

وزارة النقل  
الهيئة العامة للطرق والكباري  
المنطقة السادسة - بنى سويف

## السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع بخصوص: أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائي السريع  
(بنى مزار-منفلوط) القطاع الثانى لتنفيذ المسافة من الكم ١٩٧+٨٥٠ الى ٢٠٠+٨٥٠.

الشركة المنفذة: محمد على احمد للمقاولات العمومية واعمال رصف الطرق.

نتشرف بأن نرفق لسيادتك مستخلص جارى (٢).

(٨٨٠-٢٠٢٣-٢٠٢٤) (اتجاه القوسية).

مرفقات:

- ١- استمارة ٥٠ ع.ح
- ٢- اصل مستخلص
- ٣- اصل بيان الاعمال
- ٤- اصل حصر الاعمال
- ٥- اصل البرنامج الزمنى
- ٦- صورة محضر مسافة نقل

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم،،،  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مدير عام المشروعات بالهيئة  
مهندس / مصطفى شعبان البدرى



مهندس الاشراف بالهيئة  
مهندس / محمود محمد حسين



رئيس الادارة المركزية للمنطقة  
السادسة بنى سويف  
السيد المهندس / احمد عراقي حسين



### محضر استلام موقع

مشروع انشاء خط القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل) من الكم ١٩٧+٨٥٠ حتي الكم ٢٠٠+٨٥٠ بطول ٣,٠ كم  
تنفيذ شركة محمد علي احمد للمقاولات العمومية واعمال رصف الطرق.  
انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٠ وبناء علي عقد العملية رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٤٨٠ اتجاه أبو قرقاص.  
اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم :-

### عن الهيئة العامة للطرق والكباري ( طرف اول )

مهندس الإشراف بالمنطقة السادسة  
مدير المشروع الاستشاري (مكتب أ.د/حسن مهدي)  
استشاري المساحة (XYZ)

١- السيد المهندس / محمود محمد حسين  
٢- السيد المهندس / حاتم مهران  
٣- السيد المهندس / محمد عبدالرحمن سالم

### عن الشركة المنفذه ( طرف ثاني )

مهندس عن الشركة المنفذه

١- السيد المهندس / مصطفى عوض أحمد

وقد قامت اللجنة بالانتقال علي الطبيعة للموقع عاليه بالمعاينة الظاهرية علي الطبيعة قام الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني الموقع  
خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٠ هو تاريخ استلام الموقع.  
وقفل المحضر علي ذلك .



اللجنة من الهيئة ( طرف اول )

٣- محمد عبدالحامد  
٢- محمد عبدالحامد  
١- محمد عبدالحامد

الشركة المنفذه ( طرف ثاني )

١- السيد المهندس / مصطفى عوض أحمد

مدير عام المشروع علي بالمنطقة السادسة

ببني سويف

مهندس / مصطفى شعبان البدرى

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

السادسة ببني سويف

مهندس / طارق الجزار



## المشروع القومي

القطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أبو سمبل)



الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة السادسة - بني سويف

### مذكرة ايضاحيه

#### للعرض على السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

##### الموضوع

معرض مشروع اعمال انشاء الجسر الترابي والاعمال الصناعيه للقطار السريع (أكتوبر - ابوسمبل) القطاع الثاني (بني مزار / غلظ) في نسائه من " الكم ٨٥٠ + ١٩٧ الى الكم ٨٥٠ + ٢٠٠ بطول ٣ كم (اتجاه - القوصيه ) بالأمر المباشر.

- الشركه المنفذة : مكتب محمد علي احمد محمود .
- العقد رقم : ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨٨٠ بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٤ .
- تاريخ بدا العمل : ٢٠٢٣/١٢/٢٦ .
- تاريخ النيه المقرر : ٢٠٢٤/٨/٢٥ .
- قيمه العقد الاصلى : ٥.٧٠٠.٠٠٠ (خمس مليون وسبعمائيه الف جنيه ) .

##### بررات المنطقه بتعديل مقاييسه الاعمال:

ورد البنا خطاب استشارى القطاع الثانى (مرفق) بخصوص المشروع عاليه موضح به اسباب تعديل الكميات المدرجه بالمقاييسه المعدله رقم (١) بنفس قيمه امر الاسناد وذلك لوجود تغيير فى الكميات طبقا للأعمال المنفذه على الطبيعه بالموقع حتى تاريخه ( اعمال ردم ) وبناءا عليه تم تعديل الكميات المدرجه بالمقاييسه المعدله طبقا لمفاوضه الاسعار .

##### البراي

ترى المنطقه الموافقه على تعديل الكميات طبقا للاسعار لما ورد من خطاب استشارى المشروع .

برجاء التكرم بالعلم والإحاطه.

والأمر مفوض لسيادتكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

٢٠٢٤  
مدينته  
مطلب الاستشارى

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السادسة (بني سويف)



مهندس محمد علي احمد محمود



السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للمنطقة السادسة بينى سوف

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع بخصوص مشروع اعمال انشاء الجسر الترابى والاعمال الصناعية للقطار السريع (أكتوبر / أبو سمبل) القطاع الثانى (بنى مزار / منفلووط) قطاع من كم ٨٥٠+١٩٧ الى الكم ٨٥٠+٢٠٠ بطول ٣,٠ كم (اتجاه القوصية) عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨٨٠) تنفيذ شركة محمد على احمد للمقاولات العمومية واعمال رصف الطرق.

نحيط سيادتكم بأنه

تعديل الكميات بسبب أن الاعمال المنفذة على الطبيعة بالموقع حتى تاريخه اعمال ردم وبناء عليه تم تعديل الكميات المدرجة بالمقاييس المعدلة طبقاً لمفاوضة الأسعار.

برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه اللازم،،،  
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

مدير المشروع

م/ محمود غريب



المكتب الفنى أ.د حسن مهدى

م/ احمد عزب



**تجارت شركة / محمد علي أحمد التليان، الشخصية والعامة، محل الطراري من منطقة ١٩٧٠٢٥، رقم ٢٠٠٠٤٦، بطوار ٨ كم**





بغلول ۳۰۰ کم

تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٤.١٢.١١

[illegible]

احمد عزیب  
توفیق



عن عملية : تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي (أكتوبر - أسوان)  
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار - منفلووط) من الكم ١٩٧+٨٥٠ الى الكم ٢٠٠+٨٥٠ بطول ٣,٠ كم  
(بالأمر المباشر) تنفيذ : شركة محمد علي احمد للمقاولات العمومية وأعمال رصف الطرق

شهر	QTY	سماوط ١٢٩٨	منفلوط ١٢٩٩	متيا ٢١٩٩	ديروط ٢٢٠٠	ابو قرقاص ٤٨٠	القوصية ٨٨٠	ملوي ٨٨١	اعمال ردم ١٢١١	حماية وسفو ٣٤	اجمالي المستخلصات
قبل يناير	86,200	48777	37423								86,200
يناير-٢٢	86,200	16220	67518							2462	86,200
فبراير-٢٢	86,200		30172	52000						4028	86,200
مارس-٢٢	12,000									12000	12,000
أبريل-٢٢	12,000									12000	12,000
مايو-٢٢	12,000									12000	12,000
يونيو-٢٢	12,000									12000	12,000
يوليو-٢٢	6,700									6700	6,700
سبتمبر-٢٢	149,711									149710	149,710
	463,011	64,997	135,113	52,000	0	0	0	0	0	210,900	463,010

مهندس الإشراف بالهيئة  
م/ محمود محمد حسين



استشاري المشرف (أ.د/ حسن مهدي)  
م/ أحمد عزب




استشاري  
م/ محمد عبدالرحمن سالم



مهندس الشركة المنفذة  
م/ مصطفى عوض احمد





عن عملية : تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي (أكتوبر - أسوان)  
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بنى مزار - منفلووط) من الكم ١٩٧+٨٥٠ الى الكم ٢٠٠+٨٥٠ بطول ٣,٠ كم  
(بالأمر المباشر) تنفيذ : شركة محمد علي احمد للمقاولات العمومية وأعمال رصف الطرق

أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الردم..الخ											
شهر	QTY	سماوط ١٢٩٨	منفلوط ١٢٩٩	منيا ٢١٩٩	ديروط ٢٢٠٠	ابو قرقاص ٤٨٠	القوصية ٨٨٠	ملوى ٨٨١	ردم ١٣١١	حماية وسقو ٣٤	اجمالي المستخلصات
فبراير-٢٣	26,509	2500		24000			-	-	-		26,500
مارس-٢٣	53,407			34263	19135						53,398
أبريل-٢٣	24,666				24665						24,665
مايو-٢٣	22,638				18552	4086					22,638
يونيو-٢٣	0										0
يوليو-٢٣	32,015					28134	3880				32,014
أغسطس-٢٣	49,046						27839	21207			49,046
سبتمبر-٢٣	91,100							10435	63528	17137	91,100
	299,381	2,500	0	58,263	62,352	32,220	31,719	31,642	63528	17137	299,361

مهندس الاشراف بالهيئة  
م/ محمود محمد حسين

استشاري المشرف (أ.د/ حسن مهدي)  
م/ احمد عزب

استشاري XYZ  
م/ محمد عبدالرحمن سالم

مهندس الشركة المنفذة  
م/ مصطفى عوض احمد

م/ محمود محمد حسين

م/ محمد عبدالرحمن سالم

شركة محمد علي  
م.ف: 160438  
ن.ف: 672-807-579  
المقاولات العمومية وأعمال رصف الطرق

عن عملية : تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي (أكتوبر - أسوان)  
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار - منفوط) من الكم ١٩٧+٨٥٠ الى الكم ٢٠٠+٨٥٠ بطول ٣,٠ كم  
(بالأمر المباشر) تنفيذ : شركة محمد علي احمد للمقاولات العمومية وأعمال رصف الطرق

بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه.. الخ

شهر	QTY	سماوط ١٢٩٨	منفلوط ١٢٩٩	منيا ٢١٩٩	ديروط ٢٢٠٠	ابو قرقاص ٤٨٠	القوصية ٨٨٠	ملوى ٨٨١	اعمال ردم ١٣١١	حماية وسفو ٣٤	اجمالي المستخلصات
قبل يناير	15,000	15000									15,000
يناير-٢٣	15,000	15000									15,000
فبراير-٢٣	9,543		9543								9,543
	39,543	30,000	9,543	0	0	0	0	0	0	0	39,543

بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية اجهاد (٢٠٠-١٠٠) .. الخ

شهر	QTY	سماوط ١٢٩٨	منفلوط ١٢٩٩	منيا ٢١٩٩	ديروط ٢٢٠٠	ابو قرقاص ٤٨٠	القوصية ٨٨٠	ملوى ٨٨١	اعمال ردم ١٣١١	حماية وسفو ٣٤	اجمالي المستخلصات
قبل يناير	5,266	5266									5,266
يناير-٢٣	5,266	5266									5,266
فبراير-٢٣	3,423		3423								3,423
	13,955	10,532	3,423	0	0	0	0	0	0	0	13,955

بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية اجهاد (٣٠٠-٢٠٠) .. الخ

شهر	QTY	سماوط ١٢٩٨	منفلوط ١٢٩٩	منيا ٢١٩٩	ديروط ٢٢٠٠	ابو قرقاص ٤٨٠	القوصية ٨٨٠	ملوى ٨٨١	اعمال ردم ١٣١١	حماية وسفو ٣٤	اجمالي المستخلصات
قبل يناير	1,008	1008									1,008
يناير-٢٣	1,008	1008									1,008
فبراير-٢٣	655		655								655
	2,671	2,016	655	0	0	0	0	0	0	0	2,671

بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية اجهاد (٤٠٠-٣٠٠) .. الخ

شهر	QTY	سماوط ١٢٩٨	منفلوط ١٢٩٩	منيا ٢١٩٩	ديروط ٢٢٠٠	ابو قرقاص ٤٨٠	القوصية ٨٨٠	ملوى ٨٨١	اعمال ردم ١٣١١	حماية وسفو ٣٤	اجمالي المستخلصات
قبل يناير	3,068	3068									3,068
يناير-٢٣	3,068	3068									3,068
فبراير-٢٣	1,994		1994								1,994
	8,130	6,136	1,994	0	0	0	0	0	0	0	8,130

بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية اجهاد (٥٠٠-٤٠٠) .. الخ

شهر	QTY	سماوط ١٢٩٨	منفلوط ١٢٩٩	منيا ٢١٩٩	ديروط ٢٢٠٠	ابو قرقاص ٤٨٠	القوصية ٨٨٠	ملوى ٨٨١	اعمال ردم ١٣١١	حماية وسفو ٣٤	اجمالي المستخلصات
قبل يناير	9,623	9623									9,623
يناير-٢٣	9,623	9623									9,623
فبراير-٢٣	6,255		6255								6,255
	25,501	19,246	6,255	0	0	0	0	0	0	0	25,501

بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية اجهاد (٦٠٠-٥٠٠) .. الخ

شهر	QTY	سماوط ١٢٩٨	منفلوط ١٢٩٩	منيا ٢١٩٩	ديروط ٢٢٠٠	ابو قرقاص ٤٨٠	القوصية ٨٨٠	ملوى ٨٨١	اعمال ردم ١٣١١	حماية وسفو ٣٤	اجمالي المستخلصات
قبل يناير	1,035	1035									1,035
يناير-٢٣	1,035	1035									1,035
فبراير-٢٣	673		673								673
	2,743	2,070	673	0	0	0	0	0	0	0	2,743

مهندس الاشراف بالهيئة  
م/ محمود محمد حسين

استشاري المشرف (ا.د/ حسن مهدي)  
م/ احمد عزب

استشاري XYZ  
م/ محمد عبدالرحمن حسن سالم















[illegible]

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and a circular stamp on the right.

استلزو "الصناعة مكتب XYZ

۱۰۴۸





مكتب أ.د/حسن مهدي  
للإستشارات الهندسية

SYSTRA



مشروع القطار السريع (٦ أكتوبر / أبو سمبل)  
القطاع الثاني بطول 158 كم من 176+700 إلى 334+800  
تنفيذ شركة : محمد على أحمد قطاع بطول 3.0 كم  
من كم 197+876 إلى 200+876

### محضر معاينة مسافة نقل توريد تربة صالحة من محجر (أبو هشيمة)

بالإشارة إلى التكاليف الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح شركة محمد على أحمد للمقاولات العمومية ورصف الطرق بشأن تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر-أسوان) في المسافة من الكم (197+876) إلى (200+876)  
بناء على تعليمات السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق بالتوريد من محاجر خارجية مرخصة بصفة مؤقتة لحين اعتماد وترخيص محاجر أخرى أقرب للقطاع

فقد اجتمعت اللجنة يوم الموافق / ٢٠٢٣ / وبحضور كل من :-

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| ١- السيد المهندس/ محمد السيد شعبان    | مهندس المشروع الهيئة العامة للطرق والكباري |
| ٢- السيد المهندس/ حاتم مهران          | مكتب أ.د / حسن مهدي                        |
| ٣- السيد المهندس/ محمد عبدالرحمن سالم | مكتب استشاري المساحة                       |
| ٤- السيد المهندس/ مصطفى عوض احمد      | شركة محمد على أحمد                         |

وقامت اللجنة بالمرور على القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد التربة الصالحة من المحجر على الطبيعة ووجد أن منتصف القطاع عند الكم (199+376) يبعد مسافة (٤٤,٥ كم) عن محجر أبو هشيمة والمحدد بالإحداثيات الآتية:- (E:270053.9299 & N:3178129.7806) على أن يتم التوريد بعد عمل اختبارات الصلاحية اللازمة والتأكد من صلاحية من مواد المحجر للتوريد.

واقفل المحضر على ذلك.

١- محمد على أحمد  
٢- محمد السيد شعبان  
٣- محمد السيد شعبان

٣- محمد السيد شعبان



التاريخ: ٢٠٢٤ / ١٢ / ١٨

اسم المشروع: مشروع القطار الكهربائى السريع قطاع (أكتوبر-أبو سمبل)

الموضوع : اعتماد الهيئة العامة للطرق والكبارى لطلبات استلام الاعمال الخاصة بالمشروع

الشركة المنفذة: محمد علي أحمد للمقاولات العمومية وأعمال رصف الطرق المسافة من ١٩٧+٨٥٠ الى ٢٠٠+٨٥٠ بطول ٣ كم

عن عقد رقم: (٨٨٠-٢٠٢٣-٢٠٢٤) في ٢٤ / ١٢ / ٢٠٢٣

تم الاطلاع على طلبات الفحص الخاصة بالمشروع المذكور عاليه والمرفقة بمستخلص جارى (٢)

لعدد (١١) طلب فحص , وذلك بعد مراجعتها وتوقيعها واعتمادها من إستشارى المساحة

وإستشارى ضبط الجودة وتنقسم إلى:-



( ١٠ ) طلبات فحص لأعمال الردم.

( ١ ) طلب فحص As Built.

الاستشارى (مكتب أ.د/ حسن مهدى)

يعتمد،،،

الهيئة العامة للطرق والكبارى



## Mohamed Ali Ahmed Req. LOG 880

From st 197+876 To st 200+876

Serial	Code	Station		Level	Date Req.
		From	To		
53	F53	198+480	198+600	-5.5	2023-07-30
54	F54	198+600	198+800	-3.5	2023-08-01
55	F55	198+480	198+600	-5	2023-08-06
56	F56	198+600	198+800	-3	2023-08-08
57	F57	198+480	198+600	-4.5	2023-08-09
58	F58	198+480	198+600	-4	2023-08-13
59	F59	198+600	198+800	-2.5	2023-08-15
60	F60	198+480	198+620	-3.5	2023-08-17
61	F61	198+480	198+620	-3	2023-08-20
62	F62	198+620	198+800	-2	2023-08-22
204	AS204	198+300	200+876	As Built	2024-12-09

*[Handwritten signature]*  
1/12/23

*[Handwritten signature]*  
مهندس الاشراف بالهيئة  
م/ محمود محمد حسين

الاستشارى (أ.د/حسن مهدى)  
م/ احمد عزب  
م/ محمود غريب

*[Handwritten signature]*





بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنبه	قرش
		١٢٩٦٦	٩٠
	الجملة	١٢٩٦٦	٩٠

(۱) لایحه

كتب المراجع

رئيس القسم

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة  
 { إذن صرف على :  
 { شيك على البنك المركزي في : **الدمع الكندي**  
 شيك على الخارج  
 { صاحب الحق أو : **صاحب الحق أحمد محمود**  
 بحسب باسم  
 ويرسل اليه بالعنوان الآتي :

تقييد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

[illegible]

## المختتم ذو التاريخ

راجع

(رئيس المحكمة)  
ش.ب. الدارة، الجزائر  
عبدس

علامة

٢.٢ سنة .

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : \_\_\_\_\_ الإضاء : \_\_\_\_\_  
 (٢) إقرار خان القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : \_\_\_\_\_ الإضاء : \_\_\_\_\_  
 ( أ ) بأن المبلغ مضاف بحساب : \_\_\_\_\_ جاري \_\_\_\_\_ بتاريخ \_\_\_\_\_ الإضاء : \_\_\_\_\_  
 ( ب ) \_\_\_\_\_ الارادات \_\_\_\_\_

المعلم: (ج) قيد في سجل رقم ٥٥، ٤ ح، برقم: \_\_\_\_\_ توقيع الكاتب الموثق بالسجل: \_\_\_\_\_

( علامات المراجع ورئيس الصلحة )

۲.۲ روجم فی ————— نه


شعبه

يعتمد على

مدير او رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢٠ يبلغ



(١) رقم المستند ( وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ج . ٤ » ) ————— إضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: ————— امتحانات مدونة الشطب

(၁)

(٣) صح شيفت رقم : \_\_\_\_\_ إمضاء الكاتب النوط : \_\_\_\_\_

## المختتم ذو التاريخ

(٤) تذييل سجل الشهادات تحت رقم : \_\_\_\_\_ أمضاء الكاتب المنوط : \_\_\_\_\_

(٥) أذكر في كيف الضوابط رقم: \_\_\_\_\_ أعضاء الكائنات النخوة: \_\_\_\_\_

(٦) استلمت \_\_\_\_\_  
إذن صرف \_\_\_\_\_  
امضاء طالب أو كاتب التصدير \_\_\_\_\_  
في \_\_\_\_\_ سنة ٢٠٢ \_\_\_\_\_

	مشروع القطار الكهربائي السريع			
	استكمال كميات أعمال الجسر النرابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (لكتوير - ابوسيدل)		مكتب استشاري هندسي للإستشارات الهندسية	
	تنفيذ شركة محمد علي أحمد للمقاولات العامة وأعمال رصف الطرق			
بند ٣-١ : أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية... الخ (شهر فبراير)				
Station	Total FILL Area (m2)	Cum. FILL Vol (m3)	Total FILL Vol	
			Qty(m3)	Total.Qty
198+300	0	0	0	26,509
198+320	29	295	295	
198+340	37	964	669	
198+360	67	2,007	1,043	
198+380	100	3,680	1,673	
198+400	0	4,684	1,004	
198+580	148	6,163	1,479	
198+600	160	9,237	3,074	
198+620	162	12,448	3,211	
198+640	150	15,559	3,111	
198+660	138	18,435	2,876	
198+680	118	20,991	2,556	
198+700	102	23,190	2,199	
198+720	78	24,992	1,802	
198+740	37	26,140	1,148	
198+760	0	26,509	369	
		Qty (m3)	Notes	
اجمالي اعمال الردم حتى تاريخه لشهر فبراير		26,509		

عن الاستشاري أ.د. حسن مهدي  
م/ أحمد عزب  
م/ محمود عيسى



عن الاستشاري XYZ  
م/ محمد عبدالرحمن سالم



عن الشركة المنفذة  
م/ مصطفى عوض احمد

م/ مصطفى عوض احمد



 مكتبة علي للإستشارات الهندسية	مشروع القطر الكهربائي السريع		 مكتب أ.د/حسن مهدي للإستشارات الهندسية		
	إستكمال كميات أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (الكثوبر - أبو سبيل)				
	تنفيذ شركة محمد علي أحمد للمقاولات العامة وأعمال رصف الطرق				
بند ١-٣: أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية... الخ (شهر مارس)					
Station	Total FILL Area (m2)	Cum. FILL Vol (m3)	Total FILL Vol		
			Qty(m3)	Total.Qty	
198+300	144.66	1,092	1,092	79,916	
198+320	183.88	4,377	3,285		
198+340	194.45	8,161	3,783		
198+360	223.87	12,344	4,183		
198+380	257.43	17,157	4,813		
198+400	0.00	19,731	2,574		
198+460	127.98	21,011	1,280		
198+480	131.82	23,609	2,598		
198+500	141.90	26,280	2,671		
198+520	143.49	29,203	2,923		
198+540	143.61	32,074	2,871		
198+560	142.57	34,935	2,862		
198+580	147.86	37,840	2,904		
198+600	159.54	40,914	3,074		
198+620	291.67	45,426	4,512		
198+640	279.63	51,139	5,713		
198+660	268.19	56,617	5,478		
198+680	247.61	61,775	5,158		
198+700	232.47	66,576	4,801		
198+720	207.96	70,980	4,404		
198+740	167.02	74,730	3,750		
198+760	124.80	77,648	2,918		
198+780	50.99	79,406	1,758		
198+800	0.00	79,916	510		
		Qty (m3)	Notes		
اجمالي اعمال الردم حتى مارس		79,916			
اجمالي اعمال الردم في فبراير		26,509	منصرف		
الكمية الحالية المستحقة لشهر مارس		53,407	مستحق		

عن الاستشاري أ.د حسن مهدي

م/ أحمد عزب

م/ محمود غريب

عن الاستشاري XYZ


م/ محمد عبدالرحمن سالم



عن الشركة المنفذة

م/ مصطفى عوض احمد



	<p>مشروع القطار الكهربائي السريع</p> <p>استكمال كميات أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (الكتوير - ابوسمبل)</p> <p>تفليذ شركة محمد علي أحمد للمقاولات العامة وأعمال رصف الطرق</p>	<p>شركة محمد علي أحمد للمقاولات العامة</p> <p>مكتب استشاري هندسي</p> <p>للإستشارات الهندسية</p>
---	---	---

بند ٢-١: أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية... الخ (شهر إبريل)

Station	Total FILL Area (m2)	Cum. FILL Vol (m3)	Total FILL Vol	
			Qty(m3)	Total.Qty
198+300	173.83	1,312	1,312	104,582
198+320	213.03	5,181	3,869	
198+340	223.60	9,547	4,366	
198+360	253.02	14,313	4,766	
198+380	286.58	19,709	5,396	
198+400	0.00	22,575	2,866	
198+420	0.00	22,575	0	
198+440	0.00	22,575	0	
198+460	194.53	24,520	1,945	
198+480	198.37	28,449	3,929	
198+500	208.45	32,420	3,970	
198+520	210.04	36,705	4,286	
198+540	210.16	40,907	4,202	
198+560	209.12	45,100	4,193	
198+580	214.41	49,335	4,235	
198+600	226.09	53,740	4,405	
198+620	352.22	59,523	5,783	
198+640	340.19	66,448	6,924	
198+660	328.75	73,137	6,689	
198+680	308.16	79,506	6,369	
198+700	293.02	85,518	6,012	
198+720	268.52	91,133	5,615	
198+740	227.58	96,094	4,961	
198+760	185.35	100,223	4,129	
198+780	111.54	103,192	2,969	
198+800	13.70	104,445	1,252	
198+820	0.00	104,582	137	
		Qty (m3)	Notes	
اجمالى اعمال الردم حتى ابريل		104,582		
اجمالى اعمال الردم في فبراير		26,509	منصرف	
اجمالى اعمال الردم في مارس		53,407	منصرف	
اجمالى الردم المنصرف		79,916		
الكمية الحالية المستحقة لشهر ابريل		24,665	مستحق	

عن الاستشاري ا.د. حسين مهدي

م/ احمد عزب

م/ محمود غريب

عن الاستشاري XYZ



م/ محمد عبدالرحمن سالم

م/ محمد عبدالرحمن سالم

عن الشركة المنفذة

م/ مصطفى عوض احمد

م/ مصطفى عوض احمد

	<p>مشروع القطار الكهربائي السريع</p> <p>استكمال كميات أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (الكتوير - أبوسمبل)</p> <p>تنفيذ شركة محمد علي أحمد للمقاولات العامة وأعمال رصف الطرق</p>	 <p>مكتب أ.د/حسن مهدي للإستشارات الهندسية</p>
---	---	--

بند ١-٣: أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية... الخ (شهر مايو)

Station	Total FILL Area (m2)	Cum. FILL Vol (m3)	Total FILL Vol	
			Qty(m3)	Total.Qty
198+300	173.83	1,312	1,312	127,220
198+320	213.03	5,181	3,869	
198+340	223.60	9,547	4,366	
198+360	253.02	14,313	4,766	
198+380	286.58	19,709	5,396	
198+400	0.00	22,575	2,866	
198+420	0.00	22,575	0	
198+440	0.00	22,575	0	
198+460	226.68	24,842	2,267	
198+480	230.52	29,414	4,572	
198+500	240.60	34,012	4,598	
198+520	242.19	38,956	4,944	
198+540	242.31	43,801	4,845	
198+560	241.27	48,637	4,836	
198+580	246.56	53,515	4,878	
198+600	379.34	59,774	6,259	
198+620	381.38	67,381	7,607	
198+640	369.34	74,888	7,507	
198+660	357.90	82,161	7,272	
198+680	337.31	89,113	6,952	
198+700	322.17	95,707	6,595	
198+720	297.67	101,906	6,198	
198+740	256.73	107,450	5,544	
198+760	214.50	112,162	4,712	
198+780	140.69	115,714	3,552	
198+800	32.54	117,446	1,732	
198+820	0.00	117,772	325	
199+740	217.97	119,951	2,180	
199+760	184.97	123,981	4,029	
199+780	52.72	126,358	2,377	
199+800	16.74	127,052	695	
199+820	0.00	127,220	167	
			Qty (m3)	Notes
اجمالي اعمال الردم حتى مايو			127,220	
اجمالي اعمال الردم في فبراير			26,509	منصرف
اجمالي اعمال الردم في مارس			53,407	منصرف
اجمالي اعمال الردم في ابريل			24,665	منصرف
اجمالي الردم المنصرف			104,582	
الكمية الحالية المستحقة لشهر مايو			22,638	مستحق

عن الاستشاري أ.د/حسن مهدي

م/ أحمد عزب

م/ محمود عتيق

م/ محمد عبد الرحمن سالم

عن الشركة المنفذة

م/ مصطفى عوض احمد

م/ محمد عبد الرحمن سالم

عن الاستشاري XYZ

م/ محمد عبد الرحمن سالم

م/ محمد عبد الرحمن سالم

م/ محمد عبد الرحمن سالم

م/ محمد عبد الرحمن سالم

م/ محمد عبد الرحمن سالم

م/ محمد عبد الرحمن سالم



م/ محمد عبد الرحمن سالم

م/ محمد عبد الرحمن سالم

م/ محمد عبد الرحمن سالم

م/ محمد عبد الرحمن سالم



	مشروع القطار الكهربائي السريع	 مكتب محمد علي أحمد للإستشارات الهندسية
	استكمال كميات أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - يونيو 2019)	
	تفليذ شركة محمد علي أحمد للمقاولات العامة وأعمال رصف الطرق	


بند ١-٣: أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية... الخ (شهر يوليو)				
Station	Total FILL Area (m2)	Cum. FILL Vol (m3)	Total FILL Vol	
			Qty(m3)	Total.Qty
198+300	173.83	1,312	1,312	159,234
198+320	213.03	5,181	3,869	
198+340	223.60	9,547	4,366	
198+360	253.02	14,313	4,766	
198+380	286.58	19,709	5,396	
198+400	0.00	22,575	2,866	
198+420	0.00	22,575	0	
198+440	0.00	22,575	0	
198+460	347.78	26,053	3,478	
198+480	351.62	33,047	6,994	
198+500	361.70	40,008	6,961	
198+520	363.30	47,433	7,425	
198+540	363.41	54,700	7,267	
198+560	362.37	61,958	7,258	
198+580	367.66	69,258	7,300	
198+600	379.34	76,728	7,470	
198+620	458.87	85,110	8,382	
198+640	446.83	94,167	9,057	
198+660	435.38	102,989	8,822	
198+680	414.80	111,491	8,502	
198+700	399.66	119,636	8,145	
198+720	375.16	127,384	7,748	
198+740	334.22	134,478	7,094	
198+760	291.99	140,740	6,262	
198+780	218.18	145,841	5,102	
198+800	88.16	148,905	3,063	
198+820	0.00	149,786	882	
199+740	217.97	151,966	2,180	
199+760	184.97	155,995	4,029	
199+780	52.72	158,372	2,377	
199+800	16.74	159,067	695	
199+820	0.00	159,234	167	
			Qty (m3)	Notes
اجمالي اعمال الردم حتى يوليو		159,234		
اجمالي اعمال الردم في فبراير		26,509		منصرف
اجمالي اعمال الردم في مارس		53,407		منصرف
اجمالي اعمال الردم في ابريل		24,665		منصرف
اجمالي اعمال الردم في مايو		22,638		منصرف
اجمالي الردم المنصرف		127,220		
الكمية الحالية المستحقة لشهر يوليو		32,015		مستحق

عن الاستشاري: د. حسن مهدي  
م/ أحمد عزب



عن الاستشاري XYZ  
م/ محمد عبدالرحمن سالم

عن الشركة المنفذة  
م/ مصطفى عوض احمد

MS





		مشروع القطار الكهربائي السريع			
		بمستل محلات أعمال لجسر الترابي وأصل كمساحة لطاعات مشروع إنشاء			
		القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - مارس ٢٠٢٠)			
		تفليذ شركة مستند على اعمد تقديرات المواصلات وتصفيلها باستخدام آلات التسوية... الخ (شهر أغسطس)			
Station	Total FILL Area (m2)	Cum. FILL Vol (m3)	Total FILL Vol Qty(m3)	Total Qty	
198+300	173.83	1,312	1,312		
198+320	213.03	5,181	3,869		
198+340	223.60	9,547	4,366		
198+360	253.02	14,313	4,756		
198+380	286.58	19,709	5,396		
198+400	0.00	22,575	2,866		
198+420	0.00	22,575	0		
198+440	0.00	22,575	0		
198+460	517.37	27,749	5,174		
198+480	521.20	32,134	10,386		
198+500	531.30	48,406	10,272		
198+520	532.29	59,304	10,898		
198+540	533.00	69,963	10,659		
198+560	531.96	80,613	10,650		
198+580	537.25	91,305	10,692		
198+600	548.93	102,167	10,862		
198+620	572.12	113,377	11,210		
198+640	560.08	124,699	11,322		
198+660	548.64	135,786	11,087		
198+680	528.05	146,553	10,767		
198+700	512.91	156,963	10,410		
198+720	488.42	166,976	10,013		
198+740	447.47	176,335	9,359		
198+760	405.24	184,862	8,527		
198+780	331.43	192,229	7,367		
198+800	164.48	197,188	4,959		
198+820	0.00	198,833	1,645		
199+740	217.97	201,012	2,180		
199+760	184.97	205,042	4,029		
199+780	52.72	207,419	2,377		
199+800	16.74	208,113	695		
199+820	0.00	208,281	167		
		Qty (m3)	208,281		
اجمالي اعمال الردم حتى اغسطس		208,281			
اجمالي اعمال الردم في فبراير		26,509	منصرف		
اجمالي اعمال الردم في مارس		53,407	منصرف		
اجمالي اعمال الردم في ابريل		24,665	منصرف		
اجمالي اعمال الردم في مايو		22,638	منصرف		
اجمالي اعمال الردم في يوليو		32,015	منصرف		
اجمالي الردم المنصرف		159,234			
الكمية الحالية المستحقه لشهر اغسطس		49,046	مستحق		

208,281

عن الاستشاري أ.د. حسن مهدي

م/ أحمد عزب

م/ محمود غريب

م/ محمد عبد الرحمن سالم

عن الشركة المنفذة

م/ مصطفى عوض احمد

م/ محمد عبد الرحمن سالم

عن الاستشاري XYZ

م/ محمد عبد الرحمن سالم

عن الشركة المنفذة

م/ مصطفى عوض احمد

م/ محمد عبد الرحمن سالم

م/ محمد عبد الرحمن سالم

م/ محمد عبد الرحمن سالم



## مشروع الفطر الكهربائي السريع

إستكمال كبسك اتصال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء  
الفطر الكهربائي السريع (أكتوبر - نوفمبر)  
تتفيذ شركة محمد علي أحمد للمقاولات العامة وأعمال رصف الطرق

مكتب أم/حسن مهدي  
للاستشارات الهندسية

بند ١-٣: أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية... الخ (شهر سبتمبر)

Station	Total FILL Area (m2)	Cum. FILL Vol (m3)	Total FILL Vol	
			Qty(m3)	Total.Qty
199+140	8.54	252,855	349	
199+160	11.91	253,060	205	
199+180	18.09	253,360	300	
199+200	9.38	253,635	275	
199+220	17.10	253,899	265	
199+240	9.67	254,167	268	
199+260	20.89	254,473	306	
199+280	18.15	254,863	390	
199+300	13.21	255,177	314	
199+320	43.15	255,740	564	
199+340	65.62	256,828	1,088	
199+360	48.71	257,972	1,143	
199+380	62.70	259,086	1,114	
199+400	47.08	260,183	1,098	
199+420	18.06	260,835	651	
199+440	9.95	261,115	280	
199+460	11.78	261,332	217	
199+480	10.54	261,555	223	
199+500	12.67	261,787	232	
199+520	11.78	262,032	244	
199+540	16.42	262,314	282	
199+560	12.67	262,604	291	
199+580	12.45	262,856	251	
199+600	48.04	263,461	605	
199+620	61.01	264,551	1,091	
199+640	40.80	265,569	1,018	
199+660	71.83	266,696	1,126	
199+680	150.18	268,916	2,220	
199+700	229.81	272,716	3,800	
199+720	285.76	277,871	5,156	
199+740	303.93	283,768	5,897	
199+760	270.71	289,515	5,746	
199+780	144.42	293,666	4,151	
199+800	118.10	296,291	2,625	
199+820	95.43	298,427	2,135	
199+840	0.00	299,381	954	


عن الاستشاري أ.د حسن مهدي

م/ أحمد عزب

م/ محمود غريب

عن الاستشاري XYZ



م/ محمد عبدالرحمن سالم



عن الشركة المنفذة

م/ مصطفى عوض احمد

٢٠٥٥

	مشروع القطر الكهربائي السريع			
	استكمال كميات أعمال الجسر الثرابي والأعمال الصناعية لمطاعم مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (أكتوبر - إبريل)		مكتب: أحمد حسن مهدي للمقاولات العامة	
	تفليذ شركة محمد علي أحمد للمقاولات العامة وأعمال رصف الطرق			
بند ١-٣: أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية... الخ (شهر سبتمبر)				
Station	Total FILL Area (m2)	Cum. FILL Vol (m3)	Total FILL Vol	
			Qty(m3)	Total.Qty
198+300	343.56	2,594	2,594	
198+320	383.11	9,860	7,267	
198+340	393.53	17,627	7,766	
198+360	423.59	25,798	8,171	
198+380	311.96	33,153	7,355	
198+400	0.00	36,273	3,120	
198+420	0.00	36,273	0	
198+440	0.00	36,273	0	
198+460	517.45	41,448	5,175	
198+480	597.33	52,595	11,148	
198+500	607.48	64,353	11,758	
198+520	609.02	76,811	12,458	
198+540	609.17	88,993	12,182	
198+560	608.11	101,166	12,173	
198+580	613.38	113,381	12,215	
198+600	625.12	125,766	12,385	
198+620	627.16	138,288	12,523	
198+640	615.12	150,711	12,423	
198+660	603.65	162,899	12,188	
198+680	583.07	174,766	11,867	
198+700	567.88	186,276	11,509	
198+720	543.45	197,389	11,113	
198+740	502.49	207,848	10,459	
198+760	460.31	217,476	9,628	
198+780	386.45	225,944	8,468	
198+800	199.56	231,804	5,860	
198+820	132.19	235,121	3,318	
198+840	107.57	237,519	2,398	
198+860	129.77	239,893	2,373	
198+880	141.13	242,601	2,709	
198+900	115.84	245,171	2,570	
198+920	74.36	247,073	1,902	
198+940	34.18	248,159	1,085	
198+960	11.13	248,612	453	
198+980	5.54	248,778	167	
199+000	10.78	248,941	163	
199+020	12.05	249,170	228	
199+040	17.82	249,468	299	
199+060	30.54	249,952	484	
199+080	58.26	250,840	888	
199+100	41.00	251,833	993	
199+120	26.36	252,506	674	
			299,381	

عن الاستشاري: أ. د. حسن مهدي

م/ أحمد عزب

م/ محمود عريب

م/ محمد عريب

م/ محمد عريب

م/ محمد عريب

م/ محمد عريب

عن الاستشاري: XYZ

م/ محمد عبد الرحمن سالم

م/ محمد عبد الرحمن سالم

م/ محمد عبد الرحمن سالم

م/ محمد عبد الرحمن سالم

م/ محمد عبد الرحمن سالم

م/ محمد عبد الرحمن سالم

عن الشركة المنفذة

م/ مصطفى عوض أحمد

م/ مصطفى عوض أحمد

م/ مصطفى عوض أحمد

م/ مصطفى عوض أحمد

م/ مصطفى عوض أحمد

م/ مصطفى عوض أحمد



 الهيئة العامة للمواصلات البحرية	مشروع القطار الكهربائي السريع		 الهيئة العامة للمواصلات البحرية	
	استكمال كميات أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - إبريل)			
	تنفيذ شركة محمد علي أحمد للمقاولات العامة وأعمال رصف الطرق			

بند ١-٣: أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية... الخ (شهر سبتمبر)

Station	Total FILL Area (m2)	Cum. FILL Vol (m3)	Total FILL Vol	
			Qty(m3)	Total.Qty
		Qty (m3)	Notes	
اجمالي اعمال الردم حتى سبتمبر		299,381		
اجمالي اعمال الردم في فبراير		26,509	منصرف	
اجمالي اعمال الردم في مارس		53,407	منصرف	
اجمالي اعمال الردم في ابريل		24,665	منصرف	
اجمالي اعمال الردم في مايو		22,638	منصرف	
اجمالي اعمال الردم في يوليو		32,015	منصرف	
اجمالي اعمال الردم في اغسطس		49,046	منصرف	
اجمالي الردم المنصرف		208,281		
الكمية الحالية المستحقة لشهر سبتمبر		91,100	مستحق	

٩٢

٢٠١٤  
١٤/٠٢

كمية العمل المستحقة  
٢٠١٤  
١٤/٠٢

عن الاستشاري: أ.د حسن مهدي  
م/ أحمد عزب  
م/ محمود غريب

عن الاستشاري XYZ  
م/ محمد عبدالرحمن سالم

م/ محمد عبدالرحمن سالم

عن الشركة المنفذة  
م/ مصطفى عوض احمد