

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السادسة - بنى سويف

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع بخصوص: أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائي السريع
(بنى مزار-منفلوط) القطاع الثانى لتنفيذ المسافة من الكم ١٩٧+٨٥٠ الى ٢٠٠+٨٥٠.

الشركة المنفذة: محمد على احمد للمقاولات العمومية واعمال رصف الطرق.

نتشرف بان نرفق لسيادتك مستخلص جارى (٢).

(٢٠٢٠-٢٠٢٢-٢٠٢٣) (اتجاه ديروط).

مرفقات:

- ١- استمارة ٥٠ ع.ج
- ٢- اصل مستخلص
- ٣- اصل بيان الاعمال
- ٤- اصل حصر الاعمال
- ٥- اصل البرنامج الزمني
- ٦- صورة محضر مسافة نقل

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم،،،
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مدير عام المشروعات بالهيئة
مهندس / مصطفى شعبان البدرى



مهندس الاشراف بالهيئة
مهندس / محمود محمد حسين



رئيس الادارة المركزية للمنطقة

المنطقة السادسة - بنى سويف

السيد المهندس / احمد عراقي حسين



محضر استلام موقع

مشروع انشاء خط القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل) من الكم ١٩٧+٨٥٠ حتى الكم ٢٠٠+٨٥٠ بطول ٣,٠ كم
تنفيذ شركة محمد على احمد للمقاولات العمومية واعمال رصف الطرق.

انه في يوم الاحد الموافق ١٨ / ٦ / ٢٠٢٣ وبناء علي عقد العملية رقم ٢٢٠٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ اتجاه ديروط.
اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم :-

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف اول)

مهندس الإشراف بالمنطقة السادسة
مدير المشروع الاستشاري (مكتب أ.د/حسن مهدي)
استشاري المساحة (XYZ)

١- السيد المهندس / محمد السيد شعبان
٢- السيد المهندس / حاتم مهران
٣- السيد المهندس / محمد عبدالرحمن سالم

عن الشركة المنفذه (طرف ثاني)

مهندس عن الشركة المنفذه

١- السيد المهندس / مصطفى عوض أحمد

وقد قامت اللجنة بالانتقال علي الطبيعة للموقع عاليه بالمعاينة الظاهرية علي الطبيعة قام الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني الموقع
خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدا في الاعمال ويعتبر تاريخ ١٧ / ٦ / ٢٠٢٣ هو تاريخ استلام الموقع
وقفل المحضر علي ذلك .

اللجنة من الهيئة (طرف اول)
مدير المشروع الاستشاري - المكتب أ.د/حسن مهدي

٣- السيد المهندس / محمد السيد شعبان
٢- السيد المهندس / حاتم مهران
١- السيد المهندس / محمد عبدالرحمن سالم

الشركة المنفذه (طرف ثاني)
السيد المهندس / مصطفى عوض أحمد

مدير عام المشروع والمنطقة السادسة

ببني سويف

مهندس / مصطفى شعبان البدرى

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

السادسة ببني سويف

مهندس / طارق الجزار



عصاية مشروع انشاء القطر الكهربائي المربع - أكتوبر - أبو مسعل

تاريخ استلام المبالغ ١٠٩٤٠١٠١٨

المشروع القوي

القطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أبو سمبل)



الهيئة العامة للطرق والكباري
المشقة السادسة - بني سويف

مذكرة إضاحيه

المعرض على المسيف المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للمنفعة والمناطق

الموضوع: أعمال إنشاء الحرس الترابي والأعمال الصناعية للقطار السريع (أكتوبر - أبو سمبل) القطاع الثاني (بني سويف - بنوط) في المسافة من " الكم ٨٥٠ - ١٩٧ إلى الكم ٨٥٠ + ٢٠٠ " بطول ٣ كم (اتحاد - بنوط) بالأمير المنابر.

- الشركة المنفذة: مكتب نجد على احمد محمود.
 - المقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٢ تاريخ ٢٠٢٣/١٣/٢٢.
 - تاريخ هذا الصل: ٢٠٢٣/١٨/٢٢.
 - تاريخ نشر التقرر: ٢٠٢٤/١٧/٢٢.
 - تاريخ التهور المصل: ٢٠٢٤/٨/١٦.
 - قيمة العقد الاصل: ٥٧٠.٠٠٠ (خمسة مليون وسبع مائة الف جنيه).
- في اثناء انفاذته بتعديل بمقاييسه الاعمال:

ررد النيا خطاب استشاري القطاع الثاني (برفق) بخصوص المشروع عاليه موضح به اسباب تعديل الكموات المدرجة بالمقاييس المعدلة رقم (٢) بنقش قيمه امر الاسناد وذلك لوجود تغيير في الكميات طبقا للأعمال المنفذة على الطبيعة بالمواقع حتى تاريخه (اعمال ردم) وبناءا عليه تم تعديل الكميات المدرجة بالمقاييس المعدله طبقا لغارضه الاسمار.

الرائ

نرى المصاحفه المواقفه على تعديل الكميات طبقا للاسمار لما ورد من خطاب استشاري المشروع.
رجاء التكرم بالعلم والإحاطه.

والامر مفوض لسيادكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

مكتب مكتب
مكتب الاستشاري

رئيس الإدارة الكبرية

الإدارة العامة للمشاريع (بني سويف)



سوقي

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للمنطقة السادسة ببني سويف

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع بخصوص مشروع اعمال انشاء الجسر الترابي والاعمال الصناعية للقطار السريع (أكتوبر / ابر سسمبل) القطاع الثاني (بني مزار / منفلوط) قطاع من كم ١٩٧+٨٥٠ الى الكم ٢٠٠+٨٥٠ بطول ٣,٠ كم (اتجاه ديروط) عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢٣/٢) تنفيذ شركة محمد علي احمد للمقاولات العمومية واعمال رصف الطرق.

نحيط سيادتكم بأنه

تعديل الكميات بسبب ان الاعمال المنفذة على الطبيعة بالموقع حتى تاريخه اعمال ردم وبنشاء عليه تم تعديل الكميات المدرجة بالمقاييس المعدلة طبقاً لمقاومة الاسعار.

برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه اللازم،،،
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

المكتب الفني ا.د. حسن مهدي

مدير المشروع

م/ محمود غريب

م/ احمد عزب

استاذة هندسة
م/ احمد عزب
م/ محمود غريب

العدد	القيمة	معدل	الوقت	العمل
1	1.0	1.0	1.0	1.0
2	2.0	2.0	2.0	2.0
3	3.0	3.0	3.0	3.0
4	4.0	4.0	4.0	4.0
5	5.0	5.0	5.0	5.0
6	6.0	6.0	6.0	6.0
7	7.0	7.0	7.0	7.0
8	8.0	8.0	8.0	8.0
9	9.0	9.0	9.0	9.0
10	10.0	10.0	10.0	10.0
11	11.0	11.0	11.0	11.0
12	12.0	12.0	12.0	12.0
13	13.0	13.0	13.0	13.0
14	14.0	14.0	14.0	14.0
15	15.0	15.0	15.0	15.0
16	16.0	16.0	16.0	16.0
17	17.0	17.0	17.0	17.0
18	18.0	18.0	18.0	18.0
19	19.0	19.0	19.0	19.0
20	20.0	20.0	20.0	20.0
21	21.0	21.0	21.0	21.0
22	22.0	22.0	22.0	22.0
23	23.0	23.0	23.0	23.0
24	24.0	24.0	24.0	24.0
25	25.0	25.0	25.0	25.0
26	26.0	26.0	26.0	26.0
27	27.0	27.0	27.0	27.0
28	28.0	28.0	28.0	28.0
29	29.0	29.0	29.0	29.0
30	30.0	30.0	30.0	30.0
31	31.0	31.0	31.0	31.0
32	32.0	32.0	32.0	32.0
33	33.0	33.0	33.0	33.0
34	34.0	34.0	34.0	34.0
35	35.0	35.0	35.0	35.0
36	36.0	36.0	36.0	36.0
37	37.0	37.0	37.0	37.0
38	38.0	38.0	38.0	38.0
39	39.0	39.0	39.0	39.0
40	40.0	40.0	40.0	40.0
41	41.0	41.0	41.0	41.0
42	42.0	42.0	42.0	42.0
43	43.0	43.0	43.0	43.0
44	44.0	44.0	44.0	44.0
45	45.0	45.0	45.0	45.0
46	46.0	46.0	46.0	46.0
47	47.0	47.0	47.0	47.0
48	48.0	48.0	48.0	48.0
49	49.0	49.0	49.0	49.0
50	50.0	50.0	50.0	50.0
51	51.0	51.0	51.0	51.0
52	52.0	52.0	52.0	52.0
53	53.0	53.0	53.0	53.0
54	54.0	54.0	54.0	54.0
55	55.0	55.0	55.0	55.0
56	56.0	56.0	56.0	56.0
57	57.0	57.0	57.0	57.0
58	58.0	58.0	58.0	58.0
59	59.0	59.0	59.0	59.0
60	60.0	60.0	60.0	60.0
61	61.0	61.0	61.0	61.0
62	62.0	62.0	62.0	62.0
63	63.0	63.0	63.0	63.0
64	64.0	64.0	64.0	64.0
65	65.0	65.0	65.0	65.0
66	66.0	66.0	66.0	66.0
67	67.0	67.0	67.0	67.0
68	68.0	68.0	68.0	68.0
69	69.0	69.0	69.0	69.0
70	70.0	70.0	70.0	70.0
71	71.0	71.0	71.0	71.0
72	72.0	72.0	72.0	72.0
73	73.0	73.0	73.0	73.0
74	74.0	74.0	74.0	74.0
75	75.0	75.0	75.0	75.0
76	76.0	76.0	76.0	76.0
77	77.0	77.0	77.0	77.0
78	78.0	78.0	78.0	78.0
79	79.0	79.0	79.0	79.0
80	80.0	80.0	80.0	80.0
81	81.0	81.0	81.0	81.0
82	82.0	82.0	82.0	82.0
83	83.0	83.0	83.0	83.0
84	84.0	84.0	84.0	84.0
85	85.0	85.0	85.0	85.0
86	86.0	86.0	86.0	86.0
87	87.0	87.0	87.0	87.0
88	88.0	88.0	88.0	88.0
89	89.0	89.0	89.0	89.0
90	90.0	90.0	90.0	90.0
91	91.0	91.0	91.0	91.0
92	92.0	92.0	92.0	92.0
93	93.0	93.0	93.0	93.0
94	94.0	94.0	94.0	94.0
95	95.0	95.0	95.0	95.0
96	96.0	96.0	96.0	96.0
97	97.0	97.0	97.0	97.0
98	98.0	98.0	98.0	98.0
99	99.0	99.0	99.0	99.0
100	100.0	100.0	100.0	100.0

امم الحبيب سمر الاستاذة في بلاد الحرمين طيبة اسير الكلمة العروبة ٢٠٢٢ طه ان يتم الحبيب الزبالة حب سمر اسير ان كورق اسير

Figure 4.16
بروز و بازگشت به طبیعت

15.  15.5

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي هدانا لهذا
الذي كنا لنهتدي لہ

100

0

سجل در کتب

[Signature]

186

1

3

شماره ۱۳۳۳
تاریخ ۱۳۳۳
محل ثبت ۱۳۳۳
محل ثبت ۱۳۳۳

عن عملية : تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي (أكتوبر - أسوان)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار - منفوط) من الكم ١٩٧+٨٥٠ الى الكم ٢٠٠+٨٥٠ بطول ٣,٠ كم
(بالأمر المباشر) تنفيذ : شركة محمد علي احمد للمقاولات العمومية وأعمال رصف الطرق

شهر	QTY	سماوط ١٢٩٨	منفوط ١٢٩٩	متيا ٢١٩٩	ديروط ٢٢٠٠	ابو قرقاص ٤٨٠	القوصية ٨٨٠	ملوي ٨٨١	اعمال ردم ١٢١١	حماية وسفو ٣٤	اجمالي المستخلصات
قبل يناير	86,200	48777	37423								86,200
يناير-٢٢	86,200	16220	67518							2462	86,200
فبراير-٢٢	86,200		30172	52000						4028	86,200
مارس-٢٢	12,000									12000	12,000
أبريل-٢٢	12,000									12000	12,000
مايو-٢٢	12,000									12000	12,000
يونيو-٢٢	12,000									12000	12,000
يوليو-٢٢	6,700									6700	6,700
سبتمبر-٢٢	149,711									149710	149,710
	463,011	64,997	135,113	52,000	0	0	0	0	0	210,900	463,010

مهندس الإشراف بالهيئة
م/ محمود محمد حسين



استشاري المشرف (أ.د/ حسن مهدي)
م/ أحمد عزب




استشاري
م/ محمد عبدالرحمن سالم



مهندس الشركة المنفذة
م/ مصطفى عوض احمد



عن عملية : تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي (أكتوبر - أسوان)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بنى مزار - منفلووط) من الكم ١٩٧+٨٥٠ الى الكم ٢٠٠+٨٥٠ بطول ٣,٠ كم
(بالأمر المباشر) تنفيذ : شركة محمد علي احمد للمقاولات العمومية وأعمال رصف الطرق

أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2- متر) اسفل منسوب الردم..الخ											
شهر	QTY	سماوط ١٢٩٨	منفلوط ١٢٩٩	منيا ٢١٩٩	ديروط ٢٢٠٠	ابو قرقاص ٤٨٠	القوصية ٨٨٠	ملوي ٨٨١	ردم ١٣١١	حماية وسقو ٣٤	اجمالي المستخلصات
يناير-٢٢	26,509	2500		24000			-	-	-		26,500
مارس-٢٢	53,407			34263	19135						53,398
أبريل-٢٢	24,666				24665						24,665
مايو-٢٢	22,638				18552	4086					22,638
يونيو-٢٢	0										0
يوليو-٢٢	32,015					28134	3880				32,014
أغسطس-٢٢	49,046						27839	21207			49,046
سبتمبر-٢٢	91,100							10435	63528	17137	91,100
	299,381	2,500	0	58,263	62,352	32,220	31,719	31,642	63528	17137	299,361

مهندس الاشراف بالهيئة
م/ محمود محمد حسين

استشاري المشرف (أ.د/ حسن مهدي)
م/ احمد عزب

استشاري XYZ
م/ محمد عبدالرحمن سالم

مهندس الشركة المنفذة
م/ مصطفى عوض احمد

م/ محمود محمد حسين

م/ محمد عبدالرحمن سالم

شركة محمد علي
م.خ: 160438
ن.خ: 472-807-579
المقاولات العمومية وأعمال رصف الطرق

عن عملية : تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي (أكتوبر - أسوان)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار - منفوط) من الكم ١٩٧+٨٥٠ الى الكم ٢٠٠+٨٥٠ بطول ٣,٠ كم
(بالأمر المباشر) تنفيذ : شركة محمد علي احمد للمقاولات العمومية وأعمال رصف الطرق

بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه.. الخ

شهر	QTY	سماوط ١٢٩٨	منفلوط ١٢٩٩	منيا ٢١٩٩	ديروط ٢٢٠٠	ابو قرقاص ٤٨٠	القوصية ٨٨٠	ملوى ٨٨١	اعمال ردم ١٣١١	حماية وسفو ٣٤	اجمالي المستخلصات
قبل يناير	15,000	15000									15,000
يناير-٢٣	15,000	15000									15,000
فبراير-٢٣	9,543		9543								9,543
	39,543	30,000	9,543	0	0	0	0	0	0	0	39,543

بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية اجهاد (٢٠٠-١٠٠) .. الخ

شهر	QTY	سماوط ١٢٩٨	منفلوط ١٢٩٩	منيا ٢١٩٩	ديروط ٢٢٠٠	ابو قرقاص ٤٨٠	القوصية ٨٨٠	ملوى ٨٨١	اعمال ردم ١٣١١	حماية وسفو ٣٤	اجمالي المستخلصات
قبل يناير	5,266	5266									5,266
يناير-٢٣	5,266	5266									5,266
فبراير-٢٣	3,423		3423								3,423
	13,955	10,532	3,423	0	0	0	0	0	0	0	13,955

بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية اجهاد (٣٠٠-٢٠٠) .. الخ

شهر	QTY	سماوط ١٢٩٨	منفلوط ١٢٩٩	منيا ٢١٩٩	ديروط ٢٢٠٠	ابو قرقاص ٤٨٠	القوصية ٨٨٠	ملوى ٨٨١	اعمال ردم ١٣١١	حماية وسفو ٣٤	اجمالي المستخلصات
قبل يناير	1,008	1008									1,008
يناير-٢٣	1,008	1008									1,008
فبراير-٢٣	655		655								655
	2,671	2,016	655	0	0	0	0	0	0	0	2,671

بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية اجهاد (٤٠٠-٣٠٠) .. الخ

شهر	QTY	سماوط ١٢٩٨	منفلوط ١٢٩٩	منيا ٢١٩٩	ديروط ٢٢٠٠	ابو قرقاص ٤٨٠	القوصية ٨٨٠	ملوى ٨٨١	اعمال ردم ١٣١١	حماية وسفو ٣٤	اجمالي المستخلصات
قبل يناير	3,068	3068									3,068
يناير-٢٣	3,068	3068									3,068
فبراير-٢٣	1,994		1994								1,994
	8,130	6,136	1,994	0	0	0	0	0	0	0	8,130

بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية اجهاد (٥٠٠-٤٠٠) .. الخ

شهر	QTY	سماوط ١٢٩٨	منفلوط ١٢٩٩	منيا ٢١٩٩	ديروط ٢٢٠٠	ابو قرقاص ٤٨٠	القوصية ٨٨٠	ملوى ٨٨١	اعمال ردم ١٣١١	حماية وسفو ٣٤	اجمالي المستخلصات
قبل يناير	9,623	9623									9,623
يناير-٢٣	9,623	9623									9,623
فبراير-٢٣	6,255		6255								6,255
	25,501	19,246	6,255	0	0	0	0	0	0	0	25,501

بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية اجهاد (٦٠٠-٥٠٠) .. الخ

شهر	QTY	سماوط ١٢٩٨	منفلوط ١٢٩٩	منيا ٢١٩٩	ديروط ٢٢٠٠	ابو قرقاص ٤٨٠	القوصية ٨٨٠	ملوى ٨٨١	اعمال ردم ١٣١١	حماية وسفو ٣٤	اجمالي المستخلصات
قبل يناير	1,035	1035									1,035
يناير-٢٣	1,035	1035									1,035
فبراير-٢٣	673		673								673
	2,743	2,070	673	0	0	0	0	0	0	0	2,743

مهندس الاشراف بالهيئة
م/ محمود محمد حسين

استشاري المشرف (أ.د/ حسن مهدي)
م/ احمد عزب

استشاري XYZ
م/ محمد عبدالرحمن حسن سالم



التاريخ: ٢٠٢٤ / ١٢ / ١٨

اسم المشروع: مشروع القطار الكهربائى السريع قطاع (أكتوبر-أبو سمبل)

الموضوع : اعتماد الهيئة العامة للطرق والكبارى لطلبات استلام الاعمال الخاصة بالمشروع

الشركة المنفذة: محمد علي أحمد للمقاولات العمومية وأعمال رصف الطرق المسافة من ١٩٧+٨٥٠ الى ٢٠٠+٨٥٠ بطول ٣ كم

عن عقد رقم: (٢٢٠٠-٢٠٢٢-٢٠٢٣) في ١٣ / ٦ / ٢٠٢٣

تم الاطلاع على طلبات الفحص الخاصة بالمشروع المذكور عاليه والمرفقة بمستخلص جارى (٢)

لعدد (١٥) طلب فحص , وذلك بعد مراجعتها وتوقيعها واعتمادها من إستشارى المساحة

وإستشارى ضبط الجودة وتنقسم إلى:-

(١٤) طلبات فحص لأعمال الردم.

(١) طلب فحص As Built.

الاستشارى (مكتب أ.د/ حسن مهدى)

يعتمد،،،

الهيئة العامة للطرق والكبارى



Mohamed Ali Ahmed Req. LOG 2200

From st 197+876 To st 200+876

Serial	Code	Station		Level	Date Req.
		From	To		
30	F30	198+300	198+380	-6.5	2023-03-22
31	F31	198+460	198+600	-9.5	2023-03-26
32	F32	198+600	198+780	-7	2023-03-28
33	F33	198+300	198+380	-6	2023-03-29
34	F34	198+460	198+600	-9	2023-03-29
35	F35	198+600	198+780	-6.5	2023-04-02
36	F36	198+460	198+600	-8.5	2023-04-03
37	F37	198+300	198+380	-5.5	2023-04-06
38	F38	198+600	198+800	-6	2023-04-08
39	F39	198+460	198+600	-8	2023-04-10
40	F40	198+600	198+800	-5.5	2023-05-03
42	F42	198+460	198+600	-7.5	2023-05-05
43	F43	199+780	199+800	-4.5	2023-05-16
44	F44	199+780	199+800	-4	2023-05-18
204	AS204	198+300	200+876	As Built	2024-12-09

Handwritten signature and date 12/12

مهندس الاشراف بالهيئة
م/ محمود محمد حسين

Handwritten signature

الاستشارى (أ.د/حسن مهدى)
م/ احمد عزب

Handwritten signature





مكتب أ.د/حسن مهدي
للإستشارات الهندسية

SYSTRA



مشروع القطار السريع (٦ أكتوبر / أبو سمبل)
القطاع الثاني بطول 158 كم من 176+700 إلى 334+800
تنفيذ شركة : محمد علي أحمد قطاع بطول 3.0 كم
من كم 197+876 إلى كم 200+876

محضر معاينة مسافة نقل توريد تربة صالحة من محجر (أبو هشيمة)

بالإشارة إلى التكليف الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح شركة محمد علي أحمد للمقاولات العمومية ورصف الطرق بشأن تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر-أسوان) في المسافة من الكم (197+876) إلى (200+876)
بناء على تعليمات السيد المهندس / رليس قطاع التنفيذ والمناطق بالتوريد من محاجر خارجية مرخصة بصفة مؤقتة لحين اعتماد وترخيص محاجر أخرى أقرب للقطاع

فقد اجتمعت اللجنة يوم الموافق / ٢٠٢٣ / وبحضور كل من :-

- ١- السيد المهندس/ محمد السيد شعبان
- ٢- السيد المهندس/ حاتم مهران
- ٣- السيد المهندس/ محمد عبدالرحمن سالم
- ٤- السيد المهندس/ مصطفى عوض احمد
- مهندس المشروع الهيئة العامة للطرق والكباري
- مكتب أ.د / حسن مهدي
- مكتب استشاري المساحة
- شركة محمد علي أحمد

وقامت اللجنة بالمرور على القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد الأتربة الصالحة من المحجر على الطبيعة ووجد أن منتصف القطاع عند الكم (199+376) يبعد مسافة (٤,٥ كم) عن محجر أبو هشيمة والمحدد بالإحداثيات الآتية:- (E:270053.9299 & N:3178129.7806) على أن يتم التوريد بعد عمل اختبارات الصلاحية اللازمة والتأكد من صلاحية من مواد المحجر للتوريد.

واقفل المحضر على ذلك

3- محمد علي أحمد
مهندس المشروع

3- محمد علي أحمد



 الهيئة العامة للتنظيمات العمرانية	مشروع القطر الكهربائي السريع	 مكتب أ.د/حسن مهدي للإستشارات الهندسية		
	إستكمال كميات أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (أكتوبر - أومسبل)			
	تنفيذ شركة محمد علي أحمد للمقاولات العامة وأعمال رصف الطرق			
بند ٣-١: أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية... الخ (شهر يوليو)				
Station	Total FILL Area (m2)	Cum. FILL Vol (m3)	Total FILL Vol	
			Qty(m3)	Total.Qty
198+300	173.83	1,312	1,312	159,234
198+320	213.03	5,181	3,869	
198+340	223.60	9,547	4,366	
198+360	253.02	14,313	4,766	
198+380	286.58	19,709	5,396	
198+400	0.00	22,575	2,866	
198+420	0.00	22,575	0	
198+440	0.00	22,575	0	
198+460	347.78	26,053	3,478	
198+480	351.62	33,047	6,994	
198+500	361.70	40,008	6,961	
198+520	363.30	47,433	7,425	
198+540	363.41	54,700	7,267	
198+560	362.37	61,958	7,258	
198+580	367.66	69,258	7,300	
198+600	379.34	76,728	7,470	
198+620	458.87	85,110	8,382	
198+640	446.83	94,167	9,057	
198+660	435.38	102,989	8,822	
198+680	414.80	111,491	8,502	
198+700	399.66	119,636	8,145	
198+720	375.16	127,384	7,748	
198+740	334.22	134,478	7,094	
198+760	291.99	140,740	6,262	
198+780	218.18	145,341	5,102	
198+800	88.16	148,905	3,063	
198+820	0.00	149,706	882	
199+740	217.97	151,966	2,180	
199+760	184.97	155,995	4,029	
199+780	52.72	158,372	2,377	
199+800	16.74	159,067	695	
199+820	0.00	159,234	167	
			Notes	
اجمالي اعمال الردم حتى يوليو		159,234		
اجمالي اعمال الردم في فبراير		26,509	منصرف	
اجمالي اعمال الردم في مارس		53,407	منصرف	
اجمالي اعمال الردم في ابريل		24,665	منصرف	
اجمالي اعمال الردم في مايو		22,638	منصرف	
اجمالي الردم المنصرف		127,220		
الكمية الحالية المستحقة لشهر يوليو		32,015	مستحق	

عن الاستشاري: أ.د/ حسن مهدي

م/ أحمد عزب

م/ محمود غريب

عن الاستشاري XYZ

م/ محمد عبدالرحمن سالم

عن الشركة المنفذة

م/ مصطفى عوض احمد

