

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السادسة - بني سويف

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع بخصوص: أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (بني مزارحمنفلوط) القطاع الثاني لتنفيذ المسافة من الكم ١٩٧+٨٥٠ الى ٢٠٠+٨٥٠.

الشركة المنفذة: محمد على احمد للمقاولات العمومية واعمال رصف الطرق.

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم مستخلص جاري (٢).

(٢٠٢٣-٢٠٢٢-٢١٩٩) (اتجاه المنيا).

مرفقات:

- ١- استمارة ٥٠ ع.ح
- ٢- اصل مستخلص
- ٣- اصل بيان الاعمال
- ٤- اصل حصر الاعمال
- ٥- أصل البرنامج الزمني
- ٦- صورة محضر مسافة نقل

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم،،،
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مدير عام المشروعات بالهيئة
مهندس / مصطفى شعبان البدرى



مهندس الاشراف بالهيئة
مهندس / محمود محمد حسين



رئيس الادارة المركزية للمنطقة

المنطقة السادسة جيبى سويف
السيد المهندس / احمد عراقي حسين



محضر استلام موقع

مشروع انشاء خط القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل) من الكم ١٩٧+٨٥٠ حتي الكم ٢٠٠+٨٥٠ بطول ٣,٠ كم تنفيذ شركة محمد علي احمد للمقاولات العمومية واعمال رصف الطرق.

أنه في يوم السبت الموافق ١٧ / ٦ / ٢٠٢٣ وبناء علي عقد العملية رقم ٢١٩٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ اتجاه المنيا.

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم :-

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف اول)

مهندس الإشراف بالمنطقة السادسة
مدير المشروع الاستشاري (مكتب أ.د/حسن مهدي)
استشاري المساحة (XYZ)

١- السيد المهندس / محمد السيد شعبان
٢- السيد المهندس / حاتم مهران
٣- السيد المهندس / محمد عبدالرحمن سالم

عن الشركة المنفذه (طرف ثاني)

مهندس عن الشركة المنفذه

١- السيد المهندس / مصطفى عوض أحمد

وقد قامت اللجنة بالانتقال علي الطبيعة للموقع عاليه بالمعاينة الظاهرية علي الطبيعة قام الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبده في الاعمال ويعتبر تاريخ ١٧ / ٦ / ٢٠٢٣ هو تاريخ استلام الموقع.

وقفل المحضر علي ذلك .

اللجنة من الهيئة (طرف اول) الخط الأزرق

مشروع القطار السريع - الخط الأزرق
القطاع الثاني - استشاري الجسر
مهندس / حسن عبد الظاهر حسن مهدي

٣- محمد السيد شعبان
٢- حاتم مهران
١- محمد عبدالرحمن سالم

الشركة المنفذه (طرف ثاني)

١- مصطفى عوض أحمد

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

السادسة ببني سويف

مهندس / طارق الجزار



المشروع القومي

القطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أبو سمبل)



الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السادسة - بني سويف

مذكرة إيضاحية

المعرض على السيد المهندسين / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

الموضوع

بخصوص مشروع أعمال إنشاء الجسر الترابي والأعمال الصناعية للقطار السريع (أكتوبر - أبو سمبل) القطاع الثاني (بني مزار - منفلوط) في المسافة من " الكم ٨٥٠ + ١٩٧ إلى الكم ٨٥٠ + ٢٠٠ " بطول ٣ كم (اتجاه - المنيا) بالأمر المباشر.

- الشركة المنفذة : مكتب محمد علي احمد محمود .
- العقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢١٩٩ بتاريخ ٢٠٢٣/٦/١٣ .
- تاريخ بدا العمل : ٢٠٢٣/٦/١٧ .
- تاريخ النھو المقرر : ٢٠٢٤/٢/١٦ .
- تاريخ النھو المعدل : ٢٠٢٤/٨/١٦ .
- قيمة العقد الاصلی : ٥.٧٠٠.٠٠٠ (خمس مليون وسبع مائة الف جنيه) .

سيرات المنطقة بتعديل مقاييسه الاعمال:

ورد الينا خطاب استشاري القطاع الثاني (مرفق) بخصوص المشروع عاليه موضح به اسباب تعديل الكميات المدرجة بالمقاييس المعدلة رقم (٢) بنفس قيمه امر الاسناد وذلك لوجود تغيير في الكميات طبقا للأعمال المنفذة على الطبيعة بالموقع حتى تاريخه (أعمال ردم) وبناءا عليه تم تعديل الكميات المدرجة بالمقاييس المعدلة طبقا لمفاوضه الاسعار .

الاراي

تري المنطقة موافقه على تعديل الكميات طبقا للاسعار لما ورد من خطاب استشاري المشروع .

برجاء التكرم بالعلم والإحاطه.

والأمر مفوض لسيادتكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..



رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السادسة (بني مزار - منفلوط)

مهندس /
أحمد تراقي / مهندس

مهندس /
مهندس /
مهندس /

٢٠٢٣/٨/١٦

مكتب
الاستشاري

Handwritten signature: *محمد علي*

Official stamp (Circular):

- Outer ring: **مجلس علي احمد علي**
- Inner ring: **للمطابقة**
- Center: **محمد علي**
- Below center: رقم: 160438
- Below center: ت.س: 472-407-579
- Bottom: **للمطابقة والاعمال**

Official stamp (Rectangular):

- Text: **مستودع انتظار السريخ**
- Below text: **مستودع انتظار السريخ**



مكتب أ.د/حسن مهدي
للمستشارات الهندسية

ملف مقايمة معدلة رقم (٢) اتجاه العليا



إعداد: استكمال أعمال إنشاء الجسر النسي للقطاع الكهربائي (أقرب / أوسط)

القطاع النسي (غير هاد / مظلوظ) من محطة ١٧٦٥٧٠٠ حتى محطة ٣٣٤٥٨٠٠ بطول ١٥٨ كم

تأليف شركة / محمد علي احمد للمقاولات العمومية وأعمال وصفي الطرق من محطة ١٩٧٥٨٥٠ إلى ٢٠٠٥٨٥٠ بطول ٢٣ كم

رقم الترخيص	بيان الأعمال	الوحدة	سعر الوحدة	كمية	الاجملي
	أعمال الردم Embankment				
١-٣	أعمال تحميل وترتيب وتكثيف التربة مضافة للردم واستكمالها باستخدام آلات التربة بسمت لا يزيد عن ٥٠ سم على مسرب (2- متر) أسفل مسرب القرمه و بسمت لا يزيد عن ١٥ سم أعلى من مسرب (2- متر) من مسرب القرمه لاستكمال المسرب التوسمي لتشكل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كلفورنيا حتى ١٠%) ورشها بدماء الأسفلت الوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمكك الجيد بكميات الإسفلت للوصول إلى التماس كافية جافة (95%) من الكثافة الجافة القسوي) ويتم تنفيذ طبقة التلميب التوسمية والتشامك الموضعية التوسمية وترسومات التوسمية المتعددة وذلك بوضع مشعلاته طبقاً لأصول الصناعات ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.				
	- في حالة طلب جهل الإكتراف زيادة نسبة التماس عن ٩٥% بمسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة التماس لكل ١%.				
	- مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب عتلة ١,٥ جنيه لكل كم بزيادة أو نقصان.				
	الجسر يشمل عمل تزيين وتكثيف والتشطيب والمشارت ولكل موقع العمل على مسافة ٢ كم.				
	ملاحظة لا يشمل القيمة المحجورة.				
١-١.٣	للحذاء في فبراير ٢٠٢٣	م	٦٤,٨٠	٢٤٠٠٠	١٥٥٥٢٠٠,٠٠
٢-١.٣	للحذاء في مارس ٢٠٢٣	م	٦٦,٦٠	٣٤٢٦٣	٢٢٨١٦١٥,٨٠
٢-١.٣	عتلة مسافة لكل ٤,٥ كم	م	٦٣,٧٥	١	٦٣,٧٥
٣-١.٣	كثافة توريد تربة	م	١٣	١	١٣,٠٠
٤-١.٣	قمة المواد المحجورة لكتريه بالإشعة في نسبة التماس ٩٥% + ٩٢% لتشامك	م	٤٤,٨	١	٤٤,٨٠
٢-٣	بمشر المسطح أسفل تشمل أرض مضيعة بسمت ٢٥ سم في حالة أن التوسب التوسمي يتكثف عن الممر أو الردم ٥٠ سم عن مسرب الأرض المطبوعة لمسافة لا تقل عن ١٠٠ متر وهذا التماس يشمل عمل الاختبارات اللازمة للتأكد من صلاحية الأرض المطبوعة وتشييدها وذلك طبقاً لتعليمات الاستشاري. التماس في مايو ٢٠٢٣	م	١٥,٧	١	١٥,٧٠
- يتم احتساب سعر الاسمات في بنود الخرسنة طبقاً لسعر القائمة للمرحلة ٢٠٢٣ على أن يتم احتساب الزيادة حسب سعر السوق مخزوني اسعار.					
الاجملي					
٥,٧٠٠,١٩٤,٠٠					



مدير عام الدراسات
وأ.د/حسن مهدي
للمستشارات الهندسية

مهندس الجدة
م.م/محمود محمد حسن
توقيع

مدير المشروع (الإشراف)
م.م/محمود محمد حسن
توقيع

شعبه
م.م/محمود محمد حسن
توقيع



پتوں :- ۴۸

من المحطة ١٩٧+٨٥٠ إلى المحطة ٢٠٠+٨٥٠ عند (٢٠٢٣.٢٠٢٢.٢١٩٩) اتجاه المنيّا

عناية مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع - أكتوبر - أبو سجيل

تاريخ نشر العمل ٢٠٢٤-٢٠٢٣

مدة تزايد العشبة ٨ شهور

تاريخ استكم المراجع ١٠١٤-١٠١٥

[illegible]

يَعْتَدُ
مهندس الاشراف بالهيئة
م/ محمود محمد حسين



مكتب الاستشاري باد حسن مهدي
م/ محمود غريب
التوقيع

التوقيع/

9-11

مجلس الشريعة الإسلامية
المصطفى عوض أحمد
التوقيع:
Mos
أحمد مصطفى
رقم: 100000
تاريخ: 17-1-2017
الجمعية العامة وأعمال وصفه الدائرة

عن عملية : تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي (أكتوبر - أسوان)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار - منفلووط) من الكم ١٩٧+٨٥٠ الى الكم ٢٠٠+٨٥٠ بطول ٣,٠ كم
(بالأمر المباشر) تنفيذ : شركة محمد علي احمد للمقاولات العمومية وأعمال رصف الطرق

شهر	QTY	سماوط ١٢٩٨	منفلوط ١٢٩٩	متيا ٢١٩٩	ديروط ٢٢٠٠	ابو قرقاص ٤٨٠	القوصية ٨٨٠	ملوي ٨٨١	اعمال ردم ١٢١١	حماية وسفو ٣٤	اجمالي المستخلصات
قبل يناير	86,200	48777	37423								86,200
يناير-٢٢	86,200	16220	67518							2462	86,200
فبراير-٢٢	86,200		30172	52000						4028	86,200
مارس-٢٢	12,000									12000	12,000
أبريل-٢٢	12,000									12000	12,000
مايو-٢٢	12,000									12000	12,000
يونيو-٢٢	12,000									12000	12,000
يوليو-٢٢	6,700									6700	6,700
سبتمبر-٢٢	149,711									149710	149,710
	463,011	64,997	135,113	52,000	0	0	0	0	0	210,900	463,010

مهندس الإشراف بالهيئة
م/ محمود محمد حسين



استشاري المشرف (أ.د/ حسن مهدي)
م/ أحمد عزب




استشاري
م/ محمد عبدالرحمن سالم



مهندس الشركة المنفذة
م/ مصطفى عوض احمد



عن عملية : تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي (أكتوبر - أسوان)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بنى مزار - منفلووط) من الكم ١٩٧+٨٥٠ الى الكم ٢٠٠+٨٥٠ بطول ٣,٠ كم
(بالأمر المباشر) تنفيذ : شركة محمد علي احمد للمقاولات العمومية وأعمال رصف الطرق

أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الردم..الخ											
شهر	QTY	سماوط ١٢٩٨	منفلوط ١٢٩٩	منيا ٢١٩٩	ديروط ٢٢٠٠	ابو قرقاص ٤٨٠	القوصية ٨٨٠	ملوي ٨٨١	ردم ١٣١١	حماية وسقو ٣٤	اجمالي المستخلصات
يناير-٢٢	26,509	2500		24000			-	-	-		26,500
مارس-٢٢	53,407			34263	19135						53,398
أبريل-٢٢	24,666				24665						24,665
مايو-٢٢	22,638				18552	4086					22,638
يونيو-٢٢	0										0
يوليو-٢٢	32,015					28134	3880				32,014
أغسطس-٢٢	49,046						27839	21207			49,046
سبتمبر-٢٢	91,100							10435	63528	17137	91,100
	299,381	2,500	0	58,263	62,352	32,220	31,719	31,642	63528	17137	299,361

مهندس الاشراف بالهيئة
م/ محمود محمد حسين

استشاري المشرف (أ.د/ حسن مهدي)
م/ احمد عزب

استشاري XYZ
م/ محمد عبدالرحمن سالم

مهندس الشركة المنفذة
م/ مصطفى عوض احمد

م/ محمود محمد حسين

م/ محمد عبدالرحمن سالم

شركة محمد علي
م.ف: 160438
ن.ف: 672-807-579
المقاولات العمومية وأعمال رصف الطرق

عن عملية : تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي (أكتوبر - أسوان)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار - منفوط) من الكم ١٩٧+٨٥٠ الى الكم ٢٠٠+٨٥٠ بطول ٣,٠ كم
(بالأمر المباشر) تنفيذ : شركة محمد علي احمد للمقاولات العمومية وأعمال رصف الطرق

بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه.. الخ

شهر	QTY	سماوط ١٢٩٨	منفلوط ١٢٩٩	منيا ٢١٩٩	ديروط ٢٢٠٠	ابو قرقاص ٤٨٠	القوصية ٨٨٠	ملوى ٨٨١	اعمال ردم ١٣١١	حماية وسفو ٣٤	اجمالي المستخلصات
قبل يناير	15,000	15000									15,000
يناير-٢٣	15,000	15000									15,000
فبراير-٢٣	9,543		9543								9,543
	39,543	30,000	9,543	0	0	0	0	0	0	0	39,543

بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية اجهاد (٢٠٠-١٠٠) .. الخ

شهر	QTY	سماوط ١٢٩٨	منفلوط ١٢٩٩	منيا ٢١٩٩	ديروط ٢٢٠٠	ابو قرقاص ٤٨٠	القوصية ٨٨٠	ملوى ٨٨١	اعمال ردم ١٣١١	حماية وسفو ٣٤	اجمالي المستخلصات
قبل يناير	5,266	5266									5,266
يناير-٢٣	5,266	5266									5,266
فبراير-٢٣	3,423		3423								3,423
	13,955	10,532	3,423	0	0	0	0	0	0	0	13,955

بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية اجهاد (٣٠٠-٢٠٠) .. الخ

شهر	QTY	سماوط ١٢٩٨	منفلوط ١٢٩٩	منيا ٢١٩٩	ديروط ٢٢٠٠	ابو قرقاص ٤٨٠	القوصية ٨٨٠	ملوى ٨٨١	اعمال ردم ١٣١١	حماية وسفو ٣٤	اجمالي المستخلصات
قبل يناير	1,008	1008									1,008
يناير-٢٣	1,008	1008									1,008
فبراير-٢٣	655		655								655
	2,671	2,016	655	0	0	0	0	0	0	0	2,671

بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية اجهاد (٤٠٠-٣٠٠) .. الخ

شهر	QTY	سماوط ١٢٩٨	منفلوط ١٢٩٩	منيا ٢١٩٩	ديروط ٢٢٠٠	ابو قرقاص ٤٨٠	القوصية ٨٨٠	ملوى ٨٨١	اعمال ردم ١٣١١	حماية وسفو ٣٤	اجمالي المستخلصات
قبل يناير	3,068	3068									3,068
يناير-٢٣	3,068	3068									3,068
فبراير-٢٣	1,994		1994								1,994
	8,130	6,136	1,994	0	0	0	0	0	0	0	8,130

بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية اجهاد (٥٠٠-٤٠٠) .. الخ

شهر	QTY	سماوط ١٢٩٨	منفلوط ١٢٩٩	منيا ٢١٩٩	ديروط ٢٢٠٠	ابو قرقاص ٤٨٠	القوصية ٨٨٠	ملوى ٨٨١	اعمال ردم ١٣١١	حماية وسفو ٣٤	اجمالي المستخلصات
قبل يناير	9,623	9623									9,623
يناير-٢٣	9,623	9623									9,623
فبراير-٢٣	6,255		6255								6,255
	25,501	19,246	6,255	0	0	0	0	0	0	0	25,501

بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية اجهاد (٦٠٠-٥٠٠) .. الخ

شهر	QTY	سماوط ١٢٩٨	منفلوط ١٢٩٩	منيا ٢١٩٩	ديروط ٢٢٠٠	ابو قرقاص ٤٨٠	القوصية ٨٨٠	ملوى ٨٨١	اعمال ردم ١٣١١	حماية وسفو ٣٤	اجمالي المستخلصات
قبل يناير	1,035	1035									1,035
يناير-٢٣	1,035	1035									1,035
فبراير-٢٣	673		673								673
	2,743	2,070	673	0	0	0	0	0	0	0	2,743

مهندس الاشراف بالهيئة
م/ محمود محمد حسين

استشاري المشرف (ا.د/ حسن مهدي)
م/ احمد عزب

استشاري XYZ
م/ محمد عبدالرحمن حسن سالم





مكتب أ.د/حسن مهدي
للإستشارات الهندسية

SYSTRA



مشروع القطار السريع (٦ أكتوبر / أبو سمبل)
القطاع الثاني بطول 158 كم من 176+700 إلى 334+800
تنفيذ شركة : محمد علي أحمد قطاع بطول 3.0 كم
من كم 197+876 إلى كم 200+876

محضر معاينة مسافة نقل لتوريد أتربة صالحة من محجر (أبو هشيمة)

بالإشارة إلى التكليف الصادر من الهيئة العامة للطرق والكبارى لصالح شركة محمد علي أحمد للمقاولات العمومية ورصف الطرق بشأن تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر-أسوان) في المسافة من الكم (197+876) إلى (200+876)

بناء على تعليمات السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق بالتوريد من محاجر خارجية مرخصة بصفة مؤقتة لحين اعتماد وترخيص محاجر أخرى أقرب للقطاع

فقد اجتمعت اللجنة يوم الموافق / ٢٠٢٣ / وبحضور كل من :-

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ١- السيد المهندس/ محمد السيد شعبان | مهندس المشروع الهيئة العامة للطرق والكبارى |
| ٢- السيد المهندس/ حاتم مهران | مكتب أ.د / حسن مهدي |
| ٣- السيد المهندس/ محمد عبدالرحمن سالم | مكتب استشارى المساحة |
| ٤- السيد المهندس/ مصطفى عوض احمد | شركة محمد علي أحمد |

وقامت اللجنة بالمرور على القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد الأتربة الصالحة من المحجر على الطبيعة ووجد أن منتصف القطاع عند الكم (199+376) يبعد مسافة (٤٤,٥ كم) عن محجر أبو هشيمة والمحدد بالإحداثيات الآتية:- (E:270053.9299 & N:3178129.7806) على أن يتم التوريد بعد عمل اختبارات الصلاحية اللازمة والتأكد من صلاحية من مواد المحجر للتوريد.

واقفل المحضر على ذلك

3- م.د/حسن مهدي
م.د/حسن مهدي
م.د/حسن مهدي

3- م.د/حسن مهدي
م.د/حسن مهدي
م.د/حسن مهدي



التاريخ: ٢٠٢٤ / ١٢ / ١٨

اسم المشروع: مشروع القطار الكهربائي السريع قطاع (أكتوبر-أبو سمبل)

الموضوع : اعتماد الهيئة العامة للطرق والكباري لطلبات استلام الاعمال الخاصة بالمشروع

الشركة المنفذة: محمد علي أحمد للمقاولات العمومية وأعمال رصف الطرق المسافة من ٨٥٠+١٩٧ الى ٨٥٠+٢٠٠ بطول ٣ كم

عن عقد رقم: (٢٠٢٣-٢٠٢٢-٢١٩٩) في ١٣ / ٦ / ٢٠٢٣

تم الاطلاع على طلبات الفحص الخاصة بالمشروع المذكور عاليه والمرفقة بمستخلص جاري (٢)

لعدد (١٩) طلب فحص , وذلك بعد مراجعتها وتوقيعها واعتمادها من إستشاري المساحة

وإستشاري ضبط الجودة وتنقسم إلى:-

(١٥) طلبات فحص لأعمال الردم.


(٣) طلبات فحص لأعمال تشغيل الارض الطبيعية.

(١) طلب فحص As Built.

الاستشاري (مكتب أ.د/ حسن مهدي)

يعتمد،،،

الهيئة العامة للطرق والكباري



Mohamed Ali Ahmed Req. LOG 2199

From st 197+876 To st 200+876

Serial	Code	Station		Level	Date Req.
		From	To		
11	NGF11	199+780	199+966	تشغيل الارض الطبيعية	2023-02-06
12	F12	198+580	198+680	-10.5	2023-02-09
13	NGF13	198+300	198+390	تشغيل الارض الطبيعية	2023-02-09
14	F14	198+360	198+380	-9.5	2023-02-11
15	F15	198+320	198+380	-9	2023-02-13
16	F16	198+600	198+720	-10	2023-02-15
17	F17	198+320	198+380	-8.5	2023-02-19
19	F19	198+600	198+740	-9.5	2023-02-21
20	F20	198+600	198+740	-9	2023-02-28
21	F21	198+300	198+380	-8	2023-03-01
22	F22	198+300	198+380	-7.5	2023-03-04
23	NGF23	198+460	198+600	تشغيل الارض الطبيعية	2023-03-11
24	F24	198+600	198+760	-8.5	2023-03-12
25	F25	198+300	198+380	-7	2023-03-15
26	F26	198+460	198+600	-10.5	2023-03-16
27	F27	198+600	198+760	-8	2023-03-18
28	F28	198+460	198+600	-10	2023-03-20
29	F29	198+600	198+780	-7.5	2023-03-21
204	AS204	198+300	200+876	As Built	2024-12-09

1/2/24

مهندس الاشراف بالهيئة
م/ محمود محمد حسين

2/2

الاستشارى (أ.د/حسن مهدى)
م/ احمد عزب

2/2



مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكبارى
 قسم : المشروعات
 المبلغ المستحق إلى : مكتب محمد على الحرطود
 بموجب : الطلبات طيه ، أو : الكشوف المرفقة
 صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريًا وصرف القيمة بواسطة
 { إذن صرف على : المنح الإلكتروني
 شيك على البنك المركزي فى : صاحب الحق فى : صاحب الحق فى : محمد على أحمد محمود
 يسحب باسم : مكتب محمد على أحمد محمود
 ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

بيانات الفواتير		
رقم	التاريخ	جنيه
		٥٦١٨٨٩,٨٠
الجملة		٥٦١٨٨٩,٨٠

رقم : _____
 الختم ذو التاريخ _____
بريمع ماسيا
 كتب المراجعة
 رئيس القسم

(ب) الكاتب المنوط _____
 الختم ذو التاريخ _____

عدد المرفقات	الاعتماد الإدارى ونوع الخصم		نوع الخصم		قرش	جنيه
	بيانات	بند	لصل	قسم		
١	المبلغ المدين فيه المستخلص رقم (٢) على أعمال الطرق					٥٦١٨٨٩,٨٠
٢	والأعمال الصناعية للخط القاطن لمترو الأنفاق					٥٦١٨٨٩,٨٠
٣	السريع (أكتوبر ١٩٧٧ - ١٩٨٠) (القطار الكهربائى)					٥٦١٨٨٩,٨٠
٤	مبلغ ٨٥,٠٠٠ - ٩٧,٠٠٠ (١٩٧٧ - ١٩٨٠) (القطار الكهربائى)					٥٦١٨٨٩,٨٠
٥	مبلغ ٩٧,٠٠٠ - ١٠٠,٠٠٠ (١٩٧٧ - ١٩٨٠) (القطار الكهربائى)					٥٦١٨٨٩,٨٠
٦	مبلغ ١٠٠,٠٠٠ - ١٠٠,٠٠٠ (١٩٧٧ - ١٩٨٠) (القطار الكهربائى)					٥٦١٨٨٩,٨٠
٧	بيانات الاستقطاعات					٥٦١٨٨٩,٨٠
٨	عادى					٥٦١٨٨٩,٨٠
٩	إضافى					٥٦١٨٨٩,٨٠
١٠	دمغة توقيع					٥٦١٨٨٩,٨٠
١١	رسم الدمغة					٥٦١٨٨٩,٨٠
١٢	صافى القيمة المطلوب صرفها					٥٦١٨٨٩,٨٠

علامة _____
 فى سنة ٢٠٢٢

رئيس المصلحة
 رئيس الإدارة المركزية

 الختم ذو التاريخ _____

(١) إقرار كاتب الحسابات بالتنازلات : _____
 (٢) إقرار كاتب الحسابات بالاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____
 (أو) أن المبلغ مضاف بحساب : _____
 الإيرادات : _____
 بتاريخ : _____
 الإمضاء : _____

(ج) قيد فى سجل رقم ٥٥ «ع. ح.» برقم : _____
 توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____
 (علامات المراجع ورئيس المصلحة)
 روجع فى سنة ٢٠٢٢
 يعتمد سحب : _____
 شيك : _____
 إذن صرف : _____

مدير أو رئيس الحسابات : _____
 وكيل الحسابات : _____
 فى سنة ٢٠٢٢ بمبلغ _____

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٦٠٠٦٦ من ٢٠٢٢ - ٢٠٢٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح.») : _____
 (٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة : _____
 (٣) سحب : _____
 رقم : _____
 إعضاء الكاتبات المنوط : _____
 (٤) قيد فى سجل : _____
 تحت رقم : _____
 إعضاء الكاتبات المنوط : _____
 (٥) أدرج فى كشف : _____
 الشيكات : _____
 إعضاء الكاتبات المنوط : _____
 (٦) استلمت : _____
 الشيك : _____
 إعضاء الكاتبات المنوط : _____
 فى سنة ٢٠٢٢



مشروع القطار الكهربائي السريع
يستكمل صيانت أصل الجسر القرائي والأصل المتاحية بالمخاضات مشروع إنشاء قطار الكهربائي السريع (القطار - الجسر -)
تتبع شركة ممد على لمدة للمطاولات الفنية وأصل وصل الطرق
بالمشرك المكنب أصل جسر بالمستفهام المكنابيكه في السلق وتسوية السطح بالأت التسوية... الخ.



Station	Total CUT Area (m2)	Cum. CUT Vol (m3)	Total CUT Vol		Total CUT Area Below (m2)	Cum. CUT Vol Below (m3)	Total CUT Vol Below	
			Qty(m3)	Total.Qty			Qty Below(m3)	Total.Qty
198+300	131.31	991	991		70.35	441	441	
198+320	116.91	3,473	2,482		80.41	1,641	1,200	
198+340	92.17	5,624	2,151		80.33	2,716	1,075	
198+360	0.68	6,613	989		24.47	3,559	843	
198+380	0.02	6,620	7		93.15	4,355	796	
198+400	0.00	6,625	0		124.69	3,129	413	
198+420	0.00	6,613	0		133.82	3,559	0	
198+440	1.69	6,637	17		115.30	4,355	0	
198+460	14.61	6,800	163		53.37	4,893	538	
198+480	19.36	7,109	340		22.62	5,983	1,090	
198+500	24.19	7,575	435		18.61	7,210	1,227	
198+520	21.96	8,036	461		18.00	8,571	1,362	
198+540	25.11	8,507	471		18.04	10,057	1,486	
198+560	24.21	9,000	493		16.10	11,733	1,675	
198+580	32.62	9,568	568		16.75	13,932	2,199	
198+600	36.53	10,260	692		16.45	16,628	2,696	
198+620	46.37	11,089	829		12.24	19,528	2,900	
198+640	63.03	12,183	1,094		0.28	22,485	2,957	
198+660	84.80	13,657	1,476		0.00	25,410	2,925	
198+680	87.33	15,374	1,717		0.00	28,567	3,157	
198+700	86.51	17,113	1,730		0.56	32,056	3,489	
198+720	87.92	18,857	1,744		0.00	35,885	3,829	
198+740	98.25	20,719	1,862		0.11	39,846	3,961	
198+760	89.67	22,595	1,879		0.00	43,696	3,850	
198+780	66.42	24,159	1,561		0.76	47,316	3,622	
198+800	93.78	25,761	1,602		12.79	50,020	2,702	
198+820	75.39	27,453	1,692		13.25	51,703	1,683	
198+840	47.72	28,664	1,231		10.43	52,884	1,180	
198+860	73.01	29,891	1,207		12.10	54,080	1,197	
198+880	68.99	31,311	1,420		5.56	56,010	1,929	
198+900	106.15	33,062	1,751		2.09	58,374	2,365	
198+920	125.63	35,320	2,310		20.30	60,154	1,779	
198+940	143.73	33,074	2,694		29.83	61,200	1,046	
198+960	155.94	41,070	2,997		32.60	61,752	552	
198+980	171.70	44,347	3,276		31.20	61,958	207	
199+000	276.84	48,832	4,485		29.94	62,157	199	
199+020	310.04	54,701	5,869		23.25	62,396	239	
199+040	276.15	60,563	5,862		26.65	62,707	311	
199+060	245.34	65,778	5,215		36.83	63,239	532	
199+080	196.97	70,201	4,423		42.77	64,336	1,097	
199+100	257.70	74,747	4,547		38.87	65,566	1,230	
199+120	395.17	81,276	6,529		40.89	66,349	783	
199+140	422.19	89,450	8,174		32.09	66,749	400	
199+160	401.53	97,687	8,237		70.51	66,970	221	
199+180	399.37	105,696	8,009		2.94	67,284	314	
199+200	488.82	114,578	8,882		12.15	67,572	288	
199+220	444.54	123,911	9,334		12.26	67,851	279	
199+240	473.06	133,087	9,176		20.93	68,265	414	
199+260	508.90	142,907	9,820		20.18	68,907	637	
199+280	539.54	153,391	10,485		13.17	69,559	658	
199+300	428.71	163,074	9,683		2.20	70,001	442	
199+320	324.78	170,609	7,535		0.00	70,755	755	
199+340	267.29	176,530	5,921		14.35	72,152	1,396	
199+360	261.29	181,815	5,286		58.02	73,590	1,438	
199+380	212.91	186,557	4,742		33.32	74,946	1,356	
199+400	223.99	190,926	4,369		29.77	76,274	1,328	
199+420	202.62	195,192	4,266		12.10	77,070	796	
199+440	216.20	199,381	4,188		77.83	77,391	322	
199+460	237.48	203,918	4,537		52.17	77,631	239	
199+480	183.86	208,131	4,213		21.66	77,882	252	
199+500	217.89	212,148	4,017		30.20	78,145	263	
199+520	131.53	215,642	3,494		64.94	78,412	267	
199+540	87.73	217,835	2,193		89.45	78,708	285	
199+560	138.29	220,095	2,260		64.66	79,009	301	
199+580	74.76	222,226	2,130		14.50	79,270	261	
199+600	54.28	223,516	1,290			79,901	631	
199+620	51.08	224,569	1,053			81,105	1,204	
199+640	0.00	225,080	511			81,605	500	
199+660	0.00	225,080	0			82,605	1,000	
199+680	0.00	225,080	0			83,105	500	
199+700	0.00	225,080	0			83,905	800	
199+720	0.00	225,080	0			85,905	2,000	
199+740	0.00	225,080	0			86,490	2,585	

454,727

100,827

عن الاستشاري أ.د. حسن مهدي
م/ أحمد عزب

م/ محمود غريب

عن الاستشاري XYZ

م/ محمد عبد الرحمن سالم





مشروع الطرق القلوي في السريخ
استكمال كميات اصل قصير اقربى والاصل الصناعية بطاغات مشروع إنشاء الطرق القلوي في السريخ (التدوير - حوسبند)
تتألف شركة مصدر على اعداد للمطالعات الفنية واصال وصف الطرق



بالشتر الكميات اصل حذر باستخدام المعدات الميكانيكية في الصلوة وتسمية الصلح بالأت التسمية... الخ.

Station	Total CUT Area (m2)	Cum. CUT Vol (m3)	Total CUT Vol		Total CUT Area Below (m2)	Cum. CUT Vol Below (m3)	Total CUT Vol Below	
			Qty(m3)	Total.Qty			Qty Below(m3)	Total.Qty
199+745	0.00	225,080	0			88,005	2,100	
199+760	0.00	225,080	0			89,305	1,300	
199+780	0.00	225,080	0			90,064	760	
199+800	0.00	225,080	0			90,477	412	
199+820	0.00	225,080	0			90,843	366	
199+840	0.00	225,080	0			91,203	360	
199+860	0.00	225,080	0			91,544	341	
199+880	0.00	225,080	0			91,873	328	
199+900	8.94	225,169	89			92,205	332	
199+920	19.13	225,450	281			92,492	287	
199+940	15.42	225,796	346			92,617	125	
199+960	29.00	226,240	444			92,617		
199+980	43.20	226,962	722			92,617		
200+000	61.15	228,006	1,044			92,617		
200+020	86.26	229,480	1,474			92,617		
200+040	109.44	231,437	1,957			92,617		
200+060	127.59	233,807	2,370			92,617		
200+080	135.99	236,443	2,636			92,617		
200+100	156.01	239,363	2,920			92,617		
200+120	181.88	242,742	3,379			92,617		
200+140	195.35	246,513	3,771			92,617		
200+160	182.02	250,236	3,773			92,617		
200+180	149.59	253,602	3,316			92,617		
200+200	114.97	256,247	2,646			92,617		
200+220	167.79	259,075	2,828			92,617		
200+240	170.08	262,454	3,379			92,617		
200+260	177.31	265,927	3,474			92,617		
200+280	177.09	269,471	3,544			92,617		
200+300	175.41	272,996	3,525			92,617		
200+320	169.02	276,441	3,444			92,617		
200+340	170.46	279,835	3,395			92,617		
200+360	168.43	283,224	3,309			92,617		
200+380	163.83	286,547	3,323			92,617		
200+400	158.97	289,775	3,228			92,617		
200+420	156.43	292,929	3,154			92,617		
200+440	138.04	295,874	2,945			92,617		
200+460	118.79	298,442	2,568			92,617		
200+480	312.92	302,759	4,317			93,351	734	
200+500	363.28	309,571	6,812			93,502	151	
200+520	397.56	317,230	7,650			93,746	244	
200+540	428.65	325,494	8,264			94,078	332	
200+560	447.77	334,260	8,765			94,489	411	
200+580	482.20	343,560	9,309			94,823	334	
200+600	506.24	353,444	9,906			94,977	154	
200+620	391.76	362,424	8,020			94,999	22	
200+640	543.66	371,778	9,354			95,142	144	
200+660	333.72	380,552	8,774			95,866	724	
200+680	342.39	387,313	6,761			95,779	913	
200+700	400.62	394,743	7,430			97,410	631	
200+720	345.19	402,201	7,453			97,829	419	
200+740	233.27	403,651	1,450			97,829		
200+760	277.38	407,478	3,827			97,829		
200+780	318.50	413,436	5,959			97,829		
200+800	350.71	420,128	6,692			97,829		
200+820	429.05	427,926	7,798			97,829		
200+840	475.24	436,969	9,043			97,829		
200+860	514.11	446,863	9,894			97,829		
200+876	468.91	454,727	7,864			97,829		

	Qty (m3)	Notes
اجمالي اعداد الحقن حتى تاريخه	555,554	
اجمالي اعداد التربة المتسكة	39,543	ملصق
اجمالي اعداد الصخر	53,021	ملصق
اجمالي السقو المنصرف بمقد (10.23.20.22.1299)	48,777	منصرف
اجمالي السقو المنصرف بمقد (10.23.20.22.1299)	129,302	منصرف
اجمالي السقو المنصرف بمقد (10.23.20.22.1299)	52,000	منصرف
اجمالي الحقن المنصرف	322,643	
الكمية العالية المستحقة	232,911	منصرف

عن الاستشاري ا.د حسن مهدي

م/ احمد عزب

م/ محمود طويش

عن الاستشاري XYZ

م/ محمد عبدالرحمن سالم



	مشروع القطر الكهربائي السريع إستكمال كميات أعمال الجسر الثرابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (أكتوبر - إبريل) تنفيذ شركة محمد علي أحمد للمقاولات العامة وأعمال رصف الطرق	مكتب أ.د/حسن مهدي للإستشارات الهندسية مصر - الجيزة - شارع الجيزة - (10000)
---	--	--

بند ٣-١: أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية... الخ (شهر مارس)

Station	Total FILL Area (m2)	Cum. FILL Vol (m3)	Total FILL Vol	
			Qty(m3)	Total.Qty
198+300	144.66	1,092	1,092	79,916
198+320	183.88	4,377	3,285	
198+340	194.45	8,161	3,783	
198+360	223.87	12,344	4,183	
198+380	257.43	17,157	4,813	
198+400	0.00	19,731	2,574	
198+460	127.98	21,011	1,280	
198+480	131.82	23,609	2,598	
198+500	141.90	26,280	2,671	
198+520	143.49	29,203	2,923	
198+540	143.61	32,074	2,871	
198+560	142.57	34,935	2,862	
198+580	147.86	37,840	2,904	
198+600	159.54	40,914	3,074	
198+620	291.67	45,426	4,512	
198+640	279.63	51,139	5,713	
198+660	268.19	56,617	5,478	
198+680	247.61	61,775	5,158	
198+700	232.47	66,576	4,801	
198+720	207.96	70,980	4,404	
198+740	167.02	74,730	3,750	
198+760	124.80	77,648	2,918	
198+780	50.99	79,406	1,758	
198+800	0.00	79,916	510	
		Qty (m3)		Notes
اجمالي اعمال الردم حتى مارس		79,916		
اجمالي اعمال الردم في فبراير		26,509		منصرف
الكمية الحالية المستحقة لشهر مارس		53,407		مستحق

عن الاستشاري: أ.د/حسن مهدي
م/ أحمد عزب
م/ محمود غريب
١٤/٢٢

عن الاستشاري XYZ
م/ محمد عبدالرحمن سالم



عن الشركة المنفذة
م/ مصطفى عوض احمد

