





كشوف سمكات الكور لأعمال الحماية الخرسانية

تنفيذ شركة / محمد عبد الستار

عقد رقم (2024/2023/1544) في 2024/5/13

الخصم جنيه	سعر البند جنيه/م ²	الإجهاد كجم/سم ²	نسبة النقص %	النقص في السمك سم	سمك الكور سم	الكمية الممتلئة م ²	المحطة كم	الاتجاه	م
0	432	232	0.0%	0	19	880.00	Right	-4+350	1
0	432	228	0.0%	0	17	690.00	Right	-4+450	2
3112.992	432	223	3.3%	0.5	14.5	216.18	Right	-4+550	3
0	432	232	0.0%	0	15	454.82	Right	-4+650	4
0	432	236	0.0%	0	15	470.00	Left	-4+700	5
0	432	226	0.0%	0	15	225.00	Left	-4+600	6
0	432	225	0.0%	0	18.5	690.00	Left	-4+500	7
0	432	230	0.0%	0	23	880.00	Left	-4+400	8
3112.992	مالي الخصم بالجنيه (اتجاه اليسار)								
0	مالي الخصم بالجنيه (اتجاه اليسار)								
3112.992	مالي الخصم بالجنيه (الاتجاهات)								

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري هيئة الطرق والكباري

El Raied For Consulting Engineers

شركة الاستشارات الهندسية

مشاريع الطرق والكباري

مقر: ٢١٠ - ٧٥٠ - ٥٦٣

شركة محمد عبد الستار عبدالعزيز

للمقاولات والبناء

مشاريع الطرق والكباري

مقر: ٢١٠ - ٧٥٠ - ٥٦٣

تنفيذ: مكتب محمد عبدالستار عبدالعزيز سيد

عقد رقم (1544 / 2023 / 2024)



محضر التقييم

لمعملية: أعمال حماية للخط الاول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح)
قطاع العين السخنة المسافة من الكم -4.720 الى الكم -4.350 بطول 0.370 كم.

تنفيذ: مكتب محمد عبدالستار عبدالعزيز سيد

عقد رقم (1544 / 2023 / 2024)

إشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الاربعاء الموافق 29 / 5 / 2024 وبناءا على قرار السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 27 / 3 / 2022 فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :

- | | |
|---|--|
| 1. السيد المهندس / رامي سمير بهيج | مدير المشروع - رئيسا |
| 2. السيد المهندس / إسلام عطية عبدالعزيز | مهندس المشروع - عضوا |
| 3. السيد المهندس / مصطفى محمود | مدير المشروع إستشاري الهيئة (مكتب الرائد) - عضوا |
| 4. السيد المهندس / | الشركة المنفذة - عضوا |

وبعد الاطلاع علي محضر الاستلام الابتدائي للعملية تمت حساب الخصومات المالية وجاءت كالآتي:

الخصم طبقا لمحضر الاستلام الابتدائي : تم خصم مبلغ 7577 جنيهه جاءت تفصيليا علي النحو التالي:

- خصم أعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية الاكثاف والميول الجانبية = $107 + 4506 * 432 * 0.05 * 0.04 = 2665$ * 4464 جنيهه.
- الخصم طبقا لمحضر التقييم الخاص بحيود سماكات الكور الخرساني : خصم مبلغ 3113 جنيهه

القيمة الاجمالية للخصم = 7577 جنيهه.

فقط سبعة الاف وخمسمائة وسبعة وسبعون جنيهه.

1.

2.

3.



٤١

شركة محمد عبدالستار عبدالعزيز
للمقاولات العامة وأعمال الطرق
ب. ق. ٥٦٣ - ٧٥٠ - ٣١٠
ب. ق. ٨٥٨ - ٢

تنفيذ: مكتب محمد عبدالستار عبدالعزيز سيد

عقد رقم (1544 / 2023 / 2024)

الهيئة العامة
للطرق والكباري
مجلس الوزراء



محضر التقييم

لمصية: أعمال حملات للخط الاول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح)
قطاع العين السخنة المسافة من الكم -4.720 الى الكم -4.350 بطول 0.370 كم.

تنفيذ: مكتب محمد عبدالستار عبدالعزيز سيد

عقد رقم (1544 / 2023 / 2024)

إشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الاربعاء الموافق 29 / 5 / 2024 وبناءا علي قرار السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 27 / 3 / 2022 فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :

- | | |
|---|--|
| 1. السيد المهندس / رامي سمير بهيج | مدير المشروع - رئيسا |
| 2. السيد المهندس / إسلام عطية عبدالعزيز | مهندس المشروع - عضوا |
| 3. السيد المهندس / مصطفى محمود | مدير المشروع إستشاري الهيئة (مكتب الرائد) - عضوا |
| 4. السيد المهندس / | الشركة المنفذة - عضوا |

وبعد الاطلاع علي محضر الاستلام الابتدائي للعملية تمت حساب الخصومات المالية وجاءت كالاتي:

الخصم طبقا لمحضر الاستلام الابتدائي : تم خصم مبلغ 7577 جنيه جاءت تفصيليا علي النحو التالي:

- خصم أعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية الاكثاف والميول الجانبية = $0.04 * 0.05 * (432 * 4506 + 107) = 2665$ * = 4464 جنيه.
- الخصم طبقا لمحضر التقييم الخاص بحيدود سماكات الكور الخرساني : خصم مبلغ 3113 جنيه

القيمة الاجمالية للخصم = 7577 جنيه.

فقط سبعة الاف وخمسمائة وسبعة وسبعون جنيه.

1.

2.

3.

4.



شركة محمد عبدالستار عبدالعزيز
للمقاولات العامة وأعمال الطرق
سجل تجاري: ٥٨٠٢
ب.ص: ٥٦٣ - ٧٥٠ - ٣١٠

تنفيذ: مكتب محمد عبدالستار عبدالعزيز سيد

عقد رقم (1544 / 2023 / 2024)

الهيئة العامة
للطرق والكباري
مملكة البحرين



محضر التقييم

لعملية: أعمال حماية للخط الاول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح)
قطاع العين السخنة المسافة من الكم -4.720 الى الكم -4.350 بطول 0.370 كم.

تنفيذ: مكتب محمد عبدالستار عبدالعزيز سيد

عقد رقم (1544 / 2023 / 2024)

إشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الاربعاء الموافق 29 / 5 / 2024 وبناء على قرار السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 27 / 3 / 2022 فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :

- | | |
|---|--|
| 1. السيد المهندس / رامي سمير بهيج | مدير المشروع - رئيسا |
| 2. السيد المهندس / إسلام عطية عبدالعزيز | مهندس المشروع - عضوا |
| 3. السيد المهندس / مصطفى محمود | مدير المشروع إستشاري الهيئة (مكتب الرائد) - عضوا |
| 4. السيد المهندس / | الشركة المنفذة - عضوا |

وبعد الاطلاع علي محضر الاستلام الابتدائي للعملية تمت حساب الخصومات المالية وجاءت كالآتي:

الخصم طبقا لمحضر الاستلام الابتدائي : تم خصم مبلغ 7577 جنيه جاءت تفصيلا علي النحو التالي:

- خصم أعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية الاكتاف والميول الجانبية = $0.04 * 0.05 * (432 * 4506 + 107)$
- $2665 = 4464$ جنيه.
- الخصم طبقا لمحضر التقييم الخاص بحيود سماكات الكور الخرساني : خصم مبلغ 3113 جنيه

القيمة الاجمالية للخصم = 7577 جنيه.


فقط سبعة الاف وخمسمائة وسبعة وسبعون جنيه.

1.

2.

3.

4.



تنفيذ: مكتب محمد عبدالستار عبدالعزيز سيد

عقد رقم (1544 / 2023 / 2024)

الهيئة العامة
للطرق والكباري
محافظة القاهرة



محضر التقييم

لمعملية: أعمال حملات للخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح)
قطاع العين السخنة المسافة من الكم -4.720 الى الكم -4.350 بطول 0.370 كم.

تنفيذ: مكتب محمد عبدالستار عبدالعزيز سيد

عقد رقم (1544 / 2023 / 2024)

إشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الاربعاء الموافق 29 / 5 / 2024 وبناءا علي قرار السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 27 / 3 / 2022 فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :

- | | |
|---|--|
| 1. السيد المهندس / رامي سمير بهيج | مدير المشروع - رئيسا |
| 2. السيد المهندس / إسلام عطية عبدالعزيز | مهندس المشروع - عضوا |
| 3. السيد المهندس / مصطفى محمود | مدير المشروع إستشاري الهيئة (مكتب الرائد) - عضوا |
| 4. السيد المهندس / | الشركة المنفذة - عضوا |

وبعد الاطلاع علي محضر الاستلام الابتدائي للعملية تمت حساب الخصومات المالية وجاءت كالآتي:

الخصم طبقا لمحضر الاستلام الابتدائي : تم خصم مبلغ 7577 جنيه جاءت تفصيليا علي النحو التالي:

- خصم أعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية الاكثاف والميول الجانبية = $0.04 * 0.05 * (432 * 4506 + 107) = 2665$ * جنيه.
- الخصم طبقا لمحضر التقييم الخاص بحيدود سماكات الكور الخرساني : خصم مبلغ 3113 جنيه

القيمة الاجمالية للخصم = 7577 جنيه.


فقط سبعة الاف وخمسمائة وسبعة وسبعون جنيه.

1.

2.

3.

4.



اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار السريع (قطاع العين السخنة) في المسافة من كم 4+700 - إلى كم 4+350 - بطول 0.350 كم

الشركة المنفذة : محمد عبد الستار عبد العزيز

بيان اعمال (ختامي) باجمالي التي تمت من بداية الاعمال

عقد رقم : (2024 / 2023 / 1544)

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية السابقة	الكمية الحالية (100%)	اجمالي الكمية (100%)
7	البلاطات الخرسانية				
1-7	بالمتر المسطح اعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لارتفاع 10 متر راسي لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8 م 3 سن دلوميت متدرج + 0.4 م 3 رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فايبر + سیکا) علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع (فوم) بالفواصل بسمك 2 سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية اسفل البلاطة للوصول الي المناسيب التصميمية علي أن تحقق الخرسانة اجهاد لايقل عن 250 كجم/سم2 وتشطيب السطح وملئ الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات يتم اضافة علاوة قدرها 5 جنية بعد أول 10 متر راسي علي أن تضاف لكل مسطح (لايقل عن 5 متر راسي)	م2	4000	506.00	4506.00
2-7	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدمات الحماية والميول الجانبية تتكون من 3 م 3 سن دلوميت متدرج + 0.4 م 3 رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فايبر + سیکا) علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع (فوم) بالفواصل بسمك 2 سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل اعمال حفر والشدات وكل مايلزم لنهو العمل علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لايقل عن 250 كجم/سم2 وملئ الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م3	90	17.00	107.00

مهندس الهيئه

الرائد
استشاري الهيئة (مكتب الرائد)
للإستشارات الهندسية
El Raled For Consulting Engineering
مشروع القطار الكهربائي السريع (السخنة - مطروح)

مهندس الشركة المنفذة
شركة محمد عبد الستار عبد العزيز
للمتاولات العامة والاعمال الطرق
بي.ت.ب : ٨٥٨٠٢
ب.ق.ب : ٥٦٣ - ٧٥٠ - ٣١٠

محضر استلام (As- built) للعقد رقم: 2024/ 2023 / 1544

المشروع :- انشاء الجسر الترابي والاعمال الصناعية الخاصة بالقطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العلمين الجديدة) - اعمال الحماية

بناء على الرفع المقدم من مكتب / محمد عبدالستار عبدالعزيز
وبالمراجعة والتدقيق والمعاينة علي الطبيعة من خلالنا (استشاري الهيئة) تم مراجعة الكميات
من الكم : - (4 + 700) الي الكم - (4 + 350) بطول 0.350 كم
وقد اقر مكتب / محمد عبدالستار عبدالعزيز بذلك الاعتماد لتصبح الكميات الاجمالية المنفذة كالتالي :

كمية الحماية (البلاطات) بالمتر المسطح	كمية القدمات بالمتر المكعب	ملاحظات
4506	107	

ملحوظة : الكميات المنفذة لم تتجاوز الكميات التصميمية



مكتب/ محمد عبدالستار عبدالعزيز

شركة محمد عبدالستار عبدالعزيز
للمقاولات العامة واعمال الطرق
بي.ت : ٨٥٨٠٢
بي.ض : ٣١٠ - ٧٥٠ - ٥٦٣

تنفيذ: مكتب محمد عبدالستار عبدالعزيز سيد

عقد رقم (1544 / 2023 / 2024)

الهيئة العامة
للطرق والكباري
بمحافظة القاهرة



محضر استلام ابتدائي

لعملية: أعمال حماية للخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح)
قطاع العين السخنة المسافة من الكم -4.720 الى الكم -4.350 بطول 0.370 كم.

تنفيذ: مكتب محمد عبدالستار عبدالعزيز سيد

عقد رقم (1544 / 2023 / 2024)

إشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الاربعاء الموافق 29 / 5 / 2024 وبناءا علي قرار السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 27 / 3 / 2022 فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :

- | | |
|---|--|
| 1. السيد المهندس / رامي سمير بهيج | مدير المشروع - رئيسا |
| 2. السيد المهندس / إسلام عطية عبدالعزيز | مهندس المشروع - عضوا |
| 3. السيد المهندس / مصطفى محمود | مدير المشروع إستشاري الهيئة (مكتب الرائد) - عضوا |
| 4. السيد المهندس / | الشركة المنفذة - عضوا |

وبالاطلاع علي ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع والتجارب التي تم إجراؤها علي طبقات الجسر أثناء التنفيذ والتأكد من مطابقتها للمواصفات من حيث نسبة الدمك ونسبة تحمل كاليفورنيا بالإضافة الي صلاحية المواد. وعليه فقد تم المرور علي الأعمال المنفذه للعملية عاليه وبالمعاينة الظاهرية تلاحظ الاتي:

اولا أعمال الخرسانة العادية لحماية الأكتاف والميول & القدمات.

مقبولة بصفة عامة الا انه تلاحظ

1. سوء المصنعية

ولما كان الاستشاري العام (Systra) قد قام بقبول الأعمال بطلب تسليم الأعمال (Request) فقد قدرت اللجنة تلك المسافات المعيبة بنسبة 4 %.

وعليه توصي اللجنة بالاتي:

- 1) خصم نسبة 5 % من البند اولاً.
- 2) علي إستشاري المشروع (مكتب الرائد) ارسال قوائم الكميات ونتائج الاختبارات المعملية التي تم إجرائها خلال العملية والمستخلص الختامي نسخة رقمية ونسخة مطبوعة إلي المنطقة المشرفة.

وعليه تري اللجنة انه لا مانع من الاستلام الابتدائي للأعمال ويعتبر تاريخ المحضر هو تاريخ الاستلام الابتدائي للأعمال المذكوره في المحضر.

وعلي ذلك جرى التوقيع :



4.
3.
2.
1.

شركة محمد عبدالستار عبدالعزيز
للمقاولات العامة وأعمال الطرق
س.ت = ٥٨٠٢
ب.ض = ٥٦٣ - ٧٥٠



مختصر استلام الأداء

لمصلحة: أعمال جملات للخط الأول من مشروع القطر الكهربائي المرسوم (العين السخنة-العاصمة الإدارية-الطمين-مطروح)
إطاع العين السخنة المسافة من الكم 4,720 إلى الكم 4,350 بطول 0.370 كم

تأليف: مكتب محمد عبدالستار عبدالعزيز سيد

عدد رقم (1544 / 2023 / 2024)

إشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الأربعاء الموافق 2024 / 5 / 29 وبناء على قرار السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 2022 / 3 / 27 فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :

- | | |
|--------------------------------------|---|
| السيد المهندس / رامي سمير ١١١١ | 1. السيد المهندس / رامي سمير ١١١١ |
| السيد المهندس / إسلام عطية عبدالعزيز | 2. السيد المهندس / إسلام عطية عبدالعزيز |
| السيد المهندس / مصطفى محمود | 3. السيد المهندس / مصطفى محمود |
| السيد المهندس / | 4. السيد المهندس / |
- مدير المشروع - رئيسا
مهندس المشروع - عضوا
مدير المشروع إستشاري الهيئة (مكتب الرائد) - عضوا
الشركة المنفذة - عضوا

وبالاطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع والتجارب التي تم إجراؤها على طبقات الجسر أثناء التنفيذ والتأكد من مطابقتها للمواصفات من حيث نسبة الدمك ونسبة تحمل كالفورنيا بالإضافة إلى صلاحية المواد. وعليه فقد تم المرور على الأعمال المنفذة للعملية عاليه وبالمعاينة الظاهرية تلاحظ الآتي:

أولا أعمال الخرسانة العادية لحماية الأكتاف والميول و القدمات.

مقبولة بصفة عامة إلا انه تلاحظ

1. سوء المصنعية

ولما كان الاستشاري العام (Systra) قد قام بقبول الأعمال بطلب تسليم الأعمال (Request) فقد قدرت اللجنة تلك المسافات المعيبة بنسبة 4 %.



وعليه توصي اللجنة بالآتي:

- (1) خصم نسبة 5 % من البند أولا.
(2) علي إستشاري المشروع (مكتب الرائد) ارسال قوائم الكميات ونتائج الاختبارات المعملية التي تم إجرائها خلال العملية والمستخلص الختامي نسخة رقمية ونسخة مطبوعة إلى المنطقة المشرفة.
وعليه تري اللجنة انه لا مانع من الاستلام الابتدائي للأعمال ويعتبر تاريخ المحضر هو تاريخ الاستلام الابتدائي للأعمال المذكورة في المحضر.

وعلى ذلك جرى التوقيع :



4.
3.
2.
1.



تتفقد: مكتب محمد عبدالستار عبدالعزيز سيد

عقد رقم (1544 / 2023 / 2024)

الهيئة العامة
للتنظيم والرقابة
بمكتب القاهرة عام ٢٠٢٤



محضر استلام ابتدائي

لمسألة: أعمال حملات للخط الأول من مشروع القطر الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-حطروح)
قطاع العين السخنة المسافة من الكم -4,720 إلى الكم -4,350 بطول 0,370 كم.

تتفقد: مكتب محمد عبدالستار عبدالعزيز سيد

عقد رقم (1544 / 2023 / 2024)

إشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الاربعاء الموافق 29 / 5 / 2024 وبناء على قرار السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 27 / 3 / 2022 فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :

- | | |
|---|--|
| 1. السيد المهندس / رامي سمير بهيج | مدير المشروع - رئيسا |
| 2. السيد المهندس / إسلام عطية عبدالعزيز | مهندس المشروع - عضوا |
| 3. السيد المهندس / مصطفى محمود | مدير المشروع إستشاري الهيئة (مكتب الرائد) - عضوا |
| 4. السيد المهندس / | الشركة المنفذة - عضوا |

وبالاطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع والتجارب التي تم إجراؤها على طبقات الجسر أثناء التنفيذ والتأكد من مطابقتها للمواصفات من حيث نسبة الدمك ونسبة تحمل كالفورنيا بالإضافة الي صلاحية المواد. وعليه فقد تم المرور على الأعمال المنفذة للعملية عاليه وبالمعاينة الظاهرية تلاحظ الاتي:

اولا أعمال الخرسانة العادية لحماية الأكتاف والميول و القدامات.

مقبولة بصفة عامة الا انه تلاحظ

1. سوء المصنعية

ولما كان الاستشاري العام (Systra) قد قام بقبول الأعمال بطلب تسليم الأعمال (Request) فقد قدرت اللجنة تلك المسافات المعيبة بنسبة 4 %.


وعليه توصي اللجنة بالاتي:

- (1) خصم نسبة 5 % من البند اولا.
 - (2) علي إستشاري المشروع (مكتب الرائد) ارسال قوائم الكميات ونتائج الاختبارات المعملية التي تم إجرائها خلال العملية والمستخلص الختامي نسخة رقمية ونسخة مطبوعة إلى المنطقة المشرفة.
- وعليه تزي اللجنة انه لا مانع من الاستلام الابتدائي للأعمال ويعتبر تاريخ المحضر هو تاريخ الاستلام الابتدائي للأعمال المذكوره في المحضر.

وعلى ذلك جرى التوقيع :



- 4.
- 3.
- 2.
- 1.



تنفيذ: مكتب محمد عبدالستار عبدالعزيز سيد

عقد رقم (1544 / 2023 / 2024)

الهيئة العامة
للطرق والكباري
محافظة القاهرة جنوب سيناء



محضر استلام ابتدائي

لعملية: أعمال حماية للخط الاول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح)
قطاع العين السخنة المسافة من الكم -4.720 الى الكم -4.350 بطول 0.370 كم.

تنفيذ: مكتب محمد عبدالستار عبدالعزيز سيد

عقد رقم (1544 / 2023 / 2024)

إشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الاربعاء الموافق 29 / 5 / 2024 وبناءا علي قرار السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 27 / 3 / 2022 فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :

- | | |
|---|--|
| 1. السيد المهندس / رامي سمير بهيج | مدير المشروع - رئيسا |
| 2. السيد المهندس / إسلام عطية عبدالعزيز | مهندس المشروع - عضوا |
| 3. السيد المهندس / مصطفى محمود | مدير المشروع إستشاري الهيئة (مكتب الرائد) - عضوا |
| 4. السيد المهندس / | الشركة المنفذة - عضوا |

وبالاطلاع علي ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع والتجارب التي تم إجراؤها علي طبقات الجسر اثناء التنفيذ والتأكد من مطابقتها للمواصفات من حيث نسبة الدمك ونسبة تحمل كالفورنيا بالإضافة الي صلاحية المواد. وعليه فقد تم المرور علي الأعمال المنفذة للعملية عاليه وبالمعاينة الظاهرية تلاحظ الاتي:

اولا أعمال الخرسانة العادية لحماية الأكتاف والميول & القدمات.

مقبولة بصفة عامة الا انه تلاحظ

1. سوء المصنعية

ولما كان الاستشاري العام (Systra) قد قام بقبول الأعمال بطلب تسليم الأعمال (Request) فقد قدرت اللجنة تلك المسافات المعيبة بنسبة 4 %.

وعليه توصي اللجنة بالاتي:

- (1) خصم نسبة 5 % من البند اولاً.
(2) علي إستشاري المشروع (مكتب الرائد) ارسال قوائم الكميات ونتائج الاختبارات المعملية التي تم إجرائها خلال العملية والمستخلص الختامي نسخة رقمية ونسخة مطبوعة إلي المنطقة المشرفة.

وعليه تري اللجنة انه لا مانع من الاستلام الابتدائي للأعمال ويعتبر تاريخ المحضر هو تاريخ الاستلام الابتدائي للأعمال المذكوره في المحضر.

وعلي ذلك جرى التوقيع :



4.
3.
2.
1.

شركة محمد عبدالستار عبدالعزيز
للمقاولات العامة وأعمال الطرق
ب. ص. ٥٦٣ - ٧٥٠ - ٣١٠
ب. ص. ٨٥٨ - ٢

كشف رقم (٢) خلاص
عملية : أعمال حملات للمط الأول من مشروع التطوير الكهربائي السريع (الحين السخنة-العاصمة الإدارية-الطريق-مطروح) قطاع العين السخنة المسافة من الكم ٤,٧٢٠٠ إلى الكم ٤,٣٥٠٠ بطول ٣٧٠ كم.

تنفيذ : مكتب محمد عبدالستار عبدالعزيز سيد عن المدة من بدء العمل إلى ٢٠٢٤ / ٥ / ٣٠.

المقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٥٤٤) في ٢٠٢٤ / ٥ / ١٣.

رقم بند	نوع العمل	الكمية	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأصل التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأصل التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأصل التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	البقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
		جنية									
١	أصل توريد و صب خرسانة حلبة سكة ٢٥ بمساحة الإكفاف والمويل الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ .	٤٣٢,٠٠	م ^٢	٤٠٠٠,٠٠	٥٠٦,٠٠	٤٥٠٦,٠٠	ختامى	١٩٤٦٥٩٢,٠٠	٠,٠٠	١٩٤٦٥٩٢,٠٠	(١) يراعى تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجده . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد . (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد . (٩) بوليصة التأمين تبدأ من ٢٠٢٢ / / وتنتهى في ٢٠٢٣ / / . (١٠) يتم حجز مئة الف جنيه لاغير من بند العمليات الخرسانية لحين نهي الملاحظات . (١١) تم تنفيذ الاعمال بعد مايو ٢٠٢٣ . (١٢) يراعى خصومات لجنة الاستكم الابتدائي.
٢	أصل توريد و صب خرسانة حلبة تقسمات الفصلات والمويل الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ .	٢٦٦٥,٠٠	م ^٣	٩٠,٠٠	١٧,٠٠	١٠٧,٠٠	ختامى	٢٨٥١٥٥,٠٠		٢٨٥١٥٥,٠٠	
الإجمالي											
فقط اثنان مليون ومئتان وواحد وثلاثون ألف وسبعمائة وسبعة وأربعون جنيتها لاغير											
٢٢٣١٧٤٧,٠٠											

شركة مسترا	استشاري الهيئة العامة للطرق والكباري (شركة مسترا)	استشاري الهيئة العامة للطرق والكباري (شركة مسترا)	استشاري الهيئة العامة للطرق والكباري (شركة مسترا)
شركة محمد عبدالستار عبدالعزیز للمقاولات العامة وأعمال الطرق س: ت: ٨٩٢٩١ ب: ض: ٢٤٧ ٢٤٢ ٨٥١١ ف: ٢٥٢ ٢٩٠	شركة مسترا شركة مسترا شركة مسترا شركة مسترا	شركة مسترا شركة مسترا شركة مسترا شركة مسترا	شركة مسترا شركة مسترا شركة مسترا شركة مسترا
شركة مسترا	شركة مسترا	شركة مسترا	شركة مسترا

(مقايضة ختامية)

عقد رقم : (1544 / 2023 / 2024) بتاريخ : 13/5/2023
اعمال الحماية للخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع قطاع (العين السخنة)
في المسافة من كم 4+700 إلى كم 4+350 بطول 0.350 كم
الشركة المنفذة : محمد عبد الستار عبد العزيز

2

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية	سعر الفنة	الإجمالي
1	البلاطات الخرسانية				
1-1	بالمتر المسطح اعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لارتفاع 10 متر رأسي لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8 م 3م سن دلوميت متدرج + 0.4 م 3م رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سكا) علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع (فوم) بالفواصل بسمك 2 سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستعداد مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميمية علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم ² وتشطيب السطح وملئ الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات يتم اضافة علاوة قدرها 5 جنية بعد أول 10 متر رأسي علي أن تضاف لكل مسطح (لا يقل عن 5 متر رأسي)	2م	4506	432.00	1946592.00
2-1	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادية لخدمات الحماية والميول الجانبية تتكون من 3م سن دلوميت متدرج + 0.4 م 3م رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سكا) علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع (فوم) بالفواصل بسمك 2 سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل اعمال حفر والشدات وكل مايلزم لنهوا العمل علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم ² وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقا لمواصفات	3م	107	2665.00	285155.00
	الاجمالي				2,231,747.00

مدير المشروع
رئيس الإدارة المركزية
م / احمد الطحان

مهندس الهيئة
1

استشاري الهيئة
م. محمد عبد العزيز
الإستشارات الهندسية
El RAEID For Consulting Engineering
الشارع الثالث الكورنيش السريع (السخنة - ماريوط)

الشركة المنفذة

محمد عبد الستار عبد العزيز
تقاولات العامة وأعمال الطرق
بي.ت : ٢٠٨٥٨
ف.ن : ٥٦٣ - ٧٥٠ - ٣١٠



السيد المهندس نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بخصوص عملية: اعمال الحماية ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم - ٤,٧٢٠ الى الكم - ٤,٣٥٠ بطول ٠,٣٧٠ كم

تنفيذ : مكتب محمد عبد الستار عبد العزيز سيد

عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٥٤٤) في ٢٠٢٤ / ٥ / ١٣ .

يرجى التفضل بالاحاطة والتنبيه باتخاذ ما يلزم مع التفضل من سيادتكم بالعلم ان المواد المحجرة المستخدمة بياتها كالاتي:

م	نوع المادة المحجرة	الوحدة	الكمية	جهة الحصول على الخامة
١	سن	م٣	لا يوجد	لا يوجد
٢	اتربة	م٣	لا يوجد	لا يوجد
٣	سن	م٣	لا يوجد	لا يوجد

مرفق لسيادتكم صورة من المقايسة الختامية بالكميات بعاليه .

نأمل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في : / / ٢٠٢٤ .

١٥

رئيس الادارة المركزية

١٤ / م
احمد الطحان

تنفيذ: مكتب محمد عبدالستار عبدالعزيز سيد

عقد رقم (1544 / 2023 / 2024)

الهيئة العامة
للطرق والكباري
شعبة الفنية طرق جدد



محضر التقويم

لعملية: أعمال حمايات للخط الاول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح)
قطاع العين السخنة المسافة من الكم -4.720 الى الكم -4.350 بطول 0.370 كم

تنفيذ: مكتب محمد عبدالستار عبدالعزيز سيد

عقد رقم (1544 / 2023 / 2024)

إشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الاربعاء الموافق 29 / 5 / 2024 وبناءا علي قرار السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 27 / 3 / 2022 فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :

- | | |
|---|--|
| 1. السيد المهندس / رامي سمير بهيج | مدير المشروع - رئيسا |
| 2. السيد المهندس / إسلام عطية عبدالعزيز | مهندس المشروع - عضوا |
| 3. السيد المهندس / مصطفى محمود | مدير المشروع إستشاري الهيئة (مكتب الرائد) - عضوا |
| 4. السيد المهندس / محمد إبراهيم | الشركة المنفذة - عضوا |

وبعد الاطلاع علي محضر الاستلام الابتدائي للعملية تمت حساب الخصومات المالية وجاءت كالآتي:

الخصم طبقا لمحضر الاستلام الابتدائي : تم خصم مبلغ 7577 جنيهه جاءت تفصيلا علي النحو التالي:

- خصم أعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية الاكثاف والميول الجانبية = $0.04 * 0.05 * (432 * 4506 + 107 * 2665) = 4464$ جنيهه.
- الخصم طبقا لمحضر التقويم الخاص بحدود سمالكات الكور الخرساني : خصم مبلغ 3113 جنيهه

القيمة الاجمالية للخصم = 7577 جنيهه.

فقط سبعة الاف وخمسمائة وسبعة وسبعون جنيهه.

1.

2.

3.

4.

