



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري ٢

أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين المسخنة – العاصمة الإدارية – العظمين – مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم ٤٥٦+٦٠٠ إلى الكم ٤٥٧+٦٠٠ بطول ١ كيلو متر اتجاه العظمين

رقم البند و بيانه: (١-٣) علاوة تحصيل رسوم الكارته والموازين طبقا لللائحة الشركة الوطنية

تــنفيــذ : شركة ايجبت ستون للتعبين والتوريدات

مقدار العمل السابق : ١١٦٨٧,٤٦ م ٣

الكمية					بيان الاعمال
الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومري		مستخلص بيان اعمال
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
١١٦٨٧,٤٦	١١,٦٨٧	١٠٠٠	٤٥٧+٦٠٠	٤٥٦+٦٠٠	القطاع ١
١١٦٨٧,٤٦	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٣)				
١١٦٨٧,٤٦	الاجمالي الكلي (م ^٣)				

مهندس الهيئة

م / ابراهيم الشاوي

مهندسى الاستشاري
مكتب د سعد الجوشي

م / مصطفى نجم

المستشار

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / محمد خليل

مستشار

مهندس الشركة

م / محمد النجار

مستشار



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري ٢

أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين المنفلة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم ٤٥٦+٦٠٠ إلى الكم ٤٥٧+٦٠٠ بطول ١ كيلو متر اتجاه العلمين

رقم البند و بيانه : (٣ - ١) علاوة مسافة النقل ٢٠٤ كم

تفويذ : شركة ايجت ستون للتعيين والتوريدات

مقدار العمل السابق : ١١٦٨٧,٤٦ م ٣

الكمية					بيان الاعمال
الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		مستخلص بيان اعمال
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
١١٦٨٧,٤٦	١١,٦٨٧	١٠٠٠	٤٥٧+٦٠٠	٤٥٦+٦٠٠	القطاع ١
١١٦٨٧,٤٦	اجملى الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٣)				
١١٦٨٧,٤٦	الاجملى الكلى (م ^٣)				

مهندس الهيئة

م / ابراهيم مصطفى

مهندسى الاستشارى
مكتب د سعد الجوشى

م / مصطفى لجم

الشعر

مهندس الاستشارى
مكتب XYZ

م / محمد خليل

خليل

مهندس الشركة

م / محمد التجار

محمد



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري ٢

أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السفينة – العاصمة الإدارية – العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم ٤٥٦+٦٠٠ الى الكم ٤٥٧+٦٠٠ بطول ١ كيلو متر اتجاه العلمين

رقم البند و بيانه : (٣ - ١) أعمال توريد وتشغيل اترية صالحه للردم

تفصيل : شركة ايجبت ستون للتعبدين والتوريدات

مقدار العمل السابق : ١١٦٨٧,٤٦ م ٣

الكمية					بيان الاعمال
الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		مستخلص بيان اعمال
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
١١٦٨٧,٤٦	١١,٦٨٧	١٠٠٠	٤٥٧+٦٠٠	٤٥٦+٦٠٠	القطاع ١
١١٦٨٧,٤٦	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٣)				
١١٦٨٧,٤٦	الاجمالي الكلي (م ^٣)				

مهندس الهيئة

م / ايمن احمد الجنائى

مهندسى الاستشاري
مكتب د سعد الجوشي

م / مصطفى نجم

السيد

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / احمد خليل

مهندس الشركة

م / محمد التجار

محمد

نمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري ٢

عمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع (العلمين
_ فوقه) في المسافة من الكم ٤٥٦+٦٠٠ الى الكم ٤٥٧+٦٠٠ بطول ١ كيلو متر اتجاه العلمين

رقم البند و بيانه : (١ - ٤) علاوة مسافة النقل ١٧٥ كم

تفريذ : شركة ايجبت ستون للتعبدين والتوريدات

مقدار العمل السابق : ٠,٠٠ ٣م

الكمية					بيان الاعمال
الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		مستخلص بيان اعمال
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٥١٦٩,٢١	٨,٠٣٧	١٠٠٠	٤٥٧+٦٠٠	٤٥٦+٦٠٠	القطاع ١
٥١٦٩,٢١	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٢)				
٥١٦٩,٢١	الاجمالي الكلى (م ^٢)				

مهندس الهيئة

م / ابراهيم الحناوى

مهندسى الاستشارى
مكتب د سعد الجوشي

م / مصطفى نجم

الشيخ

مهندس الاستشارى
مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمد النجار



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري ٢

أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العظمين – مطروح) قطاع (العلمين
_ فوقه) في المسافة من الكم ٤٥٦+٦٠٠ الى الكم ٤٥٧+٦٠٠ بطول ١ كيلو متر اتجاه العلمين

رقم الهند و بيانه : (٤ - ١) علاوة تحصيل الكارته والموازين طبقا للانحة الشركة الوطنية

تنفيذ : شركة ايجبت ستون للتعبدين والتوريدات

مقدار العمل السابق : ٠,٠٠ ٣م

الكمية					بيان الاعمال
الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		مستخلص بيان اعمال
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٥١٦٩,٢١	٨,٠٣٧	١٠٠٠	٤٥٧+٦٠٠	٤٥٦+٦٠٠	القطاع ١
٥١٦٩,٢١	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٢)				
٥١٦٩,٢١	الاجمالي الكلى (م ^٢)				

مهندس الهيئة

م / اياد عبد الفتاح

مهندسى الاستشاري
مكتب د سعد الجوشي

م / مصطفى نجم

الشاعر

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمد النجار



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري ٢

أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع (العلمين
_ فوكة) في المسافة من الكم ٤٥٦+٦٠٠ الى الكم ٤٥٧+٦٠٠ بطول ١ كيلو متر اتجاه العلمين

رقم البند وبيانه : (١-٤) قِيعَة المادَة المحجريَة

تفصيل : شركة ايجبت ستون للتعدين والتوريدات

٠,٠٠ ٣م

مقدار العمل السابق :

بيان الاصل				الكمية	
مستخلص بيان اعمال	الموقع الكيلومتری		الابعاد (متر)		الكمية
	من	الى	طول	مساحة المقطع	
القطاع ١	٤٥٦+٦٠٠	٤٥٧+٦٠٠	١٠٠٠	٨,٠٢٧	٥١٦٩,٢١
اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٢)					٥١٦٩,٢١
الاجمالي الكلي (م ^٢)					٥١٦٩,٢١

مهندس الهيئة

م / ابراهيم شكري

مهندسي الاستشاري
مكتب د سعد الجوشي

م / مصطفى نجم

الشيخ

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / محمد شوقي

محمد شوقي

مهندس الشركة

م / محمد النجار

محمد النجار



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري ٢

أعمال الجسر النترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين المسخنة – العاصمة الإدارية – العامين - مطروح) قطاع (العلمين
_ فوقه) في المسافة من الكم ٤٥٦+٦٠٠ الى الكم ٤٥٧+٦٠٠ بطول ١ كيلو متر اتجاه العلمين

رقم البند و بيانه : (١-٤) اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade)

تنفيذ : شركة ايجيت ستون للتعبدين والتوريدات

مقدار العمل السابق : ٠.٠٠٠ م ٢

الكمية					بيان الاعمال
الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		مستخلص بيان اعمال
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٥١٦٩,٢١	٨,٠٣٧	١٠٠٠	٤٥٧+٦٠٠	٤٥٦+٦٠٠	القطاع ١
٥١٦٩,٢١	لجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ٢)				
٥١٦٩,٢١	الاجمالي الكلي (م ٢)				

مهندس الهيئة

م / ابراهيم حناوي

مهندس الاستشاري
مكتب د سعد الجوشي

م / مصطفى نجم

الليثي

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / محمد خليل
محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمد النجار
محمد النجار



ممة الكميات الواردة بالمستخلص جاري ٢

عمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الادارية – العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم ٤٥٦+٦٠٠ الى الكم ٤٥٧+٦٠٠ بطول ١ كيلو متر اتجاه العلمين

رقم البند و بيانه : (١-١) أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة العادية عدا التربة الصخرية

تفسير : شركة ايجبت ستون للتعدين والتوريدات

مقدار العمل السابق : ٠,٠٠ ٣ م

الكمية					بيان الاعمال
الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		مستخلص بيان اعمال
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
١٧٥٠١,٠٠	١٧,٥٠١	١٠٠٠	٤٥٧+٦٠٠	٤٥٦+٦٠٠	القطاع ١
١٧٥٠١,٠٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٢)				
١٧٥٠١,٠٠	الاجمالي الكلي (م ^٢)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوي

مهندس الاستشاري
مكتب د سعد الجوشي

م / مصطفى نجم

الليث

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / محمد خليل
محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمد التاجر
محمد التاجر



المنطقة الخامسة - (غرب الدلتا)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة.. وبعد،،

بالإحالة إلى مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (العلمين - فوكة)
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المقايضة المعدلة بعد المفاوضة لبنود الاعمال
بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٣ للقطاع الآتي:

المسلسل	اسم الشركة	من المحطة	إلى المحطة	الاتجاه
١	شركة ايجبت ستون للتعبدين والتوريدات	456+600	457+600	العلمين

برجاء من سيادتكم التفضل بالأحاطه والتوجيه بالازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الخامسة- غرب الدلتا

عميد مهندس /
" هاني محمد محمود طه "



مركز الإستشارات الهندسية
للنقل والطرق
(خبراء دوليين)
دكتور/ سمح الجيه شعبي



مشروع الخط الكهربائي لخط سرعة نظام (الطين - قرية)

المطابقة المعدلة بعد المقام حصة ليلود الأعمال بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٢ تنفيذ شركة ايجيبت اسكون
الطعام من المحطة ٤٥٦+٦٠٠ إلى ٤٥٧+٦٠٠ انجاز الطعين

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	كمية	القيمة	الإجمالي
١	أعمال الخط				
١-١	باعتبار المسكب العمل على استخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة ذات الصلابة ودرجات التآكل والرش بالهيدروإسوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمسك الجيد بالهياكل للوصول إلى أقصى كثافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) وبمعدل على شدة العمل ونقل الآلية الزائدة لمسافة ٠-٠٠ متر من محور الطريق ويتم التخليد طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية المتولدة والرسومات التفصيلية المعدلة وألوان جميع مشتات طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المشرع.	م ^٢	١٧,٥٠٦,٠٠٠	٢٢,٩٠	٤٠٠,٧٧٢
٢	أعمال الردم				
١-٢	أعمال تحميل والتربة ونقل التربة مطابقة لمطابقة المواصفات والمواصفات باستخدام آلات التسوية بسكك لا يزيد عن ٠-٠ سم حتى مستوى ٢-٠ متر وبسكك لا يزيد عن ٢-٠ متر لاستكمال المنسوب التصميمي لشكل الجسر والانتقال (نسبة تحمل كاتلورنيا لا تقل عن ١٠% و) رشها بالهيدروإسوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمسك الجيد بالهياكل للوصول إلى أقصى كثافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التخليد طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية المتولدة والرسومات التفصيلية المعدلة وألوان جميع مشتات طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المشرع. في حالة طلب جهاز الانحراف (زيادة نسبة التمسك عن ١٠% بحسب اجنية حتى زيادة نسبة التمسك لكل ١% - مسافة النقل ٢-٠ م - يتم احساب خلاصة ١-٠ اجنية لكل ١ كم بزيادة أو نقصان - السعر يشمل عمل التثبيت وتخليد واختبار ونقل لملء العمل حتى مسافة ٢-٠ م - السعر يشمل قيمة المادة المخرجة	م ^٢	١٦,٦٩٨,٢١	٩١,٢٠	١,٠٢١,٢٢٥,٧٨
	خلاصة مسافة النقل ٢-٠ م	م ^٢	١٦,٦٩٨,٢١	٢٠,٢٠٠	٣٠٠,٥٩,٥٨٨,٧٨
	خلاصة تحميل رسوم الفلانة والموازن طبقاً لتكلفة الفلانة الوطنية	م ^٢	١٦,٦٩٨,٢١	١٢,٠٠	٢١٧,٠٧٨,٠٧
٤	مطابقات الاساس				
١-٤	باعتبار المسكب العمل لتوريد وإرشاد طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المخرجة نتائج لخصائص الفحوصات والمطابقة للمواصفات والقسي حجم التحبيبات ١٠٠ مم ولا تزيد نسبة الحبيبات من ٢٠٠ عن ١٢% و الفرج قراره بالانحرافات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاتلورنيا عن ١٠% و لا تزيد نسبة التخليد بجهاز توسع الجسوس عن ٣٠% و لا يزيد الانحراف عن ١٠% و لا يقل معدل التربة (E _{vd}) من تجربة نوع التأسيس عن ٨٠ ميجاباسكال و يتم فردا على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على ان لا يزيد مسك الطبقة بعد تمام التمسك عن ٢-٠ سم و رشها بالمادة الاسفولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمسك الجيد بالهياكل للوصول إلى أقصى كثافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التخليد طبقاً للمناسيب التصميمية المعدلة وألوان جميع مشتات طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعدلة وألوان جميع مشتات طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المشرع. في حالة طلب جهاز الانحراف (زيادة نسبة التمسك عن ١٠% بحسب اجنية حتى زيادة نسبة التمسك لكل ١% - مسافة النقل ٢-٠ م - يتم احساب خلاصة ١-٠ اجنية لكل ١ كم بزيادة أو نقصان - السعر يشمل عمل التثبيت وتخليد واختبار ونقل لملء العمل حتى مسافة ٢-٠ م - السعر يشمل قيمة المادة المخرجة	م ^٢	٥,١٦٩,٢١	١٢١,٨٠	٦٥٥,٤٥٥,٨٢
	قيمة المادة المخرجة	م ^٢	٥,١٦٩,٢١	١٦١,٠٠	٨٢٢,٢٤٤,٨١
	خلاصة مسافة النقل ١٦٠ م	م ^٢	٥,١٦٩,٢١	١٨٤,٥٠	٩٧١,٢٩٦,٠٩
	خلاصة تحميل رسوم الفلانة والموازن طبقاً لتكلفة الفلانة الوطنية	م ^٢	٥,١٦٩,٢١	٢٨,٠٠	١٢٩,٢٣٠,٢٥
	الإجمالي				٩,٨٠٠,٠٠٠

(تسعة مليون و ثمانمائة ألف جنيه فقط لا غير)

مدير المشروعات الهندسية

د/ محمد حسني قياص

مدير المشروع الهندسة

د/ ابراهيم الحناوي

مدير المشروع الاستشاري

د/ محمد طه نجم

مدير المشروع لشركة

د/ محمد التاجر

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عبد مهندس /

" هاني محمد محمود طه "






Figure 10 shows the location of the study area in the world map. The study area is located in the northwestern part of Iran, near the border with Iraq. The coordinates of the study area are as follows:

Point	Latitude (N)	Longitude (E)
A	36° 09' 61"	68° 06' 28"
B	36° 09' 70"	68° 06' 28"
C	36° 09' 70"	68° 06' 28"
D	36° 09' 70"	68° 06' 28"
E	36° 09' 70"	68° 06' 28"
F	36° 09' 70"	68° 06' 28"
G	36° 09' 70"	68° 06' 28"
H	36° 09' 70"	68° 06' 28"
I	36° 09' 70"	68° 06' 28"
J	36° 09' 70"	68° 06' 28"
K	36° 09' 70"	68° 06' 28"
L	36° 09' 70"	68° 06' 28"
M	36° 09' 70"	68° 06' 28"
N	36° 09' 70"	68° 06' 28"
O	36° 09' 70"	68° 06' 28"
P	36° 09' 70"	68° 06' 28"
Q	36° 09' 70"	68° 06' 28"
R	36° 09' 70"	68° 06' 28"
S	36° 09' 70"	68° 06' 28"
T	36° 09' 70"	68° 06' 28"
U	36° 09' 70"	68° 06' 28"
V	36° 09' 70"	68° 06' 28"
W	36° 09' 70"	68° 06' 28"
X	36° 09' 70"	68° 06' 28"
Y	36° 09' 70"	68° 06' 28"
Z	36° 09' 70"	68° 06' 28"

1- افسانہ (Fiction)	افسانہ (Fiction)
2- ناول (Novel)	نویں (Novel)
3- کہانی (Story)	کہانی (Story)
4- مضمون (Essay)	مضمون (Essay)
5- سوانح (Biography)	سوانح (Biography)
6- سفر نامہ (Travelogue)	سفر نامہ (Travelogue)
7- تاریخ (History)	تاریخ (History)
8- فلسفہ (Philosophy)	فلسفہ (Philosophy)
9- علم (Science)	علم (Science)
10- ادب (Literature)	ادب (Literature)

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

2022/5/18 - 18:41:21

Figure 1

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

مشروع القطار السريع (العلمين - فوكة)

شركة ايجيبت استون - من المحطة 456+600 الى المحطة 457+600

محضر تحديد مسافة نقل

(نقل طبقة الاساس)

انه في يوم الخميس الموافق :- 2022/9/15

- بناء على طلب المقاول شركة ايجيبت استون لتحديد مسافة نقل طبقة الاساس

على طريق وادي النظرون العلمين للمشروع المذكور اعلاه.

تم زيارة المحجر من قبل:-

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1- السيد المهندس / ابراهيم الخناوي | ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري |
| 2- السيد المهندس / كمال نجيب | مندوب الاستشاري مكتب د. سعد الجيوشي |
| 3- السيد المهندس / محمد خليل | ممثل استشاري المساحة مكتب (XVX) |
| 4- السيد المهندس / محمد التجار | مندوب شركة ايجيبت استون للمقاولات العام |

وتبين ان المحجر علي مسافة 165 كم من منتصف قطاع شركة ايجيبت استون للمقاولات العام

احد اثني المحجر $N 30^{\circ} 33' 19.7''$ $E 29^{\circ} 45' 06.7''$

احداثي منتصف القطاع $N 31^{\circ} 01' 02.44''$ $E 28^{\circ} 23' 44.05''$

وعلي ذلك تم توقيع،،



4- محمد التاج

3- محمد خليل

2- Kamal

1- [Signature]

RECEIPT OF NOTIFICATION - Minimum Notice Period not less than 24 Hours

The Work described below will be complete and ready for inspection at planned time shown

ES3-F-83

Contractor	Egypt Stone CO. for contracting and roads paving	Designer Company	SGAC
Issued by	Name	Date	Time
Received by ER	Signature	05/12/2022	9:00
Station Reference	01 to 53	Depot Reference	Kp XXX Note
Work Activity	Sub Element of Activity	For Kilometer point only Start Km is used	
U/R	C1 C2 C3 EW CS	MM	YY
MM	HH	MM	YY

EXPLANATION OF WORK TO BE INSPECTED		
Description	Element	Item
Layer (-.50)	UPPER Embankment	from St (456+600) to St (456+800)

INSPECTION DETAILS The following will be ready at the Planned Inspection Time

Planned Inspection Date

Planned Inspection Time

COMPLIANCE EVIDENCE Must be included as appropriate

☐ Checklist Attached
 ☐ Test Results Attached
 ☐ Calibration Attached
 ☐ Other as indicated

Drawing Reference

ITP Reference

MS Reference

Comments by:

Civil: *Visual inspection is approved*

Material: *the compaction test pass*

Survey: *Approved*

INSPECTION RESULT					
Organization	Name	Sign	Date	Time	Approval Status
Contractor	Muhammed Elmaghr	6-12-2022	18:00	A	Not Attend
QA/QC	M. Adel	6-12-2022	1:00	A	
QA/R	M. Nesim	6-12-2022	1:00		
Comments by ER	all works are under the contractor responsibility. The ER is responsible for the supervision and quality of the work. The contractor has to submit the shop drawings and quality test results.				
Employer Representative	0.6				AUC


according to Rev 22

	رقم الثانية : مرسوم الثانية : مرسوم سطح الطريق :	Electrical Express Train From El ALAMEIN City to FOKA From Station To Station 504+275 394+580 شركة (ايجبت ستون للتعبدين والتوريدات) قطاع المقاولات القطاع من الكم (+) الي الكم (+) طلب استلام مساحة لطبقة منسوبها ()	
التاريخ : / /	طول القطاع ()	طلب استلام مساحة لطبقة منسوبها ()	مكتبه الجيوتكني
Station	MAIN ROAD LEFT EDGE	lower FERMA BY -0.50	RIGHT EDGE
456+600 قراءة تصميمية	15.32 43.499 43.572 43.732 43.892 43.945 43.997 44.050 44.103 44.157 44.210 44.263 44.315 44.368 44.4208 44.475	4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00	4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
456+620 قراءة تصميمية	43.499 43.572 43.732 43.892 43.945 43.997 44.050 44.103 44.157 44.210 44.263 44.315 44.368 44.4208 44.475	4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00	4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
456+640 قراءة تصميمية	43.499 43.572 43.732 43.892 43.945 43.997 44.050 44.103 44.157 44.210 44.263 44.315 44.368 44.4208 44.475	4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00	4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
456+660 قراءة تصميمية	43.499 43.572 43.732 43.892 43.945 43.997 44.050 44.103 44.157 44.210 44.263 44.315 44.368 44.4208 44.475	4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00	4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
456+680 قراءة تصميمية	43.499 43.572 43.732 43.892 43.945 43.997 44.050 44.103 44.157 44.210 44.263 44.315 44.368 44.4208 44.475	4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00	4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
456+700 قراءة تصميمية	43.499 43.572 43.732 43.892 43.945 43.997 44.050 44.103 44.157 44.210 44.263 44.315 44.368 44.4208 44.475	4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00	4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
456+720 قراءة تصميمية	43.499 43.572 43.732 43.892 43.945 43.997 44.050 44.103 44.157 44.210 44.263 44.315 44.368 44.4208 44.475	4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00	4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

Handwritten signature

Handwritten signature

according to Rev 21

 وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والخطط العامة	Station	456+800	456+820	456+840	456+860	456+880	456+900	456+920	456+940	456+960	456+980	456+1000
	Design	45.482	45.505	45.557	45.61	45.663	45.715	45.768	45.82	45.873	45.926	45.978
 الهيئة العامة للقوية للإسكان	Forma level	44.552	44.605	44.657	44.71	44.763	44.815	44.868	44.92	44.973	45.026	45.078
	BED CUT LEVEL	41.406	40.582	40.714	40.662	40.639	40.705	40.732	40.802	40.844	40.817	41.129
 وزارة الإسكان والتخطيط العمراني	different	3.15	4.02	3.94	4.15	4.12	4.11	4.14	3.50	4.43	4.21	3.85
	0	44.552	44.605	44.657	44.71	44.763	44.815	44.868	44.92	44.973	45.026	45.078
 وزارة الموارد المائية والري	0.25	44.302	44.355	44.407	44.46	44.513	44.565	44.618	44.67	44.723	44.776	44.828
	0.5	44.052	44.105	44.157	44.21	44.263	44.315	44.368	44.42	44.473	44.526	44.578
 وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي	0.75	43.802	43.855	43.907	43.96	44.013	44.065	44.118	44.17	44.223	44.276	44.328
	1	43.552	43.605	43.657	43.71	43.763	43.815	43.868	43.92	43.973	44.026	44.078
 وزارة التعليم والبحث العلمي	1.25	43.302	43.355	43.407	43.46	43.513	43.565	43.618	43.67	43.723	43.776	43.828
	1.5	43.052	43.105	43.157	43.21	43.263	43.315	43.368	43.42	43.473	43.526	43.578
 وزارة الصحة والرفاه الاجتماعي	1.75	42.802	42.855	42.907	42.96	43.013	43.065	43.118	43.17	43.223	43.276	43.328
	2	42.552	42.605	42.657	42.71	42.763	42.815	42.868	42.92	42.973	43.026	43.078
 وزارة العمل والضمان الاجتماعي	2.5	42.302	42.355	42.407	42.46	42.513	42.565	42.618	42.67	42.723	42.776	42.828
	3	42.052	42.105	42.157	42.21	42.263	42.315	42.368	42.42	42.473	42.526	42.578
 وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية	3.5	41.802	41.855	41.907	41.96	42.013	42.065	42.118	42.17	42.223	42.276	42.328
	4	41.552	41.605	41.657	41.71	41.763	41.815	41.868	41.92	41.973	42.026	42.078
 وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي	4.5	41.302	41.355	41.407	41.46	41.513	41.565	41.618	41.67	41.723	41.776	41.828
	5	41.052	41.105	41.157	41.21	41.263	41.315	41.368	41.42	41.473	41.526	41.578
 وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية	5.5	40.802	40.855	40.907	40.96	41.013	41.065	41.118	41.17	41.223	41.276	41.328
	6	40.552	40.605	40.657	40.71	40.763	40.815	40.868	40.92	40.973	41.026	41.078
 وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية	6.5	40.302	40.355	40.407	40.46	40.513	40.565	40.618	40.67	40.723	40.776	40.828
	7	40.052	40.105	40.157	40.21	40.263	40.315	40.368	40.42	40.473	40.526	40.578
 وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية	7.5	39.802	39.855	39.907	39.96	40.013	40.065	40.118	40.17	40.223	40.276	40.328
	8	39.552	39.605	39.657	39.71	39.763	39.815	39.868	39.92	39.973	40.026	40.078
 وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية	8.5	39.302	39.355	39.407	39.46	39.513	39.565	39.618	39.67	39.723	39.776	39.828
	9	39.052	39.105	39.157	39.21	39.263	39.315	39.368	39.42	39.473	39.526	39.578
 وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية	9.5	38.802	38.855	38.907	38.96	39.013	39.065	39.118	39.17	39.223	39.276	39.328
	10	38.552	38.605	38.657	38.71	38.763	38.815	38.868	38.92	38.973	39.026	39.078



U. al al

according to Rev 21

COORDINATES AND LEVELS FROM STATION 456+600 TO 457+600

Station	W.L	CATCH - L		CENTER-LINE		CATCH - R		W.P
		N	E	N	E	N	E	
456+600.00	14.19	925442.372	366534.768	925454.845	366541.533	925464.242	366546.630	10.69
456+620.00	14.19	925451.907	366517.187	925464.381	366523.952	925473.777	366529.049	10.69
456+640.00	14.19	925461.442	366499.606	925473.916	366506.372	925483.313	366511.468	10.69
456+660.00	14.19	925470.978	366482.026	925483.451	366488.791	925492.848	366493.888	10.69
456+680.00	14.19	925480.513	366464.445	925492.986	366471.210	925502.383	366476.307	10.69
456+700.00	14.19	925490.048	366446.864	925502.522	366453.630	925511.918	366458.726	10.69
456+720.00	14.19	925499.583	366429.284	925512.057	366436.049	925521.454	366441.146	10.69
456+740.00	14.19	925509.119	366411.703	925521.592	366418.468	925530.983	366423.565	10.69
456+760.00	14.19	925518.654	366394.123	925531.127	366400.888	925540.524	366405.984	10.69
456+780.00	14.19	925528.189	366376.542	925540.663	366383.307	925550.055	366388.404	10.69
456+800.00	14.19	925537.724	366358.961	925550.198	366365.727	925559.595	366370.823	10.69

Marine Ahmed

6034



SYSTRA



مركز الاستشارات الهندسية
للحلول والتكنولوجيا
(مركز حلول)



الهيئة العامة للتخطيط العمراني (الهيئة العامة للتخطيط العمراني - ٤٥٠٠) - الرياض


company:	إيجيبت ستون للمباني والتشييد
rescription:	مباني
tion Represente	456+600 to 457+800
Report Date:	2022-12-04
Sample Date:	2022-12-03
Sample No:	

Laboratory Compaction Characteristics (Proctor) of Soil Sample

ASTM D 1557 - Method "C" 6 in. mold, 5 equal layers, each compacted by 56 blows
Using 10 lbf. rammer dropped from 18 in. height. Producing a compactive effort of 56000 ft-lbf/ft³


Weight of PROCTOR Mold, gm	5590	Volume of PROCTOR Mold, cm ³	2120
----------------------------	------	---	------

Point No.	Weight of Soil + Mold, gm	Wet Density, gm/cm ³	Weight of Wet Soil Portion, gm	Weight after Drying, gm	Moisture Content, %	Dry Density, gm/cm ³
1	9851	2.010	108.5	102.7	5.6	1.902
2	10111	2.133	116.8	109.4	6.8	1.997
3	10401	2.269	183.5	169.5	8.3	2.096
4	10323	2.233	144.2	129.7	11.2	2.008



Max Dry Density= 2.096 gm/cm ³	moisture content= 8.3 %
---	-------------------------

CONSULTANT COMMENTS






SGAC CONSULTING Eng.
SGAC CONSULTING Eng.
SGAC CONSULTING Eng.

CAEP Consultant Engineer's Comments:

A - 1 - A

SOIL CLASSIFICATION :

Asterberg Limits	L.L.	0.0	Max. 30	P.L.	0	P.L.	0.0	(Max. 10)
------------------	------	-----	---------	------	---	------	-----	-----------



Steve No.	Opening (mm)	Passing %
2.5 in.	63.50	100.0
2.0 in.	50.00	100.0
1.5 in.	38.00	100.0
1.0 in.	25.00	94.6
3/4 in.	19.00	87.2
1/2 in.	12.50	73.6
3/8 in.	9.50	64.4
No. 4	4.75	52.8
No. 10	2.00	39.3
No. 40	0.425	22.5
No. 200	0.075	10.1

Source of Tested Material

(ASTM:D-424//AASHTO:T-90-80)

Station Represented :	456+600 to 457+800	-0.5	Report Date:	2022-12-03
description:	طريق ريفي		Sample Date :	2022-12-03
Company:	مكتب مهندسين الجيوتكنيكيين والبيئيين		Sample No:	

مكتب مهندسين الجيوتكنيكيين والبيئيين (الهندسة - الجيوتكنيكيين) / ساحة الجيوتكنيكيين مكتب مهندسين الجيوتكنيكيين والبيئيين



مركز الدراسات والبحوث
البيئية والبيئية
والبيئية والبيئية



SYSTRA

المجلد الثاني - الجزء الأول - الصفحة الأولى

Activity : Earth Work

1992, 1993, 1994

Date _____

2022-12-06

Density and Unit Weight of Soil in Place by the Sand-Cone Method - ASTM D 1556

Station Represented :	456+600 to 457+800	Sample Date :	2022-12-05
Description :	طبقة راس الجدران	Layer Thickness:	0.25
Company:	Optus Construction	Layer NO:	

Modified Proctor Testing Results

Max. Dry Density, gm/cm ³	2.096	Optimum Moisture Content, %	8.3	Degree of Compaction Required, %	95%	Bulk Density of Specified Sand, gm/cm ³	1.419
---	-------	-----------------------------	-----	-------------------------------------	-----	---	-------

Compaction Testing Results & Calculations

Stations	Hole No.	1	2	3	4	5	6	7	8
Wt. of Sand before Test, gm	11158	11515	11200	11178	10396	10289	10331	10096	
Wt. of Sand After Test, gm	6373	6796	6432	6430	6677	6271	6756	6492	
Wt. of Sand in Core + hole, gm	4785	4720	4766	4749	4818	4501	4575	4604	
Wt. of Sand in Core	2072	2073	2074	2076	2077	2078	2079	2079	
Wt. of Sand at hole, gm	2713	2647	2694	2674	2742	2041	2407	2526	
Volume of the Hole, cm ³	1924	1877	1911	1896	1945	2086	1771	1791	
Wt. of Soil from Hole, gm	4332	4237	4247	4232	4367	4622	3912	4011	
Bulk Density of Soil, gm/cm ³	2.251	2.257	2.223	2.232	2.246	2.216	2.209	2.240	
Moisture Content, %	8.4	8.4	8.5	8.4	8.3	8.4	8.3	8.3	
Dry Density, gm/cm ³	2.077	2.002	2.040	2.059	2.074	2.044	2.040	2.068	
(Compaction, %)	99.1%	99.3%	97.7%	98.2%	98.9%	97.5%	97.3%	98.7%	

Acceptance Criteria

Comply

Not Comply

CONSULTANT COMMENTS

Lab Contractor Eng.

SG&C Consultant Eng.

Company Name : Egypt Stone
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matruh
Location : St. (456+600) : (457+600)
Type of sample : Soil Replacement (Embankment)
Delivery Date : 16/11/2022
Reporting Date : 22/11/2022
Reporting No. : 56
Sample No. : 10


Dear Gentleman,

Attached here with the Soil Replacement delivered on 16/11/2022

Materials test

1. Sieve analysis according to ASTM D-422.
2. Material finer than sieve No. 200 according to ASTM D-1140.
3. Liquid limits and plasticity index of soil according to ASTM D-4318.
4. Soil classification according to Project Specs.
5. Proctor test according to ASTM D-1557.
6. CBR according to ASTM D-1883.

Note: The sample was brought by the client to our laboratory and the laboratory is not responsible for the way it is taken

Signature /

Mohamed El Attouf
210-801-029
210-801-029




3 El Nakh El Attouf Street
Zamalek, Cairo.
Tel. & Fax : 27367331 - 27363003

www.cel-egypt.com
210-801-029
210-801-029
210-801-029

Company Name : Egypt Stone
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matruh
Location : St. (456+600) : (457+600)
Type of sample : Soil Replacement (Embankment)
Delivery Date : 16/11/2022
Reporting Date : 22/11/2022
Reporting No. : 56
Sample No. : 10

Results of Sieve Analysis According to ASTM D-422.


Sieve Size (mm)	50	100
Passing %	92.4	76.3
37.5	25	19
12.50	9.50	4.75
4.75	35.8	30.1
2.36	29.1	26.9
2.00	1.18	0.600
0.425	0.300	0.150
0.075	21.8	14.8

Signature /

Mohamed El-Azab
219-001-527
219-001-527
219-001-527

Company Name : Egypt Stone
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (456+600) : (457+600)
Type of sample : Soil Replacement (Embankment)
Delivery Date : 16/11/2022
Reporting Date : 22/11/2022
Reporting No. : 56
Sample No. : 10

Load Penetration Curve of CBR Test

ASTM D-1883



CEL
Signature
22/11/2022
22/11/2022



3 El Mahol, El Afdal Street
Zamalek, Cairo
Tel. & Fax : 27367231 - 27363093

UNIVERSAL INSPECTION REQUEST		الهيئة العامة للغمرية والنقل		مركز الاستشارات الهندسية للبنية التحتية والتنمية الاقتصادية (SGAC)	
------------------------------	---	------------------------------	--	--	---

RECEIPT of NOTIFICATION - Minimum Notice Period not less than 24 Hours										E53-G-96				
The Work described below will be complete and ready for inspection at planned time shown														
Contractor Company	Egypt Stone CO. for contracting and roads paving						Designer Company*		SGAC					
Issued by Contractor	Name	Sign				Date	Time							
Received by ER	A-5				EGYPT STONE FOR ROADS & AIRPORTS قطاع المقاولات				24/12/2022					
CODE 1	G1 to G24				O1 to O5				Kp XXX Note For Kilometer point only Start Km is used					
CODE 2	Work Activity													
CODE 3	Sub Element of Activity													

EXPLANATION OF WORK TO BE INSPECTED		
Description	Element	Item
First Layer Subgrade	subgrade	from St (456+800) to St (456+900)

INSPECTION DETAILS The Following will be ready at the Planned Inspection Time	
Planned Inspection Date	Planned Inspection Time

COMPLIANCE EVIDENCE Must be included as appropriate			
Checklist Attached ☐	Test Results Attached ☐	Calibration Attached ☐	Other as indicated ☐
Drawing Reference	TP Reference	MS Reference	

Comments by:	Comments by:
Civil:	Survey:
visual inspection is approved.	APPROVED
Material: m. Adel	المسحور المقادير السريعة عرب القليل
the compaction test pass	

INSPECTION RESULT					Approval Status	Please Tick if
Organisation	Name	Sign	Date	Time	A-AWC-B	Not Attend
Contractor	Muhammed Ebnagar	Ebnagar	24/12/2022	10:00	A	
QA/QC*	M. Adel	M. Adel	26/12/2022	11:00	A	
GARE**	M. Negm	M. Negm	28/12/2022	12:00	A	
Comments by ER	all works are done under contractor's responsibility the Lab results under the responsibility of whom issued them the contractor have to submit final shop drawing and given titles					
Employers Representative	A.S	Dr. Adel			AWC	✓

* Designer
** Alignment: Bridges Culvert Only

According to V22



Electrical Express Train From El ALAMEIN City to FOKA From Station
To Station 504+275 394+580

شركة (ايجبت ستون للتعبدين والتوريدات) قطاع المقاولات

(+) الى الكم (+) القطاع من الكم

() طلب استلام مساحة لطبقة منسوبها

/ / التاريخ :

MAIN ROAD ABOVE FERMA BY 0.25

LEFT EDGE

8.04 4.00 0.00 Slope L


PGL

-4.00%

RIGHT EDGE

0.00 4.00 8.04

مكتب أ.د / سعد الجوشي



According to Vaa

Station	MAIN ROAD		ABOVE		FERMA BY		0.25		
	LEFT EDGE				<u>PGL</u>	RIGHT EDGE			
	8.04	4.00	0.00	Slope 1		-4.00%	0.00	4.00	8.04

مشاريع القطار السريع - غرب النيل



46.45

According to V22

Station	MAIN ROAD		ABOVE		FERMA BY		0.25			
	LEFT EDGE				PGL	RIGHT EDGE				
	8.04	4.00	0.00	Slope L		-4.00%	0.00	4.00	8.04	
456+800	44.806	44.968	45.128	-4.00%	45.778	-4.00%	45.128	44.968	44.806	
قراءة تصميمية	1.644	1.482	1.322				1.322	1.482	1.644	
قراءة قائمة										
الفرق	1 +	2 +							1 +	
456+820	44.793	44.955	45.115	-4.00%	45.765	-4.00%	45.115	44.955	44.793	
قراءة تصميمية	1.657	1.495	1.335				1.335	1.495	1.657	
قراءة قائمة										
الفرق	1 -		1 +				1 +	1 -		
456+840	44.779	44.941	45.101	-4.00%	45.751	-4.00%	45.101	44.941	44.779	
قراءة تصميمية	1.671	1.509	1.349				1.349	1.509	1.671	
قراءة قائمة										
الفرق	1 +	3 +	2.5 +				2.5 +	2 +	1 +	
456+860	44.766	44.928	45.088	-4.00%	45.738	-4.00%	45.088	44.928	44.766	
قراءة تصميمية	1.684	1.522	1.362				1.362	1.522	1.684	
قراءة قائمة										
الفرق			1 +							
456+880	44.753	44.915	45.075	-4.00%	45.725	-4.00%	45.075	44.915	44.753	
قراءة تصميمية	1.697	1.535	1.375				1.375	1.535	1.697	
قراءة قائمة										
الفرق	3 +	2 +	1.5 +				1.5 +			
456+900	44.739	44.901	45.061	-4.00%	45.711	-4.00%	45.061	44.901	44.739	
قراءة تصميمية	1.711	1.549	1.389				1.389	1.549	1.711	
قراءة قائمة										
الفرق	1 +	1 +						1 +		

Hassim Ahmed

مراجعة
م. أحمد

According to V22

COORDINATES AND LEVELS FRO STATION 456+600 TO 457+600

Station	WL	CATCH L		CENTERLINE		CATCH R		WR
		N	E	N	E	N	E	
456+800.00	8.04	925543.13	366361.89	925550.20	366365.73	925557.27	366369.56	8.04
456+820.00	8.04	925552.66	366344.31	925559.73	366348.15	925566.80	366351.98	8.04
456+840.00	8.04	925562.20	366326.73	925569.27	366330.57	925576.34	366334.40	8.04
456+860.00	8.04	925571.73	366309.15	925578.80	366312.98	925585.87	366316.82	8.04
456+880.00	8.04	925581.27	366291.57	925588.34	366295.40	925595.41	366299.24	8.04
456+900.00	8.04	925590.80	366273.99	925597.87	366277.82	925604.94	366281.66	8.04

مستوى القاع

Marim Ahmed

عرب النيل

According to U22



الهيئة العامة للطرق والمواصلات

الهيئة القومية للإنفاق



القطار الكهربائي السريع
Electric Express Train

SYSTRA SHAKER



مركز الإستشارات الهندسية
للتقل والطارات والطرق
(خيرام دوليون)

مكتب/ سعد الديوبشيت



Station	456+820	456+840	456+860	456+880	456+900
Design	45.765	45.751	45.738	45.725	45.711
SUB BALAST	0	45.765	45.751	45.738	45.725
	0.2	45.565	45.551	45.538	45.525
SUB GRADE	0.4	45.365	45.351	45.338	45.325
	0.65	45.115	45.101	45.088	45.075
Forma level	44.865	44.851	44.838	44.825	44.811

Marim Ahmed

م. أحمد مريم





مركز الاستشارات الهندسية
للطرق والمباني والاسفلت
(خبراء دوليين)
دكتور/ سعد الجيوشي

الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARF)
إدارة الطرق




مشروع القطار السريع (العلمين - فوكه) قطاع د / سعد الجيوشي مكتب سجاك للإستشارات الهندسية

Company:	ابجيت استون للتعبدين والتوريدات	Layer NO:	
Description :	Subgrade (First Layer)	Sample Date:	2022-12-22
Station Represented :	456+800 TO 456+900	Report Date:	2022-12-22

SIEVE ANALYSIS & BLEND of BASE COURSE MIX ASTM C-136 & C-117

Location of Tested Material	PREPARED SUPGRADE							
Sieve No.	5.0 in.	4.0 in.	3.0 in.	1.5 in.	3/4 in.	3/8 in.	No. 10	No. 200
Opening (mm)	125.00	100.00	75.00	37.50	19.00	9.50	2.00	0.075
Passing %	100.0	100.0	82.5	70.7	46.1	36.1	16.4	7.3
Min. %	100.0	90.0	75.0	50.0	20.0	15.0	0.0	0.0
Max. %	100.0	100.0	100.0	100.0	75.0	60.0	35.0	12.0



Lab Contractor Eng.:-

EGYPT
STONE
FOR MINING & SUPPLIES

قطاع المقاولات

SGAC Consultant Eng.:-

m. Abdel

مركز الاستشارات الهندسية
للطرق والمباني والاسفلت
د. سعد محمد الجيوشي
مشروع القطار السريع قطاع ٦


مشروع القطار السريع (العلمين - فوكه) قطاع د / سعد الجبوشي مكتب سجاك للاستشارات الهندسية

Company:	إيجيبت ستون للتوريدات	Sample No:	
Description :	Subgrade (First Layer)	Sample Date :	2022-12-22
ation Represente	456+800 to 456+900	Report Date:	2022-12-23

Laboratory Compaction Characteristics (Proctor) of Soil Sample

ASTM D 1557 - Method "C" 6 in. mold, 5 equal layers, each compacted by 56 blows
Using 10 lbf. rammer dropped from 18 in. height, Producing a compactive effort of 56000 ft-lbf/ft³

Weight of PROCTOR Mould, gm	5590	Volume of PROCTOR Mould, cm ³	2120		
Point No.	1	2	3	4	5
Weight of Soil + Mould, gm	9975	10235	10525	10447	
Wet Density, gm/cm ³	2.068	2.191	2.328	2.291	
Weight of Wet Soil Portion, gm	107.2	115.5	182.2	142.9	
Weight after Drying, gm	104.0	110.7	170.8	131.0	
Moisture Content, %	3.1	4.3	6.7	9.1	
Dry Density, gm/cm ³	2.007	2.100	2.182	2.100	




Max. Dry Density= 2.182 t/m³ O.M.C= 6.7 %

CONSULTANT COMMENTS

Lab Contractor Eng.:-

SGAC Consultant Eng.:-





مركز الاستشارات الهندسية
للحرق والطرق والمياه
(عمره بولسون)
دكتور/ سعد الجبوشي

الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARB)



مشروع القطار السريع (العلمين - فوكه) قطاع د / سعد الجبوشي مكتب مسجك للاستشارات الهندسية

Activity : اختبار نمك

نتائج اختبارات المعمل

Date

2022-12-25

Density and Unit Weight of Soil in Place by the Sand-Cone Method – ASTM D 1556

Company:	إيهبيت استون للتعمدين والتوريدات	Layer NO:	
Description :	Subgrade (First Layer)	Layer Thickness:	0.25
Station Represented :	456+800 TO 456+900	Sample Date :	2022-12-24

Modified Proctor Testing Results

Max. Dry Density, gm/cm ³	Optimum Moisture Content, %	Degree of Compaction Required , %	Bulk Density of Specified Sand, gm/cm ³
2.182	6.67	95%	1.484

Compaction Testing Results & Calculations

STATION	456+890	456+900					
Hole No.	9	10					
Wt. of Sand before Test, gm	7810	7765					
Wt. of Sand After Test, gm	3944	4045					
Wt. of Sand in Cone + hole, gm	3868	3720					
Wt. of Sand in Cone	1425	1425					
Wt. of Sand at hole, gm	2441	2295					
Volume of the Hole, cm ³	1645	1546					
Wt. of Soil from Hole, gm	3713	3557					
Bulk Density of Soil, gm/cm ³	2.257	2.300					
Moisture Content, %	6.9	7.0					
Dry Density, gm/cm ³	2.112	2.150					
Compaction, (%)	96.8%	98.5%					

Acceptance Criteria

Comply



Not Comply



CONSULTANT COMMENTS

Lab Contractor Eng.:-

STONE
قطاع المقاولات

SGAC Consultant Eng.:-

m. adel

مركز الاستشارات الهندسية
للحرق والطرق والمياه
د. سعد محمد الجبوشي
مشروع القطار السريع لقطاع ٦



مركز الاستشارات الهندسية
للطرق والمطارات والموانئ
(خدمات دولية)
دكتور / محمد الجيوشي

الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARF)



مشروع القطر السريع (العلمين - فوكه) قطاع د / سعد الجيوشي مكتب سجاك للاستشارات الهندسية

Activity : اختبار دمك

نتائج اختبارات المعمل

Date

2022-12-25

Density and Unit Weight of Soil in Place by the Sand-Cone Method – ASTM D 1556

Company:	الهيئة العامة للتعمدين والتوريدات	Layer NO:	
Description :	Subgrade (First Layer)	Layer Thickness:	0.25
Station Represented :	456+800 TO 456+900	Sample Date :	2022-12-24

Modified Proctor Testing Results

Max. Dry Density, gm/cm ³	Optimum Moisture Content, %	Degree of Compaction Required, %	Bulk Density of Specified Sand, gm/cm ³
2.182	6.67	95%	1.484

Compaction Testing Results & Calculations

STATION	456+810	456+820	456+830	456+840	456+850	456+860	456+870	456+880
Hole No.	1	2	3	4	5	6	7	8
Wt. of Sand before Test, gm	7951	7873	7996	8132	8253	7603	7311	7840
Wt. of Sand After Test, gm	4067	4067	4217	4467	4467	3857	3707	3968
Wt. of Sand in Cone + hole, gm	3884	3806	3779	3665	3786	3746	3604	3872
Wt. of Sand in Cone	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425
Wt. of Sand at hole, gm	2459	2381	2354	2240	2361	2321	2179	2447
Volume of the Hole, cm ³	1657	1604	1586	1509	1591	1564	1468	1649
Wt. of Soil from Hole, gm	3775	3619	3617	3456	3637	3557	3361	3779
Bulk Density of Soil, gm/cm ³	2.278	2.256	2.280	2.290	2.286	2.274	2.289	2.292
Moisture Content, %	6.9	6.9	7.0	7.0	6.9	6.8	7.1	6.9
Dry Density, gm/cm ³	2.131	2.110	2.131	2.140	2.138	2.129	2.137	2.144
Compaction, (%)	97.7%	96.7%	97.7%	98.1%	98.0%	97.6%	97.9%	98.2%

Acceptance Criteria

Comply



Not Comply



CONSULTANT COMMENTS

EGYPT
Lab Contractor Eng.-
قطاع المقاولات

SGAC Consultant Eng.:-

مركز الاستشارات الهندسية
للطرق والمطارات
د. د. سعد محمد الجيوشي
مشروع القطر السريع قطاع 6

Company Name : Egypt Stone
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Prepared Subgrade.
Location : St. (456+600) : (457+600)
Delivery Date : 15/12/2022
Reporting Date : 21/12/2022
Reporting No. : 75
Sample No. : 13

Dear Gentleman,

Attached here with the Prepared Subgrade delivered on 15/12/2022

Materials test

1. Sieve analysis according to ASTM D-422.
2. Material finer than sieve No. 200 according ASTM D-1140.
3. Liquid limits and plasticity index of soil according to D-4318.
4. Proctor Test according to D-1557


Note: The sample was brought by the client to our laboratory and the laboratory is not responsible for the way it is taken

Signature /



Company Name : Egypt Stone
 Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
 Type of sample : Prepared Subgrade.
 Location : St. (456+600) : (457+600)
 Delivery Date : 15/12/2022
 Reporting Date : 21/12/2022
 Reporting No. : 75
 Sample No. : 13

Results of sieve analysis according to ASTM D-422.

Sieve Size (mm)	Passing %	Job specification limits (ASTM D-422)	
		Min.	Max.
125	100	100	100
100	100	90	100
75	100	75	100
50	100	--	--
37.5	94.2	50	100
25	63.7	--	100
19	55.1	20	75
12.5	38.2	--	--
9.5	32.1	15	60
4.75	30.5	--	--
2.00	21.7	0	35
0.425	19.8	0	--
0.075	9.9	0	12



The test results ☒ Comply - ☐ Not Comply) with specifications limits.

Signature: 

Company Name : Egypt Stone
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Prepared Subgrade.
Location : St. (456+600) : (457+600)
Delivery Date : 15/12/2022
Reporting Date : 21/12/2022
Reporting No. : 75
Sample No. : 13

Materials finer than 75 μ m (no.200) sieve
by washing ASTM D-1140.

Test	Results (%)
Percentage of material finer than Sieve Size 75 μ m (No.200)	9,9

Signature /



Company Name : Egypt Stone
 Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
 Type of sample : Prepared Subgrade.
 Location : St. (456+600) : (457+600)
 Delivery Date : 15/12/2022
 Reporting Date : 21/12/2022
 Reporting No. : 75
 Sample No. : 13

Results of liquid limit and plasticity index
of soils according to ASTM D-4318

Test	Results (%)
Liquid Limit	NP
Plastic Limit	NP
Plasticity Index	NP


Signature /.....



مكتب محامل الاستشارات الهندسية
 المهندس / محمد عبد الحليم
 رقم ترخيص المهندس 277 - 2004 - 2013
 رقم ترخيص مكتب محامل الاستشارات الهندسية 1 - 2004 - 2013

Company Name : Egypt Stone
 Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
 Type of sample : Prepared Subgrade.
 Location : St. (456+600) : (457+600)
 Delivery Date : 15/12/2022
 Reporting Date : 21/12/2022
 Reporting No. : 75
 Sample No. : 13

Moisture – Density relation of soil
Test result (Modified proctor test)
ASTM D-1557



- Max dry density (gm/cm³) : 2.18
- Optimum moisture content % : 6.7

Signature /

