



محضر استلام موقع

مشروع انشاء خط القطار الكهربائي السريع (اكتوبر - ايوستيل) من الكم 288+100 حتى الكم 289+350 بطول 1.25 كم بالأمر المياثر المرقم الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعد تاريخ 2024 / 2 / 18 هو تاريخ تنفيذ شركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية (الجهينة).

انه في يوم الأحد الموافق 2024 / 2 / 18 وبناء على عقد العملية رقم 1025 / 2023 / 2024

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم :-

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف اول)

- | | |
|--|--|
| 1- السيد المهندس / مصطفى شعبان البدرى | مدير عام المشروعات بالهيئة |
| 2- السيد المهندس / مصطفى محمد عبد الحميد | مهندس الإشراف بالمنطقة السادسة |
| 3- السيد المهندس / حاتم سعد الدين مهران | مدير المشروع الاستشاري (مكتب أ.د/حسن مهدي) |
| 4- السيد المهندس / محمد عبدالرحمن سالم | استشاري المساحة (XYZ) |
| عن الشركة المنفذة (طرف ثاني) | |
| 1- السيد المهندس / عاطف صبرى العث | مهندس عن الشركة المنفذة |

وقد قامت اللجنة بالانتقال على الطبيعة للموقع عالية بالمعاينة الظاهرية على الطبيعة قام الطرف الأول بتسليم الطرف الثاني الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ 2024 / 2 / 18 هو تاريخ استلام الموقع .

وقفل المحضر على ذلك .

اللجنة من الهيئة (طرف اول)
4- السيد المهندس / مصطفى محمد عبد الحميد

3- السيد المهندس / حاتم سعد الدين مهران
2- السيد المهندس / محمد عبدالرحمن سالم
1- السيد المهندس / مصطفى شعبان البدرى

شركة المهندس (طرف ثاني)
عاطف العث
1- السيد المهندس / عاطف صبرى العث



رئيس الإدارة المركزية للمنطقة
السادسة بني سويف
مهندس / طارق الحزار

مشروع القطار السريع
مهندس / حسن عبد القادر حسن مهدي



مذكرة إيضاحيه

للعرض على السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

الموضوع

بخصوص مشروع : اعمال انشاء الجسر الترابي والاعمال الصناعيه للقطار السريع (أكتوبر - أبو سمبل) القنذاع الثاني (بني مزار / منفلوط) في المسافه من " الكم ٢٨٨+١٠٠ الى الكم ٣٥٠+٢٨٩ " بطول ١,١٥ كم بالأمر المباشر.

- الشركه المنفذة : جنوب الوادى للمقاولات العموميه والتوكيلات التجاريه .
- العقد رقم : ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٢٥ بتاريخ ٢٠٢٤/١/٢١ .
- تاريخ بدا العمل : ٢٠٢٤/٢/١٨ .
- تاريخ النهو المقرر : ٢٠٢٤/١٠/١٧ .
- قيمه العقد الاصلى : ١٩.٨٩٦.٣٥٦ (تسعه عشر مليون وثمانمائه سته وتسعون الف وثلثمائه وستة وخمسون جنيها) .

ميررات المنطقه بتعديل مقاييسه الاعمال:

- ورد البنا خطاب استشارى القطاع الاول (مرفق) بخصوص المشروع عاليه موضح به اسباب تعديل الكميات المدرجه بالمقاييسه المعدله رقم (١) بنفس قيمه امر الاسناد وذلك تم تعديل الكميات المدرجه بالمستخلص بسبب الكميات المنفذه على الطبيعه (ردم باثريه صالحه وقطع فى تربه متماسكه وتطهير الارض الطبيعيه من الاشجار والمزروعات) وبناء عليه تم تعديل الكميات المدرجه بالمقاييسه المعدله .

الرأى

- ترى المنطقه الموافقه على تعديل المقاييسه طبقا لما ورد من استشارى المشروع .
- برجاء التكرم بالعلم والإحاطه .
- والأمر مفوض لسيداتكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..



مخمس

مخمس

تصويرا في ٢٠٢٤/١/٢١
مرفقات :
- مقاييسه معدله
- خطاب الاستشارى

شركة جنوب الوادي		مكتب أ.د.حسن مهدي للإستشارات الهندسية		مقاييسه معدلة		الهيئة العامة للغابات	
<p>إعمال إنشاء الجسر الترابي للطريق الكهربي السريع (أكتوبر / أوسبيل) القطاع الثاني (بني مزار / منقلاوط) من محطة 176+800 حتى محطة 334+800 بطول 160 كم تتفيذ شركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية من محطة 100+288 الي 350+289 بطول 1.15 كم</p>							
رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي		
إعمال الإنشاء والتطهير							
1-1	بالمتر المسطح أصقل تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق المثلث ذات الطبيعة الزراعية لكثافة بعمق حتى 30 سم و التخلص منها بالمقالب العمومية وذلك لمسافة 500 متر . تمهيدا لأصقل الرفق المساحي لكامل حدود المشروع طبقاً للترتيب والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . - علاوة 0.3 جنيه لكل كم زينة .	2م	39989.04	6	239934.24		
2-1	بالمتر المسطح أصقل تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتي يستلزم لها التثبيت باستخدام (الودراو البلوزر) في مناطق ذات الطبيعة الزراعية لكثافة والبند يشمل التطهير وازالة الجذور بعمق لا يقل عن 30 سم و التخلص منها بالمقالب العمومية وذلك لمسافة 500 متر . تمهيدا لأصقل الرفق المساحي لكامل حدود المشروع طبقاً للترتيب والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . - علاوة 0.3 جنيه لكل كم زينة .	2م	1	11	11		
3-1	بالمتر إزالة الشجر من مدار الطريق والتخلص منها على الأيقال فطر الشجرة عن 30 سم وإزالة الجذور بالكامل ونقلها خارج الموقع طبقاً لتعليمات المهندس المشرف	العدد	1	75	75		
4-1	بالمتر إزالة الشجر داخل بارفاق لا يقل عن 4 متر وتقطر لا يقل عن 30 سم وإزالة الجذور بالكامل ونقلها خارج الموقع طبقاً لتعليمات المهندس المشرف .	العدد	1	400	400		
إعمال الحفر							
1-2	بالمتر المكعب أصقل حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية ونسوية السطح بالأت الترسية وازالة بقايا الأسبلة للأسبلة إلى سعة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالمواسات للوصول إلى أقصى كثافة حافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) وحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التثبيت طبقاً للمواصفات والتصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتتاتاً طبقاً لأصول الصناعة والهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصحيح 1.1 جنيه/كم إنشاء من 2023/5/4 .	3م	85701	23	1971123		
1-1-2	علاوة زينة السورال 0.6 جنيه/م إنشاء من 2023/5/4	3م	85701	0.6	51420.6		
2-2	بالمتر المكعب أصقل حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتساكنة عدا التربة الصخرية (بمستخدم البلوزر) ونسوية السطح بالأت الترسية وازالة بقايا الأسبلة للأسبلة إلى سعة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالمواسات للوصول إلى أقصى كثافة حافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) وحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التثبيت طبقاً للمواصفات والتصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتتاتاً طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصحيح 1.1 جنيه/كم إنشاء من 2023/5/4 .	3م	7244	26	188344		
1-2-2	علاوة زينة السورال 0.7 جنيه/م إنشاء من 2023/5/4	3م	7244	0.7	5070.8		
3-2	بالمتر المكعب أصقل حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة التماسك (تربة متحجرة أو ...) عدا التربة الصخرية (بمستخدم البلوزر) ونسوية السطح بالأت الترسية وازالة بقايا الأسبلة للأسبلة إلى سعة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالمواسات للوصول إلى أقصى كثافة حافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) وحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التثبيت طبقاً للمواصفات والتصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتتاتاً طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - يتم تحديد نوع التربة طبقاً للمحلات التثبيت باستخدام البلوزر والتي تحدد بعمق المنطقة المشرفة والاستشاري . -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصحيح 1.1 جنيه/كم إنشاء من 2023/5/4 .	3م	6000	31.5	189000		
1-3-2	علاوة زينة السورال 0.8 جنيه/م إنشاء من 2023/5/4	3م	6000	0.8	4800		

مشروع القطار السريع
د.مهندس / حسن عبد القادر حسن مهدي

مخاطبة
شركة جنوب الوادي
للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية
ب.ن. ٤٣٠ - ٣٢٢ - ٢٨٦ من ت. ٢٨٦٩١١
د.ن. ٣١ / ٥١٠ / ٢٠٢٤ / ٥ / ١٣

شركة جنوب الوادي		مكتب أ.د/حسن مهدي للإستشارات الهندسية		مقاييسه معدلة		شركة جنوب الوادي	
أعمال إنشاء الجسر الترابي لنقل الكهرباء السريع (أكتوبر / أوسبعل) الطراح الثاني (بني مدار / مخلوط) من محطة 176+800 حتى محطة 334+800 بطول 160 كم تنفيذ شركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية من محطة 288+100 الي 289+350 بطول 1.15 كم							
رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي		
4-2	بأمر المكتب اعمل حفو بالمعدات الميكانيكية في تربة صحفية ومعمل على البند الاتي:- 1- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2- اركلة البترول الجاهزة باستخدام المعدات الميكانيكية 3- توريد التربة مطابقة للمواصفات وتخليتها باستخدام آلات التسوية بسك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر والاكفاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 10%) ورشها بالعمية الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجيد بطرق الترسول الي اعلى كفاءة جافة (95%) من كثافة الجافة القسري) ويتم التنفيذ طبقاً للمتاسب التصميمية والقطاعات العرضية المتواجدة بالرسومات التفصيلية المعتمدة وايند يجمع مشتتاتاً طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - عمارة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصحيح 1.1 جنيه/كم ابتداء من 2023/5/4 .	3م					
1-4-2	نات اجهاد (200-100) كجم/م ²	3م	194.497	62	12058.814		
2-4-2	عمارة 1.6 جنيه/م ³ لارتفاع السورار وذلك للكميات المنفذة بعد 2023/5/4	3م	194.497	1.6	311.1952		
3-4-2	نات اجهاد (300-200) كجم/م ²	3م	500	75	37500		
4-4-2	عمارة 1.9 جنيه/م ³ لارتفاع السورار وذلك للكميات المنفذة بعد 2023/5/4	3م	500	1.9	950		
5-4-2	نات اجهاد (400-300) كجم/م ²	3م	6000	88	528000		
6-4-2	عمارة 2.2 جنيه/م ³ لارتفاع السورار وذلك للكميات المنفذة بعد 2023/5/4	3م	6000	2.2	13200		
7-4-2	عمارة زيادة اجهاد 100كجم/م ² لكل متر مكعب	3م	1	6	6		
8-4-2	عمارة زيادة اجهاد 100كجم/م ² لكل متر مكعب وذلك للكميات المنفذة بعد 2023/5/4	3م	1	7	7		
5-2	بأمر المكتب اعمل حفو باستخدام المعدات الميكانيكية في السفو وتسوية السطح بالآت التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الأثرية الزائدة لمسافة 1.5 كم من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمتاسب التصميمية والقطاعات العرضية المتواجدة بالرسومات التفصيلية المعتمدة وايند يجمع مشتتاتاً طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 1.5 كم من محور الطريق يتم حساب 1 جنيه لكلومتر زياده - عمارة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصحيح 1.1 جنيه/كم ابتداء من 2023/5/4 . - عمارة زيادة سولارا 3 جنيه / 3م ابتداء من 2023/5/4 م .	3م	1	28	28		
1-5-2	لبن بند (5-2) المنفذ بعد يناير 2023	3م	1	33	33		
2-5-2	عمارة زيادة السورار 1 جنيه/م ³ ابتداء من 2023/5/4 .	3م	1	1	1		
3-5-2	عمارة 2 جنيه/م ³ في حالة توريد التربة لقرشها على طبقة السفو لاكمالية تحرك المعدات وذلك في حالة الأرض الغير ثابتة	3م	1	2	2		
إصطاء الريم Embankment							
1-3	أعمال تحميل وتوريد ونقل تربة مطابقة للمواصفات وتخليتها باستخدام آلات التسوية بسك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (2-متر) اعلى منسوب القرمه و بسك لا يزيد عن 25سم اعلى من منسوب (2-متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر والاكفاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجيد بطرق الترسول الي اعلى كفاءة جافة (95%) من كثافة الجافة القسري) ويتم التنفيذ طبقاً للمتاسب التصميمية والقطاعات العرضية المتواجدة بالرسومات التفصيلية المعتمدة وايند يجمع مشتتاتاً طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الاتراف زيادة نسبة المنك عن 95% بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة المنك لكل 1% - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب عمارة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان وتصحيح 1.5 جنيه/كم ابتداء من 2023/5/4 . - السعر يشمل عمل تشويبات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم . - البند لا يشمل العمية المنجربة . - عمارة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصحيح 1.1 جنيه/كم ابتداء من 2023/5/4 .	3م	262000	60	15720000		
1-1-3	عمارة 1.5 جنيه لكل 1 كم بعد 2023/5/4 (مسافة النقل المعتمدة 2-3-3 = 1.3 كم)	3م	262000	1.95	510900		
2-1-3	عمارة زيادة السورار 1.6 جنيه/م ³	3م	262000	1.6	419200		
3-1-3	عمارة مسافة نقل 40 كم	3م	1	57	57		
4-1-3	كمارة توريد التربة	3م	1	13	13		
2-3	كمارة توريد التربة	3م	1	44.8	44.8		
2-3	أعمال تسوية السطح اعمل تغليط ارض طبيعية بسك 25 سم في حالة ان المنسوب التصميمي يتطلب عمق الحفر او الريم 50 سم عن منسوب الأرض الطبيعية لمسافة لا تقل عن 100 متر وهذا البند يشمل جميع الاختبارات اللازمة للتأكد من صلاحية الأرض الطبيعية وتثبيتها وذلك طبقاً لتعليمات الاستشاري	2م	1	6	6		

شركة جنوب الوادي
مكتب أ.د/حسن مهدي للإستشارات الهندسية

شركة جنوب الوادي
مكتب أ.د/حسن مهدي للإستشارات الهندسية

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي
4	طبقة تاسيس Prepared Subgrade				
1-4	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تاسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المشرحة بنح تكمير الكسرات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم الحبيبات 100 مم ولا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12% والتدرج الوارد بالاشتراط الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25% ولا يزيد نسبة الفقاك بجهاز لوس أنجلوس عن 40% ولا يزيد الامتصاص عن 15% ولا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاسكال ويتم فردها على طفتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام التكم عن 25 سم وورشها بالمياه الأسيوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والمك الجيد للتبرسات الوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 95%) من الكثافة العملية ولقمة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول المساحة والرسومات التفصيلية والبند يجمع مشتلاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن 20 كم. - يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجورة.	3.0	1	130	130
1-1-4	علاوة زيادة السورال 1.8 جنيه/م ³ ابتداء من 2023/5/4 .	3.0	1	1.8	1.8
2-1-4	علاوة مسافة نقل 100 كم	3.0	1	96	96
3-1-4	كارتة توريد أساس	3.0	1	25	25
4-1-4	قيمة المواد المحجورة لطبقة subgrade بالإضافة إلى نسبة التكم 30% + 12% استقطاعات	3.0	1	112	112
5	طبقات الأسفلت Subballast				
1-5	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المشرحة بنح تكمير الكسرات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم إلى 40 مم ولا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراط الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% ولا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجاسكال ولا يزيد نسبة الفقاك بجهاز لوس أنجلوس عن 30% ولا يزيد الامتصاص عن 15% ويتم فردها على طفتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام التكم عن 20 سم وورشها بالمياه الأسيوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والمك الجيد للتبرسات الوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 100%) من الكثافة العملية ولقمة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول المساحة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن 20 كم. - يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجورة.	3.0	1	135	135
1-1-5	علاوة زيادة السورال 1.8 جنيه/م ³ ابتداء من 2023/5/4	3.0	1	1.8	1.8
2-1-5	علاوة مسافة نقل 100 كم	3.0	1	96	96
3-1-5	كارتة توريد أساس	3.0	1	25	25
4-1-5	قيمة المواد المحجورة لطبقة subballast بالإضافة إلى نسبة التكم 30% + 12% استقطاعات	3.0	1	119	119

مشروع القطار السريع
د. مهندس / حسن عبدالقادر حسن مهدي

مكتب أ.د.حسن مهدي
للاستشارات الهندسية

شركة جنوب الوادي		مكتب أ.د.حسن مهدي للإستشارات الهندسية		مقاييس معدلة		شركة تنمية جنوب الوادي		شركة تنمية جنوب الوادي	
<p>أعمال إنشاء الجسر الترامى لنقطار الكهربائى السريع (أكتوبر / أوسمبل) القطاع الثاني (بني مزار / منطوط) من محطة 176+800 حتى محطة 334+800 بطول 160 كم تنفيذ شركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية من محطة 288+100 الي 289+350 بطول 1.15 كم</p>									
رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي				
7	البلطات الخرسانية / الرصف الخرساني								
1-7	بالمتر المصطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لإرتفاع 10متر راسي لحماية الاكتاف والنبول الجانبية تتكون من 3x0.8 من توكويت مترجح + 3x0.4 رمل حرق والإضافات طبقا لتعليمات الإستشاري (فير مسيك) على أن يكون السن نظوف ومسحوق والرمل جالي من الشوائب والخطفة والأملاح والحدود العربية مع وضع فوم (بالصن) بسك 2سم طبقا لتعليمات الإستشاري) والبند يشمل تجهيز واستعمال خامسبب التزوية الطبيعية البتل الأضائة لفرسول في خامسببب التصميمية على أن تتفق الخرسانة اجهد لا يقل عن 250 كجم / سم2 وتتطلب المصطح وعلى التواصل بالنبوتومين الرمل والتفتيح طبقا لاسمول المسامدة والرسومات التصميمية المعددة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكفري وتعليمات المهندس المشرف - يتم إضافة علاوة قدرها 5 جنيه بعد أول 10متر راسي على أن تصاف لكل مسطح (لا يقل عن 5 متر راسي)	2-	1	433	433				
2-7	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عالية لتفتيح قبة مغطيه وطويه للاكتاف والنبول الجانبية تتكون من 3x0.8 من توكويت مترجح+ 3x0.4 رمل حرق+ 280 كجم أسمنت بورتلاندي عادي والإضافات طبقا لتعليمات الإستشاري (فير مسيك) على أن يكون السن نظوف ومسحوق والرمل جالي من الشوائب والخطفة والأملاح والحدود العربية والبند يشمل تجهيز واستعمال خامسببب التزوية الطبيعية البتل الأضائة لفرسول في خامسبببب التصميمية على أن تتفق الخرسانة اجهد لا يقل عن 250 كجم/سم2 وتتطلب المصطح والتفتيح طبقا لاسمول الصمامدة والرسومات التصميمية المعددة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف	3-	1	2685	2685				
<p>- يتم احتساب سعر الإسملت في بند الخرسانة طبقا لسعر القائمة الموحدة 2023 على أن يتم احتساب الزيادة حسب سعر السوق كقروى اسعر.</p>									
					الإجمالي	19896356.0			

قيمة أمر الإنشاء: جسر علوي وبمستوية وستة هيكلون لها وثلاثمائة ستة وخمسون جنيتها فقط لا غير

مدير المشروع الإستشاري
المهندس
التوقيع / *حسن الهادي*

مهندس الشركة المتقدة
المهندس / *عبد الوادى*
التوقيع / *عبد الوادى*
رقم الترخيص التجاري ٢٨٦٩١١
من ٢٠٢٠ / ١٠ / ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٠ / ١٠ / ٢٠٢٠

الهيئة
مدير عام المشروعات المهندس / *عبد الوادى*
التوقيع / *عبد الوادى*

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السادسة (بني سويف)
التوقيع / *السيد المهندس / طارق الجزار*



Station	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	Cum. Fill Vol. (Cu.M.)	FILL (-2.50)	FILL Previous Volume (m3)	Total Fill Volume (m3)
288+120	227.82	4901.11	260563.41	FILL (-2.50)	3,558.66	6,712.28
288+140	262.29	5475.56	265,464.52		4,133.10	
288+160	285.27	5902.34	270,940.08		4,559.88	
288+180	304.97	6345.86	276,842.41		5,003.40	
288+200	329.62	7026.11	283,188.27		5,683.66	
288+220	372.99	5213.25	290,214.38	FILL (-9.00)	0.00	51,001.15
288+220.00	148.33	3430.11	295,427.63		0.00	
288+240.00	194.68	4268.93	298,857.74		0.00	
288+260.00	232.21	4765.24	303,126.68		0.00	
288+280.00	244.31	4879.55	307,891.91		0.00	
288+300.00	243.65	4848.76	312,771.47		0.00	
288+320.00	241.23	4904.03	317,620.23		0.00	
288+340.00	249.17	4824.15	322,524.26		0.00	
288+360.00	233.24	4338.63	327,348.40		0.00	
288+380.00	200.62	3651.72	331,687.03		0.00	
288+400.00	164.55	2883.13	335,338.75		0.00	
288+420.00	123.76	1822.95	338,221.87		0.00	
288+440.00	58.53	585.35	340,044.83		0.00	
288+460.00	0	585.35	340,630.17		0.00	



مشروع القطار الكهربائي السريع (اكتوبر/ اسوان)
القطاع الثاني بطول 160 كم من 176+800 الي 334+800 كم
تنفيذ شركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية قطاع بطول 13 كم
من محطة 276+350 الي محطة 289+350



مستخلص جارى (1)



اعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف

مكتب ا.د/حسن مهدي
للإستشارات الهندسية

مشروع القطار الكهربائي السريع
د. مهندس / حسن مهدي
عن الإستشاري / ا.د/ حسن مهدي
م/ حاتم مهران

مشروع القطار الكهربائي السريع
عن الإستشاري XYZ
م/ محمد عبدالرحمن سالم

شركة جنوب الوادي
للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية
ع/ هشام محمد الصفاة
م/ محمد خالد

Station	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	Cum. Fill Vol. (Cu.M.)		FILL Previous Volume (m3)	Total Fill Volume (m3)
288+920.00	18.79	187.95	19,840.26	FILL (FERMA)	0.00	3,142.71
288+940.00	33.84	526.37	21,784.00		0.00	
288+960.00	21.85	556.94	23,650.77		0.00	
288+980.00	29.81	516.67	25,512.33		0.00	
289+000.00	52.83	826.46	26,724.76		0.00	
289+020.00	0	528.32	27,316.26		0.00	
289+080.00	67.69	676.90	344,449.79	FILL(-2.50)	0.00	2091.08
289+100.00	73.73	1414.18	345,863.97		0.00	
289+120.00	160.42	2341.43	348,205.39	FILL(-0.75)	0.00	16860.04
289+140.00	215.72	3761.31	351,966.70		0.00	
289+160.00	270.72	4864.38	356,831.08		0.00	
289+180.00	318.57	5892.92	362,724.00		0.00	
289+200.00	270.34	5889.08	368,613.08	FILL(-3.00)	0.00	47,279.83
289+220.00	302.21	5725.44	374,338.52		0.00	
289+240.00	364.63	6668.32	381,006.84		0.00	
289+260.00	391.73	7563.51	388,570.35		0.00	
289+280.00	407.46	7991.85	396,562.20		0.00	
289+300.00	232.3	6397.57	402,959.77		0.00	
289+320.00	123.1	3554.01	406,513.78		0.00	
289+340.00	112.95	2360.54	408,874.32		0.00	
289+360.00	0	1129.51	410,003.83	0.00		
TOTAL FILL VOLUME					22,938.70	127,087.09



مشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر/ اسوان)
القطاع الثاني بطول 160 كم من 176+800 الى 334+800 كم
تنفيذ شركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية قطاع بطول 13 كم
من محطة 276+350 الي محطة 289+350

مستخلص جارى (1)

أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف

مكتب أ.د/حسن مهدي
للإستشارات الهندسية

مشروع القطار الكهربائي السريع
د.مهندس محمد بن عبد الرحمن صالح
م/حاتم مهران

عن الاستشاري XYZ
م/محمد عبد الرحمن صالح

شركة جنوب الوادي
للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية
عن الشركة المنفذة
م/محمد بن عبد الرحمن صالح



**OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN (HIGH SPEED RAIL)
SECTION TWO (BANI MAZAR - MANFALOT) From Station (176+800)
To Station (334+800)**

Contractor Zone From(276+350)To (289+350)



DATE	From	To	Length	station	REM	type of test	Result	specifications
12 February 2023	288+020	288+220	200	288+050		sandcone test	97	compaction ≥95%
12 February 2023	288+020	288+220	200	288+100		sandcone test	97.9	compaction ≥95%
12 February 2023	288+020	288+220	200	288+150		sandcone test	98.6	compaction ≥95%
12 February 2023	288+020	288+220	200	288+200		sandcone test	97.1	compaction ≥95%
12 February 2023	288+020	288+220	200	288+200		Plate load test	180	Ev2 ≥30 mn/m ²
12 February 2023	288+020	288+220	200	288+100		Plate load test	90	Ev2 ≥30 mn/m ²
13 February 2023	289+060	289+376	316	289+100		sandcone test	98.1	compaction ≥95%
13 February 2023	289+060	289+376	316	289+150		sandcone test	97.7	compaction ≥95%
13 February 2023	289+060	289+376	316	289+200		sandcone test	98.4	compaction ≥95%
13 February 2023	289+060	289+376	316	289+250		sandcone test	97.2	compaction ≥95%
13 February 2023	289+060	289+376	316	289+300		sandcone test	98.3	compaction ≥95%
13 February 2023	289+060	289+376	316	289+060		sandcone test	98.1	compaction ≥95%
13 February 2023	289+060	289+376	316	289+200		Plate load test	225	Ev2 ≥30 mn/m ²
13 February 2023	289+060	289+376	316	289+100		Plate load test	150	Ev2 ≥30 mn/m ²
13 February 2023	289+060	289+376	316	289+300		Plate load test	225	Ev2 ≥30 mn/m ²
14 March 2023	289+160	289+180	20	289+160	-9.50	Sand Replacement test	97.37	compaction ≥95%
14 March 2023	289+240	289+280	40	289+260	-12.00	Sand Replacement test	98.94	compaction ≥95%
18 March 2023	289+140	289+180	40	289+160	-9.00	Sand Replacement test	97.33	compaction ≥95%
18 March 2023	289+240	289+280	40	289+260	-11.50	Sand Replacement test	98.95	compaction ≥95%
25 March 2023	289+140	289+180	40	289+160	-8.50	Sand Replacement test	99.85	compaction ≥95%
25 March 2023	289+240	289+280	40	289+260	-11.00	Sand Replacement test	98.57	compaction ≥95%
02 April 2023	289+240	289+280	40	289+240	-10.50	Sand Replacement test	98.02	compaction ≥95%
02 April 2023	289+140	289+180	40	289+160	-8.00	Sand Replacement test	98.67	compaction ≥95%
03 April 2023	288+920	289+000	80	288+960		Plate load test	128.6	Ev2 ≥30 mn/m ²
03 April 2023	288+920	289+000	80	288+940		sandcone test	98.6	compaction ≥95%
03 April 2023	288+920	289+000	80	289+000		sandcone test	99.5	compaction ≥95%
29 April 2023	289+140	289+180	40	289+160	-7.50	Sand Replacement test	97.15	compaction ≥95%
06 May 2023	289+220	289+280	60	289+220		Sand Replacement test	96.52	compaction ≥95%
06 May 2023	289+220	289+280	60	289+250		Sand Replacement test	99.63	compaction ≥95%
29 July 2023	289+200	289+280	80	289+240		Sand Replacement test	96.72	compaction ≥95%
29 July 2023	289+200	289+280	80	289+280		Sand Replacement test	98.94	compaction ≥95%
01 August 2023	289+180	289+280	100	289+200		Sand Replacement test	97.52	compaction ≥95%
01 August 2023	289+180	289+280	100	289+260		Sand Replacement test	99.28	compaction ≥95%
01 August 2023	289+000	289+020	20	289+000	-3.00	Sand Replacement test	97.48	compaction ≥95%
01 August 2023	288+940	288+960	20	288+940		Sand Replacement test	98.57	compaction ≥95%
01 August 2023	288+940	288+960	20	288+940	-1.50	Plate load test	150	Ev2 ≥40 mn/m ²

مشروع القطار السريع
د.مهندس / حسن عبد الظاهر حسن مهدي

أ.د / حسن مهدي
المكتب الفني
القطار

مهندس الشبكة المنقطة
شركة جنوب الوادي
مهندسين للتوكيلات السياحية والتوكيلات السياحية

أ.د / حسن مهدي
مدير المشروع

13 August 2023	289+020	289+020	20	289+020	-2.00	Sand Replacement test	98.96	compaction ≥95%
05 August 2023	289+180	289+280	100	289+200	-8.50	Sand Replacement test	97.55	compaction ≥95%
13 August 2023	288+180	288+200	20	288+180	-10.50	Sand Replacement test	96.56	compaction ≥95%

<p>شركة جنوب الوادي المقاولات العمومية والتوكيلات التجارية</p>	<p>OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN (HIGH SPEED RAIL) SECTION TWO (BANI MAZAR - MANFALOT) From Station (176+800) To Station (334+800)</p>		<p>الهيئة العامة للتنظيم والرقابة (GARBL) مديرية منطقة القوسية وبانها</p>		<p>الهيئة القومية للإنفاق مكتب أ.د/حسن مهدي للإستشارات الهندسية</p>	
	<p>Contractor Zone From(276+350)To(289+350)</p>					

DATE	From	To	Length	station	REM	type of test	Result	specifications
05 August 2023	289+140	289+180	40	289+140	-7.00	Sand Replacement test	98.12	compaction ≥95%
05 August 2023	289+180	289+280	100	289+200	-8.50	Sand Replacement test	97.55	compaction ≥95%
05 August 2023	289+180	289+280	100	289+260	-8.50	Sand Replacement test	97.81	compaction ≥95%
05 August 2023	289+000	289+020	20	289+000	-2.50	Sand Replacement test	97.3	compaction ≥95%
08 August 2023	289+180	289+280	100	289+220	-8.00	Sand Replacement test	97.13	compaction ≥95%
08 August 2023	289+180	289+280	100	289+280	-8.00	Sand Replacement test	97.85	compaction ≥95%
08 August 2023	289+140	289+180	40	289+160	-6.50	Sand Replacement test	97.15	compaction ≥95%
13 August 2023	289+140	289+180	40	289+160	-6.00	Sand Replacement test	98.61	compaction ≥95%
13 August 2023	289+000	289+020	20	289+000	-2.00	Sand Replacement test	96	compaction ≥95%
13 August 2023	288+180	288+200	20	288+180	-10.50	Sand Replacement test	96.56	compaction ≥95%
13 August 2023	288+140	288+160	20	288+140	-9.00	Sand Replacement test	96.65	compaction ≥95%
14 August 2023	289+180	289+300	120	289+240	-7.50	Sand Replacement test	96.65	compaction ≥95%
14 August 2023	289+180	289+300	120	289+180	-7.50	Sand Replacement test	98.77	compaction ≥95%
14 August 2023	289+180	289+300	120	289+280	-7.50	Sand Replacement test	96.8	compaction ≥95%
16 August 2023	289+140	289+180	40	289+160	-5.50	Sand Replacement test	98.85	compaction ≥95%
16 August 2023	289+140	289+180	40	289+160	-5.50	Plate load test	180	Ev2 ≥30 mn/m ²
16 August 2023	289+000	289+020	20	289+020	-1.75	Sand Replacement test	97.95	compaction ≥95%
16 August 2023	289+180	289+300	120	289+240	-7.00	Sand Replacement test	97.69	compaction ≥95%
16 August 2023	289+180	289+300	120	289+280	-7.00	Sand Replacement test	98.18	compaction ≥95%
16 August 2023	289+180	289+300	120	289+180	-7.00	Sand Replacement test	98.29	compaction ≥95%
20 August 2023	288+180	288+200	20	288+200	-10.00	Sand Replacement test	98.85	compaction ≥95%
21 August 2023	289+180	289+300	120	289+240	-6.50	Sand Replacement test	99.47	compaction ≥95%
21 August 2023	289+180	289+300	120	289+280	-6.50	Sand Replacement test	96.59	compaction ≥95%
21 August 2023	289+180	289+300	120	289+180	-6.50	Sand Replacement test	96.4	compaction ≥95%
22 August 2023	289+140	289+180	40	289+160	-5.00	Sand Replacement test	97.15	compaction ≥95%
23 August 2023	288+980	289+020	40	288+980	-1.50	Sand Replacement test	97.76	compaction ≥95%
23 August 2023	288+980	289+020	40	289+000	-1.50	Plate load test	150	Ev2 ≥40 mn/m ²
28 August 2023	289+180	289+340	160	289+340	-6.00	Sand Replacement test	96.46	compaction ≥95%
28 August 2023	289+180	289+340	160	289+320	-6.00	Sand Replacement test	97.7	compaction ≥95%
28 August 2023	289+180	289+340	160	289+200	-6.00	Sand Replacement test	96.14	compaction ≥95%
28 August 2023	289+180	289+340	160	289+260	-6.00	Sand Replacement test	95.9	compaction ≥95%
28 August 2023	289+080	289+180	100	289+180	-4.50	Sand Replacement test	96.87	compaction ≥95%
28 August 2023	289+080	289+180	100	289+140	-4.50	Sand Replacement test	96.66	compaction ≥95%
03 September 2023	288+940	289+020	80	289+000	-1.25	Sand Replacement test	96.33	compaction ≥95%
03 September 2023	288+940	289+020	80	288+980	-1.25	Sand Replacement test	96.47	compaction ≥95%
03 September 2023	288+940	289+020	80	288+960	-1.25	Sand Replacement test	97.9	compaction ≥95%

مشروع القطار السريع
د.مهندس / حسن عبد الغفار حسن مهدي

أ.د / حسن مهدي
المكتب الفني
طبيب محمد

مهندس الشركة المقذمه
مكتب
مهندسين
التوكيلات والتوريدات
ب.عبد الوهاب

أ.د / حسن مهدي
مدير المشروع

14 September 2023	289+180	289+340	160	289+340		Sand Replacement test	97.16	compaction ≥95%
14 September 2023	289+180	289+340	160	289+220	-5.00	Sand Replacement test	99.32	compaction ≥95%
14 September 2023	289+180	289+340	160	289+240		Sand Replacement test	180	Ev2 ≥30 mn/m ²
14 September 2023	289+180	289+340	160	289+320		Sand Replacement test	180	Ev2 ≥30 mn/m ²
12 September 2023	288+920	289+020	100	288+960	-3.00	Sand Replacement test	96.33	compaction ≥95%
12 September 2023	288+920	289+020	100	288+020	-1.00	Sand Replacement test	98.44	compaction ≥95%
12 September 2023	288+920	289+020	100	288+980		Sand Replacement test	95.65	compaction ≥95%
12 September 2023	288+920	289+020	100	288+940		Sand Replacement test	98.15	compaction ≥95%
14 September 2023	289+180	289+340	160	289+340		Sand Replacement test	97.16	compaction ≥95%
14 September 2023	289+180	289+340	160	289+320	-5.00	Sand Replacement test	98.54	compaction ≥95%
14 September 2023	289+180	289+340	160	289+260		Sand Replacement test	95.9	compaction ≥95%
14 September 2023	289+180	289+340	160	289+200		Sand Replacement test	96.56	compaction ≥95%
17 September 2023	289+080	289+180	100	289+160	-3.50	Sand Replacement test	97.36	compaction ≥95%
17 September 2023	289+080	289+180	100	289+100		Sand Replacement test	96.8	compaction ≥95%
18 September 2023	289+080	289+180	100	288+960	-2.50	Sand Replacement test	97.95	compaction ≥95%
18 September 2023	289+080	289+180	100	288+940	0.75	Sand Replacement test	97.32	compaction ≥95%
18 September 2023	289+080	289+180	100	289+020	-9.50	Sand Replacement test	96.34	compaction ≥95%
18 September 2023	289+080	289+180	100	289+000	-8.50	Sand Replacement test	97.01	compaction ≥95%
20 September 2023	289+180	289+340	160	289+180	-4.50	Sand Replacement test	95.73	compaction ≥95%
20 September 2023	289+180	289+340	160	289+340		Sand Replacement test	95.41	compaction ≥95%
20 September 2023	289+180	289+340	160	289+320		Sand Replacement test	96.66	compaction ≥95%
20 September 2023	289+180	289+340	160	289+260		Sand Replacement test	95.35	compaction ≥95%
21 September 2023	289+080	289+180	100	289+100	-3.00	Sand Replacement test	96.33	compaction ≥95%
21 September 2023	289+080	289+180	100	289+160		Sand Replacement test	97.65	compaction ≥95%
24 September 2023	288+920	289+020	100	289+020	-0.50	Sand Replacement test	97.65	compaction ≥95%
24 September 2023	288+920	289+020	100	288+960		Sand Replacement test	96.33	compaction ≥95%
24 September 2023	288+920	289+020	100	289+000		Sand Replacement test	96.62	compaction ≥95%
24 September 2023	288+920	289+020	100	288+940		Sand Replacement test	98.94	compaction ≥95%
26 September 2023	289+180	289+340	160	289+200	-4.00	Sand Replacement test	96.28	compaction ≥95%
26 September 2023	289+180	289+340	160	289+320		Sand Replacement test	96.31	compaction ≥95%
26 September 2023	289+180	289+340	160	289+340		Sand Replacement test	95.89	compaction ≥95%
26 September 2023	289+180	289+340	160	289+260		Sand Replacement test	95.49	compaction ≥95%
26 September 2023	289+080	289+180	100	289+100	-2.50	Sand Replacement test	99.94	compaction ≥95%
26 September 2023	289+080	289+180	100	289+160		Sand Replacement test	95.86	compaction ≥95%
27 September 2023	288+180	288+200	20	288+180	-9.50	Sand Replacement test	98.03	compaction ≥95%
27 September 2023	288+120	288+160	40	288+140	-8.50	Sand Replacement test	97.27	compaction ≥95%



OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN (HIGH SPEED RAIL)
SECTION TWO (BANI MAZAR - MANFALOT) From Statio (176+800)
To Station (334+800)

Contractor Zone From(276+350)To (289+350)



DATE	From	To	Length	station	REM	type of test	Result	specifications
04 September 2023	289+180	289+340	160	289+340		Sand Replacement test	97.13	compaction ≥95%
04 September 2023	289+180	289+340	160	289+220	-5.50	Sand Replacement test	99.32	compaction ≥95%
04 September 2023	289+180	289+340	160	289+240		Plate load test	180	Ev2 ≥30 mn/m ²
04 September 2023	289+180	289+340	160	289+320		Plate load test	180	Ev2 ≥30 mn/m ²
12 September 2023	288+920	289+020	100	288+960	-3.00	Sand Replacement test	96.33	compaction ≥95%
12 September 2023	288+920	289+020	100	288+020	-1.00	Sand Replacement test	98.44	compaction ≥95%
12 September 2023	288+920	289+020	100	288+980		Sand Replacement test	95.65	compaction ≥95%
12 September 2023	288+920	289+020	100	288+940		Sand Replacement test	98.15	compaction ≥95%
14 September 2023	289+180	289+340	160	289+340		Sand Replacement test	97.16	compaction ≥95%
14 September 2023	289+180	289+340	160	289+320	-5.00	Sand Replacement test	98.54	compaction ≥95%
14 September 2023	289+180	289+340	160	289+260		Sand Replacement test	95.9	compaction ≥95%
14 September 2023	289+180	289+340	160	289+200		Sand Replacement test	96.56	compaction ≥95%
17 September 2023	289+080	289+180	100	289+160	-3.50	Sand Replacement test	97.36	compaction ≥95%
17 September 2023	289+080	289+180	100	289+100		Sand Replacement test	96.8	compaction ≥95%
18 September 2023	289+080	289+180	100	288+960	-2.50	Sand Replacement test	97.95	compaction ≥95%
18 September 2023	289+080	289+180	100	288+940	0.75	Sand Replacement test	97.32	compaction ≥95%
18 September 2023	289+080	289+180	100	289+020	-9.50	Sand Replacement test	96.34	compaction ≥95%
18 September 2023	289+080	289+180	100	289+000	-8.50	Sand Replacement test	97.01	compaction ≥95%
20 September 2023	289+180	289+340	160	289+180	-4.50	Sand Replacement test	95.73	compaction ≥95%
20 September 2023	289+180	289+340	160	289+340		Sand Replacement test	95.41	compaction ≥95%
20 September 2023	289+180	289+340	160	289+320		Sand Replacement test	96.66	compaction ≥95%
20 September 2023	289+180	289+340	160	289+260		Sand Replacement test	95.35	compaction ≥95%
21 September 2023	289+080	289+180	100	289+100	-3.00	Sand Replacement test	96.33	compaction ≥95%
21 September 2023	289+080	289+180	100	289+160		Sand Replacement test	97.65	compaction ≥95%
24 September 2023	288+920	289+020	100	289+020	-0.50	Sand Replacement test	97.65	compaction ≥95%
24 September 2023	288+920	289+020	100	288+960		Sand Replacement test	96.33	compaction ≥95%
24 September 2023	288+920	289+020	100	289+000		Sand Replacement test	96.62	compaction ≥95%
24 September 2023	288+920	289+020	100	288+940		Sand Replacement test	98.94	compaction ≥95%
26 September 2023	289+180	289+340	160	289+200	-4.00	Sand Replacement test	96.28	compaction ≥95%
26 September 2023	289+180	289+340	160	289+320		Sand Replacement test	96.31	compaction ≥95%
26 September 2023	289+180	289+340	160	289+340		Sand Replacement test	95.89	compaction ≥95%
26 September 2023	289+180	289+340	160	289+260		Sand Replacement test	95.49	compaction ≥95%
26 September 2023	289+080	289+180	100	289+100	-2.50	Sand Replacement test	99.94	compaction ≥95%
26 September 2023	289+080	289+180	100	289+160		Sand Replacement test	95.86	compaction ≥95%
27 September 2023	288+180	288+200	20	288+180	-9.50	Sand Replacement test	98.03	compaction ≥95%
27 September 2023	288+120	288+160	40	288+140	-8.50	Sand Replacement test	97.27	compaction ≥95%



مشروع القطار السريع
د مهندس / حسن عبد الظاهر حسن مهدي
مدير المشروع

أ.د / حسن مهدي
المكتب الفني
مهندس

مهندس الشركة المقذمه
محمد

01 October 2023	288+100	288+160	60	288+100	-8.00	Sand Replacement test	95.55	compaction ≥95%
01 October 2023	288+100	288+160	60	288+160	-8.00	Sand Replacement test	95.55	compaction ≥95%
01 October 2023	289+120	289+180	60	289+120	-2.00	Sand Replacement test	96.87	compaction ≥95%



OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN (HIGH SPEED RAIL)
SECTION TWO (BANI MAZAR - MANFALOT) From Station (176+800)
To Station (334+800)

Contractor Zone From(276+350)To(289+350)



DATE	From	To	Length	station	REM	type of test	Result	specifications
28 September 2023	288+920	289+020	100	289+000	-0.25	Sand Replacement test	97.18	compaction ≥95%
28 September 2023	288+920	289+020	100	289+960		Sand Replacement test	96.93	compaction ≥95%
28 September 2023	288+920	289+020	100	288+980		Sand Replacement test	95.45	compaction ≥95%
28 September 2023	288+920	289+020	100	288+940		Sand Replacement test	97.99	compaction ≥95%
01 October 2023	289+180	289+340	160	289+320	-3.50	Sand Replacement test	96.1	compaction ≥95%
01 October 2023	289+180	289+340	160	289+200		Sand Replacement test	95.91	compaction ≥95%
01 October 2023	289+180	289+340	160	289+260		Sand Replacement test	97.53	compaction ≥95%
01 October 2023	289+180	289+340	160	289+340	-1.50	Sand Replacement test	95.36	compaction ≥95%
01 October 2023	288+100	288+160	60	288+140	-8.00	Sand Replacement test	96.6	compaction ≥95%
01 October 2023	288+100	288+160	60	288+160		Sand Replacement test	95.51	compaction ≥95%
01 October 2023	289+120	289+180	60	289+160	-2.00	Sand Replacement test	96.87	compaction ≥95%
02 October 2023	289+120	289+180	60	289+120		Sand Replacement test	95.43	compaction ≥95%
03 October 2023	288+160	288+200	40	288+200	-9.00	Sand Replacement test	96.16	compaction ≥95%
04 October 2023	288+920	289+000	80	288+980	-1.00 Ferma	Sand Replacement test	98.61	compaction ≥95%
04 October 2023	288+920	289+000	80	288+940		Sand Replacement test	96.71	compaction ≥95%
04 October 2023	288+920	289+000	80	288+960		Sand Replacement test	96.13	compaction ≥95%
04 October 2023	288+920	289+000	80	289+000		Sand Replacement test	98.92	compaction ≥95%
04 October 2023	288+920	289+000	80	288+940		Plate load test	180	sandcone test
04 October 2023	288+920	289+000	80	288+980		Plate load test	180	Ev2 ≥60 mn/m ²
07 October 2023	288+160	288+200	40	288+140	-8.50	Sand Replacement test	97.2	compaction ≥95%
08 October 2023	289+120	289+180	60	289+160	-1.75	Sand Replacement test	97.79	compaction ≥95%
08 October 2023	288+080	288+160	80	288+140	-7.50	Sand Replacement test	98.6	compaction ≥95%
08 October 2023	288+080	288+160	80	288+100		Sand Replacement test	99.2	compaction ≥95%
15 October 2023	289+120	289+180	60	289+120	-1.50	Sand Replacement test	95.9	compaction ≥95%
15 October 2023	289+120	289+180	60	289+180		Sand Replacement test	95.46	compaction ≥95%
15 October 2023	289+120	289+180	60	289+160		Sand Replacement test	96.4	compaction ≥95%
15 October 2023	289+120	289+180	60	289+160		Plate load test	112.5	Ev2 ≥40 mn/m ²
22 October 2023	289+120	289+180	60	289+140	-1.25	Sand Replacement test	98.2	compaction ≥95%
22 October 2023	289+120	289+180	60	289+160		Sand Replacement test	96.1	compaction ≥95%
22 October 2023	289+120	289+180	60	289+180		Sand Replacement test	98.8	compaction ≥95%
25 October 2023	289+280	289+340	60	289+280	-3.00	Sand Replacement test	95.34	compaction ≥95%
25 October 2023	289+280	289+340	60	289+300		Sand Replacement test	96.1	compaction ≥95%
25 October 2023	289+120	289+180	60	289+140	-1.00	Sand Replacement test	96.5	compaction ≥95%
25 October 2023	289+120	289+180	60	289+180		Sand Replacement test	98.72	compaction ≥95%
25 October 2023	289+120	289+180	60	289+160		Sand Replacement test	97.02	compaction ≥95%
31 October 2023	289+120	289+180	60	289+120	-0.75	Sand Replacement test	98.8	compaction ≥95%
31 October 2023	289+120	289+180	60	289+140		Sand Replacement test	98	compaction ≥95%
31 October 2023	289+120	289+180	60	289+180		Sand Replacement test	96.6	compaction ≥95%

مشروع القطار السريع
د.م/ حسن مهدي
مدير المشروع
د.مهندس / حسن عبد الفتاح حسن مهدي

د.م/ حسن مهدي
المكتب الفني
الاطلاق

مهندس الشركة المتعهده
التوكيلات الهندسية
للشركات العمومية والتوكيلات لتسيير

20 November 2023	288+220	288+460	240	288+400	4.50	Plate load test	121.6	Ev2 ≥30 mn/m ²
20 November 2023	288+220	288+460	240	288+240	4.50	Plate load test	136.4	Ev2 ≥30 mn/m ²
20 November 2023	288+220	288+460	240	288+300	4.50	Plate load test	118.4	Ev2 ≥30 mn/m ²
20 November 2023	288+220	288+460	240	288+220	N.G.L	sandcone test	97.8	compaction ≥95%
20 November 2023	288+220	288+460	240	288+260	N.G.L	sandcone test	97.6	compaction ≥95%
20 November 2023	288+220	288+460	240	288+300	N.G.L	sandcone test	98.9	compaction ≥95%
20 November 2023	288+220	288+460	240	288+340	N.G.L	sandcone test	96.8	compaction ≥95%
20 November 2023	288+220	288+460	240	288+400	N.G.L	sandcone test	97	compaction ≥95%
20 November 2023	288+220	288+460	240	288+440	N.G.L	sandcone test	96.8	compaction ≥95%
28 November 2023	288+080	288+200	120	288+080	12.00	Sand Replacement test	97.5	compaction ≥95%
28 November 2023	288+080	288+200	120	288+160	12.00	Sand Replacement test	95.5	compaction ≥95%
28 November 2023	288+080	288+200	120	288+200	-5.50	Sand Replacement test	96.2	compaction ≥95%
28 November 2023	288+080	288+200	120	288+120	-5.50	Plate load test	145.2	Ev2 ≥30 mn/m ²
28 November 2023	288+080	288+200	120	288+200	-11.50	Plate load test	225	Ev2 ≥30 mn/m ²
11 December 2023	288+260	288+360	100	288+300	-12.50	Sand Replacement test	97.1	compaction ≥95%
11 December 2023	288+260	288+360	100	288+360	-12.50	Sand Replacement test	96.2	compaction ≥95%
17 December 2023	287+940	288+080	140	288+080	-4.00	Sand Replacement test	95.8	compaction ≥95%
17 December 2023	287+940	288+080	140	288+040	-4.00	Sand Replacement test	97.54	compaction ≥95%
17 December 2023	287+940	288+080	140	287+980	-4.00	Sand Replacement test	96.71	compaction ≥95%
08 January 2024	288+080	288+200	120	288+200	-4.50	Sand Replacement test	98.2	compaction ≥95%
08 January 2024	288+080	288+200	120	288+160	-4.50	Sand Replacement test	99.7	compaction ≥95%
08 January 2024	288+080	288+200	120	288+120	-4.50	Sand Replacement test	98.8	compaction ≥95%
09 January 2024	287+900	288+080	180	288+080	-3.50	Sand Replacement test	98.8	compaction ≥95%
09 January 2024	287+900	288+080	180	288+040	-3.50	Sand Replacement test	97.8	compaction ≥95%
09 January 2024	287+900	288+080	180	287+940	-3.50	Sand Replacement test	95.8	compaction ≥95%
09 January 2024	287+900	288+080	180	288+000	-3.50	Sand Replacement test	96.2	compaction ≥95%
13 January 2024	288+240	288+380	140	288+280	-12.00	Sand Replacement test	96.4	compaction ≥95%
13 January 2024	288+240	288+380	140	288+360	-12.00	Sand Replacement test	98.6	compaction ≥95%
13 January 2024	288+240	288+380	140	288+380	-12.00	Sand Replacement test	96.8	compaction ≥95%
13 January 2024	288+240	288+380	140	288+240	-12.00	Sand Replacement test	95.7	compaction ≥95%
20 January 2024	288+340	288+400	60	283+360	-11.50	Sand Replacement test	96.1	compaction ≥95%
20 January 2024	288+340	288+400	60	283+400	-11.50	Sand Replacement test	98.5	compaction ≥95%
20 January 2024	288+240	288+300	60	288+260	-11.50	Sand Replacement test	96.7	compaction ≥95%
20 January 2024	288+240	288+300	60	288+300	-11.50	Sand Replacement test	98.7	compaction ≥95%
22 January 2024	288+340	288+420	80	288+380	-11.00	Sand Replacement test	95.6	compaction ≥95%
22 January 2024	288+340	288+420	80	288+420	-11.00	Sand Replacement test	96.6	compaction ≥95%
24 January 2024	288+240	288+300	60	288+260	-11.00	Sand Replacement test	96.4	compaction ≥95%
24 January 2024	288+240	288+300	60	288+300	-11.00	Sand Replacement test	95.7	compaction ≥95%



شركة جنوب الوادي
للتنفيذ العمومية والتوريدات التجارية

OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN (HIGH SPEED RAIL)
SECTION TWO (BANI MAZAR - MANFALOT) From Station (176+800)
To Station (334+800)

Contractor Zone From(276+350)To (289+350)



الهيئة القومية للإنفاق
مكتب أ.د/حسن مهدي
للإستشارات الهندسية

DATE	From	To	Length	station	REM	type of test	Result	specifications
20 November 2023	288+220	288+460	240	288+400	4.50	Plate load test	121.6	Ev2 ≥30 mn/m ²
20 November 2023	288+220	288+460	240	288+240	4.50	Plate load test	136.4	Ev2 ≥30 mn/m ²
20 November 2023	288+220	288+460	240	288+300	4.50	Plate load test	118.4	Ev2 ≥30 mn/m ²
20 November 2023	288+220	288+460	240	288+220	N.G.L	sandcone test	97.8	compaction ≥95%
20 November 2023	288+220	288+460	240	288+260	N.G.L	sandcone test	97.6	compaction ≥95%
20 November 2023	288+220	288+460	240	288+300	N.G.L	sandcone test	98.9	compaction ≥95%
20 November 2023	288+220	288+460	240	288+340	N.G.L	sandcone test	96.8	compaction ≥95%
20 November 2023	288+220	288+460	240	288+400	N.G.L	sandcone test	97	compaction ≥95%
20 November 2023	288+220	288+460	240	288+440	N.G.L	sandcone test	96.8	compaction ≥95%
28 November 2023	288+080	288+200	120	288+080	12.00	Sand Replacement test	97.5	compaction ≥95%
28 November 2023	288+080	288+200	120	288+160	12.00	Sand Replacement test	95.5	compaction ≥95%
28 November 2023	288+080	288+200	120	288+200	-5.50	Sand Replacement test	96.2	compaction ≥95%
28 November 2023	288+080	288+200	120	288+120	-5.50	Plate load test	145.2	Ev2 ≥30 mn/m ²
28 November 2023	288+080	288+200	120	288+200	-11.50	Plate load test	225	Ev2 ≥30 mn/m ²
11 December 2023	288+260	288+360	100	288+300	-12.50	Sand Replacement test	97.1	compaction ≥95%
11 December 2023	288+260	288+360	100	288+360	-12.50	Sand Replacement test	96.2	compaction ≥95%
17 December 2023	287+940	288+080	140	288+080	-4.00	Sand Replacement test	95.8	compaction ≥95%
17 December 2023	287+940	288+080	140	288+040	-4.00	Sand Replacement test	97.54	compaction ≥95%
17 December 2023	287+940	288+080	140	287+980	-4.00	Sand Replacement test	96.71	compaction ≥95%
08 January 2024	288+080	288+200	120	288+200	-4.50	Sand Replacement test	98.2	compaction ≥95%
08 January 2024	288+080	288+200	120	288+160	-4.50	Sand Replacement test	99.7	compaction ≥95%
08 January 2024	288+080	288+200	120	288+120	-4.50	Sand Replacement test	98.8	compaction ≥95%
09 January 2024	287+900	288+080	180	288+080	-3.50	Sand Replacement test	98.8	compaction ≥95%
09 January 2024	287+900	288+080	180	288+040	-3.50	Sand Replacement test	97.8	compaction ≥95%
09 January 2024	287+900	288+080	180	287+940	-3.50	Sand Replacement test	95.8	compaction ≥95%
09 January 2024	287+900	288+080	180	288+000	-3.50	Sand Replacement test	96.2	compaction ≥95%
13 January 2024	288+240	288+380	140	288+280	-12.00	Sand Replacement test	96.4	compaction ≥95%
13 January 2024	288+240	288+380	140	288+360	-12.00	Sand Replacement test	98.6	compaction ≥95%
13 January 2024	288+240	288+380	140	288+380	-12.00	Sand Replacement test	96.8	compaction ≥95%
13 January 2024	288+240	288+380	140	288+240	-12.00	Sand Replacement test	95.7	compaction ≥95%
20 January 2024	288+340	288+400	60	283+360	-11.50	Sand Replacement test	96.1	compaction ≥95%
20 January 2024	288+340	288+400	60	283+400	-11.50	Sand Replacement test	98.5	compaction ≥95%
20 January 2024	288+240	288+300	60	288+260	-11.50	Sand Replacement test	96.7	compaction ≥95%
20 January 2024	288+240	288+300	60	288+300	-11.50	Sand Replacement test	98.7	compaction ≥95%
22 January 2024	288+340	288+420	80	288+380	-11.00	Sand Replacement test	95.6	compaction ≥95%
22 January 2024	288+340	288+420	80	288+420	-11.00	Sand Replacement test	96.6	compaction ≥95%
24 January 2024	288+240	288+300	60	288+260	-11.00	Sand Replacement test	96.4	compaction ≥95%
24 January 2024	288+240	288+300	60	288+300	-11.00	Sand Replacement test	95.7	compaction ≥95%

مشروع القطار السريع أ.د / حسن مهدي مدير المشروع
د. مهندس / حسن عبد الفتاح حسن مهدي

أ.د / حسن مهدي
المكتب الفني
القطار
ب. محمد

المقرات العامة والتوريدات
ب. محمد
مهندس الشركة المفضلة
ب. محمد

30 January 2024	288+080	288+200	120	288+100	-3.50	Sand Replacement test	95.8	compaction ≥95%
30 January 2024	288+080	288+200	120	288+140	-3.50	Sand Replacement test	98.3	compaction ≥95%
30 January 2024	288+080	288+200	120	288+180	-3.50	Sand Replacement test	99	compaction ≥95%
04 February 2024	288+240	288+300	60	288+300	-10.50	Sand Replacement test	96.1	compaction ≥95%
04 February 2024	288+240	288+300	60	288+260	-10.50	Sand Replacement test	98.4	compaction ≥95%
04 February 2024	288+340	288+420	80	288+420	-10.50	Sand Replacement test	95.6	compaction ≥95%
04 February 2024	288+340	288+420	80	288+380	-10.50	Sand Replacement test	96.3	compaction ≥95%



OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN (HIGH SPEED RAIL)
SECTION TWO (BANI MAZAR - MANFALOT) From Station (176+800)
To Station (334+800)

Contractor Zone From(276+350)To (289+350)



DATE	From	To	Length	station	REM	type of test	Result	specifications
24 January 2024	288+080	288+200	120	288+100	-4.00	Sand Replacement test	95.8	compaction ≥95%
24 January 2024	288+080	288+200	120	288+140		Sand Replacement test	98.3	compaction ≥95%
24 January 2024	288+080	288+200	120	288+180		Sand Replacement test	99	compaction ≥95%
28 January 2024	287+900	288+080	180	288+080	-3.00	Sand Replacement test	95.8	compaction ≥95%
28 January 2024	287+900	288+080	180	288+040		Sand Replacement test	98.3	compaction ≥95%
28 January 2024	287+900	288+080	180	287+940		Sand Replacement test	96.6	compaction ≥95%
28 January 2024	287+900	288+080	180	287+980		Sand Replacement test	96.2	compaction ≥95%
30 January 2024	288+080	288+200	120	288+140	-3.50	Sand Replacement test	95.6	compaction ≥95%
30 January 2024	288+080	288+200	120	288+180		Sand Replacement test	98.3	compaction ≥95%
30 January 2024	288+080	288+200	120	288+080		Sand Replacement test	96	compaction ≥95%
04 February 2024	288+240	288+300	60	288+300	-10.50	Sand Replacement test	96.1	compaction ≥95%
04 February 2024	288+240	288+300	60	288+260		Sand Replacement test	98.4	compaction ≥95%
04 February 2024	288+340	288+420	80	288+420	-10.50	Sand Replacement test	95.6	compaction ≥95%
04 February 2024	288+340	288+420	80	288+380		Sand Replacement test	96.3	compaction ≥95%

أ.د / حسن مهدي
المكتب الفني

المهندس الشركة المنفذة



مهندس الشركة المنفذة

أ.د / حسن مهدي
مدير المشروع

مشروع القطار السريع أ.د / حسن مهدي
مهندس / حسن عبد الفتاح حسن مهدي

أ.د / حسن مهدي
المكتب الفني
عبد الحميد

بيان باختبارات الصلاحيه المنفذه للعملية عاليه

م	التاريخ	مصدر العينة المختبره	المعمل المنفذ	النتيجه	ملاحظات
1	08 February 2023	تشويبات عند محطه ٢٧٩+٠٠٠	معمل الهيئه العامه للطرق والكباري المنطقه السابعه باسيوط	صالحه للردم	
2	18 February 2023	تشويبات عند محطه ٢٧٩+٣٨٠	معمل أ.د.م هشام محمد حلمي	صالحه للردم	
3	01 March 2023	تشويبات عند محطه ٢٧٩+٤٠٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحه للردم	
4	04 March 2023	تشويبات عند محطه ٢٧٩+٤٠٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحه للردم	
5	08 March 2023	تشويبات عند محطه ٢٧٩+٣٠٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحه للردم	
6	12 March 2023	تشويبات عند محطه ٢٧٩+٣٨٠	معمل أ.د.م هشام محمد حلمي	صالحه للردم	
7	13 March 2023	تشويبات عند محطه ٢٧٩+٣٦٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحه للردم	
8	21 March 2023	تشويبات عند محطه ٢٧٩+٣٢٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحه للردم	
9	29 April 2023	تشويبات عند محطه ٢٩١+٠٦٠	معمل أ.د.م هشام محمد حلمي	صالحه للردم	
10	07 May 2023	تشويبات عند محطه ٢٨٠+٥٠٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحه للردم	
11	08 May 2023	تشويبات عند محطه ٢٨٠+٤٨٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحه للردم	
12	10 May 2023	تشويبات عند محطه ٢٨٠+٤٠٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحه للردم	
13	11 May 2023	تشويبات عند محطه ٢٨٠+٥٢٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحه للردم	
14	15 May 2023	تشويبات عند محطه ٢٨٠+٤٤٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحه للردم	
15	30 May 2023	تشويبات عند محطه ٤٢٠+٢٨٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحه للردم	
16	06 June 2023	تشويبات عند محطه ٢٨٠+٤٦٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحه للردم	
17	11 June 2023	تشويبات عند محطه ٢٨٠+٤٤٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحه للردم	
18	15 June 2023	تشويبات عند محطه ٢٨٠+٤٦٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحه للردم	
19	05 July 2023	تشويبات عند محطه ٢٨٠+٤٦٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحه للردم	
20	12 July 2023	تشويبات عند محطه ٢٨٠+٤٦٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحه للردم	
21	18 July 2023	تشويبات عند محطه ٢٨٠+٤٤٨٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحه للردم	
22	22 July 2023	تشويبات عند محطه ٢٩١+٠٤٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحه للردم	
23	22 July 2023	تشويبات عند محطه ٢٨٠+٤٠٠	معمل أ.د.م هشام محمد حلمي	صالحه للردم	
24	30 July 2023	تشويبات عند محطه ٢٩١+٠٨٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحه للردم	
25	17 August 2023	تشويبات عند محطه ٢٩١+٠٢٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحه للردم	
26	19 August 2023	تشويبات عند محطه ٢٩١+٠٦٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحه للردم	
27	20 August 2023	تشويبات عند محطه ٢٩١+٠٨٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحه للردم	
28	20 August 2023	تشويبات عند محطه ٢٩١+٠٨٠	معمل أ.د.م هشام محمد حلمي	صالحه للردم	
29	20 August 2023	تشويبات عند محطه ٢٨٢+٩٦٠	معمل أ.د.م هشام محمد حلمي	صالحه للردم	
30	20 August 2023	تشويبات عند محطه ٢٨٢+٩٦٠	معمل أ.د.م هشام محمد حلمي	صالحه للردم	
31	02 September 2023	تشويبات عند محطه ٢٨٤+١٠٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحه للردم	
32	26 September 2023	بنيه من قطاع ٢٨٩+٠٨٠ حتى ٢٨٩+٣٤٠	معمل أ.د.م هشام محمد حلمي	صالحه للردم	
33	26 September 2023	تشويبات عند محطه ٢٩١+٢٦٠	معمل أ.د.م هشام محمد حلمي	صالحه للردم	
34	26 September 2023	تشويبات عند محطه ٢٩١+١٠٠	معمل أ.د.م هشام محمد حلمي	صالحه للردم	
35	11 September 2023	قطاع ٢٧٨+٦٠٠ حتى ٢٧٨+٩٤٠	معمل أ.د.م هشام محمد حلمي	صالح للناسيس	
36	11 September 2023	قطاع ٢٨٠+٢٠٠ حتى ٢٨٠+٣٨٠	معمل أ.د.م هشام محمد حلمي	صالح للناسيس	

مشروع القطار حسان مهدي
مدير المشروع
د.مهندس / حسن عبدالغفار حسن مهدي

أ.د / هشام حلمي
مهندس ضبط الجودة

شركة جنوب الوادي
مهندس الشركة المنفذه
للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية



OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN (HIGH SPEED RAIL)
SECTION TWO (BANI MAZAR - MANFALOT) From Station (176+800)
To Station (334+800)



مكتب أ.د/حسن مهدي
للإستشارات الهندسية

الهيئة العامة للغرفة التجارية
والصناعية والتجارية
بمصر

Contractor Zone From(276+850)To(289+850)


بيان باختبارات الصلاحية المنفذه للعملية عاليه

م	التاريخ	مصدر العينة المخبره	المعمل المنفذ	النتيجه	ملاحظات
37	13 September 2023	ثسوينات عند محطه ٢٩١+٠٨٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكاتب الاستشاري	صالحه للردم	
38	13 September 2023	ثسوينات عند محطه ٢٩١+١٠٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكاتب الاستشاري	صالحه للردم	
39	13 September 2023	ثسوينات عند محطه ٢٨٤+١٠٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكاتب الاستشاري	صالحه للردم	
40	19 September 2023	ثسوينات عند محطه ٢٨٢+٩٦٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكاتب الاستشاري	صالحه للردم	
41	20 September 2023	ثسوينات عند محطه ٢٨٢+٩٦٠	معمل أ.د.م هشام محمد حلمي	صالحه للردم	
42	21 September 2023	ثسوينات عند محطه ٢٨٢+٩٤٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكاتب الاستشاري	صالحه للردم	
43	25 September 2023	ثسوينات عند محطه ٢٨٢+٩٤٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكاتب الاستشاري	صالحه للردم	
44	30 September 2023	ثسوينات عند محطه ٢٩١+٠٨٠	معمل أ.د.م هشام محمد حلمي	صالحه للردم	
45	30 September 2023	ثسوينات عند محطه ٢٨٤+٣٤٠	معمل أ.د.م هشام محمد حلمي	صالحه للردم	
46	30 September 2023	ثسوينات عند محطه ٢٨٤+٢٨٠	معمل أ.د.م هشام محمد حلمي	صالحه للردم	
47	30 September 2023	ثسوينات عند محطه ٢٩١+٠٨٠	معمل أ.د.م هشام محمد حلمي	صالحه للردم	
48	01 October 2023	ثسوينات عند محطه ٢٩١+٠٨٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكاتب الاستشاري	صالحه للردم	
49	03 October 2023	قطاع من ٢٨١+٥٤٠ الي ٢٨١+٢٠٠	معمل أ.د.م هشام محمد حلمي	صالحه للردم	
50	03 October 2023	ثسوينات عند محطه ٢٨٢+٩٤٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكاتب الاستشاري	صالحه للردم	
51	04 October 2023	ثسوينات عند محطه ٢٨٢+٩٨٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكاتب الاستشاري	صالحه للردم	
52	10 October 2023	ثسوينات عند محطه ٢٨٣+٩٨٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكاتب الاستشاري	صالحه للردم	
53	10 October 2023	ثسوينات عند محطه ٢٩١+٠٨٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكاتب الاستشاري	صالحه للردم	
54	14 October 2023	ثسوينات عند محطه ٢٨٤+٤٠٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكاتب الاستشاري	صالحه للردم	
55	15 October 2023	ثسوينات عند محطه ٢٨٤+٤٠٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكاتب الاستشاري	صالحه للردم	
56	15 October 2023	ثسوينات عند محطه ٢٨٤+٤٠٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكاتب الاستشاري	صالحه للردم	
57	15 October 2023	ثسوينات عند محطه ٢٩١+٠٨٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكاتب الاستشاري	صالحه للردم	
58	18 October 2023	ثسوينات عند محطه ٢٩١+١٠٠	معمل أ.د.م هشام محمد حلمي	صالحه للردم	
59	18 October 2023	ثسوينات عند محطه ٢٨٤+٤٤٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكاتب الاستشاري	صالحه للردم	
60	24 October 2023	ثسوينات عند محطه ٢٩١+١٢٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكاتب الاستشاري	صالحه للردم	
61	26 October 2023	ثسوينات عند محطه ٢٨٤+٤٨٠	معمل أ.د.م هشام محمد حلمي	صالحه للردم	
62	26 October 2023	ثسوينات عند محطه ٢٩١+٠٦٠	معمل أ.د.م هشام محمد حلمي	صالحه للردم	
63	30 October 2023	ثسوينات عند محطه ٢٨٤+٤٦٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكاتب الاستشاري	صالحه للردم	
64	01 November 2023	ثسوينات عند محطه ٢٨٤+٣٨٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكاتب الاستشاري	صالحه للردم	
65	11 November 2023	ثسوينات عند محطه ٢٨٣+٢٠٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكاتب الاستشاري	صالحه للردم	
66	14 November 2023	ثسوينات عند محطه ٢٨٣+١٦٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكاتب الاستشاري	صالحه للردم	
67	27 November 2023	ثسوينات عند محطه ٢٨٣+١٨٠	معمل أ.د.م هشام محمد حلمي	صالحه للردم	
68	27 November 2023	قطاع من ٢٨٣+٥٦٠ الي ٢٨٣+٦٦٠	معمل أ.د.م هشام محمد حلمي	صالحه للردم	
69	27 November 2023	ثسوينات عند محطه ٢٨٤+٤٠٠	معمل أ.د.م هشام محمد حلمي	صالحه للردم	

مشروع التفتتاح السريع
أ.د/ حسن مهدي
مهندس / حسن عبد المنعم المشيخ

أ.د/ هشام حلمي
مهندس ضبط الجودة

شركة جنوب الوادي
للإستشارات الهندسية والتوكيلات التجارية

 <p>شركة جنوب الوادي للخدمات العمومية والتوكيلات التجارية</p>	<p align="center">OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN (HIGH SPEED RAIL) SECTION TWO (BANI MAZAR - MANFALOT) From Statlo (176+800) To Station (334+800)</p> <p align="center">Contractor Zone From(276+950)To (289+950)</p>	 <p align="center">مكتب أ.د/حسن مهدي للإستشارات الهندسية</p>	 <p>الهيئة القومية للإنتاج والتوكيلات التجارية</p>
--	--	---	---

بيان باختبارات الصلاحيه المنفذه للعمليه عاليه

م	التاريخ	مصدر العبه المعايير	المعمل المنفذ	النتيجه	ملاحظات
70	13 December 2023	تشوينات عند محطه ٢٨٦+٨٦٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحه للردم	
71	18 December 2023	تشوينات عند محطه ٢٨٦+٨٠٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحه للردم	
72	19 December 2023	محطه ٢٨٦+٨٠٠	معمل أ.د.م هشام محمد حلمي	صالحه للردم	
73	19 December 2023	محطه ٢٨٦+٨٦٠	معمل أ.د.م هشام محمد حلمي	صالحه للردم	
74	21 December 2023	تشوينات عند محطه ٢٨٦+٨٦٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحه للردم	
75	24 December 2023	تشوينات عند محطه ٢٨٤+٣٤٠	معمل أ.د.م هشام محمد حلمي	صالحه للردم	
76	24 December 2023	تشوينات عند محطه ٢٨٤+٣٠٠	معمل أ.د.م هشام محمد حلمي	صالحه للردم	
77	25 December 2023	تشوينات عند محطه ٢٨٦+٨٠٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحه للردم	
78	02 January 2024	تشوينات عند محطه ٢٨٤+٣٤٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحه للردم	
79	06 January 2024	تشوينات عند محطه ٢٨٤+٣٤٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحه للردم	
80	15 January 2024	تشوينات عند محطه ٢٨٢+٠٢٠	معمل أ.د.م هشام محمد حلمي	صالحه للردم	
81	15 January 2024	تشوينات عند محطه ٢٨٢+٠٠٠	معمل أ.د.م هشام محمد حلمي	صالحه للردم	
82	15 January 2024	تشوينات عند محطه ٢٨٤+٤٠٠	معمل أ.د.م هشام محمد حلمي	صالحه للردم	
83	15 January 2024	تشوينات عند محطه ٢٨٤+٤٠٠	معمل أ.د.م هشام محمد حلمي	صالحه للردم	
84	15 January 2024	تشوينات عند محطه ٢٨٢+٠٨٠	معمل أ.د.م هشام محمد حلمي	صالحه للردم	
85	20 January 2024	تشوينات عند محطه ٢٨٤+٣٠٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحه للردم	
86	22 January 2024	تشوينات عند محطه ٢٨٤+٤٠٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحه للردم	
87	22 January 2024	تشوينات عند محطه ٢٨٤+٤٠٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحه للردم	
88	23 January 2024	تشوينات عند محطه ٢٨٤+٣٠٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحه للردم	
89	23 January 2024	تشوينات عند محطه ٢٨٢+٠٢٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحه للردم	
90	24 January 2024	تشوينات عند محطه ٢٨٢+٠٢٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحه للردم	
91	27 January 2024	تشوينات عند محطه ٢٨٢+٠٠٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحه للردم	
92	28 January 2024	تشوينات عند محطه ٢٨٢+٠٠٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحه للردم	
93	30 January 2024	تشوينات عند محطه ٢٨٤+٤٠٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحه للردم	
94	31 January 2024	تشوينات عند محطه ٢٨٤+٤٠٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحه للردم	
95	04 February 2024	تشوينات عند محطه ٢٨٢+٠٨٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحه للردم	



مشروع أ.د. هشام حلمي
مدير المشروع
حسن محمد هشام حلمي

 شركة جنوب الوادي للتقانات الهندسية والتكامل الحاد				مشروع القطار الكهربائي السريع (اكتوبر/ اسوان) القطاع الثاني بطول 160 كم من 175+800 الي 334+800 كم تنفيذ شركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية قطاع بطول 13 كم من محطة 276+376 الي محطة 289+376			 وزارة النقل الهيئة العامة للغمر والنقل	
مستخلص جاري (1)								
 مكتب أ.د/حسن مهدي للإستشارات الهندسية				بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة				
cut Asbuilt 4-3-2024 Volume (m3)								
Station	Cut Area (m2)	Cut Volume (m3)	Cum. Cut Vol. (m3)	cut Previous Volume (m3)	تربة العادية Volume (m3)	cut current Volume (m3)		
288+540.00	1.81	18.06	292566.61	1.13	107.09	7,317.23		
288+560.00	53.68	554.82	293121.42	275.07	186.09			
288+580.00	91.79	1454.62	294576.04	871.59	177.29			
288+600.00	84.42	1762.01	296338.05	913.93	188.73			
288+620.00	102.21	1866.25	298204.29	745.84	190.94			
288+640.00	127.33	2295.43	300499.72	1,147.75	211.28			
288+660.00	118.49	2458.28	302957.99	1,287.15	212.19			
288+680.00	128.28	2467.74	305425.74	1,359.13	207.72			
288+700.00	121.07	2493.53	307919.27	1,400.21	211.59			
288+720.00	65.05	1861.27	309780.55	764.18	190.82			
288+740.00	38.57	1036.28	310816.82	181.09	120.25			
288+760.00	64.39	1029.61	311846.43	340.58	126.83			
288+780.00	83.81	1482.01	313328.44	866.05	189.62			
288+800.00	56.57	1403.79	314732.23	784.15	173.09			
288+820.00	55.3	1118.63	315850.86	442.34	156.82			
288+840.00	90.8	1460.97	317311.83	210.60	81.24			
288+860.00	88.61	1794.09	319105.91	0.00	0.00			
288+880.00	53.05	1416.55	320522.47	0.00	0.00			
288+900.00	19.32	723.69	321246.16	0.00	0.00			
288+920.00	0	193.22	321439.39	0.00	0.00			
288+940.00	0	0	321439.39	0.00	0.00			
288+960.00	2.63	26.35	321465.73	0.00	0.00			
288+980.00	0	26.35	321492.08	0.00	0.00			
TOTAL cut VOL						7,317.23		

مهندس / حسن عبد الرحمن مهدي
 م/ احمد عتاب
 م/ محمد عبد الرحمن مهدي
 م/ محمد عبد الرحمن مهدي
 م/ محمد عبد الرحمن مهدي

عن الاستشاري XYZ
 م/ محمد عبد الرحمن سالم
 م/ محمد عبد الرحمن سالم

شركة جنوب الوادي
 للمقاولات الهندسية والتكامل الحاد
 عن الشركة المنفذة
 م/ محمد خالد
 م/ محمد خالد

 <p>شركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية، والتكاملات التجارية</p>		<p>مشروع القطار الكهربائي السريع (اكتوبر/ اسوان) القطاع الثاني بطول 160 كم من 800+176 الي 800+334 كم تنفيذ شركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية قطاع بطول 13 كم من محطة 276+376 الي محطة 289+376</p>			 <p>وزارة النقل المعهد العالي للطرق والبنية التحتية</p>
مستخلص جاري (1)					
		<p>اعمال حفر (ناتج المهزات) باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأضولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي أقصى كثافة جافه</p>			<p>مكتب أ.د/حسن مهدي للإستشارات الهندسية</p>
Station	Cut Area (m2)	Cut Volume (m3)	Cum. Cut Vol. (m3)	Total Quantity (m3)	
283+160.00	286.3	2863.02	2863.02	<p>Cut</p> <p>85,701.76</p>	
283+180.00	119.87	4061.72	6924.73		
283+200.00	296.23	4160.96	11085.7		
283+220.00	677.72	9739.51	20825.2		
283+240.00	799.45	14771.78	35596.98		
283+260.00	749.57	15490.21	51087.19		
283+280.00	675.96	14255.27	65342.46		
283+300.00	408.77	10847.33	76189.79		
283+320.00	211.58	6203.57	82393.36		
283+340.00	59.63	2712.11	85105.47		
283+360.00	0	596.28	85701.75		
283+380.00	0	0	85701.75		
TOTAL cut VOL			85,701.76		

مشروع القطار الكهربائي السريع
د. المهندس حسن مهدي
م/ الاستشاري / ا.د/حسن مهدي
م/ المهندس / حاتم مهدي
م/ المهندس / حاتم مهدي

عن الاستشاري XYZ
م/ محمد عبدالرحمن سالم
م/ المهندس / حاتم مهدي
م/ المهندس / حاتم مهدي

شركة جنوب الوادي
للمقاولات العمومية والتكاملات التجارية
عن الشركة المفضدة
م/ ايهاب أسامة
م/ المهندس / حاتم مهدي



مكتب أ.د/حسن مهدي
للإستشارات الهندسية

مشروع القطار الكهربائي السريع (اكتوبر/ اسوان)
القطاع الثاني بطول 160 كم من 176+800 الى 334+800 كم
تنفيذ شركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية قطاع بطول 13 كم
من محطة 276+350 الي محطة 289+350



مستخلص جاري (1)

بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى 30 سم و التخلص منها بالمقالب العمومية وذلك لمسافة 500 متر . تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
- علاوة 0.3 جنيه لكل كم زيادة .



المساحة	المحطة		المزارع
	الى	من	
16,003.85	288+460	288+220	مزارع عادية
19,469.97	285+960	286+560	مزارع عادية
3,918.47	287+080	287+200	مزارع عادية
39,392.29	اجمالي مساحة التطهير		

عن الاستشاري
د/ محمد عبدالرحمن

عن مشروعي الاستشاري الدكتور احمد حسن مهدي
د/ محمد عبدالرحمن

م/ حاتم مهران

عن الاستشاري XYZ
م/ محمد عبدالرحمن سالم

شركة جنوب الوادي
للمقاولات العمومية والتوريدات التجارية

عن الشركة المنفذة
م/ محمد خالد