




السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق طيه استمارة ٥٠ ع . ح بمبلغ
(٣٧٧٢٧٤٨٧.٨١) قيمة حساب فروق أسعار عن شهر ديسمبر
٢٠٢٤ (البيتومين وحديد واسمنت وسولار) المستخدمة فى عملية اعمال انشاء
كوبرى النيل وكوبرى البر الغربى فى ١١٦,٨٤ كم حتى ١١٩,٣٦ كم ضمن
كبارى المسار بقطاع العاصمة الادارية الجديدة بمشروع انشاء القطار الكهربائى
السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح- الفيوم)
بالامر المباشر .

تنفيذ شركة / السعداء جروب للتشييد والبناء

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٥/٤/٩

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار



(۵) اُدراج فی کشف

مستخلص فروق أسعار عن الأعمال من تاريخ																			الي		31-Dec-2024		رقم البند																																											
بيان الاعمال																			شهر المحاسبة		الكمية المنفذة بشهر المحاسبة		الفترة		قيمة الكمية المستحقة		اوزان عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل				الرقم القياسي عند تاريخ التعاقد				الرقم القياسي وقت المحاسبة				نسبة الزيادة أو النقص في الاسعار		القيمة المستحقة		ملاحظات																							
بالمتر الطولي أعمال خوازيق بقطر 120 سم بالبر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية																			Nov-24		31.000		6,343.00		196,633.00		0%				16%				0%				218.90				566.00				353.60		1,059.50		531.90		1,079.10		620.10		28.907%		56,841.56							
قطر 120 سم باستخدام مواسير Black Steel شامل الدخان بمادة مقاومة للصدأ																			Dec-24		1632.000				10,351,776.00		0%				16%				8%				431.80				566.00				353.60		1,059.50		531.90		1,079.10		620.10		28.907%		2,992,433.26							
بالمتر المكعب خرسانة عاديه للأساسات ويدات الكمرات سابقة الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف																			Dec-24		9.000		50,976.00		458,784.00		50%				3%				0%				218.90				566.00				353.60		1,596.20		531.90		1,079.10		620.10		81.1%		372,196.58							
بالمتر المكعب عمل خرسانة مسلحة لزوم الاساسات																			Dec-24		16.000		1,813.00		29,008.00		0%				35%				0%				218.90				566.00				353.60		1,059.50		531.90		1,079.10		620.10		57.6%		16,703.52							
بالمتر المكعب أعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمدة حتي ارتفاع 15 متر																			Dec-24		106.000		4,620.00		489,720.00		0%				23%				0%				218.90				566.00				353.60		1,059.50		531.90		1,079.10		620.10		47.6%		1,004,451.00							
بالمتر المكعب أعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمدة ارتفاع أعلى من 15 متر																			Dec-24		930.000		4,821.00		4,483,530.00		0%				23%				0%				218.90				566.00				353.60		1,059.50		531.90		1,079.10		620.10		40.4%		197,964.06							
بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الإجهاد U-SECTION بالجزيرة ارتفاع اعلي من 9 م من منسوب الأرض الطبيعيه حتي منسوب الركيزة																			Dec-24		136.000		9,371.00		1,274,456.00		0%				15%				0%				218.90				566.00				353.60		1,059.50		531.90		1,079.10		620.10		29.0%		369,399.98							
بالطن توريد وترتيب ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتطولية (Ductility) أطوال حتي 12م بالبر																			Dec-24		512.000		30,205.00		15,464,960.00		68%				0%				5%				431.80				566.00				353.60		1,059.50		531.90		1,079.10		620.10		102.6%		15,869,952.67							
بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين وجهين على البارد																			Dec-24		460.000		63.00		28,980.00		0%				0%				25%				2%				431.80				566.00				353.60		1,059.50		531.90		1,079.10		620.10		24.2%		7,004.69			
إجمالي أعمال البر																																																																		
أعمال الجزيرة																																																																		
بالمتر الطولي أعمال خوازيق بقطر 120 سم بالجزيرة في جميع أنواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والدمك الميكانيكي على الأفل إجهاد الكسر عن 400 كجم / سم2 بعد 28 يوم من صب ومحتوي اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 400 كجم / م3 - إجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2																			Nov-22		3.12				20,419.63		0%				16%				0%				9%				431.800				566.000				353.600		454.50		236.50		566.00		353.60		1.286%		262.685			
بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب																			Dec-22		8.32				54,496.00		0%				16%				0%				9%				431.800				566.000				251.30		566.00		353.60		2.368%		1,290.577							
																			Jan-23		9.31				60,980.50		0%				16%				0%				9%				431.800				566.000				277.00		566.00		353.60		4.247%		2,589.652							
بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب																			Dec-24		136.000		10,388.000		1,412,768.00		0%				15%				0%				11%				431.800				566.000				1,059.50		531.90		1,079.10		620.10		29.739%		420,137.298					
بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات CAST IN SITU SLABS بالجزيرة																			Nov-24		27.000		4,179.000		112,833.00		0%				24%				0%				11%				431.800				566.000				1,059.50		531.90		1,079.10		620.10		42.607%		48,075.299					
																			Dec-24		574.000				2,398,746.00		0%				24%				0%				11%				431.800				566.000				1,059.50		531.90		1,079.10		620.10		42.607%		1,022,045.244					
بالمتر الطولي خرسانة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET																			Sep-24		12.000		6,662.00		79,944.00		0%				18%				0%				13%				431.800				566.000				1,128.90		541.50		1,079.10		541.50		30.056%		24,027.684					
																			Dec-24		240.000				1,598,880.00		0%				18%				0%				13%				431.800				566.000				1,059.50		531.90		1,079.10		620.10		35.536%		568,171.184					
الحديد بجميع أنواعه																																																																		
بالطن توريد وترتيب ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتطولية (Ductility) أطوال حتي 12م بالجزيرة																			Nov-24		5.100		30,730.00		156,723.00		68%				0%				6%				431.800				566.000				1,059.50		531.90		1,079.10		620.10		103.372%		162,008.409									
																			Dec-24		184.900				5,681,977.00		68%				0%				6%				431.800				566.000				1,059.50		531.90		1,079.10		620.10		103.372%		5,873,598.977									
إجمالي أعمال الجزيرة																																																																		
أعمال المجرى المائي																																																																		
أعمال الخرسانه المسلحة																																																																		
بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمده شاملة التجان بمجري النيل باستخدام فرم مصغره مع استخدام الشده المعدنيه والواتاش اللازمه باجهاد لا يقل عن 450 كجم/سم2 ومحتوي اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 420 كجم/م3 واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR)																			Mar-24		7.00				33,117.000		0%				23%				0%				13%				431.800				566.000				1,289.80		368.60		762.00		480.40		20.391%		6,752.843					
																			Jul-24		67.05				317,213.550		0%				23%				0%				13%				431.800				566.000				1,128.90		393.90		1,079.10		541.50		25.295%		80,240.689					
																			Aug-24		105.75				500,303.250		0%				23%				0%				13%				431.800				566.000				1,128.90		446.00		541.50		30.770%		153,941.653							
																			Oct-24		105.75				500,303.250		0%				23%				0%				13%				431.800				566.000				1,059.50		510.60		1,079.10		620.10		40.447%		202,357.400					
																			Nov-24		105.75				500,303.250		0%				23%				0%				13%				431.800				566.000				1,059.50		531.90		1,079.10		620.10		42.685%		213,554.228					
																			Dec-24		193.70				916,394.700		0%				23%				0%				13%				431.800				566.000				1,059.50		531.90		1,079.10		620.10		42.685%		391,162.686					
																			Dec-24		277.000		8,235.00		2,281,015.000		0%				13%				0%				13%				431.800				566.000				1,059.50		531.90		1,079.10		620.10		28.39%		647,515.976					
																			Dec-24		170.00		5,347.00		908,990.000		0%				23%				0%				13%				431.800				566.000				1,059.50		531.90		1,079.10		620.10		42.68%		388,001.993					
لحديد بجميع أنواعه																																																																		
بالطن توريد وترتيب ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتطولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العاليه للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري أطوال حتي 12م بالنيل																			Dec-24		147.000		31,279.00		4,598,013.000		68%				0%				8%				431.800				566.000				1,059.50		531.90		1,079.10		620.10		104.88%		4,822,387.090									
إجمالي أعمال المجرى المائي																																																																		
الإجمالي الكلي																																																																		
6,905,914.557																																																																		
37,727,487.81																																																																		

رئيس الإدارة المركزية

مدير عام المشروعات الهيئته
"المنطقة الأولى"

مهندس / جهاد محمد سعد

تحريراً في سنة 2025

قريش

يدفع إلى المقاول مبلغ

ملاحظة : الفئات

يعتمد ،

تحريراً في سنة 2025

مدير المشروع الهيئته

مهندس /إشاد ذكري

الاستشاري العام

شركة سيمسترا SYSTRA

مهندس /

مهندس /

رواج فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .

مدير مكتب فني /معاوية /محمود البنا

مهندس /

مهندس /

بيان البند		الكمية بالتعاقد	الوحدة	المنفذ خلال شهر ديسمبر	المنفذ كلى	المتبقى	المتبقى	2022		2024												2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
								نوفمبر	ديسمبر	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	يناير	فبراير	مارس	أبريل																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
إعمال البئر																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

مدير المشروعات (الهيئة)

م. جهاد محمد سعد

التوقيع /

مدير المشروع (الهيئة)

م. راشد ذكري

التوقيع /

مدير المشروع (السعداء جروب)

م. خالد رمضان

التوقيع /

مدير المكتب الفني (السعداء جروب)

م. محمود البند

التوقيع /