

محضر استلام ابتدائي

عملية أعمال تنفيذ الحواجز الخرسانية الفاصلة للحركة بين الطريق الرئيسي والخدمة لطريق وادي النطرون/العلمين

من كم ٩٤ إلى كم ١٠٤ بطول ١٠ كم (اتجاه وادي النطرون)

تنفيذ : شركة الأسمر للمقاولات

إشراف : المنطقة الخامسة (غرب الدلتا)

انه في يوم الأثنين ٢٠٢٥/٠١/١٣ وبناء على قرار السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق رقم (٥٢) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٠٥ بخصوص تشكيل لجنة الاستلام الإبتدائي للعملية عاليه فقد قامت اللجنة المشكلة من كلاً الآتي :-

١ - م / محمود محي الدين	الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق	- رئيساً
٢ - م / محمد عبد المنعم	ادارة ضبط الجودة	- عضواً
٣ - م / محمد حسني	ادارة المعامل المركزية	- عضواً
٤ - م / إبراهيم الحناوي	المنطقة المشرفة	- عضواً
٥ - م / عمر عبدالرحمن الأسمر	الشركة المنفذة	- عضواً

وقد قامت اللجنة بالإطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وبالمرور علي الأعمال المنفذة على الطبيعة وفحصها ظاهرياً تبين أن الأعمال المنفذة كما أفاد السيد المهندس / مندوب المنطقة المشرفة عبارة عن :-

أولاً :- أعمال تسوية أتربة الجزر وضبط المناسيب :-

مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من عدم دقة المناسيب وسوء تسوية الأرض الطبيعية أسفل الفرشة الخرسانية وعدم نقل بعض ناتج الحفر والتسوية خارج الموقع وذلك في مسافات متفرقة قدرتها اللجنة بنسبة ٢٠ % من إجمالي الكمية المنفذة .

ثانياً :- أعمال الحواجز الخرسانية (البببي جيرسي) :-

مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من عدم دقة المناسيب وسوء المصنعية والإستقامة ومعالجة السطح والدهان مع وجود بعض التسويس بخرسانة الفرشة أسفل الحاجز وذلك في مسافات متفرقة قدرتها اللجنة بنسبة ١٠ % من إجمالي الكمية المنفذة كما تلاحظ وجود نقص في إرتفاع الحاجز ببعض المواقع وعلي المنطقة المشرفة مراعاة ذلك أثناء الحصر .

توصيات اللجنة :-

- خصم نسبة ٢٠ % من الكميات المعيبة المذكورة بالبند أولاً .
- خصم نسبة ١٠ % من الكميات المعيبة المذكورة بالبند ثانياً .
- أعمال الحصر والكميات المنفذة مسئولية المنطقة المشرفة .
- علي المنطقة المشرفة موافاة الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق بقوائم الكميات الختامية ونتائج التجارب العملية التي أجريت أثناء التنفيذ لإستكمال إجراءات أعمال التقييم .
- علي المنطقة المشرفة متابعة سلوك الأعمال المنفذة وإبلاغ الشركة بإصلاح أي عيوب تطرأ خلال فترة الضمان .

وعليه ترى اللجنة :-

لا مانع من إستلام الأعمال إستلام إبتدائي ويعتبر تاريخ المحضر هو بداية فترة الضمان للعملية عاليه .

توقيع اللجنة :-

٥ - م / عمر عبدالرحمن الأسمر

٤ - م / إبراهيم الحناوي

٣ - م / محمد حسني

٢ - م / محمد عبد المنعم

١ - م / محمود محي الدين

محضر تقييم ابتدائي

لعملية أعمال تنفيذ الحواجز الخرسانية الفاصلة للحركة بين الطريق الرئيسي والخدمة لطريق وادي النطرون/العلمين

من كم ٩٤ إلى كم ١٠٤ بطول ١٠ كم (اتجاه وادي النطرون)

تنفيذ : شركة الأسمر للمقاولات

إشراف : المنطقة الخامسة (غرب الدلتا)

انه في يوم الثلاثاء ٢٥/٢/٢٠٢٥ وبناء على قرار السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق رقم (٥٢) بتاريخ ٠٥/١٢/٢٠٢٤ بخصوص تشكيل لجنة الاستلام الابتدائي للعملية عاليه فقد قامت اللجنة المشكلة من كلاً الآتي :-

١- م / محمود محي الدين	الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق	- رئيساً
٢- م / محمد عبد المنعم	ادارة ضبط الجودة	- عضواً
٣- م / محمد حسني	ادارة المعامل المركزية	- عضواً
٤- م / إبراهيم الحناوي	المنطقة المشرفة	- عضواً
٥- م / عمر عبدالرحمن الأسمر	الشركة المنفذة	- عضواً

وقد قامت اللجنة بالإطلاع على ملف العملية ومحضر الاستلام الابتدائي بتاريخ ١٣/٠١/٢٠٢٥ وعليه تم التقييم كالاتي :-

أولاً :- أعمال تسوية أتربة الجزر وضبط المناسيب :-

مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من عدم دقة المناسيب وسوء تسوية الأرض الطبيعية أسفل الفرشة الخرسانية وعدم نقل بعض ناتج الحفر والتسوية خارج الموقع وذلك في مسافات متفرقة قدرتها اللجنة بنسبة ٢٠ % من إجمالي الكمية المنفذة وبنسبة خصم ٢٠ % من سعر البند .

$$\text{الخصم} = ٢٠\% * ٨٥٠٠ * ٢٠\% * ٣٠ = ١٠٢٠٠ \text{ جنيه}$$

ثانياً :- أعمال الحواجز الخرسانية (البيبي جيرسي) :-

مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من عدم دقة المناسيب وسوء المصنعية والإستقامة ومعالجة السطح والدهان مع وجود بعض التسويس بخرسانة الفرشة أسفل الحاجز وذلك في مسافات متفرقة قدرتها اللجنة بنسبة ١٠ % من إجمالي الكية المنفذة وبنسبة خصم ١٠ % من سعر البند .

$$\text{الخصم} = ١٠\% * ٨٥٠٠ * ١٠\% * ٨٠٠ = ٦٨٠٠٠ \text{ جنيه}$$

$$\text{إجمالي الخصم} = ٦٨٠٠٠ + ١٠٢٠٠ = ٧٨٢٠٠ \text{ جنيه}$$

وعليه ترى اللجنة :-

لا مانع من إستلام الأعمال إستلام ابتدائي مع مراعاة خصم مبلغ وقدره ٧٨٢٠٠ جنيه (فقط وقدره ثمانية وسبعون ألف ومائتان جنيه لاغير) من مستحقات الشركة لدي الهيئة .

توقيع اللجنة :-

٥- م / عمر عبدالرحمن الأسمر

٤- م / إبراهيم الحناوي

٣- م / محمد حسني

٢- م / محمد عبد المنعم

١- م / محمود محي الدين

حصص اعمال

عن صلبية : اعمال تنفيذ الحواجز الخرسانية الماصلة للحركة بين الطريق الرئيسي والقدمة بمشروع توسعة وتطوير طريق وادي التطرون / المطين (التجاه وادي التطرون) (التنفيذ المساقه من ٩٤٤٠٠٠ الي ١٠٤٤٠٠٠ بطول ١٠ كم)

تنفيذ شركة الاسمر للمقاولات
مستخلص رقم (٢) ختامي

اجملى ربط

البيان

رقم
البيد

رقم البيد	البيان	اجملى ربط
	الكميات السابقة	٨٠٠٠
	كميات ٢ ختامي	٥٠٠
	اجملى الكميات المتقده	٨٥٠٠

من الطريق تسوية اترية الجزر واللثة شاملة اعمال تشغيل وتثبيت وضبط التسليم والرش بالسيه اسفل قلمه الحواجز الخرسانية والبيد بجميع مشتقات طيد تم اخذت قهبة القلمه للطرول والقطر و ربطت الشبهتس شرف


مهندس القهبة

مهندس الشركة


مكاتب ختامى

بخصوص :- اعمال تنفيذ الحواجز الخرسانية الفاصلة للحركة بين الطريق الرئيسى والخدمة بمشروع توسعه وتطوير طريق
(وادى النظرون / العلمين) بطول ١٠ كم
مقاولة :- شركة الاسمر للمقاولات

بمناسبة انتهاء الاعمال الخاصة بالعملية عالية وعمل المستخلص الختامى
طبقا للكميات المنفذه على الطبيعة فقد تم اعداد المقايسة الختامية المرفقه لكافة
بنود العملية باجمالى مبلغ ٧.٥٥٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيها (فقط وقدره سبعة مليون وخمسة وخمسون الف جنيها
لاغير)

مهندس / مدير عام المشروعات

مهندس / المشرف على تنفيذ العملية

الاسم: همدان همدان

الاسم: احمد الكرم الله الطيار

التوقيع: همدان

التوقيع: احمد الكرم الله الطيار

رئيس الادارة المركزية
منطقة غرب السخنة
(بالايسكترون مرسى مطروح)

عميد مهندس / همدان همدان

المقايسة الختامية لعملية اعمال تنفيذ الحواجز الخرسانية الفاصلة للحركة بين الطريق الرئيسى
والخدمة بمشروع توسعة وتطوير طريق وادى النطرون / العلمين (اتجاه وادى النطرون) (لتنفيذ
المسافة من ٩٤+٠٠ إلى ١٠٤+٠٠ بطول ١٠ كم)
إشراف المنطقة الخامسة - غرب الدلتا تنفيذ شركة الاسمر للمقاولات

م	البند	الوحدة	السعر	كميات المقايسة	الكميات المنفذه الختامية	الاجمالى	
١	بالمتر الطولى تسوية اترية الجزر والفئة شاملة اعمال تشغيل وتهذيب وضبط المناسيب والرش بالمياه اسفل قدمة الحواجز الخرسانية والبند بجميع مشمولاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	٢م	٣٠	١٢٠٠٠	٨٥٠٠	٢٥٥٠٠٠	
٢	بالمتر الطولى اعمال توريد وانشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفير جلاس (مبنى جيرسى) وجهين ارتفاع ٤٠ سم طبقا للرسومات على ان يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوى اسمنتى لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ وباجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ والفئة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٨٠ سم اسفل الحاجز باجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢	٢م	٨٠٠	١٢٠٠٠	٨٥٠٠	٦٨٠٠٠٠٠	
						٧٠٥٥٠٠٠	الاجمالى

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

يعتمد
رئيس الادارة المركزية
للمنطقة الخامسة (غرب الدلتا)
عميد مهندس /
هانى محمد محمود طة