

محضر استلام موقع

عملية :- أعمال تأمين سلامة المرور علي طريق (سفاجا /قنا) من كم ٢٠ حتي كم ٤٠ بطول ٢٠ كم اتجاه قنا (المنطقة التاسعة - البحر الأحمر) بالامر المباشر.

تنفيذ :- مصرية لمستلزمات الطرق

انه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٥/٠٣/٠٢ اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الأتي أسماءهم بعد :-

- | | |
|--|--------------------------------|
| مدير عام التنفيذ الصيانة (الهيئة العامة للطرق والكبارى) | ١- المهندس / السيد نبوي |
| مدير مشروع الجهة المالكة (الهيئة العامة للطرق والكبارى) | ٢- المهندسة / مني سيد الضوي |
| مهندس الاشراف الجهة المالكة (الهيئة العامة للطرق والكبارى) | ٣- المهندس / محمد حسانين |
| مدير المشروع (شركة مصرية لمستلزمات الطرق) | ٤- المهندس / هشام علي العجرودي |
| مهندس المشروع (شركة مصرية لمستلزمات الطرق) | ٥- المهندس / حسن كمال |

وقامت اللجنة بمعاينة الموقع علي الطبيعة وقد أقرت الشركة بعدم وجود أي عوائق للتنفيذ بناء عليه قامت الشركة باستلام الموقع خالي من العوائق اعتبار من تاريخ ٢٠٢٥/٠٣/٠٢ موعدا لبدء العمل.

أعضاء اللجنة

- | | |
|--------------------------------|--|
| ٥- المهندس / حسن كمال |  |
| ٤- المهندس / هشام علي العجرودي |  |
| ٣- المهندس / محمد حسانين |  |
| ٢- المهندسة / مني سيد الضوي |  |
| ١- المهندس / السيد نبوي |  |

تحريرا في ٢٠٢٥ / ٠٣ / ٠٢

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
"خالد سعد علي"







محضر ايقاف أعمال

مشروع اعمال تأمين سلامة المرور علي طريق سفاجا / قنا من كم ٢٠ حتي كم ٤٠ بطول ٢٠ كم
اتجاه قنا (المنطقة التاسعة - البحر الاحمر) بالامر المباشر تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق.
بالاشارة الي العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة مصرية لمستلزمات الطرق
والتصدير رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٣٩٥) المؤرخ في (٢٠٢٤/١٠/٢٨) لتنفيذ المشروع عاليه

انه في يوم الاثنين الموافق (٢٠٢٥/٠٣/١٧) في حضور كلا من:-

- ١- المهندس / السيد نبوي
 - ٢- المهندس / مني سيد الضوي
 - ٣- المهندس / محمد حسانين
 - ٤- المهندس / هشام علي العجرودي
 - ٥- المهندس / حسن كمال
- مدير عام التنفيذ الصيانة (الهيئة العامة للطرق والكباري)
مدير مشروع الجهة المالكة (الهيئة العامة للطرق والكباري)
مهندس الاشراف الجهة المالكة (الهيئة العامة للطرق والكباري)
مدير المشروع (شركة مصرية لمستلزمات الطرق)
مهندس المشروع (شركة مصرية لمستلزمات الطرق)

بالمرور على موقع المشروع عاليه تبين عدم الانتهاء من تنفيذ أعمال صيانة الطريق مما يتسبب في
عدم استكمال باقي كميات المشروع عالية وعليه قد تقرر ايقاف الاعمال من يوم الاثنين الموافق
٢٠٢٥/٠٣/١٧.

التوقيعات:-

- ٥- المهندس / حسن كمال
- ٤- المهندس / هشام علي العجرودي
- ٣- المهندس / محمد حسانين
- ٢- المهندس / مني سيد الضوي
- ١- المهندس / السيد نبوي

يعتمد ،،،،

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة التاسعة - البحر الاحمر

مهندس /
خالد سعد علي



الهيئة العامة للطرق و الكباري
أعمال تخطيط طريق سفاجا / قنا من كم ٢٠ الى كم ٤٠ بطول ٢٠ كم
تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق
حصر مستخلص (١) أعمال تخطيط بالبوية على الساخن سمك ٢,٥ مم

اسم الطريق	الطول المنفذ بالمتر	المتر المسطح
سفاجا / قنا من كم ٢٠ الى كم ٤٠	8300	3351.45
الاجمالي		3351.45

مهندس
[Signature]

مهندس
[Signature]

الهيئة العامة للطرق و الكباري
أعمال تخطيط طريق سفاجا / قنا من كم ٢٠ الى كم ٤٠ بطول ٢٠ كم
تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق
حصر مستخلص (١) اعمال شرائح صوتية باليوية على الساخن سمك ٨ مم

اسم الطريق	الطول المنفذ بالمتر	المتر الطولي
سفاجا / قنا من كم ٢٠ الى كم ٤٠	8300	393.75
الاجمالي		393.75

مهندس
[Signature]

مهندس
[Signature]

حصر مستخلص (١) اعمال العواكس الارضية (عين القط) اكليريك ١٠ اسم		
اسم الطريق	الطول المنفذ بالمتر	العدد
سفاجا / قنا من كم ٢٠ الى كم ٤٠	8300	1398
الاجمالي		1398.00

Findings

Sup

حصر مستخلص (١) اعمال العواكس الارضية (عين القط) الومنيوم ١٥ سم * ١٥ سم

الاجم الى

Y. L. L.

الهيئة العامة للطرق و الكباري
أعمال تخطيط طريق سفاجا / قنا من كم ٢٠ الي كم ٤٠ بطول ٢٠ كم
تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق
حصر مستخلص (١) اعمال تخطيط وتهشير نوز بالبويات علي البارد

اسم الطريق	الطول المنفذ بالمتر	المتر المسطح
سفاجا / قنا من كم ٢٠ الي كم ٤٠	8300	1500
الاجمالي		1500.00

مهندس
[Signature]

مهندس
[Signature]

رسالة فاكس

من	السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق
الى	السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة التاسعة البحر الأحمر

تحية طيبة وبعد...

نتشرف بأن نرفق طيه تقرير عينات العواكس الأكرليك وجه واحد الواردة من وحدة البويات والبلاستيك والمطاط بالمركز القومي للبحوث ووحدة البويات والتي وردت الى الإدارة من منطقة البحر الأحمر بتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٦ بشأن عملية أعمال تقطيط طريق قنا / ساجا بطول ٢٠ كم من الكم ٢٠ حتى الكم ٤٠

تنفيذ / شركه مصريه لمستلزمات الطرق

والتي تبين من نتائج الواردة العينات بعاليه انها اجتازت حدود المواصفات المتبعه بالمينه للعواكس الأكرليك ذات الوجه الواحد

برجاء التكرم بالإحاطه والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

تصريرا في ٢٠٢٥/٤/٧

رئيس الإدارة المركزية

لهندسة وسلامة الطرق

مهندسه /
٢٠٢٥
"سوزان عبد العزيز"

مرفقات عدد (التقرير)

محمد محمود

رسالة فاكس

من	السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لمهندسة وسلامة الطرق
الى	السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة التاسعة البحر الأحمر

تحية طيبة وبعد...

نتشرف بأن نرفق طيه تقرير مبيعات البويع على الساخن وبودره الزجاج برقم كود RM25/2/25 /
gb25/2/26 الواردة من وحدة البويات والبلاستيك والمطاط بالمركز القومى للبحوث وهذه البويات والتي
وردت الى الادارة من منطقة البحر الأحمر بتاريخ 2025/2/21 بشأن عمليه أعمال تخطيط طريق قنا / سفاجا
بطول 20 كم من الكم 20 حتى الكم 40 تنفيذ / شركه مصريه لمستلزمات الطرق الطرق
والتي تبين من نتائج الواردة لأرقام العينات بعاليه بعاليه انها اجتازت حدود المواصفات المتبعه بالهيئه
للجويه على الساخن وبودره الزجاج

برجاء الشكرم بالإحاطه والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

تحريرا في 2025/3/11

رئيس الإدارة المركزية

لهندسه وسلامه الطرق

مهندس /

سوزان عبد العزيز

مرفقات عدد (التقرير)

محمد محمود