



أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم
(لتنفيذ المسافة من الكم ٥٠ حتى الكم ٦٠ بطول ١٠ كم ((أعمال طرق - عدد ٤ براهيم))

الكميات المنفذة حتى تاريخ - - ٢٠٢٥ مستخلص رقم (١٤)

نوع العمل	الوحدة	كمية المقايضة المعدلة	الكميات المنفذة بالمستخلص	الكميات المدرجة بالمستخلص	النسبة المدرجة في المستخلص	ملاحظات
بالمتر المكعب أعمال إزالة مخلفات أو حفر في جميع أنواع التربة ما عدا الصخر ونقل التربة غير الصالحة أو الزائدة	م ٣	١٠٠,٠٠٠	٩٤,٣٨٨,٨٩٠	٩٠,٠٠٠,٠٠٠	٩٥%	
بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل تربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات		١,٣٥٥,٠٠٠	١,٠٤٢,٦٤٥,٤٦	١,٠١١,٢٠٠,٠٠٠	٩٧%	
توريد و إنشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادية بسمك ٢٨ سم	م ٢	٢٤١,٠٠٠	٢٢٩,٢٠٨,٥٢	٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٩٦%	طريق الخدمة الايسر من الكم ٧٠٥١,٥ الى الكم ١٢٩١٩,٥ طريق الخدمة الايمن من الكم ٧٠٩٠,٦٥ الى الكم ١٥٧٣٢ منطقة الكارطة الجانب الايمن
بالمتر المسطح أعمال توريد و رش طبقة تشريب MC30	م ٢	٥٦٧,٠٠٠	٥٣١,٩٥٢,٨١	٥٠٥,٣٠٠,٠٠٠	٩٥%	الطريق الرئيسي الايمن من كم ٥٠٠٠ الى الكم ٥٢٦٣٠ الطريق الرئيسي الايمن من كم ٥٣٥٦٠ الى الكم ٥٦١٠٠ الطريق الرئيسي الايمن من كم ٥٠٠٠ الى الكم ٥٢٧٥٠ الطريق الرئيسي الايمن من كم ٥٣٥٠ الى الكم ٥٦١٠٠ طريق الخدمة الايمن من كم ٧٠٠٠ الى كم ١٥٦٠٠ طريق الخدمة الايسر من كم ٧٠٠٠ الى كم ١٥٦٥٥ طريق الدوران اسفل كوبري السكة من كم ٠٠ الى كم ٧٠٠

ممثل الهيئة

/م

ممثل الشركة

١٢ / ٢٠٢٥ رافت

شركة النيل العامة لإنشاء الطرق
مشروع طريق السويس - السخنة



الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARB)



أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم
((لتنفيذ المسافة من الكم ٥٠ حتى الكم ٦٠ بطول ١٠ كم (أعمال طرق - عدد ٤ برايك))

الكميات المنفذه حتى تاريخ - - ٢٠٢٥ مستخلص رقم (١٤)

نوع العمل	الوحدة	كمية المقايسة المعدلة	الكميات المدرجة بالمستخلص	نسبة التنفيذ	ملاحظات
بالمتر المكعب اعمال ازالة مخلفات او حفر فى جميع انواع التربة ما عدا الصخر ونقل الاتربة غير الصالحة او الزائدة	م٣	١٠٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠,٠٠	%٩٠,٠٠	
بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات	م٣	١,٣٥٥,٠٠٠	١,٠١١,٤٠٠,٠٠	%٧٤,٦٣	
توريد و انشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادية بسمك ٢٨ سم	م٢	٢٤١,٠٠٠	٢٢٠,٠٠٠,٠٠	%٩١,٢٩	
بالمتر المسطح أعمال توريد و رش طبقة تشريب MC30	م٢	٥٦٧,٠٠٠	٥٠٥,٣٠٠,٠٠	%٨٩,١٢	

ممثل الهيئة

م/

ممثل الشركة

م/

شركة النيل العامة لإنشاء الطرق
مشروع طريق السويس - السخنة



مكتب أ.د حسن مهدي
للاستشارات الهندسية



مشروع شبكة الطرق القومية
مشروع تطوير طريق السويس/السخنة بطول ٦٠ كم
القطاع السابع من كم ٥٠ إلى كم ٦٠
تنفيذ شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

أعمال حصر مستخلص جاري رقم (٢) الكميات من بداية العمل وحتى تاريخ - ٢٠٢٥

بند رقم (٤)
بالمتر المكعب إزالة مخلفات او حفر إلخ

الكمية	الوحدة	الطريق
22919.710	م ^٣	طريق الخدمة يمين (اتجاه السويس)
20486.570	م ^٣	طريق الخدمة ايسر (اتجاه السخنة)
16432.510	م ^٣	منطقة الكارثة (اتجاه السويس)
1500.000	م ^٣	تطهير بجانب مواسير المياة طريق الخدمة يمين (اتجاه السويس)
16556.800	م ^٣	الزعرانه
6604.630	م ^٣	طريق الدوران اسف كوبرى السكة الحديد
9888.670	م ^٣	تطهير على جانب طريق الخدمة الايمن
94388.890	م ^٣	الإجمالي

الهيئة

مدير المشروع

م / محمد سامى

مهندس الهيئة

م / محمد سليمان

الشركة المنفذة



Volume Summary							
Name	Type	Cut Factor	Fill Factor	2d Area (sq.m)	Cut (Cu. M.)	Fill (Cu. M.)	Net (Cu. M.)
VOLUME	full	1.000	1.000	21999.91	10738.02	849.35	9888.67<Cut>

Totals							
				2d Area (sq.m)	Cut (Cu. M.)	Fill (Cu. M.)	Net (Cu. M.)
Total				21999.91	10738.02	849.35	9888.67<Cut>

* Value adjusted by cut or fill factor other than 1.0


د. محمد مرسى
 شركة النيل العامة لإنشاء الطرق
 مشروع طريق السويس - السخنة

Volume Report


Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)	Cum. Fill Vol. (Cu.M.)
0+000.00	5.18	0	3.22	0	0	0
0+020.00	2.16	73.44	5.53	87.51	73.44	87.51
0+040.00	2.77	49.3	5.53	110.66	122.73	198.18
0+060.00	2.33	51.03	6.21	117.39	173.76	315.56
0+080.00	1.82	41.56	4.21	104.17	215.32	419.73
0+100.00	1.21	30.28	2.98	71.87	245.6	491.6
0+120.00	2.44	36.48	1.41	43.3	282.08	534.89
0+140.00	3.95	63.39	0.41	16.54	345.47	551.43
0+160.00	4.06	78.94	1.76	19.46	424.41	570.89
0+180.00	3.87	77.71	1.93	33.07	502.12	603.96
0+200.00	1.13	48.99	5.45	66.67	551.11	670.63
0+220.00	0.01	11.33	4.38	92.44	562.43	763.07
0+240.00	0	0.09	3.41	75.8	562.52	838.86
0+260.00	1.97	19.35	2.18	52.54	581.87	891.4
0+280.00	8.45	100.06	0.38	23.11	681.93	914.51
0+300.00	8.45	161.96	0.72	9.74	843.88	924.25
0+320.00	7.16	154.56	1.81	24.53	998.44	948.78
0+340.00	6.23	133.95	2.52	43.32	1,132.39	992.1
0+360.00	6.01	122.44	2.6	51.25	1,254.82	1,043.35
0+380.00	5.65	116.58	1.98	45.87	1,371.40	1,089.22
0+400.00	5.39	110.37	0.86	28.42	1,481.77	1,117.64
0+420.00	5.31	106.95	2.29	31.51	1,588.72	1,149.15
0+440.00	4.52	98.27	2.78	50.73	1,687.00	1,199.88
0+460.00	4.77	92.93	0.47	32.53	1,779.93	1,232.41
0+480.00	6.58	113.55	0.21	6.82	1,893.48	1,239.23
0+500.00	6.9	134.79	0.28	4.91	2,028.28	1,244.14
0+520.00	6.99	138.84	0.16	4.46	2,167.11	1,248.59
0+540.00	7.35	143.39	0.17	3.34	2,310.50	1,251.93
0+560.00	7.76	151.09	0.07	2.38	2,461.59	1,254.31
0+580.00	9.39	171.46	0	0.67	2,633.05	1,254.98
0+600.00	9.53	189.19	0	0	2,822.23	1,254.98
0+620.00	8.98	185.05	0.01	0.09	3,007.28	1,255.07
0+640.00	7.41	163.87	0.2	2.11	3,171.16	1,257.18
0+660.00	6.86	142.67	0.24	4.4	3,313.83	1,261.59
0+680.00	5.87	127.22	0.29	5.26	3,441.05	1,266.84
0+700.00	4.05	104.16	0.41	8.07	3,545.21	1,274.91
0+720.00	3.63	85.14	0.42	10.2	3,630.36	1,285.11
0+740.00	4.59	92.02	0.16	6.6	3,722.37	1,291.71
0+760.00	5.82	112.93	0	1.68	3,835.30	1,293.39
0+780.00	5.85	116.68	0.01	0.06	3,951.99	1,293.45
0+800.00	4.95	108	0.07	0.76	4,059.98	1,294.21
0+820.00	4.15	102.3	0.22	3.5	4,162.28	1,297.71
0+840.00	4.46	97.9	0.12	3.78	4,260.18	1,301.48
0+860.00	4.97	105.26	0.08	1.98	4,365.43	1,303.46
0+880.00	4.7	96.71	0.23	3.03	4,462.15	1,306.49
0+900.00	3.06	77.65	0.36	5.85	4,539.80	1,312.34
0+920.00	5.24	83.09	0.03	3.88	4,622.88	1,316.23
0+940.00	6.63	118.74	0	0.33	4,741.62	1,316.55
0+960.00	6.44	130.68	0	0.02	4,872.30	1,316.57
0+980.00	6.19	126.33	0.03	0.29	4,998.63	1,316.86
1+000.00	6.48	126.73	0	0.29	5,125.36	1,317.15
1+020.00	5.07	115.52	0.12	1.19	5,240.88	1,318.34
1+040.00	6.11	111.81	0	1.24	5,352.69	1,319.58
1+060.00	5.52	116.32	0.05	0.51	5,469.01	1,320.08
1+080.00	5.47	109.91	0.09	1.39	5,578.92	1,321.47
1+100.00	5.79	112.59	0.04	1.35	5,691.51	1,322.82
1+120.00	5.32	111.08	0.07	1.12	5,802.58	1,323.94
1+140.00	5.18	104.97	0.19	2.6	5,907.55	1,326.53
1+160.00	5.22	103.99	0.22	4.13	6,011.55	1,330.66
1+180.00	4.87	100.87	0.26	4.78	6,112.41	1,335.43
1+200.00	2.63	74.94	0.95	12.01	6,187.36	1,347.44
1+220.00	3.32	59.42	0.18	11.29	6,246.78	1,358.73
1+240.00	4.5	78.19	0.37	5.52	6,324.97	1,364.25
1+260.00	3.87	84.31	0.84	12.22	6,409.27	1,376.47
1+280.00	4.06	80.49	0.81	16.98	6,489.76	1,393.45
1+300.00	4.55	87.23	1.51	23.97	6,576.99	1,417.41
1+312.00	0	27.64	6.48	49.07	6,604.63	1,466.49

م/احمد رائف

شركة النيل العامة لإنشاء الطرق
مشروع طريق السويس - السخنة



مكتب أ.د. حسن مهدي
للاستشارات الهندسية





مشروع شبكة الطرق القومية
مشروع تطوير طريق السويس/السفنة بطول ٦٠ كم
القطاع السابع من كم ٥٠ إلى كم ٦٠
تنفيذ شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

أعمال حصر مستخلص جاري رقم (٠١) - الكميات من بداية العمل وحتى تاريخ ١٦-٤-٢٠٢٣

بند رقم (٤)
بالمتر المكعب إزالة مخلفات او حفر إلخ

الكمية	الوحدة	الطريق
22919.710	م ^٣	طريق الخدمة يمين (اتجاه السويس)
20486.570	م ^٣	طريق الخدمة ايسر (اتجاه السفنة)
18460.340	م ^٣	منطقة الكارثة (اتجاه السويس)
1500.000	م ^٣	تطهير بجانب مواسير المياه طريق الخدمة يمين (اتجاه السويس)
16556.800	م ^٣	الزعرانه
	م ^٣	الإجمالي



مدير المشروع
أ.د. حسن مهدي
م. شريف سمري
م. أحمد محمد

مهندس مدني
م. هاشم الدين محمود

استشارى الشركة
أ.د. أحمد محمد
أ.د. أحمد محمد عبد الله

شركة النيل العامة لإنشاء الطرق
مشروع طريق السويس - السفنة



مكتب أ.د حسن مهدي
للاستشارات الهندسية



مشروع شبكة الطرق القومية
مشروع تطوير طريق السويس/السخنة بطول ٦٠ كم
القطاع السابع من كم ٥٠ إلى كم ٦٠
تنفيذ شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

أعمال حصر مستخلص جاري رقم (٠١) - الكميات من بداية العمل وحتى تاريخ - ٢٠٢٥

بند رقم (٥)
بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم طبقا للمواصفات إلخ

الكمية	الوحدة	الطريق
990648.520	م ^٣	مشروع السويس السخنة من كم ٥٠ الي كم ٦٠
50530.450	م ^٣	كميات الزعفرانة
1466.490	م ^٣	طريق الدوران اسفل كوبرى السكة الحديد
1042645.460	م ^٣	الإجمالي

الهيئة

مدير المشروع

م / محمد سامي

مهندس الهيئة

م / محمد سليمان

الشركة المنفذة

مدير المشروع

المكتب الفني

شركة النيل العامة لإنشاء الطرق
مشروع طريق السويس - السخنة



مشروع شبكة الطرق القومية
مشروع تطوير طريق السويس/السخنة بطول ٦٠ كم
القطاع السابع من كم ٥٠ إلى كم ٦٠



تنفيذ شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

بند رقم (٥) . بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم طبقا للمواصفات إلخ

بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.

from	to	كميات الحصر علي الطبيعة من برنامج السيفل				مسافة النقل
		كل ١ كم للسويس	للزعرانة	طريق الدوران اسفل كوبري السكة	اجمالي كمية الردم	
50+000	51+000	27357.33	50530.45		123856.02	مسافة النقل حتى ٢ كم
51+000	52+000	45968.24				
52+000	53+000	93232.86			93232.86	مسافة النقل من ٢ كم حتى ٣ كم
53+000	54+000	174841.64			174841.64	مسافة النقل من ٣ كم حتى ٤ كم
54+000	55+000	76683.02			76683.02	مسافة النقل من ٤ كم حتى ٥ كم
55+000	56+000	129558.83			464106.01	مسافة النقل من ٥ كم حتى ٦ كم
56+000	57+000	182474.58				مسافة النقل من ٥ كم حتى ٦ كم
57+000	58+000	152072.6				مسافة النقل من ٥ كم حتى ٦ كم
58+000	59+000	80873.36		1466.49	82339.85	مسافة النقل من ٦ كم حتى ٧ كم
59+000	60+000	27,586.06			27,586.06	مسافة النقل من ٧ كم حتى ٨ كم
اجمالي الكميات		990648.52			1042645.46	

الهيئة
م / محمد سليمان

الشركة المنفذة

المكتب الفني

شركة النيل العامة لإنشاء الطرق
مشروع طريق السويس - السخنة

Volume Report

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)	Cum. Fill Vol. (Cu.M.)
0+000.00	5.18	0	3.22	0	0	0
0+020.00	2.16	73.44	5.53	87.51	73.44	87.51
0+040.00	2.77	49.3	5.53	110.66	122.73	198.18
0+060.00	2.33	51.03	6.21	117.39	173.76	315.56
0+080.00	1.82	41.56	4.21	104.17	215.32	419.73
0+100.00	1.21	30.28	2.98	71.87	245.6	491.6
0+120.00	2.44	36.48	1.41	43.3	282.48	534.89
0+140.00	3.95	63.39	0.41	16.54	345.47	551.43
0+160.00	4.06	78.94	1.76	19.46	424.41	570.89
0+180.00	3.87	77.71	1.93	33.07	502.12	603.96
0+200.00	1.13	48.99	5.45	66.67	551.11	670.63
0+220.00	0.01	11.33	4.38	92.44	562.43	763.07
0+240.00	0	0.09	3.41	75.8	562.52	838.86
0+260.00	1.97	19.35	2.18	52.54	581.87	891.4
0+280.00	8.45	100.06	0.38	23.11	681.93	914.51
0+300.00	8.45	161.96	0.72	9.74	843.88	924.25
0+320.00	7.16	154.56	1.81	24.53	998.44	948.78
0+340.00	6.23	133.95	2.52	43.32	1,132.39	992.1
0+360.00	6.01	122.44	2.6	51.25	1,254.82	1,043.35
0+380.00	5.65	116.58	1.98	45.87	1,371.40	1,089.22
0+400.00	5.39	110.37	0.86	28.42	1,481.77	1,117.64
0+420.00	5.31	106.95	2.29	31.51	1,588.72	1,149.15
0+440.00	4.52	98.27	2.78	50.73	1,687.00	1,199.88
0+460.00	4.77	92.93	0.47	32.53	1,779.93	1,232.41
0+480.00	6.58	113.55	0.21	6.82	1,893.48	1,239.23
0+500.00	6.9	134.79	0.28	4.91	2,028.28	1,244.14
0+520.00	6.99	138.84	0.16	4.46	2,167.11	1,248.59
0+540.00	7.35	143.39	0.17	3.34	2,310.50	1,251.93
0+560.00	7.76	151.09	0.07	2.38	2,461.59	1,254.31
0+580.00	9.39	171.46	0	0.67	2,633.05	1,254.98
0+600.00	9.53	189.19	0	0	2,822.23	1,254.98
0+620.00	8.98	185.05	0.01	0.09	3,007.28	1,255.07
0+640.00	7.41	163.87	0.2	2.11	3,171.16	1,257.18
0+660.00	6.86	142.67	0.24	4.4	3,313.83	1,261.59
0+680.00	5.87	127.22	0.29	5.26	3,441.05	1,266.84
0+700.00	4.05	104.16	0.41	8.07	3,545.21	1,274.91
0+720.00	3.63	85.14	0.42	10.2	3,630.36	1,285.11
0+740.00	4.59	92.02	0.16	6.6	3,722.37	1,291.71
0+760.00	5.82	112.93	0	1.68	3,835.30	1,293.39
0+780.00	5.85	116.68	0.01	0.06	3,951.99	1,293.45
0+800.00	4.95	108	0.07	0.76	4,059.98	1,294.21
0+820.00	4.15	102.3	0.22	3.5	4,162.28	1,297.71
0+840.00	4.46	97.9	0.12	3.78	4,260.18	1,301.48
0+860.00	4.97	105.26	0.08	1.98	4,365.43	1,303.46
0+880.00	4.7	96.71	0.23	3.03	4,462.15	1,306.49
0+900.00	3.06	77.65	0.36	5.85	4,539.80	1,312.34
0+920.00	5.24	83.09	0.03	3.88	4,622.88	1,316.23
0+940.00	6.63	118.74	0	0.33	4,741.62	1,316.55
0+960.00	6.44	130.68	0	0.02	4,872.30	1,316.57
0+980.00	6.19	126.33	0.03	0.29	4,998.63	1,316.86
1+000.00	6.48	126.73	0	0.29	5,125.36	1,317.15
1+020.00	5.07	115.52	0.12	1.19	5,240.88	1,318.34
1+040.00	6.11	111.81	0	1.24	5,352.69	1,319.58
1+060.00	5.52	116.32	0.05	0.51	5,469.01	1,320.08
1+080.00	5.47	109.91	0.09	1.39	5,578.92	1,321.47
1+100.00	5.79	112.59	0.04	1.35	5,691.51	1,322.82
1+120.00	5.32	111.08	0.07	1.12	5,802.58	1,323.94
1+140.00	5.18	104.97	0.19	2.6	5,907.55	1,326.53
1+160.00	5.22	103.99	0.22	4.13	6,011.55	1,330.66
1+180.00	4.87	100.87	0.26	4.78	6,112.41	1,335.43
1+200.00	2.63	74.94	0.95	12.01	6,187.36	1,347.44
1+220.00	3.32	59.42	0.18	11.29	6,246.78	1,358.73
1+240.00	4.5	78.19	0.37	5.52	6,324.97	1,364.25
1+260.00	3.87	84.31	0.84	12.22	6,409.27	1,376.47
1+280.00	4.06	80.49	0.81	16.98	6,489.76	1,393.45
1+300.00	4.55	87.23	1.51	23.97	6,576.99	1,417.41
1+312.00	0	27.64	6.48	49.07	6,604.63	1,466.49

شركة النيل للإنشاء والطرق
مشروع طريق السويس - السخنة

مشروع شبكة الطرق القومية
مشروع تطوير طريق المويمن/السفينة بطول ٦٠ كم
القطاع السابع من كم ٥٠ إلى كم ٦٠
تفويض شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

أعمال حصر مستخلص جاري رقم (١٠) - الكميات من بداية العمل وحتى تاريخ ١٦-٤-٢٠٢٣

بمقتضى المكعب أعمال تحميل ونقل التربة صالحة للزراعة طبقاً للمواصفات إلخ

الكمية	الوحدة	الطريق
990648.520	م ^٢	مشروع السويوس المسخنة من كم ٥٠ الى كم ٦٠
50530.450	م ^٢	كميات الزعفرانة
1041178.970	م ^٢	الإجمالي

عليه السلام

استشارى الهيئة

وَقَدْ

مهندس مدني
إحصاء الدين محمود

الشركة المنفذة

المكتب الرئيسي
مدير المشروع

شركة النيل العامة لإنشاء الكوبري
مشروع طريق السويس - السخنة

بند رقم (٥) . بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم طبقاً للمواصفات إلخ

بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بمسك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندسين المشرفين					
from	to	كميات الحصر على الطبيعة من برنامج المسفل			مسافة النقل
		كل ١ كم للمويس	للزغرة	اجمالي كمية الردم	
50+000	51+000	27357.33	50530.45	123856.02	مسافة النقل حتى ٢ كم
51+000	52+000	45968.24			
52+000	53+000	93232.86		93232.86	مسافة النقل من ٢ كم حتى ٣ كم
53+000	54+000	174841.64		174841.64	مسافة النقل من ٣ كم حتى ٤ كم
54+000	55+000	76683.02		76683.02	مسافة النقل من ٤ كم حتى ٥ كم
55+000	56+000	129558.83		464106.01	مسافة النقل من ٥ كم حتى ٦ كم
56+000	57+000	182474.58			مسافة النقل من ٥ كم حتى ٦ كم
57+000	58+000	152072.6			مسافة النقل من ٥ كم حتى ٦ كم
58+000	59+000	80873.36		80873.36	مسافة النقل من ٦ كم حتى ٧ كم
59+000	60+000	27,586.06		27586.06	مسافة النقل من ٧ كم حتى ٨ كم
اجمالي الكميات		990648.52		1041178.97	



شركة النيل العامة لإنشاء الطرق
م.ش.وع طريق السويس - المسخنة

استشاري الهيئة
مدير المشروع
م.ش.وع طريق السويس - المسخنة
١٧/١٥٢٢
١٩٧٨



مكتب أ.د حسن مهدي
للاستشارات الهندسية



مشروع شبكة الطرق القومية
مشروع تطوير طريق السويس/السخنة بطول ٦٠ كم
القطاع السابع من كم ٥٠ إلى كم ٦٠
تنفيذ شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

أعمال حصر الكميات من بداية العمل وحتى تاريخ

بند رقم (٠٧)

بالمتر المسطح توريد وإنشاء طبقة رصف من الخرسانة الأسمنتية العادية بسمك ٢٨ سم إلخ

الكمية	الوحدة	الطريق
١٠٢٩٤٠,٢٠	م ٢	الطريق الخدمة الايمن (اتجاه السويس)
٠,٠٠	م ٢	الطريق الرئيسي الايمن (اتجاه السويس)
٠,٠٠	م ٢	الطريق الرئيسي الايسر (اتجاه السخنة)
١٠٣٥١٨,٠٠	م ٢	الطريق الخدمة الايسر (اتجاه السخنة)
٢٢٧٥٠,٣٢	م ٢	منطقة الكارثة (الجانب الايمن)
	م ٢	منطقة الكارثة (الجانب الايسر)
٢٢٩٢٠٨,٥٢	م ٢	الإجمالي

الهيئة

مهندس الهيئة

م / محمد سليمان

الشركة المنفذة

مدير المشروع

المكتب الفني

شركة النيل العامة لإنشاء الطرق
مشروع طريق السويس - السخنة



مكتب أ.د حسن مهدي
للاستشارات الهندسية

الهيئة العامة
للطرق والكباري
(URAP)

مشروع شبكة الطرق القومية
مشروع تطوير طريق السويس/السبخة بطول 60 كم
القطاع السابع من كم 50 إلى كم 60
تنفيذ شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

اعمال حصر الكميات من بداية العمل وحتى تاريخ

بند رقم [07]

بالمتر المسطح توريد وإنشاء طبقة رصف من الخرسانة الأسمنتية العادية بسمك 28 سم إلخ

الكمية	الوحدة	الطريق
102940.20	2م	الطريق الخدمة اليمين (اتجاه السويس)
0.00	2م	الطريق الرئيسي اليمين (اتجاه السويس)
0.00	2م	الطريق الرئيسي اليسار (اتجاه السبخة)
103518.00	2م	الطريق الخدمة اليسار (اتجاه السبخة)
22750.32	2م	منطقة الكارثة (الجانب اليمين)
0.00	2م	منطقة الكارثة (الجانب اليسار)
229208.52	2م	الإجمالي

الهيئة

مهندس الهيئة

م / محمد سليمان

الشركة المنفذة


المكتب الفني

مدير المشروع

شركة النيل العامة لإنشاء الطرق
مشروع تطوير طريق السويس - السبخة



مشروع شبكة الطرق القومية
مشروع تطوير طريق السويس/السخنة بطول 60 كم
القطاع السابع من كم 50 إلى كم 60
تنفيذ شركة النيل العامة لإنشاء الطرق



مشروع تطوير طريق السويس / السخنة إلى الكيلوميتري 50+000 إلى الكيلوميتري 60+000


بند رقم (07)

بالمتر المسطح توريد وإنشاء طبقة رصف من الخرسانة الأسمنتية العادية بسمك 28 سم إلخ

ملاحظات	المساحة (م2)	السمك	العرض	الطول	المحطة		الطريق	الوحدة	توصيف البند	رقم البند
					من	إلى				
بندة رقم (1)	2376.00	0.28	12.00	198	58+830.0	58+732.00	منطقة الكارثة (الجانب الأيمن)	2م	بند رقم (07) : بنية مسطحة توريد وإنشاء طبقة رصف من الخرسانة الأسمنتية العادية بسمك 28 سم	(07)
بندة رقم (1) بعد الكارثة	2052.00	0.28	12.00	171	58+184.0	58+013.00				
بندة رقم (2)	3618.00	0.28	12.00	301.5	58+830.0	58+828.50				
بندة رقم (3) بعد الكارثة	1242.00	0.28	12.00	103.5	58+238.5	58+135.00				
بندة رقم (4) قبل الكارثة	2484.00	0.28	12.00	207	58+801.0	58+594.00				
بندة رقم (4) بعد الكارثة	4914.00	0.28	12.00	409.5	58+422.5	58+013.00				
بندة رقم 2 بعد الكارثة	1454.00	0.28	12.00	122	58+136.0	58+013.00				
بندة رقم 2 بعد الكارثة	1140.00	0.28	12.00	95	58+283.0	58+198.00				
بندة رقم 3 بعد الكارثة	1782.00	0.28	12.00	148.5	58+387.0	58+238.50				
	22750.32	الإجمالي								

مهندس الهيئة
م / محمد سليمان

مهندس الشركة
شركة النيل العامة لإنشاء الطرق
م / محمد سليمان - السخنة



مشروع شبكة الطرق القومية
مشروع تطوير طريق السويح / المسخنه بطول ٦٠ كم
المقاطع التسابع من كم ٥٠ إلى كم ٦٠
تتفيذ شركة لتبيل العامة لإنشاء الطرق

الهيئة العامة
للطرق والمواصلات
(CHRAH)



مشروع تطوير طريق السويح / المسخنه إلى الكيلومترى ٥٠+٠٠٠ إلى الكيلومترى ٦٠+٠٠٠

بند رقم (٠٧)


بالمتر المسطح توريد وإنشاء طبقة رصف من الخرسانة الأسمنتية العادية بسبك ٢٨ سم

رقم البند	توصيف البند	الوحدة	الطريق	المحطة		الطول	العرض	المسك	المساحة (م ^٢)	ملاحظات
				من	إلى					
(٠٧)	بمتر مسطح توريد وإنشاء طبقة رصف من الخرسانة الأسمنتية العادية بسبك ٢٨ سم	م ^٢	القناة الأولى	7+090.65	7+807.5	٧١٦,٨٥	١٢,٠٠	٠,٢٨	٨٦٠٢,٢٠	رصف من الخرسانة الأسمنتية
				7+843.50	8+901.0	١٠٥٧,٥	١٢,٠٠	٠,٢٨	١٢٦٩٠,٠٠	رصف من الخرسانة الأسمنتية
				8+901.0	12+699.0	٣٧٩٨	١٢,٠٠	٠,٢٨	٤٥٥٧٦,٠٠	رصف من الخرسانة الأسمنتية
				12+726.0	15+655.5	٢٩٢٩,٥	١٢,٠٠	٠,٢٨	٣٥١٥٤,٠٠	رصف من الخرسانة الأسمنتية
				15+655.5	15+732.0	٧٦,٥	١٢,٠٠	٠,٢٨	٩١٨,٠٠	رصف من الخرسانة الأسمنتية
									١٠٢٩٤٠,٢٠	

مهندس الهيئة

١٢


مدير مشروع الاستشارى




استشارى الهيئة

١٢





مشروع شبكة الطرق القومية
مشروع تطوير طريق السويس/السفينة بطول ٦٠ كم
القطاع السابع من كم ٥٠ إلى كم ٦٠
تفويض شركة النيل العامة لإنشاء الطرق



مشروع تطوير طريق السويس / السفينة إلى الكيلومتر ٥٠+٠٠٠ إلى الكيلومتر ٦٠+٠٠٠

بند رقم (٠٧)

بالمتر المسطح توريد وإنشاء طبقة رصف من الخرسانة الأسمنتية العادية بسبك ٢٨ سم إلخ

رقم البند	توصيف البند	الوحدة	للطريق	المحطة		الطول	العرض	السبك	المساحة (م ^٢)	ملاحظات
				من	إلى					
(٠٧)	بسط المسطح توريد وإنشاء طبقة رصف من الخرسانة الأسمنتية العادية بسبك ٢٨ سم	م ^٢	الخدمة الأسفل	7+051.50	11+160.0	٤١٠٨,٥	١٢,٠٠	٠,٢٨	٤٩٣٠٢,٠٠	رصف من الخرسانة الأسمنتية
				11+173.50	12+060.0	٨٨٦,٥	١٢,٠٠	٠,٢٨	١٠٦٣٨,٠٠	رصف من الخرسانة الأسمنتية
				12+060.0	12+901.5	٨٤١,٥	١٢,٠٠	٠,٢٨	١٠٠٩٨,٠٠	رصف من الخرسانة الأسمنتية
				12+919.5	14+494.5	١٥٧٥	١٢,٠٠	٠,٢٨	١٨٩٠٠,٠٠	رصف من الخرسانة الأسمنتية
				14+548.5	15+120.0	٥٧١,٥	١٢,٠٠	٠,٢٨	٦٨٥٨,٠٠	رصف من الخرسانة الأسمنتية
				15+133.5	15+777.0	٦٤٣,٥	١٢,٠٠	٠,٢٨	٧٧٢٢,٠٠	رصف من الخرسانة الأسمنتية
									١٠٣٥١٨,٠٠	

مهندس الهيئة

١ م

مدير مشروع الاستشاري

١ م

استشاري الهيئة

١ م





مكتب أ.د حسن مهدي
للاستشارات الهندسية



مشروع شبكة الطرق القومية
مشروع تطوير طريق السويس/السخنة بطول ٦٠ كم
القطاع السابع من كم ٥٠ إلى كم ٦٠
تنفيذ شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

أعمال حصر الكميات من بداية العمل وحتى تاريخ

بند رقم (٨)
بالمتر السطح أعمال انشاء طبقة التشريب إلخ

الكمية	الوحدة	الطريق
١٠٣٤٤٠,٠٠	٢م	الطريق الخدمة الايمن (اتجاه السويس)
١١٨٤٤٠,٠٠	٢م	الطريق الرئيسي الايمن (اتجاه السويس)
١٠٨٦٤٠,٠٠	٢م	الطريق الرئيسي الايسر (اتجاه السخنة)
١٠٥٨٤٠,٠٠	٢م	الطريق الخدمة الايسر (اتجاه السخنة)
٧٠٠٠,٠٠	٢م	طريق الدوران اسفل كوبرى السكة الحديد
٤٠٦٢٣,٣١	٢م	جانب ايمن منطقة الكارته
٣٥٠٧٠,٠٠	٢م	الزعرانه
١٢٨٩٩,٥٠	٢م	كميات نفق الشهيد احمد حمدي
٥٣١٩٥٢,٨١		الإجمالي

ممثل الهيئة

الشركة المنفذة

المكتب الفني

شركة النيل العامة لإنشاء الطرق
مشروع طريق السويس - السخنة

مشروع تطوير طريق السويس / السخنة إلى الكيلومترى ٥٠+٠٠٠ الى الكيلومترى ٦٠+٠٠٠

حصر أعمال طبقة التشريب (Mco)

[illegible]

مهندس الهيئة


م / محمد سليمان

مهندس الشركة

شركة الخبير في إقامة لإنشاء الطرق
مشروع طريق السويس - السخنة



مكتب إد حسن مهدي
للاستشارات الهندسية



مشروع شبكة الطرق القومية
مشروع تطوير طريق السويس/السخنة بطول 60 كم
القطاع السابع من كم 50 إلى كم 60
تنفيذ شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

أعمال حصر الكميات من بداية العمل وحتى تاريخ

بند رقم (8)

بالمتر المربع أعمال إنشاء طبقة التأسيسية إلخ

الكمية	الوحدة	الطريق
103440.00	2م	الطريق الخدمة الايمن (اتجاه السويس)
118440.00	2م	الطريق الرئيسي الايمن (اتجاه السويس)
108640.00	2م	الطريق الرئيسي الايسر (اتجاه السخنة)
104400.00	2م	الطريق الخدمة الايسر (اتجاه السخنة)
7000.00	2م	طريق الدوران اسفل كوبري السكة
40623.31	2م	جانب ايمن منطقة الكارته
35070.00	2م	الزعفرانه
12899.50	2م	كميات نفق الشهيد احمد حمدي
530512.81		الإجمالي

ممثل الهيئة

الشركة المنفذة



مشروع تطوير طريق السويس / السفن إلى الكيلومتر ٥٠+٠٠٠ إلى الكيلومتر ٦٠+٠٠٠

أعمال طبقة التشريب (MCO)

ملاحظات	الكمية (م ^٢)	العرض	الطول	المحطة		الطريق	الوحدة	توصيف البند
				من	إلى			
	٦٠٠٠	١٢,٠٠	٥٠٠	7+540	7+040	طريق القنطرة الإيسر (اتجاه السويس) السفينة	م	حصر أعمال طبقة التشريب (MCO)
	٤٨٠٠,٠٠	١٢,٠٠	٤٠٠	7+940	7+540			
	٤٠٨٠,٠٠	١٢,٠٠	٣٤٠	8+280	7+940			
	٤٣٢٠,٠٠	١٢,٠٠	٣٦٠	8+640	8+280			
	٤٨٠٠,٠٠	١٢,٠٠	٤٠٠	9+040	8+640			
	٣٦٠,٠٠	١٢,٠٠	٣٠٠	9+340	9+040			
	١٦٨٠,٠٠	١٢,٠٠	١٤٠	9+480	9+340			
	٥٠٤٠,٠٠	١٢,٠٠	٤٢٠	9+900	9+480			
	٣٦٠,٠٠	١٢,٠٠	٣٠٠	10+200	9+900			
	٤٨٠٠,٠٠	١٢,٠٠	٤٠٠	10+600	10+200			
	٣٦٠,٠٠	١٢,٠٠	٣٠٠	10+900	10+600			
	٣٦٠,٠٠	١٢,٠٠	٣٠٠	11+200	10+900			
	٣٦٠,٠٠	١٢,٠٠	٣٠٠	11+500	11+200			
	٣٦٠,٠٠	١٢,٠٠	٣٠٠	11+800	11+500			
	٤٨٠٠,٠٠	١٢,٠٠	٤٠٠	12+200	11+800			
	١٢٤٠,٠٠	١٢,٠٠	٥٢٠	12+720	12+200			
	٩٦٠,٠٠	١٢,٠٠	٨٠	12+800	12+720			
	٤٨٠٠,٠٠	١٢,٠٠	٤٠٠	13+200	12+800			
	٤٨٠٠,٠٠	١٢,٠٠	٤٠٠	13+600	13+200			
	١٤٤٠,٠٠	١٢,٠٠	١٢٠	13+720	13+600			
	١٦٨٠,٠٠	١٢,٠٠	١٤٠	13+860	13+720			
	٣٤٨٠,٠٠	١٢,٠٠	٢٩٠	14+150	13+860			
	٢٥٢٠,٠٠	١٢,٠٠	٢١٠	14+360	14+150			
	١٤٤٠,٠٠	١٢,٠٠	١٢٠	14+600	14+360			
	٤٨٠٠,٠٠	١٢,٠٠	٤٠٠	15+000	14+600			
	٦٠٠٠,٠٠	١٢,٠٠	٥٠٠	15+500	15+000			
	٤٣٢٠,٠٠	١٢,٠٠	٣٦٠	15+860	15+500			
	١٠٤٤٠٠,٠٠			إجمالي المثلث				

مدير مشروع الاستشاري

استشاري الهيئة

م/ شريف سمري

م/ حسام الدين محمود

