

العملية : رفع كفاءة طريق ٢٢٦ هربشت / نزلة الديب / سمسطا (القطاع الاول) بطول ١,٥ كم مركز بيا- محافظة بني سويف ضمن المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)

تقرير بشأن الموقف النهائي للعملية عاليه طبقا للختامي

قيمة العملية طبقا للعقد : ٥٢١٠٠٠٠

مدة العملية طبقا للعقد : أربعة اشهر

تاريخ استلام الموقع : ٢٠٢٤/٥/١٤

تاريخ نهو الاعمال طبقا للعقد : ٢٠٢٤/٩/٢٥

قيمة العملية طبقا لآخر مقايسة معتمدة : ٣١٨١٠٢٠

قيمة العملية طبقا للختامي : ٣١٨١٠٢٠

تاريخ النهو الفعلي : ٢٠٢٤/٩/١٤

النسبة الفعلية لما تم إنجازه : ١٠٠ %

مدير عام المشروعات

مصطفى شحات البدرى

مهندس المشروع

مثال نضع عند الحفظ

رئيس الادارة المركزية
للمنطقة السادسة - بنى سويف

مهندس/

أحمد عراقي حسين



كشف خاص بأعمال المقاولين

- اسم العملية : رفع كفاءة طريق ٢٢٦ هربشنت / نزلة الديب / سمسطا (القطاع الاول) بطول ١,٥ كم مركز ببا- محافظة بني سويف - ضمن المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)
- الشركة المنفذة : الهدي للمقاولات العامه والتوريدات
- قيمة العملية طبقا للعقد : ٥٢١٠٠٠٠
- قيمة العملية طبقا للختامي : ٣١٨١٠٢٠
- تاريخ بداية الاعمال طبقا للعقد : ٢٠٢٤/٥/١٣
- تاريخ النهو الفعلي : ٢٠٢٤ / ٩ / ١٤

مدير عام المشروعات

مصطفى شحاته ابدرى

مهندس المشروع

منال سعد الحفيع

رئيس الادارة المركزية

للمنطقة السادسة - بني سويف

مهندس/

أحمد عراقي حسين



شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بأن الشركة قد التزمت بتنفيذ كافة الالتزامات الواقعة عليها والمحددة طبقا لعقد عملية : عملية رفع كفاءة طريق ٢٢٦ هربشنت / نزلة الديب / سمسطا (القطاع الاول) بطول ١,٥ كم مركز ببا محافظة بني سويف ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) والتي قامت بتنفيذها شركة : شركة الهدى للمقاولات العامه والتوريدات . وهذه شهادة منا بذلك

مدير عام المشروعات

مصطفى سعيد البدرى

مهندس المشروع

منازل سرور عبدالصفيظ

رئيس الادارة المركزية
للمنطقة السادسة - بنى سويف

مهندس /

أحمد عراقي حسين



شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بخصوص عملية : رفع كفاءة طريق ٢٢٦ هربشت / نزلة الديب / سمسطا (القطاع الاول) بطول ١,٥ كم مركز ببا محافظة بني سويف ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) والتي قامت بتنفيذها شركة : شركة الهدي للمقاولات العامه والتوريدات. وانه تم خصم قيمة التجارب المعملية بمعمل المنطقة وكذلك التجارب الواردة من المعامل المركزية من المستخلصات الجارية والختامية للعملية وهذه شهادة منا بذلك

مدير عام المشروعات


مصطفى سحابى الدرى

مهندس المشروع


م.ال.سعد الدين

رئيس الادارة المركزية
للمنطقة السادسة - بني سويف
مهندس/

أحمد عراقي حسين



شهادة

اسم العملية : رفع كفاءة طريق ٢٢٦ هريشنت / نزلة الديب / سمسطا (القطاع الاول) بطول ١,٥ كم مركز
بنا محافظة بني سويف ضمن المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)
اسم الشركة المنفذة: الهدي للمقاولات العامة والتوريدات

كشف بأسماء السادة مهندسين التنفيذ من قبل الشركة للمشروع عاليه

رقم المسلسل	اسم مهندس الشركة	العمل القائم به	التقرير
١	م / أسامه أبو سيف	مدير المشروعات	جيد
٢	م / احمد صلاح	مدير المشروع	جيد
٣	م / احمد رمضان	مهندس المعمل	جيد
٤	أ / محمد علي	مساح	جيد

مدير عام المشروعات

م.ع.ع.
مصطفى سعاد البدرى

مهندس المشروع

م.ع.ع.
منال سعد بلال لطفى

رئيس الادارة المركزية
للمنطقة السادسة - بني سويف

مهندس /

أحمد عراقي حسين



شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بخصوص عملية : رفع كفاءة طريق ٢٢٦ هربشت / نزلة الديب / سمسطا (القطاع الاول) بطول ١,٥ كم مركز ببا محافظة بني سويف ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)

والتي قامت بتنفيذها شركة : الهدي للمقاولات العامة والتوريدات

١- تم اجراء الاختبارات المعملية المقرره لكافة الموارد لبنود الاعمال بالعملية وطبقا للشروط والمواصفات

المحددة بهذا الشأن وتم تنفيذ جميع البنود طبقا للشروط والمواصفات

٢- تم نهو جميع الاعمال بالعملية بتاريخ ١٤ / ٩ / ٢٠٢٤

٣- يتم مراعاة خصومات لجنة التقييم واي خصومات اخري مستحقة

٤- قامت الشركة بتنفيذ الالتزامات الواردة بالعقد ودفتر الشروط الخصوصية للعملية طبقا للمواصفات وهذه

شهادة منا بذلك

مدير عام المشروعات

م. مصطفى سعيان البدرى

مهندس المشروع

م. نال سعد عبد الحفيظ

رئيس الادارة المركزية
للمنطقة السادسة - بني سويف

مهندس /

أحمد عراقي حسين



شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بان شركة : شركة الهدي للمقاولات العامه والتوريدات قامت بتنفيذ جميع بنود الاعمال طبقا للوارد بالمستخلص الختامي لعملية : عملية رفع كفاءة طريق ٢٢٦ هربشت / نزلة الديب / سمسطا (القطاع الاول) بطول ١,٥ كم مركز ببا محافظة بني سويف ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وان الكميات المدونه طبقا للحصر الفعلي علي الطبيعه تمت مراجعتها فنيا ووجدت انها مطابقة للشروط والمواصفات طبقا للعقد وهذه شهاده منا بذلك

مدير عام المشروعات

م.ع.ف.ف.
مصطفى سمياح البدرى

مهندس المشروع

م.ع.ع.ع.
منال سعد عبد الحفيظ

رئيس الادارة المركزية
للمنطقة السادسة - بني سويف

مهندس /

أحمد عراقي حسين



مقاييس ختامية

روع رفع كفاءة (القطاع الاول) 226 هربشنت / نزلة الديب / سمسطا / بطول 1.5 كم محافظه بني سويف
ضمن مبادره حياه كريمه المرحله الاولى

تنفيذ شركة الهدي للمقاولات العمومية والتوريدات

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الفنه	الكمية	الإجمالي
1	اعمال وتوريد وتشغيل أترية مع الدمك على طبقات لزوم لاستكمال الجسر والاكتفاء والميول يوردها المقاول بمعرفته وعلى حسابه من اى جهة يراها وتحت مسنولته ألا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا (CBR) لها عن 10 % مع الدمك على طبقات والفنه شاملة أعمال التطهير وازالة الحشائش او اى مخلفات موجودة على الجسر والاكتاف والنظافة التامة قبل البدء فى العمل وتسليم الموقع خاليا ونظيفا طبقا لتعليمات المهندس المشرف وكل ما يلزم لنهيو العمل طبقا للشروط والمواصفات والفنه شاملة بالمتر المكعب حتى مسافة نقل 75 كم	3م	156.5	3000	469500
2	بالمتر المكعب اعمال تكسير وازالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالى فى الاماكن التى يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع و متوسط مسافة النقل حتى 10 كم و عمل كل ما يلزم لنهيو العمل طبقا للشروط والمواصفات وحسب تعليمات المهندس المشرف - و فى حال زيادة مسافة نقل ناتج التكسير عن 10 كم من محور الطريق يتم حساب 1 جنية للكيلومتر للزيادة او النقص	3م	95	1500	142500
3	بالمتر المكعب تحميل ونقل المخلفات الغير صالحة للردم بكافة انواعها خارج الموقع متوسط مسافة النقل حتى 2 كم و عمل كل ما يلزم لنهيو العمل طبقا للشروط والمواصفات وحسب تعليمات المهندس المشرف - و فى حال زيادة مسافة النقل عن 2 كم من محور الطريق يتم حساب 1 جنية للكيلومتر للزيادة او النقص	3م	60	2995	179700
4	اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات بحيث لا تقل نسبة تحميل كاليفورنيا لها 80% مع الفرش والدمك على طبقات وبحيث لا يزيد سمك الطبقة الواحدة عم 15سم بعد الدمك طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة والمحاسبة هندسيا بعد الدمك والفنه شاملة بالمتر المكعب حتى مسافة نقل 160 كم	3م	351	5320	1867320
5	اعمال طبقة تشريب (برايم) باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير (O.M.C) بمعدل 1.2 كجم / 2م طبقا للشروط والمواصفات على ان يتم تنظيف سطح طبقة الأساس من أي مواد حصويه او ناعمه زانده قبل الرش وان يتم رش الاسفلت بمعدلات منتظمة باستخدام معدات الرش الميكانيكية والفنه شاملة كل ما يلزم لنهيو العمل بالمتر المسطح	2م	58	9000	522000
إجمالي المقاييس					3181020

رئيس الادارة المركزية
للمنطقة السابعة - بني سويف
مهندس /
أحمد عراقي حسين

مدير عام المشروعات
م.ع.ع.
مصطفى مكيان

مدير المشروع بالهيئة
م.ع.ع.
منال سعد عبد الحفيظ

الشركة المنفذة

محضر تقييم

عملية رفع كفاءة طريق ٢٢٦ هريشنت / نزلة الديب / سمسطا (القطاع الاول) بطول ١,٥ كم مركز بيا
محافظة بني سويف ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)
تنفيذ / شركة الهدى للمقاولات العامة والتوريدات
اشراف / المنطقة السادسة ببني سويف


بناء على طلب تسليم الاعمال الخاصة بالعقد رقم ١٥٣٩ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ تسليم ابتدائي فقد اجتمعت
اللجنة المشكله لعمل تقييم للعملية عاليه وبعد الاطلاع علي محضر الاستلام الابتدائي تم حساب الخصومات
المالية وبيانها كالآتي:

اجمالي الخصم طبقا لنتائج العينات =	0.00	جنيه
خصم التقييم الظاهري =	٣٠٠٠٠	جنيه
ليكون القيمة الاجمالية للخصومات =	٣٠٠٠٠	جنيه

رئيس لجنة الاستلام الابتدائي



مهندس الاشراف



الإشراف الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة السادسة - بني سويف)	عملية رفع كفاءة طريق ٢٢٦ هريشنت / نزلة الديب / سمسطا (القطاع الاول) بطول ١,٥ كم مركز ببا محافظة بني سويف ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)	محافظة بني سويف مدينة ببا عقد رقم ١٥٣٩ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤
--	---	--

تنفيذ / شركة الهدى للمقاولات العامة والتوريدات

تقييم اختبارات طبقة الأساس

طبقة أساس بالمتر المكعب :- ب -

التدرج

عينة ١

بمراجعة نتائج العينات ومقارنتها بالتدرج بالمواصفة العامة وجد خروج في المناخل

سعر المتر = ٣٥١,٠٠
الكعبه = ٥٢٢١,٠٠ م^٣ جنيه مصري

مناخل خشنه	٢	١,٥	١	٣/٤	٣/٨	اجمالي الخروج
نسبة مئوية ماره	١٠٠	٩٧	٧٣	٥١	٤١	
المواصفات العظمى	١٠٠	١٠٠	٨٥	٨٠	٧٠	
المواصفات الصغرى	١٠٠	٧٠	٥٥	٥٠	٤٠	
نسبة الخروج	٠	٠	٠	٠	٠	

مناخل ناعسه	# ٤	# ١٠	# ٤٠	اجمالي الخروج حتى منخل ٤٠	# ٢٠٠	
نسبة مئوية ماره	٢٢	٣٧	١٤		٩,١٦	
المواصفات العظمى	٦٠	٥٠	٣٠		١٥	
المواصفات الصغرى	٣٠	٣٠	١٠		٥	
نسبة الخروج	٠	٠	٠		٠	

عينة ٢

بمراجعة نتائج العينات ومقارنتها بالتدرج بالمواصفة العامة وجد خروج في المناخل

سعر المتر = ٣٥١,٠٠
الكعبه = ٥٢٢١,٠٠ م^٣ جنيه مصري

مناخل خشنه	٢	١,٥	١	٣/٤	٣/٨	اجمالي الخروج
نسبة مئوية ماره	١٠٠	٩٨	٧٤	٥٢	٤٤	
المواصفات العظمى	١٠٠	١٠٠	٨٥	٨٠	٧٠	
المواصفات الصغرى	١٠٠	٧٠	٥٥	٥٠	٤٠	
نسبة الخروج	٠	٠	٠	٠	٠	

مناخل ناعسه	# ٤	# ١٠	# ٤٠	اجمالي الخروج حتى منخل ٤٠	# ٢٠٠	
نسبة مئوية ماره	٣٥	٢٨	١٥		٧,٥٤	
المواصفات العظمى	٦٠	٥٠	٣٠		١٥	
المواصفات الصغرى	٣٠	٣٠	١٠		٥	
نسبة الخروج	٠	٠	٠		٠	

الجزء الخشن

الخصم المقابل =

(مجموع الخروج في المزهات * ٣,٠ % * سعر الطبقة * المساحه) الخصم المقابل =

جنيه مصري

الجزء الناعم

الخصم المقابل =

(مجموع الخروج في المزهات * ٥,٠ % * سعر الطبقة * المساحه) الخصم المقابل =

جنيه مصري

منخل # ٢٠٠

الخصم المقابل =

(مجموع الخروج في المزهات * ١ % * سعر الطبقة * المساحه) الخصم المقابل =

جنيه مصري

إجمالي الخصم من اختبار التدرج = ٠٠,٠٠ جنيه مصري	
إجمالي الخصم لطبقة الأساس ٠٠,٠٠ جنيه مصري	

الاشراف الهيئه العامة للطرق والكباري (المنطقة السادسة - بني سويف)	محافظة بني سويف	
	مدينة ببا	
	عقد رقم ١٥٣٩ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤	عملية رفع كفاءة طريق ٢٢٦ هربشنت / نزلة الديب / سمسطا (القطاع الاول (بطول ١,٥ كم مركز ببا محافظة بني سويف ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)

تنفيذ / شركة الهدى للمقاولات العامه والتوريدات

اجمالي خصم تقييم الاختبارات

اجمالي خصم تقييم اختبارات طبقه الأساس =	0.00	جنيه مصري
اجمالي خصم تقييم اختبارات الاتربه = (لا يوجد خروج عن حدود التصنيف)	-	جنيه مصري

اجمالي الخصم	-	جنيه مصري
--------------	---	-----------

سوقي

ف

مذكرة
للمعرض على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

أولاً: الموضوع:

. بشأن طلب شركة الهدى لآعمال المقاولات العمومية والتوريدات الموافقة على تختيم مشروع اعمال رفع كفاءة طريق ٢٢٦ هريشنت/ نزلة الديب/ سمسطا (القطاع الاول) بطول (١,٥) كم مركز ببا محافظة بنى سويف ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة اشراف المنطقة السادسة . بنى سويف .

ثانياً: الإجراءات:

. تم اسناد العملية المذكورة عاليه بموجب عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٥٣٩) (بقيمة اجمالية قدرها (٥,٢١٠٠٠٠) جنيه . ورد كتاب المنطقة السادسة (بنى سويف) مرفقا به كتاب الشركة المنفذة تطلب فيه الموافقة على تختيم الاعمال المذكورة بقيمة (٣١٨١٦٧١) جنيه طبقاً لقيمة المقايضة الختامية الواردة من المنطقة بنسبة نقص (-٣٨,٩٤%) عن العقد .

. ورد كتاب المنطقة المشرفة بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٣ تطلب فيه تختيم العقد المذكور اعلاه لعدم توافر خام البيتومين مما تتضرر منه الشركة المنفذة مع استمرار الاعمال على ان يكون التختيم على طبقة الاساس طبقاً لخطاب المنطقة المشرفة والمرفق به خطاب الشركة المنفذة .

الخطاب:

. التكرم باتخاذ ما ترونه سيادتكم نحو الموافقة على طلب المنطقة المشرفة والشركة المنفذة على تختيم العقد المذكور عاليه بهذه النسبة دون ادنى مسئولية مالية او قانونية على الهيئة طبقاً لتعهد الشركة المرفق .
والموافقة على استصدار امر اسناد لشركة اخرى طبقاً لرؤية المنطقة المشرفة لاستكمال اعمال الطبقة السطحية .
الامر مفوض لسيادتكم .

التوقيع () ()
مهندس / مهندس /
مدير عام مبادرة حياة كريمة مدير عام تنفيذ الطرق

رأى الادارة القانونية ١) نرى جواز المراجعة على
م. استاذ / م. استاذ /
مدير عام العقود والفتاوى مدير عام تنفيذ الطرق

رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع ()
مهندس / مهندس /
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

التوقيع ()
لواء مهندس / طارق محمد عبد الجواد
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

وتم التوقيع على هذا القرار في هذا اليوم
وذلك في يوم الاثنين ١٠/١/٢٠٢٥
الوقت في تمام الساعة ١٢:٠٠ ظهراً

المناطق السادسة - بني مسويث
ت / ٨٧٢٣٣٤٨٧ / فاكس / ٨٧٢٣٣٤٨٧

اعمال رفيع كفاءة طريق ٢٢٦ هريشت / نزلة الديب / سمسطا القطاع الأول بطول ١,٥ كم مركز محافظة بنى سويف ضمن المبادرة الرئاسية من المرحلة الأولى حياة كريمة

شركة الهدى لأعمال المقاولات العمومية والتوريدات

بيان بالأعمال الواردة بالمستخلص رقم (٣) ختامي

من ٢٠٢٤/١١/١٤ الي ٢٠٢٤/٠٦/٢٤

الملاحظات	الموقع		الاجمالي	المدة	الكمية السابقة	الوحدة	نوع الاعمال	بند
	الي	من						
			٣,٠٠٠.٠٠	٧٠٠.٠٠	٢,٣٠٠.٠٠	م ^٢	اعمال توريد وتشغيل تربة صلبة للزيم ومطابقة للوصفات سمك ٢٥ سم مسافة النقل ٧٥ كم	1
			١,٥٠٠.٠٠	١٤٠.٠٠	١,٣٦٠.٠٠	م ^٣	اعمال تكسيو وازالة المستحاثات الشبارة بالوصف الحالي ونقل الناتج خارج الموقع مسافة النقل ١٠ كم	2
			٥,٣٢٠.٠٠	١,٨٣٠.٠٠	٣,٤٩٠.٠٠	م ^٣	اعمال توريد وفرض طبقة اساس من الاحجار السليمة المتدرجة لرفع تكسيو الكسرات مسافة النقل ١٠٠ كم	3
			٩,٠٠٠.٠٠	٥٠٠.٠٠	٨,٥٠٠.٠٠	م ^٢	اعمال زودة ورش طلاء توريد من السورس شمال مرسه شلفور MC30 او مستحاثات الارضيات لسطح الترميم والارضيات	4
			٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	بنود مستحدثة	0
			٢,٩٩٥.٠٠	١٣٥.٠٠	٢,٨٦٠.٠٠	م ^٢	تحميل ونقل المستحاثات الغير صالحة للزيم بكتلة او اوعية خارج الموقع مسافة النقل ٢ كم	8

مهندس المشرع


مهندس الشركة

4-3-2-1




الشركة المنفذة / الهدى للمقاولات والتوريدات		رفع كفاءة طريق 226 هربشت / نزلة الديب / سمسطا بطول 1.5 كم) القطاع الاول		الهيئة العامة للطرق و الجسور و التخطيط العمراني GENERAL AUTHORITY FOR ROADS, BRIDGES (GARBTL) المنطقة السادسة - بني سويف ٨٢٢٣٢٣٤٨٧ / فاكس / ٨٢٢٣٢٣٤٨٧ ت	
رقم البند (5)		بيان حصر كميات اعمال توريد ورش طبقه تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير (m.c.30) بمعدل 1.2كجم/م2			
المحطة	طول(م)	متوسط العرض(م)	المسطح(م2)	المسطح التراكمي (م2)	
00+000	0	6	0	0	
00+025	25	6	150	150	
00+050	25	6	150	300	
00+075	25	6	150	450	
00+100	25	6	150	600	
00+125	25	6	150	750	
00+150	25	6	150	900	
00+175	25	6	150	1050	
00+200	25	6	150	1200	
00+225	25	6	150	1350	
00+250	25	6	150	1500	
00+275	25	6	150	1650	
00+300	25	6	150	1800	
00+325	25	6	150	1950	
00+350	25	6	150	2100	
00+375	25	6	150	2250	

د. هدى



الشركة المنفذة / الهدى للمقاولات والتوريدات		رفع كفاءة طريق 226 هربشت / نزلة الديب / سمسطا بطول 1.5 كم) القطاع الاول		الهيئة العامة للطرق و الكباري GENERAL AUTHORITY FOR ROADS, BRIDGES (GARBLT) المنطقة السادسة - بنى سويف ت / ٠٨٢٢٣٢٣٤٨٧ / فاكس / ٠٨٢٢٣٢٣٤٨٧	
رقم البند (5)		بيان حصر كميات اعمال توريد ورش طبقه تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير (m.c.30) بمعدل 1.2كجم/م2			
المحطة	طول(م)	متوسط العرض(م)	المسطح(م2)	المسطح التراكمي (م2)	
00+400	25	6	150	2400	
00+425	25	6	150	2550	
00+450	25	6	150	2700	
00+475	25	6	150	2850	
00+500	25	6	150	3000	
00+525	25	6	150	3150	
00+550	25	6	150	3300	
00+575	25	6	150	3450	
00+600	25	6	150	3600	
00+625	25	6	150	3750	
00+650	25	6	150	3900	
00+675	25	6	150	4050	
00+700	25	6	150	4200	
00+725	25	6	150	4350	
00+750	25	6	150	4500	
00+775	25	6	150	4650	





[Handwritten signature]

۲. ساسان

9

اسماء انیسویں

—

اِس سہ ماہیہ
شرکتہ اعلیٰ و معتدلاتہ تشریفاتی و فنیہ
ملکیت کلی فیوالد شب و شریک
ب قس ۱۸۸۷/۱۸/۱۸۸۱

الشركة المنفذة / الهدي للمقاولات والتوريدات		رفع كفاءة طريق 226 هربشنت / نزلة الديب / سمسطا بطول 1.5 كم) القطاع الاول (		الهيئة العامة للطرق و الجسور GENERAL AUTHORITY FOR ROADS, BRIDGES (GARBLT) المنطقة السادسة - بني سويف ت / ٠٨٢٢٢٢٣٤٨٧ / فاكس / ٠٨٢٢٢٢٣٤٨٧ 	
رقم البند (2)	بيان حصر كميات اعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهاره بالرصف الحالي				
المحطة	طول(م)	متوسط العرض(م)	متوسط سمك الازاله (م)	المكعب (م3)	المكعب التراكمي (م3)
00+425	25	6	0.18	27	408
00+450	25	6	0.18	27	435
00+475	25	6	0.17	25.5	460.5
00+500	25	6	0.17	25.5	486
00+525	25	3	0.17	12.75	498.75
00+550	25	3	0.14	10.5	509.25
00+575	25	6	0.17	25.5	534.75
00+600	25	3	0.14	10.5	545.25
00+625	25	3	0.15	11.25	556.5
00+650	25	6	0.15	22.5	579
00+675	25	6	0.15	22.5	601.5
00+700	25	6	0.16	24	625.5
00+725	25	3	0.17	12.75	638.25
00+750	25	6	0.17	25.5	663.75
00+775	25	6	0.17	25.5	689.25
00+800	25	3	0.25	18.75	708
00+825	25	6	0.25	37.5	745.5

٥

شركة هدي للمقاولات والتوريدات
شقيق علي أبو الهيثم وشركته
١٩٨٨ / ٢٧ / ٢٨٨٨

الشركة المنفذة / الهدي للمقاولات والتوريدات		رفع كفاءة طريق 226 هريشنت / نزلة الديب / سمسطا بطول 1.5 كم) القطاع الاول (		الهيئة العامة للطرق و الجسور GENERAL AUTHORITY FOR ROADS, BRIDGES (GARBLT) المنطقة السادسة - بني سويف ت / ٠٨٢٢٣٣٤٨٧ فاكس / ٠٨٢٢٣٣٤٨٧	
رقم البند (2)	بيان حصر كميات اعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهاره بالرصف الحالي				
المحطة	طول(م)	متوسط العرض(م)	متوسط سمك الازاله (م)	المكعب (م3)	المكعب التراكمي (م3)
00+850	25	6	0.25	37.5	783
00+875	25	6	0.25	37.5	820.5
00+900	25	6	0.25	37.5	858
00+925	25	6	0.25	37.5	895.5
00+950	25	6	0.2	30	925.5
00+975	25	6	0.2	30	955.5
01+000	25	6	0.2	30	985.5
01+025	25	6	0.2	30	1015.5
01+050	25	6	0.18	27	1042.5
01+075	25	6	0.18	27	1069.5
01+100	25	6	0.18	27	1096.5
01+125	25	6	0.18	27	1123.5
01+150	25	6	0.16	24	1147.5
01+175	25	6	0.16	24	1171.5
01+200	25	6	0.16	24	1195.5
01+225	25	6	0.16	24	1219.5
01+250	25	6	0.16	24	1243.5

د

إسراء زكي
شركة هدي للمقاولات والتوريدات
شقي علي أبو الدب وشريكها
بني سويف ٢٠١٨ / ٢٠١٩


الشركة المنفذة / الهدى للمقاولات والتوريدات		رفع كفاءة طريق 226 هربشنت / نزلة الديب / سمسطا بطول 1.5 كم) القطاع الاول (		 المنطقة السادسة - ينى سوييف ت / ٨٢٢٣٣٣٤٨٧ / فاكس / ٨٢٢٣٣٣٤٨٧	
رقم البند (2)	بيان حصر كميات اعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهاره بالرصف الحالي				
المحطة	طول(م)	متوسط العرض(م)	متوسط سمك الازاله (م)	المكعب (م3)	المكعب التراكمي (م3)
01+275	25	6	0.12	18	1261.5
01+300	25	6	0.15	22.5	1284
01+325	25	6	0.15	22.5	1306.5
01+350	25	6	0.15	22.5	1329
01+375	25	6	0.15	22.5	1351.5
01+400	25	6	0.2	30	1381.5
01+425	25	6	0.2	30	1411.5
01+450	25	6	0.2	30	1441.5
01+475	25	6	0.2	30	1471.5
01+500	25	6	0.19	28.5	1500.00
الإجمالي					1500.00

ف

أ. سامر الجليل
 شركة توريدات وتنفيذات البنية التحتية وشؤون المدن
 شارع علي أبو الوالد شيب وشريكها
 ١٩٨٨١ ٠١٨ ٠٣٧ ٠١٤
 ١٩٨٨١ ٠١٨ ٠٣٧ ٠١٤


الشركة المنفذة / الهدي للمقاولات والتوريدات		رفع كفاءة طريق 226 هربشت / نزلة الديب / سمسطا بطول 1.5 كم (القطاع الاول)		إمينة العامة للطرق و الكباري GENERAL AUTHORITY FOR ROADS, BRIDGES (GARBLY) المنطقة السادسة - بني سويف ت / ٠٨٢٢٣٣٤٨٧ / فاكس / ٠٨٢٢٣٣٤٨٧  مؤادف النكل	
رقم البند (1)	بيان حصر كميات اعمال توريد وتشغيل اتربه مع الدم				
المحطة	طول(م)	متوسط العرض(م)	متوسط سمك الردم (م)	المكعب (3م)	المكعب التراكمي (3م)
00+000	0	3.5	0	0	0
00+025	25	3.5	0.65	56.875	56.875
00+050	25	3.5	0.8	70	126.875
00+075	25	3.5	0.65	56.875	183.75
00+100	25	4	0.65	65	248.75
00+125	25	3	0.65	48.75	297.5
00+150	25	3	0.65	48.75	346.25
00+175	25	3	0.7	52.5	398.75
00+200	25	3	0.7	52.5	451.25
00+225	25	4	0.7	70	521.25
00+250	25	4	0.7	70	591.25
00+275	25	4	0.5	50	641.25
00+300	25	4	0.5	50	691.25
00+325	25	4	0.5	50	741.25
00+350	25	4	0.5	50	791.25
00+375	25	3.5	0.5	43.75	835

د



7

अभिप्रेत



الشركة المنفذة / الهدي للمقاولات والتوريدات		رفع كفاءة طريق 226 هربشنت / نزلة الديب / سمسطا بطول 1.5 كم (القطاع الاول)		الهيئة العامة للطرق و الجسور GENERAL AUTHORITY FOR ROADS, BRIDGES (GARBLT) المنطقة السادسة - بنى سويف ت / ٨٢٢٢٢٣٤٨٧ فاكس / ٨٢٢٢٢٣٤٨٧	
رقم البند (1)	بيان حصر كميات اعمال توريد وتشغيل اتربه مع الدم				
المحطة	طول(م)	متوسط العرض(م)	متوسط سمك الردم (م)	المكعب (م3)	المكعب التراكمي (م3)
00+800	25	3	0.55	41.25	1556.875
00+825	25	3	0.55	41.25	1598.125
00+850	25	3.5	0.55	48.125	1646.25
00+875	25	3	0.55	41.25	1687.5
00+900	25	3	0.5	37.5	1725
00+925	25	3	0.35	26.25	1751.25
00+950	25	3.5	0.35	30.625	1781.875
00+975	25	3.5	0.35	30.625	1812.5
01+000	25	3.5	0.35	30.625	1843.125
01+025	25	3.5	0.8	70	1913.125
01+050	25	3.5	0.75	65.625	1978.75
01+075	25	1	0.75	18.75	1997.5
01+100	25	4	0.75	75	2072.5
01+125	25	4	0.8	80	2152.5
01+150	25	1	0.75	18.75	2171.25
01+175	25	4	0.8	80	2251.25

—

شركة الهندسة والبناء والتشييد
شركة علي أبو الهيثم وشركائهم
بانيات مصر ١٩٨٨

الشركة المنفذة / الهدي للمقاولات والتوريدات		رفع كفاءة طريق 226 هربشنت / نزلة الديب / سمسطا بطول 1.5 كم (القطاع الاول)		الهيئة العامة للطرق و الجسور GENERAL AUTHORITY FOR ROADS, BRIDGES (GARBLT) المنطقة السادسة - بني سويف ت / ٨٢٢٣٢٣٤٨٧ / فاكس / ٨٢٢٣٢٣٤٨٧	
رقم البند (1)	بيان حصر كميات اعمال توريد وتشغيل اتربه مع الدم				
المحطة	طول(م)	متوسط العرض(م)	متوسط سمك الردم (م)	المكعب (م3)	المكعب التراكمي (م3)
01+200	25	4	0.8	80	2331.25
01+225	25	1	0.6	15	2346.25
01+250	25	1	0.75	18.75	2365
01+275	25	1	0.8	20	2385
01+300	25	4	0.8	80	2465
01+325	25	4	0.8	80	2545
01+350	25	4	0.8	80	2625
01+375	25	4	0.65	65	2690
01+400	25	4	0.65	65	2755
01+425	25	4	0.65	65	2820
01+450	25	4	0.6	60	2880
01+475	25	4	0.6	60	2940
01+500	25	4	0.6	60	3000
الإجمالي					3000.00

ج

شركة هدي للمقاولات والتوريدات
مصدق على احواله مدير مكتبها
١٩٨٨ / ٢٣ / ٢٠٢٣

الشركة المنفذة / الهدي للمقاولات والتوريدات		رفع كفاءة طريق 226 هربشنت / نزلة الديب / سمسطا بطول 1.5 كم (القطاع الاول)		الهيئة العامة للطرق والكباري GENERAL AUTHORITY FOR ROADS, BRIDGES & TUNNELS المنطقة السادسة - بني سويف ت / ٨٢٢٢٢٣٤٨٧ ، فاكس / ٨٢٢٢٢٣٤٨٧		
بيان حصر كميات اعمال توريد وتشغيل طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات						
رقم البند (4)	المحطة	طول(م)	العرض(م)	متوسط السمك (م)	المكعب (م3)	المكعب التراكمي (3م)
	00+000	0	7	0	0	0
	00+025	25	7	0.65	113.75	113.75
	00+050	25	7	0.65	113.75	227.5
	00+075	25	7	0.65	113.75	341.25
	00+100	25	7	0.8	140	481.25
	00+125	25	7	0.8	140	621.25
	00+150	25	7	0.6	105	726.25
	00+175	25	7	0.6	105	831.25
	00+200	25	7	0.6	105	936.25
	00+225	25	7	0.6	105	1041.25
	00+250	25	7	0.85	148.75	1190
	00+275	25	7	0.85	148.75	1338.75
	00+300	25	7	0.85	148.75	1487.5
	00+325	25	7	0.35	61.25	1548.75
	00+350	25	7	0.65	113.75	1662.5
	00+375	25	7	0.65	113.75	1776.25
	00+400	25	7	0.5	87.5	1863.75

د

أستاذة

الشركة المنفذة / الهدي للمقاولات والتوريدات		رفع كفاءة طريق 226 هربشنت / نزلة الديب / سمسطا بطول 1.5 كم (القطاع الاول)		الهيئة العامة للطرق و الجسور GENERAL AUTHORITY FOR ROAD BRIDGES (GAHRLT) المنطقة السادسة - بنى سويف ت / ٨٢٢٢٢٣ : ٨٧ / فاكس / ٨٢٢٢٢٣ : ٨٧ 		
بيان حصر كميات اعمال توريد وتشغيل طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات						
رقم البند (4)	المحطة	طول(م)	العرض(م)	متوسط السمك (م)	المكعب (3م)	المكعب التراكمي (3م)
	00+425	25	7	0.55	96.25	1960
	00+450	25	7	0.55	96.25	2056.25
	00+475	25	7	0.6	105	2161.25
	00+500	25	7	0.5	87.5	2248.75
	00+525	25	7	0.5	87.5	2336.25
	00+550	25	7	0.5	87.5	2423.75
	00+575	25	7	0.5	87.5	2511.25
	00+600	25	7	0.55	96.25	2607.5
	00+625	25	7	0.55	96.25	2703.75
	00+650	25	7	0.55	96.25	2800
	00+675	25	7	0.4	70	2870
	00+700	25	7	0.4	70	2940
	00+725	25	7	0.4	70	3010
	00+750	25	7	0.25	43.75	3053.75
	00+775	25	7	0.25	43.75	3097.5
	00+800	25	7	0.25	43.75	3141.25
	00+825	25	7	0.25	43.75	3185



أشياء حصة

الشركة المنفذة / الهدي للمقاولات والتوريدات		رفع كفاءة طريق 226 هربشنت / نزلة الديب / سمسطا بطول 1.5 كم (القطاع الاول)		الهيئة العامة للطرق و الجسور GENERAL AUTHORITY FOR ROADS, BRIDGES (GAURB) المنطقة السادسة - بني سويف ت / ٨٢٢٢٢٣٤٨٧ / فاكس / ٨٢٢٢٢٣٤٨٧	
بيان حصر كميات اعمال توريد وتشغيل طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات رقم البند (4)					
المحطة	طول(م)	العرض(م)	متوسط السمك (م)	المكعب (م3)	المكعب التراكمي (م3)
00+850	25	7	0.25	43.75	3228.75
00+875	25	7	0.25	43.75	3272.5
00+900	25	7	0.5	87.5	3360
00+925	25	7	0.5	87.5	3447.5
00+950	25	7	0.5	87.5	3535
00+975	25	7	0.55	96.25	3631.25
01+000	25	7	0.4	70	3701.25
01+025	25	7	0.4	70	3771.25
01+050	25	7	0.4	70	3841.25
01+075	25	7	0.55	96.25	3937.5
01+100	25	7	0.55	96.25	4033.75
01+125	25	7	0.55	96.25	4130
01+150	25	7	0.55	96.25	4226.25
01+175	25	7	0.55	96.25	4322.5
01+200	25	7	0.55	96.25	4418.75
01+225	25	7	0.35	61.25	4480
01+250	25	7	0.35	61.25	4541.25

ف

أما حصة

الشركة المنفذة / الهدى للمقاولات والتوريدات		رفع كفاءة طريق 226 هربشنت / نزلة الديب / سمسطا بطول 1.5 كم (القطاع الاول)		الهيئة العامة للطرق و الجسور GENERAL AUTHORITY FOR ROADS, BRIDGES & GARDLES المنطقة السادسة - بنى سويف ت / ٨٢٢٢٢٣٤٨٧ / فاكس / ٨٢٢٢٢٣٤٨٧	
رقم البند (3)	بيان حصر كميات اعمال تحميل ونقل المخلفات الغير صالحة للردم				
المحطة	طول(م)	متوسط العرض(م)	متوسط سمك الازاله (م)	المكعب (3م)	المكعب التراكمي (3م)
00+000	0	2	0	0	0
00+025	25	2	1.2	60	60
00+050	25	2	1.2	60	120
00+075	25	2	1.2	60	180
00+100	25	2	1.2	60	240
00+125	25	2	0.8	40	280
00+150	25	2	0.8	40	320
00+175	25	2	0.8	40	360
00+200	25	2	0.8	40	400
00+225	25	2	0.65	32.5	432.5
00+250	25	2	0.65	32.5	465
00+275	25	2	0.65	32.5	497.5
00+300	25	2	0.65	32.5	530
00+325	25	2	0.65	32.5	562.5
00+350	25	2	0.8	40	602.5
00+375	25	2	0.85	42.5	645
00+400	25	1.5	0.85	31.875	676.875





أشياء جمعة

الشركة المنفذة / الهدى للمقاولات والتوريدات		رفع كفاءة طريق 226 هربشنت / نزلة الديب / سمسطا بطول 1.5 كم) القطاع الاول (		الهيئة العامة للطرق و الجسور GENERAL AUTHORITY FOR ROAD BRIDGES (GARDBLT) المنطقة السادسة - بنى سويف ت / ٨٢٢٣٣٣٤٨٧ / فاكس / ٨٢٢٣٣٣٤٨٧ 	
رقم البند (3)		بيان حصر كميات اعمال تحميل ونقل المخلفات الغير صالحه للردم			
المحطة	طول(م)	متوسط العرض(م)	متوسط سمك الازاله (م)	المكعب (م3)	المكعب التراكمي (م3)
00+425	25	1.5	0.85	31.875	708.75
00+450	25	1.5	0.85	31.875	740.625
00+475	25	1.5	0.85	31.875	772.5
00+500	25	1.5	0.85	31.875	804.375
00+525	25	2	1.5	75	879.375
00+550	25	2	1.5	75	954.375
00+575	25	2	1.5	75	1029.375
00+600	25	2	1.5	75	1104.375
00+625	25	2	1.2	60	1164.375
00+650	25	2	1.2	60	1224.375
00+675	25	2	1.2	60	1284.375
00+700	25	2	1.2	60	1344.375
00+725	25	2	1.2	60	1404.375
00+750	25	2	1.2	60	1464.375
00+775	25	2	1.2	60	1524.375
00+800	25	2	1.2	60	1584.375
00+825	25	2	1.2	60	1644.375

(Handwritten signature)

شركة الهدى للمقاولات والتوريدات
 المنطقة السادسة - بنى سويف
 ت / ٨٢٢٣٣٣٤٨٧ / فاكس / ٨٢٢٣٣٣٤٨٧

أ. م. م. ح. م.

أما و...

17522

g.

المحطة					
(م) طول	(م) العرض	(م) متوسط الارتفاع	(م) متوسط سمك الارض	(م ³) المكعب	(م ³) الترابي المكعب
01+275	25	2	1.2	60	2390.625
01+300	25	2	1.2	60	2450.625
01+325	25	2	1	50	2500.625
01+350	25	2	1	50	2550.625
01+375	25	2	1.5	75	2625.625
01+400	25	2	1.5	75	2700.625
01+425	25	2	1.5	75	2775.625
01+450	25	2	1.5	75	2850.625
01+475	25	2	1.5	75	2925.625
01+500	25	2	1.4	70	2995.625
الاجمالي					
					2995.63