



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة العاشرة - جنوب الوادي - اسوان

مستخلص رقم (٢) حصر الكميات



250.24.25/9.9.24/3.2.25/01

عملية : اعمال انشاء المطالع والمنازل لقرية غرب سهيل لمحور بديل خزان أسوان

تنفيذ : منشأة وائل منصور حسن محمود للمقاولات العمومية

قوائم كميات بند تكسير خرسانة عادية

مستخلص جاري رقم 02

بند رقم (01)

ملاحظات	المكعب	الابعاد			القطاع
		السمك	العرض	الطول	
	32.50	0.30	2.40	45.14	تكسير جزء من سور المدرسة الابتدائية
	67.50	0.30	15.00	15.00	تكسير المنزل
	100.00				الإجمالي

مهندس الهيئة

منشأة وائل منصور حسن

للمقاولات العمومية



250.24.25/9.9.24/3.2.25/02

عملية : اعمال انشاء المطالع والمنازل لقرية غرب سهيل لمحور بديل خزان أسوان
تنفيذ : منشأة وائل منصور حسن للمقاولات العمومية

قوائم كميات لبند تكسير خرسانة مسلحة
مستخلص جاري رقم 02
بند رقم (02)

ملاحظات	المكعب	الابعاد			القطاع
		السمك	العرض	الطول	
	36.40	0.40	2.00	45.50	تكسير جزء من سور المدرسة الابتدائية الاساسات
	27.53	0.28	2.20	45.50	تكسير جزء من سور المدرسة الابتدائية الحائط
	6.75	0.60	0.25	3.00	تكسير جزء من سور المدرسة الابتدائية الاعمدة (15)
	3.41	0.30	0.25	45.50	تكسير جزء من سور المدرسة الابتدائية الطبان
	29.03	0.30	0.65	3.72	تكسير المنزل السمات (40)
	16.88	0.75	0.30	3.00	تكسير المنزل الاعمدة (25)
	120.00				الإجمالي

مهندس الهيئة

منشأة وائل منصور حسن
للمقاولات العمومية



المقاول
وائل منصور حسن
للمقاولات العمومية

المقاولات العمومية
وزارة الإسكان
المملكة العربية السعودية



250.24.25/9.9.24/3.2.25/03

عملية : اعمال انشاء المطالع والمنازل لقرية غرب سهيل لمحور بديل خزان أسوان

تنفيذ : منشأة وائل منصور حسن للمقاولات العمومية

قوائم كميات لبند هدم وتكسير مباني من الطوب أو الحجر الطفلي

مستخلص جاري رقم 02

بند رقم (03)

ملاحظات	المكعب	الابعاد			القطاع
		السمك	العرض	الطول	
	29.12	0.30	2.75	2.35	تكسير جزء من سور المدرسة الابتدائية (15)
	70.88	0.25	3.00	3.50	تكسير المنزل (27)
	100.00				الإجمالي

مهندس الهيئة

منشأة وائل منصور حسن

للمقاولات العمومية



00.24.25/9.9.24/3.2.25/04

عملية : اعمال انشاء المطالع والمنازل لقرية غرب سهيل لمحور بديل خزان أسوان
تنفيذ : منشأة وائل منصور حسن للمقاولات العمومية

قوائم كميات بند تكسير وازالة اسفلت وطبقات الاساس بأي سمك
مستخلص جاري رقم 02
بند رقم (04)

ملاحظات	المكعب	الابعاد			القطاع
		السمك	العرض	الطول	
	230.00	0.11	7.5	278.8	تكسير اعمال الاسفلت LOOP.01
	770.00	0.35	8.0	275.0	تكسير اعمال طبقة الاساس LOOP.01
	1000.00				الإجمالي

مهندس الهيئة

منشأة وائل منصور حسن

للمقاولات العمومية

0.24.25/9.9.24/3.2.25/07,08,09,10

عملية : اعمال انشاء المطالع والمنازل لقرية غرب سهيل لمحور بديل خزان أسوان
تنفيذ : منشأة وائل منصور حسن للمقاولات العمومية

قوائم كميات لبند الحفر
مستخلص جاري رقم 02
رقم البند (07,08,09,10)

القطاع	كمية الحفر	ملاحظات
LOOP.02	31,468.48	
RAMP.02	29,142.80	
SERVICE ROAD.02	15,871.21	
LOOP.01 & RAMP.01 OLD PROFILE	6,689.46	
LOOP.01	697.99	
RAMP.01	9,249.51	
SERVICE ROAD.01	5,170.30	
السور المستقطع من سور المدرسة	870.19	
خط المواسير	3,850.00	
التبة LOOP.02	875.00	
التبة LOOP.02 & RAMP.02	780.00	
الميول الجانبية لعمل خرسانة الميول	12,216.00	
الإجمالي	116,880.94	

مهندس الهيئة



منشأة وائل منصور حسن

للمقاولات العمومية





250.24.25/9.9.24/3.2.25/07,08

مشروع اعمال انشاء المطالع والمنازل لقرية غرب سهيل لمحور بديل خزان اسوان

تنفيذ : منشأة وائل منصور حسن للمقاولات العمومية

بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا الصخرية
(باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح باللات التسوية.

مستخلص جاري رقم 02

بند رقم (07,08)

القطاع	الكمية ، م ³	ملاحظات
LOOP.01	697.99	
RAMP.01	9,249.51	
SERIVCE ROAD.01	5,169.40	
SERIVCE ROAD.02	15,829.17	
LOOP.01 & RAMP.01	6,689.46	
RAMP.02	2,509.47	
الاجمالي	40,145.00	

مهندس الهيئة

منشأة وائل منصور حسن

للمقاولات العمومية



المقاول
وائل منصور حسن
للمقاولات العمومية

المشروع رقم 02
المقاولات العمومية والبنية التحتية
(CONSULT)

250.24.25/9.9.24/3.2.25/09,10

مشروع اعمال انشاء المطالع والمنازل لقرية غرب سهيل لمحور بديل خزان اسوان

تنفيذ : منشأة وائل منصور حسن للمقاولات العمومية

أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية .

اجهاد من (100 - 200) كجم/سم²

مستخلص جاري رقم 02

بند رقم (09,10)

القطاع	الكمية ، م ³	ملاحظات
RAMP.02	4,865.00	
الاجمالي	4,865.00	

مهندس الهيئة

منشأة وائل منصور حسن

للمقاولات العمومية



المقاول
وائل منصور حسن
للمقاولات العمومية

الهيئة العامة للتخطيط والتنمية الاقتصادية
(COAFDEL.T)



250.24.25/9.9.24/3.2.25/09,10

مشروع اعمال انشاء المطالع والمنازل لقرية غرب سهيل لمحور بديل خزان اسوان

تنفيذ : منشأة وائل منصور حسن للمقاولات العمومية

أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية .

اجهاد من (200 - 300) كجم/سم²

مستخلص جاري رقم 02

بند رقم (09,10)

القطاع	الكمية ، م ³	ملاحظات
RAMP.02	12,112.00	
الاجمالي	12,112.00	

مهندس الهيئة

منشأة وائل منصور حسن

للمقاولات العمومية



المعاول
وائل منصور حسن
للمقاولات العمومية

Ministry of Planning and Economic Development
المعاولات العامة للمقاولات العامة
CONSTRUCTION



250.24.25/9.9.24/3.2.25/09,10

مشروع اعمال انشاء المطالع والمنازل لقرية غرب سهيل لمحور بديل خزان اسوان

تنفيذ : منشأة وائل منصور حسن للمقاولات العمومية

أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية .

اجهاد من (300 - 400) كجم/سم²

مستخلص جاري رقم 02

بند رقم (09,10)

القطاع	الكمية ، م ³	ملاحظات
RAMP.02	9,656.33	
LOOP.02	31,468.48	
الحفر الخاص بسور المدرسة	870.19	
الحفر الخاص بخط الطرد	3,850.00	
التبة بجوار LOOP.02	875.00	
التبة LOOP.02 RAMP.02	780.00	
الميول الجانبية لخرسانة الميول	12,216.00	
الاجمالي	59,716.00	

مهندس الهيئة

منشأة وائل منصور حسن

للمقاولات العمومية



0.24.25/9.9.24/3.2.25/11

عملية : انشاء المطالع والمنازل لقرية غرب سهيل لمحور بديل خزان أسوان
تنفيذ : منشأة وائل منصور حسن للمقاولات العمومية

قوائم الكميات الاجمالية لبند الاتربة
مستخلص جاري رقم 02
بند رقم (11)

ملاحظات	كمية الردم	القطاع
	52.45	LOOP.02
	12.05	RAMP.02
	547.02	SERVICE ROAD.02
	4,885.54	LOOP.01
	1,926.68	RAMP.01
	269.09	SERVICE ROAD.01
	2,307.17	الاحلال
	10,000.00	الإجمالي

مهندس الهيئة

منشأة وائل منصور حسن
للمقاولات العمومية

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Reusable Volume (Cu.M.)	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)	Cum. Reusable Vol. (Cu.M.)	Cum. Fill Vol. (Cu.M.)	Cum. Net Vol. (Cu.M.)
0	0.00	0.00	0.00	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+025.00	0.22	3.14	3.14	17.83	651.98	3.14	651.98	651.98	-648.84
0+050.00	2.93	42.07	42.07	1.73	241.62	45.21	893.60	893.60	-848.39
0+075.00	0.34	43.63	43.63	8.03	120.11	88.84	1,013.71	1,013.71	-924.87
0+100.00	7.42	105.18	105.18	0.00	97.92	194.03	1,111.63	1,111.63	-917.60
0+125.00	9.08	217.21	217.21	2.54	31.38	411.24	1,143.00	1,143.00	-731.77
0+150.00	0.00	118.69	118.69	21.12	299.32	529.93	1,442.32	1,442.32	-912.40
0+175.00	0.00	0.00	0.00	46.56	851.19	529.93	2,293.51	2,293.51	-1,763.58
0+200.00	0.00	0.00	0.00	28.66	967.19	529.93	3,260.70	3,260.70	-2,730.77
0+225.00	0.00	0.00	0.00	32.32	787.63	529.93	4,048.33	4,048.33	-3,518.40
0+250.00	2.90	36.64	36.64	15.40	598.46	566.57	4,646.79	4,646.79	-4,080.22
0+275.00	4.11	104.54	104.54	0.99	229.97	671.11	4,876.76	4,876.76	-4,205.65
0+287.79	0.00	26.89	26.89	0.00	8.78	697.99	4,885.54	4,885.54	-4,187.54

[Handwritten signature]

وہابیہ کی طرف سے



المقاول
وائل منصور حسن
المقاولات العمومية

المقاولات العمومية
المقاولات العمومية



الكميات الاجمالية LOOP.02

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Reusable Volume (Cu.M.)	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)	Cum. Reusable Vol. (Cu.M.)	Cum. Fill Vol. (Cu.M.)	Cum. Net Vol. (Cu.M.)
0+000.00	40.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+025.00	33.12	967.25	967.25	0.50	6.07	967.25	6.07	6.07	961.19
0+050.00	96.97	1,712.73	1,712.73	0.02	6.29	2,679.99	12.36	12.36	2,667.63
0+075.00	80.62	2,360.68	2,360.68	0.20	2.27	5,040.66	14.63	14.63	5,026.03
0+100.00	82.39	2,189.57	2,189.57	0.00	2.05	7,230.24	16.68	16.68	7,213.55
0+125.00	178.51	3,509.26	3,509.26	0.81	14.41	10,739.50	31.09	31.09	10,708.41
0+150.00	201.52	4,971.53	4,971.53	0.11	14.86	15,711.03	45.95	45.95	15,665.08
0+175.00	199.07	5,154.43	5,154.43	0.02	1.87	20,865.46	47.82	47.82	20,817.64
0+200.00	159.21	4,569.04	4,569.04	0.00	0.22	25,434.50	48.04	48.04	25,386.46
0+225.00	63.57	2,838.37	2,838.37	0.04	0.41	28,272.88	48.45	48.45	28,224.43
0+250.00	48.09	1,431.41	1,431.41	0.00	0.41	29,704.29	48.86	48.86	29,655.43
0+275.00	39.44	1,120.04	1,120.04	0.00	0.00	30,824.33	48.86	48.86	30,775.47
0+300.00	12.10	644.17	644.17	0.29	3.58	31,468.48	52.45	52.45	31,416.06

مهندس الهيئة

مشاردة وائل منصور حسن

للمقاولات العمومية



الكميات الاجمالية RAMP.01

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Reusable Volume (Cu.M.)	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)	Cum. Reusable Vol. (Cu.M.)	Cum. Fill Vol. (Cu.M.)	Cum. Net Vol. (Cu.M.)
0+000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+025.00	63.50	1,587.47	1,587.47	0.43	10.65	10.65	793.74	10.65	783.09
0+050.00	105.92	2,648.05	2,648.05	0.38	9.54	9.54	2,911.49	20.19	2,891.30
0+075.00	40.37	1,009.22	1,009.22	0.34	8.45	8.45	4,740.13	28.64	4,711.49
0+100.00	21.47	536.76	536.76	0.29	7.23	7.23	5,513.12	35.87	5,477.25
0+125.00	11.06	276.56	276.56	0.24	6.09	6.09	5,929.78	41.96	5,887.82
0+150.00	24.38	609.56	609.56	0.20	5.12	5.12	6,372.84	47.08	6,325.76
0+175.00	35.30	882.54	882.54	0.17	4.33	4.33	7,121.89	51.41	7,070.48
0+200.00	44.84	1,121.10	1,121.10	0.15	3.63	3.63	8,123.71	55.04	8,068.67
0+225.00	12.32	308.12	308.12	0.20	4.90	4.90	8,841.32	59.94	8,781.38
0+250.00	1.80	45.05	45.05	18.57	462.65	462.65	9,017.91	522.59	8,495.32
0+275.00	2.18	54.50	54.50	19.92	484.54	484.54	9,067.68	1,007.13	8,060.55
0+300.00	1.96	49.03	49.03	19.62	480.54	480.54	9,119.45	1,487.67	7,631.78
0+325.00	1.81	45.34	45.34	14.80	335.34	335.34	9,166.63	1,823.01	7,343.62
0+350.00	1.72	42.98	42.98	0.46	10.46	10.46	9,210.79	1,833.47	7,377.32
0+370.00	1.33	33.23	33.23	9.32	93.21	93.21	9,249.51	1,926.68	7,322.83

مهندس الهيئة

منشأة وائل منصور حسن

للمقاولات العمومية



المقاول
وائل منصور حسن
للمقاولات العمومية

PROJECT REPORT
RAMP.02
EQUIPMENT



الكميات الاجمالية RAMP.02


Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Reusable Volume (Cu.M.)	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)	Cum. Reusable Vol. (Cu.M.)	Cum. Fill Vol. (Cu.M.)	Cum. Net Vol. (Cu.M.)
0+000.00	102.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+025.00	136.17	2,817.64	2,817.64	0.05	0.49	2,817.64	0.49	0.49	2,817.15
0+050.00	134.32	3,233.09	3,233.09	0.00	0.53	6,050.73	1.02	1.02	6,049.71
0+075.00	125.41	3,129.17	3,129.17	0.00	0.09	9,179.90	1.11	1.11	9,178.79
0+100.00	118.85	2,995.95	2,995.95	0.00	0.06	12,175.85	1.17	1.17	12,174.68
0+125.00	92.61	2,643.26	2,643.26	0.00	0.00	14,819.12	1.17	1.17	14,817.95
0+150.00	80.06	2,158.32	2,158.32	0.00	0.00	16,977.44	1.17	1.17	16,976.27
0+175.00	36.58	1,498.72	1,498.72	0.17	2.14	18,476.16	3.31	3.31	18,472.85
0+200.00	40.91	994.92	994.92	0.00	2.13	19,471.07	5.44	5.44	19,465.63
0+225.00	21.79	794.76	794.76	0.04	0.48	20,265.84	5.93	5.93	20,259.91
0+250.00	11.89	416.21	416.21	0.00	0.45	20,682.05	6.38	6.38	20,675.67
0+275.00	19.28	366.03	366.03	0.00	0.00	21,048.08	6.38	6.38	21,041.71
0+300.00	36.03	649.03	649.03	0.00	0.00	21,697.11	6.38	6.38	21,690.73
0+325.00	34.14	812.85	812.85	0.00	0.00	22,509.96	6.38	6.38	22,503.58
0+350.00	57.23	1,118.59	1,118.59	0.23	2.85	23,628.54	9.23	9.23	23,619.31
0+375.00	57.44	1,433.40	1,433.40	0.00	2.83	25,061.94	12.05	12.05	25,049.89
0+382.61	1,201.45	4,788.86	4,788.86	0.00	0.00	29,850.80	12.05	12.05	29,838.75

مهندس الهيئة

منشأة وائل منصور حسن
للمقاولات العمومية



المقاول
وائل منصور حسن
للمقاولات العمومية



الكميات الاجمالية 01. SERVICE ROAD


Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Reusable Volume (Cu.M.)	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)	Cum. Reusable Vol. (Cu.M.)	Cum. Fill Vol. (Cu.M.)	Cum. Net Vol. (Cu.M.)
0+000.00	4.88	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+025.00	6.21	138.64	138.64	0.00	1.64	138.64	1.64	1.64	137.00
0+050.00	21.34	344.45	344.45	0.00	0.03	483.09	1.67	1.67	481.42
0+075.00	24.32	585.05	585.05	0.02	0.24	1068.13	1.91	1.91	1066.23
0+100.00	9.44	429.13	429.13	0.08	1.21	1497.27	3.11	3.11	1494.16
0+125.00	14.04	306.23	306.23	0.08	2.11	1803.50	5.22	5.22	1798.28
0+150.00	12.13	342.58	342.58	0.10	2.37	2146.08	7.59	7.59	2138.49
0+175.00	4.54	216.68	216.68	1.01	13.67	2362.76	21.26	21.26	2341.50
0+200.00	6.28	135.21	135.21	1.28	28.60	2497.97	49.87	49.87	2448.10
0+225.00	4.73	133.52	133.52	0.90	27.44	2631.49	77.30	77.30	2554.18
0+250.00	6.52	134.42	134.42	0.35	15.68	2765.91	92.98	92.98	2672.93
0+275.00	8.98	187.60	187.60	0.18	6.55	2953.51	99.54	99.54	2853.98
0+300.00	5.33	178.87	178.87	0.54	8.92	3132.39	108.45	108.45	3023.93
0+325.00	5.44	134.56	134.56	0.66	14.97	3266.94	123.42	123.42	3143.52
0+350.00	7.06	156.17	156.17	0.23	11.13	3423.11	134.55	134.55	3288.56
0+375.00	7.04	173.62	173.62	0.02	3.16	3596.74	137.71	137.71	3459.03
0+400.00	5.72	155.72	155.72	0.95	12.18	3752.46	149.88	149.88	3602.58
0+425.00	5.77	143.57	143.57	1.24	27.36	3896.03	177.25	177.25	3718.79
0+450.00	3.80	119.63	119.63	1.44	33.58	4015.66	210.83	210.83	3804.83
0+475.00	6.42	127.85	127.85	1.08	31.50	4143.51	242.33	242.33	3901.19
0+500.00	7.24	172.55	172.55	0.21	15.99	4316.07	258.32	258.32	4057.74
0+525.00	7.24	184.02	184.02	0.27	5.91	4500.08	264.24	264.24	4235.85
0+550.00	6.08	167.16	167.16	0.01	3.42	4667.24	267.66	267.66	4399.59
0+575.00	7.94	175.24	175.24	0.00	0.08	4842.49	267.73	267.73	4574.75
0+600.00	6.35	178.58	178.58	0.03	0.35	5021.06	268.08	268.08	4752.98
0+625.00	5.59	149.25	149.25	0.05	1.01	5170.30	269.09	269.09	4901.23

مهندس الهيئة

منشأة وائل منصور حسن
للمقاولات العمومية



المقاول
وائل منصور حسن
المقاولات العمومية



الكميات الاجمالية 02. SERVICE ROAD

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Reusable Volume (Cu.M.)	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)	Cum. Reusable Vol. (Cu.M.)	Cum. Fill Vol. (Cu.M.)	Cum. Net Vol. (Cu.M.)
0+000.00	6.52	0	0	0.13	0	0	0	0	0
0+025.00	6.18	158.8	158.8	0	1.6	158.8	1.6	1.6	157.2
0+050.00	21.23	342.72	342.72	0	0.01	501.52	1.61	1.61	499.91
0+075.00	46.85	850.99	850.99	0	0.01	1,352.51	1.61	1.61	1,350.90
0+100.00	52.06	1,230.79	1,230.79	0	0	2,583.30	1.61	1.61	2,581.68
0+125.00	48.81	1,254.98	1,254.98	0	0	3,838.28	1.61	1.61	3,836.66
0+150.00	45.69	1,181.22	1,181.22	0	0	5,019.49	1.62	1.62	5,017.88
0+175.00	20.81	831.18	831.18	2.72	34.03	5,850.67	35.64	35.64	5,815.03
0+200.00	38.44	744.67	744.67	0	34.14	6,595.34	69.78	69.78	6,525.56
0+225.00	36.85	956.6	956.6	0	0	7,551.95	69.78	69.78	7,482.17
0+250.00	16.83	679.39	679.39	0.01	0.1	8,231.34	69.88	69.88	8,161.45
0+275.00	0.1	213.9	213.9	2.94	37.03	8,445.23	106.92	106.92	8,338.32
0+300.00	12.67	162.17	162.17	0	36.93	8,607.40	143.84	143.84	8,463.56
0+325.00	24.06	467.22	467.22	0	0	9,074.63	143.84	143.84	8,930.79
0+350.00	17.48	528.42	528.42	0.1	1.25	9,603.05	145.09	145.09	9,457.96
0+375.00	7.97	323.2	323.2	0.99	13.59	9,926.25	158.69	158.69	9,767.57
0+400.00	9.73	224.57	224.57	0.42	17.54	10,150.82	176.23	176.23	9,974.60
0+425.00	3.28	165.03	165.03	2.36	34.69	10,315.85	210.91	210.91	10,104.94
0+450.00	1.59	61.17	61.17	3.67	75.44	10,377.02	286.35	286.35	10,090.67
0+475.00	0.82	29.38	29.38	2.73	79.85	10,406.40	366.21	366.21	10,040.20
0+500.00	5.83	79.05	79.05	1.02	46.48	10,485.46	412.69	412.69	10,072.77
0+525.00	4.89	132.87	132.87	0.9	24.01	10,618.32	436.69	436.69	10,181.63
0+550.00	3.66	106.18	106.18	0.51	17.62	10,724.50	454.31	454.31	10,270.19
0+575.00	0.85	55.92	55.92	2.97	43.32	10,780.42	497.63	497.63	10,282.79
0+600.00	4.47	65.88	65.88	0.36	41.4	10,846.31	539.03	539.03	10,307.27
0+625.00	6.41	133.2	133.2	0.01	4.62	10,979.51	543.66	543.66	10,435.85
0+650.00	6.57	160.77	160.77	0.13	1.74	11,140.27	545.39	545.39	10,594.88
0+675.00	8.42	187.38	187.38	0	1.63	11,327.65	547.02	547.02	10,780.62
0+700.00	9.86	229.26	229.26	0	0	11,556.91	547.02	547.02	11,009.89
0+725.00	9.39	243.42	243.42	0	0	11,800.33	547.02	547.02	11,253.31
0+750.00	8.62	227.61	227.61	0	0	12,027.95	547.02	547.02	11,480.92
0+757.54	998.87	3,843.27	3,843.27	0	0	15,871.21	547.02	547.02	15,324.19

مهندس الهيئة

مشارقة وائل منصور حسن

للمقاولات العمومية



المقاول
وائل منصور حسن
للمقاولات العمومية

المشروع : إنشاء المطالع والمنازل لقرية غرب سهيل لمحور بديل خزان أسوان
للطرق والكباريت والمخاض البرقي
(GARBLT)



24.25/9.24/3.2.25/12

عملية : إنشاء المطالع والمنازل لقرية غرب سهيل لمحور بديل خزان أسوان

تنفيذ : منشأة وائل منصور حسن للمقاولات العمومية

قوائم كميات لبند طبقة الاساس تكسير كسارات

مستخلص جاري رقم 02

بند رقم (12)

القطاع	كمية الاساس	ملاحظات
طبقة اساس اولي LOOP.02	480.00	
طبقة اساس اولي RAMP. 02	495.00	
الإجمالي	975.00	

مهندس الهيئة

منشأة وائل منصور حسن

للمقاولات العمومية

تنفيذ : أعمال إنشاء المطالع والمنازل لقرية غرب سهيل لمحور بديل خزان أسوان

(المنطقة العاشرة - أسوان) , بالامر المباشر.

تنفيذ : منشأة وائل منصور حسن للمقاولات العمومية

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بخصوص : أعمال إنشاء المطالع والمنازل لقرية غرب سهيل لمحور بديل خزان أسوان

(المنطقة العاشرة - أسوان) , بالامر المباشر.

تنفيذ : منشأة وائل منصور حسن للمقاولات العمومية.

رقم العقد : (٢٠٢٤/٢٠٢٤/٢٥٠) بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٩.

نتشرف بأن نرفق طيه لسيادتكم المقايضة المعدلة رقم (١) الخاصة بالمشروع أعلاه.

الرجاء من سيادتكم التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريرا في : ٢٠٢٥ / /

مرفقات : ()

رئيس الادارة المركزية

المنطقة العاشرة أسوان

عيد يحيى كرومر



م.د. محمد

تنفيذ : أعمال إنشاء المطالع والمنازل لقرية غرب سهيل لمحور بديل خزان أسوان
(المنطقة العاشرة - أسوان) ، بالامر المباشر
تنفيذ : منشأة وائل منصور حسن للمقاولات العمومية

مذكرة إيضاحية للعرض على

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ و المناطق

- بخصوص : المقايضة المعدلة (١)

- الشركة المنفذة : منشأة وائل منصور حسن للمقاولات العمومية

- رقم العقد : (٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٢٥٠) بتاريخ ٠٩ / ٠٩ / ٢٠٢٤

- قيمة أمر الاسناد : ١١٢١٨٨٠٠ جنيهاً

- قيمة المقايضة التعاقدية : ١١٢١٨٨٠٠ جنيهاً

- مدة المشروع طبقاً للتعاقد : ٦ أشهر (ستة اشهر) .

- تاريخ بدء العمل : ١٥ / ٠٩ / ٢٠٢٤ .

- تاريخ النهو طبقاً للتعاقد : ١٤ / ٠٣ / ٢٠٢٥ .

- قيمة المقايضة المجددة (١) : ١١٢١٨٧٩٠,٥٥ جنيهاً .

- قيمة النقص عن المقايضة التعاقدية : ٩,٤٥ جنيهاً .

- المبررات :

تعديل الكميات طبقاً للموقف التنفيذي وطبقاً لتطبيق فئات محضر المفاوضة .

- الرأى :

ترى المنطقة الموافقة على تعديل الكميات طبقاً للموقف التنفيذي و طبقاً لفئات محضر المفاوضة .

تحريراً في : ٢٠٢٥ / /

رئيس الإدارة المركزية

(المنطقة العاشرة)

عبد يحيى كرومر



مهندس /

٢٠٢٥ / ٠٩ / ١٥



رقم البند	بيان الأعمال	المفردات	الفئة (جنيه)	الكمية	الاجمالي (جنيه)
1	بالمتر المكعب أعمال تكسير خرسانة عادية ونقل ناتج المخلفات الى المقالب العمومية ونحو العمل بهاراً وليلاً والبند شامل مع جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (مارس 2024).	3م	90.00	100.00	9,000.00
2	بالمتر المكعب أعمال تكسير خرسانة مسلحة والسعر يشمل كل ما يلزم لنحو العمل بأمان والمخلفات الى المقالب العمومية والبند شامل مع جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مع تسليم حديد التسليح للمالك. باستخدام المعدات الميكانيكية. (مارس 2024).	3م	190.00	120.00	22,800.00
3	بالمتر المكعب هدم وتكسير مباني سمك أكثر من 25 سم من الطوب او الحجر (الطلي) ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ونحو العمل والبند شامل مع جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (مارس 2024).	3م	85.00	100.00	8,500.00
4	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة أسفلت وطبقات الأساس بأي سمك ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ونحو العمل والبند شامل مع جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. مسافة نقل 10 كم ويتم احتساب علاوة 1 جنيه لكل كيلومتر الزيادة او النقصان. (مارس 2024).	3م	95.00	1,000.00	95,000.00
5	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيداً لأعمال الرقع المساحي لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (مارس 2024).	2م	7.50	0.00	0.00
6	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالأت الترسية والرش بالمياه الأبولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة لا تقل عن (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل علي البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 متر يتم احتساب 1.15 جنيه للكيلومتر زيادة. (مارس 2024).	3م	29.20	0.00	0.00
7	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالأت الترسية والرش بالمياه الأبولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة لا تقل (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل علي البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 متر يتم احتساب 1.15 جنيه للكيلومتر زيادة. (مارس 2024).	3م	33.40	3,145.00	105,043.00
8	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالأت الترسية والرش بالمياه الأبولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة لا تقل (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل علي البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 متر يتم احتساب 1.35 جنيه للكيلومتر زيادة. (يوليو 2024).	3م	34.40	37,435.00	1,287,764.00
	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية				
	أ- ذات إجهاد (200-100) كجم / سم ² .	3م	78.00	865.00	67,470.00
	ب- ذات إجهاد (300-200) كجم / سم ² .	3م	92.80	2,112.00	195,993.60
	ج- ذات إجهاد (400-300) كجم / سم ² .	3م	107.40	10,516.00	1,129,418.40
	ومحمل على البند الاتي :-				
9	تحميل ونقل ناتج الحفر خارج موقع العمل لمسافة لا تقل عن 500 متر. أرصفة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية. ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 متر عن محور الطريق يتم احتساب 1.25 جنيه للكيلومتر زيادة. (مارس 2024).				



رقم البند	بيان الأعمال	المفردات	الفئة (جنيه)	الكمية	الاجمال (جنيه)
10	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية				
	أ- ذات إجهاد (200-100) كجم / سم ² .	3م	80.35	4,135.00	332,247.25
	ب- ذات إجهاد (300-200) كجم / سم ² .	3م	95.60	10,113.00	966,802.80
	ج- ذات إجهاد (400-300) كجم / سم ² .	3م	110.60	49,777.50	5,505,391.50
11	ومعمل على البند الاتي :- تحميل ونقل ناتج الحفر خارج موقع العمل لمسافة لا تقل عن 500 متر. أرصفة الميول الجانبيه باستخدام المعدات الميكانيكية . وبتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقاً لأسول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 متر عن محور الطريق يتم احتساب 1.35 جنيه لكلومتر زيادة. (يوليو 2024).				
	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات النسوية بسلك لا يزيد عن 25 سم لإستكمال المقسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقاً لأسول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.				
	مسافة نقل حتي 2 كم. يتم احتساب علاوة 1.75 جنيه لكل 1 كم زيادة حتي مسافة نقل 100 كم. يتم احتساب علاوة 1.55 جنيه لكل 1 كم زيادة عن مسافة نقل 100 كم. يتم زيادة مبلغ 6 جنيه في حالة استخدام بلدوزر في التحجير للأرض المتناسكة وذلك طبقاً لتحميل التربة. السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرة مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المتعمدة المشرفة عن المحاجر. (يوليو 2024).				
	مسافة النقل 30 كم.	3م	99.50	10,000.00	995,000.00
12	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المندرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن 40% وألا يزيد الإمتصاص عن 10 % وفردتها على طبقتين باستخدام الات النسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 95%) من الكثافة العملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأسول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.				
	مسافة نقل حتي 20 كم. يتم احتساب علاوة 1.60 جنيه لكل 1 كم زيادة وذلك حتي مسافة نقل 100 كم. يتم احتساب علاوة 1.30 جنيه لكل 1 كم زيادة عن مسافة نقل 100 كم. السعر يشمل قيمة المواد المحجرة مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المتعمدة المشرفة عن المحاجر. (يوليو 2024).				
	مسافة النقل 150 كم.	3م	449.60	975.00	438,360.00
	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15سم لحماية الاكثاف والميول الجانبيه تتكون من 0.8م سن دولوميت متدرج 0.4م 3م حرش 250+ كجم أسمنت بورتلاندى عادى على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمال خالى من الشوائب والطفلة والاملاح والمواد الغريبه والبند يشمل تجهيز واستعدادل مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطه للوصول إلى المناسيب التصميميه على أن تحقل الخرسانه إجهاد لا يقل عن 200 كجم/سم ² وبحيث لا يزيد الفاصل عن 1 سم والتي تعال بالفوم المضغوط سمك 1 سم ونشطيب السطح باستخدام الهليكوپتر والتنفيذ طبقاً لأسول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. (يوليو 2024).	2م	383.45	0.00	0.00
14	بالمتر الطول أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة (نوجيرسى) وجه واحد بإرتفاع 80 سم طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوي اسمني لا يقل عن 350 كجم / م ³ وإجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم ² ويتم التنفيذ على فرشة من الخرسانة العادية سمك 10 سم وعرض 60 سم أسفل الحاجز وإجهاد لا يقل عن 200 كجم / سم ² والسعر يشمل توريد ونشيط الأشراب (6016) م.ط. ويتم التنفيذ طبقاً لأسول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. (يوليو 2024).	م.ط	869.80	0.00	0.00
	إجمالي قيمة الأعمال				11,218,790.55

رئيس الادارة المركزية
المنطقة العاشره بأسوان

مهندس /
عيد يحيى كرومر

