

محضر استلام موقع

أعمال استكمال تنفيذ عدد ١ بربخ خرساني اسفل القطار الكهربائي السريع (العين السخنه - العاصمه الاداريه - العلمين - مطروح) عند محطة (٥٦٤+٦١٣)

تنفيذ: شركه ايجبت ستون للتعدين والتوريد
إشراف : المنطقة الخامسه - منطقة غرب الدلتا

طبقاً للعقد رقم (٤٠٢٤/٢٠٢٥/٤٠٢٥) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/١٩

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٠٢/١٩ اجتمع كل من:-

مدير عام المشروعات - الهيئة العامة للطرق والكباري

١- السيد المهندس / محمد حسني فياض

مدير المشروع - الهيئة العامة للطرق والكباري

٢- السيد المهندس / محمد حاتم

مدير مشروع - شركة ايجبت ستون للتعدين والتوريدات

٣- السيد المهندس / مصطفى محمود

وذلك للمرور على مسار العملية المذكورة عاليه لاستلام الموقع :-

وقد تبين أن الموقع حالياً من العوائق الظاهرية ويسمح بالبدء في التنفيذ وبناء عليه يعتبر تاريخ ٢٠٢٤/٠٢/١٩ هو تاريخ استلام الموقع وبدء الأعمال بالعملية

وأقفل المحضر على ذلك ووقع الحضور

التوقيعات

٣-

٢-

١-

رئيس الادارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

محمد . مهندس

"هاني محمد محمود طه"



مقاييسه ختامية

خصوص :- تنفيذ مشروع عدد ١ برابخ خرساني أسفل مسار القطار الكهربائي السريع الخط الاول عند الكم ٦٤,٦١٣
مقاولة :- شركة ايجيت ستون للتعدين والتوريدات

بمناسبة انتهاء الاعمال الخاصة بالعملية عالية وعمل المستخلص الختامي

طبقاً لكميات المنفذة على الطبيعة فقد تم أعداد المقاييس الختامية المرفقة لكافة
بنود العملية بأجمالي مبلغ ١٨٢٥١٣,٧ جنية (فقط وقدره اربعة مليون مائة اثنين وثمانون الف خمسة
وثلاثة عشرة الف و ١٠٠ / ٧٠ لا غير)

مدير عام المشروعات

مهندس / المشرف على تنفيذ العملية

الاسم / محمد دلماح

الاسم / محمد صالح العابد

التوقيع /

التوقيع /

رئيس الادارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
(بالاسكندرية) مرسى مطروح)

عميد مهندس / "هانى محمد محمود طه"

مقاييس ختامية عن أعمال بربخ أسفل القطار السريع من العين السخنة إلى العلمين
تنفيذ أعمال استكمال عدد(1) بربخ محطة 613+564 تنفيذ شركة ايجبت ستون للتعدين والتوريدات عقد رقم
2025/02/12 المؤرخ في 2024/704

رقم اللند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
3.0	نسبة احالة:-				
3.1	بالمتر المكعب توريد ونقل ورم ودك دشوش لزوم تثبيت التربة أسفل الأحال و الفنة تشمل العادة المحرجية والدملق والتشغيل والبند وشمل الغرز من صفر حتى عمق 25 % وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	3م	513.90	415	213,268.50
3.2	المتر المكعب توريد وتشغيل طبقة إحلال من (سن 1 + سن 2 + سن 3) بنسبة 1:1:1 موردة من خارج الموقع حسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سمك اي منها عن 25سم مع الرش بالمياه والدملق جيداً بإستخدام الات الدملق الميكانيكي للوصول الى القصى كثافة جافة و كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف - مسافة نقل 40 كم - يتم احتساب علوة 1.3 جنيه لكل كم زيادة حتى 100 كم - يتم احتساب علوة 1.15 جنيه لكل 1 كم زيادة عن 100 كم	3م	463.90	330	153,087.00
3.3	المتر المكعب توريد وتشغيل طبقة إحلال من (سن 1 + سن 2 + سن 3) بنسبة 1:1:1 موردة من خارج الموقع حسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سمك اي منها عن 25سم مع الرش بالمياه والدملق جيداً بإستخدام الات الدملق الميكانيكي للوصول الى القصى كثافة جافة و كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف - مسافة نقل 40 كم - يتم احتساب علوة 1.3 جنيه لكل كم زيادة حتى 100 كم - يتم احتساب علوة 1.15 جنيه لكل 1 كم زيادة عن 100 كم	3م	2,084.34	350	729,519.00
5.0	أعمال الخرسانة:-				
	ملحوظة:- * محمل علي جميع بنود الخرسانات تنفيذ أعمال الخرسانات العادي والمسلحة طبقاً لخطة الخرسانة المعتمدة من الاستشاري باستخدام الخلط الميكانيكي وذلك باستخدام خرسانة جاهزة من خارج الموقع يعتمد لها المكتب الاستشاري قبل التعاقد معها أو من محطات مركبة تقام بالموقع ويعتمدها الاستشاري.				
5.1	الخرسانة العادية:-				
	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية بالسمك المطلوب أسلق البربخ بآلة 250 كجم/سم³ ومحتوى أسمنت لا يقل عن 300 كجم/سم³ خرسانة عادية و الفنة تشكل الخرسانة الجاهزة والشادات والنكل والخلط والصب والتشطيب والمعلجة والاختبارات طبقاً للرسومات والمواصفات والسعر يشمل دفع جميع الكارتات.	3م	35.30	2,175	76,777.50
5.2	الخرسانة المسلحة:-				
	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة Fair Face لزوم البربخ مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدملق ميكانيكي و على الا تقل مقاومة المعيزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 400 كجم/سم² و محتوى الاسمنت لا يقل عن 450 كجم /سم² و الفنة تشمل عمل الشادات و الفرم و معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات و حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف و الفنة لا تشمل حديد التسليفات . * اضافة مادة CORROSION INHIBITOR على المتر المكعب وذلك لزيادة DUARABILITY الى 120 سنة	3م	295.21	4,790	1,414,055.90
6.0	حديد التسليح من النوع :- DWR (FY = 500 Mpa)				
6.1	بالطن توريد وتركيب وتشكيل حديد تسليح بالاقطار المطلوبة وبالجهاد المطلوب والفنة وسلك الرباط والكراسي والأكسسوارات وبلوكت عمل لفطاء الخرسانى وختانات الحفاظ على المسافات بين الأسياخ وذلك طبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصنعة لحديد التسليح على ان يقوم المقاول بتقديم رسومات الورشة لجهاز الإشراف من الاستشاري والجهة المالكة للاعتماد قبل تشكيل حديد التسليح وتركيبه.	طن	16.82	69,480	1,168,653.60
7.0	عزل الرطوبة للأسطح الخرسانية الملائمة للتربة :-				
7.1	بالمتر المسطح توريد ودهان ثلاثة أوجه من البيوتمين البارد وذلك للأسطح الخرسانية الملائمة للتربة على أن يتم عمل العزل طبقاً لتعليمات الجهة المصنعة وطبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصنعة للعزل.	2م	260.53	100	26,053.00
7.2	بالمتر المسطح توريد وتركيب مشماع polyethylene 400 micro أسلق الخرسانة العادي طبقاً للمواصفات وتعليمات الاستشاري.	2م	196.20	120	23,544.00

صادر حوار

مقاييس خاتمية عن أعمال بريخ أسفل القطار السريع من العين السخنة إلى العلمين
تنفيذ أعمال استكمال عدد(1) بريخ محطة 564+613 تنفيذ شركة إيجيبت ستون للتعدين والتوريدات عقد رقم
2025/02/12 المؤرخ في 2024/7/04

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	النوعة	الاجمالي
8.0	فواصيل التمدد:-				
8.1	بالمتر الطولي توريد وملء الفواصيل الإنشائية بعمق 2.5 سم وبعرض 1 سم بمادة قابلة للانضغاط ومقاومة للتمدد والانكماش ومانعه لتسرب المياه من خلالها ولها خاصية التماس مع الخنصر الخرساني ويتم ملء الفواصيل بمادة ذات مرتب واحد بأساس Silyl-Terminated polyether polymer لضمان مقاومة شد التمدد والانكماش الأنشائية والمادة تسمح بسمانحة حرارة (+او-) 50% طبقاً للمواصفة القياسية ASTM C 1382 ولها مقاومة شد 1.5Miga باسلال طبقاً للمواصفة ASTM D412 ولها قوة التصاق عالية بجوانب الفواصيل مقدارها 6.4 كجم/سم ² طبقاً للمواصفة ASTM C794 كما أن لها مقاومة عالية للأهواء الحارة والساخن والكيماويات والمادة من انتاج الشركات المتخصصة وعلى المقاول تقديم الكتالوجات الفنية لمادة ملء الفواصيل بعد تنظيف الفواصيل من الأتربة والشحوم والزيوت والعوائق وتتفيد المادة باستخدام المسنس والبند يشمل كل ما يلزم لنها الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة	م.ط.	160.00	280	44,800.00
9.0	بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصيل مانع تسرب المياه (water stop) عرض 24 سم بين بلاطات وهو اقطع البرغي و عند فواصيل التمدد بين اجزاء البرغي والبند يشمل الاوقات الازمة لضمان التثبيت في الوضع النهائي طبقاً لطريقة التشغيل، و التنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري و طبقاً لاصول الصناعة				
9.1	بالمتر الطولي توريد وتركيب (water stop) من النوع O طبقاً للرسومات المعتمدة من الاستشاري	م.ط.	13.60	570	7,752.00
10.0	بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضادة للكربنة ذات اسافين اكتيريك ملائمة للفقادية لعزل جسم الكوبري وانتاج اهدى الشركات المتخصصة و عمل كل ما يلزم لنها العمل نهوا كاملاً والبند شامل بما جميه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على أن يتم اعتماد الخامات قبل التوريد	م	2,708.36	120	325,003.20
	الاجمالي				4,182,513.70

أربعة ملايين ومائة واثنين وثمانون ألفاً وخمسمائة وثلاثة عشر جنيهاً وسبعين قرشاً فقط لا غير

تسعة عشر مليوناً وتسعمائة وخمسة واربعون ألفاً وتسعمائة وواحد وعشرون جنيهاً وثمانين قرشاً فقط لا غير

مدير مشروع الهيئة

م/ محمد فیاض

مدير المشروع الشركة

م/ محمد حاتم

مديرة المشروع الشركة

م/ سارة حسوس

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - منطقه غرب الدلتا

٢٠٢٤

عبد . مهندس

هشتن محمد محمود طه





المطبعة العامة
الطرف و الكباري و النقل البري
(GARBLT)

Project Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project

(Culvert (57)STA (564+613) استكمال)

رقم البند	بيان البند	البيان
3.1	بالمثل المكتعب توريد ونقل وردم ودمل، إنشاء لازم تثبيت التربة اسفل الاحداث والفقا	تماء المادة المحجرية والدسلك والتشغيل و البند يشمل الغرز من صفر حتى عصى 25 سم.
الوحدة	رقم اللوحة	3٠

تصویف البتذ

七

•

二三

ابعاد (مقاسات)

卷之三

513.90	0	0	513.9	0.5	1027.8
--------	---	---	-------	-----	--------

卷之三

Holder

Collection d'objets
Musée du Louvre

WPA

卷之三

卷之三

513.90

卷之三

أستماري العام لسيمنز

مهندس الشرکة

٦٢

مدد حاتم

٢٣ / عبد الله عزت

م / عمر و سعیر



Project

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project

Culvert (57)STA (564+613)

تصنيف البند

المتر المكعب توريد وتشغيل طبقاً لـ 1:1 بنسية من تاريخ الموعظ حسب تطبيقات المهندس المشرف لا يزيد سعك اى منها عن 25 سم مع الرش بالمية والدوك جيد يستدام الات 1.3 كم

الدوك الميكانيكي للوصول الى الفرس مثابة جافة وكل ما يلزم لتهو العدل كتم طبقاً 3.2 اصول الصناعة وتطبيقات المهندس المشرف مسافة تقل 40 كم يتم احتساب علامة حتى 1.15 كم زيلمة عن 100 كم

رقم البند

(أسفل)

3

رقم الوحدة

3

الوحدة

ملاحظات

بعاد (مقاسات)

sketch

العنوان

الوحدة

العدد

الوحدة

العدد

العنوان

عرض

خصم

إضافة

اجمالى

إرتفاع

طول

العنوان

التوصيف

م

3

سن 3

سن 2+سن 1

سن 3

3

3

3

3

3

3

3

3

463.90

الاجمالى

الهيئة العامة للطرق والجسور

استشاري العلم سيسيرا

مهندس الشركة

١٣ / محمد حاتم

٢٤ / عمرو سمير


١٤ / عبدالله عزت

Project	Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project						Number	Culvert (57)STA (564+613)
							Number	تصنيف البند
							3	المتر المكعب توريد وتشغيل طبقاً لـ 1:1 بنسية من تاريخ الموعظ حسب تطبيقات المهندس المشرف لا يزيد سعك اى منها عن 25 سم مع الرش بالمية والدوك جيد يستدام الات 1.3 كم
							3.2	الدوك الميكانيكي للوصول الى الفرس مثابة جافة وكل ما يلزم لتهو العدل كتم طبقاً 3.2 اصول الصناعة وتطبيقات المهندس المشرف مسافة تقل 40 كم يتم احتساب علامة حتى 1.15 كم زيلمة عن 100 كم





المنفذ الشامي
الطرف و الكباري 9 النقل البري
(GARBEL)



Project : Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project
CulVert (57)STA (564+613) (أسكتل)

رقم البند : تصويف البند

المتر المكعب توريد وتشغيل الدارم طبقات المنشآت المترف والمسعر يشمل الدارم طبقات 1:1:1:1 موردة من خارج الموقع حسب تعليمات المقاولات 25 سم مع الراش بالدهان و اللدوك جيداً بحسب الات المدك المعاين للوصول الى اقصى مكافحة حفارة وكل ما يتلزم للعمل كملاء طبقاً لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف مسافة نفق 40 - 1.3 كم يتم استهلاك علامة 100 كم زنة 1 كم زنة عن 100

الوحدة	رقم اللوحة	العدد	الوحدة	العرض	ارتفاع	الاجمالى	الإضافة	الإجمالي	البعاد (مقاسات)
3	3	3	3	3	3	285.81	2370.15	1.66	2084.34
						1427.8			
								2084.34	

الوحدة العاملة للطرق وأكابرى

استشاري العام سمسرا

مهندس الشركة

محمد حاتم

م

عبد الله عزت

عمر سمير





SUSTRA
SUSTRA
SHAKER

المشتملة الكباري و النقل البري
(GARBLT)


Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project

بيان المكتب المركزي للإمامية بالمطردة أضفت عليه تفاصيل إضافية في المقدمة.

المهنية العامة للطرق والمباري

استشاري العام سينترا

محدث حاتم

م / عبد الله عزت

مہندس الشرکہ

م / عمر و سعیر



المقدمة
الطرق و المكتبات و الفنادق البري
(GARBLT)

卷之三

۱۰۷

المهيلية العامة للطرق والكباري

العام العجمي

محمد دلّم

١٢ / عبد الله عزت

卷之三

1





الطبعة الخامسة
الطباط و الكباري و النمل البري
GARBLETT

Project

Culvert (57)STA (564+613) (استكمال)

البند **DWR (FY 500)** :- باطن توريد وتركيب حديد تسليح بالفاطر المطرية وبالجاءه الطوب واللصنة وسلك الرابط والكراسي والوصلات والإكسسوارات وبلوكت عمل الغطاء الخرساني وتحللات العطاء على المسافات بين الأسماخ وذلك طبقاً للرسومات والمواصفات وطبقيات الجهة المصنعة ل الحديد الشبيه على أن يقوم بتنفيذ رسومات الورشة لجهاز الاشراف من الاستشاري والجهة المالكة للعطاء قبل تشكيل حديد التسليح وتركيه.

مهندس السرکه

م / عمرو سمير

استشاري العام سيسرا

محمد حاتم

المهندسة العامة للطرق والجباري

 EGPT ELECTRICAL EXPRESS TRAIN (HIGH SPEED-RAIL) PROJECT	
Project	Culvert (57)STA (564+613)
Number	7.1 (Culvert)
Notes	بالمتر المسطح توريد ودهان ثلاثة أوجه من البيتمون البلاستيك الخرسانية الملمسة للترية على أن يتم عمل الغزل طبقاً لتعليمات الجهة المصنعة وطبقاً للرسومات والمواصفات وتطبيقات

رقم البند (7.1)
رقم البند

بالمتر المسطح توريد ودهان ثلاثة أوجه من البيتمون البلاستيك الخرسانية الملمسة للترية على أن يتم عمل الغزل طبقاً لتعليمات الجهة المصنعة وطبقاً للرسومات والمواصفات وتطبيقات

الوحدة	رقم البند	الوصف	الوحدة	العدد	الوحدة	الإجمالي	أبعاد (مقاسات)	الشكل	إجمالي	اضفه	الإجمالي	ارتفاع	عرض	طول	العدد	الوحدة	الملحقات
	2																
	1																
	1																
	2	SEC5		2													
	2	wing wall		2													
	5.09			5.09			7.05		2								
	260.53			260.53													

المؤسسة العامة للطرق والجسور

استشاري العام سيسنرا

مهندس التسويقة

١٢

محمد حاتم

عبد الله عزت





150

الطبقة الخامسة
الطرف و الكباري و النعل البري
(GARBBLT)

المهنية العامة للطرق والكباري

استشاري العام السادس

مهندس الشركه



સાધુવા

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project

Culvert (57)STA (564+613) (استكمال)

باعتبار البولي توريد وإلهي، فالوصول إلى انتشاره بمقدار 2.5 سم يزيد 1 سم بخلاف قابلية الإشارة بمقدار 5 سم، ولذلك يتطلب التصريح بالتصنيع والمطابقة للمعايير المطلوبة في المعايير الفنية.

رقم (البند (١.٨)

مہندس المیرکہ

استشاري العام سمير

محمد حاتم

الهيئة العامة للطرق والكباري

م / عبدالله عزت

م / عمر و سعیر



أرضية الماء
الطرف و الكبار (GARBLT)
جبل جبل

Project

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project

Culvert (57)STA (564+613)

رقم البند (9.1)

بالمتر الطولي توريد و تركيب فواصل المياه (water stop) عرض 24 سم بين بلاطات و حوائط البريج و عند فواصل التمدد بين اجزاءه البريج و التثبيت في الوضع النهائي طبقاً لطريقة التشغيل والتنفيذ المقعدة من المهندس الإستشاري و طبقاً لاصول الصناعة بالметр الطولي توريد وتركيب (water stop) من النوع O طبقاً للرسومات المعتمدة من الإستشاري

بند

وحدة

رقم المدحلة

ملاحظات

ابعاد (مقاسات)

الوحدة

العدد

طول

عرض

ارتفاع

خصم

الإجمالي

إضافة

اجمالي

New
Shop
dmq
collection.d
wg

13.60

13.6

بالمتر الطولي توريد وتركيب stop water من النوع O طبقاً للرسومات المعتمدة من الإستشاري. للمواصل الاشائيه (المستكملا)

الإجمالي

13.60

الإجمالي

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري العام سمسرا

مهندس الشركة

محمد حاتم

عبد الله عزت

١٢ / ٢٠٢٣





طبعة العامية
الطرف و الكباري و الـ
(GARBET)

Project

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project

بالمغير المزير توريد وعمل دعارات مضادة للكرينة ذات اسس اكيلريك ملائمة للتفاذه لغول جسم الكوبري والاتجاه الحدي للشركات المتخصصة وعمل كل ما يتمنى فهو العمل نهوا كلما وليبيه طبعاً للأصول الصناعية والرسومات والمواصفات وتقنيات المهندس المترف على أن يتم اعتقاله قبل التوريد

(10) رقم البند

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري العام للميسرا

محله حاتم

م / عبد الله عزت

م / عمرو سمير



نموذج رقم ٢



بشأن : حصر المواد المحجرية الواردة بالمستخلص

القيد : / المنطقه ٢٠٢٣
التاريخ / ٢٠٢٣

الى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،

نشرف بان نرفق طيبة المستخلص الخاتمي الخاص بعملية

تنفيذ مشروع عدد ١ برابغ خرساني اسفل مسار القطار الكهربائي السريع الخط الاول عند الكم ٦١٣,٦٤٥ تنفيذ شركة / ايجبت ستون للتعدين والتوريدات عقد رقم ٤٧٠٤/٢٠٢٤

يرجى التفضل بالاحاطة والتنبيه باتخاذ ما يلزم مع التفضل من سعادتكم بالعلم ان المواد المحجرية المستخدمة بيانها كالاتى :-

م	نوع المادة المحجرية	الوحدة	الكمية	الجهة الحصول على الخامسة
١	سن	م	١٣٨٩,٥٦	كسارة
٢	اترية	م		محجر المصرية
٣	رمل	م	٦٩٤,٧٨	محجر رقم / تصريح / بدون

هذا وقد تمت مراجعة (البوたط المائية / التصريح) للكميات التي تم الحصول عليها من (كسارات / محاجر / تشوينات) معتمدة وووجدت مطابقة للكميات بالمستخلص .

يرجى التكرم من سعادتكم بالعلم والاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم ،،

وتفضلا بقبول فائق الاحترام ،،

التوقيع ()

عميد مهندس / هانى محمد محمود طه
رئيس الادارة المركزية
للمنطقة الخامسة - غرب الدلتا



المنطقة الخامسة

قطاع المشروعات

أفاده

عن مشروع / تنفيذ اعمال استكمال عدد 1 بربخ خرساني عند المحطة 564+613 كم اسفل مسار القطار الكهربائي
السريم (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)

العقد رقم : 2025-704

في المحطة 564+613

مقاول شركة : ايجيبت ستون للتعدين والتوريدات

. كمية الدقشوم المستخدمة ببند (3.1) في المشروع = 513.9 م³

. كمية سن 1 + سن 2 + سن 3 المستخدمة ببند (3.2) في المشروع = 463.9 م³

. كمية سن 1 + سن 2 + رمل المستخدمة ببند (3.3) في المشروع ::

سن 1+سن 2 = 1389.56 م³

رمل = 694.78 م³

يرجى العلم بأنه قد تم توريد الموارد المحجرية بالمشروع ببيانات رسمية معتمدة وقام استشاري المشروع بمراجعة جميع البيانات والتأكد من الكميات المدرجة وذلك تحت اشراف المنطقة .

مدير عام المشروعات

م/ محمد حسني قياض

مدير مشروع الهيئة

م/ محمد حاتم

مدير مشروع الشركة

م/ مصطفى محمود



رئيس الادارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

٦-٣٥
١٤
عبد . مهندس
هانى محمد محمود طه"



المنطقة الخامسة

قطاع المشروعات

اتواة محاجر

عن كميات المواد التي تم استخدامها

عن مشروع / تنفيذ اعمال استكمال عدد 1 بربخ خرساني عند المحطة 564+613 كم اسفل القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين- مطروح (قطاع غرب النيل - قطاع العلمين -مطروح)

عند المحطة 564+613

العقد رقم : 2025-704

مقاول شركة : ايجبت ستون للتعدين والتوريدات

: الكميات المنفذة :

الاجمالي	ختامي	جارى	المادة المحجرية	رقم البند بالمستخلص
3 م 513.9	3 م 513.9	-	الدقشوم	3.1
3 م 463.9	3 م 463.9	-	سن 1 + سن 2 + سن 3	3.2
3 م 1389.56	1389.56	-	سن 1 + سن 2	3.3
3 م 694.78	694.78	-	رمل	

مدير مشروع الهيئة

م/ محمد حاتم



محضر استلام ابتدائي

لعملية: تنفيذ بربخ خرساني اسفل القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين- مطروح (قطاع غرب النيل - قطاع العلمين - مطروح)

الواقع بالمحطة (564+613)

العقد رقم: 2025/704/2024

تنفيذ شركة :-ايجيبت ستون للتعدين والتوريدات

اشراف :المنطقة الخامسة غرب الدلتا(الإسكندرية _ مطروح)

انه في يوم 2025/03/12 بناء على قرار السيد العميد مهندس/رئيس الادارة المركزية لمنطقة غرب الدلتا رقم

(121) بتاريخ 2022/09/14 والخاص بأعمال الاستلام الابتدائي للأعمال عاليه.

فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلاً من :-

المهندس/ محمد حسني فياض	مدير عام المشروعات للهيئة (رئيساً)
المهندس/ محمد حاتم	مدير مشروع القطاع من المنطقة (عضوأ)
المهندس/ عبدالله عبد المحسن	معمل المنطقة المشرفة (عضوأ)
المهندس/ محمد خليل	مكتب (اكس واي زد) استشاري المساحة بالمشروع (عضوأ)
المهندس/ مصطفى محمود	شركة المنفذة (شركة ايجيبت ستون) (عضوأ)

وقد قامت اللجنة بمراجعة كراسة الشروط والمواصفات وبالمعاينة الظاهرية على الطبيعة تبين أن جميع الأعمال المشار إليها بعاليه للاعمال الصناعية بحالة جيدة وانه لا مانع من استلام الاعمال استلاماً ابتدائياً ويعتبر تاريخ هذا المحضر هو تاريخ التسلیم الابتدائي للمشروع عاليه.

وعلیه ترى اللجنة قبول الأعمال حيث لا يوجد ما يعیق الاستلام الابتدائي للأعمال عالیه ويعتبر تاريخ المحضر هو تاريخ النهو الفعلي وبدء فترة الضمان للأعمال .
وعلي ذلك جري التوقيع.
التوقيعات :-

(5) *مأمور مختار*

(4) *محمد خليل*

(3) *احمد*

(2) *ح*

(1) *س*

رئيس الإدارية المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد . مهندس

"هاني محمد محمود طه"



SUBMISSION of
TEST RESULTS



Green Line

Location Name		Contractor Company		Designer Company					
Matrouh Express Station		Egypt stone		Noor Consultant engineers					
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	Designation					
	Eng-Mostafa Mahmoud		29-06-2024						
Contractor Reference	EGS-TRF-34				Revision				
Received by ER	Name	Sign	TRF	DD	MM	YY	HH	MM	
	A.I			6	7	21	16	43	

NB: Package 1 Only (Package 2 via Aconex)

THE FOLLOWING TEST RESULTS ARE ATTACHED FOR REVIEW

Description of Test	Compresion test of cubes WING WALL-SLAB 3 culvert (564+613) for quantity 134 m3.			
Location of Test	Concreto Ready mix lab			
Item	Specification	Test Requirement	Test Result Attachment	Remarks
1	E.E.T	Compression after 28 days	Concreto Ready mix report	pass
2				
3				
4				
5				

Comments by:	Comments by:

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Eng-Mostafa Mahmoud		29-06-2024	A
Designer				A
GARB *				
Employers Representative	A.I		7/7/24	A

* Alignment / Bridges: Culvert Only


A= Approved; AWC= Approved with Comments; R= Rejected

DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE SPECIMENS

Test Standard ECP 203-2020-(7-2) & BS 1881 - Part 116:1983

CLIENT :	ايجيت ستون		SAMPLED BY :			
PROJECT :	برابغ القطار السريع قطاع فوكا مطروح		Cement Content/Type :	OPC		
CONSULTANT :	سيسترا		STRUCTURE TYPE :	Wing / Slab (3)		
DATE OF CASTING :	2024/06/01		SPECIFIED STRENGTH :	400 kg/cm ²		
POURED QUANTITY :	m ³		NO. OF SAMPLES MADE :			
TARGET SLUMP			REF NO.			
<u>Results :</u>						
Date of Test	8/6/2024					
Age of Test (Days)	7					
Moist. Condition at Testing	MOIST					
Shape Of Specimen	Cube					
Average Dimension (mm)	150*150*150					
Specimen Reference	1	2	3	4	5	
Weight (g)	8205	8229	8279	8177	8245	
Density (Ton/m ³)	2.431	2.438	2.453	2.423	2.443	
Failure Load (kN)	930	944	971	1019	998	
Comp. Strength (Kg/cm ²)	421	428	440	462	452	
Date of Test	29/6/2024					
Age of Test (Days)	28					
Moist. Condition at Testing	MOIST					
Shape Of Specimen	Cube					
Average Dimension (mm)	150*150*150					
Specimen Reference	1	2	3	4	5	
Weight (g)	8195	8257	8231	8253	8269	
Density (Ton/m ³)	2.428	2.447	2.439	2.445	2.450	
Failure Load (kN)	1154	1094	1176	1145	1103	
Comp. Strength (Kg/cm ²)	523	496	533	519	500	
Average 3 Days		<u>Reference : O.C.F14-issue:1-Pages:1</u>				
Average 7 Days	445					
Average 28 Days	517					
Remarks :						
Note : Specified Loading Rate Range - 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)						
Lab Technician			QC Engineer			
			Mohamed Abdelkader			

شركة دوستريتو
دبي ميكس
ادارة الجودة



التقييم الفني



مشروع تنفيذ اعمال استكمال عدد (1) بربخ خرساني أسفل مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) الخط الأول عند المحطة 564+613 قطاع غرب النيل اتجاه الاسكندرية عقد رقم 2025/704/2024.

تنفيذ : شركة ايجبت ستون للتعدين والتوريدات

إشراف : المنطقة الخامسة قطاع غرب الدلتا

الحسابات المالية ومفصل التقييم وقيمة الخصومات:

أنه في يوم 08/05/2024 وبناء على القرار الإداري 121 بتاريخ 14/9/2022 الصادر من السيد عميد مهندس رئيس الإدارة المركزية / منطقة غرب الدلتا ومحضر الاستلام الابتدائي للعملية المؤرخ في 18/04/2025 تم عمل التقييم الفني للعملية عالية.


وقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من:

(رئيساً للجنة)	مدير عام المشروعات	1) المهندس/ محمد حسني فياض
(عضو)	ممثل الهيئة	2) المهندس/ محمد حاتم عبدالعزيز
(عضو)	معلم المنطقة المشرفة	3) المهندس/ عبدالله عبدالمحسن
(عضو)	مكتب (اكس واي زد) استشاري المساحة بالمشروع	4) المهندس/ محمد خليل
	الشركة المنفذة ايجبت ستون للتعدين والتوريدات	5) المهندس/ مصطفى محمود

وبعد الإطلاع على محضر الاستلام الابتدائي للعملية وملفات التجارب المعملية تم حساب
الخصومات المالية وجاءت كالتالي :

- * الخصم على طبقة الأتربة: لا يوجد خصم
- * الخصم على اختبارات الدمل بطبقة التربة: لا يوجد خصم
- * الخصم على النقص في السمك لطبقة الأتربة: لا يوجد خصم
- * الخصم طبقاً لمحضر الاستلام الابتدائي: -
 - من الفحص البصري: -
 - * الخصم على سطح البربخ $4,182,513.70 \times 0.006 = 25,095.08$ جنيه
 - * القيمة المالية للخصم للجنة الاستلام الابتدائي : 25,095.08 جنيه (خمسة وعشرون ألفاً و خمسة و تسعمون جنيه و ثمانية قروش)

التوقيعات:

- 5 
- 4 
- 3 
- 2 
- 1 

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد . مهندس

"هاني محمد محمود طه"

