

الساحل الشمالي

تقرير رقم (٧١٠) بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٣

بخصوص نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بمطابق الاختبار / اصطناع الاراضي الطيني

لتحديد شدة غليظ للمعايير

(مهندس الهبة)

احضرت العينات بدمر فة المهندس / محمود لؤاد

حدود المواصفات	حدود المتاح	الرقم المعاملات
١٠٠	١٠٠	٥٤٩
١٠٠٠٧٥	١٠٠٠٩٥	٩٨٤
٧٠٠٤٥	٧٠٠٦١٩	٩٢٢
٥٠٠٣٠	٥٠٠٤١٢	٣٦٨
٣٥٠١٠	٣٥٠٣٠٤	٣١٦٥
٢٠٠٥	١٧٠٣٠١١٣	١٥٣٥
١٢٠٣	٨٠٤٠٣	٧٣
٨٠٢	٤٠٨٢	٢٠٥
٤٠٠	٣٠٩٠٠٩	١٣
١٠٢٥٤١١٥		
%١٠	لا تزيد عن	%٤٤٦
		%٢٦

نسبة الإسفلت

نسبة الطوبى

وكم فوق الب مارشال :-

الرقم القوالب	٥٥٠	٥٥١	٥٥٢	حدود المواصفات
وزن وحدة الحجم	٢٠٣٥٧	٢٠٣٥٠	٢٠٣٥٨	—
الثبات بالكم	١١٧١	١٢٨٨	١١٧١	لا يقل عن ١٠٠٠ كجم
الانسياب بالمم	٣٠٤	٣	٣٠٢	٢-٢ مم
الجساءة كجم / مم	٣٤٤	٤٢٩	٣٦٦	٥٠٠٠٣٠٠ كجم / مم

تقرير رقم: ٢٠٢٣/١٢/١٨

لش العمل

مهندس المعمل

مدير المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / ع

(عماد حسين)

تقرير رقم (٢١٠) بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٣

بخصوص / نتائج الاختبارات العملية التي تمت
عملية/ الأقصر / اسنا الزراعي الشرقي
تنفيذ/ شركة علك لانشاء ورصف الطرق

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة علك لانشاء ورصف الطرق

تحية طيبة وبعد،،،،

نتشرف بان نرسل لسيداتكم وفق هذا نتائج الاختبارات العملية وهي كالآتي :

أرقام العينات	بيانات العينات
٥٤٩	اختبار استخلاص خلطة اسفلتية رابطة
٥٥١-٥٥٢-٥٥٠	دمك قوالب مارشال

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم العملية كالآتي:-

قيمة إجراء التجارب	١٩٦٠
ضريبة القيمة المضافة ١٤%	٢٧٤.٤
الإجمالي	٢٢٣٤.٤

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا في: ٢٠٢٣/١٢/١٨

فني المعمل،،

مدير المعمل

مهندس المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(عماد حسين)

تقرير رقم (٩) بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٨
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بمعملية/ المياه العادمة بالعاجه بالأقصر - نجع الطود
تنفيذ/ شركة عليك للمقاولات

(مهندس البيئة) أحضرت العينات بمعرفة المهندس / احمد التوبى

حدود المواصفات	حدود السماح	أرقام العينات		الطبقة المختبرة	الموقع الكيلو متري
		رابطة		نسبة الإسفلت	نسبة الطليعي
		٩	٨		
		كم ١.٠٠	كم ٠.٥٠		
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	"١"	
١٠٠-٧٥	١٠٠-٩٥	١٠٠	١٠٠	"٤/٣"	
٧٠-٤٥	٧٠-٦١.٩	٦٥.٥	٦٢.٧	"٨/٣"	
٥٠-٣٠	٥٠-٤٤.٢	٤٨.٢	٤٥.٨	رقم ٤	
٣٥-٢٠	٣٥-٣٠.٤	٣٤.١	٣٣	رقم ٨	
٢٠-٥	١٧.٣-١١.٣	١٦.٨	١٥.٧	رقم ٣٠	
١٢-٣	٨.٤-٣	٨	٦.٩	رقم ٥٠	
٨-٢	٤.٨-٢	٣	٢.٨	رقم ١٠٠	
٤-٠	٣.٩-٠.٩	١.١	١	رقم ٢٠٠	
	٠.٢٥±٤.٦٥	%٤.٦١	%٤.٥٧	النسبة المئوية للمار من المناخل	
	لا تزيد عن ١٠%	%٢.١	%٢.٦		

رئيس الإدارة المركزية
مهندس / كى راس
(عماد حسين)

مدير المعمل
فنى المعمل
تقرير رقم: ٢٠٢٤/١١/١٠

تقرير رقم (٦) بتاريخ ٢٠٢٤/١/٨

بخصوص / نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
عملية/ الصيانه العاجله بالاقصر - نجع الطود
تنفيذ/ شركة عليك لانشاء ورصف الطرق

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة عليك لانشاء ورصف الطرق
تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم رفق هذا نتائج الاختبارات المعملية وهي كالاتي :

أرقام العينات	بيان العينات
٩-٨	اختبار استخلاص خلطة اسفلتية رابطة

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

قيمة اجراء التجارب	١٧٥٠
ضريبة القيمة المضافة ١٤%	٢٤٥
الاجمالي	١٩٩٥

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا في: ٢٠٢٤/١/١٠

فني المعمل،،

مدير المعمل



رئيس الإدارة المركزية

مهندس/ ع-٤

(عماد حسين)

تقرير رقم (٢٠٩) بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٣
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ الصيانه العاجله من كمين يسى
حتى كمين العشى
تنفيذ/ شركة عليك للمقاولات

أحضرت العينات بمعرفة المهندس / احمد النوبى (مهندس الهيئة)

أرقام العينات	٥٤٧	حدود السماح	حدود المواصفات
الطبقة المختبرة	رابطة		
الموقع الكيلو مترى	٦.٦٠٠ كم		
النسبة المئوية للمار من المناخل	١٠٠	١٠٠	١٠٠
	١٠٠	١٠٠-٩٥	١٠٠-٧٥
	٦٤.٥	٧٠-٦١.٩	٧٠-٤٥
	٤٧.٢	٥٠-٤٤.٢	٥٠-٣٠
	٣٣	٣٥-٣٠.٤	٣٥-٢٠
	١٧.٢٠	١٧.٣-١١.٣	٢٠-٥
	٨.١٣	٨.٤-٣	١٢-٣
	٢.٣	٤.٨-٢	٨-٢
	١.٠٧	٣.٩-٠.٩	٤-٠
نسبة الإسفلت	%٤.٥٢		٠.٢٥±٤.٦٥
نسبة الطبيعي	%٢.٦		لاتزيد عن ١٠%

تحريرا فى: ٢٠٢٣/١٢/١٨

فنى المعمل،

مدير المعمل
اسم

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

(عماد حسين)

تقرير رقم (٢٠٩) بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٣

بخصوص / نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
عملية/ الصيانه العاجله/ من كمين يسى حتى كمين العشى
تنفيذ/ شركة عليك لانشاء ورصف الطرق

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة عليك لانشاء ورصف الطرق

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم رفق هذا نتائج الاختبارات المعملية وهى كالاتي :

أرقام العينات	بيان العينات
٥٤٧	اختبار استخلاص خلطة اسفلتية رابطة

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

قيمة اجراء التجارب	١٠٠٠
ضريبة القيمة المضافة ١٤%	١٤٠
الاجمالى	١١٤٠

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا فنى: ٢٠٢٣/١٢/١٨

فنى المعمل،،

مدير المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

(عماد حسين)

مشروع: أعمال الصيانة المأجلة والطاولة لطرق محافظة الأقصر
طريق الأقصر - قنا الزراعي الشرقي

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثامنة - قنا

تنفيذ: شركة عليك لإنشاء ورصف الطرق

عقد رقم 325 / 2022 / 2023

نصر أعمال بند رقم (12) : أعمال توريد و فرش طبقة نشريب معدل 1.25 كجم / م

ملاحظات	المسطح			السكك المتوسط	العرض المتوسط	العرض	الطول	الموقع		اسم الطريق	بيان الأعمال	رقم البند
	الإجمالي	إضافة	خصم					إلى	من			
طري اليعشي	73290					10.5	6980	7+540	0+560	طريق الأقصر - قنا الزراعي الشرقي	أعمال توريد و فرش طبقة تسريب معدل 1.25 كجم / م ²	12
	1450					10	145	0+560	0+415			
طرق اطود	11495					10.45	1100	1+100	0+000			
	86235	الإجمالي										
	65000	السابق صرفه										
	21235	الأعمال الحالية										

طريق الأقصر - قنا الزراعي الشرقي
أعمال توريد و فرش طبقة
نشريب معدل 1.25 كجم / م

مهندس الشركة

م/ محمد كرم

مهندس المشروع

م/ محمد كرم

جشني المشروع

م/ محمد كرم

مشروع : أعمال الصيانة العاجلة والطايرة لطريق محافظة الأقصر
طريق الأقصر - قنا الزراعي الشرقي

تتبع : شركة تملك لإنشاء وصرف الطريق

تعدد رقم 325 / 2022 / 2023

محضر أعمال بند رقم (10) : أعمال توريد و فرش طبقة رابط سمك 6 سم

ملاحظات	المسطح		السمك المتوسط	العرض المتوسط	العرض	الطول	الموقع		اسم الطريق	بيان الأعمال	رقم البند
	الإجمالي	خصم					إلى	من			
طريق العتي	1450				10	145	0+560	0+415	طريق الأقصر - قنا الزراعي الشرقي	أعمال توريد و فرش طبقة رابط سمك 6 سم	10
	73290				10.5	6980	7+540	0+560			
طريق الطود	11495				10.45	1100	1+100	0+000			
	86235				الإجمالي						
	65000				السابق صرفه						
	21235				الأعمال الحالية						

مهندس الشركة

مهندس المشروع

مهندس المشروع

حصر أعمال بند رقم (1) : أعمال كشط أسفلت متهاك

ملاحظات	الكمية		السعر المتوسط	العرض المتوسط	العرض	الطول	الموقع		اسم الطريق	بيان الأعمال	رقم البند
	الإجمالي	أضافة خصم					إلى	من			
الطبقة الأولى	336		0.06		10	560	0+560	0+000	طريق العتي طريق الأقصر - قنا الزراعي الشرقي	أعمال كشط أسفلت متهاك	1
الطبقة الأولى	4397.4		0.06		10.5	6980	7+540	0+560			
الطبقة الثانية	3486		0.05		10.5	6640	7+540	0+900			
الطبقة الثانية	72.5		0.05		10	145	0+560	0+415			
الطبقة الثانية	178.5		0.05		10.5	340	0+900	0+560			
الطبقة الأولى	678.21		0.055		10.45	1180	1+180	0+000			
الطبقة الحساسة	616.55		0.05		10.45	1180	1+180	0+000			
	9765.2				الإجمالي						
	7883				السابق صرفه						
	1882.2				الأعمال الحالية						

مهندس الشركة
م/ محمد محمود

مهندس المشروع
م/ محمد محمد

جشفي المشروع
م/ محمد محمد