

المنطقة الثالثة عشر - البحيرة - كفر الشيخ

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
(منطقة البحيرة)
(قسم المحفوظات)
رقم الصادر: ١١٠٤٠٠
عدد المرفقات:
التاريخ: ١٤/١٠/٢٠١٤
التوقيع:

تَحِيَّة طَيِّبَةٌ وَ بَعْدُ،،،

نتشرف ان نرفق لسيادتكم طية المستخلص رقم (2) جاري وإستمارة الصرف (50 / ع / ح) لعملية أعمال إنشاء كوبرى طنبول أعلى مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - القاهرة - الإسكندرية - العلمين - مطروح) عند كم (٢٠٨+٥٠٠).

تنفيذ: شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م

تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

م/ أحمد أبو دقيفة
م/ أحمد الشاعر

المنطقة الثالثة عشر (البحر - كفر الشيخ)


م. ا. محمدی تحت السلام عالم

استمارة لاعتماد الصرف

مصلحة : الهيئة العامة للإحصاء والكباري
قسم : المخطط الجغرافي
المبلغ المستحق إلى : الفرانك للعمال الهندسة
الطلبات عليه :
بموجب : سجله رقم : جاري

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على :
شيك على البنك المركزي في :
شيك على الخارج : صاحب الحق أو :
يسحب باسم :
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :
أصول الكنتون
شركة الفرانك للعمال الهندسة
الهندسة

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
	١٧١٦-٢٩		
	١٧١٦-٢٩		
	الجملة		

رقم :
الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠١

تفيد في السجل برقم

(ب) انكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	رقم	تاريخ	جنيه	قرش	نوع	بند
			١٧١٦-٢٩			
			١٧١٦-٢٩			
بيانات الاستقطاعات				جنيه	قرش	إجمالي الأصل
عادي	إضافي	دمغة توقيع	قرش	جنيه	قرش	
رسم الدمغة	صافي القيمة المغلوب صرفها					

الختم ذو التاريخ

رؤسج

رئيس المصلحة

علامة

سنة ٢٠١

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

بتاريخ

جاري

الإيرادات

توقيع الكاتب المنوط بالسجل

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ع. ح. ب. رقم

الختم ذو التاريخ

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

٢٠

روجع في سنة

شيك
إذن صرف

يعتمد سحب

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠١ يبلغ

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ ع. ح.)

(٢)

إمضاءات موظفي الشطب

(٣) سحب رقم إمضاء الكاتب المنوط :
رقم تحت رقم إمضاء الكاتب المنوط :

الختم ذو التاريخ

(٤) قيد في سجل الشيكات
الشكايات
الشكايات

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (2) جارى

عدلية: إنشاء كوبرى طنبول اعلى مسار الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (السبخة - القاهرة-الإسكندرية-المنه-سطوح) عند كم (٢٠٨٠٠٠)

تنفيذ شركة دركة البريلي للأعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م




المقد رقم 191 / 2023 / 2024

(٢٠٨٠٠٠)


رقم البند وبيانه: (6)		بالمتر المكعب تكسير وإزالة اسفلت وطبقات اساس باى سمك ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونحو العمل بالبنء شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف مسافة نقل ١٠ كم و يتم احتساب علاوة 1 جنيه لكل كيلومتر بالزيادة أو النقصان	
الكمية بالمقايسة		400	
بيان الأعمال بالمقايسة		وحدة القياس	
الكمية السابقة		عدد	
الكمية الحالية		117.19	
الإجمالي		248.27	
بالمتر المكعب تكسير وإزالة اسفلت وطبقات اساس باى سمك ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونحو العمل بالبنء شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف مسافة نقل ١٠ كم و يتم احتساب علاوة 1 جنيه لكل كيلومتر بالزيادة أو النقصان		3م	
الإجمالي		248.27	
اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه		248.27	
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق		130	
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة		115.00	
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي		245.00	
م/ احمد ابو دقيد		م/ احمد ابو دقيد	
م/ احمد ابو دقيد		م/ احمد ابو دقيد	

بالمتر المكعب تكسير وأزالة اسفلت وطبقات اساس باى سمك ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهـو العمل والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف، مسافة نقل ١٠ كم و يتم احتساب علاوة 1 جنيه لكل كيلومتر بالزيادة او النقصان

المنطقة	المساحة	السمك المتوسط	الاجمالي (م3)
T01	8.9252	0.11	0.981772
T02	36.6525	0.11	4.031775
T03	27.8231	0.11	3.060541
T10	40.5203	0.11	4.457233
T11	19.6018	0.11	2.156198
رامب 1	1058.07	0.11	116.3877
رامب 2	1065.4	0.11	117.194
الاجمالي			248.27



Handwritten signature and date in blue ink. The signature is stylized and appears to be a name. Below the signature, the date "1964" is written. The text is surrounded by a circular border, possibly part of a stamp or a signature line.



INSPECTION REQUEST

Project Name:- (208+500) كوبري تقاطع طريق طنبول مع مسار القطار السريع محطة

RECEIPT of NOTIFICATION - Minimum Notice Period not less than 24 Hours

The Work described below will be complete and ready for inspection at planned time shown

Contractor Company	Gharably Integrated Engineering Co. S.A.E	Ref.	GIECO-SUR-IR-303	Rev.0	DATE:- 2023-10-11
Issued by	Name	Sign	Date	Time	
Survey Eng.	محمد احمد	[Signature]	11-10		
Project Manager	احمد عبدالله	[Signature]	11-11		
Received by CONSULTANT	[Signature]	[Signature]	11-15		

EXPLANATION OF WORK TO BE INSPECTED

Description	Axe	No.	Item
معاينة استلام أعمال تكشير أسفلت لتنفيذ أعمال لرامب الجنوبي	T1	-	تكشير أسفلت

INSPECTION DETAILS The Following will be ready at the Planned Inspection Time

Planned Inspection Date	Planned Inspection Time

COMPLIANCE EVIDENCE Must be Included as appropriate

Checklist ☐	Test ☐	Calibration ☐	Other ☐
Drawing approved NO.			

Comments by:

INSPECTION RESULT

APPROVED			REVISE AND RESUBMIT	
APPROVED WITH COMMENTS			REJECTED	
Organisation	Name	Sign	Date	Time
CONSULTANT			11-18	

* Designer

** Alignment: Bridges/ Culvert Only

File Name IR






الرامب الجنوبي


مساحة الا سفلت المطلوب ازالتها لعمل الرامبات

٢م ١٠٦٥,٤٠

بتكعيب = ١١٧,٢٠ م

مستحق
١١-١٠-١٤٤٣
المهندس





INSPECTION REQUEST

Project Name:- (208+500) كوبري تقاطع طريق طنبول مع مسار القطار السريع محطة

RECEIPT of NOTIFICATION - Minimum Notice Period not less than 24 Hours

The Work described below will be complete and ready for inspection at planned time shown

Contractor Company	Gharably Integrated Engineering Co. S.A.E	Ref.	GIECO-SUR-IR-260	Rev.0	DATE:- 2023-08-18
Issued by	Name	Sign	Date	Time	
Survey Eng.	محمد	[Signature]	18-8-2023		
Project Manager	محمد	[Signature]	18-8-2023		
Received by CONSULTANT	محمد	[Signature]	18-8-5-9		

EXPLANATION OF WORK TO BE INSPECTED

Description	Axe	Item
معاينة استلام أعمال تكسير أسفلت لتنفيذ أعمال تراسب الشدالي	T11	تكسير أسفلت

INSPECTION DETAILS The Following will be ready at the Planned Inspection Time

Planned Inspection Date	Planned Inspection Time

COMPLIANCE EVIDENCE Must be Included as appropriate

Checklist ☐	Test ☐	Calibration ☐	Other ☐
Drawing approved NO.			

Comments by:

INSPECTION RESULT

APPROVED ☒			REVISE AND RESUBMIT	
APPROVED WITH COMMENTS			REJECTED	
Organisation	Name	Sign	Date	Time
CONSULTANT	U S	Approved	18-8-5-9	2023

* Designer

** Alignment Bridges Culvert Only

File Name : IR




الرامب . الشمالي

مساحة الاسفلت المطلوب ازالته لعمل الرامبات

٢م ١٠٥٨,٠٧

بتكعيب = ٣ ١١٦,٣٨

Handwritten signature



المقد رقم 191 / 2023 / 2024

بيان الاعمال المستخلص رقم : (2) جازى
عديلة: إنشاء كوبرى طنبول أعلى مسار الخط الأول للطريق الكورني السريخ (السخنة - القاهرة الإسكندرية - العلمين - مطروح) عند كم (٣٠٨٥٠٠).

تفصيل شركة حركة المراكب الاعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م

بالمرء المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع انواع التربة (ما عدا المتاسكة وشديدة التماسك والصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الأساسات باجهاد يقل عن 150 كجم / سم ٢ بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للأساس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة
بالرسومات التنفيذية والسور يشمل سدد جوانب الحفر وإزالة أي عوائق تقترضه ونزع مياه الريش إذا لزم الأمر ونقل وتوزيع الحفر الزائدة إلى المقالب العمومية والبنيد شامل مما جعيه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والموصفات وتعليمات المهندس المشرف

رقم البند وبيانه: (13)

مقدار العمل السابق	7350	الكمية بالمقايمة
--------------------	------	------------------


الاجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	عدد	وحدة القياس	بيان الأعمال بالمقايمة
15883.07	15883.07	0	3م		بالمرء المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع انواع التربة (ما عدا المتاسكة وشديدة التماسك والصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الأساسات باجهاد يقل عن 150 كجم / سم ٢ بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للأساس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسور يشمل سدد جوانب الحفر وإزالة أي عوائق تقترضه ونزع مياه الريش إذا لزم الأمر ونقل وتوزيع الحفر الزائدة إلى المقالب العمومية والبنيد شامل مما جعيه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والموصفات وتعليمات المهندس المشرف
15883.07					الاجمالي

اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه	15883.07
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	0
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة	7350.00
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	7350.00

م/ احمد ابو دقيقه
م/ احمد ابو دقيقه



عن الاستشاري
م/ احمد ابو دقيقه


م/ احمد ابو دقيقه
م/ احمد ابو دقيقه



م/ احمد ابو دقيقه
م/ احمد ابو دقيقه

م/ احمد ابو دقيقه
م/ احمد ابو دقيقه

Quantity Survey Project Name:- (208+500) محطة السرج المنار طريق طبول مع مسار القطار السريع كوبري تقاطع طريق طبول مع مسار القطار السريع محطة (208+500)											
Contractor Company Charabiy Integrated Engineering Co. S.A.E				Ref.		GIECO-SC-QS-2		REV.0		DATE: 2023-10-17	
Issued by		Name		Sign		Date		Time			
Survey ENG.		محمد عبد الله				17-10					
Project Manager		احمد عبد الله				02/11/17					
Received by		CONSULTANT				12-10					
NB: Package 1 Only THE FOLLOWING DOCUMENTS ARE ATTACHED FOR REVIEW											
Description		Department		Axe		No. of Sheets					
1		T1		Survey		1					
Comments by:											
APPROVAL STATUS											
APPROVED											
REJECTED											
REVISION AND RESUBMIT											
APPROVED WITH COMMENTS											
Organisation											
Name		Sign		Date		Time					
CONSULTANT				12-10							
Alignment/ Bridges/ Culverts only All Quantity Survey											



Project Name:- (208+500) محطة السراج السراج Quantity Survey كوبري تقاطع طريق طنبول مع مسار القطار السريع									
Contractor Company Charabiy Integrated Engineering Co. S.A.E Ref.		GIECO-SC-QS-1 REV.0 DATE: 2023-09-28		Issued by Name Sign Date		Survey ENG. Project Manager Received by CONSULTANT		NB: Package 1 Only THE FOLLOWING DOCUMENTS ARE ATTACHED FOR REVIEW	
Description حفر كسرات حفر مطامح و منازل		Department AXE		Survey T11		No. of Sheets 1		Comments by:	
APPROVAL STATUS APPROVED REVIS AND RESUBMIT REJECTED									
Organisation Name Sign Date		CONSULTANT Name Sign Date		Allignment/ Bridges/ Culverts only File: Quantity Survey					






Cut/Fill Summary

Name

اسماء عبد المجيد

Totals

Cut Factor 1.000

Fill Factor 1.000

4254.09 sq.m

4254.09 sq.m

6875.00 Cu. M.

6875.00 Cu. M.

0.00 Cu. M.

0.00 Cu. M.

6875.00 Cu. M.

6875.00 Cu. M.

0.00 Cu. M.

0.00 Cu. M.

6875.00 Cu. M.

6875.00 Cu. M.

0.00 Cu. M.

0.00 Cu. M.

6875.00 Cu. M.

6875.00 Cu. M.

Ab. M. 2

0+700

PR

0+800

6m

19-8-83

PR

المعقد رقم 191 / 2023 / 2024

عملية إنشاء كوبري خنبول على مسار الخط الأول القطار الكهربائي السريع (الخط - القاهرة الإسكندرية - مطروح) عند كم (٢٠٨١٥٠٠).
تتبع شركة شركة النازلي للأعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م

بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (2) جاري

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر - البحيرة

المرء المكعب توريد وتشغيل طبقة إحلال من (أسن + رمل) بنسبة 1:1 موزدة من خارج الموقع حسب تعليمات المهندس المشرف والموقع يشمل الردم طبقات لا يزيد سمك أى منها عن 25 سم مع الرش بالسياء والدمك جيداً باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول إلى أقصى كثافة جافة وكى ما يلزم لتتو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف		رقم البند وبنيته: (19)	
--	--	------------------------	--

0	مقدار العمل السابق	3000	الكمية بالمقاييس
---	--------------------	------	------------------

الإجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	عدد	وحدة القياس	بيان الأعمال بالمقاييس
8853.79	8853.79	0	3 م		المرء المكعب توريد وتشغيل طبقة إحلال من (أسن + رمل) بنسبة 1:1 موزدة من خارج الموقع حسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سمك أى منها عن 25 سم مع الرش بالسياء والدمك جيداً باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول إلى أقصى كثافة جافة وكى ما يلزم لتتو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف
8853.79					الإجمالي

8853.79	اجمالي ما تم تنفيذ حتى تاريخه
0	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
3000.00	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة
3000.00	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي

يعتمد عن الهيئة
م/ أحمد أبو دقبة

عن الاستشاري
م/ أحمد إبراهيم

تم فحص اللوحة وبياناتها بالمتابعة
طريقاً لبيانات المتابعة

عن الشركة
م/ هادي عبد الواحد
توقيع: ٢٠١٠/٢٢/٢٩
١٥٨٥١




ಅನುಬಂಧ

— 100 —



خبرنامه

[illegible]



AREA : 4620.945

AREA : 4232.843

المقرر رقم 191 / 2073 / 2024

عناية: إسماعيل كورنيش طرول أقر، مدير الخط الأول بالهيئة العامة للغمر والضرائب والجمارك (مقرر رقم 191/2073/2024).
تقدير شركة كورنيش للخدمات الهندسية المحاسبية رقم 2024

بيان الأعمال بالمستخلص رقم: (23) جاري

الهيئة العامة للغمر والضرائب والجمارك
السلطنة

بالمر المكعب أعمال خرسانة مساحة fair face لزوم الجزء العلوي للكورنيش box section شامل البلاطة السفلية والرويات و البلاطة العلوية وكوبستها مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي اسمنت لا يزيد عن 450 كجم/سم 3 واجهات لا يقل عن 450 كجم/سم 2 علي ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سبك فوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح ارتفاع حتى 6 متر من منسوب الارض الطبيعية حتى منسوب البلاطة السفلية		رقم البند وبيانه: (23)	
--	--	------------------------	--

2760	مقدار العمل السابق	6300	الكمية بالمقاييس
------	--------------------	------	------------------


الإجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	عدد	وحدة القياس	بيان الأعمال بالمقاييس
5589.19	2829.53	2759.66	3م		بالمر المكعب أعمال خرسانة مساحة fair face لزوم الجزء العلوي للكورنيش box section شامل البلاطة السفلية والرويات والبلاطة العلوية وكوبستها مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي اسمنت لا يزيد عن 450 كجم/سم 3 واجهات لا يقل عن 450 كجم/سم 2 علي ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سبك فوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح ارتفاع حتى 6 متر من منسوب الارض الطبيعية حتى منسوب البلاطة السفلية

5589.19	الإجمالي	اجمال ما تم تنفيذه حتى تاريخه
2730	اجمال الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	
2840.00	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة	
5570.00	اجمال الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	

يصدق عن الهيئة
أ/ احمد ابو دويقة


عن الشركة
أ/ احمد بن ابراهيم

شركة كورنيش
الهيئة العامة للغمر والضرائب والجمارك
السلطنة
1041501
1041501


[illegible]

615895


[illegible]




A=5.5215 m2




A=6.3164 m2




A=6.4412 m2



A=9.4432 m2



A=6.4058 m2




A=6.2238 m2

Handwritten signature in blue ink.




Handwritten signature




ACE CONSULTING ENGINEERS
MOHAMMAD BAKHOUH



قطاع طريق طويق مع مسار القطار السريع
مستطابقاً لـ ٢٠١٠:٢٠١٠





المعقد رقم 191 / 2023 / 2024

عندكم (٢٠٨٩٥٠٠)

تنفيذ شركة البراهيل الأعمال الهندسية الكهربية ش.م.م

بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (2) جاري

عملية إنشاء كوبري بطول ١٦٦ متر الخط الأول (الخط الكورني السريج إلى محطة القافرة الإسكندرية الميناء) معقدكم (٢٠٨٩٥٠٠)

بالطن توريد وتركيب وص التسلح ٦٥ / ٤ لروم جميع العناصر الإنشائية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء السعر يشمل أيضا الاختبارات وكل المعادن اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعادن اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنمو العمل تيارا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	رقم البند وبيانه: (26١)
---	-------------------------

2804	مقدار العمل السابق	3800	الكمية بالمقاييس
------	--------------------	------	------------------

الإجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	عدد	وحدة القياس	بيان الأعمال بالمقاييس
3088.34	284.66	2803.68	طن		بالطن توريد وتركيب وص التسلح ٦٥ / ٤ لروم جميع العناصر الإنشائية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء السعر يشمل أيضا الاختبارات وكل المعادن اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعادن اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنمو العمل تيارا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
3088.34					الإجمالي


3088.34	إجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه
2800	إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
285.00	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة
3088.34	إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي

يعتمد عن الهيئة
م/ أحمد أبو دويقه

عن الاستشاري
م/ أحمد إبراهيم

عن الشركة
م/ حازم عبد الواحد

١٨٩٥٠٠٠



البيانات المالية المجمعة				
الإجمالي (طن)	سليم المروج	البحر	البحر	البحر
13,841	3,460	4,000	T01	
37,688	4,711	8,000	T02	
37,688	4,711	8,000	T03	
37,688	4,711	8,000	T04	
25,772	3,221	8,000	T05	
66,191	8,274	8,000	T06	
66,191	8,274	8,000	T07	
25,772	3,221	8,000	T08	
37,688	4,711	8,000	T09	
37,688	4,711	8,000	T10	
13,841	3,460	4,000	T11	
8,274	8,274	1,000	خاروق جزيرة غير عامل	

A



Handwritten signature and date: 10/1/2011

جدید سلیج الاعصاب (3)				
الاجتهاد (طنز)	سلیج التولیع	الاعداد	الاجتهاد	
10.52	10.52	1	T02	RIGHT
12.21	12.21	1	T03	
13.89	13.89	1	T04	
10.81	10.81	1	T05	
24.22	24.22	1	T06	
20.07	20.07	1	T07	
8.90	8.90	1	T08	
12.33	12.33	1	T09	
10.99	10.99	1	T10	
10.20	10.20	1	T02	
11.97	11.97	1	T03	
13.81	13.81	1	T04	
10.60	10.60	1	T05	
23.91	23.91	1	T06	
20.03	20.03	1	T07	
9.02	9.02	1	T08	
12.64	12.64	1	T09	
10.75	10.75	1	T10	
1.88	1.88	1	اعتمادی سنوات	

BOX (5) حديد تسليح					المحور
الاجمالي (طن)	تسليح التوزيع	العدد	المصدر		
85,124	21,281	4	ديفام T6, T7	T05-T08	
37,951	9,488	4	ديفام T5, T8	T05-T08	
35,048	35,048	1	العرض للبلطة السفلية	T05-T08	
9,310	9,310	1	الطولي للبلطة السفلية العلوي	T05-T08	
13,915	13,915	1	الطولي للبلطة السفلية السفلي	T05-T08	
156,670	156,670	1	وتيب رقم 1	T05-T08	
154,671	154,671	1	وتيب رقم 2	T05-T08	
154,347	154,347	1	وتيب رقم 3	T05-T08	
153,632	153,632	1	وتيب رقم 4	T05-T08	
106,550	106,550	1	الحديد العرضي للبلطة العلوية شامل الكورسات	T05-T08	
115,876	115,876	1	الحديد الطولي للبلطة العلوية شامل الكورسات	T05-T08	



(Circular stamp from Gharabiyah, dated 10/1/1978, signed by the head of the library)

١٠١-٧٦١-٤٨٩
 ١٥٤٨٥١
 ١٥٤٨٥١
 ١٥٤٨٥١

10.806	5.403	2	دينار تونسي	78:111
26.812	6.703	4	دينار تونسي	78:111
15.087	7.544	2	دينار تونسي	78:111
58.890	58.890	1	دينار تونسي	78:111
58.614	58.614	1	دينار تونسي	78:111
58.366	58.366	1	دينار تونسي	78:111
58.015	58.015	1	دينار تونسي	78:111
20.312	20.312	1	البراطة السفلية عرضي	78:111
9.600	9.600	1	البراطة السفلية طولي	78:111
68.734	68.734	1	البراطة العلوية عرضي	78:111
55.697	55.697	1	البراطة العلوية طولي	78:111



26- باطل جواز تركيب وصق الفسليج 1/ 160 حوي 12 متر اوزم جميع العناصر الانشائية للكوبري وقسم رئيسي الفللج حديدية للبرسومات وعمل قوسلات هي لم ترة برسومات المصمم هسمر يتصل ايضا الاختيار وكى المصمم الارضية لتقل الحديد وحديد هسمر. دافع اذولج والمصمم الكرية للكوبري وطقى وشغل وطقى الحديد والقسم رئيسي في ما يوزم توبو العمل بمرأى كذا طليقا لكوبري الصناعة والبرسومات والبرسومات ومصممات المصممات المصممات

مبنى للمشروع كميات حديد نيوجيرسي وأرضية الارضيات والبلطة الانشائية	
TOTAL OF STEEL BARS (TON)	
TOTAL	ITEM
408.32	PILES
306.65	PILE CAPS
248.75	COLUMNS
90.97	RAFTERS
2033.65	BOX SECTION'S SLAB
3088.34	TOTAL (TON)

مهندس استشاري المصمم
التوقيع:
مهندس استشاري المصمم

مهندس استشاري المصمم
التوقيع:
مهندس استشاري المصمم



المعتمد رقم 191 / 2023 / 2024

بيان الاعمال بالمستخلص رقم: (2) جاري
عدليه: إنشاء كودبي فليوول اعلي مسار الخط الاول للمعامل الكهولول السربح (ال. جنة الطاقرة الإسكندرية المعاهين صغاريج) عندكم (٢٠٨٠٠٠).
تفصيل شركة العولولي الاعمال الهياسية المذكاة ش.م.م

بالعدد ازالة اشجار من مسار الطريق لا تقل قطرها عن 30 سم				رقم البند وبيانه: (19)						
768				الكمية بالمقايمة						
مقدار العمل السابق		1600								
الإجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	عدد	وحدة القياس	بيان الأعمال بالمقايمة					
1999.00	1231.00	768	عدد	عدد	بالعدد ازالة اشجار من مسار الطريق لا تقل قطرها عن 30 سم					
1999.00	الإجمالي									
اجمالي ما لم تنفيذه حتى تاريخه										
1999.00										
765										
835.00										
1600.00										
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق										
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة										
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي										

يخضع عن الهيئة
م/ احمد ابو دققة

عن الاستشاري
م/ احمد ابراهيم



أتم هذا العمل
عن الهيئة العامة للغذاء والدواء
الهيئة العامة للغذاء والدواء
الهيئة العامة للغذاء والدواء


 סגן ראש לשכת הדין

الإجمالي	1999.00
19	427
16	387
18	417
17	325
14	251
12	192
الإجمالي (عدد)	الإجمالي

[illegible]

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢١٣١٤١٥١٦١٧١٨١٩٢٠٢١٢٢٢٣٢٤٢٥٢٦٢٧٢٨٢٩٣٠٣١٣٢٣٣٣٤٣٥٣٦٣٧٣٨٣٩٤٠٤١٤٢٤٣٤٤٤٥٤٦٤٧٤٨٤٩٥٠٥١٥٢٥٣٥٤٥٥٥٦٥٧٥٨٥٩٦٠٦١٦٢٦٣٦٤٦٥٦٦٦٧٦٨٦٩٧٠٧١٧٢٧٣٧٤٧٥٧٦٧٧٧٨٧٩٨٠٨١٨٢٨٣٨٤٨٥٨٦٨٧٨٨٨٩٩٠٩١٩٢٩٣٩٤٩٥٩٦٩٧٩٨٩٩




تلفون نمبر : 050-208+500



INSPECTION REQUEST Project Name: كورني طريق طنطول مع سطر القطار السريع محطة (500+208)	
RECEIPT OF NOTIFICATION - Minimum Notice Period not less than 24 Hours The Work described below will be complete and ready for inspection at planned time shown	
Contractor Company Charaby Integrated Engineering Co. S.A.E.	Issued by Name Sign Date 9/11/2022
Survey Eng. Project Manager Received by CONSULTANT	Date 9/11/2022 9/11/2022 9/11/2022
EXPLANATION OF WORK TO BE INSPECTED	
Description معاينة استادم اعمال ازالة شجر جزوازين على حدود مزرعة الانتاجي بطول 342 متر بعند 427 شجرة باستخدام جملر الشريعة	Item ازالة اشجار
AXE NO.	Planned Inspection Date Planned Inspection Time
COMPLIANCE EVIDENCE Must be included as appropriate	
Checklist ☐ Test ☐ Calibration ☐ Other ☐	Drawing approved NO.
Comments by:	
INSPECTION RESULT	
APPROVE ☒	REJECT ☐
APPROVED WITH COMMENTS	REJECT AND RESUBMIT
Organisation Name Sign Date 9/11/2022	CONSULTANT

* Designer
 ** Alignment: Bridges: Culvert Only
 File Name : IR



مساحة ارض يتم نزع ملكيتها لتنفيذ الكوبري و التحويله
 منطقة اشجار ام الصنب و اشجار الصنب
 بمساحة ٨٣٣٠ متر مربع
 بمساحة ٤٢٢ شجرة جزايرين بطول ٣٢٤ متر



CONSULTANT		Name		Sign		Date	
APPROVED WITH COMMENTS		APPROVE		REVISIT AND RESUBMIT		REJECTED	
INSPECTION RESULT							
Comments by:							
Drawing approved NO.		Checklist		Test		Calibration	
COMPLIANCE EVIDENCE		Must be included as appropriate		Planned Inspection Date		Planned Inspection Time	
INSPECTION DETAILS The Following will be ready at the Planned Inspection Time							
Description		Item		AXE		NO.	
معالجة استلام اعمال إزالة شجر جزائري على حدود مزرعة التوسيط بطول 313 متر بعد 387 شجرة باستخدام حمار التربة		اعمال إزالة الشجر					
EXPLANATION OF WORK TO BE INSPECTED							
Received by		CONSULTANT		Sign		Date	
Project Manager		Survey Eng.		Name		Date	
Issued by		Charably Integrated Engineering Co. S.A.E		Ref.		GIECO-SUR-IR-16	
Contractor Company		Rev: 0		DATE		09-11-2022	
RECEIPT of NOTIFICATION - Minimum Notice Period not less than 24 Hours							
The Work described below will be complete and ready for inspection at planned time shown							
Project Name: قطاع طريق طويق مع مسار المطار السريع (500+208)							
INSPECTION REQUEST							


 على الاقتصاد والمالية
 الخطط

 الخطط

 الخطط

 الخطط


 الخطط

 الخطط

31.88

مساحه ارض يتم نزع ملكياتها لتنفيذ الكوبرى
منطلقه اشجار سفلى مزرعه الفندور
عدد ١٩٢ شجره عمر الاشجار سنوات
بمساحه ٥٨'٠٧'٠٤ مثن مربع
مقاطع بعدد ٣٨٧ شجره جذور رين

منطقه اشجار عنب
بمساحة ٤٤ متر مربع
عمر الاشجار ٥ سنوات



INSPECTION REQUEST

Project Name: طريق قطيف مع مسار المطار السريع محطة (500+208) كورني

RECEIPT of NOTIFICATION - Minimum Notice Period not less than 24 Hours

The Work described below will be complete and ready for inspection at planned time shown

Contractor Company Charabiy Integrated Engineering Co. S.A.E Ref. GIECO-SUR-IR-18 Rev. 0 DATE 09-11-2022

Issued by Name Sign Date

Survey Eng. Sign Date

Project Manager Sign Date

Received by CONSULTANT Name Sign Date

EXPLANATION OF WORK TO BE INSPECTED

Description Item AXE NO.

معاينة استلام اعمال إزالة جدران على حدود مزرعة العنب بطول 334 متر 417
تجوز باستخدام حقل التربة
اعمال إزالة
التجوز

INSPECTION DETAILS The following will be ready at the Planned Inspection Time

Planned Inspection Date Planned Inspection Time

COMPLIANCE EVIDENCE Must be included as appropriate

Checklist ☐ Test ☐ Calibration ☐ Other ☐

Drawing approved NO.

Comments by:

INSPECTION RESULT

APPROVE / REJECT

APPROVED WITH COMMENTS


Organisation Name Sign

CONSULTANT Name Sign Date

Designer

** Alignment: Bridges: Culvert Only

File Name: IR



منطقه اشجار غنیم
بمساحت ۷۴.۳ متر مربع
عمد الاشجار بعد از
ومحاطه بعد از


الحمد لله

تقاطع طريق طنبول مع مسار القطر السريع عند المحطة ٢٠٨+٥٠



منطقة اشجار مانجو
بمساحة ٦١٧٥ متر مربع
عمر الاشجار ٧ سنوات بعدد ٢٥١ شجرة
محاطة بعدد ٣٢٥ شجرة تاونيا

زمنت عبد الله صويك - تونيو زكي المحو





File Name : IR
Alignment: Bridges: Culvert Only
Designer

INSPECTION RESULT	
APPROVE	APPROVED WITH COMMENTS
REVIS	REVIS AND RESUBMIT
REJECTED	REJECTED
Organisation	Name
Sign	Sign
Date	Date
CONSULTANT	
9/11/2022	
Comments by:	
Drawing approved NO.	
Checklist	Test
Calibration	Other
COMPLIANCE EVIDENCE Must be included as appropriate	
Planned Inspection Date	
Planned Inspection Time	
INSPECTION DETAILS The following will be ready at the Planned Inspection Time	
Description	Item
AXE	NO.
342 متر باستخدام جهاز الشفرة	
معاينة اسفلام اعمال ازالة شجر تاونيا على حدود مزرعة الساتو بعد 325 شجرة بطول	
الاجور	
اعمال ازالة	
EXPLANATION OF WORK TO BE INSPECTED	
Received by	CONSULTANT
Project Manager	Project Manager
Survey Eng.	Survey Eng.
Issued by	Name
Sign	Sign
Date	Date
Contractor Company	Charabiy Integrated Engineering Co. S.A.E
Ref.	GIECO-SUR-IR-17
Rev.	0
DATE	09-11-2022
The Work described below will be complete and ready for inspection at planned time shown	
RECEIPT of NOTIFICATION - Minimum Notice Period not less than 24 Hours	
INSPECTION REQUEST	
Project Name: محطة السور الطارء على طريق طابوق مع سطل الطارء (500+208) كوبري	



INSPECTION REQUEST Project Name: طريق قطيع مع مسار المطار السريع محطة (500+208)									
RECEIPT of NOTIFICATION - Minimum Notice Period not less than 24 Hours The Work described below will be complete and ready for inspection at planned time shown									
Contractor Company		Charabiy Integrated Engineering Co. S.A.E		Ref.	GIECO-SUR-IR-14		Rev: 0	DATE 09-11-2022	
Issued by		Name		Sign		Date		Time	
Survey Eng.		F. H. H. H.		9/11/2022		9/11/2022			
Project Manager		M. H. H. H.		11/9/2022		C. C. C. C.			
Received by		CONSULTANT		9-11-2022					
EXPLANATION OF WORK TO BE INSPECTED									
Description		Item		AXE		NO.			
معالجة استلام اعمال نزع ملكية قطعة ارض مزروعة اشجار الخبز تيج مزروعة برعوت عد		اعمال ازالة اشجار							
INSPECTION DETAILS The following will be ready at the Planned inspection Time									
Planned inspection Date		Planned inspection Time							
COMPLIANCE EVIDENCE Must be included as appropriate									
Checklist		Test		Calibration		Other			
Drawing approved NO.									
Comments by:									
INSPECTION RESULT									
APPROVE		REVIS AND RESUBMIT		REJECTED		APPROVED WITH COMMENTS			
Organisation		Name		Sign		Date		Time	
CONSULTANT		9-11-2022		9-11-2022					


* Designer
 ** Alignment: Bridges: Culvert Only
 File Name : IR



نقاط طريق طنبول مع مسار القطر السريع عند المحطة ٢٠٨+٥٠



منطقة اشجار مانجو
بمساحة ٦١٧٥ متر مربع
عمر الاشجار ٧ سنوات بعدد ٢٥١ شجرة
محاطة بعدد ٣٢٥ شجرة تاونيا



زمنت عبد المصطفى - نوره زكي المحو

N	X	Y	Z
1	570721.559	842395.313	59.985
2	570719.602	842393.245	60.145
3	570716.489	842394.629	60.122
4	570714.996	842393.458	60.076
5	570717.451	842390.744	60.302
6	570715.704	842388.454	60.353
7	570712.473	842390.161	60.240
8	570710.964	842388.395	60.311
9	570713.886	842386.273	60.472
10	570712.195	842383.761	60.393
11	570709.457	842385.931	60.367
12	570707.268	842383.733	60.417
13	570710.440	842381.613	60.500
14	570708.215	842379.349	60.534
15	570705.507	842381.174	60.456
16	570703.829	842379.095	60.517
17	570706.437	842377.005	60.541
18	570704.407	842374.533	60.544
19	570700.961	842377.357	60.375
20	570699.287	842374.862	60.406
21	570702.557	842372.065	60.589
22	570700.778	842369.709	60.573
23	570697.701	842371.415	60.523
24	570696.229	842369.781	60.636
25	570692.772	842367.608	60.505

26	570691.195	842364.303	60.620
27	570688.372	842361.165	60.555
28	570692.035	842359.209	60.609
29	570689.630	842357.098	60.732
30	570687.342	842359.659	60.666
31	570685.601	842357.118	60.704
32	570687.973	842355.309	60.759
33	570685.904	842353.151	60.860
34	570683.786	842354.638	60.714
35	570682.147	842352.111	60.794
36	570684.039	842350.731	60.948
37	570682.204	842347.973	60.958
38	570679.749	842350.326	60.820
39	570677.855	842347.591	60.872
40	570680.198	842345.540	60.843
41	570678.760	842343.577	60.792
42	570675.873	842346.357	60.846
43	570674.835	842339.131	60.868
44	570672.808	842336.674	60.844
45	570669.661	842338.123	60.636
46	570667.453	842336.865	60.570
47	570670.562	842334.363	60.864
48	570668.563	842331.880	60.813
49	570665.984	842335.066	60.491
50	570663.493	842332.271	60.539
51	570666.895	842329.942	60.832

52	570665.411	842327.824	60.833
53	570662.309	842329.564	60.750
54	570660.777	842327.687	60.775
55	570663.002	842324.289	60.646
56	570662.010	842323.024	60.514
57	570658.404	842324.721	60.674
58	570656.775	842322.031	60.714
59	570659.391	842319.894	60.567
60	570657.104	842317.763	60.588
61	570654.424	842320.285	60.617
62	570652.524	842317.992	60.494
63	570655.070	842316.057	60.612
64	570654.283	842313.102	60.455
65	570651.059	842316.098	60.453
66	570648.782	842313.281	60.419
67	570651.638	842311.146	60.507
68	570649.778	842308.981	60.453
69	570646.663	842311.063	60.332
70	570643.046	842306.174	60.056
71	570645.933	842303.988	60.070
72	570644.642	842301.937	59.948
73	570644.350	842301.387	59.873
74	570642.116	842304.359	59.938
75	570639.761	842301.608	59.900
76	570639.201	842301.137	59.849
77	570642.439	842299.014	59.707

78	570639.122	842295.958	59.750
79	570638.939	842296.141	59.750
80	570636.838	842298.685	59.728
81	570634.458	842295.243	59.736
82	570637.345	842293.663	59.700
83	570634.267	842289.966	59.619
84	570632.082	842292.772	59.662
85	570632.271	842287.705	59.540
86	570629.177	842288.599	59.466
87	570626.951	842286.387	59.384
88	570628.418	842284.109	59.401
89	570626.784	842281.162	59.396
90	570624.324	842282.641	59.319
91	570622.073	842280.302	59.291
92	570624.075	842277.688	59.304
93	570621.538	842274.846	59.202
94	570619.604	842276.022	59.193
95	570616.917	842273.711	59.044
96	570618.203	842271.827	58.991
97	570616.258	842268.868	58.996
98	570614.966	842269.393	59.024
99	570610.027	842269.142	58.935
100	570613.743	842265.535	58.902
101	570609.920	842264.883	58.888
102	570611.488	842262.221	58.757
103	570608.520	842259.453	58.717



104	570606.072	842260.503	58.683
105	570604.439	842258.752	58.656
106	570605.749	842256.301	58.689
107	570603.836	842253.359	58.685
108	570601.325	842254.561	58.635
109	570599.659	842253.152	58.669
110	570601.619	842250.567	58.737
111	570600.577	842248.568	58.697
112	570597.795	842251.331	58.588
113	570596.780	842249.744	58.492
114	570598.396	842246.929	58.458
115	570594.007	842245.843	58.327
116	570595.446	842243.338	58.360
117	570594.202	842241.694	58.310
118	570590.955	842242.419	58.285
119	570588.918	842240.431	58.293
120	570589.777	842238.196	58.215
121	570588.619	842235.051	58.155
122	570584.194	842237.493	58.254
123	570583.490	842235.520	58.201
124	570585.434	842232.042	58.165
125	570582.529	842228.620	58.131
126	570580.766	842229.956	58.125
127	570578.861	842227.656	58.209
128	570580.232	842225.874	57.956
129	570577.891	842222.917	58.013

130	570575.944	842224.572	58.141
131	570573.599	842222.016	58.003
132	570574.792	842219.694	57.964
133	570571.935	842216.074	57.932
134	570571.155	842217.895	58.016
135	570568.595	842215.461	57.982
136	570570.511	842214.069	58.007
137	570567.744	842209.859	57.939
138	570566.137	842212.716	58.029
139	570562.672	842209.036	57.944
140	570565.667	842207.494	57.900
141	570563.178	842203.325	57.721
142	570560.132	842206.653	57.832
143	570560.972	842201.244	57.614
144	570557.021	842204.042	57.667
145	570554.848	842201.135	57.680
146	570559.638	842199.253	57.624
147	570550.232	842192.350	57.417
148	570662.210	842341.443	60.646
149	570662.796	842342.693	60.672
150	570665.472	842346.068	60.717
151	570666.199	842348.764	60.420
152	570669.046	842350.910	60.778
153	570670.608	842353.083	60.756
154	570672.458	842355.361	60.807
155	570674.941	842358.299	60.694

156	570675.761	842359.023	60.916
157	570678.472	842362.665	60.993
158	570680.027	842364.230	60.879
159	570681.384	842366.109	60.761
160	570682.323	842367.249	60.811
161	570683.905	842368.543	60.782
162	570681.947	842371.762	60.868
163	570683.521	842374.276	60.786
164	570687.524	842372.584	60.929
165	570688.204	842374.331	60.998
166	570686.182	842377.893	60.853
167	570687.615	842379.716	60.850
168	570691.793	842376.590	61.058
169	570693.282	842379.084	60.871
170	570690.103	842381.992	60.781
171	570694.904	842381.643	60.809
172	570692.134	842385.036	60.842
173	570692.902	842386.112	60.825
174	570696.093	842383.074	60.801
175	570696.852	842384.529	60.819
176	570698.638	842386.482	60.648
177	570695.575	842389.783	60.758
178	570700.791	842389.040	60.301
179	570700.974	842389.233	60.301
180	570696.876	842391.902	60.631
181	570699.720	842393.571	60.522





182	570701.715	842390.640	60.536
183	570702.671	842392.107	60.442
184	570704.741	842393.312	60.372
185	570701.242	842395.244	60.484
186	570702.992	842397.790	60.317
187	570706.406	842395.978	60.363
188	570707.917	842397.482	60.191
189	570704.704	842399.784	60.358
190	570709.250	842399.601	60.258
191	570701.687	842405.691	60.076
192	570698.933	842406.404	60.269

