

حصر ختامي ٤

اعمال رفع كفاءة الطريق الصحراوي الغربي قنا / الوقف القطاع الخامس بطول ٥ كم مركز الوقف محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "



العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٤٦٢

تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

اعمال انشاء طبقه اساس مثبت سمك ٢٥سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومتري		الطول	العرض العرض المتوسط	العرض العرض المتوسط	السماك المتوسط	المسطح			ملاحظات
			من	الى					خصم	اضافه	الاجمالى	
٢	اعمال انشاء طبقه اساس مثبت سمك ٢٥سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا	اعمال رفع كفاءة الطريق الصحراوي الغربي قنا / الوقف القطاع الخامس بطول ٥ كم مركز الوقف محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "	٠+٠٠٠	٥+١٢٠	٥١٢٠		١١,٥٠				٥٨٨٨٠,٠٠	
			٢+٤٠٠	٢+٥٨٠	١٨٠		٣,٩٧				٧١٤,٣٩	يوتيرن ١
			٣+٥٢٠	٣+٧٢٠	٢٠٠		٤,٢٢				٨٤٣,٢٣	يوتيرن ٢
			الاجمالى									٦٠٤٣٧,٦٢

مهندس الشركه:

م/ ٥

مهندس الاستشاري:

م/ ٥

مهندس المشروع:

م/ ٥

حصري ختامي ٤

اعمال رفع كفاءة الطريق الصحراوي الغربي قنا / الوقف القطاع الخامس بطول ٥ كم مركز الوقف محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "



تنفيذ شركة:- العهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٤٦٢

بالطن اعمال توريد واضافه اسمنت مطابق للشروط والمواصفات

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومترى		الطول	العرض	العرض المتوسط	كجم ٢م/	الطن			ملاحظات	
			من	الى					خصم	اضافه	الاجمالى		
٣	بالطن اعمال توريد واضافه اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	اعمال رفع كفاءة الطريق الصحراوى الغربى قنا / الوقف القطاع الخامس بطول ٥ كم مركز الوقف محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "	٠+٠٠٠	٥+١٢٠	٥١٢٠		١١,٥٠	٢٦,١٧٥			١٥٤١,١٨		
			٢+٤٠٠	٢+٥٨٠	١٨٠	٣,٩٧	٢٦,١٧٥			١٨,٧٠	يوتيرن ١		
			٣+٥٢٠	٣+٧٢٠	٢٠٠	٤,٢٢	٢٦,١٧٥			٢٢,٠٧	يوتيرن ٢		
	الاجمالى											١٥٨١,٩٥	

مهندس المشروع:

م/

مهندس الاستشاري:

م/

مهندس الشركة:

م/

حصر ختامي ٤

اعمال رفع كفاءة الطريق الصحراوي الغربي قنا / الوقف القطاع الخامس بطول ٥ كم مركز الوقف محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "



الإدارة المركزية للمنطقة القائمة بقنا

العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٤٦٢

تنفيذ شركة:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

بالمتر المسطح توريد ورش طبقه تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MCO بمعدل ٧٥,١٠٠ كجم/م^٢

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومتري		الطول	العرض	العرض المتوسط	السماك المتوسط	المسطح			ملاحظات
			من	الى					خصم	اضافه	الاجمالى	
٤	بالمتر المسطح توريد ورش طبقه تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MCO بمعدل ٧٥,١٠٠ كجم/م ^٢	اعمال رفع كفاءة الطريق الصحراوي الغربي قنا / الوقف القطاع الخامس بطول ٥ كم مركز الوقف محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "	٠+٠٠٠	٥+١٢٠	٥١٢٠		١١,٥٠				٥٨٨٨٠,٠٠	
			٢+٤٠٠	٢+٥٨٠	١٨٠		٣,٩٧				٧١٤,٣٩	يوتيرن ١
			٣+٥٢٠	٣+٧٢٠	٢٠٠		٤,٢٢				٨٤٣,٢٣	يوتيرن ٢
			الاجمالى									٦٠٤٣٧,٦٢

مهندس المشروع:

/م

مهندس الاستشاري:

/م

مهندس الشركة:

/م

حصري ختامي ٤

اعمال رفع كفاءة الطريق الصحراوي الغربي قنا / الوقف القطاع الخامس بطول ٥ كم مركز الوقف محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "



تنفيذ شركة:- العهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٤٦٢

بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه سطحه من الخرسانه الاسفلتيه بسمك ٦ سم بعد الدمك

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومتری		الطول	العرض	العرض المتوسط	السماك المتوسط	المسطح			ملاحظات
			من	الى					خصم	اضافه	الاجمالى	
٥	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه سطحه من الخرسانه الاسفلتيه بسمك ٦ سم بعد الدمك	اعمال رفع كفاءة الطريق الصحراوي الغربي قنا / الوقف القطاع الخامس بطول ٥ كم مركز الوقف محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "	٠+٠٠٠	٥+١٢٠	٥١٢٠		١١,٥٠				٥٨٨٨٠,٠٠	
			٢+٤٠٠	٢+٥٨٠	١٨٠		٣,٩٧				٧١٤,٣٩	يوتيرن ١
			٣+٥٢٠	٣+٧٢٠	٢٠٠		٤,٢٢				٨٤٣,٢٣	يوتيرن ٢
			الاجمالى									٦٠٤٣٧,٦٢

مهندس المشروع:

م/

مهندس الاستشاري:

م/

مهندس الشركة:

م/

القيـد : ١٦٠ / مالي / ٢٠٢٤ / ٩٩
التاريخ : ٨ / ١ / ٢٠٢٤

الى / وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا

فى اطار التعاون المثمر والبناء بين هيئتك الموقرة و الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال
المحاجر والملاحات .

يرجى العلم بان مقاوله / شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة قامت بسداد
الاتاوة القانونية عن عملية رفع كفاءة الطريق الصحراوي الغربي قنا / الوقف القطاع
الخامس بطول ٥ كم مركز الوقف محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
لكمية السن ١ (١٠٤٨,٨ م ٣) وكمية السن ٢ (٦٥٣ م ٣) وكمية رمل تكسير
(٨٢٩,٥ م ٣) بقسيمة ايداع نقدي رقم (١٨٤٦٢ / ١٠٤٢١٦٠١ / VA) بتاريخ
٢٠٢٤/١/٢ بمبلغ (١٥٧٧٤ جنيه) .

مع وافر التحية ،،،

لواء أ. ح / عبد السلام احمد شفيق
رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين
وإدارة وإستغلال المحاجر والملاحات
بالتفويض التوقيع ((
لواء / فارس السيد محمد الشناوي
مدير الادارة المالية و التجارية



لواء
عبدالله حسن جاد الله

المختص أ / عبدالله حسن جاد الله
رئيس القسم نقيب / ابراهيم خالد ابو اسماعيل

محضر التقييم الخاص بعملية

مشروع / أعمال رفع كفاءة الطريق الصحراوي الغربي قنا / الوقف القطاع الخامس بطول ٥ كم
مركز الوقف محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

إشراف :- المنطقة الثامنة - قنا والأقصر

تنفيذ :- شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

إنه في يوم الأحد الموافق ١٠ / ١٢ / ٢٠٢٣ وبناءً على القرار الإداري رقم (٤٥) بتاريخ ٣ / ١٠ / ٢٠٢٣ الصادر عن السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق ، وكذلك محضر الإستلام الإبتدائي بتاريخ ٣ / ١٠ / ٢٠٢٣ للعملية عاليه ، وبعد الإطلاع على ملفات التجارب العملية الخاصة بالعملية عاليه والمعتمدة من جهاز الإشراف ، وتقارير نتائج العينات التي تم أخذها بمعرفة لجنة الإستلام ، تم عمل محضر التقييم للعملية عاليه ، واجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :-

مدير عام بالمنطقة التاسعة البحر الأحمر - رئيسا

(١) المهندس / سيد نبوي

الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق - عضوا

(٢) المهندس/ أشرف عزت

الإدارة العامة لضبط الجودة - عضوا

(٣) المهندس/ وليد كمال

الإدارة العامة للمعامل المركزية - عضوا

(٤) المهندس/ ممتاز جمال

مندوب المنطقة المشرفة - عضوا

(٥) المهندس/ محمود عبد السلام

مندوب الاستشاري - عضوا

(٦) المهندس / على عبد الحميد

مندوب الشركة المنفذة - عضوا

(٧) المهندس/ عبد الكريم مأمون

أولاً : خصومات الفحص الظاهري على محضر الإستلام الإبتدائي:-

طبقاً للفحص الظاهري الذي اجتمعت عليه اللجنة والوارد بتوصيات محضر الإستلام الإبتدائي يتم خصم مبلغ وقدره ٣٨١٨١.٤٧ جنيهاً من مستحقات الشركة لدى الهيئة ، وبيان الخصومات جاءت كالتالي :

❖ الخصم على الطبقة السطحية = ٠.٠٧ * ٠.٥٠ * ١٨٠.٥٠ = ٦.٣٢٥ جنيهاً

ثانياً : الخصومات على نتائج الاختبارات المعملية:-

و بناءً على نتائج الاختبارات المعملية والحقلية التي تمت على أعمال العملية عاليه تم عمل التقييم وتم حساب الخصومات المالية التي بلغت خصم مبلغ ٨٧٢٩٠.٧٣ جنيهاً فقط لا غير من مستحقات الشركة لدى الهيئة ، وبيانها كالتالي :-

- الخصم على تدرج الطبقة السطحية ٣ ب : يتم خصم مبلغ وقدره ٨٧٢٩٠.٧٣ جنيهاً
- الخصم على سماكات الطبقة السطحية : لا يوجد خصم .

❖ الحصر الختامي لكميات العملية ونتائج الاختبارات المعملية التي تمت خلال التنفيذ والواردة من المنطقة لإنهاء إجراءات التقييم تحت مسئولية المهندس المشرف والمنطقة المشرفة دون أدنى مسئولية على لجنة الإستلام والتقييم .

ويكون إجمالي الخصومات بمحضر التقييم عن العملية من مستحقات الشركة لدى الهيئة هو ١٢٥٤٧٢.٢٠ جنيهاً (مائة وخمسة وعشرون ألفاً و أربعمائة وإثنان وسبعون جنيهاً و (١٠٠/٢٠) جنيه مصري فقط لا غير .

التوقيعات :

٤-  ٥-  ٦-  ٧- 
١-  ٢-  ٣- 

تقديم عليه : اصلا رفع كفاءة الطريق الصحراوي الغربي قنـا / الوقت القطاع الخامس يتولـى هـ مركز الوقت محافظة قنـا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بإشراف :- المنطقة الثامنة قنـا و الأقصر

تنفيذ :- شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

تقديم بند أعمال الطبقة السطحية (تصميم ٣ ب)

[illegible]

لصم مطبوعه	60437.62	اجمالي التكميـا (٢٠)
	2084.06	التكميـا الممنعة للتكميـا (٢٠)
8818.091	8.7	حدود الصين
22570.325	12	حدود التايوان
54902.316	9.73	حدود المال من زلم ٢٠٠
0.000	0	حدود نسبة التايوان واستراليا
0.000	0	حدود نسبة التايوان
87290.732	(جنوب)	اجمالي قومية التكميـا على التكميـا في الخارج (جنوب)
0.000	(جنوب)	قومية التكميـا نتيجة حدود نسبة التايوان (جنوب)
87290.73		اجمالي التكميـا (جنوب)





الهيئة العامة
للطرق والكباري

180.5	سعر الطبقة السطحية (جنيه)
60	سمك الطبقة السطحية (مم)
90.25	سعر طبقة اسفلتية بسمك ٣ سم جديدة

تقييم عملية : أعمال رفع كفاءة الطريق الصحراوي الغربي قنا / الوقف القطاع الخامس بطول ٥ كم مركز الوقف محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

إشراف :- المنطقة الثامنة - قنا والأقصر

تنفيذ :- شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

تقييم سمك الطبقة السطحية

م	الحارة	الكيلو متر	الطول الممثل (م)	العرض (م)	السمك (مم)	النقص في السمك (مم)	نسبة النقص في السمك (%)	قيمة الخصم (جنيه)
		0.000						
	بداية العملية							
1	يمين	0.300	800	11.50	65	0	0.0	0.00
2	شمال	1.300	1000	11.50	70	0	0.0	0.00
3	يمين	2.300	1000	11.50	65	0	0.0	0.00
4	شمال	3.300	1000	11.50	65	0	0.0	0.00
5	يمين	4.300	850	11.50	60	0	0.0	0.00
6	شمال	5.000	470	11.50	60	0	0.0	0.00
		5.120						
	نهاية القطاع							
	اجمالي الخصم على النقص في سمك الطبقة							0.00

0.00	اجمالي قيمة الخصم على النقص في السماكات للطبقة السطحية (بالجنيه)
------	--

Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones and stamps on the right.

تقرير رقم (٢٤٣) بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٢٦
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ طريق قنا / الوقف الصحراوي (لغزى)
تنفيذ/ شركة الفهد للمقاولات

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة (الفهد للمقاولات)

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معلمي كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٩٨٤	اختبار استخلاص خلطه اسفلتيه سطحيه
٩٨٧-٩٨٦-٩٨٥	اختبار دمك قوالب مارشال

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

قيمة اجراء التجارب	١٢٣٠
مصاريف إدارية ١٥%	١٨٤.٥
الجملة	١٤١٤.٥
ضريبة القيمة المضافة ١٤%	١٩٨
المبلغ الاجمالي	١٦١٢.٥

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٣ /٤/٣٠

فني المعمل

مدير المعمل

مهندس المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(عماد حسين)

تقرير رقم (٢٤٣) بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٢٦
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ قنا / الوقف لمركز (مركزى) (مركزى)
تنفيذ/ شركة الفهد للمقاولات

أحضرت العينات بمعرفة السيد المهندس/حسن عبيد (مهندس الهيئة)

حدود المواصفات	حدود السماح	٩٨٤	أرقام العينات	النسبة المئوية للمار من المناخل
		سطحية	الطبقة المختبرة	
		٢.٥٠٠ كم	الموقع الكيلو متري	
١٠٠	١٠٠	١٠٠	"٤/٣"	
١٠٠-٧٥	٩٠-٨٠	٨٧.١	"٢/١"	
٨٥-٦٠	٧٤.٩-٦٤.٩	٧٢.٥	"٨/٣"	
٥٥-٣٥	٤٨.٧-٤٠.٧	٤٥.٣	رقم ٤	
٣٥-٢٠	٣٤.٧-٢٨.٧	٣٣.٠٥	رقم ٨	
٢٢-١٠	١٩.٨-١٣.٨	١٧.١	رقم ٣٠	
١٦-٦	١٢.٥-٦.٥	٧.٧	رقم ٥٠	
١٢-٤	٨.٥-٥.٥	٣.٣	رقم ١٠٠	
٨-٢	٦.٣-٣.٣	٢.٢	رقم ٢٠٠	
%٠.٢٥±%٤.٧		%٤.٥	نسبة الإسفلت	
		%٣.١	نسبة الطبيعي	

دمك قوالب مارشال من خاطة الإسفلتية للطبقة السطحية للكيلو:

أرقام القوالب	٩٨٥	٩٨٦	٩٨٧	حدود المواصفات
وزن وحده الحجم	٢.٢٤٨	٢.٣٠٨	٢.٣٠	—
الثبات بالكجم	١٢١٠	١٢٠٥	١٢٠٠	لا يقل عن ١٢٠٠ كجم
الانسياب بالمم	٣.٥	٣	٤	٢ — ٤ مم
الجساءة كجم/ مم	٣١٥	٣٧٨	٣٠٠	٣٠٠-٥٠٠ كجم / مم

تحريرا في: ٢٠٢٣/٤/٣٠

فني المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/ (عماد حسين)

مدير المعمل

م/

مهندس المعمل

م/



تقرير رقم (٢٢٣) بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١٦

بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت

بعملية/ طريق قنا / الوقف

تنفيذ/ شركة الفهد للمقاولات

قنا الرقعة
الصحراوي لوزن
(القطعة ١٣١ ص)

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة (الفهد للمقاولات)

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معلمي كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٩٦٣-٩٦٢	اختبار دمك عينات f.d.r

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

قيمة اجراء التجارب	٢٠٥٠
مصاريف إدارية ١٥%	٣٠٧.٥
الجملة	٢٣٥٧.٥
ضريبة القيمة المضافة ١٤%	٣٣٠.١
المبلغ الاجمالي	٢٦٨٧.٦

نرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

٢٠٢٣/٤/١٩

مدير المعمل

مدير المعمل

مهندس المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(عماد حسين)

تقرير رقم / (٢٢٣) بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١٦

بخصوص/ نتائج الاختبارات العملية التي تمت

الصناديق لوزن (مقاييل)

بعملية/ قنا / الوقف

تنفيذ/ شركة الفهد للمقاولات

تم الاختبار بمعرفة السيد / عبدالنبي عوض عثمان

ارقسام العينات	٩٦٢	٩٦٣
الطبقة المختبرة	F.D.R	
الموقع الكيلو متري	٠.٦٠٠ كم	١.٨٠٠ كم
نسبة المياه الملائمة	%٦.٨	
أقصى كثافة جافة طن/م ^٣	٢.٠٩٤	
نسبة المياه	%٦.٣	%٦.٣٥
الكثافة الجافة طن/م ^٣	٢.٠٦٧	٢.٠٧١
نسبة الدمك	%٩٨.٧	%٩٨.٩

تاريخ: ٢٠٢٣/٤/١٩

المحل

مدير المعمل

م/

مهندس المعمل

م/

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(عماد حسين)

مقايضة ختامية

مبادره حياه كريمه (مرحله اولي)

مشروع :- اعمال رفع كفاءه الطريق الصحراوي الغربي قنا /الوقف (القطاع الخامس) بطول ٥ كم مركز الوقف
محافظة قنا

تنفيذ شركة العهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالى
١	اعمال توريد وتشغيل اتربة مع الفرش والدمك على طبقات لإنشاء الجسر واستكمال الاكتاف والميول الجانبية يوردها المقاول بمعرفته وعلى حسابه و تحت مسئوليته دون تدخل الهيئة في ذلك طبقا للشروط والمواصفات والقطاعات التصميمية وتعليمات المهندس على الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لها عن ١٠% مع الدمك على طبقات ولا يصح باستخدام الاتربة من النوع (أ-٣) والفئة شاملة ازالة الحشائش ان وجدت واعمال التطهير والنظافة التامة قبل البدء في التنفيذ طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ولغة شاملة بالمتر المكعب. مسافه النقل ٢ كم	٣م	.	٣٤	.
٢	أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت بسمك ٢٥ سم وذلك بإعادة تدوير طبقات الأسفلت وطبقة الأساس القائمة معا والفئة شاملة نظافة سطح الأسفلت الحالي والخلط و كل ما يلزم لنهوه العمل طبقا للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة طبقا لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المسطح.	٢م	٦٠٤٣٧,٦٢	٦٣	٣٨٠٧٥٧٠,٠٦
٣	بالطن أعمال توريد واطافة أسمنت مطابق للشروط والمواصفات ويضاف بالنسب المقررة بالخطة التصميمية والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوه العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الاشراف .	طن	١٥٨١,٩٥	٢٢٠٠	٣٤٨٠٢٩٠,٠٠
٤	اعمال انشاء طبقات تشريب باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير (M.C.O) بمعدل ١٠٠,٧٥ كجم/م٢ طبقا للشروط والمواصفات علي ان يتم تنظيف سطح الاساس من اي مواد حصوية او ناعمة زائدة قبل الرش وان يتم الرش الاسفلت بمعدلات منتظمة باستخدام معدات رش ميكانيكية والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوه العمل بالمتر المسطح .	٢م	٦٠٤٣٧,٦٢	٢٦	١٥٧١٣٧٨,١٢
٥	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية علي الساخن بسمك ٦سم بعد الدمك باستخدام الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج التكسير الكسارات جيده الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٦٠/٧٠ وطبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة والفئة شاملة بالمتر المسطح	٢م	٦٠٤٣٧,٦٢	١٨٠,٥	١٠٩٠٨٩٩٠,٤١
اعمال قيمة رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية طبقا للقائمه الموحده					
*	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه اسفلت	٢م	٦٠٤٣٧,٦٢	٣	١٨١٣١٢,٨٦
الإجمالي					١٩٩٤٩٥٤١,٤٥

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عماد حسين

تحريرا في / ٢٠٢٣/

شهادة

- مشروع تنفيذ اعمال رفع كفاءة طريق قنا/الوقف الصحراوي الغربي(القطاع الخامس) بطول ٥ كم
(مركز الوقف) (ضمن مبادرة حياة كريمه محافظة قنا)
• تنفيذ : شركة العهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة .
• تقرر المنطقة بتوفر المعدات بالمشروع طبقا التعاقد ووفقا للبرنامج الزمني ولما يتطلبه العمل وتعليمات
المهندس المشرف وذلك من بدء المشروع حتي تاريخه .

جهاز الإشراف

مهندس المشروع



مهندس / محمود محمد عبد السلام

مدير المشروع

مهندس / عبد الرحيم محمد حسين

رئيس الإدارة المركزية



عماد حسين

مهندس /

تحريراً في : ١١ / ٩ / ٢٠٢٣

شهادة المهندسين

• مشروع تنفيذ اعمال رفع كفاءة طريق قنا/الوقف الصحراوي الغربي(القطاع الخامس) بطول ٥ كم

(مركز الوقف) (ضمن مبادرة حياه كريمه محافظة قنا)

• تنفيذ : شركة الفهد المتحده للمقاولات العمومية المتكاملة .

• أسم مهندسي الشركة المنفذة : ■

١- السيد المهندس / عبد الكريم مأمون علي الخطيب

٢- السيد المهندس / هشام حامد احمد

٣- السيد المهندس / محمد النابي محمد

• سير وسلوك مهندسي الشركة : جيد .

جهاز الإشراف

مهندس المشروع

مهندس / محمود محمد عبد السلام

مدير المشروع

مهندس / عبد الرحيم محمد حسين

تحريراً في : ١٩ / ١١ / ٢٠٢٣



رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

شهادة

- مشروع تنفيذ اعمال رفع كفاءة طريق قنا/الوقف الصحراوي الغربي(القطاع الخامس) بطول ٥ كم (مركز الوقف) (ضمن مبادرة حياة كريمه محافظة قنا)
- تنفيذ : شركة الفهد المتحده للمقاولات العمومية المتكاملة .
- تشهد الهيئة العامة للطرق والكباري- المنطقة الثامنة - قنا .
- بأنه تم إجراء التجارب العملية الخاصة بالعملية عاليه .

جهاز الإشراف

مدير العمل
مهندس / محمود احمد فؤاد

جهاز الاشراف
مهندس / محمود محمد عبد السلام

مدير المشروع

مهندس / عبد الرحيم محمد حسين

رئيس الإدارة المركزية
مهندس / عماد حسين

تحريراً في : ١٩ / ١١ / ٢٠٢٣

شهادة

- مشروع تنفيذ اعمال رفع كفاءة طريق قنا/الوقف الصحراوي الغربي(القطاع الخامس) بطول ٥ كم (مركز الوقف) (ضمن مبادرة حياة كريمه محافظة قنا)
- تنفيذ : شركة العهد المتحد للمقاولات العمومية المتكاملة .
- تقرر المنطقة بإنها قامت بحصر و مراجعة قوائم الكميات الختامية المرفقة بالمستخلص الختامي و تم التوقيع عليها بمعرفة جهاز الإشراف للعملية و مهندس التنفيذ للشركة .
- و كذلك تم مراجعتها مالياً بمعرفة إدارة الشؤون المالية بالمنطقة و أرفق بالمستخلص المقايسة الختامية للأعمال التي تمت .

و هذا إقرار من المنطقة بذلك

المراجعة المالية

محاسب / مبارك عبد الغني يوسف


رئيس الإدارة المركزية
مهندس / عماد حسين

المراجعة الفنية

مهندس / محمود محمد عبدالسلام

مدير المشروع

مهندس / عبد الرحيم محمد حسين

تحريراً في : ١٩ / ١١ / ٢٠٢٣

محضر استلام ابتدائي

عملية: - اعمال رفع كفاءه الطريق الصحراوي الغربي قنا / الوقف (القطاع الخامس)
بطول ٥ كم مركز الوقف محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "
تنفيذ: - شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

اشراف: - المنطقة الثامنة (قنا)

انه في يوم البراء الموافق ٢٠٢٣/١٠/٣ وبناء على القرار الإداري رقم (٤٥) بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٣ بشأن تشكيل لجنة الاستلام الابتدائي للأعمال بالعملية عاليه فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي أسماؤهم :-

- | | | |
|------------------------|--|---------|
| ١- م/ سيد نبوي | مدير عام بالمنطقة التاسعة البحر الاحمر | - رئيسا |
| ٢- م/ أشرف عزت | الإدارة المركزية للتنفيذ وصيانة الطرق | - عضوا |
| ٣- م/ وليد كمال | إدارة ضبط الجودة | - عضوا |
| ٤- م/ ممتاز جمال | إدارة المعامل المركزية | - عضوا |
| ٥- م/ محمود عبد السلام | المنطقة الثامنة | - عضوا |
| ٦- م/ على عبد الحميد | الاستشاري | - عضوا |
| ٧- م/ عبد الكريم مأمون | الشركة المنفذة | - عضوا |
- وقد قامت اللجنة بالاطلاع على ملف العملية ودفتر الشروط والمواصفات ثم انتقلت اللجنة الي الموقع لمعاينة الاعمال ظاهريا على الطبيعة وقامت بأخذ اكوار (مرفق كشف) وبلاطات لإجراء التجارب اللازمة عليها وقد تبين ان الاعمال عبارة عن: -
- وصلة قنا الوقف الصحراوي الغربي من كم صفر حتى كم ١٢٠+٥ (FDR + سطحية)

وقد تلاحظ الاتي

اولا اعمال الطبقة السطحية:

مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من سوء المناسيب وسوء مصنعية بعض اللحامات الطولية والعرضية وعدم التجانس والخشونة في مسافات متفرقة وقدرتها اللجنة بنسبة ٧٪ من الكميات المنفذة.

التوصيات:

- ١) خصم نسبة ٥٪ من الكميات المعيبة بالبند اولا الخاص بالطبقة السطحية
 - ٢) على الشركة المنفذة سرعة ترميم اماكن العينات فورا تحت اشراف المنطقة
 - ٣) على المنطقة المشرفة موافاة اللجنة بالمستخلص والحصص الختامي ونتائج العينات التي تم اخذها أثناء تنفيذ الاعمال لإمكان انهاء إجراءات التقييم
 - ٤) الحصر مسئولية المنطقة المشرفة
 - ٥) على المنطقة المشرفة مراقبة سلوك الاعمال خلال فترة الضمان وإبلاغ الشركة بأي عيوب تظهر لإصلاحها فورا
- وعليه تري اللجنة انه لا مانع من استلام الاعمال استلام ابتدائي ويعتبر تاريخ خطاب المنطقة بنهوا الاعمال بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٦ هو بداية فترة الضمان للأعمال عاليه .

(١) (٢) (٣) (٤) (٥) (٦) (٧)

كشف سماكات الاكوار الاسفلتية

عملية: - اعمال رفع كفاءه الطريق الصحراوي الغربي قنا / الوقف (القطاع الخامس)
بطول ٥ كم مركز الوقف محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "
تنفيذ: - شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

اشراف :- المنطقة الثامنة (قنا)

م	الكم	سمك الطبقة السطحية (٦ سم)	ملاحظات
القطاع بداية من ٠+٠٠٠ حتى ٥+١٢٠ اتجاه قنا			
١	٠+٣٠٠	٦,٥٠	يمين
٢	١+٣٠٠	٧,٠٠	شمال
٣	٢+٣٠٠	٦,٥٠	يمين
٤	٣+٣٠٠	٦,٥٠	شمال
٥	٤+٣٠٠	٦,٠٠	يمين
٦	٥+٠٠٠	٦,٠٠	شمال

أشرف علي

بيان عينات مشروع

عملية: - اعمال رفع كفاءه الطريق الصحراوي الغربي قنا / الوقف (القطاع الخامس)
بطول ٥ كم مركز الوقف محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "
تنفيذ: - شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

اشراف :- المنطقة الثامنة (قنا)

(١) عينة بلاطة أسفلتية طبقة سطحية تدرج (٣ ب) من الكم ٣٠٠ + ٢



الخاصة بمفاوضة شركة النهج المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة " عبد الشافي محمد حسن وشركاه

تنفيذ أعمال الطريق الصحراوي الغربي قننا / الوقف (القطاء الخامس) بطول ٥ كم ضمن الجادة الخامسة

"حياه كريمه"

المنطقة الثامنة قنا

إيماء إلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم () بتاريخ / / على تنفيذ أعمال الطريق الصحراوي الغربي / قنا / الوقف (القطاع الخامس) بطول ٥ كم ضمن المبادرة الرئاسية الي شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة " عبد الشافي محمد حسن وشركاه"

وإلى موافقة السيد اللواء الميندس / رئيس مجلس الإدارة على المذكرة المعروضة المؤرخة في / ٢٠٢٣ على تشكيل لجنة لمفاوضة الشركة المنفذه على سعر تنفيذ بنود الاعمال - أعضاء اللجنة :-

المهندسة / منار عبد الهادي	مدير عام تنفيذ الطرق	رئيسا
المهندس / محمد سعيد	الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق	عضوا
المهندسة / أمل حمدي	الادارة المركزية للبحوث	عضوا
المهندس /	المنطقة المشرفة	عضوا
السيد المحاسب /	ادارة العقود والمشتريات	عضوا
السيد المحاسب /	ادارة المراجعة	عضوا
السيد الاستاذ /	الادارة القانونية	عضوا

وقد اجتمعت اللجنة المشكلة لهذا الغرض في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الموافق / / ٢٠٢٣ بمقر الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق وبحضور مندوب الشركة المنفذة حيث قامت اللجنة بمفاوضة الشركة طبقا للاتى :-

م	البند	الكمية	السعر قبل المفاوضة	السعر بعد المفاوضة	القيمة
١	بالمتر المكعب أعمال توريد وتحميل ونقل أتربة صالحة للرم مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة حافة (٩٥% من الكثافة الحافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم زيادة او النقصان وذلك حتي مسافة نقل ١٠٠ كم و١,٢ جنيه لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم - السعر لا يشمل قيمة المادة المحجربة مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة والمشرفة علي المحاجر	٣ ٣٥٥٠ م	٣٤	١٢٠٧٠٠	
٢	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة اساس مثبت بسمك ٢٥ سم وذلك بنظام اعادة تدوير طبقات الاسفلت وطبقة الاساس القائمة معا والفئة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالي والخلط وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة طبقا لتعليمات المهندس المشرف .	٦٠٧٠٠	٦٣	٣٨٢٤١٠٠	
٣	بالطن اعمال توريد واضافة اسمنت مطابق للشروط والمواصفات ويضاف بالنسب المقررة بالخلطة التصميمية والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الاشراف	١٦٠٠ بالطن	٢٢٠٠	٣٥٢٠٠٠٠	

2/11/20

هاتف ابو

محضر اجتماع اللجنة

الخاصة بمفاوضة شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة " عبد الشافي محمد حسن وشركاه"
تنفيذ اعمال الطريق الصحراوي الغربي قنا / الوقف (القطاع الخامس) بطول ٥ كم ضمن المبادرة الرئاسية
"جياه كريمة"

المنطقة الثامنة قنا

م	البند	الكمية	السعر قبل المفاوضة	السعر بعد المفاوضة	القيمة
٤	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١ كجم/م ² ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	٢٦٠٧٠٠		٢٦	١٥٧٨٢٠٠
٥	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية علي الساخن بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ واردة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	٦٠٧٠٠		١٨٠,٥	١٠٩٥٦٣٥٠
الاجمالي (فقط وقدره تسعة عشر مليون وتسعمائة وتسعة وتسعين الف وثلاثمائة وخمسون جنيها لا غير)					
					١٩٩٩٩٣٥٠

٢٣ مل حمدا

محضر اجتماع اللجنة

الخاصة بمفاوضة شركة العهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة " عبد الشافي محمد حسن وشركاه" تنفيذ أعمال الطريق الصحراوي الغربي قنا / الوقف (القطاع الخامس) بطول ٥ كم ضمن المبادرة الرئاسية

"حياه كريمة"

المنطقة الثامنة قنا

- الاسعار المتفق عليها طبقاً لاشتراطات للقائمة الموحدة يناير ٢٠٢٣ للكميات المنفذة بعد ابريل ٢٠٢٣ طبقاً لإفادة المنطقة المشرفة .
- مسافات النقل طبقاً لإفادة المنطقة المشرفة
- مدة التنفيذ (٦ اشهر) .
- يراعي خصم ٠,٥ % من قيمة العملية .
- وفي حال المرور على محطات تحصيل للشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق يضاف للأسعار قيمة تحصيل رسوم الكارتات والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية وطبقاً للقائمة الموحدة المعتمدة في حال تقديم الشركة المنفذة الإيصالات الدالة على السداد .
- تقوم الشركة بتقديم تحليل للأسعار التي تم الاتفاق عليها .
- وعليه أقفل المحضر بما تم الاتفاق عليه بهاليه .

ممثل الشركة حسانم انور	التوقيع	التوقيع
السيد المهندس	التوقيع	التوقيع
اللجنة	التوقيع	التوقيع
السيد المحاسب / السيد /	التوقيع	السيد المهندس /
السيد المحاسب / السيد /	التوقيع	السيد المهندس / محمد
السيد الأستاذ /	التوقيع	السيدة المهندس /
	التوقيع	السيدة المهندس / السيد /

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

مهندس محسن محمد زهران

أوافق

التوقيع (لواء مهندس / حسانم الدين مصطفى)
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

طرق ج ب