



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف ان نُرفق لسيادتكم طية المستخلص رقم (٠٤) جاري لعملية إنشاء كوبري سيارات بني سلامة وادي
النطرون عند كم ٣٨٠+٢٢٠.

عقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٨٨٩

تنفيذ / شركة كونكريت للمهندسة والمقاولات

ونلك من بدء العمل

برجاء التكرم بالاحاطة والتوجيه باللازم.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،

تحرير في ٠٩/٠١/٢٠٢٤

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر
مهندس / مجدى عبد السلام

مدير المشروع

م / أحمد أبو بقيقه

م / أحمد الشاعر

السيد الأستاذ / مدير مكتب تأمينات البحيرة

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع بخصوص مشروع/ إنشاء كوبري سيارات بني سلامة وادي النطرون عند كم ٢٢٠+٣٨٠.

عقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٨٨٩

تنفيذ / شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

نُحيط سيادتكم بأن المشروع عالية يقع في نطاق محافظة البحيرة.

برجاء التكرم بالاحاطة والتوجيه باللائم.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

تحرير في ٢٠٢٤/٠١/٠٩ م

مدير المشروع

م / أحمد أبو دقبة

م / أحمد الشاعر

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة

الثالثة عشر

مهندسين

مجدى عبد السلام

محضر اجتماع لجنة مفاوضة

مشروع تنفيذ أعمال إنشاء كوبري سيارات بني سلامة وادي النطرون المتقاطع مع مسار الخط

الاول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - الإسكندرية - العلمين - مطروح)

بالأمر المباشر

تنفيذ " شركة كونكريت للمهندسة والمقاولات "

تمت موافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري علي المذكرة المعروضة علي سيادته بشأن تشكيل لجنة لمفاوضة " شركة كونكريت للمهندسة والمقاولات " علي الأسعار النهائية للمشروع والتي تم إصدار أوامر إسناد لها وذلك بطريق الاتفاق المباشر طبقا لأسعار القائمة الموحدة لتنفيذ أعمال تنفيذ مشروع إنشاء كوبري سيارات بني سلامة وادي النطرون المتقاطع مع مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - الإسكندرية - العلمين - مطروح)

المهندس / أيمن محمد متولي	رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	رئيسا
المهندس / محمد محمود اياظ	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	عضوا
المهندس / محمد كمال حسن غنيم	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	عضوا
المهندس / محمد علي	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق	عضوا
المهندس / هبة تاج الدين	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	عضوا
المهندس / المنطقة الثالثة عشر - البحيرة	المنطقة الثالثة عشر - البحيرة	عضوا
المحاسب / محمد ماجد عبد الرحمن	عضو إدارة مراجعة المستخلصات	عضوا
الأستاذ / هاني جمال عبد السيد	عضو الإدارة القانونية	عضوا
الأستاذ / إيهاب سمير عبد الفتاح	عضو إدارة العقود	عضوا

- وبحضور استشاري الهيئة للقطاع المنفذ

فقد اجتمعت اللجنة المشكلة لهذا الغرض في تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم الخميس الموافق ١٢ / ٧ / ٢٠٢٣ بمقر الهيئة بمدينة نصر وبحضور مندوب الشركة المفوض حيث قامت اللجنة بمباشرة مهام أعمالها في مفاوضة الشركة علي الأسعار النهائية لبنود تنفيذ أعمال إنشاء كوبري سيارات بني سلامة وادي النطرون المتقاطع مع مسار الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - الاسكندرية - العلمين - مطروح بمبلغ ١٣٢.٣٤٤ مليون جنيه) فقط وقدره مائة اثنان وثلاثون مليون وثلاثمائة اربعة واربعون الف جنيها لا غير.



شاملا كافة الضرائب والرسوم المقررة بما فيها ضريبة القيمة المضافة بالعقد رقم ١٨٨٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ ٢٠٢٣/٥/١ وتطبيقا للبند الثاني من العقد المتضمنة ((وتعتبر هذه القيمة تقديرية ويتم المحاسبة النهائية طبقا للكميات المنفذة علي الطبيعة بالفئات التي تحدد بمعرفة اللجنة المشكلة من قبل الهيئة))

قامت اللجنة بدراسة أسعار العملية وتم الاتفاق علي الأسعار النهائية لتصبح بقيمة إجمالية مقدارها ١٣.٠٧، ١٣٢، ٢٨٢، ٠ جنيه (فقط وقدره مائة اثنان وثلاثون مليون ومائتان اثنان وثمانون ألف وثلاثة عشر جنيها وسبعة قروش لا غير) طبقا للبنود المرفقة

وحسبما أفاد السادة الفنيون بمناسبة هذه الأسعار التي توصلت إليها اللجنة طبقا لأسعار السوق ويقع علي عاتق الجانب الفني مسئولية الرأي المبدي منهم محمولا علي أسبابه علي أن تلتزم الشركة بالتنفيذ وفقاً لشروط ومواصفات الهيئة .

وعليه أقفل المحضر بما هو مسطر بعالية وتم التوقيع علي ذلك ، وعرض الأمر علي السيد



- ممثل شركة كونكريت للهندسة والمقاولات
- السيد / عطا عطا علي

الجنة

- الأستاذ / إيهاب سمير عبد الفتاح
- الأستاذ / هاني جمال عبد السيد
- المحاسب / محمد ماجد عبد الرحمن
- المهندس / المنطقة الثالثة عشر
- المهندس / هبة تاج الدين
- المهندس / محمد عـ
- المهندس / محمد كمال حسن غنيم
- المهندس / محمد محمود اباطة
- المهندس / أيمن محمد متولي

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

مهندس / محسن محمد زهران

أوافق ويعتمد

التوقيع
لواء مهندس / هشام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

مشروع كباري القطار السريع

مقاييس أعمال كوبري بني سلامة وادي النطرون عند كم ٣٨٠+٢٢٠

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	اللمبة قبل المقايضة (ج) (م)	اللمبة بعد المقايضة (ج) (م)	الإجمالي (م.ع)
أعمال الكباري						
١	بالمعز الطولي أعمال ترقيع المسحوق للممرات والمخروشات	م.م	٢٠٤٠,٠٠	١٥,٠٠	١٢,٠٠	٢٤,٤٨٠,٠٠
٢	أعمال الجسات بغير تحديد أطوال الخوازيق و يشمل تدعيم تقرير الاستشاري	م.م	٢٣٠,٠٠	١٨٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	١٤٨,٥٠٠,٠٠
٣	أ - في القرية العلوية والمقاسمة أجهاد طاق من ٢٥٠ كجم/م ^٢	م.م	١,٠٠	١٠٥,٠٠	٩٠,٠٠	٩٠,٠٠
٤	بالمعز المكعب تكسير خرسانة حامية ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونحوه فصل تهرار وفيلد والبند شامل مما جديره طريقاً لأصول الصناعة والرسومات وتطبيقات الهندسة المشرف	م.م	١,٠٠	١٠٥,٠٠	٩٠,٠٠	٩٠,٠٠
٥	بالمعز المكعب تكسير خرسانة مسطحة والممر يشمل كل ما يلزم لنحو العمل نهواً كحبال وأمان ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونحوه فصل تهرار والبند شامل مما جديره طريقاً لأصول الصناعة والرسومات وتطبيقات الهندسة المشرف	م.م	١,٠٠	١٠٥,٠٠	٩٠,٠٠	٩٠,٠٠
٦	ل باستخدام المعدات والآلات ميكانيكية	م.م	١,٠٠	١٠٥,٠٠	٩٠,٠٠	٩٠,٠٠
٧	بالمعز المكعب تكسير وازالة اسفلت وطبقات اسفلت باي سمك ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونحوه فصل تهرار والبند شامل مما جديره طريقاً لأصول الصناعة والرسومات وتطبيقات الهندسة المشرف مسافة نقل بها ١٠ كم و يتم لحساب علاوة ١ جنيه لكل كيلومتر بالزيادة أو النقصان	م.م	١,٠٠	١٠٥,٠٠	٩٠,٠٠	٩٠,٠٠
٨	أعمال نقل مكينة الخوازيق ومقاسماتها والمعدات المساعدة إلى مواقع العمل لتكليف الخوازيق (الوجه البحري)	بالتحديد	١,٠٠	٢٩٠,٠٠,٠٠	٢٧٠,٠٠,٠٠	٢٧٠,٠٠,٠٠
٩	بالمعز الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر ٢٠ سم طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي أو مقوم للتكرينات طبقاً لتقرير الاستشاري بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ والمركب ولا يقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم/م ^٣ على أن يتم إزالة رزوين الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية والسعر يشمل الأعمال المسبقة (السعر لا يشمل حديد التسليح) ونحوه فصل تهرار والبند شامل مما جديره طريقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتطبيقات الهندسة المشرف على كامل طول الخوازيق	م.م	١١٨٨,٠٠	٥٧٠,٠٠	٥٣٠,٠٠	٦,٣٣٢,٤٨٠,٠٠
١٠	بعد تنفيذ اختبار تحميل على خاويق عامل قطر ١٢٠ سم بغير يصل ١٥٠ % من حمل التصميم وفيلد يشمل لنحو العمل نهواً كحبال وأمان طريقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتطبيقات الهندسة المشرف (غير شامل حديد التسليح)	بالتحديد	١,٠٠	٢١٠٠,٠٠,٠٠	٢٠٩٠,٠٠,٠٠	٢٠٩٠,٠٠,٠٠
١١	بالمعز المكعب حفر استكشافي بعناية بدوية في أرض الموقع العام (رعوية أو طينية أو تربة شديدة الماسك) بعمق المطلوب للتأكد من كفاءة التربة وطبقات التربة الهندسة المشرف	م.م	٢٦٥,٨٠	١٣٥,٠٠	١١٥,٠٠	٣٠,٥٤٤,٠٠
١٢	بالمعز المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق العمودية للمواد تسليحاً بالمسحوق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المقومب الصالح للتأسيس حسب الإجراء والمقاييس الموصلة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل حفر جدران الخوازيق والآلات الخوازيق حفره ونقل مياه الرشح إذا لزم الأمر والبند شامل مما جديره طريقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتطبيقات الهندسة المشرف	م.م	٦٥٢١,٦٠	١١٠,٠٠	١٠٠,٠٠	١٥٢,١٠,٩,٩٠
١٣	بالمعز المكعب توريد وتشغيل ومال تطرية أو تربة زائفة موزدة من خارج الموقع حول الأساسات وحمل جسم الخوازيق وحسب تطبيقات الهندسة المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سمك أي منها عن ٢٥ سم مع الردم بعمقها والتمكك جيداً باستخدام آلات الدمك الميكانيكية للوصول إلى أقصى كثافة جافة كل ما يلزم لنحو العمل نهواً كحبال وأمان طريقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتطبيقات الهندسة المشرف	م.م	٣٧٤,١١	١٦٥,٠٠	١٦٠,٠٠	٥٩,٨٥٧,٢٨
١٤	بالمعز المكعب توريد وتشغيل طبقة لاجل من سن + رمل بسعة ١٠:٢ موزدة من خارج الموقع وحمل جسم الخوازيق وحسب تطبيقات الهندسة المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سمك أي منها عن ٢٥ سم مع الردم بعمقها والتمكك جيداً باستخدام آلات الدمك الميكانيكية للوصول إلى أقصى كثافة جافة كل ما يلزم لنحو العمل نهواً كحبال وأمان طريقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتطبيقات الهندسة المشرف	م.م	١,٠٠	٢٥٠,٠٠	٢٣٠,٠٠	٢٣٠,٠٠
١٥	بالمعز المكعب أعمال خرسانة حامية للأساسات والطلاءات الإنشائية مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي أو مقوم للتكرينات طبقاً لتقرير الاستشاري ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م ^٣ وإجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م ^٢	م.م	٥٦,٧٧	٢٩٠,٠٠	٢٠٦,٠٠	١١٦,٨٢٢,٠٨
١٦	بالمعز المكعب أعمال خرسانة حامية للأساسات والطلاءات الإنشائية مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي أو مقوم للتكرينات طبقاً لتقرير الاستشاري ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م ^٣ وإجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م ^٢	م.م	١,٠٠	٢٥٠,٠٠	٢٣٩,٠,٠٠	٢,٣٩٠,٠٠
١٧	بالمعز المكعب أعمال خرسانة مسطحة للأساسات والطلاءات الإنشائية مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي أو مقوم للتكرينات طبقاً لتقرير الاستشاري ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ وإجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م ^٢ والسعر لا يشمل حديد التسليح	م.م	١٢٩١,٥٢	٣٠٠,٠٠	٢٨٠,٠٠	٣,٢٩٤,٢٥٦,٠٠
١٨	أ - علاوة زيادة الإجهاد إلى ٤٥٠ كجم/م ^٢ وزيادة محتوى الاسمنت ٤٥٠ كجم/م ^٣	م.م	٤٤٢,٥٢	٣٠٠,٠٠	٢٤٠,٠٠	١٠,٦٤٤,٨٠
١٩	ب - علاوة زيادة الإجهاد إلى ٤٥٠ كجم/م ^٢ وزيادة محتوى الاسمنت ٤٥٠ كجم/م ^٣	م.م	٧٦٨,٠٠	٤٥٠,٠٠	٣٧٠,٠٠	٢٨٤,١٦٠,٠٠
٢٠	بالمعز المكعب أعمال خرسانة مسطحة لزوم الأضدة مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ وإجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم/م ^٢ على أن يتم إضافة قسود اللازمة مثل هيلوكا قووم أو ما يعادلها للوصول للإجهاد المطلوب ومع الشروع والسعر لا يشمل حديد التسليح (حتى ارتفاع حتى ٦ متر)	م.م	٧٦,٧٨	٣٨٠,٠٠	٣٦٤,٠,٠٠	٢٧٩,٤٧٩,٩٢
٢١	أ - ارتفاع من ٦ حتى ٧ متر	م.م	٩,٠٠	٣٩٠,٠,٠٠	٣٧٤,٠,٠٠	٣,٧٤٠,٠٠
٢٢	ب - ارتفاع من ٧ حتى ٨ متر	م.م	١,٠٠	٤٠٠,٠,٠٠	٣٨٤,٠,٠٠	٣,٨٤٠,٠٠
٢٣	ج - ارتفاع من ٨ حتى ٩ متر	م.م	١٨٤,٥٩	٤١٠,٠,٠٠	٣٩٤,٠,٠٠	٣٩٤,٠,٠٠
٢٤	د - علاوة زيادة الإجهاد إلى ٤٥٠ كجم/م ^٢ وزيادة محتوى الاسمنت ٤٥٠ كجم/م ^٣	م.م	٩٥,١٩	١٥٠,٠,٠٠	١٢٠,٠,٠٠	١١٤,٢٢٢,٠٠
٢٥	بالمعز المكعب أعمال خرسانة مسطحة للأساسات والطلاءات الإنشائية مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي أو مقوم للتكرينات طبقاً لتقرير الاستشاري ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ وإجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م ^٢ والسعر لا يشمل حديد التسليح	م.م	٢٢٢,٤١	٤٢٠,٠,٠٠	٣٩٩,٠,٠٠	٨٤٧,٤٩٥,٩٥
٢٦	أ - ارتفاع من ٧ حتى ٨ متر من متسوب الأرض الطبيعية	م.م	٣٢٢,١١	٤٣٠,٠,٠٠	٤١٠,٠,٠٠	١,٠٣٨,٠٨٢,٤٠
٢٧	ب - ارتفاع من ٨ حتى ٩ متر من متسوب الأرض الطبيعية	م.م	٣٧,٠٠	٤٤٠,٠,٠٠	٤١٩,٠,٠٠	١,٥٥٠,٣٠٠,٠٠
٢٨	ج - ارتفاع من ٩ حتى ١٠ متر من متسوب الأرض الطبيعية	م.م	٤٠,٠٠	٤٥٠,٠,٠٠	٤٢٩,٠,٠٠	١,٨٠٠,٩٠٠,٠٠
٢٩	د - ارتفاع من ١٠ حتى ١١ متر من متسوب الأرض الطبيعية	م.م	٨٧,٠٠	٤٦٠,٠,٠٠	٤٣٩,٠,٠٠	٣,٨١٩,٣٠٠,٠٠
٣٠	هـ - علاوة زيادة الإجهاد إلى ٤٥٠ كجم/م ^٢ وزيادة محتوى الاسمنت ٤٥٠ كجم/م ^٣	م.م	٥٦١,٣٩	١٥٠,٠,٠٠	١٢٠,٠,٠٠	١٧,٣٦٦,٩٢



مشروع كباري القطار السريع

مقايمة أعمال كوبري بني سلامة وادي النطرون عند كم ٣٨٠ + ٣٢٠

رقم بند	بيان الأعمال	وحدة	الكمية	الكمية قبل المفاوضات (ج.ع)	الكمية بعد المفاوضات (ج.ع)	الإجمالي (ج.ع)
١٨	باعتد السحب أعمال خرسانية مسلحة للكمرات العرضية لفرق إصعدة قنبري (التهافت) مع استخدام سميت بورتلاندي قلبي ومحتوي أسمنت لا يزيد عن ١٥٠ كجم/م ³ وإجهاد لا يقل عن ١٥٠ كجم/م ³ على أن يتم إضافة حمض الفوسفوريك مثل السبك يوم أو ما يعادلها للرصود للتعجيل المطلوب ومنع الشروخ وفصلها بيشل حديد تشبيك حتى ارتفاع حتى ٦ متر	م ³	١٨٨,٥٨	٣٩٠,٠٠٠	٣٨٤,٠٠٠	٧٧٤,١٤٧,٢٠
١٩	أ- ارتفاع من ٦ حتى ٧ متر من مسوب ب- ارتفاع من ٧ حتى ٨ متر من مسوب ج- ارتفاع من ٨ حتى ٩ متر من مسوب باعتد السحب أصلا فوق خرقة مسلحة حائط سقطة مع استخدام أسمنت بورتلاندي قلبي ومحتوي أسمنت لا يزيد عن ٤٠٠ كجم/م ³ وإجهاد لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ³ وفصلها بيشل حديد تشبيك	م ³	١,٠٠	٢٧٠,٠٠٠	٣٥٤,٠٠٠	٣,٢٤٥,٠٠
٢٠	باعتد توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق كبلات عصبية الأجهزة لزوم الكمرات سبلة قصب والإجهاد والأكسرات العرضية لزوم الهيكل الخوري للكوبري طبقا لمواصفات المشروع الفنية تشمل توريد (الكبلات - الأكسسوارات - الأجهزة - الكابلات - البريكنج) اللازمة طبقا للمواصفات وكل المعدات اللازمة لنهر العمل كاسلا طبقا للرسمات والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف	طن	٧٠,٠٦	١٢٠,٠٠٠	١١٥,٠٠٠	٨,٠٩١,١٦٨,٠٠
٢١	باعتد توريد وتركيب ورسد فاصل (٦٠ / ١٠) لزوم جميع الخواص الإضافية للكوبري حتى ١٢ م والمسر بيشل القطع طبقا للرسمات وصل الوصلات التي لم تدر برسومات قطاع المسر بيشل أيضا الكابلات - الأكسسوارات - الأجهزة - الكابلات - البريكنج - اللازمة طبقا للمواصفات وكل المعدات اللازمة لنهر العمل كاسلا طبقا للرسمات والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف	طن	١٤٦٩	٥٥٠,٠٠٠	٥٣٠,٠٠٠	٧٧,٨٥٧,٠٠٠
٢٢	بالعد توريد وتركيب وكاف من الفلورين طبقا للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجدول والرسومات والمسر بيشل فاصل وأعداد الأسطح اسفل الركائز ، تكون الركائز من النوع المكونة من رقائق البوليستر المرنة والمتكامل مع رقائق المعادن مثل أنواع المركبة بين طبقات الفلورين والصلب العالي المقوية وتكون الركائز طبقا لما هو موضح بالرسمات ويجب ان الركائز مطبقة للمواصفات الأوروبية الموحدة 3-1337-12N وان تكون مناسبة لسمت تحت الاصلح وفي مجال الحركة العرضية لها الرخايز وبراغي بوجه خاص ان يكون لاسمك بين طبقات الصلب الجاني المقوية والفلورين بخرقة كافية بحيث لا يسمح بحدوث قفز بين هذه الطبقات تحت الاصلح المعرضة لها الركائز ويجب ان تراقب مع الطعام للتكافؤات الخاصة بها موضحة خصصها المواد المكونة لها ويقدر الاتصال تحت الاصلح و عدم تأثر كسكسها بمرور الزمن لاستخداماتها السطحية في مشروعات مسئلة مع احتساب سعر الرخيزة في حالة كسكسها حواملها ليس السطحية الاعلى والقلبة فصل صلب طبقا جارات اسفل الركيزة وجميع المعدات اللازمة لتركيب الركائز وإجراء الاختبارات المطلوبة من جهاز الاختلاف في المركز القومي للبحوث والمسر بيشل كل ما يلزم لنهر العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف وما يحددها بيشل لأصول الصناعة ورسومات (المواصفات وتعليمات المهندسين المشرف والفنية لتشمل حديد فاصل بياض الاطارات وتحت الركيزة والمسر بيشل الاختبارات الغير متلفة فقط	م ³	٤,٠٠	١١٠,٠٠٠	١٠٧,٥٠٠	٤٣,٥٠٠,٠٠
٢٣	أ- باعد توريد وتركيب وكاف حصة من ٤٠٦ طن جاني ٥٥٠ طن بجوبيط ب- باعد توريد وتركيب وكاف حصة اعلى من ٥٥٠ طن بجوبيط	م ³	١٢٢٩,٧٢	٦٥,٠٠	٢٠,٠٠	٧٢,٧٨٩,٧٢
٢٤	باعتد توريد وعمل دهانات مضادة للتآكل ذات أساس الاثيريك مائة التغطية لجزل جسم الكوبري والناج لحدى فشركت المنصصة وصل كل ما يلزم لنهر العمل كاسلا طبقا للمواصفات والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف على أن يتم اعتماد الخواص قبل الفلورين	م ³	١,٠٠	١٢٠,٠٠	١١٥,٠٠	١١٥,٠٠
٢٥	باعتد توريد وتركيب فاصل تمدد (expansion joint) على أن يسمح للفصل بحركة أفقية طبقا للحركة الطبيعية لبيد (10 سم عمق 4,٠ سم عرض) والمصمم عليها فاصل الكوبري وفواصل طرسل المقوية وعلى أن يتم اعتماد الرسومات وجميع اسواق الخواص المستخدمة من الاصلح قبل التنفيذ والبناء تشمل اصال التفسير وكل المخططات للمطابق الصومية وكل ما يلزم لنهر العمل كاسلا طبقا للرسمات والمواصفات وأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندسين المشرف وذلك تفصيل ذات تمدد مسموح + ٢,٥ سم	م ³	١,٠٠	٥٥٠,٠٠	٥٢٠,٠٠	٥,٢٠٠,٠٠
٢٦	باعتد التوليد اصال توريد وتركيب فاصل تمدد العرضية (expansion joint) فلورين مصلح + مصلح	م ³	١,٠٠	٩٠,٠٠	٨٠,٠٠	٨٠,٠٠
٢٧	باعتد التوليد اصال توريد وتركيب فاصل تمدد العرضية (expansion joint) فلورين مصلح + مصلح	م ³	١,٠٠	٢٥٠,٠٠	٢٢٥,٠٠	٢٢٥,٠٠
٢٨	باعتد توريد تجهيز استنكي للكوبري قبل اقتادة للاجزاء المختلفة والداخل ولذا الرسومات لمرقطة والمسر بيشل جميع انوات الفايبر اللازمة وتعليم التقارير النهائي لاختبار التحميل والتجديد بيشل كل ما يلزم لنهر العمل كاسلا طبقا للرسمات والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف	م ³	١,٠٠	٩٣٠,٠٠	٩٢٠,٠٠	٩٢٠,٠٠
٢٩	باعتد توريد وتركيب تنفيذ خرقة تجميع صرف مطر على الكوبري والأبواب كالبية ٦٠ × ٩٠ × ١٥ سم والمسر بيشل جزل الخرقة بمواد غير قابلة لتسرب المياه وتوريد وتركيب غطاء من الحديد الزهر المصنعة التي يتحمل مرور هياكل حصة ٤٠ طن كما هو موضح بالرسمات وتوصيل البلاطة بصود الصرف طبقا لتعليمات المهندسين المشرف	م ³	١,٠٠	٦٠٠,٠٠	٥٦٠,٠٠	٥٦٠,٠٠
٣٠	باعتد توريد واحدة توريد وتنفيذ شحات خاصة لعدم تمرق الشدة المعنوية على خطوط شركة سويد فناء تغطية وصب القطاع المصنوعي بالمواقع والقلبة تشمل كل ما يلزم لنهر العمل كاسلا طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف والمسر بيشل فحص الشفتل فمعدنية مع عمل سور مؤقت أثناء النصل طبقا لاختبار الشفتل سويد	م ³	٢,٠٠	١١٠,٠٠	٩٠,٠٠	١٨٠,١٩٨,٠٠
٣١	بالعد اصدار وثيقة تامين الاصل لصالح شركة سويد أثناء تنفيذ الاصل بيشل (٢٠٠) نوال غير مستردة على أن تجدد كل سنة اشهر ميلادية	م ³	٦,٠٠	٢٢٠,٠٠	٢٢٠,٠٠	٢٢٢,١٢٠,٠٠
٣٢	باعتد المسطح توريد وتركيب حوائط سقطة بظام سلالح للدرية (Reinforced concrete) (Reinforced concrete) طبقا للمواصفات الفنية والرسومات المضمنة من الاستشاري والمعدنية من طوبه والبناء وشمل تكلفة كافة الاختبارات بالمصنع والمواد واداء طبقا لخرقة من الخرقة لعدنية لإجهاد ٢٠٠ كجم / سم ² بسمه ٢٠ سم طبقا لمواصفات الشركة المنتجة ويشمل توريد قنبري المصنعي طبقا للمواصفات المعدية من الاستشاري وتعليمات المهندسين المشرف والمسر بيشل فحص الشفتل فمعدنية مع عمل سور مؤقت أثناء النصل طبقا لاختبار الشفتل سويد	م ³	١٥٢٢,٠٠	٢١٥,٠٠	١٩٠,٠٠	٢,٨٩٣,٧٠٠,٠٠
٣٣	أ- حائط سقطة بارتفاع حتى ١ متر ب- حائط سقطة بارتفاع ١,٠١ متر ج- حائط سقطة بارتفاع ١,٠٢ متر	م ³	١٩٥,٠٠	٢٨٦,٠٠	٢٣٩,٠٠	٤,٦٨١,٠٠,٠٠
٣٤	أ- حائط سقطة بارتفاع حتى ١ متر ب- حائط سقطة بارتفاع ١,٠١ متر ج- حائط سقطة بارتفاع ١,٠٢ متر	م ³	١٩٥,٠٠	٢٨٦,٠٠	٢٣٩,٠٠	٤,٦٨١,٠٠,٠٠
٣٥	أ- حائط سقطة بارتفاع حتى ١ متر ب- حائط سقطة بارتفاع ١,٠١ متر ج- حائط سقطة بارتفاع ١,٠٢ متر	م ³	١٩٥,٠٠	٢٨٦,٠٠	٢٣٩,٠٠	٤,٦٨١,٠٠,٠٠

الهيئة العامة للطرز والبناء
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
إدارة المركزية لشئون المالية والإدارية والموارد البشرية

مشروع كباري القطر السريع

مقاييس أعمال كوبري بني سلامة وادي التطرون عند كم ٢٢٠+٣٨٠

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	ثمنه لكل (مطروشة ج.م)	ثمنه بعد المطروشة (ج.م)	الإجمالي (م.م)
٢٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقات شبكة للحوائط في القطاع الطولي للحوائط بتظام (back wrap) فوق نظام التربة المسلحة (extended) طبقاً للمواصفات القديمة والرسومات المقامة للاستشاري والمصنف من الطبقة على أن يكون الضيق معتمد بشدهه المطبقه للكواد الأوروبي CE MARK ومتطلبات البنية BAA (جيوجريد) والبند يشمل الجنايات الحديدية تثبيت قشبيك وكافة اختيارات المصنف وهو موافق مع اعتمادات عزلات قبل فلويد والبند غير شامل قديم وكل ما يلزم لتدوير كدلا طبقاً للمواصفات الفنية وإطوال الصناعات وتعليمات المهندسين المشرف وعرفه الفني شامله OVERLAPPING ولا تشمل WRAPPING الشامل لا يقل عن ١٠% وحصل على قيد كل ما يلزم لتدوير كدلا طبقاً لأمور الصناعات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف	م.م	١,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠
٢٤	أ- إجهاد شد TT040 10:19 KN/M	م.م	٤٥٠,٠٠٠	١٧٠,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠	٦٤٨,٠٠٠
٢٥	ب- إجهاد شد TT060 10:19 KN/M	م.م	١٥٠,٠٠٠	٢٢٠,٠٠٠	١٨٣,٠٠٠	٢٧,٤٥٠,٠٠٠
٢٦	ج- إجهاد شد TT090 10:25 KN/M	م.م	٦٥٠,٠٠٠	٢٧٥,٠٠٠	٢٢٨,٠٠٠	١٤٨,٢٠,٠٠٠
٢٧	د- إجهاد شد TT0120 30:66 KN/M	م.م	٥٠٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	٣٢٠,٠٠٠	١,٢٠٠,٠٠,٠٠٠
٢٨	هـ- إجهاد شد TT0160 30:66 KN/M	م.م	١٦٠,٠٠٠	٧٢,٠٠٠	٧٢,٠٠٠	٥٢,٢٠,٠٠٠
٢٩	بالمتر الطولي توريد ومواسير HDPE مياه اسود قطر ٢٠٠ مم سمك ١١,٩ مم SDR17 طبقاً للمواصفات والمواصفات المعتمدة وتعليمات المهندسين المشرف لزوم تغطية كاهلات كهرباء أسفل مسار القطر السريع	م.م	١,٠٠٠	٩٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠
٣٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير ضغط ٦ بار ٤ بوصة لزوم صرف المطر بالجسم الرئيسي للكوبرى وللبنه شامل توريد وتركيب جميع الأكسسوارات والقطع الخاصة لزوم تركيب من لخواج وجلب وقطبان وخلافه طبقاً للمواصفات واللوحات المعتمدة والبند شامل المصالحات للصل وصلات وجميع الاختيارات الفتره الصليم لاصول الصناعات والمواصفات	م.م	١,٠٠٠	٩٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠
٣١	بالحد ثقبه غرفة تصفية وصرف مطر داخل بلاطة الكوبري من مادة GRP للابعاد طبقاً لرسومات الهندسية مع صل جيوانات والمسر يشمل عزل الفتره بمراد غير كاهلة لتسريب المياه وتوريد نظام من GRP حصوله ١٠ طن وصلة مواسير PVC الى عمود الصرف	م.م	١,٠٠٠	٥٩,٠٠٠	٥٩,٠٠٠	٥٩,٠٠٠
إجمالي أعمال الكباري						
أعمال الطرق						
٣٧	بالمتر المكعب أحجار حار باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة بتصخرية وتصخرية المسطح بالأت التوسية وفرض بالمياه الأسوانية للوصول إلى عمدة الطبقة المطوية والندك شديد بالهرسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى وحصل على قيد تدوير وتقل الزاوية الزائدة لمساواة ٥٠٠ متر من محور للطريق ويتم التفتيش طبقاً للمواصفات القياسية والقطاعات لفرضية التوسية والرسومات لتتضمنية المعتمدة والبند يشمل مشكلات طبقاً لاصول الصناعات والمواصفات الفنية العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرف وفي حالة زيادة مسافة تقل نصف الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنية للكيلومتر زيادة	م.م	٢٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٢,٠٠٠	٥,٩٠٠,٠٠٠
٣٨	بالمتر المكعب أحجار توريد وتفتيش تربة مسطحة للردم ومطابقة للمواصفات وللتفتيش باستخدام معدات سمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال التسوية للتصميمي لتشكل الجسر والاكلاف (نسبة تدوير كاتيونات لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الأسوانية للوصول إلى عمدة الطبقة المطوية والندك الجيد بالهرسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى ويتم التفتيش طبقاً للمواصفات القياسية والقطاعات لفرضية التوسية والرسومات لتتضمنية المعتمدة مناطق قلنا لغت لتغطية الزاوية الحادة والمخلفات الضرورية لغاية في داخل المدن السكنية المزففة أو المرور على مناطق للوصول للموقع وذلك طبقاً لإقامة طائم الإشراف والبند يشمل مشكلات طبقاً لاصول الصناعات والمواصفات الفنية العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرف وطبقاً لمسافات النقل	م.م	١,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٨٧,٢٠	٨٧,٢٠
٣٩	بالمتر المكعب أحجار توريد وفرض طبقة أسفل من الاحجار الضخمة المتكسرة نتج تصدير الكسرات وللمطابقة للمواصفات والمخرج بالورد بالاشتراطات الفنية والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تدوير كاتيونات عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الحاف بهرسات لوسن قجاس عن ٤٠% ولا يزيد الانضغاط عن ١٠% وقدها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديدية على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمج عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأسوانية للوصول إلى عمدة الطبقة المطوية والندك الجيد بالهرسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى ولا تقل عن ٩٥% من الكثافة التشغيلية للبند تشمل إجراءات التفتيش والمخلفات وتتم التفتيش طبقاً لاصول الصناعات والرسومات لتتضمنية المعتمدة والبند يشمل مشكلات طبقاً للمواصفات الفنية العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرف	م.م	٩,٠٠٠	٢٢٠,٠٠٠	٢٢٠,٠٠٠	٢٢٠,٠٠٠
٤٠	بالمتر الطولي أعمال توريد وإشلاء حليز من الخرسانة نوبجيري وجبين بارتفاع ٩٠ سم أعلى الرضبة طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوى إسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ³ واللغة تشمل صل فرشبة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وخرس ١٠ سم أسفل الماهل بالهرسات لا يقل عن ٢٠٠ كجم/م ³ والمسر يشمل توريد وتثبيت الأسفلت (١٠% ED) ثم بد ويتم التفتيش طبقاً لاصول الصناعات والرسومات لتتضمنية المعتمدة والبند يشمل مشكلات طبقاً للمواصفات الفنية العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرف	م.م	١,٠٠٠	٨٥٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠



مشروع كباري القطار السريع

مقايمة أعمال كوبري بني سلامة وادي النطرون عند كم ٣٨٠ + ٢٢٠

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	القيمة قبل المفاوضة (ج.ع)	القيمة بعد المفاوضة (ج.ع)	الإجمالي (م.ع)
٤١	بالمش الطولي أعمال توريد وإشباع حاجز من الخرسانة تبو جيسي وجبه واحد بارتفاع ٨٠ سم طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بعمق سم ٢٥٠ سم على ٣٠٠ سم م ٣ وبجهد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ٢ يتم تنفيذ على قرشة من الخرسانة الغريبة سمك ١٠ سم وعرض ٦٠ سم أسفل الحاجز بجهد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الأسياخ (١٦٥ ٦) م ٢ ويتم التخليط طبقاً لأصول الصفاة وقرسومات المصنعة والبلد بجميع مشتعلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والنقل والبحري وتعليمات المهندسين المشرفين	م ٢	١,٠٠	٦٠٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	٥٥٠,٠٠
٤٢	بالمش المسطح أعمال تطوير الموقع من الأشجار والتمزروحات والمخلفات ونقل المخلفات والتكتميل كل ما يتم تلمو العمل	م ٢	١٦٠,٠٠٠	١٠,٠٠	٦,٠٠	٩٦٠,٠٠٠
٤٣	بالمش المسطح توريد وسب خرسانة غريبة سمك ١٥ سم لحماية الالتفاف والمويل الجانبية لتكون من ٣٠ م ٨ من طولها مع كترج + ٢٠ م ٨ رمل حرش + ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي على أن يكون السمن نظيف ومضروب والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأصاح والمويل الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعمال متسبب التربة الطينية أسفل الهلابة للوصل على المتسابب التصميكية على أن تتخلل الخرسانة رنية لا تقل عن ٢٠٠ كجم/سم ٢ ويحت لا تزيد الفواصل عن ١ م والتي تلاءم باليوم المضغوط سمك ١ سم وتسطيب السطح باستخدام البوليبيروكسيد والتفريق طبقاً لأصول الصفاة والرسومات التصميكية المستعمدة والبلد بجميع مشتعلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والنقل والبحري وتعليمات المهندسين المشرفين	م ٢	١,٠٠	٢٣٥,٠٠	٢٣٥,٠٠	٢٣٥,٠٠
٤٤	بالمش المسطح أعمال توريد ورش طبقة تلمو من البوليومين السائل متوسط التظهير ١٦٦٣٥٠ بمعدل ١,٢ كجم/م ٢ ترض فوق طبقة الأسمن بعد تمام دكها وتخليطها جيداً ويتم التخليط طبقاً لتعليمات العرضية التوضيحية والرسومات التصميكية المستعمدة والبلد بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصفاة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والنقل والبحري وتعليمات المهندسين المشرفين	م ٢	١,٠٠	٣٩,٠٠	٣٩,٥٠	٣٩,٥٠
٤٥	بالمش المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البوليومين السائل متوسط التظهير ١٦٦٣٥٠ بمعدل ٤,٠ كجم/م ٢ ترض فوق الطبقة الاسمنتية بعد تمام دكها وتخليطها جيداً ويتم التخليط طبقاً لتعليمات العرضية التوضيحية والرسومات التصميكية المستعمدة والبلد بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصفاة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والنقل والبحري وتعليمات المهندسين المشرفين	م ٢	١,٠٠	١٥,٠٠	١٥,٧٥	١٥,٧٥
٤٦	بالمش المسطح توريد ورش وتسطيب طبقة رقيقة من الخرسانة الاسفلتية بسلك ٧ سم بعد الدك واستخدام لاجل صفة تخرج كسور كسرات والبوليومين الصلب ٧٠/٦٠ ورش شركة النصر بلسوس أو ميمائها والقي تفضل اجراء التجارب المعملية والحالية على المخطوط وعلى المواد المستعمدة ويتم تنفيذ طبقاً لتعليمات العرضية التوضيحية والرسومات التصميكية المستعمدة والبلد بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصفاة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والنقل والبحري وتعليمات المهندسين المشرفين	م ٢	١,٠٠	٢٠٠,٠٠	١٧٩,٥٠	١٧٩,٥٠
٤٧	بالمش المسطح توريد ورش وتسطيب طبقة رقيقة من الخرسانة الاسفلتية بسلك ٦ سم بعد الدك واستخدام لاجل صفة تخرج كسور كسرات والبوليومين الصلب ٧٠/٦٠ ورش شركة النصر بلسوس أو ميمائها والقي تفضل اجراء التجارب المعملية والحالية على المخطوط وعلى المواد المستعمدة ويتم تنفيذ طبقاً لتعليمات العرضية التوضيحية والرسومات التصميكية المستعمدة والبلد بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصفاة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والنقل والبحري وتعليمات المهندسين المشرفين	م ٢	١,٠٠	١٧٦,٠٠	١٦٦,٢٥	١٦٦,٢٥
٤٨	بالمش المسطح توريد ورش وتسطيب طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسلك ٨ سم بعد الدك واستخدام لاجل صفة تخرج كسور كسرات والبوليومين الصلب ٧٠/٦٠ ورش شركة النصر بلسوس أو ميمائها والقي تفضل اجراء التجارب المعملية والحالية على المخطوط وعلى المواد المستعمدة ويتم تنفيذ طبقاً لتعليمات العرضية التوضيحية والرسومات التصميكية المستعمدة والبلد بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصفاة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والنقل والبحري وتعليمات المهندسين المشرفين	م ٢	١,٠٠	١٦٥,٠٠	١٦٦,٢٥	١٦٦,٢٥
٤٩	بالمش الطولي أعمال توريد وتركيب بربرة أسمنتية (عجالي) بالمعد ٥٠٠×٢٠×٢٠ سم مصنوعة تتكون من ٣ م ٨ من طولها لا تزيد لغير بعد الحبيبات عن ١,٥ سم ٢٠٠ كجم رمل + ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي على قرشة من الخرسانة الغريبة سمك ١٠ سم وعرض ٣٥ سم طبقاً للمخطوط والمتسابب التصميكية وبحيث لا تزيد الحبيبات عن ٢ سم والتي تلاءم باليوم المضغوط سمك ١:٢ البربرة والمسر يعمل التسوية أسفل البربورات ويتم التخليط طبقاً لأصول الصفاة والرسومات التصميكية المستعمدة والبلد بجميع مشتعلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والنقل والبحري وتعليمات المهندسين المشرفين	م ٢	١,٠٠	١٦٢,٠٠	١٤٢,٠٠	١٤٢,٠٠
٥٠	بالمش الطولي أعمال توريد وتركيب بربرة أسمنتية (وسط) بالمعد ٥٠٠×٢٠×٢٠ سم مصنوعة بطريقة الاهتزاز الميكانيكي تتكون من ٣ م ٨ من طولها لا يزيد أكبر بعد الحبيبات عن ١,٥ سم ٢٠٠ كجم رمل + ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي على قرشة من الخرسانة الغريبة سمك ١٠ سم وعرض ٣٥ سم طبقاً للمخطوط والمتسابب التصميكية وبحيث لا تزيد الحبيبات عن ٢ سم والتي تلاءم باليوم المضغوط سمك ١:٢ البربرة والمسر يعمل التسوية أسفل البربورات ويتم التخليط طبقاً لأصول الصفاة والرسومات التصميكية المستعمدة والبلد بجميع مشتعلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والنقل والبحري وتعليمات المهندسين المشرفين	م ٢	١,٠٠	١٥٠,٠٠	١٣٥,٠٠	١٣٥,٠٠
٥١	بالمش الطولي أعمال توريد وسب خرسانة غريبة بالمعد ٣٠٠×٢٠×٢٠ سم مصنوعة بطريقة الاهتزاز الميكانيكي تتكون من ٣ م ٨ من طولها لا يزيد أكبر بعد الحبيبات عن ١,٥ سم ٢٠٠ كجم رمل + ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي على قرشة من الخرسانة الغريبة سمك ١٠ سم وعرض ٣٥ سم طبقاً للمخطوط والمتسابب التصميكية وبحيث لا تزيد الفواصل عن ١ م والتي تلاءم باليوم المضغوط سمك ١:٢ البربرة والمسر يعمل التسوية أسفل البربورات ويتم التخليط طبقاً لأصول الصفاة والرسومات التصميكية المستعمدة والبلد بجميع مشتعلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والنقل والبحري وتعليمات المهندسين المشرفين	م ٢	١,٠٠	١٤٨,٠٠	١٢٨,٠٠	١٢٨,٠٠
٥٢	بالمش الطولي توريد وسب قلمه من الخرسانة الغريبة أسفل البربورات بالمعد ١٠×٣٠ سم طبقاً للشرط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين	م ٢	١,٠٠	٦٦,٠٠	٤٦,٠٠	٤٦,٠٠
٥٣	بالمش الطولي دكان بربرو بالمعد ١٠×٣٠ سم طبقاً للشرط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين	م ٢	١,٠٠	٢٨,٠٠	١٨,٠٠	١٨,٠٠
٥٤	بالمش المسطح توريد وتركيب وحدات من الانترلوك الخرساني طبقاً لشيئة المعتمده باجها ٢٠٠ كجم/م ٢ وبالسن المطبق يتم تركيبه على طبقة من الرمل سمك ٤٠ سم في الأماكن الموضحة على الخرائط التصميكية ومعدل داي البند كل ما يلزم للتركيب والتطهير وتلمو الاعمال طبقاً لأصول الصفاة	م ٢	١,٠٠	٢٠٠,٠٠	١٧٩,٠٠	١٧٩,٠٠
٥٥	بالمش المسطح أعمال توريد وسب خرسانة غريبة سمك ١٠ سم من ٣٠٠ م ٨ من طولها لا يزيد أكبر بعد الحبيبات عن ١,٥ سم ٢٠٠ كجم رمل + ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي على أن يكون السمن نظيف ومضروب والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأصاح والمويل الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعمال متسبب التربة الطينية أسفل الهلابة للوصل على المتسابب التصميكية على أن تتخلل الخرسانة رنية لا تقل عن ٢٠٠ كجم/سم ٢ ويحت لا تزيد الفواصل عن ١ م والتي تلاءم باليوم المضغوط سمك ١:٢ البربرة والمسر يعمل التسوية أسفل البربورات ويتم التخليط طبقاً لأصول الصفاة والرسومات التصميكية المستعمدة والبلد بجميع مشتعلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والنقل والبحري وتعليمات المهندسين المشرفين	م ٢	١,٠٠	١٧٠,٠٠	١٥٠,٠٠	١٥٠,٠٠

مقايضة أعمال كوبري بني سلامة وادي النطرون عند كم ٣٨٠ + ٢٢٠

٦- في حالة المرور على محطات تحصيل رسوم لشركة الوطنية لإنشاء وتعمية وانارة للطرق يضاف لرسوم القدمة قيمة تحصيل رسوم الكارثة والسواكين طبقاً للائحة لشركة الوطنية كالتالي:

ج - أعمال توريد الأثرية يتم فضلة مبلغ ١٢ جنيه/م ٣ شتمعي
٣ - أعمال طبقات الأساس يتم فضلة مبلغ ٢٥ جنيه/م ٣ شتمسي
٤ - أعمال طبقات الوصف الأساس يتم فضلة مبلغ ٢ جنيه/م ٢

٢- طبقاً للقانون رقم ٢٠١٤م، في المادتين ١٠١ و ١٠٢ من قانون العمل، سواء بالزيادة أو نقصان البنود المنوّه عنها بالفتحاد مني الحليد بجميع أنشطة والأستاذ واليهود والسوالات.

١٩٠٠ جنحة للظن على اضرار متوسطة بعد الاستئذان

٥٠٠٠ جنية للطن على أرض المصنع غير شامل التركيب والتشغيل ونقل.

٤- الأسماع المذكورة على أنها متوسطة جند التصنيع ٢٧٠٠ جلبة للطبخ على أرض المصنع غير شامل النقل والتفتيش والتركيب.

٤٧٠ جنية الفدان على فرض التصنيع غير شامل للفصل والتصنيع والتكريب والت

لَا تَقْرَأُ فِيهِ إِلَّا مَقْرُوءًا وَحَدَّثَ بِهِ مَا يَصَدَّقُ

محکمہ خزانہ، حکومت پاکستان، لاہور

... ..

دستورالعملی که در این مورد صادر شده است

100

Page 5 of 5

RECEIVED

out going



N.E.C.B



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والجسور
والأنفل البري



مشروع إنشاء كوبري سيارات بني سلامة وادي النطرون
المتقاطع مع مسار القطار السريع عند كم ٢٢٠+٣٨٠

حصر مستخلص جاري رقم (٤)

شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

حصر الكميات (حديد التسليح)
كوبرى بى سلامة

رقم	بيان الأعمال	قطر السبخ (مم)	وزن المتر الطولى (كجم)	طول السبخ (متر)	عدد الأسياخ	إجمالي الطول (متر)	إجمالي الوزن (طن)	شكل السبخ
حصر عدد (1) دايفرام محور 3- الإتجاه البحري								
٦	حديد رئيسي سفلي	٣٢	٦,٣١٨	١٢,٠٠٠	١٠	١٢٠,٠٠٠	٠,٧٥٨	
٣	حديد رئيسي علوي	٣٢	٦,٣١٨	١١,١٩٠	١٠	١١١,٩٠٠	٠,٧٠٧	
٧	حديد الكابولي	١٢	٠,٨٨٨	١,٥٠٠	٢٠	٣٠,٠٠٠	٠,٠٢٧	
15 16	حديد الويب داخل الدايفرام	٢٢	٢,٩٨٦	٤,١٩٨	٤٠	١٦٧,٩٢	٠,٥٠١	
٥	البرندات 1	١٨	١,٩٩٩	٦,٠٠٠	٣٠	١٨٠,٠٠٠	٠,٣٦٠	
٨	البرندات 2	١٨	١,٩٩٩	٤,٠٠٠	١٥	٦٠,٠٠٠	٠,١٢٠	
١٠	البرندات 3	١٨	١,٩٩٩	٦,٠٠٠	١٥	٩٠,٠٠٠	٠,١٨٠	
٩	الكانة الخارجية	١٨	١,٩٩٩	٧,٧١٩	٦٧	٥١٧,١٧	١,٠٣٤	
١	الكانة الداخلية	١٦	١,٥٨٠	٥,١٥٠	١٣٤	٦٩٠,١٠	١,٠٩٠	
إجمالي الصفحة							٤,٧٧٧	
إجمالي حصر عدد (1) دايفرام محور 3- الإتجاه البحري							٤,٧٧٧	

إستشاري الهيئة
م. م. م. م.

مكتب المصروع
Nile Engineering & Contracting Bureau
مكتب المصروع
مكتب المصروع

المكتب الفني
Ahmed Malek
مكتب المصروع
Nile Engineering & Contracting Bureau

حصر الكميات (حديد التسليح)

كوبري بني سلامة

رقم	بيان الأعمال	قطر السليح (مم)	وزن المتر الطولي (كجم)	طول السليح (متر)	عدد الأسياخ	إجمالي الطول (متر)	إجمالي الوزن (طن)	شكل السليح
<u>حصر عدد (1) دايگرام محور 2 - الإنجاز البحري</u>								
١٩	حديد رئيسي سفلي	٣٢	٦,٣١٨	٨,٥٠٠	١٥	١٢٧,٥٠	٠,٨٠٦	
١٥	حديد رئيسي علوي	٣٢	٦,٣١٨	١٠,٠٠٠	٣٠	٣٠٠,٠٠	١,٨٩٥	
18 20	حديد الكابولي	١٢	٠,٨٨٨	٣,٠٠٠	٤٠	١٢٠,٠٠	٠,١٠٧	
11 14	حديد الويب داخل الدايگرام	٢٢	٢,٩٨٦	٤,٢٤٩	٨٠	٣٣٩,٩٢	١,٠١٥	
١٢	المرندات 1	٢٥	٣,٨٥٦	٥,٨٧٥	١٧	٩٩,٨٨	٠,٣٨٥	
٢٢	المرندات 2	٢٥	٣,٨٥٦	١٠,٣٤٠	١٧	١٧٥,٧٨	٠,٦٧٨	
٢١	الكانة الخارجية Sec A - A	٢٥	٣,٨٥٦	١٠,٦٠٠	٢٣	٢٤٣,٨٠	٠,٩٤٠	
٢	الكانة الداخلية Sec A - A	١٦	١,٥٨٠	٥,١٥٠	٩٢	٤٧٣,٨٠	٠,٧٤٩	
١٧	الكانة الخارجية Sec C - C	٢٥	٣,٨٥٦	١٠,٧٣٠	٢٦	٢٧٨,٩٨	١,٠٧٦	
٤	الكانة الداخلية Sec C - C	١٦	١,٥٨٠	٥,٢٨٠	١٠٤	٥٤٩,١٢	٠,٨٦٨	
	إجمالي الصفحة						٨,٥١٧	
	إجمالي حصر عدد (1) دايگرام محور 2 - الإنجاز البحري						٨,٥١٧	

استشاري المهندسة

مدير المشروع

Nile Engineering & Contracting Bureau
Page 1 of 1
مكتب المهندسة الاستشارية

المكتب الفني

CONCRETE
ENGINEERING & CONTRACTING

حصر الكميات (حديد التسليح)
كوبرى بنى سلامة

رقم	بيان الأعمال	قطر السيخ (مم)	وزن المتر الطولى (كجم)	طول السيخ (متر)	عدد الأسياخ	إجمالي الطول (متر)	إجمالي الوزن (طن)	شكل السيخ
حصر عدد (1) دايگرام محور 1- الإنجاة البحري								
٦	حديد رئيسي سفلي	٣٢	٦,٣١٨	١٢,٠٠٠	١٠	١٢٠,٠٠	٠,٧٥٨	
٣	حديد رئيسي علوي	٣٢	٦,٣١٨	١١,١٩٠	١٠	١١١,٩٠	٠,٧٠٧	
٧	حديد الكابولي	١٢	٠,٨٨٨	١,٥٠٠	٢٠	٣٠,٠٠	٠,٠٢٧	
15 16	حديد الوب داخل الدايگرام	٢٢	٢,٩٨٦	٤,١٩٨	٤٠	١٦٧,٩٢	٠,٥٠١	
٥	البرندات 1	١٨	١,٩٩٩	٦,٠٠٠	٣٠	١٨٠,٠٠	٠,٣٦٠	
٨	البرندات 2	١٨	١,٩٩٩	٤,٠٠٠	١٥	٦٠,٠٠	٠,١٢٠	
١٠	البرندات 3	١٨	١,٩٩٩	٦,٠٠٠	١٥	٩٠,٠٠	٠,١٨٠	
٩	الكانة الخارجية	١٨	١,٩٩٩	٧,٧١٩	٦٧	٥١٧,١٧	١,٠٣٤	
١	الكانة الداخلية	١٦	١,٥٨٠	٥,١٥٠	١٣٤	٦٩٠,١٠	١,٠٩٠	
إجمالي الصفحة							٤,٧٧٧	
إجمالي حصر عدد (1) دايگرام محور 1- الإنجاة البحري							٤,٧٧٧	

إستشاري الهيئه



المكتب الفني



حصر الكميات (حديد التسليح)
كوبرى بني سلامة

رقم	بيان الأبعاد	قطر السبع (مم)	وزن المتر الطولى (كجم)	طول السبع (متر)	عدد الأسياخ	إجمالي الطول (متر)	إجمالي الوزن (طن)	شكل السبع
حصر عدد (2) وىب من محور 1 حتى محور 3 - الوبى الأيسر - الاتجاه البحرى								
1	حديد رئيسى علوى 1	32	7,318	12,000	16	192,000	1,212	
2	حديد رئيسى علوى 2	32	7,318	10,000	16	160,000	1,011	
3	حديد رئيسى علوى 3	32	7,318	5,000	10	50,000	0,316	
4	حديد رئيسى علوى 4	32	7,318	12,000	96	1128,000	7,127	
5	حديد رئيسى علوى 5	32	7,318	12,000	36	432,000	2,729	
6	حديد رئيسى علوى 6	32	7,318	9,000	20	180,000	1,137	
7	حديد رئيسى علوى 7	32	7,318	7,000	20	140,000	0,885	
8	حديد رئيسى علوى 8	32	7,318	7,000	16	112,000	0,707	
9	حديد رئيسى علوى 9	32	7,318	4,000	10	40,000	0,253	
10	حديد رئيسى علوى 10	32	7,318	12,000	16	192,000	1,212	
11	حديد رئيسى سفلى 1	32	7,318	9,000	20	180,000	1,137	
12	حديد رئيسى سفلى 2	32	7,318	12,000	178	2136,000	12,495	
13	حديد رئيسى سفلى 3	32	7,318	8,000	10	80,000	0,505	
14	حديد رئيسى سفلى 4	32	7,318	10,000	10	100,000	0,632	
15	حديد رئيسى سفلى 5	32	7,318	7,000	14	98,000	0,531	
16	حديد رئيسى سفلى 6	32	7,318	4,000	14	56,000	0,354	
17	حديد رئيسى سفلى 7	32	7,318	12,000	20	240,000	1,516	
18	الكنايات الخارجىة SEC 1-1	22	2,986	7,200	40	288,000	0,870	
19	الكنايات الداخلىة SEC 1-1	16	1,580	7,000	40	280,000	0,279	
20	الكنايات الخارجىة SEC 2-2	18	1,999	7,400	170	1259,300	2,175	
21	الكنايات الداخلىة SEC 2-2	16	1,580	5,800	170	986,000	1,558	
إجمالي الصلصة							39,732	

مستشارى الهيئة



حصر الكميات (حديد التسليح)

كوبرى بنى سلامة

رقم	بيان الأعمال	قطر السليخ (مم)	وزن المتر الطولى (كجم)	طول السليخ (متر)	عدد الأسياخ	إجمالي الطول (متر)	إجمالي الوزن (طن)	شكل السليخ
حصر عدد (2) ويب من محور 1 حتى محور 3 - الويب الأيسر - الإنجاة البحرى								
	إجمالي ماسبق						٣٩,٦٣٣	
٢٢	الكانات الخارجية SEC 3-3	٢٢	٢,٩٨٦	٧,٤٠٠	٨٠	٥٩٢,٠٠	١,٧٦٨	
٢٣	الكانات الداخلية SEC 3-3	١٦	١,٥٨٠	٦,٠٠٠	٨٠	٤٨٠,٠٠	٠,٧٥٨	
٢٤	الكانات الخارجية SEC 4-4	٢٢	٢,٩٨٦	٧,٤٠٠	٨٠	٥٩٢,٠٠	١,٧٦٨	
٢٥	الكانات الداخلية SEC 4-4	١٦	١,٥٨٠	٦,٠٠٠	٨٠	٤٨٠,٠٠	٠,٧٥٨	
٢٦	الكانات الخارجية SEC 5-5	١٨	١,٩٩٩	٦,٤٠٠	١٦٥	١,٠٥٦,٠٠	٢,١١١	
٢٧	الكانات الداخلية SEC 5-5	١٦	١,٥٨٠	٥,٨٠٠	١٦٥	٩٥٧,٠٠	١,٥١٢	
٢٨	الكانات الخارجية SEC 6-6	٢٢	٢,٩٨٦	٧,٢٠٠	٤٠	٢٨٨,٠٠	٠,٨٦٠	
٢٩	الكانات الداخلية SEC 6-6	١٦	١,٥٨٠	٦,٠٠٠	٤٠	٢٤٠,٠٠	٠,٣٧٩	
٣٠	الكانات الخارجية SEC 10-10	٢٢	٢,٩٨٦	٦,٩٠٠	٣٠	٢٠٧,٠٠	٠,٦١٨	
٣١	الكانات الداخلية SEC 10-10	١٦	١,٥٨٠	٥,٩٠٠	٣٠	١٧٧,٠٠	٠,٢٨٠	
٣٢	الكانات الخارجية SEC 11-11	٢٢	٢,٩٨٦	٦,٨٠٠	٢٠	١٣٦,٠٠	٠,٤٠٦	
٣٣	الكانات الداخلية SEC 11-11	١٦	١,٥٨٠	٥,٩٠٠	٢٠	١١٨,٠٠	٠,١٨٦	
٣٤	برندات 1	١٦	١,٥٨٠	١٢,٠٠٠	١٢٨	١٥٣٦,٠٠	٢,٤٢٧	
٣٥	برندات 2	١٦	١,٥٨٠	٧,٠٠٠	١٦	١١٢,٠٠	٠,١٧٧	
٣٦	برندات 3	١٦	١,٥٨٠	٦,٠٠٠	٣٢	١٩٢,٠٠	٠,٣٠٣	
٣٧	برندات 4	١٦	١,٥٨٠	٧,٥٠٠	١٢٠	١٢٠,٠٠	٠,١٩٠	
	إجمالي الصفحة						٥٤,١٣٤	

إستشارى الهيئة



مختبر المشروع
Page 1 of 1
مكتب الهندسة الاستشارية

المكتب الفني
Phonel
malak
CONCRETE
ENGINEERING & CONTRACTING

حصر الكميات (حديد التسليح)

كوبرى بني سلامة

رقم	بيان الأعمال	قطر السبيخ (مم)	وزن المتر الطولى (كجم)	طول السبيخ (متر)	عدد الأسياخ	إجمالي الطولى (متر)	إجمالي الوزن (طن)	شكل السبيخ
حصر عدد (2) ويب من محور 1 حتى محور 3 - الويب الأيسر - الاتجاه البحرى								
	إجمالي ماسبق						٥٤,١٣٤	
٣٨	برندات 5	١٦	١,٥٨٠	٦,٠٠٠	١٦	٩٦,٠٠	٠,١٥٢	
٣٩	برندات 6	١٦	١,٥٨٠	٦,٠٠٠	١٦	٩٦,٠٠	٠,١٥٢	
٤٠	برندات 7	١٦	١,٥٨٠	٦,٥٠٠	١٦	١٠٤,٠٠	٠,١٦٤	
٤١	برندات 8	١٦	١,٥٨٠	٧,٥٠٠	١٦	١٢٠,٠٠	٠,١٩٠	
	إجمالي الصفحة						٥٤,٧٩١	
	إجمالي حصر عدد (2) ويب من محور 1 حتى محور 3 - الويب الأيسر - الاتجاه البحرى						١٠٩,٥٨٣	

مستشاري الهيئة

مدير المشروع

المكتب الفني

حصر الكميات (حديد التسليح)
كوبري بني سلامة

رقم	بيان الأعمال	قطر السطح (مم)	وزن المتر الطولي (كجم)	طول السطح (متر)	عدد الأسياخ	إجمالي الطول (متر)	إجمالي الوزن (طن)	شكل السطح
حصر عدد (1) بلاطة سفلية من محور 1 حتى محور 3 - الاتجاه البحري								
١	حديد رئيسي سفلي SEC 1	١٦	١,٥٨٠	٥,٠٠٠	٤٠	٢٠٠,٠٠	٠,٣١٦	
٢	حديد رئيسي علوي SEC 1	١٦	١,٥٨٠	٤,٠٠٠	٤٠	١٦٠,٠٠	٠,٢٥٣	
٣	حديد الطونش SEC 1	١٢	٠,٨٨٨	٢,٤٠٠	٨٠	١٩٢,٠٠	٠,١٧٠	
٤	حديد رئيسي سفلي SEC 2	١٦	١,٥٨٠	٥,٠٠٠	١٥٠	٧٥٠,٠٠	١,١٨٥	
٥	حديد رئيسي علوي SEC 2	١٦	١,٥٨٠	٤,٠٠٠	١٥٠	٦٠٠,٠٠	٠,٩٤٨	
٦	حديد الطونش SEC 2	١٢	٠,٨٨٨	٢,٤٠٠	٢٠٠	٧٢٠,٠٠	٠,٦٣٩	
٧	حديد رئيسي سفلي SEC 3	١٦	١,٥٨٠	٥,٠٠٠	٨٠	٤٠٠,٠٠	٠,٦٣٢	
٨	حديد رئيسي علوي SEC 3	١٦	١,٥٨٠	٤,٥٠٠	٨٠	٣٦٠,٠٠	٠,٥٦٩	
٩	حديد رئيسي سفلي SEC 4	١٦	١,٥٨٠	٥,٠٠٠	٨٠	٤٠٠,٠٠	٠,٦٣٢	
١٠	حديد رئيسي علوي SEC 4	١٦	١,٥٨٠	٤,٥٠٠	٨٠	٣٦٠,٠٠	٠,٥٦٩	
١١	حديد رئيسي سفلي SEC 5	١٦	١,٥٨٠	٥,٠٠٠	١٤٥	٧٢٥,٠٠	١,١٤٦	
١٢	حديد رئيسي علوي SEC 5A	١٦	١,٥٨٠	٤,٥٠٠	١٤٥	٥٨٠,٠٠	٠,٩١٦	
١٣	حديد الطونش SEC 5A	١٢	٠,٨٨٨	٢,٤٠٠	٢٩٠	٦٩٦,٠٠	٠,٦١٨	
١٤	حديد رئيسي سفلي SEC 6	١٦	١,٥٨٠	٥,٠٠٠	٤٠	٢٠٠,٠٠	٠,٣١٦	
١٥	حديد رئيسي علوي SEC 6	١٦	١,٥٨٠	٤,٠٠٠	٤٠	١٦٠,٠٠	٠,٢٥٣	
١٦	حديد الطونش SEC 6	١٢	٠,٨٨٨	٢,٤٠٠	٨٠	١٩٢,٠٠	٠,١٧٠	
١٧	حديد رئيسي سفلي SEC 10	١٦	١,٥٨٠	٥,٠٠٠	٢٠	١٥٠,٠٠	٠,٢٣٧	
١٨	حديد رئيسي علوي SEC 10	١٦	١,٥٨٠	٤,٠٠٠	٢٠	١٢٠,٠٠	٠,١٩٠	
١٩	حديد الطونش SEC 10	١٢	٠,٨٨٨	٢,٤٠٠	٦٠	١٤٤,٠٠	٠,١٢٨	
إجمالي الصفحة							٩,٨٨٧	

إستشاري الهندسة



حصر الكميات (حليل التسليح)

كوبرى بئر سلامة

رقم	بيان الأعمال	قطر التسليح (مم)	وزن الحار الطولى (كجم)	طول التسليح (متر)	عدد الأضلاع	إجمالي الطولى (متر)	إجمالي الوزن (طن)	شكل التسليح
حصر عدد (1) بلاطة سفلية من محور 1 حتى محور 3 - الإنشاء البرى								
	إجمالي مسبق						٩,٨٨٧	
٢٠	حديد رئيسى سفلى SEC 11	١٦	١,٥٨٠	٥,٠٠٠	٢٠	١٠٠,٠٠٠	١,١٥٨	
٢١	حديد رئيسى علوى SEC 11	١٦	١,٥٨٠	٤,٠٠٠	٢٠	٨٠,٠٠٠	٠,١٢٦	
٢٢	حديد أهونش SEC 11	١٢	٠,٨٨٨	٢,٤٠٠	٤٠	٩٦,٠٠٠	٠,٠٨٥	
٢٣	حديد رئيسى سفلى At Voids	١٦	١,٥٨٠	٢,٠٠٠	٨٠	١٦٠,٠٠٠	٠,٢٥٢	
٢٤	حديد رئيسى علوى At Voids	١٦	١,٥٨٠	١,٨٠٠	٨٠	١٤٤,٠٠٠	٠,٢٢٨	
٢٥	حديد أهونش At Voids	١٢	٠,٨٨٨	٢,٤٠٠	٨٠	١٩٢,٠٠٠	٠,١٧٠	
٢٦	القوائم	١٨	١,٩٩٩	٢,٤٠٠	١٩٢	٤٦٠,٨٠٠	٠,٩٢١	
٢٧	حديد الملو السفلى 1	١٦	١,٥٨٠	١٢,٠٠٠	٤٠	٤٨٠,٠٠٠	٠,٧٥٨	
٢٨	حديد الملو السفلى 2	١٦	١,٥٨٠	٥,٠٠٠	٨	٤٠,٠٠٠	٠,٠٦٣	
٢٩	حديد الملو السفلى 3	١٦	١,٥٨٠	٦,٠٠٠	٨	٤٨,٠٠٠	٠,٠٧٦	
٣٠	حديد الملو السفلى 4	١٦	١,٥٨٠	١١,١٥٠	١٠	١١١,٥٠٠	٠,١٧٦	
٣١	حديد الملو السفلى 5	١٦	١,٥٨٠	١٠,١٩٢	١٠	١٠١,٩٢٠	٠,١٦١	
٣٢	حديد الملو السفلى 6	١٦	١,٥٨٠	١٢,٠٠٠	١٠	١٢٠,٠٠٠	٠,١٩٠	
٣٣	حديد الملو السفلى 7	١٦	١,٥٨٠	٩,٧٨٠	١٠	٩٧,٨٠٠	٠,١٥٥	
٣٤	حديد الملو السفلى 8	١٦	١,٥٨٠	١٠,٦٩٠	١٠	١٠٦,٩٠٠	٠,١٦٩	
٣٥	حديد الملو السفلى 9	١٦	١,٥٨٠	١٠,٢٢٧	١٠	١٠٢,٢٧٠	٠,١٦٣	
٣٦	حديد الملو العلوى 1	١٦	١,٥٨٠	١٢,٠٠٠	١٣٢	١٥٨٤,٠٠٠	٢,٥٠٣	
٣٧	حديد الملو العلوى 2	١٦	١,٥٨٠	١٠,٠٠٠	١٢	١٢٠,٠٠٠	٠,١٩٠	
٣٨	حديد الملو العلوى 3	١٦	١,٥٨٠	٣,٠٠٠	٢٢	٦٦,٠٠٠	٠,١٠٤	
٣٩	حديد الملو العلوى 4	١٦	١,٥٨٠	٣,٥٠٠	٢٢	٧٧,٠٠٠	٠,١٢٢	
٤٠	حديد الملو العلوى 5	١٦	١,٥٨٠	٧,٠٠٠	٢٢	١٥٤,٠٠٠	٠,٢٤٣	
٤١	حديد الملو العلوى 6	١٦	١,٥٨٠	٥,٥٠٠	٢٢	١٢١,٠٠٠	٠,١٩١	
٤٢	حديد الملو العلوى 7	١٦	١,٥٨٠	٩,٥٠٠	٦	٥٧,٠٠٠	٠,٠٩٠	
٤٣	حديد الملو العلوى 8	١٦	١,٥٨٠	١٠,٦٤٠	١٠	١٠٦,٤٠٠	٠,١٦٨	
٤٤	حديد الملو العلوى 9	١٦	١,٥٨٠	١٠,١٨٠	١٠	١٠١,٨٠٠	٠,١٦١	
٤٥	حديد الملو العلوى 10	١٦	١,٥٨٠	١١,٢٢٧	١٠	١١٢,٢٧٠	٠,١٧٧	
٤٦	حديد الملو العلوى 11	١٦	١,٥٨٠	١١,٢٠٠	١٠	١١٢,٠٠٠	٠,١٧٧	
	إجمالي الصفحة						١٧,٨٦٤	
	إجمالي حصر عدد (1) بلاطة سفلية من محور 1 حتى محور 3 - الإنشاء البرى						١٧,٨٦٤	

إستشارى قفيله



المهندس المشرف



المكتب الفنى





كوبري بني سلامة

ابعاد (مقاسات)				الوحدة	العدد	البنـــــــــد	
إجمالي	ارتفاع	عرض	طول			التوصيف	م
1٧ -بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة fair face لزوم الجزء العلوي للكوبرى box Section							
القطاع الصندوقي من محور ١ حتى محور ٣ - الإتجاه البحري							
١٩,٥٩٥	١	١٩,٥٩٥		١	٣م	Diphram 1	١
٢٦,٤٠٨	٢	١٣,٢٠٤		١	٣م	Diphram 2	٢
١٩,٥٩٥	١	١٩,٥٩٥		١	٣م	Diphram 3	٣
٥٤,٩٣٦		٦,٨٦٧	٨	١	٣م	Area 1-6	٤
٢٠٣,٧٩٦		٦,٠٨٨	٣٣,٤٧٥	١	٣م	Area 2-5	٥
١٢٠,٣٥٢		٧,٥٢٢	٨	٢	٣م	Area 3-4	٦
٢٠,٤١٥		٦,٨٠٥	١,٥	٢	٣م	Area 10	٧
١٢,٩٥٦		٦,٤٧٨	١	٢	٣م	Area 11	٨
٠,٨٨٠-	٠,٢٢	١	١	٤-	٣م	خصم فتحات العلب	٩
١٤,١٧٦٩٤٤		٠,٦٤٨	١٠,٩٣٩	٢	٣م	كويسة A	١٠
٥٤,٦٤٢٤٥		٠,٤١١	٦٦,٤٧٥	٢	٣م	كويسة B	١١
٥٤٥,٩٩٢	اجمالي الصفحة						

استشاري الهيئة



مدير المشروع

ملحق المشروع

مهندس المكتب الفني



الهيئة العامة
للمرور والكباري والنقل البري
(GARBLT)



كوبري بني سلامة

أبعاد (مقاسات)

البنية

الوصف

إجمالي

ارتفاع

عرض

طول

العدد

الوحدة

م

١٧-١ - بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة fair face لزوم الجزء العلوي للكوبري box Section

القطاع الصندوقي من محور ١ حتى محور ٣ - الإتجاه البحري - ارتفاع من ٦ متر حتى ٧ متر

١٩,٥٩٥

١

١٩,٥٩٥

١

٣م

Diphram I

١

٠,٨٢٢

٠,٤١١

١

٢

٣م

كويسة B

٢

٢٠,٤١٧

إجمالي الصفحة

إستشاري الهيئة



مهندس المكتب الفني



مشروع إنشاء كوبري سيارات بني سلامة وادي النطرون المتقاطع مع مسار القطار السريع عند كم ٢٢٠+٣٨٠



كوبرى بنى سلامة

البيانات (مقاسات)				العدد	الوحدة	البيانات	
إجمالي	ارتفاع	عرض	طول			التوصيف	م
١٧ ب- بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة fair face لزوم الجزء العلوي للكوبري box Section							
القطاع الصندوقي من محور ١ حتى محور ٣ - الإتجاه البحري - ارتفاعي من ٧ متر حتى ٨ متر							
٢٧,٤٦٨		٦,٨٦٧	٤	١	٣م	Area 1	١
١٠٣,٤٩٦		٦,٠٨٨	١٧	١	٣م	Area 2	٢
٦,٤٧٨		٦,٤٧٨	١	١	٣م	Area 11	٣
٠,٤٤٠-	٠,٢٢	١	١	٢-	٣م	خصم فتحات العلب	٤
١٨,٠٨٤		٠,٤١١	٢٢	٢	٣م	كويسة B	٥
١٥٥,٠٨٦	اجمالي الصفحة						

إستشاري الهيئة



مهندس المكتب الفني



م

7

اجمالي الصفحة

مهندس التكنيب الفني
Ahmed malek

ایعاد (مقامات)

البيانات				الوحدة	العدد	البيانات	
م	التوصيف	إبعاد (مقاسات)	إجمالي			عرض	ارتفاع

القطاع الصندوقي من محور ١ حتى محور ٣ - الإتجاه البحري - إرتفاعي من ٩ متر حتى ١٠ متر

١٩,٥٩٥	١	١٩,٥٩٥		١	٣م	<u>Diphram 3</u>	١
٢٧,٤٦٨		٦,٨٦٧	٤	١	٣م	Area 6	٢
٩١,٣٢٠		٦,٠٨٨	١٥	١	٣م	Area 5	٣
٦,٤٧٨		٦,٤٧٨	١	١	٣م	Area 11	٤
٠,٢٢٠-	٠,٢٢	١	١	١-	٣م	خصم فتحات العلب	٥
١٤,١٧٦٩٤٤		٠,٦٤٨	١٠,٩٣٩	٢	٣م	كوبستة A	٦
١٧,٢٦٢		٠,٤١١	٢١	٢	٣م	كوبستة B	٧
١٧٦,٠٨٠		اجمالي الصفحة					


إستشارى الهيئة

مهندس المكتب الفني

مهندس المكتب الفني

Phameel
malek

CONCRETE
ENGINEERING & CONTRACTING




SECTIONAL ELEVATION FOR BOX SECTION AT (3-3) & (4-4)




Area 3-4 = 7.522 m²

4420

Area 10 = 6.805 m²




SECTIONAL ELEVATION FOR BOX SECTION AT (2-2) & (5-5)



Area 2-5 = 6.088 m²

4420

Area 11 = 6.478 m²



SECTIONAL ELEVATION FOR BOX SECTION AT (1-1) & (6-6)



Area 1-6 = 6.867 m²

4419



Handwritten signature.




FOR DESIGN USE, REFER TO DESIGN CODES FOR DIMENSIONS AND MATERIALS


Type B = 0.411 m²

Type A = 0.648 m²






Diaphragm 2 = 13.204 m²




Diaphragm 1-3 = 19.595 m²




Handwritten signature and initials.




SECTIONAL ELEVATION FOR BOX SECTION AT (2-2) & (5-6)



SECTIONAL ELEVATION FOR BOX SECTION AT (1-1) & (6-6)



Handwritten signature or initials in blue ink.



SECTIONAL ELEVATION FOR BOX SECTION AT (3-3) & (4-4)

SCALE

1:50



JAMES M. BOK

11/15/15

مشروع إنشاء سمارات بني سلامة وادي المطرون المتقاطع مع مسار الخط السريع عند كم. ٣٨٠ + ٢٢

بيان اجماليات للبند رقم ١٠٢٢							
الملاحظات	الاجمالي	الكمية المتاحة	الكمية السابقة	كمية الانقايصة	الوحدة	البند	رقم البند في المقياسه
	٨٠٠٠	٨٠٠٠	١٠٠٠٠	٤٠٠٠	عدد	بالعدد توريد وتركيب ركائز من التيوبرين حديقاً للمواصفات والإشترطات الموضوعة بالجدول والرسومات حمولة من ٤٠١ طن إلى ٥٥٠ طن بجوليوط	22 - ١
	٨٠٠٠					اجمالي ما تم تنفيذه	
	٠٠٠					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	
						الكمية المدرجة بالمستخلص خلال العدة	
	٨٠٠٠					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	

الهيئة العامة للطرق والكباري

1/1/2023

م / أحمد أبو دقينة

مكتبة النيل للإصدارات الحديثة

م / هاني المصباحي



مشروع إنشاء كوبري سيارات بني سلامة وادي النطرون المقاطع مع مسار القطار السريع عدد كم ٢٨٠+٢٢

بيان اجماليات للبند رقم ٢٢ - ب						
الملاحظات	الإجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	الكمية المقايضة	الوحدة	البند
	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	عدد	بند 22 والعدد ٢٠٠٠٠ و تركيب ركائز من الفولاذ على طول المسار و الإشراف على الموضحة بالجدول و الترسبات حماية من تساقط التربة ٥٥٠ كل متر مربع
	٤,٠٠٠					اجمالي ما تم تنفيذه
	٠,٠٠٠					اجمالي الكمية المدروسة بالمستخلص السابق
	٤,٠٠٠					الكمية المدروسة بالمستخلص خلال المدة
	٤,٠٠٠					اجمالي الكمية المدروسة بالمستخلص الحالي

المدينة العامة للطرق والكباري

أحمد أبو دققة

مكتب النيل الإستشاري الهندسي



شركة كونكريت الهندسة والمقاولات




کویری پنی سلامہ

[illegible]

مدير مشروع الهيئة

استشاري الهيئة

مدير مشروع الشركة



كوبري بني سلامة

أبعاد (مقاسات)

البنية

إجمالي

ارتفاع

عرض

طول

العدد

الوحدة

التوصيف

م

٣٠ - بالعدد للفتحة الواحدة توريد وتنفيذ شدات خاصة لعنم تمرکز الشدة المعدنية على خطوط شركة سوميد

٢,٠٠٠

٢

عدد

شدات خاصة (دوسة)

١

٢,٠٠٠

إجمالي الصفحة

فقط اثنان عدد فقط لاغير

مدير مشروع الهيئة

استشاري الهيئة

مدير مشروع الشركة

بسم
الها يور قنق

ماي



مشروع إنشاء كوبري سيرات بني سلامة وادي الطرون المقاطع مع مسار القطار السريع عند كم ٢٢.٠٣٨٠

بيان اجماليات للبند رقم ٣١							
الملاحظات	الاجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	الكمية المقاسة	الوحدة	البند	رقم البند في المقاييس
	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	عدد	بالعدد احسان وثيقة تأمين الاصل لصالح شركة سويد لقاء تنفيذ الاعمال بـ (١٢٠٠) دولار غير مسفوره علي ان تجدد كل ستة اشهر ميلادية	Item No.: 31
اجمالي ما تم تنفيذه							
	٣,٠٠٠	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق					
	٠,٠٠٠	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال السنة					
	٣,٠٠٠	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي					

الهيئة العامة للطرق والكباري

م / احمد ابو دققة

مكتب النيل الإستشاري الهندسي



مشروع إنشاء كوبري سيارات في سلامة وادي النطرون المقطع مع مسار القطار السريع عند كم ٢٨٠-٢٢٠

بيان اجماليات للبند رقم ٦٦						
الملاحظات	الاجمال	الكمية الحالية	الكمية السابقة	الكمية المطلوبة	الوحدة	البند
	٧٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٢,٠٠٠	٧٢,٠٠٠	عدد	بالمتر الطولي توريد مواد HDPE مياه اسود قطر ٢٠٠ مم سمك ١١,٩ طبقا للرسومات والمواسمات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف لزوم تعبئة كبريتات كوريات اسفل مسار القطار السريع
	٧٢,٠٠٠					34 Item No.: 66
	٧٢,٠٠٠					اجمالي ما تم تلفيده
	٧٢,٠٠٠					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
	٠,٠٠٠					الكمية المدرجة بالمستخلص خلال البند
	٧٢,٠٠٠					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي

الهيئة العامة للطرق والكباري

أحمد كبر دققة

مكتب الفني الاستشاري الهندسي

م / هاني الصباغ

شركة كونكريت الهندسة والبنية التحتية

م / شريف القبطان

مدير مشروع الشركة

مشروع إنشاء كوبري سيارات بني سلامة وادي النطرون المقطاع مع مسار القطار السريع عند كم ٢٢٠+٣٨٠

بيان اجماليات لبند رقم ٤٢						
الملاحظات	الإجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	الكمية المقاتيصة	الوحدة	رقم البند في المقاييسه
	١٦٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٠٠٠,٠٠٠	٤٥٠٠٠,٠٠٠	٢م	البعض المسطح اصال كطهر. الموقع من الأشجار والذريوع والسخانات Item No.: 42
	١٦٠٠٠,٠٠٠					
	١٦٠٠٠,٠٠٠					
	٠,٠٠٠					
	١٦٠٠٠					

الهيئة العامة للطرق والكباري

أحمد أبو دقونة

مكتب النيل الإستشاري الهندسي



م / شريف التهامي

مدير مشروع الشركة



N.E.C.B



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والمواصلات
والنقل البحري



مشروع إنشاء كوبري سيارات بني سلامه وادي النطرون
المتقاطع مع مسار القطار السريع عند كم ٢٢٠+٣٨٠

دفتر حصر مستخلص جاري رقم (٤)

شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

رقم البند	البند	الوحدة	السعر	كمية المقد	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	نسبة الصرف	الإجمالي
١	بالمتر الطولي أعمال الرقع المساحي للمرافق والمعتزلات	م.ط	١٢	٢٠٤٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٤٠,٠٠٠	٢٠٤٠,٠٠٠	%٩٧	٢٣٧٤٥,٦٠
٢	أعمال الجسات تأثير لتعديد أطوال الخوازيق ويشمل تقديم تقرير الاستشاري								
١-٢	في التربة العادية والمتساكنة إجهاد أقل من ٢٥٠ كجم/سم ^٢	م.ط	٤٥٠	٣٣٠,٠٠	٠,٠٠٠	٣٣٠,٠٠٠	٣٣٠,٠٠٠	%٩٧	١٤٤٠٤٥,٠٠
٥	بالمتر المكعب تكسير وإزالة اسفلت وطبقات أساس	م.م	٦٥	٦٩,١١	٠,٠٠٠	٦٩,١٠٧	٦٩,١٠٧	%٩٧	٤٣٥٧,٢٠
٣	أعمال نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة إلى موقع العمل	عدد	٢٢٠٠٠٠	١,٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	%٩٧	٢٦٩٠,٠٠
٧	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر ١٢٠ سم وحمل التشغيل ٤٥٠ طن	م.ط	٥٣٣٠	١١٨٨,٠٠	٠,٠٠٠	١١٨٨,٠٠٠	١١٨٨,٠٠٠	%٩٧	٦١٤٢٠٧٨,٨٠
٨	بالعدد تنفيذ اختبار على خوازيق عامل قطر ١٢٠ سم	عدد	٢٠٦٠٠٠	١,٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	%٩٧	١٩٩٨٢,٠٠
٩	بالمتر المكعب حفر استكشافي بمعالجة يدوية في أرض الموقع العام	م.م	١١٥	٢٦٥,٦٠	٠,٠٠٠	٢٦٥,٦٠٠	٢٦٥,٦٠٠	%٩٧	٢٩٦٢٧,١٨
١٠	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة	م.م	١٠٠	١٥٢١,١٠	٠,٠٠٠	١٥٢١,٠٩٩	١٥٢١,٠٩٩	%٩٧	١٤٧٥٤٦,٦٠
١١	بالمتر المكعب توريد وردم رمال نظيفة أو تربة زلطية مودنة من خارج الموقع حول الأساسات وحول جسم الكوبري	م.م	١٦٠	٣٧٤,١١	٠,٠٠٠	٣٧٤,١٠٨	٣٧٤,١٠٨	%٩٧	٥٨٠٦١,٥٦
١٣	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الإنشائية	م.م	٢٠٦٠	٥٤,٧٧	٠,٠٠٠	٥٤,٧٦٨	٥٤,٧٦٨	%٩٧	١٠٩٤٣٧,٤٢
١٥	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الإنشائية	م.م	٢٨٠٠	١٢٩١,٥٩	٠,٠٠٠	١٢٩١,٥٢٠	١٢٩١,٥٢٠	%٩٧	٣٢٩٠٤٨٨,٣٢
١-١٥	علاوة زيادة الأجهاد إلى ٤٠٠ كجم/سم ^٢ ومحتوي ٤٥٠ كجم/م ^٣	م.م	٢٤٠	٤٤٣,٥٢	٠,٠٠٠	٤٤٣,٥٢٠	٤٤٣,٥٢٠	%٩٧	١٠٣٢٥١,٤٦
١-١٥	علاوة زيادة الأجهاد إلى ٤٥٠ كجم/سم ^٢ ومحتوي ٥٠٠ كجم/م ^٣	م.م	٣٧٠	٧٦٨,٠٠	٠,٠٠٠	٧٦٨,٠٠٠	٧٦٨,٠٠٠	%٩٧	٢٧٥٦٣٥,٢٠
١٦	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة	م.م	٣٦٤٠	٧٦,٧٨	٠,٠٠٠	٧٦,٧٨٠	٧٦,٧٨٠	%٩٧	٢٧١٠٩٤,٨٢
٥-١٦	إرتفاع من ٨ إلى ٩ متر	م.م	٣٩٤٠	١٨٤,٥٩	٠,٠٠٠	١٨٤,٥٩٠	١٨٤,٥٩٠	%٩٧	٧٠٥٤٦٦,٠٦
٥-١٦	علاوة زيادة الأجهاد إلى ٤٥٠ كجم/سم ^٢ وزيادة محتوى الأسمنت ٥٠٠ كجم/م ^٣	م.م	١٢٠	٩٥,١٩	٠,٠٠٠	٩٥,١٩٠	٩٥,١٩٠	%٩٧	١١٠٨٠,١٢
١٧	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة fair face لزوم الجزء العلوي للكوبري box Section شامل البلاطة السفلية والوحدات والبلاطة العلوية وكوبستانها	م.م	٣٩٩٠	٢١٢,٤١	٠,٠٠٠	٢١٢,٤٠٥	٢١٢,٤٠٥	%٨٠	٦٧٧٩٩٧,٩٣
١-١٧	إرتفاع من ٦ حتى ٧ متر من منسوب الأرض الطبيعي	م.م	٤٠٩٠	٣٣٧,٦١	٠,٠٠٠	٣٣٧,٦١٠	٣٣٧,٦١٠	%٨٠	١١٠٤٦٥٩,٩٢
١-١٧	إرتفاع من ٧ حتى ٨ متر من منسوب الأرض الطبيعي	م.م	٤١٩٠	٣٧٠,٠٠	٠,٠٠٠	٣٧٠,٧١٦	٣٧٠,٧١٦	%٨٠	١٠٠٤٦٤٨,٠٣
١-١٧	إرتفاع من ٨ حتى ٩ متر من منسوب الأرض الطبيعي	م.م	٤٢٩٠	٤٢٠,٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٠,٢٦٧	٤٢٠,٢٦٧	%٨٠	٢٧٠١٩٠,٦٤
١-١٧	إرتفاع من ٩ حتى ١٠ متر من منسوب الأرض الطبيعي	م.م	٤٣٩٠	٨٧٠,٠٠	٠,٠٠٠	٥١٦,٧٢٦	٥١٦,٧٢٦	%٨٠	١٨١٤٧٤٠,١٧
٥-١٧	علاوة زيادة الأجهاد إلى ٤٥٠ كجم/سم ^٢ وزيادة محتوى الأسمنت إلى ٥٠٠ كجم/م ^٣	م.م	١٢٠	٥٦١,٣٩	٠,٠٠٠	٥٦١,٣٩٠	٥٦١,٣٩٠	%٩٧	٦٥٣٤٥,٨٠
١٨	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للكمات المرصبة فوق الأعمدة (الهامات)	م.م	٣٨٤٠	١٨٨,٥٨	٠,٠٠٠	١٨٨,٥٨٠	١٨٨,٥٨٠	%٩٧	٧٠٢٢٢٦,٧٨
١-١٨	إرتفاع من ٧ إلى ٨ م من منسوب الأرض الطبيعية إلى ظهر المخدة	م.م	٤٠٤٠	٧٠,٣٩	٠,٠٠٠	٧٠,٣٩٠	٧٠,٣٩٠	%٩٧	٢٧٥٨٤٤,٣٣
٥-١٨	إرتفاع من ٨ إلى ٩ م من منسوب الأرض الطبيعية إلى ظهر المخدة	م.م	٤١٤٠	٧١,٦٩	٠,٠٠٠	٧١,٦٩٠	٧١,٦٩٠	%٩٧	٢٨٧٨٢٧,٧٠
٢٠	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق كابلات عالية الإجهاد	طن	١١٥٠٠	٧٠,٠٦	٠,٠٠٠	٧٠,٠٥٦	٧٠,٠٥٦	%٩٧	٧٨٤٨٧٢٣,٩٦
٢١	بالطن توريد وتركيب ورص القنبلونج (٤٠٠ / ٦٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري	طن	٥٣٠٠٠	١٤٦٩,٠٠	٠,٠٠٠	١٣١٨,١٠٦	١٣١٨,١٠٦	%٩٢	٦٤٢٧٠٨٣٨,٨١
٢٢	بالعدد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين طبقاً للمواصفات والإشرافات الموضوعة بالجدول والرسومات								
١-٢٢	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة من ٤٠٠ طن حتى ٥٥٠ طن بجوانبها	عدد	١٠٧٥٠٠	٤,٠٠	٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	%٩٧	٤٦٧١٠٠,٠٠
٥-٢٢	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة أعلى من ٥٥٠ طن بجوانبها	عدد	٢١٠٠٠٠	٨,٠٠	٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	%٩٧	٨١٤٨٠٠,٠٠
٢٣	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهين على القار	م.م	٦٠	١٢٢٩,٧٢	٠,٠٠٠	١٢٢٩,٧١٦	١٢٢٩,٧١٦	%٩٧	٧١٥٦٩,٤٧
٣٠	بالعدد للفتحة الواحدة توريد وتنفيذ شدات خاصة لعدم تمركز الشدة المعنوية على خطوط شركة سوميد	عدد	٩٠٠٩٩	٢,٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	%٩٧	١٧٤٧٩٢,٠٦
٣١	بالعدد اسناد ولفقة تأمين الأعمال لصالح شركة سوميد أثناء تنفيذ الأعمال بمبلغ (١٢٠٠ / ١٠٠) دولار	عدد	٣٧٠٢٠	٦,٠٠	٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	%٩٧	١٠٧٧٢٨,٢٠
٣٤	بالمتر الطولي توريد مواسير HDPE مياه أسود قطر ٧٠٠ مم * سمك ١١,٩ مم	م.ط	٧٢٥	٧٢,٠٠	٠,٠٠٠	٧٢,٠٠٠	٧٢,٠٠٠	%٩٧	٥٠٦٣٤,٠٠
٤٢	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات	م.م	٦	١٦٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٦٠٠,٠٠٠	١٦٠٠,٠٠٠	%٩٧	٩٣١٢٠,٠٠



مدير المشروع



لقب الفني

Phmed malek

مهندس الهيئة

أ. م. أحمد محمد

N.E.C.B.

الهيئة العامة للطرق والمواصلات
(MOTI)

الهيئة العامة للتخطيط والتنمية الاقتصادية
(MPEDEV)

مشروع إنشاء كوبري سيارات بهي سلامة وادي النطرون المتقاطع مع مسار القطار السريع عند كم ٢٢٠+٣٨٠

بيان اجماليات للبند رقم ١						
الملاحظات	الاجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	الكمية المقايمة	الوحدة	البند
	٢٠٤٠,٠٠٠	٢٠٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٤٠,٠٠٠	م ط	بالعكر الطولي اعمال الرقع المساحي للرافق والمقرضات Item No.: 01
	٢٠٤٠,٠٠٠					اجمالي قائم قديمه
	٠,٠٠٠					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
	٢٠٤٠,٠٠٠					الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة
	٢٠٤٠,٠٠٠					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي

للهيئة العامة للطرق والمواصلات

أحمد أبو دقنة

مكتب الفول الإستشاري الهندسي



شركة كركريت للهندسة والمقاولات



كوپري بني سلامة

[illegible]

مدير مشروع الهيئة

إستشاري الهيئة

مدير مشروع الشركة

مشروع إنشاء كوبري سيارات بغي سلامة وادي الطرون المقطاع مع مسار القطار السريع عند كم ٢٢٠+٣٨٠

بيان اجماليات البند رقم ٢

الملاحظات	الاجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	الكمية المقايضة	الوحدة	البند	رقم البند في المقايضة
	٣٣٠,٠٠٠	٣٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٣٠,٠٠٠	م.ط	اعمال الجدران بغير تحديد احوال الحوائيق و تشيل تقديم تفرد الاستشاري	Item No.: 02
	٣٣٠,٠٠٠					اجمالي ما تم تنفيذ	
	٠,٠٠٠					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	
	٣٣٠,٠٠٠					الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة	
	٣٣٠					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	

الهيئة العامة للطرق والكباري

مكتب الفل الاستشاري الهندسي

شركة كونكريت الهندسة والمقارلات

أحمد أبو دقة
م / أحمد أبو دقة



مدير مشروع الشركة

مشروع إنشاء كوبري سيارات بني سلامة وادي البطرون المقاطع مع مسار القطار المبرمج عند كم ٢٨٠-٢٢٠

بيان اجماليات للبند رقم ٥						
الملاحظات	الإجمالي	الكمية العالية	الكمية السهلة	الكمية المقايضة	الوحدة	البند
	٦٩,١١	٦٩,١١	٠,٠٠	٦٩,١١	م ^٣	والماتر المكعب تكسيد وازالة اسفلت وطبقات اسفلت باي ممكك ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهر العمل والبند شمل مما جريده طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف مسئلة نقل بها ١٠ كم و يتم احتساب حلاوة ١ جنيه لكل كيلومتر بالريادة أو القصران
	٦٩,١١					اجمالي ما تم تنفيذه
	٠,٠٠					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
	٦٩,١١					الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة
	٦٩,١١					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي

الهيئة العامة للطرق والكباري

أحمد أبو دققة


مكتب النيل للإستشارات الهندسي



نسخة كوبريت للهندسة والمقاولات



مشروع إنشاء كوبري سيارات بني سلامة وادي النظرون المتقاطع مع مسار القطار السريع عند كم ٣٨٠+٢٢



کویری بٹی سلامہ

[illegible]

مدير مشروع الهيئة

إستشاري الهيئة


مدير مشروع الشركة

مشروع إنشاء كوبري سيارات بني سلامة وادي الطورون المقاطع مع مسال القطار السريع عند كم ٢٢٠+٢٨٠

بيان اجماليات البنود رقم ٦						
الملاحظات	الإجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	كمية المقايضة	الوحدة	البند
	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	عدد	اصال نقل ماكينة الحزازيق، وملقطها والصعدات المساعدة إلى موقع العمل لتنفيذ الحزازيق (الوجه الجوى)
	١,٠٠٠					Item No.: 06
	١,٠٠٠					اجمالي ما تم تنفيذه
	٠,٠٠٠					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
	١,٠٠٠					الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة
	١,٠٠٠					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي

الهيئة العامة للطرق والكباري
الحازون
 م / أحمد أبو دقينة

م / هادي السباكي
 م / ترويت القبطان
 شركة كونكريت الهندسة والمقاولات



كوبري بني سلامة

أبعاد (مقاسات)

البنية

العدد

الوحدة

التوصيف

م

إجمالي

ارتفاع

عرض

طول

٦ - أعمال نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة إلى موقع العمل

١,٠٠٠

١

عدد

نقل ماكينة خوازيق

١

إجمالي الصفحة

واحد عدد فقط لا غير

مدير مشروع الهيئة

إستشاري الهيئة

مدير مشروع الشركة

أ. م. أبو بكر

أ. م. أبو بكر



مشروع إنشاء كوبري سيارات بني سلامة وادي النطرون المتقاطع مع مسار القطار الممرع عند كم ٢٨٠-٢٧٠

بيان اجماليات البند رقم ٧						
الملاحظات	الاجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	كمية المقايمة	الوحدة	البند
	١١٨٨٦,٠٠	١١٨٨٦,٠٠	٠,٠٠٠	١١٨٨٦,٠٠	م.ط	بالمرور الطولي تنفيذ خنادق بر قطر ٢٠ سم وحمل التشغيل ٤٥٠ طن طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم المتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم/متر^٣ على أن يتم أن آلة ريوس الخراريق العليا وتقل محتويات الحفر والكمبر إلى الغالب الموصومة والسعر يشمل الأعمال المتماحية (السور لا يشمل حديد التسليح) وتكون العمل تمواً كاملاً والبيد شامل بما فيه حطباً لأصول الصفاة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندسين المشررف شاملاً اختبارات المويكت المصوتية على كامل طول الخاروق Item No.: 07
	١١٨٨٦,٠٠					اجمالي ما لم تنفيذه
	٠,٠٠٠					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
	١١٨٨٦,٠٠					الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة
	١١٨٨٦,٠٠					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي

الهيئة العامة للطرق والكباري

أحمد أبو دقينة

م / احمد ابو دقينة

ابعاد (مقاسات)

مدير مشروع الهيئة

استشاري الهيئة

مدير مشروع الشركة

مشروع إنشاء كوبري سيارات بني سلامة وادي التطرون المتقاطع مع مسار القطار السريع عند كم ٢٨٠ + ٢٢

بيان اجماليات للبند رقم ٨						
الاصلاحات	الاجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	كمية المقايضة	الوحدة	البند
	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	عدد	بالحد تنفيذ اختبار تحمل على خازوق عامل قطر ١٢٠سم يقسم بحمل ١٥٠% من حمل التشغيل والبند يشمل نهو العمل نهواً كبيراً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (مور شامل جديد التشغيل) والبند لا يشمل سعر الخازوق
	١,٠٠٠					Item No : 08
						اجمالي ما تم تنفيذه
	٠,٠٠٠					اجمالي الكمية المدروجة والمستخلص السابق
	١,٠٠٠					الكمية المدروجة بالمستخلص خلال المدة
	١,٠٠٠					اجمالي الكمية المدروجة بالمستخلص الحالي

الهيئة العامة للطرق والكباري

م / أحمد أبو دققة

م / شريف القبطان



مدير مشروع الشركة

مشروع إنشاء كوبري سيارات بني سلامة والذي النطرون المتقاطع مع مسار القطار السريع عند كم ٢٨٠-٢٢٠

بيان اجماليات البنيد رقم ٩						
الاسم	الاجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	الكمية المقاسة	الوحدة	البنيد
	٢٦٥,٦٠	٢٦٥,٦٠	٠,٠٠	٢٦٥,٦٠	م ^٢	بالمر المكعب خيز استثنائي بعملة يدوية في ارض الموقع العام (رملية او طينية او ترية شديدة التماسك) يلقى المطلوب لزوم الاساسيات بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمنحدرات الموضحة بالرسمات التنفيذية والكود المصري والشواهد الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف
	٢٦٥,٦٠					Item No.: 09
	٢٦٥,٦٠					اجمالي ما تم تنفيذه
	٠,٠٠					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
	٢٦٥,٦٠					الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة
	٢٦٥,٦٠					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي

الهيئة العامة للطرق والكباري

م / أحمد أبو دقينة



مدير مشروع الشركة

مشروع إنشاء كوبري سيارت بني سلامة وادي النطرون المتقاطع مع مسار القطار السريع عند كم ٢٠+٢٨٠

بيان اجماليات البند رقم ١٠						
الملاحظات	الإجمالي	الكمية المتاحه	الكمية السابقة	كمية المقايمة	الوحدة	البند
	١٥٢١,١٠	١٥٢١,١٠	٠,٠٠	١٥٢١,١٠	م ^٣	بيلتر المكعب حجر ميكانيكي بين الجواريف المصبوبة للقواعد المسلحة بالصلب المطلوب لزوم الأمانات بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للمبنيين حسب الأبعاد والقياسات الموضحة بالرسمات التنفيذية والصبر يشمل منذ جوانب الحفر وإزالة أي عوائق تعترضه وتزج مبه الرشيح لآثار الأثر والبند شامل مما جمعه هذا الأسول المستعاة والرسومات والمواصفاته وتعليمات المهندس المشرف
	١٥٢١,١٠					Item No.: 10
	١٥٢١,١٠					اجمالي ما تم تنفيذه
	٠,٠٠					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
	١٥٢١,١٠					الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة
	١٥٢١,١٠					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي

الهيئة العامة للطرق والكباري

أحمد أبو دقينة

شركة كونكريت الهندسية والمقاولات

م / شريف القطاوي



مشروع إنشاء كوبري سيارات بني سلامة وادي النطرون المقاطع مع مسار القطار السريع عند كم ٢٢٠+٧٨٠

بيان اجماليات البند رقم ١١						
الاصلاحات	الإجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	الكمية المتبقية	الوحدة	البند
	٣٧٤,١١	٣٧٤,١١	٠,٠٠	٣٧٤,١١	م ^٣	بلمشتر المكتب توريد ورمي ورمي زلطية أو تربة زلطية موزدة من خارج الموقع حول الأسفلت وحول جسم الكوبري وحسب تعليمات المهندسين المشرف والسور يشمل الزرع طينيات لا يزيد سمك أي منها عن ٢٥ سم مع الورش بدمجه والدمك جيداً باستخدام آلات الدمك الميكانيكي للوصول إلى أقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لتوفير العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف Item No.: 11
	٣٧٤,١١					اجمالي ما تم تنفيذه
	٠,٠٠					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
	٣٧٤,١١					الكمية المدرجة بالمستخلص خلال السنة
	٣٧٤,١١					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي

الهيئة العامة للطرق والكباري

أحمد أبو دة

م / أحمد أبو دة



ابعاد (مقاسات)

مدير مشروع الهيئة

18/10/2019

استشاری الهيئة

[Handwritten signature]

فائدة مشروع الشركة

مشروع إنشاء كوبري سيارات بني سلامة وادي النطرون المتقاطع مع مسار القطار السريع عند كم ٢٨٠+٢٢

بيان اجماليات البند رقم ١٢						
الاصحاحات	الاصحاح	الكمية الحالية	الكمية السابقة	الكمية المقاسة	الوحدة	البيان
	٥٤,٧٧	٥٤,٧٧	٠,٠٠	٥٤,٧٧	٣م	بالمتر المكعب اتصال خرسانة عادية للأعمدة والبلاطات الإنشائية مع استخدام اسمنت پورتلاندي عسدي ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم سم ٢
	٥٤,٧٧	٥٤,٧٧				Item No.: 13
	٥٤,٧٧					اجمالي ما تم تنفيذه
	٠,٠٠					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
	٥٤,٧٧					الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة
	٥٤,٧٧					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي


اللجنة العامة للطرق و الكباري

أحمد أبو دكة
م / أحمد أبو دكة

مكتب النيل للإنشاء والتشييد



م / شريف القبطان



كوبري بني سلامة

أبعاد (مقاسات)

العدد

الوحدة

البنية

التوصيف

م

١٣ - بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الانتقالية

١٠,٦٥٦	٠,١	٧,٢	٧,٤	٢	٣م	محور ٢	١
١٠,٦٥٦	٠,١	٧,٢	٧,٤	٢	٣م	محور ٣	٢
١٦,٧٢٨	٠,١	٨,٢	١٠,٢	٢	٣م	محور ٤	٣
١٦,٧٢٨	٠,١	٨,٢	١٠,٢	٢	٣م	محور ٥	٤

٥٤,٧٦٨

إجمالي الصفحة

اربعة وخمسون (٠,٧٦٨) متر مكعب فقط لا غير

مدير مشروع الهيئة

إستشاري الهيئة

مدير مشروع الشركة

١
مدير مشروع الهيئة
الم. ا. نور فتحي

مدير مشروع الهيئة



مشروع إنشاء كوبري سيارات بني سلامة وادي النخرون المقاطع مع مسار القطار السريع عدد كم ٢٢٠+٢٢٠

بيان اجماليات البند رقم ١٥

الملاحظات	الإجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	كمية المقايضة	الوحدة	البند	رقم البند في المقايضة
	١٢١١,٥٢	١٢١١,٥٢	٠,٠٠	١٢١١,٥٢	٣م	والنثر المكسي اصعل خر سعة حامية الانشادات والبلاطات الانشائية مع استخدام اسمنت بورتلاندي هادي ومحتوي البيلابن المكسي اصعل خر سعة مساهمة الانشادات والبلاطات الانشائية مع استخدام اسمنت بورتلاندي هادي ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ³ واجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم سم ² والشعر لا يقل عن حد المقطع مت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م ² واجهاد لا يقل عن ٧٥٠ كجم سم ²	Item No.: 15
	١٢١١,٥٢					اجمالي ما قدمه	
	٠,٠٠					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	
	١٢١١,٥٢					الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة	
	١٢١١,٥٢					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	

الهيئة العامة للطرق والكباري

أ. م. أحمد أبو دقوة


مكتب الشاكايا والمتقاضي الهندسي

أ. م. هاني الشاكايا

شركة كونكريت للهندسة والبناء

أ. م. شريف النقطي

مدير مشروع الشركة



کویری بنی سلامہ

[illegible]



كویری بنی سلامة

[illegible]

مشروع إنشاء كوبرى ميارات بني سلامة وادي النطرون المتقاطع مع مسار القطار السريع عند كم ٢٢٠+٢٨٠

بيان اجماليات للبند رقم ١٦						
الملاحظات	الاجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	الكمية المقايمة	الوحدة	العدد
	٧٦,٧٨	٧٦,٧٨	٠,٠٠	٧٦,٧٨	٣م	بالمن المكبب اصل خرسانة مسلحة لزوم الاضعة مع استخدام اسمنت بور كلاس حتى صدى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/٣ واجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم سم ٢ على ان يتم اضافة المسواد اللازمة مثل سلكا حديد او مسامكها لفرسول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والدمر لا يقلل حديد التسليح
	٧٦,٧٨					Item No.: 16
	٧٦,٧٨					اجمالي ما تم تنفيذه
	٠,٠٠					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
	٧٦,٧٨					الكمية المدرجة والمستخلص خلال المدة
	٧٦,٧٨					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي

الهيئة العامة للطرق والكبارى

أحمد أبو دققة
م / أحمد أبو دققة

مكتب النيل للمشاورى الهندسي

Engineering Consulting Bureau
م / هاني الرباعي
م / هاني الرباعي

شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

CONCRETE
ENGINEERING & CONTRACTING
م / قريش الشبان

							
كوبري بني سلامة							
البيانات (مقاسات)				الوحدة	العدد	البيانات	م
إجمالي	ارتفاع	عرض	طول				
١-١٦ - بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة							
أعمدة أقل من ٦ متر							
٢٤,٧٦٤	٥,٤٧٤	١,١٣١	٤	٣م	١	محور ١	١
١٠,٠٠٩	٢,٩٥	١,١٣١	٣	٣م	٢	محور ٦ - الأيمن	٢
١٠,١٧٩	٣	١,١٣١	٣	٣م	٣	محور ٦ - الأيسر	٣
٦,٥٧١	٠,٥	٦,٥٧٠.٥	٢	٣م	٤	خرسانة تاج محور ٥	٤
٠,٥٧٧	٠,٠٥	٥,٧٦٩.٥	٢	٣م	٥	Area 1 خرسانة تاج محور ٥	٥
٨,٥٤٤	٠,٨٧٥	٤,٨٨٢	٢	٣م	٦	Area 2 خرسانة تاج محور ٥	٦
٠,٣٦٣	٠,٠٤٢	٤,٣٢٢	٢	٣م	٧	Area 3 خرسانة تاج محور ٥	٧
١٥,٦١٨	٢,١٣٣	٣,٦٦١	٢	٣م	٨	Area 4 خرسانة تاج محور ٥	٨
٠,١٥٤	٠,٣	٠,٠٦٤	٨	٣م	٩	Area 5 الجزء الدائري	٩

مدير مشروع الهيئة

الأودعني



مشروع إنشاء كوبري سلامة وادي النطرون المتقاطع مع مسار القطار السريع عند كم ٢٢+٣٨٠

بيان اجماليات للبند رقم ١٦ - ج							
الملاحظات	الإجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	كمية المقايضة	الوحدة	البند	رقم البند في القوائم
	١٨٤,٥٩	١٨٤,٥٩	٠,٠٠	١٨٤,٥٩	٣م	يأخذ المكعب أعمال خرسانة مسلحة لزوم الأضمة مع استخدام أسمنت بورتلاند ذي محتوى أسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم سم ٢ على أن يتم احاطة المواد اللازمة مثل سلكها قيوم أو مساميلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع التفرخ والسحر لا يشمل حديد التسليح	ج - ١٦
	١٨٤,٥٩				اجمالي ما تم تنفيذه		
	٠,٠٠				اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق		
	١٨٤,٥٩				الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة		
	١٨٤,٥٩				اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي		

الهيئة العامة للطرق والكباري

مكتبة النيل الاستعماري الهندسي

م / احمد أبو دقيقة

م / تعريف العنصرين

كويري بني سلامة

[illegible]

مدير مشروع الهيئة

استشاري الهيئة

مدير مشروع الشركة

مشروع إنشاء سيارت بني سلامة ولاية النطنون المتقاطع مع مسار القطار السريع عند كم ٢٢٠ + ٣٨٠

بيان اجماليات للبند رقم ١٦-د						
الملاحظات	الاجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	كمية المقايضة	الوحدة	البند رقم البند في المقياسه
	٩٥,١٩	٩٥,١٩	٠,٠٠	٩٥,١٩	٣م	علاوة زبدة الاجهاد الى ٤٥٠ كجم /سم ٢ محتوى ٥٠٠ كجم/م ^٣
	٩٥,١٩					Item No.: 16-d
	٩٥,١٩					اجمالي ما تم تنفيذها
	٠,٠٠					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
	٩٥,١٩					الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدقة
	٩٥,١٩					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي

الهيئة العامة للطرق والكباري

مكتب النيل الاستشاري الهندسي





10/10/18

[illegible]

18509

1. 1 - 3822 11/11/11 11/11/11

କ୍ର	ନାମ	ପିତା	ପତି	ପତ୍ନୀ	ପୁଅ	ପୁଅ

5645



(178449)
||ॐ|| 6 ||ॐ|| ॥
[ॐ] [ॐ]



مشروع إنشاء كوبري سيارات بني سلامة وادي النطرون المقطاع مع مسار القطار السريع عدد كم ٢٨٠-٢٢٠

بيان اجماليات للبند رقم ١٧						
الملاحظات	الإجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	الكمية المقايضة	الوحدة	البند
	٢١٢,٤١	٢١٢,٤١	٠,٠٠	٢١٢,٤١	٣م	بنايت المكب أصل خرسانة مسلحة Fair Face لزم الجزء العلوي للكوبرى box Section شامل البلاطة السفلية و الويفت و البلاطة العلوية و كوبريتها مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي ومغطى أسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم /سم ٣ وإجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ٢ على أن يتم إضافة السواد اللازمة مثل سلكا قويم أو ما يعادلها للوصلات المجهز المطوب و ملح الفورخ و السور لا يشمل حديد التسليح
	٢١٢,٤١					Item No.: 17
	٢١٢,٤١					اجمالي ما تم تنفيذه
	٠,٠٠					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
	٢١٢,٤١					الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة
	٢١٢,٤١					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي

الهيئة العامة للطرق والكباري

أحمد أبو حنيفة

م / أحمد أبو حنيفة

مكتب التقييم والاستشاري الهندسي

م / هاني الشامي

م / هاني الشامي

شركة كونكريت للهندسة والبناء لات

م / شريف التيجاني

م / شريف التيجاني

البنـــــد						الوحدة	العدد	ابعاد (مقاسات)		
	التوصيف	المتر	الم3	طول	عرض	ارتفاع	إجمالي			
١٧-	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة fair face لزوم الجزء العلوي للكوبرى box Section									
	النطاق الصندوقي من محور ٣ حتى محور ٦ - الإتجاه البحري - إرتفاع أقل من ٦ متر									
١	Diphram 6	م3	٣	١	١٩,٥٨٦	١,٥	٢٩,٣٧٩			
٢	Zone 1	م3	٣	١	٨	٧,٧٣٦	٦١,٨٨٨			
٣	Zone 2	م3	٣	١	٢	٧,٠٧٧	١٤,١٥٤			
٤	Zone 3	م3	٣	١	١٣,٢٥٢	٦,٤١٧	٨٥,٠٣٨			
٥	خصم فتحات العلب	م3	-١	١	١	٠,٢٢	٠,٢٢٠-			
٦	كوبسته B	م3	٣	١	٤٩,٥٥٣	٠,٤١١	٢٠,٣٦٦٢٨٣			
٧	التوابيت	م3	٣	٤	٠,٩	٠,٥	١,٨			
	اجمالي الصفحة						٢١٢,٤٠٥			
	فقط مائتان واثنى عشر و (٠.٤٠٥) متر مكعب فقط لا غير									

إستشاري الهيئة

مدير المشروع

مهندس المكتب الفني

المكتب الفني
CONSTRUCTION ENGINEERING

مشروع إنشاء كيبوري سيارات بي سلامة وادي الطورون المتقاطع مع مسار القطار السريع عند كم ٢٢٠+٣٨٠

بيان اجماليات البند رقم ١٧ - ١

الملاحظات	الاجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	الكمية المتبقية	الوحدة	البند	رقم البند في المفاضلة
	٣٣٦,٦١	٣٣٦,٦١	٠,٠٠	٣٣٦,٦١	م ^٣	ارتفاع من ٦ حتى ٧ م من مغسوب الأرض الطبيعية	١٧ - ١
	٣٣٦,٦١					اجمالي ما تم تنفيذه	
	٠,٠٠					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	
	٣٣٦,٦١					الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة	
	٣٣٦,٦١					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	

الهيئة العامة للطرق والكبارى

احمد ابو دقينة

م / احمد ابو دقينة

مكتب النيل الإستشارى الهندسي



مشروع إنشاء كوبري سيارات بني سلامة وادي النطرون المقطاع مع مسار القطار السريع عند كم ٢٨٠+٢٢

بيان اجماليات للبند رقم ١٧ ب

اللاحقات	الاجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	الكمية المقاسة	الوحدة	البند	رقم البند في المقياس
	٢٧٠٠٠ ٢٧٠٠٠	٢٧٠٠٠ ٢٧٠٠٠	٢٧٠٠٠ ٢٧٠٠٠	٢٧٠٠٠ ٢٧٠٠٠	٣م	ارتفاع من ٧ حتى ٨ م من مسطوب الأرض الطبيعية	٢٧ - ب
	٢٧٠٠٠ ٢٧٠٠٠	٢٧٠٠٠ ٢٧٠٠٠	٢٧٠٠٠ ٢٧٠٠٠	٢٧٠٠٠ ٢٧٠٠٠	٣م	ارتفاع من ٧ حتى ٨ م من مسطوب الأرض الطبيعية	٢٧ - ب
	٢٧٠٠٠ ٢٧٠٠٠	٢٧٠٠٠ ٢٧٠٠٠	٢٧٠٠٠ ٢٧٠٠٠	٢٧٠٠٠ ٢٧٠٠٠	٣م	ارتفاع من ٧ حتى ٨ م من مسطوب الأرض الطبيعية	٢٧ - ب
	٢٧٠٠٠ ٢٧٠٠٠	٢٧٠٠٠ ٢٧٠٠٠	٢٧٠٠٠ ٢٧٠٠٠	٢٧٠٠٠ ٢٧٠٠٠	٣م	ارتفاع من ٧ حتى ٨ م من مسطوب الأرض الطبيعية	٢٧ - ب

للجنة الفنية للطرق والكباري

أحمد أبو دققة

مكتب التقييم الاستشاري الهندسي

م / هادي السباعي

شركة كركورت للهندسة والبناء والتشييد

م / شريف الطاهر

کوبري بني سلامة

البيانات						
م	التوصيف	الوحدة	العند	أبعاد (مقاسات)		
				طول	عرض	ارتفاع إجمالي
١٧ ب - بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة fair face لزوم الجزء العلوي للكوبري box Section						
القطاع الصندوقي من محور ٣ حتى محور ٦ - الإتجاه البحري - إرتفاع أعلى من ٧ الى ٨ متر						
١	Zone 5	م³	٣	٢	٧,٧٦٨	١٥,٥٣٦
٢	Zone 6	م³	٣	١٢,٥	٩,١٥٨	١١٤,٤٧٥
٣	كويسة B	م³	٢	١٤,٥	٠,٤١١	١١,٩١٩
٤	التوازيات	م³	٦	٠,٩	٠,٥	٢,٧
القطاع الصندوقي من محور ١ حتى محور ٣ - الإتجاه البحري - إرتفاع من ٧ متر حتى ٨ متر						
١	Area 1	م³	٣	٤	٦,٨٦٧	٢٧,٤٦٨
٢	Area 2	م³	٣	١٧	٦,٠٨٨	١٠٣,٤٩٦
٣	Area 11	م³	٣	١	٦,٤٧٨	٦,٤٧٨
٤	خصم فتحات العلب	م³	-٢	١	١	-٠,٤٤٠
٥	كويسة B	م³	٢	٢٢	٠,٤١١	١٨,٠٨٤
				إجمالي الصفحة		
				٢٩٩,٧١٦		
فقط مائتان تسعة و تسعون و (٠,٧١٦) متر مكعب فقط لاغير						

مشروع إنشاء كوبري سيارات بني سلامة وادي الطورون المقطاع مع مسار القطار السريع عند كم ٢٢٠+٣٨٠

بيان اجماليات البند رقم ١٧ - ج						
الملاحظات	الاجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	كمية المقايضة	الوحدة	رقم البند في المقياسه
	٤٢٠,٠٠٠	٤٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٠,٠٠٠	٢م	ج - 17 ارتفاع من ٨ حتى ٩ م من مسورب الأرض الطبيعية
	٤٢٠,٠٠٠				اجمالي ما تم تنفيذه	
	٠,٠٠٠				اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	
	٤٢٠,٠٠٠				الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة	
	٤٢٠,٠٠٠				اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	

الهيئة العامة للطرق والكباري
م / أحمد أبو دقنة

مكتب النيل الإستشاري الهندسي

شركة كونكرت الهندسة والبناء لبت
م / يوسف الفيلسوف

1

فقط سبعمئة سبعة و ثمانون و (٠,٢٦٧) متر مكعب فقط لا غير



مشروع إنشاء كوبري سيارات بفي مسار القطار السريع عندكم ٣٨٠ + ٢٢

[illegible]

الهيئة العامة للطرق والكباري

مكتب النيل الامتلياري الهندسي

شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

14/06/2020

ع / أحمد أبو رقيقة



		N.E.C.B  SINCE 1969					
كوبري بني سلامة							
البيانات (مقاسات)			العدد	الوحدة	البناء		
إجمالي	ارتفاع	عرض			الوصيف	م	
١٧- بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة fair face لزوم الجزء العلوي للكوبري box Section							
القطاع الصندوقي من محور ٣ حتى محور ٦ - الإتجاه البحري - ارتفاع أعلى من ٩ الى ١٠ متر							
٢٩,٣٧٩	١,٥	١٩,٥٨٦	١	٣م	Diphram 3	١	
٦١,٨٨٨		٧,٧٣٦	٨	٣م	Zone 1	٢	
١٤,١٥٤		٧,٠٧٧	٢	٣م	Zone 2	٣	
٨٩,١٩٦		٦,٤١٧	١٣,٩	٣م	Zone 3	٤	
٨٤,٥١٧	٦,٧٢١	١٢,٥٧٥	١	٣م	Zone 4	٥	
١٥,٥٣٦	٧,٧٦٨	٢	١	٣م	Zone 5	٦	
٠,٤٤٠-	٠,٢٢	١	١	٣م	خضم فتحات العلب	٧	
٥١,٨٠٧٦	٠,٦٤٨	٣٩,٩٧٥	٢	٣م	كويسة A	٨	
٣,٦	٠,٥	٠,٩	٨	٣م	التوايبت	٩	
القطاع الصندوقي من محور ١ حتى محور ٣ - الإتجاه البحري - ارتفاع من ٩ متر حتى ١٠ متر							
١٩,٥٩٥	١	١٩,٥٩٥	١	٣م	Diphram 3	١	
٢٧,٤٦٨		٦,٨٦٧	٤	٣م	Area 6	٢	
٩١,٣٢٠		٦,٠٨٨	١٥	٣م	Area 5	٣	
٦,٤٧٨		٦,٤٧٨	١	٣م	Area 11	٤	
٠,٢٢٠-	٠,٢٢	١	١	٣م	خضم فتحات العلب	٥	
١٤,١٧٦٩٤٤		٠,٦٤٨	١٠,٩٣٩	٢	٣م	كويسة A	٦
٨,٢٧٠١٤٢		٠,٤١١	١٠,٠٦١	٢	٣م	كويسة B	٧
٥١٦,٧٢٦	إجمالي الصفحة						
فقط خمسمائة و ستة عشر و (٠,٧٢٦) متر مكعب فقط لاغير							

Engineering Consulting Bureau
 استشاري الهيئة


مدير المشروع


مهندسين المكتب الفني

 Ahmed
 malik

مشروع إنشاء كوبري سيارات في سلامة وادي النصارون المتقاطع مع مسار القطار السريع عند كم ٢٢٠+٢٨٠

بيان اجماليات الليند رقم ١٧ - هـ						
الملاحظات	الإجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	الكمية المقايضة	الوحدة	الليند
	١٦٤٨,٦٣	١٦٤٨,٦٣	٠,٠٠	٥٦١,٣٩	٣م	حلاوة ريلكة الإجهاد الي ٤٥٠ كجم /سم ^٢ و محوري ٥٠٠ كجم/م ^٣
	١٦٤٨,٦٣					Item No.:17-هـ
	١٦٤٨,٦٣					اجمالي ما تم تنفيذه
	٠,٠٠					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
	١٦٤٨,٦٣					الكمية المدرجة بالمستخلص خلال السنة
	١٦٤٨,٦٣					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي

الهيئة العامة للطرق والكباري

مكتب التطوير الاستشاري للهندسة

شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

أحمد أبو دققة

م / حاتم السباعي

م / شريف التيجان

مشروع إنشاء كوبرى سيارات بى سلامة وادى النطرون المتقاطع مع مسار القطار السريع عند كم ٢٢٠+٢٨٠

بيان اجماليات لبيند رقم ١٨						
الملاحظات	الإجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	الكمية المقاسة	الوحدة	البيان
	١٨٨,٥٨	١٨٨,٥٨	٠,٠٠	١٨٨,٥٨	٢م	بالكمب المكعب اصلا خرسانة مسلحة للكمبات الخرسانية فوق اعمدة الكوبرى (الهدات) مع استخدام اسمنت بورتلاندى عالى ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ على أن يتم إضافة المواد اللازمة مبلكا فوم أو ما يعادلها للوصول لأجهاد المطلوب و منع القروح والتمسر لا يشمل حديد التسليح ارتفاع حتى ٢ متر
	١٨٨,٥٨					اجمالي ما تم تنفيذه
	٠,٠٠					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
	١٨٨,٥٨					الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة
	١٨٨,٥٨					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي

الهيئة العامة للطرق والكبارى

م / احمد ابو دقينة

مكتب القبول الإستشارى الهندسى

م / هانى السباعى

شركة كونكريت الهندسة والمقاولات

م / شريف النيطان

ماله وثمان وثمانون و (٠,٨٠) متر مكعب فقط لا غير

مدير مشروع الشراكة

مشروع إنشاء كوبري سيارات بني سلامة وادي الطرون المقطاع مع مسار القطار السريع عند كم ٢٢٠+٣٨٠

بيان اجماليات للبند رقم ١٨ - ب						
الملاحظات	الاجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	الكمية المقايمة	الوحدة	البيد
	٧٠,٣٩	٧٠,٣٩	٠,٠٠	٧٠,٣٩	٣م	ب- 18 بالمر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للكمات الوضعية فوق اعدة الكوبري (الهياكل) مع استخدام اسفلت بون ثلاثي علوي ومحتوي اسفلت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم /سم ³ واجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م ² على أن يتم إضافة المواد اللازمة سلكاً قويوم أو مسا وملابسها للمسورن الاحديد المطلوب و منع التشروخ والصدور لا يشمل حديد التسليح او قطاع من ٧ إلى ٨ م من مدفوب الأرض الطبيعية إلى ظهر المدة
	٧٠,٣٩					اجمالي ما قم تنفيذه
	٠,٠٠					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
	٧٠,٣٩					الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة
	٧٠,٣٩					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي

الهيئة العامة للطرق والكباري

أحمد أبو دققة
م / احمد أبو دققة

مكتب النفل الإستشاري الهندسي

م / هادي السعدي
م / هادي السعدي
Engineering Consulting Bureau

شركة كونكريت الهندسة والمقاولات
م / شريف البطلان
CONCRETE



كوبرى بني سلامة

البيانات			الوحدة	العدد	أبعاد (مقاسات)			إجمالي
م	التوصيف	هامة محور ١			هامة محور ٢	طول	عرض	
١٨ ب - بالمتن المكعب أعمال خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق الأعمدة (الهامات)								
هامات من ٧ متر حتى ٨ متر								
١	هامة محور ١	٣م	٢	٩,٥٧٥	٣,٦٤٣		٦٩,٧٦٣	
٢	مرآية هامة محور ١	٣م	٢	١,٣	٠,٢٥	١,٥	٠,٩٧٥	
٣	فرق المنسوب	٣م	٢	٠,٩٠٩	٠,١٩		٠,٣٤٥-	

مشروع إنشاء كوبري سيارات بفي سلامة وادي انطرون المقاطع مع مسار القطار السريع عند كم. ٢٢,٤٣٨٠

بيان اجماليات للبلد رقم ١٨ - ج						
الملاحظات	الاصحال	الكمية الحالية	الكمية السابقة	كمية المراجعة	الوحدة	البلد
	٧١,٦٩	٧١,٦٩	٠,٠٠	٧١,٦٩	٣م	بالقر المكعب اصحال حرملة مسلحة للكرات العرضية فوق اصة الكوبري (الهيمات) مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم /م³ والجهد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م² على أن يتم إضافة المواد اللازمة مبدئيا اليوم أو ما ياتلها الوصول للجهد المطلوب و منع الشروخ والفسر لا يتملا جديد الصلح
	٧١,٦٩					ارتفاع من ٨ إلى ٩ م من متسوب الأرض الطبيعية إلى ظهر المدة
						اجمالي ما تم تنفيذه
						اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
	٧١,٦٩					الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة
	٧١,٦٩					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي

الهيئة العامة للطرق والكباري

م / احمد ابو دققة

مكتب النيل للإستشاري الهندسي

م / هاني الصباغى

شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

م / شريف الشعلان

فقط واحد و سبعون و (٠,٦٩٣) متر مكعب فقط لا غير



مشروع إنشاء كوبري سيارات بني سلامة وادي الثغورون المتقاطع مع مسار القطار السويح عند كم ٢٢٠+٣٨

بيان اجماليات للبند رقم ٢٠

الملاحظات	الاجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	الكمية المتوقعة	الوحدة	البند	رقم البند في المفاضلة
	٧٠,٠٥٦	٧٠,٠٥٦	٠,٠٠٠	٧٠,٠٥٦	طن	بالطمان توريد وتفعل وتركيب وقود وقفل كابات عالية الاجهاد لزوم الكمرات سيطرة السب والإجهاد الكسرات العر حديد لزوم الهيكل الطوي للكراتر حليا لمواصفات المقروح الفقة تفعل توريد الكابات - الاكسورات - الاجرية - التويجر للالزمة طبقا للمواصفات و كل المعدات اللازمة لتجهز كامل الترسومات والمواصفات وتجهيزات المهندسين المشرف	Item No.: 20
	٧٠,٠٥٦					اجمالي ما تم تدفيله	
	٠,٠٠٠					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	
	٧٠,٠٥٦					الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المادة	
	٧٠,٠٥٦					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	

الهيئة العامة للطرق والكباري

م / احمد ابو دقينة

مكتب الفيل الاستشاري الهندسي



شركة كونكريت للهندسة والمقاولات



کویری بٹی سلامہ

البنـــــــــــــــــد		الوحدة	العدد	ايحاد (مقاسات)		
م	التوصيف			طول	عرض	ارتفاع
إجمالي						
٢٠ - بالطن توريد و تشغيل وتركيب وشد وحقق كابلات عالية الإجهاد						
كابلات القطاع الصندوقي من محور ٣ حتى محور ٦						
١	الإتجاه البحري	طن	١	٧٠,٠٥٦		

مدير مشروع الهيئة

إستشاري الهيئة

مدير مشروع الشركة

مشروع إنشاء كوبري سبازات بني سلامة وادي النطرون المتقاطع مع مسار القطار السريع عند كم ٢٢٠+٣٨٠

بيان اجماليات للبند رقم ٢٣						
الملاحظات	الاجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	الكمية المتأخرية	الوحدة	البند
						رقم البند في المتابعيه
	١٣١٨,٠٠	١٣١٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٦٩,٠٠٠	طن	يحتل توريد و تركيب و رص السليج (٦٠ / ٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية الكبرى و السمر يقتل التظليل طبقاً للرسومات و لا يشمل صلل الوصلات و السمر يشمل ايضا الاختبارات و كل المعدات اللازمة لثقل الحديد و الحديد المشكل داخل الموقع و المعدات اللازمة لتركيب و قلع و تشكيل و رفع الحديد و السمر يقتل كل ما يلزم لتكوير العمل نهائياً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات و المواصفات و تطورات المهندسين المتفرغين
						Item No.: 21
	١٣١٨,٠٠					اجمالي ما تم تنفيذه
	٠,٠٠٠					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
	١٣١٨,٠٠٠					الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة
	١٣١٨,٠٠					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي

الهيئة العامة للطرق والكباري

4/23/20

م / أحمد أبو دقينة

مكتب النيل الاستشاري الهندسي

3

م: / هادي القصابي



كوبرى بني سلامة					
البيانات (مقاسات)		العدد	الوحدة	الكمية	م
إجمالي	ارتفاع	عرض	طول	التوصيف	
٢ - بالطن توريد و تركيب ورسن التسليح (٤٠ / ٦٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى					
الخوازيق					
١٧,٨٢٦	٤,٤٥٧	٤	طن	محور ١	١
٢٨,١٠١	٢,٨١٠	١٠	طن	محور ٢	٢
٢١,٩٢٤	٢,١٩٢	١٠	طن	محور ٣	٣
٦٣,٠٧٨	٣,٩٤٢	١٦	طن	محور ٤	٤
٤٦,٥٥٧	٢,٩١٠	١٦	طن	محور ٥	٥
٢٦,٧٣٩	٤,٤٥٧	٦	طن	محور ٦	٦
القواعد					
٣٩,٧٠٣	١٩,٨٥١	٢	طن	محور ٢	٧
٣٠,٧٣٧	١٥,٣٦٩	٢	طن	محور ٣	٨
٧٠,٤٣١	٣٥,٢١٦	٢	طن	محور ٤	٩
٧٠,١٩٢	٣٥,٠٩٦	٢	طن	محور ٥	١٠
الأعمدة					
٤,٢٢٧	١,٠٥٧	٤	طن	محور ١	١١
٢٠,٥٣٩	١٠,٢٧٠	٢	طن	محور ٢	١٢
١٨,٩١٤	٩,٤٥٧	٢	طن	محور ٣	١٣
٣٩,٦٣٤	١٩,٨١٧	٢	طن	محور ٤	١٤
١٨,٢٧٢	٩,١٣٦	٢	طن	محور ٥	١٥
٤,٢٨٩	١,٧١٥	٦	طن	محور ٦	١٦
الهياكل					
١٠,٧٨٤	١٠,٧٨٤	١	طن	محور ١ - الإتجاه البحري	١٧
٩,٣٢٦	٩,٣٢٦	١	طن	محور ١ - الإتجاه القبلي	١٨
٢٤,٦١٣	١٢,٣٠٦	٢	طن	محور ٣	١٩
٢٩,١١٨	١٤,٥٥٩	٢	طن	محور ٥	٢٠
٢٠,٦٦٠	١٠,٣٣٠	٢	طن	محور ٦	٢١
١١٧,٦٦٤	إجمالي الصفحة				
فقط ستمائة و سبعة عشر و (٠,٦٦٤) طن فقط لاغير					
١١٧,٦٦٤	إجمالي ما سبق				
الدايفرغرامات من محور ٣ حتى محور ٦ - الإتجاه البحري					
٨,٨٧٦	٨,٨٧٦	١	طن	محور ٣	١
١٥,٣٣٦	١٥,٣٣٦	١	طن	محور ٤	٢
١٩,٧٧٠	١٩,٧٧٠	١	طن	محور ٥	٣
٨,٨٧٦	٨,٨٧٦	١	طن	محور ٦	٤
الوحدات من محور ٣ حتى محور ٦ - الإتجاه البحري					
٩٩,٤١٨	٩٩,٤١٨	١	طن	الوحدات الأيسر	٥
١٠٠,٥٨٢	١٠٠,٥٨٢	١	طن	الوحدات الأيمن	٦
١٧,٣٧٩	١٧,٣٧٩	١	طن	الكانات حول الكانات	٧
البلاطة السفلية من محور ٣ حتى محور ٦ - الإتجاه البحري					
٥٧,٤٨٢	٥٧,٤٨٢	١	طن	البلاطة السفلية	٨
البلاطة العلوية من محور ٣ حتى محور ٦ - الإتجاه البحري					
١٦٨,٩٩٩	١٦٨,٩٩٩	١	طن	البلاطة العلوية	٩
الدايفرغرامات من محور ١ حتى محور ٣ - الإتجاه البحري					
٤,٧٧٧	٤,٧٧٧	١	طن	محور ١	١٠
٨,٥١٧	٨,٥١٧	١	طن	محور ٢	١١
٤,٧٧٧	٤,٧٧٧	١	طن	محور ٣	١٢
الوحدات من محور ١ حتى محور ٣ - الإتجاه البحري					
١٠٩,٥٨٣	١٠٩,٥٨٣	١	طن	الوحدات الأيسر و الأيمن	١٣
البلاطة السفلية من محور ١ حتى محور ٣ - الإتجاه البحري					
١٧,٧٠٦	١٧,٧٠٦	١	طن	البلاطة السفلية	١٤
البلاطة العلوية من محور ١ حتى محور ٣ - الإتجاه البحري					
٥٨,٣٦٤	٥٨,٣٦٤	١	طن	البلاطة العلوية	١٥
١٣١٨,١٠٦	إجمالي الصفحة				
فقط ألف و ثلاثمائة و ثمانية عشر و (٠,١٠٦) طن فقط لاغير					

مدير مشروع الهيئة

استشاري الهيئة

مدير مشروع الشركة

المهندس



٢٤ بيان أصول مستخلص
شركة بناء للمقاولات العامة و التوريدات العمومية
حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١

بنف الحداثة

الذات املات											
الاجمالي	الكمية	نسبة التغطية	الاجمالي	الكمية	نسبة التغطية	الاجمالي	الكمية	نسبة التغطية	الاجمالي	الكمية	نسبة التغطية
3.816	4.77	80%	10.784	10.784	100%	2.112	2.112	100%			
0.000		0%	9.326	9.326	100%	2.112	2.112	100%			
6.839	8.549	80%				10.269	10.27	100%	19.851	19.85	100%
0.000		0%				10.269	10.27	100%	19.851	19.85	100%
3.816	4.77	80%				10.269	10.27	100%	19.851	19.85	100%
0.000		0%	13.306	13.306	100%	9.457	9.46	100%	15.368	15.36	100%
8.876	8.876	100%	13.306	13.306	100%	9.457	9.46	100%	15.368	15.36	100%
0.000	8.876	0%				19.817	19.817	100%	35.215	35.21	100%
15.336	15.336	100%				19.817	19.817	100%	35.215	35.21	100%
0.000	15.336	0%				19.817	19.817	100%	35.215	35.21	100%
19.770	19.77	100%	14.559	14.559	100%	9.135	9.135	100%	35.095	35.10	100%
0.000	19.77	0%	14.559	14.559	100%	9.135	9.135	100%	35.095	35.10	100%
8.876	8.876	100%	10.330	10.33	100%	2.144	2.144	100%			
0.000	8.876	0%	10.330	10.33	100%	2.144	2.144	100%			
67.329	8.876		96.500			105.868			211.058		
الذات املات											
الاجمالي	الكمية	نسبة التغطية	الاجمالي	الكمية	نسبة التغطية	الاجمالي	الكمية	نسبة التغطية	الاجمالي	الكمية	نسبة التغطية
0.000	58.364	0%	7.316	18.291	40%	33.119	110.396	30%			
0.000		0%	0.000		0%	0.000		0%			
168.990	168.99	100%	57.482	57.482	100%	217.379	217.379	100%			
0.000		0%	0.000		0%	0.000		0%			
168.990			64.798			250.498					
965.041											
496.709											
54.906											

مدير المشروع

Phmed
medok

Pharmaceutical



مشروع : القطار السريع كيارى السيارات : كوبرى بنى سلامة

نوع المستند المقدم			
جدول زمني	☐	شهادة ، شهادة أداء	☐
فحص ، خطة إختبار	☐	كتيب صيانة أو تشغيل	☐
بيان طريقة تنفيذ أو تركيب أعمال	☐	خطة الجودة و إجراءاتها	☐
تقارير إختبار	☐	شهادة التأمين	☐
م: مئني	س: مساحة	ع: معاري	ن: ميكانيكا
الوصف: تكسير ٢٨ يوم خرسانة مسلحة لزوم صب البلاطة العلوية للقطاع الصدوقي من محور ٣ لمحور ٦			
تم التكسير بمعامل كلية الهندسة ب شمين الكوم .			
مرجع في قائمة الكميات BOQ:			
موقع الاستخدام:			
إمضاء المقاول: محمد			
التاريخ: ٢٠٢٣ / ١١ / ٢٠			
إستلام الإستشاري	التاريخ	إستلام المقاول رد الإستشاري	
مراجعة الإستشاري:			
(أ) مقبول	(ب) مقبول مع الملاحظات	(ج) إعادة تقديم	(د) مرفوض
إمضاء الإستشاري:			
الإسم: محمد كيارى العبدى			
التوقيع: 2011 2023			

Rev.00

رقم القسيمة: 1837
تاريخ التوريد: 08/11/2023
تاريخ توريد العينة: 08/11/2023
كود التقرير: 62823



كلية الهندسة - بشبين الكوم
مركز البحوث والاستشارات الهندسية
قسم الهندسة المدنية
معمل اختبار مواد البناء وضبط الجودة

السادة / كونكريت للهندسة والمقاولات .

تحية طيبة وبعد

بالإشارة إلى طلبكم بخصوص عمل اختبارات وكتابة التقرير الفني لعينات مكعبات خرسانية بمقاس 10x10x10 سم، وذلك للعملية والعناصر الموضحة:

اسم العملية	العنصر	وصف العنصر	عدد العينات	عمر الاختبار (يوم)
كوبريى القطار الكهربائى السريع كوبريى بنى سلامة كم ٢٢٠-٣٨٠	1	البلاطة الطرية للقطاع الصندوقى من محور ٣ لمحور ٤	3	29
	2	البلاطة الطرية للقطاع الصندوقى من محور ٤ لمحور ٥	3	28
		البلاطة الطرية للقطاع الصندوقى من محور ٥ لمحور ٦	3	28
	4			

نتشرف بالافادة بأن نتائج الاختبارات كالتالى:

العنصر	تاريخ الصب، علامة العينة	حمل الضغط (طن)	اجهاد الضغط (كجم/سم ²)	النتائج بالحروف	ملاحظات
١	09/10/2023	١٤٠	٦٣٤	سثمانية اربعة وثلاثون فقط	هذا التقرير مبنى على اختبار الضغط للعينات المقدمة للفحص فقط، وليس من المحقق أن هذه العينات تمثل تمثيلا صحيحا للخططة الخرسانية التى تم أخذ العينات منها، وصحة هذا التمثيل تقع مسؤوليته على طالب هذا التقرير، حيث لم يُطلب من المركز أخذ العينات بمعرفته، كما تقع مسؤولية عمليات إعداد العينات ومعالجتها للفترة المطلوبة على مسؤولية طالب التقرير.
		١٤٤	٦٥٢	سثمانية اثنان وخمسون فقط	
		١٤٩	٦٧٥	سثمانية وخمسة وسبعون فقط	
٢	10/10/2023	١٣٠	٥٨٩	خمسمائة وثمانية وثمانون فقط	
		١٣٢	٥٩٨	أربعمائة وثمانية وتسعون فقط	
		١٢٩	٥٨٤	خمسمائة وأربعة وثمانون فقط	
٣	11/10/2023	١٤٣	٦٤٨	سثمانية وثمانية وأربعون فقط	
		١٤٢	٦٤٣	سثمانية وثلاثة وأربعون فقط	
		١٣٨	٦٢٥	سثمانية وخمسة وعشرون فقط	
٤					

هذا ما تبين لنا من نتائج، والله ولى التوفيق.....

مدير المركز
١١١٩
د/ علاء على بشندى

الاستشاري

فنى المعمل


د/ حمادة إبراهيم حسن

يعتمد.....
قائم بعمل عميد الكلية

د/ محمد عبد العزيز سعلقان



مشروع : القطار السريع كباري السيارات : كوبري بني سلامة

Document Submittal (D.S) نموذج تقديم مستندات			
رقم المشروع: 18	رقم العقد:		
العنوان:	رقم المصنف: ١١٤		
إلى:	التاريخ: ٢٠٢٣/١٠/١٥		
من:	مراجعة رقم: REV:00		
إنتهاء إلى:	مرجع:		
نوع المستند المقدم			
☐ جدول زمني	☐ شهادة ، شهادة أداء	☐ ضمانات مالية ، ضمان أعمال	
☐ فحص خطة اختبار	☐ كتيب صيانة أو تشغيل	☐ نماذج ، QC panels	
☐ بيان طريقة تنفيذ أو تركيب أعمال	☐ خطة الجودة و إجراءاتها	☐ أخرى	
☐ تقرير اختبار	☐ شهادة التأمين		
نوع التقديم ووصفه			
م: معني	ص: مساحة	ع: معماري	ن: ميكانيكا
ك: كهرباء	أ: أخرى		
الوصف: تكسور ٢٨ يوم وبيات بوكس م A6 > A3 بحري بكلية الهندسة جامعة المنوفية ب تبين الكم مرجع في قائمة الكميات BOQ: موقع الاستخدام:			
إمضاء المقاول: 			
إستلام الإستشاري	التاريخ	إستلام المقاول رد الإستشاري	
مراجعة الإستشاري:			
مقبول (أ)	مقبول مع الملاحظات (ب)	إعادة تقديم (ج)	مرافوض (د)
إمضاء الإستشاري			
الإسم:  التوقيع:  التاريخ: ١٥/١٠/٢٠٢٣			

Rev.00

رقم القسيمة: 998757
تاريخ التوريد: 26/09/2023
تاريخ توريد العينة: 26/09/2023
كود التقرير: 56723



كلية الهندسة - بشبين الكوم
مركز البحوث والاستشارات الهندسية
قسم الهندسة المدنية
معمل اختبار مواد البناء وضبط الجودة

السادة / شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

تحية طيبة وبعد

بالإشارة إلى طلبكم بخصوص عمل اختبارات وكتابة التقرير الفني لعينات مكعبات خرسانية بمقاس $10 \times 10 \times 10$ سم، وذلك للعملية والعناصر الموضحة:

اسم العملية	العنصر	وصف العنصر	عدد العينات	عمر الاختبار (يوم)
كباري القطار الكهربائي السريع) كوبري بنى سلامة الكم (٢٢٠+٣٨٠) بوادي النظرون	1	خ. م. الوهباء للقطاع الصندوقي من محور ٢ لمحور ٦	3	36
	2		3	35
	3		3	34
	4			

نتشرف بالإفادة بأن نتائج الاختبارات كالتالى:

العنصر	تاريخ الصب، علامة العينة	حمل الضغط (طن)	أجهاد الضغط (كجم/سم ^٢)	النتائج بالحروف	ملاحظات
١	21/08/2023	١٤٨	٦٧٠	ستمائة وسبعون فقط	هذا التقرير مبني على اختبار الضغط للعينات المقدمة للفحص فقط، وليس من المحقق أن هذه العينات تمثل تمثيلا صحيحا الخلطة الخرسانية التى تم أخذ العينات منها، وصحة هذا التمثيل تقع مسؤوليته على طالب هذا التقرير، حيث لم يطلب من المركز أخذ العينات بمعرفته، كما تقع مسؤولية عمليات إعداد العينات ومعالجتها للفترة المطلوبة على مسؤولية طالب التقرير.
		١٣٣	٦٠٢	ستمائة وإثنان فقط	
		١٢٠	٥٤٤	خمس مائة وأربعة وأربعون فقط	
٢	22/08/2023	١٣٠	٥٨٩	خمس مائة وتسعة وثمانون فقط	هذا التقرير مبني على اختبار الضغط للعينات المقدمة للفحص فقط، وليس من المحقق أن هذه العينات تمثل تمثيلا صحيحا الخلطة الخرسانية التى تم أخذ العينات منها، وصحة هذا التمثيل تقع مسؤوليته على طالب هذا التقرير، حيث لم يطلب من المركز أخذ العينات بمعرفته، كما تقع مسؤولية عمليات إعداد العينات ومعالجتها للفترة المطلوبة على مسؤولية طالب التقرير.
		١٤٣	٦٤٨	ستمائة وثمانية وأربعون فقط	
		١٤٠	٦٣٤	ستمائة أربعة وثلاثون فقط	
٣	23/08/2023	١٤٣	٦٤٨	ستمائة وثمانية وأربعون فقط	هذا التقرير مبني على اختبار الضغط للعينات المقدمة للفحص فقط، وليس من المحقق أن هذه العينات تمثل تمثيلا صحيحا الخلطة الخرسانية التى تم أخذ العينات منها، وصحة هذا التمثيل تقع مسؤوليته على طالب هذا التقرير، حيث لم يطلب من المركز أخذ العينات بمعرفته، كما تقع مسؤولية عمليات إعداد العينات ومعالجتها للفترة المطلوبة على مسؤولية طالب التقرير.
		١٤٢	٦٤٣	ستمائة وثلاثة وأربعون فقط	
		١١٤	٥١٦	خمس مائة وستة عشر فقط	
٤		--	--	.	
		--	--	.	
		--	--	.	

هذا ما تبين لنا من نتائج، والله ولى التوفيق.....

مدير المركز
أ.د. خالد أبو زيد الحسيني

الإستشاري

فى المعمل

أ.د. نهى محمد سليمان

أ. حمادة إبراهيم حسن

يعتمد،
قام بعمل عميد الكلية

م.د. محمد عبد العزيز سفيان



وفاة - شين العمود - لم جمال عبد الصمد - تليف: ٠١٨٢٣٣٨١٠٥



N.E.C.B

N.E.C.B 1999
مكتب العمل الهندسي الاستشاريمشروع : القطر السريع كباري السيارات : كوبري بئر سلامة
(D.S) Document Submittal نموذج تقديم مستندات

رقم العقد:	رقم المشروع: 18
رقم المستند:	الطنوان:
التاريخ:	إلى:
مراجعة رقم: REV.00	من:
مرجع:	إنتهاء إلى:

نوع المستند المقدم	جدول زمني	شهادة أداء	شهادات مالية
	فحص، خطة اختبار	كتيب صيانة أو تشغيل	نماذج، QC
	بيان طريقة تنفيذ أو تركيب أعمال (Method)	خطة الجودة وإجراءاتها	أخرى
	تقارير اختبار		شهادة التأمين

نوع التقديم ووصفه	م: مئتي	س: مساحة	أ: أخرى
			ك: كهرباء
			ن: ميكانيكا
			ع: مصاري

الوصف : تكسير 7 يوم لـ بلاطة علوية بوكس م ٨6 > ٨3 بحري / ح 1

مرجع في قائمة الكميات BOQ:

موقع الاستخدام:

إمضاء المقاول: التاريخ: 16/11/2023

إستلام المقاول رد الإستشاري	التاريخ	إستلام الإستشاري

مراجعة الإستشاري:

مرفوض	(د)	مقبول مع الملاحظات	(ب)	مقبول	(أ)
-------	-----	--------------------	-----	-------	-----

إمضاء الإستشاري

الإسم: التاريخ: 16/11/2023



NILE MIX FOR READY MIXED CONCRETE **DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE CUBES** Test Standard BS 1881 - Part 116:1983 EGP 203-2007 (7-2)


CLIENT :	البلد للخرسانة الجاهزة	SAMPLED BY :	BS 1881
PROJECT :	كوبرى بني سلامة	SAMPLING METHOD :	500 KG O.P.C
CONSULTANT :	مكتب النيل الهندسي	Cement Conten/Type :	بلاطة علوية من قالي 6 LEFT
DATE OF CASTING :	9-Oct-2023	STRUCTURE TYPE :	500 Kg/cm2
CONCRETE SLUMP :	17 Cm	SPECIFIED STRENGTH :	22
TARGET SLUMP :	19 Cm	CONCRETE TEMP (°C) :	

Results :


Specimen Reference	1	2	3	4	5	6
Date of Test	16-Oct-23					
Age of Test (Days)	7					
Moist. Condition at Testing.	Cube					
Average Dimension (mm)	150					
Weight (g)	8490	8348	8402			
Density (kg/m³)	2516	2473	2489	0	0	0
Failure Load (kN)	1288	1110	1155			
Comp. Strength Kg/cm²	584	503	524	0	0	0
Mode of Failure	A	A	A	A	A	A
AVERAGE Comp. Strength Kg/cm²	537	107%				

MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part 116 : 1983

Satisfactory



Unsatisfactory



Remarks :

BS 1881: Part 116 in the as received condition for moist specimens and in the saturated condition for laboratory cured specimens

Note : T Indicates tensile cracking

Remarks : Specified Loading Rate Range = 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

QC manager

Lab technician





N.E.C.B



مشروع: القطار السريع كمباري السمارات : كوري في سلامة

نموذج تقديم مستندات (D.S) Document Submission

رقم العقد:

رقم المشروع: 18

رقم المستند:

118

العنوان:

إلى:

التاريخ: ٢٠٢٣/١٠/١٧

من:

مراجعة رقم: REV.00

إنتباه إلى:

مرجع:

نوع المستند المقدم

- | | | |
|---|---|--|
| ☐ جدول زمني | ☐ شهادة أداء | ☐ ضمانات مالية |
| ☐ فحص، خطة اختبار | ☐ كتيب صيانة أو تشغيل | ☐ نماذج ، QC |
| ☐ بيان طريقة تنفيذ أو تركيب أعمال (Method) | ☐ خطة الجودة و إجراءاتها | ☐ أخرى |
| ☐ تقرير اختبار | | ☐ شهادة التأمين |

نوع التقديم ووصفه

م: معني

م: مساحة

ع: معماري

ن: ميكانيكا

ك: كهرباء

أ: أخرى

الوصف: تكسـير 7 يوم لـ بلاطة علوية بوكس م A3>A6 بحري /ح2

مرجع في قائمة الكميات BOQ:

موقع الاستخدام:

إمضاء المقاول: التاريخ: ١٤٤٥/١٠/١٧

إستلام الإستشاري

التاريخ

إستلام المقاول رد الإستشاري

مراجعة الإستشاري:

(أ)
مقبول

(ب)
مقبول مع الملاحظات

(ج)
إعادة تقديم

(د)
مرفوض

إمضاء الإستشاري

الإسم: التاريخ: ١٧١١٠٢٠٢٣



NILE MIX FOR READY MIXED CONCRETE **DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE CUBES** Test Standard BS 1881 - Part 116:1983 EGP 203-2007 (7-2)


CLIENT :	كوتكريت	SAMPLED BY :	القيل للخرسانة الجاهزة
PROJECT :	كوبرى بلي صلاحه	SAMPLING METHOD :	BS 1881
CONSULTANT :	مكتب القيل الهندسي	Cement Content/Type :	500 KG O.P.C
DATE OF CASTING :	10-Oct-2023	STRUCTURE TYPE :	بلاطة علوية من 3 الى 6 LEFT
CONCRETE SLUMP :	17 Cm	SPECIFIED STRENGTH :	500 Kg/cm ²
TARGET SLUMP :	19 Cm	CONCRETE TEMP (°C) :	22

Results :





Specimen Reference	1	2	3	4	5	6
Date of Test	17-Oct-23					
Age of Test (Days)	7					
Moist. Condition at Testing.	Cube					
Average Dimension (mm)	150					
Weight (g)	8430	8394	8318			
Density (kg/m ³)	2498	2487	2465	0	0	0
Failure Load (kN)	1103	1090	1105			
Comp. Strength Kg/cm ²	500	494	501	0	0	0
Mode of Failure	A	A	A	A	A	A
AVERAGE Comp. Strength Kg/cm ²	498	100%				

MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part 116 : 1983

Satisfactory



Unsatisfactory



Remarks :

1881:Part 114 in the as received condition for moist specimens and
 in the saturated condition for laboratory cured specimens

Note : T indicates tensile cracking

Remarks : Specified Loading Rate Range = 4.6kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

lab technician

QC manager





N.E.C.B



مكتب العمل الهندسي الاستشاري



مشروع : القطار السريع كباري السيارات : كوبري بني سلامة

نموذج تقديم مستندات (D.S) Document Submittal

رقم العقد:	رقم المشروع: 18
رقم المستند:	119
التاريخ:	٢٠٢٢/١٠/١٨
مراجعة رقم: REV.00	إلى:
مرجع:	من:
	إنتهاء إلى:
نوع المستند المقدم	
☐ ضمانات مالية ،	☐ شهادة ، شهادة أداء
☐ نماذج ، QC	☐ كتيب صيانة أو تشغيل
☐ أخرى	☐ خطة الجودة و إجراءاتها
☐ شهادة التأمين	
☐ جدول زمني	☐ فحص، خطة اختبار
☐ بيان طريقة تنفيذ أو تركيب أعمال (Method)	☐ تقارير اختبار

نوع التقديم ووصفه			
أ: أخرى	ب: كهرباء	ج: ميكانيكا	د: معماري
م: مائي	ن: مساحة	هـ: م: مائي	
الوصف : تكسير 7 رسوم - بلاطة علوية بوكس م A6 > A3 بحري / ح 3			
مرجع في قائمة الكميات BOQ:			
موقع الاستخدام:			

إمضاء المقاول (مستلم)		التاريخ: ٢٠٢٢/١٠/١٨
إستلام المقاول رد الإستشاري	التاريخ	إستلام الإستشاري
مراجعة الإستشاري:		

(أ) مقبول	(ب) مقبول مع الملاحظات	(ج) إعادة تقديم	(د) مرفوض
إمضاء الإستشاري			

الإسم: <u>محمد بن عبد الله بن محمد</u>	التوقيع: <u>[Signature]</u>	التاريخ: <u>٢٠٢٢/١٠/١٨</u>
--	-----------------------------	----------------------------

NILE MIX FOR READY MIXED CONCRETE
 DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE CUBES
 Test Standard BS 1881 - Part 116:1983 EGP 203-2007 (7-2)

CLIENT :	كونكريت	SAMPLED BY :	النيل للمرسات الجاهزة
PROJECT :	كوبرى بني سلامة	SAMPLING METHOD :	BS 1881
CONSULTANT :	مكتب النيل الهندسي	Cement Contn/Type :	500 KG O.P.C
DATE OF CASTING :	11-Oct-2023	STRUCTURE TYPE :	بلاطة عابرة من 3 الى 6
CONCRETE SLUMP :	17 Cm	SPECIFIED STRENGTH :	500 Kg/cm ²
TARGET SLUMP :	19 Cm	CONCRETE TEMP (°C) :	22


Results :	1	2	3	4	5	6
Specimen Reference	18-Oct-23					
Date of Test	7					
Age of Test (Days)	Cube					
Moist. Condition at Testing.	150					
Average Dimension (mm)						
Weight (g)	8344	8327	8318			
Density (kg/m ³)	2472	2467	2465	0	0	0
Failure Load (kN)	1115	1114	1106			
Comp. Strength Kg/cm ²	505	505	501	0	0	0
Mode of Failure	A	A	A	A	A	A
AVERAGE Comp. Strength Kg/cm ²	504	101%				

MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part 116 : 1983

Satisfactory



Unsatisfactory



Remarks :

1881:Part 114 in the as received condition for moist specimens and
in the saturated condition for laboratory cured specimens

Note : T Indicates tensile cracking

Remarks : Specified Loading Rate Range = 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Lab technician



مشروع : القطار السريع كباري السيارات : كوبري بني سلامة

Document Submittal (D.S) نموذج لتقديم مستندات

رقم المشروع: 18	رقم الطلب:
العنوان:	رقم المستند: 117
إلى:	التاريخ: ٢٠٢٣/١٠/٢٣
من:	مراجعة رقم: REV:00
إنتباه إلى:	مرجع:

نوع المستند المقدم

☐ جدول زمني	☐ شهادة ، شهادة أداء	☐ ضمانات مالية ، ضمان أعمال
☐ فحص ، خطة اختبار	☐ كتيب صيانة أو تشغيل	☐ نماذج ، QC panels
☐ بيان طريقة تنفيذ أو تركيب أعمال	☐ خطة الجودة و إجراءاتها	☐ أخرى
☐ تقارير اختبار	☐ شهادة التأمين	

نوع التقديم ووصفه

م: مئني	س: مساحة	ع: معماري	ن: ميكانيكا	ك: كهرباء	أ: أخرى
---------	----------	-----------	-------------	-----------	---------

الوصف : تكشير ٧ يوم بلاطة علوية بوكس م A3->A6 بحري
بكلية الهندسة جامعة المفوقية ب شين الكوم
مرجع لي قائمة الكميات BOQ:
موقع الاستخدام:

إمضاء المقاول: التاريخ: ٢٠٢٣/١٠/٢٣

إستلام المقاول رد الإستشاري	التاريخ	إستلام الإستشاري

مراجعة الإستشاري:

مقبول (أ)	مقبول مع الملاحظات (ب)	عادة تقديم (ج)	مرفوض (د)
-----------	------------------------	----------------	-----------

إمضاء الإستشاري

الإسم: التوقيع: التاريخ: 24/10/2023

السادة / كونكريت للهندسة والمقاولات .

بالإشارة إلى طلبكم بخصوص عمل اختبارات وكتابة التقرير الفني لعينات مكعبات خرسانية بمقاس 10x10x10 سم، وذلك للعملية والعناصر الموضحة:

نتشرف بالإفادة بأن نتائج الاختبارات كالتالي:

هذا ما تبين لنا من نتائج، والله ولي التوفيق،،،،،،،،

الإستثماري

فنى العمل

۱. د. علاء علی بشندی

١/ حمادة إبراهيم حسن

د/ محمد عبد العزيز سيفان



(D.S) Document Submittal | نموذج تقديم مستندات

نوع المسند المقدم

مرجع في قائمة الكميات BOQ:

موقع الإمتحان:

إستلام الإستشاري

التاريخ

استلام المقاول رد الإستثماري

مراجعة الاستشاري:

(۱)
مقبول

(ب)
مقبول مع الملاحظات

(ج)
إعادة تقديم

(د)
مرفوض

إمضاء المستشاري

الإسم: محمد بن عبد الله الفوق: دعوى التاريخ:

DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE CUBES
Test Standard BS 1881 - Part 116:1983AMD 6097:1989, 6720:1991

DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE								
Test Standard BS 1881 - Part 116:1983 AMD 6097:1989, 6720:1991								
Report Number					SAMPLING METHOD		BS 1881	
Customer :		کونکریٹ			Cement Content/Type :		450 KG - OPC	
Name of item :		قاعده محور (3) بحری			STRUCTURE TYPE :			
DATE OF CASTING :		17-Aug-2022			SPECIFIED STRENGTH :		400 Kg/cm ²	
POURED QUANTITY :		115.5		m ³	NO. OF CUBES MADE :			
CONCRETE SLUMP :		19		Cm	CONCRETE TEMP (°C) :			
TARGET SLUMP :		19		Cm	TYPE OF CURING :		Sub in water	
no. Of cube	Date of Test	Age of Test (Days)	Average Dimension (mm) L	Weight (g)	Density (kg/m ³)	Failure Load (kN)	Comp. Strength Kg/cm ²	Average kg/cm ²
1	24-Aug-22	7	150	8165	2.42	1535	695	667
2			150	8215	2.43	1450	657	
3			150	8312	2.46	1430	648	

MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part 116 : 1983

Satisfactory

Unsatisfactory



AA



B E



cc



1



1



2



1



—



1



1



—

Remarks:

Density measurement is carried out in accordance with BS 1881:Part 114 in the as received condition for moist specimens and in the saturated condition for laboratory cured specimens

Note : T Indicates tensile cracking

Remarks : Specified Loading Rate Range = 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Tested By	Tested By	Q.C Engineer
Ahmed badoy	Mohamed morsy	AHMED FATHY

Director Of ready - mixed concrete sector

أيقاظ
MOHAMED BADR
محمود محمد
أبو محمد



مشروع: القطار السريع كيارى السيارات : كوبري بئر سلامة

(D.S) Document Submittal نموذج تقديم مستندات

رقم العقد:	رقم المشروع: 18
رقم المستند:	37
التاريخ:	٢٠٢٢/٠٨/٢٧
مراجعة رقم: REV.00	من:
مرجع:	إنتباه إلى:

نوع المستند المقدم	☐ ضمانات مالية ، ☐ نماذج ، QC ☐ أخرى ☐ شهادة التأمين	☐ شهادة ، شهادة أداء ☐ كتيب صيانة أو تشغيل ☐ خطة الجودة و إجراءاتها	☐ جدول زمني ☐ فحص، خطة اختبار ☐ بيان طريقة تنفيذ أو تركيب أعمال (Method) ☐ تقارير اختبار
--------------------	---	--	---

نوع التقديم ووصفه	م: مدني س: مساحة ع: معماري ن: ميكانيكا ك: كهرباء أخرى:
الوصف:	تكمير 7 يوم - خازوق رقم (p4-4)

مرجع في قائمة الكميات BOQ:

موقع الاستخدام:

إمضاء المقاول:	التاريخ:
إمضاء المقاول رد الاستشاري	التاريخ
إستلام الإستشاري	إستلام الإستشاري
مراجعة الإستشاري:	

مرفوض (د)	مقبول مع الملاحظات (ب)	مقبول (أ)
مرفوض	مقبول مع الملاحظات	مقبول
مرفوض	مقبول مع الملاحظات	مقبول

الإسم: التوقيع: التاريخ:


DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE CUBES
Test Standard BS 1881 - Part 116:1983 AND 6097:1989, 6720:1991

TESTING OF CONCRETE Test Standard BS 1881 - Part 116:1993 AND 6097:1989, 6720:1991								
Report Number					SAMPLING METHOD		BS 1881	
Customer		کوکریٹ			Cement Content/Type		450 KG - OPC	
Name of Item		خزول (P4-4)			STRUCTURE TYPE			
DATE OF CASTING		20-Aug-2022			SPECIFIED STRENGTH		350 Kg/cm ²	
POURED QUANTITY		27 m ³			NO. OF CUBES MADE			
CONCRETE SLUMP		19 Cm			CONCRETE TEMP (°C)			
TARGET SLUMP		19 Cm			TYPE OF CURING		Sub in water	
no. Of cube	Date of Test	Age of Test (Days)	Average Dimension (mm) L	Weight (g)	Density (kg/m ³)	Failure Load (kN)	Comp. Strength Kg/cm ²	Average kg/cm ²
1	27-Aug-22	7	150	8165	2.42	1225	555	562
2			150	8215	2.43	1246	564	
3			150	8312	2.46	1251	567	

MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part 116 : 1983

Satisfactory

Unsatisfactory



Remarks :

Density measurement is carried out in accordance with BS 1881:Part 114 in the as received condition for moist specimens and in the saturated condition for laboratory cured specimens

Note : T indicates tensile cracking



Remarks : Specified Loading Rate Range = 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Tested By

Tested By

Q.C Engineer

Ahmed badoy

Mohamed morsy

AHMED FATHY

Director Of ready - mixed concrete sector

Research Center of
Properties and Testing of
Materials and Quality Control
Faculty of Eng. - Ain Shams Univ.



وحدة أبحاث
خواص واختبار المواد
وضبط الجودة
كلية الهندسة - جامعة عين شمس

Ref. No.: B0815/2022

Date: 22/08/2022

Report on Tension and Cold Bend Tests

Client: كونكريت للهندسة والمقاولات

Project: كويري بني سلامة وادي النطرون

Owner: الهيئة العامة للطرق والكباري

Consultant: مكتب النيل الهندسي

Number of Specimens: 12

Type:

Deformed bars

Delivered by: Client on 15/08/2022

(a) Tension Test

Specimen Number	1	2	3
Code	EGS		
Nominal Diameter (d_n - mm)	32	32	32
Weight of Specimen (W - g)	3593	3570	3625
Length of Specimen (L - mm)	576	581	578
Weight per Unit Length	Actual (kg/m)	6.238	6.145
	Deviation from nominal (%)	-1.146	-2.624
Gauge Length (L_0 - mm)	160	160	160
Nominal Area (A_n - mm ²)	804.25	804.25	804.25
Yield Load (P_y - ton)	44.00	46.00	44.40
Maximum Load (P_{max} - ton)	57.60	60.20	57.80
Final Length (L_f - mm)	191	193	192
Yield Stress (R_{eH} - N/mm ²)	547.0	571.9	552.0
Tensile Strength (R_m - N/mm ²)	716.1	748.5	718.6
R_m / R_{eH}	1.31	1.31	1.30
Elongation after Breaking (A_5 - %)	19.3	20.6	20.0

(b) Cold Bend Test

✓ Number of specimens passed the test (ALL)

Number of specimens failed the test (NON)

*Tests were carried out according to ES 262-2/2015 "Steel for the Reinforcement of Concrete"

*All information was taken from the client letter (on his sole responsibility) or from the delivered specimens.

Prepared by
Eng. Jasmin Osama

1/4

Revised by

8/12/22

Acting Head of Center

Dr. Ibrahim A.L. Yousif

جامعة عين شمس

Report on Tension and Cold Bend Tests

Client: كونكريت للهندسة والمقاولات

Project: كوبري بني سلامة وادي النطرون

Owner: الهيئة العامة للطرق والكباري

Consultant: مكتب النيل الهندسي

Number of Specimens: 12

Type:

Deformed bars

Delivered by: Client on 15/08/2022

(a) Tension Test

Specimen Number	4	5	6
Code	EGS		
Nominal Diameter (d_n - mm)	18	18	18
Weight of Specimen (W - g)	894	894	897
Length of Specimen (L - mm)	462	462	467
Weight per Unit Length	Actual (kg/m)	1.935	1.935
	Deviation from nominal (%)	-3.080	-3.796
Gauge Length (L_0 - mm)	90	90	90
Nominal Area (A_n - mm ²)	254.47	254.47	254.47
Yield Load (P_y - ton)	14.30	14.00	14.60
Maximum Load (P_{max} - ton)	18.80	18.20	19.10
Final Length (L_f - mm)	113	111	112
Yield Stress (R_{eH} - N/mm ²)	561.9	550.1	573.7
Tensile Strength (R_m - N/mm ²)	738.7	715.2	750.5
R_m / R_{eH}	1.31	1.30	1.31
Elongation after Breaking (A_5 - %)	25.5	23.3	24.4

(b) Cold Bend Test

Number of specimens passed the test (ALL)

Number of specimens failed the test (NON)

*Tests were carried out according to BS 262-2/2015 "Steel for the Reinforcement of Concrete"

*All information was taken from the client letter (on his sole responsibility) or from the delivered specimens.

Prepared by
Eng. Jasmin Osama

Revised by

(Signature)

وحدة أبحاث خواص
Acting Head of Center
إبراهيم عبد يوسف
Dr. Ibrahim A. E. Youssif

Ref. No.: B0815/2022

Date: 22/08/2022

Report on Tension and Cold Bend Tests

Client: كونكريت للهندسة والمقاولات

Project: كوبري بني سلامة وادي النطرون

Owner: الهيئة العامة للطرق والكباري

Consultant: مكتب النيل الهندسي

Number of Specimens: 12 Type: Deformed bars

Delivered by: Client on 15/08/2022

(a) Tension Test

Specimen Number		7	8	9
Code		EGS		
Nominal Diameter (d_n - mm)		16	16	16
Weight of Specimen (W - g)		625	619	622
Length of Specimen (L - mm)		410	406	407
Weight per Unit Length	Actual (kg/m')	1.524	1.525	1.528
	Deviation from nominal (%)	-3.369	-3.354	-3.124
Gauge Length (L_0 - mm)		80	80	80
Nominal Area (A_n - mm ²)		201.06	201.06	201.06
Yield Load (P_y - ton)		11.30	11.10	11.00
Maximum Load (P_{max} - ton)		14.40	14.20	14.00
Final Length (L_f - mm)		102	100	100
Yield Stress (R_{eH} - N/mm ²)		562.0	552.0	547.1
Tensile Strength (R_m - N/mm ²)		716.2	706.2	696.3
R_m / R_{eH}		1.27	1.28	1.27
Elongation after Breaking (A_5 - %)		27.5	25.0	25.0

(b) Cold Bend Test

Number of specimens passed the test (ALL)

Number of specimens failed the test (NON)

*Tests were carried out according to ES 262-2/2015 "Steel for the Reinforcement of Concrete"

*All information was taken from the client letter (on his sole responsibility) or from the delivered specimens.

Prepared by
Eng. Jasmin Osema

3/4

Revised by

(Signature)

Acting Head of Center

(Signature)
Dr. Ibrahim A.L. Yousif
وحدة أبحاث خواص واختبار المواد
كلية الهندسة
جامعة عين شمس

Ref. No.: B0815/2022

Date: 22/08/2022

Report on Tension and Cold Bend Tests

Client: كونكريت للهندسة والمقاولات

Project: كوبري بني سلامة وادي النطرون

Owner: الهيئة العامة للطرق والكباري

Consultant: مكتب النيل الهندسي

Number of Specimens: 12

Type:

Deformed bars

Delivered by: Client on 15/08/2022

(a) Tension Test

Specimen Number	10	11	12
Code	EGS		
Nominal Diameter (d_n - mm)	12	12	12
Weight of Specimen (W - g)	305	314	313
Length of Specimen (L - mm)	358	368	368
Weight per Unit	Actual (kg/m')	0.852	0.853
Length	Deviation from nominal (%)	-3.990	-3.843
Gauge Length (L_0 - mm)	60	60	60
Nominal Area (A_n - mm ²)	113.10	113.10	113.10
Yield Load (P_y - ton)	6.60	6.20	6.40
Maximum Load (P_{max} - ton)	8.40	8.00	8.10
Final Length (L_f - mm)	76	73	74
Yield Stress (R_{eH} - N/mm ²)	583.5	548.1	565.8
Tensile Strength (R_m - N/mm ²)	742.7	707.3	716.1
R_m / R_{eH}	1.27	1.29	1.27
Elongation after Breaking (A_5 - %)	26.6	21.6	23.3

(b) Cold Bend Test

Number of specimens passed the test (ALL)

Number of specimens failed the test (NON)

*Tests were carried out according to ES-262-2/2015 "Steel for the Reinforcement of Concrete"

*All information was taken from the client letter (on his sole responsibility) or from the delivered specimens.

Prepared by
Eng. Jasmin Osama

4/4

Revised by

[Signature]

Acting Head of Center

[Signature]
Dr. Ibrahim A.L. Yousif
كلية الهندسة - جامعة عين شمس

رقم التقرير: B0815B/2022

التاريخ: 24/08/2022

تقرير عن نتائج اختبار التحليل الكيميائي على عينات من صلب التسليح

العميل: كونكريت للهندسة والمقاولات

المشروع: كوبري بني سلامة - وادي النطرون

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري

الاستشاري: مكتب النيل الهندسي

تم إعداد هذا التقرير بناءً على طلب كونكريت للهندسة والمقاولات بخصوص إجراء اختبار التحليل الكيميائي على عينات من صلب التسليح.

العينات الموردة:

- عدد "1" عينة صلب تسليح ذو نتوءات بقطر اسمي 32 مم كود EGS.

- عدد "1" عينة صلب تسليح ذو نتوءات بقطر اسمي 18 مم كود EGS.

- عدد "1" عينة صلب تسليح ذو نتوءات بقطر اسمي 16 مم كود EGS.

- عدد "1" عينة صلب تسليح ذو نتوءات بقطر اسمي 12 مم كود EGS.

تم توريد العينات إلى الوحدة بتاريخ 15/08/2022 وذلك بمعرفة العميل وعلى مسؤوليته، وقد تم أخذ بيانات العينات من خطاب العميل أو من على العينات.

النتائج

1- عينة صلب تسليح قطر 32 مم:

C %	Si %	Mn %	P %	S %	Cr %	Mo %	Ni %	Al %	Co %
0.38800	0.17696	1.00367	0.02032	0.01473	0.11457	0.02096	0.13298	0.00278	0.01102
Cu %	Nb %	Ti %	V %	W %	Pb %	Sn %	As %	Sb %	Zn %
0.50774	0.00178	0.00128	0.00255	<0.005	0.00362	0.02709	0.03143	0.02632	0.00639
المكافئ الكربوني					0.62561				



رقم التقرير: B0815B/2022

التاريخ: 24/08/2022

2- عينة صلب تسليح قطر 18 مم:

C %	Si %	Mn %	P %	S %	Cr %	Mo %	Ni %	Al %	Co %
0.35340	0.20537	0.95770	0.02264	0.02376	0.09287	0.02445	0.13355	0.00283	0.01209
Cu %	Nb %	Ti %	V %	W %	Pb %	Sn %	As %	Sb %	Zn %
0.46827	0.00161	0.00094	0.00189	0.00874	0.00376	0.02554	0.03126	0.03027	0.00787
المكافئ الكربوني									0.57698

3- عينة صلب تسليح قطر 16 مم:

C %	Si %	Mn %	P %	S %	Cr %	Mo %	Ni %	Al %	Co %
0.35811	0.23805	1.03726	0.01754	0.01737	0.15139	0.02231	0.12771	0.00289	0.01079
Cu %	Nb %	Ti %	V %	W %	Pb %	Sn %	As %	Sb %	Zn %
0.48743	0.00177	0.00120	0.00200	<0.005	0.00456	0.02267	0.03170	0.02539	0.00626
المكافئ الكربوني									0.60714

4- عينة صلب تسليح قطر 12 مم:

C %	Si %	Mn %	P %	S %	Cr %	Mo %	Ni %	Al %	Co %
0.36126	0.21326	0.97708	0.02045	0.02183	0.10479	0.02214	0.12395	0.00259	0.00806
Cu %	Nb %	Ti %	V %	W %	Pb %	Sn %	As %	Sb %	Zn %
0.49829	<0.001	0.00090	0.00131	<0.005	0.00359	0.02908	0.03544	0.02912	0.00840
المكافئ الكربوني									0.59124



راجع التقرير

[Signature]

أعد التقرير

كيمياء/ الشيماء عبد الحميد

رسيد عز ١٠ - ٢٢ + ٢٩

Housing & Building National Research Center
Vice Chairman Office
for Research and Studies Affairs



المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء
مكتب نائب رئيس مجلس الإدارة
لشئون البحوث والدراسات

كود النموذج : RAW-FRM-21-02


خطاب إرسال نتائج إختبارات إلى العميل

تليفون : ٠١٠٠٨٢٠٨٢٥٦ - الأملية - اسم المشروع : كورني وادي التطرون - بالسكك
الموقع : - كود للمنية : Ife 2712 to 2714 تاريخ الطلب : ٢٠٢٢/٦/١٦ يوم
الاستلام : ٢٠٢٢/٣/٢٦

مرجعنا : ٢٠٢٢/٣/١٠٦١ م
عدد الصفحات : (....)

السادة/ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات
تحية طيبة وبعد:

بالإشارة إلى طلب سيادتكم بخصوص قيام المركز بإجراء اختبار تحليل كيميائي للحديد
على عدد (٣) عينات حديد (قطر ١٠ ، ٢٢ مم حديد عز - قطر ٣٢ مم حديد المراكبي) الموردة
بمعرفتكم .
يشرفنا أن نرسل طيه نتائج الاختبارات التي أعدت في هذا الشأن من المعهد المختص . وقد
تم سداد التكلفة المطلوبة للمركز بمبلغ (١٦٥٠ ج) فقط (الف وستمئة وخمسون جنيها) قسيمة رقم
٤٠٦١٦٣ بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١٦ .



وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام .

تحريرا في ٢٠٢٢/٧/٠٢ م

نائب رئيس مجلس الإدارة
لشئون البحوث والدراسات
د.أ. خالد محمد يسري



مدير المعهد
د.أ. طارق مصطفى

(Cover Page)



INTERNATIONAL
ACCREDITATION
SERVICE

المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء
معامل معهد بحوث الخامات وتكنولوجيا صناعة مواد البناء

نموذج تحليل كيميائي لعينات حديد تسليح

كود النموذج HBRC-RAW-F-7.8-01

رقم التقرير (312 / spectro Lab / 2022)

العميل:		شركة كونكريت للهندسة والمقاولات
الموقع/ اسم المشروع:		المشروع : كوبرى وادى النطرون - السادات المالك : إستشارى المشروع : الجهة المنفذة :
نوع/وصف العينة:	حديد تسليح (عز) قطر: ١٠ مم رتبة: B500DWR	كود العينة : Ife 2712
تاريخ إستلام العينة:	٢٠٢٢/٦/١٦	تاريخ الإختبار: ٢٠٢٢/٦/٢١
طريقة الإختبار :	المواصفة القياسية الأمريكية ASTM E 415-21	

نتائج الإختبار

Constituents	Wt (%)	Limits*	Constituents	Wt (%)	Limits*	Constituents	Wt (%)	Limits*
C	0.270	Not more than 0.32	Cu	0.156	-	Zn	<0.0020	-
Si	0.207	Not more than 0.55	Co	0.0080	-	As	0.013	-
Mn	1.21	Not more than 1.80	Ti	0.0036	-	Bi	0.017	-
P	0.028	Not more than 0.04	Nb	0.014	-	Ca	0.0011	-
S	0.016	Not more than 0.04	V	0.0027	-	Ce	<0.0030	-
Cr	0.089	-	W	<0.010	-	Zr	0.0039	-
Ni	0.043	-	Pb	0.0035	-	La	<0.0010	-
Mo	0.012	-	B	<0.0005	-	Fe	97.90	-
Al	0.0029	-	Sn	0.0074	-			

Carbon equivalanet (مكافئ الكربون)	Result(%)	Limits
	0.506	Not more than 0.61

ملاحظات :

- الحدود الواردة بالمواصفات القياسية المصرية رقم ٢٠١٢/٢-٢٢٢ طبقاً لرتبة الصلب المستخدم B500DWR
- النتائج الموضحة عالية تدور فقط على العينات المقدمة من الجهة طالبة الإختبار ولا تدور بها لإعتماد أى إنتاج كمى / معمرات/وكذا التصدير أو شهادة مطابقة
- البيانات المذكورة عالية طبقاً لما ورد بخطاب الجهة طالبة الإختبار
- يجب الرجوع إلى الكود المصري فى حالة وجود أية لتحديد دورية إجراء الإختبار
- مادة سريان هذا التقرير ٣ شهور فقط ولا يسمح بنسخه للتقرير إلا بموافقة كتابية من المعمل
- يلزم المعمل ببنود المواصفة الدولية ISO 17025 لسنة ٢٠١٧ من حيث مراقبة الجودة والشهادة وكذا المطابقة مع العملاء

مدير المعمل
أ.د. طارق أمين عثمان
٢٠٢٢/٦/٢١



القائم بالإختبار:
أ.د. عبد الحليم

٨٧ - شارع التحرير - الدقى - ص.ب: ١٧٧٠

Tel : 3356722-3356853-7617107-7617092 Fax : 3351564 Tlx : 94025

E-mail : hbre @ idsc. net.eg Cable : Houdplan Cairo



المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء
معامل معهد بحوث الخانات وتكنولوجيا صناعة مواد البناء

نموذج تحليل كيميائي لعينات حديد تسليح

كود النموذج: HBRC-RAW-F-7.8-01

رقم التقرير (312 / spectro Lab / 2022)

العميل:	شركة كونكريت للهندسة والمقاولات
الموقع/ اسم المشروع:	المشروع : كوبرى وادى التطرون - السادات المالك : إستشارى المشروع : الجهة المنفذة :
نوع/وصف العينة:	حديد تسليح (عز) قطر: ٢٢ مم رتبة: B500DWR
تاريخ استلام العينة:	٢٠٢٢/٦/١٦
طريقة الاختبار:	المواصفة القياسية الأمريكية ASTM E 415-21
كود العينة:	Ife 2713
تاريخ الاختبار:	٢٠٢٢/٦/٢١

نتائج الاختبار

Constituents	Wt (%)	Limits*	Constituents	Wt (%)	Limits*	Constituents	Wt (%)	Limits*
C	0.272	Not more than 0.32	Cu	0.094	-	Zn	0.0025	-
Si	0.137	Not more than 0.55	Co	0.0061	-	As	0.0064	-
Mn	0.81	Not more than 1.80	Ti	0.0026	-	Bi	0.015	-
P	0.019	Not more than 0.04	Nb	0.010	-	Ca	0.0016	-
S	0.020	Not more than 0.04	V	0.0012	-	Ce	<0.0030	-
Cr	0.033	-	W	<0.010	-	Zr	0.0025	-
Ni	0.031	-	Pb	<0.0030	-	La	<0.0010	-
Mo	0.0051	-	B	0.0029	-	Fe	98.50	-
Al	0.0048	-	Sn	0.0064	-			

Carbon equivalanet (مكافئ الكربون)	Result(%)	Limits
	0.423	Not more than 0.61

ملاحظات:

الحدود المسموحة للمواصفات القياسية المصرية رقم ٢٠١٥/٢-٢٦٢ طبقاً لرتبة الصلب المستخدم B500DWR
- نتائج الموصفة عالية تسرى فقط على العينات المقدمة من الجهة طالبة الاختبار ولا تسرى ولا يعتد بها لاعتداد أى إنتاج كمي / ممارسات/ وكذا التصدير أو شهادة مطابقة
- العينات المذكورة عالية طبقاً لما ورد بخطاب الجهة طالبة الاختبار
- مع الرجوع إلى كود المصنوع إلى حالة وجود أية تحديد دورية لجراء الاختبار
- منذ سريان هذا التقرير ٣ شهور فقط ولا يسمح بفتح التقرير إلا بموافقة كتابية من المركز
- يلزم العميل برفع المواصفة الدولية ISO 17025 لسنة ٢٠١٧ من حيث سرية البيانات والشغافية وكذا الامتثال مع العملاء

مدير المعمل
أ.د. طارق أمين عثمان
٢٠٢٢/٦/٢١



القائم بالاختبار:

أ.د. عبد الحليم

٨٧ - شارع التحرير - الدقي - ص.ب: ١٧٧٠

Tel : 3356722-3356853-7617107-7617092 Fax : 3351564 Tlx : 94025

E-mail : hbrc @ idsc. net.eg Cable : Houdplan Cairo



INTERNATIONAL
ACCREDITATION
SERVICE

المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء
معامل معهد بحوث الخامات وتكنولوجيا صناعة مواد البناء

نموذج تحليل كيميائي لعينات حديد تسليح

كود النموذج HBRC-RAW-F-7.8-01

رقم التقرير (312 / spectro Lab /2022)

العميل:		شركة كونكريت للهندسة والمقاولات
الموقع/ اسم المشروع :		المشروع : كوبرى وادى النطرون - السادات المالك : إستثمارى المشروع : الجهة المنفذة :
نوع/وصف العينة:		حديد تسليح (المراكبى MKS) قطر: ٣٢ مم رتبة: B500DWR كود العينة : Ife 2714
تاريخ إستلام العينة:		٢٠٢٢/١/١٦ تاريخ الإختبار: ٢٠٢٢/١/٢١
طريقة الإختبار :		المواصفة القياسية الأمريكية ASTM E 415-21

نتائج الإختبار

Constituents	Wt (%)	Limits*	Constituents	Wt (%)	Limits*	Constituents	Wt (%)	Limits*
C	0.271	Not more than 0.32	Cu	0.272	-	Zn	0.0045	-
Si	0.222	Not more than 0.55	Co	0.010	-	As	0.011	-
Mn	0.98	Not more than 1.80	Ti	0.0025	-	Bi	0.017	-
P	0.023	Not more than 0.04	Nb	0.011	-	Cn	0.0036	-
S	0.050	Not more than 0.04	V	<0.0010	-	Ce	<0.0030	-
Cr	0.057	-	W	<0.010	-	Zr	0.0030	-
Ni	0.098	-	Pb	0.0074	-	La	<0.0010	-
Mo	0.018	-	B	<0.0005	-	Fe	97.90	-
Al	0.0076	-	Sn	0.014	-			

Carbon equivalanet (مكافئ الكربون)	Result(%)	Limits
	0.474	Not more than 0.61

ملاحظات :

- * حدود الواردة بالمواصفات القياسية المصرية رقم ٢٦٦-٢/٢٠١٥ طبقاً لرتبة الصلب المستخدم B500DWR
- النتائج الموضحة عالية نسبي فقط على العينات المقدمة من الجهة طالبة الإختبار ولا تسرى ولا يعتد بها لإعتد أى إنتاج كس / ممارسات/ وكذا للتصدير أو إعادة مطابقة
- البيانات المذكورة عالية طبقاً لما ورد بخطاب الجهة طالبة الإختبار
- يجب الرجوع إلى الكود المصرى فى حالة وجود أية لتحديد دورية اجراء الإختبار
- مدة سريان هذا التقرير ٣ شهور فقط ولا يسمح بوضع التقرير الا بموافقة كتابية من المركز
- يلتزم المعمل ببند المواصفة الدولية ISO 17025 لسنة ٢٠١٧ من حيث سرية البيانات والمشفاهة وكذا الحيادية مع العملاء

مدير المعمل
أ.د/ طارق أمين عثمان
٢٠٢٢/١/٢١



القائم بالإختبار:
أ.د/ محمد عبد الحليم

٨٧ - شارع التحرير - القاهرة - ص.ب: ١٧٧٠

Tel : 3356722-3356853-7617107-7617092 Fax : 3351564 Tlx : 94025
E-mail : hbrc@idsc.net.eg Cable : Houdplan Cairo

CS CamScanner

نتائج اختبارات صلب التسليح

الجهة طالبة الاختبار: كونكريت الهندسة والمقاولات
المشروع (وسيلة الإتصال بالمسجل): كوبرى وادى التطرون - السادات
نوع صلب التسليح: ذو ثقوب (مشرشر)
رقبة صلب التسليح: B500DWR
بيانات إضافية: للجهة المالكة: -----
الاستشاري: -----
الجهة المتقدمة: كونكريت الهندسة والمقاولات
الشركة المنتجة: عز - EZ

الخاصة	النتائج	الخاصة	الخاصة	الخاصة
الخاصة	١	٢	٣	٤
القطر الاسمي	١٠	١٠	١٠	مم
المساحة الاسمية للمقطع	٧٨,٥٧	٧٨,٥٧	٧٨,٥٧	مم ^٢
طول العينة	٤٨٤,٤	٤٨٦,٣	٤٨٤,٥	مم
وزن العينة	٢٨٢,٠	٢٨٤,٠	٢٨٢,٠	جم
الوزن للمتر الطولي	٠,٥٨١ إلى ٠,٦٥٥	٠,٥٨٢	٠,٥٨٤	كجم/م
المساحة المقطعية	٧٤,١٦	٧٤,٣٩	٧٤,١٤	مم ^٢
طول القياس قبل الشد	٥٠	٥٠	٥٠	مم
طول القياس بعد الشد	٦٠,٧١	٦٠,٣٩	٦٠,١٥	مم
حمل الخضوع الأعلى	٤٢,٠٠	٤١,٥٠	٤١,٠٠	ك. نيوتن
الحمل الأقصى	٥٣,٥٠	٥٣,٠٠	٥٣,٠٠	ك. نيوتن
إجهاد الخضوع الأعلى R_{yk}	٥٣٤,٥٥	٥٢٨,١٨	٥٢١,٨٢	نيوتن/مم ^٢
مقاومة الشد R_m	٦٨٠,٩١	٦٧٤,٥٥	٦٧٤,٥٥	نيوتن/مم ^٢
مقاومة الشد/إجهاد الخضوع الأعلى R_m/R_{yk}	١,٢٧	١,٢٨	١,٢٩	
الامتطالة بعد الكسر A_g	٢١,٤	٢٠,٨	٢٠,٣	%

* حدود المواصفات القياسية المصرية م.ق.م. ٢٠٢١ / ٢-٢٦٢

اجرى اختبار الشد لأسياخ صلب التسليح طبقاً للمواصفات الدولية ISO 15630-1

تم تسليم العينة إلى المعمل لمعرفة الجهة طالبة الاختبار.

البيانات المذكورة عالية طبقاً لما تم ذكره بخطاب الجهة طالبة الاختبار دون أننى مسئولة على المركز.

النتائج المرفقة تسري فقط على العينة المتقدمة للمركز مع الأخذ في الاعتبار أن النتائج لا تسري ولا يحد بها لاحتمال أي إنتاج كمي

ولا يحد بها كشهادة مطابقة.

قيمة التلافين بحدود ٩٥% لإختبارات إجهاد الخضوع ومقاومة الشد ووزن المتر الطولي والامتطالة كالآتي:

إجهاد للخضوع $\sim 1.7 \pm \%$ مقاومة الشد $\sim 0.9 \pm \%$ وزن المتر الطولي $\sim 0.6 \pm \%$ الامتطالة $\sim 3.1 \pm \%$

رئيس المجموعة الفنية

المشرف

القائم بالاختبار

أ.د. أحمد الجابري

قائمة

ع/خامس

MTL/FR/12/05

87 El-Tahrir St., Dokki, Giza P.O.1770
Tel. 33356722-33356853 Fax: 33351564
E-mail: hbrc@hbrc.edu.eg

IAS
ACCREDITED

فكس: ٣٣٣٥١٥٦٤
٨٧ شارع التحرير - الدقي - الجيزة
تلفون: ٣٣٣٥٦٨٥٣ - ٣٣٣٥٦٧٢٢



نتائج اختبارات صلب التسليح

الجهة طالبة الاختبار: كونكريت للهتسة والمقاولات
المشروع (وسيلة الإتصال بالعميل): كوبري وادى النطرون - المادلات
نوع صلب التسليح: ذو ثقزات (مشروع)
رتبة صلب التسليح: B500DWR
بيانات إضافية: الجهة المالكة: ———
الاستشاري: ———

الجهة لملفنة: كونكريت للهتسة والمقاولات

الشركة المنتجة: عز - EZ

م	الخاصية	النتائج			ملاحظات القياسية*
		١	٢	٣	
١	القطر الاسمي	٢٢	٢٢	٢٢	---
٢	المساحة الاسمية للمقطع	٣٨٠,٢٩	٣٨٠,٢٩	٣٨٠,٢٩	---
٣	طول العينة	٤٩١,٩	٤٩٠,٩	٤٨٨,٢	---
٤	وزن العينة	١٤١٧,٠	١٤١٧,٠	١٤٠١,٠	---
٥	الوزن للمتر الطولي	٢,٨٨١	٢,٨٨٧	٢,٨٧٠	من ٢,٨٣٩ إلى ٣,١٣٨
٦	المساحة الفعلية	٣٦٧,٠٠	٣٦٧,٧٣	٣٦٥,٦٠	---
٧	طول القياس قبل الشد	١١٠	١١٠	١١٠	---
٨	طول القياس بعد الشد	١٣١,٨٨	١٣١,١٧	١٣١,٤٤	---
٩	حمل الخضوع الأعلى	٢٠١,٠٠	٢٠٠,٥٠	٢٠٠,٠٠	---
١٠	الحمل الأقصى	٢٦٥,٥٠	٢٦٥,٥٠	٢٦٤,٥٠	---
١١	إجهاد الخضوع الأعلى R_{mH}	٥٢٨,٥٥	٥٢٧,٢٤	٥٢٥,٩٢	لا يقل عن ٥٠٠
١٢	مقاومة الشد R_m	٦٩٨,١٦	٦٩٨,١٦	٦٩٥,٥٣	لا يزيد عن ٦٥٠
١٣	مقاومة الشد/إجهاد الخضوع الأعلى R_m/R_{mH}	١,٣٢	١,٣٢	١,٣٢	لا تقل عن ١,٢٥
١٤	الاستطالة بعد الكسر A_g	١٩,٩	١٩,٢	١٩,٥	لا تقل عن ١٣

* حدود المواصفات القياسية المعمورة م.ق.م. ٢٠٢١ / ٢-٢٦٤

أجرى اختبار الشد لأسياخ صلب التسليح طبقا للمواصفات القياسية ISO 15630-1

تم تسليم العينة إلى العميل بسرعة للجهة طالبة الاختبار.

البيانات المذكورة عالية طبقاً لما تم ذكره بخطاب الجهة طالبة الاختبار دون كنى مسئولية على المركز.

النتائج المرفقة تصري فقط على العينة المقدمة للمركز مع الأخذ في الاعتبار أن النتائج لا تصري ولا يعتد بها لاعتقاد أي إنتاج كمي

ولا يعتد بها كدعمات مطابقة.

قيمة اللاتين بحدود ٩٥% لإختبارات إجهاد الخضوع ومقاومة الشد ووزن المتر الطولي والإستطالة كالاتي:

إجهاد الخضوع - ٠,٤٤% مقاومة الشد - ٠,٤٤% وزن المتر الطولي - ٠,٠١% الإستطالة - ١,٩٥%

رئيس المجموعة الفنية

أ.د. أحمد الجاوي

MTL/FR/12/05

المشرف

القائم بالاختبار

ع. ع. ١٦١ ١٩

87 El-Tahrir St, Dokki, Giza P.O.1770
Tel. 33356722-33356853 Fax:33351564
E-mail: hbrc@hbrc.edu.eg



فكس: ٣٣٣٥١٥٦٤
٨٧ شارع التحرير - دقي - الجيزة
تليفون: ٣٣٣٥١٥٦٤ - ٣٣٣٥١٧٢٢



نتائج اختبارات صلب التسليح

الجهة طالبة الاختبار: كونكريت للهتسدة والمقاولات
المشروع (وسيلة الإتصال بالاسفلت): كوبرى وادى النطرون - الماديات
نوع صلب التسليح: نو نوتات (مشرش)
رقبة صلب التسليح: BS500DWR
بيانات اضافية: الجهة المالكة: -----
الاستشاري: -----

تاريخ الورد: ٢٠٢٢/٠٦/١٦
تاريخ الاختبار: ٢٠٢٢/٠٦/١٦
رقم الخطاب للورد: ٤٩٩٠
كود العينة: MTLIST2022061

الجهة المنفذة: كونكريت للهتسدة والمقاولات

شركة التجهة: عز - EZ

م	الخاصة	النتائج	الحدود	المواصفات القياسية
١	القطر الاسمى	٢٥	٢٥	٢٥
٢	المساحة الاسمية للمقطع	٤٩١,٠٧	٤٩١,٠٧	٤٩١,٠٧
٣	طول العينة	٤٨٥,٨	٤٩٣,٣	٤٨٩,٤
٤	وزن العينة	١٨١٨,٠	١٨٤٩,٠	١٨٣٣,٠
٥	الوزن للمتر الطولي	٧٧٤٣	٧٧٤٩	٧٧٤٥
٦	المساحة الفعلية	٤٧٦,٧٥	٤٧٧,٥٣	٤٧٧,٠٨
٧	طول القياس قبل الشد	١٢٥	١٢٥	١٢٥
٨	طول القياس بعد الشد	١٥١,٢٤	١٥١,٢٩	١٥١,٨٨
٩	حمل الخضوع الاعلى	٢٤٨,٠٠	٢٤٩,٠٠	٢٤٧,٥٠
١٠	الحمل الاقصى	٢٣٤,٠٠	٢٣٣,٥٠	٢٣٤,٠٠
١١	إجهاد الخضوع الاعلى R_{eh}	٥٠٥,٠٢	٥٠٧,٠٥	٥٠٤,٠٠
١٢	مقاومة الشد R_m	٦٨٠,١٥	٦٧٩,١٢	٦٨٠,١٥
١٣	مقاومة الشد لإجهاد الخضوع الاعلى R_m/R_{eh}	١,٣٥	١,٣٤	١,٣٥
١٤	الاستطالة بعد الكسر A_g	%	٢١,٠	٢١,٥

* حدود المواصفات القياسية المصرية طبق م.م. ٢٠٢١ / ٣-٢٠٢٢

اجرى اختبار الشد لاسياخ صلب التسليح طبقا للمواصفات القياسية ISO 15630-1

تم تسليم العينة إلى الممثل بمعرفة الجهة طالبة الاختبار.

البيانات المذكورة عالية طبقاً لما تم ذكره بخطاب الجهة طالبة الاختبار دون ائفى مسئولية على المركز.

النتائج المرفقة تدعى فقط على العينة المقدمة للمركز مع الأخذ في الاعتبار أن النتائج لا تدعى ولا يجب بها لاعتماد أي إنتاج كمي

ولا يجب بها كشهادة مطابقة.

قيمة الألفين بحدود ثمة ٩٥% لإختبارات إجهاد الخضوع ومقاومة الشد ووزن المتر الطولي والإستطالة كالآتي:

إجهاد الخضوع = ٠,٤± % مقاومة الشد = ٠,٢± % وزن المتر الطولي = ١,٣± % الإستطالة = ١,٦± %

رئيس المجموعة الفنية

المشرف

التقدم بالاختبار

د.م. أحمد الجابري

٢٠٢٢/٠٦/١٩

MTL/FR/12/05

87 El-Tahrir St., Dokki, Giza P.O.1270
Tel. 33356722-33356853 Fax:33351564
E-mail: hbrc@hbrc.edu.eg



للمس: ٢٢٣٥١٥٦٤
٨٧ شارع التحرير - قنلى - الجيزة
تليفون: ٢٢٣٥١٨٥٢ - ٢٢٣٥١٧٢٢



المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء

معهد بحوث مواد البناء وضبط الجودة

نتائج اختبار التثبي على البار

تاريخ التوريد : ٢٠٢٢/٠٦/١٦

تاريخ الاختبار : ٢٠٢٢/٠٦/١٦

رقم الوارد : ٤٩٩٠

الجهة طالبة الاختبار : كونكريت للهندسة والمقاولات

المشروع (وسيلة الإتصال بالعميل) : كوبرى وادى النطرون - السادات

بيانات إضافية : الجهة المالكة : -----

الاستشاري : -----

الجهة المنفذة : كونكريت للهندسة والمقاولات

كود العينة	القطر (مم)	الشركة المنتجة	أدنى رتبة نصلب التسليح	قطر الدوران (مم)	نتيجة الاختبار
MTL\ST\2022\959	١٠	عز - EZ	B500DWR	٣٥	لا يوجد شروخ
MTL\ST\2022\960	٢٢	عز - EZ	B500DWR	١١٠	لا يوجد شروخ
MTL\ST\2022\961	٢٥	عز - EZ	B500DWR	١٢٥	لا يوجد شروخ

- تم إجراء الاختبار طبقاً للمواصفة الأمريكية ASTM A 615

- تم تسليم العينة إلى المعمل بمعرفة الجهة طالبة الاختبار.

- البيانات المذكورة عاليه طبقاً لما تم ذكره بطلبات الجهة طالبة الاختبار دون أدنى مسئولية على المركز.

- النتائج المرفقة تسري فقط على العينة المقدمة للمركز مع الأخذ في الاعتبار أن النتائج لا تسري ولا يعتد بها

لا اعتماد أي إنتاج كمي ولا يعتد بها كشهادة مطابقة.

رئيس المجموعة الفنية

المشرف

إعداد التقرير

٥/٩/٢٠٢٢
أ.د / أحمد الجابري

خاتمة

ع/إعداد
٢٠٢٢/٦/١٦

87 El-Tahreer St. Dokki Giza P.O. Box 1770
Tel.: (02)33356722-33356853 Fax:33351564
www.hbrc.edu.eg



٨٧ شارع التحرير - الدقي ص.ب. ١٧٧٠٠

تليفون : ٣٣٣٥٦٧٢٢ (٠٢) - ٣٣٣٥٦٨٥٢ (٠٢)

فاكس : ٣٣٣٥١٥٦٤

Report on Tension and Cold Bend Tests

Client: شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

Project: مشروع كوبري أعلى القطار السريع - بني سلامة وادي النطرون

Owner: وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكباري

Number of Specimens: 3

Type:

Deformed bars

Delivered by: Client on 21/06/2022

Code:

B500DWR Client's Letter

(a) Tension Test

Specimen Number	1	2	3
Code	MKS 500DWR		
Nominal Diameter (d_n - mm)	32	32	32
Weight of Specimen (W - g)	3299	3338	3300
Length of Specimen (L - mm)	525	534	526
Weight per Unit	Actual (kg/m)	6.284	6.251
Length	Deviation from nominal (%)	-0.417	-0.938
Gauge Length (L_0 - mm)	160	160	160
Nominal Area (A_n - mm ²)	804.25	804.25	804.25
Yield Load (P_y - ton)	48.00	47.60	47.80
Maximum Load (P_{max} - ton)	61.80	60.60	60.60
Final Length (L_f - mm)	189	192	192
Yield Stress (R_{eH} - N/mm ²)	596.8	591.8	594.3
Tensile Strength (R_m - N/mm ²)	768.4	753.4	753.4
R_m / R_{eH}	1.29	1.27	1.27
Elongation after Breaking (A_5 - %)	18.1	20.0	20.0

(b) Cold Bend Test

Number of specimens passed the test

(ALL)

Number of specimens failed the test

(NON)

*Tests were carried out according to ES 262-2/2015 "Steel for the Reinforcement of Concrete".

*All information was taken from the client letter (on his sole responsibility) or from the delivered specimens.

Prepared by

Eng. Heba Abd El-Fattah

1/1

Revised by

Ahmed Fattah
5/7/2022

وحدة أبحاث خواص
واختبار المواد
Head of Center
كلية الهندسة
جامعة عين شمس
Dr. Mohamed R. A. Masoud