

حصري ختامي ٣



الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا

العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٧٠

عملية :-

اعمال رفع كفاءة طريق قنا / الأقصر الزراعي الشرقي (القطاع الأول) من
الشيخية الى العشي بطول ٥ كم مركز قوص محافظة قنا ضمن المبادرة
الرئاسية " حياة كريمة "

تنفيذ شركه:- عبدالشافى محمد حسن للمقاولات ورصف الطرق

بالمتر المسطح اعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة باستخدام ماكينة كشط الاسفلت الاوتوماتيكية بسمك ٥ سم

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومترى		الطول	العرض	العرض المتوسط	السماك المتوسط	المسطح			ملاحظات
			من	الى					خصم	اضافه	الاجمالى	
١	بالمتر المسطح اعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة باستخدام ماكينة كشط الاسفلت الاوتوماتيكية بسمك ٥ سم	طريق الشيخية الى العشي (القطاع الأول)	٠+٠٠٠	٥+٠٠٠	٥٠٠٠		١٠,٨٧				٥٤٣٥٠	طبقة اولى كشط
			٠+٠٠٠	٥+٠٠٠	٥٠٠٠		١٠,٨٧				٥٤٣٥٠	طبقة ثانية كشط
	الاجمالى											١٠٨٧٠٠

مهندس المشروع:

/م

مهندس الشركه:

/م

حصري ختامي ٣



الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا
العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٧٠

عملية :-

اعمال رفع كفاءة طريق قنا / الأقصر الزراعي الشرقي (القطاع الأول) من
الشيخية الى العشي بطول ٥ كم مركز قوص محافظة قنا ضمن المبادرة
الرئاسية " حياة كريمة "

تنفيذ شركه:- عبدالشافى محمد حسن للمقاولات ورصف الطرق

بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقه اساس من الاحجار الصلبه المتدرجه ناتج تكسير الكسارات

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومترى		الطول	العرض	العرض المتوسط	السماك المتوسط	الحجم			ملاحظات
			من	الى					خصم	اضافه	الاجمالى	
٣	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقه اساس من الاحجار الصلبه المتدرجه ناتج تكسير الكسارات	طريق الشيخية الى العشي (القطاع الأول)	٠+٠٠٠	٣+١٤٠	٣١٤٠		١٠,٨٧	٠,٠٤٥			١٥٣٦	
											١٥٣٦	
												الاجمالى

مهندس المشروع:

/م

مهندس الشركه:

/م

حصري ختامي ٣



الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا
العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٧٠

عملية :- اعمال رفع كفاءة طريق قنا / الأقصر الزراعي الشرقي (القطاع الأول) من الشيخية الى العشي بطول ٥ كم مركز قوص محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

تنفيذ شركه:- عبدالشافي محمد حسن للمقاولات ورصف الطرق

اعمال انشاء طبقه تشريب باستخدام الاسفلت متوسط التطاير MC30 بمعدل ١,٢ كجم/م^٢

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومتری		الطول	العرض	العرض المتوسط	السك المتوسط	المسطح			ملاحظات
			من	الى					خصم	اضافه	الاجمالی	
٤	اعمال انشاء طبقه تشريب باستخدام الاسفلت متوسط التطاير MC30 بمعدل ١,٢ كجم/م ^٢	طريق الشيخية الى العشي (القطاع الأول)	٠+٠٠٠	٥+٠٠٠	٥٠٠٠		١٠,٨٠				٥٤٠٠٠	
											٥٤٠٠٠	الاجمالی

مهندس المشروع:

 م

مهندس الشركه:

 م

حصري ختامي ٣



الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا

العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٧٠

عملية :- اعمال رفع كفاءة طريق قنا / الأقصر الزراعي الشرقي (القطاع الأول) من الشيخية الى العشية بطول ٥ كم مركز قوص محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

تنفيذ شركه:- عبدالشافى محمد حسن للمقاولات ورصف الطرق

بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه رابطله من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومترى		الطول	العرض	العرض المتوسط	السماك المتوسط	المسطح			ملاحظات
			من	الى					خصم	اضافه	الاجمالى	
٥	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه رابطله من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك	طريق الشيخية الى العشية (القطاع الأول)	٠+٠٠٠	٥+٠٠٠	٥٠٠٠		١٠,٨٠				٥٤٠٠٠	
											٥٤٠٠٠	الاجمالى

مهندس المشروع:



مهندس الشركه:



حصري ختامي ٣



الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا
العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٧٠

عملية :- اعمال رفع كفاءة طريق قنا / الأقصر الزراعي الشرقي (القطاع الأول) من الشيخية الى العشى بطول ٥ كم مركز قوص محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

تنفيذ شركة:- عبدالشافى محمد حسن للمقاولات ورصف الطرق

بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقه لاصقه RC3000 بمعدل ٠,٤ كجم/م^٢

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومترى		الطول	العرض	العرض المتوسط	السك المتوسط	المسطح			ملاحظات
			من	الى					خصم	اضافه	الاجمالى	
٦	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقه لاصقه RC3000 بمعدل ٠,٤ كجم/م ^٢	طريق الشيخية الى العشى (القطاع الأول)	٠+٠٠٠	٥+٠٠٠	٥٠٠٠		١٠,٨٠				٥٤٠٠٠	
											٥٤٠٠٠	الاجمالى

مهندس المشروع:

/م

مهندس الشركة:

/م

حصري ختامي ٣



الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا
العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٧٠

عملية :- اعمال رفع كفاءة طريق قنا / الأقصر الزراعي الشرقي (القطاع الأول) من الشيخية الى العشي بطول ٥ كم مركز قوص محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

تنفيذ شركه:- عبدالشافى محمد حسن للمقاولات ورصف الطرق

بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه سطحه من الخرسانه الاسفلتيه سمك ٥سم بعد الدمك

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومتري		الطول	العرض	العرض المتوسط	السمك المتوسط	المسطح			ملاحظات
			من	الى					خصم	اضافه	الاجمالى	
٧	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه سطحيه من الخرسانه الاسفلتيه سمك ٥سم بعد الدمك	طريق الشيخية الى العشي (القطاع الأول)	٠+٠٠٠	٥+٠٠٠	٥٠٠		١٠,٨٠				٥٤٠٠٠	
											٥٤٠٠٠	
												الاجمالى

مهندس المشروع:

/م

مهندس الشركه:

/م

الى / وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا

فى اطار التعاون المثمر والبناء بين هيئتك الموقرة و الشركة المصرية للتعدين وإدارة وإستغلال
المحاجر والملاحات .

يرجى العلم بان مقاوله / شركة عبدالشافى محمد حسن للمقاولات ورصف الطرق قامت بسداد
الاتاوة القانونية عن عملية رفع كفاءة طريق قنا / الاقصر الزراعى الشرقى (القطاع الاول) من
الشيخيه الى العشي بطول ٥ كم مركز قوص محافظة قنا (مبادرة حياة كريمة) لكمية
السن ١ (٣م ٢١٨٧) وكمية السن ٢ (١٣٦١,١ م ٣) وكمية رمل تكسير (٤,٧١ م ١٩٠) وكمية
رمل طبيعي (١٩٢,٢٢ م ٣) وكمية مخلوط سن ٦ (٩٢١,٦ م ٣) بقسيمة ايداع نقدي
رقم (VA١١٠٤٢١٥٩٩/١٨٤٦٠) بتاريخ ٢٠٢٤/١/٢ بمبلغ (٤١٤٤ جنيه) .

مع وافر التحية ،،،

لواء / عبد السلام احمد شفيق
رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين
وإدارة وإستغلال المحاجر والملاحات
بالتفويض التوقيع ((
لواء / فارس السيد محمد الشناوي
مدير الإدارة المالية و التجارية

٢٠٢٤

المختص أ / عبدالله حسن جاد الله
رئيس القسم نقيب / ابراهيم خالد ابو اسماعيل

محضر التقييم الخاص بعملية

مشروع / أعمال رفع كفاءة طريق قنا / الأقصر الزراعي الشرقي (القطاع الأول) من الشيخية الى العشي بطول ٥ كم مركز قوص محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

إشراف :- المنطقة الثامنة - قنا والأقصر

تنفيذ :- شركة عبد الشافي محمد حسن للمقاولات العمومية ورصف وإنشاء الطرق

إنه في يوم الأحد الموافق ١٧ / ١٢ / ٢٠٢٣ وبناءً على القرار الإداري رقم (٥٠) بتاريخ ٣ / ١٠ / ٢٠٢٣ الصادر عن السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق ، وكذلك محضر الإستلام الإبتدائي بتاريخ ٣ / ١٠ / ٢٠٢٣ للعملية عاليه ، وبعد الإطلاع على ملفات التجارب المعملية الخاصة بالعملية عاليه والمعتمدة من جهاز الإشراف ، وتقارير نتائج العينات التي تم أخذها بمعرفة لجنة الإستلام ، تم عمل محضر التقييم للعملية عاليه ، واجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :-

- | | |
|-------------------------------|--|
| (١) المهندس / سيد نبوي | مدير عام بالمنطقة التاسعة البحر الأحمر - رئيسا |
| (٢) المهندس/ أشرف عزت | الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق - عضوا |
| (٣) المهندس/ وليد كمال | الإدارة العامة لضبط الجودة - عضوا |
| (٤) المهندس/ ممتاز جمال | الإدارة العامة للمعامل المركزية - عضوا |
| (٥) المهندس/ محمود فؤاد | مندوب المنطقة المشرفة - عضوا |
| (٦) المهندس/ عبد الكريم مأمون | مندوب الشركة المنفذة - عضوا |

أولا : خصومات الفحص الظاهري على محضر الإستلام الإبتدائي:

طبقا للفحص الظاهري الذي اجتمعت عليه اللجنة والوارد بتوصيات محضر الإستلام الإبتدائي يتم خصم مبلغ وقدره ٢٦٤٦٠ جنيها من مستحقات الشركة لدى الهيئة ، وبيان الخصومات جاءت كالآتي :

❖ الخصم على الطبقة السطحية = ٠,٠٧ * ٠,٠٥ * ١٤٠ * ٥٤٠٠٠ = ٢٦٤٦٠ جنيها

ثانيا : الخصومات على نتائج الإختبارات المعملية:-

و بناءً على نتائج الإختبارات المعملية والحقلية التي تمت على أعمال العملية عاليه تم عمل التقييم وتم حساب الخصومات المالية التي بلغت خصم مبلغ ٢٥٦٤٢١,٤٨ جنيهاً فقط لاغير من مستحقات الشركة لدى الهيئة ، وبيانها كالتالي :-

- الخصم على الأساس : يتم خصم مبلغ وقدره ٨٣٥,٥٨ جنيها
- الخصم على تدرج الطبقة الرابطة ٣ د : يتم خصم مبلغ وقدره ٩٠٧٧,٩ جنيها
- الخصم على تدرج الطبقة السطحية ٣ ب : يتم خصم مبلغ وقدره ٤١١٦ جنيها
- الخصم على سماكات الطبقة الرابطة : يتم خصم مبلغ وقدره ١٤١٩١٢ جنيها
- الخصم على سماكات الطبقة السطحية : يتم خصم مبلغ وقدره ٦٠٤٨٠ جنيها

❖ الحصر الختامي لكميات ونتائج الإختبارات المعملية التي تمت خلال التنفيذ والواردة من المنطقة لإنهاء إجراءات التقييم تحت مسئولية المهندس المشرف والمنطقة المشرفة دون أدنى مسئولية على لجنة الإستلام والتقييم .

ويكون إجمالي الخصومات بمحضر التقييم عن العملية من مستحقات الشركة لدى الهيئة هو ٢٨٢٨٨١,٤٨ جنيهاً (مائتان وثمانون ألفاً وثمانمائة وواحد وثمانون جنيهاً و (١٠٠/٤٨) جنيه مصري فقط لا غير .

التوقيعات :

-٤	-٥	-٦
-١	-٢	-٣

تقييم عملية : أعمال رفع كفاءة طريق قنا / الأقصر الزراعي الشرقي (القطاع الأول) من الشريحة الى العشي بطول ه كم مركز قوص محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

إشراف / المنطقة الثامنة قنا

تنفيذ / شركة عبدالشافي محمد حسن

تقييم بند أعمال الأساس

ملاحظات	CBR				نسبة الخيوط (%)										تدرج الأسس										م
	خمس CBR (م)	خمس	خمس (م)	%	خمس (م)	خمس (م)	خمس (م)	خمس (م)	خمس (م)	خمس (م)	خمس (م)	خمس (م)	خمس (م)	خمس (م)	خمس (م)	خمس (م)	خمس (م)	خمس (م)	خمس (م)	خمس (م)	خمس (م)	خمس (م)	خمس (م)	خمس (م)	
تقرير عمل المنطقة	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
تقرير لجنة الإستمارة من	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2
تقرير عمل الموقع المصعد	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3
من جهات الإشراف																									

خمس CBR (م)				خمس (م)				خمس (م)				خمس (م)				خمس (م)				خمس (م)				خمس (م)			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

إجمالي كمية الأسس الكلى للعملية (م)	1536.00
كمية الأسس الممتدة لكل عينة (م)	512.00
إجمالي الخضم في المن (م)	3.07
إجمالي الخضم في التاعم (م)	0.00
إجمالي الخضم للميزة رقم ٢٠٠ (م)	0.00
إجمالي الخضم في الطبيعي (م)	0.00
الخضم نتيجة خروج نسبة تحمل كاتفورنيا CBR	0.00
إجمالي الخضم المستحق على صلاحية طبقة الأساس	835.58








تقديم عدنية : أعمال رفع فضاء طريق قنا / الأقصر الزراعي الشرقي (قطاع الأول) من الشبخية التي البني بطول ه كم مركز قوص محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " إشراف :- المنطقة الثامنة - قنا والأقصر

تنفيذ :- شركة عبد الشافي محمد حسن للمقاولات العمومية ورصف وإنشاء الطرق

تقييم بند أعمال الطبقة السطحية (تصميم ٣ ب)

[illegible]

الخصم لأجابه	54000.00	اجملي القيمة (٢٠)
	2000.000	القيمة المضافة (٢٠)
1932.000	2.3	حود الفس
840.000	0.6	حود التام
1344.000	0.32	حود التام من لمر ١٠٠
0.000	0	حود نسبة الميعاد والتمثيل
0.000	0	حود نسبة التام
4116.000		اجملي قيمة الخصم على التفاضل في التاجر (جنبة)
0.000		قيمة الخصم نتيجة حود نسبة الائحة (جنبة)
4116.00		اجملي التفاضل (جنبة)

146	سعر الطبقة الرابطة (جنيه)
60	سمك الطبقة الرابطة (مم)
73.00	سعر طبقة اسفلتية بسمك 3 سم جديدة



تقييم عملية : أعمال رفع كفاءة طريق قنا / الأقصر الزراعي الشرقي (القطاع الأول) من الشيخية الى العشي بطول 5 كم مركز قوص محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

إشراف :- المنطقة الثامنة - قنا والأقصر

تنفيذ :- شركة عبد الشافي محمد حسن للمقاولات العمومية ورصف وإنشاء الطرق

تقييم سمك الطبقة الرابطة (3 د)

م	الحارة	الكيلو متر	الطول الممثل (م)	العرض (م)	السمك (مم)	النقص في السمك (مم)	نسبة النقص في السمك (%)	قيمة الخصم (جنيه)
		0.000						
								بداية العملية
1	يمين	0.100	125	10.80	56	4	6.7	13140.00
2	يمين	0.150	50	10.80	50	10	16.7	39420.00
3	يمين	0.200	50	10.80	55	5	8.3	6570.00
4	يمين	0.250	50	10.80	61	0	0.0	0.00
5	يمين	0.300	275	10.80	54	6	10.0	43362.00
6	شمال	0.800	500	10.80	80	0	0.0	0.00
7	يمين	1.300	650	10.80	65	0	0.0	0.00
8	شمال	2.100	700	10.80	62	0	0.0	0.00
9	يمين	2.700	700	10.80	70	0	0.0	0.00
10	شمال	3.500	725	10.80	60	0	0.0	0.00
11	يمين	4.150	350	10.80	70	0	0.0	0.00
12	يمين	4.200	50	10.80	45	15	25.0	39420.00
13	يمين	4.250	300	10.80	65	0	0.0	0.00
14	شمال	4.800	475	10.80	63	0	0.0	0.00
	نهاية القطاع	5.000						
								اجمالي الخصم على النقص في سمك الطبقة
								141912.00

141,912.00	اجمالي قيمة الخصم على النقص في السماكات للطبقة الرابطة (بالجنيه)
------------	--

Handwritten signatures and stamps in blue ink.

140	سعر الطبقة السطحية (جنيه)
50	سمك الطبقة السطحية (مم)
84.00	سعر طبقة اسفلتية بسمك 3 سم جديدة



الهيئة العامة
للطرق والكباري

تقييم عملية : أعمال رفع كفاءة طريق قنا / الأقصر الزراعي الشرقي (القطاع الأول) من الشيخية الى العشي بطول 5 كم
مركز قوص محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

إشراف :- المنطقة الثامنة - قنا والأقصر

تنفيذ :- شركة عبد الشافي محمد حسن للمقاولات العمومية ورصف وإنشاء الطرق

تقييم سمك الطبقة السطحية

م	الحارة	الكيلو متر	الطول الممثل (م)	العرض (م)	السمك (مم)	النقص في السمك (مم)	نسبة النقص في السمك (%)	قيمة الخصم (جنيه)
		0.000						
		بداية العملية						
1	يمين	0.100	125	10.80	45	5	10.0	18900.00
2	يمين	0.150	50	10.80	50	0	0.0	0.00
3	يمين	0.200	50	10.80	50	0	0.0	0.00
4	يمين	0.250	50	10.80	52	0	0.0	0.00
5	يمين	0.300	275	10.80	45	5	10.0	41580.00
6	شمال	0.800	500	10.80	50	0	0.0	0.00
7	يمين	1.300	650	10.80	52	0	0.0	0.00
8	شمال	2.100	700	10.80	50	0	0.0	0.00
9	يمين	2.700	700	10.80	50	0	0.0	0.00
10	شمال	3.500	725	10.80	50	0	0.0	0.00
11	يمين	4.150	350	10.80	50	0	0.0	0.00
12	يمين	4.200	50	10.80	50	0	0.0	0.00
13	يمين	4.250	300	10.80	55	0	0.0	0.00
14	شمال	4.800	475	10.80	50	0	0.0	0.00
	نهاية القطاع	5.000						
								اجمالي الخصم على النقص في سمك الطبقة
								60480.00

60,480.00	اجمالي قيمة الخصم على النقص في السماكات للطبقة السطحية (بالجنيه)
-----------	--

م

تقرير رقم (١٦٥) بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٠
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ قنا- الاقصر الزراعي الشرقي من البطي حتى العشى
تنفيذ/ شركة عبدالشافى محمد حسن للمقاولات

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة عبدالشافى محمد حسن للمقاولات

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٤٧٨-٤٧٧	اختبار استخلاص خالطه اسفلتيه سطحه

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

١٢٧٠	قيمة اجراء التجارب
١٩٠.٥	مصاريف إدارية ١٥%
١٤٦٠.٥	الجملة
٢٠٤.٥	ضريبة القيمة المضافة ١٤%
١٦٦٥	المبلغ الاجمالي

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٣/١٠/١٢
فني المعمل

مدير المعمل
م/

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(عماد حسين)

تقرير رقم (١٦٥) بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٠
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعمليّة / طريق قنا- الأقصر الزراعى الشرقى من الشيخية حتى العشى
تنفيذ/ شركة عبدالشافى محمد حسن للمقاولات

(مهندس الهيئة)

أحضرت العينات بمعرفة السيد المهندس/محمود فؤاد

حدود المواصفات	حدود السماح	٤٧٨	٤٧٧	أرقام العينات	
		سطحية		الطبقة المختبرة	
		كم ٨٠٠.٤	كم ٢٠٠.٤	الموقع الكيلو متري	
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١١٤/٣	النسبة المئوية للمار من المناخل
١٠٠-٧٥	٩٠-٨٠	٨٥.٥	٨٢.٧	١١٢/١	
٨٥-٦٠	٧٤.٩-٦٤.٩	٧٣	٧١.٢	١١٨/٣	
٥٥-٣٥	٤٨.٧-٤٠.٧	٤٧.٦	٤٥.٤	رقم ٤	
٣٥-٢٠	٣٤.٧-٢٨.٧	٣٣.٣	٣٢.٥	رقم ٨	
٢٢-١٠	١٩.٨-١٣.٨	١٨.١	١٦	رقم ٣٠	
١٦-٦	١٢.٥-٦.٥	٧.٣	٦.٨	رقم ٥٠	
١٢-٤	٨.٥-٥.٥	٦.٢	٥.٦	رقم ١٠٠	
٨-٢	٦.٣-٣.٣	٣.٨	٣.٥	رقم ٢٠٠	
	٠.٢٥±٤.٧%	٤.٦٦%	٤.٧٥%	نسبة الإسفات	
		٢.١%	٢.٥%	نسبة الطبيعي	

تحريراً فى: ٢٠٢٣/١٠/١٢

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/ 

(عماد حسين)

مدير المعمل

 /م

مهندس المعمل

/م

فنى المعمل



تقرير رقم (٣٢٢) بتاريخ ٢٠٢٣/٦/١١
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ قنا / الأقصر الزراعى الشرقى من الشيخية حتى العشى
تنفيذ/ شركة عبد الشافى محمد حسن

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة (عبد الشافى محمد حسن)

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
١١٩٤	اختبار استخلاص خلطه اسفلتيه سطحيه

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

٧١٠	قيمة اجراء التجارب
١٠٦.٥	مصاريف إدارية ١٥ %
٨١٦.٥	الجملة
١١٤.٣	ضريبة القيمة المضافة ١٤ %
٩٣٠.٨	المبلغ الاجمالى

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا فى: ٢٠٢٣ / ٦ / ١٣
فني المعمل

مدير المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(عماد حسين)

تقرير رقم (٣٢٢) بتاريخ ٢٠٢٣/٦/١١
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعمليّة / قنا / الاقصر الزراعي الشرقي من الشيخية حتى العشى
تنفيذ/ شركة عبد الشافي محمد حسن

أحضرت العينات بمعرفة السيد المهندس/محمود فؤاد (مهندس الهيئة)

حدود المواصفات	حدود السماح	١١٩٤	أرقام العينات	النسبة المئوية للمار من المناخل
		سطحية	الطبقة المختبرة	
		٣.٤٠٠ كم/ساعة	الموقع الكيلو متري	
١٠٠	١٠٠	١٠٠	"٤/٣"	
١٠٠-٧٥	٩٠-٨٠	٨٢.٦٢	"٢/١"	
٨٥-٦٠	٧٤.٩-٦٤.٩	٦٦.٤٥	"٨/٣"	
٥٥-٣٥	٤٨.٧-٤٠.٧	٤٥.٠٢	رقم ٤	
٣٥-٢٠	٣٤.٧-٢٨.٧	٣٢.٩	رقم ٨	
٢٢-١٠	١٩.٨-١٣.٨	١٤.٣١	رقم ٣٠	
١٦-٦	١٢.٥-٦.٥	٦.٨٧	رقم ٥٠	
١٢-٤	٨.٥-٥.٥	٥.٠٠	رقم ١٠٠	
٨-٢	٦.٣-٣.٣	٣.٨	رقم ٢٠٠	
%٠.٢٥±%٤.٧		%٤.٦	نسبة الإسفلت	
		%٢.٥	نسبة الطبيعي	

تحريرا في: ٢٠٢٣/٦/١٣

فني المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/ع/ر

(عماد حسين)

مدير المعمل

م/ع

مهندس المعمل

م/ع

مقاييس ختامية

مبادره حياه كريمه (مرحلة اولي)

مشروع اعمال رفع كفاءه طريق قنا / الاقصم الزراعي الشرقي (القطاع الأول) من الشيخية إلى العشي بطول ٥ كم مركز قوص محافظة قنا

تنفيذ شركة عبدالشافي محمد حسن

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
١	اعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتموجة بالرصف الحالي باستخدام ماكينة كشط الاسفلت الاوتوماتيكية علي البارد بسمك ٥ سم والعمل بالوبرات والحساسات مع تواجد سيارة ميكانيكية خاصة لنقل المواد الناتجة من الكشط لاستخدامها في استكمال الطبقات والاكثاف والميول الجانبية والفئة شاملة نظافة وملئ الشروخ ان وجدت بالاسفلت ٦٠/٧٠ او المستحلبات الاسفلتية طبقا للشروط والمواصفات والفئة شاملة كل مايلزم لنهوه العمل والفئة شاملة بالمتر المسطح	٢م	١٠٨٧٠٠	١٦,٥	١٧٩٣٥٥٠
٢	بالمتر المكعب اعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي علي الساخن تدرج ٣هـ في اماكن استبدال المناسيب وفي الاماكن التي يحددها المهندس المشرف باستخدام سن الاحجار صلبة ناتج التكسير الكسارات جيده الالتصاق بالاسفلت والبيتومين الصلب ٦٠/٧٠ والمحاسبة هندسيا بعد الدمك	٣م	.	١٩٥٠	.
٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجارالصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠% وألا يزيد الإمتصاص عن ١٠% وفردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ١٥ سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. مسافة النقل ٢٠ كم.	٣م	١٥٣٦	٢٠٠	٣٠٧٢٠٠
	مسافة النقل ٦٠ كم	٣م	١٥٣٦	٧٢	١١٠٥٩٢
٤	اعمال انشاء طبقات تشريب باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير (M.C.O) بمعدل ١,٢ كجم/م٢ طبقا للشروط والمواصفات علي ان يتم تنظيف سطح الاساس من اي مواد حصوية او ناعمة زائدة قبل الرش وان يتم الرش الاسفلت بمعدلات منتظمة باستخدام معدات رش ميكانيكية والفئة شاملة كل مايلزم لنهوه العمل بالمتر المسطح	٢م	٥٤٠٠٠	٢٧,٥	١٤٨٥٠٠٠
٥	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٦سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ وطبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة والفئة شاملة بالمتر المسطح	٢م	٥٤٠٠٠	١٤٦	٧٨٨٤٠٠٠
٦	اعمال توريد ورش طبقة لاصقه من البيتومين السائل سريع التطاير RC 3000 بمعدل ٠,٤ كجم / م٢ او بالمستحلبات الاسفلتية المطابقة للشروط والمواصفات اسفل الطبقات الرصف والبند يشمل اعمال التنظيف السطح تماما بالمكانس الميكانيكية من الاتربة والمخلفات قبل الرش ويراعي الاليتيدي الرش مساحة الطبقة الاسفلتية التي يجري فرشها خلال وردية التشغيل الواحد طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة والفئة شاملة بالمتر المسطح .	٢م	٥٤٠٠٠	٩,٢	٤٩٦٨٠٠
٧	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية علي الساخن بسمك ٥سم بعد الدمك باستخدام الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج التكسير الكسارات جيده الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٦٠/٧٠ وطبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة والفئة شاملة بالمتر المسطح	٢م	٥٤٠٠٠	١٤٠	٧٥٦٠٠٠٠
اعمال قيمة رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية طبقا لقائمه الموحده					
*	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة اسفلت	٢م	١٠٨٠٠٠	٣	٣٢٤٠٠٠
*	بالمتر مكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجه	٣م	١٥٣٦	٢٥	٣٨٤٠٠
الإجمالي					١٩٩٩٩٥٤٢

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عماد حسين

تحريرا في ٢٠٢٣/ /

شهادة

- مشروع تنفيذ اعمال رفع كفاءة طريق قنا/الأقصر الزراعي الشرقي من الشيخية الي العشي (القطاع الأول) بطول ٥ كم (مركز قوص) (ضمن مبادرة حياة كريمه المرحلة الاولى محافظة قنا)
- تنفيذ : شركة عبد الشافي محمد حسن للمقاولات ورصف الطرق.
- تقرر المنطقة بتوفر المعدات بالمشروع طبقا التعاقد ووفقا للبرنامج الزمني ولما يتطلبه العمل وتعليمات المهندس المشرف وذلك من بدء المشروع حتي تاريخه .

جهاز الإشراف

مهندس المشروع

مهندس / محمود احمد فؤاد

مدير المشروع

مهندس / عبد الرحيم محمد حسين

تصريفاً في : ١٩ / ١١ / ٢٠٢٣



رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

شهادة المهندسين

- مشروع تنفيذ اعمال رفع كفاءة طريق قنا/الأقصر الزراعي الشرقي من الشيخية الي العشي
(القطاع الأول) بطول ٥ كم (مركز قوص) (ضمن مبادرة حياة كريمه المرحلة الاولى محافظة قنا)
تنفيذ : شركة عبد الشافي محمد حسن للمقاولات ورصف الطرق.

• أسم مهندسي الشركة المنفذة : ■

- ١- السيد المهندس / عبد الكريم مأمون علي الخطيب
- ٢- السيد المهندس / هشام حامد احمد
- ٣- السيد المهندس / امير محمود أبوالمجد

- سير وسلوك مهندسي الشركة : جيد .

جهاز الإشراف

مهندس المشروع

مهندس / محمود احمد فؤاد



مدير المشروع

مهندس / عبد الرحيم محمد حسين



تحريراً في : ١٩ / ١١ / ٢٠٢٣



رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

شهادة

- مشروع تنفيذ اعمال رفع كفاءة طريق قنا/الأقصر الزراعي الشرقي من الشيخية الي العشي
(القطاع الأول) بطول ٥ كم (مركز قوص) ضمن مبادرة حياة كريمه المرحلة الاولى محافظة قنا
- تنفيذ : شركة عبد الشافي محمد حسن للمقاولات ورصف الطرق.
- تشهد الهيئة العامة للطرق والكباري- المنطقة الثامنة - قنا .
بأنه تم إجراء التجارب العملية الخاصة بالعملية عاليه .

جهاز الإشراف

مدير العمل
مهندس / ميراندا تليو نصيف

٠٢ ميراندا تليو نصيف

جهاز الاشراف

مهندس / محمود احمد فؤاد

محمود احمد فؤاد

مدير المشروع

مهندس / عبد الرحيم محمد حسين

عبد الرحيم محمد حسين

تحريراً في : ١٩ / ١١ / ٢٠٢٣



مهندس /

رئيس الإدارة المركزية
عماد حسين

شهادة

مشروع تنفيذ اعمال رفع كفاءة طريق قنا/الأقصر الزراعي الشرقي من الشيخية الي العشي

(القطاع الأول) بطول ٥ كم (مركز قوص) (ضمن مبادرة حياه كريمه المرحلة الاولى محافظة قنا)

تنفيذ : شركة عبد الشافي محمد حسن للمقاولات ورصف الطرق.

• **تقر المنطقة بإنها قامت بحصر و مراجعة قوائم الكميات الختامية المرفقة بالمستخلص الختامي و تم التوقيع عليها**

بمعرفة جهاز الإشراف للعملية و مهندس التنفيذ للشركة .

و كذلك تم مراجعتها مالياً بمعرفة إدارة الشؤون المالية بالمنطقة و أرفق بالمستخلص المقياسة الختامية

للأعمال التي تمت .

و هذا إقرار من المنطقة بذلك

المراجعة المالية

محاسب / مبارك عبد الغني يوسف




المراجعة الفنية

مهندس / محمود احمد فؤاد

مدير المشروع

مهندس / عبد الرحيم محمد حسين



تحريراً في : ١١ / ١٩ / ٢٠٢٣

رئيس الإدارة المركزية
مهندس
عماد حسيك

محضر استلام ابتدائي

عملية :- اعمال رفع كفاءه الطريق الزراعي الشرقي قنا / الأقصر من الشيخية الى العشي (القطاع الأول) بطول ٥ كم مركز قوص محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية

" حياة كريمة "

تنفيذ:- شركة عبدالشافى محمد حسن

اشراف:- المنطقة الثامنة (قنا)

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/١٠/٣ وبناء على القرار الإداري رقم (٥٠) بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٣ بشأن تشكيل لجنة الاستلام الابتدائي للأعمال بالعملية عاليه فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي أسماؤهم :-

- | | | |
|------------------------|--|---------|
| ١- م/ سيد نبوي | مدير عام بالمنطقة التاسعة البحر الاحمر | - رئيسا |
| ٢- م/ أشرف عزت | الإدارة المركزية للتنفيذ وصيانة الطرق | - عضوا |
| ٣- م/ وليد كمال | إدارة ضبط الجودة | - عضوا |
| ٤- م/ ممتاز جمال | إدارة المعامل المركزية | - عضوا |
| ٥- م/ محمود فؤاد | المنطقة الثامنة | - عضوا |
| ٦- م/ عبد الكريم مأمون | الشركة المنفذة | - عضوا |

وقد قامت اللجنة بالاطلاع على ملف العملية ودفتر الشروط والمواصفات ثم انتقلت اللجنة الى الموقع لمعاينة الاعمال ظاهريا على الطبيعة وقامت بأخذ اكوار (مرفق كشف) وبلاطات لإجراء التجارب اللازمة عليها وقد تبين ان الاعمال عبارة عن:-

- طريق الشيخية العشي من كم صفر حتى كم ٥+٠٠٠ (طبقة الاساس + رابطة + سطحية) وقد تلاحظ الاتي

اولا اعمال الطبقة السطحية:

مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من سوء المناسيب وسوء مصنعية بعض اللحامات الطولية والعرضية وعدم التجانس والخشونة في مسافات متفرقة وقدرتها اللجنة بنسبة ٧٪ من الكميات المنفذة.

التوصيات:

- (١) خصم نسبة ٥٪ من الكميات المعيبة بالبند اولا الخاص بالطبقة السطحية
- (٢) على الشركة المنفذة سرعة ترميم اماكن العينات فورا تحت اشراف المنطقة
- (٣) على المنطقة المشرفة موافاة اللجنة بالمستخلص والحصر الختامي ونتائج العينات التي تم اخذها أثناء تنفيذ الاعمال لإمكان انهاء إجراءات التقييم

٤) الحصر مسئولية المنطقة المشرفة

٥) على المنطقة المشرفة مراقبة سلوك الاعمال خلال فترة الضمان وإبلاغ الشركة بأي عيوب

تظهر لإصلاحها فوراً

وعليه تري اللجنة انه لا مانع من استلام الاعمال استلام ابتدائي ويعتبر تاريخ خطاب المنطقة بنهـو

الاعمال بتاريخ ٢٠٢٣/٦/١١ هو بداية فترة الضمان للأعمال عاليه .

وعلي ذلك جري التوقيع

٦ - 

٥ - 

٤ - 

٣ - 

٢ - 

١ - 

كشف سماكات الاكوار الاسفلتية

عملية :- اعمال رفع كفاءه الطريق الزراعي الشرقي قنا / الأقصر من الشيخية الى العشي
(القطاع الأول) بطول ٥ كم مركز قوص محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية

" حياة كريمة "

تنفيذ:- شركة عبدالشافى محمد حسن

اشراف :- المنطقة الثامنة (قنا)

م	الكم	سمك الطبقة الرابطة (٦ سم)	سمك الطبقة السطحية (٥سم)	ملاحظات
القطاع بداية من ٠+٠٠٠ حتى ٥+٠٠٠				
١	٠+١٠٠	٥,٦٠	٤,٥٠	تاكيدي
٢	٠+١٥٠	٥,٠٠	٥,٠٠	تاكيدي
٣	٠+٢٠٠	٥,٥٠	٥,٠٠	يمين
٤	٠+٢٥٠	٦,١٠	٥,٢٠	تاكيدي
٥	٠+٣٠٠	٥,٤٠	٤,٥٠	تاكيدي
٦	٠+٨٠٠	٨,٠٠	٥,٠٠	شمال
٧	١+٣٠٠	٦,٥٠	٥,٢٠	يمين
٨	٢+١٠٠	٦,٢٠	٥,٠٠	شمال
٩	٢+٧٠٠	٧,٠٠	٥,٠٠	يمين
١٠	٣+٥٠٠	٦,٠٠	٥,٠٠	شمال
١١	٤+١٥٠	٧,٠٠	٥,٠٠	تاكيدي
١٢	٤+٢٠٠	٤,٥٠	٥,٠٠	يمين
١٣	٤+٢٥٠	٦,٥٠	٥,٥٠	تاكيدي
١٤	٤+٨٠٠	٦,٣٠	٥,٠٠	شمال



بيان عينات مشروع

عملية :- اعمال رفع كفاءه الطريق الزراعي الشرقي قنا / الأقصر من الشيخية الى العشي
(القطاع الأول) بطول ٥ كم مركز قوص محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية

" حياة كريمة "


تنفيذ:- شركة عبدالشافى محمد حسن

اشراف :- المنطقة الثامنة (قنا)

١) عينة بلاطة أسفلتية طبقة سطحية تدرج (٣ ب) من الكم ١+٣٠٠

٢) عينة بلاطة أسفلتية طبقة رابطة تدرج (٣ د) من الكم ١+٣٠٠

٣) عينة أساس سن تكسير من الكم ١+٣٠٠

The block contains several handwritten signatures and initials in blue ink. On the left, there is a large, stylized signature. In the center, there are two smaller signatures. On the right, there are two more signatures, one of which appears to be a set of initials.