


حصري ختامي ٣



الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا

العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٦٨

عملية :- اعمال رفع كفاءة طريق الرواتب بطول ٥ كم مركز ابوتشت محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

تنفيذ شركه:- عبدالشافى محمد حسن للمقاولات ورصف الطرق

بالعدد تعديل مناسب بالرفع او الخفض لغرف الصرف الصحى بحيث تكون منطبقة على سطح الرصف الجديد

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومترى		العدد	العرض	العرض المتوسط	السماك المتوسط	عدد			ملاحظات
			الى	من					خصم	اضافه	الاجمالى	
٣	بالعدد تعديل مناسب بالرفع او الخفض لغرف الصرف الصحى بحيث تكون منطبقة على سطح الرصف الجديد	طريق الرواتب			٨						٨	
											٨	

الاجمالى

مهندس الشركه:

م/ هـ

استشاري المشروع:

م/ علاء

مهندس المشروع:

م/ حـ

حصري ختامي ٣

عملية :- اعمال رفع كفاءة طريق الرواتب بطول ٥ كم مركز ابوتشت محافظة قنا ضمن
المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

تنفيذ شركه:- عبدالشافى محمد حسن للمقاولات ورصف الطرق

العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٦٨

بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقه اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومترى		الطول	العرض	العرض المتوسط	السماك المتوسط	الحجم			ملاحظات
			من	الى					خصم	اضافه	الاجمالى	
٤	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقه اساس من الاحجار الصلبه المتدرجة ناتج تكسير الكسارات	طريق الرواتب	٠+٠٠٠	٤+٦٠٠	٤٦٠٠		٧,٧٢	٠,٢٣٩			٨٤٨٦,٢٨	
		استكمال طريق الرواتب	٠+٠٠٠	٠+٨٦٠	٨٦٠		٧,٥٨	٠,٢٠٦			١٣٤٣,٧١	
	الاجمالى											٩٨٢٩,٩٩

مهندس المشروع:

/م

استشاري المشروع:

/م

مهندس الشركه:

/م

حصري ختامي ٣



الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا

العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٦٨

عملية :- اعمال رفع كفاءة طريق الرواتب بطول ٥ كم مركز ابوتشت محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

تنفيذ شركه:- عبدالشافى محمد حسن للمقاولات ورصف الطرق

اعمال انشاء طبقه تشريب باستخدام الاسفلت متوسط التطاير MC30 بمعدل ١,٢ كجم/م^٢

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومتري		الطول	العرض	العرض المتوسط	السماك المتوسط	المسطح			ملاحظات
			من	الى					خصم	اضافه	الاجمالى	
٥	اعمال انشاء طبقه تشريب باستخدام الاسفلت متوسط التطاير MC30 بمعدل ١,٢ كجم/م ^٢	طريق الرواتب	٠+٠٠٠	٤+٦٠٠	٤٦٠٠		٧,٢٠				٣٣١١٩,٢٠	
		استكمال طريق الرواتب	٠+٠٠٠	٠+٨٦٠	٨٦٠		٧,١٣				٦١٣٠,٢٠	
	الاجمالى											٣٩٢٤٩,٤٠

مهندس المشروع:

م/

استشاري المشروع:

م/

مهندس الشركه:

م/

حصري ختامي ٣

عملية :- اعمال رفع كفاءة طريق الرواتب بطول ٥ كم مركز ابوتشت محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

تنفيذ شركه:- عبدالشافي محمد حسن للمقاولات ورصف الطرق

بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه سطحه من الخرسانه الاسفلتيه سمك ٦ سم بعد الدمك

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومتري		الطول	العرض	العرض المتوسط	السمك المتوسط	المسطح			ملاحظات
			من	الى					خصم	اضافه	الاجمالى	
٩	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه سطحيه من الخرسانه الاسفلتيه سمك ٦ سم بعد الدمك	طريق الرواتب	٠+٠٠٠	٤+٦٠٠	٤٦٠٠		٧,٢٠				٣٣١١٩,٢٠	
	استكمال طريق الرواتب		٠+٠٠٠	٠+٨٦٠	٨٦٠		٧,١٣				٦١٣٠,٢٠	
	الاجمالى											٣٩٢٤٩,٤٠

مهندس المشروع:

م/

استشاري المشروع:

م/

مهندس الشركه:

م/

تقرير رقم (٤٣) بتاريخ ٢٠٢٣/١/٢٤
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ طريق الرواتب بطول ٤ كم
تنفيذ/ شركة عبدالشافى محمد حسن للمقاولات

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة (عبدالشافى محمد حسن للمقاولات)

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
١٦٩	اختبار دمك عينة اساس تكسير

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

١٦٠٠	قيمة اجراء التجارب
٢٤٠	مصاريف إدارية ١٥%
١٨٤٠	الجملة
٢٥٧.٦	ضريبة القيمة المضافة ١٤%
٢٠٩٧.٦	المبلغ الاجمالى

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا فى: ٢٠٢٣/١/٣٠

فني المعمل

مدير المعمل

مهندس المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(محسن محمد زهران)

تقرير رقم / (٤٣) بتاريخ ٢٠٢٣/١/٢٤
بخصوص/ نتائج الاختبارات العملية التي تمت
بعملية/ طريق الرواتب بطول ٤ كم
تنفيذ/ شركة عبدالشافى محمد حسن للمقاولات

تم الاختبار بمعرفة السيد / عبدالنبي عوض عثمان فى وجود المهندس/ايمن منصور (مهندس الهيئة)

أرقام العينات	١٦٩
الطبقة المختبرة	اساس تكسير
الموقع الكيلو مترى	٣.٠٠ كم
نسبة المياه الملائمة	٥%
أقصى كثافة جافة طن/م ^٣	٢.٢٢
نسبة المياه	٤.٦%
الكثافة الجافة طن/م ^٣	٢.٢٠٦
نسبة الدمك	٩٨.٩%

تحريرا فى: ٢٠٢٣/١/٣٠

شفي المعمل

مدير المعمل

مهندس المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(محسن محمد زهران)

الى / وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا

فى اطار التعاون المثمر والبناء بين هيئتك الموقرة و الشركة المصرية للتعدين وادارة واستغلال المحاجر والملاحات .

يرجى العلم بان مقالة / شركة عبدالشافى محمد حسن للمقاولات ورصف الطرق قامت بسداد الاتاوة القانونية عن عملية رفع كفاءة طريق الرواتب بطول ٥ كم مركز ابوتشت محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لكمية السن ١ (١,٦٨١ م٣) وكمية السن ٢ (١,٤٢٤ م٣) وكمية رمل تكسير (٦٧,٤٤٧٠ م٣) وكمية مخلوط سن ٦ (٩٩,٥٨٩٧ م٣) بقسيمة ايداع نقدي رقم (١٨٤٦١/١٠٤٢١٦٠٠/VA١١٠٤٢١٦٠٠) بتاريخ ٢٠٢٤/١/٢ بمبلغ (٦٨٥١٤ جنيه) .

مع وافر التحية ،،،

لـواء أ.ح / عبد السلام احمد شفيق
رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للتعدين
 وإدارة وإستغلال المحاجر والملاحات
بالتفويض التوقيع ((
لـواء / فارس المميد محمد الشناوي
مدير الادارة المالية و التجارية

٢٠٢٤
١٢

المختص أ / عبدالله حسن جاد الله
رئيس القسم نقيب / ابراهيم خالد ابو اسماعيل

محضر التقييم الخاص بعملية

مشروع / أعمال رفع كفاءة طريق الرواتب بطول ٥ كم مركز ابوتشت محافظة قنا ضمن المبادرة
الرئاسية " حياة كريمة "

إشراف :- المنطقة الثامنة - قنا والأقصر

تنفيذ :- شركة عبد الشافي محمد حسن للمقاولات العمومية وإنشاء ورصف الطرق

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣ / ١٢ / ٥ وبناءً على القرار الإداري رقم (٢١) بتاريخ ٢٠٢٣ / ٩ / ٢٠ الصادر عن السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق ، وكذلك محضر الإستلام الابتدائي بتاريخ ٢٠٢٣ / ٩ / ٢٦ للعملية عاليه ، وبعد الإطلاع على ملفات التجارب العملية الخاصة بالعملية عاليه والمعتمدة من جهاز الإشراف ، وتقارير نتائج العينات التي تم أخذها بمعرفة لجنة الإستلام ، تم عمل محضر التقييم للعملية عاليه ، واجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :-

- | | |
|-------------------------------|--|
| (١) المهندس / سيد نبوي | مدير عام بالمنطقة التاسعة البحر الأحمر - رئيسا |
| (٢) المهندس/ أشرف عزت | الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق - عضوا |
| (٣) المهندس/ وليد كمال | الإدارة العامة لضبط الجودة - عضوا |
| (٤) المهندس/ ممتاز جمال | الإدارة العامة للمعامل المركزية - عضوا |
| (٥) المهندس/ محمود فؤاد | مندوب المنطقة المشرفة - عضوا |
| (٦) المهندس/ على عبد الحميد | مندوب الاستشاري - عضوا |
| (٧) المهندس/ عبد الكريم مأمون | مندوب الشركة المنفذة - عضوا |

أولا : خصومات الفحص الظاهري على محضر الإستلام الابتدائي:

طبقا للفحص الظاهري الذي اجتمعت عليه اللجنة والوارد بتوصيات محضر الإستلام الابتدائي يتم خصم مبلغ وقدره ٢٩٧٥٤.٩٧ جنيها من مستحقات الشركة لدى الهيئة ، وبيان الخصومات جاءت كالآتي :

❖ الخصم على الطبقة السطحية = ٠.٠٧ * ٠.٠٦ * ١٨٠.٥٠ * ٣٩٢٤٩.٤٠ = ٢٩٧٥٤.٩٧ جنيها

ثانيا : الخصومات على نتائج الإختبارات العملية:-


وبناءً على نتائج الإختبارات العملية والحقليّة التي تمت على أعمال العملية عاليه تم عمل التقييم وتم حساب الخصومات المالية التي بلغت خصم مبلغ ١٤٤١٩٠.٨٤ جنيهاً فقط لا غير من مستحقات الشركة لدى الهيئة ، وبيانها كالتالي :-

- الخصم على الأساس : يتم خصم مبلغ وقدره ٧٣٤٣ جنيها
- الخصم على تدرج الطبقة السطحية ٣ ب : يتم خصم مبلغ وقدره ٧٧٢٨٢.٨٤ جنيها
- الخصم على سماكات الطبقة السطحية : يتم خصم مبلغ وقدره ٥٩٥٦٥ جنيها

❖ الحصر الختامي لكميات العملية ونتائج الإختبارات العملية التي تمت خلال التنفيذ والواردة من المنطقة لإنهاء إجراءات التقييم تحت مسؤولية المهندس المشرف والمنطقة المشرفة دون أدنى مسؤولية على لجنة الإستلام والتقييم .

ويكون إجمالي الخصومات بمحضر التقييم عن العملية من مستحقات الشركة لدى الهيئة هو ١٧٣٩٤٥.٨١ جنيهاً (مائة وثلاثة وسبعون ألفاً وتسعمائة وخمسة وأربعون جنيهاً و (١٠٠/٨١) جنيه مصري فقط لا غير .

التوقيعات :

٧-  ٤- 
٦-  ٥- 
٣-  ٢- 
١- 

تقييم عملية : أعمال رفع كفاءة طريق الرواتب بطول ٥ كم مركز ابوشنت محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

إشراف :- المنطقة الثامنة - قنا و الأقصر

تنفيذ :- شركة عيد الشافي محمد حسن للمقاولات العمومية وإنشاء ورصف الطرق

تقديم بند أعمال الأساس

ملاحظات	CBR		إجمالي الحدود و كمية الخصم (م³)										تدرج الأسس										الكمية الممتدة
	نسبة تقصير	حجم CBR (م³)	نسبة تقصير	حجم CBR (م³)	نسبة تقصير	حجم CBR (م³)	نسبة تقصير	حجم CBR (م³)	نسبة تقصير	حجم CBR (م³)	نسبة تقصير	حجم CBR (م³)	نسبة تقصير	حجم CBR (م³)	نسبة تقصير	حجم CBR (م³)	نسبة تقصير	حجم CBR (م³)	نسبة تقصير	حجم CBR (م³)	نسبة تقصير	حجم CBR (م³)	
تقرير معدل المنطقة	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
تقرير لجنة الإسكان من	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2
تقرير معدل المنطقة	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3
تقرير معدل المنطقة	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4

إجمالي الخصم (م³)		نسبة الحدود (%)		نسبة العملية	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

إجمالي كمية الأسس الكلي للعملية (م³)	9829.99
كمية الأسس الممتدة لكل عينة (م³)	2457.50
إجمالي الخصم في السن (م³)	22.12
إجمالي الخصم في التاعم (م³)	0.00
إجمالي الخصم للمهزة رقم ٢٠٠ (م³)	0.00
إجمالي التفتت في الطبيعي (م³)	0.00
الخصم نتيجة خروج نسبة تحمل كافيورنيا CBR	0.00
إجمالي الخصم المستحق على صلاحية طبقة الأساس	7,343.00

بالعملة

م

م

م

م

م

تقديم عملية : اعمال رفع كفاءة طريق الرواتب بطول ٥ كم مركز ابوتنت محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

تنفيذ :- شركة عبد الشافي محمد حسن للمقاولات العمومية وإنشاء ورصف الطرق

إشراف :- المنطقة الثانية قنا

تقديم بندا اعمال الطبقة السطحية (تصميم ٣ ب)

ملاحظات	إجمالي الحور و كميات التكميم السطحية لتصميم ٣ ب										مركبات عتلات الخلفه السطحية تصميم ٣ ب										المساحه	٢
	تكميم	نسبة التكميم	إجمالي التكميم (م3)	نسبة التكميم (م3)	نسبة التكميم (م3)	نسبة التكميم (م3)	نسبة التكميم (م3)	نسبة التكميم (م3)	نسبة التكميم (م3)	نسبة التكميم (م3)	نسبة التكميم (م3)	نسبة التكميم (م3)	نسبة التكميم (م3)	نسبة التكميم (م3)	نسبة التكميم (م3)	نسبة التكميم (م3)	نسبة التكميم (م3)	نسبة التكميم (م3)	نسبة التكميم (م3)	نسبة التكميم (م3)		
تكميم من الحور	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	100.00	1
تكميم من الحور	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	100.00	2
تكميم من الحور	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	100.00	3
تكميم من الحور	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	100.00	4
تكميم من الحور	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	100.00	5
تكميم من الحور	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	100.00	6
تكميم من الحور	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	100.00	7
تكميم من الحور	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	100.00	8
تكميم من الحور	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	100.00	9
تكميم من الحور	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	100.00	10
تكميم من الحور	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	100.00	11
تكميم من الحور	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	100.00	12
تكميم من الحور	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	100.00	13
تكميم من الحور	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	100.00	14
تكميم من الحور	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	100.00	15
تكميم من الحور	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	100.00	16
تكميم من الحور	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	100.00	17
تكميم من الحور	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	100.00	18
تكميم من الحور	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	100.00	19
تكميم من الحور	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	100.00	20
تكميم من الحور	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	100.00	21
تكميم من الحور	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	100.00	22
تكميم من الحور	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	100.00	23

0.00	0	77782.84	0.00	0	36982.70	8	36984.62	23.3	4435.52	4.8	اجملى التكميم									
------	---	----------	------	---	----------	---	----------	------	---------	-----	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

الاسم الجائز	الاجملى التكميم (٢٠)	الاجملى التكميم (٢٠)
4435.523	1706.496	الاجملى التكميم (٢٠)
35884.617	4.8	حدود المدن
36982.696	23.3	حدود التام
0.000	8	حدود الدار من ٢٠٠
0.000	0	حدود السطوح والمستنق
0.000	0	حدود نسبة التكميم
77782.837	0	اجملى قوسه التكميم على التكميم فى التام (جنيه)
0.000	0	قوسه التكميم نتيجة حدود نسبة التكميم (جنيه)
77782.84	0	اجملى التكميم (جنيه)

عبد الشافي محمد حسن

عبد الشافي محمد حسن

عبد الشافي محمد حسن

180.5	سعر الطبقة السطحية (جنيه)
60	سمك الطبقة السطحية (مم)
90.25	سعر طبقة اسفلتية بسمك ٣ سم جديدة



تقييم عملية : أعمال رفع كفاءة طريق الرواتب بطول ٥ كم مركز ابوتشت محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

إشراف :- المنطقة الثامنة - قنا و الأقصر

تنفيذ :- شركة عبد الشافي محمد حسن للمقاولات العمومية وإنشاء ورصف الطرق

تقييم سمك الطبقة السطحية

م	الحارة	الكيلو متر	الطول الممثل (م)	العرض (م)	السمك (مم)	النقص في السمك (مم)	نسبة النقص في السمك (%)	قيمة الخصم (جنيه)
		0.000						
								بداية العملية
1	يمين	0.250	275	7.20	75	0	0.0	0.00
2	يمين	0.300	50	7.20	50	10	16.7	32490.00
3	يمين	0.350	250	7.20	55	5	8.3	27075.00
4	شمال	0.800	475	7.20	65	0	0.0	0.00
5	يمين	1.300	600	7.20	63	0	0.0	0.00
6	شمال	2.000	750	7.20	67	0	0.0	0.00
7	يمين	2.800	850	7.20	62	0	0.0	0.00
8	شمال	3.700	850	7.20	65	0	0.0	0.00
9	يمين	4.500	650	7.20	70	0	0.0	0.00
10	شمال	5.000	710	7.20	63	0	0.0	0.00
								5.460
	نهاية القطاع							
								اجمالي الخصم على النقص في سمك الطبقة
								59565.00

59,565.00	اجمالي قيمة الخصم على النقص في السماكات للطبقة السطحية (بالجنيه)
-----------	--

Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, along with a circular stamp in the center.

مقاييس ختامية
مبادره حياه كريمه (مرحلة اولي)

مشروع اعمال رفع كفاءه طريق الرواتب بطول ٥ كم مركز ابوتشت بمحافظة قنا

تنفيذ شركة عبدالشافى محمد حسن

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالى
١	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع انواع التربة ماعدا التربة الصخرية باستخدام البلدوزر وتنسوية السطح باللات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النودجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته وطبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . وفي حاله زياده مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم احتساب ٠,٨ جنيهه لكلومتر زياده	م٣	.	٢٣	.
٢	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيداً لأعمال الرفع المساحى لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	.	٥,١٥	.
٣	بالعدد تعديل مناسيب بالرصف او الخفض لغرف الصرف الصحى بحيث تكون منطبقة على سطح الرصف الجديد والبند يشمل جميع ما يلزم من اعمال الفك والتركيب والتحبش والتثبيت بالخرسانة الاسمنتية وطبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٨	٥٠٠	٤٠٠٠
٤	بالمتر المكعب أعمال توريد و فرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠% وألا يزيد الإمتصاص عن ١٠% وفردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ١٥ سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة العملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. مسافة النقل ٢٠ كم.	م٣	٩٨٢٩,٩٩	٢٠٠	١٩٦٥٩٩٨,٠٠
	مسافة النقل ١٣٢ كم	م٣	٩٨٢٩,٩٩	١٣٢	١٢٩٧٥٥٨,٦٨
٥	اعمال انشاء طبقات تشريب باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير (M.C.O) بمعدل ١,٢ كجم/م٢ طبقا للشروط والمواصفات علي ان يتم تنظيف سطح الاساس من اي مواد حصى او ناعمة زائدة قبل الرش وان يتم الرش الاسفلت بمعدلات منتظمة باستخدام معدات رش ميكانيكية والفئة شاملة كل مايلزم لنهو العمل بالمتر المسطح	م٢	٣٩٢٤٩,٤٠	٢٧,٥	١٠٧٩٣٥٨,٥٠
٦	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ وطبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة والفئة شاملة بالمتر المسطح	م٢	.	١٤٦	.
٧	اعمال توريد ورش طبقة لاصقه من البيتومين السائل سريع التطاير RC 3000 بمعدل ٠,٤ كجم / م٢ او بالمستحلبات الاسفلتية المطابقة للشروط والمواصفات اسفل الطبقات الرصف والبند يشمل اعمال التنظيف السطح تماما بالمكائن الميكانيكية من الاتربة والمخلفات قبل الرش ويراعى الاتبعدي الرش مساحة الطبقة الاسفلتية التي يجري فرشها خلال وردية التشغيل الواحد طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة والفئة شاملة بالمتر المسطح .	م٢	.	٩,٢	.
٨	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم علي الساخن تدرج ٣ ب بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج التكسير الكسارات جيده الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٦٠/٧٠ وطبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة والفئة شاملة بالمتر المسطح	م٢	.	١٤٠	.
بنود مستحدثة					
٩	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم علي الساخن تدرج ٣ ب بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج التكسير الكسارات جيده الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٦٠/٧٠ وطبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة والفئة شاملة بالمتر المسطح	م٢	٣٩٢٤٩,٤٠	١٨٠,٥	٧٠٨٤٥١٦,٧٠
الاجمالى					
خصم ١ % طبقا للتفاوض					
الاجمالى بعد الخصم					
اعمال قيمة رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية طبقا للقائمة الموحده					
*	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة اسفلت	م٢	٣٩٢٤٩,٤٠	٣	١١٧٧٤٨,٢٠
*	بالمتر مكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجه	م٣	٩٨٢٩,٩٩	٢٥	٢٤٥٧٤٩,٧٥
الإجمالي					
١١٤٣١٤٣١,٨٨					
١١٤٣١٤,٣٢					
١١٣١٧١١٧,٥٦					
١١٦٨٠٦١٥,٥١					

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

تحريرا في / ٢٠٢٣ /

شهادة

- مشروع : تنفيذ اعمال رفع كفاءة طريق الرواتب بطول ٥ كم
(مركز ابوتشت) (ضمن مبادرة حياه كريمه محافظة قنا)
- تنفيذ : شركة عبد الشافي محمد حسن للمقاولات ورصف الطرق
- تقرر المنطقة بتوفر المعدات بالمشروع طبقا التعاقد ووفقا للبرنامج الزمني ولما يتطلبه العمل وتعليمات المهندس المشرف وذلك من بدء المشروع حتي تاريخه .

جهاز الإشراف

مهندس المشروع

مهندس / محمود محمد عبد السلام



مدير المشروع

مهندس / عبد الرحيم محمد حسين



تحريراً في : ١٩ / ١١ / ٢٠٢٣

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
عماد حسين



شهادة المهندسين

- مشروع : تنفيذ اعمال رفع كفاءة طريق الرواتب بطول ٥ كم
(مركز ابوتشت) (ضمن مبادرة حياه كريمه محافظة قنا)
- تنفيذ : شركة عبد الشافي محمد حسن للمقاولات ورصف الطرق
- أسم مهندسي الشركة المنفذة : ■

- ١- السيد المهندس / عبد الكريم مأمون علي الخطيب
- ٢- السيد المهندس / هشام حامد احمد
- ٣- السيد المهندس / محمد النابي محمد

- سير وسلوك مهندسي الشركة : جيد .

جهاز الإشراف

مهندس المشروع

مهندس / محمود محمد عبد السلام

مدير المشروع

مهندس / عبد الرحيم محمد حسين



رئيس الإدارة المركزية

عماد حسين

تحريراً في : ٢٠٢٣ / ١١ / ١٩

شهادة

- مشروع مشروع تنفيذ اعمال رفع كفاءة طريق الرواتب بطول ٥ كم
(مركز ابوتشت) (ضمن مبادرة حياه كريمه محافظة قنا)
 - تنفيذ : شركة عبد الشافي محمد حسن للمقاولات ورصف الطرق.
 - تقرر المنطقة بإنها قامت بحصر و مراجعة قوائم الكميات الختامية المرفقة بالمستخلص الختامي وتم التوقيع عليها
بمعرفة جهاز الإشراف للعملية و مهندس التنفيذ للشركة .
 - وكذلك تم مراجعتها مالياً بمعرفة إدارة الشئون المالية بالمنطقة و أرفق بالمستخلص المقياسه الختامية للأعمال التى تمت .
- وهذا إقرار من المنطقة بذلك

المراجعة المالية

محاسب / مبارك عبد الغني يوسف



المراجعة الفنية

مهندس / محمود محمد عبدالسلام



مدير المشروع

مهندس / عبد الرحيم محمد حسين

تحريراً في : ١٩ / ١١ / ٢٠٢٣

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /



شهادة

- مشروع : تنفيذ اعمال رفع كفاءة طريق الرواتب بطول ٥ كم
(مركز ابوتشت) (ضمن مبادرة حياة كريمه محافظة قنا)
- تنفيذ : شركة عبد الشافي محمد حسن للمقاولات ورصف الطرق
تشهد الهيئة العامة للطرق والكبارى - المنطقة الثامنة - قنا .
بأنه تم إجراء التجارب العملية الخاصة بالعملية عاليه .

جهاز الإشراف

مدير العمل
مهندس / محمود احمد فؤاد

جهاز الاشراف
مهندس / محمود محمد عبد السلام

مدير المشروع
مهندس / عبد الرحيم محمد حسين

تحريراً في : ١٩ / ١١ / ٢٠٢٣

رئيس الإدارة المركزية
مهندس / عماد حسين

محضر استلام ابتدائي

عملية :- اعمال رفع كفاءه طريق الرواتب بطول ٥ كم مركز ابوتشت محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

تنفيذ:- شركة عبدالشافى محمد حسن

اشراف:- المنطقة الثامنة (قنا)

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٩/٢٦ وبناء على القرار الإداري رقم (٢١) بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٢٠ بشأن تشكيل لجنة الاستلام الابتدائي للأعمال بالعملية عاليه فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي أسماؤهم :-

- | | | |
|-----------------------|--|---------|
| ١- م/ سيد نبوي | مدير عام بالمنطقة التاسعة البحر الاحمر | - رئيسا |
| ٢- م/ أشرف عزت | الإدارة المركزية للتنفيذ وصيانة الطرق | - عضوا |
| ٣- م/ وليد كمال | إدارة ضبط الجودة | - عضوا |
| ٤- م/ ممتاز جمال | إدارة المعامل المركزية | - عضوا |
| ٥- م/ محمود فؤاد | المنطقة الثامنة | - عضوا |
| ٦- م/ على عبدالحميد | الاستشاري | - عضوا |
| ٧- م/ عبدالكريم مأمون | الشركة المنفذة | - عضوا |

وقد قامت اللجنة بالاطلاع على ملف العملية ودفتر الشروط والمواصفات ثم انتقلت اللجنة الي الموقع لمعاينة الاعمال ظاهريا على الطبيعة وقامت بأخذ اكوار (مرفق كشف) وبلاطات لإجراء التجارب اللازمة عليها وقد تبين ان الاعمال عبارة عن:-

- طريق الرواتب مركز ابوتشت من كم صفر حتى كم ٥+٤٦٠ (طبقة الاساس + سطحية) وقد تلاحظ الاتي

اولا اعمال الطبقة السطحية:-

مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من سوء المناسيب وسوء مصنعية بعض اللحامات الطولية والعرضية وعدم التجانس والخشونة في مسافات متفرقة وقدرتها اللجنة بنسبة ٧٪ من الكميات المنفذة.

التوصيات:-

- ١) خصم نسبة ٦٪ من الكميات المعيبة بالبند اولا الخاص بالطبقة السطحية
- ٢) على الشركة المنفذة سرعة ترميم اماكن العينات فورا تحت اشراف المنطقة
- ٣) على المنطقة المشرفة موافاة اللجنة بالمستخلص والحصر الختامي ونتائج العينات التي تم اخذها أثناء تنفيذ الاعمال لإمكان انهاء إجراءات التقييم



٤) الحصر مسئولية المنطقة المشرفة

٥) على المنطقة المشرفة مراقبة سلوك الاعمال خلال فترة الضمان وإبلاغ الشركة بأي عيوب

تظهر لإصلاحها فوراً

وعليه تري اللجنة انه لا مانع من استلام الاعمال استلام ابتدائي ويعتبر تاريخ خطاب المنطقة بنهو

الاعمال بتاريخ ٢٠٢٣/٧/١١ هو بداية فترة الضمان للأعمال عاليه .

وعلي ذلك جري التوقيع

٧ - 

٦ - 

٥ - 

٤ - 

٣ - 

٢ - 

١ - 

كشف سماكات الاكوار الاسفلتية


عملية :- اعمال رفع كفاءه طريق الرواتب بطول ٥ كم مركز ابوتشت محافظة قنا ضمن

المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

تنفيذ:- شركة عبدالشافى محمد حسن

اشراف :- المنطقة الثامنة (قنا)

م	الكم	سمك الطبقة السطحية (٦ سم)	ملاحظات
القطاع بداية من ٠+٠٠٠ حتى ٥+٤٦٠			
١	٠+٢٥٠	٧,٥٠	تاكيدى
٢	٠+٣٠٠	٥,٠٠	يمين
٣	٠+٣٥٠	٥,٥٠	تاكيدى
٤	٠+٨٠٠	٦,٥٠	شمال
٥	١+٣٠٠	٦,٣٠	يمين
٦	٢+٠٠٠	٦,٧٠	شمال
٧	٢+٨٠٠	٦,٢٠	يمين
٨	٣+٧٠٠	٦,٥٠	شمال
٩	٤+٥٠٠	٧,٠٠	يمين
١٠	٥+٠٠٠	٦,٣٠	شمال



بيان عينات مشروع

عملية :- اعمال رفع كفاءه طريق الرواتب بطول ٥ كم مركز ابوتشت محافظة قنا ضمن

المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

تنفيذ:- شركة عبدالشافى محمد حسن

اشراف :- المنطقة الثامنة (قنا)

(١) عينة بلاطة أسفلتية طبقة سطحية تدرج (٣ ب) من الكم ٨٠٠ + ٢

(٢) عينة أساس سن تكسير من الكم ٨٠٠ + ٢

