


وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

الموضوع بخصوص: أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 290+000 الى الكم 291+000 بطول 1 كم قطاع ج.

الشركة المنفذة: الطاهر الجديدة للمقاولات والتوريدات

نتشرف بأن ترفق لسيادتكم طيه مستخلص رقم (2) جاري.

اتجاه وادي النطرون عقد رقم 195 / 2023 / 2024

برجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه باللازم.

المرفقات عدد ()

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

مدير المشروع

مهندس / أحمد أبو دقيقة



رئيس الادارة المركزية للمنطقة

الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

اللواح أ.ح / احمد باسم حسني الكرداني

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،،

الموضوع: - مشروع استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (السفنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 290+000 إلى الكم 291+000 بطول 1.00 كم (بالأمر المباشر).

عقد رقم: 195 / 2023 / 2024

- تنفيذ شركة / الطاهر الجديدة للمقاولات والتوريدات.

بخصوص المستخلص الجاري (2): -

نتشرف بالإحاطة بوجود الاتي:

- 1- تجهيزات المقاول الموقعية متواجدة بعقد سابق لنفس المسافة.
- 2- معمل الموقع متواجد بعقد سابق لنفس المسافة.
- 3- الأجهزة المساحية متواجدة بعقد سابق لنفس المسافة.
- 4- لوحات المشروع عدد (2) متواجدة بعقد سابق لنفس المسافة.
- 5- البرنامج الزمني متواجد.
- 6- السجلات متواجدة.
- 7- توثيق الموقع متواجدة.
- 8- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة.
- 9- صور فوتوغرافية + فيديوهات متواجدة
- 10- معدات ومهندسين المشروع متواجدة بعقد سابق لنفس المسافة.
- 11- العلامات الارشادية متواجدة.
- 12- لا يوجد عماله بالمنطقة.
- 13- لا توجد سيارة بالمنطقة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

عن الهيئة

مدير المشروع

م / احمد أبو دققة

مهندس التنفيذ

م / احمد الشاعر

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

لواء أ. ح / احمد باسم حسني الكرداني



مراجعة بونات توريد

جارى (2) قطاع (ج) عقد 195

انة في يوم الاحد الموافق 2023/10/08 قامت اللجنة المشكلة من كلا من :


- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1- المهندس / رشاد مرسى | مدير المشروع - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| 2- المهندس / احمد السعيد | مدير الجودة - مكتب استشاري د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| 3- المهندس / أحمد نجاح | مدير المكتب الفني - د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| 4- المهندس / عبد الله جاسر. | مهندس المدني - د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| 5- المهندس / المعتصم بالله السيد حسن | عن شركة الطاهر الجديدة للمقاولات والتوريدات (المقاول) |

قامت اللجنة بمراجعة البونات والكرتات الخاصة بتوريد تربة زلطية , رمل الموردة من محجر السيوي لاعمال الردم بالمشروع أعلاه ووجدت كالتالي :

- في الفترة من تاريخ 2023/07/13 وحتى تاريخ 2023/7/14 كانت الكمية الموردة هي (2634.5 م3) فقط (الفان وستمانه واربعه وثلاثون ونصف متر مكعب لاغير)

علي ان يلتزم المقاول بحفظ هذه الكرتات والبونات لدية وتكون في عهدة حتي نهاية المشروع او عند طلبها من الهيئة العامة للطرق والكباري في اي وقت تراه الهيئة .

❖ وعلي هذا وقع الجميع :

م/ المعتصم بالله السيد حسن -  عن شركة الطاهر الجديدة للمقاولات والتوريدات (المقاول)

م/ عبد الله جاسر.  مهندس مدني - د/ خالد قنديل (الاستشاري)

م/ أحمد نجاح  مدير المكتب الفني - د/ خالد قنديل (الاستشاري)


م / احمد السعيد  مدير الجودة - مكتب استشاري د/ خالد قنديل (الاستشاري)

م/ رشاد مرسى  مدير المشروع - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري)

يعتمد " " " " " "

مدير مشروع الهيئة

م / أحمد أبو دقينة



مستخلص جاري ٢ قطاع (ج) عقد ١٩٥

شركة الطاهر الجديدة للمقاولات العمومية

٢	التاريخ	رقم العريضة	الكمية م٣	النوع	رقم البون المالي	رقم كارتة الوطنية	رسم المرور بالميزان	اسم المحجر
١١٤٠٠	٢٠٢٣/٠٧/١٣	٤٣٧٦	١٨٧٢	ترمه زلطيه	١٦٢٦٣٣١٨	٠١٠٣٠٣١٢١٢٤٤٣٠٢	٢٣٠	السيوي
١١٤٠١	٢٠٢٣/٠٧/١٣	٢٦٤٣	٢٩١٧	ترمه زلطيه	١٦٣٣٩٧٦٦	٠١٠٣٠٣١٢١٢٤٤٢٨٢	٢٣٠	السيوي
١١٤٠٢	٢٠٢٣/٠٧/١٣	٦٣١٨	١٩٦٥	ترمه زلطيه	١٦٣٣٩٧٧٧	٠١٠٣٠٣١٢١٢٤٤٢٣٩	٢٣٠	السيوي
١١٤٠٤	٢٠٢٣/٠٧/١٣	٩٤٦٨	١٧٨٩	ترمه زلطيه	١٦٢٦٣٣٣١	٠١٠٣٠٣١٤١٢٣٦٧٨٠	٢٨٠	السيوي
١١٤٠٥	٢٠٢٣/٠٧/١٣	٨٣٦٤	٢٤٩٥	ترمه زلطيه	١٦٢٦٣٣٣٩	٠١٠٣٠٣١٢١٢٤٤٢٣٠٧	٢٣٠	السيوي
١١٤٠٦	٢٠٢٣/٠٧/١٣	٩٤٦٨	١٧٨٩	ترمه زلطيه	١٦٢٦٣٣٣٢	٠١٠٣٠٣١٢١٢٤٤٦١٩	٢٨٠	السيوي
١١٤٠٧	٢٠٢٣/٠٧/١٣	٣٣١٢	١٢٤٨	ترمه زلطيه	١٦٢٦٣٣٣٣	٠١٠٣٠٣١٢١٢٤٤٢٦٦	٢٣٠	السيوي
١١٤٠٨	٢٠٢٣/٠٧/١٣	٤٨٦٩	٧٢٣٥	ترمه زلطيه	١٥٤٢٦٤٥٨	٠١٠٣٠٣١٢١٢٤٤٦٢١	٢٨٠	السيوي
١١٤٠٩	٢٠٢٣/٠٧/١٣	٢١٥٦	٢٣٨١	ترمه زلطيه	١٥٤٢٦٤٥٦	٠١٠٣٠٣١٢١٢٤٤٦٤٠٨	٢٨٠	السيوي
١١٤١٠	٢٠٢٣/٠٧/١٣	٥١٨٣	١٦٥٢	ترمه زلطيه	١٥٤٢٦٤٥٩	٠١٠٣٠٣١٢١٢٤٤٦٤٠٩	٢٣٠	السيوي
١١٤١١	٢٠٢٣/٠٧/١٣	٣٢٦٢	٢٤٢٥	ترمه زلطيه	١٥٤٢٦٤٥٥	٠١٠٣٠٣١٤١٢٣٦٩١٤	٢٨٠	السيوي
١١٤١٢	٢٠٢٣/٠٧/١٣	٨١٦٤	١٩٥٢	ترمه زلطيه	١٦٢٦٣٣٤٠	٠١٠٣٠٣١٢١٢٤٤٦٦٧	٢٨٠	السيوي
١١٤١٣	٢٠٢٣/٠٧/١٣	٤٣٧٦	١٨٧٢	ترمه زلطيه	١٦٢٦٣٣٣٧٠	٠١٠٣٠٣١٤١٢٣٦٩٥٨	٢٣٠	السيوي
١١٤١٤	٢٠٢٣/٠٧/١٣	١٥٨٩	٥٦٤٣	ترمه زلطيه	١٥٤٢٦٤٦٣	٠١٠٣٠٣١٢١٢٤٤٦٧١	٢٣٠	السيوي
١١٤١٥	٢٠٢٣/٠٧/١٣	٨٣٦٤	٢٤٩٥	ترمه زلطيه	١٦٢٦٥٥٠٢	٠١٠٣٠٣١٢١٢٤٤٦٩٥٠٢	٢٣٠	السيوي
١١٤١٦	٢٠٢٣/٠٧/١٣	٩٤٦٨	١٧٨٩	ترمه زلطيه	١٦٢٦٥٥١٢	٠١٠٣٠٣١٤١٢٣٧٠٠٥	٢٨٠	السيوي
١١٤١٧	٢٠٢٣/٠٧/١٣	٧٢٨٦	١٧٢٥	ترمه زلطيه	٨٦٥٧٧٥٨	٠١٠٣٠٣١٢١٢٤٤٨٦٨	٢٣٠	السيوي
١١٤١٨	٢٠٢٣/٠٧/١٣	٢١٤٦	٩٨٥٧	ترمه زلطيه	١٦٢٢٣١٥٦	٠١٠٣٠٣١٢١٢٤٤٨٧٠	٢٣٠	السيوي
١١٤١٩	٢٠٢٣/٠٧/١٣	٨١٦٤	١٩٥٢	ترمه زلطيه	١٦٢٦٥٥٣٤	٠١٠٣٠٣١٢١٢٤٤٩٢٧	٢٨٠	السيوي
١١٤٢٢	٢٠٢٣/٠٧/١٤	٢١٥٦	٢٣٨١	ترمه زلطيه	١٥٤٢٦٤٨٩	٠١٠٣٠٣١٢١٢٤٤٩٣١	٢٨٠	السيوي
١١٤٢٣	٢٠٢٣/٠٧/١٤	٥١٨٣	١٦٥٢	ترمه زلطيه	١٥٤٢٦٤٨٨	٠١٠٣٠٣١٢١٢٤٤٩٥٠	٢٣٠	السيوي
١١٤٢٤	٢٠٢٣/٠٧/١٤	٤٨٦٩	٧٢٣٥	ترمه زلطيه	١٥٤٢٦٤٨٧	٠١٠٣٠٣١٢١٢٤٤٩٥١	٢٨٠	السيوي
١١٤٢٥	٢٠٢٣/٠٧/١٤	١٢٦٨	٢٩١٥	ترمه زلطيه	١٦٢٦٥٥٤٤	٠١٠٣٠٣١٢١٢٤٤٩٦٤	٢٣٠	السيوي
١١٤٢٦	٢٠٢٣/٠٧/١٤	٤٣١٧	٥٢٨٧	ترمه زلطيه	١٦٢٦٥٥٤٥	٠١٠٣٠٣١٢١٢٤٤٩٦٥	٢٣٠	السيوي
١١٤٢٧	٢٠٢٣/٠٧/١٤	٤٣٧٦	١٨٧٢	ترمه زلطيه	١٦٢٦٥٥٥٩	٠١٠٣٠٣١٢١٢٤٥٠٠٣	٢٣٠	السيوي
١١٤٢٨	٢٠٢٣/٠٧/١٤	٨٣٦٤	٢٤٩٥	ترمه زلطيه	١٦٢٦٥٥٦٢	٠١٠٣٠٣١٤١٢٣٧١٢١	٢٣٠	السيوي
١١٤٢٩	٢٠٢٣/٠٧/١٤	١٥٨٩	٥٦٤٣	ترمه زلطيه	١٥٤٢٦٤٩٨	٠١٠٣٠٣١٢١٢٤٥١٢٨	٢٣٠	السيوي
١١٤٣٠	٢٠٢٣/٠٧/١٤	٩٤٦٨	١٧٨٩	ترمه زلطيه	١٦٢٦٥٥٨٣	٠١٠٣٠٣١٤١٢٣٧١٢٤	٢٨٠	السيوي
١١٤٣١	٢٠٢٣/٠٧/١٤	٥١٨٣	١٦٥٢	ترمه زلطيه	١٥٤٢٦٥٠٩	٠١٠٣٠٣١٢١٢٤٥١٢٩	٢٣٠	السيوي
١١٤٣٢	٢٠٢٣/٠٧/١٤	٤٨٦٩	٧٢٣٥	ترمه زلطيه	١٥٤٢٦٥٠٨	٠١٠٣٠٣١٢١٢٤٥١٣٢	٢٨٠	السيوي
١١٤٣٣	٢٠٢٣/٠٧/١٤	٨١٦٤	١٩٥٢	ترمه زلطيه	١٦٢٦٥٥٩١	٠١٠٣٠٣١٢١٢٤٥١٣٣	٢٨٠	السيوي
١١٤٣٤	٢٠٢٣/٠٧/١٤	٣٣١٢	١٢٤٨	ترمه زلطيه	١٦٢٦٥٠٣٢	٠١٠٣٠٣١٢١٢٤٥١٣٤	٢٣٠	السيوي
١١٤٣٥	٢٠٢٣/٠٧/١٤	١٢٦٨	٢٩١٥	ترمه زلطيه	١٦٢٦٥٠٣١	٠١٠٣٠٣١٢١٢٤٥١٣٥	٢٣٠	السيوي
١١٤٣٦	٢٠٢٣/٠٧/١٤	٤٣١٧	٥٢٨٧	ترمه زلطيه	١٦٢٦٥٠٣٣	٠١٠٣٠٣١٢١٢٤٥١٣٦	٢٣٠	السيوي
١١٤٣٨	٢٠٢٣/٠٧/١٤	٩٤٦٨	١٧٨٩	ترمه زلطيه	١٦٢٦٥٠٤٨	٠١٠٣٠٣١٢١٢٤٥١٣٨	٢٨٠	السيوي
١١٤٣٩	٢٠٢٣/٠٧/١٤	٨١٦٤	١٩٥٢	ترمه زلطيه	١٦٢٦٥٠٥٨	٠١٠٣٠٣١٢١٢٤٥١٣٩	٢٨٠	السيوي
١١٤٤٠	٢٠٢٣/٠٧/١٤	٤٨٦٩	٧٢٣٥	ترمه زلطيه	١٥٤٢٦٥٣٣	٠١٠٣٠٣١٢١٢٤٥١٤٠	٢٨٠	السيوي

٨/١٥/٢٠٢٣

٢٠٢٣/٠٧/١٨

السيوي	٢٣٠	٠١٠٣٠٣١٣١٢٢٩٩٨٩	١٥٤٢٦٥٣٢	تره زلطيه	٦٣	١٦٥٢	٥١٨٣	٢٠٢٣/٠٧/١٤	١١٤٤١
السيوي	٢٣٠	٠١٠٣٠٣١٢١٢٤٥٥٢٣	١٦٢٦٥٠٨٣	تره زلطيه	٥٧	٢٤٩٥	٨٣٦٤	٢٠٢٣/٠٧/١٤	١١٤٤٢
السيوي	٢٣٠	٠١٠٣٠٣١٣١٢٣٠٠٠٣	١٦٢٦٥٠٤٣	تره زلطيه	٥٩	١٨٧٢	٤٣٧٦	٢٠٢٣/٠٧/١٤	١١٤٤٣
السيوي	٢٣٠	٠١٠٣٠٣١٤١٢٣٧٣٩٩	١٦٢٦٥٠٩٤	تره زلطيه	٥٦	١٢٤٨	٣٣١٢	٢٠٢٣/٠٧/١٤	١١٤٤٤
السيوي	٢٣٠	٠١٠٣٠٣١٢١٢٤٥٥٢٣	١٥٤٢٦٥٣٦	تره زلطيه	٤١,٥	٥٦٤٣	١٥٨٩	٢٠٢٣/٠٧/١٤	١١٤٤٦
السيوي	٢٣٠	٠١٠٣٠٣١٣١٢٣٠٠٤٣	١٦٢٦٥٠٩٨	تره زلطيه	٦١	٢٩١٥	١٢٦٨	٢٠٢٣/٠٧/١٤	١١٤٤٧
السيوي	٢٣٠	٠١٠٣٠٣١٣١٢٣٠٠٤٤	١٦٢٦٥١٠٠	تره زلطيه	٥٩	٥٢٨٧	٤٣١٧	٢٠٢٣/٠٧/١٤	١١٤٤٨
السيوي	٢٣٠	٠١٠٣٠٣١٣١٢٣٠١٦٨	١٦٢٦٥٢٥٦	تره زلطيه	٥٦	١٢٤٨	٣٣١٢	٢٠٢٣/٠٧/١٥	١١٤٤٩
متر				٢٦٣٤,٥		الاجمال			

تم مراجعته البيانات والكليات بواسطة الاستشاري وتم تسليمها للشركة بعد التفتيش والشركة مسئولة مسئولية كامله عن البيانات وصحتها وانها اصلية وغير مزورة ومن اماكن التوريد

٨/١٥/٢٠٢٣

٢٠٢٣/١٠/١٨

 الطاهر للمقاولات والتوريدات AL-TAHER COMPANY شركة الطاهر الجديدة للمقاولات والتوريدات وأعمال الطرق وإستصلاح الأراضي			مشروع القطار الكهربائي السريع										 ENGINEERING CONSULTING OFFICE المكتب الاستشاري الهندسي أ.د. خالد غنديل				 الهيئة القومية للإتفاق NATIONAL AUTHORITY FOR T.A.R.A 2013			
إستكمال إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح)																				
تنفيذ شركة الطاهر الجديدة للمقاولات والتوريدات																				
بند رقم (١-٣) أعمال توريد وتحميل ونقل أثربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك ... الخ																				
Station	AS-BUILT FILL QUANTITY		قطاع (أ) عقد رقم (١٩٧)				قطاع (ب) عقد رقم (١٩٦)				قطاع (ج) عقد رقم (١٩٥)				متبقي					
			قطاع (أ) عقد رقم (١٩٧) جاري (١)		قطاع (ب) عقد رقم (١٩٧) جاري (٢)		قطاع (ب) عقد رقم (١٩٦) جاري (١)		قطاع (ب) عقد رقم (١٩٦) جاري (٢)		قطاع (ج) عقد رقم (١٩٥) جاري (١)		قطاع (ج) عقد رقم (١٩٥) جاري (٢)							
	LAYER	FILL QUANTITY	Layer	FILL QUANTITY	Layer	FILL QUANTITY	Layer	FILL QUANTITY	Layer	FILL QUANTITY	Layer	FILL QUANTITY	Layer	FILL QUANTITY	Layer	FILL QUANTITY				
290+000	FERMA	0.00	-4.00	0.00			-2.50	0.00			-1.50	0.00				0.00				
290+020	FERMA	433.43	-4.00	0.00			-2.50	0.00			-1.50	79.45				353.98				
290+040	FERMA	744.55	-4.00	0.00			-2.50	0.00			-1.50	122.95				621.60				
290+060	FERMA	760.76	-4.00	0.00			-2.50	0.00			-1.50	139.16				621.60				
290+080	FERMA	764.56	-4.00	0.00			-2.50	0.00			-1.50	142.96				621.60				
290+100	FERMA	761.45	-4.00	0.00			-2.50	0.00			-1.50	139.85				621.60				
290+120	FERMA	770.77	-4.00	0.00			-2.50	0.00			-1.50	138.27				632.50				
290+140	FERMA	744.34	-4.00	0.00			-2.50	0.00			-1.50	131.66				612.68				
290+160	FERMA	734.91	-4.00	0.00			-2.50	0.00			-1.50	136.80				598.11				
290+180	FERMA	938.22	-4.00	0.00			-2.50	0.00			-1.50	340.10				598.12				
290+200	FERMA	1161.03	-4.00	0.00			-2.50	0.00			-1.50	539.43				621.60				
290+220	FERMA	1109.65	-4.00	0.00			-2.50	0.00			-1.50	488.06				621.59				
290+240	FERMA	1099.91	-4.00	0.00			-2.50	0.00			-1.50	478.31				621.60				
290+260	FERMA	1146.34	-4.00	0.00			-2.50	0.00			-1.50	524.75				621.59				
290+280	FERMA	1149.51	-4.00	0.00			-2.50	0.00			-1.50	527.91				621.60				
290+300	FERMA	1193.06	-4.00	0.00			-2.50	0.00			-1.50	571.46				621.60				
290+320	FERMA	1238.98	-4.00	0.00			-2.50	87.63			-1.50	529.75				621.60				
290+340	FERMA	1378.78	-4.00	0.00			-2.50	216.48			-1.50	540.70				621.60				
290+360	FERMA	1582.24	-4.00	0.00			-2.50	400.02			-1.50	560.62				621.60				
290+380	FERMA	1664.46	-4.00	0.00			-2.50	481.54			-1.50	561.35				621.57				
290+400	FERMA	1694.89	-4.00	0.00			-2.50	513.13			-1.50	560.16				621.60				
290+420	FERMA	1805.48	-4.00	0.00			-2.50	623.82			-1.50	560.06				621.60				
290+440	FERMA	1930.23	-4.00	0.00			-2.50	744.15			-1.50	564.48				621.60				
290+460	FERMA	1964.18	-4.00	0.00			-2.50	778.63			-1.50	563.95				621.60				
290+480	FERMA	2012.49	-4.00	0.00			-2.50	829.63			-1.50	561.26				621.60				
290+500	FERMA	2098.59	-4.00	0.00			-2.50	908.88			-1.50	568.11				621.60				
290+520	FERMA	2144.73	-4.00	91.40			-2.50	856.01			-1.50	575.72				621.60				
290+540	FERMA	2187.84	-4.00	154.63			-2.50	842.93			-1.50	568.68				621.60				
290+560	FERMA	2322.39	-4.00	239.20			-2.50	879.87			-1.50	581.72				621.60				
290+580	FERMA	2477.50	-4.00	358.96			-2.50	893.08			-1.50	603.87				621.59				
290+600	FERMA	2515.30	-4.00	388.65			-2.50	892.98			-1.50	612.08				621.59				
290+620	FERMA	2510.88	-4.00	396.58			-2.50	893.40			-1.50	599.30				621.60				
290+640	FERMA	2562.42	-4.00	455.52			-2.50	894.01			-1.50	591.29				621.60				
290+660	FERMA	2651.85	-4.00	550.24			-2.50	890.07			-1.50	589.94				621.60				
290+680	FERMA	2764.31	-4.00	658.06			-2.50	889.96			-1.50	594.69				621.60				
290+700	FERMA	2863.74	-4.00	746.41			-2.50	894.15			-1.50	601.58				621.60				
290+720	FERMA	2961.87	-4.00	835.88			-2.50	894.06			-1.50	610.33				621.60				
290+740	FERMA	3043.71	-4.00	910.27			-2.50	893.63			-1.50	618.22				621.59				
290+760	FERMA	3058.29	-4.00	924.83			-2.50	893.62			-1.50	618.24				621.60				
290+780	FERMA	3072.85	-4.00	943.39			-2.50	1174.48			-1.50	333.38				621.60				
290+800	FERMA	3178.17	-4.00	1046.46			-2.50	662.10			-1.50	848.02				621.59				
290+820	FERMA	3341.71	-4.00	1206.75			-2.50	953.96			-1.50	559.40				621.60				
290+840	FERMA	3470.87	-4.00	1332.97			-2.50	956.90			-1.50	559.40				621.60				
290+860	FERMA	3745.71	-4.00		-4.00	995.03	-2.50		-2.50	951.60	-1.50		-1.50	559.40		1239.68				
290+880	FERMA	3990.26	-4.00				-2.50		-2.50	583.55	-1.50		-1.50	559.40		2847.31				
290+900	FERMA	3931.41	-4.00				-2.50				-1.50		-1.50	559.40		3372.01				
290+920	-1.50	1780.69	-4.00				-2.50				-1.50		-1.50	446.02		1334.67				
290+940			-4.00				-2.50				-1.50					0.00				
290+960			-4.00				-2.50				-1.50					0.00				
290+980			-4.00				-2.50				-1.50					0.00				
291+000			-4.00				-2.50				-1.50					0.00				
الإجمالي		91459.31	11240.20		995.03		20839.12		1535.15		20137.42		2124.22		34588.17					
			12235.23				22374.27				22261.64									

عن الاستشاري K.K.

4/1/2023

عن الاستشاري XYZ

XYZ

عن الشركة المتفلة

الشركة المتفلة

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (٢) قطاع (ج) عقد ١٩٥
عملية: أعمال الجسر الترابى لمشروع التطار الكورباتى السريع

أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآلات الثموية بسبك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2- متر) اسفل منسوب القرمة و بسبك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (2- متر) من منسوب القرمة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابى والاكتاف (على الاقل نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ٢٠%) والارض الطبيعية متغيرة ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة و السمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرفين والفئة شاملة بالمخرى المكعب .
- مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيلة او النقصان.
- السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم .
- البند لا يشمل القيمة المحجورة.

تنفيذ شركة الظاهر الجديدة للمقاولات والتوريدات

الاجمالي ٣م	٣م	منسوب الطبقة من القرمه	الموقع الكيلو مترى		بيان الأعمال بالمقاييس
			الى	من	
٢٢٢٦١,٦٤	١٠٣١,١٠	١,٥٠-	٢٩٠+١٦٠	٢٩٠+٠٠٠	اعمال الردم
	٣٤٧٠,٠٢	١,٥٠-	٢٩٠+٣٠٠	٢٩٠+١٦٠	
	٥٥٧٠,٤٤	١,٥٠-	٢٩٠+٥٠٠	٢٩٠+٣٠٠	
	٨٩٤٧,٠٦	١,٥٠-	٢٩٠+٨٠٠	٢٩٠+٥٠٠	
	١١١٨,٨٠	١,٥٠-	٢٩٠+٨٤٠	٢٩٠+٨٠٠	
	٢١٢٤,٢٢	١,٥٠-	٢٩٠+٩٢٠	٢٩٠+٨٤٠	
٢٢٢٦١,٦٤					اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه
١٩٥٣٠,٠٠					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
٢٠١٥,٠٠					الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة
٢١٥٤٥,٠٠					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي

عن الهيئة
عن الشركة المنفذة
عن استشاري XYZ
عن استشاري KK

أمر إسناد

=====

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

" شركة الطاهر الجديدة للمقاولات والتوريدات "

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل رفوق هـذا نسخة من العقد رقم
(٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٩٥) المـؤرخ فـي ٢٠٢٣/٨/١٥ بمبـلـغ
٥,٧٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط وقدره خمسة مليون وسبعمائة الف جنيهـا لا
غير) والموقع بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بعملية " إسناد
اعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الأول من مشروع القطار
الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين -
مطروح) استكمال اعمال الجسر الترابي (من - ٢,٥ م حتى - ١,٥ من
الفرمة) المسافة من الكم ٢٩٠,٠٠٠ الى الكم ٢٩١,٠٠٠ بطول ١ كم
على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية
هذا وستتولى " للمنطقة الثالثة عشر - البحيرة " الإشراف على
التنفيذ و تجهيز وتسليم الموقع للشركة فوراً .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

(التوقيع)

عميد / أبو بكر أحمد حسن مساف
رئيس الإدارة المركزية
للشؤون المالية والإدارية

م. م. م.

م. م. م.

محضر معاينة مسافة نقل (الردم)

بالإشارة الي التكليف وأمر الاسناد الصادر من الهيئة العامه للطرق والكباري لصالح شركة الطاهر الجديدة للمقاولات والتوريدات بشأن تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة _ العاصمة الادارية _ العلمين _ مرسى مطروح) في مسافه من كم 290+000 الي 291+000 كم بطول (1.0 كم)

انه في يوم الاثنين الموافق 2023/07/31 م اجتمعت اللجنة بحضور كلا من:

- 1- السيد المهندس / أحمد السعيد
عن مكتب أ.د/ خالد قنديل استشاري المشروع
- 2- السيد المهندس / عبد الله جاسر
عن مكتب أ.د/ خالد قنديل استشاري المشروع
- 3- السيد المهندس / المعتصم بالله السيد حسن
عن شركة الطاهر الجديدة للمقاولات والتوريدات

وقامت اللجنة بالمرور علي القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد التربة من محجر (السيوي 242 / ش) المعتمد علي الطبيعة ووجدت ان القطاع يبعد مسافة (105 كم فقط) عن المحجر من خلال طريق وادي النطرون العلمين وطريق مصر اسكندرية الصحراوي وعليه تم اعتماد مسافة النقل.

واقفل المحضر على ذلك

التوقيعات

التوقيع:

الاسم:

(السيد السعيد)

1- السيد السعيد
٢٠٢٣/٧/٣١

(السيد جاسر)

2- السيد جاسر

(31-7-2023)

3- السيد المعتصم بالله السيد حسن

يعتمد عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع
م/ أحمد أبو دقينة

(أحمد أبو دقينة)

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الثالثة عشر

منطقة البحيرة وكفر الشيخ

محضر اثبات سعر مادة محجرية

مشروع انشاء خط القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين) من الكم 290+000 حتى 291+000 بطول 1 كم
تنفيذ شركة الطاهر الجديدة للمقاولات والتوريدات.

انه في يوم الاثنين 31 / 07 / 2023 اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي أسمائهم وهم:-

عن مكتب الاستشاري (مكتب أ.د/ خالد قنديل)

1. السيد المهندس / أحمد السعيد

عن شركة الطاهر الجديدة للمقاولات والتوريدات

2. السيد المهندس / المعتصم بالله السيد حسن

حيث تمت زيارة محجر السيوي (2421/ش) على الطريق الدولي وادي النطرون - العلمين للوقوف على سعر قيمة المادة المحجرية وقد تبين الاتي:

سعر المادة المحجرية (تربة) هو (33 جنيها) (ثلاثة وثلاثون جنيها فقط لا غير) ابتداء من تاريخ 31 / 07 / 2023 حتى تاريخه.

واقفل المحضر علي ذلك

1. السيد المهندس / أحمد السعيد

31-7-2023

2. السيد المهندس / المعتصم بالله السيد حسن

يعتمد عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع

م/ أحمد ابو دقبة



إجمالي المستخلصات	جاري (٣)		جاري (٢)		جاري (١)			تاريخ إغلاق الموقع	المقود			المقاييس		اسم الشركة
	التاريخ	القيمة	التاريخ	القيمة	التاريخ	القيمة	تاريخ المقد		قيمة المقد	رقم المقد	القطاع			
5,650,164.95			٢٠٢٣ أكتوبر ٠٤	2,081,709.35	٢٠٢٣ سبتمبر ٠٣	3,568,455.60	٢٠٢٣ أغسطس ٣٠	١٥ أغسطس ٢٠٢٣	5,700,000	2024/2023/197	١			
5,650,133.16			٢٠٢٣ أكتوبر ٠٤	352,773.56	٢٠٢٣ سبتمبر ٠٣	5,297,409.60	٢٠٢٣ أغسطس ٣٠	١٥ أغسطس ٢٠٢٣	5,700,000	2024/2023/196	ب		الطاهر الجديدة للمقاولات والتوريدات	
5,650,133.16			٢٠٢٣ أكتوبر ٠٤	528,429.72	٢٠٢٣ سبتمبر ٠٣	5,121,703.44	٢٠٢٣ أغسطس ٣٠	١٥ أغسطس ٢٠٢٣	5,700,000	2024/2023/195	ج			



ملحوظة : أسعار الإيراد التقديرية لحين التفاوض



١٢٧
 في هذا الموضع
 الموقر لآل العمومية وقوريلاتها
 وعمال الطرق في استصلاح الاراضي
 في ١٩٦٦ م. ٧٧٧/٧٨٥

