

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جارى (٣)

عملية: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائى السريع الخط الاول
(العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح
مرحلة تشكيل الجسور وطبقات التأسيس وخرسانات الميول
المسافة من الكم ٥٥٧+٩٦٠ الى الكم ٥٥٨+١٢٠ بطول ٠,١٦٠ كم

(مرحلة تشكيل الجسور)

(المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

رقم البند و بيانه : (١-١-٣) أعمال توريد و تشغيل اترية صالحة للردم مطابقة للمواصفات
السعر في مارس ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضة

تنفيذ : مكتب مجدي بخيت متى بنيامين

٣م

مقدار العمل السابق :

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٣٧٨٣,٧٥٠٠	٢٣,٦٤٠	١٦٠	558+120	557+960	القطاع الأول
٣٧٨٣,٧٥٠٠	اجمالى الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م)				
٣٧٨٣,٧٥٠٠	الاجمالى الكلى (م)				

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م/ إبراهيم الحناوى

مهندس الإستشارى
مكتب أ.د/خالد قنديل
م/ خالد فوزى

مهندس الإستشارى
مكتب XYZ
م/ محمد خليل

مهندس الشركة
م/ على الشربيني
على الشربيني

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جارى (٣)

عملية: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الاول
(العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح
مرحلة تشكيل الجسور وطبقات التأسيس وخرسانات الميول
المسافة من الكم ٥٥٧+٩٦٠ الى الكم ٥٥٨+١٢٠ بطول ٠,١٦٠ كم

(مرحلة تشكيل الجسور)

(المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

رقم البند و بيانه : (٣-١-٢) اعمال توريد و تشغيل اترية صالحة للردم مطابقة للمواصفات
السعر في ابريل ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضة

تـنـفـيـذ : مكتب مجدي بخيت متى بنيامين

مقدار العمل السابق : ٠ م٣

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٣٧١٥,٨٠٠٠	٢٣,٢٢٠٠	١٦٠	558+120	557+960	القطاع الأول
٣٧١٥,٨٠٠٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م٣)				
٣٧١٥,٨٠	الاجمالي الكلي (م٣)				

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م/ إبراهيم الحناوى

مهندس الإستشارى
مكتب أ.د/خالد قنديل
م/ خالد فوزى

مهندس الإستشارى
مكتب XYZ
م/ محمد خليل

مهندس الشركة
م/ على الشربيني
على الشربيني

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جارى (٣)

عملية: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الاول
(العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح
مرحلة تشكيل الجسور وطبقات التأسيس وخرسانات الميول
المسافة من الكم ٥٥٧+٩٦٠ الى الكم ٥٥٨+١٢٠ بطول ٠,١٦٠ كم

(مرحلة تشكيل الجسور)

(المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

رقم البند و بيانه : (٣-١-٣) أعمال توريد و تشغيل اترية صالحة للردم مطابقة للمواصفات
السعر في يوليو ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضة

تـنـفـيـذ : مكتب مجدي بخيت متى بنيامين

مقدار العمل السابق : ٠ م٣

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٣٤٧١,٤١٠٠	٢١,٦٩٠٠	١٦٠	558+120	557+960	القطاع الأول
٣٤٧١,٤١٠٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م٣)				
٣٤٧١,٤١٠٠	الاجمالي الكلي (م٣)				

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م/ إبراهيم الحناوى

مهندس الإستشارى
مكتب أ.د/خالد قنديل
م/ خالد فوزى

مهندس الإستشارى
مكتب XYZ
م/ محمد خليل

مهندس الشركة
م/ على الشربيني

على الشربيني



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جارى (٣)

عملية: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائى السريع الخط الاول
(العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح
مرحلة تشكيل الجسور وطبقات التأسيس وخرسانات الميول
المسافة من الكم ٥٥٧+٩٦٠ الى الكم ٥٥٨+١٢٠ بطول ٠,١٦٠ كم

(مرحلة تشكيل الجسور)

(المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

رقم البند و بيانه : (٣-١-٤) أعمال توريد و تشغيل اترية صالحة للردم مطابقة للمواصفات
السعر في أغسطس ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضة

تفريذ : مكتب مجدي بخيت متى بنيامين

مقدار العمل السابق : ٣ م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٢٠٦٧,٢٤٠٠	١٢,٩٢٠	١٦٠	558+120	557+960	القطاع الأول
٢٠٦٧,٢٤٠٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م)				
٢٠٦٧,٢٤٠٠	الاجمالي الكلي (م)				

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكبارى
م/ إبراهيم الجناوى

مهندس الإستشارى
مكتب أ.د/خالد قنديل
م/ خالد فوزى

مهندس الإستشارى
مكتب XYZ
م/ محمد خليل

مهندس الشركة
م/ على الشربيني
على الشربيني

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جارى (٣)

عملية: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربانى السريع الخط الاول
(العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح
مرحلة تشكيل الجسور وطبقات التأسيس وخرسانات الميول
المسافة من الكم ٥٥٧+٩٦٠ الى الكم ٥٥٨+١٢٠ بطول ٠,١٦٠ كم

(مرحلة تشكيل الجسور)

(المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

رقم البند و بيانه : (٥-١-٣) أعمال توريد و تشغيل اتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات
السعر ابتداء من ٢٢ / ٣ / ٢٠٢٤ طبقا للمفاوضة
تنفيذ : مكتب مجدي بخيت متى بنيامين

٣م

مقدار العمل السابق :

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
١٤٥٣٠,٤٢٠٠	٩٠,٨١٠٠	١٦٠	558+120	557+960	القطاع الأول
١٤٥٣٠,٤٢٠٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م٢)				
١٤٥٣٠,٤٢٠٠	الاجمالي الكلي (م٢)				

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م/ إبراهيم الحناوى

مهندس الإستشارى
مكتب أ.د/خالد قنديل
م/ خالد فوزى

مهندس الإستشارى
مكتب XYZ
م/ محمد خليل

مهندس الشركة
م/ على الشربيني
على الشربيني



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جارى (٣)

عملية: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائى السريع الخط الاول
(العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح
مرحلة تشكيل الجسور وطبقات التأسيس وخرسانات الميول
المسافة من الكم ٩٦٠+٥٥٧ الى الكم ١٢٠+٥٥٨ بطول ٠,١٦٠ كم

(مرحلة تشكيل الجسور)

(المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

رقم البند و بيانه : (٣-١) علاوة مسافة النقل ٣٣٥ كم

تـنـفـيـذ : مكتب مجدي بخيت متى بنيامين

مقدار العمل السابق : ٠,٠ ٣م

بيان بالكميات	الكمية
الكمية طبقاً لقوائم الكميات	٢٧٥٦٨,٦٢
اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٣)	٢٧٥٦٨,٦٢
الاجمالي الكلي (م ^٣)	٢٧٥٦٨,٦٢

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكبارى
م / ابراهيم الحناوى

مهندس الإستشارى
مكتب أ.د/خالد قنديل
م / خالد فوزى

أ.د. خالد فوزى

مهندس الإستشارى
مكتب XYZ
م / محمد خليل

محمد خليل

مهندس الشركة
م / على الشربيني
على الشربيني



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جارى (٣)

عملية: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائى السريع الخط الاول
(العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح
مرحلة تشكيل الجسور وطبقات التأسيس وخرسانات الميول
المسافة من الكم ٥٥٧+٩٦٠ الى الكم ٥٥٨+١٢٠ بطول ٠,١٦٠ كم

(مرحلة تشكيل الجسور)

(المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

رقم البند و بياناته : (١-٣) رسوم الكارطة والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة
لأسعار الطرق لأعمال طبقة الأتربة

الكارطات والموازين

تنفيذ : مكتب مجدي بخيت متى بنيامين

م

مقدار العمل السابق :

الكمية	بيان بالكميات
٢٧٥٦٨,٦٢	الكمية طبقاً لقوائم الكميات
٢٧٥٦٨,٦٢	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م٣)
٢٧٥٦٨,٦٢	الاجمالي الكلي (م٣)

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م/ إبراهيم الخطوي

مهندس الاستشارى
مكتب أ.د/خالد قنديل
م/ خالد فوزى

مهندس الاستشارى
مكتب XYZ
م/ محمد خليل

مهندس الشركة
م/ على الشربيني
على الشريفى

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جارى (٣)

عملية: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الاول
(العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح
مرحلة تشكيل الجسور وطبقات التأسيس وخرسانات الميول
المسافة من الكم ٥٥٧+٩٦٠ الى الكم ٥٥٨+١٢٠ بطول ٠,١٦٠ كم
(مرحلة تشكيل طبقات التأسيس)
(المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

رقم البند و بيانه : (١-١-٤) أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المطابقة للمواصفات
السعر في مارس ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضة

تــنفـوـذ : مكتب مجدي بخيت متى بنيامين

مقدار العمل السابق : ٠,٠ ٣ م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٦٥٩,٢٠	٤,١٢٠	١٦٠	558+120	557+960	القطاع الاول
٦٥٩,٢٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٢)				
٦٥٩,٢٠	الاجمالي الكلي (م ^٢)				

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / إبراهيم الكنلوى

مهندس الإستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / علي الشربيني
علي الشربيني

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جارى (٣)

عملية: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطر الكهربائي السريع الخط الاول
(العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح
مرحلة تشكيل الجسور وطبقات التأسيس وخرسانات الميول
المسافة من الكم ٥٥٧+٩٦٠ الى الكم ٥٥٨+١٢٠ بطول ٠,١٦٠ كم
(مرحلة تشكيل طبقات التأسيس)
(المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

رقم البند و بيانه : (٢-١-٤) اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المطابقة للمواصفات
السعر في ابريل ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضة

توقيع : مكتب مجدي بخيت متى بنيامين

مقدار العمل السابق : ٠,٠ ٣ م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٣١٣,٦١٠	١,٩٦٠	١٦٠	558+120	557+960	القطاع الأول
٣١٣,٦١٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٢)				
٣١٣,٦١٠	الاجمالي الكلي (م ^٢)				

مهندس الهيئة العامة
للطرق والجسور
م / إبراهيم الكناوي

مهندس الاستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الاستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / علي الشربيني
علي الشربيني

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جارى (٣)

عملية: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الاول
(العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح
مرحلة تشكيل الجسور وطبقات التأسيس وخرسانات الميول
المسافة من الكم ٥٥٧+٩٦٠ الى الكم ٥٥٨+١٢٠ بطول ٥٦٠ كم
(مرحلة تشكيل طبقات التأسيس)
(المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

رقم البند و بيانه : (٣-١-٤) اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المطابقة للمواصفات
السعر في مايو ٢٠٢٣ طبقا للمفاضلة

تـنفـيـذ : مكتب مجدي بخيت متى بنيامين

مقدار العمل السابق : ٠,٠ م ٣

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٢٢٣,٩٧٠	١,٣٩٠	١٦٠	558+120	557+960	القطاع الاول
٢٢٣,٩٧٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٣)				
٢٢٣,٩٧٠	الاجمالي الكلي (م ^٣)				

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / ابراهيم المنلوي

مهندس الإستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / علي الشربيني
علي الشربيني



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جارى (٣)

عملية: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الاول
(العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح
مرحلة تشكيل الجسور وطبقات التأسيس وخرسانات الميول
المسافة من الكم ٥٥٧+٩٦٠ الى الكم ٥٥٨+١٢٠ بطول ٠,١٦٠ كم
(مرحلة تشكيل طبقات التأسيس)
(المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

رقم البند و بيانه : (٤-١-٤) اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المطابقة للمواصفات
السعر في يوليو ٢٠٢٣ طبقا للمفاضلة

نفذ : مكتب مجدي بخيت متى بنيامين

مقدار العمل السابق : ٠,٠ ٣م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٤٣٣,٣٢٠	٢,٧٠٠	١٦٠	558+120	557+960	القطاع الأول
٤٣٣,٣٢٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٢)				
٤٣٣,٣٢٠	الاجمالي الكلي (م ^٢)				

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / إبراهيم الحناوي

مهندس الاستشاري
مكتب د/خالد فتنديل
م / خالد فوزي

مهندس الاستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / علي الشربيني
علي الشربيني

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جارى (٣)

عملية: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الاول
(العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح
مرحلة تشكيل الجسور وطبقات التأسيس وخرسانات الميول
المسافة من الكم ٥٥٧+٩٦٠ الى الكم ٥٥٨+١٢٠ بطول ٠,١٦٠ كم
(مرحلة تشكيل طبقات التأسيس)
(المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

رقم البند و بيانه : (٥-١-٤) أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المطابقة للمواصفات
السعر ابتداء من ٢٢ / ٣ / ٢٠٢٤ طبقاً للمفاضلة

تـنفـيـذ : مكتب مجدي بخيت متى بنيامين

مقدار العمل السابق : ٠,٠ م ٣

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٣٨٥,٠٠	٢,٤٠٠	١٦٠	558+120	557+960	القطاع الأول
٣٨٥,٠٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٢)				
٣٨٥,٠٠	الاجمالي الكلي (م ^٢)				

مهندس الهيئة العامة
للطرق والجسور
م / إبراهيم الحناوي

مهندس الاستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الاستشاري (xyz)
م / محمد خليل
خديلة

مهندس الشركة
م / علي الشربيني
علي الشربيني



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جارى (٣)

عملية: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الاول
(العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح
مرحلة تشكيل الجسور وطبقات التأسيس وخرسانات الميول
المسافة من الكم ٥٥٧+٩٦٠ الى الكم ٥٥٨+١٢٠ بطول ٠,١٦٠ كم
(مرحلة تشكيل طبقات التأسيس)
(المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

رقم البند وبيانه : (١-٤) علاوة مسافة النقل ١١٥ كم

توقيع : مكتب مجدي بخيت متى بنيامين

٣م

مقدار العمل السابق :

الكمية	بيان بالكميات
٢٠١٥,١٠	الكمية طبقاً لقوائم الكميات
٢٠١٥,١٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)
٢٠١٥,١٠	الاجمالي الكلي (م ^٢)

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / إبراهيم الحناوي

مهندس الاستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الاستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / علي الشربيني
علي الشربيني



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جارى (٣)

عملية: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الاول
(العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح
مرحلة تشكيل الجسور وطبقات التأسيس وخرسانات الميول
المسافة من الكم ٥٥٧+٩٦٠ الى الكم ٥٥٨+١٢٠ بطول ٠,١٦٠ كم

(مرحلة تشكيل طبقات التأسيس)

(المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

رقم البند و بياته : (١-٤) رسوم الكارطة والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق
لاعمال طبقة تأسيس (Prepared Subgrade)

الكارطات والموازين

توقيع : مكتب مجدي بخيت متى بنيامين

٣م

مقدار العمل السابق :

الكمية	بيان بالكميات
٢٠١٥,١٠	الكمية طبقاً لقوائم الكميات
٢٠١٥,١٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)
٢٠١٥,١٠	الاجمالي الكلي (م ^٢)

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / إبراهيم الحناوي

مهندس الاستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الاستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / علي الشربيني
علي الشربيني

م / خالد فوزي

محمد خليل

قائمة كميات بالمستخلص جارى (٣)

عملية: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الاول
(العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح
مرحلة تشكيل الجسور وطبقات التأسيس وخرسانات الميول
المسافة من الكم ٩٦٠+٥٥٧ الى الكم ١٢٠+٥٥٨ بطول ٠,١٦٠ كم

رقم البند و بيانه : (١-٤) قيمة المادة المحجيرة بمشتملاتها

المادة المحجيرة

نقير : مكتب مجدي بخيت متى بنيامين

م ٣

مقدار العمل السابق :

الكمية	بيان بالكميات
٢٠١٥,١٠	الكمية طبقاً لقوائم الكميات
٢٠١٥,١٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ٣)
٢٠١٥,١٠	الاجمالي الكلي (م ٢)

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / ابراهيم الحناوي

مهندس الإستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / علي الشربيني

علي الشربيني

محمد خليل

خالد فوزي

ابراهيم الحناوي



الهيئة العامة
للطرق والكباري

المنطقة الخامسة - (غرب الدلتا)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،

بالإحالة إلى مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة (فوكة - مطروح) (القطاع السابع)
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المقاييس المعدلة بعد اعتماد لجنة المفاوضة للقطاعات
الآتية:

مسلسل	اسم الشركة	بداية القطاع (كم)	نهاية القطاع (كم)	الطول
1	مكتب مجدي بخيت متى بنيامين	557+960	558+120	0.160 كم

برجاء من سيادتكم التفضل بالأحاطه والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

((الاسكندرية / مطروح))

عميد مهندس //

" هاني محمد محمود طه "

— — — — —

مشروع القطر الكهربائي السريع
المقايمة المعدلة لبنود الاعمال بعد التفاوض بتاريخ (١٨/١٢/٢٠٢٣) للقطاع السابع (فوكه - مطروح) - مكتب مجدى بختى متى بنيامين
القطاع من المحطة ٥٥٧+٩٦٠ إلى المحطة ٥٥٨+١٢٠ بطول ١٦٠ كم مرحلة تشكيل الجسور وطبقات التأسيس وخرسانات الميول

رقم البند	بيان الأصل	الوحدة	الكمية	اللفة	الإجمالي
٣	اعمال الردم				
١-٣	بالمتر المكعب اصملى توريد وتشغيل اترية صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢- متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (تسمية تحمل كاتيفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجدد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.				
	على حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % بحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١ %				
	- مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٥ جنية لكل ١ كم بالزيادة				
	بالسعر يشمل قيمة المادة المحجورة				
	علاوة مسافة النقل ٣٣٥ كم	٣م	٢٧٥٦٨,٦٢	٤٩٩,٥٠	١٣٧٧٠,٥٢٥,٦٩٠٠
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٣م	٢٧٥٦٨,٦٢	١٣	٣٥٨٣٩٢,٠٦٠٠
١-١-٣	السعر فى مارس طبقا للمفاوضة	٣م	٣٧٨٣,٧٥	١٠٠,٧٠	٣٨١٠٢٣,٦٢٠٠
٢-١-٣	السعر فى ابريل طبقا للمفاوضة	٣م	٣٧١٥,٨٠	١٠٠,٩٠	٣٧٤٩٢٤,٢٢٠٠
٣-١-٣	السعر فى يوليو طبقا للمفاوضة	٣م	٣٤٧١,٤١	١٠٢,٢	٣٥٤٧٧٨,١٠٠٠
٤-١-٣	السعر فى أغسطس طبقا للمفاوضة	٣م	٢٠٦٧,٢٤	١٠٢,٥	٢١١٨٩٢,١٠٠٠
٥-١-٣	السعر ابتداء من ٢٠٢٤/٣/٢٢ طبقا للمفاوضة	٣م	١٤٥٣٠,٤٢	١٠٨	١٥٦٩٢٨٥,٣٦٠٠
٤	طبقات الاساس				
١-٤	بالمتر المكعب اصملى توريد وفرش طبقة تاسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات واقصى حجم للبيبات ١٠٠ مم والا تزيد نسبة المار من مفخل ٢٠٠ عن ١٢ % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاتيفورنيا عن ٢٥ % والا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الانحصاص عن ١٥ % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال و يتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجدد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية واللفة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف	٣م			
	مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم				
	- يتم احتساب علاوة ١,٣ جنية لكل ١ كم بالزيادة او النقصان				
	قيمة المادة المحجورة بمشتلاتها	٣م	٢٠١٥,١٠٠	١٦١	٣٢٤٤٣١,١٠٠٠٠
	علاوة مسافة النقل ١١٥ كم	٣م	٢٠١٥,١٠٠	١٢٣,٥٠	٢٤٨٨٦٤,٨٥٠٠٠
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٣م	٢٠١٥,١٠٠	٢٥	٥٠٣٧٧,٥٠٠٠٠
١-١-٤	السعر فى مارس طبقا للمفاوضة	٣م	٦٥٩,٢٠٠	١٤٣,٣٠	٩٤٤٦٣,٣٦٠٠٠
٢-١-٤	السعر فى ابريل طبقا للمفاوضة	٣م	٣١٣,٦١٠	١٤٤,٩٠	٤٥٤٤٢,٠٨٠٠٠
٣-١-٤	السعر فى مايو طبقا للمفاوضة	٣م	٢٢٣,٩٧٠	١٤٦,٤٠	٣٢٧٨٩,٢٠٠٠٠
٤-١-٤	السعر فى يوليو طبقا للمفاوضة	٣م	٤٣٣,٣٢٠	١٤٨,٤٠	٦٤٣٠٤,٦٨٠٠٠
٥-١-٤	السعر ابتداء من ٢٠٢٤/٣/٢٢ طبقا للمفاوضة	٣م	٣٨٥,٠٠٠	١٥٣,٥٠	٥٩٠٩٧,٥٠٠٠٠
	الإجمالي				١٧٩٤٠٥٩١,٤٢٠٠

(سبعة عشر مليوناً وتسعمائة واربعون ألفاً وخمسمائة وواحد وتسعون جنيهاً واثنان واربعون قرشاً فقط لا غير)

مدير عام المشروعات
م / محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهيئة)
م / ابراهيم الحناوي

مهندس المشروع الاستشاري
م / خالد فوزي

مدير المشروع المقاول
م / علي محمد الشربيني

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /

"هاني محمد محمود طه"

٢٠٢٤
١٠/١٥

مهندس المشروع الاستشاري
م / خالد فوزي
القطاع السابع
القطر الكهربائي السريع

مدير المشروع المقاول
م / علي محمد الشربيني
م / علي محمد الشربيني