

مشروع كوبري كفر البطيخ (ضمن مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي)



بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لاساسات القواعد المسلحة							البند رقم ٣
م	العنصر	الطول (م)	العرض (م)	الارتفاع (م)	عدد الخوازيق بالمحور	خصم حجم الخوازيق (م ^٣)	اجمالي الحجم (م ^٣)
1	قاعدة محور B04	6.2	6.2	2.4	4.00	10.85	81.40
2	قاعدة محور B05	6.2	6.2	2.4	4.00	10.85	81.40
3	قاعدة محور L14	6.2	6.2	2.4	4.00	10.85	81.40
4	قاعدة محور A04	14.8	6.2	3.1	8.00	28.03	256.42
اجمالي مستخلص رقم ٧							500.634
اجمالي السابق							1835.870
اجمالي ما تم تنفيذه							2336.504

مهندس الهيئة

استشاري الهيئة

مهندس المكتب الفني

السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
تسليم أعمال - الدولي الساحلي كفر البطيخ
أعمال كبرى



قائمة كميات بالمستخلص رقم (7)

مشروع: تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من 50 كم الى 90
رقم البند و بيانه : (3) بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لاساسات القواعد المسلحة و الحوائط الخرسانية
تنفيذ : شركة السلام انترناشيونال للتجارة و المقاولات

بند رقم (3)							بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لاساسات القواعد المسلحة و الحوائط الخرسانية
المحور	العدد	المساحة		المحيط	الارتفاع	خصم	الاجمالي
		العرض	الطول				
A4	1	6.2	14.8		3.10	21.025	263.43
الاجمالي							263.43 256.42

2م	263.43
2م	1835.87
2م	2099.30


اجمالي البند للمستخلص رقم 6
اجمالي العمل السابق تنفيذه
اجمالي ما تم تنفيذه

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
تسليم اعمال - الدولي الساحلي كفر البطيخ
اعمال كبرى



مشروع: تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من كم ٥٠ إلى كم ٩٠
رقم البند و بيانه : (٥) بالمر المكعب توريد و ردم رمال نظيفة أو تربة زلطية حول الاساسات و حول جسم الكوبرى
تنفيذ : شركة السلام انترناشيونال للتجارة و المقاولات

بالمتر المكعب توريد و ردم رمال نظيفة او تربة زلطية حول الاساسات و حول جسم الكوبرى												بند رقم (٥)	
المحور	العدد	ابعاد الحفر			ابعاد المسلحة للقاعدة			ابعاد العادية للقاعدة			خصم مساحة المعود	اجمالى الردم م٣	ملاحظات
		الارتفاع	المساحة		الارتفاع	المساحة		الارتفاع	المساحة				
			العرض	الطول		العرض	الطول		العرض	الطول			
A4	1	14.8	6.2	3.1	14.6	6	2.600	14.8	6.2	0.1	1.955	45.565	pile cap
الاجمالى												45.565	

م٣	45.565
م٣	218.300
م٣	263.865


اجمالى البند للمستخلص رقم ٦
اجمالى العمل السابق تنفيذه
اجمالى ما تم تنفيذه

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
تسليم أعمال - الدولي الساحلي كفر البطين
أعمال كبرى



مشروع: تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من 50 كم الى 90
رقم البند و بيانه : (5) بالمتر المكعب توريد و ردم رمال نظيفة او تربة زلطفية حول الاساسات و حول جسم الكوبرى
تنفيذ : شركة السلام انترناشيونال للتجارة و المقاولات

بند رقم (5)													
بالمتر المكعب توريد و ردم رمال نظيفة او تربة زلطفية حول الاساسات و حول جسم الكوبرى													
المحور	العدد	ابعاد الحفر			ابعاد المسلحة للقاعدة			ابعاد العادية للقاعدة			خصم مسلة العمود	اجمالى الردم م3	ملاحظات
		الارتفاع	المساحة		الارتفاع	المساحة		الارتفاع	المساحة				
			العرض	الطول		العرض	الطول		العرض	الطول			
A4	1	14.8	6.2	3.1	14.6	6	2.600	14.8	6.2	0.1	1.955	45.565	pile cap
الاجمالى												45.565	

3م	45.565
3م	218.300
3م	263.865

اجمالى البند للمستخلص رقم 6
اجمالى العمل السابق تنفيذه
اجمالى ما تم تنفيذه

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة
السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
تسليم اعمال - الدولي الساحلي كثر البطيخ
اعمال كبرى

مشروع كوبرى كفر البطيخ (ضمن مشروع تطوير الطريق الدولى الساحلى)

البنء رقم ٧	بالعدد نقل خارجى وتركيب وفك ماكينة الخوازيق الى الموقع (وجه بحرى)	م	البيان	اجمالى القيمة
1	نقل خارجى ماكينة خوازيق	1.00		
	اجمالى مستخلص رقم ٧	1.000		
	اجمالى السابق	1.000		
	اجمالى ما تم تنفيذه	2.000		

مهندس الهيئة

استشارى الهيئة

مهندس المكتب الفنى

السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
تسليم اعمال - الدولى الساحلى كفر البطيخ
اعمال كبرى

مشروع كوبري كفر البطيخ (ضمن مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي)					
البنء رقم ٩	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر (Bored Piles) قطر ١٢٠ سم				
م	المحور	قطر الخازوق (م)	عدد الخوازيق بالمحور	طول الخازوق	الطول الكلي (م)
1	B04	1.2	4	46.7	186.800
2	B05	1.2	4	46.7	186.800
3	L14	1.2	4	39.7	158.800
4	L15	1.2	1	44	44.000
5	L16	1.2	1	44	44.000
6	B01	1.2	12	46	552.000
7	C05	1.2	4	46.5	186.000
8	C04	1.2	8	48.6	388.800
		الاجمالي بمستخلص رقم ٧			
		اجمالي السابق			
		اجمالي ما تم تنفيذه			

مهندس الهيئة

استشاري الهيئة

مهندس المكتب الفني

السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
تسليم اعمال - الدولي الساحلي كفر البطيخ
اعمال كبرى

مشروع كوبري كفر البطيخ (ضمن مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي)

البند رقم ١٤ بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الانتقالية طبقاً لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الإيقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم /سم ^٣						
م	المحور	الطول (م)	العرض (م)	الارتفاع (م)	عدد الخوازيق بالمحور	خصم الخوازيق (م ^٣)
1	قاعدة محور B04	6.2	6.2	0.1	4	0.45216
2	قاعدة محور B05	6.2	6.2	0.1	4	0.45216
3	قاعدة محور L14	6.2	6.2	0.1	4	0.45216
4	قاعدة محور A04	14.8	6.2	0.1	8	0.90432
18.447	الاجمالي بمستخلص رقم ٧					
75.000	اجمالي السابق					
93.447	اجمالي ما تم تنفيذه					

مهندس الهيئة

استشاري الهيئة

مهندس المكتب الفني

السلام انتوناشيونال للمقاولات والتجارة
تسليم اعمال - الدولي الساحلي كفر البطيخ
اعمال كبرى

مشروع كوبري كفر البطيخ (ضمن مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي)

البنء رقم	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه مسلحه للمخءاء والاساساء والبلاطاء الانتقالية على ان يكون الخلط والءمك ميكانيكي على الاقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٠٠ كجم/سم ٢	م	العنصر	الطول (م)	العرض (م)	الارتفاع (م)	اجمالي الحجم (م ٣)
١	قاعدة محور B04	6	6	1.8	64.80		
2	قاعدة محور B05	6	6	1.8	64.80		
3	قاعدة محور L14	6	6	1.8	64.80		
4	قاعدة محور A04	14.6	6	2.6	227.76		
	اجمالي مستخلص رقم ٧						422.160
	اجمالي السابق						1831.630
	اجمالي ما تم تنفيذه						2253.790



مهندس الهيئة

استشاري الهيئة

مهندس المكتب الفني

بإسء الهيئة للمشء كوبري
أحمد الصلوة (١٥ - ٩)

السلام انترناشيونال للمقاولاء والتجارة
تسليم أعمال - الدولي الساحلي كفر البطيخ
أعمال كبرى



قائمة كميات بالمستخلص رقم (6)

مشروع: تطوير الطريق الدولي الساحلى فى المسافة من كم 50 الى كم 90
رقم البند و بيانه : (15) بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة للمخدرات و الاساسات و البلاطات الانتقالية
تنفيذ : شركة السلام انترناشيونال للتجارة و المقاولات

بند رقم (15)							بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة للمخدرات و الاساسات و البلاطات الانتقالية
المحور	العدد	الطول	العرض	الارتفاع	خصم	الاجمالى	ملاحظات
A4	1	14.6	6	2.6	0.00	227.76	
اجمالى						227.76	

3م	227.76
3م	1831.00
3م	2058.76

اجمالى البند للمستخلص رقم 6

اجمالى العمل السابق تنفيذه



اجمالى ما تم تنفيذه

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
تسليم اعمال - الدولي الساحلى كفر المهنين
اعمال كبرى



قائمة كميات بالمستخلص رقم (6)

مشروع: تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من كم 50 الى كم 90

رقم البند و بيانه : (15-أ) بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة للمخدرات و الاساسات و البلاطات الانتقالية (علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الى 400 كجم / سم²)

تنفيذ : شركة السلام انترناشونال للتجارة و المقاولات

بند رقم (15-أ)							بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة للمخدرات و الاساسات و البلاطات الانتقالية (علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الى 400 كجم / سم ²)
المحور	العدد	الطول	العرض	الارتفاع	خصم	الاجمالي	ملاحظات
15-أ	1	14.6	6	2.6	0.00	227.76	
						227.76	اجمالي

3م	227.76
3م	1625.71
3م	1853.47

اجمالي البند للمستخلص رقم 6

اجمالي العمل السابق تنفيذه



اجمالي ما تم تنفيذه

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

السلام انترناشونال للتجارة
تسليم اعمال - انشغال المصالحات
انتمت انجازها



قائمة كميات بالمستخلص رقم 7

مشروع: تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من كم ٥٠ الى كم ٩٠
رقم البند و بيانه : (١٦ب) خرسانة مسلحة للأعمدة و الاكتاف (من ارتفاع ٦ متر حتى ارتفاع ٩ متر)
تنفيذ : شركة السلام انترناشيونال للتجارة و المقاولات

بند رقم (16-ب)							خرسانة مسلحة للأعمدة و الاكتاف (من ارتفاع ٦ متر حتى ارتفاع ٩ متر)			
العنصر	المحدد	معامل	مساحة المقطع		الارتفاع	الحجم	الاجمالي	ملاحظات		
			عرض	طول						
العمدة	A4	1	3.91		4.358	17.04	33.54			
		1			تاج	16.50				
		اجمالي					33.54			


٣م	33.54	اجمالي البند للمستخلص رقم ٦
٣م	183.84	اجمالي العمل السابق تنفيذه
٣م	217.38	اجمالي ما تم تنفيذه

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
تسليم أعمال - الدولي الساحلي كفر البجليخ
أعمال كبرى



خرساته مسلحة للأسقف اعلى الخوازيق (slab on piles) والكويستات						د رقم (21)
ملاحظات	اجمالي	خصم	المساحة		معامل	المحور
			الارتفاع	العرض		
عدد جنب واحد	15.39	0.000	0.4108	37.475	1.00	نيوجيرسي R17-R14
عدد جنب واحد	15.39	0.000	0.4108	37.475	1.00	نيوجيرسي R17-R20
عدد جنب واحد	15.39	0.000	0.4108	37.475	1.00	نيوجيرسي R17-R20
عدد جنب واحد	15.39	0.000	0.4108	37.475	1.00	نيوجيرسي L13-L10
عدد جنب واحد	15.39	0.000	0.4108	37.475	1.00	نيوجيرسي L13-L10
عدد جنب واحد	15.39	0.000	0.4108	37.475	1.00	نيوجيرسي L10-L7

مجموع كميات الخرسانة المسلحة

74 م³

3م	92.37
3م	3308.67
3م	3401.04


اجمالي مستخلص رقم 7
اجمالي العمل السابق تنفيذه
اجمالي ما تم تنفيذه

مهندس الهيئة:

مهندس الاستشاري:

مهندس الشركة:

السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
تسليم أعمال - الدولي الساحلي كفر البعيج
أعمال كبرى



قائمة كميات بالمستخلص رقم (7)

مشروع: تطوير الطريق الدولي الساحلى فى المسافة من كم ٥٠ الى كم ٩٠

تقرير: شركة السلام انترناشونال للتجارة و المقاولات

خرسانه مسلحه للأسقف اعلى الخوازيق (slab on piles) والكوبستات						بند رقم (٢١)
ملاحظات	اجمالى	خصم	المساحة		معامل	المحور
			الارتفاع	العرض		
عدد جنب واحد	15.38	0.000	0.4108	37.450	1.00	نيوجيرسى R17-R14
عدد جنب واحد	0.00	0.000	0.4108	37.450	1.00	نيوجيرسى R17-R20
عدد جنب واحد	15.38	0.000	0.4108	37.450	1.00	نيوجيرسى R17-R20
عدد جنب واحد	15.38	0.000	0.4108	37.450	1.00	نيوجيرسى L13-L10
عدد جنب واحد	15.38	0.000	0.4108	37.450	1.00	نيوجيرسى L13-L10
عدد جنب واحد	15.38	0.000	0.4108	37.450	1.00	نيوجيرسى L10-L7

٣م	74.71
٣م	3308.67
٣م	3383.38

اجمالى مستخلص رقم ٢١
اجمالى العمل السابق تنفيذه
اجمالى ما تم تنفيذه

3382.67

مهندس الهيئة:

مهندس الاستشارى:

مهندس الشركة:

السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة
تسليم أعمال - الدولي الساحلى كثر البطيخ
أعمال كبرى

مشروع كوبري كفر البطيخ (ضمن مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي)

البند رقم	البيان	اجمالي
١-٢٣	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) حديد (D) مقاوم للزلازل لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري (اسياخ طول ١٢ متر (فقط عشرة الاف و خمسمائة طن))	
القوازيق	حصار حديد قوازيق محور B04 & B05	43,487
	حصار حديد قوازيق محور L14	19,585
	حصار حديد قوازيق محور L15&L16	21,564
	حصار حديد قوازيق محور B01	74,901
	حصار حديد قوازيق محور C05	29,674
	حصار حديد قوازيق محور C04	48,776
القواعد والأعمدة	حصار حديد قاعدة المحور B04 & B05	20,806
	حصار حديد قاعدة المحور L14	9,670
	حصار حديد قاعدة وعمود المحور A04	39,668
	الاجمالي بمستخلص رقم ٧	308,131
	اجمالي السابق	3385,291
	اجمالي ما تم تنفيذه	3693,422

مهندس الهيئة

استشاري الهيئة

مهندس المكتب الفني

السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
تسليم أعمال - الدولي الساحلي كفر البطيخ
أحمد كبري

مشروع كوبري كفر البطيخ (ضمن مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي)

البند رقم ١-٢٣
بالطن توريد وتشكيب وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) حديد (D) مقاوم للزلازل لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري (اسياخ طول ١٢ متر فقط عشرة الاف و خمسمائة طن))

حصر حديد خوازيق محاور B04 & B05

رقم السيخ	شكل السيخ	طول السيخ (مم)	قطر السيخ (مم)	التقسيم (مم)	العدد الكلي	مسافة التوزيع (مم)	وزن المتر الطولي (كجم)	الوزن الكلي (كجم)	ملاحظات
1		12000	25	-	25	-	3.850	1155.000	الحديد الرئيسي وصلة أولى
2		12000	25	-	25	-	3.850	1155.000	الحديد الرئيسي وصلة أولى
3		12000	22	-	25	-	2.985	895.500	الحديد الرئيسي وصلة ثانية
4		12000	18	-	25	-	2.000	600.000	الحديد الرئيسي وصلة ثالثة
5		12000	10	PITCH=80	81	22000	0.617	599.724	الكانات
6		12000	10	PITCH=100	31	10500	0.617	229.524	الكانات
7		12000	10	PITCH=150	31	15700	0.617	229.524	الكانات
8		4000	22	2000	24	48200	2.985	286.560	الطوق
9		5700	18	-	25	-	2.000	285.000	الحديد الرئيسي وصلة ثالثة
الاجمالي بال (كجم) للخازوق الواحد									5435.83
الاجمالي بال (كجم) ل ٨ خوازيق									43486.66
الاجمالي بال (طن)									43.487

مهندس الهيئة

استشاري الهيئة

مهندس المكتب الفني

السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
تسليم أعمال - الدولي الساحلي كفر البطيخ
أعمال كبرى

مشروع كوبري كفر البطيخ (ضمن مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي)

بالطن ترديد وتشكيل وتركيب ورمس اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) حديد (D) مقاوم للزلازل لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري (اسياخ طول ١٢ متر فقط عشرة الاف و خمسمائة طن))

النبد رقم
١-٢٣

حصر حديد خوازيق محور L14

رقم السيخ	شكل السيخ	طول السيخ (مم)	قطر السيخ (مم)	التقسيم (مم)	العدد الكلي	مسافة التوزيع (مم)	وزن المتر الطولي (كجم)	الوزن الكلي (كجم)	ملاحظات
1		12000	25	-	25	-	3.850	1155.000	الحديد الرئيسي وصلة أولى
2		12000	25	-	25	-	3.850	1155.000	الحديد الرئيسي وصلة أولى
3		12000	22	-	25	-	2.985	895.500	الحديد الرئيسي وصلة ثانية
4		9700	18	-	25	-	2.000	485.000	الحديد الرئيسي وصلة ثالثة
5		12000	10	PITCH=80	81	22000	0.617	599.724	الكانات
6		12000	10	PITCH=100	31	10500	0.617	229.524	الكانات
7		12000	10	PITCH=150	17	8700	0.617	125.868	الكانات
8		4000	22	2000	21	41200	2.985	250.740	الطوق
الاجمالي بال (كجم) للخازوق الواحد									4896.36
الاجمالي بال (كجم) ل ٤ خوازيق									19585.42
الاجمالي بال (طن)									19.585

مهندس الهيئة

استشاري الهيئة

مهندس المكتب الفني

السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
تسليم أعمال - الدولي الساحلي كفر البطيخ
أعمال كبرى

مشروع كوبري كفر البطيخ (ضمن مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي)

البند رقم ٢٣ - بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) حديد (D) مقاوم للزلازل لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري (اسياخ طول ١٢ متر فقط عشرة آلاف و خمسمائة طن))

حصر حديد خوازيق محور B01

رقم السيخ	شكل السيخ	طول السيخ (مم)	قطر السيخ (مم)	التقسيم (مم)	العدد الكلي	مسافة التوزيع (مم)	وزن المتر الطولي (كجم)	الوزن الكلي (كجم)	ملاحظات
1		12000	25	-	30	-	3.850	1386.000	الحديد الرئيسي وصلة أولى
2		12000	25	-	30	-	3.850	1386.000	الحديد الرئيسي وصلة أولى
3		12000	22	-	30	-	2.985	1074.600	الحديد الرئيسي وصلة ثانية
4		12000	18	-	30	-	2.000	720.000	الحديد الرئيسي وصلة ثالثة
5		12000	10	PITCH=80	81 22130	22000	0.617	599.724	الكانات
6		12000	10	PITCH=100	31 10630	10500	0.617	229.524	الكانات
7		12000	10	PITCH=150	30 15440	8700	0.617	222.120	الكانات
8		4000	22	2000	24	41200	2.985	286.560	الطوق
9		5620	18	-	30	-	2.000	337.200	الحديد الرئيسي وصلة رابعة
الاجمالي بال (كجم) للخازوق الواحد									6241.73
الاجمالي بال (كجم) ل ١٢ خوازيق									74900.74
الاجمالي بال (طن)									74.901

مهندس الهيئة

استشاري الهيئة

مهندس المكتب الفني

السلام اتترناشيونال للمقاولات والتجارة
تسليم اعمال - الدولي الساحلي كفر البطيخ
اعمال كيماري

مشروع كوبري كفر البطيخ (ضمن مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي)

البند رقم ٢٣-أ
بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) حديد (D) مقاوم للزلازل لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري (اسياخ طول ١٢ متر (فقط عشرة الاف و خمسمائة طن))

حصر حديد خوازيق محور C05

رقم السبخ	شكل السبخ	طول السبخ (مم)	قطر السبخ (مم)	التقسيم (مم)	العدد الكلي	مسافة التوزيع (مم)	وزن المتر الطولي (كجم)	الوزن الكلي (كجم)	ملاحظات
1		12000	32	-	24	-	6.310	1817.280	الحديد الرئيسي وصلة أولى
2		12000	32	-	24	-	6.310	1817.280	الحديد الرئيسي وصلة أولى
3		12000	25	-	24	-	3.850	1108.800	الحديد الرئيسي وصلة ثانية
4		12000	22	-	24	-	2.985	859.680	الحديد الرئيسي وصلة ثالثة
5		12000	10	PITCH=80	79	22000	0.617	584.916	الكانات
6		12000	10	PITCH=100	30	10500	0.617	222.120	الكانات
7		12000	10	PITCH=150	32	8700	0.617	236.928	الكانات
8		4000	22	2000	24	41200	2.985	286.560	الطوق
9		6770	22	-	24	-	2.985	485.003	الحديد الرئيسي وصلة رابعة
الاجمالي بال (كجم) للخازوق الواحد									7418.57
الاجمالي بال (كجم) ل ٤ خوازيق									29674.27
الاجمالي بال (طن)									29.674

مهندس الهيئة

استشاري الهيئة

مهندس المكتب الفني

السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
تسليم اعمال - الدولي الساحلي كفر البطيخ
اعمال كبرى

مشروع كوبري كفر البطيخ (ضمن مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي)

البند رقم L23 بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) حديد (D) مقاوم للزلازل لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري (اسياخ طول ١٢ متر (فقط عشرة الاف و خمسمائة طن))

حصر حديد خوازيق محور C04

رقم السيخ	شكل السيخ	طول السيخ (مم)	قطر السيخ (مم)	التقسيم (مم)	العدد الكلي	مسافة التوزيع (مم)	وزن المتر الطولي (كجم)	الوزن الكلي (كجم)	ملاحظات
1		12000	25	-	28	-	3.850	1293.600	الحديد الرئيسي وصلة أولى
2		12000	25	-	28	-	3.850	1293.600	الحديد الرئيسي وصلة أولى
3		12000	22	-	28	-	2.985	1002.960	الحديد الرئيسي وصلة ثانية
4		12000	18	-	28	-	2.000	672.000	الحديد الرئيسي وصلة ثالثة
5		12000	10	PITCH=80	81 79.095	22000	0.617	599.724	الكانات
6		12000	10	PITCH=100	31 30.109	10500	0.617	229.524	الكانات
7		12000	10	PITCH=150	35 29.99	8700 15.70	0.617	259.140	الكانات
8		4000	22	2000	25 24	41200	2.985	298.500	الطوق
9		8000	18	-	28	-	2.000	448.000	الحديد الرئيسي وصلة رابعة
								6097.05	الاجمالي بال (كجم) للخازوق الواحد
								48776.38	الاجمالي بال (كجم) ل ٨ خوازيق
								48.776	الاجمالي بال (طن)

مهندس الهيئة

استشاري الهيئة

مهندس المكتب الفني

م. ع. ع. ع.

م. ع. ع. ع.

م. ع. ع. ع.

السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
تسليم اعمال - الدولي الساحلي كفر البطيخ
اعمال كبرى

مشروع كوبري كفر البطيخ (ضمن مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي)

البند رقم ١.٢٣ بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) حديد (D) مقاوم للزلازل لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري (اسياخ طول ١٢ متر (نقط عشرة الانب و خمسمائة طن))

حصص حديد قاعدة المحور B04 & B05

رقم السيخ	شكل السيخ	طول السيخ (مم)	قطر السيخ (مم)	التقسيم (مم)	العدد الكلي	مسافة التوزيع (مم)	وزن المتر الطولي (كجم)	الوزن الكلي (كجم)	ملاحظات
1		9000	32	150	39	5850	6.310	2214.810	فرش سفلي
2		9000	18	150	39	5850	2.000	702.000	فرش علوي
3		9000	32	150	39	5850	6.310	2214.810	غطاء سفلي
4		9000	18	150	39	5850	2.000	702.000	غطاء علوي
5		12000	12	200	16	1600	0.888	170.496	برندات
8		5000	32	-	48	-	6.310	1514.400	اشارة العمود
9		7000	32	-	48	-	6.310	2120.160	اشارة العمود
16		3840	12	100	68	1666	0.888	231.875	كانات داخلية
17		5180	12	100	51	1500	0.888	234.592	كانات داخلية
20		8000	12	100	17	1500	0.888	120.768	كانات العمود (مخاضة)
28		4000	16	-	28	-	1.580	176.960	اشارة العمود الخارجية
الاجمالي بال (كجم) للقاعدة الواحدة									10402.87
الاجمالي بال (كجم) ل ٢ قاعدة									20805.74
الاجمالي بال (طن)									20.806

مهندس الهيئة

استشاري الهيئة

مهندس المكتب الفني

مشروع كوبري كفر البطيخ (ضمن مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي)

البند رقم ٢٣-أ بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) حديد (D) مقاوم للزلازل لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري (اسياخ طول ١٢ متر فقط عشرة الاف و خمسمائة طن))



حصر حديد قاعدة المحور L14

رقم السيخ	شكل السيخ	طول السيخ (مم)	قطر السيخ (مم)	التقسيم (مم)	العدد الكلي	مسافة التوزيع (مم)	وزن المتر الطولي (كجم)	الوزن الكلي (كجم)	ملاحظات
1		9000	32	150	40	5850	6.310	2271.600	فرش سفلي
2		9000	18	150	40	5850	2.000	720.000	فرش علوي
3		7000	32	-	60	-	6.310	2650.200	اشارة العمود
5		12000	12	200	16	1600	0.888	170.496	برندات
8		6300	16	-	28	-	1.580	278.712	اشارة العمود الخارجية
10		3840	12	100	68	1666	0.888	231.875	كانات داخلية
11		5180	12	100	51	1500	0.888	234.592	كانات داخلية
13		8000	12	100	17	1500	0.888	120.768	كانات العمود
16		9000	18	150	40	5850	2.000	720.000	غطاء علوي
17		9000	32	150	40	5850	6.310	2271.600	غطاء سفلي
الاجمالي بال (كجم) للقاعدة									9669.84
الاجمالي بال (طن)									9.670

مهندس الهيئة

استشاري الهيئة

مهندس المكتب الفني



قائمة كميات بالمستخلص رقم (7)

مشروع: تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من 50 كم الى 90

رقم البند و بيانه : (أ-23) اسياخ طول 12 م

تنفيذ : شركة السلام انترناشيونال للتجارة و المقاولات

بند رقم (أ-23)				بالطن حديد تسليح اسياخ طول 12 م	
العنصر	رقم العنصر	العدد المنفذ	الكمية (طن)	الاجمالي	ملاحظات
قواعد و اعمدة	A4	1	40.143	39,758 40.143	
				40.143	
اجمالي حديد القواعد بالاعمدة				39,758	
اجمالي الحديد				39,668	

طن	40.143
طن	3385.291
طن	3425.434

اجمال البند للمستخلص رقم 5
اجمال العمل السابق تنفيذه
اجمال ما تم تنفيذه

3425,049
3424,959

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

حرفه لستاد



السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
تسليم اعمال - الدولي الساحلي كشر البطيخ
اعمال كباري



مشروع: تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من كم ٥٠ الى كم ٩٠
رقم البند و بيانه : (٢٦) بالمتر المربع اعمال عزل على البارد
تنفيذ : شركة السلام انترناشيونال للتجارة و المقاولات

بند رقم (٢٦)							بالمتر المربع اعمال عزل على البارد
المحور	العدد	المحيط		الارتفاع	المساحة	خصم	الاجمالى
		العرض	الطول				
A4	1	6	14.6	2.6		4.50	190.22
اجمالى							190.22

٢م	190.22
٢م	1732.98
٢م	1923.20

اجمالى البند للمستخلص رقم ٦
اجمالى العمل السابق تنفيذه
اجمالى ما تم تنفيذه

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
تسليم اعمال - الدولي الساحلي كفر البطين
اعمال كبرى



قائمة كميات بالمستخلص رقم 7

مشروع: تطوير الطريق الدولي الساحلى فى المسافة من 50 كم الى 90
رقم البند و بيانه : (26) بالمتر المربع اعمال عزل على البارد
تنفيذ : شركة السلام انترناشيونال للتجارة و المقاولات

بند رقم (26)							بالمتر المربع اعمال عزل على البارد
المحور	العدد	المحيط		الارتفاع	المساحة	خصم	الاجمالى
		العرض	الطول				
A4	1	6	14.6	2.6		4.50	190.22
اجمالى							190.22

2م	190.22
2م	1732.98
2م	1923.20

اجمالى البند للمستخلص رقم 6
اجمالى العمل السابق تنفيذه
اجمالى ما تم تنفيذه

مهندس الهيئة

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة

السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
تسليم اعمال - الدولي الساحلى كفر النبطيخ
اعمال كمبارى

نتائج تكسير مكعبات كوبري كفر البطيخ

م	اسم العنصر	تاريخ الصب	تاريخ (7 ايام)	تاريخ (28 يوم)	7 Days Average Results (Kg/cm2)	28 Days Average Results (Kg/cm2)
1	خازوق رقم ٣٩ محور L16	25/08/2024	01/09/2024	27/09/2024	414	436
2	خازوق رقم ٣٧ محور L15	26/08/2024	02/09/2024	23/09/2024	387	432
3	خازوق رقم ٢٠ محور L14	27/08/2024	03/09/2024	24/09/2024	390	447
4	خازوق رقم ١٦ محور B05	28/08/2024	04/09/2024	25/09/2024	477	439
5	خازوق رقم ٢١ محور L14	29/08/2024	05/09/2024	26/09/2024	390	449
6	خازوق رقم ١٧ محور B05	31/08/2024	07/09/2024	28/09/2024	416	435
7	خازوق رقم ١٩ محور L14	01/09/2024	08/09/2024	29/09/2024	437	437
8	خازوق رقم ١٥ محور B05	02/09/2024	09/09/2024	30/09/2024	422	445
9	خازوق رقم ٢٢ محور L14	03/09/2024	10/09/2024	01/10/2024	437	439
10	خازوق رقم ١٨ محور B05	04/09/2024	11/09/2024	02/10/2024	429	436
11	خازوق رقم ١٢ محور B04	07/09/2024	14/09/2024	05/10/2024	435	450
12	خازوق رقم ١٣ محور B04	08/09/2024	15/09/2024	06/10/2024	439	432
13	خازوق رقم ١٤ محور B04	10/09/2024	17/09/2024	08/10/2024	419	433
14	خازوق رقم ١١ محور B04	11/09/2024	18/09/2024	09/10/2024	430	447
15	خازوق رقم ٥ محور B01	14/09/2024	21/09/2024	12/10/2024	388	444
16	خازوق رقم ٨ محور B01	15/09/2024	22/09/2024	13/10/2024	433	430
17	خازوق رقم ١٢ محور B01	16/09/2024	23/09/2024	14/10/2024	436	
18	خازوق رقم ٣ محور C05	17/09/2024	24/09/2024	15/10/2024	434	
19	خازوق رقم ١ محور C05	18/09/2024	25/09/2024	16/10/2024	427	
20	خازوق رقم ٩ محور B01	19/09/2024	26/09/2024	17/10/2024	434	
21	خازوق رقم ٢ محور C05	21/09/2024	28/09/2024	19/10/2024	433	
22	خازوق رقم ٤ محور B01	22/09/2024	29/09/2024	20/10/2024	438	
23	خازوق رقم ١٠ محور B01	23/09/2024	30/09/2024	21/10/2024	430	
24	خازوق رقم ١١ محور B01	24/09/2024	01/10/2024	22/10/2024	433	
25	خازوق رقم ١ محور B01	25/09/2024	02/10/2024	23/10/2024	433	
26	خازوق رقم ٧ محور B01	26/09/2024	03/10/2024	24/10/2024	432	
27	خازوق رقم ٣ محور B01	28/09/2024	05/10/2024	26/10/2024	434	
28	خازوق رقم ٦ محور B01	29/09/2024	06/10/2024	27/10/2024	434	
29	خازوق رقم ٤ محور C05	30/09/2024	07/10/2024	28/10/2024	431	
30	خازوق رقم ٢ محور B01	01/10/2024	08/10/2024	29/10/2024	434	
31	خازوق رقم ٢٥ محور C04	02/10/2024	09/10/2024	30/10/2024	434	
32	خازوق رقم ٢٨ محور C04	03/10/2024	10/10/2024	31/10/2024	434	
33	خازوق رقم ٢٩ محور C04	05/10/2024	12/10/2024	02/11/2024	430	
34	خازوق رقم ٢٤ محور C04	06/10/2024	13/10/2024	03/11/2024	431	
35	خازوق رقم ٢٦ محور C04	07/10/2024	14/10/2024	04/11/2024	431	

مهندس الهيئة

استشاري الهيئة

مهندس الشركة

السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
تسليم أعمال - الدولي الساحلي كفر البطيخ
أعمال كبرى