



الهيئة القومية للإنفاق
NATIONAL AUTHORITY FOR TUNNELS
(NAT)



محضر اعتماد كميات

إسم المشروع: مشرع القطار الكهربائي السريع الخط الثاني (6 أكتوبر- اسوان- ابوسمبل)
القطاع الخامس (قوص- أرمنت)

قامت شركة بريليانت كونسلت للاستشارات المساحية (إستشاري الاعمال المساحية لهيئة الطرق والكبرى) :
باعتماد الكميات المنفذه الخاصه بشركة المستقبل للمقاولات العمومية حتي تاريخ 2024/9/2

رقم العقد : (2024/2023/3) (ب) جاري (4)

كميات قطاع من المحطة 658+840 الي المحطة 662+820

أعمال القطع بالمتر المكعب			اعمال الردم بالمتر المكعب		
اجمالي	بعد 2024-3-22	قبل 2024-3-22	اجمالي	بعد 2024-3-22	قبل 2024-3-22
358160.10	0.00	358160.1	445525.20	11014.90	434510.30



مهندس الشركة المنفذه
التوقيع:

محمد





الهيئة القومية للإنفاق
NATIONAL AUTHORITY FOR FINANCIAL
CONTROL




الشريحة (ب)

عن الهيئة
التوقيف /
المهندس /

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة
التوقيف /
المهندس / عماد حسين

[illegible]



الهيئة القومية للإنفاق



مشروع القطار الكهربائي السريع

حصرياً لجمال أعمال دوم (شركة) لتقبل المحاورات الحكومية

رقم العقد تنفيذ شركة :	(ب)(2024/2023/3)		اجمالي حصر الاعمال حتى تاريخ	2024/09/02	المستقبل للمقاولات العمومية	جاري 4
بند رقم (1-1): أعمال تحميل وتوريد ونقل أترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية.....الخ						
Station	Fill Area	Fill Volume	layer	Cum Fill Volume	Notse	
659+140	3.45	0.00	-12.5	19,081.44	KM-ME(130.A)	
659+160	135.01	1,384.59				
659+180	231.90	3,669.08				
659+200	225.09	4,569.92				
659+220	237.23	4,623.18				
659+240	246.24	4,834.67				
659+240	689.50	0.00	-3.5	79,240.16	KM-ME(231)	
659+260	680.38	13,698.76				
659+280	666.82	13,471.95				
659+300	667.31	13,341.25				
659+320	652.86	13,201.71				
659+340	616.36	12,692.27				
659+360	667.06	12,834.22				
659+440	397.36	0.00	-6.5	19,722.50	KM-ME(131)	
659+460	353.21	7,505.78				
659+480	316.20	6,694.13				
659+500	236.06	5,522.59				
659+500	436.92	0.00	FERMA	198,586.39	KM-UE (77)	
659+520	397.60	8,345.23				
659+540	392.19	7,897.91				

بر لسانت كونسلت للإستشار أن الهندسية
HSR-Blue Lino-sec.05
استشاري الأعمال الساحية بالتطاع الخامس




الهيئة القومية للإنفاق



مشروع القطار الكهربائي السريع

جاري 4	(ب) (2024/2023/3)			رقم العقد		
	المستقبل للمقاولات العمومية			تنفيذ شركة :		
	2024/09/02	اجمالي حصر الاعمال حتى تاريخ				
بند رقم (1-1): أعمال تحميل وتوريد ونقل أثرية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية.....الخ						
Notse	Cum Fill Volume	layer	Fill Volume	Fill Area	Station	
KM-UE (77)	198,586.39	FERMA	7,984.95	406.30	659+560	
			7,891.62	382.86	659+580	
			7,506.03	367.74	659+600	
			7,296.87	361.94	659+620	
			6,974.33	335.49	659+640	
			6,439.66	308.48	659+660	
			5,843.43	275.87	659+680	
			5,231.37	247.27	659+700	
KM-UE (70)			4,754.85	228.22	659+720	
			4,380.88	209.87	659+740	
			4,000.98	190.23	659+760	
			3,529.69	162.74	659+780	
			3,165.54	153.81	659+800	
			2,867.86	132.98	659+820	
			KM-UE (55)	2,521.00	119.12	659+840
				2,248.87	105.76	659+860
2,129.97				107.23	659+880	
2,014.22				94.19	659+900	
1,805.71				86.38	659+920	
1,650.29				78.65	659+940	
1,508.08				72.16	659+960	

ب. بيانات كوفيلت للاستشارات الهندسية
HSR-Blue Line-sec 05
استشاري الأعمال الساحية بالقطاع الخامس



الهيئة القومية للإنفاق




مشروع القطار الكهربائي السريع

جاري 4	رقم العقد		(2024/2023/3)(ب)
	تنفيذ شركة :		المستقبل للمقاولات العمومية
	اجمالي حصر الاعمال حتى تاريخ		2024/09/02

بند رقم (1-1): أعمال تحميل وتوريد ونقل أترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية.....الخ

Notse	Cum Fill Volume	layer	Fill Volume	Fill Area	Station
KM-UE (50)	198,586.39	FERMA	1,295.42	57.38	659+980
			1,111.45	53.76	660+000
			1,139.01	60.14	660+020
			1,146.66	54.53	660+040
			1,074.89	52.96	660+060
			1,118.57	58.90	660+080
			1,156.05	56.71	660+100
			1,123.97	55.69	660+120
			1,063.54	50.66	660+140
			1,028.37	52.17	660+160
KM-UE (52)			1,082.83	56.11	660+180
			1,170.84	60.97	660+200
			1,151.18	54.15	660+220
			1,072.72	53.13	660+240
			1,055.38	52.41	660+260
			1,027.76	50.36	660+280
KM-UE (53)			1,091.10	58.75	660+300
			1,430.84	84.34	660+320
			1,542.44	69.90	660+340
			1,327.71	62.87	660+360
KM-UE (54)	1,229.65	60.10	660+380		

بر لبات كونسول للإستشارات الهندسية
HSR-Blue Lino-sec.05
استشاري الأعمال المساحية بالانتداب الخامس



الهيئة القومية للإنفاق



مشروع القطار الكهربائي السريع

جاري 4	(2024/2023/3)(ب)			رقم العقد	
	المستقبل للمقاولات العمومية			تنفيذ شركة :	
	2024/09/02	اجمالي حصر الاعمال حتى تاريخ			
بند رقم (1-1): أعمال تحميل وتوريد ونقل أترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية.....الخ					
Notse	Cum Fill Volume	layer	Fill Volume	Fill Area	Station
KM-UE (54)	198,586.39	FERMA	1,215.91	61.49	660+400
			1,230.20	61.53	660+420
			1,153.21	53.79	660+440
			1,067.74	52.98	660+460
			1,019.67	48.99	660+480
			1,075.27	58.54	660+500
KM-UE (52)A			1,181.49	59.61	660+520
			1,164.31	56.82	660+540
			1,182.12	61.39	660+560
			1,302.13	68.82	660+580
			1,442.51	75.43	660+600
			1,531.85	77.76	660+620
			1,453.44	67.59	660+640
			1,273.20	59.73	660+660
			1,208.42	61.11	660+680
			1,237.10	62.60	660+700
KM-UE (53)A			1,270.59	64.46	660+720
			1,368.00	72.34	660+740
			1,386.40	66.30	660+760
			1,324.74	66.18	660+780
			1,320.02	65.82	660+800

بنيان كونسولت للإستشارات الهندسية
HSR-Blue Line-sec.05
إستشاري الأعمال المساحية بالقطاع الخامس



الهيئة القومية للإنفاق



مشروع القطار الكهربائي السريع

جاري 4	(ب)(2024/2023/3)			رقم العقد	
	المستقبل للمقاولات العمومية			تنفيذ شركة :	
	2024/09/02	اجمالي حصر الاعمال حتى تاريخ			
بند رقم (1-1): أعمال تحميل وتوريد ونقل أترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية.....الخ					
Notse	Cum Fill Volume	layer	Fill Volume	Fill Area	Station
KM-UE (105)	198,586.39	FERMA	1,271.40	61.32	660+820
			1,224.63	61.15	660+840
			1,281.29	66.98	660+860
			1,428.83	75.90	660+880
			1,521.46	76.25	660+900
			1,572.23	80.98	660+920
			1,633.15	82.34	660+940
			1,635.28	81.19	660+960
			1,643.00	83.11	660+980
			1,652.67	82.16	661+000
			1,671.20	84.96	661+020
			1,926.07	107.64	661+040
KM-UE (101)			2,111.62	103.52	661+060
			2,019.03	98.39	661+080
			2,058.11	107.43	661+100
			2,156.26	108.20	661+120
			2,135.47	105.35	661+140
			2,111.61	105.81	661+160
			2,145.65	108.75	661+180
KM-UE (101)R			2,195.84	110.83	661+200
			2,191.52	108.32	661+220

بر لبات كونسالت للإستشارات الهندسية
HSR-Diu Linc-sec 05
استشارى الأعمال المساحية بالتشاع الخامس



الهيئة القومية للإنفاق




مشروع القطار الكهربائي السريع

جاري 4	(ب)(2024/2023/3)			رقم العقد	
	المستقبل للمقاولات العمومية			تنفيذ شركة :	
	2024/09/02		اجمالي حصر الاعمال حتى تاريخ		
بند رقم (1-1): أعمال تحميل وتوريد ونقل أترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية.....الخ					
Notse	Cum Fill Volume	layer	Fill Volume	Fill Area	Station
KM-UE (101)R	198,586.39	FERMA	2,162.03	107.88	661+240
KM-UE-(72)	5,952.66	-0.25	0.00	102.33	661+240
			2,018.23	99.49	661+260
			1,967.36	97.25	661+280
			1,967.07	99.46	661+300
KM-UE-(103)	9,974.75	-1.00	0.00	87.33	661+300
			1,779.35	90.61	661+320
			1,792.37	88.63	661+340
			1,715.31	82.90	661+360
			1,623.64	79.46	661+380
			1,562.56	76.79	661+400
			1,501.52	73.36	661+420
KM-UE-(104)	9,080.16	-0.75	0.00	77.92	661+420
			1,517.04	73.78	661+440
			1,486.70	74.89	661+460
			1,546.10	79.72	661+480
			1,565.53	76.83	661+500
			1,510.20	74.19	661+520
			1,454.59	71.27	661+540

بر لمانت كونسولت للإستشارات الهندسية
HSR-Dluc Lino-see.05
استشاري الأعمال المساحية والتضاريس الخامس

شركة المستقبل للمقاولات العمومية
ب.ب: ١٧١٢٧
٣٤٧ - ٥٧٢



الهيئة القومية للإنفاق



مشروع القطار الكهربائي السريع

جاري 4	(ب)(2024/2023/3)			رقم العقد	
	المستقبل للمقاولات العمومية			تنفيذ شركة :	
	2024/09/02		اجمالي حصر الاعمال حتى تاريخ		
بند رقم (1-1): أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية.....الخ					
Notse	Cum Fill Volume	layer	Fill Volume	Fill Area	Station
KM-UE-(84)R	12,311.55	-1.25	0.00	60.51	661+540
			1,314.16	70.91	661+560
			1,568.25	85.91	661+580
			1,647.90	78.88	661+600
			1,812.19	102.34	661+620
			2,026.86	100.34	661+640
			1,927.59	92.42	661+660
			2,014.60	109.04	661+680
KM-UE (96)	43,195.94	-1.00	0.00	115.25	661+680
			2,171.76	101.93	661+700
			2,054.69	103.54	661+720
			2,228.43	119.31	661+740
			2,647.00	145.39	661+760
			2,585.43	113.15	661+780
			2,177.51	104.60	661+800
			2,062.90	101.69	661+820
KM-UE (89)R			1,872.08	85.52	661+840
			1,719.84	86.46	661+860
			1,770.28	90.56	661+880
			2,056.46	115.08	661+900

بر لياقت كونسلت للإستشارات الهندسية
HSR-Blue Line-sec.05
استشارى الأعمال الساحية بالتتاع الخامس

شركة
المستقبل للمقاولات العمومية
ت: ٢٢٢٧ ٩٠٥٦
٢٤٧ ١١٥٠٧٢ - ٢٥٩ ٣٥٩
661+860
661+880
661+900



الهيئة القومية للإنفاق



مشروع القطار الكهربائي السريع

جاري 4	رقم العقد		(2024/2023/3) (ب)
	تنفيذ شركة :		المستقبل للمقاولات العمومية
	اجمالي حصر الاعمال حتى تاريخ		2024/09/02

بند رقم (1-1): أعمال تحميل وتوريد ونقل أترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية.....الخ

Notse	Cum Fill Volume	layer	Fill Volume	Fill Area	Station
KM-UE (89)R	43,195.94	-1.00	2,543.22	139.24	661+920
			2,767.85	137.54	661+940
			2,769.46	139.40	661+960
			2,733.15	133.91	661+980
			2,695.26	135.61	662+000
			2,905.77	154.96	662+020
			3,434.85	188.52	662+040
KM-UE (93)	39,917.83	-1.25	0.00	182.32	662+040
			3,401.21	157.80	662+060
			3,108.69	153.07	662+080
			3,024.85	149.42	662+100
			2,902.57	140.84	662+120
			3,176.87	176.85	662+140
			3,504.05	173.56	662+160
			3,105.38	136.98	662+180
			2,669.97	130.02	662+200
			2,551.83	125.16	662+220
			2,486.51	123.49	662+240
			2,477.92	124.31	662+260
			2,557.95	131.49	662+280

شركة كوستال للإنشاءات الهندسية
HSR-Blue Line-sec 05
استشاري الأعمال المساحية بالقطاع الخامس

شركة المستقبل للمقاولات العمومية
ب.ت: ٢٥٩
ب.ف: ٢٤٧ - ٥٧٢



الهيئة القومية للإنفاق



مشروع القطار الكهربائي السريع

جاري 4	(ب)(2024/2023/3)			رقم العقد	
	المستقبل للمقاولات العمومية			تنفيذ شركة :	
	2024/09/02		اجمالي حصر الاعمال حتى تاريخ		
بند رقم (1-1): أعمال تحميل وتوريد ونقل أثربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية.....الخ					
Notse	Cum Fill Volume	layer	Fill Volume	Fill Area	Station
KM-UE (93)	39,917.83	-1.25	2,575.17	126.03	662+300
			2,374.86	111.46	662+320
KM-UE(253)	7,623.47	-1.50	0.00	105.07	662+320
			2,080.17	102.95	662+340
			1,823.13	79.36	662+360
			1,514.94	72.13	662+380
			1,286.07	56.48	662+400
			919.16	35.44	662+420
KM-UE(92)	838.35	-2.50	0.00	8.69	662+420
			248.66	16.18	662+440
			328.41	16.66	662+460
			261.28	9.47	662+480
445,525.20			الاجمالي		

مهندس استشاري الهيئة

(ميكترام)

مهندس استشاري المساحة

مهندس الشركة

شركة المستقبل للمقاولات العمومية
س.ت: ١٦٢٢٧
ب.ض: ٣٥٩ - ٥٧٢ - ٢٤٧



مشروع القطار الكهربائي السريع

حصر إجمالي الحفر والمنخفضات للمقاولات المتعاونة

رقم العقد

(2024/2023/3)(ب)

تنفيذ شركة :

المستقبل للمقاولات العمومية


اجمالي حصر الاعمال حتى تاريخ

2024/09/02

بيان حصر اجمالي الكميات لاعمال القطع المنفذة

Notse	Cum Cut Volume	Cut Volume	Cut Area	Station
	0.00	0.00	1,165.80	658+840
	12,349.51	12,349.51	1,304.10	658+850
	24,885.36	12,535.85	1,203.07	658+860
	36,747.76	11,862.40	1,169.41	658+870
	48,230.39	11,482.63	1,127.11	658+880
	58,865.56	10,635.17	999.92	658+890
	68,303.21	9,437.65	887.61	658+900
	76,845.30	8,542.09	820.81	658+910
	84,461.51	7,616.21	702.43	658+920
	90,948.99	6,487.48	595.06	658+930
	96,167.28	5,218.29	448.59	658+940
	99,988.62	3,821.34	315.67	658+950
	102,657.22	2,668.60	218.05	658+960
	104,397.34	1,740.12	129.98	658+970
	105,537.38	1,140.04	98.03	658+980
	106,743.89	1,206.51	143.27	658+990
	108,309.43	1,565.54	169.84	659+000
	110,065.55	1,756.12	181.39	659+010
	111,950.22	1,884.67	195.55	659+020
	113,872.68	1,922.46	188.95	659+030

شركة المستقبل للمقاولات العمومية
ب.ض. : ٣٥٩ - ٥٧٢ - ٢٤٧
ب.ض. : ١٦٢٢٧
Blue Line Soc.
استشارات الهندسة



مشروع القطار الكهربائي السريع

(ب) (2024/2023/3)

رقم العقد

المستقبل للمقاولات العمومية

تنفيذ شركة :

2024/09/02

اجمالي حصر الاعمال حتى تاريخ

بيان حصر اجمالي الكميات لاعمال القطع المنفذة

Notse	Cum Cut Volume	Cut Volume	Cut Area	Station
-------	----------------	------------	----------	---------

115,439.90

1,567.22

124.50

659+040

116,373.88

933.98

62.30

659+050

116,767.08

393.20

16.34

659+060

0.00

0.00

82.58

662+560

1,133.82

1,133.82

144.18

662+570

2,978.38

1,844.56

224.73

662+580

5,727.05

2,748.67

325.00

662+590

9,539.36

3,812.31

437.46

662+600

14,493.60

4,954.24

553.39

662+610

20,666.05

6,172.45

681.10

662+620

28,051.69

7,385.64

796.03

662+630

36,481.04

8,429.35

889.84

662+640

45,812.44

9,331.40

976.44

662+650

55,855.36

10,042.92

1,032.15

662+660

66,255.29

10,399.93

1,047.84

662+670

76,934.10

10,678.81

1,087.92

662+680

88,310.34

11,376.24

1,187.33

662+690

100,535.30

12,224.96

1,257.67

662+700

113,192.58

12,657.28

1,273.79

662+710



مشروع القطار الكهربائي السريع

جاري 4	رقم العقد	(2024/2023/3)(ب)
	تنفيذ شركة :	المستقبل للمقاولات العمومية
	اجمالي حصر الاعمال حتى تاريخ	2024/09/02

بيان حصر اجمالي الكميات لاعمال القطع المنفذة

Notse	Cum Cut Volume	Cut Volume	Cut Area	Station
	125,675.22	12,482.64	1,222.74	662+720
	137,578.65	11,903.43	1,157.95	662+730
	148,895.39	11,316.74	1,105.40	662+740
	159,937.93	11,042.54	1,103.11	662+750
	171,066.84	11,128.91	1,122.68	662+760
	182,391.73	11,324.89	1,142.30	662+770
	193,905.09	11,513.36	1,160.37	662+780
	205,641.71	11,736.62	1,186.96	662+790
	217,528.91	11,887.20	1,190.49	662+800
	229,469.29	11,940.38	1,197.59	662+810
	241,392.98	11,923.69	1,187.15	662+820
	358,160.1	الاجمالي		

مهندس استشاري الهيئة
(سبكترام)
التوقيع:

مهندس استشاري المساحة
(بريليانتيه)
التوقيع:

مهندس الشركة
شركة المستقبل للمقاولات العمومية
التوقيع:
١٦٢٢٧ - ٣٥٩
٣٤٧ - ٥٧٢



توضيح اعمال الحصر

شركة المستقبل للمقاولات العموميه

بيان الكميات بالشهور من المواقف التنفيذية ومحاضر الحصر

الشهر	كمياتالموقف التنفيذي	كميات الحصر	الفرق بين الكميات	كمية الصخر	صخر اجهاد (٥٠٠٠٠٠٠)	كمية شديدة التماسك	كمية التربة المتماسكة
مايو-٢٢	15000		15000				
يونيو-٢٢	35000		20000				
يوليو-٢٢		222035.37	187035.37				
أغسطس-٢٢	234800.00		12764.63				
أكتوبر-٢٢		296305.06	61505.06				
نوفمبر-٢٢		335614.19	39309.13				
يناير-٢٤		358164.21	22550.02				
أغسطس-٢٤		358160.1					
الاجمالي		358160.1	358160.10	25000	25000	2442	330718.10

يعد من مهندس الهيئة

/م

استشاري الهيئة

/م

مهندس الشركة المنفذة

/م

شركة المستقبل للمقاولات العمومية
س.ت: ١٦٢٢٧
ب.ض: ٣٥٩ - ٥٧٢ - ٣٤٧



محضر معاينة لتصنيف تربة القطر

مشروع القطر السريع - المرحلة الثانية 6 أكتوبر أبو سمبل - القطر الخامس (قوص - أرمنت)

قطر شركة :- المستقبل للمقاولات العمومية.

بالإشارة إلى مشروع أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الثاني من مشروع القطر الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل) القطر الخامس (قوص / أرمنت) المسافة من الكم 658+840 إلى الكم 662+820 بطول 3.98 كم

لتنفيذ المشروع عالية :-


فقد اجتمعت اللجنة يوم الاثنين الموافق 5 / 8 / 2024 بحضور كلا من :-

- 1 - م / أحمد عبد الباسط ممثل الهيئة العامة للطرق والكبارى
- 2 - م / محمد عبد الحميد ممثل مكتب الاستشارى (سيكترم)
- 3 - م / عبد الله محمد ممثل مكتب برليانت للاستشارات الهندسية
- 4 - م / محمود حمادة ممثل الشركة المنفذة (المستقبل للمقاولات العمومية)

وقامت اللجنة بالمرور على القطر الموضح بعالية وذلك لتحديد نوع التربة المدرجة بالكمية الحالية وكانت كالتالى :-

ملاحظات	TO		FROM		TO		FROM		النطاق
	662+820		662+560		659+060		658+840		
	تربة صخرية	تربة شديدة التماسك	تربة متماسكة	تربة صخرية	تربة شديدة التماسك	تربة متماسكة	نوع التربة		
	10.357 %	1.012 %	88.632%	0%	0 %	100 %	النسبة		
	25000	2442	213950.98	0	0	116767.08	الكمية		
	241392.98			116767.08			الكمية الاجمالية		
	330718.06			اجمالي تربة متماسكة					
2442			اجمالي تربة شديدة متماسكة						
25000			اجمالي تربة صخرية						
358160.06									


الاسم :
التوقيع :
الهيئة العامة للطرق والكبارى





الهيئة القومية للإنفاق

NATIONAL AUTHORITY FOR TABLING AND



مشروع القطار الكهربائي السريع

بيان حصر اجمالي الكميات لاجمال القطع المنفذة (تربة متماسكة)

المستقبل للمقاولات العمومية


تنفيذ شركة :

2024/09/02

اجمالي حصر الاعمال حتى تاريخ

اجمالي حصر التربة المتماسكة

Notse	تربة متماسكة CUW	Cum Cut Volume	Cut Volume	Cut Area	Station
	0.00	0.00	0.00	1,165.80	658+840
	12,349.51	12,349.51	12,349.51	1,304.10	658+850
	24,885.36	24,885.36	12,535.85	1,203.07	658+860
	36,747.76	36,747.76	11,862.40	1,169.41	658+870
	48,230.39	48,230.39	11,482.63	1,127.11	658+880
	58,865.56	58,865.56	10,635.17	999.92	658+890
	68,303.21	68,303.21	9,437.65	887.61	658+900
	76,845.30	76,845.30	8,542.09	820.81	658+910
	84,461.51	84,461.51	7,616.21	702.43	658+920
	90,948.99	90,948.99	6,487.48	595.06	658+930
	96,167.28	96,167.28	5,218.29	448.59	658+940
	99,988.62	99,988.62	3,821.34	315.67	658+950
	102,657.22	102,657.22	2,668.60	218.05	658+960
	104,397.34	104,397.34	1,740.12	129.98	658+970
	105,537.38	105,537.38	1,140.04	98.03	658+980
	106,743.89	106,743.89	1,206.51	143.27	658+990
	108,309.43	108,309.43	1,565.54	169.84	659+000
	110,065.55	110,065.55	1,756.12	181.39	659+010
	111,950.22	111,950.22	1,884.67	195.55	659+020
	113,872.68	113,872.68	1,922.46	188.95	659+030
	115,439.90	115,439.90	1,567.22	124.50	659+040
	116,373.88	116,373.88	933.98	62.30	659+050
	116,767.08	116,767.08	393.20	16.34	659+060
	0.00	0.00	0.00	82.58	662+560
	1,004.93	1,133.82	1,133.82	144.18	662+570
	2,639.79	2,978.38	1,844.56	224.73	662+580
	5,075.99	5,727.05	2,748.67	325.00	662+590
	8,454.91	9,539.36	3,812.31	437.46	662+600
	12,845.94	14,493.60	4,954.24	553.39	662+610





الهيئة القومية للإنفاق

NATIONAL AUTHORITY FOR FUNDS



مشروع القطار الكهربائي السريع

بيان حصر اجمالي الكميات لاجمال القطع المنفذة (تربة متماسكة)

	المستقبل للمقاولات العمومية	تنفيذ شركة :
	2024/09/02	اجمالي حصر الاعمال حتى تاريخ

اجمالي حصر التربة المتماسكة

Notse	تربة متماسكة Cum	Cum Cut Volume	Cut Volume	Cut Area	Station
	18,316.70	20,666.05	6,172.45	681.10	662+620
	24,862.72	28,051.69	7,385.64	796.03	662+630
	32,333.81	36,481.04	8,429.35	889.84	662+640
	40,604.40	45,812.44	9,331.40	976.44	662+650
	49,505.62	55,855.36	10,042.92	1,032.15	662+660
	58,723.27	66,255.29	10,399.93	1,047.84	662+670
	68,188.09	76,934.10	10,678.81	1,087.92	662+680
	78,271.06	88,310.34	11,376.24	1,187.33	662+690
	89,106.26	100,535.30	12,224.96	1,257.67	662+700
	100,324.64	113,192.58	12,657.28	1,273.79	662+710
	111,388.23	125,675.22	12,482.64	1,222.74	662+720
	121,938.45	137,578.65	11,903.43	1,157.95	662+730
	131,968.69	148,895.39	11,316.74	1,105.40	662+740
	141,755.89	159,937.93	11,042.54	1,103.11	662+750
	151,619.65	171,066.84	11,128.91	1,122.68	662+760
	161,657.10	182,391.73	11,324.89	1,142.30	662+770
	171,861.60	193,905.09	11,513.36	1,160.37	662+780
	182,263.98	205,641.71	11,736.62	1,186.96	662+790
	192,799.82	217,528.91	11,887.20	1,190.49	662+800
	203,382.80	229,469.29	11,940.38	1,197.59	662+810
	213,950.98	241,392.98	11,923.69	1,187.15	662+820
330,718.060		الاجمالي			

مهندس استشاري الهيئة


(مستقرام)

التوقيع:



مهندس استشاري المصاحبة

التوقيع:



مهندس الشركة

التوقيع:



مشروع القطار الكهربائي السريع

بيان حصر اجمالي الكميات لاجمال القطع المنفذة (تربة شديدة التماسك)

المستقبل للمقاولات العمومية


تنفيذ شركة :

2024/09/02

اجمالي حصر الاعمال حتى تاريخ

اجمالي حصر التربة شديدة التماسك

Notse	تربة شديدة التماسك Cem	Cum Cut Volume	Cut Volume	Cut Area	Station
	0.00	0.00	0.00	1,165.80	658+840
	0.00	12,349.51	12,349.51	1,304.10	658+850
	0.00	24,885.36	12,535.85	1,203.07	658+860
	0.00	36,747.76	11,862.40	1,169.41	658+870
	0.00	48,230.39	11,482.63	1,127.11	658+880
	0.00	58,865.56	10,635.17	999.92	658+890
	0.00	68,303.21	9,437.65	887.61	658+900
	0.00	76,845.30	8,542.09	820.81	658+910
	0.00	84,461.51	7,616.21	702.43	658+920
	0.00	90,948.99	6,487.48	595.06	658+930
	0.00	96,167.28	5,218.29	448.59	658+940
	0.00	99,988.62	3,821.34	315.67	658+950
	0.00	102,657.22	2,668.60	218.05	658+960
	0.00	104,397.34	1,740.12	129.98	658+970
	0.00	105,537.38	1,140.04	98.03	658+980
	0.00	106,743.89	1,206.51	143.27	658+990
	0.00	108,309.43	1,565.54	169.84	659+000
	0.00	110,065.55	1,756.12	181.39	659+010
	0.00	111,950.22	1,884.67	195.55	659+020
	0.00	113,872.68	1,922.46	188.95	659+030
	0.00	115,439.90	1,567.22	124.50	659+040
	0.00	116,373.88	933.98	62.30	659+050
	0.00	116,767.08	393.20	16.34	659+060
	0.00	0.00	0.00	82.58	662+560
	11.47	1,133.82	1,133.82	144.18	662+570
	30.13	2,978.38	1,844.56	224.73	662+580
	57.94	5,727.05	2,748.67	325.00	662+590
	96.50	9,539.36	3,812.31	437.46	662+600
	146.62	14,493.60	4,954.24	553.39	662+610





الهيئة القومية للإنفاق

NATIONAL AUTHORITY FOR TABALE



مشروع القطار الكهربائي السريع

بيان حصر اجمالي الكميات لاجمال القطع المنفذة (تربة شديدة التماسك)

المستقبل للمقاولات العمومية

تنفيذ شركة :

2024/09/02

اجمالي حصر الاعمال حتى تاريخ

اجمالي حصر التربة شديدة التماسك

Notse	تربة شديدة التماسك CU M	Cum Cut Volume	Cut Volume	Cut Area	Station
	209.06	20,666.05	6,172.45	681.10	662+620
	283.78	28,051.69	7,385.64	796.03	662+630
	369.05	36,481.04	8,429.35	889.84	662+640
	463.45	45,812.44	9,331.40	976.44	662+650
	565.05	55,855.36	10,042.92	1,032.15	662+660
	670.26	66,255.29	10,399.93	1,047.84	662+670
	778.29	76,934.10	10,678.81	1,087.92	662+680
	893.37	88,310.34	11,376.24	1,187.33	662+690
	1,017.04	100,535.30	12,224.96	1,257.67	662+700
	1,145.09	113,192.58	12,657.28	1,273.79	662+710
	1,271.37	125,675.22	12,482.64	1,222.74	662+720
	1,391.78	137,578.65	11,903.43	1,157.95	662+730
	1,506.27	148,895.39	11,316.74	1,105.40	662+740
	1,617.98	159,937.93	11,042.54	1,103.11	662+750
	1,730.56	171,066.84	11,128.91	1,122.68	662+760
	1,845.13	182,391.73	11,324.89	1,142.30	662+770
	1,961.60	193,905.09	11,513.36	1,160.37	662+780
	2,080.33	205,641.71	11,736.62	1,186.96	662+790
	2,200.58	217,528.91	11,887.20	1,190.49	662+800
	2,321.38	229,469.29	11,940.38	1,197.59	662+810
	2,442.00	241,392.98	11,923.69	1,187.15	662+820
	2,442.000		الاجمالي		

مهندس استشاري الهيئة

(مستشار)

التوقيع:

مهندس استشاري المساحة

(مستشار)

التوقيع:

مهندس الشركة

(مستشار)

التوقيع:



Notse	تربة صخرية	Cum Cut Volume	Cut Volume	Cut Area	Station
	0.00	0.00	0.00	1,165.80	658+840
	0.00	12,349.51	12,349.51	1,304.10	658+850
	0.00	24,885.36	12,535.85	1,203.07	658+860
	0.00	36,747.76	11,862.40	1,169.41	658+870
	0.00	48,230.39	11,482.63	1,127.11	658+880
	0.00	58,865.56	10,635.17	999.92	658+890
	0.00	68,303.21	9,437.65	887.61	658+900
	0.00	76,845.30	8,542.09	820.81	658+910
	0.00	84,461.51	7,616.21	702.43	658+920
	0.00	90,948.99	6,487.48	595.06	658+930
	0.00	96,167.28	5,218.29	448.59	658+940
	0.00	99,988.62	3,821.34	315.67	658+950
	0.00	102,657.22	2,668.60	218.05	658+960
	0.00	104,397.34	1,740.12	129.98	658+970
	0.00	105,537.38	1,140.04	98.03	658+980
	0.00	106,743.89	1,206.51	143.27	658+990
	0.00	108,309.43	1,565.54	169.84	659+000
	0.00	110,065.55	1,756.12	181.39	659+010
	0.00	111,950.22	1,884.67	195.55	659+020
	0.00	113,872.68	1,922.46	188.95	659+030
	0.00	115,439.90	1,567.22	124.50	659+040
	0.00	116,373.88	933.98	62.30	659+050
	0.00	116,767.08	393.20	16.34	659+060
	0.00	0.00	0.00	82.58	662+560
	117.42	1,133.82	1,133.82	144.18	662+570
	308.46	2,978.38	1,844.56	224.73	662+580
	593.13	5,727.05	2,748.67	325.00	662+590
	987.95	9,539.36	3,812.31	437.46	662+600
	1,501.04	14,293.60	4,954.24	553.39	662+610



مشروع القطار الكهربائي السريع

بيان حصر اجمالي الكميات لاعمال القطع المنفذة (صخر)

المستقبل للمقاولات العمومية

تنفيذ شركة :

2024/09/02

اجمالي حصر الاعمال حتى تاريخ

اجمالي حصر التربة الصخرية

Notse	تربة صخرية	Cum Cut Volume	Cut Volume	Cut Area	Station
	2,140.29	20,666.05	6,172.45	681.10	662+620
	2,905.19	28,051.69	7,385.64	796.03	662+630
	3,778.18	36,481.04	8,429.35	889.84	662+640
	4,744.59	45,812.44	9,331.40	976.44	662+650
	5,784.69	55,855.36	10,042.92	1,032.15	662+660
	6,861.77	66,255.29	10,399.93	1,047.84	662+670
	7,967.72	76,934.10	10,678.81	1,087.92	662+680
	9,145.91	88,310.34	11,376.24	1,187.33	662+690
	10,411.99	100,535.30	12,224.96	1,257.67	662+700
	11,722.85	113,192.58	12,657.28	1,273.79	662+710
	13,015.62	125,675.22	12,482.64	1,222.74	662+720
	14,248.41	137,578.65	11,903.43	1,157.95	662+730
	15,420.43	148,895.39	11,316.74	1,105.40	662+740
	16,564.06	159,937.93	11,042.54	1,103.11	662+750
	17,716.63	171,066.84	11,128.91	1,122.68	662+760
	18,889.50	182,391.73	11,324.89	1,142.30	662+770
	20,081.89	193,905.09	11,513.36	1,160.37	662+780
	21,297.40	205,641.71	11,736.62	1,186.96	662+790
	22,528.50	217,528.91	11,887.20	1,190.49	662+800
	23,765.12	229,469.29	11,940.38	1,197.59	662+810
	25,000.00	241,392.98	11,923.69	1,187.15	662+820

25,000.00

الاجمالي

مهندسين استشاريين
الهيئة
(سبكتروم)

التوقيع:

مهندسين استشاريين
المساحة
(سبكتروم)

التوقيع:

مهندسين الشركة
المساحة
(سبكتروم)

التوقيع:

مهلة إضافية
واردة من منطقة : المنطقة الثامنة (قنا)

اسم العملية :- إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الثاني مشروع إنشاء
القطار الكهربائي السريع (أكتوبر / الفيوم / بني سويف / الأقصر / أسوان / أبو سمبل)
القطاع الخامس (قوص / ادفو) لتنفيذ المسافة من الكم ٦٦٠,٠٠٠ إلى الكم ٦٦٤,٠٠٠

بطول ٤ كم بالأمر المباشر

اسم الشركة المنفذة :- شركة المستقبل للمقاولات العمومية " محمد كرم سليم "

عقد العملية :- (٢٠٢٣/٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٤

قيمة العملية :- ١٠ مليون جنيه

تاريخ بدء العمل :- ٢٠٢٣/٧/٩

تاريخ النھو طبقا للعقد الأصلي :- ٢٠٢٤/٣/٨

المطلوب :

مد مدة العملية (٦ أشهر) ليصبح تاريخ النھو ٢٠٢٤/٩/٨

المبررات :

طبقا لقرار مجلس الوزراء بالجلسة رقم (٢٥٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠ بشأن الموافقة على تعديل البند (١) من
الكتاب الدوري رقم (٣ - ١١١٧٣) بقرار مجلس الوزراء بالجلسة رقم (٢٣٠) بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٢ ليكون على
النحو الآتي :-
يسري المد على جميع التعاقدات الجاري تنفيذها والتي أبرمتها الجهات الخاضعة لأحكام القانون المذكور، وذلك
بالنسبة للتعاقدات أو المشروعات أو الأعمال التي تم طرحها أو توجيه الدعوة نحو التعاقد بشأنها أو فتح مظاريفها
الفنية أو التعاقد بالاتفاق المباشر عليها قبل أو بعد أو في تاريخ ٢٠٢٢/٣/١، واستمر تنفيذها بعد هذا التاريخ دون
الانتهاء منها. ليصبح تاريخ النھو في ٢٠٢٤/٩/٨.

إعداد مهندس

مدير عام الصيانة / التنفيذ

رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية

رأي الشئون القانونية

المستشار القانوني

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى

رئيس / الهيئة العامة للطرق والكباري

١٠٢٥٥ / ١٠٢٥٥

١٠٢٥٥ / ١٠٢٥٥

Company : شركة المنقيل :

Project : Electric Express Train : Sector (5) - Qous to Arment.
Subject : Determine the deformation and strength characteristics of soil by the plate loading test according specifications DIN 18134:2012-04 and project requirements
Test Location : Station 661+040 to 661+090
Station : 661+060
Level : 0.0M
Test Date : 20/07/2024
Report Date : 21/07/2024
Type of soil : Upper Embankment
Report No. : 01

Dear Gentleman,

According to the above mentioned subject the test performed as follows:-

Apparatus

1. Loading plates consists of two plates with 300 mm and 300 mm diameter
2. The thickness of plates 30 mm
3. Dial gauges with accuracy 0.01 mm to measuring the settlement
4. Steel straightedges with magnetic supports to fixed the dial gauges
5. Hydraulic jack with pump to transfer reactive loads to the loading plates
6. Dial indicator measuring device with scale capacity: 700 Bar (Enerbac)
7. Reaction loading system by roller compactor with weight approximately 15 ton.
8. Calibration certificates are attached.

Test Procedure:

1. Clean the ground on test area to the required level with undisturbed soil
2. Install loading plates 300 mm and 300 mm diameter, hydraulic jack and 3 dial gauges
3. Prior to starting the test applied preloading about 30 seconds.
4. The strain gauge and the dial gauge shall be set to zero
5. For a 300 mm loading plate, the limit values are 5.0 kg/cm²
6. The load shall be applied in six stages, in approximately equal increments, until the required maximum normal stress is reached.
7. Each change in load (from stage to stage) shall be completed within one minute
8. The load shall be released in 3 stages, to 50 % , 25 % , and approximately 2 % of the maximum load.
9. Following unloading, a further (2nd) loading cycle shall be carried out, in which, however, the load is to be increased only to the penultimate stage of the first cycle (so that the full load is not reached).
10. At each stage the load shall be maintained until the rate of settlement of the plate becomes less than 0.02 mm/min.
11. Remove the loads



Report

1. Evaluation and representation of results.
2. Load Settlement curve.
3. The test report content the following:-
 - location of test site - Dimension of loading plate.
 - Measuring device used - Type of soil.
 - Type of Bedding material below the plate -Weathering condition.
 - Time and date of measurements - Unusual observation made during test .
 - Dial gauge reading and corresponding normal stress - Loading-settlement curve.
 - Description of the soil condition below the plate after testing.

Report

- Type of soil : Upper Embankment
- Job requirer : $E_{v2} > 60 \text{ MPa}$

Item	Descriptions
Type of bedding material below the plate	Natural Soil
Plate Diameter (mm)	300
date of measurement	: 20/07/2024
Unusual observation made during test	NO
Description of the soil conditions below the plate after testing	No deformation

Evaluation and representation of results

Test No.	Station		Location	Level (m)	First Cycle	Second Cycle	E_{v2}/E_{v1} Ratio
	From	To			E_{v1} (MPa)	E_{v2} (Mpa)	
1	661+040	661+090	: 661+060	: 0.0M	82.8	184.3	2.23

Location and Level determined by : شركة الاستشارات
Consulting Engineering Bureau & Laboratories
Lab Eng. محمد عبد الله محمد عبد الله
مكتب محامل الاستشارات الهندسية
مشروع إنشاء وفتح
Signal 001 - 001
رقم التسجيل المميز 537
الدولة الاردنية شارع الملك الحسين - الزمالة - القاهرة

313 Malok El Ahdal Street
Zamalek, Cairo
Tel & Fax 27367431 - 27367432

IAS
ACCREDITED
Testing Laboratory

رقم التسجيل المميز 537
الدولة الاردنية شارع الملك الحسين - الزمالة - القاهرة

Company Name : شركة لاس
Project : Electric Express Train - Sector (5) - Gous to Arment
Test Date : 20/07/2024
report date : 21/07/2024
Station : 661+050
Test No. : 01

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

Loading Stage (1)


Loading	Stress	Kg/cm ²	Dial 1		Dial 2		Average
			Settlement	mm	Settlement	mm	
0	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
1	0.63	19.80	0.20	19.84	0.16	0.16	0.18
2	1.66	19.59	0.41	19.63	0.37	0.37	0.39
3	2.50	19.36	0.64	19.40	0.60	0.60	0.62
4	3.33	19.14	0.86	19.18	0.82	0.82	0.84
5	4.17	18.92	1.08	18.98	1.02	1.02	1.05
6	5.00	18.72	1.28	18.76	1.24	1.24	1.26

Unloading Stage (1)

Loading	Stress	Kg/cm ²	Dial 1		Dial 2		Average
			Settlement	mm	Settlement	mm	
1	2.50	18.84	1.16	18.87	1.13	1.13	1.15
2	1.25	19.08	0.92	19.09	0.91	0.91	0.92
3	0.100	19.40	0.60	19.42	0.58	0.58	0.59

Loading Stage (2)

Loading	Stress	Kg/cm ²	Dial 1		Dial 2		Average
			Settlement	mm	Settlement	mm	
0	0.63	19.29	0.71	19.32	0.68	0.68	0.70
1	1.66	19.17	0.83	19.21	0.79	0.79	0.81
2	2.50	19.09	0.91	19.12	0.88	0.88	0.90
3	3.33	18.98	1.02	19.01	0.99	0.99	1.01
4	4.17	18.87	1.13	18.90	1.10	1.10	1.12




CEL

Consulting Engineering Bureau & Laboratories
مكتب معاميل الاستشارات الهندسية

Company Name : شركة المستقبل
Project : Electric Express Train - Sector (S) - Qous to Arment.
Test Date : 20/07/2024
Report date : 21/07/2024
Station : 661+060
Test No. : 01

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils DIN 18134



Loading (1)	0	1	2	3	4	5	6
Stage(Kg)	0	686	1172.6	1766.26	2362.66	2946.11	3532.6
Stress (Kg/cm2)	0.00	0.83	1.66	2.50	3.33	4.17	5.00
Settlement (mm)	0.00	0.18	0.39	0.62	0.84	1.05	1.26

UnLoading (1)	1	2	3	4
Stage(Kg)	3533	1766	884	71
Stress (Kg/cm2)	5.00	2.50	1.250	0.10
Settlement (mm)	1.26	1.15	0.92	0.59

D (mm) = 300	S1 (mm) = 0.36	S2(mm) = 0.88	ΔS = 0.63
Ev1 (MPa) = $(0.75 \cdot D^2 \cdot \Delta \sigma) / \Delta S$	62.9		

Ev2/Ev1 = 2.23

Loading (2)	0	1	2	3	4	5	6
Stage(Kg)	0	686.395	1172.6	1766.26	2362.66	2946.11	
Stress (Kg/cm2)	0.10	0.83	1.66	2.50	3.33	4.17	
Settlement (mm)	0.59	0.70	0.81	0.90	1.01	1.12	

D (mm) = 300	S1 (mm) = 0.79	S2(mm) = 1.03	ΔS = 0.24
Ev2 (MPa) = $(0.75 \cdot D^2 \cdot \Delta \sigma) / \Delta S$	166.3		

Ev1 = Modulus of deformation during the loading stage.
Ev2 = Modulus of deformation during the Reloading stage.
D = Plate diameter (mm)
Δσ = The difference between 0.3 and 0.7 from the maximum loading (stage) (Kg/cm2)
ΔS = Difference in settlements corresponding to 0.3 and 0.7 from the maximum loading (mm)

9 El Maadi E. Abdel Stouf
Zamalek, Cairo.
Tel/Fax 2736/201 - 2736/393



CEL

Consulting Engineering Bureau & Laboratories

مكتب معامل الاستشارات الهندسية

Project : Electric Express Train – HSR From Qous To Armant
Consultant : Spectrum Engineering Consultants (مكتب د. عماد نبيل)
Company Name : شركة المستقبل
Testing Dat : 18/07/2024
Soil type : Upper Embankment
Location : ST from 661+040 To 661+180 (140m)
Level : 0.0 M
Report No. : 176


Compaction test by using Sand – Cone Test Method ASTM D- 1556


Test #	Station	Test Hole Volume cm ³	Bulk Density gm/cm ³	Moisture Content %	Dry Density (gm/ cm ³)	Degree of Compaction (%)	Acceptance
1	661+060	1609	2.214	6.4	2.081	95.5%	Comply
2	661+080	1571	2.206	6.4	2.073	95.1%	Comply
3	661+100	1527	2.303	6.4	2.164	99.3%	Comply
4	661+120	1496	2.306	6.4	2.168	99.4%	Comply
5	661+140	1464	2.210	6.4	2.077	95.3%	Comply
6	661+160	1482	2.300	6.4	2.161	99.1%	Comply
7	661+170	1603	2.207	6.4	2.074	95.1%	Comply

Degree of compaction based on proctor test dated At

- Max. dry density = 2.18 gm/cm³
- At optimum moisture content = 6.4%

Consultant Eng. /


Name : 

Sign. : 

Laboratories Eng. /

Name


Sign.



3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel & Fax: 27367231 - 27363093



ش. جمال الأفدال
الزمالك - القاهرة
تليفون : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
فاكس : ٢٧٣٦٣٠٩٣



Company Name : شركة المستقبل
Project : Electric Express Train – HSR From Qous To Armant
Location : st: 661+500 E=482368.5864 N=2846989.3628
Type of sample : Soil Embankment (Upper Embankment 0.0 M)
Delivery Date : 12/02/2024
Reporting Date : 17/02/2024
Reporting No. : 05-13

Dear Gentleman,

Attached here with the delivered on 12 / 02 / 2024

This sample is representative for 5.000 M³

Materials test

1. Sieve analysis according to ASTM D-422.
2. Material finer than sieve No. 200 according to ASTM D-1140.
3. Liquid limits and plasticity index of soil according to ASTM D-4318.
4. Soil classification according to Project Specs.
5. Proctor Test according to ASTM D-1557
6. CBR according to ASTM D-1883

Signature /.....



Company Name : شركة المستقبل
Project : Electric Express Train – HSR From Qous To Armant
Location : st: 661+500 E=482368.5864 N=2846989.3628
Type of sample : Soil Embankment (Upper Embankment 0.0 M)
Delivery Date : 12/02/2024
Reporting Date : 17/02/2024
Reporting No. : 05-13

RESULTS OF SIEVE ANALYSIS According to ASTM D-422.

Sieve Size (mm)	Sieve Size (IN)	Passing %
50	2	97.5
37.5	1.5	92.8
25	1	86.9
19	3/4	75.6
12.50	1/2	67.5
9.50	3/8	58.5
4.75	4	53.9
2.00	10	48.3
0.425	40	26.9

Signature / 

Materials finer than 75 μm (no.200) sieve
By washing ASTM D-1140.

Test	Results (%)
Percentage of material finer than Sieve Size 75 μ M (No.200)	7.5

Signature / 



CEL
Consulting Engineering Bureau & Laboratories
مكتب ومعامل الاستشارات الهندسية

Company Name : شركة المستقبل
Project : Electric Express Train - HSR From Qous To Armant
Location : st: 661+500 E=482368.5864 N=2846989.3628
Type of sample : Soil Embankment (Upper Embankment 0.0 M)
Delivery Date : 12/02/2024
Reporting Date : 17/02/2024
Reporting No. : 05-13

**Results of liquid limit and plasticity index
of soils according to ASTM D-4318**

Test	Results (%)
Liquid Limit	0
Plastic Limit	0
Plasticity Index	0

Signature / ...



3 El Maiek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel & Fax: 27367231 - 27363093



Company Name : شركة المستقبل
Project : Electric Express Train – HSR From Qous To Arman
Location : st: 661+500 E=482368.5864 N=2846989.3628
Type of sample : Soil Embankment (Upper Embankment 0.0 M)
Delivery Date : 12/02/2024
Reporting Date : 17/02/2024
Reporting No. : 05-13

Soil Classification According To Project Specs :

TEST	Results (%)	Limits according Projects Specs		
• Group Classification	- (A-1-a)	(A-1-a)	(A-1-b)	(A-2-4)
2.00 mm (No.10).	48.3	Max 50 %	-----	-----
0.425 mm (No. 40).	26.9	Max 30 %	Max 50 %	-----
0.075 mm (No. 200).	7.5	Max 15 %	Max 15 %	Max 15 %
Characteristics of fraction passing 0.425 mm (No.40)				
Liquid Limit	-----	-----	-----	-----
Plasticity index	0	Max 6 %	Max 6 %	Max 10 %

The test results are (☐ Comply - ☐ Not Comply) with specifications limits

Signature / 




3 El Molek El Afza Street
Zamalek, Cairo
Tel: 2736711 - 2736295



CEL
Consulting Engineering Bureau & Laboratories
مكتب استشارات ومعاملات الهندسية

Company Name : شركة المستقبل
Project : Electric Express Train - HSR From Qous To Arman
Location : st: 661+500 E=482368.5864 N=2846989.3628
Type of sample : Soil Embankment (Upper Embankment 0.0 M)
Delivery Date : 12/02/2024
Reporting Date : 17/02/2024
Reporting No. : 05-13

Moisture - Density relation of soil
Test result (Modified proctor test)
ASTM D-1557



- Max dry density (gm/cm³) : 2.18
- Optimum moisture content % : 6.4 %

Signature /
برهان السيد



3 E, Al-Fek El-Ahmed Street
Zakaria, Cairo
02 27362933 27362933



Company Name : شركة المستقبل
Project : Electric Express Train – HSR From Qous To Arman
Location : st: 661+500 E=482368.5864 N=2846989.3628
Type of sample : Soil Embankment (Upper Embankment 0.0 M)
Delivery Date : 12/02/2024
Reporting Date : 17/02/2024
Reporting No. : 05-13

Test Results of California Bearing Ratio on Base Materials ASTM D 1883

penetration		stress on piston (Mpa)
mm	Inch	
0.64	0.025	0.96
1.27	0.050	2.03
1.91	0.075	2.73
2.54	0.100	3.49
3.18	0.125	4.05
3.81	0.150	4.56
4.45	0.175	5.01
5.08	0.200	5.27
6.35	0.250	5.57

CBR Result	Stress (Mpa)		CBR %
At 02 inch (5.08 mm) penetration	St. Value	Sample results	51.1 %
	10.30	5.27	

Notes:

- 1- Attached graph shows penetration resistance versus penetration magnitude.
- 2- The sample was compacted to dry density of = 2.18 (gm /cm³)
At = 6.4 % optimum water content.
- 3- Surcharge load 4.50 Kg.
- 4- CBR > 10 for middle and lower embankments according project spec page No 36.

Signature /


3 E. Marek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel & Fax: 21367231 - 21367093



Company Name : شركة المستقبل
Project : Electric Express Train - HSR From Qous To Armant
Location : st: 661+500 E=482368.5864 N=2846989.3628
Type of sample : Soil Embankment (Upper Embankment 0.0 M)
Delivery Date : 12/02/2024
Reporting Date : 17/02/2024
Reporting No. : 05-13

Load Penetration Curve of CBR Test

ASTM D-1883



Signature / ...



3 El Maek El Aghar Street
Zamalek, Cairo
Tel & Fax: 27364701 - 27363093



مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الخامس)

من الكم 658+840 حتى الكم 662+820 بطول 3.98 كم

بيان اعمال توضيحي

ملاحظات																							
م	العقد	قيمة العقد	المستخلص	كميات حفر في تربة عادية	كميات حفر في تربة شديدة التماسك بمحضر نسب تصنيف	كميات حفر في تربة صخرية بمحضر نسب تصنيف	كميات ردم سابقة	اجمالي كميات الردم السابقة	كميات ردم حالية	ما تم ترحيله من الردم	كمية الردم بالمقايضة	النسبة %	كمية القطع بالمقايضة	النسبة %									
1	(ب) (2024\2023\3)	10,000,000	جاري 1	0.00	-59831.00	0.00	0.00	-115123.00	0.0000	-22527.0960	93990.1841	مستخلص صفري % 100	103892.0000	مستخلص صفري % 98.5									
			جاري 2	0.00	-44061.00	0.00	-98216.00																
			جاري 3	0.00	0.00	0.00	-16907.00																
			جاري 4	0.00	103892.00																		
2	(هـ) (2024\2023\6)	10,000,000	جاري 1	0.00	0.00	0.00	-100567.00	-159936.00	138075.8494	-21860.1506	139470.0139	مستخلص صفري % 99	0.0000	مستخلص صفري % 0.00									
			جاري 2	0.00	0.00	0.00	-59369.00																
			جاري 3	0.00	0.00	0.00																	
3	(ا) (2024\2023\2)	10,000,000	جاري 1	0.00	-140000.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	11957.2518	35744.4756	95%	171926.5000	95%									
			جاري 2	0.00	0.00	0.00	-23330.00	0.00	0.00														
			جاري 3	0.00	0.00	0.00	-22000.00	0.00	33957.2518														
			جاري 4		140000.00	23330.00																	
4	(ج) (2024\2023\4)	10,000,000	جاري 1	0.00	-86826.00	0.00	-24955.00				94960.95	26.28%	97000.00	89.51%									
			جاري 2		86826.00			-24955.00	24955	0.00													
5	(د) (2024\2023\5)	10,000,000	جاري 1	0.00	0.00	0.00	-107675.00	-107675.00	130336.2288	22661.2288	139470.0140	93.45%	0.0000	0.00%									
			جاري 2																				
				0.00	330718.00	2442.00	25000.00	445525.20	445525.20	445525.20													
				0.00	330718.00	0.00	23330.00	-429689.00	419920.23	-9768.77													
				0.00	0.00	0.00	1670.00		25604.97	94.253%													
المتبقي من الكميات																							

مهندس هيئة الطرق
المهندس/
التوقيع/

استشاري المساحة (بريلانت)
المهندس/
التوقيع/ HSR-Blue-Inc-sec 05
استشاري الاعمال المساحية بالقطاع الخامس

استشاري الهيئة (سيكترام)
المهندس/
التوقيع/

مهندس الشركة المنفذة
المهندس/
التوقيع/ شركة المستقبل للمقاولين
ب.ض: ٢٥٩ - ٥٧٧ - ٥٧٢٧٧