

المشروع القومي

القطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أبو سمبل)



الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السادسة - بني سويف

مذكرة إضافية

للعرض على السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

الموضوع

بخصوص مشروع أعمال إنشاء الجسر الترابي والأعمال الصناعية للقطار السريع (أكتوبر - أبو سمبل) القطاع الأول (أكتوبر / بني سويف) في المسافة من " الكم ١٦٩+٥٠٠ إلى الكم ١٧٣+٥٠٠ " بطول ٤ كم (اتجاه - العودة) بالأمر المباشر.

- الشركة المنفذة : ثابت عبدالحفيظ محمد للمقاولات وأعمال الطرق .
 - العقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٥٢٦ بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٥ .
 - تاريخ بدا العمل : ٢٠٢٣/٣/٨ .
 - تاريخ النتهاء المقرر : ٢٠٢٣/١١/٧ .
 - تاريخ آخر موافقة معتمدة ٢٠٢٤/٥/٧ .
 - قيمة العقد الأصلي : ٢٠.٠٠٠.٠٠٠ (عشرون مليون جنيه) .
- ملاحظات المنطقة بتعديل مقاييسه الأعمال:

ورد إلينا خطاب استشاري القطاع الأول (مرفق) بخصوص المشروع عاليه موضح به اسباب تعديل الكميات المدرجة بالمقاييس المعدلة رقم (٢) بنفس قيمه امر الاسناد وذلك لوجود زيادة او نقصان في الكميات المنفذة على الطبيعة عن الكميات المدرجة بالمقاييس الأصلية للعقد ولوجود تغيير في أسعار البنود وإضافه بنود جديدة .

البرأي

ترى المنطقة موافقه على تعديل المقاييس طبقا للأسعار لما ورد من استشاري المشروع .

يرجاء التكرم بالتعلم والإحاطه.

والأمر مفوض لسيادتكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

٢٠٢٤/١١/٣

مديره عامه
مكتبه الاستشاري

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السادسة (بني سويف)



[illegible]

مقايضة مجددة ٢				
أعمال إنشاء الجسر الترابي للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أبوسميل)				
القطاع الأول (أكتوبر / بني مزاري) من محطة ١٦٩+٥٠٠ حتى محطة ١٧٣+٥٠٠ بطول ٤ كم اتجاه العدو (بالامر المباشر)				
تنفيذ شركة / ثابت عبدالحفيظ محمد للمقاولات وأعمال الطرق				
رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة
١	إعمال الآلة والتنظيف			
1-1	بالعتر المسطح أعمال تنظيف الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى ٣٠ سم و التخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لأعمال الرقع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. مسافة النقل حتى ٥٠٠ متر و يتم احتساب علاوة ٠,٣ جنيه لكل ١ كم	٢م	٣٣,٠٤٥,٣٩	٦,٠٠
	السعر خلال شهر يناير ٢٠٢٣			
3	إعمال الردم Embankment			
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (٢- متر) أسفل منسوب القرمه و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (٢- متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياد الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٣م	١١٠,٠٨٨,٠٠	٦٠,٠٠
	في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%.			
	- مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه لكل كم بالزيادة أو النقصان			
	- السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم. و البند لا يشمل القيمة المحجرة.			
	السعر خلال شهر يناير ٢٠٢٣			
	السعر خلال شهر فبراير ٢٠٢٣	٣م	٢١,٦٢٤,٠٠	٦٤,٨٠
	السعر خلال شهر مارس ٢٠٢٣	٣م	٢٤,٤٢٤,٠٠	٦٦,٦٠
	السعر خلال شهر أبريل ٢٠٢٣	٣م	١٥,٢١٥,٠٠	٦٦,٧٠
	السعر خلال شهر مايو ٢٠٢٣	٣م	١٣,٦١٥,٤٠	٦٧,٢٠
3-2	علاوة ١,٥ جنيه لكل كم لمسافة نقل ٢٠ كم	٢م	٩٧,٢٢٦,٣٠	٢٧,٠٠
3-3	كثوة توريد أترية	٢م	٩٧,٢٢٦,١٠	١٣,٠٠
3-4	قيمة المواد المحجرة للأترية بالإضافة إلى نسبة الدمك ٢٥% + ١٢% استقطاعات	٢م	٩٧,٢٢٦,١٠	٤٤,٨٠
	الأجمالي			٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠

- يتم صرف الكثرة في حالة تقديم مايلت طبقا للقائمة الموحدة ٢٠٢٣ على ان يتم تسديدها بمعرفة الشركة .

- علاوة عمق الحفر وارتفاع الردم ٣/جنية/م وذلك بعد ٨ متر راسي من منسوب الأرض الطبيعية في بنود الحفر والردم ونسب العلاوة ١,٥ جنيه/م وذلك بعد ٣٠ متر حتى ٥٠ متر من منسوب الأرض الطبيعية

- تم تحليل الاسعار مع مراعاة ظروف التشغيل والاختبارات وطبيعة وموقع المشروع

- تم مراعاة زيادة اسعار الاسمنت (٢٠٠٠ جنيه / طن) واسعار الإضافات (فاير +سيكا +الفواصل) في تاريخ المفاضلة (يونيو ٢٠٢٣)

- ارتفاع الدولار في (٥/٤/٢٠٢٣) وارتفاع البيوتومين في (٥/٤/٢٠٢٣) في بند الحميات والقضبات رقم (١٧-١٦) والتعويضات بتطبيق نسب يناير ٢٠٢٣

- تم احتساب التعويضات لجميع البنود طبقا للنسب المعتمدة من مجلس الوزراء وذلك لشهر يناير ٢٠٢٣ وذلك نظرا لارتفاع اسعار قطع الغيار

- سعر بنود الأترية والأسس غير شامل المادة المحجرة

- سعر البنود (١٣-١٤-١٥) الأترية والأساس يشمل توريد الأترية في مشون والتخليط ثم إعادة التحميل والنقل للقطاع وتم احتساب البند لمسافة نقل المياد ٤٠ كم

- لا يتم المحاسبة على بند (١٢) تشغيل الأرض الطبيعية الا في الحالة المذكورة في توصيف البند وذلك طبقا لفرق المنسوب التصميمي لطبقة الحفر أو الردم عن الأرض الطبيعية ويعتبر تحديد المسافات التي تطبق عليها توصيف البند مسؤولية الاستشاري ومهندس الإشراف (الهيئة) .

- في حالة تقديم مايلت طبقا للمواد المحجرة يتم صرف طبقا للبروتوكول .

مهندس الهيئة
الاسم / محمد سيد شعبان

مدير المشروع (الاستشاري)
الاسم / محمد سيد شعبان

رئيس الإدارة العامة للمنطقة السادسة (بني سويف)
الاسم / محمد سيد شعبان

التوقيع

مهندس الهيئة
الاسم / محمد سيد شعبان

مدير المشروع (الاستشاري)
الاسم / محمد سيد شعبان

رئيس الإدارة العامة للمنطقة السادسة (بني سويف)
الاسم / محمد سيد شعبان

التوقيع

١١/١١/٢٠٢٣

٧٣٤٠



القطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أبو سمبل)

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة السادسة - بني سويف

بخصوص : أعمال الجسر الترابي والاعمال
الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر /
أبو سمبل) (القطاع الاول) في المسافة من كم
١٦٩.٥٠٠ الي ١٧٣.٥٠٠ بطول ٤ كم (اتجاه - العودة)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة .. وبعد

بالإشارة الي المشروع عاليه تنفيذ شركة مكتب ثابت عبدالحفيظ محمد

عقد رقم ١٥٢٦ لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣

نتشرف بالإحاطة بالاتي :-

- المشروع ليس عليه سيارة محملات
- المشروع ليس عليه عمالة محملة
- لا يوجد بند اثربة في هذا المستخلص تم الحصول عليها طبقا للبرتوكول مع الشركة المصرية للتعدين

برجاء التكرم بالإحاطة والتفضل بالتوجيه بالالزام
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا في : ٢٠٢٤ / ١١ / ٣

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السادسة (بني سويف)



Handwritten signature in blue ink.

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السادسة - بني سويف

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

الموضوع بخصوص: أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - بني مزار) القطاع الأول لتنفيذ المسافة من الكم 169+500 الى الكم 173+500 إتجاه العدو.

الشركة المنفذة:

ثابت عبدالحفيظ محمد للمقاولات وأعمال الطرق .

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه مستخلص جاري (٢) + مقايضة مجددة ٢.

اتجاه العدو رقم (١٥٢٦-٢٠٢٢-٢٠٢٣)

برجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه باللازم.

مرفات:

١. استمارة ٥٠ ع . ح .
٢. المستخلص (٢ نسخ أصل).
٣. بيان الاعمال (أصل).
٤. حصر الاعمال (أصل).
٥. البرنامج الزمني (١ نسخة أصل).
٦. محضر استلام موقع (١ نسخة أصل).
٧. ريكوستات معتمده من الاستشاري (١ صورة).
٨. التجارب المعملية (١ صورة)
٩. محضر مسافة نقل .

وتفضلو بقبول فائق الاحترام.

مهندس الإشراف بالهيئة

مهندس /

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة
السادسة ببني سويف
السيد المهندس / احمد عراقي



مهندس

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة السادسة - بني سويف

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

الموضوع بخصوص: أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - بني مزار) القطاع الأول لتنفيذ المسافة من الكم 169+500 الى الكم 173+500 إتجاه العدو.

الشركة المنفذة:

ثابت عبدالحفيظ محمد للمقاولات وأعمال الطرق .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه مستخلص جاري (٢) + مقايضة مجددة ٢ .

اتجاه العدو رقم (١٥٢٦-٢٠٢٢-٢٠٢٣)

برجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه باللازم.

مرفقات:

١. استثمار ٥٠ ع . ح .
٢. المستخلص (٢ نسخ أصل).
٣. بيان الاعمال (أصل).
٤. حصر الاعمال (أصل) .
٥. البرنامج الزمني (١ نسخة أصل) .
٦. محضر استلام موقع (١ نسخة أصل) .
٧. ريكوستات معتمده من الاستشاري (١ صورة).
٨. التجارب المعملية (١ صورة)
٩. محضر مسافة نقل .

وتفضلو بقبول فائق الاحترام.

مهندس الإشراف بالهيئة

مهندس /

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة
السادسة ببني سويف
السيد المهندس / احمد عراقى

مهندس

ملاحظة: العينة لطلاب المرحلة الابتدائية

[illegible]

الختم ذو التاريخ

Handwritten signature: *W. L. P. S.*

كتب المراجعة

رئيس القسم



صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده **إدراجاً** وصرف القيمة بواسطة

۱. اذن صرف علی :

١ شيك على البنك المركزي في : الدمج الإلكتروني

شيك على الخارج

يسحب باسم
[Signature]

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات		الاعتماد الإداري ونوع الخصم				
بيانات		نوع الخصم				
قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند	
٢٠٢٩٧٤٨١٠						٢٠٢٩٧٤٨١٠
٢٠٢٩٧٤٨١٠		إجمالي الأصل				
	قرش	جنيه	بيانات الاستقطاعات			
			عادي	إضافي	دمغة توقيع	
			قرش جنيه	قرش جنيه	قرش	
			رسم الدمغة			
			صافي القيمة المطلوب صرفها			

الختم ذو التاريخ

$\frac{1}{11} \rightarrow \frac{1}{11} \times \frac{1}{11} = \frac{1}{121}$

رئيس المصلحة

تیس ادا شد

علامة

سنة ٢٠٢

(١) اقرار كاتب سجل المحركات والتنازلات : _____ الإمضاء :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء :

جاری

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : الإيرادات _____ بتاريخ _____ الإحصاء : _____

الختم ذو التاريخ (ح) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل :-

٢٠٢ سنة _____ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

عتمداً سحر

شيك

بدن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

ففي _____ سنة ٢٠٢٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٤ س ٢٠٢١ - ١٥٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب الموقوف :-

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

إمضاءات موظفي السطبة

(٣) سحب إذن صرف رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

الحوالات

(5) أدرج في كشف السيارات رقم : _____ إمضاء الكاتب المنيوط : _____

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)



عن عملية :
لتنفيذ أعمال الجسر

تنفيذ شركة

العقد رقم : (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ١٥٢٦)

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد	الوحدة	كمية البند باخر مقايسة معتمدة	مقدار العمل السابق اجرا
		قرش / جنيه			
١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى ٣٠ سم و التخلص منها بالمقالب العمومية تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. مسافة النقل حتى ٥٠٠ متر و يتم احتساب علاوه ٠,٣ جنيه لكل ١ كم	٦.٠٠	م٢	٣٣٥٩٧.٠٠	٣٠٢٣٧.٠٠
	لمسافة نقل حتى ٥٠٠ متر				
٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (٧٠ متر) أسفل منسوب القرمة و بسمك لايزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (٢٠ متر) من منسوب القرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان وتصبح ١,٥ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم ، و البند لا يشمل القيمة المحجرة.	٦.٠٠	م٣	٢١٤٨٩٢.٧٠	١٦٧٧٤٣.٠٠
	لمسافة النقل حتى ٢ كم .	٢٥.٢٠	م٣	٩٨٦٤٠.٠٠	٨٨٧٧٦.٠٠
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٢٠-٢٠ = ١٨ كم) .	٤٤.٨٠	م٣	٩٨٦٤٠.٠٠	٨٨٧٧٦.٠٠
	رسوم المواد المحجرة طبقاً لبند العقد .				

الإجمالي

الهيئة العامة للطرق والكباري (مهندس المشرف)

الاستشاري العام (systra)

المكتب الفني / مدير التنفيذ

الشركة المنفذة

اسم / التوقيع / التاريخ

اسم / التوقيع / التاريخ

اسم / التوقيع / التاريخ

اسم / التوقيع / التاريخ

اسم / التوقيع / التاريخ

اسم / التوقيع / التاريخ

اسم / التوقيع / التاريخ

اسم / التوقيع / التاريخ

اسم / التوقيع / التاريخ

اسم / التوقيع / التاريخ

اسم / التوقيع / التاريخ



اسم العمل :

اسم المقاول :

رقم ومقدار التصدين :

بند الميزانية :

بيان المنصرف من المقاول	قيمة الاعمال	
	جنيه	قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	١٩٠٠٠-٧-	-
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	١٦٤٦-٢٢٢	-
مستحق صرفه	٢٥٢٩٧٩٨	-
جمالة الاستقطاعات		
صافى المبالغ المستحق		
الشيكات		
حساب مصلحة الضرائب	١٢٠٩٤٠	٢٠
حساب التامينات الاجتماعية	٢٢٥٢٨	٥٥
الصافى النهائي		

عناية مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع - أكتوبر - بني مزار

من المحطة ١٢٩٤٥٠٠ الي المحطة ١٧٣٤٥٠٠ بطول ٤,٠ كم اتجاه العوده

تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٣/٢/٨

مدة تنفيذ العلية ٨ شهور

تاريخ نهو الاعمال ٢٠٢٣/١١/٨

رقم	محل العمل	مقدار	نسبة	توزيع الكميات	مدة تنفيذ العلية ٨ شهور												شهر
					شهر مارس ٢٠٢٣	شهر أبريل ٢٠٢٣	شهر مايو ٢٠٢٣	شهر يونيو ٢٠٢٣	شهر يوليو ٢٠٢٣	شهر أغسطس ٢٠٢٣	شهر سبتمبر ٢٠٢٣	شهر أكتوبر ٢٠٢٣	شهر نوفمبر ٢٠٢٣	شهر ديسمبر ٢٠٢٣	شهر يناير ٢٠٢٤	شهر فبراير ٢٠٢٤	
١	بالشتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار و المزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة و التخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لاعمال الرفع المساحي اكامل حدود المشروع طبقا للشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	٣٢,٠٤٥,٣٩	توزيع الكميات	٠,٠٠	٤,٥٧٧,٩١	٤,٥٧٧,٩١	٤,٥٧٧,٩١	٤,٥٧٧,٩١	٤,٥٧٧,٩١	٤,٥٧٧,٩١	٤,٤٤٧,٨٥						
٢	بالشتر المكعب اعمال تحميل ونقل التربة صالحة للدم مطابقا للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات الترسية بسماك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال الغسوب التجميعي لتثبيت الجسر و الاكشاف) نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ % و رشها بالمياه الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمواصفات التصميمية و القطاعات المرصية النموذجية و الرسومات التفصيلية المتعددة و البند جميع متطلباته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف.	١٨٤,٩٦٦,٤	توزيع الكميات	٦,١٦٥,٥٥	٢٤,٦٦٢,١٩	٢٤,٦٦٢,١٩	٢٤,٦٦٢,١٩	٢٤,٦٦٢,١٩	٢٤,٦٦٢,١٩	٢٤,٦٦٢,١٩	٢٤,٦٦٢,١٩	٢٤,٦٦٢,١٩	٢٤,٦٦٢,١٩	٢٤,٦٦٢,١٩	٢٤,٦٦٢,١٩	٢٤,٦٦٢,١٩	



الاستشاري انتر انس

مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري



مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري

محضر معاينة مسافه نقل اترية

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٧ وبالإشارة الي عملية القطار السريع
القطاع الأول خط (أكتوبر - اسوان)

للمسافة من كم ١٦٩+٥٠٠ الي كم ١٧٣+٥٠٠ بطول ٤ كم

تنفيذ شركة ثابت عبدالحفيظ محمد

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي أسمائهم بعد :

١ - م / شعبان سعيد (مدير المشروع - مكتب الترانس كونستنج)

٢ - م / عاطف كمال (مدير المشروع - مكتب سيرفينج سيستم)

٣ - م / مصطفى امين محمد (مدير المشروع - شركة ثابت عبدالحفيظ محمد)

وقامت اللجنة بالمرور علي القطاع وقياس مسافه النقل الخاصة بتوريد الاتربة
الصالحه من محجر (احمد أبو كامل) علي الطبيعة

ووجد ان منتصف القطاع يبعد مسافه (٢٠) كم عن المحجر المعتمد.

المرفقات :

١ - رفع مسار المحجر من بداية القطاع الي المحجر .

والقل المحضر علي ذلك

التوقيعات

٢ - مصطفى امين محمد

٢ -

١ -

يعتمد

مهندس الهيئة

تم طرح المساحة للمحجر لرفع بناء "عام اعتماد الترانس"

محضر معاينة مسافة توريد من

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2023 / 11 / 19 وبالإشارة إلى عملية القطار السريع
القطاع الأول خط (أكتوبر - أسوان)

تسافة من كم 169+500 إلى كم 173+500 بطول 4 كم .

تفليذ :- شركة ثابت عبدالحفيظ محمد

اجتمعت اللجنة المشكّنة من السادة الآتي أسمائهم بعد :-

1- م / شعبان سعيد (مدير المشروع - مكتب انترانس كونسولتينج)

2- م / عاطف كامل (مدير المشروع - مكتب ميرفينج سيستم)

3- م / مصطفى أمين محمد (مدير المشروع - شركة ثابت عبدالحفيظ محمد)

وقامت اللجنة بتمرور على القطاع وقياس مسافة النقل الخاصة بتوريد السن الصالح لاستخدامة في طبقات

(Prepared subgrade & subballast) من (كسارة الكور) على التربة

ووجد ان منتصف القطاع بعد مسافة (32580) كم عن الكسارة المستهدفة

المرفقت :

1- رفع مسار الكسارة من بداية القطاع إلى الكسارة

والتي المصنوع على يد

Subballast

التوقيع

3- م / محمد عبدالحفيظ محمد

2-

1-

Handwritten signature: *Dr. A. A. Al-Sayid*

Stamp: **Enfrans CONSULTING**
شركة استشارات الإنشاءات - الرياض - المملكة العربية السعودية

مشروع القطار الكهربائي السريع إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع الخط الثاني - القطاع الأول (أكتوبر - بنى مزار) تنفيذ شركة ثابت عبدالحفيظ محمد للمقاولات وأعمال الطرق مستخلص جارى		
بند رقم (١-١): المتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات فى مناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى ٣٠ سم والتخلص منها بالمقالب العمومية وذلك لمسافة ٥٠٠ متر .		
Station		total Area(m2)
From	To	
170+192	170+270	32045.76
170+660	170+732	
170+855	170+923	
170+960	171+070	
171+120	171+160	
171+260	171+400	
173+150	173+500	
الاجمالى		32045.76



	مشروع القطار الكهربائي السريع إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع الخط الثاني - القطاع الأول (أكتوبر - بنى مزار) تنفيذ شركة ثابت عبدالحفيظ محمد للمقاولات وأعمال الطرق مستخلص جارى	الهيئة القومية للإسناد 
--	---	---

بند رقم (١-٢) : أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) أسفل منسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة الخ.....

S.T	area (m2)	volume (m3)	cum volume	total Qty (m3)
170+100	121.94	2470.62	69072.37	
170+120	119.37	2413.07	71485.44	
170+140	123.94	2433.13	73918.57	
170+160	117.29	2412.33	76330.9	
170+180	126.1	2433.90	78764.8	
170+200	116.59	2426.93	81191.73	
170+220	109.28	2258.72	83450.45	
170+240	105.11	2143.91	85594.36	
170+260	44.03	1491.37	87085.73	
170+280	46.57	905.97	87991.7	
170+300	48.93	955.05	88946.75	
170+320	47.69	966.27	89913.02	
170+340	43.71	914.00	90827.02	
170+360	38.66	823.70	91650.72	
170+380	37.3	759.66	92410.38	
170+400	42.1	794.04	93204.42	
170+420	37.33	794.34	93998.76	
170+440	42.14	794.68	94793.44	
170+460	49.52	916.53	95709.97	
170+480	59.17	1086.86	96796.83	
170+500	79.06	1382.33	98179.16	
170+520	84.77	1638.39	99817.55	
170+540	84.52	1692.91	101510.46	
170+560	82.93	1674.50	103184.96	
170+580	84.19	1671.20	104856.16	
170+600	81.24	1654.26	106510.42	
170+620	76.67	1579.05	108089.47	
170+640	74.93	1515.98	109605.45	
170+660	83.69	1586.18	111191.63	
170+680	93.86	1775.51	112967.14	

EnTrans CONSULTING
مشروع القطار السريع - الخط الثاني

Th.c.r.co.
شركة ثابت عبدالحفيظ محمد للمقاولات وأعمال الطرق
ب.ع. ٤٠٨/٩١٨/٥٩٩
٧٢٤٠

٢٢

	مشروع القطار الكهربائي السريع إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع الخط الثاني - القطاع الأول (أكتوبر - بني مزار) تنفيذ شركة ثابت عبد الحفيظ محمد للمقاولات وأعمال الطرق مستخلص جاري	الهيئة القومية للإنفاق 
--	--	---

بند رقم (١-٢) : أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) أسفل منسوب القرمة و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب القرمة الخ.....

S.T	area (m2)	volume (m3)	cum volume	total Qty (m3)
170+700	103.97	1978.37	114945.51	
170+720	107.42	2113.88	117059.39	
170+740	121.52	2289.39	119348.78	
170+760	127.4	2489.25	121838.03	
170+780	123.36	2507.62	124345.65	
170+800	120.54	2438.99	126784.64	
170+820	109.99	2305.27	129089.91	
170+840	97.15	2071.42	131161.33	
170+860	97.67	1948.26	133109.59	
170+880	98.62	1962.90	135072.49	
170+900	95.92	1945.38	137017.87	
170+920	95.76	1916.78	138934.65	
170+940	121.21	2169.67	141104.32	
170+960	121.83	2430.36	143534.68	
170+980	121.8	2436.24	145970.92	
171+000	122.96	2447.63	148418.55	
171+020	122.11	2450.71	150869.26	
171+040	124.4	2465.05	153334.31	
171+060	126.54	2509.41	155843.72	
171+080	130.63	2571.75	158415.47	
171+100	134.83	2654.61	161070.08	
171+120	137.4	2722.32	163792.4	
171+140	136.76	2741.68	166534.08	
171+160	122.45	2592.17	169126.25	
171+180	108.66	2311.14	171437.39	
171+200	105.39	2140.52	173577.91	
171+220	111.58	2169.75	175747.66	
171+240	113.06	2246.48	177994.14	
171+260	105.63	2186.97	180181.11	
171+280	102.4	2080.34	182261.45	

EnTrans CONSULTING

مشروع القطار الكهربائي السريع - الخط الثاني

The.c.r.co.

شركة ثابت عبد الحفيظ محمد للمقاولات وأعمال الطرق

ب. ق. ٢٠٨/٦١٨/٥٦٦

ت. ٧٢٤٠

بند رقم (١-٢) : أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) أسفل منسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمةالخ

S.T	area (m2)	volume (m3)	cum volume	total Qty (m3)
171+300	110.32	2127.21	184388.66	443027.28
171+320	107.65	2179.68	186568.34	
171+340	127.95	2356.01	188924.35	
171+360	127.54	2554.95	191479.3	
171+380	127.16	2547.05	194026.35	
171+400	129.3	2564.68	196591.03	
171+420	131.64	2609.45	199200.48	
171+440	131.14	2627.84	201828.32	
171+460	104.68	2358.25	204186.57	
171+480	111.87	2165.48	206352.05	
171+500	121.03	2328.95	208681	
171+520	122.28	2433.07	211114.07	
171+540	121.69	2439.64	213553.71	
171+560	126.59	2482.76	216036.47	
171+580	128.16	2547.46	218583.93	
171+600	128.38	2565.39	221149.32	
171+620	20.42	1487.99	222637.31	
171+640	17.4	378.19	223015.5	
171+660	73.18	905.79	223921.29	
171+680	113.58	1867.54	225788.83	
171+700	111.1	2246.77	228035.6	
171+720	110.26	2213.60	230249.2	
171+740	117.21	2274.68	232523.88	
171+760	97.6	2148.04	234671.92	
171+780	120.07	2176.65	236848.57	
171+800	100.95	2210.21	239058.78	
171+820	101.62	2025.73	241084.51	
171+840	116.02	2176.41	243260.92	
171+860	125.19	2412.13	245673.05	
171+880	132.29	2574.78	248247.83	

۴. (سید ابوالحسن)



22

	مشروع القطار الكهربائي السريع إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع الخط الثاني - القطاع الأول (أكتوبر - بني مزار) تنفيذ شركة ثابت عبدالحفيظ محمد للمقاولات وأعمال الطرق مستخلص جارى	الهيئة العامة للإقفاق 
--	---	--

بند رقم (١-٢) : أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) أسفل منسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة الخ.....

S.T	area (m2)	volume (m3)	cum volume	total Qty (m3)
171+900	129.72	2620.03	250867.86	
171+920	111.7	2414.17	253282.03	
171+940	146.94	2586.40	255868.43	
171+960	150.5	2974.38	258842.81	
171+980	145.9	2963.97	261806.78	
172+000	137.47	2833.64	264640.42	
172+020	128.32	2657.85	267298.27	
172+040	108.24	2365.62	269663.89	
172+060	91.48	1997.25	271661.14	
172+080	84.48	1759.59	273420.73	
172+100	86.14	1706.17	275126.9	
172+120	77.84	1639.85	276766.75	
172+140	62.4	1402.43	278169.18	
172+160	56.03	1184.31	279353.49	
172+180	50.19	1062.22	280415.71	
172+200	43.31	935.00	281350.71	
172+220	39.8	831.13	282181.84	
172+240	47.27	870.68	283052.52	
172+260	57.32	1045.82	284098.34	
172+280	67.53	1248.50	285346.84	
172+300	82.41	1499.43	286846.27	
172+320	100.97	1833.77	288680.04	
172+340	122.5	2234.66	290914.7	
172+360	115.54	2380.35	293295.05	
172+380	106.01	2215.48	295510.53	
172+400	101.19	2072.02	297582.55	
172+420	88.58	1897.70	299480.25	
172+440	71.34	1599.18	301079.43	
172+460	46.59	1179.32	302258.75	
172+480	52.04	986.31	303245.06	

EntTrans
CONSULTING
مشروع القطار الكهربائي السريع - الخط الثاني

Th.c.r.co.
شركة ثابت عبدالحفيظ محمد للمقاولات وأعمال الطرق
ب. ق. ٥٦٦/٦١٨/٥٠٨
٧٢٤٠

٥٦٦

	مشروع القطار الكهربائي السريع إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع الخط الثاني - القطاع الأول (أكتوبر - بني مزار) تنفيذ شركة ثابت عبد الحفيظ محمد للمقاولات وأعمال الطرق مستخلص جاري	الهيئة القومية للإسناد 
--	--	---

بند رقم (١-٢) : أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) أسفل منسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة الخ.....

S.T	area (m2)	volume (m3)	cum volume	total Qty (m3)
172+500	68.19	1202.26	304447.32	
172+520	84.81	1529.95	305977.27	
172+540	96.62	1814.22	307791.49	
172+560	95.97	1925.84	309717.33	
172+580	96.4	1923.64	311640.97	
172+600	101.81	1982.01	313622.98	
172+620	104.37	2061.71	315684.69	
172+640	108.96	2133.23	317817.92	
172+660	107.51	2164.68	319982.6	
172+680	103.82	2113.32	322095.92	
172+700	95.17	1989.95	324085.87	
172+720	86.3	1814.78	325900.65	
172+740	77.91	1642.12	327542.77	
172+760	68	1459.11	329001.88	
172+780	70.46	1384.67	330386.55	
172+800	92.19	1626.55	332013.1	
172+820	112.94	2051.36	334064.46	
172+840	126.82	2397.68	336462.14	
172+860	139.47	2662.90	339125.04	
172+880	154.85	2943.14	342068.18	
172+900	165.99	3208.37	345276.55	
172+920	174.99	3409.80	348686.35	
172+940	181.76	3567.47	352253.82	
172+960	177.87	3596.30	355850.12	
172+980	181.92	3597.88	359448	
173+000	192.58	3744.98	363192.98	
173+020	197.37	3899.54	367092.52	
173+040	150.33	3477.03	370569.55	
173+060	153.01	3033.45	373603	
173+080	135.31	2883.24	376486.24	



حساب

مشروع القطار الكهربائي السريع إسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع الخط الثاني - القطاع الاول (أكتوبر - بنى مزار) تنفيذ شركة ثابت عبدالحفيظ محمد للمقاولات واعمال الطرق مستخلص جارى				الهيئة القومية للإنفاق NATIONAL AUTHORITY FOR SINGLES
بند رقم (١-٢) : اعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن ٢٥ سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة الخ.....				
S.T	area (m2)	volume (m3)	cum volume	total Qty (m3)
173+100	131.4	2667.09	379153.33	
173+120	166.6	2979.95	382133.28	
173+140	159.05	3256.51	385389.79	
173+160	155.96	3150.17	388539.96	
173+180	160.69	3166.49	391706.45	
173+200	157.46	3181.50	394887.95	
173+220	155.01	3124.75	398012.7	
173+240	153.9	3089.09	401101.79	
173+260	151.74	3056.36	404158.15	
173+280	156.76	3084.99	407243.14	
173+300	159.62	3163.82	410406.96	
173+320	156.6	3162.24	413569.2	
173+340	159.93	3165.34	416734.54	
173+360	167.41	3273.42	420007.96	
173+380	172.91	3403.21	423411.17	
173+400	175.04	3479.53	426890.7	
173+420	169.68	3447.20	430337.9	
173+440	173.1	3427.72	433765.62	
173+460	162.38	3354.72	437120.34	
173+480	145.64	3080.21	440200.55	
173+500	137.03	2826.73	443027.28	
الاجمالى				443027.28

م/ الاستشارى انترانس



م/الاستشارى سيرفينج سيستمز

م / الشركة المنفذة



مشروع القطار الكهربائي السريع إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع الخط الثاني - القطاع الأول (أكتوبر - بني مزار) تنفيذ شركة ثابت عبدالحفيظ محمد للمقاولات وأعمال الطرق مستخلص جاري				
بند رقم (١-١) : بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية الخ				
S.T	area (m2)	volume (m3)	cum volume	total Qty (m3)
170+500	0	0	0	10551.11
170+520	18.93	0	0	
170+540	18.76	376.95	376.95	
170+560	21.12	398.85	775.8	
170+580	20.26	413.78	1189.58	
170+600	21.47	417.23	1606.81	
170+620	22.98	444.47	2051.28	
170+640	27.69	506.69	2557.97	
170+660	27.75	554.38	3112.35	
170+680	25.61	533.61	3645.96	
170+700	27.13	527.39	4173.35	
170+720	9.5	366.28	4539.63	
170+740	0	0.00	4539.63	
171+760	0	0.00	4539.63	
171+780	22.94	0.00	4539.63	
171+800	26.24	491.88	5031.51	
171+820	25.73	519.73	5551.24	
171+840	23.48	492.07	6043.31	
171+860	22.71	461.92	6505.23	
171+880	22.26	449.74	6954.97	
171+900	25.78	480.45	7435.42	
171+920	27.91	536.93	7972.35	
171+940	23.83	517.42	8489.77	
171+960	19.73	435.65	8925.42	
171+980	22.53	422.58	9348	
172+000	22.16	446.90	9794.9	
172+020	25.84	480.00	10274.9	
172+040	1.78	276.21	10551.11	
172+060	0	0.00	10551.11	
172+080	0	0.00	10551.11	
الإجمالي				10551.11



مشروع القطار الكهربائي السريع				
إستكمال إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع				
(أكتوبر - بني مزار)				
تنفيذ شركة ثابت عبدالحفيظ محمد للمقاولات وأعمال الطرق				
مستخلص جارى				
بند رقم (٢-١) :بالمتر المكعب أعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية وذلك في تربة ذات منسوب مياه مرتفع (سبخة) مما يؤثر علي معدلات التنفيذ ومحمل علي البند تحميل ونقل الاقترية الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريقالخ				
Station	Total Cut Area (m2)	As Built vol.cut	Cum. Cut Vol (m3)	
			Qty(m3)	Total.Qty
169+540	0	0	0	33,495.03
169+560	26.04	0	0	
169+580	46.8	728.4	728.4	
169+600	43.66	904.59	1632.99	
169+620	45.36	890.19	2523.18	
169+640	48.05	934.06	3457.24	
169+660	48.59	966.35	4423.59	
169+680	51.07	996.57	5420.16	
169+700	49.99	1010.56	6430.72	
169+720	49.86	998.43	7429.15	
169+740	47.21	970.65	8399.8	
169+760	53.31	1005.15	9404.95	
169+780	48.95	1022.57	10427.52	
169+800	46.79	957.43	11384.95	
169+820	50.71	975.03	12359.98	
169+840	50.53	1012.36	13372.34	
169+860	47.27	978	14350.34	
169+880	48.27	955.41	15305.75	
169+900	46.27	945.31	16251.06	
169+920	45.95	922.11	17173.17	
169+940	48.1	940.45	18113.62	
169+960	49.42	975.15	19088.77	
169+980	49.72	991.37	20080.14	
170+000	49.07	987.9	21068.04	
170+020	50.9	999.71	22067.75	
170+040	48.62	995.19	23062.94	
170+060	43.03	916.49	23979.43	
170+080	43.25	862.86	24842.29	
170+100	46.87	901.29	25743.58	
170+120	45.04	919.12	26662.7	
170+140	48.31	933.48	27596.18	
170+160	43.19	915.03	28511.21	
170+180	46.78	899.7	29410.91	
170+200	45.74	925.23	30336.14	
170+220	45.83	915.76	31251.9	
170+240	43.56	893.95	32145.85	
170+260	91.35	1349.18	33495.03	
170+280	0	0	33495.03	
الاجمالى			33,495.03	

عن الاستشاري انترانس



عن استشاري سيف فنيج انترانس



عن الشركة



بيان فصل الكميات حسب الشهور
شركة ثابت عبدالحفيظ

البنيد	الكمية	الشهر	ملاحظات
قطع مفكك احلال	0	خلال شهر يناير ٢٠٢٣ وما قبله	٢٣
	0	خلال شهر فبراير ٢٠٢٣	
	0	خلال شهر مارس ٢٠٢٣	
	0	خلال شهر ابريل ٢٠٢٣	
	0	خلال شهر ابريل ٢٠٢٣	
	0	خلال شهر مايو ٢٠٢٣	
	0	خلال شهر يونيو ٢٠٢٣	
	0	خلال شهر يوليو ٢٠٢٣	
	0	خلال شهر اغسطس ٢٠٢٣	
	10551.11	ابتداء من شهر سبتمبر ٢٠٢٣ حتى ٢٠٢٤/٠٣/٢١	
	0	ابتداء من ٢٠٢٤/٠٣/٢٢	

استقرى التراسر
SUSTAINING
مستقرى التراسر

Th.C.R. CO.
مستقرى التراسر
مستقرى التراسر
٢٠٢٤/٠٣/٢١
٧٢٤٠٠

قطع مفتك | حلال

بيان فصل الكميات حسب الشهور شركة ثابت عبدالحفيظ			
البند	الكمية	الشهر	ملاحظات
	0	خلال شهر يناير ٢٠٢٣ وما قبله	
	0	خلال شهر فبراير ٢٠٢٣	
	0	خلال شهر مارس ٢٠٢٣	
	0	خلال شهر أبريل ٢٠٢٣	
	0	خلال شهر ابريل ٢٠٢٣	
	0	خلال شهر مايو ٢٠٢٣	
	0	خلال شهر يونيو ٢٠٢٣	
	0	خلال شهر يوليو ٢٠٢٣	
	0	خلال شهر اغسطس ٢٠٢٣	
	10551.11	ابتداء من شهر سبتمبر ٢٠٢٣ حتى ٢٠٢٤/٠٣/٢١	
	0	ابتداء من ٢٠٢٤/٠٣/٢٢	

24

استشارى الضرائب
12/12/2016
Entrains
CONSULTING
مستشار الضرائب

٧٢٤ : ١١٦ / ١٩٦٦
 رقم : ١١٦ / ١٩٦٦
 تاريخ : ١١٦ / ١٩٦٦

بيان فصل الكميات حسب الشهور
شركة ثابت عبدالحفيظ

البند	الكمية	الشهر	ملاحظات
كمية الردم	110088	خلال شهر يناير ٢٠٢٣ وما قبله	٢٠
	21624	خلال شهر فبراير ٢٠٢٣	
	24424	خلال شهر مارس ٢٠٢٣	
	15215	خلال شهر ابريل ٢٠٢٣	
	28699	خلال شهر مايو ٢٠٢٣	
	11855	خلال شهر يونيو ٢٠٢٣	
	11233	خلال شهر يوليو ٢٠٢٣	
	16552	خلال شهر اغسطس ٢٠٢٣	
	111438	ابتداء من شهر سبتمبر ٢٠٢٣ حتى ٢٠٢٤/٠٣/٢١	
	85254	ابتداء من ٢٠٢٤/٠٣/٢٢	

