



المشروع القومي

القطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أبو سعيل)

الهيئة العامة للطرق والكباري
المملكة السعودية - بنى سويف

مذكرة الفضائية

للعرض على السيد المشرفين / رئيس قطاع التنفيذ والمراقب

* الموضوع

بخصوص مشروع اعمال إنشاء الجسر الترابي والاعمال الصناعية للقطار السريع (أكتوبر / أبو سعيل) مزار (في المسافة من "الكم ١٦٩+٥٠٠ إلى الكم ١٧٣+٥٠٠" بطول ٤ كم (اتجاه - سمسطا) بالأمر المباشر.

- الشركة المنفذة : ثابت عبدالحفيظ محمد للمقاولات واعمال الطرق .
 - العقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٥٢٩
 - تاريخ بدء العمل : ٢٠٢٣/٥/٧
 - تاريخ النهاي المقرر : ٢٠٢٤/١/٩
 - تاريخ آخر موافقة معتمدة ٢٠٢٤/٧/٦
 - قيمة العقد الأصلي : ٢٠٠٠٠٠٠ (عشرون مليون جنية) .
- غير أن المنطقة يتطلب مقارنة الأعمال:

وردلينا خطاب استشاري القطاع الأول (مرفق) بخصوص المشروع عاليه موضوع به اساليب تعديل الكميات المدرجة بالمقاييس المعدلة رقم (٢) بنفس قيمة امر الاسناد وذلك لوجود زيادة او نقصان في الكميات المنفذة على الطبيعة عن الكميات المدرجة بالمقاييس الاصلية للعقد ولوجود تغير في اسعار البنود واضافه بنود جديدة .

* المرافق


قرى المنطقة الموافقة على تعديل المقاييس طبقاً للأسعار لما ورد من استشاري المشروع .
برجاءكم بالعلم والإخطار .
والامر مفوض لسيادتكم .

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ..

تمرين رقم ٣٧٣
برقم:

مدحثه مده
خطاب الاستثماري

رئيس الادارة المركبة



معطف



التاريخ : ٢٠٢٤/٠٩/١٧ م

المشروع / مشروع القطار السريع (أكتوبر - أسوان) - القطاع الأول
المحطة من (١٧٦+٠٠٠) إلى (٢٠٠+٠٠٠)

الموضوع / مقايسة مجددة (٢) تتنفيذ شركة ثابت عبدالحفيظ محمد للمقاولات وأعمال الطرق
(العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٥٢٩)

المالك: الهيئة القومية للأنفاق

المالك بالإئابة: الهيئة العامة للطرق والكباري

الموقرين

السادة/ الهيئة العامة للطرق والكباري

الموقر

عناءة السيد المهندس / احمد عراق - رئيس الادارة المركزية المنطقة السادسة

تحية طيبة... وبعد؛؛؛؛؛

إشارة الى الموضوع أعلاه مرفق لسيادتكم بطيه المقاييس المجددة رقم (٢) للعقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٥٢٩)
تنفيذ شركة ثابت عبدالحفيظ محمد للمقاولات وأعمال الطرق قطاع (من المحطة ١٦٩+٥٠٠ الى المحطة ١٧٣+٥٠٠) وذلك لوجود
اختلاف بين الكيارات المنفذة على الطبيعة و الكيارات المدرجة بالمقاييس الاصلية العقد ولو وجود تغير في أسعار البندود واضافة بند جديدة

مع تحياتي،،،،،،


مدير المشروع الاستشاري

م / تامر شرف الدين



المكتب الفني
٢٠٢٣/١٠/١٧

مقاييسة مجددة ٢							
أعمال إنشاء الجسر الترابي للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أبوزمبل)							
القطاع الأول (أكتوبر/بني مزار) من محطة ١٦٩+٥٠٠ حتى محطة ١٧٣+٤٥٠ بطول ٤ كم اتجاه سمسطا (بالام المعاشر)							
تنفيذ شركة / ثبت عبد الحفيظ مهندس للمقاولات وأعمال الطرق							
رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر المتفق	الاجمالى	الكمية	رقم البند
١	اعمال الازالة والتطهير						
١-١	العدد إزالة أشجار من مسار الطريق والتخلص منها على الأقل قطر الشجرة عن ٣٠ سم وإزالة الجذور بالكامل ونقلها خارج الموقع طبقاً لتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١,٨٠٢,٠٠	٧٥,٠٠	١٣٥,١٥٠,٠٠		
١-٢	العدد إزالة أشجار وتنخيل بارتفاع لا يقل عن ٤ متر و القطر لا يقل عن ٣٠ سم وإزالة الجذور بالكامل ونقلها خارج الموقع طبقاً لتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١٣٤,٠٠	٤٠٠,٠٠	٥٣,٦٠٠,٠٠		
٢	اعمال الحفر						
٢-١	بالعمر المكتب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية المسطح بالات التسوية والرش بالمواد الأصولية الموصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمل الجيد بالهراسات الموصول إلى اقصى كثافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحويل ونقل الاتربة الزانة مسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنقية بطبقاً للمناصب التصعيمية والقطاعات العرضية المنوذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بيعي منشأة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب عادة ١,١ جنية /كم لمسافة نقل ناتج الحفر	٢م	١٠,٥٥١,١٠	٢٨,٢٠	٢٩٧,٥٤١,٠٢٠		
٢-٢	السعر ابتداء من شهر سبتمبر ٢٠٢٣ إلى تاريخ ٢٠٢٤-٣-٢١ ٢٠٢٤-٣-٢١						
٢-٢-١	بالعمر المكتب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية وذلك في تربة ذات منسوب زاده ترتفع (سبدة) بما يوازي على معدلات التتفقة ومحمل على البند تحويل ونقل الاتربة الزانة مسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق وذلك بعد أن تشنون بجانب المقطع ليجف ثم تحميلاً لتخلصها خارج الموقع و يتم التنقية طبقاً للمناصب التصعيمية والقطاعات العرضية المنوذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بيعي منشأة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	٣٣,٤٩٥,٠٠	٣٤,٠٠	١,١٣٨,٨٣٠,٠٠		
٢-٢-١	- علاوة ١ جنية /كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنية /كم للكيلومتر المزدوج.						
٢-٢-١	علاوة زيادة السوار ١ جنية /م٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ ٢٠٢٣/٥/٤						
٣	اعمال الردم Embankment						
٣-١	أعمال تحويل وتوري ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية يسعك لا يزيد عن ٥ سم حتى منسوب (٢- متر) أسلق منسوب القرمه و يسمك لايزيد عن ٣٠ سم على منسوب (٢- متر) من منسوب القرمة لاستكمال المنسوب التصعيمى لتشكيل الحصر والأكاف (نسبة تحمل المأمورينا حتى ٩٥%) ورشها بالمواد الأصولية الموصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمل الجيد بالهراسات للوصول إلى اقصى كثافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنقية بطبقاً للمناصب التصعيمية والقطاعات العرضية المنوذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بيعي منشأة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	١٥,٠٨٣,٢٦	٦٧,٢٠	١,٠١٣,٥٩٥,٠٧٢		
٣-١	- في حالة ظب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمل عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمل لكل ٠,١%						
٣-١	- مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٥ جنية لكل كم بزيادة أو النقصان						
٣-١	- السعر يشمل عمل شوينيات و تلبيط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم ، والبند لا يشمل قيمة المحجرية.						
	السعر خلال شهر يونيو ٢٠٢٣						
	السعر خلال شهر يونيو ٢٠٢٣ ٢٠٢٣						
	السعر خلال شهر يونيو ٢٠٢٣ ٢٠٢٣						
	السعر خلال شهر اغسطس ٢٠٢٣ ٢٠٢٣						
٣-٢	السعر ابتداء من شهر سبتمبر ٢٠٢٣ إلى تاريخ ٢٠٢٤-٣-٢١ ٢٠٢٤-٣-٢١						
٣-٢	علاوة ١,٥ جنية لكل كم لمسافة نقل ٢٠ كم						
٣-٣	كارنة توريد اتربة						
٣-٤	قيمة المواد المحجرية للاتربة بالإضافة إلى نسبة الدمل + %١٢ + %٢٥ استقطاعات						





 ش. عبد الحفيظ مهندس
 لمقاولات واعمال انحراف
 مشروع القطار السريع - الـ ٢٠٢٤-٣-٢١
 س.ت: ٧٢٤٠

مقاييسة مجددة ٢					رقم البند
بيان الأعمال	طبيعة تلسيس Subgrade	الوحدة	الكمية	سعر الفنة	الاجمالي
أعمال إنشاء الجسر الترابي للقطار الكهربائي السريع (اكتوبر / أبوسمبل) القطاع الأول (اكتوبر / بنى مزار) من محطة ١٦٩٤٥٠٠ حتى محطة ١٧٣٤٥٠٠ يطلول كم اتجاه سمسطاً (الأمر العالى) تنفيذ شركة / ثابت عبدالحفيظ محمد للمقاولات وأعمال الطرق					
بالمنزل المكتب أعمال توريد وفرض طبقة تلسيس (Prepared Subgrade) من الأجرار المصلى المتردجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحجبيات ١٠٠ مم ولا تزيد نسبة الماء من متخل ٢٠٠ عن ١٢% والمترادج الوارد باشتراكات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالغورنيا عن ٢٥% ولا تزيد نسبة اللاند بيهار لوس أنجلوس عن ٤٠% ولا يزيد الانصاف عن ١٥% ولا يقل معامل المرونة (EV2) من قدرة لوح التحدي ٨٠ ميوباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الآلات النسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدك عن ٢٥ سم ورشها بالمواد الاصطناعية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والفقمة تشمل إجراء التجارب المعملية والخطية ويتم تنفيذ طبقة لأصول الصناعة والمجموعات التقنية والبنية وبجميع مشتقاتها طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتغير الاستشاري وتقديرات المهندس المشرف.					
- مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوة ١٣% جنيه لكل ١ كم بازديادة أو انقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحرجة.					
٤					
٤-١					
٤-٢					
٤-٣					
٤-٤					
	الأجمالي				
١,٩٠١,٣٩٢,٠٠	١٥١,٠٠	١٢,٥٩٢,٠٠	٣		
٢٠٤,٦٢٠,٠٠	١٦,٢٥	١٢,٥٩٢,٠٠	٣		٢٠٤٤-٢٠٢١
٣١٤,٨٠١,٠٠	٢٥,٠٠	١٢,٥٩٢,٠٠	٣		٢٠٣٢,٥٠٠ = ١٢,٥٠٠ كم.
١,٤١٠,٣٠٤,٠٠	١١٢,٠٠	١٢,٥٩٢,٠٠	٣		
١٩,٩٩٩,٩٩٩,٩٤٧,٠					

- يتم صرف الكارهة في حالة تقديم مأبادت طبقاً للمقاييس الموحدة ٢٠٢٣ على أن يتم تسليمها بمعرفة الشركة.

- علاوة على الحفر وارتفاع الردم (جنيه/م٣) وذلك بعد انتهاء راسmi من منسوب الأرض الطبيعية في بنود الحفر والردم وتحسب العلاوة ١٥% جنيه /م٣ وذلك بعد ٣٠ متراً حتى ٥% من منسوب الأرض الطبيعية

- تم تحليل الأسعار مع مراعاة ظروف التشغيل والاختبارات وطبيعة و موقع المشروع

- تم مراعاة زيادة أعمال الاستفتاح (٢٠٠٠ جنية /طن) وسعار الإضافات (قيمة ٣٠٠ جنية /الواحد) في تاريخ المعاوضة (يونيو ٢٠٢٣)

- وارتفاع السوائل في (٢٠٢٣/٥/٤/٢٠٢٣) وارتفاع البيوتين في (٢٠٢٣/٥/٤/٢٠٢٣) في بند الخدمات والخدمات رقم (١٧-١٦) والمعروضات باتفاق تسب بـ بنود ٢٠٢٣

- تم احتساب التغيرات لجميع البنود طبقاً لنسبة المعتمدة من مجلس الوزراء وذلك شهرياً بنوار ٢٠٢٣ وذلك نظراً لارتفاع سعرقطع الغيار

- سعر بنود الاترية والإنسان غير شامل المادة المحرجة

- سعر البنود (١١-١٣-١٥) الاترية والإنسان يشمل توريد الاترية في مشون والتخلط ثم إعادة التحميل والنقل للقطاع

- وتم احتساب البنود لمسافة نقل المياه ٤٠ كم

- لا يتم محاسبة على بند (١٢) نقل الأرض الطبيعية إلا في الحالات المتفق عليها توسيف البند وذلك طبقاً للمتسوب التصميمي طبقة الحفر أو الردم من الأرض الطبيعية وبغير تحديد المسالك التي ينطبق عليها توسيف البند مسؤولية الاستشاري ومهندسي الإشراف (الهيئة).

- في حالة تقديم مأبادت دفع رسوم للمواد المحرجة يتم صرف طبقاً للبروبوكول.



مدير عام المشروع
التاريخ /
الاسم /
المنصب /
الجهة /

مدير المشروع (الاستشاري)
التاريخ /
الاسم /
المدير شرف الدين



المشروع القومي



القطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أبو سنبلا)

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة السادسة -بني سويف

بخصوص : أعمال الجسر الترابي والاعمال
الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر /
أبو سنبلا) (القطاع الأول) في المسافة من كم
١٦٩,٥٠٠ إلى كم ١٧٣,٥٠٠ بطول ٤ كم (اتجاه سمسطا)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة .. وبعد

بالإشارة إلى المشروع عاليه تفيذ شركة مكتب ثابت عبد الحفيظ محمد عقد رقم ١٥٢٩ لسنة

٢٠٢٢/٢٠٢٢

نتشرف بالإحاطة بالآتي :-

- المشروع عليه سيارة محملة وهي متواجدة
- المشروع ليس عليه عمالة محملة
- يوجد بند اتربة في هذا المستخلص تم الحصول عليها طبقاً للبرتوكول مع الشركة المصرية للتعدين

يرجاء التكرم بالإحاطة والتفضل بالتوجيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ،

تحرير في : ٢٠٢٤/١١/٣

رئيس الادارة المركزية

المنطقة السادسة (بني سويف)





وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السادسة -بني سويف

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

الموضوع بخصوص: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - بنى مزار) القطاع الأول لتنفيذ المسافة من الكم 169+500 الى الكم 173+500 إتجاه سمسطا .

الشركة المنفذة:

ثابت عبدالحفيظ محمد للمقاولات وأعمال الطرق .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه مستخلص جاري (٣) + مقاييسة مجددة ٢ .

اتجاه سمسطا رقم (٢٠٢٣-١٥٢٩)

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم .

مرفقات:

١. استماراة ٥٠ ع . ح .
٢. المستخلص (٢ نسخ أصل) .
٣. بيان الاعمال (اصل) .
٤. حصر الاعمال (اصل) .
٥. البرنامج الزمني (١ نسخة اصل) .
٦. محضر استلام موقع (١ نسخة أصل) .
٧. ريكوستات معتمده من الاستشاري (١ صورة) .
٨. التجارب المعملية (١ صورة) .
٩. محضر مسافة نقل الاتربة ومحضر مسافة نقل السن .

وتفضلو بقبول فائق الاحترام .

مهندس الإشراف بالهيئة

.....
مهندس /

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

ال السادسة بنى سويف

السيد المهندس لا احمد عراقي

.....



(استماره رقم ٥٠ «ع.ح»)

جمهورية مصر العربية
استماره لاعتماد الصرف

(١)

المهني العام للصرف والبناري

المشروعات

المبلغ المستحق إلى : كتب تأثيث عبد الحفيظ محمد

بموجب { الطلبات طيه ، أو : الكتاب المرفق}

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على : الدبح الإلكتروني

{ شيك على البنك المركزي في : شيك

شيك على الخارج { صاحب الحق أو : علي بن عبد الحفيظ محمد

يسحب باسم ورسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		<u>١١٥٩٧٧٦٦١</u>	
الجملة		<u>١١٥٩٧٧٦٦٨</u>	

رقم : _____
الختم ذو التاريخ

٢٤٩٤/١٢

كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠٢

(ب) الكاتب المنوط

عدد الملفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم								الختم ذو التاريخ
	بيانات		نوع الخصم						
قرش	جنيه	فرع	فصل	بند	قسم	بندر	جنيه	قرش	
١١٥٩٧٧٦٦٨									
١١٥٩٧٧٦٦٨									

١١١٥ ٨٤٢٩ ٩٩٤

رئيس المصلحة
رئيس الادارة الرئوية

١٣٦

علامة

٢٠٢

في _____ سنة _____

- (١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات : _____
- (٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البندي المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____
- الإمضاء : _____ جاري
- (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ الإيدادات

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع ح» برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

(علامات المراجع ورئيس المصلحة) روجع في _____ سنة ٢٠٢

شيكل
يعتمد سحب
إذن صرف

٣٦٨٤

وكيل الحسابات

مدير أو رئيس الحسابات

٣٦٨٤

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع ح») امضاء الكاتب المنوط :

امضاءات موظفي الشطب

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____

امضاء الكاتب المنوط :

الختم ذو التاريخ

(٣) سحب _____

شيك رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط :

تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط :

(٤) قيد في سجل _____

الشيكات _____ المدفوعات _____ الشيكات _____

(٥) أ. د. س. ك. ه. _____

ادارة المراكيزة (المنطقة السادسة)
ادارة المشروعات

العقد رقم : (١٥٢٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣)

مستخلص جاري (٣)
(٢-١)

عملية : ا
لتتفيد
تنفيذ : تتفيد

رقم البند	بيان الاعمال				
	الفلنة طبقاً للعقد	قرش / جنية	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار البند بالعقد
٢-١	٧٥,٠٠	٦٦٢١,٨٠٠	١,٨٠٢,٠٠٠	العدد	٦٦٢١,٨٠٠
٢-١	٤٠٠,٠٠	١٢٠,٦٠٠	١٣٤,٠٠٠	العدد	١٢٠,٦٠٠
٢-٢	٢٣,٠٠	٨,٦٦٥,٢٠٠	٩,٦٢٨,٠٠٠	٣م	٨,٦٦٥,٢٠٠
٢-٢	٣٤,٠٠	٢٨,٨٨٩,١٠٠	٢٢,٠٩٩,٠٠٠	٣م	٢٨,٨٨٩,١٠٠
٢-٢	١,٠٠	٢٨,٨٨٩,١٠٠	٢٢,٠٩٩,٠٠٠	٣م	٢٨,٨٨٩,١٠٠
٢-٣	٦٠,٠٠	١١٧,١٠٠,١٧٠	١٣٢,٠٠٠,٠٠٠	٣م	١١٧,١٠٠,١٧٠
٢-٣	٦٠,٠٠	١١٧,١٠٠,١٧٠	١٣٢,٠٠٠,٠٠٠	٣م	١١٧,١٠٠,١٧٠
٢-٣	٢٧,٠٠	٧١,٧٣٠,٠٠٠	٧٩,٧٠,٠٠٠	٣م	٧١,٧٣٠,٠٠٠
٢-٣	١٣,٠٠	٧١,٧٣٠,٠٠٠	٧٩,٧٠,٠٠٠	٣م	٧١,٧٣٠,٠٠٠
٢-٣	٤٤,٨٠	٧١,٧٣٠,٠٠٠	٧٩,٧٠,٠٠٠	٣م	٧١,٧٣٠,٠٠٠
٢-٤	١,٨٠	١١,٢٦٩,٨٠٠	١٢,٥٢٢,٠٠٠	٣م	١١,٢٦٩,٨٠٠
٢-٤	١٦,٧٥٠	١١,٢٦٩,٨٠٠	١٢,٥٢٢,٠٠٠	٣م	١١,٢٦٩,٨٠٠
٢-٤	٢٥,٠٠	١١,٢٦٩,٨٠٠	١٢,٥٢٢,٠٠٠	٢م	١١,٢٦٩,٨٠٠
٢-٤	١١٢,٠٠	١١,٢٦٩,٨٠٠	١٢,٥٢٢,٠٠٠	٣م	١١,٢٦٩,٨٠٠
الاجمالي					

المكتب الفني /
مدير التنفيذ

استشاري المساحة
(سيفرنج سيسن)

الشركة المنفذة
الاسم / مumen Moustafa El-Assema /
التوقيع /


الاسم / Moustafa El-Assema /
التوقيع /

الهيئة العامة للطرق
(مهندس المشـ)



الاسم / Moustafa El-Assema /
التوقيع /

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤





العقد رقم : (١٥٢٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣)

مستخلص جاري
(٢-٢) (٣)

عملية : اس
لتنفيذ اعه
تنفيذه : ٤

رقم البند	بيان الحصول	الفلنة طبقا للعقد	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق اجراءه	المدة
١-١	العدد إزالة أشجار من مسار الطريق والختال منها على ألا يقل قطر الشجرة عن ٣٠ سم وإزالة الجذور بالكامل ونقلها خارج الموقع طبقا لتعليمات المهندس المشرف .	٧٥,٠٠	العدد	١٨٠٢,٠٠	٤,٠٠٠	٧١٢,٠٠
٤-١	العدد إزالة أشجار وتخليل باطنقاح لا يقل عن ٤ مترا وقطعه لا يقل عن ٣٠ سم وإزالة الجذور بالكامل ونقلها خارج الموقع طبقا لتعليمات المهندس المشرف .	٤٠٠,٠٠	العدد	١٣٤,٠٠	٤,٠٠٠	١٢٧,٠٠
١-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لمجموع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية المسطح باليات التسوية والررش بالماء الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والماء الجيد بالهراستات للوصول الى القصى كلالة جافة ٥% من الكثافة الجافة الصخرى و محمل على البند تحويل ونقل الزاند لمسافة ٥٠٠ متر من مسحور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمعايير التصميمية والقطفات العرضية المؤدية والرسومات التفصيلية المحددة والبند بمحفظة ممثلة طرقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . وفي حالة زيادة مسافة نقل تماح الحفر يتم حساب عالة زاده ١١ جنية لام مسافة نقل تماح الحفر عن ٥٠٠ متر من مسحور الطريق وبذلك انتهاء من شهر سبتمبر ٢٠٢٢ من تاريخ العمل ٢٠٢٣/٥/٤	٢٨,٢٠	٣م	١٠,٥٥١,١٠	٤,٠٠٠	١٠٢٤,٠٠
٢-١	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة ذات منسوب مياه مرتفع (سيخة) بما يزيد على معدلات التقليف ومحمل على البند تحويل ونقل الزاند لمسافة ٥٠٠ متر من مسحور الطريق وذلك بعد ان تشنق بحسب الطائفة اتفاقيا لها كل الماء و يتم التقليف طبقا لمعايير التصميم والتقطافات العرضية المؤدية والرسومات التفصيلية المحددة والماء الجاف والمعادلة على القصى كلالة جافة ٥% من الكثافة الصخرى و يتم التقليف طريقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى و تعليمات المهندس المشرف . علاوة ١١ جنية /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ - عالة زاده زاده المليار ١ جنية /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	٣٤,٠٠	٣م	٣٣,٤٩٥,٠٠	٤,٠٠٠	,٨٢٠,٠٠
١-٣	بالمتر مكعب اعمال تحويل وتوريد ونقل أثارة مطافية للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسعة لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (٤ متر) اسفل منسوب الفربه و يسمى لايزد عن ٣٥ متر من منسوب (٤ متر) من منسوب الفربه لاستكمال المفهوم تشغيل الحرس والاكتاف (تمة تحويل كالقولونيا حتى ٦٠%) ورشها بالماء الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والماء الجيد بالهراستات للوصول الى القصى كلالة جافة ٥% من الكثافة الصخرى و يتم التقليف طريقا لاصول الصناعة و التقطافات العرضية المؤدية والرسومات التفصيلية المحددة والبند بمحفظة ممثلة طرقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى و تعليمات المهندس المشرف .	٦٧,٢٠	٣م	١٥,٠٨٣,٢٦	٤,٠٠٠	٣٢٩,٠٠
٢-٢	مسافة نقل ٢ كم خلال شهر مايو ٢٠٢٣ مسافة نقل ٢ كم خلال شهر يونيو ٢٠٢٣	٦٨,٢٠	٣م	١١,٨٥٠,٠٠	٤,٠٠٠	٢٦٢,٠٠
٢-٣	مسافة نقل ٢ كم خلال شهر يوليو ٢٠٢٣ مسافة نقل ٢ كم خلال شهر أغسطس ٢٠٢٣ مسافة نقل ٢ كم خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٣ الى تاريخ ٢٠٢٤-٣-٢١	٦٨,٥٠	٣م	١١,٢٣٣,٠٠	٤,٠٠٠	٦٧١,٠٠
٢-٤	مسافة نقل ٢ كم خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٣ كم لمسافة نقل ٢٠ كم كارنة توريد أثرية	٧١,٥٠	٣م	١٦,٥٥٢,٠٠	٤,٠٠٠	٧٢٤,٠٠
٢-٥	مسافة نقل ٢ كم خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٣ كم لمسافة نقل ٢٠ كم كارنة توريد أثرية	٧١,٧٠	٣م	٦٦,٢٥٩,٢٧	٤,٠٠٠	٩٤٦,٠٠
٢-٦	مسافة نقل ٢ كم ابتداء من شهر سبتمبر ٢٠٢٣ كم لمسافة نقل ٢٠ كم عالة زاده ١,٥ جنية لكل كم لمسافة نقل ٢٠ كم	٢٧,٠٠	٣م	٧٠,٥٧١,٢٧	٤,٠٠٠	١٤٣,٠٠
٢-٧	عالة زاده ١,٥ جنية لكل كم لمسافة نقل ٢٠ كم كارنة توريد أثرية	١٣,٠٠	٣م	٧٠,٥٧١,٢٧	٤,٠٠٠	٠٤٣,٠٠
٤-٢	قيمة المواد المحجرية للأثرية بالإضافة إلى نسبة الدك ١٢ + % ٢٥ استقطاعات	٤٤,٨٠	٣م	٧٠,٥٧١,٢٧	٤,٠٠٠	٠٤٣,٠٠
٤-٣	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرض طيبة قاسيس (Prepared Subgrade) (من الأبحاجصلية المتدرجة ذات تكسير المكسرات و الملاط للمواصفات وأقصى حجم للعينات ١٠،٠ سم والماء الجيد بالهراستات الخاصة بالممشروع لا تقل نسبة تحويل كالقولونيا عن ٥% و الايزد عن ٦٠% و التشغيل الماء الجيد بجهاز اوس الطوابع عن ٨٠ ميجاسيل و يتم فريده على طبقتين باستخدام الآلات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سبك التقاطع بعد إتمام المدك عن ٧٥ سم و رشها بالماء الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والبطانة التجارب المعملية والمطلبة و يتم التقليف طريقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى و تعليمات المهندس المشرف لمواصلات الائية للمشروع و تغير الاستشاري و تعليمات المهندس المشرف	٢٠٢٤-٣-٢١	٣م	١٢,٥٩٢,٠٠	٤,٠٠٠	٩٦٣,٠٠
٤-٤	السعر ابتداء من شهر سبتمبر ٢٠٢٣ الى تاريخ ٢٠٢٤-٣-٢١ عالة زاده ١,٣ جنية لكل ١ كم (مسافة النقل المحددة ١٢,٥٠٠ = ٢٠٠٣٢,٥٠٠ كم)	١٥١,٠٠	٣م	١٢,٥٩٢,٠٠	٤,٠٠٠	٩٦٣,٠٠
٤-٥	عالة زاده ١,٣ جنية لكل ١ كم (مسافة النقل المحددة ١٢,٥٠٠ = ٢٠٠٣٢,٥٠٠ كم) كارنة توريد أساس	٢٥,٠٠	٣م	١٢,٥٩٢,٠٠	٤,٠٠٠	٩٦٣,٠٠
٤-٦	قيمة المواد المحجرية لطيبة subgrade بالإضافة إلى نسبة الدك ١٢ + % ٣٠٪٪ استقطاعات	١١٢,٠٠	٣م	١٢,٥٩٢,٠٠	٤,٠٠٠	٩٦٣,٠٠
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص						
اجمالى قيمة الإستقطاعات						
اجمالى قيمة الاعمال بعد الإستقطاعات						
ماسبق صرفة						
اجمالى قيمة المستخلص رقم (٣)						

تحرير في / سنة ٢٠٢٤



عملية : استكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأع
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع ثابت عبدالحفيظ محمد

اسم العمل :

شركة ثابت عبدالحفيظ للمقاولات وأعمال الطرق
العقد رقم (١٥٢٩) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢
مستخلص رقم (٣)

اسم المقاول :
رقم و مقدار التصدّين :
بند العبرازانية :

جنيه

بيان المعصرف من المقاول		قيمة الاعمال	
قرش	جنيه	قرش	جنيه
	بيان الاعمال التي تمت الان	١٩٠٠	---
	مستخلص جاري (٢)		
	مصرف بصرفه		
	سابق صرفه	١٧٨٩٤,٣٣	١٨
	مستحق صرفه	١١٠٩٧٧	٦٤١
	جموع الاستقطاعات		
	صافي المبلغ المستحق		
الشيكات			
	حساب مصلحة الضرائب	٥٩٦٦٥	٧٠
	حساب التأمينات الاجتماعية	١٨٩٥٩	٦٥
	الصافي النهائي		

رجمع حساباته

محضر معاينة مسافة نقل اتربة

الله في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٩/٠٧ وبالإشارة الى عملية القطار السريع
القطاع الأول خط (أكتوبر - أسوان)

المسافة من كم ١١٩٤.٥٠٠ إلى كم ١٧٣٤.٥٠٠ يطول ٥٠ كم

تنفيذ شركه ثابت عبدالحفيظ محمد

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الآتي أسمائهم بعد :


- ١ - م / شعبان سعيد (مدير المشروع - مكتب الترانس كونستينج)
 - ٢ - م / عاطف كمال (مدير المشروع - مكتب سيرفلنج سистем)
 - ٣ - م / مصطفى أمين محمد (مدير المشروع - شركه ثابت عبدالحفيظ محمد)
- وقدmetت اللجنة بالمرور على القطاع وقياس مسافة النقل الخاصه بتوريد الاتربة الصالحة من محجر (احمد أبو كمل) على الطبيعه
- ووجد ان منتصف القطاع يبعد مسافه (٢٠) كم عن المحجر المعتمد.

المرفقات :


- ١ - رفع مسار المحجر من بداية القطاع الى المحجر .
- ٢ - التل المحضر على ذلك

التوكيلات


٢ - صاحبها أمين محمد



١ -



يعتمد
مهندس الهيئة



نعم مرأىهم على المحجر لم يغير شيئاً في اعتماد الترانس






محضر معاينة مسافة توريد من

انه في يوم الثلاثاء الموافق 19 / 11 / 2023 وبالإشارة إلى عملية النطارة المصري
النطاع الأول خط (أكتوبر - أسوان)

مسافة من كم 169+500 إلى كم 173+500 بطول 4 كم .

تنفذ : شركه ثابت عبدالحفيظ محمد

اجتمعت اللجنة المشكفة من السادة الآتي اسمائهم بعد :-

1- د / شعبان سعد (مدير المشروع - مكتب انترانس كونستينج)

2- د / عصاف كمال (مدير المشروع - مكتب سيرفينج سистем)

3- د / مختار أمين محمد (مدير المشروع - شركه ثابت عبدالحفيظ محمد)

وقالت اللجنة بضرور عن النطاع وقياس مسافة النقل الخاصة بتوريد السن الصالح لاستخدامه في طبقات

(Prepared subgrade & subballast) (كسرى العلو) (طبقات التربة المجهزة)

روجت أن منتصف النطاع يبعد مسافة (324.80) كم عن الكسرى العلو

المرفقين :

1- رفع مسيرة المشرفة من بداية النطاع إلى الكسرى العلو

(كسرى العلو)

Subballast

نطاع خط

التفصيل

3

2

1

محضر اعتماد حصر كميات

التاريخ : ٢٠٢٤ - ٠٩ - ١٦

اسم المشروع : مشروع القطار السريع (أكتوبر -بني مزار)

عقد (١٥٢٩ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢) اتجاه سمسطا

باعتماد الكميات المنفذة الخاصة : بشركة ثابت عبدالحفيظ محمد للمقاولات واعمال الطرق

ملاحظات	الكمية بالметр المكعب	التصنيف	إلى المحطة رقم	من المحطة رقم	م
	١٢٠٩٨٢,٥٣	اعمال الردم	١٧٣+٥٠٠	١٦٩+٥٠٠	١
	١٠٥٥١,١١	اعمال حفر مفكك للاحلال	١٧٢+٠٨٠	١٧٠+٥٠٠	٢
	٣٣٤٩٥,٠٣	اعمال حفر تربة سبخية للاحلال	١٧٠+٢٨٠	١٦٩+٥٤٠	٣
	١٢٥٩٢	اعمال طبقة التاسيس Subgrade	١٧٣+٥٠٠	١٦٩+٥٠٠	٤

ملاحظات :-

الكمية المدرجة بالمستخلص الاعمال حتى تاريخه.

بيان الهيئة

استشارى الهيئة

(سليمان ابو على)

Candy

EnBrainS
CONSULTING

مشروع الخطط السريع - الخطة الثانية

استشارى المساحة

HSR-BLUE LINE - ٣٦٠١
استشارى الاعمال الهندسية
للمقاولات

مهندس الشركة المنفذة

HSR-BLUE LINE - ٣٦٠١
استشارى الاعمال الهندسية
للمقاولات

الدكتور محمد العفيفي رئيس
هيئة الطرق والجسور والنقل البري
ج. م. خ. ٢٠٢٣/١٢/٣
ج. م. خ. ٢٠٢٣/١٢/٣
ج. م. خ. ٢٠٢٣/١٢/٣

بيان فصل الاكتبات حسب الشهور
شركة ثابت عبد العظيم

الشهر	المدحالت	الكمية	البند
ذلال شهر يناير ٢٠٢٣ وما قبله	٠	٠	
ذلال شهر فبراير ٢٠٢٣	٠	٠	
ذلال شهر مارس ٢٠٢٣	٠	٠	
ذلال شهر ابريل ٢٠٢٣	٠	٠	
ذلال شهر مايو ٢٠٢٣	٠	٠	
ذلال شهر يونيو ٢٠٢٣	٠	٠	
ذلال شهر يوليو ٢٠٢٣	٠	٠	
ذلال شهر اغسطس ٢٠٢٣	٠	٠	
ابتداء من شهر سبتمبر ٢٠٢٣ حتى ٣١/١٠/٢٠٢٣	١٠٥٥١.١١	٠	
ابتداء من ٣١/٩/٢٠٢٣ حتى ٣١/١٠/٢٠٢٣	٠	٠	

قطيع مفوك احلال

٤



	مشروع القطار الكهربائي السريع إسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع الخط الثاني - القطاع الأول (أكتوبر - بنى مزار) تنفيذ شركة ثابت عبدالحفيظ محمد للمقاولات واعمال الطرق مستخلص جاري				<p>الهيئة القومية للإنفاق</p>
بند رقم (١-١) : بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالات التسوية.....الخ					
S.T	area (m2)	volume (m3)	cum volume	total Qty (m3)	
170+500	0	0	0	0	
170+520	18.93	0	0	0	
170+540	18.76	376.95	376.95		
170+560	21.12	398.85	775.8		
170+580	20.26	413.78	1189.58		
170+600	21.47	417.23	1606.81		
170+620	22.98	444.47	2051.28		
170+640	27.69	506.69	2557.97		
170+660	27.75	554.38	3112.35		
170+680	25.61	533.61	3645.96		
170+700	27.13	527.39	4173.35		
170+720	9.5	366.28	4539.63		
170+740	0	0.00	4539.63		
171+760	0	0.00	4539.63		
171+780	22.94	0.00	4539.63		
171+800	26.24	491.88	5031.51		
171+820	25.73	519.73	5551.24		
171+840	23.48	492.07	6043.31		
171+860	22.71	461.92	6505.23		
171+880	22.26	449.74	6954.97		
171+900	25.78	480.45	7435.42		
171+920	27.91	536.93	7972.35		
171+940	23.83	517.42	8489.77		
171+960	19.73	435.65	8925.42		
171+980	22.53	422.58	9348		
172+000	22.16	446.90	9794.9		
172+020	25.84	480.00	10274.9		
172+040	1.78	276.21	10551.11		
172+060	0	0.00	10551.11		
172+080	0	0.00	10551.11		
الاجمالي				10551.11	

م/ الاستشاري إنترانس



م / الشركة المنفذة



**بيان فصل العمليات حسب الشهر
شركة ثابت عبد الحفيظ**

العدد	الكمية	الشهر	ملاحظات
110088		خلال شهر يناير ٢٠٢٣ و ماقبلة	
21624		خلال شهر فبراير ٢٠٢٣	
24424		خلال شهر مارس ٢٠٢٣	
15215		خلال شهر ابريل ٢٠٢٣	
28699		خلال شهر مايو ٢٠٢٣	
11855		خلال شهر يونيو ٢٠٢٣	
11233		خلال شهر يوليو ٢٠٢٣	
16552		خلال شهر أغسطس ٢٠٢٣	
111438		ابتداء من شهر سبتمبر ٢٠٢٣ حتى ٢٠٢٤/٩/٢١	
85254		ابتداء من ٢٠٢٤/٩/٢٢	٣٣

الإجمالي


436,381.60

كمية الردم

استشاري التأمين

S.S.U.L. Trans
مشروع المطار السريع

مهندس المراجعة
للمقاولون والمتسلرين
للمشروع
رقم: ٢٢٢٧



تنفيذ شركة ثابت عبدالحفيظ محمد المقدارات العاملة والطرق

القطعان من الكلم ١٦٩٤٥٠٠ إلى الكلم ١٧٣٤٥٠٠


Prepared Subgrade

ملاحيات	الكمية	مساحة القطاع	الطبقة	الطول (م)	إلى المحطة	من المحطة	السنة	الشهر	اليوم	رقم ظرف	إلاستلام	م
329.44	4.118	Sub grade 1	80	173+500	173+420	2024	5	12	S.G 30	30		
587.85	3.919	Sub grade 2	150	171+820	171+670	2024	5	21	S.G 31	31		
313.52	3.919	Sub grade 2	80	171+900	171+820	2024	5	20	S.G 32	32		
313.52	3.919	Sub grade 2	80	173+010	172+930	2024	5	23	S.G 33	33		
313.52	3.919	Sub grade 2	80	173+500	173+420	2024	5	23	S.G 34	34		
494.16	4.118	Sub grade 1	120	172+060	171+940	2024	5	23	S.G 35	35		
370.62	4.118	Sub grade 1	90	170+630	170+540	2024	5	23	S.G 36	36		
470.28	3.919	Sub grade 2	120	172+060	171+940	2024	5	20	S.G 37	37		
535.34	4.118	Sub grade 1	130	170+540	170+410	2024	5	23	S.G 38	38		
509.47	3.919	Sub grade 2	130	170+540	170+410	2024	5	27	S.G 39	39		
352.71	3.919	Sub grade 2	90	170+630	170+540	2024	5	27	S.G 40	40		
288.26	4.118	Sub grade 1	70	170+740	170+670	2024	9	8	S.G 41	41		
164.72	4.118	Sub grade 1	40	171+940	171+900	2024	9	9	S.G 42	42		
٣٢		21,911.77		إجمالي								

عن الشركة المنددة

شركة

التاريخ /





تنفيذ شركة ثابت عبد الخالقية محمد للقاولات العامة والطرق

الخط من الكيلometer ١٦٩٤٥٠٠ إلى ١٧٣٤٥٠٠

Prepared Subgrade

المحاذن	الكمية ^٣	مساحة القطاع ^٢	الطبقة	النطرون (٢)	إلى المحطة	من المحطة	السنة	الشهر	رقم طلب الإسناد	رقم
741.24	4.118	Sub grade 1	180	170+920	170+740	2023	12	10	S.G 1	1
823.60	4.118	Sub grade 1	200	171+120	170+920	2023	12	10	S.G 2	2
658.88	4.118	Sub grade 1	160	171+280	171+120	2023	12	18	S.G 3	3
658.88	4.118	Sub grade 1	160	171+440	171+280	2023	12	16	S.G 4	4
705.42	3.919	Sub grade 2	180	170+920	170+740	2023	12	20	S.G 5	5
783.80	3.919	Sub grade 2	200	171+120	170+920	2023	12	19	S.G 6	6
627.04	3.919	Sub grade 2	160	171+280	171+120	2023	12	25	S.G 7	7
627.04	3.919	Sub grade 2	160	171+440	171+280	2023	12	27	S.G 8	8
741.24	4.118	Sub grade 1	180	172+240	172+060	2024	1	2	S.G 9	9
905.96	4.118	Sub grade 1	220	172+460	172+240	2023	12	31	S.G 10	10
741.24	4.118	Sub grade 1	180	172+640	172+460	2024	1	2	S.G 11	11
576.52	4.118	Sub grade 1	140	172+780	172+640	2024	1	3	S.G 12	12
617.70	4.118	Sub grade 1	150	172+930	172+780	2024	1	7	S.G 13	13
329.44	4.118	Sub grade 1	80	171+580	171+500	2024	1	7	S.G 14	14
705.42	3.919	Sub grade 2	180	172+240	172+060	2024	1	15	S.G 15	15
862.18	3.919	Sub grade 2	220	172+460	172+240	2024	1	15	S.G 16	16
705.42	3.919	Sub grade 2	180	172+640	172+460	2024	1	15	S.G 17	17
548.66	3.919	Sub grade 2	140	172+780	172+640	2024	1	15	S.G 18	18
587.85	3.919	Sub grade 2	150	172+930	172+780	2024	1	23	S.G 19	19
370.62	4.118	Sub grade 1	90	173+220	173+130	2024	1	17	S.G 20	20
411.80	4.118	Sub grade 1	100	173+320	173+220	2024	1	17	S.G 21	21
313.52	3.919	Sub grade 2	80	171+580	171+500	2024	1	22	S.G 22	22
411.80	4.118	Sub grade 1	100	173+420	173+320	2024	1	22	S.G 23	23
352.71	3.919	Sub grade 2	90	173+220	173+130	2024	2	18	S.G 24	24
391.90	3.919	Sub grade 2	100	173+320	173+220	2024	2	18	S.G 25	25
391.90	3.919	Sub grade 2	100	173+420	173+320	2024	2	18	S.G 26	26
617.70	4.118	Sub grade 1	150	171+820	171+670	2024	4	29	S.G 27	27
329.44	4.118	Sub grade 1	80	171+900	171+820	2024	5	7	S.G 28	28
329.44	4.118	Sub grade 1	80	173+610	172+930	2024	5	12	S.G 29	29

٢٠٢٤



الهيئة القومية للإنفاق

	مشروع القطار الكهربائي السريع استكمال إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر -بني مزار)			
	تنفيذ شركة ثابت عبدالحفيظ محمد للمقاولات وأعمال الطرق مستخلص جاري			
بند رقم (٢١) : بالمتر المكعب أعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية وذلك في تربة ذات منسوب مياه مرتفع (سبخة) مما يؤثر على معدلات التنفيذ ومحم				
على البند تحمل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق الخ				
Station	Total Cut Area (m2)	As Built vol.cut	Cum. Cut Vol (m3)	
			Qty(m3)	Total.Qty
169+540	0	0	0	
169+560	26.04	0	0	
169+580	46.8	728.4	728.4	
169+600	43.66	904.59	1632.99	
169+620	45.36	890.19	2523.18	
169+640	48.05	934.06	3457.24	
169+660	48.59	966.35	4423.59	
169+680	51.07	996.57	5420.16	
169+700	49.99	1010.56	6430.72	
169+720	49.86	998.43	7429.15	
169+740	47.21	970.65	8399.8	
169+760	53.31	1005.15	9404.95	
169+780	48.95	1022.57	10427.52	
169+800	46.79	957.43	11384.95	
169+820	50.71	975.03	12359.98	
169+840	50.53	1012.36	13372.34	
169+860	47.27	978	14350.34	
169+880	48.27	955.41	15305.75	
169+900	46.27	945.31	16251.06	
169+920	45.95	922.11	17173.17	33,495.03
169+940	48.1	940.45	18113.62	
169+960	49.42	975.15	19088.77	
169+980	49.72	991.37	20080.14	
170+000	49.07	987.9	21068.04	
170+020	50.9	999.71	22067.75	
170+040	48.62	995.19	23062.94	
170+060	43.03	916.49	23979.43	
170+080	43.25	862.86	24842.29	
170+100	46.87	901.29	25743.58	
170+120	45.04	919.12	26662.7	
170+140	48.31	933.48	27596.18	
170+160	43.19	915.03	28511.21	
170+180	46.78	899.7	29410.91	
170+200	45.74	925.23	30336.14	
170+220	45.83	915.76	31251.9	
170+240	43.56	893.95	32145.85	
170+260	91.35	1349.18	33495.03	
170+280	0	0	33495.03	
الاجمالي			33,495.03	

عن الاستشاري انترانس

م/ ابراهيم جابر



عن الاستشاري سيرفينج سيسنر



عن الشركة

م/ عبد الحفيظ محمد



مشروع القطار الكهربائي السريع


إسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار
الكهربائي السريع الخط الثاني - القطاع الاول
(أكتوبر - بنى مزار)



تنفيذ شركة ثابت عبدالحفيظ محمد للمقاولات واعمال الطرق
مستخلاص جاري

بند رقم (١-٢) : أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥ سم حتى منسوب (٢-٢ متر) اسفل منسوب الفرمه و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (٢-٢ متر) من منسوب الفرمهالخ.....

S.T	area (m2)	volume (m3)	cum volume	total Qty (m3)
171+900	129.72	2620.03	250867.86	
171+920	111.7	2414.17	253282.03	
171+940	146.94	2586.40	255868.43	
171+960	150.5	2974.38	258842.81	
171+980	145.9	2963.97	261806.78	
172+000	137.47	2833.64	264640.42	
172+020	128.32	2657.85	267298.27	
172+040	108.24	2365.62	269663.89	
172+060	91.48	1997.25	271661.14	
172+080	84.48	1759.59	273420.73	
172+100	86.14	1706.17	275126.9	
172+120	77.84	1639.85	276766.75	
172+140	62.4	1402.43	278169.18	
172+160	56.03	1184.31	279353.49	
172+180	50.19	1062.22	280415.71	
172+200	43.31	935.00	281350.71	
172+220	39.8	831.13	282181.84	
172+240	47.27	870.68	283052.52	
172+260	57.32	1045.82	284098.34	
172+280	67.53	1248.50	285346.84	
172+300	82.41	1499.43	286846.27	
172+320	100.97	1833.77	288680.04	
172+340	122.5	2234.66	290914.7	
172+360	115.54	2380.35	293295.05	
172+380	106.01	2215.48	295510.53	
172+400	101.19	2072.02	297582.55	
172+420	88.58	1897.70	299480.25	
172+440	71.34	1599.18	301079.43	
172+460	46.59	1179.32	302258.75	
172+480	52.04	986.31	303245.06	



٢٤

مشروع القطار الكهربائي السريع


إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار
الكهربائي السريع الخط الثاني - القطاع الأول
(أكتوبر - بنى مزار)



تنفيذ شركة ثابت عبد الحفيظ محمد للمقاولات واعمال الطرق
مستخلص جاري

بند رقم (١-٢) : أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمه و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمهالخ.....

S.T	area (m2)	volume (m3)	cum volume	total Qty (m3)
172+500	68.19	1202.26	304447.32	
172+520	84.81	1529.95	305977.27	
172+540	96.62	1814.22	307791.49	
172+560	95.97	1925.84	309717.33	
172+580	96.4	1923.64	311640.97	
172+600	101.81	1982.01	313622.98	
172+620	104.37	2061.71	315684.69	
172+640	108.96	2133.23	317817.92	
172+660	107.51	2164.68	319982.6	
172+680	103.82	2113.32	322095.92	
172+700	95.17	1989.95	324085.87	
172+720	86.3	1814.78	325900.65	
172+740	77.91	1642.12	327542.77	
172+760	68	1459.11	329001.88	
172+780	70.46	1384.67	330386.55	
172+800	92.19	1626.55	332013.1	
172+820	112.94	2051.36	334064.46	
172+840	126.82	2397.68	336462.14	
172+860	139.47	2662.90	339125.04	
172+880	154.85	2943.14	342068.18	
172+900	165.99	3208.37	345276.55	
172+920	174.99	3409.80	348686.35	
172+940	181.76	3567.47	352253.82	
172+960	177.87	3596.30	355850.12	
172+980	181.92	3597.88	359448	
173+000	192.58	3744.98	363192.98	
173+020	197.37	3899.54	367092.52	
173+040	150.33	3477.03	370569.55	
173+060	153.01	3033.45	373603	
173+080	135.31	2883.24	376486.24	



<p>مشروع القطار الكهربائي السريع</p> <p>إسناد اعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع الخط الثاني - القطاع الاول (أكتوبر - بنى مزار)</p> <p>تنفيذ شركة ثابت عبدالحفيظ محمد للمقاولات واعمال الطرق مستخلص جارى</p>	<p>الهيئة القومية للإنفاق Ministry of Public Works & Antiquities الإنفاق</p>			
<p>بند رقم (١-٢) : أعمال تحويل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمه و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمهالخ.....</p>				
S.T	area (m2)	volume (m3)	cum volume	total Qty (m3)
173+100	131.4	2667.09	379153.33	
173+120	166.6	2979.95	382133.28	
173+140	159.05	3256.51	385389.79	
173+160	155.96	3150.17	388539.96	
173+180	160.69	3166.49	391706.45	
173+200	157.46	3181.50	394887.95	
173+220	155.01	3124.75	398012.7	
173+240	153.9	3089.09	401101.79	
173+260	151.74	3056.36	404158.15	
173+280	156.76	3084.99	407243.14	
173+300	159.62	3163.82	410406.96	
173+320	156.6	3162.24	413569.2	
173+340	159.93	3165.34	416734.54	
173+360	167.41	3273.42	420007.96	
173+380	172.91	3403.21	423411.17	
173+400	175.04	3479.53	426890.7	
173+420	169.68	3447.20	430337.9	
173+440	173.1	3427.72	433765.62	
173+460	162.38	3354.72	437120.34	
173+480	145.64	3080.21	440200.55	
173+500	137.03	2826.73	443027.28	
الاجمالي				443027.28

م/ الاستشاري انترانس



بيان رقم / الاستشاري سير فينج سيسنمز
HSR-BLUE LINE - SEC 01
استشاري الهندسة والتخطيط
باتجاه اذول

م / الشركة المنفذة



تنفيذ شركة ثابت عبدالحفيظ محمد للمطارات العامة والطرق

المطاع من الكم ١٦٩٤٥٠ إلى الكم ١٧٣٤٥٠

Prepared Subgrade Prepared Subgrade

ملاحظات	الكمية ٣	مساحة القطاع ٢	القطعة	الطول (م)	إلى المحطة	من المحطة	الشهر	السنة	ال يوم	رقم طلب
	٠									٢
الكميات المفتدة خلال شهر يناير - ٢٠٢٣										
الكميات المفتدة خلال شهر فبراير - ٢٠٢٣										
الكميات المفتدة خلال شهر مارس - ٢٠٢٣										
الكميات المفتدة خلال شهر ابريل - ٢٠٢٣										
الكميات المفتدة خلال شهر مايو - ٢٠٢٣										
الكميات المفتدة خلال شهر يونيو - ٢٠٢٣										
الكميات المفتدة خلال شهر يوليو - ٢٠٢٣										
الكميات المفتدة خلال شهر اغسطس - ٢٠٢٣										
الكميات المفتدة ابتداء من شهر سبتمبر ٢٠٢٣ و حتى تاريخ ٣٠٢٠٢٣ - ٣٠٢٠٢٣	١٥٥٩١.٧٨									
الكميات المفتدة ابتداء من تاريخ ٣٠٢٠٢٣ - ٣٠٢٠٢٣	٦٣١٩.٩٩									
الاجمالي	٢١٩١١.٧٧									

بداية العمل

١٠/١٢/٢٠٢٣

بيان المكعب أصل قوريد وفرش طبقة تأسيس

يصدق

البنية الخادمة للطرق والكبارى

مكتب المقاول

الاستشاري المشرف

مكتب المقاول

التاريخ / ١٢/١٢/٢٠٢٣

عن الشركة المفتدة

شركة

التوقيع / H.C.R



EITtrans
CONSULTING



القطار الكهربائي السريع من اكتوبر حتى سوان - الخط الاذرق المقطع الاول (اكتوبر - بني مزار)
من محطة (١٧٦٤٧٠٠) حتى محطة (١٧٣٤٥٠٠) الى الكم ١٦٩٤٥٠٠



تفقيذ شركة ثابت عبد الحفيظ محمد للمقاولات العامة والطرق

المقطع من الكم ١٦٩٤٥٠٠ الى الكم ١٧٣٤٥٠٠

Prepared Subgrade Tassibis

ملاحظات	الكمية ^٣	مساحة القطاع ^٢	الطول (م)	الخطفة	المحطة	الي	الشجر	النوع	رقم طلب	م
	٠									
الكميات المتقدة خلال شهر يناير - ٢٠٢٣										
الكميات المتقدة خلال شهر فبراير - ٢٠٢٣										
الكميات المتقدة خلال شهر مارس - ٢٠٢٣										
الكميات المتقدة خلال شهر ابريل - ٢٠٢٣										
الكميات المتقدة خلال شهر مايو - ٢٠٢٣										
الكميات المتقدة خلال شهر يونيو - ٢٠٢٣										
الكميات المتقدة خلال شهر يوليو - ٢٠٢٣										
الكميات المتقدة خلال شهر اغسطس - ٢٠٢٣										
الكميات المتقدة ابتداء من شهر سبتمبر ٢٠٢٣ وحتى تاريخ ٣٠٢١ - ٢٠٢٤	١٥٥٩١.٧٨	٤٠٢٤ - ٣٠٢١								
الكميات المتقدة ابتداء من تاريخ ٣٠٢١ - ٣٠٢٢	٦٣١٩.٩٩	٤٠٢٤ - ٣٠٢٢								
الإجمالي	٢١٩١١.٧٧									

بداية العمل

١٠/١٢/٢٠٢٣

بيان المكعب أعمال قوية وفرض طيبة تاسبس Prepared Subgrade

يعتمد

البنية الخاصة للطرق والجسور

مكتب رئيس

توقيع / اسم رئيس

عن الشركة المتقدة

شركة

الرقمية

