

## السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...

بالاصله الى اعمال تطوير ورفع كفاءه الطريق الدائري حول القاهره الكبرى في المسافه من محور ٢٦ يولو حتى شبرا بنها الجر بطول ١٥ كم وذلك بالعقد المبرم رقم (٢٠١٩/٢٠٢٠) بتاريخ ٢٠٢٠/٦/١١.

نشرف بأن نرفق طيه عدد (٣) أصل مستخلص فروق اسعار المستخلصات بدايه من مستخلص رقم (١) جاري حتى المستخلص الختامي للعمليه المشار اليها عاليه

مرفق استماره ٤٠ ج وذلك بمبلغ ٢٥١٤٤١٢٢,٥٥ فقط وقدره خمسه وعشرون مليونا ومائه واربعه وأربعون الفا ومائه واثنان وعشرون جنيها وخمسه وخمسون قرشا فقط لغير )

مع العلم بأنه تم مراجعة الكميات فقط ويلزم تدقيق باقى العناصر .

يرجى التفضل بالاحاطه والتوجيه بأتخاذ اللازم .

وتفضلا بقبول فائق الاحترام ...

القاهره فى : ٢٠٢٢/١٢/٦

مرفقات :

عدد (١) استماره ٤٠ ج


مستخلصات فرو اسعار بدايه من (١) جاري حتى المستخلص الختامي

نهر  
رئيس الادارة المركزية

الطرق الاستثماريه والطريق الدائري

مهندس /

ضياء الدين مصطفى يوسف



## جمهوريه مصر العربيه

## إعتماد الصرف

مصلحة : الجهاز العاشر للضرائب والآلياتقسم : الدراويش المطبوع الداروىالمبلغ المستحق الى : شركة اوراسكوم لانشاء (لهم)

الطلبات طيه او :

} بموجب

صار مراجعة ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطته

إذن صرف على : \_\_\_\_\_

شيك على البنك المركزي في : \_\_\_\_\_

شيك على الخارج : \_\_\_\_\_

صاحب الحق أو : \_\_\_\_\_

يسحب باسم شركة اوراسكوم لانشاء (لهم)ويرسل إليه بالعنوان الآتي : جدة - نصف مليون وطنية وأربعمائة ألف فلس  
وستمائة وسبعين

تقيد في السجل برقم

رقم : \_\_\_\_\_

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس السجل

بيانات التواصي

مليل	جنيه	التاريخ	رقم

الجملة

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

روج

رئيس المصلحة

عدد المرفقات	بيانات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم						
		بد	فصل	فرع	قسم	جنيه	مليل	إجمالي الأصل
	<u>ستة ملايين وسبعين ألفاً وسبعين قرشاً</u> <u>(٦٠٧٩٦٢١٢٠٩٣٠٢٠١٩٦٩)</u> <u>دعا رقم</u>							
<u>بيانات الاستقطاعات</u>								
<u>دمنة توقيع</u> <u>مليل ر جنية</u>								
<u>إضافي</u> <u>مليل ر جنية</u>								
<u>عادى</u> <u>مليل ر جنية</u>								
<u>رسم الدين</u>								
<u>صافي القيمة المطلوب صرفها</u>								

علامة

في \_\_\_\_\_ سنة

(١) إقرار كاتب سجل الجوزات والتنازلات

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد الشخصي وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف

(أو) بأن المبلغ مضاعف بحسب الإيرادات بتاريخ \_\_\_\_\_

الختم ذو التاريخ

وكيل الحسابات

(٤) قيد في سجل رقم ٥ «ع.ح» برقم :

توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

( علامات المراجعة ورئيس المصلحة )

مدير أو رئيس الحسابات

روج في \_\_\_\_\_ سنة

شيك

يعتمد سحب

إذن صرف

في \_\_\_\_\_ سنة

بمبلغ

(١) رقم المستند ( وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع.ح» ) إمضاء الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

(٢)

قيد

في

سجل

الثباتات

الحوالات

الثبتات

الحوالات

شيك

إذن صرف

إمضاء موظفى الشطب

شيك

إذن صرف

الثباتات

الحوالات

الثبتات

الحالات

الثباتات

الحالات

شيك

إذن صرف

(٣) سحب رقم \_\_\_\_\_ إمضاء الكاتب المنوط

(٤) قيد في سجل تحت رقم \_\_\_\_\_ إمضاء الكاتب المنوط

(٥) أدرج في كشف رقم \_\_\_\_\_ إمضاء الكاتب المنوط

(٦) إستلم شيك \_\_\_\_\_ إذن صرف



### مذكرة للمعرض

#### المعرض على لواء المهندسين / رئيس مجلس الإدارة

الموضوع :-

- ورد إلى المنطقة كتاب شركة أوراسكوم لإنشاء الطرق بتاريخ 03-08-2022 والمتضمن مهررات التأخير لمشروع صنبلة ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافة من محور 26 يوليو حتى طريق شبرا بمنها الحر بطول 15 كم (مرفق صورة).
  - تاريخ استلام الموقع بالمشروع بتاريخ 14-06-2020 ومدة المشروع 12 شهرا.
  - تاريخ نهو المشروع طبقاً لآخر مدة معتمدة هو 14-08-2022.
- وبعد الاطلاع على المرفقات نتشرف باهاطة سعادتكم بكلفة مبررات التأخير على النحو الآتي :-
- عدم امكانية العمل في أعمال صيانة الطريق الدائري الرئيسي في المسافة من تقاطع شبرا / بنها الحر حتى تقاطع الإسكندرية الزراعي قبل الانتهاء من أعمال التطوير والتوسعة بذلك المسافة.
  - عدم تمكن الشركة من استئناف الأعمال لحين الانتهاء من أعمال المطانع والمنازل.
  - عدم تتمكن الشركة من استئناف الأعمال لحين إنتهاء شركة مذكور من أعمال مد كابلات الكهرباء والهياكل ماست.
  - عدم تمكن الشركة من استئناف الأعمال لحين نهو أعمال نظام النقل الذكي ITS.
  - طلبت الشركة المفذة مد مدة المشروع حتى 15-11-2022.
  - شرقي المنطقة إضافة مدة إضافية ثلاثة أشهر فقط ليصبح تاريخ نهو المشروع في 13-11-2022.

والأمر معروض على سعادتكم

تحريراً في 04-08-2022

رئيس الإدارة المركزية لطرق الاستثمارية والشركات

والطريق الدائري ومحوره  
٢٦٠٧  
مهندس / ضياء الدين مصطفى يوسف

التوقيع ( )

مهندس / سامي أحمد فرج

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع ( )

لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد

نائب رئيس مجلس الإدارة

التوقيع ( )

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى

الرقم الدين	بيان الأختام	الكمية	الوحدة	المصر بعد النفاوض	الإجمالي
١	أعمال كشط وإزالة المصطبات العلبة والزاحفة والمتوجة والشروح بأثر صفت الجهي باستخدام مكشط الماءات الأوتوماتيكية طبقاً للشروط والمواصفات والثقة شاملة كل ما يلزم لتهيئ العمل بطورارات والحسابات مع نقل ناتج الكشط لمسافة حتى ٠١٠كم والتوصية والتنظيف وكل ملزماته العمل والثقة شاملة بالметр المكتب	٧٢٣٥١,٣١	٣م	٣٢٧,٥	٢٣٦٩٥,٥١,٢
٢	أعمال تكسير وإزالة المصطبات الاستفزازية العلبة بأثر صفت الحادي في الماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومنوسط مسافة النقل حتى ٠١٠كم عمل ما يلزم لتهيئ العمل طبقاً للشروط والمواصفات وحسب تطلبات المهندس المشرف والثقة شاملة بالметр المكتب	٤٠٠	٣م	٢٠	٧٤٠٠
٣	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتسلسلة (بالستخدام بدورز وتسوية المصطبات بال ATS التدويرية والرسن وبعمارة الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمع الجيد بالهراست المائي الصفي كثافة جلدة ٥٠% من الكثافة الجملة القصوى) ومحمل على الورث تحويل ونقل الترابة المسفلة ٠٠٥م من محور الطريق ويتم التخلص طبقاً للشروط التصميمية والقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والتي يجمع مثملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتطلبات المهندس المشرف والثقة شاملة بالметр المكتب	٥٠٠	٣م	٢٠,١	١٠٠٥,٠
٤	أعمال حفر تحميل ونقل التربة صالحة لدريم مطابقة للمواصفات وتشتملها باستخدام الآلات التسوية بمسافة لا يزيد عن ٢٥ سم لإكمال ال UNSP المتصدي لتشكيل الجسر والانفاق (نسبة تحمل كاليلفوريلا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالهراست للوصول إلى نسبة الرطوبة والدمع الجيد بالهراست للوصول إلى التخلص طبقاً للشروط الجملة القصوى ويتم التخلص طبقاً للمعايير التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والتي يجمع مثملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتطلبات المهندس المشرف . لمسافة نقل لا تقل عن ٠١٠كم	١٠٠	٣م	٣٧,٠	٣٧٠,٠
٥	أعمال تشكيل طبقة أساس باستخدام المعدات ورشها بالهراست الأصولية إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمع الجيد بالهراست للوصول إلى الصفي كثافة جلدة ٩٥% من الكثافة الجملة القصوى) ويتم التخلص طبقاً للمعايير التصميمية والقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والتي يجمع مثملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتطلبات المهندس المشرف والثقة شاملة بالметр المكتب	١٠٠	٣م	١٠	١٠٠,٠
٦	أعمال توريد وفرض طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة لفتح تكسير الكسارات والمطحنة للمواصفات والتجزيع الوارد بالشروط المقدمة والخاصة بمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليلفوريلا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفقد بجهيز لوس الجلوس عن ١٠% والا يزيد الانبعاث عن ١٠% وغيرها على طرقين باستخدام الآلات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سبك الطريقة بعد تعلم الدمع عن ٢٠ سم ورشها بالهراست الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمع الجيد بالهراست للوصول إلى الصفي كثافة جلدة قصوى (الذيل عن ٩٥%) من الكثافة العملية والثقة تشمل إجراء التجارب العملية والحقليه و يتم التخلص طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والتي يجمع مثملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتطلبات المهندس المشرف والثقة شاملة بالметр المكتب ومنوسط مسافة النقل لا تزيد عن ١٧٠ كم	٢٥٥	٣م	٣١٨,٥	٨١٢١٧,٥
	الكميات قبل زيادة المحاجر باجتماع وزارة الدفاع بتاريخ ١٠/١	٧٠٠	٣م	٣٥١	٢٤٥٧٠,٠
	الكميات بعد زيادة المحاجر باجتماع وزارة الدفاع بتاريخ ١٠/١	٩٥٥	٣م	٦٢٠٧,٥	
	خلافة بسبب نقل المعدات اليومي بعدد عن الطريق تختلف تطلبات المعد الطريق ووزير النقل وذلك لمسافت الصيانة ، او فرقاً لرطوبة المنشآت في أعمال توسيعة وفقاً لمعدلات استلام القطاع الاجهزه للتنقية				

Dhawal

رقم النحو	بيان الأوصال	الكمية	الوحدة	السعر بعد الملاطف	الإيجارى
٧	اعمال توريد وفرش طبقة اسفل المثبت بالاموال والمعطوبة للمواصلات والتدرج الوارد بالاشتراكات العامة والخاصة بالمشروع والقمة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقانية ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصلات الهيئة العامة للطرق والكباري وتنظيم المهندس المشرف والقمة شاملة بالاعتبر المكعب ومترو مسافة نقل ١٦٥ كم	٣٠			
	الكميات قبل زيادة المحاجر باجتماع وزارة النجاع بتاريخ ١٠/١	٢٧٩,٥			٠
	الكميات بعد زيادة المحاجر باجتماع وزارة النجاع بتاريخ ١٠/١	٥٤٨,١	٢٠٠	٥٤٨,١	٥٤٨,١
٨	علاوة بحسب نقل المعدات اليومى يجده عن الطريق تنفيذاً لتعليمات السيد الفريق وزير النقل وذلك طبقاً لما يتم ويفقد جهاز الإشراف لمساندات الصيانة ، او وفقاً لرواية المنفذة في أعمال التوسعة وفقاً لمعدلات استلام القطاع الجاهز للتنفيذ	٦٥	٦٠	٦٠	
	اعمال إنشاء طبقة شرب (برام) باستخدام الأسلالت السائل متوسطة (M.C.O) بمعدل ١,٥ كجم/م طبقاً للشروط والمواصلات على أن يتم تنفيذ سطح طبقة الأسفل من ما وارد حصوية او تاجة زاده قبل الرش وان يتم رش الأسلالت بعد عدالت متطلبة باستخدام معدات الرش البكتيريكية والقمة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل بالاعتبر المصطحب .	٧٨			
	الكميات قبل زيادة البيوتومين بتاريخ ٢٠٢١/٢/١	٤٤٦٧,٥٤	١٨	٢٤٥١,٠٢	
	الكميات بعد زيادة البيوتومين بتاريخ ٢٠٢١/٢/١	٣٩٠٠	٢٠٠		١٩,٥
٩	اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسنة الاسفلتية بسمك ٧ سم بعد الدك باستخدام من الأجهزة الصناعية لتنفيس المصارف والبيوتومين الصالب ١٠/٠ واردة من شركة التعمير بالسويس او ما يمثلها والقمة تشمل اجراء التثواب، المعملية والحقانية على المقطورة وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً لخطوات العرضية والتوجيهية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصلات الهيئة العامة للطرق والكباري وتنظيم المهندس المشرف والقمة شاملة بالاعتبر المصططب .	٤٠			
	الكميات قبل زيادة المحاجر باجتماع وزارة النجاع بتاريخ ١٠/١	٢٥٣٨٨٧٥٧,٥٨	١١٧,٥	٢١٦٠٧٤,٤٩	
	الكميات بعد زيادة المحاجر باجتماع وزارة النجاع بتاريخ ١٠/١	٣١٣٧٠٢٣٤,٧	١٢٥,٢	٢٥٠٥٦٠,٩٨	
	الكميات بعد زيادة البيوتومين بتاريخ ٢٠٢١/٢/٤	٥٢٥٧٠٤٨٤	٦٢٩	١٠٧٥٢	
١٠	علاوة بحسب نقل المعدات اليومى يجده عن الطريق تنفيذاً لتعليمات السيد الفريق وزير النقل وذلك طبقاً لما يتم ويفقد جهاز الإشراف لمساندات الصيانة ، او وفقاً لرواية المنفذة في أعمال التوسعة وفقاً لمعدلات استلام القطاع الجاهز للتنفيذ	٢١٨٥٣٨٨,٣٧٥	٢,٥	٨٧٤١٥٥,١٧	
	اعمال إنشاء طبقة لصق من الأسللت السائل سريع التظاهر (R.C) او بالمستحلبات الاسفلتية المطابقة للشروط والمواصلات بمعدل لا يقل عن ١,٥ كجم/م ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تدampfها وتقطيعها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً لخطوات العرضية والتوجيهية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً للشروط والمواصلات والقمة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل بالاعتبر المصططب .	٢٥			
	الكميات قبل زيادة البيوتومين بتاريخ ٢٠٢١/٢/٤	٥١٨٠٠٤٩,٩٢	٦	٨٦٣٣٣٧,٨٢	
	الكميات بعد زيادة البيوتومين بتاريخ ٢٠٢١/٢/٤	٥٦٩٨٥٥٤	٦,٥	٨٧٦٧٠٠	
١١	اعمال إنشاء طبقة لصق من الأسللت السائل سريع التظاهر (R.C) او بالمستحلبات الاسفلتية المطابقة للشروط والمواصلات بمعدل لا يقل عن ١,٥ كجم/م ترش سطح شبك تسلیح الأسللت ويتم التنفيذ طبقاً لخطوات العرضية والتوجيهية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً للشروط والمواصلات والقمة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل بالاعتبر المصططب .	٤	٢٥		
	الكميات قبل زيادة البيوتومين بتاريخ ٢٠٢١/٢/٤	٣٩٩٦٩١٠٠٨	١٨	٢٢٤٥٠,٥٦	
	الكميات بعد زيادة البيوتومين بتاريخ ٢٠٢١/٢/٤	١١٧٠٠٠	١٩,٥	٦٠٠٠	

D home

رقم الشدة	بيان الأعطال	الكمية	الوحدة	المعرف بعدد الناهضون	الإجمالي
١٢	اعمال توريد وفرض طبقاً مطحنة من الخرسانة الاسمنتية سمل ٥ سم بعد العمل باستخدام من الاجهزاء الصلبة لقطع تكسير المكسرات والبيتومين الصلب ٦٠/٧٠ واردة من شركة النصر بالسويس او ما يماثلها والفلة تشمل اجزاء التجارب العملية والمقدمة على المخطوط وعلى المواد المستخدمة و يتم التثليث طبقاً للقطاught المرضية والمفوجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند جميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة لطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف والفلة شاملة بالفتر المسطوح.	٧٥			
	الكميات قبل زيادة المحاجر بجتماع وزارة الدفاع بتاريخ ١٠/١/٢٠١٩	٤٢٦٧٤٧٤١٩	٤٢	١٠٢,٥	٢٢٣٤٧٤٣٥,٢٣
	الكميات بعد زيادة المحاجر باجتماع وزارة الدفاع بتاريخ ١٠/١/٢٠١٩	٤٢٣٣٢١٣,٨٨	٤٢	١٠٩,١	١٩٧٨١١٢,٢٩
	الكميات بعد زيادة البيتومين بتاريخ ٢٠١٢/٢/٢	٤٦٤٥٠٠	٤٢	١١٢,٥	٥٢٨١٦٧٥١
١٣	علوة بسبب تقل المعدات اليومي بعيداً عن الطريق تقليل التعبارات السيد الفريق وزير النقل وذلك طبقاً لما يتم وفقاً جهاز الاتصالات لمسافت الصيحة، ووفقاً لروية المنطقة في أعمال الوسعة وفقاً لمعدلات استلام القطاع الجاهز للتنقية.	٣٢		٢,٥	٢١٦٧٢٤٥,٤٢٥
	الكميات قبل زيادة المحاجر بجتماع وزارة الدفاع بتاريخ ١٠/١/٢٠١٩	٤٤٤٣,٦٦	٣٢	١٨٨٥	٨٤١٢٦٦٢,٣٥
	الكميات بعد زيادة المحاجر بجتماع وزارة الدفاع بتاريخ ١٠/١/٢٠١٩	٣٨٠٩,٧٥	٣٤	٢٠٠,٨	٧٦٤٩٩٧٨
	الكميات بعد زيادة البيتومين بتاريخ ٢٠١٢/٢/٢	٦٣٥٠	٣٤	٢٠٧,٠	١٣١٤٤٥٤٠
١٤	اعمال ازالة الحواجز الخرسانية المحاطة بما فيها ازالة قرشة من الخرسانة العالية و تقليل المعاصل العدورية والفلة شاملة كل ما يتلزم لنحو العمل طبقاً لمواصفات الهيئة العامة لطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف والفلة شاملة بالفتر الطولي .	٣٥٠٠	٣٥	٩٣	٣٢٥٠٠,٠
١٥	اعمال توريد و انشاء حاجز خرسانى وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم من الخرسانة العادية و المقاومة المميزة لها لا تقل عن ٢٥ كجم/سم٢ بعد يوم من الصب بالطوبية و محتوى الاسمنت الذي يحقق هذا الجود بعد اعتماد الخلطة التفصيمية واستخدام الفيربر لمنع الشروخ على أن يكون الخلط والملك ميكانيكي مع معالجة الخرسانة بعد الصب مباشرةً بدلاً والتجهيز خاصةً لسد سام الخرسانة والخلط على الرطوبة لاتمام النماطل الكامل للأسمنت وطبقاً للمعاصلات والفلة تشمل عمل الفرم و الشدات على أن تكون الخرسانة المتأهله ذات سطح املس وكل ما يتلزم لنحو العمل من توريد وتنبيه الاشتراط و عمل فتحات لتصريف مياه الأمطار و يتم التثليث على قرشة من الخرسانة العادي سمل ٦٠ سم وعرض ٦٠ سم و ذلك طبقاً للرسومات والشروط و المعاصلات و تعليمات المهندس المشرف والفلة شاملة بالفتر الطولي .	٣٥٠٠	٣٥	٤١٤	٣٦٣٥٣٣,٤
	الكميات قبل زيادة المحاجر بجتماع وزارة الدفاع بتاريخ ١٠/١/٢٠١٩	٨٧٨١	٣٥	٤٣٥	٥٢٢,٠٠
١٦	اعمال توريد و انشاء حاجز خرسانى وجهين بارتفاع ١٠٠ سم من الخرسانة العالية و المقاومة المميزة لها لا تقل عن ٢٥ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطوبية و محتوى الاسمنت الذي يتحقق هذا الجود بعد اعتماد الخلطة التفصيمية باستخدام الفيربر لمنع الشروخ على أن يكون الخلط والملك ميكانيكي مع معالجة الخرسانة بعد الصب مباشرةً بدلاً والتجهيز خاصةً لسد سام الخرسانة والخلط على الرطوبة لاتمام النماطل الكامل للأسمنت وطبقاً للمعاصلات والفلة تشمل عمل الفرم و الشدات على أن تكون الخرسانة المتأهله ذات سطح املس وكل ما يتلزم لنحو العمل من توريد وتنبيه الاشتراط و عمل فتحات لتصريف مياه الأمطار و يتم التثليث على قرشة من الخرسانة العادي سمل ٦٢ سم وعرض ٦٧ سم و ذلك طبقاً للرسومات والشروط و المعاصلات و تعليمات المهندس المشرف والفلة شاملة بالفتر الطولي .	٣٨٧٠	٣٥	٦٠٠	٢٣٢٢,٠٠
	الكميات بعد زيادة المحاجر بجتماع وزارة الدفاع بتاريخ ١٠/١/٢٠١٩	٧٥٠	٣٥	٦٣٥	١٧٣٥,٠٠

Al-Harbi

رقم البلد	بيان الأسماء	الكمية	الوحدة	السعر بعد النحواف	الإجمالي
١٧	توريد وعمل دهليات أسمنتية عازلة مكونة من خليط من [سدفيتو + أسيوند] مادة ملائمة للثقابية انتاج شركة MCC أو كيميات البناه الحديثة الحواجز الخرسانية وعمل كل ما يلزم لتهو العمل شهوا كاملا طبقا لحصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والله شاملة بالغير العربي	٥٥٠٠	٢٥	٦٥	٣٥٧٥٠٠
١٨	أعمال قصص خرسانة عادي لزوم استعمال وحماية التيجيرسى القائم	١٠٠	٢٥	٣٢٠٠	٣٢٠٠٠
١٩	أعمال توريد وصب فرشة من الخرسانة العادي للبردروات والاسمنت وأسفل الحواجز الخرسانية وإى أعمال صناعية طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ومقاومة المعيشة لها لا تقل عن ٤٠ كجم / سم ٧ بحد ٢٨ يوم وذلك طبقا للخطة التصميمية والقنة شاملة حفر وتسويه وذلك أسلف الفرشة وعمل الفواصل اللازمة للتصدف والاتكاش وجميع ما يلزم لتهو العمل طبقا للشروط والمواصفات والرسومات المحددة من الهيئة وتعليمات المهندس المشرف والقنة شاملة بالغير العربي	٣٢			
	الكميات قبل زيادة المحاجر باجتماع وزارة الدفاع بتاريخ ١٠/١	١٥٧٦		١١٧٠	١٨٤٣٩٤٢
	الكميات بعد زيادة المحاجر باجتماع وزارة الدفاع بتاريخ ١٠/١	١٤٠٠		١٢٢٨	١٧١٩٤٠
٢٠	أعمال توريد وتشغيل حديد تسليح بجميع الأقسام والله شاملة توريد والتربيط والقنة شاملة جميع ما يلزم لتهو العمل طبقا للشروط والمواصفات المحددة من الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف والقنة شاملة بالطن .	طن			
	قبل زيادة الحديد ٢٠٢١/١/١	٩٧,٦٦		١٧٥٠	١٧٠٩٠٥
	بعد زيادة الحديد ٢٠٢١/١/١	١٨		١٩٥٠	٣٥١٠
٢١	توريد وتركيب فاصل تعدد بيتوبيشى على ان يسمح الفاصل بحركة الاقفية للحركة بالطبيعة والمصمم عليها فاصل الكوبرى ويشمل ازالة الفواصل الثالثة باستخدام المعدات اليدوية وقطع الاستكاك امامه وخلفه مسافة لا تقل عن ٢م لاستعمال الفانسيب وأعمال التكسير وقطع المخالفات للمكاب الصعوبة وذلك لضمان تعدد مسموح ٤,٢م و القنة شاملة بالغير العربي	م.م			
	الكميات قبل زيادة المحاجر باجتماع وزارة الدفاع بتاريخ ١٠/١	١٦٠,١١٨		٢٧٠٠	٥٩٢٤٣٦٦
	الكميات بعد زيادة المحاجر باجتماع وزارة الدفاع بتاريخ ١٠/١	٥٦٨,٨٢		٣٩٥٩	٢٣٧٧٢٢,٣٨
	بالметр الطولي توريد وتركيب فاصل تعدد بيتوبيشى بدءا من تاريخ ٢٠/١/٢١ : لزيادة اسعار المواد البetonimite	١٠٠٠		٤٠٧٧,٧٧	٤١٧٧٧٧
٢٢	فاصل حركة باستخدام حواجز بالاستكاك وخرسانية مدھونۃ ببرویة قسطنطینیہ من اللون الاصفر والكامع بالاستكاك وعلامات مرورية ارشادية مرودة بعواكس قسطنطینیہ لفصل الحركة بين الاتجاهين ومحمل على البند ١ امور ٤ ١ اقلاب ٤ سيراء من صناعي ت العمل لمدة ٢٤ ساعه خفیة التحويلة و متصرف امن صناعي و ٦ مساعدين على وردیتين وتهو الاعمال طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف والقنة شاملة بالغير المسطوح .	٣٨٥٠٠		١٦٨	٦١٦٨٠٠
٢٣	عمل تحويلة مرورية شاملة مطبات صناعية ولافتات ارشادية وتحذيرية وموك كهرباء ومواد احتيالي وعدد (١٢) طاحونة مضدية وحواجز خرسانية بالاستكاك وكتشفات اثارة على طول التحويلة والتباع بالاستكاك واثرات مضدية لارشد السيارات خلال التحويلة ومحمل على البند سارة امن صناعي تعمل لمدة ٢٤ ساعه لخدمة التحويلة و ٢ مشرف امن صناعي و ٦ مساعدين على وردیتين وتهو الاعمال طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف والقنة شاملة بالعدد .	٥٥		٢٦٢٥٠٠	١١٤٣٧٥٠٠

Al-Hamed

الرقم	التاريخ	بيان الأعطال	الكمية	الوحدة	السعر بعد التفاوض	الاجمالي	
٢١		نوريد واتش بلاست من الفرسنة الامتنكية المسلاحة باستخدام شبك حديد تسليح ٥٥% اهـ لالجاجهون فرش وخطاء حسب مواصفات الرصف الخرساني يسمى ٢٨ سم بعد الرصف يتم صبها بدوريا باستخدام power Screed ونوريد وتفليط وثبتت حديد Dowel قطر ٣٢ مم وطول ٣٠ سم على مسافاتٍ تزيد عن ٣٠ سم وتوريد وتفليط وثبتت Tie Bars قطر ٦٤ مم بطول ٧٦ سم على مسافاتٍ لا تزيد عن ١٢٠ سم والمسار يشمل حامل داول Dowel باستخدام حديد قطر ٦٤ مم ويجمع ما يلزم من احصل لحام لثبيت الحامل Basket ويتم تسليح الخرسنة بالياف البولي بروبيلن فليبر مع اضافة المواد اللازمة لتحسين خواص الخرسنة والتسلية الخاصة بها من مادة بولي كربوكسيليت او ما يشبهها ومادة الادواء طبقاً لتوصيم المحمد للخطة الخرسانية من استشاري الجودة للمشروع وطبقاً لمواصفات الكود المصري على الباقي اجهد النصر بها عن ١٠٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم ويتم معالجة سطح الرصف الخرساني باستخدام مادة معالجة مثل ١١٧ Master Cure او ما يشبهها وتشهها بالعمل المطلوب والطلقي لمواصفات المادة المستخدمة ويشمل تقويم الشاحن اثنان واندوسيم والشترفة وتوريد وتركيب كاوش باستخدام المعدات اللازمة والبلد وتحل كلية الاختبارات الازمة لتأكيد ضبط الجودة الخاصة بمواصفات المشروع وطبقاً للشروط والقواعد، وتعليمات المهندس المشرف والقمة شاملة بالفتر المسطح .	٢٩				
	٧٠٠	الكميات قبل زيادة المحاجر باجتماع وزارة الدفاع بتاريخ ١٠/١	-	-	-	-	
	٧٣٥	الكميات بعد زيادة المحاجر باجتماع وزارة الدفاع بتاريخ ١٠/١	-	-	-	-	
٢٢٤٧٠٠٠	٧١٩	الكميات بعد زيادة الحديد في ٢٠٢١/١/١	٣٠٠٠				
٣٠٠٠	٣٠	٢٥	١٠٠				
		نوريد وتركيب طبقة من التسليح الصناعي جيوجrid مصنورة والدفل لا يقل عن ١٠ % ذات قوة دفع إلكترون في الاتجاهين BIAxil ويتم التقليف طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلد بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وكتابات المهندس المشرف والقمة شاملة بالفتر المسطح .			٢٥		
١٧٤٢٠٠٠	٦٤	٢٢	٢٨٠٠٠				
		نوريد وفرش شبک تسليح معتمد قلياً معالجة شروخ الامثلت في الامثلن التي يحددها المهندس المشرف ويتم التقليف طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلد بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وكتابات المهندس المشرف والقمة شاملة بالفتر المسطح .			٢٦		
١٥٧٥٠٠٠	٦٣	٣٦	٢٥٠٠٠				
		تحمیل ونقل مخلفات من داخل الموقع للمقلب العمومية والقمة شاملة كل ما يتلزم لنحو العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والقمة شاملة بالفتر المكتب			٢٧		
١١٠٠٠	١١٠	٣٥,٥	٩٠٠				
		بعصر الطولى مراسمة ودهان درايزون جسم الكوبرى على أن تعمد جميع الخلافات المستخدمة من الهيئة قبل التقليف والقمة شاملة المراسمة باستخدام الرممه sand blast والدهان وجهين برائير وجهين مادة ابوريكسية باللون المطلوب وكل ما يتلزم لنحو العمل كتملا طري للشروط والمواصفات وكتابات المهندس المشرف والقمة شاملة بالفتر الطولى			٢٨		
٦٣٠٠٠	٦٣	٢٥	١٠٠٠				
		بعصر المسطح أعمال دهليزات عالية المرونة من مادة الاكريليك المقاومة للماء والبخار			٢٩		

الإيجار	النحوة	الكمية	بيان الأصل	رقم
النحوة	النحوة	الكمية	بيان الأصل	رقم
١٤٧٠٠	٢٩٢	٢٥	<p>بالمتر المسطح أعمال تخطيط بالدهانات المغروبة الولاستيكية ( cold plastic ) ذات مكونين يسمى ٧٠٠٪ ملائمة :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>أ- مركب (A) بنسبة ٩٨٪ ويكون من دهان البلاستيك البارد خالص من العذيبات المضوية.</li> <li>ب- مركب (B) بنسبة ٢٪ عامل محفز ملامس المركب (A).</li> <li>ويجب أن يحتوى المركب (A) على الماء والزيوت الزيتية .</li> <li>ودرجة التصوّع (L.P.T) درجة حرارة ومقاومة درجات الحرارة العالية .</li> <li>الدهان لا يوجد له درجة حرارة ومقاومة درجات الحرارة العالية .</li> <li>درجة الانتعاش لا تقل عن ١٥٠ مللي ثانية عند وضع الدهان على الطريق .</li> <li>المنتج يتحمل الضغط اليدوي ولكن للسيارات والعدن القليلة .</li> <li>لا تقل نسبة لافي أكسيد النيتروز عن ٦٠٪ .</li> <li>يضاف للمركب (B) بوردة الزجاج (Glass) بنسبة ٦٠٪ طبقاً لمواصفة الأشتو (M.217) .</li> <li>كتلة المركب مليون كجم/لتر و كجم/литر .</li> <li>يتم التخلص عن طريق البثق (EXTRUSION) لتحقيق السمك المطلوب بواسطة مكينة مخصصة لهذه النوعية من الدهانات .</li> </ul>	٣٠
٧٩٤٠	١٥٨	٢٥	<p>بالمتر المسطح أعمال تخطيط بتأثيرية الساخنة بنظام البثق (Extruder) يسمى لا يقل عن ٢٥ مم وطبقاً للمواصفات الفنية البريطانية ومتطلبات المهندس المشرف</p>	٣١
١٥٠٠	٣٠	٥٠	<p>بالمعد توريد وتركيب عواكس أرضية (عين قطة) من مادة الالكترول بخليور والمضاعف عليها مادة (U.V.S) سطح الماكين متقد ١٠٠٪ و الخلور يطول ٥ سم و قطره عند المقاييس ١٧ سم و قطره عند النهاية ١٥ سم وسطح العالقين مستوى يتحمل حمل رأس (طن) دون تغير في الشكل طبقاً لاختبار القاسبي وحمل أعلى (فص) للخلور لا يقل عن ١٠٠ كجم) مزود بشريحة عدسات بوليمرية عدسة على شكل مستطيل ١٥٦٧٥ مم من الكاه و احد فتحات شدة العالقين مطابقة للمواصفات (ASTM E.٨.٩) ويتم استخدم مادة لاصقة لثبيت العالق تحمل قوة تسلك بالازراض لا يقل عن ٣٣ كجم / سم و يتم التفريغ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المحددة والمهند بجميع مشتقاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور ومتطلبات</p>	٢٢
٣٨٠٠	٧٦	بعض	<p>عواكس في المحاور اللومونيوم ١٥٥١٥ سم لا يقل عن ٦ سم وبه شريحة عاكسة بريضاء مسطحة بكمال وذلك طبقاً للمواصفات على أن يتم تصنيع الماكين بنظام الحقن وتنكري ووجود أي فراشات أو عيوب للصناعة وبه خيور لا يقل قطر قاعدته عن ٣٥ سم وتهيئته ٣ سم وطوله لا يقل عن ٦ سم ويتم تحمل فراغات في السطح الملمس للماكين على سطح الأرض للثبت .</p>	٣٣
١٤٦٣٨٧٨	٤٠٦	٣٦	<p>بالمتر المكتب أعمال توريد وبناء تكسير من الديش سمك ٤٠ سم من الأخجار الصلبة والسائلة الفنية من البقة والعرق الطاربة لا يقل أضلاعه عن ٤٠ سم ويبحث لا يقل الوزن النوعي عن ٢.٦ ولا يزيد المتصاص عن ٩٪ ولا يزيد الناشر عن ٢٥٪ ويتم استعمال الوجه الخارجى ايجاب البش وجعلها قائمة الزوايا و تكون المولدة المستخدمة من الاستمنت والرملي بنسبة ٣٠ كجم/م من الرمل الحوش التقليب مع الكلنة المعرفة بالكلنة الخطيرة الفاضحة ويتم التفريغ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المحددة والمهند بجميع مشتقاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور ومتطلبات المهندس المشرف بمسافة نقل وأصال التكسير وتقل المخلفات المقذب العمومية والتسمية بالجراجات أسفل</p>	٣٤
٦٢٧٠٠٠	٤٦٨	٣٦	<p>الكميات بعد زيارة المحاجر باجتثاع وزارة الدفاع بتاريخ ١٠/١</p>	
			<p>توريد وتركيب فوائل تعدد من النوع steel finger على أن يسمح الفاصل بقدرة الفنية طبقاً للحركة الموجزة بقطبية والمصمم عليها فاصل الكبوري وعلى أن يتم استخدام الرسومات وجميع الأ trous المواد والفاصل المستخدمة من الهيئة قبل الدفع في التثبيت والملنة تشمل إزالة الفواصل التالفة (إن وجدت) باستخدام المعدات اليدوية وتسليمها للمخازن الهيئة ويكسر الأسئلات أمامه وتخليه لمسافة لا تقل عن ٢ م واستعمال العاريب وأصال التكسير وتقل المخلفات المقذب العمومية والتسمية بالجراجات أسفل</p>	
١٧٥٥٠٠	٢٧٠٠	٦٥	<p>أ- ذات تعدد مسموح ١٠ سم</p>	
٣٠٠٠٠	٣٠٠٠	١٠	<p>أ- ذات تعدد مسموح ٦ سم</p>	
٢١١٠٠٠	٣٥٠٠	٦١	<p>أ- ذات تعدد مسموح ٦ سم</p>	
			<p>كراتات تصرف في حالة العثور على محظوظ تحصل رسوم الشركة الوطنية لأشاءة وتنمية وإدارة الطرق</p>	
٤٤٠٠	١٣	٣٦	<p>كراتات تراب</p>	
٢٣٨٧٥	٢٥	٥٥	<p>كراتات أساس</p>	
٦١٠٥٠٠١٢	٣	٧٢	<p>كراتات أنفاق</p>	
٣٩٥٠٠٠٠٠			<p>الإجمالي</p>	

11med