



الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل النهري
(منطقة البحيرة)
(قسم الحفوفات)
رقم الصادر: ٢٩٠٠
عدد المرفقات:
التاريخ:
التوقيع:
١٩/١٧

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٨٤) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٨/١٤

مجدي عبد السلام عامر

مراجعة لاجتماعات الصف
الهيئة العامة للطيران المدني
قسم الحقوق
المبلغ المستحق إلى
الطلبات عليه
مستلزمهم
مراجعة

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده، إداريا وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على :
 شيك على البنك المركزي في :
 صاحب الحق أو :
 شركة ذات المصالح المشتركة
 مسحب باسم
 ويرسل إليه بالاعتراف الآن :

بيانات الفواهير			
رقم	التاريخ	جنسه	مركز
			٤٧١٩٢-١
			٤٧١٩٢-١
			الجملة

الم : الحتم ذو التاريخ

مكتب المراجعة

زمن القسم

Y. 9 ———

تقيد فی المسجل برقم

(ب) الزکات المنوط

عدد المرفقات		الاعتماد الإدارى ونوع الخصم				
بيانات		نوع الخصم				قرش
		قرش	جنيه	نس	فرع	
١٩٤٧	٤٧	١٩٤٧	٤٧	١٩٤٧	٤٧	١٩٤٧
إجمالي الأصل		١٩٤٧	٤٧	١٩٤٧	٤٧	١٩٤٧
بيانات الاستطاعات		١٩٤٧	٤٧	١٩٤٧	٤٧	١٩٤٧
إضافى		١٩٤٧	٤٧	١٩٤٧	٤٧	١٩٤٧
دفعة توقيع		١٩٤٧	٤٧	١٩٤٧	٤٧	١٩٤٧
قرش		١٩٤٧	٤٧	١٩٤٧	٤٧	١٩٤٧
رسم اللقطة		١٩٤٧	٤٧	١٩٤٧	٤٧	١٩٤٧

المحتم ذو التاريخ

~~رئيس المصلحة~~

علامة

سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل المجهزات والتنازلات ، _____
 (٢) إقرار بأن التبعة مرتبطة ^{على} الاعتماد المخصص وأن البند المختص بسحق ولم يسبق الصرف : _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____
 الإيرادات _____
 بتاريخ _____
 الإمضاء _____
 الإمضاء _____

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم ————— توقيع الكاتب المنوط بالسجل —————

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

رجع في — سنة

یہ عملہ صاحب
شیک
اخذ صرف

مدير اور رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

(١) رقم المسند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ ع ١٠ ح ١) ————— إضاء الكتاب المنوط —————

إمضاءات موظفي الشطب

(٢) سحب تسليم رقم إمضاء الكاتب المنوط :

(٤) قيد في سجل التبليغات تحت رقم إمضاء الكاتب المنوط :

(٥) أدرج في كشف الشبهات رسم إمضاء الكاتب المنوط : _____

المحتسم ذو التاريخ

أعمال تنفيذ الحواجز الخرسانية الفاصلة للحركة بين الطريق الرئيسي والخدمة بطول 60 كم (اتجاه وادي النطرون) (تنفيذ المسافة من كم 00+00 إلى 20+00 بطول 20 كم)
(إشراف الثالثة عشر - البحيرة)
عقد رقم (2025/2024/184) بتاريخ 2024/08/14
تنفيذ / شركة ساب للدهانات الحديثة

بيان الأعمال	الكمية
بالمتر الطولي تسوية أتربة الجزر	21580
بالمتر الطولي أعمال توريد وأنشاء حاجز من الخرسانة (بببي جبرسي)	21580

مهندس الهيئة


مهندس الشركة


أعمال تنفيذ الحواجز الخرسانية الفاصلة للحركة بين الطريق الرئيسي والخدمة بطول 60 كم (اتجاه وادي النطرون) (لتنفيذ المسافة من كم 00+00 إلى 20+00 بطول 20 كم))

(إشراف الثالثة عشر - البعيرة)
عقد رقم (2025/2024/184) بتاريخ 2024/08/14
تنفيذ / شركة ساب للخدمات الحديثة



بند رقم 1 (بالمتر الطولي تسوية أتربة الجزر)			
بيان الأعمال			بالمتر الطولي تسوية أتربة الجزر والفئة شاملة أعمال تشغيل وتهذيب وضبط المناسيب والرش بالمياه أسفل قدمة الحواجز الخرسانية والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف
من الكم	إلى الكم	طول	
أتجاه وادى النطرون			
19+950	19+160	790	
18+250	16+900	1350	
16+000	15+280	720	
14+400	10+900	3500	
9+900	9+150	750	
8+250	7+950	300	
7+200	6+600	600	
5+450	1+680	3770	
مسافات متفرقة			
		3450	
الإجمالى أتجاه وادى النطرون			
15230			
أتجاه العلمين			
44+970	45+270	300	
46+900	47+620	720	
48+220	52+850	4630	
52+850	53+550	700	
الإجمالى أتجاه العلمين			
6350			
21580			

الأجمالى بالمتر الطولي

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

أعمال تنفيذ الحواجز الخرسانية الفاصلة للحركة بين الطريق الرئيسي والخدمة بطول 60 كم (اتجاه وادي النطرون) (تنفيذ المسافة من كم 00+00 إلى 20+00 بطول 20 كم))

(إشراف الثلاثة عشر - البحيرة)
عقد رقم (2025/2024/184) بتاريخ 2024/08/14
للمنفذ / شركة ساس للخدمات الهندسية



بند رقم 2 (بالمتر الطولي أعمال توريد وأنشاء حاجز من الخرسانة (بيبي جيرسي))			
بيان الأعمال	من الكم	إلى الكم	طول
بالمتر الطولي أعمال توريد وأنشاء حاجز من الخرسانة (بيبي جيرسي) وجهين ارتفاع 40 سم طبقا للرسومات على أن يكون وجهة الخرسانة (Fair Face) محتوي أسمنت لا يقل عن 350 كجم/م ³ وباجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم ² والفئة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية سمك 10 سم وعرض 80 سم	اتجاه وادي النطرون		
	19+950	19+160	790
	18+250	16+900	1350
	16+000	15+280	720
	14+400	10+900	3500
	9+900	9+150	750
	8+250	7+950	300
	7+200	6+600	600
	5+450	1+680	3770
	مسافات متفرقة		
			3450
	الإجمالي اتجاه وادي النطرون		
			15230
	اتجاه العلمين		
	44+970	45+270	300
	46+900	47+620	720
	48+220	52+850	4630
	52+850	53+550	700
	الإجمالي اتجاه العلمين		
			6350
الإجمالي بالمتر الطولي			21580

مهندس الشركة

مهندس الشركة

مستخلص جاري رقم (٣) عن عملية : أعمال تنفيذ الحواجز الخرسانية الفاصلة للحركة بين الطريق الرئيسي والخدمة بطول ٦٠ كم (اتجاه وادي النظرون) ((لتنفيذ المسافة من كم ٠٠+٠٠ الى ٢٠+٠٠ بطول ٢٠ كم))

شاملة المدة من بدء العملية الي ٢٠٢٤/١٢/١٥

تنفيذ شركة : ساب للدهانات الحديثة

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٨٤) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٨/١٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	الكمية بالمقاييس	مقدار العمل السابق اجراوة	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
1	بالمتر الطولي تسوية أتربة الجزر والفئة شاملة أعمال تشغيل وتهذيب وضبط المناسيب والرش بالمياه أسفل قدمه الحواجز الخرسانية والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	30	م.ط	24,000	14,800	5,700	20,500	جاري ٣	615,000	0.00	615,000	- براعى تطبيق نصوص التعاقد - مهندس العملية متواجد - فني العملية متواجد - علامات الارشاد والتحذير والاثارة متواجدة - وثيقة التأمين موجودة - يتم توريد بوية مرور على البارد لمصنع العلامات بمدينة نصر بقيمة ١٤٠٠٠٠ جنيه ويتم مراجعتها بمعرفة مصنع العلامات.
2	بالمتر الطولي أعمال توريد وأنشاء حاجز من الخرسانة (بيبي جيرسي) وجهين ارتفاع ٤٠ سم طبقا للرسومات على أن يكون وجهة الخرسانة (Fair Face) بمحتوى أسمنتى لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ³ وباجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ² والفئة تشمل عمل فرشة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٨٠ سم أسفل الحاجز باجهد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ² والسعر يشمل توريد وتثبيت الأشاير (١٦*٥) /م.ط ودهان الحواجز بالسافيتو ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	800	م.ط	24,000	14,800	5,700	20,500		16,400,000	0.00	16,400,000	- يتم ضم مبلغ (١١٧٩٩) جنيه نظير بجزء لمصلحة عمل مطبوع
الإجمالي العام : (سبعة عشر مليوناً وثمانمائة وخمسة عشر ألفاً جنيهاً مصرياً لا غير)									17,015,000	0.00	17,015,000	
أجمالي الأعمال بالمستخلص جاري ٣ (أربع ملايين وسبعمائة وواحد وثلاثون ألفاً جنيهاً مصرياً لا غير)									4,731,000	0.00	4,731,000	

٢٠٢٤ / / تحرير أفي

مهندس الشركة

عمر رمضان عبد الستار

مدير العملية

احمد سامي انور

مفت المدراصة
بكتب من منطقة
الحمد نصار

کارم امام

مدير ادارة المشروعات

المهندس
مجدى عبد السلام عمار
رئيس الإدارة المركزية
بمقتضى
٥٠٩٢٥