


محضر إستلام موقع

إيماءا إلى العقد رقم (٧٠ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) المؤرخ في ١٥ / ٧ / ٢٠٢٤ م
لعملية: تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نويبع من اخطار السيول (مرحلة ثانية)
تنفيذ : الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري

إنه في يوم الاحد الموافق ١ / ١٢ / ٢٠٢٤ وبحضور كلا من :

- | | |
|-----------------------------------|--|
| ١ - المهندس / محمد راجح | مدير عام المشروعات - الهيئة العامة للطرق والكباري . |
| ٢ - المهندس / اسامة عادل عز الدين | مدير المشروع - الهيئة العامة للطرق والكباري . |
| ٣ - المهندس / محمد عبدالله حليقه | مهندس - ممثل عن الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري . |
- بالمرور المشروع عاليه وجد أنه لا يوجد عوائق ظاهرية تعوق العمل وعليه، يتم استلام الموقع.

وأقبل المحضر علي ذلك،



- التوقيعات :
- | | |
|--|-----------------------------|
| () | ١ - م / محمد عبدالله حليقه |
| () | ٢ - م / اسامة عادل عز الدين |
| () | ٣ - م / محمد راجح |

رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نوبيع من اخطار السيول (مرحلة ثانية)



بيان الكميات المنفذة مستخلص ١ جاري



تنفيذ : الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري

م	رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	كمية التعاقد	الكمية الإجمالية المنفذة	اجمالي الكمية المنصرفة	الكمية المنصرفة خلال المدة	نسبة المنصرف
١	٢	اعمال توريد و صب خرسانته عادية لحماية الاكتاف و الميول الجانبية يشمل تجهيز و استبدال مناسيب التربة الطبيعية اسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميميه علي ان تحقق الخرسانته اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / م ^٣	م ^٣	٤٤٠٠,٠٠	١٥٤٣,١١	١٥٠٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	%٩٧,٢١

مهندس الهيئة

الشركة المنفذة

وزارة النقل
الشركة النبل العامة للإنشاء والطرق
قطاع سيناء
شرم الشيخ

عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نوبيع من اخطار السيول (مرحلة ثانية)

بيان تفصيلي باجمالي الكميات المنفذة مستخلص جاري رقم (١)

رقم البند	البيان	الوحدة	الكمية المنفذة
٢	<u>اعمال توريد و صب خرسانه عاديه لحمايه الاكتاف و الميول الجانبيه يشمل تجهيز و استبدال مناسيب التربة الطبيعيه اسفل البلاطه للوصول الى المناسيب التصميميه على ان تحقق الخرسانه اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / م^٣</u>	م ^٣	
١	في المسافه من الكم (٣٠+٧٢٠ - ٣٠+٩١٥) اتجاه شرم الشيخ / دهب		٣٤٦,٢٦
٢	في المسافه من الكم (٢٥+٩٨٠ - ٢٦+٤٤٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب		٨٧٥,٣٨
٣	في المسافه من الكم (٢٧+٦٢ - ٢٧+٧٨٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب		٣٢١,٤٨
اجمالى البند الثاني			١٥٤٣,١١

مهندس الهيئة



الشركة المنفذة



وزارة النقل
شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
قطاع سيناء
شرم الشيخ

عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نوبيع من اخطار السيول (مرحلة ثانية)

تنفيذ : الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري

بيان اعمال خلال المدة مستخلص جارى رقم (١)

مسلسل	رقم	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الموقع بالكم
١	٢	اعمال توريد و صب خرسانه عاديه لحمايه الاكتاف و الميول الجانبيه يشمل تجهيز و استبدال مناسيب التربة الطبيعيه اسفل البلاطه للوصول الي المناسيب التصميميه علي ان تحقق الخرسانه اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / م ^٣	م ^٣	١٥٠٠,٠٠	في المسافه من الكم (٣٠+٧٢٠ - ٣٠+٩١٥) اتجاه شرم الشيخ / دهب
					في المسافه من الكم (٢٥+٩٨٠ - ٢٦+٤٤٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب
					في المسافه من الكم (٢٧+٦٢ - ٢٧+٧٨٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب

الهيئة العامة للطرق والكباري



الشركة المنفذة

وزارة النقل
شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
قطاع سيناء
شرم الشيخ



عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نويبع من اخطار السيول (مرحلة ثانية)

بند رقم (٢) اعمال توريد و صب خرسانه عاديه لحمايه الاكتاف و الميول الجانبيه من اخطار السيول

(30+915 - 30+720) اتجاه دهب / شرم الشيخ

المكعب التراكمي (م³)	المكعب (م³)	القدمية		الميل		الطول (م)	الكم
		السمك (م)	العرض (م)	السمك (م)	العرض (م)		
12.467	12.467	1.410	0.300	0.150	8.262	7.500	30+720
46.934	34.467	1.430	0.300	0.150	8.629	20.000	30+740
81.887	34.953	1.430	0.300	0.150	8.791	20.000	30+760
115.784	33.897	1.430	0.300	0.150	8.439	20.000	30+780
150.746	34.962	1.430	0.300	0.150	8.794	20.000	30+800
187.271	36.525	1.430	0.300	0.150	9.315	20.000	30+820
223.442	36.171	1.450	0.300	0.150	9.157	20.000	30+840
259.439	35.997	1.450	0.300	0.150	9.099	20.000	30+860
296.324	36.885	1.450	0.300	0.150	9.395	20.000	30+880
333.719	37.395	1.450	0.300	0.150	9.565	20.000	30+900
346.255	12.536	1.450	0.300	0.150	8.243	7.500	30+915
346.255	الاجمالي (م³)						

مهندس الهيئة

الشركة المنفذه

وزارة النقل
شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
قطاع سيناء
شرم الشيخ

عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نويبع من اخطار السيول (مرحلة ثانية)

الهيئة العامة
للطرق والكباري
(CAPB)
الهيئة العامة للطرق والكباري



بند رقم (٢) اعمال توريد و صب خرسانه عاديه لحماية الاكثاف و الميول الجانبيه من اخطار السيول

(25+980 - 26+440) اتجاه شرم الشيخ / دهب

المكعب التراكمي (م³)	المكعب (م³)	القدمية		الميل		الطول (م)	الكم
		العرض (م)	السمك (م)	العرض (م)	السمك (م)		
17.303	17.303	0.500	1.000	8.202	0.150	10.000	25+980
52.719	35.416	0.500	1.000	8.472	0.150	20.000	26+000
88.903	36.184	0.500	1.000	8.728	0.150	20.000	26+020
124.607	35.704	0.500	1.000	8.568	0.150	20.000	26+040
160.272	35.665	0.500	1.000	8.555	0.150	20.000	26+060
195.709	35.437	0.500	0.970	8.579	0.150	20.000	26+080
231.614	35.905	0.500	0.970	8.735	0.150	20.000	26+100
268.395	36.781	0.500	0.970	9.027	0.150	20.000	26+120
306.241	37.846	0.500	0.970	9.382	0.150	20.000	26+140
346.081	39.840	0.500	1.050	9.780	0.150	20.000	26+160
386.785	40.704	0.500	1.050	10.068	0.150	20.000	26+180
428.389	41.604	0.500	1.050	10.368	0.150	20.000	26+200
470.479	42.090	0.500	1.050	10.530	0.150	20.000	26+220
512.377	41.898	0.500	1.050	10.466	0.150	20.000	26+240
554.776	42.399	0.500	1.050	10.633	0.150	20.000	26+260
596.953	42.177	0.500	1.050	10.559	0.150	20.000	26+280
638.593	41.640	0.500	1.050	10.380	0.150	20.000	26+300
679.183	40.590	0.500	1.050	10.030	0.150	20.000	26+320
718.228	39.045	0.500	1.050	9.515	0.150	20.000	26+340
755.233	37.005	0.500	1.050	8.835	0.150	20.000	26+360
790.064	34.831	0.500	1.000	8.277	0.150	20.000	26+380
823.554	33.490	0.500	1.000	7.830	0.150	20.000	26+400
858.238	34.684	0.500	1.000	8.228	0.150	20.000	26+420
875.378	17.140	0.500	1.000	8.093	0.150	10.000	26+440
875.378	الاجمالي (م³)						

مهندس الهيئة

وزارة النقل
شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
قطاع سيناء
شرم الشيخ

الشركة المنفذة



عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نويبع من اخطار السيول (مرحلة ثاتيه)

بند رقم (٢) اعمال توريد و صب خرسانه عاديه لحمايه الاكتاف و الميول الجانبيه من اخطار السيول

(27+620 - 27+780) اتجاه شرم الشيخ / دهب

الكم	الطول (م)	الميل		القدمه		المكعب (م ^٣)	المكعب التراكمي (م ^٣)
		العرض (م)	السمك (م)	العرض (م)	السمك (م)		
27+620	10.000	7.877	0.150	0.500	1.490	19.266	19.266
27+640	20.000	8.251	0.150	0.500	1.490	39.653	58.919
27+660	20.000	7.546	0.150	0.500	1.490	37.538	96.457
27+680	20.000	8.646	0.150	0.500	1.490	40.838	137.295
27+700	20.000	8.509	0.150	0.500	1.500	40.527	177.822
27+720	20.000	8.277	0.150	0.500	1.500	39.831	217.653
27+740	20.000	9.599	0.150	0.500	1.500	43.797	261.450
27+760	20.000	8.621	0.150	0.500	1.500	40.863	302.313
27+780	10.000	7.779	0.150	0.500	1.500	19.169	321.481
الاجمالي (م ^٣)							321.481

مهندس الهيئة

وزارة النقل
شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
قطاع سيناء
شرم الشيخ

الشركة المنفذه

شركة
الاسفل
العامة

لانشاء الطرق
الادارة العامة للجودة

كود رقم
مسلسل

F - 60 G

اصدار تعديل
تاريخ التعديل

نتائج اختبار اجهادات الكسر لمكعبات الخرسانة الاسمنتية
طبقا

الموقع: الخرسانة
الاسفل
العامة

رقم العينة: ١٧

معمل: الخرسانة

تاريخ كسر المكعبات: ٨ / ١٠ / ٢٠٠٩

تاريخ صب المكعبات: ٢٠ / ١٠ / ٢٠٠٩

نوع الخرسانة: C٢٠

موقع الصب: ١٧ / ١٠ / ٢٠٠٩

الاجزاء: ١٧ / ١٠ / ٢٠٠٩

الابعاد المكعب	سم	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥
وزن المكعب	كجم	٨٠٠٥١	٨٠٤٦	٨٠٥٢
كثافة الخرسانة	طن/سم ^٣	٢٤٨	٢٤٨	٢٤٨
حمل الكسر	اطن	٩٠٩	٩١٥	٩١٥
جهد الكسر	كجم/سم ^٢	١٨٥	١٨٨	١٨٨

مراجعة: ١٢ / ١٠ / ٢٠٠٩

المواصفة: ١٧ / ١٠ / ٢٠٠٩

مراجعة

مدير العمل

مدير الفني

مدير العمل

مدير العمل

الاسم: ١٧ / ١٠ / ٢٠٠٩

الموقع: ١٧ / ١٠ / ٢٠٠٩

الموقع: ١٧ / ١٠ / ٢٠٠٩

سرقة
الميل
العامة

لانشاء الطرق

الادارة العامة للجودة

كود رقم

مستند

F - 60 G

تاريخ التعديل

تاريخ التعديل

نتائج اختبار اجهادات الكسر لمكعبات الخرسانة الاسمنتية

طبقا

معمل كوكب
تاريخ: ٢٠١٤/٠٥/٠٥
موقع: طريق
مرحلة: ٢

معمل كوكب

رقم العينة: لا ايام

تاريخ كسر المكعبات: ٢٠١٤/٠٥/٠٥

تاريخ صب المكعبات: ٢٠١٤/٠٥/٠٥

نوع الخرسانة: ٢٠

موقع الصب: ٢٠ + ٢٠ - ٢٠ + ٢٠

المرحلة: ٢

ابعاد المكعب	١٥ x ١٥ x ١٥	١٥ x ١٥ x ١٥	١٥ x ١٥ x ١٥
وزن المكعب	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠
كثافة الخرسانة طن/م ^٣	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠
حمل الكسر (طن)	٢٠	٢٠	٢٠
جهد الكسر (كج/سم ^٢)	٢٠	٢٠	٢٠

مدير العمل

المواصفة: ٢٠٠٠

مراجعة

مهندس

المدير الفني

مدير العمل

اعداد

مدير العمل

المدير الفني

الاسم: ...
الوظيفة: ...
التوقيع: ...

تاريخ مسد الكسفات		
تاريخ علم الكسفات		
موقع المسد		
نوع الخرسانة		