

## المنطقة الثانية - القناة وسيناء بالإسماعيلية

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،

نشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه مستخلص رقم (١) جاري لعمليه : أعمال رفع كفاءة الطريق من كمين السلام حتى الطريق الدولي الساحلي مروراً بالوسطاني والركابية (القطاع الرابع) في المسافة من الكم ١٢+٠٠٠ إلى الكم ١٥+٢٥٠ بطول ٣,٢٥٠ كم مركز كفر سعد محافظة دمياط ضمن المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ( بالأمر المباشر) .

بعد رقم (٥٩٠ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ م) المؤرخ بتاريخ ٢٤ / ١٢ / ٢٠٢٤ م .

تنفيذ : مكتب أحمد محمود هلال للمقاولات العامة .

يرجى التفضل بالإحاطه والتنبيه بما يلزم .

وتفضلاً سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريراً: ٢٠٢٥/٢/١١ م

مرفقات (٣) مستخلص - إستماراة .ع.ج

تقارير عملية -- محضر إسلام موقع

خطاب المحملات - خطاب السيارة - خطاب العمالة

تقدير معمل رقم (١١٢٧) بتاريخ ١/١٢/٢٠٢٥ م

تقدير معمل رقم (١١٣١) بتاريخ ١/١٣/٢٠٢٥ م

تقدير معمل رقم (١١١٨) بتاريخ ٢/١٢/٢٠٢٥ م


رئيس الادارة المركزية

مهندس /

c.٢٥

c.٢٥

بدر عبد التواب بدر









عملية / رفع كفاءة الطريق من كمبين السلام حتى الطريق الدولي الساحلي مروعاً بالسطاني والركابية

کشف رقم (۱) جاری

المجموعة الثانية  
السماعية

ضمن المبادرة حياة كريمة - بالامر المباشر

卷之三

**توفيق ششكنا : محمد محمود حسنين، هلال المقاولات ونصف الطلاق**

التفاوض على مسودة اتفاقية تعاون في مجال الاتصالات، وذلك في ٢٠١٣

A circular blue ink stamp. In the center is a rectangular emblem featuring a stylized figure or object. Around the emblem, the text "THE STATE OF KUWAIT" is written in English, and below it, "KUWAIT" is written in Arabic script.

الله عز وجل

روجع فوجد على صحة .

ଓଡ଼ିଆ

مدير عام المشروعات .....

يدفع للمقاول على الحساب

**ملاحظات الفيزياء:** ..... غير الواحة بحث الشرط اعتقاد من .....

ملاحظات الفنانيات: ...

•

أقر بصحة ذلك.

دبر عبادت‌گاه بدر  
رئیس اداره مرکزی

الملف

~~میر علی~~

مهندس /

تحريرا : ٩/٢/٢٥٢

عملية / رفع كفاءة الطريق من محطة السلام حتى الطريق الدولي الساحلي مورا بالسلطاني والركيبة (القطاع الرابع) في المسافة من كم .٠٠٠٢٤١ إلى كم .٠٥٠٢٤١ بطول .٣٩كم - محافظه دمياط ضمن المبادرة حيابن كريمة - بالدور المباشر

کشف رقم (۱) جاری

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري  
المنطقة الثانية \_ الاسماعيلية  
ادارة عقود المشتريات

شاملة المدة من يوم العمل إلى ٢٥.٩.٢٠١٣.

تنفيذ شكوى : أحمده محمود حسين؛ هلال للمقاولات ورصف الطريق

لأن المبالغ المبينة يظهرها

الدوحة - قطر  
ال-national archive

المحاسب / ٣

卷之三

الكتاب

مديري عام المشروعات .....

3

卷之三

117

レバノン

卷之三

三

المنطقة الثانية - القناة وسیناء بالإساعيلية

خطاب بالحملات

بالإحالـة إلـي مشـروع: أعمـال رفع كـفاءـة الـطـريق من كـمـين السـلام حـتـى الـطـريق الدـولـي السـاحـلي مرورـاً بـالـوـسـطـانـي والـرـكـابـيـة (الـقطـاع الـرـابـع) في المسـافـة من الـكـم ١٢٠٠٠ إـلـي الـكـم ١٥٠٢٥٠ بـطـول ٣٢٥٠ كـم مـرـكـزـكـفـرـسـعـدـمـحـافـظـةـدـمـيـاطـضـمـنـالـمـرـحـلـةـالـأـوـلـيـالـبـرـائـسـيـةـ"ـحـيـاةـكـرـيمـةـ"ـ(ـبـالـأـمـرـالـمـباـشـرـ).

بعـقـدـرـقـمـ(ـ٥٩٠ـ/ـ٢٠٢٤ـ/ـ٢٠٢٥ـمـ)ـالـمـؤـرـخـبـتـارـيخـ٢٤ـ/ـ١٢ـ/ـ٢٠٢٤ـمـ.

تنـفـيـذـ:ـمـكـتبـأـحمدـمـحـمـودـهـلـالـلـمـقاـولـاتـالـعـامـةـ.

نـحيـطـعـلـمـسيـادـتـكـمـبـأـنهـلـاـيـوـجـدـمـحـمـلـاتـعـلـيـعـقـدـالـعـمـلـيـةـعـالـيـهـسوـيـعـدـ(ـ١ـ)ـسـيـارـةـمـتـواـجـدـبـالـمـنـطـقـةـ.

"ـوـتـفـضـلـوـاـسـيـادـتـكـمـبـقـبـولـفـائـقـالـاحـتـرامـوـالـتـقـدـيرـ"


تحـريـأـ:ـ٢٠٢٥ـ/ـ٢ـ/ـ١١ـمـ

(

التـوـقـيـعـ)

مـهـنـدـسـ/ـبـدرـعـبـدـالـتـوابـبـدرـ

رـئـيـسـالـادـارـةـالـمـركـزـيـةـالـمـنـطـقـةـالـثـانـيـةـ



## خطاب السيارات

بالإحالة إلى مشروع : أعمال رفع كفاءة الطريق من كمين السلام حتى الطريق الدولي الساحلي مروراً بالوسطاني والركابية (القطاع الرابع) في المسافة من الكم ١٢+٠٠٠ إلى الكم ١٥+٢٥٠ بطول ٣,٢٥٠ كم مركز كفر سعد محافظة دمياط ضمن المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ( بالأمر المباشر) .

عقد رقم (٥٩٠ / ٢٠٢٤ / ٢٤ / ١٢) المؤرخ بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٤ م .

تنفيذ : مكتب أحمد محمود هلال للمقاولات العامة .


نحيط علم سيادتكم بأنه يوجد عدد (١) سيارة محملة علي عقد العملية عاليه متواجدة بالمنطقة .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير " "

تحريراً م ٢٠٢٥/١١/٢

( ) التوقيع (

مهندس / بدر عبد التواب بدر  
رئيس الادارة المركزية المنطقة الثانية



## خطاب العمال

بالإحالة إلى مشروع : أعمال رفع كفاءة الطريق من كمين السلام حتى الطريق الدولي الساحلي مروراً بالوسطاني والركابية (القطاع الرابع) في المسافة من الكم ١٢٠... إلى الكم ١٥٢، بطول ٣،٢٥٠ كم مركز كفر سعد محافظة دمياط ضمن المرحلة الأولى المبادرة الرئيسية "حياة كريمة" ( بالأمر المباشر) .

عقد رقم (٥٩٠ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ م) المؤرخ بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠٢٤ م.

تنفيذ : مكتب أحمد محمود هلال للمقاولات العامة .

نحيط علم سيادتكم بأنه لا يوجد عماله محملة علي عقد العملية عاليه .


"وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير"


تحريراً ٢٠٢٥/١١ م

رئيس الادارة المركزية

/ مهندس

بدر عبد التواب بدر





## محضر إستلام موقع

لعملية : أعمال رفع كفاءة الطريق من كمين السلام حتى الطريق الدولي الساحلي مروراً بالوسطاني والركابية (القطاع الرابع) في المسافة من الكم ١٢٠٠٠ الى الكم ١٥٢٥٠ بطول ٣,٢٥ كم - مركز كفر سعد - محافظة دمياط - ضمن المرحلة الأولى من مبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالأمر المباشر.

تنفيذ : مكتب أحمد محمود حسين هلال للمقاولات ورصف الطرق.

بناءً على العقد رقم (٢٠٢٤/١٢/٢٤) المورخ في ٢٠٢٤/٥٩٠ والمحرر بين الهيئة ومكتب أحمد محمود حسين هلال بخصوص تنفيذ العملية المذكورة عاليه.

وبناءً على ذلك قامت اللجنة المشكلة من السادة:

(مهندس العملية).

م/ أحمد محمد إمام

(مهندس الشركة).

م/ السيد سعد الرفاعي

بالانتقال علي الطبيعة يوم: الأحد والموافق: ٢٦/١/٢٠٢٥ م بالمرور علي العملية المذكورة واتضح أنه لا يوجد عوائق ظاهرية تعوق البدء في تنفيذ الأعمال وبذلك يكون يوم الأحد والموافق: ٢٥/١/٢٦ هو تاريخ استلام الموقع والبدء في التشغيل

وتحرر هذا المحضر منا بذلك ،،

التوقيع:-

(مهندس العملية)

م/ أحمد محمد إمام

(مهندس الشركة)

م/ السيد سعد الرفاعي

مدير عام المشروعات

م/ محمود حسين عطية

رئيس الأدارة المركزية

/م

بدر عبد التواب بدر



أعمال رفع كفاءة الطريق من كمين السلام حتى  
الطريق الدولي الساحلي مروراً بالوسطاني  
والركابية (القطاع الرابع) بطول ٣,٢٥٠ كم



جاري ( ١ )

مستخلص :

بالمتر المكعب أعمال تكسير وازالة المسطحات المنهارة .. الخ

البند :

1

رقم البند :

Station

From

To

Length

Width

Thickness

$\Sigma$  Sum.

12+000

15+250

3250.000

6.000

0.110

2145.000

بالمتر المكعب أعمال تكسير وازالة المسطحات المنهارة .. الخ

2145.000

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

الدكتور

الدكتور



أحمد محمد حسنين هلال  
مساوايات واتوريدات ورسفط الطريق

أعمال رفع كفاءة الطريق من كمين السلام حتى  
الطريق الدولي الساحلي مروراً بالوسطاني  
والركابية (القطاع الرابع) بطول ٣,٢٥٠ كم

جاري (١)

مستخلص :

الهيئة العامة  
لطرق و الكباري و النقل البري  
GENERAL AUTHORITY  
FOR ROADS, BRIDGES  
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)  
وزارة النقل

بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل طبقة الأساس الحجري .. الخ

البند:

1

رقم البند:

Station

From

To

Length

Width

Thickness

$\Sigma$  Sum.

12+000

15+250

3250.000

8.500

0.360

9945.000

بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل طبقة الأساس الحجري .. الخ

9945.000

مهندس الهيئة

Engineering  
اهلاً

مهندس الشركة

Engineering  
اهلاً



أعمال رفع كفاءة الطريق من كمين السلام حتى  
الطريق الدولي الساحلي مروراً بالوسيطاني  
والركابية (القطاع الرابع) بطول ٣,٢٥٠ كم

جاري (١)



مستخلص :

البند :

رقم البند :

بالمتر المسطح أعمال توريد رش طبقة تشريب .. الخ

Station		Length	Width	$\Sigma$ Sum.
From	To			
12+000	13+250	1250.000	8.000	10000.000
بالمتر المسطح أعمال توريد رش طبقة تشريب .. الخ				10000.000

مهندس الهيئة

/٢

مهندس الشركة

/٢



أعمال رفع كفاءة الطريق من كمين السلام حتى  
الطريق الدولي الساحلي مروراً بالوسطاني  
والركابية (القطاع الرابع) بطول ٣,٢٥٠ كم

الهيئة العامة  
لطرق و الكباري و النقل البري  
GENERAL AUTHORITY  
FOR ROADS, BRIDGES  
AND LAND TRANSPORT (CARBLY)  
وزارة النقل

جاري ( ١ )

مستخلص :

بالمتر المسطح أعمال توريد وفرس طبقة سطحية ٦ سم .. الخ

البند :

رقم البند :

Station		Length	Width	$\Sigma$ Sum.
From	To			
12+000	13+250	1250.000	8.000	10000.000
بالمتر المسطح أعمال توريد وفرس طبقة سطحية ٦ سم .. الخ				10000.000

مهندس الهيئة

/٣

مهندس الشركة

/٣

**السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق**  
**السيد المهندس/ مدير عام المعلومات - مدير عام المركبات - رئيس لجنة المحملات**

تفصیل طبیعہ ویڈ ...

تقد الادارة المركزية لبحوث الطرق بأن:

الشركة	مكتب أحمد محمود هلال حسين للمقاولات	رقم العقد
قيمة العقد	٢٠٢٥٠٢٤٥٩٠	١٩,٧٩٩٧٣٥
أعمال رفع كفاءة الطريق من كمين السلام حتى الطريق الدولي الساحلي مرورا بالوسطاني والركابية (القطاع الرابع) في المسافة من الكم ١٢+٠٠٠ إلى الكم ١٥+٢٥٠ بطول ٣,٢٥٠ كم مركز سعد محافظه دمياط ضمن المرحلة الاولى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالأمر المباشر	المشروع	التابع
١ سيارة ملاكي	إفادة المعلومات	
لا يوجد	إفادة المركبات	

**يرجى التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم  
وتفضلاً بقول فائق الاحترام ، ، ،**

۷۹/۱۲/۲۴/۰۴۰۲

التوقيع ( سارة )  
مهندسة / منار عبد الهادي  
رئيس الادارة المركزية لبحوث الطرق

التواقيع (١٢٥) مهندسة / أمل همدى مدرب علم السجدة

تقرير رقم (١١١٨) بتاريخ ٢٠٢٥/١/٢  
عملية : رفع كفاعة الطريق من كمين السلام حتى  
الطريق الدولى الساحلى مرورا بالوسطانى  
والركابية بطول ٩ كم مركز كفر سعد دمياط...  
(القطاع الرابع).

اشراف: الهيئة العامة لطرق و الكبارى المنطقة الثانية  
تنفيذ: شركة الهلال للمقاولات العامة ... ..

ملف رقم :

\*\*\*\*\*

السيد المهندس/ مدير عام التنفيذ بشركة الهلال للمقاولات العامة....

تحية طيبة وبعد ،،،

نشرف بأن نرفق لسيادتكم النتائج المعملية للعينات الواردة من العملية عالية التي تم تحليلها بمعمل بالمنطقة  
وأدرجت النتائج بتقرير رقم (١١١٨) لسنة ٢٠٢٥ م .

بالرجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم .

وتفضلا بقبول فائق الاحترام والتحية ،،،

تحريرا في ٢٠٢٥/١/٢ م

رئيس الإدارة المركزية  
مهندس / بدر عبد التواب بدر

خصما من المستخلص الشركة العقود ...

وتحية طيبة ،،،

مرفق طيبة (٣) ورقات

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري  
المنطقة الثانية القناة وسيناء الاسماعيلية

تقرير رقم (١١١٨) بتاريخ ٢٥/١/٢  
عملية : رفع كفاءة الطريق من كمين السلام حتى  
الطريق الدولي الساحلي مروراً بالوسيطاني  
والركابية بطول ٩ كم - مركز كفر سعد دمياط .  
( القطاع الرابع ) .

اشراف: الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثانية  
تنفيذ: شركة الهلال للمقاولات العامة ..

فني معلم الهيئة ....

ملف رقم :

\*\*\*\*\*

بياناته أحبارية: القائم باحضار العينات الاستاذ/ السيد عبدالعظيم / محمد سعد

العينات مسئولية الذى احضرها .

بيان العينات

عينه (٥٣٥١) عينة أساس سن ٦ خليط دلوميت وسيليسي جيرى بالموقع من طبقة الأساس النهائي كم ١٣.٥٠٠

عينة رقم (٥٣٥٢) عينة أساس مدموك تشغيل طبقة أساس نهائى كم ١٢.٥٠٠ ..... ١٢.٥٠٠

عينة رقم (٥٣٥٣) عينة أساس مدموك تشغيل طبقة أساس نهائى كم ١٢.٧٥٠ ..... ١٢.٧٥٠

عينة رقم (٥٣٥٤) عينة أساس مدموك تشغيل طبقة أساس نهائى كم ١٣.٠٠٠ ..... ١٣.٠٠٠

عينة رقم (٥٣٥٥) عينة أساس مدموك تشغيل طبقة أساس نهائى كم ١٣.٢٥٠ ..... ١٣.٢٥٠

عينة رقم (٥٣٥٦) عينة أساس مدموك تشغيل طبقة أساس نهائى كم ١٣.٥٠٠ ..... ١٣.٥٠٠

عينة رقم (٥٣٥٧) عينة أساس مدموك تشغيل طبقة أساس نهائى كم ١٣.٧٥٠ ..... ١٣.٧٥٠

عينة رقم (٥٣٥٨) عينة أساس مدموك تشغيل طبقة أساس نهائى كم ١٤.٠٠٠ ..... ١٤.٠٠٠

التجارب التي اجريت:

١- التدرج ( 78 - 89 - AASHTO-T ) .

٢- اختبار السيولة ( 76 - 79 - AASHTO-T - 90 - 90 ) (AASHTO-T-90) والدلونة (AASHTO-T-70) .

٣- التأكل بجهاز لوس أنجلوس ( 77 - 96 - AASHTO-T ) .

٤- الأوزان النوعية والامتصاص والتفتت ( 77 - 85 - AASHTO-T ) .

٥- الدمل المعدل ( 74 - 180 - AASHTO-T ) .

٦- اختبار نسبة تحمل كاليفورنيا ( 72 - 193 - AASHTO-T ) .

٧- الدمل بالموقع باستخدام المخروط الرملي ....

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

تقرير رقم (١١١٨) بتاريخ ٢٠/١٢

تابع.....(٢)

أولاً : التدرج لعينات سن (٦) ....

المواصفات تدرج الاساس (ب)	٥٣٥١	رقم العينة	الاختبار
١٠٠	١٠٠	" ٢	
١٠٠ - ٧٠	٩٨.٥	" ١.٥	
٨٥ - ٥٥	٧٣.٩	" ١	
٨٠ - ٥٠	٦٧.٣	" ٤/٣	
٧٠ - ٤٠	٥٦.٤	" ٨/٣	
٦٠ - ٣٠	٤٩.٣	رقم ٤	
٥٠ - ٢٠	٣٦.٧	رقم ١٠	
٣٠ - ١٠	١٩.٨	رقم ٤٠	
١٥ - ٥	٧.٦	رقم ٢٠٠	
% لا يزيد عن ٣٠	—	حد السيولة L.L	السيولة واللدونة
% لا يزيد عن ٨	عديمة	مجال اللدونة P.L	
-----	٢.٢٢١	أقصى كثافة جافه جم/سم <sup>٢</sup>	الدمك المعدل
-----	٦.٥	نسبة المياه المائية %	
% لا يقل ٨٠	٩٦	% CBR	نسبة تحمل كاليفورنيا
عديمة	عديمه	% الانفاث	
% لا يزيد عن ١٠	٦	% الطبيعي	
% لا يزيد عن ١٠	٣	% المبطط	

ثانياً : التأكل بجهاز لوس انجلوس لعينات سن ٦ ...

المواصفات	٥٣٥١	رقم العينة
% لا يزيد عن ٤٠	٢٩.٥	نسبة الفاقد بعد ٥٠٠ لفة بعد الغسيل

تابع.....(٢)

تقرير رقم (١١١٨) بتاريخ ٥/٩/٢

ثالثاً\* الأوزان النوعية والامتصاص والتفتت:-

المواصفات للأساس	5351	رقم العينة
	٢.٥٦١	الوزن النوعي الكلي
	٢.٦٦٣	الوزن النوعي مشبع جاف السطح
	٢.٧١٤	الوزن النوعي الظاهري
لا يزيد عن %٦	٢.١	الامتصاص %
لا يزيد عن %٥	٠.٦	التفتت %

رابعاً: الدمك في الموقع لطبقة الأساس النهائي:-

المواصفات	٥٣٥٥	٥٣٥٤	٥٣٥٣	٥٣٥٢	التجارب
	٢.٣١٨	٢.٣٠٩	٢.٣٠٣	٢.٣١٢	الكتافة الرطبة جم/سم <sup>٣</sup>
	٥.٧	٥.٩	٥.٥	٥.٩	نسبة الرطوبة %
	٢.١٩٢	٢.١٨٠	٢.١٨٢	٢.١٨٣	الكتافة الجافة في الموقع جم/سم <sup>٣</sup>
لا يقل عن %٩٨	٩٨.٧	٩٨.١	٩٨.٢	٩٨.٢	نسبة الدمك %
	٢.٢٢١	٢.٢٢١	٢.٢٢١	٢.٢٢١	الكتافة الجافة بالمعامل م/سم <sup>٣</sup>
	٦.٥	٦.٥	٦.٥	٦.٥	نسبة المياه الملامنة

خامساً: الدمك في الموقع لطبقة الأساس النهائي:-

المواصفات	٥٣٥٨	٥٣٥٧	٥٣٥٦	التجارب
	٢.٣٢٥	٢.٣١٧	٢.٣٢٢	الكتافة الرطبة جم/سم <sup>٣</sup>
	٥.٧	٥.٤	٥.٦	نسبة الرطوبة %
	٢.١٩٩	٢.١٩٨	٢.١٩٨	الكتافة الجافة في الموقع جم/سم <sup>٣</sup>
لا يقل عن %٩٨	٩٩.٠	٩٩.٠	٩٩.٠	نسبة الدمك %
	٢.٢٢١	٢.٢٢١	٢.٢٢١	الكتافة الجافة بالمعامل م/سم <sup>٣</sup>
	٦.٥	٦.٥	٦.٥	نسبة المياه الملامنة

تابع.....(٢).....

تقرير رقم (١١١٨) بتاريخ ٢٥/١/٢

: الملاحظات

١- العينات ارقام (٥٣٥١ ) تفى حدود المواصفات للاسasis س.ا تدرج ب والنوعية...

٢- العينات ارقام (٥٣٥٨ : ٥٣٥٢ ) تفى حدود المواصفات لطبقة الأسasis المدموك....

مبلغ وقدره (٨٣٦٧.٦٠) ثمانية الاف وثلاثمائة وسبعة وستون جنيها وستون قرشا

خصما من المستخلص الشركة العقود...

د. محمد جابر زين

تحرير في ٢٥/١/٢ م

رئيس الادارة المركزية

مهندس / بدر عبدالتواب بدر

مدير المعمل /

تكليف معمل المواد

٢٠٢٥/١٢٠٢٥

رقم ١١١٨

الطريق الدولى الساحلى الركابية القطاع الرابع  
الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة الثانية  
شركة الهلال للمقاولات العامة

اسم العملية :

إشراف :

تنفيذ :

الاجمالي	تكليف اختبار العينات		الاختبار
	التكليف	عدد العينات	
٨٠	٨٠	١	تحضير العينة
٢٢٥	٢٢٥	١	تدرج خشن
٢٠٠	٢٠٠	١	تدرج ناعم
٣١٥	٣١٥	١	انتاكل بجهاز لوس انجلوس
٢٢٠	٢٢٠	١	الاوزان النوعية + الامتصاص
١٣٥	١٣٥	١	التفتت ( التحلل )
٤٢٥	٤٢٥	١	السيولة و اللدونة
٤٢٠٠	٦٠٠	٧	الدمك بالموقع
٦١٥	٦١٥	١	بروكتور
٦٧٥	٦٧٥	١	نسبة تحمل كاليفورنيا
٢٥٠	تكليف أعداد و كتابة التقارير		
٧٣٤٠	اجمالي تكليف معمل المواد		
١٠٢٧.٦	القيمة المضافة ( ١٤ % )		
٨٣٦٧.٦	اجمالي التكليف + القيمة المضافة		
٨٣٦٧.٦٠	الاجمالي		

مدير إدارة المعمل: