



السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة و بعد

مشروع أعمال استكمال رفع كفاءة طريق الغنيمية / وادى الصعايدة القطاع الرابع بطول 7 كم مركز نصر النوبة محافظة اسوان (اعمال متبقية بطول 2.5 من الكم 17.5 حتى الكم 20 ضمن المرحلة الاولى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالأمر المباشر)
تنفيذ : شركة علبك لإنشاء ورصف الطرق

نتشرف ان نرفق طيه مستخلص رقم (02) (ختامى) شاملة المدة من بدء العمل بتاريخ 28 نوفمبر 2024 حتى تاريخه .

الرجاء من سيادتكم التكرم بالعلم والاحاطة والتنبيه باللازم
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في : / / 2025/

المرفقات:

عدد () مستخلص
عدد () مؤيدات الصرف (قوائم كميات - الحصر)
تجارب معملية
عدد () استمارة (50 ع.ج)

رئيس الإدارة المركزية

عبد يحيى كرومر



٢٩٨٦٥

<http://www.garblt.com.eg>

E-Mail : Garblt10@Hotmail.Com

229 شارع أبطال التحرير - أطلس - أسوان

تليفون : 097 - 2428673 --- فاكس : 097 - 2428335



وزارة التخطيط
المصلحة العامة للطرق والكباري
مصلحة هندسة - جنوب أسيوط - أسيوط

مستخلص رقم (02) ختامي

رقم العقد (2025/2024/496)

مشاريع أصل استثمار ربيع كفاءة طريق التنمية / وادي الصعيدية القطاع الرابع بطول 7 كم مركز نصر
التربة محافظة أسيوط (أصل متبينة بطول 2.5 من الكم 17.5 حتى الكم 20 ضمن المرحلة الأولى
المبكرة الرئيسية "حياة كريمة" بالامر المباشر)

تأليف: شركة علياء وإنشاء ورصف الطرق


رقم البند	وصف الأعمال	اللقب	المرتبة	مقدار العمل الاجزائي	مقدار الأصل التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأصل التي تمت حتى الآن	جاري / انهي	جولة مقدار الأصل التي تمت حتى الآن		استقطاع الباقي بعد الاستقطاع		ملاحظات
								جانبه	جانبه	جانبه	جانبه	
2	بعض المكب كوريد ونقل تربة مطابقة للمواصفات وتشغيل الجسر والانتظف	50.50	3 م	0.00	385.10	385.10	ختامي	19447.55	0.00	19447.55	1- براعي تصومس التعمير و ترسة الشريط. 2- طلم الجهد الذي الذي للترية متواجد. 3- مكتب جهر الإشراف متواجد. 4- العمل متواجد. 5- الصلبة غير محمل عليها سبورة 6- لافتات متواجدة (2 لافتة) 7- التكاليف الاسبوعية والاشهرية و البندج الزمني والتكاليف التقدي متواجد. 8- المبيعات متواجدة. 9- وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة.	
3	بعض المسطح صرقة وتشغيل طبقة الاسفلت الكمية	13.00	2 م	14400.00	0.00	14400.00	ختامي	187200.00	0.00	187200.00		
4	بعض المكب اصلي كوريد وفرش طبقة اسفلت من الاحجار الصلبة المقترحة الطبيعية	215.00	3 م	0.00	336.50	336.50	ختامي	72347.50	0.00	72347.50		
5	أصل كوريد وفرش طبقة تشريب من البتومن السفل MCO	58.90	2 م	17450.00	0.00	17450.00	ختامي	1027805.00	0.00	1027805.00		
6	بعض المسطح أصل كوريد وفرش طبقة رابطة من الخرقة الاسفلتية بسك 6 سم	296.40	2 م	17450.00	264.00	17714.00	ختامي	5250429.60	0.00	5250429.60		
								6,557,229.65	0	6,557,229.65		
الإجمالي												
مئة ملايين وخمسة وسبعون ألفا ومئتان وتسعة وخمسون جنيها وخمسة وستون قرشا فقط لا غير												
جهة التأليف (الشركة المتألفة)												
مهندس مشروع (البناء) د/ احمد محمود مصطفى توقيع:  مدير مشروع (البناء) د/ احمد محمود مصطفى توقيع: 												
مهندس مشروع (البناء) د/ احمد محمود مصطفى توقيع:  مدير مشروع (البناء) د/ احمد محمود مصطفى توقيع: 												
مهندس مشروع (البناء) د/ احمد محمود مصطفى توقيع:  مدير مشروع (البناء) د/ احمد محمود مصطفى توقيع: 												

توقيع: 

05/03/2025

توقيع: 

05/03/2025

[illegible]

(1)

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		١٧٠٤٤,	
		S	
	الجملة		

المختتم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم

२.२ —

تقيد في السجل

(ب) الكاتب المنوط

الاعتماد الإداري ونوع الحصر		نوع الحصر		بيانات		عدد المرفقات	
قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند		
		إجمالي الأصل					
قرش	جنيه	بيانات الاستقطاعات					
		عادي	إضافي	دمغة توقيع			
		قرش جنيه	قرش جنيه	قرش			
		رسم الدمغة					
		صافي القيمة المطلوب صرفها					
		١١٩٩٧	٣٣٥٩٩١				

المختتم ذو التاريخ



$\Sigma 9 \times 7 =$

رئيس المصلحة

2/22

علامة

في ————— سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء :

(أ) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاری بتاريخ الإمضاء : الارادات

(ح) قيد في سجل رقم ٥٥ « ح ٤ » برقم : _____ توقيع الكاتب المتوط بالسجل : - الختم ذو التاريخ

٢٠٢ _____ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير اور رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في ————— سنة ٢٠٢٠ بمبلغ



الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٦٠٠٤ س ٢٠٢١ - ١٥٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ج . ع ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : امضاءات موظفي الشطب

(۲)

شيك رقم: _____ امضاء الكاتب النوط: _____ (٣) سج

إذن صرف
الشركات

(٤) قيد في سجل السيارات تحت رقم : إمضاء الكاتب النوط :

الشيكا : رقم : امضاء الكاتب المنوط :

(٦) استلمت شبه امضاء طالب أو كاتب التصدير في _____ سنة ٢٠٢

محضر استلام ابتدائي

➤ مشروع أعمال استكمال رفع كفاءة طريق الغنيمية / وادي الصعايدة القطاع الرابع بطول 7 كم مركز نصر النوبة محافظة اسوان (أعمال متبقية بطول 2.5 من الكم 17.5 حتى الكم 20 ضمن المرحلة الاولى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالأمر المباشر)

➤ العقد رقم (496 / 2024 / 2025) المؤرخ في 25 / 11 / 2024

➤ تنفيذ شركة / علك لإتشاء ورصف الطرق

➤ إشراف / المنطقة العاشرة (أسوان)

➤ انه في يوم الاربعاء الموافق 26 / 02 / 2025 و بالإحالة الي القرار الصادر من السيد المهندس / رئيس

الادارة المركزية بتشكيل لجنة التسليم الابتدائي بناءا علي تعليمات رئاسة الهيئة بتشكيل لجان (استلام مشروعات حياة كريمة ، طرق المحليات و بخصوص العملية عاليه فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي أسمائهم :-

- | | | |
|--|----------------------------|-------|
| 1- السيد المهندس / مصطفى أحمد الدالي | مدير عام التنفيذ و الصيانة | رئيسا |
| 2- السيد المهندس / أحمد السيد عبد الرؤوف | مدير مشروعات حياة كريمة | عضوا |
| 3- السيد المهندس / حسام محمود مصطفى | مهندس مشروعات حياة كريمة | عضوا |
| 4- السيد المهندس / حمدي شعيب | عن الشركة المنفذة | عضوا |

وقد بدأت اللجنة أعمالها بالاطلاع على ملفات العملية وكراسة الشروط ثم انتقلت اللجنة الى الموقع لمعاينة الأعمال ظاهريا على الطبيعة

وقامت اللجنة باخذ جسات لقياس سمك طبقات الرصف الاسفلتية (مرفق كشف) وكذلك اخذ بلاطات لطبقات الرصف والأساس وقد أسفرت المعاينة على الاتي :-

اولا : الطبقة الرابطة

حالة سطح الطريق مقبولة بصفة عامة عدا ما تلاحظ من وجود خشونة بالسطح وعدم تجانس الخلطة الاسفلتية وسوء اللحامات الطولية والعرضية ببعض المواقع المتفرقة وقد قدرتها اللجنة بنسبة 5 % (خمس بالمائة) من اجمالي مسطح الطبقة الرابطة المنفذة. وقد تم اخذ عدد 2 بلاطة لاجراء الاختبارات اللازمة للتقييم

ثانيا : طبقة الاساس الطبيعي

طبقة الاساس مقبولة وتم اخذ عدد 1 بلاطة لاجراء الاختبارات اللازمة للتقييم.

ثالثا : أعمال الاتربة

مقبولة بصفة عامة

توصيات اللجنة :-

1- يتم خصم 5 % (خمسة بالمائة) من النسبة المعيبة المذكورة بالبند أولا الخاص بالطبقة الرابطة ويراعى ذلك

عند التقييم

2- يتم التنبيه المشدد على الشركة المنفذة لسرعة ترميم أماكن الجسات والبلاطات فورا وتحت اشراف المنطقة العاشرة

3- تتولى المنطقة العاشرة استكمال إجراءات التقييم بناءا على نتائج العينات التي تم أخذها بمعرفة اللجنة ويوقع عليها من قبل اللجنة

وهذا محضر منا بذلك

التوقيعات :-

1-  -1
2-  -2
3-  -3
4-  -4

بيان بسمك طبقات الإسفلت (طبقة رابطة 6 سم)


أعمال استكمال رفع كفاءة طريق الغنيمية / وادى الصعايدة القطاع الرابع بطول 7 كم مركز نصر النوبة محافظة
اسوان (أعمال متبقية بطول 2.5 من الكم 17.5 حتى الكم 20 ضمن المرحلة الاولى المبادرة الرئاسية "حياة
كريمة" بالأمر المباشر)
تنفيذ شركة / عليك لإنشاء ورصف الطرق

العقد رقم (496 / 2024 / 2025) المؤرخ في 25 / 11 / 2024

المحطة	سمك الرابطة 6 سم	الاتجاه
1 كم 17+750	5.9 سم	يسار
2 كم 18+300	6.5 سم	يمين
3 كم 18+800	7.2 سم	يسار
4 كم 19+200	6 سم	يمين
5 كم 19+750	6.5 سم	يسار
6 كم 20+300	6.8 سم	يمين

اللجنة

التوقيعات :-

1- 
2- 
3- 
4- 

المقاييس الختامية

مشروع أعمال استكمال رفع كفاءة طريق الغنيمية / وادي الصعايدة القطاع الرابع بطول 7 كم مركز نصر النوبة محافظة اسوان (اعمال متبقية بطول 2.5 من الكم 17.5 حتى الكم 20 ضمن المرحلة الاولى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالأمر المباشر)

تنفيذ: شركة علبك لإنشاء ورصف الطرق

رقم البند	البند	الكمية	الفئة	الإجمالي
2	بالمتر المكعب أعمال توريد وتحميل ونقل اترية مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لشكل الجسر والاكثاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن 10 %) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . مسافة النقل حتى 2 كم	385.1	50.5	19447.55
3	بالمتر المسطح اعمال صيانة وتشغيل طبقة الاساس القديمة وتسويتها بالجريد ورشها بالمياه ودمكها باستخدام الات التسوية ويتم التنفيذ طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	14400	13	187200
4	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة الطبيعية والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لانتقل نسبة تحمل كالفورنيا عن 80% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 40% وفردتها وتشغيلها على طبقات والتسوية باستخدام الات التسوية الحديثة (جريد مزود بحساسات ليزر) على الا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20سم ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (لا تقل عن 95%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري.			
	مسافة النقل 20 كم	336.5	215	72347.5
5	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط النطاير MC30 بمعدل 1.2 كجم / 2م ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	17450	58.9	1027805
6	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 6 سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 60/70 وارده شركة النصر بالسويس او ما يعادلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	17714	296.4	5250429.6
	الاجمالي			6557229.65



رئيس الإدارة المركزية
عبد يحيى كرومر


٢٩/٨/٢٠

شهادة

- مشروع أعمال استكمال رفع كفاءة طريق الغنيمية / وادى الصعايدة القطاع الرابع بطول 7 كم مركز نصر النوبة محافظة اسوان (اعمال متبقية بطول 2.5 من الكم 17.5 حتى الكم 20 ضمن المرحلة الاولى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالأمر المباشر)
- تنفيذ: شركة علبك لإنشاء ورصف الطرق

- العقد رقم (2025/2024/496) بتاريخ 25 / 11 / 2024
- اسماء مهندسى الشركة المنفذة :-
- 1. مهندس / حمدى شعيب
- سير و سلوك مهندسى الشركة : جيد جدا.
- و هذا إقرار من المنطقة بذلك

جهاز الإشراف

مهندس المشروع
مهندس / حسام محمود مصطفى


مدير عام التنفيذ و الصيانة
مهندس/ مصطفى أحمد الدالى



مدير المشروع
مهندس / أحمد السيد عبد الروؤف



تحريراً في : 2025 / 03 /

رئيس الإدارة المركزية
(المنطقة العاشرة)

عبد يحيى كرومر



٢٠٢٥

شهادة

- مشروع أعمال استكمال رفع كفاءة طريق الغنيمية / وادي الصعايدة القطاع الرابع بطول 7 كم مركز نصر النوبة محافظة أسوان (أعمال متبقية بطول 2.5 من الكم 17.5 حتى الكم 20 ضمن المرحلة الاولى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالأمر المباشر)
- تنفيذ: شركة علبك لإنشاء ورصف الطرق
- العقد رقم (2025/2024/496) بتاريخ 25 / 11 / 2024

تشهد الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري - المنطقة العاشرة - جنوب الوادي بأسوان بأن الشركة المنفذة قامت بالإستيفاء لكافة الإلتزامات الواقعة عليها والمحددة بعقد المشروع .
و هذا إقرار من المنطقة بذلك
جهاز الإشراف

مهندس المشروع

مهندس / حسام محمود مصطفى

مدير عام التنفيذ و الصيانة
مهندس / مصطفى أحمد الدالي


مدير المشروع
مهندس / أحمد السيد عبد الرؤوف

تحريراً في : 2025 / 3 /

رئيس الإدارة المركزية


عيد يحيى كرومر



شهادة

• مشروع أعمال استكمال رفع كفاءة طريق الغنيمية / وادي الصعايدة القطاع الرابع بطول 7 كم مركز نصر النوبة محافظة أسوان (أعمال متبقية بطول 2.5 من الكم 17.5 حتى الكم 20 ضمن المرحلة الاولى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالأمر المباشر)


• تنفيذ: شركة عليك لإنشاء ورصف الطرق

العقد رقم (2025/2024/496) بتاريخ 25 / 11 / 2024

تشهد الهيئة العامة للطرق والكباري - المنطقة العاشرة - جنوب الوادي بأسوان بأنه تم إجراء التجارب المعملية الخاصة بالعملية عاليه، تحت إشراف مهندسي الهيئة ومعمل المنطقة.

وهذا إقرار من المنطقة بذلك

جهاز الإشراف

مهندس المشروع

مهندس / حسام محمود مصطفى

مدير عام التنفيذ و الصيانة
مهندس/ مصطفى أحمد الدالي



مدير المشروع
مهندس / أحمد السيد عبد الروؤف



تحريراً في: 03 / 03 / 2025

رئيس الإدارة المركزية


عبد يحيى كرومر



٤٩٨٦٥

محضر تقييم

عملية : مشروع أعمال استكمال رفع كفاءة طريق الغنيمية / وادى الصعايدة القطاع الرابع بطول 7 كم مركز نصر النوبة محافظة اسوان (اعمال متبقية بطول 2.5 من الكم 17.5 حتى الكم 20 ضمن المرحلة الاولى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالأمر المباشر)

العقد رقم (496 / 2024 / 2025) المؤرخ في 25 / 11 / 2024

تنفيذ شركة / علك لانشاء ورصف الطرق

اشراف :- المنطقة العاشرة (اسوان)

إنه يوم الخميس 2025 / 03 / 06 و بالإحالة الي القرار الصادر من السيد المهندس / رئيس الادارة المركز بتشكيل لجنة التسليم الابتدائي بناءا علي تعليمات رئاسة الهيئة بتشكيل لجان (استلام مشروعات حياة كريمة طرق المحليات و بخصوص العملية عاليه وكذلك محضر الاستلام الابتدائي بتاريخ 26 / 2 / 2025 وبعد الإطلاع علي تقارير نتائج العينات التي تم أخذها بمعرفة لجنة الإستلام ، تم عمل التقييم للعملية عاليه ، فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي أسماؤهم :-

م/ مصطفى أحمد الدالي	مدير عام التنفيذ والصيانة – رئيسا
م/ أحمد السيد عبد الرؤوف	مدير مشروعات حياة كريمة - عضوا
م/ حسام محمود مصطفى	مهندس مشروعات حياة كريمة - عضوا
م/ حمدي شعيب	الشركة المنفذة - عضوا

و بناءاً على نتائج التقييم تم حساب الخصومات المالية وجاءت كالاتى :

اولاً: خصومات لجنة الإستلام الابتدائي :

طبقاً لتوصيات محضر الاستلام الابتدائي يتم خصم مبلغ 13126.08 جنيها من مستحقات الشركة لدى الهيئة ، وبيان الخصومات جاءت كالاتى :

الطبعة الرابطة = $0.05 * 0.05 * 17714 * 296.4 = 13126.08$ جنيه

يتم خصم مبلغ 8505.7 جنيهاً فقط لا غير من مستحقات الشركة لدى الهيئة

و بيانها كالتالى :-

- الخصم على الاساس الطبيعى : لا يوجد
- الخصم على تدرج الطبقة الرابطة 3 د : يتم خصم مبلغ وقدره 8505.70 جنيها
- الخصم على سماكات الطبقة الرابطة 3 د : لا يوجد خصم

* ويكون اجمالى الخصومات من مستحقات الشركة لدى الهيئة هو 21,631.78 جنيهاً (واحد وعشرون الفا وستمانه وواحد وثلاثون و (100/78) جنيه مصرى فقط لا غير .

وعلى ذلك جري التوقيع :

التوقيعات :

-4 

-3 

-2 

-1 

مشروع أعمال استكمال رفع كفاءة طريق الغنيمية / وادي الصعايدة القطاع الرابع بطول 7 كم مركز نصر النوبة
محافظة أسوان (أعمال متبقية بطول 2.5 كم من الكم 17.5 حتى الكم 20 ضمن المرحلة الاولى المبادرة الرئاسية
"حياة كريمة" بالأمر المباشر)
تنفيذ: شركة علبك لإنشاء ووصف الطرق



مستخلص رقم (02) ختامي

بند رقم (02)

بالمتر المكعب توريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات لتشغيل الجسر والاكتاف

ملاحظات	اجمالى الكمية المنصرفة بالمستخلص	المفرادات	بيان الاعمال
	385.1	3م	بالمتر المكعب توريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات لتشغيل الجسر والاكتاف
	385.1		الاجمالى
			* ثلاثمائة وخمسة وثمانون متر مكعب لا غير

مرفق كشوف الحصر

مهندس الهيئة

حبيب

مهندس الشركة

مرفق كشوف الحصر

(الهيئة العامة
 للطرق والجسور والنقل البري)
 (GARBLT)
 المحطة العامة - بندي الوادي - ادمان
 وزارة النقل

مشروع أعمال استكمال رفع كفاءة طريق الغنيمية / وادى الصعايدة القطاع الرابع بطول 7 كم مركز نصر النوبة
محافظة اسوان (اعمال متبقية بطول 2.5 من الكم 17.5 حتى الكم 20 ضمن المرحلة الاولى المبادرة الرئاسية
"حياة كريمة" بالأمر المباشر)
تنفيذ: شركة عليك لإنشاء ورصف الطرق

الهيئة العامة
للطرق و (الكباري و النقل البري)
(GARBLT)



المنطقة الماشرة - جنوب الوادي - اسوان

مستخلص رقم (02) ختامى

بند رقم (03)

بالمترالمسطح صيانة وتشغيل طبقة الاساس القديمة

ملاحظات	اجمالى الكمية المنصرفة بالمستخلص	المفرادات	بيان الاعمال
	14400	2م	بالمترالمسطح صيانة وتشغيل طبقة الاساس القديمة
	14400	الاجمالى	* اربعة عشر الفا واربعمائة متر مسطح لا غير

مرفق كشوف الحصر

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

مشروع أعمال استكمال رفع كفاءة طريق الغنيمية / وادي الصعايدة القطاع الرابع بطول 7 كم
مركز نصر النوبة محافظة اسوان (أعمال متبقية بطول 2.5 من الكم 17.5 حتى الكم 20
ضمن المرحلة الاولى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالأمر المباشر)
تنفيذ: شركة عليك لإنشاء ورصف الطرق



بيان حصر كميات

بند رقم (03)

بالمترالمسطح صيانة وتشغيل طبقة الاساس القديمة

م	بيان الاعمال	عدد	الابعاد			جزئية		الإجمالي	ملاحظات
			طول	عرض	ارتفاع	إضافة	خصم		
1	من كم 18+400 حتى كم 20+000								
		1	1600	9.00	—	14400	0	14400	
*	الاجمالي اربعة عشر الفا واربعمائة متر مسطح لا غير								14400

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

مشروع أعمال استكمال رفع كفاءة طريق الغنيمية / وادي الصعايدة القطاع الرابع بطول 7 كم مركز نصر النوبة
محافظة اسوان (أعمال متبقية بطول 2.5 من الكم 17.5 حتى الكم 20 ضمن المرحلة الاولى المبادرة الرئاسية
"حياة كريمة" بالأمر المباشر)
تنفيذ: شركة عليك لإنشاء ورصف الطرق

الهيئة العامة
للطرق و (الجاري و النقل البري)
(GARBLT)
المحافظة الماهرة - جندوب الوادي - اسوان
وزارة النقل

مستخلص رقم (02) ختامي

بند رقم (04)

بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة الطبيعية

ملاحظات	الكمية المنصرفة بالمستخلص	المفرادات	بيان الاعمال
	336.5	3م	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة الطبيعية
	336.5		الاجمالى
			ثلاثمائة و ستة وثلاثون متر مكعب لا غير *

مرفق كشوف الحصر

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

مشروع أعمال استكمال رفع كفاءة طريق الغنيمية / وادي الصعايدة القطاع الرابع بطول 7 كم
مركز نصر النوبة محافظة اسوان (أعمال متبقية بطول 2.5 من الكم 17.5 حتى الكم 20
ضمن المرحلة الاولى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالأمر المباشر)
تنفيذ: شركة عليك لإنشاء ورصف الطرق



بيان حصر كميات

بند رقم (04)

بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة الطبيعية

م	بيان الاعمال	عدد	الابعاد			جزئية		الإجمالي	ملاحظات
			طول	عرض	ارتفاع	إضافة	خصم		
1	من كم 20+000 حتى كم 20+500								
		1	336.5			336.5	0	336.5	
*	الإجمالي ثلاثمائة وستة وثلاثون متر مكعب لا غير								336.5

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

مشروع أعمال استكمال رفع كفاءة طريق الغنيمية / وادى الصعايدة القطاع الرابع
بطول 7 كم مركز نصر النوبة محافظة اسوان (اعمال متبقية بطول 2.5 من الكم
17.5 حتى الكم 20 ضمن المرحلة الاولى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالأمر
المباشر)

تنفيذ: شركة علبك لإنشاء ورصف الطرق



STATION	مساحة القطاع	كمية الاساس الطبيعى
20+000	0.83	8.3
20+020	1.03	18.57
20+040	0.98	20.08
20+060	1.61	25.93
20+080	1.03	26.41
20+100	1.27	22.97
20+120	0.25	15.2
20+140	1.22	14.71
20+160	0.79	20.14
20+180	0.48	12.72
20+200	0.48	9.62
20+220	0.49	9.79
20+240	0.45	9.43
20+260	0.6	10.51
20+280	0.9	14.99
20+300	0.82	17.14
20+320	0.29	11.13
20+340	0.62	9.13
20+360	0.73	13.46
20+380	0.61	13.37
20+400	0.33	9.38
20+420	0.63	9.63
20+440	0.31	9.39
20+460	0	3.09
20+480	0.06	0.61
20+499	0.02	0.82
الكمية الاجمالية		336.5

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

مشروع أعمال استكمال رفع كفاءة طريق الغنيمية / وادى الصعايدة القطاع الرابع بطول 7 كم مركز نصر النوبة
محافظة اسوان (اعمال متبقية بطول 2.5 من الكم 17.5 حتى الكم 20 ضمن المرحلة الاولى المبادرة الرئاسية
"حياة كريمة" بالأمر المباشر)
تنفيذ: شركة علبك لإنشاء ورصف الطرق



مستخلص رقم (02) ختامى

بند رقم (05)

أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل MCO

بيان الاعمال	المفرادات	اجمالى الكمية المنصرفة بالمستخلص	ملاحظات
أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل MCO	2م	17450	
الاجمالى		17450	
* سبعة عشر ألفا وأربعمائة وخمسون متر مسطح لا غير			

مرفق كشوف الحصر

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

مشروع أعمال استكمال رفع كفاءة طريق الفنيمية / وادي الصعايدة القطاع الرابع بطول 7 كم
مركز نصر النوبة محافظة اسوان (أعمال متبقية بطول 2.5 من الكم 17.5 حتى الكم 20
ضمن المرحلة الاولى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالأمر المباشر)
تنفيذ: شركة عليك لإنشاء ورصف الطرق



بيان حصر كميات

بند رقم (05)

أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل MCO

م	بيان الاعمال	عدد	الابعاد			جزئية		الإجمالي	ملاحظات
			طول	عرض	ارتفاع	إضافة	خصم		
1	من كم 17+857 حتى كم 20+500								
		1	249.85	7.00	-	1745	0	1745	
*	سبعة عشر ألفا وأربعمائة وواحد وخمسون متر مسطح لا غير							1745	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

مشروع أعمال استكمال رفع كفاءة طريق الغنيمية / وادي الصعايدة القطاع الرابع بطول 7 كم مركز نصر النوبة
محافظة اسوان (أعمال متبقية بطول 2.5 من الكم 17.5 حتى الكم 20 ضمن المرحلة الاولى المبادرة الرئاسية
"حياة كريمة" بالأمر المباشر)
تنفيذ: شركة علبك لإنشاء ورصف الطرق

الهيئة العامة
للطرق و الجاري و النقل (البري)
(GARBLT)
المحطة العامة - طريق الواوي - اسوان
وزارة النقل

مستخلص رقم (02) ختامي

بند رقم (06)

بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 6 سم

ملاحظات	اجمالي الكمية المنصرفة بالمستخلص	المفرادات	بيان الاعمال
	17714	2م	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 6 سم
	17714		الاجمالي
			* سبعة عشر الفا وسبع مائة واربع عشرة متر مسطح لا غير

مرفق كشوف الحصر

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

(الهيئة العامة
 للطرق والجسور والنقل البري)
 (GARBLT)
 المحفظة العامة - جندوب البوادي - أسوان
 وزارة النقل

بند رقم (06)

م	بيان الاعمال	عدد	الابعاد			جزئية		الإجمالي	ملاحظات
			طول	عرض	ارتفاع	إضافة	خصم		
1	من كم 17+857 حتى كم 20+500								
		1	2493	7.00	—	17451	0	17451	
2	مسطح الكوبرى	1	22	12	—	264	0	264	
*	سبعة عشر ألفا وسبعمائة واربعة عشر متر مسطح لا غير							17714	
	الإجمالي								

مهندس الشركة