

اسم العمل :

عملية اعمال رصف طريق ابشواى /السنجا النزله من تقاطع الشيخه فاطمه حتى كوبرى البطس القطاع الثالث مركز ابشواى بطول 1.5 كم محافظة الفيوم بالامر المباشر

اسم المقاول :

شركة المنار للتجاره والمقاولات العامه

رقم ومقدار التصدين

العقد رقم (204) لسنة 2023/2024

بند الميزانية :

مستخلص رقم (3) ختامى

قيمة امر الاسناد

5,003,059

جملة الاستقطاعات

تأمين اعمال 5%

0.00

رسم الدمغه

9768.26

تكاليف المعامل

0.00

ضريبة قيمه مضافه 14%

0.00

الارباح ت.ص

3907.31

يراعى قبل الصرف تطبيق الخصومات الوارده بمحضر الاستلام الابتدائى ومحضر التقييم


مدير عام الشئون الماليه والاداريه

روجع حسابيا

بيان المنصرف من المقاول	قيمة الاعمال
جنيه	
بيان الاعمال التى تمت الى الان	2,622,087.18
خصم محضر التقييم	75,515.33
مصرح بصرفه	0.00
سبق صرفه	2,136,140.63
مستحق صرفه	410,431
جملة الاستقطاعات	13,675.57
صافى المبلغ المستحق	396,755.65
الشيكات	
حساب مصلحة الضرائب	20,651.13
التأمينات الاجتماعيه	14,679.96
حساب الشركه	361,424.56

عملية اعمال رصف طريق ايشواى /السلجا اللزله من تقاطع الشخه لفاطمه حتى كوبرى البطس القطاع الثالث مركز ايشواى بطول 1.5 كم محافظة
الفيوم بالامر المباشر
شركة المنار للتجاره والمقاولات العامه

مستخلص رقم (3) ختامى



20/8/2023
19/7/2024

موقع العمل
تاريخ نيل الاعمال طبقا لآخر مد مده

العقد رقم (204) لسنة 2023 / 2024

عن الفترة من بدأ العمل حتى 15/7/2024

نوع الاعمال	كميات العقد	الفئه	الوحده	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال هذه المده	جملة مقدار الاعمال التى تمت الى الان	قيمة الاعمال التى تمت الى الان	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	الملاحظات
		جنيه			كميه		جنيه	جنيه	جنيه	
اعمال تكسير وزايفه المسطحات المنهده وبصرف الحالى فى الامتن التى يحددها المهندس المشرف	1,487.5	61	م3	1,405	82.5	1,487.5	90,738		90,738	
اعمال حفر بالمعدات الميكانيكيه لجميع انواع التربه عدا الصخرية	114.88	23	م3	100	14.88	114.9	2,642		2,642	
اعمال توريد وتشغيل طيفه اسفل من الاحجار الصليه ناتج تكسير الكسارات مسافه 160 كم	4,941.8	366	م3	4,200	741.8	4,941.8	1,808,699		1,808,699	يراعى تطبيق نصوص العقد
اعمال توريد وتشغيل طيفه اسفل من الاحجار الصليه ناتج تكسير الكسارات مسافه 160 كم	1,121	101	م3	84	1,037	1,121	113,221		113,221	المعمل متواجد و مهنسى المعمل متواجدين
اعمال توريد وتشغيل تربه صلحه للردم ومطابقه للمواصفات مسافه نقل 50 كم	101.95	135	م/ط	101.95	0.0	102.0	13,763		13,763	لوحات للمشروع متواجده
توريد وتركيب برنوره اسمنتيه وسط	101.95	46	م/ط	101.95	0.0	102.0	4,690		4,690	فريق عمل الشركه متواجد
توريد وصب قعده من الخرسانه العقيه اسفل البردورات	123.34	179	م2	123.34	0.0	123.3	22,078		22,078	اوصالات تحصيل الرسوم والكارتات متواجده
توريد وتركيب وحدات من الاترولوك للخرسالى اجهه 250 كجم اسمن	24.67	115	م3	0	24.7	24.67	2,837		2,837	الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد
توريد وتشغيل رمل مع التمسك اسفل الاترولوك	6	1,050	م/ط	6	0.0	6.0	6,300		6,300	المعدات متواجده
توريد وتركيب بوابر مواسير سلفه التجهيز قطر داخلى 75 سم	11.86	1,535	م3	9	2.9	11.86	18,205		18,205	البرنامج الزمنى متواجد
توريد وصب خرسانه عقيه لزوم اعمال البوابر	13,142	31.5	م2	11,000	2,142	13,142	413,973		413,973	التقارير المبدليه والاسبويه متواجده
اعمال تشاء طيفه تشريب بوابر باستخدام الاسفلت السفل متوسط التظاير M.C.O							2,497,146			وسائل تامين وسلامه المرور والعلامات الارشاديه والتحذيريه متواجده
الكارتات موازين طبقا للاحقة شروط التعاقد										
اعمال توريد وتشغيل طيفه اسفل من الاحجار الصليه ناتج تكسير الكسارات مسافه 160 كم	4,941.8	25	م3	4,200	741.8	4,941.8	123,545		123,545	وثيقه التامين متواجده
اعمال توريد وتشغيل تربه صلحه للردم ومطابقه للمواصفات مسافه نقل 50 كم	1,121	13	م2	84	1,037	1,121	14,573		14,573	
اجمالى قيمة الكارتات										
اجمالى قيمة الاعمال + اجمالى قيمة الكارتات										
يتم خصم مبلغ 75515 قيمة الخصم طبقا لمحضر التقييم	2,635,264					2,635,264	2,635,264		2,635,264	
							13,176		2,622,087	

تحريرا فى 2025/02/18

سبق صرفها الى المقاول
المحاسب /

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظهوره وقدرها

يجب فوجده على صحة



يعتمد....

مهندس /
احمد عرافى حسين

يدفع للمقاول مبلغ

ملاحظة: الفئات غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

المقاول:
استشارى المشروع
مهندس المشروع: م. محمد عبد الرحمن

مدير عام التنفيذ والصيانه
مهندس /
حسام الدين حسن