

تنفيذ مشروع تطوير وازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي أسوان / توشكي بطول 215 كم
(القطاع الرابع) في المسافة من كم 80 إلي كم 100 من أسوان بطول 20 كم , بالأمر المباشر.

تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق والكباري.

مستخلص جاري رقم (12).

بند رقم (8).

بالمتر المكعب توريد وتحميل نقل أتربة صالحة بسمك لا يزيد عن 25 سم.
مسافة نقل 5 كم.

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكميات	ملاحظات
بالمتر المكعب توريد وتحميل نقل أتربة صالحة بسمك لا يزيد عن 25 سم.	3م	326,199.38	
إجمالي الكمية المنفذة		326,199.38	
الكمية السابق صرفها		314,298.00	
إجمالي الكمية المنفذة حالياً		11,901.38	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

تنفيذ مشروع تطوير وازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي أسوان / توشكي بطول 215 كم
(القطاع الرابع) في المسافة من كم 80 إلى 100 من أسوان بطول 20 كم , بالأمر المباشر.

تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق والكباري.

مستخلص جاري رقم (12).

بند رقم (11).

بالمتر المكعب أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة
(بإستخدام البلدوزر) عدا التربة الصخرية.

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكميات	ملاحظات
بالمتر المكعب أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة. (بإستخدام البلدوزر).	3م	101,584.39	
إجمالي الكمية المنفذة		101,584.39	
الكمية السابق صرفها		100,089.06	
إجمالي الكمية المنفذة حالياً		1,495.33	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

تنفيذ مشروع تطوير وازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي أسوان / توشكي بطول 215 كم
(القطاع الرابع) في المسافة من كم 80 إلى كم 100 من أسوان بطول 20 كم , بالأمر المباشر.

تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق والكباري.

مستخلص جاري رقم (12).

بند رقم (13).

بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير
كسارات.

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكميات	ملاحظات
بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات.	3م	123,016.00	
إجمالي الكمية المنفذة		123,016.00	
الكمية السابق صرفها		119,202.00	
إجمالي الكمية المنفذة حالياً		3,814.00	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

تنفيذ مشروع تطوير وازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي أسوان / توشكي بطول 215 كم
(القطاع الرابع) في المسافة من كم 80 إلي كم 100 من أسوان بطول 20 كم , بالأمر المباشر.

تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق والكباري.

مستخلص جاري رقم (12).

بند مستحدث.

إنشاء بئر مياه بالمقطوعة.

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكميات	ملاحظات
إنشاء بئر مياه.	بالمقطوعة	0.90	
إجمالي الكمية المنفذة		0.900	
الكمية السابق صرفها		0.870	
إجمالي الكمية المنفذة حالياً		0.030	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

تنفيذ مشروع تطوير وإزدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي أسوان / توشكى بطول 215 كم (القطاع الرابع) في المسافة من كم 80 حتى كم 100 من أسوان بطول 20 كم، بالامر المباشر.
تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق والكبارى.

حساب كميات المياه المستخدمة في الكميات التي تم تنفيذها بالمشروع

ملاحظات	الكمية , م3	البند
	350,530.00	كميات الأتربة طبقاً لآخر للمقايضة
	150,000.00	كميات طبقة الأساس التكسير لآخر للمقايضة
	7,000.00	كميات طبقة الإحلال لآخر للمقايضة

حساب كميات المياه الاجمالية المستخدمة في الكميات التي سوف يتم تنفيذها بالمشروع

ملاحظات	كمية المياه الاجمالية , م3	البروكتور	نسبة المياه الأصولية %	الكمية , م3	البند
	52,383.834	2.141	6.98%	350,530.00	كميات المياه المستخدمة في الأتربة طبقاً لكميات المقايضة
	17,637.900	2.270	5.18%	150,000.00	كميات المياه المستخدمة في طبقة الأساس التكسير طبقاً لكميات المقايضة
	789.947	2.248	5.02%	7,000.00	كميات المياه الاجمالية المستخدمة في طبقة الإحلال طبقاً لكميات المقايضة
	70,811.68				الكمية الإجمالية للمياه طبقاً لكميات المقايضة

حساب كميات المياه المستخدمة في الكميات حتي مستخلص رقم (12) التي تم تنفيذها بالمشروع

ملاحظات	كمية المياه الاجمالية , م3	البروكتور	نسبة المياه الأصولية	الكمية , م3	البند
	48,747.823	2.141	6.98%	326,199.38	كميات المياه المستخدمة في الأتربة حتي مستخلص جاري رقم (12)
	14,464.959	2.270	5.18%	123,016.00	كميات المياه المستخدمة في طبقة الأساس التكسير حتي مستخلص جاري رقم (12)
	756.092	2.248	5.02%	6,700.00	كميات المياه الاجمالية المستخدمة في طبقة الإحلال حتي مستخلص رقم (12)
	63968.874				الكمية الإجمالية للمياه المستخدمة حتي مستخلص جاري رقم (11)

	0.90	نسبة بئر المياه حتي مستخلص جاري رقم (12)
--	------	--


مهندس البيئة

مهندس الشركة



حصار الكميات شركة / النيل العامة للطرق والكباري

من قطاع 80+000 الي قطاع 100+000




اجمال الكميات المنفذة حتى تاريخ 2025-03-01

الكمية المنفذة			البند			رقم البند									
0.000			86,796.894			اعمال الحفر في التربة العادية ماعدا الصخرية			11						
0.000			14,787.500			اعمال حفر إحلال			10						
0.000			6,993.040			اعمال توريد وفرش طبقة إحلال (زلطية)			10						
0.000			14,787.500			اعمال توريد وفرش طبقة إحلال (تربة عادية)			8						
0.000			311,411.880			أعمال توريد و تحميل و نقل أتربة للردم			8						
اعمال الحفري في التربة الصخرية													12		
0.000			6,571.051			اجهاد من (100 - 200) كجم / سم2									
0.000			8,024.472			اجهاد من (200 - 300) كجم / سم2									
0.000			44,157.224			اجهاد من (300 - 400) كجم / سم2									
0.000			123,016.438			أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات.			13						
0.000			94,520.000			أعمال توريد ورش طبقة تشريب MC 30من البيتومين المسائل متوسط التطاير.			14						
Station	Cut Volume (Cu.M.) (الاجمالية)	Cut Volume (Cu.M.) (المستلمة)	Fill Volume (Cu.M.) حتى مستوي الفرمة	Fill Volume (Cu.M.) الجال ربة	كمية الردم المنفذة والمستلمة	كمية القطع الصخري	متوسط جهد الكسر (كجم/سم2)	أساس أول	أساس ثانية	أساس ثالثة	سمك الأحلال الموصى به	كمية حفر الأحلال الاجمالية	فرش طبقة إحلال (المنفذ قبل)	فرش طبقة إحلال (المنفذ بعد)	Mco
80+000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			0.000	0.000	0.000					0.000
80+025	4.150	4.150	78.900	0.000	78.900			76.000	55.688	54.563					347.500
80+050	85.260	85.260	11.660	0.000	11.660			76.000	55.688	54.563					347.500
80+075	171.100	171.100	5.960	0.000	5.960			76.000	55.688	54.563					347.500
80+100	204.640	204.640	1.760	0.000	1.760			76.000	55.688	54.563					347.500
80+125	208.600	208.600	1.020	0.000	1.020			76.000	55.688	54.563					347.500
80+150	142.060	142.060	23.600	0.000	23.600			76.000	55.688	54.563					347.500
80+175	48.100	48.100	196.210	0.000	196.210			76.000	55.688	54.563					347.500
80+200	0.000	0.000	237.850	0.000	237.850			76.000	55.688	54.563					347.500
80+225	123.210	123.210	64.800	0.000	64.800			76.000	55.688	54.563					347.500
80+250	303.790	303.790	0.440	0.000	0.440			76.000	55.688	54.563					347.500
80+275	342.110	342.110	0.000	0.000	0.000			76.000	55.688	54.563					347.500
80+300	320.150	320.150	0.000	0.000	0.000			76.000	55.688	54.563					347.500
80+325	334.710	334.710	0.010	0.000	0.010			76.000	55.688	54.563					347.500
80+350	374.460	374.460	0.250	0.000	0.250			76.000	55.688	54.563					347.500
80+375	373.470	373.470	1.330	0.000	1.330			76.000	55.688	54.563					347.500
80+400	226.680	226.680	15.930	0.000	15.930			76.000	55.688	54.563					347.500
80+425	73.630	73.630	66.940	0.000	66.940			76.000	55.688	54.563					347.500
80+450	50.680	50.680	112.150	0.000	112.150			76.000	55.688	54.563					347.500
80+475	28.630	28.630	235.250	0.000	235.250			76.000	55.688	54.563					347.500
80+500	0.000	0.000	362.200	0.000	362.200			76.000	55.688	54.563					347.500
80+525	0.000	0.000	476.090	0.000	476.090			76.000	55.688	54.563					347.500
80+550	0.000	0.000	666.470	0.000	666.470			76.000	55.688	54.563					347.500
80+575	0.000	0.000	791.800	0.000	791.800			76.000	55.688	54.563					347.500
80+600	0.000	0.000	738.330	0.000	738.330			76.000	55.688	54.563					347.500
80+625	0.000	0.000	628.050	0.000	628.050			76.000	55.688	54.563					347.500
80+650	0.000	0.000	688.400	0.000	688.400			76.000	55.688	54.563					347.500
80+675	0.000	0.000	687.980	0.000	687.980			76.000	55.688	54.563					347.500
80+700	0.000	0.000	607.840	0.000	607.840			76.000	55.688	54.563					347.500
80+725	0.000	0.000	596.410	0.000	596.410			76.000	55.688	54.563					347.500
80+750	0.000	0.000	613.870	0.000	613.870			76.000	55.688	54.563					347.500
80+775	0.000	0.000	669.220	0.000	669.220			76.000	55.688	54.563					347.500
80+800	0.000	0.000	700.600	0.000	700.600			76.000	55.688	54.563					347.500
80+825	0.000	0.000	652.310	0.000	652.310			76.000	55.688	54.563					347.500
80+850	0.000	0.000	559.710	0.000	559.710			76.000	55.688	54.563					347.500
80+875	0.000	0.000	290.270	0.000	290.270			76.000	55.688	54.563					347.500
80+900	0.020	0.020	49.640	0.000	49.640			76.000	55.688	54.563					347.500
80+925	36.830	36.830	23.310	0.000	23.310			76.000	55.688	54.563					347.500
80+950	37.280	37.280	49.310	0.000	49.310			76.000	55.688	54.563					347.500
80+975	0.470	0.470	116.390	0.000	116.390			76.000	55.688	54.563					347.500
81+000	0.000	0.000	217.120	0.000	217.120			76.000	55.688	54.563					347.500
81+025	0.000	0.000	341.920	0.000	341.920			76.000	55.688	54.563					347.500
81+050	7.660	7.660	206.040	0.000	206.040			76.000	55.688	54.563					347.500



حصص الكميات شركة / النيل العامة للطرق والكباري
من قطاع 80+000 الي قطاع 100+000



اجمال الكميات المنفذة حتى تاريخ 2025-03-01

81+075	7.660	7.660	174.110	0.000	174.110			76.000	55.688	54.563					347.500
81+100	0.000	0.000	314.960	0.000	314.960			76.000	55.688	54.563					347.500
81+125	0.000	0.000	285.490	0.000	285.490			76.000	55.688	54.563					347.500
81+150	1.750	1.750	173.810	0.000	173.810			76.000	55.688	54.563		0.000	0.000		347.500
81+175	1.750	1.750	0.000	0.000	0.000			76.000	55.688	54.563		379.920	379.920		347.500
81+200	6.690	6.690	0.000	0.000	0.000			76.000	55.688	54.563		393.700	393.700		347.500
81+225	20.800	20.800	0.000	0.000	0.000			76.000	55.688	54.563		404.110	404.110		347.500
81+250	14.160	14.160	0.000	0.000	0.000			76.000	55.688	54.563		390.890	390.890		347.500
81+275	0.520	0.520	0.000	0.000	0.000			76.000	55.688	54.563		353.030	353.030		347.500
81+300	0.480	0.480	0.000	0.000	0.000			76.000	55.688	54.563		296.110	296.110		347.500
81+325	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			76.000	55.688	54.563		123.510	123.510		347.500
81+350	0.400	0.400	0.000	0.000	0.000			76.000	55.688	54.563		180.900	180.900		347.500
81+375	2.900	2.900	0.000	0.000	0.000			76.000	55.688	54.563		372.990	372.990		347.500
81+400	2.500	2.500	0.000	0.000	0.000			76.000	55.688	54.563		356.090	356.090		347.500
81+425	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			76.000	55.688	54.563		189.440	189.440		347.500
81+450	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			76.000	55.688	54.563		139.350	139.350		347.500
81+475	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			76.000	55.688	54.563		261.660	261.660		347.500
81+500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			76.000	55.688	54.563		278.470	278.470		347.500
81+525	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			76.000	55.688	54.563		275.840	275.840		347.500
81+550	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			76.000	55.688	54.563		337.450	337.450		347.500
81+575	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			76.000	55.688	54.563		364.510	364.510		347.500
81+600	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			76.000	55.688	54.563		315.820	315.820		347.500
81+625	8.400	8.400	0.000	0.000	0.000			76.000	55.688	54.563		331.800	331.800		347.500
81+650	46.100	46.100	0.000	0.000	0.000			76.000	55.688	54.563		395.350	395.350		347.500
81+675	64.830	64.830	0.000	0.000	0.000			76.000	55.688	54.563		430.340	430.340		347.500
81+700	27.630	27.630	0.000	0.000	0.000			76.000	55.688	54.563		421.760	421.760		347.500
81+725	3.470	3.470	41.480	0.000	41.480			76.000	55.688	54.563					347.500
81+750	5.910	5.910	17.780	0.000	17.780			76.000	55.688	54.563					347.500
81+775	2.930	2.930	55.010	0.000	55.010			76.000	55.688	54.563					347.500
81+800	0.000	0.000	86.570	0.000	86.570			76.000	55.688	54.563					347.500
81+825	0.000	0.000	115.750	0.000	115.750			76.000	55.688	54.563					347.500
81+850	0.000	0.000	163.390	0.000	163.390			76.000	55.688	54.563					347.500
81+875	0.000	0.000	210.980	0.000	210.980			76.000	55.688	54.563					347.500
81+900	0.000	0.000	276.670	0.000	276.670			76.000	55.688	54.563					347.500
81+925	0.000	0.000	312.260	0.000	312.260			76.000	55.688	54.563					347.500
81+950	0.000	0.000	295.500	0.000	295.500			76.000	55.688	54.563					347.500
81+975	0.000	0.000	273.660	0.000	273.660			76.000	55.688	54.563					347.500
82+000	3.080	3.080	198.820	0.000	198.820			76.000	55.688	54.563					347.500
82+025	42.490	42.490	72.360	0.000	72.360			76.000	55.688	54.563	0.000	0.000		0.000	
82+050	354.080	354.080	11.450	0.000	11.450			76.000	55.688	54.563	422.500	422.500		422.500	
82+075	686.910	686.910	0.000	0.000	0.000			76.000	55.688	54.563	422.500	422.500		422.500	
82+100	638.190	638.190	0.000	0.000	0.000			76.000	55.688	54.563	422.500	422.500		422.500	
82+125	469.070	469.070	0.000	0.000	0.000			76.000	55.688	54.563	422.500	422.500		422.500	
82+150	273.490	273.490	0.710	0.000	0.710			76.000	55.688	54.563	422.500	422.500		422.500	
82+175	70.360	70.360	38.320	0.000	38.320			76.000	55.688	54.563	422.500	422.500		422.500	
82+200	0.450	0.450	67.030	0.000	67.030			76.000	55.688	54.563	422.500	422.500		422.500	
82+225	15.030	15.030	35.130	0.000	35.130			76.000	55.688	54.563	422.500	422.500		422.500	
82+250	67.860	67.860	7.390	0.000	7.390			76.000	55.688	54.563	422.500	422.500		422.500	
82+275	148.940	148.940	1.960	0.000	1.960			76.000	55.688	54.563					
82+300	131.240	131.240	3.300	0.000	3.300			76.000	55.688	54.563					
82+325	35.570	35.570	246.940	0.000	246.940			76.000	55.688	54.563					
82+350	0.000	0.000	700.870	0.000	700.870			76.000	55.688	54.563					
82+375	0.000	0.000	1017.800	0.000	1017.800			76.000	55.688	54.563					
82+400	0.000	0.000	1141.960	0.000	1141.960			76.000	55.688	54.563					
82+425	0.000	0.000	1303.140	0.000	1303.140			76.000	55.688	54.563					
82+450	0.000	0.000	1511.640	0.000	1511.640			76.000	55.688	54.563					
82+475	0.000	0.000	1544.600	0.000	1544.600			76.000	55.688	54.563					
82+500	0.000	0.000	1477.270	0.000	1477.270			76.000	55.688	54.563					



حصص الكميات شركة / النيل العامة للطرق والكباري

من قطاع 80+000 الي قطاع 100+000



اجمال الكميات المنفذة حتى تاريخ 2025-03-01

82+525	0.000	0.000	1290.930	0.000	1290.930			76.000	55.688	54.563					
82+550	0.000	0.000	870.920	0.000	870.920			76.000	55.688	54.563					
82+575	0.000	0.000	1034.180	0.000	1034.180			76.000	55.688	54.563					
82+600	0.000	0.000	1268.380	0.000	1268.380			76.000	55.688	54.563					
82+625	0.000	0.000	833.180	0.000	833.180			76.000	55.688	54.563					
82+650	0.000	0.000	564.490	0.000	564.490			76.000	55.688	54.563					
82+675	0.000	0.000	383.170	0.000	383.170			76.000	55.688	54.563					
82+700	39.930	39.930	121.070	0.000	121.070			76.000	55.688	54.563					
82+725	49.320	49.320	10.770	0.000	10.770			76.000	55.688	54.563					
82+750	9.290	9.290	127.360	0.000	127.360			76.000	55.688	54.563					
82+775	0.810	0.810	178.850	0.000	178.850			76.000	55.688	54.563					
82+800	7.830	7.830	72.440	0.000	72.440			76.000	55.688	54.563					
82+825	7.020	7.020	54.130	0.000	54.130			76.000	55.688	54.563					
82+850	13.960	13.960	43.580	0.000	43.580			76.000	55.688	54.563					
82+875	17.890	17.890	27.750	0.000	27.750			76.000	55.688	54.563					
82+900	210.720	1108.851	22.390	0.000	22.390			76.000	55.688	54.563					
82+925	1413.690		0.000	0.000	0.000			76.000	55.688	54.563					
82+950	3490.300		0.000	0.000	0.000	4213.632	(200 - 300) kg/cm2 20% of total 95%	76.000	55.688	54.563					
82+975	4035.290		0.000	0.000	0.000			76.000	55.688	54.563					
83+000	3199.020		0.000	0.000	0.000	16854.5276	(300 - 400) kg/cm2 80% of total 95%	76.000	55.688	54.563					
83+025	3090.140		0.000	0.000	0.000			76.000	55.688	54.563					
83+050	3061.020		0.000	0.000	0.000			76.000	55.688	54.563					
83+075	2409.850		0.000	0.000	0.000			76.000	55.688	54.563					
83+100	1266.980		0.000	0.000	0.000	413.226	(300 - 400) kg/cm2 50% of total 100%	76.000	55.688	54.563					
83+125	389.430	275.484	3.840	0.000	3.840			76.000	55.688	54.563					
83+150	114.300		186.720	0.000	186.720			76.000	55.688	54.563					
83+175	184.980		192.320	0.000	192.320			76.000	55.688	54.563					
83+200	385.500		9.440	0.000	9.440			76.000	55.688	54.563					
83+225	200.520	200.520	237.490	0.000	237.490			76.000	55.688	54.563					
83+250	0.000	0.000	525.910	0.000	525.910			76.000	55.688	54.563					
83+275	0.000	0.000	571.170	0.000	571.170			76.000	55.688	54.563					
83+300	0.000	0.000	461.480	0.000	461.480			76.000	55.688	54.563					
83+325	0.000	0.000	454.710	0.000	454.710			76.000	55.688	54.563					
83+350	0.000	0.000	509.160	0.000	509.160			76.000	55.688	54.563					
83+375	0.180	0.180	451.570	0.000	451.570			76.000	55.688	54.563					
83+400	2.000	2.000	340.110	0.000	340.110			76.000	55.688	54.563					
83+425	7.470	7.470	148.090	0.000	148.090			76.000	55.688	54.563					
83+450	17.780	17.780	42.140	0.000	42.140			76.000	55.688	54.563					
83+475	25.020	25.020	32.970	0.000	32.970			76.000	55.688	54.563					
83+500	20.200	663.836	99.730	0.000	99.730			76.000	55.688	54.563					
83+525	239.220		82.470	0.000	82.470	497.877	(100 - 200) kg/cm2 50% of total	76.000	55.688	54.563					
83+550	602.320		0.030	0.000	0.030			76.000	55.688	54.563					
83+575	583.380		0.000	0.000	0.000	497.877	(200 - 300) kg/cm2 50% of total	76.000	55.688	54.563					
83+600	214.470		144.190	0.000	144.190			76.000	55.688	54.563					
83+625	1.500	1.500	525.330	0.000	525.330			76.000	55.688	54.563					
83+650	0.000	0.000	857.700	0.000	857.700			76.000	55.688	54.563					
83+675	0.000	0.000	618.250	0.000	618.250			76.000	55.688	54.563					
83+700	0.000	0.000	547.470	0.000	547.470			76.000	55.688	54.563					
83+725	0.000	0.000	1037.130	0.000	1037.130			76.000	55.688	54.563					
83+750	0.000	0.000	1319.640	0.000	1319.640			76.000	55.688	54.563					
83+775	0.000	0.000	1518.240	0.000	1518.240			76.000	55.688	54.563					
83+800	0.000	0.000	1392.650	0.000	1392.650			76.000	55.688	54.563					
83+825	0.000	0.000	922.540	0.000	922.540			76.000	55.688	54.563					
83+850	19.340	19.340	496.780	0.000	496.780			76.000	55.688	54.563	0.000	0.000		0.000	
83+875	233.670	233.670	137.990	0.000	137.990			76.000	55.688	54.563	422.500	422.500		422.500	
83+900	504.020	504.020	1.060	0.000	1.060			76.000	55.688	54.563	422.500	422.500		422.500	
83+925	332.140	332.140	22.720	0.000	22.720			76.000	55.688	54.563	422.500	422.500		422.500	
83+950	275.270	275.270	23.770	0.000	23.770			76.000	55.688	54.563	422.500	422.500		422.500	



83+975	275.090	275.090	54.080	0.000	54.080			76.000	55.688	54.563	422.500	422.500		422.500	
84+000	155.790	155.790	57.190	0.000	57.190			76.000	55.688	54.563	422.500	422.500		422.500	
84+025	318.340	318.340	4.170	0.000	4.170			76.000	55.688	54.563	422.500	422.500		422.500	
84+050	322.320	322.320	8.850	0.000	8.850			76.000	55.688	54.563	422.500	422.500		422.500	
84+075	125.120	125.120	102.080	0.000	102.080			76.000	55.688	54.563	422.500	422.500		422.500	
84+100	7.630	7.630	321.700	0.000	321.700			76.000	55.688	54.563	422.500	422.500		422.500	
84+125	0.000	0.000	409.790	0.000	409.790			76.000	55.688	54.563	422.500	422.500		422.500	
84+150	0.000	0.000	396.970	0.000	396.970			76.000	55.688	54.563	422.500	422.500		422.500	
84+175	0.000	0.000	343.350	0.000	343.350			76.000	55.688	54.563	422.500	422.500		422.500	
84+200	0.000	0.000	264.240	0.000	264.240			76.000	55.688	54.563	422.500	422.500		422.500	
84+225	0.000	0.000	255.220	0.000	255.220			76.000	55.688	54.563	422.500	422.500		422.500	
84+250	0.000	0.000	223.050	0.000	223.050			76.000	55.688	54.563	422.500	422.500		422.500	
84+275	0.000	0.000	154.840	0.000	154.840			76.000	55.688	54.563	422.500	422.500		422.500	
84+300	0.000	0.000	116.060	0.000	116.060			76.000	55.688	54.563	422.500	422.500		422.500	
84+325	14.140	14.140	81.920	0.000	81.920			76.000	55.688	54.563	422.500	422.500		422.500	
84+350	17.470	17.470	34.390	0.000	34.390			76.000	55.688	54.563	422.500	422.500		422.500	
84+375	5.700	5.700	56.480	0.000	56.480			76.000	55.688	54.563	422.500	422.500		422.500	
84+400	2.840	2.840	60.040	0.000	60.040			76.000	55.688	54.563	422.500	422.500		422.500	0.000
84+425	6.010	6.010	41.770	0.000	41.770			76.000	55.688	54.563					347.500
84+450	7.690	7.690	53.760	0.000	53.760			76.000	55.688	54.563					347.500
84+475	2.150	2.150	110.630	0.000	110.630			76.000	55.688	54.563					347.500
84+500	0.000	0.000	162.950	0.000	162.950			76.000	55.688	54.563					347.500
84+525	0.150	0.150	124.150	0.000	124.150			76.000	55.688	54.563					347.500
84+550	0.360	0.360	100.590	0.000	100.590			76.000	55.688	54.563					347.500
84+575	0.210	0.210	211.530	0.000	211.530			76.000	55.688	54.563					347.500
84+600	0.000	0.000	367.290	0.000	367.290			76.000	55.688	54.563					347.500
84+625	0.000	0.000	437.630	0.000	437.630			76.000	55.688	54.563					347.500
84+650	0.000	0.000	330.990	0.000	330.990			76.000	55.688	54.563					347.500
84+675	0.000	0.000	315.260	0.000	315.260			76.000	55.688	54.563					347.500
84+700	0.000	0.000	456.320	0.000	456.320			76.000	55.688	54.563					347.500
84+725	0.000	0.000	509.750	0.000	509.750			76.000	55.688	54.563					347.500
84+750	0.000	0.000	441.780	0.000	441.780			76.000	55.688	54.563					347.500
84+775	0.120	365.000	229.480	0.000	229.480	1460	(300 - 400) kg/cm2 70% of total 100%	76.000	55.688	54.563					347.500
84+800	43.300		46.530	0.000	46.530			76.000	55.688	54.563					347.500
84+825	253.480		3.370	0.000	3.370			76.000	55.688	54.563					347.500
84+850	652.180		0.000	0.000	0.000			76.000	55.688	54.563					347.500
84+875	638.130		0.270	0.000	0.270			76.000	55.688	54.563					347.500
84+900	237.790		35.880	0.000	35.880			76.000	55.688	54.563					347.500
84+925	42.600	42.600	221.330	0.000	221.330			76.000	55.688	54.563					347.500
84+950	1.070	1.070	513.370	0.000	513.370			76.000	55.688	54.563					347.500
84+975	0.000	0.000	736.450	0.000	736.450			76.000	55.688	54.563					347.500
85+000	0.000	0.000	692.650	0.000	692.650			76.000	55.688	54.563					347.500
85+025	0.000	0.000	491.770	0.000	491.770			76.000	55.688	54.563					347.500
85+050	0.000	0.000	428.170	0.000	428.170			76.000	55.688	54.563					347.500
85+075	0.000	0.000	679.330	0.000	679.330			76.000	55.688	54.563					347.500
85+100	0.000	0.000	1005.790	0.000	1005.790			76.000	55.688	54.563					347.500
85+125	0.000	0.000	1093.500	0.000	1093.500			76.000	55.688	54.563					347.500
85+150	0.000	0.000	831.240	0.000	831.240			76.000	55.688	54.563					347.500
85+175	1.250	1.250	403.320	0.000	403.320			76.000	55.688	54.563					347.500
85+200	10.710	10.710	177.010	0.000	177.010			76.000	55.688	54.563					347.500
85+225	9.470	9.470	261.260	0.000	261.260			76.000	55.688	54.563					347.500
85+250	0.000	0.000	326.260	0.000	326.260			76.000	55.688	54.563					347.500
85+275	13.410	13.410	127.420	0.000	127.420			76.000	55.688	54.563					347.500
85+300	56.720	56.720	12.620	0.000	12.620			76.000	55.688	54.563					347.500
85+325	43.310	43.310	119.140	0.000	119.140			76.000	55.688	54.563					347.500
85+350	0.000	0.000	338.340	0.000	338.340			76.000	55.688	54.563					347.500
85+375	0.000	0.000	437.710	0.000	437.710			76.000	55.688	54.563					347.500
85+400	0.000	0.000	366.710	0.000	366.710			76.000	55.688	54.563					347.500



حصص الكميات لشركة النيل العامة للطرق والكباري

من قطاع 80+000 الي قطاع 100+000



اجمال الكميات المنفذة حتى تاريخ 2025-03-01


85+425	0.000	0.000	305.790	0.000	305.790			76.000	55.688	54.563					347.500
85+450	8.880	8.880	171.520	0.000	171.520			76.000	55.688	54.563					347.500
85+475	10.840	10.840	53.020	0.000	53.020			76.000	55.688	54.563					347.500
85+500	43.900	43.900	53.740	0.000	53.740			76.000	55.688	54.563					347.500
85+525	42.030	42.030	55.020	0.000	55.020			76.000	55.688	54.563					347.500
85+550	0.090	0.090	84.590	0.000	84.590			76.000	55.688	54.563					347.500
85+575	0.000	0.000	133.050	0.000	133.050			76.000	55.688	54.563					347.500
85+600	0.000	0.000	152.790	0.000	152.790			76.000	55.688	54.563					347.500
85+625	0.000	0.000	226.210	0.000	226.210			76.000	55.688	54.563					347.500
85+650	0.000	0.000	343.730	0.000	343.730			76.000	55.688	54.563					347.500
85+675	0.000	0.000	403.200	0.000	403.200			76.000	55.688	54.563					347.500
85+700	0.000	0.000	416.940	0.000	416.940			76.000	55.688	54.563					347.500
85+725	0.000	0.000	373.730	0.000	373.730			76.000	55.688	54.563					347.500
85+750	0.000	0.000	307.150	0.000	307.150			76.000	55.688	54.563					347.500
85+775	0.750	0.750	220.730	0.000	220.730			76.000	55.688	54.563					347.500
85+800	14.540	14.540	108.270	0.000	108.270			76.000	55.688	54.563					347.500
85+825	99.030	99.030	22.550	0.000	22.550			76.000	55.688	54.563					347.500
85+850	287.850	287.850	2.540	0.000	2.540			76.000	55.688	54.563					347.500
85+875	554.120	615.432	0.010	0.000	0.010	11419.741	(300 - 400) kg/cm2 90% of total 100%	76.000	55.688	54.563					347.500
85+900	1576.850		0.000	0.000	0.000			76.000	55.688	54.563					347.500
85+925	2610.850		0.000	0.000	0.000			76.000	55.688	54.563					347.500
85+950	2340.190		0.000	0.000	0.000			76.000	55.688	54.563					347.500
85+975	1653.320		0.000	0.000	0.000			76.000	55.688	54.563					347.500
86+000	1618.760		0.000	0.000	0.000			76.000	55.688	54.563					347.500
86+025	1666.690		0.000	0.000	0.000			76.000	55.688	54.563					347.500
86+050	998.510	998.510	0.000	0.000	0.000			76.000	55.688	54.563					347.500
86+075	406.850	406.850	1.580	0.000	1.580			76.000	55.688	54.563					347.500
86+100	285.240	285.240	5.620	0.000	5.620			76.000	55.688	54.563					347.500
86+125	214.010	214.010	10.690	0.000	10.690			76.000	55.688	54.563					347.500
86+150	85.670	85.670	44.250	0.000	44.250			76.000	55.688	54.563					347.500
86+175	1.970	1.970	222.720	0.000	222.720			76.000	55.688	54.563					347.500
86+200	0.000	0.000	445.440	0.000	445.440			76.000	55.688	54.563					347.500
86+225	0.000	0.000	355.100	0.000	355.100			76.000	55.688	54.563					347.500
86+250	0.000	0.000	263.250	0.000	263.250			76.000	55.688	54.563					347.500
86+275	0.000	0.000	244.750	0.000	244.750			76.000	55.688	54.563					347.500
86+300	0.000	0.000	329.000	0.000	329.000			76.000	55.688	54.563					347.500
86+325	0.000	0.000	595.560	0.000	595.560			76.000	55.688	54.563					347.500
86+350	0.000	0.000	589.490	0.000	589.490			76.000	55.688	54.563					347.500
86+375	0.150	0.150	320.420	0.000	320.420			76.000	55.688	54.563					347.500
86+400	0.150	0.150	176.140	0.000	176.140			76.000	55.688	54.563					347.500
86+425	0.000	0.000	275.170	0.000	275.170			76.000	55.688	54.563					347.500
86+450	0.000	0.000	481.350	0.000	481.350			76.000	55.688	54.563					347.500
86+475	0.000	0.000	615.950	0.000	615.950			76.000	55.688	54.563					347.500
86+500	0.000	0.000	643.620	0.000	643.620			76.000	55.688	54.563					347.500
86+525	0.000	0.000	614.710	0.000	614.710			76.000	55.688	54.563					347.500
86+550	0.000	0.000	655.690	0.000	655.690			76.000	55.688	54.563					347.500
86+575	0.000	0.000	758.180	0.000	758.180			76.000	55.688	54.563					347.500
86+600	0.000	0.000	749.490	0.000	749.490			76.000	55.688	54.563					347.500
86+625	0.000	0.000	495.870	0.000	495.870			76.000	55.688	54.563					347.500
86+650	13.270	13.270	142.910	0.000	142.910			76.000	55.688	54.563					347.500
86+675	341.940	290.913	15.540	0.000	15.540	5527.3375	(300 - 400) kg/cm2 90% of 100%	76.000	55.688	54.563					347.500
86+700	732.790		0.000	0.000	0.000			76.000	55.688	54.563					347.500
86+725	1097.550		0.000	0.000	0.000			76.000	55.688	54.563					347.500
86+750	1576.160		0.000	0.000	0.000			76.000	55.688	54.563					347.500
86+775	1343.820		0.000	0.000	0.000			76.000	55.688	54.563					347.500
86+800	725.990		0.000	0.000	0.000			76.000	55.688	54.563					347.500



حصار الكميات لشركة النيل العامة للطرق والكباري

من قطاع 80+000 الي قطاع 100+000

اجمالي الكميات المنفذة حتى تاريخ 2025-03-01




86+825	365.320	365.320	0.490	0.000	0.490			76.000	55.688	54.563					347.500
86+850	130.990	130.990	12.370	0.000	12.370			76.000	55.688	54.563					347.500
86+875	42.450	42.450	46.430	0.000	46.430			76.000	55.688	54.563					347.500
86+900	44.200	44.200	46.440	0.000	46.440			76.000	55.688	54.563					347.500
86+925	74.630	74.630	14.960	0.000	14.960			76.000	55.688	54.563					347.500
86+950	96.230	96.230	5.490	0.000	5.490			76.000	55.688	54.563					347.500
86+975	157.350	157.350	2.980	0.000	2.980			76.000	55.688	54.563					347.500
87+000	271.540	271.540	0.570	0.000	0.570			76.000	55.688	54.563					347.500
87+025	364.870	364.870	0.000	0.000	0.000			76.000	55.688	54.563					347.500
87+050	413.600	305.645	0.000	0.000	0.000	5807.255	(300 - 400) kg/cm2 80% of total 100%	76.000	55.688	54.563					347.500
87+075	470.960		0.000	0.000	0.000			76.000	55.688	54.563					347.500
87+100	536.300		0.000	0.000	0.000			76.000	55.688	54.563					347.500
87+125	580.760		0.000	0.000	0.000			76.000	55.688	54.563					347.500
87+150	635.810		0.000	0.000	0.000			76.000	55.688	54.563					347.500
87+175	674.310		0.000	0.000	0.000			76.000	55.688	54.563					347.500
87+200	642.110		0.000	0.000	0.000			76.000	55.688	54.563					347.500
87+225	583.090		0.000	0.000	0.000			76.000	55.688	54.563					347.500
87+250	498.720		0.000	0.000	0.000			76.000	55.688	54.563					347.500
87+275	271.770		2.580	0.000	2.580			76.000	55.688	54.563					347.500
87+300	188.650	322.420	2.580	0.000	2.580			76.000	55.688	54.563					347.500
87+325	303.160		0.000	0.000	0.000			76.000	55.688	54.563					347.500
87+350	313.660		0.000	0.000	0.000			76.000	55.688	54.563					347.500
87+375	322.420		0.000	0.000	0.000			76.000	55.688	54.563					347.500
87+400	400.710		0.000	0.000	0.000			76.000	55.688	54.563					347.500
87+425	440.580		0.000	0.000	0.000			76.000	55.688	54.563					347.500
87+450	452.260		0.000	0.000	0.000			76.000	55.688	54.563					347.500
87+475	465.230		0.000	0.000	0.000			76.000	55.688	54.563					347.500
87+500	470.550		0.000	0.000	0.000			76.000	55.688	54.563					347.500
87+525	488.670		0.000	0.000	0.000			76.000	55.688	54.563					347.500
87+550	478.710	478.710	0.000	0.000	0.000			76.000	55.688	54.563					347.500
87+575	490.390	490.390	0.000	0.000	0.000			76.000	55.688	54.563					347.500
87+600	516.080	516.080	0.000	0.000	0.000			76.000	55.688	54.563					347.500
87+625	502.890	502.890	0.000	0.000	0.000			76.000	55.688	54.563					347.500
87+650	449.270	449.270	0.000	0.000	0.000			76.000	55.688	54.563					347.500
87+675	443.960	443.960	0.000	0.000	0.000			76.000	55.688	54.563					347.500
87+700	478.650	478.650	0.000	0.000	0.000			76.000	55.688	54.563					347.500
87+725	475.080	475.080	0.000	0.000	0.000			76.000	55.688	54.563					347.500
87+750	392.530	392.530	0.130	0.000	0.130			76.000	55.688	54.563					347.500
87+775	262.170	262.170	0.530	0.000	0.530			76.000	55.688	54.563					347.500
87+800	226.460	226.460	0.460	0.000	0.460			76.000	55.688	54.563					347.500
87+825	215.250	215.250	0.650	0.000	0.650			76.000	55.688	54.563					347.500
87+850	252.930	252.930	0.580	0.000	0.580			76.000	55.688	54.563					347.500
87+875	302.450	302.450	0.000	0.000	0.000			76.000	55.688	54.563					347.500
87+900	260.960	260.960	0.010	0.000	0.010			76.000	55.688	54.563					347.500
87+925	296.620	296.620	0.010	0.000	0.010			76.000	55.688	54.563					347.500
87+950	386.220	386.220	0.000	0.000	0.000			76.000	55.688	54.563					347.500
87+975	436.420	436.420	0.000	0.000	0.000			76.000	55.688	54.563					347.500
88+000	450.380	450.380	0.000	0.000	0.000			76.000	55.688	54.563					347.500
88+025	462.880	462.880	0.000	0.000	0.000			76.000	55.688	54.563					347.500
88+050	502.490	502.490	0.000	0.000	0.000			76.000	55.688	54.563					347.500
88+075	573.780	573.780	0.000	0.000	0.000			76.000	55.688	54.563					347.500
88+100	659.060	659.060	0.000	0.000	0.000			76.000	55.688	54.563					347.500
88+125	739.260	739.260	0.000	0.000	0.000			76.000	55.688	54.563					347.500
88+150	768.270	768.270	0.000	0.000	0.000			76.000	55.688	54.563					347.500
88+175	766.140	766.140	0.000	0.000	0.000			76.000	55.688	54.563					347.500
88+200	657.150	657.150	0.000	0.000	0.000			76.000	55.688	54.563					347.500
88+225	368.210	368.210	0.960	0.000	0.960			76.000	55.688	54.563					347.500
88+250	252.900	252.900	3.400	0.000	3.400			76.000	55.688	54.563					347.500



حصص الكميات شركة / النيل العامة للطرق والكباري

من قطاع 80+000 الي قطاع 100+000




اجمال الكميات المنفذة حتى تاريخ 2025-03-01

88+275	220.250	220.250	8.540	0.000	8.540			76.000	55.688	54.563					
88+300	70.350	70.350	55.970	0.000	55.970			76.000	55.688	54.563					
88+325	26.910	26.910	55.520	0.000	55.520			76.000	55.688	54.563					
88+350	237.470	237.470	5.640	0.000	5.640			76.000	55.688	54.563					
88+375	528.840	528.840	0.000	0.000	0.000			76.000	55.688	54.563					
88+400	652.270	652.270	0.000	0.000	0.000			76.000	55.688	54.563					
88+425	632.130	632.130	0.000	0.000	0.000			76.000	55.688						
88+450	383.630	383.630	17.140	0.000	17.140			76.000	55.688						
88+475	87.860	87.860	117.150	0.000	117.150			76.000	55.688						
88+500	1.080	1.080	304.770	0.000	304.770			76.000	55.688						
88+525	0.000	0.000	523.400	0.000	523.400			76.000	55.688						
88+550	0.000	0.000	640.580	0.000	640.580			76.000	55.688						
88+575	0.000	0.000	668.020	0.000	668.020			76.000	55.688						
88+600	0.000	0.000	747.120	0.000	747.120			76.000	55.688						
88+625	0.000	0.000	855.660	0.000	855.660			76.000	55.688						
88+650	0.000	0.000	924.650	0.000	924.650			76.000	55.688						
88+675	0.000	0.000	924.510	0.000	924.510			76.000	55.688						
88+700	0.000	0.000	835.130	0.000	835.130			76.000	55.688						
88+725	0.000	0.000	733.680	0.000	733.680			76.000	55.688						
88+750	0.000	0.000	638.420	0.000	638.420			76.000	55.688						
88+775	0.000	0.000	480.840	0.000	480.840			76.000	55.688						
88+800	0.620	0.620	249.940	0.000	249.940			76.000	55.688						
88+825	30.260	30.260	59.360	0.000	59.360			76.000	55.688						
88+850	39.230	39.230	38.080	0.000	38.080			76.000	55.688						
88+875	9.600	9.600	292.110	0.000	292.110			76.000	55.688						
88+900	0.000	0.000	567.240	0.000	567.240			76.000	55.688						
88+925	0.000	0.000	594.660	0.000	594.660			76.000	55.688						
88+950	0.000	0.000	532.490	0.000	532.490			76.000	55.688						
88+975	21.930	21.930	403.370	0.000	403.370			76.000	55.688						
89+000	92.990	92.990	178.310	0.000	178.310			76.000	55.688						
89+025	166.890	166.890	67.900	0.000	67.900			76.000	55.688						
89+050	199.930	199.930	82.100	0.000	82.100			76.000	55.688						
89+075	128.070	128.070	133.400	0.000	133.400			76.000	55.688						
89+100	50.820	50.820	176.280	0.000	176.280			76.000	55.688						
89+125	68.030	68.030	105.680	0.000	105.680			76.000	55.688						
89+150	325.360	325.360	25.410	0.000	25.410			76.000	55.688						
89+175	1013.230	1013.230	0.000	0.000	0.000			76.000	55.688						
89+200	1909.000	1909.000	0.000	0.000	0.000			76.000	55.688						
89+225	2026.630	2026.630	0.000	0.000	0.000			76.000	55.688						
89+250	1255.100	1255.100	0.000	0.000	0.000			76.000	55.688						
89+275	535.570	535.570	0.000	0.000	0.000			76.000	55.688						
89+300	172.020	172.020	2.780	0.000	2.780			76.000	55.688						
89+325	264.820	264.820	2.780	0.000	2.780			76.000	55.688						
89+350	461.300	461.300	0.000	0.000	0.000			76.000	55.688						
89+375	526.160	526.160	0.000	0.000	0.000			76.000	55.688						
89+400	470.180	470.180	0.000	0.000	0.000			76.000	55.688						
89+425	186.550	186.550	17.970	0.000	17.970			76.000	55.688						
89+450	2.360	2.360	55.150	0.000	55.150			76.000	55.688						
89+475	39.500	39.500	39.670	0.000	39.670			76.000	55.688						
89+500	43.740	43.740	46.780	0.000	46.780			76.000	55.688						
89+525	4.240	4.240	199.640	0.000	199.640			76.000	55.688						
89+550	0.330	0.330	265.030	0.000	265.030			76.000	55.688						
89+575	0.330	0.330	339.000	0.000	339.000			76.000	55.688						
89+600	0.000	0.000	499.440	0.000	499.440			76.000	55.688						
89+625	0.000	0.000	544.660	0.000	544.660			76.000	55.688						
89+650	0.000	0.000	556.150	0.000	556.150			76.000	55.688						
89+675	0.000	0.000	573.820	0.000	573.820			76.000	55.688						
89+700	0.000	0.000	622.270	0.000	622.270			76.000	55.688						



حصص الكميات شركة / النيل العامة للطرق والكباري
من قطاع 80+000 إلى قطاع 100+000




إجمالي الكميات المنفذة حتى تاريخ 2025-03-01

89+725	0.000	0.000	644.110	0.000	644.110			76.000	55.688					
89+750	65.770	65.770	317.860	0.000	317.860			76.000	55.688					
89+775	191.460	191.460	4.290	0.000	4.290			76.000	55.688					
89+800	125.690	125.690	366.880	0.000	366.880			76.000	55.688					
89+825	0.000	0.000	691.920	0.000	691.920			76.000	55.688					
89+850	12.290	12.290	331.560	0.000	331.560			76.000	55.688					
89+875	200.940	200.940	6.050	0.000	6.050			76.000	55.688					
89+900	346.430	346.430	0.290	0.000	0.290			76.000	55.688					
89+925	396.600	396.600	0.290	0.000	0.290			76.000	55.688					
89+950	397.670	397.670	0.000	0.000	0.000			76.000	55.688					
89+975	215.310	215.310	1.150	0.000	1.150			76.000	55.688					
90+000	72.210	72.210	15.610	0.000	15.610			76.000	55.688					
90+025	183.990	183.990	15.490	0.000	15.490			76.000	55.688					
90+050	633.020	633.020	1.030	0.000	1.030			76.000	55.688					
90+075	872.610	872.610	0.000	0.000	0.000			76.000	55.688					
90+100	496.960	496.960	0.890	0.000	0.890			76.000	55.688					
90+125	133.390	133.390	38.910	0.000	38.910			76.000	55.688					
90+150	63.930	63.930	104.560	0.000	104.560			76.000	55.688					
90+175	184.140	184.140	66.770	0.000	66.770			76.000	55.688					
90+200	164.490	164.490	324.210	0.000	324.210			76.000	55.688					
90+225	0.000	0.000	600.810	0.000	600.810			76.000	55.688					
90+250	0.000	0.000	803.040	0.000	803.040			76.000	55.688					
90+275	0.000	0.000	891.500	0.000	891.500			76.000	55.688					
90+300	0.000	0.000	575.870	0.000	575.870			76.000	55.688					
90+325	0.000	0.000	492.910	0.000	492.910			76.000	55.688					
90+350	0.000	0.000	549.610	0.000	549.610			76.000	55.688					
90+375	0.000	0.000	416.110	0.000	416.110			76.000	55.688					
90+400	144.530	144.530	148.840	0.000	148.840			76.000	55.688					
90+425	307.100	307.100	0.000	0.000	0.000			76.000	55.688					
90+450	162.570	162.570	131.420	0.000	131.420			76.000	55.688					
90+475	219.530	219.530	131.420	0.000	131.420			76.000	55.688					
90+500	318.840	318.840	0.680	0.000	0.680			76.000	55.688					
90+525	99.300	99.300	234.980	0.000	234.980			76.000	55.688					
90+550	10.300	10.300	293.280	0.000	293.280			76.000	55.688					
90+575	161.350	161.350	59.000	0.000	59.000			76.000	55.688					
90+600	196.280	196.280	2.690	0.000	2.690			76.000	55.688					
90+625	45.230	45.230	149.900	0.000	149.900			76.000	55.688					
90+650	0.000	0.000	453.670	0.000	453.670			76.000	55.688					
90+675	0.000	0.000	643.930	0.000	643.930			76.000	55.688					
90+700	0.000	0.000	712.920	0.000	712.920			76.000	55.688					
90+725	0.000	0.000	841.450	0.000	841.450			76.000	55.688					
90+750	0.000	0.000	957.210	0.000	957.210			76.000	55.688					
90+775	0.000	0.000	750.240	0.000	750.240			76.000	55.688					
90+800	0.000	0.000	462.650	0.000	462.650			76.000	55.688					
90+825	0.000	0.000	414.810	0.000	414.810			76.000	55.688					
90+850	0.000	0.000	389.050	0.000	389.050			76.000	55.688					
90+875	0.000	0.000	298.790	0.000	298.790			76.000	55.688					
90+900	0.000	0.000	210.130	0.000	210.130			76.000	55.688					
90+925	5.210	5.210	172.020	0.000	172.020			76.000	55.688					
90+950	5.210	5.210	277.200	0.000	277.200			76.000	55.688					
90+975	0.000	0.000	423.560	0.000	423.560			76.000	55.688					
91+000	0.000	0.000	433.530	0.000	433.530			76.000	55.688					
91+025	0.000	0.000	467.330	0.000	467.330			76.000	55.688					
91+050	0.000	0.000	506.710	0.000	506.710			76.000	55.688					
91+075	0.000	0.000	370.000	0.000	370.000			76.000	55.688					
91+100	0.000	0.000	242.900	0.000	242.900			76.000	55.688					
91+125	0.000	0.000	353.190	0.000	353.190			76.000	55.688					
91+150	0.000	0.000	591.320	0.000	591.320			76.000	55.688					



حصص الكميات لشركة النيل العامة للطرق والكباري
من قطاع 80+000 إلى قطاع 100+000



إجمالي الكميات المنفذة حتى تاريخ 2025-03-01

91+175	0.000	0.000	872.330	0.000	872.330			76.000	55.688						
91+200	0.000	0.000	1004.960	0.000	1004.960			76.000	55.688						
91+225	0.000	0.000	910.950	0.000	910.950			76.000	55.688						
91+250	0.000	0.000	842.610	0.000	842.610			76.000	55.688						
91+275	0.000	0.000	872.200	0.000	872.200			76.000	55.688						
91+300	0.000	0.000	942.890	0.000	942.890			76.000	55.688						
91+325	0.000	0.000	1023.110	0.000	1023.110			76.000	55.688						
91+350	0.000	0.000	1109.290	0.000	1109.290			76.000	55.688						
91+375	0.000	0.000	1032.010	0.000	1032.010			76.000	55.688						
91+400	0.000	0.000	834.000	0.000	834.000			76.000	55.688						
91+425	0.000	0.000	674.590	0.000	674.590			76.000	55.688						
91+450	0.000	0.000	547.430	0.000	547.430			76.000	55.688						
91+475	0.000	0.000	506.450	0.000	506.450			76.000	55.688						
91+500	0.000	0.000	488.810	0.000	488.810			76.000	55.688						
91+525	0.000	0.000	451.800	0.000	451.800			76.000	55.688						
91+550	0.000	0.000	289.640	0.000	289.640			76.000	55.688						
91+575	31.750	31.750	73.950	0.000	73.950			76.000	55.688	0.000					0.000
91+600	54.400	54.400	7.260	0.000	7.260			76.000	55.688	54.563					347.500
91+625	22.650	22.650	84.650	0.000	84.650			76.000	55.688	54.563					347.500
91+650	0.200	0.200	154.790	0.000	154.790			76.000	55.688	54.563					347.500
91+675	0.200	0.200	215.730	0.000	215.730			76.000	55.688	54.563					347.500
91+700	0.000	0.000	294.850	0.000	294.850			76.000	55.688	54.563					347.500
91+725	0.000	0.000	201.410	0.000	201.410			76.000	55.688	54.563					347.500
91+750	50.060	50.060	49.960	0.000	49.960			76.000	55.688	54.563					347.500
91+775	129.080	129.080	4.400	0.000	4.400			76.000	55.688	54.563					347.500
91+800	81.520	81.520	33.990	0.000	33.990			76.000	55.688	54.563					347.500
91+825	2.490	2.490	55.400	0.000	55.400			76.000	55.688	54.563					347.500
91+850	9.040	9.040	37.860	0.000	37.860			76.000	55.688	54.563				9203.375	347.500
91+875	9.310	9.310	39.130	0.000	39.130			76.000	55.688	54.563					347.500
91+900	0.280	0.280	78.960	0.000	78.960			76.000	55.688	54.563					347.500
91+925	0.000	0.000	118.060	0.000	118.060			76.000	55.688	54.563					347.500
91+950	0.000	0.000	127.720	0.000	127.720			76.000	55.688	54.563					347.500
91+975	0.000	0.000	132.330	0.000	132.330			76.000	55.688	54.563					347.500
92+000	0.000	0.000	110.960	0.000	110.960			76.000	55.688	54.563					347.500
92+025	0.000	0.000	111.400	0.000	111.400			76.000	55.688	54.563					347.500
92+050	6.230	6.230	98.800	0.000	98.800			76.000	55.688	54.563					347.500
92+075	10.220	10.220	37.040	0.000	37.040			76.000	55.688	54.563					347.500
92+100	3.990	3.990	48.830	0.000	48.830			76.000	55.688	54.563					347.500
92+125	0.000	0.000	81.660	0.000	81.660			76.000	55.688	54.563					347.500
92+150	0.800	0.800	91.180	0.000	91.180			76.000	55.688	54.563					347.500
92+175	3.010	3.010	72.070	0.000	72.070			76.000	55.688	54.563					347.500
92+200	48.900	48.900	24.110	0.000	24.110			76.000	55.688	54.563					347.500
92+225	79.140	79.140	5.630	0.000	5.630			76.000	55.688	54.563					347.500
92+250	32.490	32.490	25.650	0.000	25.650			76.000	55.688	54.563					347.500
92+275	0.040	0.040	83.360	0.000	83.360			76.000	55.688	54.563					347.500
92+300	0.000	0.000	159.710	0.000	159.710			76.000	55.688	54.563					347.500
92+325	0.000	0.000	198.700	0.000	198.700			76.000	55.688	54.563					347.500
92+350	0.000	0.000	206.210	0.000	206.210			76.000	55.688	54.563					347.500
92+375	0.000	0.000	221.130	0.000	221.130			76.000	55.688	54.563					347.500
92+400	0.000	0.000	209.670	0.000	209.670			76.000	55.688	54.563					347.500
92+425	0.000	0.000	208.210	0.000	208.210			76.000	55.688	54.563					347.500
92+450	0.000	0.000	267.430	0.000	267.430			76.000	55.688	54.563					347.500
92+475	0.000	0.000	322.280	0.000	322.280			76.000	55.688	54.563					347.500
92+500	0.000	0.000	322.290	0.000	322.290			76.000	55.688	54.563					347.500
92+525	0.000	0.000	269.150	0.000	269.150			76.000	55.688	54.563					347.500
92+550	0.000	0.000	230.100	0.000	230.100			76.000	55.688	54.563					347.500
92+575	0.450	0.450	157.350	0.000	157.350			76.000	55.688	54.563					347.500
92+600	0.450	0.450	70.090	0.000	70.090			76.000	55.688	54.563					347.500



حصص الكميات شركة / النيل العامة للطرق والكباري
من قطاع 80+000 إلى قطاع 100+000



إجمالي الكميات المنفذة حتى تاريخ 2025-03-01


92+625	2.390	2.390	41.030	0.000	41.030			76.000	55.688	54.563					347.500
92+650	60.850	60.850	14.790	0.000	14.790			76.000	55.688	54.563					347.500
92+675	141.390	141.390	2.880	0.000	2.880			76.000	55.688	54.563					347.500
92+700	216.360	216.360	0.910	0.000	0.910			76.000	55.688	54.563					347.500
92+725	162.800	162.800	4.130	0.000	4.130			76.000	55.688	54.563					347.500
92+750	29.370	29.370	55.290	0.000	55.290			76.000	55.688	54.563					347.500
92+775	3.440	3.440	62.100	0.000	62.100			76.000	55.688	54.563					347.500
92+800	3.440	3.440	90.780	0.000	90.780			76.000	55.688						
92+825	0.000	0.000	185.160	0.000	185.160			76.000	55.688						
92+850	0.000	0.000	209.010	0.000	209.010			76.000	55.688						
92+875	0.000	0.000	262.560	0.000	262.560			76.000	55.688						
92+900	0.000	0.000	413.020	0.000	413.020			76.000	55.688						
92+925	0.000	0.000	535.090	0.000	535.090			76.000	55.688						
92+950	0.000	0.000	556.820	0.000	556.820			76.000	55.688						
92+975	0.000	0.000	396.660	0.000	396.660			76.000	55.688						
93+000	0.000	0.000	219.290	0.000	219.290			76.000	55.688						
93+025	0.000	0.000	225.900	0.000	225.900			76.000	55.688						
93+050	0.000	0.000	358.670	0.000	358.670			76.000	55.688						
93+075	0.000	0.000	731.710	0.000	731.710			76.000	55.688						
93+100	0.000	0.000	1068.860	0.000	1068.860			76.000	55.688						
93+125	0.000	0.000	1083.840	0.000	1083.840			76.000	55.688						
93+150	0.000	0.000	999.950	0.000	999.950			76.000	55.688						
93+175	0.000	0.000	819.560	0.000	819.560			76.000	55.688						
93+200	0.000	0.000	561.830	0.000	561.830			76.000	55.688						
93+225	0.000	0.000	364.280	0.000	364.280			76.000	55.688						
93+250	0.000	0.000	353.690	0.000	353.690			76.000	55.688						
93+275	0.000	0.000	554.850	0.000	554.850			76.000	55.688						
93+300	0.000	0.000	853.630	0.000	853.630			76.000	55.688						
93+325	0.000	0.000	847.210	0.000	847.210			76.000	55.688						
93+350	0.000	0.000	635.790	0.000	635.790			76.000	55.688						
93+375	0.000	0.000	622.480	0.000	622.480			76.000	55.688						
93+400	0.000	0.000	812.700	0.000	812.700			76.000	55.688						
93+425	0.000	0.000	1160.900	0.000	1160.900			76.000	55.688						
93+450	0.000	0.000	1355.160	0.000	1355.160			76.000	55.688						
93+475	0.000	0.000	1538.090	0.000	1538.090			76.000	55.688						
93+500	0.000	0.000	2101.480	0.000	2101.480			76.000	55.688						
93+525	0.000	0.000	2724.760	0.000	2724.760			76.000	55.688						
93+550	0.000	0.000	2954.150	0.000	2954.150			76.000	55.688						
93+575	0.000	0.000	2948.850	0.000	2948.850			76.000	55.688						
93+600	0.000	0.000	2814.430	0.000	2814.430			76.000	55.688						
93+625	0.000	0.000	2127.540	0.000	2127.540			76.000	55.688						
93+650	0.000	61.359	1222.630	0.000	1222.630	1165.812	(300 - 400) kg/cm2 85% of total 100kg	76.000	55.688						
93+675	174.270		636.200	0.000	636.200			76.000	55.688						
93+700	495.510		389.600	0.000	389.600			76.000	55.688						
93+725	557.390		402.250	0.000	402.250			76.000	55.688						
93+750	236.150	236.150	888.620	0.000	888.620			76.000	55.688						
93+775	0.000	0.000	1613.090	0.000	1613.090			76.000	55.688						
93+800	0.000	0.000	1536.770	0.000	1536.770			76.000	55.688						
93+825	0.000	0.000	958.660	0.000	958.660			76.000	55.688						
93+850	0.000	0.000	773.190	0.000	773.190			76.000	55.688						
93+875	0.000	0.000	976.740	0.000	976.740			76.000	55.688						
93+900	0.000	0.000	1877.960	0.000	1877.960			76.000	55.688						
93+925	0.000	0.000	2572.910	0.000	2572.910			76.000	55.688						
93+950	0.000	0.000	2146.230	0.000	2146.230			76.000	55.688						
93+975	0.000	0.000	2144.200	0.000	2144.200			76.000	55.688						
94+000	0.000	0.000	2642.130	0.000	2642.130			76.000	55.688						
94+025	0.000	0.000	2170.130	0.000	2170.130			76.000	55.688						
94+050	0.000	0.000	1351.490	0.000	1351.490			76.000	55.688						



حصص الكميات شركة / النيل العامة للطرق والكباري

من قطاع 80+000 إلى قطاع 100+000


إجمالي الكميات المنفذة حتى تاريخ 2025-03-01



94+075	0.000	0.000	1043.790	0.000	1043.790			76.000	55.688						
94+100	0.000	0.000	812.090	0.000	812.090			76.000	55.688						
94+125	0.000	0.000	696.680	0.000	696.680			76.000	55.688						
94+150	0.000	0.000	645.150	0.000	645.150			76.000	55.688						
94+175	0.000	0.000	481.520	0.000	481.520			76.000	55.688						
94+200	0.000	0.000	347.770	0.000	347.770			76.000	55.688						
94+225	0.000	0.000	236.690	0.000	236.690			76.000	55.688						
94+250	0.000	0.000	238.280	0.000	238.280			76.000	55.688						
94+275	0.000	0.000	227.460	0.000	227.460			76.000	55.688						
94+300	0.000	0.000	141.740	0.000	141.740			76.000	55.688						
94+325	0.000	0.000	212.530	0.000	212.530			76.000	55.688						
94+350	0.620	0.620	143.460	0.000	143.460			76.000	55.688						
94+375	87.780	87.780	5.230	0.000	5.230			76.000	55.688						
94+400	177.590	177.590	6.030	0.000	6.030			76.000	55.688						
94+425	90.430	90.430	91.670	0.000	91.670			76.000	55.688						
94+450	0.000	0.000	224.610	0.000	224.610			76.000	55.688						
94+475	0.000	0.000	279.360	0.000	279.360			76.000	55.688						
94+500	0.000	0.000	245.010	0.000	245.010			76.000	55.688						
94+525	0.020	0.020	143.370	0.000	143.370			76.000	55.688						
94+550	0.210	0.210	59.040	0.000	59.040			76.000	55.688						
94+575	0.320	0.320	43.450	0.000	43.450			76.000	55.688						
94+600	0.130	0.130	65.330	0.000	65.330			76.000	55.688						
94+625	0.000	0.000	88.820	0.000	88.820			76.000	55.688						
94+650	0.000	0.000	153.680	0.000	153.680			76.000	55.688						
94+675	0.000	0.000	208.490	0.000	208.490			76.000	55.688						
94+700	0.000	0.000	172.770	0.000	172.770			76.000	55.688						
94+725	55.770	55.770	76.640	0.000	76.640			76.000	55.688						
94+750	66.970	66.970	14.400	0.000	14.400			76.000	55.688						
94+775	78.520	78.520	14.970	0.000	14.970			76.000	55.688						
94+800	146.080	146.080	16.980	0.000	16.980			76.000	55.688						
94+825	177.320	177.320	20.000	0.000	20.000			76.000	55.688						
94+850	143.560	143.560	18.780	0.000	18.780			76.000	55.688						
94+875	45.000	45.000	49.000	0.000	49.000			76.000	55.688						
94+900	0.000	0.000	146.120	0.000	146.120			76.000	55.688						
94+925	0.000	0.000	199.100	0.000	199.100			76.000	55.688						
94+950	0.000	0.000	154.620	0.000	154.620			76.000	55.688						
94+975	0.000	0.000	139.060	0.000	139.060			76.000	55.688						
95+000	0.000	0.000	328.510	0.000	328.510			76.000	55.688						
95+025	0.000	0.000	460.850	0.000	460.850			76.000	55.688						
95+050	9.210	9.210	303.190	0.000	303.190			76.000	55.688						
95+075	34.750	34.750	208.270	0.000	208.270			76.000	55.688						
95+100	48.640	48.640	244.650	0.000	244.650			76.000	55.688						
95+125	66.300	66.300	276.930	0.000	276.930			76.000	55.688						
95+150	107.810	107.810	301.100	0.000	301.100			76.000	55.688						
95+175	136.200	136.200	341.890	0.000	341.890			76.000	55.688						
95+200	137.820	137.820	383.160	0.000	383.160			76.000	55.688						
95+225	160.640	160.640	424.900	0.000	424.900			76.000	55.688						
95+250	192.810	192.810	467.120	0.000	467.120			76.000	55.688						
95+275	222.890	222.890	509.080	0.000	509.080			76.000	55.688						
95+300	253.790	253.790	546.950	0.000	546.950			76.000	55.688						
95+325	254.550	254.550	577.220	0.000	577.220			76.000	55.688						
95+350	284.640	284.640	599.390	0.000	599.390			76.000	55.688						
95+375	346.330	346.330	613.300	0.000	613.300			76.000	55.688						
95+400	337.560	337.560	618.880	0.000	618.880			76.000	55.688						
95+425	264.540	264.540	616.090	0.000	616.090			76.000	55.688						
95+450	169.840	169.840	604.950	0.000	604.950			76.000	55.688						
95+475	85.840	85.840	586.280	0.000	586.280			76.000	55.688						
95+500	79.290	79.290	563.950	0.000	563.950			76.000	55.688						



حصص الكميات شركة / النيل العامة للطرق والكباري
من قطاع 80+000 الي قطاع 100+000




اجمال الكميات المنفذة حتى تاريخ 2025-03-01

95+525	139.470	139.470	541.420	0.000	541.420			76.000	55.688						
95+550	173.080	173.080	519.020	0.000	519.020			76.000	55.688						
95+575	144.550	144.550	496.750	0.000	496.750			76.000	55.688						
95+600	129.810	129.810	474.610	0.000	474.610			76.000	55.688						
95+625	145.640	145.640	452.600	0.000	452.600			76.000	55.688						
95+650	129.000	129.000	430.710	0.000	430.710			76.000	55.688						
95+675	112.150	112.150	408.950	0.000	408.950			76.000	55.688						
95+700	105.060	105.060	387.730	0.000	387.730			76.000	55.688						
95+725	71.320	71.320	378.050	0.000	378.050			76.000	55.688						
95+750	27.360	27.360	406.240	0.000	406.240			76.000	55.688						
95+775	0.540	0.540	443.360	0.000	443.360			76.000	55.688						
95+800	0.000	0.000	436.910	0.000	436.910			76.000	55.688						
95+825	0.000	0.000	416.590	0.000	416.590			76.000	55.688						
95+850	0.000	0.000	383.820	0.000	383.820			76.000	55.688						
95+875	0.000	0.000	359.510	0.000	359.510			76.000	55.688						
95+900	0.000	0.000	368.220	0.000	368.220			76.000	55.688						
95+925	0.000	0.000	365.540	0.000	365.540			76.000	55.688						
95+950	0.000	0.000	422.350	0.000	422.350			76.000	55.688						
95+975	0.000	0.000	491.550	0.000	491.550			76.000	55.688						
96+000	0.000	0.000	467.400	0.000	467.400			76.000	55.688						
96+025	0.000	0.000	420.210	0.000	420.210			76.000	55.688						
96+050	0.000	0.000	334.260	0.000	334.260			76.000	55.688						
96+075	0.000	0.000	221.270	0.000	221.270			76.000	55.688						
96+100	0.000	0.000	177.070	0.000	177.070			76.000	55.688						
96+125	0.000	0.000	218.040	0.000	218.040			76.000	55.688						
96+150	0.000	0.000	247.500	0.000	247.500			76.000	55.688						
96+175	0.000	0.000	164.650	0.000	164.650			76.000	55.688						
96+200	0.000	0.000	47.700	0.000	47.700			76.000	55.688						
96+225	0.000	0.000	6.190	0.000	6.190			76.000	55.688						
96+250	0.000	0.000	122.830	0.000	122.830			76.000	55.688						
96+275	0.000	0.000	304.660	0.000	304.660			76.000	55.688						
96+300	0.000	0.000	324.950	0.000	324.950			76.000	55.688						
96+325	0.000	0.000	230.140	0.000	230.140			76.000	55.688						
96+350	0.000	0.000	214.140	0.000	214.140			76.000	55.688						
96+375	0.000	0.000	273.830	0.000	273.830			76.000	55.688						
96+400	0.000	0.000	293.350	0.000	293.350			76.000	55.688						
96+425	0.000	0.000	291.830	0.000	291.830			76.000	55.688						
96+450	47.380	681.085	304.020	0.000	304.020	681.085	(300 - 400) kgm/cm2 40% of total 100%	76.000	55.688						
96+475	126.570		363.840	0.000	363.840			76.000	55.688						
96+500	223.710		478.190	0.000	478.190			76.000	55.688						
96+525	397.280		597.120	0.000	597.120			76.000							
96+550	567.230		719.650	0.000	719.650			76.000							
96+575	682.390	1931.970	845.780	0.000	845.780	1931.970	(100 - 200) kgm/cm2 40% of total 100%	76.000							
96+600	751.630		975.510	0.000	975.510			76.000							
96+625	749.720		1108.840	0.000	1108.840			76.000							
96+650	803.230		1237.630	0.000	1237.630			76.000							
96+675	876.970		1344.890	0.000	1344.890			76.000							
96+700	884.140	3549.603	1420.970	0.000	1420.970	4141.2035	(100 - 200) kg/cm2 50 % of اجمال الكميات 40% of total 100%	76.000							
96+725	897.740		1464.520	0.000	1464.520			76.000							
96+750	1099.530		1474.790	0.000	1474.790			76.000							
96+775	1134.340		1451.600	0.000	1451.600			76.000							
96+800	886.440		1395.340	0.000	1395.340			76.000							
96+825	1187.590		1307.020	0.000	1307.020			76.000							
96+850	1683.420		1196.060	0.000	1196.060			76.000							
96+875	1858.130		1079.520	0.000	1079.520			76.000							
96+900	1482.500		965.620	0.000	965.620			76.000							
96+925	718.180		854.380	0.000	854.380			76.000							
96+950	239.820	239.820	745.780	0.000	745.780	828.2407	(300 - 400) kg/cm2 10% of total 100%	76.000							



حصص الكميات شركة النيل العامة للطرق والكباري
من قطاع 80+000 إلى قطاع 100+000



إجمالي الكميات المنفذة حتى تاريخ 2025-03-01


96+975	68.640	68.640	650.800	0.000	650.800			76.000						
97+000	201.140	201.140	547.490	0.000	547.490			76.000			0.000	0.000	0.000	
97+025	174.350	174.350	475.430	0.000	475.430			76.000			422.500	422.500	422.500	
97+050	27.130	27.130	405.590	0.000	405.590			76.000			422.500	422.500	422.500	
97+075	25.370	25.370	387.230	0.000	387.230			76.000			422.500	422.500	422.500	
97+100	0.000	0.000	395.550	0.000	395.550			76.000			422.500	422.500	422.500	
97+125	0.000	0.000	335.040	0.000	335.040			76.000						
97+150	0.000	0.000	316.330	0.000	316.330			76.000						
97+175	0.000	0.000	377.100	0.000	377.100			76.000						
97+200	0.000	0.000	417.750	0.000	417.750			76.000						
97+225	0.000	0.000	389.370	0.000	389.370			76.000						
97+250	2.780	2.780	297.700	0.000	297.700			76.000						
97+275	2.780	2.780	251.050	0.000	251.050			76.000						
97+300	0.000	0.000	339.770	0.000	339.770			76.000						
97+325	0.000	0.000	444.090	0.000	444.090			76.000						
97+350	0.000	0.000	526.910	0.000	526.910			76.000						
97+375	0.000	0.000	618.400	0.000	618.400			76.000						
97+400	132.590	132.590	496.890	0.000	496.890			76.000						
97+425	388.160	388.160	337.800	0.000	337.800			76.000						
97+450	423.170	423.170	367.370	0.000	367.370			76.000						
97+475	367.640	367.640	397.180	0.000	397.180			76.000						
97+500	388.380	388.380	427.250	0.000	427.250			76.000						
97+525	303.490	303.490	457.550	0.000	457.550			76.000						
97+550	315.800	315.800	492.990	0.000	492.990			76.000						
97+575	393.380	393.380	543.530	0.000	543.530			76.000						
97+600	373.650	373.650	614.760	0.000	614.760			76.000						
97+625	391.940	391.940	702.570	0.000	702.570			76.000						
97+650	379.170	379.170	797.540	0.000	797.540			76.000						
97+675	300.260	300.260	894.750	0.000	894.750			76.000						
97+700	246.190	246.190	988.700	0.000	988.700			76.000						
97+725	277.540	277.540	542.610	0.000	542.610			76.000						
97+750	525.040	525.040	1126.340	0.000	1126.340			76.000						
97+775	772.190	772.190	1165.830	0.000	1165.830			76.000						
97+800	848.960	848.960	1187.150	0.000	1187.150			76.000						
97+825	574.580	574.580	1187.960	0.000	1187.960			76.000						
97+850	260.730	260.730	1167.810	0.000	1167.810			76.000						
97+875	269.240	269.240	1126.970	0.000	1126.970			76.000						
97+900	371.090	371.090	1065.920	0.000	1065.920			76.000						
97+925	513.830	513.830	985.410	0.000	985.410			76.000						
97+950	657.190	657.190	886.450	0.000	886.450			76.000						
97+975	559.380	559.380	770.300	0.000	770.300			76.000						
98+000	189.850	189.850	701.120	0.000	701.120			76.000	55.688					
98+025	0.160	0.160	818.370	0.000	818.370			76.000	55.688					
98+050	0.000	0.000	911.820	0.000	911.820			76.000	55.688					
98+075	0.000	0.000	767.820	0.000	767.820			76.000	55.688					
98+100	13.880	13.880	457.190	0.000	457.190			76.000	55.688					
98+125	60.670	60.670	226.260	0.000	226.260			76.000	55.688					
98+150	260.140	260.140	178.020	0.000	178.020			76.000	55.688					
98+175	707.060	707.060	172.900	0.000	172.900			76.000	55.688					
98+200	936.420	936.420	204.210	0.000	204.210			76.000	55.688					
98+225	541.910	541.910	257.020	0.000	257.020			76.000	55.688					
98+250	337.770	337.770	313.750	0.000	313.750			76.000	55.688					
98+275	473.060	473.060	368.460	0.000	368.460			76.000	55.688					
98+300	293.070	293.070	427.070	0.000	427.070			76.000	55.688					
98+325	92.450	92.450	496.250	0.000	496.250			76.000	55.688					
98+350	56.080	56.080	564.480	0.000	564.480			76.000	55.688					
98+375	68.600	68.600	630.460	0.000	630.460			76.000	55.688					

Handwritten signature in blue ink.



حصص الكميات شركة النيل العامة للطرق والكباري

من قطاع 80+000 الي قطاع 100+000



اجمال الكميات المنفذة حتى تاريخ 2025-03-01

98+400	46.380	46.380	721.260	0.000	721.260			76.000	55.688						
98+425	0.000	0.000	871.690	0.000	871.690			76.000	55.688						
98+450	0.000	0.000	1056.080	0.000	1056.080			76.000	55.688						
98+475	27.400	27.400	865.940	0.000	865.940			76.000	55.688						
98+500	213.840	213.840	549.550	0.000	549.550			76.000	55.688						
98+525	270.920	270.920	468.190	0.000	468.190			76.000	55.688						
98+550	152.990	152.990	388.410	0.000	388.410			76.000	55.688						
98+575	82.160	82.160	330.510	0.000	330.510			76.000	55.688						
98+600	16.680	16.680	332.330	0.000	332.330			76.000	55.688						
98+625	2.970	2.970	386.710	0.000	386.710			76.000	55.688						
98+650	29.680	29.680	305.880	0.000	305.880			76.000	55.688						
98+675	37.840	37.840	218.640	0.000	218.640			76.000	55.688						
98+700	8.360	8.360	263.220	0.000	263.220			76.000	55.688						
98+725	0.210	0.210	274.560	0.000	274.560			76.000	55.688						
98+750	0.000	0.000	246.170	0.000	246.170			76.000	55.688						
98+775	0.000	0.000	269.740	0.000	269.740			76.000	55.688						
98+800	0.000	0.000	381.690	0.000	381.690			76.000	55.688						
98+825	0.000	0.000	474.340	0.000	474.340			76.000	55.688						
98+850	0.000	0.000	409.790	0.000	409.790			76.000	55.688						
98+875	0.000	0.000	338.030	0.000	338.030			76.000	55.688						
98+900	0.000	0.000	343.830	0.000	343.830			76.000	55.688						
98+925	0.000	0.000	347.310	0.000	347.310			76.000	55.688						
98+950	0.000	0.000	371.810	0.000	371.810			76.000	55.688						
98+975	0.000	0.000	500.670	0.000	500.670			76.000	55.688						
99+000	0.000	0.000	592.780	0.000	592.780			76.000	55.688						
99+025	0.000	0.000	635.450	0.000	635.450			76.000	55.688						
99+050	0.000	0.000	788.970	0.000	788.970			76.000	55.688						
99+075	0.000	0.000	1026.050	0.000	1026.050			76.000	55.688						
99+100	0.000	0.000	1120.480	0.000	1120.480			76.000	55.688						
99+125	0.000	0.000	1054.290	0.000	1054.290			76.000	55.688						
99+150	0.000	0.000	1122.570	0.000	1122.570			76.000	55.688						
99+175	0.000	0.000	1114.630	0.000	1114.630			76.000	55.688						
99+200	0.000	0.000	1069.360	0.000	1069.360			76.000	55.688						
99+225	0.000	0.000	1147.520	0.000	1147.520			76.000	55.688						
99+250	0.000	0.000	1185.800	0.000	1185.800			76.000	55.688						
99+275	7.570	7.570	1167.200	0.000	1167.200			76.000	55.688						
99+300	47.270	47.270	1098.590	0.000	1098.590			76.000	55.688						
99+325	86.890	86.890	1044.490	0.000	1044.490			76.000	55.688						
99+350	111.240	111.240	1025.900	0.000	1025.900			76.000	55.688						
99+375	324.600	324.600	990.250	0.000	990.250			76.000	55.688						
99+400	480.430	480.430	952.560	0.000	952.560			76.000	55.688						
99+425	526.350	526.350	915.180	0.000	915.180			76.000	55.688						
99+450	733.940	733.940	878.090	0.000	878.090			76.000	55.688						
99+475	881.200	881.200	840.980	0.000	840.980			76.000	55.688						
99+500	752.670	752.670	800.680	0.000	800.680			76.000	55.688						
99+525	436.720	436.720	753.710	0.000	753.710			76.000	55.688						
99+550	158.880	158.880	711.770	0.000	711.770			76.000	55.688						
99+575	21.570	21.570	686.660	0.000	686.660			76.000	55.688						
99+600	0.460	0.460	701.310	0.000	701.310			76.000	55.688						
99+625	0.000	0.000	747.950	0.000	747.950			76.000	55.688						
99+650	0.000	0.000	754.930	0.000	754.930			76.000	55.688						
99+675	0.000	0.000	623.730	0.000	623.730			76.000	55.688						
99+700	27.020	27.020	375.360	0.000	375.360			76.000	55.688						
99+725	27.020	27.020	285.090	0.000	285.090			76.000	55.688						
99+750	0.000	0.000	404.550	0.000	404.550			76.000	55.688						
99+775	0.000	0.000	380.980	0.000	380.980			76.000	55.688						
99+800	0.000	0.000	427.390	0.000	427.390			76.000	55.688						
99+825	0.000	0.000	733.580	0.000	733.580			76.000	55.688						

 حصار الكميات شركة / النيل العامة للطرق والكباري من قطاع 80+000 إلى قطاع 100+000 اجمالي الكميات المنفذة حتى تاريخ 2025-03-01 															
99+850	0.000	0.000	900.540	0.000	900.540			76.000	55.688						
99+875	0.000	0.000	852.650	0.000	852.650			76.000	55.688						
99+900	0.000	0.000	853.590	0.000	853.590			76.000	55.688						
99+925	0.000	0.000	840.130	0.000	840.130			76.000	55.688						
99+950	0.000	0.000	604.420	0.000	604.420			76.000	55.688						
99+975	15.830	15.830	225.090	0.000	225.090			76.000	55.688						
100+000	21.100	21.100	28.290	0.000	28.290			76.000	55.688						
الاجمالي	145549.640	86811.286	311411.880	0.000	311411.880	58752.747		60800.000	41264.438	20952.000	14787.500	21780.540	8683.040	22300.875	94520.000

مهندس البيئة

مهندس الشركة