



محضر استلام ابتدائي

لعميله : محور العكر يشه نطاق مجلس مدينه كفر الدوار

تنفيذ شركه : حيلك للطرق و الجسرات

انه في يوم الموافق ٢١ / ١١ / 2022م و بناء علي القرار الصادر من

السيد : / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق بشأن تشكيل لجنة استلام لعمليات الطرق المحليه طبقا للبرتوكول الموقع بين وزارة النقل و وزاره التنميه المحليه و بناء علي الطلب المقدم من الشركه بتسليم العمله بعاليه تسليم ابتدائي

فقد فقد اجتمعت اللجنه المشكله من كل الساده الآتي أسمائهم بعد

المهندس / حسن محمود السيد الهيئه العامه للطرق و الكباري منطقه البحيره - رئيسا

المهندس / نعيم محمد مهندس العمله - عضو

المهندس / سامي السعيد مازن مدير مشروع الاستشاري بالبحيره - عضو

المهندس / ريماء البحار مديريه الطرق بالبحيره - عضو

المهندس / محمد مهندس الشركه المنفذه - عضو

و قد بدأت اللجنه بالاطلاع علي ملف و مستندات العمله و دفتر الشروط و الموصفات ثم انتقلت اللجنه لمعاينه الاعمال المنفذه ظاهريا علي الطبيعه و قامت بالمرور علي الطرق الآتيه :

و قد أسفرت المعاينه الظاهريه علي الآتي :

* الاعمال مقبوله بصفه عامه

تلاخيص جود صبغ في العلم الرابعه في محله

تلاخيص جود صبغ في المدينه يهمل

تلاخيص جود صبغ في المصفاة بنه

التوصيات


علي الجهة المالكه للطريق متابعه سلوك الاعمال المنفذه و تكليف الشركه يعمل أي إصلاحات تظهر

خلال فترة الضمان .

- حصر الكميات المنفذه مسئوليه المنطقه المشرفه

- علي الشركه المنفذه سرعه ترميم أماكن الجسرات للحفاظ علي سلامه مستخدمي الطريق

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



-تم أخذ العينات و تم ارسالها الي المعمل لاجراء الاختبارات اللازمه و فور ورود نتائج الاختبارات سيتم
عشر حتي يمكن السيد استشاري المشروع من تحديد قيم الحيود في نتائج موافاتا لمنطقه الثالثه
العينات ان وجد لتحديد مقدار الخصم ان وجد

و عليه تري اللجنه :

هو تاريخ

1 / انه لا مانع من استلام الاعمال استلاما ابتدائيا و يعتبر تاريخ
الاستلام الابتدائي للاعمال و بدء فتره الضمان

و عليه جري التوقيع

1.

2.

3.

4.

5.

1- مع خصم ١.٤% من المبالغ المدفوعه

بالعقود الاصليه

2- خصم ٣.٥% من المبالغ المدفوعه

من المبالغ

3- خصم ٤.٥% من المبالغ المدفوعه

4- خصم ٣% من المبالغ المدفوعه



أماكن أخذ الكور و البلاطات بمشروع

م	المحطة	السمك	كور / بلاطة	ملاحظات
1	١٠٠	٧٥	١٤٢	
2	٢٥٠	١٠	١٤٢	
3	٢٤٠	٦٠	١٤٢	
4	٤٧٠	٥١٥	١٤٢	
5	٢٥٠	٢٩	١٤٢	
6				
7				
8				
9				
10				

التوقيع

أعضاء لجنة الاستلام

- 1-
- 2-
- 3-
- 4-
- 5-



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

القيد : / / ٢٠٠٠

التاريخ : / / ٢٠٠٠

محضر تقييم طبقا لمحضر التسليم الابتدائي

بخصوص عملية : استكمال المرحلة الثانية من رفع كفاءة محور العكريشة

تنفيذ شركة : جبريل للطرق والمقاولات

اولا بخصوص الطبقة الرابطة :-

خصم بسبب سوء مصنعية بالطبقة الرابطة ٦% من اجمالي البند رأى اللجنة خصم نسبة ٤% من

المناطق المعيبة = ١١٠٤٦٦٠ × ٦% × ٤% = ٢٦٥١.١٨

خصم بسبب سوء مصنعية بالبلدورة ٤% من اجمالي البند رأى اللجنة خصم نسبة ٣% من المناطق

المعيبة = ٢١٨٠٦٤ × ٤% × ٣% = ٢٦١.٦٧٧

خصم بسبب سوء مصنعية انتر لوك ٣% من اجمالي البند رأى اللجنة خصم نسبة ٢% من المناطق

المعيبة = ٢٦٤٠٠٠ × ٣% × ٢% = ١٥٨.٤

خصم بسبب سوء مصنعية صفيات المطر ٩% من اجمالي البند رأى اللجنة خصم نسبة ٤% من

المناطق المعيبة = ١٢٨٧٠ × ٩% × ٤% = ٤٦.٣٣

اجمالى المبلغ المطلوب خصمه = ٣١١٧.٦ جنيها .

أعطى الجب



ختم

المهندس محمد صالح ميرد
الى الادارة المالية
وكذلك الاستاذ الامين



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر
التاريخ: ٢٠٢٥ / ٠١ / ٠٦

السيد الاستاذ / رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية

تحية طيبة و بعد


ايماء الى البروتوكول المبرم بين وزارة النقل (الممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري) ووزارة التنمية المحلية بشأن رفع كفاءة و صيانة الطرق التابعة للمحافظات على مستوى الجمهورية ومنها اعمال استكمال المرحلة الثانية من رفع كفاءة محور العكريشة من منية السعيد اتجاه شارع المحكمة بطول ١ كم عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٩٩٨) تنفيذ شركة : جبريل للطرق و المقاولات نتشرف بأن نرفق طيه صوره طبق الأصل من محضر الاستلام النهائي للمشروع المذكور بعالية مع التكرم بالعلم بأنه بناء على ما تم الاتفاق عليه بمحضر اللجنة بخصم مسافة ١٨٠ م. ط ١٨٠ م * ٧ م (عرض) * ١١٤ جنيه = ١٤٣٦٤٠ جنيه يرجى مراعاة خصم مبلغ ١٤٣٦٤٠ جنيه (فقط و قدره مئة و ثلاثة و أربعون الفا و ستمائة و أربعون جنيها لاغير) من مستحقات الشركة لدى الهيئة ونهو الإجراءات الخاصة بالمشروع وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

(التوقيع)

المهندس / مجدى عبد السلام عامر

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر (البحيره - كفر الشيخ)

صوره مرسلة للسيد



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة و بعد

يرجى التكرم بالاحاطة بما جاء بعالیه

وتفضلوا بقبول فائق الإسترام

(التوقيع)

المهندس / مجدى عبد السلام عامر

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر (البحيره - كفر الشيخ)



شهادة (١)

بخصوص عملية : إكمال المرحلة الثانية رفع كفاءة محور العكريشة بطول
١ كم .

تنفيذ : شركة جبريل للمقاولات
تشهد الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري (المنطقة الثالثة عشر
بالبحيرة/كفر الشيخ) بالاتي:

١- تم اجراء الاختبارات المعملية المقررة لكافة بنود اعمال العملية عاليه وطبقا
للشروط والمواصفات المحددة بهذا الشأن وتم تنفيذ جميع بنود الاعمال طبقا
للشروط والمواصفات .

٢- مراعاة خصم ماجاء بمحضر التقييم الابتدائي واية خصومات مستحقة .

٣- مراعاة خصم غرامة التأخير إن وجد .

٤- قامت الشركة بتنفيذ الالتزامات الواردة بالعقد ودفتر الشروط الخصوصية
للعملية طبقا للمواصفات .

وهذه شهادة منا بذلك

رئيس الادارة المركزية

للمنطقة الثالثة عشر

منطقة البحيرة/كفر الشيخ

مهندس /

نصر محمد نصر طبيخ



شهادة (٢)

بخصوص عملية : إستكمال المرحلة الثانية رفع كفاءة محور العكريشة بطول

١ كم .

تنفيذ : شركة جبريل للمقاولات

تشهد الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري (المنطقة الثالثة عشر

بالبحيرة/كفر الشيخ) بالأتى:

ان الشركة المنفذه للعملية عاليه انها التزمت بكافه الالتزامات الواقعه عليها والمحدده
بعقد العملية .

وهذه شهادته منا بذلك .

رئيس الادارة المركزية

للمنطقة الثالثة عشر

منطقة البحيرة/كفر الشيخ

مهندس /

نصر محمد نصر طبيخ





شهادة (٣)

بخصوص عملية إستكمال المرحلة الثانية رفع كفاءة محور العكريشة بطول ١ كم
تنفيذ شركة جبريل للمقاولات
تشهد الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري (المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة
وكفر الشيخ)
بأن شركة جبريل للمقاولات قامت بتنفيذ جميع بنود الاعمال طبقا للمستخلص
الختامي للعملية عاليه وان الكميات المدونه طبقا للحصر الفعلي علي الطبيعه وتم
مراجعتها فنيا ووجدت مطابقه للشروط والمواصفات طبقا للعقد .

وهذه شهادته منا بذلك .

رئيس الادارة المركزية

للمنطقة الثالثة عشر

منطقة البحيرة / كفر الشيخ

مهندس /

نصر محمد نصر طبيخ

المنطقة الثالثة عشر - باب الحيرة

إدارة المعامل وضبط الجودة

مختص

عملية / كفر الدوار - العكرشة

تنفيذ / شركة جبريل للمقاولات

عدد	بيان التجارب
٢	أساس
٥	خاطة اسفلتية رابط
٤	دمالغ نسبي بالموقع
٢	مجموعة مكعبات خرسانية

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر .

تحية طيبة وبعد.....

برجاء التكرم من سيادتكم بالموافقة على خصم مبلغ وقدره (10311,05) جنيها من مستحقات الشركة المنفذة للعملية عالية وذلك نظير إجراء تجارب عملية بمعمل المنطقة خلال لفترة من (بداية العملية) حتى (2022/9/20).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير .

لمنهود في ٢٠٢٢/٩/٢٠

مدير المعمل

د / محمد بيومي عبد الفتاح

اسعار التجارب السجانية
بناءه على قرار السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة بالقرار رقم (17) لسنة 2021
تقرير معمل رقم () بتاريخ : ٢٩ / ٩ / ٢٠٢١
عملية :
تفويض :
جبريل النصار

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
والنقل البري
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة)

معمل المواد

٢	الاختبارات و التجارب	العدد	التجميعية	قيمة التجربة	الاجمالي
1	البويرة		160+60	220	0
2	الرمل		60+150	210	0
3	تدرج سن 6	2	160+165+60	385	770
4	تدرج سن 1 , سن 2 , سن 3		165+60	225	0
5	الصلابة بجهاز لوس انجلوس	1	230+60	290	290
6	الطبيعي	2	80	80	160
7	المبسط والمسطل		80	80	0
8	اللدونة	2	130+60	190	380
9	تحديد الوزن النوعي والامتصاص والتفتت		160+100+60	320	0
10	تحديد وزن وحدة الحجم للمواد الصلبة		130	130	0
	اجمالي الجدول				1600

معمل الانترية

٣	الاختبارات و التجارب	العدد	التجميعية	قيمة التجربة	الاجمالي
	تصميم طبقة الأساس		300	300	0
1	السيولة		180+60	240	0
2	حد اللدونة ومجال اللدونة		130+60	190	0
3	التدرج الحبيبي		150+60	210	0
4	الدمك المعدل بالمعمل (البروكتور)	1	450+60	510	510
5	دمك قياسي بالمعمل (بروكتور)		400+60	460	0
6	نسبة تحمل كاليفورنيا (معدل) , اترية رميلة , سن 6 , زلط	1	500	500	500
7	نسبة تحمل كاليفورنيا (قياسي) اترية طينية		450	450	0
8	نسبة تحمل كاليفورنيا لعينات مدموكة خارج المعمل		130	130	0
9	الدمك النسبي بالموقع	4	400	400	1600
10	تصحيح البروكتور		90	90	0
11	نسبة الرطوبة الطبيعية	1	55	55	55
12	اعداد وكتابة التقرير المعمل		150	150	0
13	اعادة اصدار تقرير سابق		100	100	0
	اجمالي الجدول				2665
	اجمالي الجداول كلها		رسوم التجارب		7465
	اضافات 1 مصاريف ادارية		15%		
	ضريبة قيمة مضافة		14%		
	الاجمالي				

ش

م. محمد يونس عبد الله
مدير المعمل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة)

اسجار التجارب المعملية
بناء على قرار السيد المهندسين رئيس مجلس الادارة بالقرار رقم (17) لسنة 2021

تقرير معمل رقم () بتاريخ : ٢٠ / ٩ / ٢٠٢١

تأليف : محمد الهادي


عملية : كفر لعداد - الكمر

وزارة النفل
الهيئة العامة للطرق والكباري
والنفل البري
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة)

معمل الاسمنت

م	الاختبارات والتجارب	العدد	التجميعية	قيمة التجربة	الاجمالي
1	اختبار الشك الابتدائي والشك النهائي		190	190	0
2	اختبار النعومة		190	190	0
3	اختبار تعيين نسبة المياه الملائمة لعجينة ذات قوام قياسي		160	160	0
4	خلط وصب وكسر لعدد (3) قوالب مونة اسمنتية		400	400	0
5	خلط الخرسانة وقياس هبوطها بواسطة المخروط		230	230	0
6	خلط الخرسانة واختبار معامل الدمك		220	220	0
7	اختبار مقاومة الضغط لمكعبات الخرسانة عدد 3 مكعبات	2	200	200	400
8	اختبار مقاومة الضغط لمكعبات خرسانية (مكعب واحد) - كور خرساني		100	100	0
9	صب مكعبات خرسانية وإجراء تجربة الضغط عليها (التصميم)		500	500	0
10	أخذ عينات بالموقع لجهات خارجية بواسطة مندوب المعمل (فني)		1000	1000	0
11	أخذ عينات بالموقع لجهات خارجية بواسطة مندوب المعمل (مهندس)		1800	1800	0
12	أخذ عينات بالموقع لجهات خارجية بواسطة مندوب المعمل (مدير)		3500	3500	0
13	اعداد وكتابة التقرير المعمل		150	150	0
14	إعادة إصدار تقرير سابق		100	100	0
			إجمالي الجدول		400
	اجمالي الجداول كلها		رسوم التجارب		7865
	اضافات 1 مصاريف ادارية		15%		1179.75
	ضريبة قيمة مضافة		14%		1266.265
	الاجمالي				10311.05

مطلوبه عشره اثنى عشر لاسم السيد محمد الهادي



(بتاریخ: ۹ / ۷ / ۷۷)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
والنقل البري
المنطقة الثانية عشر (البصرة)

عليه السلام
هو السيد محمد بن الحسين

المـــــــــــــــــــــواد البيئـــــــــــــــــية					
م	الاختبارات والتجارب	الحدد	التجميعية	قيمة التجربة	الإجمالي
1	النزوجة الكيميائية		390+60	450	0
2	الفوز		250+60	310	0
إجمالي الجدول					
					0

المخلوطات الإسفلتية			
العدد	التجميعية	قيمة التجربة	الاجمالي
5	400+80	480	2400
	110+89	190	0
	150	150	0
5	80	80	400
5	80	80	400
	110+89	190	0
	200+89	280	0
	85+80	165	0
	110	110	0
	1200+89	1280	0
	330	330	0
	270	270	0
	330	330	0
	270	270	0
	50	50	0
	600	600	0
	150	150	0
	100	100	0
	3500	3500	0
	1800	1800	0
	1000	1000	0
			3200

3200	رسوم التجارب	اجمالي الجداول كلها
15%		اضافات 1 مصاريف ادارية
14%		ضريبة قيمة مضافة

مهندس الشركة

مهندس الهيئة



الهيئة العامة للطرق والكري
والنقل البري
المنطقة الثالثة
عمر




حصر اعمال حصر اعمال بلاعات مطر

عدد	66	الاجمالي
-----	----	----------

المهندس الاستشاري

مهندس الشركة



مقدار العمل السابق : ١٩٨٢.٤ م ط

وہابیہ



الهيئة العامة للطرق والكري
والنقل البري
المنطقة الثالثة
عشر



حصر اعمال بلدورة كفر الدوار العكريشة

م ط	1982.4	الاجمالي
-----	--------	----------

المهندس الاستشاري

مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الثالثة عشر
منطقه (البحيره - كفر الشيخ)

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (٢) ختامي

عملية :عملية استكمال المرحلة الثانية رفع كفاءة محور العكريشة بطول ١ كم

رقم البند و بيانه : ١-اعمال تكسير وازالة مباني او خرسانة عادية

تنفيذ شركة جبريل للمقاولات

الكمية بالمقايسة : ١٩٥٠م ٣

مقدار العمل السابق : ١٩٥٠ م ٣

بيان الاعمال بالمقاييسه	الموقع الكيلوميتري		الابعاد			الكميه	الاجمالى م ٣
	من	الى	طول	عرض	سمك		
			مرفق بالحصر				
	0	1110	1110			1950	
	الاجمالى						1950
	اجمالى ما تم تنفيذة حتى تاريخة :			1950		م ٣	
	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق :			1850		م ٣	
	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة :			100		م ٣	
	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى :			1950		م ٣	

مهندس الهيئة

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة

حصر كفر الدوار العكريشة شركة جبريل للمقاولات
حصر التفسير

NO.	HEIGHT (M)	WIDTH (M)	THICKMESS (M)	VOLUME (M3)
1	حارة ٥٠٠ م	12	0.15	900.0
2	حارة ٥٠٠ م	12	0.15	900.0
3	بلدورة ٢٥٠ م	2	0.3	150.0
TOT. (M3)				1950

المهندس الاستشارى


مهندس الشركة




الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الثالثة عشر
منطقة (البجيرة - كفر الشيخ)

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (٢) ختامي

عملية :عملية استكمال المرحلة الثانية رفع كفاءة محور العكريشة بطول ١ كم

رقم البند و بيانه :٣- اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس من الاحجار الصلبة

تنفيذ شركة جبريل للمقاولات

الكمية بالمقاييسه : 4000م٣

مقدار العمل السابق : ٣٦١٦ م٣

بيان الاعمال بالمقاييسه	الموقع الكيلوميتري		الابعاد			الكميه	الاجمالى م٣
	من	الى	طول	عرض	سمك		
			مرفق بالحصر				
	0	1110	1110			4475	
							4475
						٣م	4475
						٣م	3616
						٣م	859
						٣م	4475

اجمالى ما تم تنفيذ حتى تاريخه :

اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق :

الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة :

اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى :

مهندس الهيئة


مهندس الاستشارى

مهندس الشركة

	A	B	C	D	E
1			شركة جبريل للمقاولات		
2	حصر سن طريق العكريشة بكفر الدوار - ختامي ٢				
3		Right			
4					
5	PVI	Station	WIDTH	THICKNESS	VOL
6	0	0+000.00	9.2	0.38	87.4
7	1	0+025.00	9.2	0.38	87.4
8	2	0+050.00	8.8	0.38	83.6
9	3	0+075.00	9	0.38	85.5
10	4	0+100.00	9.1	0.38	86.4.5
11	5	0+125.00	9	0.38	85.5
12	6	0+150.00	8.9	0.38	84.55
13	7	0+175.00	10.2	0.38	96.9
14	8	0+200.00	11	0.38	104.5
15	9	0+225.00	11.8	0.38	112.1
16	10	0+250.00	12.6	0.38	119.7
17	11	0+275.00	13.5	0.38	128.25
18	12	0+300.00	9.6	0.38	91.2
19	13	0+325.00	9	0.38	85.5
20	14	0+350.00	8.5	0.38	80.75
21	15	0+375.00	8.9	0.38	84.55
22	16	0+400.00	7	0.38	66.5
23	17	0+425.00	6	0.38	57
24	18	0+450.00	7.1	0.38	67.45
25	19	0+475.00	7.1	0.38	67.45
26	20	0+500.00	7.8	0.38	74.1
27	21	0+525.00	7.8	0.38	56.316
28	22	0+550.00	7.5	0.38	54.15

Handwritten signature/initials in blue ink.

	A	B	C	D	E
31		Left			
32					
33	PVI	Station	WIDTH	THICKNESS	VOL.
34	0	0+000.00	9.2	0.21	48.3
35	1	0+025.00	9.2	0.21	48.3
36	2	0+050.00	9.1	0.21	47.775
37	3	0+075.00	8.9	0.21	46.725
38	4	0+100.00	9	0.21	47.25
39	5	0+125.00	8.9	0.21	46.725
40	6	0+150.00	8.9	0.21	46.725
41	7	0+175.00	9.8	0.21	51.45
42	8	0+200.00	9.2	0.21	48.3
43	9	0+225.00	8.8	0.21	46.2
44	10	0+250.00	8.5	0.21	44.625
45	11	0+275.00	8.4	0.21	44.1
46	12	0+300.00	7.1	0.21	37.275
47	13	0+325.00	7.1	0.21	37.275
48	14	0+350.00	7.8	0.21	40.95
49	15	0+375.00	9.2	0.21	48.3
50	16	0+400.00	6.5	0.21	34.125
51	17	0+425.00	7.1	0.21	37.275
52	18	0+450.00	6.5	0.21	34.125
53	19	0+475.00	6	0.21	31.5
54	20	0+500.00	6.1	0.21	32.025
55	21	0+525.00	7.2	0.21	37.8
56	22	0+550.00	7.4	0.21	38.85
57	23	0+560.00	7	0.21	0
58					0
59			total m3		4475
60					



الكمية بالمقايضة : 14900م٢

بيان الاعمال بالمقاييسه	الموقع الكيلوميتري		الابعاد			الكميه	الاجمالى م٢
	من	الى	طول	عرض	سمك		
			مرفق بالحصر				
	0	1110	1110			9690	
	الاجمالى					9690	
اجمالى ما تم تنفيذة حتى تاريخه :							
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق :							
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة :							
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى :							

مهندس الشركة

فصل دوم


شركة جبريل للطرق والمقاولات

حصار اسفلت طريق كفر الدوار العكريشة - ختامي ٢

	Left Lane		
0+000.00	217.5	25	8.7
0+025.00	217.5	25	8.7
0+050.00	207.5	25	8.3
0+075.00	212.5	25	8.5
0+100.00	215	25	8.6
0+125.00	212.5	25	8.5
0+150.00	210	25	8.4
0+175.00	242.5	25	9.7
0+200.00	262.5	25	10.5
0+225.00	282.5	25	11.3
0+250.00	302.5	25	12.1
0+275.00	325	25	13
0+300.00	227.5	25	9.1
0+325.00	212.5	25	8.5
0+350.00	200	25	8
0+375.00	210	25	8.4
0+400.00	162.5	25	6.5
0+425.00	162.5	25	6.5
0+450.00	177.5	25	7.1
0+475.00	152.5	25	6.1
0+500.00	180	25	7.2
0+525.00	185	25	7.4
0+550.00	175	25	7
	4953	Total m2	

	Right Lane		
0+000.00	217.5	25	8.7
0+025.00	217.5	25	8.7
0+050.00	215	25	8.6
0+075.00	210	25	8.4
0+100.00	212.5	25	8.5
0+125.00	210	25	8.4
0+150.00	210	25	8.4
0+175.00	232.5	25	9.3
0+200.00	217.5	25	8.7
0+225.00	207.5	25	8.3
0+250.00	200	25	8
0+275.00	197.5	25	7.9
0+300.00	165	25	6.6
0+325.00	165	25	6.6
0+350.00	182.5	25	7.3
0+375.00	217.5	25	8.7
0+400.00	152.5	25	6.1
0+425.00	150	25	6
0+450.00	150	25	6
0+475.00	177.5	25	7.1
0+500.00	195	25	7.8
0+500.00	187.5	25	7.5
0+525.00	177.5	25	7.1
0+550.00	195	25	7.8
0+560.00	75	10	7.5
	4737.5	Total m2	

9690	TOTAL(m2)
------	-----------



الكمية بالمقايضة : 14900م٢

بيان الاعمال بالمقاييسه	الموقع الكيلوميتري		الابعاد			الكميه	الاجمالى م٢
	من	الى	طول	عرض	سمك		
			مرفق بالحصر				
	0	1110	1110			9690	
	الاجمالى						9690
اجمالى ما تم تنفيذة حتى تاريخه :			9690		٢م		
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق :			8949		٢م		
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة :			741		٢م		
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى :			9690		٢م		

مهندس الهيئة



منطقه (البحيره - كفر الشيخ)

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (٢) ختامي

عملية: عملية استكمال المرحلة الثانية رفع كفاءة محور العكريشة بطول ١ كم

رقم البند و بيانه : ١٠- اعمال ضبط مناسيب المطابق

تنفيذ شركة جبريل للمقاولات

مقدار العمل السابق : ٢٨ ع

الكمية بالمقايضة : 85 ع

بيان الاعمال بالمقاييسه	الموقع الكيلوميتري		الابعاد			الكميه	الاجمالى ع
	من	الى	طول	عرض	سمك		
			مرفق بالحصر				
	0	1110	1110			28	
	الاجمالى						28
اجمالى ما تم تنفيذة حتى تاريخه :			28		ع		
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق :			26		ع		
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة :			2		ع		
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى :			28		ع		

مهندس الهيئة

~~مهندس الاستشاری~~

مهندس الشركة

مسند احمد محمود

استكمال المرحلة الثانية من رفع كفاءة محور الكريشة من منية السعيد في اتجاه شارع المحكمه بطول 1 كم لمحفظه البحيرة
1 كم بمحافظة البحيرة

اشراف المنطقة الثالثة عشر البحيرة

رقم البند	الكميات	بيان الاعمال		الفئه		الجملة	
				قرش	جنية	قرش	جنية
1	31950م	المرمى المكعب أعمال تكسير وإزالة مباني أو خرسانة عادية أو مسلحة أو ديش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . (فقط ألف وتسعمائة وخمسون متر مكعب لا غير)			80		156000
	34000م	أعمال توريد رمال نظيفه متدرجة خالية من الشوائب للارصفه بحيث لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 15% وطبقاً للشروط والمواصفات مع الدمك علي طبقات والفئه شاملة كل مايلزم لنهو العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئه شاملة بالمرمى المكعب (فقط أربعة الاف متر مكعب لاغير)			100		0
2	34475م	المرمى المكعب أعمال توريد وفرش طبقة اساس من الأحجار الصلبة المتدرجة الطبيعية ناتج تكسير الكسارات الوارد بكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع و لا يقل نسبة تحمل كاليفورنيا لها عن 80% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 40 % ولا يزيد الامتصاص عن 10 % وفرداها وتشغيلها على طيقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على ان لا يقل سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى اقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 95%) من الكثافة المعملية والفئه تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل لا تقل عن 180 كم (فقط أربعة الاف متر مكعب)			304		1360400
3	29690م	المرمى المسطح أعمال إنشاء طبقة تشريب " برايم " باستخدام الإسفلت السائل متوسط التظاير (M.C.30) بمعدل 1.5 كجم / م ² طبقاً للشروط والمواصفات على أن يتم تنظيف سطح طبقة الأساس من أى مواد حصى أو ناعمة زائدة قبل الرش وأن يتم رش الإسفلت بمعدلات منتظمة باستخدام معدات الرش الميكانيكية والفئه شاملة كل ما يلزم لنهو العمل (فقط أربعة عشر الفا وتسعمائة متر مسطح)			25		242250
4	29690م	بالمرمى المسطح أعمال إنشاء طبقة رابطة من الخرسانة الإسفلتية على الساخن تدرج (د3) بسمك 6سم بعد الدمك باستخدام سن الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات جيدة الالتصاق بالإسفلت واستخدام الصب 70/60 المطابق للشروط والمواصفات والفئه شاملة كل ما يلزم لنهو العمل بالمرمى المسطح (فقط أربعة عشر الفا وتسعمائة متر مسطح لاغير)			114		1104660
5	1982م.ط	بالمرمى الطولي أعمال إنشاء برذورة من الخرسانة العادية ذات سطح أملس fair face تصب في الموقع بحيث لا يقل جهد الكسر عن 250 كجم /سم ² مع عمل فواصل عرضية على مسافات لا تزيد عن 10 متر طولي وتملا بمادة قابلة للإنضغاط والفئه شاملة كل ما يلزم لنهو الاعمال مع اعمال الحفر والأرئكة والردم خلف البرذورة برمال نظيفة متدرجة على فرشاة خرسانة عادية بسمك لا يقل عن 10 سم وطبقاً للشروط والمواصفات والفئه شاملة كل ما يلزم لنهو العمل بالمرمى الطولي . (فقط ثلاثة الاف متر طولي لا غير)			110		218020
6	635م.ط	اعمال توريد وتركيب مواسير UPVC قطر 150 مم لتوصيل بلاعات المطر بالمطبق الموجود والفئه شاملة اعمال الحفر حتى المنسوب التصميمي اسفل المواسير وعمل فرشاة من الرمال والفئه شاملة كل مايلزم لنهو العمل طبقاً للشروط والمواصفات والفئه شاملة بالمرمى الطولي (فقط تسعمائة وخمسون متر طولي)			256		162560
7	1600م.ط	بالمرمى المسطح توريد وتركيب وحدات من الانترلوك الخرساني طبق للعينة المعتمدة وإجهاد 250كجم/م ² وباللون المطلوب يتم تركيبه على طبقة من الرمل بسمك 40 سم في الأماكن الموضحة على اللوحات التصميمية ومحمل على البند جميع ما يلزم للتركيب والتشطيب ونهو الاعمال طبقاً لأصول الصناعة . مقاس 100*200*60 مم (فقط الفان وثمانمائة متر مسطح لاغير)			165		264000
8	66بالعدد	توريد وعمل بلاعه مطر مقاس داخلي 0.5 * 0.5 م من الخرسانة العادية تتكون بنسبة خلط 0.8 م 3 مكعب زلط نظيف متدرج + 0.4 م 3 مكعب رمل حرش + 350 كجم / سم 2 اسمنت مقاوم للكبريتات الفئه تشمل معالجة الخرسانة بعد الصب و بغطاء الميراموكس يتكون من شمير وشبكة طبقاً للمواصفات كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (فقط مائة بالعدد لاغير)			1950		128700
9	28بالعدد	بالعدد ضبط مناسيب مطابق بتعليق وخفض مناسيب مطابق وتكسير ما يلزم ونقل ناتج التكسير خارج الموقع والبند يشمل كل مايلزم لنهو العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (فقط خمسة و ثمانون بالعدد لا غير)			420		11760
	210م	بالمرمى المسطح توريد وصب خرسانه عاديه للارصفه اسفل البلاط خلط 0.8م 3 سن 0.4م 3رملو 250كجم اسمنت مع الخلط الميكانيكي طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (فقط مائتان وعشرة متر مكعب لاغير)			1050		0
12		الاجمالي					3648350



٥٠٩٢٠