



ElTrans
CONSULTING



تنفيذ طرق الاقتراب (طريق الفيوم - محطة حدائق أكتوبر - الورش) للخط الاول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)

طرق الاقتراب في المسافة من الكم ٢٦٠ الى الكم ٥٤٠ بطول ٢٨٠ طريق Dopet Road بالامر المباشر.

شركة : أبناء ياسين للمقاولات

حصر وتوزيع صرف الكميات عقد رقم ١٥٨٦



رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية من القطاعات	كمية الاحلال	الكمية الاجمالية المعتمدة في الحصر
1	حفر جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية	م ^٢	6556	0	6556
2	حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتناسكة باستخدام البلدوز	م ^٢	84477	7638	92115
3	تحميل وتوريد ونقل تربة - اعمال الردم	م ^٢	0	7638	7638

الهيئة العامة للطرق والكباري

الاستشاري المشرف

استشاري المساحة

الشركة المفضلة



السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٢) ختامى اسناد تنفيذ طريق الاقتراب
(طريق الفيوم - محطة حدائق اكتوبر - الورش) للقطار الكهربائى السريع الخط الاول
(العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح المسافة من الكم ٠.٢٦٠ الي
الكم ٠.٥٤٠ بطول ٠.٢٨٠ كم depot road بالامر المباشر

تنفيذ شركة / ابناء ياسين للمقاولات

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً في : ٢٠٢٥/٤/١٣

عدد المرفقات ()

أصل وصورتين من المستخلص

استمارة ٥٠ ع ح

حصر أعمال

كشف معدات / كشف مهندسين


محضر استلام ابتدائي/ محضر تقييم

شهادة عملية/ شهادة مهندس/ محاجر/ شهادة معملية


نموذج رقم (٢) محاجر/ خطاب محملات

مقايضة ختامية / قوائم كميات ختامية

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس
طارق يوسف الجزار



Two handwritten signatures.



السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق

بالاحالة الى العقد رقم (١٥٨٦ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٩

اسناد تنفيذ طريق الاقتراب (طريق الفيوم - محطة حدائق اكتوبر - الورش) للقطار
الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح
المسافة من الكم ٠.٢٦٠ الي الكم ٠.٥٤٠ بطول ٠.٢٨٠ كم depot road بالامر
المباشر


تنفيذ شركة / ابناء ياسين للمقاولات

برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعاليه لايشمل اى محملات.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً في : ٢٠٢٥/٤/١٣

يعتمد،،
رئيس الإدارة المركزية
طارق يوسف الجزار



جمهورية مصر العربية

استمارة لاعتماد الصرف

(١)

رقم : _____ الختم ذو التاريخ _____

كتبة المراجعة _____

رئيس القسم _____

بيان الفواتير

رقم	التاريخ	جنيه	قرش

مصلحة : _____

قسم : _____

المبلغ المستحق إلى : _____

الطلبات طيه ، أو : _____

بموجب : _____

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : _____

شيك على البنك المركزي في : _____

شيك على الخارج : _____

يسحب باسم : _____

ويرسل إليه بالعنوان الآتي : _____

الجملة

تقيد في السجل برقم : _____

الختم ذو التاريخ _____

رئيس المصلحة _____

الاعتماد الإداري ونوع الخصم

عدد المرفقات	بيانات	نوع الخصم	رقم	جنيه	قرش	
		بند	فصل	رقم	جنيه	قرش

إجمالي الأصل

بيانات الاستقطاعات

عادي

إضافي

دمغة توقيع

قرش

رسم الدفعة

صافي القيمة المطلوب صرفها

علامة

في سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____

جاري

الإيرادات

بتاريخ

الإمضاء : _____

الختم ذو التاريخ _____

(٣) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع. ح.» برقم : _____

توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

روجع في سنة ٢٠١

(٤) (علاجات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك

إذن صرف

يعتمد سحب

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠١ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٦٠٠٢ من ٢٠١٥ - ٢٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح.») : _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____

إمضاءات موظفي الشطب

رقم : _____

إمضاء الكاتب المنوط : _____

شيك

إذن صرف

سحب

الختم ذو التاريخ _____

قيد في سجل

الشيكات

الحوالات

رقم : _____

إمضاء الكاتب المنوط : _____

الشيكات

الحوالات

رقم : _____

إمضاء الكاتب المنوط : _____

شيك

إذن صرف

أدرج في كشف

استلمت

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

في سنة ٢٠١



التقييم الفنى

عملية :- تنفيذ طرق الاقتراب (طريق الفيوم - محطة حدائق اكتوبر - الورش) للخط الاول للقطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) المسافة من الكم 0.260 الى الكم 0.540 بطول 0.280 طريق Dopet Road بالامر المباشر.

رقم العقد :- 2024-2023-1586 بتاريخ 2024-5-19.

تنفيذ :- شركة ابناء ياسين للمقاولات (سامى محمد ياسين وهدان).

إشراف :- المنطقة الاولى المركزية - استشارى الهيئة انترنس - الاستشارى العام سيسترا.

انه في يوم الاحد الموافق 2024/9/8 وبناءً على قرار السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى رقم (181) بتاريخ 2024/9/4 ومحضر الاستلام الابتدائى للعملية المؤرخ في 2024/9/5 تم عمل التقييم الفنى للعملية عاليه وقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :-

1- المهندس / محمد احمد حلمى عامر

2- المهندس / محمد سعيد على سيد

3- المهندس / اسماء على

4- المهندس / اسلام محمد البهادي

5- المهندس / هشام عبدالصمد

6- المهندس / تامر شرف الدين

7- المهندس / احمد هشام

8- المهندس / احمد سامى ياسين

المنطقة الاولى المركزيه - رئيساً

المنطقة الاولى المركزيه - عضواً

مدير المشروع (الهيئة) - عضواً

مهندس المشروع (الهيئة) - عضواً

ممثل مكتب سيسترا - الاستشارى العام - عضواً.

ممثل مكتب انترانس - استشارى الهيئة - عضواً.

مندوب مكتب اكس واي زيد - عضواً

مندوب الشركة المنفذه - عضواً

وبعد الإطلاع على محضر الاستلام الابتدائى للعملية تمت حساب الخصومات المالية وجاءت كالاتى :

الخصم طبقاً لمحضر الاستلام الابتدائى :-

يتم خصم على سوء الاركة الميول الجانبية = $0.01 \times 0.05 \times (92115 \times 26 + 6556 \times 23) = 1273$ جنية

الخصم للتجارب المعملية : لا يوجد خصم لاعمال الردم.

اجمالى الخصم = 1273 جنية (الف ومائتان وثلاثة وسبعون جنيها فقط لا غير)

التوقيعات :-

5-

6-

7-

8-

1-

2-

3-

4-



التقييم الفني

عملية :- تنفيذ طرق الاقتراب (طريق الفيوم - محطة حدائق اكتوبر - الورش) للخط الاول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) المسافة من الكم 0.260 الى الكم 0.540 بطول 0.280 طريق Dopet Road بالامر المباشر.

رقم العقد :- 2024-2023-1586 بتاريخ 2024-5-19.

تنفيذ :- شركة ابناء ياسين للمقاولات (سامى محمد ياسين وهدان).

إشراف :- المنطقة الاولى المركزية - استشارى الهيئة انترنس - الاستشارى العام سيسترا.

انه في يوم الاحد الموافق 2024/9/8 وبناءً على قرار السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى رقم (181) بتاريخ 2024/9/4 ومحضر الاستلام الابتدائى للعملية المؤرخ في 2024/9/5 تم عمل التقييم الفني للعملية عاليه وقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :-

- 1- المهندس / محمد احمد حلمى عامر
- 2- المهندس / محمد سعيد على سيد
- 3- المهندس / اسماء على
- 4- المهندس / اسلام محمد البهادي
- 5- المهندس / هشام عبدالصمد
- 6- المهندس / تامر شرف الدين
- 7- المهندس / احمد هشام
- 8- المهندس / احمد سامى ياسين

- المنطقة الاولى المركزية - رئيساً
- المنطقة الاولى المركزية - عضواً
- مدير المشروع (الهيئة) - عضواً
- مهندس المشروع (الهيئة) - عضواً
- ممثل مكتب سيسترا - الاستشارى العام - عضواً.
- ممثل مكتب انترانس - استشارى الهيئة - عضواً.
- مندوب مكتب اكس واي زيد - عضواً
- مندوب الشركة المنفذه - عضواً

وبعد الإطلاع على محضر الاستلام الابتدائى للعملية تمت حساب الخصومات المالية وجاءت كالتالى :









الخصم طبقاً لمحضر الاستلام الابتدائى :-

يتم خصم على سوء الاركة الميول الجانبية = $0.01 \times 0.05 \times (92115 \times 26 + 6556 \times 23) = 1273$ جنية

الخصم للتجارب المعملية : لا يوجد خصم لاعمال الردم.

اجمالى الخصم = 1273 جنية (الف ومائتان وثلاثة وسبعون جنيها فقط لا غير)

التوقيعات :-

8-  7-  6-  5- 
4-  3-  2-  1- 

تنفيذ طرق الاقتراب (طريق القيوم - محطة حدائق أكتوبر - الورش) للخط الاول للقطار الكهربائي السريع
[العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح] المسافة من الكم 0+260 الى الكم 0+540 بطول 280 متر طريق Depot Road
(بالأمر المباشر)
العقد رقم : (2024/2023/1586) بتاريخ : 19/5/2024

شركة : ابناء ياسين للمقاولات طرق الاقتراب (Depot Road)

فريق العمل الموجود بالموقع

م	التخصص	العدد	سنوات الخبرة في مشاريع مماثلة في النوع والقيمة
1	مدير مشروع	1	10
2	مهندس تنفيذ	1	6
3	مهندس مكتب فني	1	6
4	مساح	2	4
5	مساعد مساح	4	1
6	مشرف	3	4
7	ميكانيكي	2	10
8	سائق	26	3

الهيئة العامة للطرق والنقل

أ. أسماء محمد
رئيس

م. هادي
م. هادي

الإشراف المباشر
م. هادي
م. هادي

الشركة المنقذة
شركة ابناء ياسين للمقاولات
م. هادي

تنفيذ طرق الاقتراب (طريق الفيوم - محطة حدائق أكتوبر - الورش) للخط الاول للقطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) المسافة من الكم 0+260 الى الكم 0+540 بطول 280 متر طريق Depot Road
(بالأمر المباشر)
العقد رقم : (2024/2023/1586) بتاريخ : 19/5/2024

طرق الاقتراب (Depot Road)

شركة : ابناء ياسين للمقاولات




بيان بالمعدات الموجودة بالمشروع


م	نوع المعدة	العدد
1	سيارة ملاكي	2
2	سيارة نصف نقل	2
3	سيارة جامبو 10 طن	1
4	لودر كاتربيلر 972	2
5	تاكسي مياة	5
6	عربية نقل 20 م	12
7	بلدوزر D10	2

الهيئة العامة للطرق والكباري
م / أسماء عثمان



0+260.00





$$0 + 280.00$$


ENTRANS
CO. *of* ALA.
124
120
113




0+300.00



Handwritten signature and date 11/12.

Handwritten signature and date 11/12.

0+320.00







ENTRAINS
ENGINEERING
مهندسة الاستشارات الهندسية والبيئية الأولى





13/13

مهندسة الاستشارات الهندسية والبيئية الأولى
13/13





0+360.00



0+380.00




0+400.00



0+420.00




Handwritten signature

EMERSON'S
CONSULTING
مركز التصميم والدراسات الهندسية
124
118
116
114
112
110
108
106
104
102
100







Handwritten signature and stamp




0+440.00



0+460.00




0+480.00



0+520.00

3/13/20

EDITRANS
CONSULTING
مستشارية الهندسة والبناء
126
124
122
120
118
116
114
112
110
108
106
104
102
100
98




مستشارية الهندسة والبناء
126
124
122
120
118
116
114
112
110
108
106
104
102
100
98

0+540.00

2/1/15


ENTRANCE
CONSULTING
شركة استشارات الهندسة والخطوط الأولى



2/1/15

شركة استشارات الهندسة والخطوط الأولى
2/1/15

0+500.00



IENLTRANS
CONSULTING
مشروع الطرق - الهندسة المدنية

100
102
104
106
108
110
112
114
116
118
120
122
124

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة المركزية الاولى

اسم العملية :- تنفيذ طرق الاقتراب (طريق الفيوم - محطة حدائق اكتوبر - الورش) للخط الاول للقطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) المسافة من الكم 0.260 الى الكم 0.540 بطول 0.280 طريق Dopet Road بالامر المباشر.

رقم العقد :- 2024-2023-1586 بتاريخ 2024-5-19.

تنفيذ :- شركة ابناء ياسين للمقاولات (سامى محمد ياسين و هدان).

شهادة مهندس

اسم مهندس التنفيذ من قبل الشركة : محمد سمير احمد السيد

بكالوريوس هندسة مدني : جامعة بنها


المستوي الفني : جيد جدا

عضوية نقابة المهندسين : 26/4001578/2010/3

مدير عام مشروعات الطرق


الهيئة العامة للطرق والكباري


م / 

م / 

يعتمد """"

رئيس الادارة المركزية
للمنطقة الاولى المركزية

مهندس / 





Eritrean
CONSULTING
GAB Consultant



عن عملية : تنفيذ طرق الاقتراب (طريق اليوم - محطة حقائق الكوبري - الورش) للخط الاول للقطر الكوبري السريع
(العين المسقنة - العاصمة الإدارية - الطمين - مطروح) المسافة من الكم 0+260 الى الكم 0+540 بطول 280 متر طريق Depot Road
(بالآثار المباشر)
المقد رقم : (2024/2023/1586) بتاريخ : 2024/5/19

البرنامج الزمني

طرق الاقتراب (Depot Road)

شركة : ابناء ياسين للمقاولات

2024						المخطط	الكمية الاجمالية 3م	البيد	م
الكمبر	مستثمر	بواقي	بواقي	مطلوب	مخطط شهري				
0	0	0	3,278	3,278	3,278	مخطط شهري	6,556	أصل حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الصخرية عدا التربة الصخرية (باستخدام التلوزر)	1
0	0	0	9,834	6,556	3,278	مخطط تراكمي			
0	0	0	46,058	46,058	46,058	مخطط شهري	92,115	أصل حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الصخرية عدا التربة الصخرية (باستخدام التلوزر)	2
0	0	0	138,173	92,115	46,058	مخطط تراكمي			
0	0	0	3,819	3,819	3,819	مخطط شهري	7,638	أصل تحميل ونقل التربة من محطة الردم من المحاجر المحددة والمطوية للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات الصخرية	3
0	0	0	11,457	7,638	3,819	مخطط تراكمي			

الهيئة العامة للطرق والكبرى
١٢

المخطوط والمخطط

amns
CONSULTING

مشروع المقاسم والسرير - البنية الأولى

للجنة المالية

سماحى مخطط مالي يبين للتدويرات

(ابناء ياسين للمقاولات)
ت : ٢٣٧٦٢٠٣٧ ف : ٢٣٠٨٦٠٣٧


السيد المهندس/ نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مقايضة ختامية لمشروع تنفيذ طرق الاقتراب (طريق الفيوم - محطة حدائق
اكتوبر - الورش) للخط الاول للقطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين
- مطروح) المسافة من الكم 0.260 الى الكم 0.540 بطول 0.280 طريق Dopet Road بالامر
المباشر عقد رقم 1586 تنفيذ :- شركة ابناء ياسين للمقاولات (سامى محمد ياسين وهدان).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

رئيس الادارة المركزية
مهندس / طارق يوسف الجزار



Handwritten signatures and initials.

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الاولى المركزية
قسم المراسلات
رقم الملف /
عدد المرفقات /
التاريخ /
الرقم /
1802
12
50

كميات ختامية لعملية :- تنفيذ طرق الاقتراب (طريق الفيوم - محطة حدائق أكتوبر - الورش) للخط الاول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) المسافة من الكم ٠,٢٦٠ الى الكم ٠,٥٤٠ بطول ٠,٢٨٠ طريق Dopet Road بالامر المباشر عقد رقم ١٥٨٦ تنفيذ :- شركة ابناء ياسين للمقاولات (سامى محمد ياسين وهذان) .


رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية
اولا :- اعمال الحفر (تربة عادية)			
1 -	المتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأضوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية والنموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - علاوة ١ جنية / كم لمسافة نقل ناتج الحفر لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر	م ^٣	6,556
ثانياً :- اعمال الحفر (حفر بلدوزر)			
2 -	المتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأضوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية والنموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - علاوة ١ جنية / كم لمسافة نقل ناتج الحفر لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر	م ^٣	92,115
ثالثاً :- اعمال الحفر في التربة الصخرية			
3 -	المتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في التربة الصخرية ومحمل على البند الاتي :- ١- نقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق. ٢- ارنكة المبول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية. ٣- توريد اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية سمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الأضوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية والنموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - علاوة ١ جنية / كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصيب ١,١ جنية / كم لمسافة نقل ناتج الحفر بعد ٥٠٤-٢٠٢٣	م ^٣	0
	ذات اجهاد (١٠٠ - ٢٠٠) كجم / سم ^٢		0
	ذات اجهاد (٢٠٠ - ٣٠٠) كجم / سم ^٢		0
	ذات اجهاد (٣٠٠ - ٤٠٠) كجم / سم ^٢		0
اعمال الردم Embankment			
3 -	أعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2- متر) اسفل منسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (2- متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأضوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية والنموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . ١- في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١% . ٢ - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٢ جنية لكل كم بالزيادة او النقصان. ٣- السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم والبند لا يشمل القيمة المحجزة . - يتم صرف علاوة سولار ١,٧ جنية/م ^٣ بعد ٥٠٤-٢٠٢٣	م ^٣	7,638
الاجمالى			

مدير مشروعات المنطقة
م / جهاد محمد
م / اسلام محمد
م / اسماء على الشاذلى
رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى
طارق يوسف الجزار



مهندس المشروع بالهيئة
م / اسلام محمد

مدير المشروع بالهيئة
م / اسماء على الشاذلى



الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة المركزية الاولى

اسم العملية :- تنفيذ طرق الاقتراب (طريق الفيوم - محطة حدائق اكتوبر - الورش) للخط الاول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) المسافة من الكم 0.260 الى الكم 0.540 بطول 0.280 طريق Dopet Road بالامر المباشر.

رقم العقد :- 2024-2023-1586 بتاريخ 2024-5-19.

تنفيذ :- شركة ابناء ياسين للمقاولات (سامى محمد ياسين وهدان).


شهادة تجارب معملية

نشهد نحن المنطقة المركزية الاولى بان التجارب المعملية علي العملية المذكورة اعلاه طبقا للمواصفات الفنية الواردة بكراسة الشروط.

مدير عام مشروعات الطرق

الهيئة العامة للطرق والكباري

شركة ابناء ياسين
للمقاولات


م / 

م / 

سامى محمد ياسين وهدان
(ابناء ياسين للمقاولات)
س.ت: ٢٢٧٤٢ ب.ت: ٢٧ - ٨٦٠ - ٤٢٠

يعتمد "" ""

رئيس الادارة المركزية
للمنطقة الاولى المركزية

مهندس / 



الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة المركزية الاولى

اسم العملية :- تنفيذ طرق الاقتراب (طريق الفيوم - محطة حدائق اكتوبر - الورش) للخط الاول للقطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) المسافة من الكم 0.260 الى الكم 0.540 بطول 0.280 طريق Dopet Road بالامر المباشر.

رقم العقد :- 2024-2023-1586 بتاريخ 2024-5-19.

تنفيذ :- شركة ابناء ياسين للمقاولات (سامى محمد ياسين وهدان).

شهادة العملية

تاريخ بدأ العملية : 2024-5-19

تاريخ النهو المقرر : 2024-9-18

تاريخ النهو الفعلي : 2024-8-18

قيمة العملية : 3.5 مليون جنيه

قيمة العملية حسب الختامي :- 2946773 جنيه

مدير عام مشروعات الطرق

الهيئة العامة للطرق والكباري

شركة ابناء ياسين
للمقاولات

م / 

م / 


سامى محمد ياسين
(ابناء ياسين للمقاولات)
ت : ٢٢٧٠٢٠٢٧٠ - ف : ٢٢٧٠٢٠٢٧٠

يعتمد

رئيس الادارة المركزية

للمنطقة الاولى المركزية

مهندس / 

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة المركزية الاولى

اسم العملية :- تنفيذ طرق الاقتراب (طريق الفيوم - محطة حدائق اكتوبر - الورش) للخط الاول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) المسافة من الكم 0.260 الى الكم 0.540 بطول 0.280 طريق Dopet Road بالامر المباشر.

رقم العقد :- 2024-2023-1586 بتاريخ 2024-5-19.

تنفيذ :- شركة ابناء ياسين للمقاولات (سامى محمد ياسين وهدان).

شهادة المحاجر

كمية المحاجر المنفذة بالمشروع أعلاه : تم استخدام مواد محجرية (اترية فقط) بكمية = 7638 م³ من جانبى المسار.

مدير عام مشروعات الطرق

الهيئة العامة للطرق والكباري

شركة ابناء ياسين
للمقاولات

م / 


م / 

سامى محمد ياسين وهدان
(ابناء ياسين للمقاولات)
س.م. ٢٢٧-٢٢٨ : ٢٧-٢٨-٢٠٢٠

يعتمد ""

رئيس الادارة المركزية

للمنطقة الاولى المركزية

مهندس / 



نموذج رقم 2

القيد:..... /..... / 2024 / المنطقة المركزية الاولى

بشأن: حصر المواد المحجوبة الواردة بالمستخلص

التاريخ:..... /..... / 2024

إلى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق طيه المستخلص الختامي الخاص بعملية مشروع اسم العملية :- تنفيذ طرق الاقتراب
(طريق الفيوم - محطة حدائق أكتوبر - الورش) للخط الاول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة -
العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) المسافة من الكم 0.260 الى الكم 0.540 بطول 0.280 طريق
Dopet Road بالامر المباشر رقم العقد :- 2024-2023-1586 بتاريخ 2024-5-19 تنفيذ :- شركة ابناء
ياسين للمقاولات (سامى محمد ياسين وهذان).

يرجى التفضل بالإحاطة والتنبيه باتخاذ ما يلزم مع التفضل من سيادتكم بالعلم بأنه تم استخدام اى مواد
محجوبة (اترية فقط) بكمية = 7638 م3 من جانبي المسار.

يرجى التكرم من سيادتكم بالعلم والاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,,

الهيئة العامة للطرق والكباري

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الاولى المركزية
مهندس /



الشركة المنفذة

شركة ابناء ياسين للمقاولات
(ابناء ياسين للمقاولات)
س: ٢٢٧٤٢ ب ض: ٢٧ - ٢٠ - ٢٠٢٠