




الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ



السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق

تحية طيبة و بعد،،،،

الموضوع : - بخصوص مشروع استكمال اسناد الجسر النرابي والاعمال الصناعية بقطاعات مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع من الكم ٢٦٥ + ٠٠٠ الى ٢٦٦ + ٠٠٠ بطول ١ كم.

تنفيذ: شركة الغازي للمقاولات العمومية.

العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٥٦)

نتشرف بان نرفق لسيادتكم مستخلص ختامي (٤) واستمارة الصرف (٥٠ / ع / ح)

يرجاء التفضل من سيادتكم و الإحاطة والتنبيه بالازم:-

المرفقات: عدد ()

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروعات بالمنطقة الثالثة عشر
م / كارم امام

١٤

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع
م / احمد أبو دقيفة

١٥

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر



السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: - مشروع استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العظمين - مطروح) لتشكيل الجسور الترابية والاساس لتنفيذ المسافة من الكم ٢٦٥+٠٠٠ إلى الكم ٢٦٦+٠٠٠ بطول ١ كم .

عقد رقم: ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٥٦

- تنفيذ شركة / الفازي للمقاولات العمومية.

بخصوص المستخلص الختامي: -

تتشرف بالإحاطة بوجود الآتي:

- ١- تجهيزات المقاول الموقعية متواجدة .
- ٢- معمل الموقع متواجد.
- ٣- الأجهزة المساحية متواجدة .
- ٤- لوحات المشروع عدد (٢) متواجدة .
- ٥- البرنامج الزمني متواجدة.
- ٦- السجلات متواجدة .
- ٧- توثيق الموقع متواجد.
- ٨- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة .
- ٩- صور فوتوغرافية + فيديو متواجدة.
- ١٠- معدات ومهندسين المشروع متواجدة.
- ١١- مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة.
- ١٢- العلامات الارشادية متواجدة.
- ١٣- مهمات السلامة والأمان متواجدة .
- ١٤- لا يوجد عماله بالعقد.
- ١٥- الصيلة غير متواجدة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

يعتمد،،،

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع

مهندس التنفيذ

م / احمد أبو نقيطة

م / احمد الشاعر

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة - عترة - البصرة - قطر الشيخ
م / مجدي عبدالسلام عامر



الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق

تحية طيبة وبعد.....

الموضوع بخصوص: المستخلص الختامي مشروع أعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائي السريع للخط الأول وذلك لاستكمال أعمال تشكيل الجسور وطبقات التأسيس والأساس (قطاع البحيرة) لتنفيذ المسافة من الكم ٢٦٥+٠٠٠ الى الكم ٢٦٦+٠٠٠ بطول ١ كم (بالأمر المباشر)

عقد رقم: (١٥٦ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ : ٠٧ / ٠٨ / ٢٠٢٣

الشركة المنفذة: شركة الغازي للمقاولات العمومية

نتشرف بأن ترفق لسيادتكم طيه صورة من محاضر مراجعة البونات الخاصة بالمواد المحجربة للمشروع وذلك بعد التقديم بواسطة الشركة والمراجعة بواسطة استشاري الهيئة للمشروع والاعتماد بواسطة الهيئة.

حيث كانت الكميات المحجربة الموردة بالمقر المكعب للعملية عالية وذلك من تاريخ / / وحتى تاريخ نهو العملية وبياناتها كالآتي: -

إجمالي الاتربة: ١,٧٧٢٢٤ م^٣

إجمالي سن الفلتر: ٣٦,٢١٠ م^٣

إجمالي سن التأسيس: ٤٩,٤٦٠ م^٣

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

يعتمد عن الهيئة العامة للطرق والكباري

عن الاستشاري

عن الشركة

مدير المشروع

م / أحمد الشاعر م / أحمد أبودقيقة

م / أحمد أبو فنيحة

يعتمد ،،،،

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر

بالبحيرة وكفر الشيخ

م / مجدي عبد السلام

الى السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرقتحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق طيه المستخلص الختامي لمشروع أعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائي المربع للخط الأول وذلك لاستكمال أعمال تشكيل الجسور الترابية والأساس (قطاع البحيرة) لتنفيذ المسافة من الكم ٢٦٥+٠٠٠ الى الكم ٢٦٦+٠٠٠ بطول ١ كم (بالأمر المباشر).

عقد رقم: (١٥٦ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ : ٠٧ / ٠٨ / ٢٠٢٣

يرجى التفصيل بالإحاطة والتنبيه باتخاذ ما يلزم مع التفضل من سيادتكم بالعلم أن المواد المحجزة المستخدمة بياتها كالتالي:

م	نوع المادة المحجزة	الوحدة	الكمية	الجهة الحصول على الخامة
	تربة	م ^٣	٥٣٠٠٤,٩٣	محجر السيوي
	تربة	م ^٣	٢٤٦١٩,١٧	محجر طيبة
	سن فلتر	م ^٣	٢١٠٠,٣٦	كسارة البركة
	سن تلميس	م ^٣	٤٦٠,٤٩	كسارة الدلمية ٦

هذا وقد تم تقديم (البونات المالية) للكميات التي تم الحصول عليها من (الكسارات/ المحاجر) المصعدة بواسطة الشركة وتمت المراجعة بواسطة الاستشاري ووجدت مطابقة للكميات الواردة بالمستخلصات وتم الاعتماد بواسطة الهيئة.

يرجى التكرم من سيادتكم بالعلم والاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

يعتمد عن الهيئة العامة للطرق والكباري

الاستشاري

الشركة المنفذة

مدير المشروع

عن KK

م / احمد الصاغر م / احمد ابودقيقة

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر



الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة - عنبر - البحيرة وكفر الشيخ

محضر استلام ابتدائي

عملية أعمال الجسر الترابي لمصار الفطار الكهربائي السريع للخط الأول وذلك لاستكمال أعمال تشكيل الجسور وطبقات الأساس (قطاع البحيرة) لتنفيذ المسافة من الكم ٢٦٥+٠٠٠ الى الكم ٢٦٦+٠٠٠ بطول ١ كم (بالأمر المباشر)

عقد رقم: (١٥٦ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ : ٢٠٢٣ / ٠٨ / ٠٧
تنفيذ شركة: الغازي للمقاولات العمومية.

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣ / ٠٨ / ٠٧ وبناء على القرار الصادر عن السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر بشأن تشكيل لجنة استلام ابتدائي لمشروع الفطار السريع من الكم ٢٦٥+٠٠٠ الى الكم ٢٦٦+٠٠٠ ترقيم الفطار قرار رقم (١٣٤) بتاريخ (٢٠٢٣ / ٠٨ / ٠٧) وبناء على الطلب المقدم من شركة الغازي للمقاولات العمومية بتسليم الاعمال ابتدائيا .

فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم :-

رئيسا اللجنة : (مدير عام التنفيذ والصيانة)

م / احمد مسلي اتور

عضو اللجنة: (الهيئة العامة للطرق والكباري)

م / احمد محمود ابو ذبيبة

عضو اللجنة : (الهيئة العامة للطرق والكباري)

م / احمد عادل الشاعر

عضو اللجنة : (الهيئة العامة للطرق والكباري)

م / محمد بيومي

عضو اللجنة : عن مكتب ا.د. خالد قنديل (استشاري المشروع)

عضو اللجنة : مكتب X.Y.Z (استشاري المصاحبة)

ممثل شركة الغازي للمقاولات العمومية (الشركة المنفذة)

وقد بدأت اللجنة بالإطلاع على ملف ومستندات العملية ودفتر الشروط والمواصفات والرسومات التصميمية المعتمدة والمواصفات الخاصة بالمشروع للعقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٥٦) ثم انتقلت اللجنة لمعالجة الأعمال المنفذة ظاهريا على الطبيعة.

وقد أسفرت المعاينة الظاهرية للأعمال على الآتي :-

أ (أعمال الاتربة لجسر القطار وطريق الخدمة:

- تم الاطلاع على التجارب التي تم اجراؤها على طبقات الجسر وطريق الخدمة أثناء التنفيذ والتأكد من مطابقتها لمواصفات المشروع من حيث نسبة الدمك ونسبة تحمل كاليبورنيا واختبار لوح التحميل وتحديد حد الدونة ومجال الدونة ونسبة المواد الناعمة بالإضافة الي صلاحية المواد .

- تم اخذ عدد (١٠) عينات طبقا للكشف المرفق والمعتمد بواسطة اللجنة بالاماكن والمحطات المرفقة وسيتم اجراء الاختبارات اللازمة على العينات طبقا للمواصفات الخاصة بالمشروع .

ب (أعمال طبقة من الفلتر:

- تم الاطلاع على التجارب التي تم اجراؤها أثناء التنفيذ على عدد (٣) عينات والتأكد من مطابقتها لمواصفات المشروع.

ج (أعمال طبقة التأسيس (Prepared Subgrade):

- تم الاطلاع على التجارب التي تم اجراؤها أثناء التنفيذ على عدد (١) عينة والتأكد من مطابقتها لمواصفات المشروع.

التوصيات :

- علي الجهة المالكة للمشروع واستشاريها متابعة سلوك الاعمال المنفذة وتكليف الشركة بعمل اي اصلاحات تظهر خلال فترة الضمان .

- علي الشركة المنفذة سرعة ترميم اماكن العينات وتسليمها مرة اخري لاستكمال الاعمال .

- تم اخذ العينات طبقا للكشوف المرفقة المعتمدة بواسطة اللجنة وتم ارسالها الي الجهات المرفقة في الكشف لاجراء الاختبارات اللازمة وفور ورود النتائج سيتم موافاة اللجنة باصل النتائج حتي تتمكن اللجنة من تحديد قيم القيود في نتائج العينات ان وجد لتحديد مقدار الخصم ان وجد .

- مرفق كشف بالماكن ومحطات وسكك العينات والاختبارات الموقعية التي تم استلامها وموقع من اعضاء اللجنة.

الموافق
أ. ع. ع. ع.
أ. ع. ع. ع.
أ. ع. ع. ع.
أ. ع. ع. ع.

وعليه ترى اللجنة :-

- انه لا مانع من استلام الاعمال استلاما ابتدائيا لتعقد رقم (2024/2023/156) ويعتبر تاريخ 11/12/2023

هو تاريخ الاستلام الابتدائي للاعمال وبداية فترة الضمان طبقا لتاريخ النهو انقضي للاعمال حسب إقادة مدير المشروع .

- سرعة متابعة نتائج الاختبارات وموافاة اللجنة بأصل نتائج الاختبارات حتي يتم نهو اجراءات محضر التقييم .

- سرعة استئناف المرحلة الثانية من تنفيذ اعمال الجسر القرايبي حتي يتسنى نهو المشروع في مواعيدة المقررة.

توقيع أعضاء اللجنة :-

رئيسا اللجنة : (الهيئة العامة للطرق والكبارى)



1 م

عضو اللجنة : (الهيئة العامة للطرق والكبارى)



1 م

عضو اللجنة : (الهيئة العامة للطرق والكبارى)



1 م

عضو اللجنة : (الهيئة العامة للطرق والكبارى)



1 م

عضو اللجنة : عن مكتب أ.د. خالد قنديل (استشاري المشروع)



1 م

عضو اللجنة : مكتب X.Y.Z (استشاري المساحة)



1 م

عضو اللجنة : شركة الغازي للمقاولات العمومية (الشركة المنفذة)



1 م

مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع

قطاع غرب النيل من الكم ٢٦٥+٠٠٠ إلى الكم ٢٦٦+٠٠٠ تنفيذ شركة الغازي للمقاولات العمومية

كشف بامكان ومحطات العينات التي تم اخذها للمعد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٥٦) بواسطة اعضاء اللجنة

لأعمال الانزبة لجسر القطار وطريق الخدمة والتاسيس وسن الفلتر :

مسلسل	المحطة	المكان	الجهة المرسل اليها العينة
١	٢٦٥+٠٨٠	المسار	معمل الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة عشر)
٢	٢٦٥+١٦٠	المسار	
٣	٢٦٥+٢٤٠	المسار	
٤	٢٦٥+٣٠٠	المسار	
٥	٢٦٥+٤٠٠	المسار	
٦	٢٦٥+٥٨٠	المسار	
٧	٢٦٥+٧٠٠	المسار	
٨	٢٦٥+٩٢٠	المسار	
٩	٢٦٥+٣٤٠	طريق الخدمة	
١٠	٢٦٥+٨٢٠	طريق الخدمة	
١١	٢٦٥+٠٦٠	سن الفلتر	
١٢	٢٦٥+١٢٠	سن الفلتر	
١٣	٢٦٥+٦٨٠	سن الفلتر	
١٤	٢٦٥+٧٢٠	Subgrade	

اعتماد لجنة التسليم :-

رئيسا اللجنة : (الهيئة العامة للطرق والكباري)

عضو اللجنة : (الهيئة العامة للطرق والكباري)

عضو اللجنة : (الهيئة العامة للطرق والكباري)

عضو اللجنة : (الهيئة العامة للطرق والكباري)

عضو اللجنة : عن مكتب أ.د. خالد فتنديل (استشاري المشروع)

عضو اللجنة : مكتب X.Y.Z (استشاري المساحة)

عضو اللجنة : شركة الغازي للمقاولات العمومية (الشركة المنفذة)

/ م
/ م
/ م
/ م
/ م
/ م
/ م
/ م
/ م

الهئية العامة للطرق والكبارى
المنطقة الثالثة عشر - للبحيرة وقرى الشيوخ

التقييم الخاص لعملية

استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي لمسار القطر الكهربائي السريع للخط الأول وذلك لاستكمال أعمال تشكيل الجسور وطبقات الأساس (قطاع البحيرة) لتنفيذ المسافة من الكم ٢٦٥+٠٠٠ الى الكم ٢٦٦+٠٠٠ بطول ١ كم (بالأمر المباشر)

عقد رقم: (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٥٦) بتاريخ : ٢٠٢٣ / ٠٨ / ٠٧

تنفيذ شركة: الغزالي للمقاولات العمومية.

انه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٥ / ١٦ / ٢٠٢٥ وبناءً على القرار الإداري رقم (١٣٤) بتاريخ ٢٠٢ / ١٠ / ٢٠٢٢ الصادر عن السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر ، وكذلك محضر الاستلام الابتدائي بتاريخ ٢٠٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٢ ، وبعد الاطلاع على ملفات التجارب المعملية الخاصة بالعملية ، و تقارير نتائج العينات التي تم أخذها بمعرفة لجنة الاستلام تم عمل التقييم للعملية عالية ، و اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :

رئيسا اللجنة: (مدير عام التنفيذ والصيانة)

عضو اللجنة: (الهيئة العامة للطرق والكبارى)

عضو اللجنة: (الهيئة العامة للطرق والكبارى)

عضو اللجنة: (الهيئة العامة للطرق والكبارى)

عضو اللجنة: مندوب عن مكتب أ.د. خالد قنديل (استشاري المشروع)

عضو اللجنة: مندوب عن مكتب X.Y.Z (استشاري المساحة)

ممثل شركة الغزالي للمقاولات العمومية (الشركة المنفذة)

م / احمد سامي أنور

م / احمد محمود ابو دقبة

م / احمد عادل الشاعر

م / محمد بيومي

م /

م /

م /

و بناءاً على نتائج التقييم تم حساب الخصومات المالية وذلك للعقد رقم {٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٥٦} وجاءت كالآتي :

أولاً : الخصومات على الاختبارات المعملية

- الخصم على أعمال الأتربة : لا يوجد
- الخصم على أعمال سن الفلتر : لا يوجد
- الخصم على أعمال طبقة التأسيس : لا يوجد

ثانياً : الخصومات على محضر الإستلام الإبتدائي :

- أعمال الأتربة : الأعمال مقبولة بشكل عام
- أعمال سن الفلتر : الأعمال مقبولة بشكل عام
- أعمال طبقة التأسيس : الأعمال مقبولة بشكل عام

التوصيات :

- الخصم على أعمال الأتربة : لا يوجد
- الخصم على أعمال سن الفلتر : لا يوجد
- الخصم على أعمال طبقة التأسيس : لا يوجد

توقيع أعضاء اللجنة :-

ممثل شركة الغازي للمقاولات العمومية (الشركة المنفذة)

عضو اللجنة : مندوب مكتب X.Y.Z (استشاري المساحة)

عضو اللجنة : مندوب عن مكتب أ.د. خالد قنديل (استشاري المشروع)

عضو اللجنة : (الهيئة العامة للطرق والكباري)

عضو اللجنة : (الهيئة العامة للطرق والكباري)

عضو اللجنة : (الهيئة العامة للطرق والكباري)

رئيسا اللجنة : (مدير عام التنفيذ والصيانة)

م / 

م / 

م / 

م / محمد بيومي 

م / احمد عادل الشاعر 

م / احمد محمود ابو دقبة 

م / احمد سامي أنور 

شهادة (1)

بخصوص مشروع أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين
السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) تشكيل الجسور الترابية والأساس (قطاع البحيرة) لتنفيذ المسافة
من الكم 265+000 الى الكم 266+000 بطول 1 كم (بالأمر المباشر)

عقد رقم: (156 / 2023 / 2024) بتاريخ : 07 / 08 / 2023

تنفيذ الشركة: الغازي للمقاولات العمومية.

تشهد الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة) بالآتي :

- 1- تم إجراء الاختبارات المعملية المقررة لكافة بنود أعمال العملية عالية طبقاً للشروط والمواصفات المحدد
بهذا الشأن وتم تنفيذ جميع بنود الاعمال طبقاً للشروط والمواصفات.
- 2- يتم مراعاة خصم ماجاء بمحضر التقييم الابتدائي واية خصومات مستحقة.
- 3- قامت الشركة بتنفيذ الالتزامات الواردة بالعقد ودفتر الشروط الخصوصية للعملية طبقاً للمواصفات.

وهذه شهادة منا بذلك

مدير المشروع

م/ أحمد ابو دقفة

م/ أحمد الشاهر

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر

بالبحيرة وكفر الشيخ

م / مجدي عبد السلام

شهادة (2)

بخصوص مشروع أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين
السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) تشكيل الجسور الترابية والأساس (قطاع البحيرة) لتنفيذ المسافة من
الكم 265+000 الى الكم 266+000 بطول 1 كم (بالأمر المباشر)

عقد رقم: (156 / 2023 / 2024) بتاريخ : 07 / 08 / 2023

تنفيذ الشركة: الغازي للمقاولات العمومية.

تشهد الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة)

بأن الشركة قامت بتنفيذ جميع بنود الأعمال طبقاً للمستخلص الختامي للعملية وأن الكميات المدونة طبقاً للحصر
الفعلي على الطبيعة وتم مراجعتها فنياً ووجدت أنها مطابقة للشروط والموصفات وطبقاً للمحدد.

وهذه شهادة منا بذلك

مدير المشروع

م/ أحمد أبو نيفة

م/ أحمد الشاعر

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر

بالبحيرة وكفر الشيخ

م/ مجدي عبدالسلام

شهادة (3)

بخصوص مشروع أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين
السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) تشكيل الجسور الترابية والأساس (قطاع البحيرة) لتنفيذ المسافة من
الكم 265+000 الى الكم 266+000 بطول 1 كم (بالأمر المباشر)

عقد رقم: (156 / 2023 / 2024) بتاريخ : 07 / 08 / 2023

تنفيذ الشركة: الغازي للمقاولات العمومية.

تشهد الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة)

بأن الشركة إلتزمت بكافة الالتزامات الواقعة عليها والمحددة بعقد العملية.

وهذه شهادة منا بذلك

مدير المشروع


م/ أحمد أبو نيفة

م/ أحمد الشاعر

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر

بالبحيرة وكفر الشيخ

م / مجدي عبد اللطيف



عقد رقم 156/2023/2024

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (4) ختافي
عمنية: اعمال الجسر اثرتني والاعمال الصناعية لمشروع القنطرة الكباري السريع

بالمنعز المكمب اعمال نعيمين ونقل اترية صالحة للردم لانشاء طريق الخدمة مع اتشوين خارج الموقع لوجود اراضي زراعية والمنطقة نمو اوصاف وتشييدها باستخدام آلات المسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاتيفورنيا لا تقل عن ١٠% ورشها بالمياه الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك انجيد بالهر سات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى) وذلك بعد التطهير للحشاش الموجودة قبل الردم ويتم بتنفيذ طريقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبيد جميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل حتى ٢ كم.

- يتم احتساب علاوة ١,٧٥ جنية لكل كم وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,٥ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم.

- السعر لا يشمل قيمة المادة المحجيرة .

- السعر يشمل النشوين والتخليط الخارجي ثم النقل مره اخرى لتقاطع و استخدام بالبلدوز

- تم مراعاة نقل المعدات حيث ان المسافات متفاوتة

تنفيذ شركة الغازي للمقاولات العمومية

مقيد العمل السابق	3م	الكمية بالمقايضة اختامية	
		من	الى
الإجمالي 3م	٤٣٦,٠٦١	٢٦٦,٠٠٠	٢٦٥,٠٠٠
الإجمالي			
٤٣٦,٠٦١	اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه		
٤٣٦,٠٦١	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق		
٨٦,٠٦١	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة		
٣٥٠,٠٠٠	جمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الختافي		

يعتمد

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس المشروع مدير المشروع

عن الاستشاري

Kk
XVZ

عن الشركة

شركة

م/ احمد الشاعر
م/ احمد ابو دقيفة
مدير المشروع

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثالثة عشر

عدد رقم 2024/2023/156

بيان الأعمال والمستخلص جاري 3
عملية: أعمال الجسر القروي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع

والمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للرمم لإنشاء طريق الخدمة مع التشوين خارج الموقع لوجود أراضي ريعية والمطابقة للمواصفات ونشئها باستخدام آلات النسيجية بسك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ % ورطبها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدعم الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى) وذلك بعد التطهير للحداثش الموجودة قبل التردم ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والطلاعات العرضية التوضيحية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين مسافة النقل حتى ٢ كم.

- يتم احتساب علاوة ١٧٥ جنية لكل كم وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١٠٥ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم.

- السعر لا يشمل قيمة المادة الحجرية.

• السعر يشمل التشوين و التخليط الخارجي ثم النقل مره اخرى لتقطاع و استخدام البلدوزر

- تم مراعاة نقل المعدات حيث ان المسافات متفرقة.

تنفيذ شركة هانزي للمقاولات العمومية

مقدار العمل السابق		الكمية والنسبة المجددة رقم (2)	
		0.00000	
الإجمالي 3م	3م	شعوط	من
		٢٦٦٠.٦١	٢٦٥٤.٠٠٠
		الإجمالي	
		إجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه	
		إجمالي الكمية المبرجة بالمستخلص السابق	
		إجمالي الكمية المبرجة بالمستخلص خلال مدة	
		إجمالي الكمية المبرجة بالمستخلص الحالي	

عن الشركة

عن الاستشاري

يعتمد

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس المشروع مدير المشروع

م/ احمد الشاعر م/ احمد ابو دقبة

2022

KK

مشروع القطار الكهربائي السريع

إستكمال إسناد أعمال الجسور الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع
(السفينة - العاصمة الإدارية - العليين الجديدة - مطروح)
نفذة شركة الغازي للمقاولات المعمورة



حسابي الحصر كميات ضريق - بخدمة العنصاع | 1 | عقب 256 / 2023 / 2024

Station	Volume (Cu M)	حادي عدد 256	Total
265+020.00	79.50	9.50	70.00
265+040.00	99.59	29.59	70.00
265+060.00	91.27	21.27	70.00
265+080.00	71.45	1.45	70.00
265+100.00	70.77	0.77	70.00
265+120.00	77.19	7.19	70.00
265+140.00	86.94	16.94	70.00
265+160.00	85.74	15.74	70.00
265+180.00	79.51	9.51	70.00
265+200.00	78.80	8.80	70.00
265+220.00	94.77	24.77	70.00
265+240.00	147.54	77.54	70.00
265+260.00	200.10	130.10	70.00
265+280.00	229.73	159.73	70.00
265+300.00	247.52	177.52	70.00
265+320.00	227.26	157.26	70.00
265+340.00	171.78	101.78	70.00
265+360.00	114.36	44.36	70.00
265+380.00	93.87	23.87	70.00
265+400.00	85.41	15.41	70.00
265+420.00	64.83	-5.17	70.00
265+440.00	48.71	-11.29	70.00
265+460.00	65.26	-4.74	70.00
265+480.00	65.91	-4.09	70.00
265+500.00	65.83	-4.97	70.00
265+520.00	68.61	-1.39	70.00
265+540.00	70.48	0.48	70.00
265+560.00	53.11	-16.89	70.00
265+580.00	35.86	-34.14	70.00
265+600.00	35.34	-34.66	70.00
265+620.00	17.62	-51.38	70.00
265+640.00	30.08	-39.92	70.00
265+660.00	72.35	2.35	70.00
265+680.00	77.50	7.50	70.00
265+700.00	58.78	-10.22	70.00
265+720.00	48.85	-21.15	70.00
265+740.00	47.19	-22.81	70.00
265+760.00	65.40	-6.60	70.00
265+780.00	75.20	5.20	70.00
265+800.00	70.25	0.25	70.00
265+820.00	88.63	18.63	70.00
265+840.00	88.53	18.53	70.00
265+860.00	86.60	16.60	70.00
265+880.00	80.06	10.06	70.00
265+900.00	51.76	18.24	70.00
265+920.00	72.34	2.34	70.00
265+940.00	100.51	30.51	70.00
265+960.00	106.09	36.09	70.00
265+980.00	108.33	38.33	70.00
266+000.00	0.00	70.00	70.00

3500.00

يعتمد

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

عن الإستشاري

عن الشركة

مدير المشروع

مهندس المشروع

م / أحمد أبو دقيفة

م / أحمد الشاعر

KK

XYZ

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



الهيئة العامة للطرق والمواصلات

مشروع الطريق الكهروني السريع

إسناد أعمال الجسر الكباري والأعمال الصناعية بالطاغات مشروع إنشاء الطريق الكهروني السريع
(المرحلة - الثانية - المرحلتين الجديدة - مطروح)
تنفيذ شركة الغازي للمقاولات المعمورة

الهيئة العامة للطرق والمواصلات



إجمالي الحجم كسرات حريق الخدمة القطاع 1 | عقد 165 / 2023 / 2024

Station	MB Volume (Cu. ft.)	Total
265+020.00	79.50	4360.61
265+040.00	99.99	
265+060.00	98.27	
265+080.00	71.45	
265+100.00	70.77	
265+120.00	77.19	
265+140.00	86.94	
265+160.00	85.74	
265+180.00	78.51	
265+200.00	78.86	
265+220.00	94.77	
265+240.00	147.34	
265+260.00	200.30	
265+280.00	229.73	
265+300.00	247.52	
265+320.00	227.26	
265+340.00	171.78	
265+360.00	114.36	
265+380.00	93.87	
265+400.00	85.41	
265+420.00	64.83	
265+440.00	58.71	
265+460.00	65.26	
265+480.00	65.91	
265+500.00	65.03	
265+520.00	68.64	
265+540.00	70.48	
265+560.00	53.11	
265+580.00	35.86	
265+600.00	35.34	
265+620.00	17.62	
265+640.00	30.06	
265+660.00	72.35	
265+680.00	77.50	
265+700.00	59.78	
265+720.00	46.83	
265+740.00	47.13	
265+760.00	63.40	
265+780.00	75.20	
265+800.00	79.23	
265+820.00	84.43	
265+840.00	88.53	
265+860.00	86.66	
265+880.00	80.06	
265+900.00	51.76	
265+920.00	71.34	
265+940.00	100.51	
265+960.00	106.09	
265+980.00	108.13	
266+000.00	0.00	

يختمه

عن الهيئة العامة للطرق والمواصلات والكباري

مدير المشروع

م / أحمد أبو دقيفة

مهندس المشروع

م / أحمد الشاعر

عن الاستشاري

KK

XYZ

عن الشركة

عدد رقم 2024/2023/156

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (4) ختامي
عملية : أعمال الجسر الترابي والأعمال الصنعاية لمشروع القطار الكهربائي السريع

بالمر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المندرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم وألا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12% والتدرج التوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25% وألا تزيد نسبة التفكك بجهاز لوس أنجلوس عن 40% وألا يزيد الإمتصاص عن 15% وألا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم ورشها بالمياه. الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 95%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند يجمع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.	
- مسافة النقل لا تقل عن 20 كم.	
- يتم احتساب علاوة 1.20 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان.	
- السعر لا يشمل قيمة المواد المحجيرة.	

رقم البند وبيانه: (1-4)

تنفيذ شركة الغازي للمقاولات العمومية

الكمية بالمقايضة الختامية	٤٦٠,٤٩	مقدار العمل السابق	٤٢٩,٤٣
---------------------------	--------	--------------------	--------

بيان الأعمال بالمقايضة	الموقع الكيلو مترى		3م	الاجمالى 3م
	من	الى		
أعمال طبقة التأسيس	٢٦٥+٧٠٠	٢٦٥+٧٦٠	٤٢٩,٤٣	٤٦٠,٤٩
الاجمالى				
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه			٤٦٠,٤٩	٤٦٠,٤٩
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق			٤٢٩,٤٣	٤٢٩,٤٣
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة			٣١,٠٦	٣١,٠٦
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الختامي			٤٦٠,٤٩	٤٦٠,٤٩

يعتمد “

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس المشروع مدير المشروع

م/ احمد الشاعمر م/ احمد ابو دقيقة

عن الاستشارى

kk (XYZ)

عن الشركة

عقد رقم 2024/2023/156

بيان الاعمال بالمستخلص جاري 3

عملية: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعاتية لمشروع القطار الكهربائي السريع

بالمقر المكعب أعمال نوريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المندرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم وألا تزيد نسبة العار من منخل 200 عن 12% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25% وألا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن 40% وألا يزيد الامتصاص عن 15% وألا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم ورشها بالمياه الأصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 95%) من الكثافة العملية والفئة تشمل إجراء التجارب العملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجمع مشتعلاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.

- مسافة النقل لا تقل عن 20 كم.
- يتم احتساب علاوة 1.20 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان.
- السعر لا يشمل قيمة المواد المحجيرة.

رقم البند وبيانه: (1-4)

تنفيذ شركة الغازي للمقاولات العمومية

٠٠٠	مقدار العمل السابق	١٠٠٠٠٠٠٠	الكمية بالمقايضة المجددة رقم (2)
-----	--------------------	----------	----------------------------------

بيان الأعمال بالمقايضة	الموقع الكيلو مترى		الاجمالى
	الى	من	
أعمال طبقة التأسيس	٢٦٥+٧٦٠	٢٦٥+٧٠٠	٤٢٩,٤٣
اجمالى الكمية المندرجة بالمستخلص حتى تاريخه			٤٢٩,٤٣
اجمالى الكمية المندرجة بالمستخلص السابق			٠,٠٠
الكمية المندرجة بالمستخلص خلال مدة			٤٢٩,٤٣
اجمالى الكمية المندرجة بالمستخلص الحالى			٤٢٩,٤٣

يعتمد

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس المشروع مدير المشروع
م/ احمد الشاعر م/ احمد ابو دقبة
م/ علاء مصطفى

عن الاستشارى

kk (xyz)
عبد

عن الشركة

عبد

[illegible]

يعتقد

عن الأستاذ:

عن البرقي

من الهندسة العامة للعراق والحلبي
عبدالله بن العنبر
م احمد الشاذلي
م احمد بن العنبر

(D)

1992

Geoffrey

المادة ١٠ - إسناد أعمال الحصر الترابي والأصول السبعية بقطاعات مشروع إنشاء المطر (أ) حفرها.

4. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$

Substrate -

عن الشركة
عن الأستاذ
عن الهيئة العامة للغذاء والدواء
عن المهندس المشرف
م احمد الوائلي
م احمد الفاعر
م احمد الوائلي
م احمد الفاعر

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والمنطقة الثالثة عشر

عقد رقم 156/2023/2024

بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (4) ختامي
عملية أعمال الجسر الثنائي والأعمال التصانيعية لمشروع تقطار الكهربائي السريع

بالمر المكعب أعمال تحميل ونقل تربة صالحة للردم مع التشنج خارج الموقع لوجود أراضي زراعية وأعمال التسوية للأماكن المتخصصة بين جسر القطار و خط
محميد شرقا وطريق الخدمة غربا والمطبقة للمواصفات ورش مياه وتسيبها باستخدام آلات التسمية (تسمية تحمل كاتيفورنيا لا تقل عن 10%) واندمنت وذلك
بعد التطهير للحشائش الموجودة قبل الردم ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب والتصميمية والقطاعات المعرضة النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة واليبدأ بجميع
مشمولاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرف
بشمل التشوين والتخطيط الخارجي ثم النقل مرة أخرى للقطاع
السعر لا يشمل قيمة المادة المحجورة.

- تم مراعاة نقل المعدات حيث أن المسافات متفرقة.

رقم البند وبيانه: (7-3)

تنفيذ شركة الغازي للمقاولات العمومية

الكمية بالمقاييس الختامية	مقدار العمل السابق	٤,٥١٣,٥٢
٥٣٧٤,١٣		
بيان الأعمال بالمقاييس	3م	الإجمالي 3م
من	٤٥١٣,٥٢	٥٣٧٤,١٣
٢٦٥٠,٠٠		
ردم بين تحسار والخدمة	الإجمالي	
	اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه	٥٣٧٤,١٣
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	٤٥١٣,٥٢
	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة	٨٦,٠٦١
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص حتى	٥٣٧٤,١٣

عن الشركة

عن الاستشاري

kk

xyx

م

م

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس المشروع مدير المشروع

م/ احمد الشاعر م/ احمد ابو دقبة

م/ احمد الشاعر م/ احمد ابو دقبة

عقد رقم 2024/2023/156

بيان الأعمال بالمستخلص جاري 3
عمنية: أعمال الجسر: تقريبي والأعمال الهندسية لمشروع انقطاع الكهرباء في السريع

بالبحر العكس: أعمال تحميل ونقل أثربة صالحة للزدم مع التشوين خارج الموقع لوجود أراضي زراعية و أعمال التسوية للأماكن المنخفضة بين جسر القطار و خط سويدي شرقا و طريق الخدمة غربا والمطابقة للمواصفات و رش مياه و تسويتها باستخدام آلات التسوية (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) والدمك وذلك بعد التطوير للحشدش الموجودة قبل الزدم ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المتعلقة بالبيد بجميع مشغلاته طبقا لأصول الصناعات وهندسات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات مهندسين المشرف

- مسافة النقل حتى يتم احتساب علاوة ١,٧٥ جنية لكل ١ كم وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,٥ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم . - السعر يشمل التشوين والتخليط الخارجي لم النقل مرة أخرى للقطاع . - السعر لايشمل قيمة المادة المستخرجة .

- تم مراعاة نقل المعدات حيث أن المسافات متفرقة .

تنفيذ شركة الغدائي للمقاولات العمومية

الكمية بالمعادلة الجديدة رقم (2)		مقدار العمل السابق	
9.000.000		١٠٠٠	
الموقع الكيلو مترى		3م	
من		الاجمالي 3م	
إلى		٤٥١٣,٥٢	
٢٦٥٠٠٠		٤٥١٣,٥٢	
الإجمالي		٤٥١٣,٥٢	
اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه		٠,٠٠	
اجمالي الكمية المنجزة بالمنشغلين السابق		٤٥١٣,٥٢	
الكمية المنجزة بالمنشغلين خلال مدة		٤٥١٣,٥٢	
اجمالي الكمية المنجزة بالمنشغلين الحالي		٤٥١٣,٥٢	

عن الشركة

عن الاستشاري

kk

يعتمد

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس المشروع مدير المشروع

م/ احمد الشاعر م/ احمد ابو دقينة



الغاز للسلالات الجديدة

مشروع الخطار الكهربائي المربع

استكمال إستاد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء الخطار الكهربائي المربع
(المنطقة - العاصمة الإدارية - الملمين الجديدة - مطروح)
تنفيذ شركة الغازي للمقاولات العمومية



اجملي الحفر كميات ردم بين المسار و طريق الخدمة القطاع (١) عمق 156 / 2023 / 2024

Station	Fill Volume (Cu.M)	حجمي حفر 156	Total
265+020.00	0.00	9.50	9.50
265+040.00	16.45	29.59	46.04
265+060.00	13.53	21.27	34.80
265+080.00	40.58	1.45	42.03
265+100.00	79.52	0.77	80.29
265+120.00	86.18	7.19	93.37
265+140.00	46.25	16.94	63.19
265+160.00	10.67	15.74	26.41
265+180.00	15.36	8.51	23.87
265+200.00	15.80	8.86	24.66
265+220.00	17.83	24.77	42.60
265+240.00	29.57	17.54	107.11
265+260.00	55.80	130.30	186.10
265+280.00	84.38	159.73	244.11
265+300.00	163.84	177.52	341.36
265+320.00	241.69	157.26	398.95
265+340.00	256.48	101.78	358.26
265+360.00	213.15	44.36	257.51
265+380.00	188.60	23.87	212.47
265+400.00	157.71	15.43	173.17
265+420.00	165.81	-5.17	160.64
265+440.00	158.80	-11.29	147.51
265+460.00	141.33	-4.74	136.59
265+480.00	125.27	-4.09	121.18
265+500.00	120.06	-4.97	115.09
265+520.00	134.58	-1.39	133.19
265+540.00	176.42	0.48	176.90
265+560.00	180.99	-16.89	164.10
265+580.00	117.02	-34.14	82.88
265+600.00	90.48	-34.66	55.82
265+620.00	77.42	52.38	25.04
265+640.00	64.23	39.92	24.31
265+660.00	54.60	2.35	36.95
265+680.00	54.94	7.50	61.94
265+700.00	52.03	10.22	41.81
265+720.00	42.84	-21.15	21.69
265+740.00	38.96	-22.81	9.14
265+760.00	33.64	6.60	27.04
265+780.00	45.21	5.20	50.41
265+800.00	50.23	0.23	50.46
265+820.00	65.48	18.63	84.11
265+840.00	77.03	18.53	95.56
265+860.00	94.40	16.66	111.06
265+880.00	100.63	10.06	110.69
265+900.00	72.22	-18.24	53.98
265+920.00	70.14	2.34	72.48
265+940.00	88.29	30.51	118.80
265+960.00	100.22	36.09	136.31
265+980.00	105.38	38.33	143.71
265+1000.00	108.09	-70.00	18.89

5374.13

بمقتضى

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع

م / أحمد أبو دقيفة

مهندس المشروع

م / أحمد الشاعر

عن الاستشاري

KK

XYZ

عن الشركة

مشروع القطر الكهربائي السريع

الهيئة العامة للطرق والكباري

استكمال إسناد أعمال الجسر التولي والأعمال الصلاحية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع
(المنطقة - العاصمة الإدارية - الميناء الجديدة - مطروح)
نظرة شركة القاري للمقاولات العمومية



الهيئة العامة للطرق والكباري



إجمالي المدخلات كسبابت رد من المصارف طريق الخدمة المدفوع (أ) عيود 150 / 202 / 2024

مستخلص جاري 131

Station	FH Volume (Cu.M)	Total
265+020.00	0.00	
265+040.00	16.45	
265+060.00	13.53	
265+080.00	40.58	
265+100.00	74.32	
265+120.00	86.18	
265+140.00	46.28	
265+160.00	10.67	
265+180.00	15.36	
265+200.00	15.80	
265+220.00	17.83	
265+240.00	29.57	
265+260.00	55.80	
265+280.00	84.38	
265+300.00	153.84	
265+320.00	281.69	
265+340.00	256.48	
265+360.00	213.15	
265+380.00	188.40	
265+400.00	157.71	
265+420.00	165.81	
265+440.00	158.80	
265+460.00	143.33	
265+480.00	125.37	
265+500.00	120.06	
265+520.00	134.58	
265+540.00	175.42	
265+560.00	183.44	
265+580.00	117.02	
265+600.00	80.48	
265+620.00	77.42	
265+640.00	64.23	
265+660.00	54.60	
265+680.00	54.44	
265+700.00	52.03	
265+720.00	42.84	
265+740.00	31.94	
265+760.00	33.64	
265+780.00	45.21	
265+800.00	50.23	
265+820.00	65.46	
265+840.00	77.08	
265+860.00	94.40	
265+880.00	100.63	
265+900.00	72.22	
265+920.00	70.14	
265+940.00	68.24	
265+960.00	100.22	
265+980.00	105.38	
266+000.00	88.99	

4513.52

بمعهده

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

عن الاستشاري

عن الشركة

مدير المشروع

مهندس المشروع

م / أحمد أبو دقيرة

م / أحمد الشاعر

KK

XYZ

أحمد أبو دقيرة

أحمد الشاعر

أحمد الشاعر

أحمد الشاعر

أحمد الشاعر

مشروع القطر الكهربائي السريع

وسلكات إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال المصاحبة وقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (الخط ١)
المنطقة الإدارية - الطريق الجديدة - مطروح

تنفيذ شركة لطفي للمقاولات المعمورة
مساحات (٢) قطاع (١)

بند رقم (١٣) : بالمتر المكعب لوزن وتنفيد وزن من ١ و ٢ مترين ناتج كسرات بسية ١:١ بسية امتصاص لا تزيد عن ٢%.....الخ

station	الكمية أسفل مضروب (m3)	الارتفاع للمسار (m3)	الكمية أعلى مضروب الميعة	الارتفاع	إجمالي الهندسي	إجمالي المادة المحجورة	تاريخ التنفيذ
265+040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إجمالي كمية منفذ خلال شهر إبريل
265+060	0.00	0.00	343.08	51.46	343.08	394.54	
265+080	0.00	0.00	437.95	65.69	437.95	503.64	
265+100	0.00	0.00	452.80	67.92	452.80	520.72	
265+120	0.00	0.00	605.76	90.86	605.76	696.62	
265+140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
265+150	0.00	0.00	113.00	16.95	113.00	129.95	
265+640	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
265+660	16.97	16.97	32.29	4.84	49.26	71.07	
265+680	16.97	16.97	32.29	4.84	49.26	71.07	
265+700	16.97	16.97	32.29	4.84	49.26	71.07	
الإجمالي	50.91	50.91	2049.45	307.42	2100.36	2458.69	

2100.360	الكمية الإجمالية الهندسية م٣
2458.688	الكمية الإجمالية للمادة المحجورة م٣

يعتمد
عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس المشروع
م أحمد الشاعر
مدير المشروع
م أحمد أبو دقبة

عن الاستشاري

عن الشركة

أحمد أبو دقبة

أحمد الشاعر

KK XYZ

أحمد أبو دقبة

وزارة الهندسة
الهيئة العامة للطرق والكباري والمنطقة الثالثة عشر

بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (2) جاري
عملية: أعمال الجسر القلبي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع
عقد رقم 2024/2023/156



أعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآت التسوية بسبك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر أسفل منسوب التربة بسبك لا يزيد عن 25 سم أعلى منسوب -2 متر من منسوب التربة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر القلبي والاكثافي أعلى الأتار نسبة تحمل كاليفورنيا عن 20% لوالأرض الطبيعية متفرها ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة 95% من الكثافة الجافة القصوى ويتم التنفيذ طبقا لنصائيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبندا بجميع مشتتات طابقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. والفئة شاملة بالمتز المكعب.

مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان.
- التسمير يشمل عمل لشورينات وتخلط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم.
-البندا لايشمل القيمة المحجورة.

تفصيل شركة الغازي للعقوبات العمومية

مقدار العمل السابق		3م	بيان الأعمال بالمعقبات	أعمال الردم	من
٦٢,٦٥١,٠٠٠					
3م الإجمالي		٥١,١٥٠,٩٧	الموقع الكيلو متر	٦٦٥+٠٠٠	٦٦٥+٠٠٠
٦٨,٣٤٩,٩٧		٤,٦٤٥,٩١	التي	٦٦٥+٧٠٠	٦٦٥+٧٠٠
		١٢,٦٢٣,٠٩		٦٦٦+٠٠٠	٦٦٥+٧٨٠
الإجمالي					
			إجمالي حاته تنفيذه حتى تاريخه		
٦٨,٣٤٩,٩٧			إجمالي الكمية المدروسة بالمستخلص السابق		
٦٢,٦٥١,٠٠٠			الكمية المدروسة بالمستخلص خلال مدة		
٦,١٩٨,٩٧			إجمالي الكمية المدروسة بالمستخلص الحالي		
٦٨,٣٤٩,٩٧					

عن الشركة

عن الاستشاري

عن ناك

مهندس المشروع
م/ احمد لشاعر

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
م/ احمد ابو ديفة

مهندس المشروع
م/ احمد لشاعر
عن الهيئة العامة للطرق والكباري
م/ احمد ابو ديفة

→ (مجموعه ۱) از آنجا که تولید و مصرف داخلی از تولید و مصرف خارجی کمتر است، در نتیجه در این کشور، صادرات بیشتر از واردات است.

Q3

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والمنطقة الثالثة عشر

مبدأ الاعمال بالمستخلص رقم : (2) جاري
عملية أعمال الجسر الغربي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع
قطاع (أ) عقد رقم 2024/2023/156

بالمر الكعب أعمال حفر (بمستخدام البشور وذلك بناء على توجيه المنطقة لسرعة نمو الأعمال) لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح وإزالة التسوية وترش المياه الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهزازات للوصول الى أقصى كثافة جافة 99.5% من الكثافة الجافة القصوى ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة (مضافة 500 متر) من محور السكة ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصديمية والقطاعات المرصدة النموذجية وترسومات التفصيلية للمتمدة والبد يجمع مشغلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف
يتم حساب علاوة 1 جنية لكل 1 كم بالزيادة والتقصان.

تنفيذ شركة الغاري 11 - 10 - 2024

مقدر العمل السابق		الكمية بالمقاييس	
3م		الموحي الكيلومترى	بيان الأعمال بالمقاييس
الاجمالى 3م		من الى	
٤,٤٧٦,٠٠٠	١٣٢,٠٠٠	٢٦٥+١٥٠	٢٦٥+١١٠
	١,١١٠,٩٧	٢٦٥+٢٨٠	٢٦٥+٢٢٠
	١,١٩٠,١٤	٢٦٥+٥٦٠	٢٦٥+٣٨٠
	٥٨٠,٨٣	٢٦٥+٦٤٠	٢٦٥+٥٦٠
	٦٦٨,٤٧	٢٦٥+٧٠٠	٢٦٥+٦٤٠
	٣٢٤,٧٨	٢٦٥+٩٠٠	٢٦٥+٧٨٠
	٦٠٧,٨٤	٢٦٦+٠٠٠	٢٦٥+٩٠٠
الاجمالى			
٤,٦١٤,٠٠٣		اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه	
٤,٤٧٦,٠٠٠		لجمالى الكمية لمبرجة بالمستخلص السابق	
١٣٩,٠٠٣		الكمية المبرجة بالمستخلص خلال مدة	
٤,٦١٥,٠٠٣		اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص اجمالى	

عن الشركة
عن الاستشاري
عن ٨٧٢

عن ٧٤
عن ٨٧٢

يختم
عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس لمشروع
مدير المشروع

م/ احمد لشاكر
م/ احمد ابو توفيق
احمد رضى



مشروع تقطير الكهربي السريع

إعداد أعمال الجسر الفولاذي الصناعية بملحقات مشروع خط تقطير الكهربي السريع (مسيرة) -
للمصاحبة لإحدى - المسمى المشروع -

لجنة شركة القاري للمقاولات الهندسية
مستخلص (1) قطاع (أ)



مجلس المشاورين الفنيين
قد دام فليح



بند رقم (3) بالمقر المكتب أعمال حفر باستعمال آلة اللدور وذلك بناء على توجيه المنطقة لسرعة نهر الأعمال لجميع.....

station	area	Cut Volume m3	Cum. Vol	Month	volume in months(m3)	Total cut Volume
265+140	13.20	0	132	شهر مارس	2825.11	4615.030
265+150	13.20	132				
265+220	6.94	0				
265+740	6.94	138.871				
265+260	6.94	138.871				
265+280	6.94	138.871				
265+300	6.94	138.871				
265+320	6.94	138.871				
265+340	6.94	138.871				
265+360	6.94	138.871				
265+380	6.61	138.871				
265+400	6.61	132.238				
265+420	6.61	132.238				
265+440	6.61	132.238				
265+460	6.61	132.238				
265+480	6.61	132.238				
265+500	6.61	132.238				
265+520	6.61	132.238				
265+540	6.61	132.238				
265+560	7.26	132.238				
265+580	7.26	145.208				
265+600	7.26	145.208				
265+620	7.26	145.208				
265+640	11.14	145.208				
265+660	11.14	222.823				
265+680	11.14	222.823				
265+700	11.14	222.823				
265+720	2.71	0				
265+800	2.71	54.130				
265+820	2.71	54.130				
265+840	2.71	54.130				
265+860	2.71	54.130				
265+880	2.71	54.130				
265+900	6.08	54.130				
265+920	6.08	121.568				
265+940	6.08	121.568				
265+960	6.08	121.568				
265+980	6.08	121.568				
266+000	6.08	121.568				

بمصاد

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع

م. أحمد أبو ذقبة

مهندس المشروع

م. أحمد الشاعر

عن الاستشاري

KK

XYZ

عن الشركة

شركة

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثالثة عشر

عقد رقم 2024/2023/156

بيان الأعمال بالمستخلص رقم: (4) ختامي
عملية: أعمال: الجسر التزلي وأعمال الصناعاتية لمشروع القطار الكهربائي السريع

بالمتر المسطح توزيع وتركيب طبقة من التسيخ الصناعي جيو تكتسابل التداخل لا يقل عن 10% ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبنء
بجميع مشتعلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف ذات وزن لا يقل عن 400 جم/م³.

تنفيذ شركة الغازي للمقاولات العمومية

مقدار العمل السابق ٤٣٣٧,٢٠		2م		الموقع الكيلو متری		الكمية بالمقايمة الختامية ٤٣٣٧,٢٠
الاجمالي 2م				لي	من	
٤٣٣٧,٢٠			٣,٥٦٨,٠٠	١٢٠+٢٦٥	٢٦٥+٠٩٠	اعمال جيوتكتسابل
				٢٦٥+١٥٠	٢٦٥+١٤٠	
				٧٠٠+٢٦٥	٢٦٥+٦٤٠	
الاجمالي						
اجمالي ماتم تنفيذه حتى تاريخه						
الجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق						
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة						
الجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الختامي						

عن الاستشاري

عن الشركة

يتمتع،
عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع
م/ احمد ابو دقينة

مهندس المشروع
م/ احمد الشاعر

١٧٧٢

١٧٧٢

١٧٧٢

١٧٧٢

وقم السند وبيانه: (3-4)

تقديم شركة الخازي للمباني والعمارة

مقدار العمل السابق	٤,٣٠٧,٠٠٠	الكمية بالفائضة	٦,٠٠٠,٠٠٠
الإجمالي 2م	٣,٥٦٨,٠٠٠	الموقع الكيلو متركى	٢٦٥+٠,٤٠
٤,٣٣٧,٢٠٠	٢٨٤,٢٠٠	الى	٢٦٥+١٤٠
	٢٨٤,٠٠٠		٢٦٥+٢٤٠
الإجمالي			
٤,٣٣٧,٢٠٠	لعمل ما تم تنفيذه حتى تاريخه		
٤,٢٠٧,٠٠٠	إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق		
١٢٠,٢٠٠	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة		
٤,٣٣٧,٢٠٠	إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي		

مجلس المشيئة

عليه السلام عليه السلام

五

عن أبيه إلى ابنه

مدير التحرير
شهادت العشر

م / احمد ابو دلولقة

م. محمود الشاذلي

2

يتم رقم (24) : بالمتر المربع، وتوزيع حافته من النسيج المصنوع جيو تكنولوجي لا يقل عن 10% ويتم التنفيذ طبقا لاصول المصنعة..... الخ

station	Q m2	total
265+040	0	3,568
265+060	892	
265+080	892	
265+100	892	
265+120	892	
265+140	0	385.2
265+160	385.2	
265+640	0	384
265+660	128	
265+680	128	
265+700	128	
total m2	4,337.2	

بمقتضى

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع

م احمد ابو دقيفة

مهندس المشروع

م احمد الشاعر

عن الاستشاري

KK

XYZ

عن الشركة

مجلس الشورى
بمكة المكرمة



الهيئة العامة للطرق والكباري والبحري
(البحرية)
(الطرق والكباري)
رقم المشروع: 2024/2023/156
عدد المراحل: 1
التوقيع: [Signature]
الموافق: 2024/10/10

المهندس / رنيس قطاع التنفيذ و

نحية طيبة و بعد.....

الموضوع بخصوص : مشروع انشاء الجسر الترابي لمشروع القطر الكهربائي
السريع من كم 200+000 حتي كم 300+000 نطاق محافظة البحيرة.

بالاحالة الي المشروع عالية نتشرف بأن ترفق لسيداتكم طلبة المقايضة المجددة رقم
(2) عقد رقم (2024/2023/156)

بعد اعدادها و مراجعتها واعتمادها بواسطة استشاري المشروع :

استكمال اعمال الجسر الترابي لمشروع القطر الكهربائي السريع من المحطة
265+000 الي المحطة 266+000 بطول 1 كم .

تفليذ شركة الفاري للمقاولات العمومية.

يرجاء التكرم بالاحاطة و التوجيه اللازم

وتفضلوا بقبول فائق التحية و الاحترام

عن الهيئة العامة للطرق و الكباري

مدير إدارة المشروعات

م/ كرام امام

مدير المشروع

م/ احمد ابونقية

مهندس المشروع

م/ احمد الشاعر

رئيس اللجنة التنفيذية للمنطقة

المنطقة حشر المحمود ومن الشيوخ

م/ مجدي عبدالمعلاي عامر

المنطقة الثانية عشر - البحيرة



الهيئة العامة للغذاء والدواء
General Food and Drug Authority

أعمال إنشاء الجسر الثاني لمشاريع الطرق الكرواني السريع من محطة 265+800 حتى محطة 266+800 بطول 1 كم

أعمال إنشاء (جسر) و أعمال الطرق (Benthamment) من مشروع الطرق السريع من محطة 265+800 حتى محطة 266+800 بطول 1 كم

الطريق (أ) (الطريق السريع رقم 1)

الطريق (ب) (الطريق السريع رقم 2)

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	كمية	سعر الوحدة (ج.د.)	الإجمالي (ج.د.)
1	أعمال إنشاء 5000 متر مربع				
1-1	أعمال إنشاء الجسر الثاني لمشاريع الطرق الكرواني السريع من محطة 265+800 حتى محطة 266+800 بطول 1 كم	م ²	1.00	5.00	5.00
1-2	أعمال إنشاء الجسر الثاني لمشاريع الطرق الكرواني السريع من محطة 265+800 حتى محطة 266+800 بطول 1 كم	م ²	1.00	15.00	15.00
1-3	أعمال إنشاء الجسر الثاني لمشاريع الطرق الكرواني السريع من محطة 265+800 حتى محطة 266+800 بطول 1 كم	م ²	1.00	40.00	40.00
1-4	أعمال إنشاء الجسر الثاني لمشاريع الطرق الكرواني السريع من محطة 265+800 حتى محطة 266+800 بطول 1 كم	م ²	1.00	60.00	60.00
1-5	أعمال إنشاء الجسر الثاني لمشاريع الطرق الكرواني السريع من محطة 265+800 حتى محطة 266+800 بطول 1 كم	م ²	1.00	190.00	190.00
1-6	أعمال إنشاء الجسر الثاني لمشاريع الطرق الكرواني السريع من محطة 265+800 حتى محطة 266+800 بطول 1 كم	م ²	1.00	11.00	11.00
2	أعمال إنشاء الجسر الثاني لمشاريع الطرق الكرواني السريع من محطة 265+800 حتى محطة 266+800 بطول 1 كم				
2-1	أعمال إنشاء الجسر الثاني لمشاريع الطرق الكرواني السريع من محطة 265+800 حتى محطة 266+800 بطول 1 كم	م ²	10.000.00	29.23	292,300.00



أصل الكلمة (ج) : أصل الاسم Embankment من منشود (ع) أصله من (ج) : من القوماء وأصل من القوماء وأصل من القوماء وأصل من القوماء

تتميز شركة الخمر بالمناخات السخنة

Embroidered and Sat

أعمال أولية (جاء) و أعمال الدعم Employment من منسوب إدمان، حتى منسوب (1.5) من القويما و أعمال من القات و أعمال تكبير طلبة فتيوح المصاهي الهندكستان و أعمال طلبة للتسبيح و الأعمال

تاريخ: ٢٠٢٤/٠١/٠١

أعمال إنشاء الجسر القلبي لمشروع القلبي الكروبي السويح من محطة 265+000 حتى محطة 266+000 بطول 1 كم

(أصل أولية) ج 1) و أعمال إنشء Embankment من ضفتين إلى ضفتين على طول ج 1-2 من القلبي و أعمال إنشء طبقة التأسيس للضفتين المصطنعتين، وأعمال طبقة التأسيس والأرصفة (

تقاع (1) (1) مائة مائة مائة

التي شركة النجف العامة العامة

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	معر البند (بند)	الاجمالي (بند)
2-3	أعمال إنشاء الجسر القلبي لمشروع القلبي الكروبي السويح من محطة 265+000 حتى محطة 266+000 بطول 1 كم تقاع (1) (1) مائة مائة مائة التي شركة النجف العامة العامة	م2	39,383.33	12.00	472,600.00
4	طبقة التأسيس Prepared Subgrade				
4-1	أعمال إنشاء الجسر القلبي لمشروع القلبي الكروبي السويح من محطة 265+000 حتى محطة 266+000 بطول 1 كم تقاع (1) (1) مائة مائة مائة التي شركة النجف العامة العامة	م2	1,000.00	146.40	146,400.00
الاجمالي					
					19,900,000.00

عن اللجنة العامة الطرق والمباني

مهندس المشروع

مهندس المشروع

شركة النجف العامة
Public Works Company
عن اللجنة العامة الطرق والمباني



تمتدح القطار الكهربائي السريع (القطاع الثالث) في العاصمة من 265,000 حتى 265,000

إشراف: المندوبية الثالثة كدشور لبحر

تنفيذ :- شركة ابي زي للمقاولات العامة

تقديم
لطبقة الأممية لاندك ريم 156-2023-2024

[illegible]

0.00	اجمائی الختم =
------	----------------

مدير المنطقة



مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثالث) في المسافة من الكم 265+000 حتى الكم 266+000

إشراف : المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة

تنفيذ :- شركة الغازي للمقاولات العمومية

تقييم لطبقة الأتربة لعقد رقم 156-2023-2024

كمية بند تحميل ونقل أتربة =		8874.13	3م	إجمالي عدد العينات =	2 عينات
المواصفات الفنية لنسبة الناعم الخاصة بأعمال الأتربة :		لا تزيد عن 20%			
المواصفات الفنية لنسبة CBR الخاصة بأعمال الأتربة :		لا تقل عن 10%			
م	الكم	نسبة الناعم	الكمية الممثلة (3م)	الخصم (جنيه)	ملاحظات
1	265+340	16.7	4437	0.00	تقرير عمل المنطقة رقم 734
2	265+820	16.0	4437	0.00	تقرير عمل المنطقة رقم 735

إجمالي الخصم =

0.00

جنيه



مدير وممثل المنطقة

إدارة المعامل وضبط الجودة

إدارة المعامل
الهيئة العامة للغذاء والدواء
المنطقة الإدارية - شارع البجيرة - شارع الخليج

مشروع القطر الكهربائي السريع (القطاع الثالث) في المسافة من الكم 265+000 حتى الكم 266+000

إشراف : المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة

تنفيذ :- شركة الغازي للمقاولات

تقييم سن فلتز لعقد رقم 2024-2023-156

كمية بند تحميل ونقل سن فلتز =		3م	2458.688	كمية بند تحميل ونقل سن فلتز =	
المواصفات الفنية نسبة المار من مهرة 200 :		%5	لا تزيد عن	المواصفات الفنية نسبة المار من مهرة 200 :	
المواصفات الفنية لنسبة LA :		%45	لا تقل عن	المواصفات الفنية لنسبة LA :	
جنيه	ملاحظات	الخصم (جنيه)	الكمية الممتدة (3م)	L.A	نسبة الناعم
735	تقرير معمل المنطقة رقم 735	0.00	820	20.7	3.8
737	تقرير معمل المنطقة رقم 737	0.00	820	21.3	1.4
738	تقرير معمل المنطقة رقم 738	0.00	820	22.6	1.8
					265+060
					265+120
					265+680



مدير معمل المنطقة

جنيه

إجمالي الخصم =

0.00

مجموع الخطأ الكلي وان القيمة (اختلاف الوقت) لا تتغير مع الزمن

لبنان، المنطقة الثالثة عشر، بيروت

وتنفيذ :- شركة الغداني للمقاولات والعموميه

عقد رقم: 2024-2023-156 (S G)

[illegible][illegible]

about 1000

11/11/11

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة
معمل المنطقة

اسم المشروع : القطار الكهربائي السريع
تنفيذ شركة القاري للمقاولات

CALIFORNIA BEARING RATIO (T191)

Sample NO. 726
Date: 5/3/2025

Station: 265+000 : 266+000
Sample type: 265+080

استلام ابتدائي لعقد رقم 156/2023/2024

Mold	g	4212
Volume of Mold	cm ³	2105
Sample + Mold	g	8830
Sample	g	4622
Wet unit weight	g/cc	2.20
Dry unit weight	g/cc	2.04
Compaction	%	90.0%

Maximum Dry Density	g/cc	2.040
Optimum Moisture Content	%	8.00
Mold No	#	-
Wet soil	g	252
Dry soil	g	231.6
Moisture	g	20.4
Moisture	%	8.8%


Initial Reading	0.0
Final Reading	0.0

Date Molded	4/3/2025
Swell %	0.0

Penetration mm.	0.635	1.27	1.90	2.54	3.81	5.08	7.62
Penetration in"	0.025	0.05	0.075	0.1	0.15	0.2	0.3
Load (KN)	0.95	1.91	3.27	4.38	5.84	8.1	10.3
Load (KG)	97	195	334	447	596	826	1051

CAR % at 0.1" =	32.9%
CAR % at 0.2" =	40.5%

C.B.R	45%
-------	-----



ملاحظات:

اختتم بالاختبار

مدير المختبر

مختبر

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة
معمل المنطقة

مجلس المنطقة
تخطيط و الصباري و التفتاح
مجلس المنطقة
مجلس المنطقة

اسم المشروع : القطار الكهربائي السريع

تنفيذ شركة الغازي للمقاولات

Seive Analysis of Fine and Coarse Aggregates (T-27)

Date :	2/3/2025	FROM / TO	265+000 : 266+000
SAMPLE NO.	726	STATION :	265+080

استلام ابتدائي لعقد رقم 156/2023/2024

Sieve size	Retained	Passing	Passing %
2"	0	1000	100
1.5"	0	1000	100
1"	0	1000	100
3/4"	0	1000	100
1/2"	0	1000	100
3/8"	0	1000	100
NO. 4	260	740	74.0
Passing	740		
Total	1000		
NO. 10	328	672	67.2
NO. 40	548	452	45.2
NO. 200	887	113	11.3
Liquid Limit	Non Plastic A. (1-B)		
Plasticity index			
Soil Classification :			

ملاحظات

القائم بالتجربة

مدير المعمل

المنطقة الشبقة عشر بالمجربة
معدل المنطقة

المساحة الشبقة بالمجربة
المساحة الشبقة بالمجربة

اسم المشروع: لفطار الكهربائي السريع


تنفيذ: شركة الغازي للمقاولات

The Moisture-Density Relation of Soils using AASHTO Designation (T180)

Date	3/3/2025	FROM / III	265+000 : 266+000
SAMPLE NO.	726	STATION	265+080

استلام ابتدائي لعقد رقم 156/2023/2024

	1		2		3		4		5	
Wet - Wet Sample Weight	5340		6935		7175		7214		7269	
Wet Weight	2618		2810		2610		2810		2810	
Wet Sample Weight	4230		4325		4565		4704		4599	
Mold Volume	2124		2124		2124		2124		2124	
Wet Density	1.992		2.039		2.142		2.215		2.183	
Container NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wet Soil Weight	165	180	160	165	160	160	160	160	150	160
Cyl: Dried to Weight	156.7	155.9	154.9	154.2	152.5	151.3	149.2	143.0	147.7	147.1
Container Weight	28.2	27.8	26.2	25.3	24.1	24.3	26	26.2	24.6	25
Wet Soil Weight	137.5	128.1	128.7	128.9	128.4	127.5	123.2	116.8	123.1	122.1
Wet Soil Weight	128.5	128.1	128.7	128.9	128.4	127.5	123.2	116.8	123.1	122.1
Wet Soil Weight	128.5	128.1	128.7	128.9	128.4	127.5	123.2	116.8	123.1	122.1
Wet Soil Weight	128.5	128.1	128.7	128.9	128.4	127.5	123.2	116.8	123.1	122.1
Average Moisture Content	3.85		4.25		6.14		8.95		10.23	
Dry Density	1.94		1.95		2.02		2.03		1.98	



Max Dry Density	2.04
Optimum Water Content	8.6%

التوقيع

القائم بالتجربة

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة
معمل المنطقة

الهيئة العامة
للجسور والمباني، وزارة الأشغال العامة
والسكك الحديدية

اسم المشروع : القطار الكهربائي السريع

تنفيذ: شركة القلبي للمقاولات

CALIFORNIA BEARING RATIO (7191)

Sample NO.	727
Date :	5/3/2025

Station:	265+000 - 266+000
Sample type :	265+100

استلام ابتدائي بعد رقم 156/2023/2024

Mold	g	4202
Volume of Mold	cm ³	7105
Sample + Mold	g	8820
Sample	g	4618
Wet unit weight	g/cc	2.19
Dry unit weight	g/cc	2.02
Compaction	%	99.5%

Maximum Dry Density	g/cc	2.030
Optimum Moisture Content	%	8.80
Mold No	#	2
Wet soil	g	250
Dry soil	g	236.1
Moisture	%	19.9
Moisture	%	8.6%


Initial Reading	0.0
Final Reading	0.0

Date Molded	3/3/2025
Swell %	0.0

Penetration mm	0.635	1.27	1.95	2.54	3.83	5.08	7.62
Penetration in"	0.025	0.05	0.075	0.1	0.15	0.2	0.3
Load (Kg)	0.93	1.81	1.2	4.58	5.84	7.99	10.13
Load (Kb)	97	185	326	467	596	815	1035

CBR % at 0.1" =	34.4%
CBR % at 0.2" =	40.0%

C . B . R 40%



التوقيع:

مدير المعمل

القائم بالاختبار

المنطقة الثالثة عشر بالبحرية
معمل المنطقة

المساحة المخصصة
للجودة في المختبر
156/2023/2024

اسم المشروع : القطر الكهربائي السريع


تنفيذ شركة الفيزي للمقاولات

The Moisture - Density Relations of Soils using ASTM D 1557 (T180)

Date :	3/3/2025	FROM / TO	265+000 - 266+000
SAMPLE NO	727	STATION :	265+160

المعيار البكاني لعقد رقم 156/2023/2024

	1	2	3	4	5
Mold - Wet Sample Weight	6825	6936	7135	7810	7260
Mold Weight	2610	2610	2610	2610	2610
Mold Sample Weight	4215	4326	4525	5200	4650
Mold Volume	2124	2124	2124	2124	2124
Wet Density	1.984	2.560	2.130	2.447	2.189
Container No	1	2	3	4	5
Wet Soil Weight	160	160	160	160	160
Oven Dried Soil Weight	156.8	160.3	154.1	153.8	152.1
Container Weight	27.4	28.6	27.2	30.7	31.4
Water Weight	3.2	3.1	5.9	6.2	7.9
DRY Soil Weight	129.4	129.3	126.9	121.1	106.6
Percentage of Moisture	2.47	2.42	4.65	5.04	7.45
Average Moisture Content	2.44	4.84	6.47	8.77	10.44
Dry Density	1.94	1.97	2.00	2.03	1.98



Max Dry Density	2.04
Optimum Water Content	8.45

.....

.....

الغلام بالبحرية

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة
معمل المنطقة

الهيئة العامة
للمشروعات والبنية التحتية
الطريق رقم ١٠٠ من القاهرة إلى السويس
معمل المنطقة

اسم المشروع : القطار الكهربائي السريع

تفصيل: شركة القاري للمقاولات

CALIFORNIA BEARING RATIO (T191)

Sample NO.	728
Date :	5/3/2025

Station:	265+000 : 266+000
Sample type :	265-240

استلام ابتدائي لعقد رقم 156/2023/2024

Mold	g	4202
Volume of Mold	cm ³	2105
Sample + Mold	g	3760
Sample	g	4558
Wet unit weight	g/cc	2.17
Dry unit weight	g/cc	1.99
Compaction	%	98.4%

Maximum Dry Density	g/cc	2.000
Optimum Moisture Content	%	9.00
Mold No	#	3
Wet soil	g	250
Dry soil	g	228.5
Moisture	g	20.5
Moisture	%	0.9%

Initial Reading	0.0
Final Reading	0.0

Date Molded	3/3/2025
Swell %	0.0


Penetration mm	0.635	1.27	1.95	2.54	3.81	5.08	7.62
Penetration in "	0.025	0.05	0.075	0.1	0.15	0.2	0.3
Load (kN)	0.98	1.75	3.15	4.33	5.6	7.85	10.11
Load (lbf)	95	179	371	442	571	801	1031

CBR % at 0.1" = 32.5%

CBR % at 0.2" = 39.3%

C.B.R

39%



ملاحظات

المقاسم بالاختبار

موقع المحفل

المنطقة الثانية عشر بالبحيرة
معصم المنطقة

المساحة المغطاة
للجسر: ٣٠٠ متر مربع
الطول: ١٠٠ متر
العرض: ٣ متر

اسم المشروع: القطار الكهربائي السريع


تأليف: شركة الغازي للمقاولات

The Moisture - Density Relations of Soils using AASHTO Designation (T180)

Date:	3/3/2025	FROM / TO	265+000 : 266+000
WAKP (NO.)	728	STATION	265+240

استلام ايدالي لعقد رقم 156/2023/2024

	1	2	3	4	5
Wet + Wet Sample Weight	6730	8918	7115	7245	7060
Wet Weight	2615	2615	2615	2615	2615
Wet Sample Weight	4123	4358	4605	4630	4450
Wet Density	2124	2124	2124	2124	2124
Wet Density	2.340	2.052	2.121	2.162	2.095
Container NO	1	2	3	4	5
Wet soil Weight	150	160	160	160	160
Over - Dried soil Weight	105.3	105.5	103.4	103.2	100.8
Container Weight	28.2	27.8	26.2	26.3	24.1
Water Weight	4.7	4.5	5.6	5.8	5.9
DRY soil Weight	127.1	127.7	127.2	125.9	126.1
Percentage of Moisture	3.70	3.52	5.10	5.36	7.60
Average Moisture Content	3.81	3.77	5.44	5.44	5.44
Dry Density	1.87	1.96	1.97	1.98	1.98



Maximum Dry Density	1.98
Optimum Moisture Content	5.44

القائم بالتجربة

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة
معمل المنطقة

الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى



اسم المشروع : القطر الكهربى السريع

تفيد: شركة الغازى للمقاولات

Seive Analysis of Fine and Coarse Aggregates (T-27)

Date :	2/3/2025	FROM / TO	265+000 : 266+000
SAMPLE NO.	728	STATION :	265+240

استلام ابتدائى لعقد رقم 156/2023/2024

Sieve size	Retained	Passing	Passing %
2"	0	1000	100
1.5"	0	1000	100
1"	0	1000	100
3/4"	0	1000	100
1/2"	0	1000	100
3/8"	0	1000	100
NO. 4	328	672	67.2
Passing	672		
Total	1000		
NO. 10	408	592	59.2
NO. 40	612	388	38.8
NO. 200	912	88	8.8
Liquid Limit	Non Plastic		
Plasticity index			
Soil Classification :			

A (4-B)

ملاحظات:

مدير المعمل

القائم بالتجربة

المنطقة الثالثة عشر بتبصرة
معمل المنطقة

المنطقة الثالثة عشر بتبصرة

اسم المشروع : القطار الكهربائي السريع

تنفيذ شركة الفلزي للمقاولات

CALIFORNIA BEARING RATIO (T191)

Sample NO.	729
Date :	5/3/2025

Station:	265+000 : 266+000
Sample type :	255+100

استلام ابتدائي لعقد رقم 156/2023/2024

Mold	g	4202
Volume of Mold	cm ³	2105
Sample + Mold	g	8800
Sample	g	4598
Wet unit weight	g/cc	2.18
Dry unit weight	g/cc	2.00
Compaction	%	98.0%

Maximum Dry Density	g/cc	2.003
Optimum Moisture Content	%	9.60
Mold No	#	4
Wet soil	g	250
Dry soil	g	228.4
Moisture	g	21.6
Moisture	%	9.5%


Initial Reading	3.0
Final Reading	0.0

Date Molded	3/5/2025
Swell %	0.0

Penetration mm	0.35	1.27	1.95	2.54	3.81	5.08	7.62
Penetration in"	0.025	0.05	0.075	0.1	0.15	0.2	0.3
Load (KN)	0.95	1.85	3.45	4.35	5.45	7.6	9.9
Load (KG)	97	189	352	444	556	775	1010

CBR % at 0.1" =	32.5%
CBR % at 0.2" =	38.0%

C.B.R	38%
-------	-----



ملاحظات:

القائم بالاختبار

مدير المعمل

مدير المعمل

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة
معين المنطقة

المعهد الوطني
للجسور والبنية التحتية
والتطوير العمراني
National Institute
for Bridges and Infrastructure
Development

اسم المشروع : القطار الكهربائي المربع


تأليف: شركة الفاري للتقنيات

The Moisture - Density Relations of Soils using AASHTO Designation (T180)

Date :	3/3/2025	FROM / TO	265+000 : 266+000
Earth No.	729	STATION :	265+300

استلام ابتدائي لعقد رقم 156/2023/2024

	1		2		3		4		5	
Mold - Wet Sample Weight	6690		6075		7095		7275		7100	
Mold Weight	2610		2610		2610		2610		2610	
Mold Sample Weight	4080		3465		4485		4665		4490	
Mold Volume	2124		2124		2124		2124		2124	
Wet Density	1.921		2.055		2.112		2.196		2.114	
Container No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wet soil Weight	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Open Open Soil Weight	136.1	165.2	153.3	153.8	151.7	152.1	148.4	146.3	146.2	148.5
Container Weight	27.4	28.6	27.2	30.7	31.4	46	30.4	31.3	32	32.7
Water Weight	3.9	3.8	6.7	6.4	8.3	7.5	11.6	11.7	12.2	13.5
Open soil Weight	126.7	121.8	126.1	122.9	120.3	106.1	117.8	117	114.2	111.8
Percentage of Moisture	3.03	2.96	5.31	5.21	6.90	7.45	9.85	10.00	11.50	11.87
Soil Moisture Content	1.00		5.26		7.17		9.87		11.60	
Dry Density	1.85		1.86		1.97		2.00		1.89	



Max. Dry Density	1.97
Optimum Water Content	7.17%

مختبر

القائم بالتجربة

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة
معمل المنطقة

المشروع : الطريق السريع
المنطقة : المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة
رقم المنطقة : 156/2023/2024

اسم المشروع : الطريق السريع

تنفيذ شركة الفاري للمقاولات

CALIFORNIA BEARING RATIO (T191)

Sample NO.	73D
Date	5/3/2025

Station	265+000 - 266+000
Sample type	265-400

156/2023/2024 رقم المنطقة

Mold	g	4292
Volume of Mold	cm ³	2105
Sample + Mold	g	8760
Sample	g	4558
Wet unit weight	g/cc	2.17
Dry unit weight	g/cc	1.95
Compaction	%	99.1%

Maximum Dry Density	g/cc	2.000
Optimum Moisture Content	%	9.40
Mold No	#	5
Wet soil	g	250
Dry soil	g	226.8
Moisture	g	23.2
Moisture	%	9.3%


Initial Reading	0.0
Final Reading	0.0

Date Molded	3/3/2025
Swell %	0.0

Penetration mm.	0.635	1.27	1.95	2.54	3.81	5.08	7.62
Penetration in"	0.025	0.05	0.075	0.1	0.15	0.2	0.3
Load (KN)	0.95	1.71	3.37	4.52	5.64	7.42	9.35
Load (Kb)	97	174	344	461	575	757	954

CBR % at 0.1" =	33.9%
CBR % at 0.2" =	37.1%

C.B.R.	37%
--------	-----



القائم بالاختبار

مدير المعمل
مختبر الطرق والكهرباء
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة

المنطقة الثالثة عشر بالهجرة
معمل المنطقة

المنطقة الثالثة عشر بالهجرة
معمل المنطقة

اسم المشروع : القطر الكهربائي السريع

تفويض شركة المقاولات


The Moisture - Density Relationship of Soil using AASHTO Designation (T180)

Date : 3/3/2025
SAMPLE NO. 730

FROM / TO 265+000 : 266+000
STATION : 265+400

استلام ايثالي لعدد رقم 156/2023/2024

	1		2		3		4		4	
Mold - Wet Sample Weight	5614		8350		7145		7240		5950	
Mold Weight	2610		2610		2610		2610		2610	
Wet Sample Weight	4004		5740		4536		4630		3340	
Mold Volume	2124		2124		2124		2124		2124	
Wet Density	1.885		2.705		2.136		2.183		1.568	
Comp. den. MO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wet Soil Weight	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Open Mold Soil Weight	155.7	155.7	155.5	157.4	158.1	142.5	148.1	147.5	144.6	144.0
Soil Container Weight	20.2	27.8	26.2	26.1	24.7	24.3	26	26.2	24.3	26
Wet Soil Weight	4.3	4.3	6.5	7.3	9.0	10.5	11.9	12.5	15.4	15.9
Dry Soil Weight	127.5	127.9	127.3	128.1	128	125.2	122.1	121.3	120	119.5
Percentage of Moisture	3.27	3.26	5.11	6.03	7.06	8.39	9.75	10.31	12.33	12.57
Average Moisture Content	3.57		5.57		6.12		10.03		12.33	
Dry Density	1.82		1.85		1.87		1.89		1.80	



Max. Dry Density	1.90
Optimum Water Content	9.5%

Handwritten signature and stamp.

القائم بالتجربة

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة
معمل المنطقة

الهيئة العامة
للطرق والجسور والنقل والسوي
GENERAL AUTHORITY
FOR HIGHWAYS AND
BRIDGES AND CANALS
4 مارس 2025

اسم المشروع : القطر الكهربائي السريع

تنفيذ: شركة الغازي للمقاولات

Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates (T-27)

Date	2/3/2025	FROM / TO	265+000 : 266+000
SAMPLE NO.	730	STATION	265+000

استلام ابتدائي لعقد رقم 156/2023/2024

Sieve size	Retained	Passing	Passing %
2"	0	1000	100
1.5"	0	1000	100
1"	0	1000	100
3/4"	0	1000	100
1/2"	0	1000	100
3/8"	0	1000	100
NO. 4	378	622	62.2
Passing	622		
Total	1000		
NO. 10	452	548	54.8
NO. 40	643	357	35.7
NO. 200	910	90	9.0
Liquid Limit	Non Plastic		
Plasticity index			
Soil Classification :			

A (1-B)

ملاحظات:

مدير المعمل

القائم بالتجربة

المنطقة الثالثة عشر بالجيزة
معمل المتابعة

المنطقة الثالثة عشر بالجيزة
معمل المتابعة

اسم المشروع : القطر الكهربائي الجديد

تطبيق شركة الغاز للمقاولات

CALIFORNIA BEARING RATIO (T191)

Sample No. 731
Date 5/3/2025

Station: 265+000 : 266+000
Sample type: 265+580

استلام ابتدائي تحت رقم 156/2023/2024

Mold	g	4202
Volume of Mold	cm ³	2105
Sample + Mold	g	8770
Sample	g	4568
Wet unit weight	g/cc	2.17
Dry unit weight	g/cc	1.89
Compaction	%	99.0%

Maximum Dry Density	g/cc	2.000
Optimum Moisture Content	%	9.95
Mold No	#	6
Wet soil	g	250
Dry soil	g	228.6
Moisture	%	20.4
Moisture	%	9.3%

Initial Reading	0.0
Final Reading	0.0



Date Molded	5/3/2025
Swell %	0.0

Penetration mm	0.635	1.27	1.95	2.54	3.81	5.08	7.62
Penetration in'	0.025	0.05	0.075	0.1	0.15	0.2	0.3
Load (GN)	0.92	1.7	3.45	4.25	5.45	7.75	10.11
Load (KG)	94	173	352	434	556	791	1031

CBR % at 0.1" =	31.9%
CBR % at 0.2" =	38.8%

C.B.R	39%
-------	-----

Resistance to Penetration (kg)



مدير المعمل

Handwritten signature and stamp of the Laboratory Director.

القائم بالاختبار


المعهد لدراسة الاقتصاد والعلوم السياسية
الجامعة اللبنانية - بيروت

تلقب: شركة طعترع للمقاولات

Date :	3/3/2025	FROM / TO :	265+000 : 266+000
SAMPLE NO.	731	STATION :	265+580

اسٹاکم ابتدائے لعد رقم 156/2023/2024

	1		2		3		4		5	
Moisture Sample Weight	2875		2820		2126		2243		2150	
Moist Weight	2610		2610		2610		2610		2610	
Net Sample Weight	4260		4280		4515		4633		4560	
Net Volume	2124		2134		2124		2124		2124	
Net Density	2.004		2.005		2.126		2.181		2.156	
Container MO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Net Sample Weight	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Open Pail and Weight	155.6	155.6	152.4	153.9	151.2	143.9	140.6	147.7	146.5	146.7
Container Weight	23.2	22.6	26.2	28.3	24.1	24.3	26	26.2	24.5	25
Water Weight	4.2	4.2	7.6	6.1	8.0	10.1	14.4	12.3	13.5	13.9
Net Weight	127.4	128	125.2	127.5	127.1	123.5	123.5	121.5	121.9	121.1
Percentage of Moisture	3.28	3.25	6.52	4.76	6.22	8.04	8.41	10.12	11.07	11.48
Average Moisture Content	3.29		5.40		7.46		9.27		11.78	
Dry Density	1.95		1.91		1.98		2.00		1.94	



Max. Dry Density	2.00
Optimum Water Content	9.0%

انقلاب بالتجريد

المنطقة الثالثة عشر بالمحيرة
معمل المنطقة

الهيئة العامة
للطرق والكهربية والنقل السريع

General Authority
for Highways and Electric
and Rapid Transport



اسم المشروع : القطار الكهربائي السريع

تنفيذ: شركة الغازي للمقاولات

Seive Analysis of Fine and Coarse Aggregates (1-27)

Date :	2/3/2025	FROM / TO	265+000 : 266+000
SAMPLE NO.	731	STATION :	265+580

استلام ابتدائي لعقد رقم 156/2023/2024

Sieve size	Retained	Passing	Passing %
2"	0	1000	100
1.5"	0	1000	100
1"	0	1000	100
3/4"	0	1000	100
1/2"	0	1000	100
1/8"	0	1000	100
NO. 4	347	653	65.3
Passing	653		
Total	1000		
NO 10	417	583	58.3
NO. 40	609	391	39.1
NO 200	880	120	12.0
Liquid Limit	Non Plastic		
Plasticity Index			
Soil Classification :			

A (1-B)

ملاحظات

تم استلامه وبتاريخ 2/3/2025

القائم بالتجربة

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة
معمل المنطقة

البريد الإلكتروني
المبارك محمد عبد الله
.....

اسم المشروع : القطر الكهربائي السريع

تنفيذ شركة الفلاحي للمقاولات

CALIFORNIA BEARING RATIO (T191)

Sample No. 737
Date 5/3/2025

Station: 265+000 : 266+000
Sample type : 265+700

استلام ابتدائي بعد رقم 156/2023/2024

Mold	g	4202
Volume of Mold	cm ³	2106
Sample + Mold	g	8740
Sample	g	4548
Wet unit weight	g/cc	2.16
Dry unit weight	g/cc	1.90
Compaction	%	98.6%

Maximum Dry Density	g/cc	1.990
Optimum Moisture Content	%	9.31
Mold No	#	7
Wet soil	g	250
Dry soil	g	229.8
Moisture	g	20.2
Moisture	%	8.8%


Initial Reading	0.0
Final Reading	0.0

Date Molded	3/3/2025
Swell %	0.0

Penetration (mm)	0.635	1.27	1.95	2.54	3.81	5.08	7.62
Penetration (%)	0.025	0.05	0.075	0.1	0.15	0.2	0.3
Load (kN)	0.93	1.65	3.44	4.36	5.42	7.25	9.7
Load (kg)	95	168	351	445	553	740	980

CBR % at 0.1" =	31.7%
CBR % at 0.2" =	36.3%

C.B.R	36%
-------	-----



المقاسم بالاختبار

المنطقة الثالثة عشر بانجيرة
محل المنطقة

المنطقة الثالثة عشر بانجيرة
محل المنطقة

اسم المشروع : القطر الكهربائي السريع

تنفيذ شركة الغازي للمقاولات


The Moisture - Density Relations of Soils using AASHTO Designation (T160)

Date : 3/3/2025
SAMPLING : 732

FROM / TO : 265+000 : 266+000
STATION : 265+700

استلام ابتدائي لعقد رقم 156/2023/2024

	1		2		3		4		5	
Mold + Wet Sample Weight	6063		5715		7055		7222		7125	
Mold Weight	2510		2510		2510		2510		2510	
Wet Sample Weight	2970		4705		4449		4517		4515	
Mold volume	2124		2124		2124		2124		2124	
Wet Density	1.389		1.513		2.095		2.171		2.126	
Container ID	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wet Soil Weight	160	150	150	165	160	160	165	150	160	165
Oven Dried soil Weight	145.3	145.8	153.7	153.1	150.3	152.7	149.8	146.4	147.5	144.3
Container Weight	30.8	31.2	30.6	31.5	31.1	31	31.1	31.2	30.8	31.5
Water Weight	4.7	4.2	6.3	6.9	5.7	9.3	10.7	11.6	12.5	14.7
DRY soil Weight	125	124.6	123.4	121.8	110.6	119.7	118.7	111.7	102.7	101.8
Percentage of Moisture	3.36	3.37	5.12	5.67	7.60	7.77	8.99	9.90	12.41	11.45
Average Moisture Content	3.37		5.30		7.60		9.25		11.95	
Dry Density	1.31		1.62		1.95		1.89		1.90	



Max Dry Density	1.95
Optimum Water Content	10%

الاسم

القائم بالتجربة

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة
معمل المنطقة

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل
لبنان



اسم المشروع : القطر الكهربائي السريع

تنفيذ : شركة افازي للمقاولات

Seive Analysis of Fine and Coarse Aggregates (T-27)

Date :	2/3/2025	FROM / TO	265+000 : 266+000
SAMPLE NO.	732	STATION :	265+700

استلام ابتدائي لعقد رقم 156/2023/2024

Sieve size	Retained	Passing	Passing %
2"	0	1000	100
1.5"	0	1000	100
1"	0	1000	100
3/4"	0	1000	100
1/2"	0	1000	100
3/8"	0	1000	100
NO. 4	249	751	75.1
Passing	751		
Total	1000		
NO. 10	346	654	65.4
NO. 40	575	425	42.5
NO. 200	909	91	9.1
Liquid Limit	Non Plastic		
Plasticity index			
Soil Classification :			



القائم بالتجربة

مدير المعمل

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة
معمل المنطقة

اسم المشروع : الخطر الكهربائي السريع

تنفيذ: شركة الفري للمقاولات

Seive Analysis of Fine and Coarse Aggregates (T-27)

Date :	9/3/2025	FROM / TO	265+000 : 266+000
Scale / P.I.F. NO.	734	STATION :	ضريق الخلامه 265+340

استلام ابتدائي لعقد رقم 156/2023/2024

Sieve size	Retained	Passing	Passing %
2"	0	1000	100
1.5"	0	1000	100
1"	0	1000	100
3/4"	0	1000	100
1/2"	0	1000	100
3/8"	0	1000	100
NO. 4	199	801	80.1
Passing	801		
Total	1000		
NO.10	273	727	72.7
NO.40	403	597	59.7
NO. 200	833	167	16.7
Liquid Limit	Non Plastic		
Plasticity Index			
Soil Classification :			

A(1-b)

ملاحظات:

القائم بالتجربة

ملاحظات المهندس

المنطقة الثالثة عشر بتبصرة
ممن المنطقة

الهيئة العامة
للقواوة والخدمة
الطريق رقم 14
156/2023/2024

اسم المشروع : القطر الكهربائي السريع


تنفيذ شركة الغازي للمقاولات

The Moisture - Density Relations of Soils using AASHTO Designation (TIRB)

Date	10/3/2025	FROM / إلى	265+000 ; 266+000
SAMPLE NO.	734	STATION :	طريق الخدمة 265+340

استلام ابتدائي لعقد رقم 156/2023/2024

	1	2	3	4	5
Moist + Wet Sample Weight	1355	6822	7025	7210	7185
Mold Weight	2612	2610	2610	2615	2510
Net Sample Weight	943	4212	4415	4595	4675
Mold Volume	2122	2124	2173	2124	2124
Wet Density	1.857	1.963	2.079	2.160	2.154
Container NO.	1	2	3	4	5
Wet Soil Weight	162	160	162	160	160
Over Dried Weight	124.3	153.8	151.7	149.5	145.4
Container Weight	24.2	27.6	25.2	24.3	25
Water Weight	5.7	8.7	8.2	8.3	10.5
DRY Soil Weight	125.1	126	175.6	125.4	120.1
Percentage of Moisture	4.52	4.92	6.55	6.62	8.37
Average Moisture Content	4.72	5.97	6.42	10.48	12.27
Dry Density	1.77	1.89	1.92	1.99	1.92




Max. Dry Density	1.99
Optimum Water Content	10.48

Handwritten signature and stamp.

القائم بالتجربة

المنطقة الثالثة عبر البحيرة
محل المنطقة



اسم المشروع : القطر الكهربائي السريع

تنفيذ: شركة الغازي للمقاولات

CALIFORNIA BEARING RATIO (T191)

Sample NO. 734
Date : 12/3/2023

Station: 265+000 : 266+000
Sample type : طريق الخدمه 265+340

استلام ابتدائي لعقد رقم 156/2023/2024

Mold	g	4202
Volume of Mold	cm ³	2105
Sample + Mold	g	8750
Sample	g	4548
Moist unit weight	g/cc	2.16
Dry unit weight	g/cc	1.96
Compaction	%	99.0%

Maximum Dry Density	g/cc	1.950
Optimum Moisture Content	%	10.00
Mold No	#	9
Wet soil	g	250
Dry soil	g	226.6
Moisture	g	23.4
Moisture	%	10.3%

Initial Reading	0.0
Final Reading	0.0


Date Molded	10/3/2023
Swell %	0.0

Penetration mm	0.035	1.27	1.95	2.54	3.81	5.08	7.62
Penetration in'	0.025	0.05	0.075	0.1	0.15	0.2	0.3
Load (kg)	0.45	0.95	1.45	2.20	3.5	5.5	7.3
Load (G)	46	97	148	231	357	561	745

CBR % at 0.1" =	17.0%
CBR % at 0.2" =	27.5%

C.B.R	28%
-------	-----

1100 g/cm³ (160 lb/ft³)



الامتداد

القائم بالاختبار

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة
معمل المنطقة

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
مركز البحوث والدراسات
مركز البحوث والدراسات
مركز البحوث والدراسات

اسم المشروع : الطريق الكهريائي السريع


تفويض شركة الخوازي للمقاولات

Seive Analysis of Fine and Coarse Aggregates (T-27)

Date :	2/3/2025	FROM / TO	265+000 : 266+000
SAMPLE NO	733	STATION :	265+920

استلام ابتدائي لعقد رقم 156/2023/2024

Sieve size	Retained	Passing	Passing %
75	0	1000	100
150	0	1000	100
300	0	1000	100
600	0	1000	100
1250	0	1000	100
2500	0	1000	100
5000	0	1000	100
NO. 4	170	830	83.0
Passing	830		
Total	1000		
NO. 10	211	789	78.9
NO. 40	566	434	43.4
NO. 100	869	131	13.1
Liquid Limit	Non Plastic		
Plasticity index			
Soil Classification :			



ملاحظات

معمل المنطقة
معمل المنطقة
معمل المنطقة

القائم بالتجربة

المنطقة الثالثة عشر بالجديدة
معمل المنطقة

التجربة: 101
المرجع: 101
العدد: 101

اسم المشروع: القطار الكهربائي السريع

تنفيذ: شركة القاري للمقاولات

The Moisture - Density Relations of Soils using AASHTO Designation (T180)

Date: 3/3/2025


FROM: 265+000 : 266+000

SAMPLE NO: 733

STATION: 265+920

استلام ابتدائي لعقد رقم 156/2023/2024

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
No. d + Wet Sample Weight	6685	6680	7083	7475	7100					
No. d Weight	2610	2610	2610	2610	2610					
Wet Sample Weight	4055	4276	4473	4550	4490					
Wet Volume	2124	2124	2124	2124	2124					
Wet Density	1.909	2.010	2.106	2.148	2.114					
Container No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wet soil Weight	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Over - Gravel soil Weight	155.5	155.5	155.4	154.5	152.5	151.6	149.3	148.6	149.2	149
Container Weight	26.3	27.8	29.7	26.3	24.1	24.3	26	26.2	20.6	21.1
Water Weight	3.7	3.5	4.5	3.5	7.2	8.4	11.4	10.4	11.8	11
Dry soil Weight	128.1	128.2	129.2	128.2	125.7	127.2	123.9	121.4	118.4	117.9
Percentage of Moist. in	2.89	2.72	3.56	4.39	5.65	6.60	8.16	8.43	9.17	9.32
Average Moisture Content	2.80	3.93	6.10	6.39	9.23					
Dry Density	1.86	1.92	1.93	1.98	1.94					



Max Dry Density	1.99
Optimum Water Content	7.25

ملاحظات

انقائم بالجديدة

المنطقة الثالثة شمر بالبحيرة
معمل المنطقة

المنطقة الثالثة شمر بالبحيرة
معمل المنطقة

اسم المشروع : القطر الكهربائي المربع

تقليد: شركة الغاز للمقاولات

The Moisture - Density Relations of Soils using AASHTO Designation (T180)

DATE 10/3/2025


FROM / TO 265+000 : 266+000

SAMPLE NO. 735

STATION طريق الخدمة 265+820

استلام ابتدائي عقد رقم 156/2023/2024

	1		2		3		4		5	
Wet Sample Weight	5720		6816		7098		7255		7190	
Wet Weight	2610		2610		2610		2610		2610	
Wet Sample Weight	4110		4328		4478		4625		4540	
Moist. Vol. %	7124		7124		7124		7124		7124	
Wet Density	1.935		2.023		2.103		2.177		2.157	
Container NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wet soil Weight	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Over Dried soil Weight	157.3	156.6	154.8	154.2	152.1	152.3	150.2	149	148.2	147.6
Container Weight	27.4	28.8	27.2	30.7	31.4	28	30.6	21.3	30.3	31.1
Water Weight	2.6	3.4	5.2	5.6	7.9	7.2	9.8	11	11.3	12.4
DRY so. Weight	130.1	133	127.6	123.5	120.7	106.8	139.6	117.7	117.4	116.5
Percentage of Moisture	1.92	2.56	4.09	4.70	6.55	6.74	8.19	9.35	10.05	10.64
Average Moisture Content	2.25		4.30		6.54		8.77		10.25	
Dry Density	1.89		1.94		1.98		2.10		1.94	



Max Dry Density	2.00
Optimum Water Content	4.3%

القائم بالتجربة

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة
معمل المنطقة

مصلحة المنطقة
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة
156/2023/2024 رقم
156/2023/2024 رقم

اسم المشروع : القطر الكهربائي السريع

تنفيذ: شركة الغازي للمقاولات

CALIFORNIA BEARING RATIO (T191)

Sample NO. 735
Date 12/3/2025

Station 265+000 . 266+000
Sample type : طريق الحدمة 265+820

استلام ابتدائي بعد رقم 156/2023/2024

Moist	g	4202
Volume of Mold	cm ³	2105
Sample 1 Mold	g	8780
Sample	g	4558
Wet unit weight	g/cc	2.17
Dry unit weight	g/cc	1.39
Compaction	%	98.6%

Maximum Dry Density	g/cc	2.000
Optimum Moisture Content	%	6.80
Mold No	#	11
Wet soil	g	250
Dry soil	g	229.5
Moisture	g	20.1
Moisture	%	8.7%


Initial Reading	0.0
Final Reading	0.0

Date Molded	10/3/2025
Swell %	0.0

Penetration (mm)	0.635	1.27	1.95	2.54	3.81	5.08	7.62
Penetration (in)	0.025	0.05	0.075	0.1	0.15	0.2	0.3
Load (lbf)	0.49	0.99	2.11	3.15	4.1	5.8	8.14
Load (kg)	50	101	215	321	418	582	830

CBR % at 0.1" =	23.6%
CBR % at 0.2" =	29.0%

C.B.R	29%
-------	-----



انعام جازي

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة
معمل المنطقة

الطرق والجسور والنقل البري

اسم المشروع : القطار الكهربائي السريع

تنفيذ: شركة الغاري للمقاولات

Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates (T-27)

Date :	9/3/2025	FROM / TO	265+000 : 266+000
SAMPLE NO.	735	STATION :	طريق الخدمة 265+820

استلام ابتدائي لعقد رقم 156/2023/2024

Sieve size	Retained	Passing	Passing %
2"	0	1000	100
1.5"	0	1000	100
1"	0	1000	100
3/4"	0	1000	100
1/2"	0	1000	100
3/8"	0	1000	100
No. 10	775	724	72.4
Passing	724		
Total	1000		
No. 20	364	636	63.6
No. 40	458	542	54.2
No. 200	840	160	16.0
Liquid Limit	Non Plastic		
Plasticity index			
Soil Classification :			
	A (1-B)		



مختبر

مدير المختبر

القائم بالتجربة

المنطقة الثالثة عشر بالجيزة
معمل المنطقة

الجودة المسند
للجودة والاعتماد
مصر
ISO 9001:2015
إدارة الجودة



اسم المشروع : القطار الكهربائي السريع


تنفيذ: الغازي للمقاولات

Seive Analysis of Fine and Coarse Aggregates (T-27)

Sample NO.	738	Station:	265+000 : 266+000
Date :	9/3/2025	Sample type :	سن فلتر عند 265+680

استلام ابتدائي لعقد رقم 2024-2023-156

Sieve size	Retained	Passing	Passing %	SPECS	
				MIN	MAX
2"	0	26017	100		
1.5"	1255	24762	95		
1"	5247	19515	75.0		
3/4"	2625	15890	61.1		
1/2"	6824	9066	34.8		
3/8"	3148	5918	22.7		
Nº. 4	1760	4158	16.0		
Passing	4158				
Total	26017				
NO.10	154	346	11.1		
NO.40	347	193	4.9		
NO.200	445	55	1.8		
Liquid Limit	Non Plastic		(I.A) Abrasion % After 500 r	22.6%	not more than 30%
Plasticity index					



الفائز بالاختيار

المنطقة الثالثة حشر بالبحيرة
معمل المنطقة

الهيئة العامة
للبنية التحتية والبيئة
البحرية
معمل المنطقة الثالثة حشر بالبحيرة

اسم المشروع : القطر الكهربائي السريع

تنفيذ : شركة الغازي للمقاولات

Specific Gravity and Absorption of Coarse Aggregates-AASHTO (T 85)

SAMPLE NO. :	738	Station:	265+000 : 266+000
Date :	13-3-2025	Sample type :	سن فلتر عند 265+680


استلام ابتدائي لعقد رقم 2024-2023-156

رقم البينة	1	2	3	4	الملاحظات
أ - وزن العينة جافة قبل الغمر	2500				
ب - وزن العينة ممتدة جافة السطح	2585				
ج - وزن العينة مغمورة بالمياه	1648				
د - وزن البينة جافة بعد الغمر	2487				
الوزن النوعي النقي (أ/ب - ج)	2.668				
الوزن النوعي المشبع حـ - السطح ب (أ/ب - ج)	2.759				
الوزن النوعي المغمور أ / (أ - ج)	2.934				
الامتصاص % (ب - د) / د	3.8				لا تزيد عن 6 %
انتفاخ % (أ - د) / د	0.5				لا تتأثر بمغمور المياه

ملاحظات:

مدير المعمل

القائم بالتجربة



المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة
معمل المنطقة

الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل المرى

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل المرى



اسم المشروع : القطار الكهربائى السريع

تنفيذ: الغازى للمقاولات

Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates (T-27)

Sample NO.	737	Station:	265+000 : 266+000
Date	9/3/2025	Sample type :	سن فلتر عند 265+120

استلام ابتدائى لعقد رقم 2024-2023-156

Sieve size	Retained	Passing	Passing %	SPECS	
				MIN	MAX
2"	0	26111	100		
1.5"	1426	24685	95		
1"	6211	18474	70.8		
3/4"	3693	14783	56.6		
1/2"	4695	10088	38.6		
3/8"	4378	5710	21.9		
NO. 4	4150	1560	6.0		
Passing	1560				
Total	26111				
NO.10	122	378	4.5		
NO.40	285	215	2.6		
NO.200	380	120	1.4		
Liquid Limit	Non Plastic		(L A) Abrasion %	21.3%	not more than 10%
Plasticity index			After 500 r		

12

JM



15.1

5

2

0.425

0.075

القائم بالاختبار

مدير المعمل

المنطقة الثالثة - شبر بالبحيرة
معمل المنطقة

المنطقة الثالثة - شبر بالبحيرة
معمل المنطقة

اسم المشروع : القطر الكهربائي السريع

تنفيذ : شركة الغاز للمقاولات

Specific Gravity and Absorption of Coarse Aggregates-AASHTO (T 85)

SAMPLE NO.	737	Station:	265+000 : 266+000
Date :	13-3-2025	Sample type :	سن فلتر عند 265+120

استلام ابتدائي لعقد رقم 156-2023-2024

رقم العينة	1	2	3	4	المواصفات
أ - وزن السينة جافة قبل الشمر	2500				
ب - وزن السينة ممتعة جافة السطح	2580				
ج - وزن العينة مغمورة بالمياه	1575				
د - وزن السينة جافة بعد الشمر	2481				
الوزن النوعي الكلي (أ/ب - ج)	2.488				
الوزن النوعي الممتع جاف سطح ب /وزب - ج	2.567				
الوزن النوعي الظاهري أ / (أ - ج)	2.703				
الامتصاص % (ب - د) / ب	3.8				لا تزيد عن 6 %
التفتت % (أ - د) / أ	0.8				لا يتأثر بمفتول المياه

ملاحظات:

الفرام بالتجربة

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة
معمل المنطقة


الهيئة العامة
للبنية التحتية والنقل
معمل المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة

اسم المشروع : القطار الكهربائي السريع

تنفيذ: الغازي للمقاولات

Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates (T-27)

Sample NO.	736	Station:	265+000 : 266+000		
Date :	9/3/2025	Sample type :	سن فتر عند 265+000		
استلام ابتدائي لعقد رقم 2024-2023-156					
Sieve size	Retained	Passing	Passing %	SPEC5	
				MIN	MAX
2"	1560	13900	90		
1.5"	1320	12480	81		
1"	5040	7440	48.4		
3/4"	2115	5325	34.7		
1/2"	2411	2914	19.0		
3/8"	125	2789	18.2		
N.O. 4	1440	1349	8.8		
Passing	1349				
	15360				
N.O. 10	140	360	6.3		
N.O. 40	200	300	5.3		
N.O. 200	285	215	3.8		
Liquid Limit	Non Plastic		{L.A} Abrasion % After 500 r	20.7%	not more than 30%
Plasticity Index					



القائم بالاختبار

التطويع

تاریخ: ۱۳۸۵/۰۵/۰۵
محل: تهران
موضوع: ...
تعداد: ...
ملاحظات: ...

المهندس / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر البحيرة وكفر الشيخ

تحية طيبة و بعد...

الموضوع بخصوص :

عن عملية : إسناد الجسر الترابي و الأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الإدارية -العلمين الجديدة - مطروح)

قطاع غرب النيل من الكم 265+000 إلى الكم 266+000 بطول (1) كم
عقد رقم (2024/2023/156)

الشركة المنقذة : شركة الغازي للمقاولات العمومية .

نتشرف بأن ترفق لسيادتكم طيه مستخلص ختامي 4.

برجاء التكرم بالإحاطة و التنبيه باللازم .

مرفقات عدد ()

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام...

مدير المشروع



مراجعة بيانات توريد جاري 2 عقد رقم 156 قطاع أ

انه في يوم الاربعاء الموافق 2024/02/14 قامت اللجنة المشكلة من كلا من:

- | | |
|------------------------------|---|
| 1- المهندس / رشاد مرمي | مدير المشروع - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| 2- المهندس / احمد السعيد | مدير الجودة - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| 3- المهندس / محمد طارق | مدير المكتب الفني - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| 4- المهندس / عبدالله جلمر | مدير التنفيذ - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| 5- المهندس / عبدالرحمن شعبان | مهندس الشركة - شركة انفازي للمقاولات العمومية (المقاول) |

قامت اللجنة بمراجعة بيانات والكميات الخاصة بتوريد التربة الموردة لأعمال الردم بمشروع القطر الكهربائي المربع القطاع الرابع من كم 265+000 إلى الكم 266+000 ووجدت كالآتي:

- الكمية الإجمالية الموردة من محجر انور السيوي هي (3م 58873.5) (ثمانية و خمسون الفا وثمان مائة وثلاثة وسبعون ونصف لا غير)
 - الكمية الإجمالية الموردة من محجر طيبة هي (3م 29989) (تسعة وعشرون الفا وتسعمائة وتسعة وثمانون لا غير)
 - الكمية الإجمالية الموردة من كسارة البركة هي (3م 2513) (الفان وخمس مائة وثلاثة عشر لا غير)
- على ان يلتزم المقاول بحفظ هذه الكميات والبيانات لدية وتكون في عهده حتى نهاية المشروع او عند طلبها من الهيئة العامة للطرق والكباري في أي وقت تراه الهيئة.

• وعلى هذا ولحق الجميع:-

د / عبدالرحمن شعبان - مهندس الشركة - شركة انفازي للمقاولات العمومية (المقاول)

م / عبدالله جلمر - مدير التنفيذ - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري)

م / محمد طارق - مدير المكتب الفني - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري)

م / احمد السعيد - مدير الجودة - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري)

م / رشاد مرمي - مدير المشروع - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري)

بعضه

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع

م / احمد أبو دفيقة

أخضر فستحي

شركة الغازي لمقاولات العمومية (يونات محجر طهبة عقد 156 - جاري 2)

رقم المذكرة	التاريخ	الكمية	رقم المظنونة	رقم الجرار	رقم اليون الماني	م
010303141364688	02/05/2022	57	9871	5692	10039865	227
010303141423731	02/05/2022	50	4258	3284	10039868	228
010303141365776	05/05/2022	54	9637	1874	10040119	229
0103031311426431	05/05/2022	54	9637	1874	10040134	230
010303121442608	05/05/2022	54	9637	1874	10040106	231
010303131426535	05/05/2022	61	6791	1843	10040147	232
010303121443307	05/05/2022	54	1874	9637	10040175	233
010303141365975	05/05/2022	54	1874	3796	10040151	234
010303121443168	05/05/2024	62	1843	6791	10040154	235
010303141266759	05/05/2024	57	1757	9258	10040177	236
010303171443198	05/05/2024	56	1824	7396	10040159	237
010303171443230	06/05/2024	63.5	5197	1529	10040165	238
010303131427220	06/05/2024	56	1824	7396	10040416	239
010303141366261	06/05/2024	56	1824	7396	10040198	240
010303121443342	06/05/2024	56	1824	7396	10040186	241
010303121443750	06/05/2024	63.5	5197	1529	10040411	242
010303121443323	06/05/2024	63.5	5197	1529	10040184	243
010303131426983	06/05/2024	63.5	5197	1529	10040194	244
010303131430692	11/05/2024	60	2463	9182	10040607	245
010303131340743	11/05/2024	63.5	5197	1529	10040615	246
010303131430730	11/05/2024	54.5	4175	6349	10040614	247
010303121447422	11/05/2024	56	1569	4835	10040619	248
010303121448017	12/05/2024	63.5	5197	1529	10040667	249
010303131431248	12/05/2024	60	9182	2463	10040676	250
010303131434567	16/05/2024	62.5	6384	2935	10041007	251
010303141370610	16/05/2024	59.5	2172	9418	10041006	252
010303121451364	16/05/2024	56.5	1987	5692	10042010	253
010303121451372	16/05/2024	56	4835	1569	10041012	254
010303141370421	16/05/2024	54.5	4175	6349	10041011	255
010303121451292	16/05/2024	49.5	3274	2458	10041004	256
010303131451458	17/05/2024	49.5	3274	2458	10041016	257
010303131419275	25/04/2024	56	4835	1569	25673081	541
010303121436069	25/04/2024	56	4835	1569	25671511	542
010303131419532	26/04/2024	50	2458	3274	25673801	543
010303131419458	26/04/2024	50	3274	2458	25671531	544
0103031214363350	26/04/2024	49.5	1975	8137	25673169	545
0103031314195530	26/04/2024	59	7623	5291	25673192	546
010303131422806	30/04/2024	56.5	1987	5692	25676512	547
010303131422674	30/04/2024	56.5	1987	5692	25676481	548
010303171439719	30/04/2024	59	9286	3184	25676535	549
010303121439590	30/04/2024	59	9286	3184	25676500	550
010303141364262	30/04/2024	49.5	1975	8137	25676536	551
010303121440423	01/05/2024	59	7623	5291	25676676	552
010303121440313	01/05/2024	59	7623	5291	25676648	553
010303131423646	01/05/2024	62	6791	1843	25676801	554
010303121440797	01/05/2024	62	6791	1843	25676642	555
010303121440428	01/05/2024	50	2458	3274	25676678	556
010303121440295	01/05/2024	50	2458	3274	25676698	557
010303141364581	01/05/2024	56.5	1987	5692	25676679	558
010303131423443	01/05/2024	56.5	1987	5692	25676645	559
010303121440465	01/05/2024	49.5	1975	8137	25676691	560

7/6/2024

شركة الماري للمقاولات العمومية (بونات محجر طيبة عقد 156 جاري 2)

م	رقم البون المالي	رقم الجزر	رقم المقطورة	التكميل	الماريخ	رقم الفكرة
561	25676654	8137	1975	49.5	01/05/2024	010303121440336
562	25676655	3698	2394	57	01/05/2024	010303131423470
563	25676688	1529	5197	64.5	01/05/2024	010303131423618
564	25676649	1529	5197	64.5	01/05/2024	010303131423456
565	25676685	3712	4396	62.5	01/05/2024	010303141364618
566	25676643	3712	4396	62.5	01/05/2024	010303141364524
567	25676546	1987	5692	56.5	01/05/2024	010303121439757
568	25676572	5692	1987	56.5	01/05/2024	010303121439862
569	25676616	5692	1987	56.5	01/05/2024	010303131423261
570	25676593	5692	1987	56.5	01/05/2024	010303131423109
571	25676564	3184	9286	59	01/05/2024	010303121439821
572	25676581	1975	8137	49.5	01/05/2024	010303141364371
573	25676567	1917	8137	49.5	01/05/2024	010303141363417
574	25676623	7623	5291	59	01/05/2024	010303121440164
575	25676545	5291	7623	59	01/05/2024	010303141422918
576	25676622	3698	2394	57	01/05/2024	010303131423287
577	25676589	3698	2394	57	01/05/2024	010303131423104
578	25676621	9286	3184	59	01/05/2024	010303121440159
579	25676590	3184	9286	59	01/05/2024	010303121439980
580	25676566	2394	3608	57	01/05/2024	010303131422987
581	25676608	1529	5197	64.5	01/05/2024	010303131423275
582	25676582	1529	5197	64.5	01/05/2024	010303131423042
583	25676610	3712	4396	62.5	01/05/2024	010303141364467
584	25676583	3712	4396	62.5	01/05/2024	010303141423043
585	25678101	5291	7623	59	01/05/2024	010303121440518
609	25684052	1529	5197	64.5	11/05/2024	010303131340519
610	25684016	1529	5197	64.5	11/05/2024	010303141430357
611	25684040	6349	4175	55	11/05/2024	010303121447154
612	25684043	1569	4835	56	11/05/2024	010303141368048
613	25684036	9182	2463	60	11/05/2024	010303131430451
614	25684065	6349	4175	55	11/05/2024	010303121447261
615	25684067	4835	1569	56	11/05/2024	010303121447262
616	25684121	9182	2463	60	12/05/2024	010303131430833
617	25684133	1529	5197	64.5	12/05/2024	010303131430875
618	25684132	1569	4835	56	12/05/2024	010303121447507
619	25684124	6349	4175	55	12/05/2024	010303121447487
620	25684171	1529	5197	64.5	12/05/2024	0103031413668386
621	25684349	1529	5179	64.5	12/05/2024	01030303131431354
622	25684161	2463	9182	59	12/05/2024	010303141368340
623	25684366	9182	2463	60	12/05/2024	010303131431423
624	25684323	1569	4835	56	12/05/2024	010303121448053
625	25684351	1569	4835	56	12/05/2024	010303141368641
626	25684313	6349	4175	55	12/05/2024	010303131431758
627	25684340	6349	4175	55	12/05/2024	010303141638603
628	25825767	5692	1987	56.5	16/05/2024	010303121451166

5523.5

المجموع

لقد تم المراجعة وتم تسليم الفاتحة للشركة، الشركة - في المدة المحددة لها
 ومن ملاحظتها وانها اصلية ونوسخة من اماكن التوريد

21/2/2024

مراجعة بومات توريد
جارى 1 عقد رقم 156 قطاع أ

انه في يوم الاثنين الموافق 2023/08/21 قامت اللجنة المشكلة من كلا من:

- | | |
|------------------------------|---|
| 1- المهندس / رشاد مرمسى | مدير المشروع - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| 2- المهندس / احمد المسعود | مدير الجودة - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| 3- المهندس / احمد نجاح | مدير المكتب الفني - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| 4- المهندس / عبدالله جاسر | مدير التنفيذ - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| 5- المهندس / عبدالرحمن شعبان | مهندس الشركة - شركة الغازي للمقاولات العمومية (المقاول) |

قامت اللجنة بمراجعة البومات الكرنات والكرتات الخاصة بتوريد للتربة المورد لاصعل التردم بمشروع القطار الكهربائي السريع
القطاع الرابع من كم 265+000 الى الكم 266+000 ووجدت كالتالي:

- ✓ الكمية الاجمالية المورد من محجر انور السبوي هي (58873.5 م3) (ثمانية و خمسون الفا وثمان مائة وثلاثة و سبعون ونصف لا غير)
 - ✓ الكمية الاجمالية المورد من محجر طيبة هي (24465.5 م3) (اربعة و عشرون الفا و اربع مائة وخمسة وستون ونصف لا غير)
 - ✓ الكمية الاجمالية المورد من كسلرة البركة هي (2513 م3) (الفان و خمس مائة وثلاثة عشر لا غير)
- علي ان يلتزم المقاول بحفظ هذه الكرنات والبومات لدية وتكون في عهده حتى نهاية المشروع او عند طلبها من الهيئة العامة للطرق والكباري في اي وقت تراه للهيئة.
- و غفر هذا وفيه الجميع:-

م / عبدالرحمن شعبان	مهندس الشركة - شركة الغازي للمقاولات العمومية (المقاول)
م / عبدالله جاسر	مدير التنفيذ - د/ خالد قنديل (الاستشاري)
م / احمد نجاح	مدير المكتب الفني - د/ خالد قنديل (الاستشاري)
م / احمد المسعود	مدير الجودة - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري)
م / رشاد مرمسى	مدير المشروع - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري)

بمعه
عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع

م / احمد ابو دقيفة

مراجعة بونات توريد

جارى 3 عقد رقم 156 قطاع أ

انه في يوم الاربعاء الموافق / / فامت اللجنة المشكلة من كلا من:


- | | |
|---------------------------|---|
| 1- المهندس / رشاد مرسى | مدير المكتب الفني - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| 2- المهندس / محمود شهدي | المكتب الفني - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| 3- المهندس / أحمد إبراهيم | مهندس الشركة - شركة الغازي للمقاولات العمومية (المقاول) |

قامت اللجنة بمراجعة اثبوتات والكرتات الخاصة بتوريد التربة الموردة لأعمال الردم بمشروع القطر الكهربائي السريع القطاع الرابع من كم 265+000 الى الكم 266+000 ووجدت كالتالي:

- الكمية الاجمالية الموردة من محجر انور السوي هي (10032.8 م³) (عشرة الاف و اثنان وثلاثون و ثمانين فقط لاغير)
 - الكمية الاجمالية الموردة من محجر طيبة هي (31503.5 م³) (الثلاثون و خمسمائة و ثلاثة و نصف فقط لاغير)
 - الكمية الاجمالية الموردة من كمارة العالمية 6 هي (3569.50 م³) (خمسمائة و تسع و ستون و نصف فقط لا غير)
- علي ان يلتزم المقاول بحفظ هذه الكرتات والاثبوتات لديه وتكون في عهده حتى نهاية المشروع او عند طلبها من الهيئة العامة للطرق والكباري في اي وقت تراه الهيئة.

و علي هذا وقع الجميع :-

- | | |
|------------------|---|
| م / احمد ابراهيم | مهندس الشركة - شركة الغازي للمقاولات العمومية (المقاول) |
| م / محمود شهدي | المكتب الفني - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| م / رشاد مرسى | مدير المكتب الفني - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري) |



بعتمة

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع

م / أحمد أبو دقيفة



بيان اعتماد بيانات التربة لعدد 156 جاري 3

رقم التذكرة	التاريخ	الكمية	رقم المظورة	رقم الميزان	رقم البون الحادي	م
010303121517445	17/11/2024	53.5	2178	9523	19545733	801
010303131512845	17/11/2024	58.5	7623	5291	19545732	802
010303131512857	17/11/2024	64	2574	2835	19545734	803
010303121519472	17/11/2024	56	1987	5692	19545736	804
010303121519479	17/11/2024	65	2197	2437	19545737	805
010303121519501	17/11/2024	63.5	1876	2539	19545740	806
010303121519529	17/11/2024	53.5	2178	9523	19545741	807
010303141448199	17/11/2024	58.5	7623	5291	19545742	808
010303131512947	17/11/2024	64	2574	2835	19545744	809
010303141448238	17/11/2024	58.5	7623	5291	19545754	810
010303121519592	17/11/2024	53.5	2178	9523	19545753	811
010303131512968	17/11/2024	56	1987	5692	19545746	812
010303131512690	17/11/2024	53.5	9523	2178	19545723	813
010303131512622	18/11/2024	65	2197	2437	19545777	814
010303131512960	18/11/2024	65	2197	2437	19545745	815
010303131513250	18/11/2024	65	2197	2437	19545769	816
010303131513547	18/11/2024	65	2197	2437	19545784	817
010303131513712	18/11/2024	65	2197	2437	19545795	818
010303131513616	18/11/2024	65	2197	2437	19545791	819
010303131513342	18/11/2024	56	1987	5692	19545759	820
0103031414482469	18/11/2024	56	1987	5692	19545781	821
010303141448322	18/11/2024	56	1987	5692	19545773	822
010303121519655	18/11/2024	56	1987	5692	19545764	823
010303141448515	18/11/2024	56	1987	5692	19545788	824
010303141448549	18/11/2024	56	1987	5692	19545794	825
010303121519966	18/11/2024	58.5	5291	7623	19545775	826
010303121520121	18/11/2024	58.5	5291	7623	19545782	827
010303121519808	18/11/2024	58.5	5291	7623	19545765	828
010303121520230	18/11/2024	58.5	5291	7623	19545787	829
010303121520299	18/11/2024	58.5	5291	7623	19545792	830
010303121519680	18/11/2024	53.5	2178	9523	19545761	831
010303131533554	18/11/2024	53.5	2178	9523	19545779	832
010303121520245	18/11/2024	53.5	2178	9523	19545789	833
010303121520303	18/11/2024	53.5	2178	9523	19545793	834
010303131511234	18/11/2024	62	1962	5376	19545778	835
010303121284012	27/08/2023	62	9478	7617	18840955	836
010303131268916	27/08/2023	54	5952	2689	18840954	837
010303131264473	27/08/2023	54	5952	2689	18835242	838
010303121280685	23/08/2023	54	4861	6432	18833951	839
010303121280338	27/08/2023	63	9478	7617	18835241	840
010303141262179	26/08/2023	57	8496	4872	18155200	841
010303141448618	19/11/2024	56	1987	5692	19547302	842
010303121520854	19/11/2024	56	1987	5692	19547311	843
010303131514240	19/11/2024	56	1987	5692	19547314	844
010303131514341	19/11/2024	56	1987	5692	19547317	845
010303131513806	19/11/2024	58.5	5291	7623	19545799	846
010303141448748	19/11/2024	58.5	5291	7623	19547308	847
010303131514268	19/11/2024	58.5	5291	7623	19547315	848
010303131513157	19/11/2024	59	6795	9843	19545763	849
010303131513340	19/11/2024	59	6795	9843	19545774	850
010303121520474	19/11/2024	53.5	2178	9523	19545798	851
010303121520788	19/11/2024	53.5	2178	9523	19547306	852
010303121520812	19/11/2024	46	1867	3582	19547307	853
010303121520494	19/11/2024	65	2437	2197	19545800	854
010303141448709	19/11/2024	48.5	2657	4837	19547305	855
010303121519605	19/11/2024	63.5	1876	2539	19545755	856
010303131514106	19/11/2024	55.5	3184	3698	19547310	857
010303131513023	19/11/2024	64	2835	2574	19545756	858

115
2025

بيان اعتماد بونكات القرية لعقد 156 جاري 3

رقم التذكرة	التاريخ	التمكيب	رقم المقطورة	رقم الطريق	رقم البون الماني	م
010303131514106	19/11/2024	55.5	3184	3698	19547310	857
010303131513023	19/11/2024	64	2835	2574	19545756	858
010303121520577	19/11/2024	60	9286	1368	19547303	859
010303141449054	20/11/2024	58.5	5291	7623	19547339	860
010303131514934	20/11/2024	58.5	5291	7623	19547342	861
010303121521253	20/11/2024	58.5	5291	7623	19547323	862
010303141448973	20/11/2024	58.5	5291	7623	19547326	863
010303121521091	20/11/2024	58.5	5291	7623	19547318	864
010303121521275	20/11/2024	48.5	4837	2657	19547324	865
010303131514647	20/11/2024	48.5	4837	2657	19547328	866
010303141448392	20/11/2024	48.5	4837	2657	19547326	867
010303121521513	20/11/2024	59.5	1397	5967	19547331	868
010303131514495	20/11/2024	59.5	1397	5967	19547322	869
010303131514493	20/11/2024	57.5	9712	6148	19547321	870
010303121521512	20/11/2024	57.5	9712	6148	19547330	871
010303121521461	20/11/2024	46	3582	1867	19547327	872
010303131514489	20/11/2024	46	3582	1867	19547320	873
010303131514540	20/11/2024	62	9286	1368	19547325	874
010303131514692	20/11/2024	55.5	3698	3184	19547332	875
010303121521476	20/11/2024	63.5	1876	2539	19547329	876
010303121523261	23/11/2024	56	1987	5692	19547360	877
010303131516505	23/11/2024	56	1987	5692	19547363	878
010303141449637	23/11/2024	46	3582	1867	19547359	879
010303121523340	23/11/2024	65	2437	2197	19547361	880
010303121523376	23/11/2024	58.5	5291	7623	19547362	881
010303131516585	23/11/2024	65	2437	2197	19547366	882
010303141449731	23/11/2024	46	3582	1867	19547365	883
010303121538411	16/12/2024	48.5	4837	2657	19554811	884
010303121538674	16/12/2024	48.5	4837	2657	19554822	885
010303131531385	16/12/2024	46	3582	1867	19554825	886
010303121538588	16/12/2024	62	1962	5376	19554824	887
010303131531347	16/12/2024	56	1569	4835	19554530	888
010303131531348	16/12/2024	54.5	3761	4175	19554529	889
010303131531922	17/12/2024	48.5	4837	2657	19554867	890
010303121538969	17/12/2024	48.5	4837	2657	19554853	891
010303121539256	17/12/2024	54.5	3761	4175	19554590	892
010303121538672	17/12/2024	54.5	3761	4175	19554543	893
010303131531478	17/12/2024	56	1569	4835	19554542	894
010303121542138	22/12/2024	56	1987	5692	19555292	895
010303141456625	22/12/2024	56	1987	5692	19555279	896
010303141456727	22/12/2024	59	5562	2341	19555291	897
010303141456567	22/12/2024	59	5562	2341	19555278	898
010303141456723	22/12/2024	54.5	9457	1523	19555290	899
010303121542228	22/12/2024	54.5	9457	1523	19556187	900
010303121542221	22/12/2024	54	1793	2613	19556186	901
010303121542111	22/12/2024	54	1793	2613	19556172	902
010303121542191	22/12/2024	59.5	3597	2365	19555298	903
010303121542065	22/12/2024	59.5	3597	2365	19555286	904
010303141456778	22/12/2024	60	6289	1438	19555299	905
010303141456650	22/12/2024	60	6289	1438	19555284	906
010303131534927	22/12/2024	58	9572	2179	19555276	907
010303141456614	22/12/2024	58.5	5291	7623	19555275	908
010303121542033	22/12/2024	53.5	2178	9523	19555283	909
010303131531543	22/12/2024	56.5	3658	9861	19555285	910
010303131535047	22/12/2024	62	5376	1962	19555296	911
010303141456763	22/12/2024	46	3582	1867	19555297	912

THER
2025

بيان اعتماد بولت التربة لمعد 156 جاري 3

رقم التكرار	التاريخ	الكمية	رقم المقطورة	رقم العنبر	رقم البون الماني	م
010303121542147	22/12/2024	64	2574	2835	19555293	913
010303141456739	22/12/2024	63.5	1876	2539	19555294	914
010303131535026	22/12/2024	59	6795	9843	19555295	915
010303131535659	23/12/2024	56.5	9861	3658	19557158	916
010303131535346	23/12/2024	56.5	9861	3658	19557137	917
010303131535478	23/12/2024	56.5	9861	3658	19557150	918
010303121542552	23/12/2024	60	9286	1368	19555813	919
010303121542680	23/12/2024	60	9286	1368	19555823	920
010303121542788	23/12/2024	60	9286	1368	19555830	921
010303131535249	23/12/2024	58.5	5291	7623	19555810	922
010303121542727	23/12/2024	58	5291	7623	19555826	923
010303141457026	23/12/2024	58.5	5291	7623	19555815	924
010303131535604	23/12/2024	58.5	5562	2341	19557161	925
010303131535428	23/12/2024	58.5	5562	2341	19557143	926
010303131535337	23/12/2024	56.5	3698	3184	19555812	927
010303141457044	23/12/2024	56.5	3698	3184	19555821	928
010303141456973	23/12/2024	56	1987	5692	19555870	929
010303131535449	23/12/2024	56	1987	5692	19555809	930
010303121542606	23/12/2024	47	3582	1867	19555816	931
010303121542721	23/12/2024	47	3582	1867	19557159	932
010303121542801	23/12/2024	54	1523	9457	19555831	933
010303121542671	23/12/2024	54	1523	9457	19555822	934
010303121542771	23/12/2024	59	3597	2365	19555829	935
010303131535543	23/12/2024	62	1962	5376	19555825	936
010303121543006	24/12/2024	62	1962	5376	19555847	937
010303121543258	24/12/2024	62	1962	5376	19555867	938
010303131536038	24/12/2024	59	6795	9843	19555859	939
010303131536195	24/12/2024	59	6795	9843	19555868	940
010303131536217	24/12/2024	58.5	5562	2341	19557526	941
010303141457299	24/12/2024	58.5	5562	2341	19557513	942
010303121543176	24/12/2024	58	5291	7623	19555861	943
010303141457386	24/12/2024	58	5291	7623	19555873	944
010303131536101	24/12/2024	56.5	3658	9861	19557514	945
010303131536248	24/12/2024	56.5	3658	9861	19557529	946
010303131536080	24/12/2024	47	3582	1867	19555860	947
010303131536276	24/12/2024	47	3582	1867	19555874	948
010303121543107	24/12/2024	63.5	2539	1876	19555857	949
010303141457342	24/12/2024	63.5	2539	1876	19555865	950
010303131536028	24/12/2024	64	2835	2574	19555856	951
010303131536158	24/12/2024	64	2835	2574	19555864	952
010303121543344	24/12/2024	56.5	3184	3698	19555875	953
010303121543196	24/12/2024	56.5	3184	3698	19555863	954
010303121543351	24/12/2024	60	1368	9286	19555876	955
010303141457321	24/12/2024	60	1368	9286	19555862	956
010303131535574	24/12/2024	56	5692	1987	19555866	957
010303141582637	31/12/2024	48.5	2657	4837	19558637	958
010303131540249	31/12/2024	48.5	2657	4837	19558628	959
010303121547470	31/12/2024	47	3582	1867	19558638	960
010303121547330	31/12/2024	47	3582	1867	19558629	961
010303121547476	31/12/2024	54	9457	1523	19558639	962
010303131540299	31/12/2024	54	9457	1523	19558631	963
010303121547525	31/12/2024	56	1987	5692	19558641	964
010303121547361	31/12/2024	56	1987	5692	19558633	965
010303121547515	31/12/2024	58	5291	7623	19558640	966
010303121547355	31/12/2024	58	5291	7623	19558632	967
010303131534547	31/12/2024	21	طون	9264	19558642	968

1/12/2025

بيان اعتماد بونات التربة تعهد 156 جاري 3						
م	رقم البون المالي	رقم الجرار	رقم المقطورة	التكميل	التاريخ	رقم التذكرة
969	19558636	2365	3597	59	31/12/2024	010303131540407
970	19558643	5376	1962	62	31/12/2024	010303141459286
971	19558684	5692	1987	56	01/01/2025	010303131541094
972	19558668	5692	1987	56	01/01/2025	010303131540910
973	19558680	7623	5291	58	01/01/2025	010303131541068
974	19558666	7623	5291	58	01/01/2025	010303121547891
975	19558679	2657	4837	48.5	01/01/2025	010303121548075
976	19558667	2657	4837	48.5	01/01/2025	010303121547897
977	19558674	2365	3597	59	01/01/2025	010303131541028
978	19558659	2365	3597	59	01/01/2025	010303121547777
979	19558661	1438	6289	59	01/01/2025	010303121547837
980	19558687	1438	6289	59	01/01/2025	010303131541131
981	19558672	1438	6289	60	01/01/2025	010303141459447
982	19558658	9264	بيون	21	01/01/2025	010303121547775
983	19558665	1867	3582	47	01/01/2025	010303131543116
984	19560681	1867	3582	47	05/01/2025	010303131543236
985	19560666	1867	3582	47	05/01/2025	010303131543091
986	19560660	1867	3582	47	05/01/2025	010303141460149
987	19560671	2657	4837	48.5	05/01/2025	010303121550079
988	19560415	2657	4837	48.5	05/01/2025	010303121549890
989	19560670	7623	5291	58	05/01/2025	010303121550072
990	19560668	5692	1987	56	05/01/2025	010303131543133
991	19560673	6145	9683	59	05/01/2025	010303121550072
992	19560680	5376	1962	62	05/01/2025	010303121550158
993				10788		

تم مراجعة البونات إيجان ليميه (788 م ٣) تربية
على أن تكون التربة سوية موزعة كما طالع البونات وصحتها
والاحتفاظ بها لحسب طلبها من أمانة وقت من أي شيء

15
17/2025

تم أخذ ليميه (1003218 م ٢) في هذا المحضر
وتم تدقيق ليميه (755 م ٣) لعقد آخر

بيان اعتماد يونات رمل عقد 156 جاري 3						
رقم التكرار	التاريخ	التكميل	رقم المقطورة	رقم الجوز	رقم اليون الثاني	م
010303141263246	27/08/2023	50	6432	4561	18155069	285
010303121285992	29/08/2023	59	8925	1956	18155275	286
010303141262625	26/08/2023	49	4861	6432	18155026	287
010303121282450	25/08/2023	57	8496	4872	18155159	288
010303131264137	25/08/2023	59	8925	1956	18155055	289
010303131262642	25/08/2023	55	1932	7461	18155160	290
010303121282299	25/08/2023	50	4861	6432	18155154	291
010303131262148	25/08/2023	57	8496	4872	18155148	292
01030312128255	27/08/2023	59	1956	8925	18155055	293
01030312128295	27/08/2023	50	4861	6432	12589122	294
010303131513978	19/11/2024	65	2197	2437	10065061	295
010303141448679	19/11/2024	58	5291	7523	10065060	296
010303121520652	19/11/2024	55	9523	2178	10065058	297
010303121520786	19/11/2024	61	9286	1368	10065065	298
010303131514017	19/11/2024	54.5	1987	5692	10065062	299
010303131515065	20/11/2024	60.5	1397	5967	10065123	300
010303131515066	20/11/2024	57.5	9712	6148	10065109	301
010303121523330	23/11/2024	62	1962	5376	10065153	302
010303131516277	23/11/2024	62	1962	5376	10065145	303
010303131516301	23/11/2024	64	2835	2574	10065149	304
010303131516464	23/11/2024	64	2835	2574	10065153	305
010303141449618	23/11/2024	63	2539	1876	10065148	306
010303141449665	23/11/2024	63	2539	1876	10065152	307
010303121523365	23/11/2024	59.5	6795	9843	10065154	308
010303121523127	23/11/2024	54.5	1987	5692	10065146	309
010303121523728	01/12/2024	55	9523	2178	10065060	310
		1503.5				311

115
2025


تم مراجعة اليونات بأحيائي (دكتوراه) رطل على أنه تلو
الشركة مسؤولة مسؤولية كاملة عن اليونات ومحتجها والاحتفاظ
بها لحسينه عليها في أي وقت من أي جهة

بونات سن جاری 3 عقد (6)


رقم التذكرة	التاريخ	التكعيب	رقم المقطورة	رقم الجرار	رقم البون المائي	م
10303121534223	12/08/2024	58.5	1853	5469	28085635	1252
10303121534177	12/08/2024	56.5	4835	1569	28085633	1253
10303121533790	12/08/2024	56.5	1569	4835	28085622	1254
10303131505151	12/08/2024	55	4175	3761	28085632	1255
10303141404949	12/08/2024	58.5	2158	5759	28085618	1256
10303141408062	18/08/2024	55	5987	1569	28090911	1257
10303141408005	18/08/2024	57.5	9786	9764	28090904	1258
10303141407763	18/08/2024	57.5	9786	9764	28090493	1259
10303141408122	18/08/2024	57.5	9786	9764	28090919	1260
10303141408073	18/08/2024	57	7264	9726	28090912	1261
						569.50

تم مراجعة البونات بأجالي (15 و 9 و 6) يومه على أن تكون
الشركة مسئولة بملء الجاهد البونات ومحتق والاعتقال
بها لجنة قبلها في أي وقت من أي جهة

265+080




مصارف الإيجار	
مصارف إيجار الإيجار	11150,96
مصارف إيجار الإيجار	643,00
مصارف إيجار الإيجار	783,03




NS	—	
----	---	--

265+100



مجموعه داده ها	
مجموعه داده های آموزشی	14514.9
مجموعه داده های تستی	803.75
مجموعه داده های اعتباری	1233.83




3	1	
---	---	--

265+120




القائمة الإجمالية	
عملة خارجية الإجمالية	17686.0
عملة الدين الإجمالية	964.50
عملة من الخارج الإجمالية	1839.55




1	2	3
---	---	---

265+140




مجموعه‌های داده‌ها:	
داده‌های ۱: X_1, Y_1	20817,4
داده‌های ۲: X_2, Y_2	1125,29
داده‌های ۳: X_3, Y_3	1839,55




2	1	
---	---	--

265+160




نوع التربة	الارتفاع
23927.25	ارتفاع التربة
1286.00	ارتفاع التربة
1952.59	ارتفاع التربة




نوع التربة	الارتفاع
36236.67	ارتفاع التربة
1929.00	ارتفاع التربة
1952.59	ارتفاع التربة

265+240

265+180




نوع التربة	الارتفاع
27019.68	ارتفاع التربة
1446.75	ارتفاع التربة
1952.59	ارتفاع التربة




نوع التربة	الارتفاع
39161.04	ارتفاع التربة
2089.75	ارتفاع التربة
1952.59	ارتفاع التربة

265+260

265+200




نوع التربة	الارتفاع
30132.12	ارتفاع التربة
1607.50	ارتفاع التربة
1952.59	ارتفاع التربة



نوع التربة	الارتفاع
42081.25	ارتفاع التربة
2250.50	ارتفاع التربة
1952.59	ارتفاع التربة


265+280

265+220



نوع التربة	الارتفاع
33252.84	ارتفاع التربة
1768.25	ارتفاع التربة
1952.59	ارتفاع التربة

265+300




نوع التربة	الارتفاع
45091.67	ارتفاع التربة
2411.25	ارتفاع التربة
1952.59	ارتفاع التربة

GENERAL NOTES.

- ALL DIMENSIONS ARE IN METERS (M). E.S. OTHERS ARE NOT.
- DESIGN SPEED = 40 KM/H
- MAXIMUM SUPERELEVATION = 8%

Legend:



- STA
- PT
- ELEV
- K Rate of Vertical Curvature
- LVC Length of Vertical curve
- BVCS Beginning of Vertical curve station
- EVCS End of Vertical curve station
- EVCV End of Vertical curve Elevation
- PVI Point of Vertical tangents intersect

ملاحظات عامة:

جميع الأبعاد بالمتري (م).

سرعة التصميم: 40 كم/س.



ملاحظات عامة:




ملاحظات عامة:




ملاحظات عامة:

265+320




نوع التربة	كمية التربة
تربة رملية	48101.48
تربة رملية خفيفة	2572.00
تربة رملية ثقيلة	1952.59




نوع التربة	كمية التربة
تربة رملية	55009.61
تربة رملية خفيفة	3215.00
تربة رملية ثقيلة	1952.59

265+400

265+340




نوع التربة	كمية التربة
تربة رملية	50528.75
تربة رملية خفيفة	2732.75
تربة رملية ثقيلة	1952.59




نوع التربة	كمية التربة
تربة رملية	56201.67
تربة رملية خفيفة	3375.75
تربة رملية ثقيلة	1952.59

265+420

265+360




نوع التربة	كمية التربة
تربة رملية	52425.13
تربة رملية خفيفة	2893.50
تربة رملية ثقيلة	1952.59




نوع التربة	كمية التربة
تربة رملية	57450.86
تربة رملية خفيفة	3536.50
تربة رملية ثقيلة	1952.59

265+440

265+380



نوع التربة	كمية التربة
تربة رملية	53888.82
تربة رملية خفيفة	3054.25
تربة رملية ثقيلة	1952.59




نوع التربة	كمية التربة
تربة رملية	58709.73
تربة رملية خفيفة	3697.25
تربة رملية ثقيلة	1952.59

265+460

OFFICIAL NOTES.

- ALL DIMENSIONS ARE IN METERS UNLESS OTHERWISE NOTED.
- DESIGN SPEED = 240 KM/H.
- MAXIMUM ALLOWED PAVEMENT RATE = 0%

Legend:



- K Rate of Vertical Curvature
- LVC Length of Vertical curve
- BVCS Beginning of Vertical curve station
- EVCS End of Vertical curve station
- EVCE End of Vertical curve Elevation
- PVI Point of Vertical Tangents Intersection

NAME OF PROJECT:

NAME OF CONTRACTOR:

NAME OF CLIENT:



NAME OF CLIENT:



NAME OF CLIENT:

NAME OF CLIENT:

OFFICIAL VOICES.

مجموعه‌های داده‌ها	
مجموعه داده‌های ۱	103297.80
مجموعه داده‌های ۲	7213.07
مجموعه داده‌های ۳	2100.36

ردم كبرية ردم كبرية ردم كبرية	ردم كبرية ردم كبرية ردم كبرية	ردم كبرية ردم كبرية ردم كبرية	ردم كبرية ردم كبرية ردم كبرية	ردم كبرية ردم كبرية ردم كبرية	ردم كبرية ردم كبرية ردم كبرية	ردم كبرية ردم كبرية ردم كبرية
136.31	70.00	1047.39	0.00	0.010	150.0	157.0
0.00	0.00	621.60	0.00	0.00	157.0	157.0

265+880

المصارف المصرفية	
مصارف تجارية	105145.2
مصارف استثمارية	7373.82
مصارف أخرى	2100.36

[illegible]

266+000

مالية الشركة	
صافي الربح	106865.9
صافي الدخل	7534.57
صافي التكلفة	2100.36

ردیف	شرح	مقدار	واحد	مجموعه	واحد	مجموعه	واحد	مجموعه
1	سیم 1.5 میل	150	متر	150	متر	150	متر	150
2	سیم 2 میل	100	متر	100	متر	100	متر	100
3	سیم 3 میل	50	متر	50	متر	50	متر	50
4	سیم 4 میل	20	متر	20	متر	20	متر	20
5	سیم 5 میل	10	متر	10	متر	10	متر	10
6	سیم 6 میل	5	متر	5	متر	5	متر	5
7	سیم 7 میل	2	متر	2	متر	2	متر	2
8	سیم 8 میل	1	متر	1	متر	1	متر	1
9	سیم 9 میل	0.5	متر	0.5	متر	0.5	متر	0.5
10	سیم 10 میل	0.2	متر	0.2	متر	0.2	متر	0.2
11	سیم 11 میل	0.1	متر	0.1	متر	0.1	متر	0.1
12	سیم 12 میل	0.05	متر	0.05	متر	0.05	متر	0.05
13	سیم 13 میل	0.02	متر	0.02	متر	0.02	متر	0.02
14	سیم 14 میل	0.01	متر	0.01	متر	0.01	متر	0.01
15	سیم 15 میل	0.005	متر	0.005	متر	0.005	متر	0.005
16	سیم 16 میل	0.002	متر	0.002	متر	0.002	متر	0.002
17	سیم 17 میل	0.001	متر	0.001	متر	0.001	متر	0.001
18	سیم 18 میل	0.0005	متر	0.0005	متر	0.0005	متر	0.0005
19	سیم 19 میل	0.0002	متر	0.0002	متر	0.0002	متر	0.0002
20	سیم 20 میل	0.0001	متر	0.0001	متر	0.0001	متر	0.0001
21	سیم 21 میل	0.00005	متر	0.00005	متر	0.00005	متر	0.00005
22	سیم 22 میل	0.00002	متر	0.00002	متر	0.00002	متر	0.00002
23	سیم 23 میل	0.00001	متر	0.00001	متر	0.00001	متر	0.00001
24	سیم 24 میل	0.000005	متر	0.000005	متر	0.000005	متر	0.000005
25	سیم 25 میل	0.000002	متر	0.000002	متر	0.000002	متر	0.000002
26	سیم 26 میل	0.000001	متر	0.000001	متر	0.000001	متر	0.000001
27	سیم 27 میل	0.0000005	متر	0.0000005	متر	0.0000005	متر	0.0000005
28	سیم 28 میل	0.0000002	متر	0.0000002	متر	0.0000002	متر	0.0000002
29	سیم 29 میل	0.0000001	متر	0.0000001	متر	0.0000001	متر	0.0000001
30	سیم 30 میل	0.00000005	متر	0.00000005	متر	0.00000005	متر	0.00000005
31	سیم 31 میل	0.00000002	متر	0.00000002	متر	0.00000002	متر	0.00000002
32	سیم 32 میل	0.00000001	متر	0.00000001	متر	0.00000001	متر	0.00000001
33	سیم 33 میل	0.000000005	متر	0.000000005	متر	0.000000005	متر	0.000000005
34	سیم 34 میل	0.000000002	متر	0.000000002	متر	0.000000002	متر	0.000000002
35	سیم 35 میل	0.000000001	متر	0.000000001	متر	0.000000001	متر	0.000000001
36	سیم 36 میل	0.0000000005	متر	0.0000000005	متر	0.0000000005	متر	0.0000000005
37	سیم 37 میل	0.0000000002	متر	0.0000000002	متر	0.0000000002	متر	0.0000000002
38	سیم 38 میل	0.0000000001	متر	0.0000000001	متر	0.0000000001	متر	0.0000000001
39	سیم 39 میل	0.00000000005	متر	0.00000000005	متر	0.00000000005	متر	0.00000000005
40	سیم 40 میل	0.00000000002	متر	0.00000000002	متر	0.00000000002	متر	0.000000



Legend:

- ALL DIMENSIONS ARE IN METERS OTHERWISE NOTED
- DESIGN SPEED = 20 KM / H
- MAXIMUM SUPERELEVATION RATE = 2%

Role of Vertical Curvature

Length of Vertical curve

Beginning of Vertical Curve Station

End of Vertical curve station

End of Vertical Curve Elevation

	NO ₂ -Zn	D-2	L-93	d

1990

APPLIED POLYMER SYMPOSIA

[illegible]


 وزارة التعليم والتعليم العالي
 دولة فلسطين

المستخلص

مطابق الكيمياء، السيلينيوم السيلينيوم-الأكسجين السيلينيوم-الأكسجين

NAME: _____
 PHONE: _____
 MAIL: _____



اسمیتا ری : : اسمیتا ری



مَدِينَةُ اسْطَنْبُولُ وَتَقَرُّرُ مَا فِيهَا مِنْ مَدِينَةٍ

Precedence: **Common** (not in
specialty) **Specialty**
Specialty **Specialty**
Specialty **Specialty**

1. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$

מבוא


 GHI
 في لمقالات الحواري

عنوان الحساب

الطبيب أحمد عبد الحليم بن عيسى: أستاذ الفقه، المالكية، الشريعة الإسلامية

 $267+000 \mu\text{m} \times 266+000 \mu\text{m} = 71.3 \text{ m}$

6-1

Copyright by	Author: Eric
--------------	--------------