



ملف رقم ١١/٢٨

بخصوص
عملية : استكمال أعمال رفع كفاءة طريق زفتى / بنها (القطاع الثالث)
بطول ٤ كم مركز زفتى محافظة الغربية
ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمه)
تنفيذ: شركة مرادكس للانشاءات ورصف الطرق واستصلاح الاراضى

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد: .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٩) جارى للعملية عاليه هذا وقد بلغت
قيمة الاعمال مبلغ ١٧.٢٥ ٣٤٢٤٤٣ جنيه .

برجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

طنطا فى ٢٠٢٤/١/١٤

مرفقات

(٤) مستخلص اصل + ٣ صور

(١) استمارة ٥٠ ع . ح

(١) تقرير اعمال

() تجارب معملية

رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

أحمد عابد أبو الروس

(Signature)

(Signature)

عملية : تطوير ورفع كفاءة الطريق الرئيسى المزدوج طنطا / المحلة الكبرى
(المرحلة الثانية) بطول ١١ كم

تنفيذ : شركة مرادكس للانشاءات ورصف الطرق

تقرير عن الاعمال المدرجة بالمستخلص رقم (٩) جارى

اسماء جهاز الاشراف

مدير عام المشروعات
مدير ادارة المشروع
مهندس العملية

١) السيدة المهندسة / شيماء احمد على عامر

٢) السيد المهندس / حمدي جمعه رزق غالى

٣) السيدة المهندسة / اسماء محمد السملوى

الاعمال المدرجة بالمستخلص رقم (٨) :-

اولا : الاعمال الاصلية

- | | |
|-----------|---|
| ٢ م٠٠ | ١ - اعمال انشاء طبقة اساس مثبت .. الخ |
| ٤٠ طن | ٢ - اعمال توريد واضافة اسمنت .. الخ |
| ٢ م٠٠ | ٣ - اعمال طبقة تشريب .. الخ |
| ٢ م ١٢٥٠٠ | ٤ - اعمال طبقة رابطة .. الخ |
| ٢ م ١٢٥٠٠ | ٥ - اعمال طبقة لصق .. الخ |
| ٢ م ١٢٥٠٠ | ٦ - اعمال طبقة سطحية .. الخ |
| ٣ م٠ | ٧ - اعمال طبقة اساس .. الخ |
| ٣ م٠ | ٨ - اعمال انشاء حاجز خرساني وجهين .. الخ |
| ١٠٨٠ م٠ ط | ٩ - اعمال انشاء حاجز خرساني وجه واحد .. الخ |
| ٣ م٠ | ١٠ - اعمال انشاء بردورة عجالى .. الخ |
| ٣ م٠٠ | ١١ - اعمال حفر لمسافة ٢٠ كم .. الخ |
| ٣ م٠ | ١٢ - اعمال حفر لمسافة ١١٦ كم .. الخ |
| ٣ م٠ | ١٣ - اعمال طبقة احلال .. الخ |

ثانيا : البنود المستحدثة :-

- | | |
|---------|---|
| ٢ م٠ | ١ - اعمال انشاء طبقة اساس مثبت .. الخ |
| ٣ م٠ | ٢ - اعمال تكسير وازالة وازالة مباني .. الخ |
| ٣ م٠٠ | ٣ - اعمال كشط وازالة المسطحات المنهارة .. الخ |
| ٣ م ١٥٠ | ٤ - اعمال توريد وبناء تكاسى حائط ... الخ |
| ٣ م٠ | ٥ - اعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية المواسير .. الخ |
| ٣ م٠ ط | ٦ - اعمال توريد وتركيب مواسير برباخ مواسير قطر ١ م .. الخ |
| ٣ م٠ ط | ٧ - اعمال توريد وتركيب مواسير برباخ مواسير قطر ٥٠ سم .. الخ |

طنطا فى ١٤ / ١ / ٢٠٢٤

رئيس الادارة المركزية

المنطقة الرابعة وسط الدلتا

مهندس /

أحمد عابد ابوالروس

२.२ —————

(۶۱) استلمت

مشروع : تطوير ورفع كفاءة الطريق الرئيسى المزدوج طنطا / المحلة الكبرى (المرحلة الثانية) بطول ١١ كم

بيان باجمالى كميات الطريق الرئيسى المزدوج طنطا / المحلة الكبرى

رقم البند	البند	الاجمالى المنفذ	السابق صرفة بالمستخلص	المتبقى من اجمالى الكميات	الكمية الحالية
البندود الأصلية					
٢	بالطن اعمال توريد واصافة اسمنت مطابق للشروط والمواصفات الخ	8880.29	8838	42.29	
٣	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة تشريب من متوسط mc30 البيتومين السائل الخ التطابير	278573.15	278300	273.15	
٤	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج ٣ سمك ٦ سم بعد الدمك الخ	270089	257100	12989	
٥	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير	18512.7	5600	12912.7	
٦	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن سمك ٥ سم الخ	18512.7	5600	12912.7	
٧	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش مواد اساس باستخدام الاحجار الصلبة المتدرجة الخ	32338.41	32160	178.41	
٩	بالمتر الطولى اعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم	6160	5080	1080	
١١	بالمتر المكعب اعمال حفر فى اى نوع من انواع التربة لزوم اعمال التوسعات الخ	35826.90	35640	186.90	

البندود المستحدثة

١	بالمتر المسطح اعمال انشاء اساس مثبت سمك ٣٠ سم وذلك باعادة التدوير ... الخ	278573.15	278300	273.15	
٤	بالمتر المكعب اعمال توريد وبناء تكاسى حائط من الدبش.... الخ	3200	3040	160	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

بخصوص

عملية / توسيع طريق طنطا - المحلة الكبرى
تنفيذ / شركة مرادكس .

عدد	بيان التجارب
٢	خلطة اسفلتية رابطة
١	عينة بروكتور إعادة تدوير
٣	عينة ساندكون إعادة تدوير
٢	عينة تكاسى
١	عينة CBR إعادة تدوير
٣	مجموعة مكعبات

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لمنطقة وسط الدلتا

تحية طيبة وبعد...

برجاء التكرم من سيادتكم بالموافقة على خصم مبلغ وقدره (٨٨١٧,٩٠) جنيها من مستحقات الشركة المنفذة للعملية عاليه وذلك نظير إجراء تجارب معملية بمعمل المنطقة خلال الفترة من (٢٠٢٣/١١/٢٧) حتى (٢٠٢٤/١/١٤) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

مدير المعمل
د / مصطفى احمد عبد القادر
٢٠٢٤/١/١٤

طنطا في ٢٠٢٤/١/١٤
٢٠٢٤

الحقوقي لعل الامم
مستطفي

مستطفي