


عن عملية : تنفيذ أعمال حفر وترحيل نواتج الحفر وأعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر ضمن أعمال مشروع القطار الكهربائي السريع الخط الأول ( العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح ) منطقة ( B1 ) القطاع الثاني بالأمر المباشر



مع مكتب عادل جمال حامد راضي

بتاريخ : ٣٠ / ٠٥ / ٢٠٢٣

لعدد رقم : ( ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢١١٨ )

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	الوحدة	الكميات الختامية المنفذة	جملة قيمة الأعمال المنفذة
					قرش / جنيه
	التمتع المشعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة المتناسقة (طبقة متحجرة) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بإلات التسوية والورش بالمياه الاصطناعية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة ودمك الجيد بغيرسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) وسعمل على البلد تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التقليل طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التوجيهية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلد بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - يتم تحديد نوع التربة طبقا بمعرفة المنطقة المشرفة ومتابعة معدلات التقليل باستخدام البلدوزر . - علوة ١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر . - يتم احتساب علوة ١.٥ جنيه من عمق ٨م من منسوب الأرض الطبيعية وحتى عمق ٣٠ م من منسوب الأرض الطبيعية . يتم احتساب علوة ١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصحيح ١.١ جنيه / كم ابتداء من ١/٥/٢٠٢٣				
	لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر (الكميات المنفذة قبل ١/٥/٢٠٢٣)		م³	٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣	لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر شهر فبراير		م³	١٧٠٧٠٦,٤٦٩٣	٥٥٣٠٨٨٩,٦١
	علوة واحد جنيه لكل واحد كيلو متر (مسافة النقل على الطبيعة ١٠٠٥ متر - ٥٠٠ متر)		م³	١٧٠٧٠٦,٤٦٩٣	٨٥٣٥٣,٢٣
	لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر شهر مارس		م³	١٧٠٧٠٦,٤٦٩٣	٥٦٨٤٥٢٥,٤٤
	علوة واحد جنيه لكل واحد كيلو متر (مسافة النقل على الطبيعة ١٠٠٥ متر - ٥٠٠ متر)		م³	١٧٠٧٠٦,٤٦٩٣	٨٥٣٥٣,٢٣
٤	التمتع المشعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومعمل على البلد الآتي : ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تزيد عن ٥٠٠ متر. ٢- أرادة المعول الجالبي باستخدام المعدات الميكانيكية. ٣- توريد التربة مطبقة لتمواسات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكثاف (نسبة تحمل كلفورنيا لا تقل عن ١٠ %) ورشها بالمياه الاصطناعية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة ودمك الجيد بغيرسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التقليل طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التوجيهية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلد بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - يتم احتساب علوة ١.٥ جنيه من عمق ٨م من منسوب الأرض الطبيعية وحتى عمق ٣٠ م من منسوب الأرض الطبيعية . يتم احتساب علوة ١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصحيح ١.١ جنيه / كم ابتداء من ١/٥/٢٠٢٣				
	ذات إجهاد (٢٠٠-١٠٠) كجم / سم ٢ - علوة ١,٦ جنيه / م³ لارتفاع السوالر وذلك للكميات المنفذة بعد ١/٥/٢٠٢٣		م³	٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
	ذات إجهاد (٣٠٠-٢٠٠) كجم / سم ٢ - علوة ١,٩ جنيه / م³ لارتفاع السوالر وذلك للكميات المنفذة بعد ١/٥/٢٠٢٣		م³	٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
	ذات إجهاد (٤٠٠-٣٠٠) كجم / سم ٢ - علوة ٢,٢ جنيه / م³ لارتفاع السوالر وذلك للكميات المنفذة بعد ١/٥/٢٠٢٣		م³	٨٢,٠٠٠	٠,٠٠٠
	ذات إجهاد (٥٠٠-٤٠٠) كجم / سم ٢ - علوة ٢,٤ جنيه / م³ لارتفاع السوالر وذلك للكميات المنفذة بعد ١/٥/٢٠٢٣		م³	٨٨,٠٠٠	٠,٠٠٠
	ذات إجهاد (٦٠٠-٥٠٠) كجم / سم ٢ - علوة ٢,٥ جنيه / م³ لارتفاع السوالر وذلك للكميات المنفذة بعد ١/٥/٢٠٢٣		م³	٩٤,٠٠٠	٠,٠٠٠
	ذات إجهاد (٧٠٠-٦٠٠) كجم / سم ٢ - علوة ٢,٧ جنيه / م³ لارتفاع السوالر وذلك للكميات المنفذة بعد ١/٥/٢٠٢٣		م³	١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
	علوة ١ جنيه من عمق ٨م من منسوب الأرض الطبيعية وحتى عمق ٣٠ م من منسوب الأرض الطبيعية		م³	١,٠٠٠	٠,٠٠٠
	علوة ١.٥ جنيه من عمق ٨م من منسوب الأرض الطبيعية وحتى عمق ٣٠ م من منسوب الأرض الطبيعية		م³	١,٥٠٠	١١٨٧٨,٥٠

اجمالي قيمة الأعمال المنفذة



الهيئة العامة للطرق والكباري

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية

مدير عام المشروعات

مدير المشروع

مهندس المشروع

مهندس المكتب الفني (الاستشاري)

الشركاء المنفذة

مكتب عادل جمال حامد راضي

مكتب الترانس كونسولتنت

م / أسام علي

م / جهاد محمد سعد

مهندس / طارق يوسف الجزار

عن عملية : تنفيذ أعمال حفر وترحيل نواتج الحفر وأعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر ضمن أعمال مشروع القطار الكهربائي السريع الخط الأول ( العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح ) منطقة ( B1 ) القطاع الثاني بالامر المباشر



مع مكتب عادل جمال حامد راضي

بتاريخ : ٣٠ / ٠٥ / ٢٠٢٣

لعدد رقم : ( ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢١١٨ )

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكميات الختامية المنفذة	جملة قيمة الأعمال المنفذة قرش / جنيه
	المتر المكعب أصقل حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة المتانة (تفلة متجمدة) عدا التربة الصخرية (استخدام البنزول) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصطناعية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (99%) من الكثافة الجافة القصوى) ومعمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التفتيش طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية الممتدة والبند بجميع محتوياته طبقاً لوصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - يتم تحديد نوع التربة طبقاً لمعرفة المنطقة المشرفة وسابعة معدلات التفتيش باستخدام البنزول . - علاوة ١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر . - يتم احتساب علاوة ١.٥ جنيه من عمق ٨م من منسوب الأرض الطبيعية وحتى عمق ٣٠ م من منسوب الأرض الطبيعية - يتم احتساب علاوة ١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصحيح ١.١ جنيه / كم ابتداءً من ٤/٥/٢٠٢٣			
	لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر (الكميات المنفذة قبل ٤/٥/٢٠٢٣)	٣م		
٣	لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر شهر فبراير	٣م	١٧٠٧٠٦,٤٦٩٣	
	علاوة واحد جنيه لكل واحد كيلو متر (مسافة النقل على الطبيعة ١٠٠٥ متر - ٥٠٠ متر )	٣م	١٧٠٧٠٦,٤٦٩٣	
	لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر شهر مارس	٣م	١٧٠٧٠٦,٤٦٩٣	
	علاوة واحد جنيه لكل واحد كيلو متر (مسافة النقل على الطبيعة ١٠٠٥ متر - ٥٠٠ متر )	٣م	١٧٠٧٠٦,٤٦٩٣	
٤	المتر المكعب أصقل حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومعمل على البند الثاني : ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر . ٢- إزالة المواد الجارية باستخدام المعدات الميكانيكية . ٣- توريد التربة مطبوقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكشاف (نسبة تحمل كلفورنيا لا تقل عن ١٠٠ %) ورشها بالمياه الاصطناعية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (99%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التفتيش طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية الممتدة والبند بجميع محتوياته طبقاً لوصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - يتم احتساب علاوة ١.٥ جنيه من عمق ٨م من منسوب الأرض الطبيعية وحتى عمق ٣٠ م من منسوب الأرض الطبيعية - يتم احتساب علاوة ١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصحيح ١.١ جنيه / كم ابتداءً من ٤/٥/٢٠٢٣			
	ذات اجهاد (٢٠٠-١٠٠) كجم / سم ٢ - علاوة ١,٦ جنيه /م ٣ لارتفاع السورل وذلك للكميات المنفذة بعد ٤/٥/٢٠٢٣	٣م		
	ذات اجهاد (٣٠٠-٢٠٠) كجم / سم ٢ - علاوة ١,٩ جنيه /م ٣ لارتفاع السورل وذلك للكميات المنفذة بعد ٤/٥/٢٠٢٣	٣م		
	ذات اجهاد (٤٠٠-٣٠٠) كجم / سم ٢ - علاوة ٢,٢ جنيه /م ٣ لارتفاع السورل وذلك للكميات المنفذة بعد ٤/٥/٢٠٢٣	٣م		
	ذات اجهاد (٥٠٠-٤٠٠) كجم / سم ٢ - علاوة ٢,٤ جنيه /م ٣ لارتفاع السورل وذلك للكميات المنفذة بعد ٤/٥/٢٠٢٣	٣م		
	ذات اجهاد (٦٠٠-٥٠٠) كجم / سم ٢ - علاوة ٢,٥ جنيه /م ٣ لارتفاع السورل وذلك للكميات المنفذة بعد ٤/٥/٢٠٢٣	٣م		
	ذات اجهاد (٧٠٠-٦٠٠) كجم / سم ٢ - علاوة ٢,٧ جنيه /م ٣ لارتفاع السورل وذلك للكميات المنفذة بعد ٤/٥/٢٠٢٣	٣م		
	علاوة اجنيه من عمق ٨م من منسوب الأرض الطبيعية وحتى عمق ٣٠ م من منسوب الأرض الطبيعية	٣م		
	علاوة ١,٥ جنيه من عمق ٨م من منسوب الأرض الطبيعية وحتى عمق ٣٠ م من منسوب الأرض الطبيعية	٣م		٧٥٩١٩,٠٠

يعتمد ،،،،

الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير عام المشروعات

مدير المشروع

مهندس المشروع

مهندس المكاتب الفني (الاستشاري)

الشركة المنفذة

رئيس الادارة المركزية  
للمنطقة الاولى المركزية

م / جهاد محمد سعيد



م / أسماء علي

م / اسلام احمد

مكتب التراس كونسولتج

مكتب عادل جمال حامد راضي

مهندس طارق يوسف الجزار





### محضر استلام ابتدائي

لعملية :- تنفيذ اعمال حفر وترحيل نواتج الحفر واعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق اكتوبر ضمن اعمال مشروع القطار السريع الخط الاول ( العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح ) منطقة ( B1 ) القطاع الثاني بالامر المباشر.

عقد رقم :- 2022 - 2118 - 2023.

تنفيذ :- مكتب عادل جمال حامد راضى.

إشراف :- المنطقة الاولى المركزية - الاستشارى العام سيسترا - استشارى الهيئة انترنس.

انه في يوم الاربعاء الموافق 2023/9/20 وبناءً علي قرار السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى رقم (35) بتاريخ 2023/10/4 والخاص بالاستلام الابتدائي للأعمال عاليه فقد اجتمعت اللجنة المشكله من كل من الساده.

المنطقة الاولى المركزيه - رئيساً

المنطقة الاولى المركزيه - عضواً

مدير المشروع (الهيئة) - عضواً

مهندس المشروع (الهيئة) - عضواً

ممثل مكتب سيسترا - الاستشارى العام - عضواً.

ممثل مكتب انترانس - استشارى الهيئة - عضواً.

مندوب مكتب اكس واي زيد - عضواً

مندوب الشركة المنفذه - عضواً

1- المهندس / احمد عثمان حسن

2- المهندس / كريم محمد زين

3- المهندس / كارم امام سلامه

4- المهندس / اسلام محمد البهادي

5- المهندس / مصطفى السيد

6- المهندس / تامر شرف الدين

7- المهندس / احمد هشام

8- المهندس / علاء محمد

وقد بدأت اللجنة أعمالها بالاطلاع علي ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وعقد العملية ثم انتقلت اللجنة علي الطبيعه للمرور علي الاعمال المنفذه ومعاينتها ظاهرياً وقد اسفر الفحص والمعاينه الظاهرية ان الاعمال المنفذه عباره عن :-

اولاً:- اعمال القطع وترحيل نواتج القطع.

الاعمال مقبوله بصفه عامه كون الاعمال اعمال قطع فقط.

توصيات اللجنة:-

1- أعمال الحصر والكميات المنفذه مسؤولية جهاز الاشراف.

2- علي جهاز الاشراف متابعة سلوك الاعمال المنفذه وتكليف الشركة المنفذه باصلاح اي عيوب تطراً خلال فترة الضمان.

3- علي جهاز الاشراف موافاة اللجنة بقوائم الكميات والتجارب المعملية التي اجريت علي الاعمال اثناء التنفيذ لاتمام اجراءات التقييم.

وعليه ترى اللجنة:-

قبول الاعمال حيث لا يوجد ما يعيق الاستلام الابتدائي للاعمال عاليه ويعتبر تاريخ هذا المحضر هو بداية فترة الضمان للاعمال .

وعلي هذا جرى التوقيع:-

5-

6-

7-

8-

1-

2-

3-

4-



## التقييم الفنى

العملية :- تنفيذ اعمال حفر وترحيل نواتج الحفر واعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق اكتوبر ضمن اعمال مشروع القطار السريع الخط الاول ( العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح ) منطقة ( B1 ) القطاع الثانى بالامر المباشر.

عقد رقم :- 2118 - 2022 - 2023.

تنفيذ :- مكتب عادل جمال حامد راضى.

إشراف :- المنطقة الاولى المركزية - الاستشارى العام سيسترا - استشارى الهيئة انترنس.

انه في يوم الاحد الموافق 2023/9/24 وبناءً علي قرار السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى رقم (35) بتاريخ 2023/10/4 ومحضر الإستلام الإبتدائى للعملية المؤرخ في 2023/9/20 تم عمل التقييم الفنى للعملية عاليه وقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :-

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| المنطقة الاولى المركزيه - رئيساً            | 1- المهندس / احمد عثمان حسن     |
| المنطقة الاولى المركزيه - عضواً             | 2- المهندس / كريم محمد زين      |
| مدير المشروع (الهيئة) - عضواً               | 3- المهندس / كارم امام سلامه    |
| مهندس المشروع (الهيئة) - عضواً              | 4- المهندس / اسلام محمد البهادي |
| ممثل مكتب سيسترا - الاستشارى العام - عضواً. | 5- المهندس / مصطفى السيد        |
| ممثل مكتب انترانس - استشارى الهيئة - عضواً. | 6- المهندس / تامر شرف الدين     |
| مندوب مكتب اكس واي زيد - عضواً              | 7- المهندس / احمد هشام          |
| مندوب الشركة المنفذه - عضواً                | 8- المهندس / علاء محمد          |
- وبعد الإطلاع على محضر الإستلام الإبتدائى للعملية تمت حساب الخصومات المالية وجاءت كالتأتى :

الخصم طبقاً لمحضر الإستلام الإبتدائى :- لا يوجد خصم على الاستلام الإبتدائى نظراً لقبول الاعمال ( اعمال قطع فقط ).  
الخصم للتجارب المعملية :- لا يوجد خصم كون الاعمال اعمال قطع فقط.

التوقيعات :-

5-	6-	7-	8-
1-	2-	3-	4-

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

المنطقة المركزية الاولى

مشروع تنفيذ اعمال حفر وترحيل نواتج الحفر واعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق اكتوبر

ضمن اعمال مشروع القطار الكهربائى السريع الخط الاول ( العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح )

منطقة ( B1 ) القطاع الثانى بالامر المباشر عقد رقم (2023/2022/2118)

تنفيذ مكتب عادل جمال حامد راضى

شهادة العملية

تاريخ بدأ العملية : 30 / 05 / 2023

تاريخ النهو المقرر : 29 / 01 / 2024

تاريخ النهو الفعلى : 31 / 07 / 2023

قيمة العملية : 11,500,000

قيمة العملية حسب الختامى : 11,500,000

الهيئة العامة للطرق والكبارى


مدير المشروع

م / أسماء علي

مهندس المشروع

م / اسلام محمد

مكتب / عادل جمال حامد راضى



يعتمد "" ""

رئيس الادارة المركزية

المنطقة الاولى المركزية

مهندس / طارق يوسف الجزار



مدير عام المشروعات

م / جهاد محمد سعد



الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة المركزية الاولى

مشروع تنفيذ اعمال حفر وترحيل نواتج الحفر واعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق اكتوبر  
ضمن اعمال مشروع القطار الكهربائي السريع الخط الاول ( العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح )

منطقة ( B1 ) القطاع الثانى بالامر المباشر عقد رقم (2023/2022/2118)

تنفيذ مكتب عادل جمال حامد راضى

شهادة المحاجر

كمية المحاجر المنفذة بالمشروع أعلاه:

لا يوجد كميات للمحاجر مستخدمة بالمشروع

كونه الاعمال أعمال قطع فقط

الهيئة العامة للطرق والكباري


مدير المشروع

مهندس المشروع

مكتب / عادل جمال حامد راضى

م / أسماء علي

م / اسلام محمد



يعتمد

رئيس الادارة المركزية

للمنطقة الاولى المركزية

مهندس طارق يوسف الجزار



مدير عام المشروعات

حمار

م / جهاد محمد سعد

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

المنطقة المركزية الاولى

مشروع تنفيذ اعمال حفر وترحيل نواتج الحفر واعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق اكتوبر  
ضمن اعمال مشروع القطار الكهربائى السريع الخط الاول ( العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح )

منطقة ( B1 ) القطاع الثانى بالامر المباشر عقد رقم (2023/2022/2118)

تنفيذ مكتب عادل جمال حامد راضى

شهادة تجارب معملية

نشهد نحن المنطقة المركزية الاولى بأن التجارب المعملية على العملية المذكورة اعلاه طبقا للمواصفات الفنية الواردة بكراسة الشروط.

الهيئة العامة للطرق والكبارى


مدير المشروع

مهندس المشروع

مكتب / عادل جمال حامد راضى

م / أسماء علي

م / اسلام محمد



يعتمد

رئيس الادارة المركزية

للمنطقة الاولى المركزية

مهندس / طارق يوسف الجزار



مدير عام المشروعات

م / جهاد محمد سعد

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

المنطقة المركزية الاولى

مشروع تنفيذ اعمال حفر وترحيل نواتج الحفر واعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق اكتوبر  
ضمن اعمال مشروع القطار الكهربائى السريع الخط الاول ( العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح )

منطقة ( B1 ) القطاع الثانى بالامر المباشر عقد رقم (2023/2022/2118)

تنفيذ مكتب عادل جمال حامد راضى

شهادة مهندس

اسم مهندس التنفيذ من قبل الشركة : محمد سمير احمد السيد

بكالوريوس هندسة مدني : جامعة بنها

المستوى الفني : جيد جدا

عضوية نقابة المهندسين : 26/4001578/2010/3

الهيئة العامة للطرق والكبارى


مدير المشروع

م / أسماء علي

مهندس المشروع

م / اسلام محمد

مكتب / عادل جمال حامد راضى



يعتمد

رئيس الادارة المركزية

للمنطقة الاولى المركزية

مهندس / طارق يوسف الجزار



مدير عام المشروعات

م / جهاد محمد سعد



## نموذج رقم 2

القيد:...../...../..... / المنطقة المركزية الاولى

بشان: حصر المواد المحجزة الواردة بالمستخلص

التاريخ:...../...../.....

إلى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق طيه المستخلص الختامي الخاص بعملية تنفيذ اعمال حفر وترحيل نواتج الحفر واعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق اكتوبر ضمن اعمال مشروع القطار الكهربائي السريع الخط الاول ( العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح ) منطقة ( B1 ) القطاع الثاني بالامر المباشر عقد رقم (2023/2022/2118) تنفيذ مكتب عادل جمال حامد راضي .

يرجى التفضل بالإحاطة والتنبيه باتخاذ ما يلزم مع التفضل من سيادتكم بالعلم بأنه لم يتم استخدام اي مواد محجزة من المحاجر او الكسارات اثناء تنفيذ العملية بعاليه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,,

الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع

مهندس المشروع

الاستشاري


الشركة المنفذة

م / أسماء علي

م / اسلام محمد

مكتب انترانس كونسلتنج

مكتب / عادل جمال حامد راضي



رئيس الادارة المركزية  
للمنطقة الاولى المركزية



مدير عام المشروعات

م / جهاد محمد سعد



مكتب عادل جمال حامد راضي									
م	وصف البند	Zone B1	الإجمالي	عقد (2023/2022/2099) B1	عقد (2023/2022/2118) B1	عقد (2023/2022/2119) B1	عقد B1 (2024/2023/363)	إجمالي الكميات المصروفة	ملاحظات
				الكمية الاجمالية المعتمدة في الحصر	الكمية الاجمالية المعتمدة في الحصر	توزيع الكميات على الشهور	توزيع الكميات على الشهور	توزيع الكميات على الشهور	توزيع الكميات على الشهور
1	حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة التماسك طفلة متحجرة باستخدام البلدوزر	الكمية الاجمالية	575,676	575,676	50,000	262,838	262,838	50,000	8.6854%
		كميات يناير 2023	50,000	262,838	262,838	262,838	262,838	262,838.0000	45.6573%
		كميات فبراير 2023	50,000	262,838	262,838	262,838	262,838	262,838.0000	45.6573%
		كميات مارس 2023	50,000	262,838	262,838	262,838	262,838	262,838.0000	45.6573%
		كميات ابريل 2023	50,000	262,838	262,838	262,838	262,838	262,838.0000	45.6573%
2	حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الصخرية	كميات مايو 2023	13,361	13,361	13,361	13,361	13,361	13,361	50%
		الكمية الاجمالية	0	6,680.5	6,680.50	6,680.5	6,680.5	6,680.5	50%
		كميات يناير 2023	0	6,680.5	6,680.50	6,680.5	6,680.5	6,680.5	50%
		كميات فبراير 2023	0	6,680.5	6,680.50	6,680.5	6,680.5	6,680.5	50%
		كميات مارس 2023	0	6,680.5	6,680.50	6,680.5	6,680.5	6,680.5	50%
		كميات ابريل 2023	0	6,680.5	6,680.50	6,680.5	6,680.5	6,680.5	50%
		كميات مايو 2023	36,638	36,638	36,638	36,638	36,638	36,638	50%
		الكمية الاجمالية	0	18,319	18,319	18,319	18,319	18,319	50%
		كميات يناير 2023	0	18,319	18,319	18,319	18,319	18,319	50%
		كميات فبراير 2023	0	18,319	18,319	18,319	18,319	18,319	50%
3	أعمال الحفر	كميات مارس 2023	84,970	84,970	84,970	84,970	84,970	84,970	50%
		كميات ابريل 2023	0	42,485	42,485	42,485	42,485	42,485	50%
		كميات مايو 2023	0	42,485	42,485	42,485	42,485	42,485	50%
		الكمية الاجمالية	0	42,485	42,485	42,485	42,485	42,485	50%
		كميات يناير 2023	0	42,485	42,485	42,485	42,485	42,485	50%
		كميات فبراير 2023	0	42,485	42,485	42,485	42,485	42,485	50%
		كميات مارس 2023	0	42,485	42,485	42,485	42,485	42,485	50%
		كميات ابريل 2023	0	42,485	42,485	42,485	42,485	42,485	50%
		كميات مايو 2023	0	42,485	42,485	42,485	42,485	42,485	50%
		الكمية الاجمالية	0	42,485	42,485	42,485	42,485	42,485	50%
4	اجمالي الكميات قبل 2023/5/4	800,970	800,970	800,970	800,970	800,970	800,970	800,970	496,382
		0	0	0	0	0	0	0	0
5	كمية علاوة عمق من 8 متر الى 30 متر اسفل منسوب الأرض الطبيعية لبند الحفر	75,919	75,919	75,919	75,919	75,919	75,919	75,919	75,919
		75,919	75,919	75,919	75,919	75,919	75,919	75,919	75,919

الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ 1/13

الاستشاري العام

سيسترا للاستشارات الهندسية  
16/10/2024

الاستشاري المشرف

مكتب EnTrans  
مشروع القطار الكهربائي السريع الخط الأول

استشاري المساحة

مكتب XYZ  
مشروع القطار الكهربائي السريع الخط الأول

الشركة المنفذة

مكتب عادل جمال حامد راضي  
ب.م. ٢٩٠-٩١٠-١٢٩  
م.م. ١٠-٠١-٤١٠



محضر تسليم مقلب مكتب عادل جمال حامد راضي

بالإشارة الي التكليف وامر الاسناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح مكتب عادل جمال حامد راضي بشأن تنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق اكتوبر ، ضمن اعمال مشروع القطار السريع الخط الاول (العين السخنة – العاصمة الادارية – العلمين – مطروح) منطقة (B1) القطاع الثاني عقد رقم (2023/2022/2118) ، تم تسليم المقلب الخاص بمكتب عادل جمال حامد راضي على المنسوب المطلوب وتم تسويته وخالي من كافة الشوائب.

1. نسر جمال الدين

2- ذر حسان 42

3- EnTrans

4- عادل راسد

5- الامام محمد


٢٠٢٤/١٠/٢٤

٢٠٢٤/١٠/٢٤



# احداثيات المشاؤون ومسافة النقل لقطاع القطع

## شركة السعادة (مكتب عامر هلال عامر)



Point #	Elevation	Northing	Easting	Description
1	104.28	794963.29	629130.28	mashwan
2	103.26	794963.38	629032.17	mashwan
3	97.84	794777.24	628945.04	mashwan
4	102.21	794626.32	628953.28	mashwan
5	103.35	794746.00	629101.16	mashwan

GARAB

Systra QA/QC

Systra Survey

XYZ

Entrans QA/QC

Contractor

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*  
Abmali

*[Signature]*

مشروع تنفيذ اعمال حفر وترحيل نواتج الحفر واعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق اكتوبر  
ضمن اعمال مشروع القطار الكهربائى السريع الخط الاول ( العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح )  
منطقة ( B1 ) القطاع الثانى بالامر المباشر .

عقد رقم : ( 2023 / 2022 / 2118 ) بتاريخ : 30 / 05 / 2023

منطقة ( B 1 )

شركة : عادل جمال حامد راضى

### فريق العمل الموجود بالموقع

م	التخصص	العدد	سنوات الخبرة في مشاريع مماثلة في النوع والقيمة
1	مدير مشروع	1	10
2	مهندس تنفيذ	1	6
3	مهندس مكتب الفنى	1	6
4	مساح	3	4
5	مساعد مساح	6	1
6	مشرف	5	4
7	ميكانيكي	4	10
8	سائق حفار	35	5
9	سائق	60	3

الهئية العامة للطرق والكبارى

م / ١٢ / ١٤٤٣

الاستشارى المشرف

مكتب انترانس كونسولتنج

الشركة المنفذة

شركة / عادل جمال حامد راضى  
عادل جمال حامد راضى  
ب.م. ١٢٩ - ٩١٠ - ٢٩٠ س.ق. ١٧٩٩٨  
م.ق. ١٠ - ١٠ - ٤١٠ - ١٢٦٩ - ٥

عقد رقم : ( 2023 / 2022 / 2118 )      بتاريخ : 30 / 05 / 2023

شركة : عادل جمال حامد راضى

## بيان بالمعدات الموجودة بالمشروع

م	نوع المعدة	العدد
1	سيارة ملاكي	5
2	سيارة نصف نقل	4
3	سيارة جامبو 10 طن	3
4	لودر كاتربيلر 980	8
5	تانك مياه	2
6	عربية نقل 20 م	35
7	بلدوزر D11	1
8	بلدوزر D10	3
9	حفار	35