

إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاعات غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 212+000 الى الكم 213+000 بطول 1 كم اتجاه الأوسطي (بالأمر المباشر)
عقد رقم : (2022 / 2021 / 990) بتاريخ : 2022 / 4 / 17

بيان بطلبات الاستلام بقطاع الشركة

رقم طلب الاستلام	المحطة		طلب الاستلام	المنسوب	الطول	التاريخ
	من	الى				
3	212+500	212+850	NGL Stripping (تطهير)		350	2021-10-11
5	211+800	212+300	NGL Stripping (تطهير)		500	2021-11-14
6	212+300	212+500	NGL Stripping (تطهير)		200	2021-11-14
9	212+720	212+940	Replacement (قاع احلال)		220	2021-11-30
26	212+850	213+000	NGL Stripping (تطهير)		150	2021-12-27
27	212+020	212+060	preparation (استبدال)	-5.00	40	2022-01-01
28	212+060.00	212+080	preparation (استبدال)	-5.50	20.00	2022-01-01
29	212+080	212+100	preparation (استبدال)	-5.75	20	2022-01-01
30	212+100	212+120	preparation (استبدال)	-6.25	20	2022-01-01
31	212+120	212+140	preparation (استبدال)	-6.50	20	2022-01-01
33	212+280	212+320	preparation (استبدال)	-9.75	40	2022-10-01
34	212+320	212+360	preparation (استبدال)	-11.00	40	2022-10-01
35	212+360	212+400	preparation (استبدال)	-11.75	40	2022-10-01
36	212+400	212+500	preparation (استبدال)	-12.00	100	2022-10-01
38	212+140	212+180	preparation (استبدال)	-6.75	40	2022-12-01
39	212+180	212+220	preparation (استبدال)	-8.00	40	2022-12-01
40	212+220	212+280	preparation (استبدال)	-8.75	60	2022-12-01
45	212+020	212+060	EMBANKMENT	-4.50	40	2022-01-25
55	212+740	212+840	ردم طبقة احلال في منطقه ردم	-14.75	100	2022-02-14
57	212+380	212+500	EMBANKMENT	-11.50	120	2022-02-17
61	212+500	212+720	EMBANKMENT	-12.00	220	2022-03-08
62	212+840	212+940	ردم طبقة احلال في منطقه ردم	-14.75	100	2022-03-13
63	212+360	212+500	EMBANKMENT	-11.00	140	2022-03-13
67	212+940	213+000	EMBANKMENT	-14.75	60	2022-04-04
69	212+500	212+720	EMBANKMENT	-11.50	220	2022-04-12
77	212+740	213+000	EMBANKMENT	-14.25	260	2022-05-17
85	212+320	212+500	EMBANKMENT	-10.50	180	2022-06-13
88	212+320	212+500	EMBANKMENT	-10.00	180	2022-06-18
89	212+500	212+720	EMBANKMENT	-11.00	220	2022-06-20
99	212+500	212+720	EMBANKMENT	-10.50	220	2022-06-26
97	212+280	212+500	EMBANKMENT	-9.50	220	2022-07-17

إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين المسخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاعات غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 212+000 الى الكم 213+000 بطول 1 كم اتجاه الأوسطي (بالأمر المباشر)
عقد رقم : (2022 / 2021 / 990) بتاريخ : 2022 / 4 / 17

بيان بطلبات الاستلام بقطاع الشركة

رقم طلب الاستلام	المحطة		طلب الاستلام	المنسوب	الطول	التاريخ
	من	الى				
104	212+500	212+720	EMBANKMENT	-10.00	220	2022-08-10
105	212+720	213+000	EMBANKMENT	-13.25	280	2022-08-15
106	212+280	212+500	EMBANKMENT	-9.00	220	2022-08-16
107	212+280	212+500	EMBANKMENT	-4.50	220	2022-08-20
108	212+720	213+000	EMBANKMENT	-8.75	280	2022-08-22
109	212+500	212+720	EMBANKMENT	5.50	220	2022-08-24
110	212+720	213+000	EMBANKMENT	8.25	280	2022-08-25
111	212+500	212+720	EMBANKMENT	-5.00	220	2022-08-25
112	212+220	212+500	EMBANKMENT	-4.00	280	2022-08-29
113	212+720	213+000	EMBANKMENT	-7.75	280	2022-08-30
114	212+500	212+720	EMBANKMENT	-4.50	220	2022-09-12
115	212+720	213+000	EMBANKMENT	7.25	280	2022-09-04
116	212+180	212+500	EMBANKMENT	-3.50	320	2022-09-19
118	212+500	212+720	EMBANKMENT	-4.00	220	2022-09-15
119	212+720	213+000	EMBANKMENT	-6.75	280	2022-09-17
120	212+180	212+500	EMBANKMENT	-3.00	320	2022-09-20
121	212+720	213+000	EMBANKMENT	-6.25	280	2022-09-22
122	212+500	212+720	EMBANKMENT	-3.50	220	2022-09-25
125	212+100	212+500	EMBANKMENT	-2.50	400	2022-10-03
126	212+720	213+000	EMBANKMENT	-5.75	280	2022-09-29
127	212+500	212+720	EMBANKMENT	-3.00	220	2022-10-01
129	212+720	213+000	EMBANKMENT	-5.25	280	2022-10-04
130	212+720	213+000	EMBANKMENT	-5.00	280	2022-10-08
132	212+500	212+720	EMBANKMENT	-2.50	220	2022-10-10
136	212+100	212+500	EMBANKMENT	-2.00	400	2022-10-18
138	212+500	212+720	EMBANKMENT	-2.00	220	2022-10-19
140	212+720	213+000	EMBANKMENT	-4.50	280	2022-10-22
142	212+500	212+720	EMBANKMENT	-1.75	220	2022-10-25
143	212+080	212+500	EMBANKMENT	-1.75	420	2022-10-23
145	212+060	212+500	EMBANKMENT	-1.50	440	2022-10-25
146	212+720	213+000	EMBANKMENT	-4.00	280	2022-10-25

إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاعات غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 212+000 الى الكم 213+000 بطول 1 كم اتجاه الأوسطي (بالأمر المباشر)
عقد رقم : (2022 / 2021 / 990) بتاريخ : 2022 / 4 / 17

بيان بطلبات الاستلام بقطاع الشركة

رقم طلب الاستلام	المحطة		طلب الاستلام	المنسوب	الطول	التاريخ
	من	الى				
149	212+500	212+720	EMBANKMENT	-1.50	220	2022-10-31
152	212+060	212+280	EMBANKMENT	-1.25	220	2022-11-01
153	212+280	212+500	EMBANKMENT	-1.25	220	2022-11-02
155	212+720	213+000	EMBANKMENT	-3.50	280	2022-11-02
160	212+500	212+720	EMBANKMENT	-1.25	220	2022-11-06
161	212+340	212+500	EMBANKMENT	-1.00	160	2022-11-08
167	212+020	212+340	EMBANKMENT	-1.00	320	2022-11-15
168	212+500	212+720	EMBANKMENT	-1.00	220	2022-11-16
171	212+720	213+000	EMBANKMENT	-3.00	280	2022-11-24
172	212+300	212+500	EMBANKMENT	-0.75	200	2022-11-22
173	212+020	212+300	EMBANKMENT	-0.75	280	2022-11-22
174	212+500	212+720	EMBANKMENT	-0.75	220	2022-11-23
176	212+300	212+500	EMBANKMENT	-0.50	200	2022-11-26
177	212+020	212+300	EMBANKMENT	-0.50	280	2022-11-27
178	212+720	213+000	EMBANKMENT	-2.50	280	2022-11-27
179	212+500	212+720	EMBANKMENT	-0.50	220	2022-11-29
182	212+300	212+500	EMBANKMENT	-0.25	200	2022-11-29
187	212+000	212+300	EMBANKMENT	-0.25	300	2022-11-30
188	212+500	212+720	EMBANKMENT	-0.25	220	2022-12-05
189	212+300	212+500	EMBANKMENT	FERMA	200	2022-12-06
190	212+000	212+300	EMBANKMENT	FERMA	300	2022-12-07

شركة محمد حسان حسان
للمقاولات المعمارية والهندسة
س.ت. ٢٦٥٨٦. ف. ٢٤٢ / ٨٤٠٨٠
م.ض. ٢٩٠٠ / ٢٩٠٠ / ٢٩٠٠

شركة محمد حسان حسان للمقاولات

الاستشاري المشرف انترانس كونسولنج

الاستشاري العام سبيرا للاستشارات الهندسية

الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية : إسناد أعمال الجسب الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العطين - مطروح)
قطاعات غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٢١٢+٠٠٠ الى الكم ٢١٣+٠٠٠ بطول ١ كم اتجاه الاوسطى (بالامر المباشر)

مع شركة محمد كمال كامل للمقاولات العمومية واعمال الطرق

ملحة للطرق والكهول
ملحة للمنطقة الثالثة عصر
حارة للمدينة (٢٠٢٢ / ٢٠٢١ / ٩٩١) بتاريخ : ٢٠٢٢ / ٠٤ / ١٧
الجهة رقم :

حصر وتوزيع الكميات المنفذة

رقم البند	بيوتن الاعمال	الوحدة	مقدار الاعمال التي تمت	مقدار الاعمال التي تمت	مقدار الاعمال التي تمت	مقدار الاعمال التي تمت	مقدار الاعمال التي تمت	مقدار الاعمال التي تمت	مقدار الاعمال التي تمت
			من ٢٠٢٢ / ١٢ / ٠٥ حتى ٢٠٢٢ / ١٢ / ٠٧	من ٢٠٢٢ / ٠٩ / ٠٦ حتى ٢٠٢٢ / ١٢ / ٠٥	من ٢٠٢٢ / ٠٧ / ٢٥ حتى ٢٠٢٢ / ٠٩ / ٠٦				
جولة مقدار الاعمال التي تمت حتى ٢٠٢٢ / ١٢ / ٠٧	مقدار الاعمال التي تمت	مقدار الاعمال التي تمت	مقدار الاعمال التي تمت	مقدار الاعمال التي تمت	مقدار الاعمال التي تمت	مقدار الاعمال التي تمت	مقدار الاعمال التي تمت	مقدار الاعمال التي تمت	مقدار الاعمال التي تمت
٩٩,٣٩٨,٥٠	٩,٨٦٠,٥٠	٠,٠٠	٢٦,٢٢٢,٠٠	٢٦,٢٢٢,٠٠	٢٦,٢٢٢,٠٠	٢٦,٢٢٢,٠٠	٢٦,٢٢٢,٠٠	٢٦,٢٢٢,٠٠	٢٦,٢٢٢,٠٠
٧,٤٩٢,٠٠	٧,٤٩٢,٠٠	٢٢	٧,٤٩٢,٠٠	٧,٤٩٢,٠٠	٧,٤٩٢,٠٠	٧,٤٩٢,٠٠	٧,٤٩٢,٠٠	٧,٤٩٢,٠٠	٧,٤٩٢,٠٠
١٠,٢١٦,٠٠	١٠,٢١٦,٠٠	٢٢	١٠,٢١٦,٠٠	١٠,٢١٦,٠٠	١٠,٢١٦,٠٠	١٠,٢١٦,٠٠	١٠,٢١٦,٠٠	١٠,٢١٦,٠٠	١٠,٢١٦,٠٠
١٧,٣٤٩,٠٠	١٧,٣٤٩,٠٠	٢٢	١٧,٣٤٩,٠٠	١٧,٣٤٩,٠٠	١٧,٣٤٩,٠٠	١٧,٣٤٩,٠٠	١٧,٣٤٩,٠٠	١٧,٣٤٩,٠٠	١٧,٣٤٩,٠٠
٤٥,٦٤٦,٠٠	٤٥,٦٤٦,٠٠	٢٢	٤٥,٦٤٦,٠٠	٤٥,٦٤٦,٠٠	٤٥,٦٤٦,٠٠	٤٥,٦٤٦,٠٠	٤٥,٦٤٦,٠٠	٤٥,٦٤٦,٠٠	٤٥,٦٤٦,٠٠
٨,٨٣٥,٠٠	٨,٨٣٥,٠٠	٢٢	٨,٨٣٥,٠٠	٨,٨٣٥,٠٠	٨,٨٣٥,٠٠	٨,٨٣٥,٠٠	٨,٨٣٥,٠٠	٨,٨٣٥,٠٠	٨,٨٣٥,٠٠
٩,٨٦٠,٥٠	٩,٨٦٠,٥٠	٢٢	٩,٨٦٠,٥٠	٩,٨٦٠,٥٠	٩,٨٦٠,٥٠	٩,٨٦٠,٥٠	٩,٨٦٠,٥٠	٩,٨٦٠,٥٠	٩,٨٦٠,٥٠

اعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى مسلوب (2 متر) اسفل مسلوب الفرمه و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من مسلوب (2 متر) من مسلوب الفرمه لاستكمال المسلوب التجميعي لشكل الجسب الترابي والاكتاف (على الاقل نسبة تحمل كافورنيا لا تقل عن ٢٠%) والارض الطبيعية متغيرة ورشها بالمياه الجوفية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات المرصدة النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبيد بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب .
- في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% .
- مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان .
- السعر يشمل عمل تشوينات وتخطيط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم .
- البند لا يشمل القيمة المحجورة .

