

54

بيان بطلان الاستلام بقطاع الشركة

212+940	67
212+500	69
212+740	77
212+370	85
212+320	88
212+500	89
212+500	92
212+80	97

إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين)
 قطاعات غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 212+000 الى الكم 213+000 بطول 1 كم اتجاه الأوسطي (بالأمر المباشر)
 عدد رقم : (2022 / 2021 / 990) بتاريخ : 2022 / 4 / 17

بيان بطلبات الاستلام بقطاع الشركة

رقم طلب الاستلام	المحطة		طلب الاستلام	المنسوب	الطول	التاريخ
	من	الي				
104	212+500	212+720	EMBANKMENT	-10.00	220	2022-08-10
105	212+720	213+000	EMBANKMENT	-13.25	280	2022-08-15
106	212+280	212+500	EMBANKMENT	-9.00	220	2022-08-16
107	212+280	212+500	EMBANKMENT	-4.50	220	2022-08-20
108	212+720	213+000	EMBANKMENT	-8.75	280	2022-08-22
109	212+500	212+720	EMBANKMENT	5.50	220	2022-08-24
110	212+720	213+000	EMBANKMENT	8.25	280	2022-08-25
111	212+500	212+720	EMBANKMENT	-5.00	220	2022-08-25
112	212+220	212+500	EMBANKMENT	-4.00	280	2022-08-29
113	212+720	213+000	EMBANKMENT	-7.75	280	2022-08-30
114	212+500	212+720	EMBANKMENT	-4.50	220	2022-09-12
115	212+720	213+000	EMBANKMENT	7.25	280	2022-09-04
116	212+180	212+500	EMBANKMENT	-3.50	320	2022-09-19
118	212+500	212+720	EMBANKMENT	-4.00	220	2022-09-15
119	212+720	213+000	EMBANKMENT	-6.75	280	2022-09-17
120	212+180	212+500	EMBANKMENT	-3.00	320	2022-09-20
121	212+720	213+000	EMBANKMENT	-6.25	280	2022-09-22
122	212+500	212+720	EMBANKMENT	-3.50	220	2022-09-25
125	212+100	212+500	EMBANKMENT	-2.50	400	2022-10-03
126	212+720	213+000	EMBANKMENT	-5.75	280	2022-09-29
127	212+500	212+720	EMBANKMENT	-3.00	220	2022-10-01
129	212+720	213+000	EMBANKMENT	-5.25	280	2022-10-04
130	212+720	213+000	EMBANKMENT	-5.00	280	2022-10-08
132	212+500	212+720	EMBANKMENT	-2.50	220	2022-10-10
136	212+100	212+500	EMBANKMENT	-2.00	400	2022-10-18
138	212+500	212+720	EMBANKMENT	-2.00	220	2022-10-19
140	212+720	213+000	EMBANKMENT	-4.50	280	2022-10-22
142	212+500	212+720	EMBANKMENT	-1.75	220	2022-10-25
143	212+080	212+500	EMBANKMENT	-1.75	420	2022-10-23
145	212+060	212+500	EMBANKMENT	-1.50	440	2022-10-25
146	212+720	213+000	EMBANKMENT	-4.00	280	2022-10-25

إمطة أعمال الجسر القرائين والأعمال الصناعية لمشروع المطار الكهرمائي السريع (العين السطيفة - العاصمة الإدارية - الجسر - مطار)
 قطاعات حفر التول لتخليق المسطبة من الكم 212+000 إلى الكم 213+000 بطول 1 كم اتجاه الأبرص (بلاكس الجاهز)
 خط رقم : (2022 / 2021 / 990) بتاريخ : 2022 / 4 / 17

بيان بطلبات الاستلام بقطاع الشركة

رقم طلب الاستلام	المطبة		طلب الاستلام	المسحوب	المطلوب	التاريخ
	من	إلى				
149	212+500	212+720	EMBANKMENT	-1.50	220	2022-10-24
152	212+060	212+280	EMBANKMENT	-1.25	220	2022-11-01
153	212+280	212+500	EMBANKMENT	-1.25	220	2022-11-02
155	212+720	213+000	EMBANKMENT	-3.50	280	2022-11-02
160	212+500	212+720	EMBANKMENT	-1.25	220	2022-11-06
161	212+340	212+500	EMBANKMENT	-1.00	160	2022-11-08
167	212+020	212+340	EMBANKMENT	-1.00	320	2022-11-15
168	212+500	212+720	EMBANKMENT	-1.00	220	2022-11-16
171	212+720	213+000	EMBANKMENT	-3.00	280	2022-11-24
172	212+300	212+500	EMBANKMENT	-0.75	200	2022-11-22
173	212+020	212+300	EMBANKMENT	-0.75	280	2022-11-22
174	212+500	212+720	EMBANKMENT	-0.75	220	2022-11-23
176	212+300	212+500	EMBANKMENT	-0.50	200	2022-11-26
177	212+020	212+300	EMBANKMENT	-0.50	280	2022-11-27
178	212+720	213+000	EMBANKMENT	-2.50	280	2022-11-27
179	212+500	212+720	EMBANKMENT	-0.50	220	2022-11-29
182	212+300	212+500	EMBANKMENT	-0.25	200	2022-11-29
187	212+000	212+300	EMBANKMENT	-0.25	300	2022-11-30
188	212+500	212+720	EMBANKMENT	-0.25	220	2022-12-05
189	212+300	212+500	EMBANKMENT	FERMA	200	2022-12-06
190	212+000	212+300	EMBANKMENT	FERMA	300	2022-12-07

شركة محمد جمال حكام
 للتقاولات الهندسية وأعمال الطرق
 ب.ت. ٢٦٥٨٦ ب.ض. ٠٨٢,٢٢٢
 م.ض. ٠٠٠,٢٤٩,٠٠٠
 ٠٠٠,٢٤٩,٠٠٠

مع شركة محمد كامل للمقاولات العمومية وأعمال الطرق

العقد رقم: (٢٠٢٢ / ٢٠٢١ / ٩٩١) بتاريخ : ٢٠٢٢ / ٠٤ / ١٧

حصر وتوزيع الكميات المنقذة

رقم البند	بيانات الأعمال	الوحدة	مقدار الأعمال التي تمت			
			جاري (١)	جاري (٢)	جاري (٣)	مختفي (٤)
	مقدار الأعمال التي تمت من ٢٠٢٢/٠٧/٢٥ حتى ٢٠٢٢/١٢/٠٧		مقدار الأعمال التي تمت من ٢٠٢٢/٠٧/٢٥ حتى ٢٠٢٢/١٢/٠٧	مقدار الأعمال التي تمت من ٢٠٢٢/٠٩/٠٦ حتى ٢٠٢٢/١٢/٠٥	مقدار الأعمال التي تمت من ٢٠٢٢/١٢/٠٥ حتى ٢٠٢٢/١٢/٠٧	جنيته مقدار الأعمال التي تمت حتى ٢٠٢٢/١٢/٠٧
١٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2- متر) أسفل منسوب الفروم و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم أعلى من منسوب (2- متر) من منسوب الفروم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف (على الأقل نسبة تحمل كافية) لا تقل عن ٢٠% والارض الطبيعية متغيرة وزنها بالمياه الأرضية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهوارسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات المرصية النموذجية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند يجمع شتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب.	م³	٢٦,٢٢٢,٠٠	٦٣,٣١٦,٠٠	٠,٠٠	٩٩,٣٩٨,٠٠
	في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%.	م³				
	- مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان.	م³	٧,٤٩٢,٠٠			٧,٤٩٢,٠٠
	- السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم.	م³	١٠,٢١٦,٠٠			١٠,٢١٦,٠٠
	- البند لا يشمل القيمة المحجورة.	م³	٨,٥١٤,٠٠			١٧,٣٤٩,٠٠
	تعويض عن شهر إبريل ٢٠٢٢	م³				
	تعويض عن شهر مايو ٢٠٢٢	م³				
	تعويض عن شهر يونيه ٢٠٢٢	م³				
	تعويض عن شهر يوليو ٢٠٢٢	م³				
	تعويض عن شهر أغسطس ٢٠٢٢	م³				
	تعويض عن شهر سبتمبر ٢٠٢٢	م³				
	تعويض عن شهر أكتوبر ٢٠٢٢	م³				
	تعويض عن شهر نوفمبر ٢٠٢٢	م³				
	تعويض عن شهر ديسمبر ٢٠٢٢	م³				



عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العليين
قطاعات غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٢١٢+٠٠٠ الى الكم ٢١٢+٠٠٠ بطول ١ كم اتجاه الأوسطي (بالأمر المباشر)

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

مع شركة محمد جمال كامل للمقاولات العمومية وأعمال الطرق

العقد رقم : (٢٠٢١ / ٩٩١ / ٢٠٢٢) بتاريخ : ٢٠٢٢ / ٠٤ / ١٧

حصر وتوزيع الكميات المنقذة

رقم البند	الوحدة	مقدار الأعمال التي تمت من ٢٠٢٢/٠٥/١٠ حتى ٢٠٢٢/٠٧/٢٥	مقدار الأعمال التي تمت من ٢٠٢٢/٠٩/٢٥ حتى ٢٠٢٢/١٢/٠٥	مقدار الأعمال التي تمت من ٢٠٢٢/٠٩/٢٥ حتى ٢٠٢٢/١٢/٠٥	مقدار الأعمال التي تمت من ٢٠٢٢/١٢/٠٥ حتى ٢٠٢٢/١٢/٠٧	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى ٢٠٢٢/١٢/٠٧	رقم البند
	بولن الاعمال						
	بالمر المكسب اعمال توريد ورش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للمبيات ما بين ٢١,٥ سم إلى ٤٠ سم والأ يزيد نسبة الحمار من محمل ٢٠٠ عن ٥٥% والتسج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليوريا عن ٨٠% والأ يقل محامل المرونة (E) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاباسكال والأ يزيد نسبة الفائق بجهاز لوس أنجوس عن ٢٢٠% والأ يزيد الانكماش عن ١٥% ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم وريشها بالمياه الاضوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للورسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ١٠٠%) من الكثافة العملية والثقة وتشمل إجراء التجارب العملية والحقلي ويتم التنفيذ لوصول طبقا للصناعة و الروسومات التنفيذية المعمدة والبند بجميع مشتتلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجيرة.	٢م				٢,٢٠٠,٠٠٠	
	تعويض عن شهر ابريل ٢٠٢٢						
	تعويض عن شهر مايو ٢٠٢٢						
	تعويض عن شهر يونيه ٢٠٢٢						
	تعويض عن شهر يوليو ٢٠٢٢						
	تعويض عن شهر أغسطس ٢٠٢٢						
	تعويض عن شهر سبتمبر ٢٠٢٢						
	تعويض عن شهر اكتوبر ٢٠٢٢						
	تعويض عن شهر نوفمبر ٢٠٢٢						
	٢,٢٠٠,٠٠٠						

