

ملاحظة: ١- ٢٠٠٠ - ٢٠٠١

مصلحة: الهيئة العامة للغذاء والدواء

قسم : الصفحة الأولى

المبلغ المستحق إلى : مكة - محمد كمال للتأجير العمومية وإيمان

الطلبات طه. أ. أ. الأقرع
موضوعات مضافات ملحق (2) } بموجب

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماد، إداريا وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على :
 شبك على البنك المركزي في : المردنغ الكروني

شيك على الخارج

وبرسل إليه بالعنوان الآتي : الطرف

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنسه	لمرض
		79089	05
		2	
	الجملة	79089	05

الحنة ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

Y. 1 ———

تقيد في السجل برقم —————

(ب) از کتاب المنوط

عدد المرقات	الاعتماد الإدارى ونوع المحصن						
	بيانات			نوع المحصن			
(٤) على عملية والأموال الصائفة السرير بطول ٢ كم (الإشها هي)	قيمة مصروفات مخصصات إستكمال اعتماد تنظيمية الصر الزا بطايات مشروع إنشاء القطر الكهربائي فطاي غرب النيل من كم ١٠ الى كم ٢٠			نم	لرع	لعل	نند
				جنيه	٦٩٠٨٩	١٠٥٧	قرش
	بيانات الامتقطاعات			إصالي الأصل			
	عادى إضافي دمغة ترقيع			قرش جنيه	قرش جنيه	قرش جنيه	قرش جنيه
	رسم الدمغة			صالى القبعة المطلوب صرفها			

المحتم ذو التاريخ

روح
کمالیہ

(١١) إقرار كاتب سجل المحفوظات والقطا

علامة فقط، إشارة هـ هي وصفون الفاعل إشارة

سنة ٢٠١ قسمة حساب ورسوم وادوية ورسوم

(١١) إقرار كاتب سجل المحرمات والعازلات، _____ الإمضاء.

(٢١) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : ————— الإمضاء. —————

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاری _____
الامدادات _____ بتاريخ _____ الإمضاء _____

المتن ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم ————— توقيع الكاتب المنوط بالسجل —————

٢٠ روجع في — سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد صاحب
ميك
إذن صرفه

وکیل الحسابات مدیر اور رئیس الحسابات

في سنة ٢٠١١ بمبلغ

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٢٤ د ع . ح .) _____ إمضاء الكاتب المنوط _____ (د)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

المتم ذو التاريخ (٢) صحب قريب رقم إمضاء الكاتب الموقوف : أحمد

(٤) قيد في سجل _____ تحت رقم _____ إمضاء الكاتب الموقوف : _____

(٥) أدرج في كشف $\frac{\text{الشكايات}}{\text{المعاملات}}$ رقم _____ إمعاء الكاتب المنوط : _____

مع شركة محمد كمال كامل للمقاولات العمومية وأعمال الطرق

العقد رقم: (٧٢٣ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) بتاريخ: ٢١ / ٢ / ٢٠٢٢

حصر وتوزيع الكميات المنفذة								
رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	مقدار الأعمال التي تمت من بداية العمل حتى ٢٠٢٢ / ٣ / ٢٣ جارى (١)	مقدار الأعمال التي تمت من ٢٠٢٢ / ٣ / ٢٣ حتى ٢٠٢٢ / ٦ / ٤ جارى (٢)	مقدار الأعمال التي تمت من ٢٠٢٢ / ٦ / ٤ حتى ٢٠٢٢ / ٨ / ٢٤ جارى (٣)	مقدار الأعمال التي تمت من ٢٠٢٢ / ٨ / ٢٤ حتى ٢٠٢٢ / ١٠ / ٩ جارى (٤)	مقدار الأعمال التي تمت من ٢٠٢٢ / ١٠ / ٩ حتى ٢٠٢٢ / ١٠ / ١١ اختص (٥)	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى ٢٠٢٢ / ١٠ / ١١
	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام (البلدوزر وذلك بناء علي توجيه المنطقة لسرعة نهو الاعمال) لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. ويتم احتساب علاوة ٨٠ جنية للكم في حالة الزيادة او النقصان.	م³	٥٣.٥٧,٠٠	٢٥٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٧٧.٥,٠٠	٣٠.٧٦١,٨١	٢٨٧٣٧٣,٨١
	مسافة النقل ٢٤ كم .	م³	٥٣.٥٧,٠٠	٢٥٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	١١٨١٣٥,٠٠	٢٢٨١٥,٣٤	٢١٩٨٥٧,٣٤
	مسافة النقل ٤ كم .	م³	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٥٧٠,٠٠	٧٩٤٦,٤٧	٦٧٥١٦,٤٧
	تعويض عن شهر مارس ٢٠٢٢ مسافة النقل ٢٤ كم .	م³	٥٣.٥٧,٠٠	٢٨٣٣,٠٠				٥٥٨٩٠,٠٠
	تعويض عن شهر مارس ٢٠٢٢ مسافة النقل ٤ كم .	م³	٠,٠٠	٠,٠٠				٠,٠٠
	تعويض عن شهر ابريل ٢٠٢٢ مسافة النقل ٢٤ كم .	م³		١٠.٦٢٣,٠٠				١٠.٦٢٣,٠٠
	تعويض عن شهر ابريل ٢٠٢٢ مسافة النقل ٤ كم .	م³		٠,٠٠				٠,٠٠
	تعويض عن شهر مايو ٢٠٢٢ مسافة النقل ٢٤ كم .	م³		١٠.٩٧٧,٠٠				١٠.٩٧٧,٠٠
	تعويض عن شهر مايو ٢٠٢٢ مسافة النقل ٤ كم .	م³		٠,٠٠				٠,٠٠
	تعويض عن شهر يونية ٢٠٢٢ مسافة النقل ٢٤ كم .	م³		١٤١٧,٠٠				١٤١٧,٠٠
	تعويض عن شهر يونية ٢٠٢٢ مسافة النقل ٤ كم .	م³		٠,٠٠				٠,٠٠
	تعويض عن شهر يوليو ٢٠٢٢ مسافة النقل ٢٤ كم .	م³						٠,٠٠
	تعويض عن شهر يوليو ٢٠٢٢ مسافة النقل ٤ كم .	م³						٠,٠٠
	تعويض عن شهر اغسطس ٢٠٢٢ مسافة النقل ٢٤ كم .	م³				١٧٩٧٧,٠٠		١٧٩٧٧,٠٠
	تعويض عن شهر اغسطس ٢٠٢٢ مسافة النقل ٤ كم .	م³				٩.٦٥,٠٠		٩.٦٥,٠٠
	تعويض عن شهر سبتمبر ٢٠٢٢ مسافة النقل ٢٤ كم .	م³				٧٧.٤٥,٠٠		٧٧.٤٥,٠٠
	تعويض عن شهر سبتمبر ٢٠٢٢ مسافة النقل ٤ كم .	م³				٣٨٨٥٠,٠٠		٣٨٨٥٠,٠٠
	تعويض عن شهر اكتوبر ٢٠٢٢ مسافة النقل ٢٤ كم .	م³				٢٣١١٣,٠٠	٢٢٨١٥,٣٤	٤٥٩٢٨,٣٤
	تعويض عن شهر اكتوبر ٢٠٢٢ مسافة النقل ٤ كم .	م³				١١٦٥٥,٠٠	٧٩٤٦,٤٧	١٩٦.٠١,٤٧

٦٠١٤٧
الهيئة العامة للطرق والكباري
يقصد
الهيئة العامة للطرق والكباري
١٤١٥

استشاري الهيئة العامة
مكتب الدراسات والاستشارات
CONSULTING
الخطة الأولى

مشروع الاستثمار في المساحة
من: ١٩٧٩١
في: ٢٨٧ ٢٨٧
مكتب: XYZ
٢

الشركة المنقذة
شركة محمد كمال كامل للمقاولات

عملية : استكمال إسناد تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (السفن - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع غرب النيل من الكم ٢١٠+٠٠٠ الى الكم ٢١٢+٠٠٠ بطول ٢ كم الاتجاهين (بالأمر المباشر)

حصر وتوزيع الكميات المنفذة

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	مقدار الأعمال التي تمت من بداية العمل حتى ٢٠٢٢ / ٣ / ٢٣	مقدار الأعمال التي تمت من ٢٠٢٢ / ٣ / ٢٣ حتى ٢٠٢٢ / ٦ / ٤	مقدار الأعمال التي تمت من ٢٠٢٢ / ٦ / ٤ حتى ٢٠٢٢ / ٨ / ٢٤	مقدار الأعمال التي تمت من ٢٠٢٢ / ٨ / ٢٤ حتى ٢٠٢٢ / ١٠ / ٩	مقدار الأعمال التي تمت من ٢٠٢٢ / ١٠ / ٩ حتى ٢٠٢٢ / ١٠ / ١١	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى ٢٠٢٢ / ١٠ / ١١
			جاري (١)	جاري (٢)	جاري (٣)	جاري (٤)	ختامي (٥)	
١-٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم وألا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥% وألا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٢٠% وألا يزيد الامتصاص عن ١٥% وألا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميغاباسكال ويتم فرداها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجيرة.	٣م	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٥٢٣,٠٠	٢٧٠,٥٠	١٢٧٩٣,٥٠
	تعويض عن شهر مارس ٢٠٢٢	٣م						٠,٠٠
	تعويض عن شهر ابريل ٢٠٢٢	٣م						٠,٠٠
	تعويض عن شهر مايو ٢٠٢٢	٣م						٠,٠٠
	تعويض عن شهر يونية ٢٠٢٢	٣م						٠,٠٠
	تعويض عن شهر يوليو ٢٠٢٢	٣م						٠,٠٠
	تعويض عن شهر اغسطس ٢٠٢٢	٣م						١٩٠٦,٠٠
	تعويض عن شهر سبتمبر ٢٠٢٢	٣م						٨١٦٧,٠٠
	تعويض عن شهر اكتوبر ٢٠٢٢	٣م						٢٧٢٠,٥٠

