

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص ختامى رقم (٢) لمشروع اعمال انشاء طريق لربط وصلة
البلينا بمطار سوهاج ومحور جرجا على النيل بطول ٦.٥ كم (اعمال الاتربة والاساس)
تنفيذ (شركة احمد على احمد ابوخروف) .


عقد رقم (١٦٦ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،



تحريرا: ٢٠٢٤ / ١١ / ٨٧

رئيس الادارة المركزية



المرفقات :

عدد ()

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جارى رقم ٢ عن عملية

مشروع الادارة العامة للطرق والجسور
على السكك بطول ٦ كم (الادارة العامة)

عن شهر سبتمبر ٢٠٢٤ وبيانه كالاتى:

الاستقطاعات

ق	جنيه	
١٩ ٨٩٠ ٤٤٩,٩٠	جملة الاعمال ٢٢٧٥٧,٢٠	تأمين ٥%
١٩ ٤٢٥٠ ٨٦,٢٥	السابق صرفه ١١ ٢٢٢,٤٠	دمغات
	٧٠٩٢,٢٠	خصم معمل المنطقة
٤٥٥ ١٤٢,٦٥	المستحق صرفه	
	جملة الاستقطاعات	

الصافي

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة/

المستخلص ٢٠٢٤/٨/١٧ وموافاتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

يرامى فمى ما يلى بجهد تقييم المالى

أ. م. ح.

تحريرا ٢٠٢٤/٨/١٧

عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح

عدد (٢) مستخلص

عدد (٣) تقرير معمل المنطقة

٢٧ - ٦٨ - ٢١٢

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

(i)

استمارة الاعتماد الحرف

مصلحة الهيئة العامة للطرق والكباري
قسم
المبلغ المستحق إلى شركة الهندسة المعمارية عبد الله أبو فؤاد
الطلبات طية أو
مطلوب مائة وثمانون
بموجب

صادر مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدرايا وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على
شيك على البنك المركزى فى
شيك على الخارج
صاحب الحق أو
يسحب باسم
ويرسل إليه بالتفان الآتى :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنية	فرن
	٢٠٠٥	١٤٤	٦٥
	للجنية	١٢٢	٦٥

رفم

الختم ذو التاريخ

كشف المراجعة

رئيس القسم

تَقْدِيدُ فِي السَّجَلِ بِرَقْمِ

(ب) الكاتب المنوط -

الختم ذو التاريخ

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم				
	نوع الخصم		بيانات		
فرش	جنية	قسم	فرع	لمد	بند
75	١٤٢	٥٥			
75	١٤٢	إجمالي الأصل			
		مليم	جنية	بيانات الاستقطاعات	
				عادي إضافي	
				فرش جنية فرش جنية فرش	
				رسم الدفعة	
		مصارفي القيمة المطلوب صرفها			

روجع

لأمة

سنة

الإمضاء

الامضاء

الامضاء

تاریخ

الإيرادات

الختم ذو التاريخ

(ج) قيد فی سجل زقم ۵۵ ع.ح برقم -

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

روجم، فم، ————— سنة

شيك

يعتمد حسب

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة _____ المبلغ _____

(د) (١) رقم المستند (وهو رقم الفيد في الدفتر رقم ٢٠٢٤ ح.ع) — انضاء الكاتب الموقوف

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

امضاءات موظفي الشطب

شيك / إنن صرف رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط

الشبكات / الحوالات تحت رقم _____ امضاء الكاتب المنوط

الشبكات / الحوالات رقم نمضاء الكاتب المنوط

إمضاء طالب أو كاتب الشطب / إن صرف
 في سنة

الختم نو التاريخ .. (٣) . محجب .

(۴) قید او سجل

(۵) ادراج فی کشف

(۶) استلمت

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم المقاية الختامية لمشروع اعمال انشاء طريق لربط وصلة البلينا بمطار
سوهاج ومحور جرجا على النيل بطول ٦.٥ كم (اعمال الاتربة والاساس)
تنفيذ (شركة احمد على احمد ابو خروف) .

عقد رقم (١٦٦ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا: ٧ / ١١ / ٢٠٢٤

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسين



المرفقات :

عدد ()

كلية الهندسة
 الميكانيكا والكهرباء والبرق
 (MEPELT)

تتفيذ شركة / احمد على احمد ابوخراف

رئيس الادارة المركزية

مهندس

عماد حسین

المقاول / أحمد علي أحمد عبدالعال أبو خروف
ب.ض. ٨٤٥ - ٧٤٤ - ٢١٥
س.ت. ٦٣٩٠٠
الحاسنة - حرجا

شهادة

• مشروع : تنفيذ اعمال انشاء طريق لربط وصله البلينباء بمطار سوهاج ومحور جرجا علي النيل

بطول ٦,٥ كم (اعمال الاتربة والاساس)

• تنفيذ : شركة احمد علي احمد عبد العال أبو خروف

• تقرر المنطقة بإنها قامت بحصر و مراجعة قوائم الكميات الختامية المرفقة بالمستخلص الختامي و تم التوقيع عليها

بمعرفة جهاز الإشراف للعملية و مهندس التنفيذ للشركة .

و كذلك تم مراجعتها مالياً بمعرفة إدارة الشئون المالية بالمنطقة و أرفق بالمستخلص القايصة الختامية للأعمال التي تمت .

وهذا إقرار من المنطقة بذلك

المراجعة الفنية

مهندس / محمد عبد العاطي

المراجعة المالية

محاسب / مبارك عبد الغني يوسف

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

تصديقاً في : ٢٠٢٤ / /

شهادة


- مشروع : تنفيذ اعمال انشاء طريق لربط وصله البليينا بمطار سوهاج ومحور جرجا علي النيل بطول ٦,٥ كم (اعمال الاتربة والاساس)
- تنفيذ : شركة احمد علي احمد عبد العال أبو خروف
- تقرر المنطقة بتوفر المعدات بالمشروع طبقا التعاقد ووفقا للبرنامج الزمني ولما يتطلبه العمل وتعليمات المهندس المشرف وذلك من بدء المشروع حتي تاريخه .

جهاز الإشراف

مهندس العملية



مهندس / محمد عبد العاطي عبد الظاهر


رئيس الإدارة المركزية
مهندس

عماد حسين

شهادة المهندسين

- مشروع : تنفيذ اعمال انشاء طريق لربط وصله البلينا بمطار سوهاج ومحور جرجا علي النيل
- بطول ٦,٥ كم (اعمال الاتربة والاساس)
- تنفيذ : شركة احمد علي احمد عبد العال أبو خروف
- اسم مهندسي الشركة المنفذة :
 - ١- السيد المهندس / محمد عبد اللطيف الوتيدي
 - ٢- السيد المهندس / محمد ممدوح علي مجاهد
 - ٣- السيد المهندس / محمد راضي علي مجاهد
- سير و سلوك مهندسي الشركة : جيد .

جهاز الإشراف

مهندس المشروع / محمد عبد العاطي



شهادة

• مشروع : تنفيذ اعمال انشاء طريق لربط وصله البليينا بمطار سوهاج ومحور جرجا علي النيل

بطول ٦,٥ كم (اعمال الاتربة والاساس)

• تنفيذ : شركة احمد علي احمد عبد العال أبو خروف


• تشهد الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى - المنطقة الثامنة - قنا .

بأنه تم إجراء التجارب العملية الخاصة بالعملية عاليه .

جهاز الإشراف

مدير العمل

مهندس / ابتسام احمد عارف



جهاز الاشراف

مهندس / محمد عبد العاطي



تحريراً في : ٢٠٢٤ / /

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
عماد حسين



المنطقة الثامنة بقنا

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (٢) ختامى

عملية: اعمال انشاء طريق لربط وصلة البلبنا بمطار سوهاج ومحور جرجا على النيل بطول ٦,٥ كم بعقد رقم : (٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٦٦)

رقم البند وبيانه: (١)
 بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات فى مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة الخ

تنفيذ شركة / أحمد على أحمد عبدالعال



الكمية بالمقايضة		٣٩,٩٥٦,٠٠			
بيان الأعمال	الموقع الكيلو مترى	الطول م	٢م	الاجمالى ٢م	
من	الى				
٠٠٠+٠٠٠	٦+٥٠٠	٦٥٠٠	٣٩٩٥٦	٣٩٩٥٦	أعمال التطهير
الاجمالى					
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه					
٣٩٩٥٦					
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق					
٢٢٥٠٠					
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة					
١٥٠٠٠					
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى					
٣٧٥٠٠					

مهندس الشركة المنفذة

مهندس الهيئة

التوقيع /

التوقيع /





الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
(GARBLT)
بوكه قمار

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة الثامنة بقنا

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (٢) ختامى

عملية: اعمال انشاء طريق لربط وصلة البلينا بمطار سوهاج ومحور جرجا على النيل بطول ٦,٥ كم بعقد رقم : (٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٦٦)

رقم البند وبياناته: (٢)

اعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية الخ

تنفيذ شركة أحمد على أحمد عبدالعال أبو خروف

الكمية بالمقايضة		١٣٦٠٢٠			
بيان الأعمال بالمقايضة	الموقع الكيلو مترى	الطول (م)	٣م	الاجمالى ٣م	
أعمال الحفر	من	الى			
	٠٠٠٠	٦٠٥٠٠	٢٦٢٨٢٩,٩٧	٢٦٢٨٢٩,٩٧	
الاجمالى					
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه					
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق					
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة					
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى					
				٢٦٢٨٢٩,٩٧	
				١٣٣٠٠٠,٠٠٠	
				٣٠٥٠,٠٠٠	
				١٣٦٠٥٠,٠٠٠	

مهندس الشركة المنفذه

مهندس الهيئة

التوقيع

التوقيع /



المقاول / أحمد على أحمد عبدالعال أبو خروف
ب.ض : ٢١٥-٧٤٤-٨٤٥
س.ت : ٦٣٩٠٠
المحاسب مس.ت.ج.س.ا



الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
(GARBLT)
المنطقة الثامنة بقنا

وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة الثامنة بقنا

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (٢) ختامى

عملية: اعمال انشاء طريق لربط وصلة البلينا بمطار سوهاج ومحور جرجا على النيل بطول ٦,٥ كم بعقد رقم : (٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٦٦)

بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة باستخدام البلدوزر عدا التربة الصخرية
الخ

رقم البند وبيانه: (٤)

تنفيذ شركة احمد على احمد عبدالعال ابو خروف

الكمية بالقايصة			٢١٢٥٠		
بيان الأعمال بالمقايصة	الموقع الكيلو مترى		الطول (م)	٣م	الاجمالى ٣م
	من	الى			
أعمال الحفر	٠٠٠٠+	٦٠٥٠٠	٦٥٠٠,٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠
الاجمالى					
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه			٢٥٠٠٠		
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق			٢٠٥٠٠,٠٠٠		
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة			٢٠٠٠,٠٠٠		
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى			٢٢٥٠٠,٠٠٠		

مهندس الشركه المنفذه

التوقيع/

مهندس الهيئة

التوقيع/

المقاول / احمد على احمد عبدالعال ابو خروف
ب.ض : ٨٤٥ - ٧٤٤ - ٢١٥٠٠
س.ت : ٦٢٩٠٠
المحاسبة - جرجا



الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
(GARBLT)
منطقة النقل
المنطقة الثامنة بقنا

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والمنطقة الثامنة بقنا

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (٢) ختامي

عملية: اعمال انشاء طريق لربط وصلة البلينا بمطار سوهاج ومحور جرجا على النيل بطول ٦,٥ كم بعقد رقم : (٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٦٦)

رقم البند وبيانه: (٥)

بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية الخ

تنفيذ شركة احمد على احمد عبدالعال أبو خروف

الكمية بالمقاييس		٩٤٩١٧,٣			
بيان الأعمال بالمقاييس	الموقع الكيلو مترى	من	الى	الطول (م)	٣م
أعمال الحفر	٦٠٠٠	٦٠٠٠	٦٠٠٠	٦٠٠٠,٠٠٠	٩٨٠٠٠

الاجمالى

٩٨٠٠٠	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه
٩٤٠٠٠,٠٠٠	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
٩١٧,٠٠٠	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة
٩٤٩١٧,٠٠٠	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى

مهندس الشركة المنفذه

التوقيع /

مهندس الهيئة
التوقيع /

المقاول / احمد على احمد عبدالعال أبو خروف
ب.ض : ٨٤٥ - ٧٤٤ - ٢١٥٠
س.ت : ٦٢٩٠٠
المحاسبة ب.جرجا



تقرير رقم (٢١٣) بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٤
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية / ربط وصلة البلينا / مطار سوهاج ومحور جرجا
تنفيذ/ شركة احمد على احمد ابو خروف للمقاولات

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة احمد على احمد ابو خروف

تحية طيبة — وبعد،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معلمي كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٤٨٢-٤٨٣	اختبار صلاحية عينات اترية

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

٢٤٤٥	قيمة اجراء التجارب
٣٤٢.٣	١٤% ضريبة القيمة المضافة
٢٧٨٧.٣	المبلغ الاجمالي

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في ٢٠٢٤ / ١٠ / ٣١

فني المعمل،،،

مدير المعمل

رئيس الإدارة المركزية
مهندس/

(عماد حسين)

تقرير رقم (٢١٣) بتاريخ ١٠/١٤/٢٠٢٤
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
عملية/ ربط وصلة البلينا / مطار سوهاج ومحور جرجا
تتلفيد/ شركة احمد على احمد ابوخروف

أحضرت العينة بمعرفة المهندس/ حسن عبيد (مهندس الهيئة)

حدود المواصفات	٤٨٣	٤٨٢	أرقام العينات	
	اتربة ردم		الطبقة المختبرة	
	٥٠.٦٥ كم	محجر طريق البلينا	الموقع الكيلو متري	
—	١٠٠	١٠٠	"٢.٥"	النسبة المئوية للمار من المناخل
—	١٠٠	١٠٠	"٢"	
—	٩٤	٩٢	"١.٥"	
—	٨٧	٨٤	"١"	
—	٧٨	٧٦	"٤/٣"	
—	٦٠	٥٦	"٨/٣"	
—	٥٠	٤٦	رقم ٤	
—	٤٤	٤٠.٥	رقم ١٠	
—	٣١.٥	٢٦.٧	رقم ٤٠	
—	١٨.٥	١٥.٣	رقم ٢٠٠	
—	%٦	%٥	نسبة المياه الملائمة	بركتور معدل
—	٢.٢٣	٢.٢٥	أقصى كثافة جافة طن/م ^٣	
لا تزيد عن ٢%	صفر	صفر	الانتفاخ	تحمل ثابت كاليفورنيا
لا تقل عن ١٠%	%٣١	%٣٣	C.B.R	
لا تزيد عن ٣٠%	١٦.٨١	١٥.٤٤	حد السيولة	
صفر - ٨	٤.٦٦	٤	مجال اللدونة	
—	A1-b	A1-b	التصنيف	

تحريرا في: ٢٠٢٤/١٠/٣١
فني المعمل ،،،

مدير المعمل ،،،

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
(عماد حسين)

تقرير رقم (٦٨) بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢١
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية / ربط وصلة البلينا / مطار سوهاج ومحور جرجا
تنفيذ/ شركة احمد على احمد ابو خروف للمقاولات

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة احمد على احمد ابو خروف
تحية طيبة — وبعد،،،

نتشرف بان نرسل وفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
١٢٦-١٢٥	اختبار دمك عينات اترية

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

١٤٥٠	قيمة اجراء التجارب
٢٠٣	١٤% ضريبة القيمة المضافة
١٦٥٣	المبلغ الاجمالي

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في ٢٠٢٤/٤/١

فني المعمل،،،

مدير المعمل

م/ ١٩

رئيس الإدارة المركزية
مهندس/ (عماد حسين)

تقرير رقم / (٦٨) بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢١
بخصوص/ نتائج الاختبارات العملية التي تمت
بعملية/ ربط البليتا بمحور جرجا / طريق المطار
تنفيذ/ شركة احمد على احمد ابو خروف للمقاولات

تم الاختبار بمعرفة السيد / ياسر عرفات عباس

١٢٦	١٢٥	أرقام العينات
اتربه (طبقة ثانية)		الطبقة المختبرة
٦.١٢٠ كم	٥.٥٠٠ كم	الموقع الكيلو متري
%٥		نسبة المياه الملائمة
٢.٢٥		أقصى كثافة جافة طن/م ^٣
%٤.٥٤		نسبة المياه
٢.١٩٤		الكثافة الجافة طن/م ^٣
%٩٧.٥		نسبة الدمك
%٩٧.٨		

تحريرا في: ٢٠٢٤/٤/١

فني المعمل

مدير المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(عماد حسين)

تقرير رقم (٦٧) بتاريخ ٢٠٢٤/٣/١٩
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية / ربط وصلة البلينا / مطار سوهاج ومحور جرجا
تنفيذ/ شركة احمد على احمد ابوخروف للمقاولات

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة احمد على احمد ابو خروف

تحية طيبة — وبعد،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معلمي كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
١٢٣-١٢٤	اختبار دمك عينات اترية

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

١٤٥٠	قيمة اجراء التجارب
٢٠٣	١٤% ضريبة القيمة المضافة
١٦٥٣	المبلغ الاجمالي

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في ٢٠٢٤ / ٣ / ٢٥

فني المعمل،،،

مدير المعمل



رئيس الإدارة المركزية
مهندس/ (عماد حسين)



تقرير رقم / (٦٧) بتاريخ ٢٠٢٤/٣/١٩
بخصوص/ نتائج الاختبارات العملية التي تمت
بعملية/ ربط البليتة بمحور جرجا / طريق المطار
تنفيذ/ شركة احمد على احمد ابو خروف للمقاولات

تم الاختبار بمعرفة السيد / ياسر عرفات عباس

١٢٤	١٢٣	أرقام العينات
اتربه (طبقة اولى)		الطبقة المختبرة
٦.١٠٠ كم	٥.٤٦٠ كم	الموقع الكيلو متري
٥%		نسبة المياه الملائمة
٢.٢٤		أقصى كثافة جافة طن/م ^٣
٤.٥٦%		نسبة المياه
٢.١٨		الكثافة الجافة طن/م ^٣
٩٧.٣٢%		نسبة الدمك
٩٨.٢١%		نسبة الدمك

تحريرا في: ٢٠٢٤/٣/٢٥

فني المعمل

مدير المعمل

١/٢

١/٢



مهندس /

محضر استلام ابتدائي

لمشروع:- : مشروع أعمال إنشاء طريق لربط وصلة البلينا بمطار سوهاج و محور جرجا علي النيل بطول 6.5 كم

(أعمال الأتربة والأساس) بالأمر المباشر (عقد رقم 2025/2024/166)

تنفيذ : شركة / أحمد علي أحمد عبد العال أبو خروف

إشراف المنطقة الثامنة (قنا)

إنه في يوم الأحد الموافق 2024/ 9 / 29 وبناء على القرار الإداري رقم (34) بتاريخ 2024 / 9 / 24

الصادر من السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق بخصوص تشكيل لجنة الاستلام الابتدائي للعملية عاليه فقد

أجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الآتي أسماؤهم :-

- | | | |
|-------|---|----------------------------|
| رئيسا | مدير عام بالمنطقة التاسعة بالبحر الأحمر | 1- مهندس / سيد نبوي |
| عضوا | الإدارة المركزية للطرق | 2- مهندس / أشرف عزت |
| عضوا | إدارة ضبط الجودة | 3- مهندس / محمد عبد المنعم |
| عضوا | إدارة المعامل المركزية | 4- مهندس / مروان سلام |
| عضوا | المنطقة المشرفة | 5- مهندس / محمد عبد العاطي |
| عضوا | الشركة المنفذة | 6- مهندس / محمد مجاهد |

وقد بدأت اللجنة أعمالها بالأطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات ، ثم انتقلت إلى الموقع لمعاينة

الأعمال ظاهريا على الطبيعة وقامت اللجنة باخذ عدد (3) عينة أتربة (كم 2+000 كم 4+000 كم 6+000)

لإجراء التجارب اللازمة عليها بالمعامل المركزية وقد تبين أن الأعمال عبارة عن :-

1- أعمال أتربة و أعمال تكسير من كم 0.000 ألي كم 6.350 بطول 6.350 كم (من الأرض الطبيعية و حتي

منسوب -1.25م من الفرمة) بداية من وصلة طريق البلينا الصحراوي الغربي و ينتهي بطريق مطار سوهاج

/ الصحراوي الغربي و تم تغطيتها لاستكمال القطاع الإنشائي للطريق

واسفرت المعاينة عن الآتي :-

أعمال الأتربة :

بالمعاينة تلاحظ تغطية الأعمال لإستكمال أعمال الجسر الترابي للوصول لمنسوب الفرمة ضمن أعمال

عملية أخرى



توصيات اللجنة :-

١- علي مندوب المنطقة موافاة اللجنة بقوائم الكميات والتجارب العملية التي اجريت علي الاعمال اثناء التنفيذ

لاتمام التقييم

٢- علي مندوب المعامل المركزية موافاة اللجنة بنتائج الاختبارات لاتمام اجراءات التقييم

٣- الحصر مسنولية المنطقة المشرفة

وعليه تري اللجنة انه لامانع من استلام الاعمال استلاما ابتدانيا ويعتبر تاريخ بداية فترة الضمان هو ١٩ / ٩ / 2024 م

طبقاً لخطاب المنطقة المشرفة .

وعلى ذلك جرى التوقيع

توقيع اللجنة :

-6

-5

-4

-3

-2

-1

محضر تقييم
عملية : مشروع أعمال إنشاء طريق لربط البليدا بمطار سوهاج ومحور جرجا على النيل بطول 6,5 كم (أعمال
الآتربة والاساس) بالامر المباشر (عقد رقم 2025/2024/166)
تنفيذ : شركة أحمد علي أحمد عبد العال أبو خروف
إشراف المنطقة الثامنة (قنا)

انه فى يوم الأحد الموافق 2024/ 12/15 وبناءا على قرار السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق رقم (349) الصادر بتاريخ 2024/9/24 ومحضر الاستلام الابتدائى للعملية عالية تم عمل التقييم الفني للعملية عاليه وقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :-

- | | |
|---|----------------------------|
| مدير عام بالمنطقة التاسعة (البحر الأحمر)- رئيسا | 1- مهندس / سيد نبوى |
| الإدارة المركزية الطرق - عضوا | 2- مهندس / أشرف عزت |
| ادارة ضبط الجودة - عضوا | 3- مهندس / محمد عبد المنعم |
| ادارة المعامل المركزية - عضوا | 4- مهندس / مروان سلام |
| مندوب المنطقة المشرفة - عضوا | 5- مهندس / محمد عبد العاطى |
| مندوب الشركة المنفذة - عضوا | 6- مهندس / محمد مجاهد |

وبعد الإطلاع على التجارب العملية الخاصة بالعملية ونتائج الاختبارات التي تمت أثناء التنفيذ (علما بأن نتائج الاختبارات التي تمت أثناء التنفيذ بمعركة المنطقة المشرفة والشركة المنفذة تحت مسئوليتهم) يتم خصم من مستحقات الشركة لدى الهنية مبلغ وقدره = لا يوجد خصم

طبقا لتوصيات محضر الاستلام الابتدائى يتم خصم من مستحقات الشركة لدى الهنية مبلغ وقدره = لا يوجد خصم
وعلى ذلك يكون اجمالى الخصومات من مستحقات الشركة لدى الهنية مبلغ وقدره = لا يوجد خصم
التوقيعات :

-6
-5
-4
-3
-2
-1

تقييم الآتية

ملاحظات	الخصم	السعر	الكمية الممثلة	لا تقل عن 10%	CBR	الكم
لجنة استلام	0	58.9	27210	لا تقل عن 10%	55	استلام
لجنة استلام	0	58.9	27210	لا تقل عن 10%	59	استلام
لجنة استلام	0	58.9	27210	لا تقل عن 10%	59	استلام
اثناء التنفيذ	0	58.9	27210	لا تقل عن 10%	25	اثناء المشروع
اثناء التنفيذ	0	58.9	27210	لا تقل عن 10%	31	اثناء المشروع

جنيه

صفر

الخصم











السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد...

ببشأن حصر المواد الحجرية

مشروع / أعمال إنشاء طريق لربط وصلة البلينا بمطار سوهاج ومحور جرجا علي النيل محافظة سوهاج (أعمال التربة + أعمال أساس)

تنفيذ / شركة احمد علي احمد عبد العال ابو خروف

عقد رقم / ٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٦٦

يرجى التفضل بالاحاطه والتنبيه باتخاذ مايلزم مع التفضل من سيادتكم بالعلم ان المواد الحجرية المستخدمة بيانها كالآتي :

م :	نوع الماده الحجرية	الوحده	الكمية	الجهة الحصول علي الخامة
1	سن	٣م	0	
2	اتربة	٣م	136050	طبقا للبروتوكول
3	رمل	٣م	0	

يرجى التكرم من سيادتكم بالعلم والاحاطه والتنبيه باتخاذ اللازم

تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في ١٢ / ١٢ / ٢٠٢٤

مرفق مستخلص ختامي

التوقيع /
مهندس / عماد حسين
رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثامنة بقنا سوهاج - قنا - الأقصر



مستخلص رقم (٢) ختامي عن عملية : مشروع اعمال إنشاء طريق لربط وصلة البليزا بمطار سوهاج و محور
جرجا علي النيل بطول ٦,٥ كم (اعمال الأتربة والأساس)

الهيئة العامة للطرق والكباري
للطرق والكباري
(GARBYT)

شركة / احمد علي احمد عبد العال ابو خروف

المنطقة الثامنة - قنا

العقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٦٦ مع الهيئة العامة للطرق والكباري عن المدة من بدء العمل إلى ٢٠٢٤/٩/١

رقم بند	نوع فصل	الكمية	الوحدة	مقدار العمل المتبقى لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جولة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو عجل	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
		جنيه					جنيه	جنيه	جنيه	
١	بالمتر المصطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في المناطق ذات الكثافة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقلب العمومية تمهيدا لأعمال الرقع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين.	٧,٥	م	٢٢٥٠٠	١٥٠٠٠	٣٧٥٠٠	٢٨١٢٥٠		٢٨١٢٥٠	العلامات الإرشادية والتحضيرية متواجدة ولوحات المشروع متواجدة وتجهيزات الموقع والكرفلات متواجدة
٢	المتر المكعب اعمال تحميل ونقل وتشغيل اترية مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام آلات التسوية بسبك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠٠ %) ورشها بالمياه الاصلوية وتعليمات المهندسين المشرفين مسافة النقل حتى ٨ كم	٥٨,٩	م	١٣٣٠٠٠	٣٠٠٠	١٣٦٠٠٠	٨٠١٣٣٤٥		٨٠١٣٣٤٥	مدير المشروع متواجد / فريق العمل متواجدين والمعدات متواجدة
٣	بالمتر المكعب اعمال حجر وتشوين في حالة استخدام بلتوزر في التحجير.	٦	م	١٢٥٠٠٠	.	١٢٥٠٠٠	٧٥٠٠٠٠		٧٥٠٠٠٠	وثائق التأمين متواجدة
٤	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في التربة الى التربة المتمسكة عدا التربة الصخرية باستخدام البلدوزر	٣٣,٤	م	٢٠٥٠٠	٢٠٠٠	٢٢٥٠٠	٧٥١٥٠٠			التقرير الشهري - البرنامج الزمني متواجد
٥	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في التربة الصخرية اجهاد (١٠٠ الى ٢٠٠) كجم / سم ^٢	٧٨	م	.	.	.	.		.	براعا خصم ما جاء بمحضر الاستلام الابتدائي والتقييم
٥	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في التربة الصخرية اجهاد (٢٠٠ الى ٣٠٠) كجم / سم ^٢	٩٢,٨	م	.	.	.	.		.	
٥	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في التربة الصخرية اجهاد (٣٠٠ الى ٤٠٠) كجم / سم ^٢	١٠٧,٤	م	٩٤٠٠٠	٩١٧	٩٤٩١٧	١٠١٩٤٠٨٥,٨		١٠١٩٤٠٨٥,٨	
	الإجمالي						١٩٩٩٠١٨٠,٨		٩٠٤٤٥٩٥	
	خصم ٠,٥٠ % طبقا لتفاوضة العقد						٩٩٩٥٠,٩٠٤		٩٩٩٥٠,٩٠٤	
	الإجمالي بعد الخصم						١٩٨٩٠٢٢٩,٩		١٩٨٩٠٢٢٩,٩	

فريق جنية

سبق صرفها إلى المقاول

المحاسب:

على الحساب

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / عماد حسين

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقرها

تعميرا في

ينفع الي المقاول مبلغ

نهائيا

ملاحظة الفئات غير واردة بسك الشروط اعتمدت من

مدير عام المشروعات

م/ روفائي ارميا

الجهة المالكة/إدارة الطرق والكباري

مهندس المشروع / حسن عبد المجيد

م/ محمد عبد

م/ محمد عبد

م/ محمد عبد

م/ محمد عبد

م/ محمد عبد

م/ محمد عبد

م/ محمد عبد

م/ محمد عبد

م/ محمد عبد

م/ محمد عبد

م/ محمد عبد

م/ محمد عبد

م/ محمد عبد

م/ محمد عبد

تعميرا في: ٢٠٢٤ / /

الشركة المنفذة

م/ محمد مجاهد

الهيئة العامة للطرق والكباري
للطرق والكباري
(GARBYT)