

محضر استلام موقع

مشروع انشاء خط القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل) من الكم 276+350 حتي الكم 280+000 بطول 3.65 كم
بالأمر المباشر

تنفيذ شركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية (الجهينة).

انه في يوم الاثنين الموافق 1 / 1 / 2024 وبناء علي عقد العملية رقم 871 / 2023 / 2024

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم :-

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف اول)

مدير عام المشروعات بالهيئة

1- السيد المهندس / مصطفى شعبان البدرى

مهندس الإشراف بالمنطقة السادسة

2- السيد المهندس / مصطفى محمد عبد الحميد

مدير المشروع الاستشاري (مكتب أ.د/حسن مهدي)

3- السيد المهندس / حاتم سعد الدين مهران

استشاري المساحة (XYZ)

4- السيد المهندس / محمد عبدالرحمن سالم

عن الشركة المنفذة (طرف ثاني)

مهندس عن الشركة المنفذة

1- السيد المهندس / عاطف صبرى العش

وقد قامت اللجنة بالانتقال علي الطبيعة للموقع عالية بالمعاينة الظاهرية علي الطبيعة قام الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني
الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ 9 / 1 / 2024 هو تاريخ استلام
الموقع .

وقفل المحضر علي ذلك .

اللجنة من الهيئة (طرف اول)

4- السيد المهندس / مصطفى شعبان البدرى

3- السيد المهندس / مصطفى محمد عبد الحميد

2- السيد المهندس / حاتم سعد الدين مهران

1- السيد المهندس / محمد عبدالرحمن سالم

الشركة المنفذة (طرف ثاني)



رئيس الادارة المركزية للمنطقة

السادة ببنى سويف

مهندس / طارق الجزار



1- السيد المهندس / مصطفى محمد عبد الحميد

شركة جنوب الوادي
للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية



مذكرة ايضاحيه

للعرض على السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

• الموضوع

بخصوص مشروع . اعمال انشاء الجسر الترابي والاعمال الصناعيه للقطار السريع (أكتوبر - ابوسمبل) القطاع الثاني (بني مزار / منفلوط) في المسافه من " الكم ٢٧٦+٣٥٠ الى الكم +٠٠٠ ٢٨٠ " بطول ٣.٦٥ كم بالأمر المباشر .

- الشركه المنفذه : جنوب الوادى للمقاولات العموميه والتوكيلات التجاريه .
- العقد رقم : ٨٧١ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٠ .
- تاريخ بدا العمل : ٢٠٢٤/١/١ .
- تاريخ النهو المقرر : ٢٠٢٤/٨/٣١ .
- قيمه العقد الاصلى : ١٩.٩٧٣.٣٠٧ (تسعه عشر مليون وتسعمائه ثلاثه وسبعون الف وثلثمائه وسبعه جنيها) .

مبررات المنطقه بتعديل مقاييسه الاعمال:

- ورد الينا خطاب استشارى القطاع الثانى (مرفق) بخصوص المشروع عاليه موضح به اسباب تعديل الكميات المدرجه بالمقاييسه المعدله رقم (١) بنفس قيمه امر الاسناد وذلك تم تعديل الكميات المدرجه بالمستخلص بسبب الكميات المنفذه على الطبيعه (ردم بتربيه صالحه وقطع فى تربيه متماسكه وقطع فى سفوف تطهير الارض الطبيعيه من الاشجار والمزروعات) وبناء عليه تم تعديل الكميات المدرجه بالمقاييسه المعدله .

• الرأى

ترى المنطقه موافقه على تعديل الكميات طبقا لما ورد من استشارى المشروع .

برجاء التكرم بالعلم والإحاطه.

والأمر مفوض لسيادتكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة السادسة بني سويف
مهندس / طارق يوسف الجزار

تحريراً إلى ٢٠٢٤/٧/١٤

مرفقات :

- ملحقه محله
- خطاب الاستشارى

السيد المهندس / رئيس المنطقة السادسة ببنى سويف

تحية طيبة وبعد ،،،،،

الموضوع بخصوص مشروع أعمال انشاء الجسر الترابي والاعمال الصناعية للقطار السريع (أكتوبر /
أبو سميل) القطاع الثاني (بني مزار / منفلو ط) قطاع من كم 276+350 الي كم 280+000 بطول
3.65 كم (بالأمر المباشر) عقد رقم (871 / 2023 / 2024) تنفيذ شركة جنوب الوادى للمقاولات
العمومية والتوكيلات التجارية .

نحيط سيادتكم بأنه :


- تم تعديل الكميات المدرجة بالمستخلص بسبب الكميات المنفذة على الطبيعية (ردم بأتربة صالحة وقطع
في تربة متماسكة وفضع فى سفو وتطهير الارض الطبيعية من الاشجار والمزروعات) وبناء عليه تم تعديل
الكميات المدرجة بالمقايضة المعدلة .

برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مدير المشروع الاستشاري

م / حاتم سعد الدين مهران



المكتب الفني / مكتب الدكتور حسن مهدي

م / أحمد عزب

أعمال إنشاء الجسر القريب للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أغسطس)

القطاع الثاني (بني مزار / منقلاط) من محطة ١٧٦+٨٠٠ حتى محطة ٣٣٤+٨٠٠ بطول ١٦٠ كم

تنفيذ شركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية من محطة ٢٧٦+٣٥٠ الى ٢٨٠+٠٠٠ بطول ٣٦٥ كم

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفلة	الإجمالي
1	أعمال إزالة والتطهير				
1-1	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى ٣٠ سم و التخلص منها بالمقالب العمومية وذلك لمسافة ٥٠٠ متر . تمهيدا لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ٠,٣ جنيه لكل كم زيادة .	م ^٢	١٥٢٤٣,٤٢٠	٦,٠٠	٩١٤٦٠,٥
2-1	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتي يستلزم لها التنفيذ باستخدام (اللودراو البلدوزر) في مناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والبند يشمل التطهير وازالة الجذور بعمق لا يقل عن ٣٠ سم و التخلص منها بالمقالب العمومية وذلك لمسافة ٥٠٠ متر . تمهيدا لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ٠,٣ جنيه لكل كم زيادة .	م ^٢	١	١١,٠٠	١١
3-1	بالعدد ازالة أشجار من مسار الطريق والتخلص منها على الأقل قطر الشجرة عن ٣٠ سم وازالة الجذور بالكامل ونقلها خارج الموقع طبقا لتعليمات المهندس المشرف.	العدد	١	٧٥,٠٠	٧٥
4-1	بالعدد ازالة أشجار ونخل بارفانق لا يقل عن ٤ متر والقطر لا يقل عن ٣٠ سم وازالة الجذور بالكامل ونقلها خارج الموقع طبقا لتعليمات المهندس المشرف.	العدد	١	٤٠٠,٠٠	٤٠٠
2	أعمال الحفر				
2-2	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتمسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصحيح ١,١ جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٢/٥/٤ .	م ^٣	١٧٥٠,٧٨٤	٢٦,٠٠	٤٥٧٠٣٨٤
1-2-2	علاوة زيادة السولار ٠,٧ جنيه/م ^٣ ابتداء من ٢٠٢٢/٥/٤ .	م ^٣	١٧٥٧٨٤	٠,٧٠	١٢٣٠٤٨,٨
3-2	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة التماسك (تربة متحجرة او عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - يتم تحديد نوع التربة طبقا لمعدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر والتي تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والاستشارى . -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصحيح ١,١ جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٢/٥/٤ .	م ^٣	١,٠	٣١,٥٠	٣١,٥
1-3-2	علاوة زيادة السولار ٠,٨ جنيه/م ^٣ ابتداء من ٢٠٢٢/٥/٤ .	م ^٣	١	٠,٨٠	٠,٨

شركة جنوب الوادي
للمقاولات الهندسية
مكتب أ.د/حسن مهدي
للاستشارات الهندسية
بني مزار / منقلاط
القطاع الثاني
الجسر القريب للقطار الكهربائي السريع


شركة جنوب الوادي
للمقاولات الهندسية
مكتب أ.د/حسن مهدي
للاستشارات الهندسية
بني مزار / منقلاط
القطاع الثاني
الجسر القريب للقطار الكهربائي السريع

أعمال إنشاء الحرس الترابي للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أوسمبل)
القطاع الثاني (بني مزار / منفوط) من محطة ١٧٦+٨٠٠ حتى محطة ٢٣٤+٨٠٠ بطول ١٦٠ كم
تنفيذ شركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية من محطة ٢٧٦+٣٥٠ الى ٢٨٠+٠٠٠ بطول ٣,٦٥ كم

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الاجمالي
4-2	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الاتي:- ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢- ارنكة المبول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ١٠ %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	م ^٣			
1-4-2	ذات إجهاد (٢٠٠-١٠٠) كجم/سم ^٢	م ^٣	١٠٠٠	١٢,٠٠	١٢٠٠٠
2-4-2	علاوة ١,٦ جنيه/م ^٣ لارتفاع السورار وذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤ .	م ^٣	١٠٠٠	١,٦٠	١٦٠٠
3-4-2	ذات إجهاد (٣٠٠-٢٠٠) كجم/سم ^٢	م ^٣	٥١٠٠	٧٥,٠٠	٣٨٢٥٠٠
4-4-2	علاوة ١,٩ جنيه/م ^٣ لارتفاع السورار وذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤ .	م ^٣	٥١٠٠	١,٩٠	٩٦٩٠
5-4-2	ذات إجهاد (٤٠٠-٣٠٠) كجم/سم ^٢	م ^٣	١٢٠٠٠	٨٨,٠٠	١٠٥٦٠٠٠
6-4-2	علاوة ٢,٢ جنيه/م ^٣ لارتفاع السورار وذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤ .	م ^٣	١٢٠٠٠	٢,٢٠	٢٦٤٠٠٠
7-4-2	علاوة زيادة إجهاد ١٠٠ كجم/سم ^٢ لكل متر مكعب	م ^٣	١	٦,٠٠	٦
8-4-2	علاوة زيادة إجهاد ١٠٠ كجم/سم ^٢ لكل متر مكعب وذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤	م ^٣	١	٧,٠٠	٧
5-2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السور وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأترية الزائدة لمسافة ١,٥ كم من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ١,٥ كم من محور الطريق يتم حساب ١ جنيه لكلومتر زيادة. -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ . -علاوة زيادة سورار ١ جنيه / م ^٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	م ^٣	١	٢٨	٢٨
1-5-2	نفس بند (٥-٢) المنفذ بعد يناير ٢٠٢٣	م ^٣	١٦٥٠٠٠	٣٣,٠٠	٥٤٤٥٠٠٠
2-5-2	علاوة زيادة سورار ١ جنيه/م ^٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	م ^٣	١٦٥٠٠٠	١,٠٠	١٦٥٠٠٠
3-5-2	علاوة ٢ جنيه/م ^٣ في حالة توريد اترية لفرشها على طبقة السور لامكانية تحرك المعدات وذلك في حالة الأرض الغير ثابتة	م ^٣	١	٢,٠٠	٢
3	إعمال الردم Embankment				
1-3	أعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (٢- متر) اسفل المنسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (٢- متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة نسبة الدمك لكل ١% . - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان وتصبح ١,٥ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ . - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم . - و البند لا يشمل القيمة المحجوبة . -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	م ^٣	١٣٠,٥٠٠	٦٠,٠٠	٧٨٢٠٠٠٠
1-1-3	علاوة زيادة السورار ١,٦ جنيه/م ^٣	م ^٣	١٣٠,٥٠٠	١,٦٠	٢٠٨٨٠٠
2-1-3	علاوة حفر نقل ٤٠ كم	م ^٣	١	٥٧,٠٠	٥٧
3-1-3	كثيرة توريد اترية	م ^٣	١	١٣,٠٠	١٣
4-1-3	فئة الردم المحجوبة للأترية بالإضافة إلى نسبة الدمك ٢٥% + ١٢% استقطاعات	م ^٣	١	٤٤,٨٠	٤٤,٨
٢-3	بالمتر المكعب اعمال تشوين اترية طبيعية بسمك ٩٥ سم في حالة ان المنسوب التصميمي يتطلب عمق الحفر او الردم ٥٠ سم عن منسوب الأرض الطبيعية لمسافة لا تقل عن ١٠٠ سم. هذا البند يشمل جميع الاختبارات اللازمة للتأكد من صلاحية الأرض الطبيعية واستيعابها وذلك طبقاً لتعليمات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	١	٦,٠٠	٦

مستند رقم ٢٠٢٣/٥/٤
مستند رقم ٢٠٢٣/٥/٤

الصيد المهندس / طارق البحار

 شركة جنوب الوادي للمتروك القويك والبنية التحتية	OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN (HIGH SPEED RAIL) SECTION TWO (RANI MAZAR - MANFALOT) From Station (176+800) To Station (334+800) Contractor Zone From(276+350)To (289+350)	 الهيئة القومية للإسكان مكتب أ.د/حسن مهدي للإستشارات الهندسية	 مكتب أ.د/حسن مهدي للإستشارات الهندسية
--	---	--	--

DATE	From	To	Length	station	REM	type of test	Result	specifications
29 December 2022	277+840	278+460	620	277+840	N.G.L	sandcone test	99.2	compaction ≥95%
29 December 2022	277+840	278+460	620	277+900		sandcone test	97	compaction ≥95%
29 December 2022	277+840	278+460	620	277+950		sandcone test	99.5	compaction ≥95%
29 December 2022	277+840	278+460	620	278+000		sandcone test	99.7	compaction ≥95%
29 December 2022	277+840	278+460	620	278+050		sandcone test	99.5	compaction ≥95%
29 December 2022	277+840	278+460	620	278+100		sandcone test	97.2	compaction ≥95%
29 December 2022	277+840	278+460	620	278+150		sandcone test	97.1	compaction ≥95%
29 December 2022	277+840	278+460	620	278+200		sandcone test	98	compaction ≥95%
29 December 2022	277+840	278+460	620	278+250		sandcone test	99.4	compaction ≥95%
29 December 2022	277+840	278+460	620	278+300		sandcone test	98.3	compaction ≥95%
29 December 2022	277+840	278+460	620	278+350		sandcone test	97.4	compaction ≥95%
29 December 2022	277+840	278+460	620	278+400		sandcone test	99.6	compaction ≥95%
29 December 2022	277+840	278+460	620	278+420		Plate load test	128.6	Ev2 ≥30 mn/m ²
29 December 2022	277+840	278+460	620	278+300		Plate load test	112.5	Ev2 ≥30 mn/m ²
29 December 2022	277+840	278+460	620	278+160		Plate load test	150	Ev2 ≥30 mn/m ²
29 December 2022	277+840	278+460	620	278+060		Plate load test	112.5	Ev2 ≥30 mn/m ²
29 December 2022	277+840	278+460	620	277+940		Plate load test	128.6	Ev2 ≥30 mn/m ²
29 December 2022	277+840	278+460	620	277+860		Plate load test	128.6	Ev2 ≥30 mn/m ²
18 January 2023	279+420	279+920	500	279+450	N.G.L	sandcone test	97.7	compaction ≥95%
18 January 2023	279+420	279+920	500	279+500		sandcone test	96.3	compaction ≥95%
18 January 2023	279+420	279+920	500	279+550		sandcone test	96.7	compaction ≥95%
18 January 2023	279+420	279+920	500	279+600		sandcone test	96.1	compaction ≥95%
18 January 2023	279+420	279+920	500	279+650		sandcone test	96.8	compaction ≥95%
18 January 2023	279+420	279+920	500	279+700		sandcone test	98.1	compaction ≥95%
18 January 2023	279+420	279+920	500	279+750		sandcone test	96.4	compaction ≥95%
18 January 2023	279+420	279+920	500	279+800		sandcone test	96.8	compaction ≥95%
18 January 2023	279+420	279+920	500	279+850		sandcone test	97.1	compaction ≥95%
18 January 2023	279+420	279+920	500	279+900		sandcone test	95.8	compaction ≥95%
18 January 2023	279+420	279+920	500	279+000		Plate load test	180	Ev2 ≥30 mn/m ²
18 January 2023	279+420	279+920	500	279+820		Plate load test	128.6	Ev2 ≥30 mn/m ²
18 January 2023	279+420	279+920	500	279+660		Plate load test	180	Ev2 ≥30 mn/m ²
18 January 2023	279+420	279+920	500	279+560		Plate load test	112.5	Ev2 ≥30 mn/m ²
18 January 2023	279+420	279+920	500	279+440		Plate load test	150	Ev2 ≥30 mn/m ²
18 January 2023	278+460	278+560	100	278+480	N.G.L	sandcone test	97.7	compaction ≥95%
18 January 2023	278+460	278+560	100	278+560		sandcone test	97.3	compaction ≥95%
18 January 2023	278+460	278+560	100	278+500		Plate load test	180	Ev2 ≥30 mn/m ²
25 February 2023	279+760	279+860	100	279+800	-4	Sand Replacement test	98.83	compaction ≥95%
25 February 2023	279+760	279+860	100	279+860	-4	Sand Replacement test	96.98	compaction ≥95%
26 February 2023	278+000	278+080	80	278+040	-2	Sand Replacement test	98.48	compaction ≥95%
26 February 2023	278+000	278+080	80	278+080	-2	Sand Replacement test	97.42	compaction ≥95%
26 February 2023	278+120	278+220	100	278+200	-1.25	Sand Replacement test	99.08	compaction ≥95%
26 February 2023	278+120	278+220	100	278+180		Sand Replacement test	98.3	compaction ≥95%
26 February 2023	278+120	278+220	100	278+160		Sand Replacement test	99.52	compaction ≥95%
26 February 2023	278+120	278+220	100	278+140		Sand Replacement test	98.88	compaction ≥95%

مهندس / حسن مهدي
المكتب الفني
أ.د. / حسن مهدي
المكتب الفني

مهندس / حسن مهدي
المكتب الفني

مهندس / حسن مهدي
المكتب الفني



OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN (HIGH SPEED RAIL)
SECTION TWO (BANI MAZAR - MANFALOT) From Station (176+800)
To Station (334+800)

Contractor Zone From (276+350) To (289+350)



DATE	From	To	Length	station	REM	type of test	Result	specifications
01 March 2023	278+280	278+300	20	278+300	-1.50	Plate load test	180	Ev2 ≥40 mn/m ²
01 March 2023	278+280	278+300	20	278+280	-1.50	Sand Replacement test	99.56	compaction ≥95%
01 March 2023	278+360	278+400	40	278+380	-1.00	Sand Replacement test	98.53	compaction ≥95%
01 March 2023	278+360	278+400	40	278+360	-1.00	Sand Replacement test	98.65	compaction ≥95%
02 March 2023	278+500	278+540	40	278+520	-1.50	Plate load test	180	Ev2 ≥40 mn/m ²
02 March 2023	278+500	278+540	40	278+520	-1.50	Sand Replacement test	98.52	compaction ≥95%
05 March 2023	279+540	279+580	40	279+560	-3.00	Sand Replacement test	99.58	compaction ≥95%
09 March 2023	279+740	279+880	140	279+740	-3.50	Sand Replacement test	98.71	compaction ≥95%
09 March 2023	279+740	279+880	140	279+800	-3.50	Sand Replacement test	98.95	compaction ≥95%
09 March 2023	279+740	279+880	140	279+850	-3.50	Sand Replacement test	97.96	compaction ≥95%
09 March 2023	277+960	278+080	120	277+960	-1.75	Sand Replacement test	99.86	compaction ≥95%
09 March 2023	277+960	278+080	120	278+050	-1.75	Sand Replacement test	98.44	compaction ≥95%
09 March 2023	277+960	278+080	120	278+000	-1.75	Sand Replacement test	99.3	compaction ≥95%
11 March 2023	278+260	278+300	40	278+260	-1.25	Sand Replacement test	98.54	compaction ≥95%
11 March 2023	278+260	278+300	40	278+300	-1.25	Sand Replacement test	99.67	compaction ≥95%
11 March 2023	278+480	278+560	80	278+480	-1.25	Sand Replacement test	99.98	compaction ≥95%
11 March 2023	278+480	278+560	80	278+520	-1.25	Sand Replacement test	99.13	compaction ≥95%
11 March 2023	278+480	278+560	80	278+560	-1.25	Sand Replacement test	98.88	compaction ≥95%
13 March 2023	279+500	279+700	200	279+600	-2.50	Sand Replacement test	99.32	compaction ≥95%
13 March 2023	279+500	279+700	200	279+700	-2.50	Sand Replacement test	98.08	compaction ≥95%
13 March 2023	279+500	279+700	200	279+650	-2.50	Sand Replacement test	99.81	compaction ≥95%
13 March 2023	279+500	279+700	200	279+550	-2.50	Sand Replacement test	99.02	compaction ≥95%
14 March 2023	277+880	277+900	20	277+880	-2.50	Sand Replacement test	99.39	compaction ≥95%
15 March 2023	279+720	279+920	200	279+800	-3.00	Sand Replacement test	98.41	compaction ≥95%
15 March 2023	279+720	279+920	200	279+850	-3.00	Sand Replacement test	98.95	compaction ≥95%
15 March 2023	279+720	279+920	200	279+900	-3.00	Sand Replacement test	99.32	compaction ≥95%
15 March 2023	279+720	279+920	200	279+740	-3.00	Sand Replacement test	99.64	compaction ≥95%
21 March 2023	279+480	279+700	220	279+550	-2.00	Sand Replacement test	99.56	compaction ≥95%
21 March 2023	279+480	279+700	220	279+600	-2.00	Sand Replacement test	98.21	compaction ≥95%
21 March 2023	279+480	279+700	220	279+680	-2.00	Sand Replacement test	98.56	compaction ≥95%
21 March 2023	279+480	279+700	220	279+500	-2.00	Sand Replacement test	99.37	compaction ≥95%
19 March 2023	277+960	278+100	140	277+960	-1.50	Plate load test	180	Ev2 ≥40 mn/m ²
19 March 2023	277+960	278+100	140	278+100	-1.50	Plate load test	150	Ev2 ≥40 mn/m ²
19 March 2023	277+960	278+100	140	278+000	-1.50	Sand Replacement test	97.46	compaction ≥95%
19 March 2023	277+960	278+100	140	278+050	-1.50	Sand Replacement test	97.89	compaction ≥95%
19 March 2023	277+960	278+100	140	278+100	-1.50	Sand Replacement test	97.59	compaction ≥95%
20 March 2023	277+880	277+920	40	277+920	-2.00	Sand Replacement test	97.6	compaction ≥95%
19 March 2023	278+480	278+560	80	278+560	1.00	Sand Replacement test	99.7	compaction ≥95%
19 March 2023	278+480	278+560	80	278+540	1.00	Sand Replacement test	97.6	compaction ≥95%
19 March 2023	278+480	278+560	80	278+500	1.00	Sand Replacement test	97.3	compaction ≥95%
19 March 2023	278+480	278+560	80	278+520	1.00	Sand Replacement test	98.7	compaction ≥95%
19 March 2023	278+100	278+300	200	278+280	-1.00	Sand Replacement test	99.6	compaction ≥95%
19 March 2023	278+100	278+300	200	278+240	-1.00	Sand Replacement test	99.1	compaction ≥95%
19 March 2023	278+100	278+300	200	278+160	-1.00	Sand Replacement test	98	compaction ≥95%
19 March 2023	278+100	278+300	200	278+200	-1.00	Sand Replacement test	98.2	compaction ≥95%
19 March 2023	278+100	278+300	200	278+220	-1.00	Sand Replacement test	97.4	compaction ≥95%
19 March 2023	278+100	278+300	200	278+260	-1.00	Sand Replacement test	98.1	compaction ≥95%
19 March 2023	278+100	278+300	200	278+300	-1.00	Sand Replacement test	98.3	compaction ≥95%
19 March 2023	278+100	278+300	200	278+120	-1.00	Sand Replacement test	97.7	compaction ≥95%

مستودع انقطاع السرب
حسن مهدي
المكتب الفني

أ.د / حسن مهدي
المكتب الفني

مهندس الدولة المهندس
حسن مهدي



OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN (HIGH SPEED RAIL)
SECTION TWO (RANI MAZAR - MANFALOT) From Station (176+800)
To Station (334+800)

Contractor Zone From(276+350)To (289+350)



الهيئة القومية للإسكان
مكتب هندسي
مهندس



DATE	From	To	Length	station	REM	type of test	Result	specifications
27 March 2023	278+480	278+580	100	278+560	-0.75	Sand Replacement test	98.6	compaction $\geq 95\%$
27 March 2023	278+480	278+580	100	278+540		Sand Replacement test	98.1	compaction $\geq 95\%$
27 March 2023	278+480	278+580	100	278+520		Sand Replacement test	97.4	compaction $\geq 95\%$
27 March 2023	278+480	278+580	100	278+520		Sand Replacement test	97.1	compaction $\geq 95\%$
29 March 2023	279+700	279+940	240	279+780	-2.50	Sand Replacement test	98.9	compaction $\geq 95\%$
29 March 2023	279+700	279+940	240	279+940		Sand Replacement test	97.3	compaction $\geq 95\%$
29 March 2023	279+700	279+940	240	279+880		Sand Replacement test	97.9	compaction $\geq 95\%$
29 March 2023	279+700	279+940	240	279+700		Sand Replacement test	98	compaction $\geq 95\%$
01 April 2023	278+120	278+400	280	278+240	-0.75	Sand Replacement test	99.4	compaction $\geq 95\%$
01 April 2023	278+120	278+400	280	278+220		Sand Replacement test	98	compaction $\geq 95\%$
01 April 2023	278+120	278+400	280	278+200		Sand Replacement test	99.3	compaction $\geq 95\%$
01 April 2023	278+120	278+400	280	278+140		Sand Replacement test	98.1	compaction $\geq 95\%$
01 April 2023	278+120	278+400	280	278+160		Sand Replacement test	98.5	compaction $\geq 95\%$
01 April 2023	278+120	278+400	280	278+180		Sand Replacement test	99.3	compaction $\geq 95\%$
01 April 2023	278+120	278+400	280	278+260		Sand Replacement test	98.6	compaction $\geq 95\%$
01 April 2023	278+120	278+400	280	278+280		Sand Replacement test	98.1	compaction $\geq 95\%$
01 April 2023	278+120	278+400	280	278+300		Sand Replacement test	99.7	compaction $\geq 95\%$
01 April 2023	278+120	278+400	280	278+320		Sand Replacement test	98.2	compaction $\geq 95\%$
01 April 2023	278+120	278+400	280	278+340		Sand Replacement test	98.7	compaction $\geq 95\%$
01 April 2023	278+120	278+400	280	278+360		Sand Replacement test	98	compaction $\geq 95\%$
01 April 2023	278+120	278+400	280	278+380		Sand Replacement test	98.4	compaction $\geq 95\%$
02 April 2023	277+880	277+960	80	277+900	-1.75	Sand Replacement test	98.4	compaction $\geq 95\%$
02 April 2023	277+880	277+960	80	277+960		Sand Replacement test	99.1	compaction $\geq 95\%$
02 April 2023	277+960	278+120	160	277+980	-1.25	Sand Replacement test	99.7	compaction $\geq 95\%$
02 April 2023	277+960	278+120	160	278+000		Sand Replacement test	99.1	compaction $\geq 95\%$
02 April 2023	277+960	278+120	160	278+020		Sand Replacement test	98.5	compaction $\geq 95\%$
02 April 2023	277+960	278+120	160	278+040		Sand Replacement test	98.2	compaction $\geq 95\%$
02 April 2023	277+960	278+120	160	278+060		Sand Replacement test	98.5	compaction $\geq 95\%$
02 April 2023	277+960	278+120	160	278+080		Sand Replacement test	98.9	compaction $\geq 95\%$
02 April 2023	277+960	278+120	160	278+100		Sand Replacement test	99.6	compaction $\geq 95\%$
02 April 2023	277+960	278+120	160	278+120		Sand Replacement test	99.8	compaction $\geq 95\%$
06 April 2023	278+420	278+580	160	278+420	-0.50	Sand Replacement test	99.81	compaction $\geq 95\%$
06 April 2023	278+420	278+580	160	278+440		Sand Replacement test	99.2	compaction $\geq 95\%$
06 April 2023	278+420	278+580	160	278+460		Sand Replacement test	99.64	compaction $\geq 95\%$
06 April 2023	278+420	278+580	160	278+480		Sand Replacement test	99.83	compaction $\geq 95\%$
06 April 2023	278+420	278+580	160	278+500		Sand Replacement test	97.42	compaction $\geq 95\%$
06 April 2023	278+420	278+580	160	278+520		Sand Replacement test	98.41	compaction $\geq 95\%$
06 April 2023	278+420	278+580	160	278+540		Sand Replacement test	99.82	compaction $\geq 95\%$
06 April 2023	278+420	278+580	160	278+580		Sand Replacement test	99.79	compaction $\geq 95\%$
08 April 2023	278+120	278+420	300	278+120	-0.50	Sand Replacement test	99.82	compaction $\geq 95\%$
08 April 2023	278+120	278+420	300	278+140		Sand Replacement test	99.54	compaction $\geq 95\%$
08 April 2023	278+120	278+420	300	278+160		Sand Replacement test	98.84	compaction $\geq 95\%$
08 April 2023	278+120	278+420	300	278+180		Sand Replacement test	98.14	compaction $\geq 95\%$
08 April 2023	278+120	278+420	300	278+200		Sand Replacement test	95.81	compaction $\geq 95\%$
08 April 2023	278+120	278+420	300	278+220		Sand Replacement test	98.89	compaction $\geq 95\%$
08 April 2023	278+120	278+420	300	278+240		Sand Replacement test	98.88	compaction $\geq 95\%$
08 April 2023	278+120	278+420	300	278+260		Sand Replacement test	99.81	compaction $\geq 95\%$
08 April 2023	278+120	278+420	300	278+280		Sand Replacement test	99.2	compaction $\geq 95\%$
08 April 2023	278+120	278+420	300	278+300		Sand Replacement test	99.33	compaction $\geq 95\%$

مشروع انقطاع السري
أ.د / حسن مهدي
مهندس المشرف

أ.د / حسن مهدي
المكتب الفني

مهندس الشركة
أ.د / حسن مهدي

 شركة جنجوب الهادي للتفويض والبناء	OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN (HIGH SPEED RAIL) SECTION TWO (BANI MAZAR - MANFALOT) From Station (176+800) To Station (334+800) Contractor Zone From (276+350) To (289+350)	 الهيئة القومية للإسكاف مكتب أ.د. حسن مهدي للإستشارات الهندسية	 مكتب أ.د. حسن مهدي للإستشارات الهندسية
---	--	--	---

DATE	From	To	Length	station	REM	type of test	Result	specifications
08 April 2023	278+120	278+420	300	278+320	-1.00	Sand Replacement test	99.6	compaction ≥95%
08 April 2023	278+120	278+420	300	278+360		Sand Replacement test	98.9	compaction ≥95%
10 April 2023	277+960	278+120	160	278+040		Sand Replacement test	98	compaction ≥95%
10 April 2023	277+960	278+120	160	277+980		Sand Replacement test	99.9	compaction ≥95%
10 April 2023	277+960	278+120	160	278+000		Sand Replacement test	99.5	compaction ≥95%
10 April 2023	277+960	278+120	160	278+020		Sand Replacement test	98.8	compaction ≥95%
10 April 2023	277+960	278+120	160	278+100		Sand Replacement test	98.2	compaction ≥95%
10 April 2023	277+960	278+120	160	279+060		Sand Replacement test	96.54	compaction ≥95%
10 April 2023	277+880	277+960	80	277+960	-1.50	Sand Replacement test	99	compaction ≥95%
10 April 2023	277+880	277+960	80	277+960		Sand Replacement test	96.7	compaction ≥95%
10 April 2023	277+880	277+960	80	277+960		Plate load test	180	Ev2 ≥40 mn/m ²
11 May 2023	279+700	279+920	220	279+920	-2.00	Sand Replacement test	97.4	compaction ≥95%
11 May 2023	279+700	279+920	220	279+700		Sand Replacement test	98.9	compaction ≥95%
11 May 2023	279+700	279+920	220	279+750		Sand Replacement test	98.4	compaction ≥95%
11 May 2023	279+700	279+920	220	279+800		Sand Replacement test	98.9	compaction ≥95%
11 May 2023	279+700	279+920	220	279+850		Sand Replacement test	99.7	compaction ≥95%
12 April 2023	279+480	279+680	200	279+600	-1.75	Sand Replacement test	97.27	compaction ≥95%
12 April 2023	279+480	279+680	200	279+680		Sand Replacement test	97.86	compaction ≥95%
12 April 2023	279+480	279+680	200	279+500		Sand Replacement test	99.66	compaction ≥95%
12 April 2023	279+480	279+680	200	279+550		Sand Replacement test	99.38	compaction ≥95%
12 April 2023	279+480	279+680	200	279+650		Sand Replacement test	98.44	compaction ≥95%
07 May 2023	277+960	278+100	140	278+060	-0.75	Sand Replacement test	98.4	compaction ≥95%
07 May 2023	277+960	278+100	140	278+030		Sand Replacement test	99.8	compaction ≥95%
07 May 2023	277+960	278+100	140	277+960		Sand Replacement test	99.7	compaction ≥95%
07 May 2023	277+960	278+100	140	278+000		Sand Replacement test	97.6	compaction ≥95%
07 May 2023	277+960	278+100	140	278+020		Sand Replacement test	98.2	compaction ≥95%
07 May 2023	277+960	278+100	140	278+100		Sand Replacement test	97.1	compaction ≥95%
07 May 2023	277+880	277+960	80	277+960	-1.25	Sand Replacement test	97.02	compaction ≥95%
07 May 2023	277+880	277+960	80	277+930		Sand Replacement test	97.11	compaction ≥95%
07 May 2023	277+880	277+960	80	277+900		Sand Replacement test	99.73	compaction ≥95%
15 May 2023	277+880	277+960	80	277+880	-1.00	Sand Replacement test	97.57	compaction ≥95%
15 May 2023	277+880	277+960	80	277+900		Sand Replacement test	98.57	compaction ≥95%
15 May 2023	277+880	277+960	80	277+920		Sand Replacement test	98.35	compaction ≥95%
15 May 2023	277+880	277+960	80	277+950		Sand Replacement test	98.81	compaction ≥95%
15 May 2023	277+960	278+120	160	278+110	-0.50	Sand Replacement test	98.98	compaction ≥95%
15 May 2023	277+960	278+120	160	277+960		Sand Replacement test	99.1	compaction ≥95%
15 May 2023	277+960	278+120	160	277+980		Sand Replacement test	97.02	compaction ≥95%
15 May 2023	277+960	278+120	160	278+020		Sand Replacement test	96.1	compaction ≥95%
15 May 2023	277+960	278+120	160	278+040		Sand Replacement test	96.47	compaction ≥95%
15 May 2023	277+960	278+120	160	278+060		Sand Replacement test	98.72	compaction ≥95%
15 May 2023	277+960	278+120	160	278+080		Sand Replacement test	96.14	compaction ≥95%
17 May 2023	279+480	279+680	200	279+600	-1.50	Plate load test	150	Ev2 ≥40 mn/m ²
17 May 2023	279+480	279+680	200	279+500		Plate load test	150	Ev2 ≥40 mn/m ²
17 May 2023	279+480	279+680	200	279+680		Sand Replacement test	97.5	compaction ≥95%
17 May 2023	279+480	279+680	200	279+600		Sand Replacement test	99.5	compaction ≥95%
17 May 2023	279+480	279+680	200	279+500		Sand Replacement test	98	compaction ≥95%
17 May 2023	279+480	279+680	200	279+520		Sand Replacement test	96.34	compaction ≥95%
17 May 2023	279+480	279+680	200	279+580		Sand Replacement test	96.7	compaction ≥95%
20 May 2023	279+680	279+920	240	279+780	-1.75	Sand Replacement test	98.86	compaction ≥95%
20 May 2023	279+680	279+920	240	279+740		Sand Replacement test	97.87	compaction ≥95%
20 May 2023	279+680	279+920	240	279+880		Sand Replacement test	98.61	compaction ≥95%
20 May 2023	279+680	279+920	240	279+680		Sand Replacement test	98.27	compaction ≥95%
20 May 2023	279+680	279+920	240	279+800		Sand Replacement test	96.12	compaction ≥95%

مهندس الشركة الهندسية
أ.د. حسن مهدي
المكتب الفني

مهندس الشركة الهندسية
أ.د. حسن مهدي
المكتب الفني

مهندس الشركة الهندسية
أ.د. حسن مهدي
المكتب الفني



**OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN (HIGH SPEED RAIL)
SECTION TWO (RANI MAZAR - MANFALOT) From Station (176+800)
To Station (334+800)**

Contractor Zone From (276+350) To (289+350)



الهيئة القومية للإسكاف



**مكتب أ.د/حسن مهدي
للإستشارات الهندسية**

DATE	From	To	Length	station	REM	type of test	Result	specifications
24 May 2023	278+120	278+340	220	278+140	-0.25	Sand Replacement test	97.12	compaction $\geq 95\%$
24 May 2023	278+120	278+340	220	278+160		Sand Replacement test	98.06	compaction $\geq 95\%$
24 May 2023	278+120	278+340	220	278+180		Sand Replacement test	96.83	compaction $\geq 95\%$
24 May 2023	278+120	278+340	220	278+200		Sand Replacement test	98.22	compaction $\geq 95\%$
24 May 2023	278+120	278+340	220	278+220		Sand Replacement test	98	compaction $\geq 95\%$
24 May 2023	278+120	278+340	220	278+240		Sand Replacement test	97.99	compaction $\geq 95\%$
24 May 2023	278+120	278+340	220	278+260		Sand Replacement test	96.61	compaction $\geq 95\%$
24 May 2023	278+120	278+340	220	278+280		Sand Replacement test	97.11	compaction $\geq 95\%$
24 May 2023	278+120	278+340	220	278+300		Sand Replacement test	97.21	compaction $\geq 95\%$
24 May 2023	278+120	278+340	220	278+340		Sand Replacement test	96.78	compaction $\geq 95\%$
28 May 2023	277+880	277+960	80	277+900	-0.75	Sand Replacement test	96.03	compaction $\geq 95\%$
28 May 2023	277+880	277+960	80	277+920		Sand Replacement test	98.42	compaction $\geq 95\%$
28 May 2023	277+880	277+960	80	277+940		Sand Replacement test	97.61	compaction $\geq 95\%$
28 May 2023	277+880	277+960	80	277+960		Sand Replacement test	98.47	compaction $\geq 95\%$
28 May 2023	278+340	278+580	240	278+360	-0.25	Sand Replacement test	97.45	compaction $\geq 95\%$
28 May 2023	278+340	278+580	240	278+380		Sand Replacement test	98.68	compaction $\geq 95\%$
28 May 2023	278+340	278+580	240	278+400		Sand Replacement test	99.35	compaction $\geq 95\%$
28 May 2023	278+340	278+580	240	278+420		Sand Replacement test	99.32	compaction $\geq 95\%$
28 May 2023	278+340	278+580	240	278+440		Sand Replacement test	96.65	compaction $\geq 95\%$
28 May 2023	278+340	278+580	240	278+460		Sand Replacement test	98.39	compaction $\geq 95\%$
28 May 2023	278+340	278+580	240	278+480		Sand Replacement test	97.28	compaction $\geq 95\%$
28 May 2023	278+340	278+580	240	278+500		Sand Replacement test	97.11	compaction $\geq 95\%$
28 May 2023	278+340	278+580	240	278+540		Sand Replacement test	96.63	compaction $\geq 95\%$
28 May 2023	278+340	278+580	240	278+580		Sand Replacement test	97.15	compaction $\geq 95\%$
30 May 2023	277+960	278+120	160	277+980	-0.25	Sand Replacement test	96.28	compaction $\geq 95\%$
30 May 2023	277+960	278+120	160	278+000		Sand Replacement test	98.81	compaction $\geq 95\%$
30 May 2023	277+960	278+120	160	278+020		Sand Replacement test	96.77	compaction $\geq 95\%$
30 May 2023	277+960	278+120	160	278+040		Sand Replacement test	97.54	compaction $\geq 95\%$
30 May 2023	277+960	278+120	160	278+060		Sand Replacement test	98.45	compaction $\geq 95\%$
30 May 2023	277+960	278+120	160	278+100		Sand Replacement test	225	Ev2 ≥ 40 mn/m ²
31 May 2023	279+680	279+920	240	279+780	-1.50	Plate load test	180	Ev2 ≥ 40 mn/m ²
31 May 2023	279+680	279+920	240	279+800		Plate load test	180	Ev2 ≥ 40 mn/m ²
31 May 2023	279+680	279+920	240	279+820		Plate load test	180	Ev2 ≥ 40 mn/m ²
31 May 2023	279+680	279+920	240	279+840		Sand Replacement test	98.69	compaction $\geq 95\%$
31 May 2023	279+680	279+920	240	279+860		Sand Replacement test	96.91	compaction $\geq 95\%$
31 May 2023	279+680	279+920	240	279+880		Sand Replacement test	97.24	compaction $\geq 95\%$
31 May 2023	279+680	279+920	240	279+900		Sand Replacement test	98.07	compaction $\geq 95\%$
31 May 2023	279+680	279+920	240	279+920		Sand Replacement test	98.74	compaction $\geq 95\%$

م.د. / حسن مهدي

المكتب الفني

م.د. / حسن مهدي

شركة جنوب الوادي للبنية التحتية والبرق	OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN (HIGH SPEED RAIL) SECTION TWO (BANI MAZAR - MANFALOT) From Station (176+800) To Station (334+800) Contractor Zone From(276+350)To (289+350)	الهيئة القومية للإسكان مكتب أ.د/حسن مهدي للإستشارات الهندسية	مكتب أ.د/حسن مهدي للإستشارات الهندسية
---	--	---	--

DATE	From	To	Length	station	REM	type of test	Result	specifications
04 June 2023	277+880	277+960	80	277+960	-0.50	Sand Replacement test	97.39	compaction ≥95%
04 June 2023	277+880	277+960	80	277+920		Sand Replacement test	98.38	compaction ≥95%
04 June 2023	277+880	277+960	80	277+940		Sand Replacement test	96.54	compaction ≥95%
04 June 2023	277+880	277+960	80	277+880		Sand Replacement test	97.38	compaction ≥95%
05 June 2023	279+480	279+680	200	279+500	-1.25	Sand Replacement test	97.85	compaction ≥95%
05 June 2023	279+480	279+680	200	279+520		Sand Replacement test	97.62	compaction ≥95%
05 June 2023	279+480	279+680	200	279+540		Sand Replacement test	97.56	compaction ≥95%
05 June 2023	279+480	279+680	200	279+560		Sand Replacement test	96.83	compaction ≥95%
05 June 2023	279+480	279+680	200	279+580		Sand Replacement test	96.08	compaction ≥95%
05 June 2023	279+480	279+680	200	279+600		Sand Replacement test	97.85	compaction ≥95%
05 June 2023	279+480	279+680	200	279+680		Sand Replacement test	98.05	compaction ≥95%
05 June 2023	279+480	279+680	200	279+640		Sand Replacement test	98.55	compaction ≥95%
08 June 2023	279+680	279+920	240	279+700	-1.25	Sand Replacement test	96.82	compaction ≥95%
08 June 2023	279+680	279+920	240	279+750		Sand Replacement test	96.93	compaction ≥95%
08 June 2023	279+680	279+920	240	279+775		Sand Replacement test	96.85	compaction ≥95%
08 June 2023	279+680	279+920	240	279+800		Sand Replacement test	97.85	compaction ≥95%
08 June 2023	279+680	279+920	240	279+825		Sand Replacement test	97.91	compaction ≥95%
08 June 2023	279+680	279+920	240	279+850		Sand Replacement test	97.14	compaction ≥95%
08 June 2023	279+680	279+920	240	279+875		Sand Replacement test	97.72	compaction ≥95%
08 June 2023	279+680	279+920	240	279+900		Sand Replacement test	96.13	compaction ≥95%
08 June 2023	279+680	279+920	240	279+725		Sand Replacement test	99.46	compaction ≥95%
12 June 2023	279+480	279+680	200	279+480	-1.00	Sand Replacement test	98.88	compaction ≥95%
12 June 2023	279+480	279+680	200	279+650		Sand Replacement test	96.67	compaction ≥95%
12 June 2023	279+480	279+680	200	279+675		Sand Replacement test	97	compaction ≥95%
12 June 2023	279+480	279+680	200	279+625		Sand Replacement test	99.2	compaction ≥95%
12 June 2023	279+480	279+680	200	279+600		Sand Replacement test	98.41	compaction ≥95%
12 June 2023	279+480	279+680	200	279+500		Sand Replacement test	98.07	compaction ≥95%
12 June 2023	279+480	279+680	200	279+525		Sand Replacement test	98.66	compaction ≥95%
12 June 2023	279+480	279+680	200	279+550		Sand Replacement test	98.5	compaction ≥95%
12 June 2023	279+480	279+680	200	279+575		Sand Replacement test	96.77	compaction ≥95%

سرور القطار السريع
مدير المشروع

أ.د/ حسن مهدي
المكتب الفني

شركة جنوب الوادي
للبنية التحتية والبرق



OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN (HIGH SPEED RAIL)
SECTION TWO (RANI MAZAR - MANFALOT) From Station (176+800)
To Station (334+800)

Contractor Zone From (276+350) To (289+350)



الهيئة العامة للإتقان



مكتب أ.د/حسن مهدي
للإستشارات الهندسية

DATE	From	To	Length	station	REM	type of test	Result	specifications
14 June 2023	279+680	279+920	240	279+700	-1.00	Sand Replacement test	96.04	compaction $\geq 95\%$
14 June 2023	279+680	279+920	240	279+725		Sand Replacement test	98.59	compaction $\geq 95\%$
14 June 2023	279+680	279+920	240	279+750		Sand Replacement test	97.89	compaction $\geq 95\%$
14 June 2023	279+680	279+920	240	279+775		Sand Replacement test	98.91	compaction $\geq 95\%$
14 June 2023	279+680	279+920	240	279+800		Sand Replacement test	97.95	compaction $\geq 95\%$
14 June 2023	279+680	279+920	240	279+825		Sand Replacement test	97.02	compaction $\geq 95\%$
14 June 2023	279+680	279+920	240	279+850		Sand Replacement test	97.73	compaction $\geq 95\%$
14 June 2023	279+680	279+920	240	279+875		Sand Replacement test	96.23	compaction $\geq 95\%$
14 June 2023	279+680	279+920	240	279+900		Sand Replacement test	99.49	compaction $\geq 95\%$
20 June 2023	279+480	279+680	200	279+500	-0.75	Sand Replacement test	97.33	compaction $\geq 95\%$
21 June 2023	279+480	279+680	200	279+525		Sand Replacement test	97.31	compaction $\geq 95\%$
22 June 2023	279+480	279+680	200	279+600		Sand Replacement test	98.71	compaction $\geq 95\%$
23 June 2023	279+480	279+680	200	279+650		Sand Replacement test	96.36	compaction $\geq 95\%$
24 June 2023	279+480	279+680	200	279+625		Sand Replacement test	96.21	compaction $\geq 95\%$
25 June 2023	279+480	279+680	200	279+550		Sand Replacement test	96.68	compaction $\geq 95\%$
26 June 2023	279+480	279+680	200	279+675		Sand Replacement test	96.44	compaction $\geq 95\%$
27 June 2023	279+480	279+680	200	279+575		Sand Replacement test	97.96	compaction $\geq 95\%$
21 June 2023	279+680	279+920	240	279+680		Sand Replacement test	97.95	compaction $\geq 95\%$
21 June 2023	279+680	279+920	240	279+700		Sand Replacement test	97.76	compaction $\geq 95\%$
21 June 2023	279+680	279+920	240	279+725	-0.75	Sand Replacement test	97.79	compaction $\geq 95\%$
21 June 2023	279+680	279+920	240	279+750		Sand Replacement test	98.93	compaction $\geq 95\%$
21 June 2023	279+680	279+920	240	279+775		Sand Replacement test	97.34	compaction $\geq 95\%$
21 June 2023	279+680	279+920	240	279+800		Sand Replacement test	97.67	compaction $\geq 95\%$
21 June 2023	279+680	279+920	240	279+825		Sand Replacement test	96.24	compaction $\geq 95\%$
21 June 2023	279+680	279+920	240	279+850		Sand Replacement test	96.5	compaction $\geq 95\%$
21 June 2023	279+680	279+920	240	279+875		Sand Replacement test	97.04	compaction $\geq 95\%$
21 June 2023	279+680	279+920	240	279+900		Sand Replacement test	97.1	compaction $\geq 95\%$
21 June 2023	279+680	279+920	240	279+920		Sand Replacement test	99.08	compaction $\geq 95\%$
12 July 2023	279+700	279+920	220	279+725	-0.50	Sand Replacement test	99.52	compaction $\geq 95\%$
12 July 2023	279+700	279+920	220	279+750		Sand Replacement test	98.69	compaction $\geq 95\%$
12 July 2023	279+700	279+920	220	279+775		Sand Replacement test	98.41	compaction $\geq 95\%$
12 July 2023	279+700	279+920	220	279+800		Sand Replacement test	97.88	compaction $\geq 95\%$
12 July 2023	279+700	279+920	220	279+825		Sand Replacement test	99.76	compaction $\geq 95\%$
12 July 2023	279+700	279+920	220	279+850		Sand Replacement test	98.14	compaction $\geq 95\%$
12 July 2023	279+700	279+920	220	279+875		Sand Replacement test	99.25	compaction $\geq 95\%$
12 July 2023	279+700	279+920	220	279+900		Sand Replacement test	96.53	compaction $\geq 95\%$
12 July 2023	279+700	279+920	220	279+920		Sand Replacement test	97.33	compaction $\geq 95\%$
15 July 2023	279+480	279+700	220	279+480	-0.50	Sand Replacement test	97.13	compaction $\geq 95\%$
15 July 2023	279+480	279+700	220	279+500		Sand Replacement test	98.81	compaction $\geq 95\%$
15 July 2023	279+480	279+700	220	279+525		Sand Replacement test	98.37	compaction $\geq 95\%$
15 July 2023	279+480	279+700	220	279+550		Sand Replacement test	99.82	compaction $\geq 95\%$
15 July 2023	279+480	279+700	220	279+575		Sand Replacement test	99.05	compaction $\geq 95\%$
15 July 2023	279+480	279+700	220	279+600		Sand Replacement test	98.67	compaction $\geq 95\%$
15 July 2023	279+480	279+700	220	279+625		Sand Replacement test	97.3	compaction $\geq 95\%$
15 July 2023	279+480	279+700	220	279+650		Sand Replacement test	96.41	compaction $\geq 95\%$
15 July 2023	279+480	279+700	220	279+675		Sand Replacement test	98.21	compaction $\geq 95\%$
15 July 2023	279+480	279+700	220	279+700		Sand Replacement test	98.58	compaction $\geq 95\%$

مهندس الشركة المنفذه
شركة جنوب بالودي
للمشاورات الهندسية والتكاملات التجارية

أ.د / حسن مهدي
المكتب الفني

مهندس الشركة المنفذه
شركة جنوب بالودي
للمشاورات الهندسية والتكاملات التجارية



OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN (HIGH SPEED RAIL)
SECTION TWO (BANI MAZAR - MANFALOT) From Station (176+800)
To Station (334+800)

Contractor Zone From (276+350) To (289+350)



الهيئة العامة للإسكان



مكتب المهندس
للإستشارات الهندسية

DATE	From	To	Length	station	REM	type of test	Result	specifications
02 August 2023	279+720	279+900	180	279+850	0.25	Sand Replacement test	97.46	compaction ≥95%
02 August 2023	279+720	279+900	180	279+900		Sand Replacement test	97.39	compaction ≥95%
02 August 2023	279+720	279+900	180	279+720		Sand Replacement test	96.36	compaction ≥95%
02 August 2023	279+720	279+900	180	279+780		Sand Replacement test	99.14	compaction ≥95%
02 August 2023	279+720	279+900	180	279+875		Sand Replacement test	96.79	compaction ≥95%
02 August 2023	279+720	279+900	180	279+750		Sand Replacement test	98.59	compaction ≥95%
02 August 2023	279+720	279+900	180	279+825		Sand Replacement test	96.47	compaction ≥95%
07 August 2023	279+480	279+720	240	279+720	0.25	Sand Replacement test	96.32	compaction ≥95%
07 August 2023	279+480	279+720	240	279+480		Sand Replacement test	98.45	compaction ≥95%
07 August 2023	279+480	279+720	240	279+600		Sand Replacement test	96.02	compaction ≥95%
07 August 2023	279+480	279+720	240	279+500		Sand Replacement test	97.04	compaction ≥95%
07 August 2023	279+480	279+720	240	279+580		Sand Replacement test	97.44	compaction ≥95%
07 August 2023	279+480	279+720	240	279+680		Sand Replacement test	99.38	compaction ≥95%
07 August 2023	279+480	279+720	240	279+520		Sand Replacement test	99.79	compaction ≥95%
07 August 2023	279+480	279+720	240	279+560		Sand Replacement test	98.41	compaction ≥95%
07 August 2023	279+480	279+720	240	279+640	ferma	Sand Replacement test	98.48	compaction ≥95%
07 August 2023	279+480	279+720	240	279+620		Sand Replacement test	99.07	compaction ≥95%
10 August 2023	278+220	278+600	380	278+400		Sand Replacement test	99.27	compaction ≥95%
10 August 2023	278+220	278+600	380	278+520		Sand Replacement test	98.18	compaction ≥95%
10 August 2023	278+220	278+600	380	278+480		Sand Replacement test	97.86	compaction ≥95%
10 August 2023	278+220	278+600	380	278+540		Sand Replacement test	98.08	compaction ≥95%
10 August 2023	278+220	278+600	380	278+380		Sand Replacement test	98.88	compaction ≥95%
10 August 2023	278+220	278+600	380	278+580		Sand Replacement test	99.3	compaction ≥95%
10 August 2023	278+220	278+600	380	278+340	ferma	Sand Replacement test	98.6	compaction ≥95%
10 August 2023	278+220	278+600	380	278+440		Sand Replacement test	99.58	compaction ≥95%
10 August 2023	278+220	278+600	380	278+560		Sand Replacement test	98.67	compaction ≥95%
10 August 2023	278+220	278+600	380	278+500		Sand Replacement test	98.88	compaction ≥95%
10 August 2023	278+220	278+600	380	278+240		Sand Replacement test	99.13	compaction ≥95%
10 August 2023	278+220	278+600	380	278+600		Sand Replacement test	97.39	compaction ≥95%
10 August 2023	278+220	278+600	380	278+300		Sand Replacement test	98.63	compaction ≥95%
10 August 2023	278+220	278+600	380	278+280		Sand Replacement test	99.53	compaction ≥95%
10 August 2023	278+220	278+600	380	278+400	ferma	Plate load test	150	Ev2 ≥60 mn/m ²
10 August 2023	278+220	278+600	380	278+580		Plate load test	128.6	Ev2 ≥60 mn/m ²
10 August 2023	278+220	278+600	380	278+260		Plate load test	225	Ev2 ≥60 mn/m ²
10 August 2023	278+220	278+600	380	278+320		Plate load test	225	Ev2 ≥60 mn/m ²
10 August 2023	278+220	278+600	380	278+360		Plate load test	180	Ev2 ≥60 mn/m ²
10 August 2023	278+220	278+600	380	278+470		Plate load test	150	Ev2 ≥60 mn/m ²
10 August 2023	278+220	278+600	380	278+520		Plate load test	180	Ev2 ≥60 mn/m ²
10 August 2023	278+220	278+600	380	278+220		Plate load test	225	Ev2 ≥60 mn/m ²
13 August 2023	279+700	279+900	200	279+740	ferma	Sand Replacement test	97.27	compaction ≥95%
13 August 2023	279+700	279+900	200	279+860		Sand Replacement test	98.23	compaction ≥95%
13 August 2023	279+700	279+900	200	279+760		Sand Replacement test	98.54	compaction ≥95%
13 August 2023	279+700	279+900	200	279+780		Sand Replacement test	98.62	compaction ≥95%
13 August 2023	279+700	279+900	200	279+700		Sand Replacement test	98.03	compaction ≥95%
13 August 2023	279+700	279+900	200	279+880		Sand Replacement test	99.07	compaction ≥95%
13 August 2023	279+700	279+900	200	279+820		Sand Replacement test	97.1	compaction ≥95%
13 August 2023	279+700	279+900	200	279+840		Sand Replacement test	98.58	compaction ≥95%
13 August 2023	279+700	279+900	200	279+740	ferma	Plate load test	150	Ev2 ≥60 mn/m ²
13 August 2023	279+700	279+900	200	279+800		Plate load test	180	Ev2 ≥60 mn/m ²
13 August 2023	279+700	279+900	200	279+850		Plate load test	128.6	Ev2 ≥60 mn/m ²
13 August 2023	279+700	279+900	200	279+900		Plate load test	225	Ev2 ≥60 mn/m ²
24 August 2023	279+480	279+700	220	279+480	ferma	Sand Replacement test	99.07	compaction ≥95%
24 August 2023	279+480	279+700	220	279+500		Sand Replacement test	99	compaction ≥95%

إد / حسن مهدي
مدير المشروع

إد / حسن مهدي
المكتب الفني

مهندس الشركة المنفذه

شركة جنوب الوادي
للمشروعات الهندسية والتشييد والتجارة

 شركة جنوب الوادي للتطوير العمراني والبنية التحتية	OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN (HIGH SPEED RAIL) SECTION TWO (BANI MAZAR - MANFALOT) From Station (176+800) To Station (334+800) <u>Contractor Zone From (276+350) To (289+350)</u>	 الهيئة القومية للإسكان مكتب أ.د/حسن مهدي للإستشارات الهندسية	 مكتب أ.د/حسن مهدي للإستشارات الهندسية
--	---	--	--

DATE	From	To	Length	station	REM	type of test	Result	specifications
24 August 2023	279+480	279+700	220	279+520	ferma	Sand Replacement test	98.81	compaction ≥95%
24 August 2023	279+480	279+700	220	279+540		Sand Replacement test	96.6	compaction ≥95%
24 August 2023	279+480	279+700	220	279+560		Sand Replacement test	97	compaction ≥95%
24 August 2023	279+480	279+700	220	279+600		Sand Replacement test	97.44	compaction ≥95%
24 August 2023	279+480	279+700	220	279+620		Sand Replacement test	95.9	compaction ≥95%
24 August 2023	279+480	279+700	220	279+640		Sand Replacement test	98.7	compaction ≥95%
24 August 2023	279+480	279+700	220	279+680		Sand Replacement test	96.1	compaction ≥95%
24 August 2023	279+480	279+700	220	279+700		Plate load test	100	Ev2 ≥60 mn/m ²
24 August 2023	279+480	279+700	220	279+650		Plate load test	225	Ev2 ≥60 mn/m ²
24 August 2023	279+480	279+700	220	279+600		Plate load test	180	Ev2 ≥60 mn/m ²
24 August 2023	279+480	279+700	220	279+550		Plate load test	225	Ev2 ≥60 mn/m ²
24 August 2023	279+480	279+700	220	279+480		Plate load test	150	Ev2 ≥60 mn/m ²
11 September 2023	277+880	278+220	340	278+080	ferma	Sand Replacement test	96.19	compaction ≥95%
11 September 2023	277+880	278+220	340	277+900		Sand Replacement test	98	compaction ≥95%
11 September 2023	277+880	278+220	340	277+920		Sand Replacement test	96.28	compaction ≥95%
11 September 2023	277+880	278+220	340	277+940		Sand Replacement test	97.67	compaction ≥95%
11 September 2023	277+880	278+220	340	277+960		Sand Replacement test	95.24	compaction ≥95%
11 September 2023	277+880	278+220	340	278+000		Sand Replacement test	97	compaction ≥95%
11 September 2023	277+880	278+220	340	278+020		Sand Replacement test	95.65	compaction ≥95%
11 September 2023	277+880	278+220	340	278+040		Sand Replacement test	96.4	compaction ≥95%
11 September 2023	277+880	278+220	340	278+160		Sand Replacement test	95.62	compaction ≥95%
11 September 2023	277+880	278+220	340	278+180		Sand Replacement test	98.81	compaction ≥95%
11 September 2023	277+880	278+220	340	278+220		Sand Replacement test	98.59	compaction ≥95%
11 September 2023	277+880	278+220	340	278+200		Sand Replacement test	96.48	compaction ≥95%
11 September 2023	277+880	278+220	340	278+120		Sand Replacement test	97.85	compaction ≥95%
11 September 2023	277+880	278+220	340	278+100		Sand Replacement test	97.48	compaction ≥95%
11 September 2023	277+880	278+220	340	277+900		Plate load test	150	Ev2 ≥60 mn/m ²
11 September 2023	277+880	278+220	340	277+940		Plate load test	112.5	Ev2 ≥60 mn/m ²
11 September 2023	277+880	278+220	340	278+000		Plate load test	150	Ev2 ≥60 mn/m ²
11 September 2023	277+880	278+220	340	278+080		Plate load test	128.6	Ev2 ≥60 mn/m ²
11 September 2023	277+880	278+220	340	278+140		Plate load test	81.8	Ev2 ≥60 mn/m ²
11 September 2023	277+880	278+220	340	278+200		Plate load test	150	Ev2 ≥60 mn/m ²
20 September 2023	278+960	279+020	60	278+980	N.G.L	sandcone test	98	compaction ≥95%
20 September 2023	278+960	279+020	60	279+020		sandcone test	98.3	compaction ≥95%
20 September 2023	278+960	279+020	60	279+000		Plate load test	180	Ev2 ≥30 mn/m ²
23 October 2023	279+960	280+040	80	279+980	N.G.L	sandcone test	98	compaction ≥95%
23 October 2023	279+960	280+040	80	280+040		sandcone test	99.3	compaction ≥95%
23 October 2023	279+960	280+040	80	280+000		Plate load test	173.1	Ev2 ≥30 mn/m ²

سرور القطار السريع

أ.د / حسن مهدي
المكتب الفني

مدير المشروع

أ.د / حسن مهدي
المكتب الفني

مهندس الشركة المنفذه

شركة جنوب الوادي
للإستشارات الهندسية

مجلس إدارة الشركة المنظمة

مستند رقمه التسلسلي: ٢٨٩٦١١
تاريخ: ٢٠٠٧ / ٠٥ / ١٣٠
ملاحظات: -

مستخلص جاری ۱۱ عند ۸۷۱ / ۰۰۴ ۰۰۴ ملافہ ۲،۶۲۷ کے منسلک ۷۶۴۷۶ کی ۰۰۴ ۰۰۴ کے تحت
و ساتھ اس کے ساتھ جو منظر فی غی جاری ۱ عند ۸۸۲ / ۰۰۴ / ۰۰۴ لہذا اس کے ساتھ غلط اس کی
۲،۶۲۷ کے

 شركة جنوب الوادي للمقاولات المدنية والهيكلية	OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN (HIGH SPEED RAIL) SECTION TWO (BANI MAZAR - MANFAOT) From Statlo (176+800) To Station (334+800) Contractor Zone From(276+350)To (289+350)	 الهيئة القومية للإنفاق مكتب أ.د/حسن مهدي للإستشارات الهندسية	 مكتب أ.د/حسن مهدي للإستشارات الهندسية
--	---	--	--

DATE	From	To	Length	station	REM	type of test	Result	specifications
25 December 2022	283+440	283+940	500	283+440	N.G.L	sandcone test	98.5	compaction $\geq 95\%$
25 December 2022	283+440	283+940	500	283+500		sandcone test	98.4	compaction $\geq 95\%$
25 December 2022	283+440	283+940	500	283+550		sandcone test	99.3	compaction $\geq 95\%$
25 December 2022	283+440	283+940	500	283+600		sandcone test	99.7	compaction $\geq 95\%$
25 December 2022	283+440	283+940	500	283+650		sandcone test	98.2	compaction $\geq 95\%$
25 December 2022	283+440	283+940	500	283+700		sandcone test	98.2	compaction $\geq 95\%$
25 December 2022	283+440	283+940	500	283+750		sandcone test	98.1	compaction $\geq 95\%$
25 December 2022	283+440	283+940	500	283+800		sandcone test	98.3	compaction $\geq 95\%$
25 December 2022	283+440	283+940	500	283+850		sandcone test	99.3	compaction $\geq 95\%$
25 December 2022	283+440	283+940	500	283+900		sandcone test	99.3	compaction $\geq 95\%$
25 December 2022	283+440	283+940	500	283+940		sandcone test	98.5	compaction $\geq 95\%$
25 December 2022	283+440	283+940	500	283+840		Plate load test	90	Ev2 ≥ 30 mn/m ²
25 December 2022	283+440	283+940	500	283+740		Plate load test	100	Ev2 ≥ 30 mn/m ²
25 December 2022	283+440	283+940	500	283+640		Plate load test	128.6	Ev2 ≥ 30 mn/m ²
25 December 2022	283+440	283+940	500	283+540		Plate load test	112.5	Ev2 ≥ 30 mn/m ²
25 December 2022	283+440	283+940	500	283+440		Plate load test	125	Ev2 ≥ 30 mn/m ²
31 January 2023	284+840	285+740	900	84+850	N.G.L	sandcone test	97.3	compaction $\geq 95\%$
31 January 2023	284+840	285+740	900	284+900		sandcone test	98.2	compaction $\geq 95\%$
31 January 2023	284+840	285+740	900	284+950		sandcone test	98.1	compaction $\geq 95\%$
31 January 2023	284+840	285+740	900	285+000		sandcone test	97.2	compaction $\geq 95\%$
31 January 2023	284+840	285+740	900	285+050		sandcone test	96.7	compaction $\geq 95\%$
31 January 2023	284+840	285+740	900	285+100		sandcone test	99.1	compaction $\geq 95\%$
31 January 2023	284+840	285+740	900	285+150		sandcone test	96.8	compaction $\geq 95\%$
31 January 2023	284+840	285+740	900	285+200		sandcone test	97.4	compaction $\geq 95\%$
31 January 2023	284+840	285+740	900	285+250		sandcone test	96.2	compaction $\geq 95\%$
31 January 2023	284+840	285+740	900	285+300		sandcone test	99.1	compaction $\geq 95\%$
31 January 2023	284+840	285+740	900	285+350		sandcone test	97.1	compaction $\geq 95\%$
31 January 2023	284+840	285+740	900	285+400		sandcone test	98.1	compaction $\geq 95\%$
31 January 2023	284+840	285+740	900	285+450		sandcone test	97.1	compaction $\geq 95\%$
31 January 2023	284+840	285+740	900	285+500		sandcone test	96.5	compaction $\geq 95\%$
31 January 2023	284+840	285+740	900	285+550		sandcone test	96.7	compaction $\geq 95\%$
31 January 2023	284+840	285+740	900	285+600		sandcone test	97.2	compaction $\geq 95\%$
31 January 2023	284+840	285+740	900	285+650		sandcone test	97.4	compaction $\geq 95\%$
31 January 2023	284+840	285+740	900	285+700		sandcone test	98.6	compaction $\geq 95\%$
31 January 2023	284+840	285+740	900	285+060		Plate load test	225	Ev2 ≥ 30 mn/m ²
31 January 2023	284+840	285+740	900	284+980		Plate load test	225	Ev2 ≥ 30 mn/m ²
31 January 2023	284+840	285+740	900	284+860		Plate load test	180	Ev2 ≥ 30 mn/m ²
31 January 2023	284+840	285+740	900	285+380		Plate load test	150	Ev2 ≥ 30 mn/m ²
31 January 2023	284+840	285+740	900	285+700		Plate load test	225	Ev2 ≥ 30 mn/m ²
31 January 2023	284+840	285+740	900	285+580		Plate load test	300	Ev2 ≥ 30 mn/m ²
31 January 2023	284+840	285+740	900	285+480		Plate load test	300	Ev2 ≥ 30 mn/m ²
31 January 2023	284+840	285+740	900	285+280		Plate load test	180	Ev2 ≥ 30 mn/m ²
31 January 2023	284+840	285+740	900	285+180		Plate load test	225	Ev2 ≥ 30 mn/m ²

مهندس الشركة المنفذه
شركة جنوب الوادي
للمقاولات المدنية والهيكلية

أ.د / حسن مهدي
المكتب الفني

مهندس الشركة المنفذه

 شركة جنوب الوادي للمواصلات العمومية والتوكيلات التجارية	OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN (HIGH SPEED RAIL) SECTION TWO (BANI MAZAR - MANFALOT) From Statfo (176+800) To Station (334+800) Contractor Zone From(276+350)To (289+350)	 الهيئة القومية للإنفاق مكتب أ.د/حسن مهدي للإستشارات الهندسية	 مكتب أ.د/حسن مهدي للإستشارات الهندسية
---	--	--	--

DATE	From	To	Length	station	REM	type of test	Result	specifications
12 February 2023	287+600	287+720	120	287+640	N.G.L	sandcone test	97.1	compaction ≥95%
12 February 2023	287+600	287+720	120	287+680		sandcone test	96.1	compaction ≥95%
12 February 2023	287+600	287+720	120	287+720		sandcone test	97.9	compaction ≥95%
12 February 2023	287+600	287+720	120	287+660		Plate load test	128.6	Ev2 ≥30 mn/m ²
12 February 2023	287+800	287+870	70	287+840	N.G.L	sandcone test	97.4	compaction ≥95%
12 February 2023	287+800	287+870	70	287+820		Plate load test	225	Ev2 ≥30 mn/m ²
13 February 2023	287+880	288+020	140	287+900	N.G.L	sandcone test	97.9	compaction ≥95%
13 February 2023	287+880	288+020	140	287+950		sandcone test	98	compaction ≥95%
13 February 2023	287+880	288+020	140	288+000		sandcone test	97.8	compaction ≥95%
13 February 2023	287+880	288+020	140	287+900		Plate load test	150	Ev2 ≥30 mn/m ²
13 February 2023	287+880	288+020	140	288+000		Plate load test	180	Ev2 ≥30 mn/m ²
02 March 2023	284+640	284+720	80	284+640	N.G.L	sandcone test	98.4	compaction ≥95%
02 March 2023	284+640	284+720	80	284+720		sandcone test	99.1	compaction ≥95%
02 March 2023	284+640	284+720	80	284+700		Plate load test	180	Ev2 ≥30 mn/m ²
20 August 2023	287+980	288+020	40	288+000	-8.00	Sand Replacement test	96.81	compaction ≥95%
20 August 2023	287+900	287+920	20	287+900	-6.00	Sand Replacement test	96.42	compaction ≥95%
05 September 2023	283+480	283+540	60	283+520	-6.00	Sand Replacement test	98.57	compaction ≥95%
05 September 2023	283+480	283+540	60	283+480		Sand Replacement test	95.52	compaction ≥95%
17 September 2023	285+300	285+340	40	285+320	-7.00	Sand Replacement test	96.5	compaction ≥95%
17 September 2023	283+580	283+700	120	283+580	-7.00	Sand Replacement test	97.98	compaction ≥95%
17 September 2023	283+580	283+700	120	283+640		Sand Replacement test	99.5	compaction ≥95%
17 September 2023	283+580	283+700	120	283+680		Sand Replacement test	97.88	compaction ≥95%
18 September 2023	285+680	285+700	20	285+680	-1.00	Sand Replacement test	96.9	compaction ≥95%
18 September 2023	283+480	283+540	60	283+480	-5.50	Sand Replacement test	95.76	compaction ≥95%
18 September 2023	283+480	283+540	60	283+520		Sand Replacement test	98.02	compaction ≥95%
18 September 2023	283+480	283+540	60	283+500		Plate load test	128.6	Ev2 ≥30 mn/m ²
18 September 2023	285+540	285+560	20	285+540	-3.50	Sand Replacement test	97.45	compaction ≥95%
20 September 2023	283+100	283+120	20	283+100	-6.50	Sand Replacement test	96.8	compaction ≥95%
20 September 2023	285+000	285+120	120	285+040	-2.50	Sand Replacement test	95.9	compaction ≥95%
20 September 2023	285+000	285+120	120	285+120		Sand Replacement test	98.5	compaction ≥95%
20 September 2023	285+000	285+120	120	285+080		Sand Replacement test	97.6	compaction ≥95%
21 September 2023	285+140	285+160	20	285+140	-3.50	Sand Replacement test	95.7	compaction ≥95%
24 September 2023	285+280	285+340	60	285+320	-6.50	Sand Replacement test	99.5	compaction ≥95%
24 September 2023	285+280	285+340	60	285+280		Sand Replacement test	95.51	compaction ≥95%
24 September 2023	287+980	288+080	100	287+980	-7.50	Sand Replacement test	96	compaction ≥95%
24 September 2023	287+980	288+080	100	287+060		Sand Replacement test	97.59	compaction ≥95%
28 September 2023	287+900	287+940	40	287+920	-5.50	Sand Replacement test	96.53	compaction ≥95%
28 September 2023	287+900	287+940	40	287+920		Plate load test	180	Ev2 ≥30 mn/m ²

مشروع القطار السريع
أ.د/ حسن مهدي
مدير المشروع

أ.د/ حسن مهدي
المكتب الفني

مهندس الشركة المنفذه
شركة جنوب الوادي
للمواصلات العمومية والتوكيلات التجارية

 شركة جنوب الوادي للمشروعات الهندسية والبناء	OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN (HIGH SPEED RAIL) SECTION TWO (BANIMAZAR - MANFALOT) From Station (276+800) To Station (334+800) Contractor Zone From (276+350) To (289+350)	 الهيئة القومية للإنتاج (CAPSET) مكتب هندسة الطرق العامة	 مكتب أ.د/حسن مهدي للإستشارات الهندسية
---	---	---	--

DATE	From	To	Length	station	REM	type of test	Result	specifications
25 September 2023	283+560	283+720	160	283+700	-6.50	Sand Replacement test	97.3	compaction ≥95%
25 September 2023	283+560	283+720	160	283+640		Sand Replacement test	96.2	compaction ≥95%
25 September 2023	283+560	283+720	160	283+580		Sand Replacement test	97.3	compaction ≥95%
25 September 2023	283+560	283+720	160	283+720		Sand Replacement test	95.63	compaction ≥95%
26 September 2023	285+420	285+580	160	285+580	-3.00	Sand Replacement test	95.83	compaction ≥95%
26 September 2023	285+420	285+580	160	285+560		Sand Replacement test	96.7	compaction ≥95%
26 September 2023	285+420	285+580	160	285+500		Sand Replacement test	98.4	compaction ≥95%
26 September 2023	285+420	285+580	160	285+440		Sand Replacement test	95.7	compaction ≥95%
27 September 2023	283+480	283+540	60	285+520	-5.00	Sand Replacement test	96.87	compaction ≥95%
01 October 2023	287+960	288+080	120	288+060	-7.00	Sand Replacement test	96.83	compaction ≥95%
01 October 2023	287+960	288+080	120	287+980		Sand Replacement test	96.1	compaction ≥95%
01 October 2023	287+960	288+080	120	288+020		Sand Replacement test	96.31	compaction ≥95%
02 October 2023	285+280	285+360	80	285+340	-6.00	Sand Replacement test	98.5	compaction ≥95%
02 October 2023	285+280	285+360	80	285+300		Sand Replacement test	96	compaction ≥95%
02 October 2023	285+140	285+200	60	285+160	-3.00	Sand Replacement test	98	compaction ≥95%
02 October 2023	285+140	285+200	60	285+200		Sand Replacement test	95.91	compaction ≥95%
03 October 2023	283+560	283+740	180	283+700	-6.00	Sand Replacement test	97.76	compaction ≥95%
03 October 2023	283+560	283+740	180	283+640		Sand Replacement test	95.98	compaction ≥95%
03 October 2023	283+560	283+740	180	283+740		Sand Replacement test	96.5	compaction ≥95%
03 October 2023	283+560	283+740	180	283+580		Sand Replacement test	96.24	compaction ≥95%
03 October 2023	287+900	287+940	40	287+920	-5.00	Sand Replacement test	97.12	compaction ≥95%
03 October 2023	283+480	283+540	60	283+520	-4.50	Sand Replacement test	97.5	compaction ≥95%
03 October 2023	283+480	283+540	60	283+480		Sand Replacement test	95.8	compaction ≥95%
07 October 2023	287+960	288+080	120	287+040	-6.50	Sand Replacement test	97.34	compaction ≥95%
07 October 2023	287+960	288+080	120	287+080		Sand Replacement test	98.9	compaction ≥95%
07 October 2023	287+960	288+080	120	287+980		Sand Replacement test	96.89	compaction ≥95%
07 October 2023	285+480	285+640	160	285+520	-2.50	Sand Replacement test	98.1	compaction ≥95%
07 October 2023	285+480	285+640	160	285+060		Sand Replacement test	95.3	compaction ≥95%
07 October 2023	285+480	285+640	160	285+600		Sand Replacement test	96.6	compaction ≥95%
07 October 2023	285+480	285+640	160	285+620		Sand Replacement test	97	compaction ≥95%
09 October 2023	285+280	285+380	100	285+300	-5.50	Sand Replacement test	99.1	compaction ≥95%
09 October 2023	285+280	285+380	100	285+360		Sand Replacement test	98.4	compaction ≥95%
09 October 2023	285+280	285+380	100	285+340		Sand Replacement test	180	Ev2 ≥30 mn/m ²
09 October 2023	284+660	284+680	20	284+660	-1.00	Sand Replacement test	99.3	compaction ≥95%
11 October 2023	287+960	288+080	120	287+960	-6.00	Sand Replacement test	97.1	compaction ≥95%
11 October 2023	287+960	288+080	120	288+080		Sand Replacement test	96.1	compaction ≥95%
11 October 2023	287+960	288+080	120	288+040		Sand Replacement test	97	compaction ≥95%
11 October 2023	285+120	285+200	80	285+160	-2.50	Sand Replacement test	96	compaction ≥95%
11 October 2023	285+120	285+200	80	285+200		Sand Replacement test	97.9	compaction ≥95%
12 October 2023	283+500	283+540	40	283+520	-4.00	Sand Replacement test	99.3	compaction ≥95%
14 October 2023	285+480	285+640	160	285+540	-2.00	Sand Replacement test	97.9	compaction ≥95%
14 October 2023	285+480	285+640	160	285+600		Sand Replacement test	97.5	compaction ≥95%
14 October 2023	285+480	285+640	160	285+640		Sand Replacement test	97.4	compaction ≥95%

مشروع القطار السريع

المهندس / حسن مهدي

أ.د / حسن مهدي
مدير المشروع

أ.د / حسن مهدي
المكتب الفني

مهندس الشركة المنفذه

شركة جنوب الوادي
للمشروعات الهندسية والبناء التجارية

 شركة جنوب الوادي المشروعات الاقتصادية والنقلية	OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN (HIGH SPEED RAIL) SECTION TWO (BANI MAZAR - MANFA) (OT) From Station (176+800) To Station (334+800) Contractor Zone from (276+350) To (289+350)	 الهيئة العامة للإحصاء مكتب أ.د/حسن مهدي للإستشارات الهندسية	 مكتب أ.د/حسن مهدي للإستشارات الهندسية
--	--	---	--

DATE	From	To	Length	station	REM	type of test	Result	specifications
16 October 2023	283+540	283+780	240	283+580	-5.50	Sand Replacement test	98.4	Ev2 ≥30 mn/m ²
16 October 2023	283+540	283+780	240	283+740		Sand Replacement test	96.7	Ev2 ≥30 mn/m ²
16 October 2023	283+540	283+780	240	283+780		Sand Replacement test	97.7	Ev2 ≥30 mn/m ²
16 October 2023	283+540	283+780	240	283+700		Sand Replacement test	95.8	Ev2 ≥30 mn/m ²
16 October 2023	283+540	283+780	240	283+640		Sand Replacement test	96.8	Ev2 ≥30 mn/m ²
16 October 2023	283+540	283+780	240	283+620		Plate load test	81.8	Ev2 ≥30 mn/m ²
16 October 2023	283+540	283+780	240	283+780		Plate load test	128.6	Ev2 ≥30 mn/m ²
16 October 2023	283+540	283+780	240	283+700		Plate load test	150	Ev2 ≥30 mn/m ²
18 October 2023	285+120	285+200	80	285+200	-2.00	Sand Replacement test	97.5	compaction ≥95%
18 October 2023	285+120	285+200	80	285+160		Sand Replacement test	98.7	compaction ≥95%
22 October 2023	285+480	285+640	160	285+520	-1.75	Sand Replacement test	95.9	compaction ≥95%
22 October 2023	285+480	285+640	160	285+600		Sand Replacement test	98	compaction ≥95%
22 October 2023	285+480	285+640	160	285+640		Sand Replacement test	98.6	compaction ≥95%
22 October 2023	285+480	285+640	160	285+500		Sand Replacement test	99.7	compaction ≥95%
21 October 2023	287+940	288+080	140	287+960	-5.50	Sand Replacement test	99.1	compaction ≥95%
21 October 2023	287+940	288+080	140	288+020		Sand Replacement test	98.1	compaction ≥95%
21 October 2023	287+940	288+080	140	288+080		Sand Replacement test	98.9	compaction ≥95%
21 October 2023	287+940	288+080	140	287+980		Plate load test	150	Ev2 ≥30 mn/m ²
21 October 2023	287+940	288+080	140	288+060	-4.50	Plate load test	150	Ev2 ≥30 mn/m ²
22 October 2023	287+900	287+940	40	287+920		Sand Replacement test	96.4	compaction ≥95%
22 October 2023	285+260	285+380	120	285+380	-5.00	Sand Replacement test	95.8	compaction ≥95%
22 October 2023	285+260	285+380	120	285+340		Sand Replacement test	96	compaction ≥95%
22 October 2023	285+260	285+380	120	285+300		Sand Replacement test	98.7	compaction ≥95%
22 October 2023	284+660	284+700	40	284+660		Sand Replacement test	99.3	compaction ≥95%
22 October 2023	284+660	284+700	40	284+680	-0.75	Sand Replacement test	97.2	compaction ≥95%
24 October 2023	287+900	287+940	40	287+920	-4.00	Sand Replacement test	96.4	compaction ≥95%
24 October 2023	284+980	285+200	220	285+060	-1.75	Sand Replacement test	96.5	compaction ≥95%
24 October 2023	284+980	285+200	220	285+100		Sand Replacement test	98.3	compaction ≥95%
24 October 2023	284+980	285+200	220	284+980		Sand Replacement test	95.63	compaction ≥95%
24 October 2023	284+980	285+200	220	285+160		Sand Replacement test	97.8	compaction ≥95%
24 October 2023	284+980	285+200	220	285+200		Sand Replacement test	99.7	compaction ≥95%
24 October 2023	283+540	283+660	120	283+560	-5.00	Sand Replacement test	95.3	compaction ≥95%
24 October 2023	283+540	283+660	120	283+600		Sand Replacement test	97.7	compaction ≥95%
24 October 2023	283+540	283+660	120	283+660		Sand Replacement test	95.9	compaction ≥95%
25 October 2023	283+000	283+140	140	283+000	-5.50	Plate load test	225	Ev2 ≥30 mn/m ²
25 October 2023	283+000	283+140	140	283+080		Plate load test	255	Ev2 ≥30 mn/m ²
25 October 2023	283+000	283+140	140	283+100		Sand Replacement test	98.5	compaction ≥95%
25 October 2023	283+000	283+140	140	283+060		Sand Replacement test	99.7	compaction ≥95%
25 October 2023	283+000	283+140	140	283+140		Sand Replacement test	97.3	compaction ≥95%
25 October 2023	283+740	283+800	60	283+780	-5.00	Sand Replacement test	97.2	compaction ≥95%
28 October 2023	287+940	288+080	140	288+060	-5.00	Sand Replacement test	97.5	compaction ≥95%
28 October 2023	287+940	288+080	140	288+020		Sand Replacement test	99	compaction ≥95%
28 October 2023	287+940	288+080	140	287+960		Sand Replacement test	98	compaction ≥95%
29 October 2023	285+240	285+280	40	285+280	-4.50	Sand Replacement test	95.3	compaction ≥95%
29 October 2023	285+240	285+280	40	285+240		Sand Replacement test	96	compaction ≥95%

شروع انتظار السريع
أ.د/ حسن مهدي
مدير المشروع

أ.د/ حسن مهدي
المكتب الفني

شركة جنوب الوادي
المشروعات الاقتصادية والنقلية

 شركة جنيد الوادي المشروع المصمم بالبيانات التحليلية	OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN (HIGH SPEED RAIL) SECTION TWO (RANI MAZAR - MANFAOT) From Stattp. (176+800) To Station (334+800) Contractor Zone From(276+350)To (289+350)	 الهيئة القومية للإسكان مكتب أ.د. حسن مهدي للمستشارات الهندسية	 مكتب أ.د. حسن مهدي للمستشارات الهندسية
---	---	---	---

DATE	From	To	Length	station	REM	type of test	Result	specifications
30 October 2023	284+940	285+200	260	285+160	-1.50	Sand Replacement test	96.4	compaction ≥95%
30 October 2023	284+940	285+200	260	285+100		Sand Replacement test	97.6	compaction ≥95%
30 October 2023	284+940	285+200	260	285+060		Sand Replacement test	98.4	compaction ≥95%
30 October 2023	284+940	285+200	260	285+000		Sand Replacement test	96.1	compaction ≥95%
30 October 2023	284+940	285+200	260	285+200		Sand Replacement test	97.8	compaction ≥95%
30 October 2023	284+940	285+200	260	285+200		Plate load test	225	Ev2 ≥40 mn/m ²
30 October 2023	284+940	285+200	260	284+940		Plate load test	187.5	Ev2 ≥40 mn/m ²
30 October 2023	284+940	285+200	260	285+100		Plate load test	225	Ev2 ≥40 mn/m ²
04 November 2023	285+480	285+660	180	285+540	-1.50	Sand Replacement test	96.10	compaction ≥95%
04 November 2023	285+480	285+660	180	285+600		Sand Replacement test	97.20	compaction ≥95%
04 November 2023	285+480	285+660	180	285+660		Sand Replacement test	98.50	compaction ≥95%
04 November 2023	285+480	285+660	180	285+480		Sand Replacement test	96.40	compaction ≥95%
04 November 2023	285+480	285+660	180	285+480		Plate load test	136.4	Ev2 ≥40 mn/m ²
04 November 2023	285+480	285+660	180	285+600		Plate load test	140.6	Ev2 ≥40 mn/m ²
04 November 2023	284+660	284+700	40	284+680	-0.50	sandcone test	97.8	compaction ≥95%
04 November 2023	284+660	284+700	40	284+700		sandcone test	95.8	compaction ≥95%
07 November 2023	284+940	285+200	260	285+160	-1.25	Sand Replacement test	97.8	compaction ≥95%
07 November 2023	284+940	285+200	260	285+180		Sand Replacement test	96.6	compaction ≥95%
07 November 2023	284+940	285+200	260	284+960		Sand Replacement test	99.6	compaction ≥95%
07 November 2023	284+940	285+200	260	285+080		Sand Replacement test	95.9	compaction ≥95%
07 November 2023	284+940	285+200	260	285+000		Sand Replacement test	99.1	compaction ≥95%
07 November 2023	284+940	285+200	260	285+120		Sand Replacement test	96.3	compaction ≥95%
07 November 2023	284+940	285+200	260	284+980		Sand Replacement test	96.4	compaction ≥95%
07 November 2023	284+940	285+200	260	285+200		Sand Replacement test	96	compaction ≥95%
07 November 2023	284+940	285+200	260	285+040		Sand Replacement test	96.8	compaction ≥95%
07 November 2023	284+940	285+200	260	285+100		Sand Replacement test	98.3	compaction ≥95%
07 November 2023	284+940	285+200	260	284+940		Sand Replacement test	95.5	compaction ≥95%
07 November 2023	285+240	285+280	40	285+260	-4.00	Sand Replacement test	96.6	compaction ≥95%
12 November 2023	287+940	288+080	140	288+040	-4.50	Sand Replacement test	96.9	compaction ≥95%
12 November 2023	287+940	288+080	140	287+980		Sand Replacement test	97.5	compaction ≥95%
12 November 2023	287+940	288+080	140	288+080		Sand Replacement test	95.6	compaction ≥95%
15 November 2023	283+000	283+140	140	283+060	-5.00	Sand Replacement test	97.6	compaction ≥95%
15 November 2023	283+000	283+140	140	283+100		Sand Replacement test	98.5	compaction ≥95%
15 November 2023	283+000	283+140	140	283+140		Sand Replacement test	95.5	compaction ≥95%
18 November 2023	283+540	283+660	120	283+580	-4.50	Sand Replacement test	98.7	compaction ≥95%
18 November 2023	283+540	283+660	120	283+660		Sand Replacement test	97.3	compaction ≥95%
18 November 2023	283+540	283+660	120	283+620		Sand Replacement test	96.6	compaction ≥95%
20 November 2023	283+740	283+800	60	283+800	-4.50	Sand Replacement test	96	compaction ≥95%
20 November 2023	283+740	283+800	60	283+780		Sand Replacement test	97.5	compaction ≥95%
26 November 2023	283+000	283+140	140	283+140	-4.50	Sand Replacement test	95.6	compaction ≥95%
26 November 2023	283+000	283+140	140	283+060		Sand Replacement test	95.73	compaction ≥95%
26 November 2023	283+000	283+140	140	283+100		Sand Replacement test	96.88	compaction ≥95%

شروع القطار السريع
أ.د. / حسن مهدي
مدير المشروع

أ.د. / حسن مهدي
المكتب الفني

شركة جنيد الوادي
للمستشارات الهندسية والتجارية

شركة جنوب العراق
للمتطلبات الحكومية والإحتياجات التجارية

 شركة جنوب الوادي للمشروعات الهندسية والبناء المدنية	OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN (HIGH SPEED RAIL) SECTION TWO (BANI MAZAR - MANFALOT) From Statto (276+800) To Station (334+800) Contractor Zone From (276+350) To (289+350)	 الهيئة القومية للإسكان (GASBT)	 مكتب أ.د/حسن مهدي للإستشارات الهندسية
---	---	--	--

DATE	From	To	Length	station	REM	type of test	Result	specifications
17 December 2023	287+940	288+080	140	288+040	-4.00	Sand Replacement test	97.54	compaction ≥95%
17 December 2023	287+940	288+080	140	287+980		Sand Replacement test	96.71	compaction ≥95%
17 December 2023	287+940	288+080	140	288+080		Sand Replacement test	95.8	compaction ≥95%
19 December 2023	283+740	283+860	120	283+780	-3.50	sandcone test	97.2	compaction ≥95%
19 December 2023	283+740	283+860	120	283+820		sandcone test	95.7	compaction ≥95%
19 December 2023	283+740	283+860	120	283+860		sandcone test	98.6	compaction ≥95%
20 December 2023	283+560	283+660	100	283+600	-3.50	Sand Replacement test	95.9	compaction ≥95%
20 December 2023	283+560	283+660	100	283+660		Sand Replacement test	97.2	compaction ≥95%
21 December 2023	284+880	285+100	220	284+900	-0.75	sandcone test	95.7	compaction ≥95%
21 December 2023	284+880	285+100	220	284+920		sandcone test	98.4	compaction ≥95%
21 December 2023	284+880	285+100	220	284+960		sandcone test	97.4	compaction ≥95%
21 December 2023	284+880	285+100	220	284+980		sandcone test	95.5	compaction ≥95%
21 December 2023	284+880	285+100	220	285+000		sandcone test	96.2	compaction ≥95%
21 December 2023	284+880	285+100	220	285+040		sandcone test	96.6	compaction ≥95%
21 December 2023	284+880	285+100	220	285+060		sandcone test	97.8	compaction ≥95%
21 December 2023	284+880	285+100	220	285+080		sandcone test	97.3	compaction ≥95%
21 December 2023	284+880	285+100	220	285+100		sandcone test	95.8	compaction ≥95%
24 December 2023	283+000	283+140	140	283+100	-3.50	Sand Replacement test	96.3	compaction ≥95%
24 December 2023	283+000	283+140	140	283+160		Sand Replacement test	95.9	compaction ≥95%
24 December 2023	283+000	283+140	140	283+060		Sand Replacement test	98	compaction ≥95%
27 December 2023	285+480	285+700	220	285+500	0.75	sandcone test	96.6	compaction ≥95%
27 December 2023	285+480	285+700	220	285+520		sandcone test	95.6	compaction ≥95%
27 December 2023	285+480	285+700	220	285+540		sandcone test	95.7	compaction ≥95%
27 December 2023	285+480	285+700	220	285+560		sandcone test	98.4	compaction ≥95%
27 December 2023	285+480	285+700	220	285+600		sandcone test	95.7	compaction ≥95%
27 December 2023	285+480	285+700	220	285+620		sandcone test	95.9	compaction ≥95%
27 December 2023	285+480	285+700	220	285+640		sandcone test	98.8	compaction ≥95%
27 December 2023	285+480	285+700	220	285+660		sandcone test	95.8	compaction ≥95%
27 December 2023	285+480	285+700	220	285+680		sandcone test	99	compaction ≥95%
31 December 2023	283+740	283+860	120	283+740	-3.00	Sand Replacement test	97.8	compaction ≥95%
31 December 2023	283+740	283+860	120	283+800		Sand Replacement test	95.7	compaction ≥95%
31 December 2023	283+740	283+860	120	283+860		Sand Replacement test	97.3	compaction ≥95%
31 December 2023	283+560	283+660	100	283+600	-3.00	Sand Replacement test	96.8	compaction ≥95%
31 December 2023	283+560	283+660	100	283+660		Sand Replacement test	95.8	compaction ≥95%
01 January 2024	285+200	285+280	80	285+240	-2.50	Sand Replacement test	95.7	compaction ≥95%
01 January 2024	285+200	285+280	80	285+280		Sand Replacement test	98.7	compaction ≥95%
01 January 2024	283+000	283+140	140	283+040	-3.00	Sand Replacement test	96.5	compaction ≥95%
01 January 2024	283+000	283+140	140	283+100		Sand Replacement test	95.7	compaction ≥95%
01 January 2024	283+000	283+140	140	283+140		Sand Replacement test	97.3	compaction ≥95%
01 January 2023	286+560	286+780	220	286+600	N.G.L	Plate load test	204.5	Ev2 ≥30 mn/m ²
01 January 2023	286+560	286+780	220	286+700		Plate load test	173.1	Ev2 ≥30 mn/m ²
01 January 2023	286+560	286+780	220	286+760		Plate load test	195.7	Ev2 ≥30 mn/m ²
01 January 2024	286+560	286+780	220	286+580		sandcone test	96.4	compaction ≥95%
01 January 2024	286+560	286+780	220	286+640		sandcone test	99.3	compaction ≥95%
01 January 2024	286+560	286+780	220	286+680		sandcone test	96.6	compaction ≥95%
01 January 2024	286+560	286+780	220	286+740		sandcone test	96.4	compaction ≥95%
01 January 2024	286+560	286+780	220	286+780		sandcone test	97.2	compaction ≥95%

أ.د / حسن مهدي
المكتب الفني
شركة جنوب الوادي
للمشروعات الهندسية والبناء المدنية

أ.د / حسن مهدي
المكتب الفني

شركة جنوب الوادي
للمشروعات الهندسية والبناء المدنية

 شركة جنيد الوادي المشروعات الاقتصادية والبنية التحتية	OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN (HIGH SPEED RAIL) SECTION TWO (BANI MAZAR - MANFALOT) From Statto (176+800) To Station (334+800) Contractor Zone From(276+350)To (289+350)	 الهيئة العامة للتخطيط والتطوير الاقتصادي (GPELT) مصر - جمهورية مصر العربية	 مكتب أ.د/حسن مهدي للإستشارات الهندسية
---	--	--	--

DATE	From	To	Length	station	REM	type of test	Result	specifications
13 August 2023	288+180	288+200	20	288+180	-10.50	Sand Replacement test	96.56	compaction ≥95%
10 October 2023	284+980	285+120	140	285+060	-2.00	Sand Replacement test	96	compaction ≥95%
10 October 2023	284+980	285+120	140	285+000		Sand Replacement test	95.7	compaction ≥95%
10 October 2023	284+980	285+120	140	285+120		Sand Replacement test	95.9	compaction ≥95%
20 August 2023	288+180	288+200	20	288+200		Sand Replacement test	98.85	compaction ≥95%
13 August 2023	288+140	288+160	20	288+140	-9.00	Sand Replacement test	96.65	compaction ≥95%
07 October 2023	288+160	288+200	40	288+140	-8.50	Sand Replacement test		compaction ≥95%
08 October 2023	288+080	288+160	80	288+140	-7.50	Sand Replacement test	98.6	compaction ≥95%
08 October 2023	288+080	288+160	80	288+100		Sand Replacement test	99.2	compaction ≥95%
10 October 2023	288+080	288+160	80	288+180	-8.00	Sand Replacement test	98	compaction ≥95%
01 October 2023	288+100	288+160	60	288+140	-8.00	Sand Replacement test	96.6	compaction ≥95%
01 October 2023	288+100	288+160	60	288+160		Sand Replacement test	95.51	compaction ≥95%
27 September 2023	288+120	288+160	40	288+140	-8.50	Sand Replacement test	97.27	compaction ≥95%
03 October 2023	288+160	288+200	40	288+200	-9.00	Sand Replacement test	96.16	compaction ≥95%
27 September 2023	288+180	288+200	20	288+180	-9.50	Sand Replacement test	98.03	compaction ≥95%
12 October 2023	288+160	288+200	40	288+180	-7.50	Sand Replacement test	96.2	compaction ≥95%
18 October 2023	288+080	288+200	120	288+140	-7.00	Sand Replacement test	98.6	compaction ≥95%
18 October 2023	288+080	288+200	120	288+080		Sand Replacement test	96	compaction ≥95%
18 October 2023	288+080	288+200	120	288+140		Sand Replacement test	98.3	compaction ≥95%
23 October 2023	288+080	288+200	120	288+080		Sand Replacement test	96	compaction ≥95%
23 October 2023	288+080	288+200	120	288+140	-6.50	Sand Replacement test	98.8	compaction ≥95%
23 October 2023	288+080	288+200	120	288+200		Sand Replacement test	97.7	compaction ≥95%
30 October 2023	288+080	288+200	120	288+080	-6.00	Sand Replacement test	95.27	compaction ≥95%
30 October 2023	288+080	288+200	120	288+120		Sand Replacement test	97.4	compaction ≥95%
30 October 2023	288+080	288+200	120	288+180		Sand Replacement test	96	compaction ≥95%
28 November 2023	288+080	288+200	120	288+120	-5.50	Plate load test	145.2	Ev2 ≥30 mn/m ²
28 November 2023	288+080	288+200	120	288+200		Plate load test	255	Ev2 ≥30 mn/m ²
28 November 2023	288+080	288+200	120	288+080		Sand Replacement test	97.5	compaction ≥95%
28 November 2023	288+080	288+200	120	288+160		Sand Replacement test	95.5	compaction ≥95%
28 November 2023	288+080	288+200	120	288+200		Sand Replacement test	96.2	compaction ≥95%
11 December 2023	288+080	288+200	120	288+160	-5.00	Sand Replacement test	98.3	compaction ≥95%
11 December 2023	288+080	288+200	120	288+200		Sand Replacement test	97.3	compaction ≥95%
11 December 2023	288+080	288+200	120	288+120		Sand Replacement test	95.4	compaction ≥95%

سروخ القطار السريع

المكتب الفني

أ.د / حسن مهدي
المكتب الفني

مهندس الشركة المنفذه

شركة جنيد الوادي
للمشروعات الاقتصادية والبنية التحتية

شركة جنوب الوادي



الهيئة العامة
للطرق والكباري
محافظة المنيا - مصر



بيان المعدات بمشروع القطار السريع شركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية

التاريخ : ٢٠٢٣-١٢-٢٠

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر-أبوسمبل)

المسافة من كم ٢٧٦+٣٥٠ وحتى كم ٢٨٩+٣٥٠ بطول ١٣ كم

بالإشارة الى العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨٧١) بطول ٣,٦٥ كم

بتاريخ ٢٠٢٣-١٢-٢٠

لتنفيذ المشروع عاليه بالمعدات الآتية :

العدد	المعدة
4	لودر
16	عربة قلاب
3	بلدوزر
5	جريد
5	هراس
4	تانك مياه
4	عربة خدمة موقع

مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس الإشراف

م/ مصطفى محمد عبدالحاميد

التوقيع/

مكتب أ.د. حسن مهدي

مدير المشروع

م/ أحمد عبد الله مهران

التوقيع/

مكتب فنى

م/ أحمد عزب

التوقيع/


مهندس الإشراف

م/ محمد خافي

التوقيع/

مشروع القطار السريع

م/ حسن عبد الله مهران



شركة جنوب الوادي



الهيئة العامة
للطرق والكباري
بمحافظة الغربية - مصر



هيكـل تنظيمي للعاملين بمشروع القطار السريع شركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية

التاريخ : 20/12/2023

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر-أبوسمبل)
المسافة من كم ٢٧٦+٣٥٠ وحتى كم ٢٨٩+٣٥٠ بطول ١٣ كم

بالإشارة الى العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨٧١) بطول ٣,٦٥ كم

بتاريخ ٢٠٢٣-١٢-٢٠

لتنفيذ المشروع عاليه :

م	الاسم	الوظيفة	عدد سنوات الخبرة	ملاحظات
1	عاطف صبرى العش	مدير عام المشروع	30	
2	محمد خالد	مدير المشروع	10	
3	أحمد نور	مدير تنفيذ	5	
4	عاطف شاهين	مهندس تنفيذ	5	
5	سيد شعبان	مهندس تخطيط وبرمجة زمنية	3	
6	أحمد سمير	مهندس مكتب فني	4	
7	محمود جميل	مدير ضبط الجودة	5	
8	وليد محمود عبد الفتاح	مهندس الصيانة	7	
9	أحمد شوقي	حاسب كميات	5	
10	عبد الله الشريبي	مساح	7	
11	محمد بيومي	مساح	10	
11	أيمن جمال سيد	محاسب	5	
12	أحمد عبد اللاه محمد	فني سلامة مرورية	5	
13	عرفه عبد الله محمد	فني سلامة مرورية	5	
14	عبد العظيم محمد أحمد	فني مواد	10	
15	محمود عبد العزيز	فني مواد	10	

مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس الإشراف

م/ مصطفى محمد عبد الحميد

التوقيع

مكتب أ.د حسن مهدي

مدير المشروع

م/ حاتم مهران

التوقيع

مهندس الشركة المنفذة

م/ محمد خالد

التوقيع

 شركة جنوب الوادي للمترو الأنفاق والسكك الحديدية	OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN (HIGH SPEED RAIL) SECTION TWO (BANI MAZAR - MANFALOT) From Statio (176+800) To Statio (334+800) مكتب أ.د/حسن مهدي للإستشارات الهندسية Contractor Zone From(276+350)To (289+350)	 الهيئة العامة للمواصلات والمواصلات والمواصلات
--	---	--

بيان باختبارات الصلاحيه المنفذه للعمليه عاليه

ملاحظات	الطريقه	المعمل المفضل	مستوى العمليه المنفذه	التاريخ	م
	صالحه للردم	معمل الهيئه العامه للطرق والكباري المنطقه السابعه باسيوط	تشوينات عند محطه ٢٧٩+٠٠٠	08 February 2023	1
	صالحه للردم	معمل أ.د.م هشام محمد حلمي	تشوينات عند محطه ٢٧٩+٢٨٠	18 February 2023	2
	صالحه للردم	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	تشوينات عند محطه ٢٧٩+٤٠٠	01 March 2023	3
	صالحه للردم	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	تشوينات عند محطه ٢٧٩+٤٠٠	04 March 2023	4
	صالحه للردم	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	تشوينات عند محطه ٢٧٩+٣٠٠	08 March 2023	5
	صالحه للردم	معمل أ.د.م هشام محمد حلمي	تشوينات عند محطه ٢٧٩+٣٨٠	12 March 2023	6
	صالحه للردم	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	تشوينات عند محطه ٢٧٩+٣٦٠	13 March 2023	7
	صالحه للردم	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	تشوينات عند محطه ٢٧٩+٣٢٠	21 March 2023	8
	صالحه للردم	معمل أ.د.م هشام محمد حلمي	تشوينات عند محطه ٢٩١+٠٦٠	29 April 2023	9
	صالحه للردم	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	تشوينات عند محطه ٢٨٠+٥٠٠	07 May 2023	10
	صالحه للردم	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	تشوينات عند محطه ٢٨٠+٤٨٠	08 May 2023	11
	صالحه للردم	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	تشوينات عند محطه ٢٨٠+٤٠٠	10 May 2023	12
	صالحه للردم	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	تشوينات عند محطه ٢٨٠+٥٢٠	11 May 2023	13
	صالحه للردم	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	تشوينات عند محطه ٢٨٠+٤٤٠	15 May 2023	14
	صالحه للردم	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	تشوينات عند محطه ٢٨٠+٢٨٠	30 May 2023	15
	صالحه للردم	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	تشوينات عند محطه ٢٨٠+٤٦٠	06 June 2023	16
	صالحه للردم	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	تشوينات عند محطه ٢٨٠+٤٤٠	11 June 2023	17
	صالحه للردم	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	تشوينات عند محطه ٢٨٠+٤٦٠	15 June 2023	18
	صالحه للردم	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	تشوينات عند محطه ٢٨٠+٤٦٠	05 July 2023	19
	صالحه للردم	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	تشوينات عند محطه ٢٨٠+٤٦٠	12 July 2023	20
	صالحه للردم	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	تشوينات عند محطه ٢٨٠+٤٨٠	18 July 2023	21
	صالحه للردم	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	تشوينات عند محطه ٢٩١+٠٤٠	22 July 2023	22
	صالحه للردم	معمل أ.د.م هشام محمد حلمي	تشوينات عند محطه ٢٨٠+٤٠٠	22 July 2023	23
	صالحه للردم	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	تشوينات عند محطه ٢٩١+٠٨٠	30 July 2023	24
	صالحه للردم	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	تشوينات عند محطه ٢٩١+٠٢٠	17 August 2023	25
	صالحه للردم	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	تشوينات عند محطه ٢٩١+٠٦٠	19 August 2023	26
	صالحه للردم	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	تشوينات عند محطه ٢٩١+٠٨٠	20 August 2023	27
	صالحه للردم	معمل أ.د.م هشام محمد حلمي	تشوينات عند محطه ٢٩١+٠٨٠	20 August 2023	28
	صالحه للردم	معمل أ.د.م هشام محمد حلمي	تشوينات عند محطه ٢٨٢+٩٦٠	20 August 2023	29
	صالحه للردم	معمل أ.د.م هشام محمد حلمي	تشوينات عند محطه ٢٨٢+٩٦٠	20 August 2023	30
	صالحه للردم	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	تشوينات عند محطه ٢٨٤+١٠٠	02 September 2023	31
	صالحه للردم	معمل أ.د.م هشام محمد حلمي	بته من قطاع ٢٨٩+٠٨٠ حتى ٢٨٩+٣٤٠	26 September 2023	32
	صالحه للردم	معمل أ.د.م هشام محمد حلمي	تشوينات عند محطه ٢٩١+٢٦٠	26 September 2023	33
	صالحه للردم	معمل أ.د.م هشام محمد حلمي	تشوينات عند محطه ٢٩١+١٠٠	26 September 2023	34
	صالحه للردم	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	تشوينات عند محطه ٢٩١+٠٨٠	13 September 2023	35

سروع انقطاع السريه
مهندس ضابط الجودة
مدير المشروع

EGSCO
أ.د/ هشام محمد حلمي
مهندس ضبط الجودة
مكتب استشاري

مهندس الشركة المنفذه
مدير المشروع

شركة جنوب الوادي للمتروك والكهرباء والنقل	OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN (HIGH SPEED RAIL) SECTION TWO (BANI MAZAR - MANFALOT) From Station (176+800) To Station (334+800) مكتب أ.د. / حسن مهدي للإستشارات الهندسية Contractor Zone From (276+350) To (289+350)	الهيئة العامة للنقل الهيئة العامة للإستشارات
--	---	---

بيان باختبارات الصلاحيه المنفذه للعمليه عاليه

م	التاريخ	مصدر الصلاحيه المنفذه	المعمل المنفذ	التعليق	ملاحظات
36	13 September 2023	تشويبات عند محطة ٢٩١+١٠٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحة للردم	
37	13 September 2023	تشويبات عند محطة ٢٨٤+١٠٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحة للردم	
38	19 September 2023	تشويبات عند محطة ٢٨٢+٩٦٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحة للردم	
39	20 August 2023	تشويبات عند محطة ٢٨٢+٩٦٠	معمل أ.د.م هشام محمد حلمي	صالحة للردم	
40	21 September 2023	تشويبات عند محطة ٢٨٢+٩٦٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحة للردم	
41	25 September 2023	تشويبات عند محطة ٢٨٢+٩٤٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحة للردم	
42	30 September 2023	تشويبات عند محطة ٢٩١+٠٨٠	معمل أ.د.م هشام محمد حلمي	صالحة للردم	
43	30 September 2023	تشويبات عند محطة ٢٨٤+٢٤٠	معمل أ.د.م هشام محمد حلمي	صالحة للردم	
44	30 September 2023	تشويبات عند محطة ٢٨٤+٢٨٠	معمل أ.د.م هشام محمد حلمي	صالحة للردم	
45	30 September 2023	تشويبات عند محطة ٢٩١+٠٨٠	معمل أ.د.م هشام محمد حلمي	صالحة للردم	
46	01 October 2023	تشويبات عند محطة ٢٩١+٠٨٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحة للردم	
47	03 October 2023	قطاع من ٢٨١+٢٠٠ الي ٢٨١+٥٤٠	معمل أ.د.م هشام محمد حلمي	صالح للتأسيس	
48	03 October 2023	تشويبات عند محطة ٢٨٢+٩٤٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحة للردم	
49	04 October 2023	تشويبات عند محطة ٢٨٢+٩٨٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحة للردم	
50	10 October 2023	تشويبات عند محطة ٢٨٣+٩٨٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحة للردم	
51	10 October 2023	تشويبات عند محطة ٢٩١+٠٨٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحة للردم	
52	14 October 2023	تشويبات عند محطة ٢٨٤+٤٠٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحة للردم	
53	15 October 2023	تشويبات عند محطة ٢٨٤+٤٠٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحة للردم	
54	15 October 2023	تشويبات عند محطة ٢٨٤+٤٠٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحة للردم	
55	15 October 2023	تشويبات عند محطة ٢٩١+٠٨٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحة للردم	
56	18 October 2023	تشويبات عند محطة ٢٩١+١٠٠	معمل أ.د.م هشام محمد حلمي	صالحة للردم	
57	18 October 2023	تشويبات عند محطة ٢٨٤+٤٤٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحة للردم	
58	24 October 2023	تشويبات عند محطة ٢٩١+١٢٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحة للردم	
59	26 October 2023	تشويبات عند محطة ٢٨٤+٤٨٠	معمل أ.د.م هشام محمد حلمي	صالحة للردم	
60	26 October 2023	تشويبات عند محطة ٢٩١+٠٦٠	معمل أ.د.م هشام محمد حلمي	صالحة للردم	
61	30 October 2023	تشويبات عند محطة ٢٨٤+٤٦٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحة للردم	
62	01 November 2023	تشويبات عند محطة ٢٨٤+٣٨٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحة للردم	
63	11 November 2023	تشويبات عند محطة ٢٨٣+٢٠٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحة للردم	
64	14 November 2023	تشويبات عند محطة ٢٨٣+١٦٠	معمل الشركة المعتمد تحت اشراف مهندس مواد ممثل عن المكتب الاستشاري	صالحة للردم	
65	27 November 2023	تشويبات عند محطة ٢٨٣+١٨٠	معمل أ.د.م هشام محمد حلمي	صالحة للردم	
66	27 November 2023	قطاع من ٢٨٣+٥٦٠ الي ٢٨٣+٦٦٠	معمل أ.د.م هشام محمد حلمي	صالحة للردم	
67	27 November 2023	تشويبات عند محطة ٢٨٤+٤٠٠	معمل أ.د.م هشام محمد حلمي	صالحة للردم	

شروع انقطاع
أ.د. / حسن مهدي
مهندس ضبط الجودة

أ.د. / هشام محمد حلمي
مهندس ضبط الجودة
١/١١/٢٣

مهندس الشركة المنفذه
أ.د. / حسن مهدي
مهندس ضبط الجودة

بيان بأجمالي الاعمال التي تمت من بداية العمل حتى تاريخ مستخلص جاري رقم (١)

القطاع	رقم البند بالمقاييس	بيان الاعمال	جاري ١	جاري ٢	جاري ٣	جاري ٤	جاري ٥	الإجمالي
276+350 - 280+000	١-٢	أعمال الإنشاء والتشطيب						
	٢-٢	بالمنز المكعب اصل حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتنسوية السطح بالأت الترسية والرش بالمياد الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومعمل على البند لحمل ونقل الأتربة للزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التوافقية والرسومات للتصليبة المضخمة والبند بجميع مشتتات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف.	٤١١٣٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١١٣٣٠,٠٠
	١-٢-٢	علاوة زيادة السور ٧,٠٠ جنيه/م إبقاء من ٢٠٢٣/٥/٤	١١٠٧٤٣,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٧٤٣,٥٠
	٢-٥	بالمنز المكعب اصل حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السور وتنسوية السطح بالأت الترسية والرش بالمياد الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومعمل على البند تحميل ونقل الأتربة للزائدة لمسافة ١,٥ كم من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التوافقية والرسومات للتصليبة المضخمة والبند بجميع مشتتات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف.	٥٧٦٢٦٧,١٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٦٢٦٧,١٢
	٢-٥-٢	لكن البند ١٠ ولكن الكميات المنقذة بعد يناير ٢٠٢٢	٤٨٠٢٢٢٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٠٢٢٢٦,٠٠
	١-٥-٢	علاوة زيادة سور ١ جنيه / م إبقاء من ٢٠٢٣/٥/٤	١٤٥٥٢٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٥٥٢٢,٠٠
	٣	أعمال الردم						
	٣-١	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات الترسية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2٠ متر) لسائل منسوب للفرمة و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (2٠ متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب للتصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياد الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التوافقية والرسومات للتصليبة المضخمة والبند بجميع مشتتات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف.	٧٠٢٧٣٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٢٧٣٨٠,٠٠
	١-١-٣	علاوة زيادة السور ١,٦ جنيه/م	١٨٧٣٩٦,٨٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٧٣٩٦,٨٠
	١٢-٢	علاوة مسافة نقل ٤ كم	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	١٢-٣	كثافة توريد تربة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	١٢-٤	قيمة المواد المحجورة للتربة بالإضافة إلى نسبة الدمك ٢٥% + ١٢% استطاعات	١٦٩٦٢٨٦٥,٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٩٦٢٨٦٥,٤
الإجمالي								

استشاري ا.د حسن مهدي

المكتب الفني
م/ احمد عزب
مدير المشروع
م/ حاتم مهران
شركة جنوب الوادي
للبنوك التجارية والمصرفية

شركة جنوب الوادي
للبنوك التجارية والمصرفية
م/ احمد عزب
م/ حاتم مهران
شركة جنوب الوادي
للبنوك التجارية والمصرفية

- مستخلص جاري اعداد ٨٧١ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ / ٣ كم من محطة ٢٧٦+٣٥٠ الى ٢٨٠+٠٠٠
وكانت استقطاعه هو المنصوح عن جاري اعداد ٨٨٣ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ / ٣ كم لهذه المساحة فحسب
بني فصل ١ / ٢٠٢٤ / ٣ كم

م	التصنيف	الصفحة		الصفحة	م
		من	إلى		
٢-٣	اصول علم في فريضة متباعدة	٣٧٤١٧٦	١٧٧٤٠٠	١٠٠١٤٤١,٤١	٢٠٠٣
٢-٥	اصول علم في فريضة متباعدة	١٧٧٤٠٠	٨٤٠٠١٧٤	٢٤٥٤٣,٩٤	٢٠٠٣
٢-٥	اصول علم في سنو	١٧٧٤٠٠	١٧٧٤٠٠	١٢١١٢٩١,١٢	٢٠٠٣
	اصول فريدم	١٧٧٤٤٠٠	١٧٧٤٤٠٠	٧٨٢٨,٥٢	٢٠٠٣
	اصول فريدم	١٧٧٤٤٠٠	١٧٧٤٤٠٠	٣٩٤٧,٦١	٢٠٠٣
	اصول فريدم	١٧٧٤٤٠٠	١٧٧٤٤٠٠	٨٥٤٤,٩٩	٢٠٠٣
	اصول فريدم	١٧٧٤٤٠٠	١٧٧٤٤٠٠	٥١٤٣,٧٩	٢٠٠٣
	اصول فريدم	١٧٧٤٤٠٠	١٧٧٤٤٠٠	٢١٤٣٦,٧٧	٢٠٠٣
	اصول فريدم	١٧٧٤٤٠٠	١٧٧٤٤٠٠	٧٢٧,٥٧	٢٠٠٣
٢-٥	اصول فريدم	١٧٧٤٤٠٠	١٧٧٤٤٠٠	١٥٣٢٢,٤٩	٢٠٠٣
	اصول فريدم	١٧٧٤٤٠٠	١٧٧٤٤٠٠	١٤٨٥,٩	٢٠٠٣
	اصول فريدم	١٧٧٤٤٠٠	١٧٧٤٤٠٠	١٢٨١١,٩٧	٢٠٠٣
	اصول فريدم	١٧٧٤٤٠٠	١٧٧٤٤٠٠	٤٩٩٩٦,١٥	٢٠٠٣

✓✓✓✓✓

[illegible]

مستورع استخراجه است

شعبة جنوب السودان

محضر اعتماد حصر كميات

التاريخ : ٢٠٢٤/٠١/٠٩

اسم المشروع : مشروع القطار السريع (أكتوبر - أسوان)

قامت شركة اكس واي زد (XYZ) للأعمال المساحية (استشارى الاعمال المساحية لهيئة الطرق والكبارى) باعتماد الكميات المنفذة الخاصة بشركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية .

م	التصنيف	المحطة		الكمية الفعلية (م ^٣)	اجمالى	المنسوب	ملاحظات
		من	الى				
٢-٢	اعمال حفر في تربة متماسكة	٣٧٦+٢٧٦	٢٧٧+٢٠	١٠٦٢٤١,٤ ١	١٧٥٧٨٤	أعلى منسوب الفرمة	
	اعمال حفر في تربة متماسكة	٢٧٧+٤٠٠	٨٤٠+٢٧٨	٦٩٥٤٢,٩٤			
٢-٥	اعمال حفر في سفو	٢٧٧+٢٠	٣٨٠+٢٧٧	١٦١٦٩١,١ ٢	١٦١٦٩١,١٢	أعلى منسوب الفرمة	
٣-١	اعمال الردم	٢٧٧+٨٨٠	٢٧٨+٦٠٠	٣٨٢٨,٥٢	١٢٩٠٠١,٧٣	فرمة	
	اعمال الردم	٢٧٩+٤٨٠	٢٧٩+٩٠٠	٣٩٤٧,٦١		فرمة	
	اعمال الردم	٢٨٣+١٠٠	٢٨٣+١٦٠	٨٥٢٥,٩٩		(- 3.5)	
	اعمال الردم	٢٨٣+٥٠٠	٢٨٣+٥٤٠	٥١٤٣,٧٦		(- 4)	
	اعمال الردم	٢٨٣+٥٦٠	٢٨٣+٦٦٠	٢١٤٧٦,٧٧		(- 3)	
	اعمال الردم	٢٨٤+٦٦٠	٢٨٤+٧٠٠	٧٢٢,٥٧		(- 0.5)	
	اعمال الردم	٢٨٤+٨٨٠	٢٨٥+٢٠٠	١٥٣٦٢,٤٩		(-3)	
	اعمال الردم	٢٨٥+٢٠٠	٢٨٥+٢٨٠	٦٤٨٥,٩		(- 0.75)	
	اعمال الردم	٢٨٥+٤٨٠	٢٨٥+٧٠٠	١٣٨١١,٩٧		(- 0.75)	
	اعمال الردم	٢٨٧+٩٠٠	٢٨٨+١٠٠	٤٩٦٩٦,١٥		(- 4.5)	

بالمتخلص الاعمال حتى تاريخه

الكمية المدرجة

ملاحظة : -
- مستخلص جارى اعتمد من ٢٨/٠١/٢٠٢٤ كمر من محطة ٢٧٦+٢٧٦ الى ٢٨٠+٢٧٨ فقط وما تم استغلاله
هو اعتمد من جارى اعتمد من ٢٨/٠١/٢٠٢٤ كمر من محطة ٢٧٦+٢٧٦ الى ٢٨٠+٢٧٨ فقط وما تم استغلاله
أ.د حسن مهدي

مدير المشروع

المكتب الفنى

مهندس استشارى المساحة XYZ

مهندس الشركة المنفذة

م / حاتم مهران

م / احمد عزب

م / محمد عبدالرحمن سالم

م / محمد خالد

م / حاتم مهران

التوقيع

التوقيع

التوقيع

م / حاتم مهران

م / محمد عبدالرحمن سالم

م / محمد خالد

بيان بلجمالى الاعمال من بداية العمل حتى تاريخ مستخلص (١)

رقم البند	بيان الاعمال	جاري ١	جاري ٢	جاري ٣	جاري ٤	الكمية طبقاً للمقيسة	الكمية المدرجة بهـمـمـتـمـلـص
أعمال الحفر							
2-2	بالمعتر المكعب اعصال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات الترسوية والرش بكمياء الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل نتج الحفر وتصحيح ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	١٧٥٧٨٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٥٧٨٤	١٥٨٢٠٥
1-2-2	علاوة زيادة السولار ٠,٧ جنيه/م ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	١٧٥٧٨٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٥٧٨٤	١٥٨٢٠٥
5-2	بالمعتر المكعب اعصال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السطو وتسوية السطح بالآلات الترسوية والرش بالماء الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ١,٥ كم من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حافة زيادة مسافة نقل نتج الحفر عن ١,٥ كم من محور الطريق يتم حساب ١ جنيه لكلومتر زيده.	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	علاوة ١,١ جنيه لكل كم بعد ٢٠٢٣/٥/٤ (مسافة النقل المعتمدة ١,٥-٥,١ = ٣,٦ كم).	١٦١٦٩١,١٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٥٠٠٠,٠	١٤٥٥٢٢
2-5-1	علاوة زيادة سولار ١ جنيه / ٣ م ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	١٦١٦٩١,١٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٥٠٠٠,٠	١٤٥٥٢٢
2-5-2	نفس البند ١٠ ولكن للكميات المنقذة بعد يناير ٢٠٢٣	١٦١٦٩١,١٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٥٠٠٢,٠	١٤٥٥٢٢
أعمال الردم							
1-3	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطبقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسبك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2- متر) اسفل منسوب القرمه وبسبك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (٢- متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كلفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بكمياء الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حافة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه حتى زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او التخصيص. - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لمواقع العمل حتى مسافة ٢ كم. و البند لا يشمل القرمه المحجيرة.	١٢٩٠٠١,٧٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٥٠٠	١١٧١٢٣
1-١-3	علاوة زيادة السولار ١,٦ جنيه/م	١٢٩٠٠١,٧٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٥٠٠	١١٧١٢٣
2-12	علاوة مسافة نقل ٤٠ كم	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١	٠,٠٠
3-12	كارتة توريد أتربة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١	٠,٠٠
4-12	قائمة المواد المحجيرة للتربة بالإضالة إلى نسبة الدمك ٢٥% + ١٢% استقطاعات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١	٠,٠٠

مهندس الهيئة
مهندس الاشراف
م/ مصطفى محمد عبد الحميد
التوقيع

الاستشاري المشرف (مكتب اد. حسن مهدي)
المختبر الفني
م/ احمد عزب
م/ حاتم سيد الدين مهران
م/ حاتم سيد الدين مهران
التوقيع

استشاري المناقصة مكتب XYZ
م/ محمد عدنان حسن سليم
التوقيع

مهندس الشركة المنقذة
م/ محمد جليل
التوقيع

ملاحظات :-
- مستخلص جاري العقد ٢٤/١٢/٨٧١ لمانه ٣,٦٥٤ كم من محطة ٢٧٦+٣٥٠ إلى ٢٨٠+٠٠٠ لحظ وماتم استقطاعة هوامش
في جاري العقد ٢٤/١٢/٨٨٢ لمانه ٣,٦٥٤ كم من محطة ٢٧٦+٣٥٠ إلى ٢٨٠+٠٠٠ لحظ وماتم استقطاعة هوامش
في جاري العقد ٢٤/١٢/٨٨٢ لمانه ٣,٦٥٤ كم من محطة ٢٧٦+٣٥٠ إلى ٢٨٠+٠٠٠ لحظ وماتم استقطاعة هوامش

 شركة جنوب الوادي للخدمات الهندسية والمقاولات المدنية		مشروع القطار الكهربائي السريع (القطار / اسوان) القطاع الثاني بطول ١٦٠ كم من ١٧٦+٨٠٠ الى ٣٣٤+٨٠٠ كم تفويض شركة جنوب الوادي للمقاولات المعمومية لقطاع بطول ١٣ كم من محطة ٢٧٦+٣٧٦ الى محطة ٢٨٩+٣٧٦					 وزارة النقل مصلحة الطرق والمواصلات		
		مستخلص جاري (١)					مكتب أحمد/حسن مهدي للإستشارات الهندسية		
		بمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصلية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة							
							As Built Cut Volume (m3)		
Station	Fill Area (m2)	Fill Volume (m3)	Cut Area (m2)	Cut Volume (m3)	Cum. Cut Vol. (m3)	Cut	cut Asbuilt 19-6 Volume (Invoice(1)) (m3)	cut Asbuilt 7-1-2024 Volume (m3)	Total Quantity (m3)
276+376	0	0	91.64	0	0 00		0.00	0.00	106,241.41
276+380	0	0	146.22	475.72	475.72		51.46	475.72	
276+400	0	0	203.42	3496.41	3,972.13		238.94	3,496.41	
276+420	0	0	120.41	3238.3	7,210.43		534.56	3,238.30	
276+440	0	0	91.63	2120.35	9,330.78		650.83	2,120.35	
276+460	0	0	68.3	1599.32	10,930.09		240.16	1,599.32	
276+480	0	0	192.85	2611.49	13,541.58		240.73	2,611.49	
276+500	0	0	131.82	3246.71	16,788.29		332.55	3,246.71	
276+520	0	0	100.1	2319.26	19,107.55		318.98	2,319.26	
276+540	0	0	130.16	2302.63	21,410.18		345.75	2,302.63	
276+560	0	0	160.58	2907.37	24,317.55		704.61	2,907.37	
276+580	0	0	202.02	3625.95	27,943.50		1,656.16	3,625.95	
276+600	0	0	213.11	4151.29	32,094.79		2,222.49	4,151.29	
276+620	0	0	251.5	4646.14	36,740.93		2,059.33	4,646.14	
276+640	0	0	178.7	4302.05	41,042.97		1,466.66	4,302.05	
276+660	0	0	298.82	4775.26	45,818.24		714.84	4,775.26	
276+680	0	0	289.39	5882.18	51,700.42		370.58	5,882.18	
276+700	0	0	203.92	4933.14	56,633.56		498.41	4,933.14	
276+720	0	0	291	4949.22	61,582.78		436.19	4,949.22	
276+740	0	0	291.13	5821.3	67,404.08		515.34	5,821.30	
276+760	0	0	266.43	5575.54	72,979.62		760.58	5,575.54	
276+780	0	0	246.17	5126	78,105.62		768.28	5,126.00	
276+800	0	0	229.4	4755.79	82,861.41		522.25	4,755.79	
276+820	0	0	229.32	4587.28	87,448.69		216.39	4,587.28	
276+840	0	0	220.5	4498.27	91,946.97		135.37	4,498.27	
276+860	0	0	198.42	4189.21	96,136.17		117.66	4,189.21	
276+880	0	0	187.59	3860.05	99,996.22		78.70	3,860.05	
276+900	0	0	197.74	3853.29	103,849.51		29.16	3,853.29	
276+920	0	0	183.71	3814.55	107,664.06		0.00	3,814.55	
276+940	0	0	180.48	3641.95	111,306.01		0.00	3,641.95	
276+960	0	0	194.75	3752.35	115,058.36		0.00	3,752.35	
276+980	0	0	182.94	3776.96	118,835.32		0.00	3,776.96	
277+000	0	0	180.36	3633.04	122,468.36	0.00	3,633.04		

ملاحظات :-

١- اجمالي الأعمال المنصرفة في جاري العقد ١٨٨٣ / ٠.٠٣ / ٠.٠٣ سمات لكامل القطاع بطول ١٣ كم
من محطة ٢٧٦+٣٧٦ الى ٢٨٩+٣٧٦

٢- مستخلص جاري العقد ٨٧١ / ٠.٠٣ / ٠.٠٤ مسافة ٣٦٤ كم من محطة ٢٧٦+٣٧٦ الى ٢٨٩+٣٧٦
ومات القطاع هو المنصرف في جاري العقد ١٨٨٣ / ٠.٠٣ / ٠.٠٤ لهذه المسافة فقط ! اي عمل ايجازكم

عن الشركة العامة للتطوير
م/ محمد عبدالرحمن سالم
عن الاستشاري
م/ محمد عبدالرحمن سالم

عن الشركة العامة للتطوير
م/ محمد عبدالرحمن سالم
عن الاستشاري
م/ محمد عبدالرحمن سالم

عن الشركة العامة للتطوير
م/ محمد عبدالرحمن سالم
عن الاستشاري
م/ محمد عبدالرحمن سالم

 شركة جنوب الوادي للمقاولات الهندسية والبناء	مشروع القطار الكهربائي السريع (اكتوبر / اسوان) القطاع الثاني بطول ١٦٠ كم من ١٧٦+٨٠٠ الى ٣٣١+٨٠٠ كم تنفيذ شركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية قطاع بطول ١٣ كم من محطة ٢٧٦+٢٧٦ الى محطة ٢٨٩+٢٧٦						 مؤسسة القطار للمقاولات الهندسية والبناء	
	مستخلص جاري (١) بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (بإستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة						مكتب أد/حسن مهدي للإستشارات الهندسية	
Station	Fill Area (m2)	Fill Volume (m3)	Cut Area (m2)	Cut Volume (m3)	Cum. Cut Vol. (m3)	As Built Cut Volume (m3)		Total Quantity (m3)
278+600	0	0	23.09	230.91	615,395.15	65 29	230.91	69,542.94
278+620	0	0	79.48	1025.67	616,420.82	730 96	1,025.67	
278+640	0	0	122.85	2023.26	618,444.08	1,574 76	2,023.26	
278+660	0	0	87.07	2099.24	620,543.32	1,535 13	2,099.24	
278+680	0	0	82.56	1696.33	622,239.65	1,660 52	1,696.33	
278+700	0	0	131.86	2144.15	624,383.80	1,863 70	2,144.15	
278+720	0	0	140.09	2719.41	627,103.22	1,484 70	2,719.41	
278+740	0	0	185.14	3252.28	630,355.49	1,261 46	3,252.28	
278+760	0	0	233.05	4181.92	634,537.42	995 79	4,181.92	
278+780	0	0	256.05	4891	639,428.42	543 26	4,891.00	
278+800	0	0	289.05	5451.03	644,879.45	220 36	5,451.03	
278+820	0	0	351.51	6405.58	651,285.03	183 91	6,405.58	
278+840	0	0	329.03	6805.39	658,090.43	116 98	6,805.39	
278+860	0	0	276.15	6051.8	664,142.23	0 00	6,051.80	
278+880	0	0	221.4	4975.46	669,117.68	0 00	4,975.46	
278+900	0	0	247.16	4685.6	673,803.28	0 00	4,685.60	
278+920	0	0	158.64	4057.98	677,861.26	0 00	4,057.98	
278+940	0	0	33.66	1922.93	679,784.19	0 00	1,922.93	
278+960	0	0	0	336.56	680,120.74	0 00	336.56	
278+980	0	0	0	0	680,120.74	0 00	0.00	
279+000	0	0	0	0	680,120.74	0 00	0.00	
279+020	0	0	10.77	107.75	680,228.49	0 00	107.75	
279+040	0	0	22.54	333.11	680,561.60	183 82	333.11	
279+060	0	0	84.49	1070.32	681,631.92	847 74	1,070.32	
279+080	0	0	85.89	1703.86	683,335.78	1,244 07	1,703.86	
279+100	0	0	52.95	1388.44	684,724.22	988 71	1,388.44	
279+120	0	0	99.69	1526.4	686,250.62	1,046 71	1,526.40	
279+140	0	0	35.22	1349.03	687,599.65	743 52	1,349.03	
279+160	0	0	84.4	1196.18	688,795.83	522 32	1,196.18	
279+180	0	0	117.69	2020.93	690,816.76	790 31	2,020.93	
279+200	0	0	214.44	3321.33	694,138.09	1,111.86	3,321.33	
279+220	0	0	201.68	4161.2	698,299.29	1,079 77	4,161.20	
279+240	0	0	143.78	3454.52	701,753.80	469 66	3,454.52	
279+260	0	0	97.67	2414.43	704,168.23	566 44	2,414.43	
279+280	0	0	54.69	1523.59	705,691.82	565 03	1,523.59	
279+300	0	0	51.61	1063.02	706,754.84	574 59	1,063.02	
279+320	0	0	30.67	822.76	707,577.61	553 40	822.76	
279+340	0	0	62.85	935.15	708,512.76	652 14	935.15	
279+360	0	0	65.28	1281.27	709,794.03	1,250 02	1,281.27	
279+380	0	0	41.26	1065.38	710,859.40	1,112.29	1,065.38	
279+400	0	0	54.84	961	711,820.41	833 33	961.00	
279+420	0	0	33.95	887.9	712,708.30	695 90	887.90	
279+440	0	0	10.51	444.63	713,152.94	377.31	444.63	
279+460.00	0	0	0	106.13	713,258.07	106 13	106.13	
TOTAL FILL VOL						44,778.85	220,563.20	175,784.35

مشروع القطار السريع
أ.م/حسن مهدي
م/احمد عيسى
م/حاتم مهران

عن الاستشاري XYZ
م/محمد عبدالرحمن سالم
محمد سالم

شركة جنوب الوادي
للمقاولات العمومية
للتجارة

		مشروع القطاع الكهربائي السريع (أكتوبر / اسوان) القطاع الثاني بطول ١٦٠ كم من ١٧٦+٨٠٠ الى ٣٣٦+٨٠٠ كم تتألف شركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية اقطاع بطول ١٣ كم من محطة ٢٧٦+٣٧٦ الى محطة ٢٨٩+٣٧٦							
		مستخلص جاري (١)							
		اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السفلو وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياة الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه						مختب ا.د/حسن مهدي للإستشارات الهندسية	
Station	Fill Area (m2)	Fill Volume (m3)	Cut Area (m2)	Cut Volume (m3)	Cum. Cut Vol. (m3)		As Built Cut Volume (m3)		
							cut Asbuilt 19-6 Volume (Invoice(1)) (m3)	cut Asbuilt 7-1-2024 Volume (m3)	Total Quantity (m3)
277+020	0	0	358.41	5387.7	5,387.70	Cut	476.43	5,387.70	161,691.12
277+040	0	0	498.38	8567.86	13,955.56		1,585.68	8,567.86	
277+060	0	0	502.56	10009.35	23,964.91		3,317.36	10,009.35	
277+080	0	0	572.01	10745.7	34,710.61		3,934.64	10,745.70	
277+100	0	0	723.7	12957.16	47,667.77		6,505.73	12,957.16	
277+120	0	0	867.38	15910.85	63,578.62		10,210.00	15,910.85	
277+140	0	0	1109.23	19766.11	83,344.73		14,989.77	19,766.11	
277+160	0	0	1392.96	25021.84	108,366.57		21,856.73	25,021.84	
277+180	0	0	1702.48	30954.37	139,320.94		27,926.42	30,954.37	
277+200	0	0	2013.47	37159.48	176,480.42		32,961.01	37,159.48	
277+220	0	0	2230.24	42437.03	218,917.45		37,142.21	42,437.03	
277+240	0	0	2375.84	46060.8	264,978.25		39,567.15	46,060.80	
277+260	0	0	2397.37	47732.12	312,710.37		40,684.76	47,732.12	
277+280	0	0	2277.91	46752.78	359,463.15		39,729.00	46,752.78	
277+300	0	0	2027.31	43052.22	402,515.37		36,249.83	43,052.22	
277+320	0	0	1651.04	36783.55	439,298.92		6,082.83	36,783.55	
277+340	0	0	1153.75	28047.89	467,346.81		4,885.85	28,047.89	
277+360	0	0	628.15	17818.96	485,165.77		2,173.76	17,818.96	
277+380	0	0	62.43	6905.81	492,071.58		101.30	6,905.81	
TOTAL CUT VOL							330,380.46	492,071.58	161,691.12

ملاحظات :-
 - اجمالي الأعمال المنسرفة حتى جاري العقد ١٨٨٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ كانت لكامل القطاع بطول ١٣ كم
 من محطة ٢٧٦+٣٧٦ إلى ٢٨٩+٣٧٦
 - مستخلص جاري العقد ١٨٧١ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ملحق ٣٦٥ من محطة ٢٧٦+٣٧٦ إلى ٢٨٩+٣٧٦ فقط
 - وباتت استقطاعه هذا المنصرف من جاري العقد ١٨٨٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ لهذا المبلغ فقط إلى أصل إلى ٣٦٥ كم

عن الاستشاري ا.د حسن مهدي

م/ محمد خالد

مشروع القطار الكهربائي السريع

م/ محمد خالد

م/ محمد خالد

م/ محمد خالد

م/ محمد خالد

م/ محمد خالد

م/ محمد خالد

م/ محمد خالد

عن الاستشاري XYZ

م/ محمد خالد

م/ محمد خالد

م/ محمد خالد

م/ محمد خالد

م/ محمد خالد

م/ محمد خالد

م/ محمد خالد

عن الشركة المنفذة

م/ محمد خالد

م/ محمد خالد

م/ محمد خالد

م/ محمد خالد

م/ محمد خالد

م/ محمد خالد

م/ محمد خالد

 شركة جنوب الوادي للخدمات الهندسية والتشييد		مشروع القطار الكهربائي السريع (اكتوبر/ اسوان) القطاع الثاني بطول ١٦٠ كم من ١٧٦+٨٠٠ الي ٣٣٤+٨٠٠ كم تنفيذ شركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية قطاع بطول ١٣ كم من محطة ٢٧٦+٣٥٠ الي محطة ٢٨٩+٣٥٠					 وزارة النقل مصلحة العامة للطرق والجسور
		مستخلص جاري (١)					
		اعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف					مكتب أ.د/حسن مهدي للإستشارات الهندسية
Station	Cut Area (m2)	Cut Volume (m3)	Fill Area (m2)	Fill Vol. (m3)	Cum. Fill Vol. (m3)		Total Fill Volume (m3)
283+100.00	0	0	126.15	1,261.48	1,420.83	FILL(-3.5)	8,525.99
283+120.00	0	0	127.8	2,539.45	3,960.28		
283+140.00	0	0	119.1	2,468.95	6,429.23		
283+160.00	0	0	106.51	2,256.11	8,685.34		
283+500.00	0	0	93.63	1,343.08	10,028.42	FILL(-4)	5,143.76
283+520.00	0	0	91.62	1,852.50	11,880.92		
283+540.00	0	0	103.2	1,948.18	13,829.10		
283+560.00	0	0	149.79	2,529.90	16,359.00	FILL(-3)	21,476.77
283+580.00	0	0	170.05	3,198.46	19,557.46		
283+600.00	0	0	191.09	3,611.42	23,168.88		
283+620.00	0	0	201.44	3,925.29	27,094.17		
283+640.00	0	0	207.5	4,089.34	31,183.51		
283+660.00	0	0	204.74	4,122.36	35,305.87		
284+660.00	0	0	15.81	158.08	35,463.95	FILL(-.5)	722.57
284+680.00	0	0	16.42	322.25	35,786.20		
284+700.00	0	0	7.81	242.24	36,028.44		

شروع القطار الكهربائي السريع (اكتوبر/ اسوان)
عن الاستشاري ا.د/حسن مهدي
م/ حاتم مهران

عن الاستشاري XYZ
م/ محمد عبدالرحمن سالم

شركة الهندسة المعمارية
عن المهندس المعماري
م/ محمد جلال النجار
٢٠٢٠/٠١/٠١

مستخلص جاري (١)



أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية لاستكمال المنسوب
التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف

مكتب أ.د/حسن مهدي
للإستشارات الهندسية

Station	Cut Area (m2)	Cut Volume (m3)	Fill Area (m2)	Fill Vol. (m3)	Cum. Fill Vol. (m3)		Total Fill Volume (m3)
285+220.00	0	0	28.93	1,101.31	52,492.24	FILL(-3)	6,485.90
285+240.00	0	0	67.14	960.69	53,452.93		
285+260.00	0	0	112.82	1,799.59	55,252.52		
285+280.00	0	0	149.62	2,624.31	57,876.83		
285+480.00	0	0	64.01	640.09	58,516.92	FILL(-.75)	13,811.97
285+500.00	0	0	78.37	1,423.80	59,940.72		
285+520.00	0	0	82.47	1,608.39	61,549.11		
285+540.00	0	0	86.42	1,688.93	63,238.04		
285+560.00	0	0	87	1,734.25	64,972.29		
285+580.00	0	0	77.91	1,649.09	66,621.38		
285+600.00	0	0	65.31	1,432.16	68,053.54		
285+620.00	0	0	59.45	1,247.57	69,301.11		
285+640.00	0	0	49.32	1,087.69	70,388.80		
285+660.00	0	0	21.64	709.6	71,098.40		
285+680.00	0	0	13.97	356.07	71,454.47		
285+700.00	0	0	9.47	234.33	71,688.80		

عن الاستشاري أ.د حسن مهدي

م/ احمد عزيز
م/ حاتم مهران
م/ محمد عبد الرحمن سالم

عن الاستشاري XYZ
م/ محمد عبد الرحمن سالم

شركة جنوب الوادي
للتنفيذ والبناء والتكامل
م/ محمد خالد
م/ محمد عبد الرحمن سالم



مشروع القطار الكهربائي السريع (اكثوبر/ اسوان)
القطاع الثاني بطول ١٦٠ كم من ١٧٦+٨٠٠ الي ٣٣٤+٨٠٠ كم
تنفيذ شركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية قطاع بطول ١٣ كم
من محطة ٢٧٦+٣٥٠ الي محطة ٢٨٩+٣٥٠



مستخلص جاري (١)



أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف

مكتب أ.د/حسن مهدي
للإستشارات الهندسية

Station	Cut Area (m2)	Cut Volume (m3)	Fill Area (m2)	Fill Vol. (m3)	Cum. Fill Vol. (m3)	Total Fill Volume (m3)
284+880.00	0	0	0.28	2.77	36,031.21	15,362.49
284+900.00	0	0	3.63	39.04	36,070.25	
284+920.00	0	0	10.35	139.78	36,210.03	
284+940.00	0	0	21.48	318.3	36,528.33	
284+960.00	0	0	27.23	487.05	37,015.38	
284+980.00	0	0	41.12	683.42	37,698.80	
285+000.00	0	0	51.22	923.39	38,622.19	
285+020.00	0	0	49.4	1,006.20	39,628.39	
285+040.00	0	0	50.24	996.38	40,624.77	
285+060.00	0	0	49.38	996.2	41,620.97	
285+080.00	0	0	61.39	1,107.71	42,728.68	
285+100.00	0	0	56.31	1,177.04	43,905.72	
285+120.00	0	0	56.41	1,127.19	45,032.91	
285+140.00	0	0	73.43	1,298.40	46,331.31	
285+160.00	0	0	92.78	1,662.16	47,993.47	
285+180.00	0	0	82.88	1,756.63	49,750.10	
285+200.00	0	0	81.2	1,640.83	51,390.93	

FILL(-.75)

15,362.49

عن الاستشاري أ.د حسن مهدي

م/ احمد عزب

م/ محمد عبد الرحمن سالم

عن الاستشاري XYZ

م/ محمد عبد الرحمن سالم

شركة جنوب الوادي
للمقاولات العمومية والتشييد
م/ محمد عبد الرحمن سالم
٢٨٩٩٩٩ / ٢٨٩٩٩٩ / ٢٨٩٩٩٩

 شركة جنوب الوادي للمقاولات العامة والبنية التحتية		مشروع القطار الكهربائي السريع (اكثوبر/ اسوان) القطاع الثاني بطول ١٦٠ كم من ١٧٦+٨٠٠ الي ٣٣٤+٨٠٠ كم تنفيذ شركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية قطاع بطول ١٣ كم من محطة ٢٧٦+٣٥٠ الي محطة ٢٨٩+٣٥٠					 وزارة النقل مصلحة العامة للقطار والكهربي
		مستخلص جاري (١)					
	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف					مكتب أ.د/حسن مهدي للإستشارات الهندسية	
Station	Cut Area (m2)	Cut Volume (m3)	Fill Area (m2)	Fill Vol. (m3)	Cum. Fill Vol. (m3)		Total Fill Volume (m3)
287+900.00	0	0	65.04	650.42	72,339.22	FILL(-4.5)	49,696.15
287+920.00	0	0	65.67	1,307.13	73,646.35		
287+940.00	0	0	60.38	1,260.53	74,906.88		
287+960.00	0	0	113.21	1,735.97	76,642.85		
287+980.00	0	0	167.93	2,811.46	79,454.31		
288+000.00	0	0	170.5	3,384.33	82,838.64		
288+020.00	0	0	157.68	3,281.83	86,120.47		
288+040.00	0	0	164.44	3,221.20	89,341.67		
288+060.00	0	0	150.48	3,149.17	92,490.84		
288+080.00	0	0	142.18	2,926.60	95,417.44		
288+100.00	0	0	160.7	3,028.81	98,446.25		
288+120.00	0	0	195.17	3,558.66	102,004.91		
288+140.00	0	0	218.14	4,133.10	106,138.01		
288+160.00	0	0	237.85	4,559.88	110,697.89		
288+180.00	0	0	262.49	5,003.40	115,701.29		
288+200.00	0	0	305.87	5,683.66	121,384.95		
TOTAL FILL VOL							121,225.60

عن الاستشاري أ.د حسن مهدي

م/ احمد عزب
م/ حاتم ابراهيم
م/ محمد عبد الرحمن
م/ محمد عبد الرحمن

عن الاستشاري XYZ
م/ محمد عبد الرحمن سليم

عن الشركة المنفذة
م/ محمد عبد الرحمن سليم

شركة جنوب الوادي
للمقاولات العمومية
قطاع بطول ١٣ كم
من محطة ٢٧٦+٣٥٠ الى محطة ٢٨٩+٣٥٠

		مشروع القطار الكهربائي السريع (إكتوبر/ اسوان) القطاع الثاني بطول ١٦٠ كم من ١٧٦+٨٠٠ إلى ٣٣٤+٨٠٠ كم تتفيذ شركة جنوب الوادي للمقاولات الصومية قطاع بطول ١٣ كم من محطة ٢٧٦+٣٥٠ إلى محطة ٢٨٩+٣٥٠								
		مستخلص جاري (١)							مكتب أ.د/حسن مهدي للإستشارات الهندسية	
أعمال تحميل وتوريد ونقل أترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف										
Station	Cut Area (m2)	Cut Volume (m3)	Fill Area (m2)	Fill Vol. (m3)	Cum. Fill Vol. (m3)		Fill Asbuilt 19-6 Volume (Invoice(1)) (m3)	Fill Asbuilt 1-1-2024 Volume (m3)	Total Fill Volume (m3)	
277+880	0	0	76.77	767.7	767.70	Ferma	681.70	767.70	3,828.52	
277+900	0	0	69.99	1467.64	2,235.34		1,288.33	1,467.64		
277+920	0	0	56.64	1266.37	3,501.71		1,079.65	1,266.37		
277+940	0	0	46.86	1035.05	4,536.76		849.77	1,035.05		
277+960	0	0	40.45	873.15	5,409.90		734.06	873.15		
277+980	0	0	45.66	861.11	6,271.01		767.15	861.11		
278+000	0	0	46.52	921.77	7,192.78		827.49	921.77		
278+020	0	0	50.73	972.52	8,165.30		875.88	972.52		
278+040	0	0	64.29	1150.22	9,315.52		1,056.33	1,150.22		
278+060	0	0	58.53	1228.21	10,543.73		1,136.51	1,228.21		
278+080	0	0	49.49	1080.22	11,623.95		988.72	1,080.22		
278+100	0	0	39.63	891.15	12,515.10		800.25	891.15		
278+120	0	0	34.18	738.06	13,253.16		644.60	738.06		
278+140	0	0	31.7	658.81	13,911.97		564.60	658.81		
278+160	0	0	31.24	629.43	14,541.40		535.00	629.43		
278+180	0	0	31.65	628.88	15,170.28		537.27	628.88		
278+200	0	0	30.17	618.14	15,788.41		525.63	618.14		
278+220	0	0	25.65	558.21	16,346.63		460.27	558.21		
278+240	0	0	19.89	455.42	16,802.05		357.21	455.42		
278+260	0	0	28	478.91	17,280.96		383.29	478.91		
278+280	0	0	39.59	675.96	17,956.92		581.40	675.96		
278+300	0	0	40.33	799.23	18,756.15		704.18	799.23		
278+320	0	0	21.15	614.82	19,370.97		519.55	614.82		
278+340	0	0	14.12	352.76	19,723.73		261.47	352.76		
278+360	0	0	18.44	325.67	20,049.40		238.05	325.67		
278+380	0	0	27.29	457.38	20,506.78		366.45	457.38		
278+400	0	0	20.03	473.24	20,980.02		378.95	473.24		
278+420	0	0	7.98	280.14	21,260.16		188.02	280.14		
278+440	0	0	8.58	165.6	21,425.76		80.68	165.60		

مصدق على:-
- بمباي اعمال المتصرف في جاري اتمت ١٨٧٢/٠٢٢/٠٢٢ كانت
- كما ان لقطاع بطول ١٣ كم من محطة ٢٧٦+٣٥٠ إلى ٣٣٤+٨٠٠ كم
- متفرع من جاري اتمت ١٨٧٢/٠٢٢/٠٢٢ كما ان لقطاع بطول ١٣ كم من محطة ٢٧٦+٣٥٠ إلى ٣٣٤+٨٠٠ كم
- لقطاع بطول ١٣ كم من محطة ٢٧٦+٣٥٠ إلى ٣٣٤+٨٠٠ كم

مشروع القطار الكهربائي السريع
أ.د/حسن مهدي
م.أ/محمد عزالدين
م.أ/محمد عزالدين

عن الاستشاري XYZ
م.أ/محمد عزالدين سالم
م.أ/محمد عزالدين سالم

شركة جنوب الوادي
م.أ/محمد عزالدين
م.أ/محمد عزالدين
م.أ/محمد عزالدين



مشروع القطر الكهربائي السريع (اكتوبر/ اسوان)
القطاع الثاني بطول ١٦٠ كم من ١٧٦+٨٠٠ الى ٣٣٤+٨٠٠ كم
تفليذ شركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية قطاع بطول ١٣ كم
من محطة ٢٧٦+٣٥٠ الى محطة ٢٨٩+٣٥٠



مستخلص جارى (١)

أعمال تحميل وتوريد ونقل أترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف

مكتب أ.د/حسن مهدي
للإستشارات الهندسية

Station	Cut Area (m2)	Cut Volume (m3)	Fill Area (m2)	Fill Vol. (m3)	Cum. Fill Vol. (m3)	Fill Asbuilt 19-6 Volume (Invoice(1)) (m3)	Fill Asbuilt 1-1-2024 Volume (m3)	Total Fill Volume (m3)
278+460	0	0	12.66	212.39	21,638.15	124.73	212.39	
278+480	0	0	26.24	389.04	22,027.19	293.75	389.04	
278+500	0	0	38.77	650.11	22,677.30	554.10	650.11	
278+520	0	0	40.07	788.37	23,465.67	693.17	788.37	
278+540	0	0	37.99	780.58	24,246.25	688.97	780.58	
278+560	0	0	31.43	694.25	24,940.50	601.33	694.25	
278+580	0	0	16.1	475.32	25,415.82	379.78	475.32	
278+600	0	0	0	160.98	25,576.80	0.00	160.98	
279+480	0	0	45.81	458.14	26,034.94	366.98	458.14	3,947.61
279+500	0	0	57.04	1,028.54	27,063.48	844.91	1,028.54	
279+520	0	0	70.18	1,272.19	28,335.67	1,078.80	1,272.19	
279+540	0	0	82.72	1,528.98	29,864.65	1,334.46	1,528.98	
279+560	0	0	86.42	1,691.44	31,556.09	1,504.91	1,691.44	
279+580	0	0	78.32	1,647.42	33,203.51	1,450.71	1,647.42	
279+600	0	0	73.98	1,523.03	34,726.54	1,312.82	1,523.03	
279+620	0	0	76.73	1,507.15	36,233.69	1,305.11	1,507.15	
279+640	0	0	79.71	1,564.43	37,798.12	1,378.06	1,564.43	
279+660	0	0	74.26	1,539.77	39,337.89	1,355.52	1,539.77	
279+680	0	0	68.8	1,430.64	40,768.53	1,229.35	1,430.64	
279+700	0	0	74.36	1,431.58	42,200.11	1,223.08	1,431.58	
279+720	0	0	82.23	1,565.86	43,765.97	1,372.05	1,565.86	
279+740	0	0	95.07	1,773.00	45,538.97	1,585.30	1,773.00	
279+760	0	0	109.92	2,049.91	47,588.88	1,862.38	2,049.91	
279+780	0	0	127.51	2,374.25	49,963.13	2,188.28	2,374.25	
279+800	0	0	133.92	2,614.29	52,577.42	2,428.17	2,614.29	
279+820	0	0	133.23	2,671.51	55,248.93	2,485.56	2,671.51	
279+840	0	0	130.63	2,638.63	57,887.56	2,442.72	2,638.63	
279+860	0	0	123.37	2,540.00	60,427.56	2,343.91	2,540.00	
279+880	0	0	107.43	2,307.93	62,735.49	2,121.96	2,307.93	
279+900	0	0	90.64	1,980.68	64,716.17	1,794.74	1,980.68	
TOTAL FILL VOL						56,758.07	64,716.18	7,776.13


Ferna

3,947.61

عن الإستشاري أ.د حسن مهدي
م/ احمد عزب
مشروع القطر الكهربائي
م/ حاتم مهران

عن الاستشاري XYZ
م/ احمد عبدالرحمن سالم


عن الشركة المنفذة
شركة جنوب الوادي
للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية
ب من ٢٨٦-٢٦٢-٤٢٠ من ٢٨٦٩١١
١٣٠ / ٥ / ٢٠٢٢ / ٤١٠ / ٠٠ / ٢١



مكتب أديسن مهدي
للإستشارات الهندسية

عن عملية : تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي (أكتوبر - أسوان)
تنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار - منفلوط) من الكم ٢٧٦+٣٥٠ إلى الكم ٢٨٩+٣٥٠ بطول ١٣ كم
اتجاه سملوط (بالأمر المباشري) تنفيذ : شركة جنوب الوادي للمطاولات العمومية والتوكيلات التجارية
عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨٧١) بطول ٣,٦٥ كم

SYSTRA



بيان بأجمالي الاعمال من بداية العمل حتى تاريخ مستخلص (٩)

رقم البند	بيان الاعمال	عقد(١٨٨٣/٢٠٢٢/٢٠٢٣)		عقد(٨٧١/٢٠٢٣/٢٠٢٤)		الاجملى	مسبق صرفه	المستحق
		جاري ١	جارى ٢	جاري ١	جاري ٢			
اعمال الارثقة والتطهير								
1-1	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بمسح حتى ٣٠ سم و التخلص منها بالمقالب العمومية وذلك لمسافة ٥٠٠ متر . تمهيدا لأعمال الرقع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . علاوة ٠,٣ جنيه لكل كم زيادة .	١٢,٩٠٠	١٠,٠٨٥	.	.	١٣,٩٨٥	١٢,٩٠٠	.
٢	اعمال الحفر							
2-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة رطوبة المطلوبة والدمك الجيد بقطرعات للوصول الى أقصى كثافة جاله (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصعب ١,١ جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	١٢٩٠٠	١٠,٩٠	.	.	١٣٩٩٠	١٢٩٠٠	.
2-1-1	علاوة زيادة السولار ٠,٦ جنيه/م ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	.	.	.	.	.	.	.
2-2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتعاسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البولدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بقطرعات للوصول الى أقصى كثافة جاله (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصعب ١,١ جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	٦٢٧٠٠	٥٢٦٧	١٥٨٢,٥	.	٢٢٦١٧٢	٦٢٧٠٠	١٥٨٢,٥
١-٢-٢	علاوة زيادة السولار ٠,٧ جنيه/م ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	١٣٦٠٠	١٤٧٥	١٥٨٢,٥	١٣٦٠٠	١٧٣٢٨,٠	١٣٦٠٠	١٥٨٢,٥
5-2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السفل وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بقطرعات للوصول الى أقصى كثافة جاله (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ١,٥ كم من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ١,٥ كم من محور الطريق يتم حساب ١ جنيه لكلومتر زيادة .	.	.	.	.	.	.	.
2-5-1	علاوة ١,١ جنيه لكل كم بعد ٢٠٢٣/٥/٤ (مسافة النقل المعتمدة ١,٥-٥,١ = ٣,٦ كم).	٢١٢٤,٠٠	١٧٩٧٦	١٤٥٥٢٢	٢١٢٤,٠٠	٣٧٥٨٩٨	٢١٢٤,٠٠	١٤٥٥٢٢
2-5-2	علاوة زيادة سولار ١ جنيه / م ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٢١٢٤,٠٠	١٧٩٧٦	١٤٥٥٢٢	٢١٢٤,٠٠	٣٧٥٨٩٨	٢١٢٤,٠٠	١٤٥٥٢٢
2-5-2	نفس البند ١٠ ولكن لتكميات المنفذة بعد يناير ٢٠٢٣ .	٢٩٧٠٠٠	٢٦٧٧٢	١٤٥٥٢٢	٢٩٧٠٠٠	٤٦٩٢٩٤	٢٩٧٠٠٠	١٤٥٥٢٢
اعمال الرقع								
1-3	اعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطبقة للمواصلات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2 متر) أسفل منسوب الترمه و بسمك لايزيد عن ٢٥ سم أعلى من منسوب (2 متر) من منسوب الترمه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بقطرعات للوصول إلى أقصى كثافة جاله (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% وحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% . مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة أو النقصان . السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم ، والبند لا يشمل القيمة المحجورة.	٦٧٣٠٠	٥٦٣٥	١١٧١٢٣	.	١٩,٠٥٨	٦٧٣٠٠	١١٧١٢٣
١-١-٣	علاوة زيادة السولار ١,٦ جنيه/م ٣,٠	٣٣٣,٠٠	٢٨١٤	١١٧١٢٣	٣٣٣,٠٠	١٥٣٢٣٧	٣٣٣,٠٠	١١٧١٢٣
2-12	علاوة مسافة نقل ٤٠ كم	.	.	.	.	.	.	.
3-12	كرتة توريد أتربة	.	.	.	.	.	.	.
4-12	قيمة المواد المحجورة لأتربة بالإضافة إلى نسبة الدمك ٢٥% + ١٢% استقطاعات	.	.	.	.	.	.	.

الاستشاري المشرف (مكتب أديسن مهدي)
الغالب الفني مشروع انشاء القطر الكهربائي
م/ احمد عزب
التوقيع / ٢٨٣

مهندس الشركة المنفذة

م/ محمد خالد

شركة الجسر الترابي السوداوي
نمطونات العمومية والتوكيلات التجارية
م/ محمد خالد
٢٨٦٠١١ - ٢٨٦٠١١
٨٧٨/٨٧٨
استفسار هوامش من جاري ١ عند ٢٢/١٨٨٣ / ٢٢ لهذا المساحة غطت الشكل ١/٢٢/٢٢

استفسار هوامش من جاري ١ عند ٢٢/١٨٨٣ / ٢٢ لهذا المساحة غطت الشكل ١/٢٢/٢٢

عملية مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع - أكتوبر - أبو سمبل

تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٤/٠١/٠١

رقم البلد	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	شهر يناير ٢٠٢٤	شهر فبراير ٢٠٢٤	شهر مارس ٢٠٢٤	شهر أبريل ٢٠٢٤	شهر مايو ٢٠٢٤	شهر يونيو ٢٠٢٤	شهر يوليو ٢٠٢٤	شهر أغسطس ٢٠٢٤
				من ٧-١	من ١٥-٨	من ٢٢-١٦	من ٣٠-٢٣	من ٧-١	من ١٥-٨	من ٢٢-١٦	من ٣٠-٢٣
١-١	بالمقر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار و المزروعات و المخلفات في مناطق التلثا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة و التخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لأعمال الرقع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	١٥,٢٤٣,٤٢								
٣-٢	بالمقر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة التماسك بترية متحجرة أو عدا التربة الصخرية باستخدام البلدوزر وتوسيع السطح بالأت التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالممراسات للوصول الى أقصى كثافة جاله (٩٥ % من الكثافة الجاهة القصوى) ومحمل على البلد تعمل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعمدة والبند بجميع محتلاتة طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - يتم تحديد نوع التربة طبقا لمعدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر والتي تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والاستشارى . - علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل نتج الحفر وتصيح ١,١ جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	م ^٣	١٧٥,٧٨٤,٠								
٤-٢	بالمقر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكة فى تربة صخرية ومحمل على البلد الاتى ١- تحميل ونقل نتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢ - تركبة المويول الجانية باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآلات التسوية بسبك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ١٠ %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالممراسات للوصول الى أقصى كثافة جاله (٩٥ % من الكثافة الجاهة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعمدة والبند بجميع محتلاتة طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل نتج الحفر وتصيح ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤		١٣,٨٠٠,٠								
١-٤	ذات إجهاد (١٠٠ - ٢٠٠) (كجم /سم)	م ^٣	١,٠٠٠,٠								
٢-٤	ذات إجهاد (٢٠٠ - ٣٠٠) (كجم /سم)	م ^٣	٥,١٠٠,٠								
٣-٤	ذات إجهاد (٣٠٠ - ٤٠٠) (كجم /سم)	م ^٣	١٢,٠٠٠,٠								
١-٥	بالمقر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السفو وتسوية السطح بالأت التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالممراسات للوصول الى أقصى كثافة جاله (٩٥ % من الكثافة الجاهة القصوى) ومحمل على البلد تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ١,٥ كم من محور الطريق و الفنة تشمل استخدام المياه فى تثبيت السفل و اعداد مغقات على السفل لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعمدة والبند بجميع محتلاتة طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف علاوة ١ جنيه / كم لمسافة نقل نتج الحفر و تصيح ١,١ جنيه / كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	م ^٣	١٦٥,٠٠٠,٠								
١-٦	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآلات التسوية بسبك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-) ٢ متر (أسفل منسوب الارمه و بسبك لايزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (-) 2 متر) من منسوب الغزوه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠ %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالممراسات للوصول الى أقصى كثافة جاله (٩٥ % من الكثافة الجاهة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعمدة والبند بجميع محتلاتة طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة التمك ٩٥ % بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة التمك لكل ١ % . - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او القصان و تصيح ١,٥ جنيه لكل كم اعتبارا من ٢٠٢٣/٥/٤ بالسر وشمل صل تشوينات و تخليط و الخلطات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم. و البلد لا يشمل القيمة المحجورة.	م ^٣	١٣٠,٥٠٠,٠								

مكتبه الاستشاري أ.د/ حسن مهدي
مدير المراجع
م/ حاتم مهران
التوقيع

المكتب الفني
م/ احمد عزب
التوقيع

مهندس الشركة المنفذة
م. محمد خالو
التوقيع