

حصر مستخلص جاري (02)

مشروع رفع كفاءة طريق بلانة / كلابشة مركز نصر النوبة من الكم صفر حتى الكم 38 بطول 38 كم
ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة (بالامر المباشر)

صالح نوبي جروب
للمقاولات

عقد رقم (2023 / 2022 / 2114) بتاريخ 2023 / 06 / 1 شاملة المدة من بدء العمل إلى 2024 / 02 / 08

رقم البند	البنـــــــــد	الوحدة	الفئة (جنيه)	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (جنيه)	استقطاع او حجز (جنيه)	الباقى بعد الاستقطاع (جنيه)	ملاحظات
2	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي إلى الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقلب العمومية الخ.	م3	61.00	9,245.31	563,964	0.00	563,963.91	
5	بالمتر المكعب هندسي أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات بسمك 30سم والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة... الخ	م3	353.00	13,019.31	4,595,816	0.00	4,595,816.43	مسافة النقل 142 كم
	مسافة النقل حتى 60 كم		48.00	13,019.31	624,927	0.00	624,926.88	
	علاوة 1.2 جنيه حتى مسافة نقل 100 كم		42.00	13,019.31	546,811	0.00	546,811.02	
	علاوة 1 جنيه مسافة نقل تتخطى 100 كم							
8	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير (M . C . 30) بمعدل 1.5 كجم/م2	م2	27.50	57,314.00	1,576,135	0.00	1,576,135.00	
9	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية (تدرج 3د) سمك 6 سم	م2	143.00	35,000.00	5,005,000	0.00	5,005,000.00	
12	بالمتر المسطح صيانة وتشغيل طبقة الأساس القديم وتسويتها بالجريدوررشها بالمياه ودمكها باستخدام آلات التسوية ... الخ	م2	9.00	85,510.29	769,593	0.00	769,592.61	
	الإجمالي							13,682,245.85

مهندس هيئة الطرق والكبارى (المنطقة العاشرة - اسوان)

التوقيع : ()

مهندس الشركة المنفذة (صالح نوبي جروب)

التوقيع : ()
صالح نوبي جروب
طريق بلانة كلابشة

مشروع رفع كفاءة طريق بلانة / كلابشة مركز نصر النوبة من الكم صفر حتى الكم 38 بطول 38 كم
ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة (بالامر المباشر)

صالح نوبي جروب للمقاولات

حصر بند رقم (02) - اعمال تكسير وازالة مسطحات الرصف المنهارة

Note.	Volume (m3)	Thickness(m)	Area (m2)	Length(m)	E.STA.	B.STA	Type of Work
	2,374.65	0.13	18266.51	2320.0	08+780	06+460	صيانة وتشغيل طبقة الاساس القائم
	705.74	0.11	6415.84	800.0	10+000	09+200	صيانة وتشغيل طبقة الاساس القائم
	1,116.46	0.125	8931.67	1000.0	11+000	10+000	صيانة وتشغيل طبقة الاساس القائم
	296.85	0.13	2283.43	320.0	12+080	11+760	صيانة وتشغيل طبقة الاساس القائم
	1,151.61	0.13	8858.57	1300.0	14+060	12+760	صيانة وتشغيل طبقة الاساس القائم
	5,645.31						

مهندس هيئة الطرق والكبارى (المنطقة العاشرة - اسوان)

التوقيع : ()

مهندس الشركة المنفذة (صالح نوبي جروب)

التوقيع : ()

صالح نوبي جروب
طريق بلانة كلابشة

مشروع رفع كفاءة طريق بلانة / كلابشة مركز نصر النوبة من الكم صفر حتى الكم 38 بطول 38 كم
ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة (بالامر المباشر)

صالح نوبى جروب
للمقاولات

حصر بند رقم (05) - اعمال توريد وفرش طبقة الأساس

Note.	Volume (m3)	AREA (M2)	Length(m)	E.STA.	B.STA	Type of Work
	2975.88	19839.23	2480.0	08+480	06+000	طبقة الاساس
	922.84	6152.27	770.0	09+250	08+480	طبقة الاساس
	1620.59	10803.92	1350.0	11+000	09+650	طبقة الاساس
	5519.31					

مهندس هيئة الطرق والكبارى (المنطقة العاشرة - اسوان)

التوقيع : ()

مهندس الشركة المنفذة (صالح نوبى جروب)

التوقيع : ()



مشروع رفع كفاءة طريق بلانة / كلابشة مركز نصر النوبة من الكم صفر حتى الكم 38 بطول 38 كم
ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة (بالامر المباشر)

صالح نوبي جروب
للمقاولات

حصر بند رقم (08) - اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير (M.C)
(30) بمعدل 1.5كجم/م2

Note.	Area (m2)	Width(m)	Length(m)	E.STA.	B.STA	Type of Work
	21,040.00	8.00	2630.0	08+480	05+850	MC
	21,040.00					

مهندس هيئة الطرق والكبارى (المنطقة العاشرة - اسوان)

التوقيع : ()

مهندس الشركة المنفذة (صالح نوبي جروب)

التوقيع : ()



مشروع رفع كفاءة طريق بلانة / كلابشة مركز نصر النوبة من الكم صفر حتى الكم

38 بطول 38 كم

ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة (بالامر المباشر)

صالح نوبي جروب للمقاولات

حصر بند رقم (12) - اعمال صيانة وتشغيل طبقة الاساس القائم

Note.	Area (m2)	Length(m)	E.STA.	B.STA	Type of Work
	19,839.32	2480.0	08+480	06+000	صيانة وتشغيل طبقة الاساس القائم
	14,002.42	1750.0	11+000	09+250	صيانة وتشغيل طبقة الاساس القائم
	2,559.16	320.0	12+080	11+760	صيانة وتشغيل طبقة الاساس القائم
	9,919.39	1300.0	14+060	12+760	صيانة وتشغيل طبقة الاساس القائم
	46,320.29				

مهندس هيئة الطرق والكبارى (المنطقة العاشرة - اسوان)

التوقيع : ()

مهندس الشركة المنفذة (صالح نوبي جروب)

التوقيع : ()



محضر إستلام موقع

مشروع تنفيذ أعمال تطوير و رفع كفاءة طريق بلانة / كلابشة بطول ٢٨ كم بمركز نصر

النوبة بمحافظة أسوان ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة (بالامر المباشر)،

تنفيذ : شركة صالح نوبى جروب للمقاولات

عقد رقم (٢١١٤ / ٢٠٢٢ ٢٠٢٣) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٣٠

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣ / ٠٦ / ٠١ قامت اللجنة المشكلة من :-

- | | |
|---|--|
| ١. السيد المهندس / وليد صالح علي | مدير المشروعات / المنطقة العاشرة بأسوان |
| ٢. السيد المهندس / بطرس شهدى صليب | مهندس المشروع / المنطقة العاشرة بأسوان |
| ٣. السيد المهندس / هشام عيد صالح | مهندس المكتب الاستشارى (رؤية المستقبل) |
| ٤. السيد المهندس / احمد صلاح عبد الرحمن | الشركة المنفذة (شركة النوبى جروب) |

و ذلك لإستلام موقع العمل للمشروع عاليه للمسافات التالية :-

من الكم ١ الي الكم ١١ و من الكم ١٣,٥٠٠ الي الكم ١٤,٥٠٠ (المسافات التى تم تسليمها من قبل دار الهندسة)
, و بمرور اللجنة علي موقع العمل إتضح أن الموقع خالٍ من أي عوائق ويمكن البدء في أعمال التنفيذ مباشرة،
و عليه يكون يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣ / ٠٦ / ٠١ هو تاريخ إستلام الموقع و بدء العمل.

التوقيعات



١.

٢.

٣.

٤.

() التوقيع
مهندس / عيد يحيى كرومر
رئيس الإدارة المركزية

القيود :- ٢٠٢٤ / ٢ / ٩
التاريخ :- ٢٠٢٤ / ٢ / ٧

**مذكرة للعرض علي السيد
اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة**

أولاً :- الموضوع :

- بشأن / الموافقة علي طلب مهلة إضافية لعملية أعمال تطوير طريق بلانة / كلابشة بطول ٣٨ كم بمركز نصر التوبة بمحافظة أسوان ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمة " بالامر المباشر تنفيذ شركة صالح نوبي جروب للمقاولات عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢١١٤) علي ان تبدأ الاعمال في ٢٠٢٣/٦/١ وتنتهي في ٢٠٢٤/١/٣١ .

ثانياً :- الاجراءات :

- تقدمت الشركة المنفذة بطلب للمنطقة المشرفة بمد مدة قدرها (٦ أشهر) للأعمال المذكورة عاليه وذلك تفعيلًا للكتاب الصادر من رئاسه مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٣٠) المنعقدة بتاريخ ٢٢/٢٢/٢٠٢٣ بمد مدة التعاقدات بكافة انواعها (٦ أشهر) اضافية ليصبح تاريخ النهو ٢٠٢٤/٧/٣١ وذلك للمبررات الاتية :-

- ١- تاخير التنفيذ بسبب تحرير سعر الصرف .
- ٢- زيادة تكلفة المواد الخام وارتفاع اسعار نقلها .
- ٣- نقص الدعم الدولارى بالاسواق .
- ٤- ارتفاع اسعار قطع الغيار وندره توافرها بالاسواق .
- ٥- نقص البيتومين .

- تطلب المنطقة المشرفة مد مدة العقد (٦ أشهر) لينتهي في ٢٠٢٤/٧/٣١ .

المطالب

- التكرم باتخاذ ما ترونه مناسباً نحو الموافقة علي طلب المنطقة علي مهلة اضافية للعملية المذكورة اعلاه .
- الامر مفوض لسيادتكم .

محمد

(التوقيع)
مهندس / منار عبد الهادي ابراهيم
مدير عام تنفيذ الطرق

راى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

(التوقيع)
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

راى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

(التوقيع)
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

اوافق

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الادارة

(التوقيع)
لواء مهندس / حليم الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

ارسله



الهيئة العامة
للطرق و الجاري و النقل (GARBLT)

للبنية التحتية - جنوب القاهرة - السودان

تقرير رقم 1250/336 بتاريخ 15/1/2023
عملية : رفع كفاءة طريق بلانة / نصر النوبة
العملية من كم 0+000 الى كم 14+000

شركة النوبي للمقاولات

الذي احضر العينات استشاري المشروع المهندس / احمد عبد التاصر
العينات مسئولية من احضرها

تدرج طبقات اساس تكسير س6

المواصفات		8876	8875	8874	محل المنطقة
100		12+000	7+000	2+000	رقم العينة
		طبقة اساس تكسير س6			الموقع كم
		النسبة المئوية للمار			الميزات
100	70	100.00	98.98	98.69	"2
85	55	95.09	92.60	89.60	"1.5
80	50	84.00	81.40	71.26	"1
		71.23	72.92	63.10	"3 / 4
		63.39	63.12	54.95	1/2
70	40	57.66	59.38	52.61	"3 / 8
60	30	40.69	52.45	45.67	رقم 4
50	20	27.03	36.53	33.24	رقم 10
30	10	19.25	23.19	22.95	رقم 40
15	5	5.40	5.36	5.01	رقم 200
30 % ≥		0	0	0	حد السيولة
6 % ≥		0	0	0	مجال اللدونة
50 % ≥		24.22	22.96	22.48	لوس انجلوس
10 % ≥		3.83	3.44	4.69	نسبة الطبعي
		2.269	2.271	2.276	اقصى كثافة جافة (- 3/4)
		5.070	5.31	4.77	نسبة مياه ملائمة (- 3/4)
		28.77	27.08	36.90	نسبة (+ 3/4)
		2.367	2.362	2.401	البروكتور المصحح
		3.755	4.008	3.19	تصحيح الرطوبة
80 % ≤		80.32	81.34	83.32	C B R

الميزات المظلة تخرج عن حدود المواصفة

تحريرا في 23/1/2023

رئيس الإدارة المركزية
مهندس / عيد يحيى كرومر

مدير العمل
مهندس / جيهان فتحي

مهندس العمل
مهندس / هبة محمد مالك

مهندس العمل
مهندس / حسام محمود

القائم بالاختبار
فنى المشروع / صفوت محمد على

عملية : رفع كفاءة طريق بلان- / نصر النوبة

العملية من كم 0+000 الى كم 14+000

Report No 1250/336 date 15 / 1 / 2023

Spacimen NO. 8876

البروكتور المصحح عند النسب المختلفة للمحجوز على المهزة رقم (3/4)

شركة النوبى للمقاولات

طبقة اساس تكسير س6

كم 12+000

D. d. of (- 3/4)	2.269
W. c. of (- 3/4)	5.07
W. c. of (+ 3/4)	0.5
S. g. Of (+ 3/4)	2.650

% Retaned 3/4	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Corrected D. d.	2.336	2.339	2.343	2.346	2.350	2.353	2.357	2.360	2.364	2.367	2.371	2.375	2.378	2.382	2.385	2.389	2.393
Corrected W. c.	4.16	4.11	4.06	4.02	3.97	3.93	3.88	3.84	3.79	3.74	3.70	3.65	3.61	3.56	3.52	3.47	3.42

% (+ 3/4)	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Corrected D. d.	2.396	2.400	2.404	2.407	2.411	2.415	2.418	2.422	2.426	2.429	2.433	2.437	2.441	2.445
Corrected W. c.	3.38	3.33	3.29	3.24	3.20	3.15	3.10	3.06	3.01	2.97	2.92	2.88	2.83	2.78

تحريرا فى 23/1/2023

رئيس الادارة المركزية
مهندس / عيسى كرومر

مدير المعمل
مهندس / جيهان فتحى

مهندس المعمل
مهندس / هبة محمد مالك

مهندس معمل
مهندس / حسام محمود مصطفى

القائم بالاختبار
فنى / صفوت محمد على

تقرير رقم 1279/33 بتاريخ 10/2/2023
عملية : رفع كفاءة طريق بلانة / نصر النوبة
العملية من كم 0+000 الى كم 14+000

شركة النوبى للمقاولات



الذى احضر العينات استشارى المشروع المهندس / محمود موسى

العينات مسنولية من احضرها

تدرج طبقة اساس تكسير س6

معمل المنطقة

المواصفات		تدرج طبقة اساس تكسير س6	
100		8986	الموقع
100	70	تشوينات الطريق	نوع الطبقة
85	55	اساس تكسير س6	التاريخ
80	50	16/2/2023	المهزات
0	0	النسبة المئوية للمار	"2"
70	40	99.82	"1.5"
60	30	94.13	"1"
50	20	79.59	"3 / 4"
30	10	70.61	"1 / 2"
15	5	57.57	"3 / 8"
30 % ≥		52.44	رقم 4
6 % ≥		40.62	رقم 10
40 % ≥		33.63	رقم 40
10 % ≥		23.21	رقم 200
		3.18	حد السيولة
		0	مجال اللدونة
		0	لوس انجلوس
		23.96	نسبة الطيعى
		6.66	أقصى كثافة جافة (3/4)
		2.266	نسبة مياه ملائمة (3/4-)
		5.09	نسبة (3/4+)
		29.39	البروكتور المصحح
		2.367	تصحیح الرطوبة
		3.74	CBR
		82.19	

المهزات المظللة تخرج عن حدود المواصفة العامة

تحريرا فى 23/2/2023

رئيس الادارة المركزية
عبد بچى كرومر

مهندس المعمل
مهندس / هبة محمد مالك

مهندس المعمل
مهندس / حسام محمود

القائم بالاختبار
فنى ازموت محمد على

عملية: طريق بلانة / نصر النوبة

شركة النوبي للمقاولات العملية من كم 0+000 الى كم 14+000

Report No 1279/339 date 16 / 2 / 2023

Spacimen NO. 8968

البروكتور المصحح عند النسب المختلفة للمحجوز على المهزة رقم (3/4)

طبقة اساس تكسير س6

تشوينات على الطريق

D. d. of (- 3/4)	2.266
W. c. of (- 3/4)	5.09
W. c. of (+ 3/4)	0.5
S. g. Of (+ 3/4)	2.650

% Retaned 3/4	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Corrected D. d.	2.334	2.337	2.341	2.344	2.348	2.351	2.355	2.358	2.362	2.366	2.369	2.373	2.376	2.380	2.384	2.387	2.391
Corrected W. c.	4.17	4.13	4.08	4.03	3.99	3.94	3.90	3.85	3.80	3.76	3.71	3.67	3.62	3.57	3.53	3.48	3.44

% (+ 3/4)	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Corrected D. d.	2.395	2.398	2.402	2.406	2.409	2.413	2.417	2.420	2.424	2.428	2.432	2.436	2.439	2.443
Corrected W. c.	3.39	3.35	3.30	3.25	3.21	3.16	3.12	3.07	3.02	2.98	2.93	2.89	2.84	2.79

تحريرا في 23/2/2023

رئيس الادارة المركزية
مهندس /
عبد يحيى كرومر

مدير المعمل
مهندس /
هبة محمد مالك

مهندس المعمل
مهندس /
حسام محمود

القائم بالاختبار
فنى /
صفوت محمد على