

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تدعى طلبة وبعد

بالإحالة الى عملية :- أعمال رصف طريق (١٠٠) القنطرة البيضاء / محلة سبك / ابو رقبة (القطاع الأول) بطول ٢ كم مركز اشمون محافظة المنوفية ضمن المرحلة الاولى المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) بالامر المباشر عقد رقم (٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٤٧٣) :-

الشركة المنفذة :- شركة الصواف للمقاولات العامة والاستثمار العقاري
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١) جاري للعملية عاليه هذا وقد بلغت قيمة الاعمال مبلغ (١٩٣٣٣٥٠.٥٠) جنيه

برجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه باللازم

طنطا في ١٣ / ٢ / ٢٠٢٥



(التوقيع)
مهندسة/

شيماء احمد عامر

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

!



بخصوص

عملية :- أعمال رصف طريق (١٠٠) القنطرة البيضاء / محلة سبك / ابو رقبة (القطاع الأول) بطول ٢ كم مركز
اشمون محافظة المنوفية ضمن المرحلة الاولى المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) بالامر المباشر عقد رقم
٢٠٢٤ / ١٣ / ١ (تاريخ بدء العمل)

الشركة المنفذة :- شركة الصواف للمقاولات العامة والاستثمار العقاري

تقرير

عن اجمالي الاعمال المدرجة بالمستخلص رقم (١) جاري
اسماء جهاز الاشراف

مدير عام المشروعات

١- السيد المهندس / محمد كمال شاهين

مدير ادارة المشروع

٢- السيدة المهندسة / أنشراح محمد محمد شفيق

الاعمال المدرجة بالمستخلص رقم (١) :-

١. اعمال الحفر ٠٠ الخ ٣م ١٥٠٠
٢. اعمال التكسير .. الخ ٣م ٢٠٠٠
٣. اعمال نقل المخالقات للمقالب العمومية .. الخ ٣م ٤٢٠
٤. اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس حجري .. الخ ٣م ٢٥٠٠

طنطا فى ٢٠٢٥ / ٢ / ١٠



(التوقيع)

مهندسة/

شيماء احمد عامر

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

الموضوع :-

استلام موقع

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
التقيد ٢٠٢٤ /
التاريخ / /

عملية :- أعمال رصف طريق (١٠٠) القنطرة البيضاء / محلة سبك / ابو رقبة (القطاع الأول) بطول ٢ كم مركز
اشمون محافظة المنوفية ضمن المرحلة الاولى المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) بالامر المباشر

المنطقة الرابعة - وسط الدلتا

اشارة الى العقد المبرم رقم (٢٠٢٤/٤٧٣ / ٢٠٢٥) بين كلا من الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة الصواف
للمقاولات العامة والاستثمار العقاري بتاريخ ١٧ / ١١ / ٢٠٢٤ لتنفيذ المشروع عاليه فقد اجتمعت اللجنة يوم الخميس
الموافق ٢٠٢٤/١٢/٥

مدير عام المشروعات

١- السيد المهندس / محمد كامل شاهين

مدير ادارة العملية

٢- السيد المهندس / انشراح محمد محمد شفيق

استشاري المشروع (مكتب سما مصر)

٣- السيد المهندس / محمد احمد طه


عن الشركة المنفذه

٤- السيد المهندس / محمد محمود محمد الصواف

قامت اللجنة بالمرور على موقع العملية عاليه ووجدت اللجنة أنه لا يوجد اي عوائق ظاهرية تعوق البدء في التنفيذ و عليه
باعتبار تاريخ ٥ / ١٢ / ٢٠٢٤ هو تاريخ استلام موقع المشروع عاليه

وهذا محضر منا بذلك

التوقيعات

(٤) 

(٣) 

(٢) 

(١) 

التوقيع
مهندسة/

شيماء احمد عامر

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الرابعة (وسط الدلتا)



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
العدد ٢٠٢٤ /
التاريخ / /

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد :-

بالإحالة الى عملية :- أعمال رصف طريق (١٠٠) القنطرة البضاء / محلة سبك / ابو رقبة (القطاع الأول)
بطول ٢ كم مركز اشمون محافظة المنوفية ضمن المرحلة الاولى المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) بالامر
المباشر عقد رقم (٢٠٢٤/٤٧٣ / ٢٠٢٥) تاريخ بدء العمل ٢٠٢٤ / ١٢ / ٥

تنفيذ شركة الصواف للمقاولات العامة والاستثمار العقاري

بخصوص المستخلص رقم (١) جاري الخاص بالعملية عليه .

نتشرف باحاطة سيادتكم بأنه محمل علي العملية عالية عدد (٣٠) كرتونة ورق (A٤) ٨٠ جرام تراجع
بمعرفة الإدارة ولا يوجد اي محملات اخري

برجاء التكرم من سيادتكم بالإحاطة والتنبيه باللازم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

عطافى ٢٠٢٥ / ٢ / ١٠
احمد مجوء



التوقيع
مهندسة

(شيماء احمد عامر)

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

مستخلص رقم (١) جاري

صفحة ١ - أعمال رصف طريق (١٠٠) القطر البضاه / صحنه سيد / ابو رقيه (القطاع الاول) بطول ٢ كم مركز الشومون محافظة المنوفية ضمن المرحلة الاولى المبارة الرئيسية (حياة قريمة) بالامر المباشر عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢١/١٧٣) تاريخ بدء العمل ٢٠٢١/١٢/٥
تنفيذ : شركة الصواف للمقاولات العامة والاستثمار العقاري
شاملة المدة من بدء العمل الى ٢٠٢٥/٢/١٠

رقم التميز	نوع العمل	القيمة		الوحدة	الكمية حسب المقاييس	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنية								قرش	جنية	قرش	جنية	
١	اعمال الطرق .. الخ	١٤٤.١٧٥	٠	م	١٦١١	٠	١٥٠٠	١٥٠٠	جاري	٢١٦٢٦٢.٥					١- يراعى تطبيق جميع بنود العقد
٢	اعمال التأسيس .. الخ	١٨٨.٧٥	٠	م	٤٣٣٩	٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	جاري	٣٧٧٥٠٠.٠					٢- المهندسون متواجدين
٣	اعمال نقل المخلفات للمقلب العمومية .. الخ	١٣٦.٤٠	٠	م	١٣٢٥	٠	٤٢٠	٤٢٠	جاري	٥٣.٨٨.٠					٣- وثيقة التأمين متواجدة
٤	اعمال توريد وتنشيل طبقة اساس حجري .. الخ	٥١٤.٦٠	٠	م	٢٦.٢	٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	جاري	١٢٨٦٥٠٠.٠					٤- تجهيزات الموقع متواجدة
٥	العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة														
٦	فريق العمل متواجد														
٧	المعمل متواجد														
٨	البرنامج الزمني متواجد														
٩	التقرير المبني متواجد														
١٠	التقارير الاسبوعية والشهرية متواجده														
١١	تقارير ضبط الجودة متواجده														
١٢	فني تأمين سلامة المرور متواجد														
١٣	الحد الأدنى من المعدات متواجد														
١٥	اللائققات متواجدة														
١٦	عدد (٣٠) كرتونة ورق 80(A4) جرام تراجع بمعرفة الإدارة														
١٧	براعي تغطية مبلغ ٣٠٠٠٠ ج ثلاثون الف جنيهها لحين ظهور نتائج بعض التجارب المعملية لطبقة الاساس														
															الجملة
															١٩٣٣٣٥٠.٥
															١٩٣٣٣٥٠.٥

الجملة قرش جنية

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهرة وقدرها ليسبق صرفها الى المقاول
تحريراً في سنة ٢٠٠ المحاسب /



مهندس /

مدير الشؤون المالية والإدارية



مدير عام المشروعات

على حساب
نهائياً

لوجي موجود على صحته مدير العملية
يدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظات الفئات

مدير العملية



حرف

بعد

بسم الله الرحمن الرحيم
 قيمة الأعمال التي تمت (رجع باطنه)

فردی	جمله
۱۰	

1944 No.

درجتي التجارب المعقدة

1978 Yc. o.

جملة المبالغ السابق صرفها
الباقى للمعاول

سپتہ

بتاریخ

المذفوع بنحويل رقم ٢٩٩

الاستقطاعات
رسم دمغة اصلی
رسم دمغة اضافی
امانات
ایرادات
الجملة الصافی
جملة قيمة التحويلات
الباقی للمقاول

1944-45-46

جانبه

مصرح بصره
مستحق صره

اليم

جلیہ

رسم دمعہ اصلی
رسم دمعہ اضافی
امانات
ایرادات

جملة الاستقطاعات
صافي المبلغ

تحریر افی

مدير الادارة
رئيس القطاع

امضاء

امضاء

امضاء

تحریر فی	ح . ع . ج	کاتب المصنوع	الحکم والتاریخ
سنه	1 / 1		

سنة

طین

روجع

ثُمَّ يَكُ

الدن صرف

المبيع

رئيس الحسابات

سنة

(۱) شطب

(٢) سحب شيك / اذن سحب رقم

(۳) تقید فی سجل

الختم والتاريخ

تمثلت التحويلات رقم وأقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم وانني تسلمت المستحق لي

إختبارات صلاحية

مصلحة طرريقه (100) ١١/٢٨
تنفيذ



Station	Old Asphalt			NGL			حصر كمية القطع		الكمية	الكمية
	Left	Center	Right	Left	Center	Right	Width	طول المحطة		
0+000	29.32	29.27	29.26	29.11	28.73	29.05	9	25	0.32	27.00
0+025	29.21	29.24	29.27	28.79	28.88	28.96	9	25	0.36	36.00
0+050	29.21	29.08	29.12	28.70	28.77	28.79	9	25	0.38	40.5
0+075	29.08	29.14	29.09	28.70	28.74	28.74	9	25	0.37	38.25
0+100	29.12	29.18	29.04	28.97	28.74	28.66	9	25	0.32	27.00
0+125	29.11	29.17	28.91	29.01	28.64	28.49	9	25	0.35	33.75
0+150	29.43	29.17	28.98	29.25	28.56	28.80	9	25	0.32	27.00
0+175	29.46	28.98	28.92	28.64	28.54	28.82	9	25	0.20	58.50
0+200	28.96	28.99	29.08	28.56	28.54	28.98	9	25	0.32	27.00
0+225	28.90	28.92	29.21	28.57	28.52	28.97	9	25	0.33	29.25
0+250	29.37	29.10	29.04	29.19	28.55	28.86	9	25	0.31	24.75
0+275	29.16	29.05	28.99	29.06	28.52	28.65	9	25	0.33	29.25
0+300	28.98	29.04	28.98	28.80	28.59	28.63	9	25	0.33	29.25
0+325	29.01	29.07	29.00	28.91	28.60	28.63	9	25	0.32	27.00
0+350	28.90	28.96	28.96	28.65	28.61	28.53	9	25	0.35	33.75
0+375	28.97	29.03	28.93	28.61	28.59	28.53	9	25	0.40	45.00
0+400	28.91	28.97	28.96	28.81	28.55	28.46	9	25	0.34	31.50
0+425	29.00	29.06	29.03	28.90	28.57	28.39	9	25	0.41	47.25
0+450	28.91	28.97	29.01	28.81	28.52	28.52	9	25	0.35	33.75
0+475	28.96	29.02	29.06	28.86	28.57	28.58	9	25	0.34	31.50
0+500	29.03	29.09	29.08	28.55	28.59	28.64	9	25	0.48	63.00
0+525	29.19	29.14	29.08	28.68	28.82	28.93	9	25	0.33	29.25
0+550	29.21	29.06	29.10	28.65	28.60	29.00	9	25	0.37	38.25
0+575	29.11	29.17	29.15	28.64	28.59	29.05	9	25	0.38	40.50
0+600	29.07	29.13	29.14	28.58	28.59	29.04	9	25	0.38	40.50
0+625	29.05	29.11	29.22	28.87	28.57	29.04	9	25	0.30	22.50
0+650	29.06	29.12	29.09	28.88	28.56	28.91	9	25	0.31	0.20
0+675	29.46	29.52	29.11	29.36	28.60	29.01	9	25	0.37	0.17
0+700	29.08	29.14	29.07	28.90	28.57	28.89	9	25	0.31	0.20
0+725	28.99	29.05	28.99	28.81	28.51	28.81	8.5	25	0.30	0.28
0+750	28.94	29.00	28.94	28.76	28.44	28.76	8.5	25	0.31	0.29
0+775	28.90	28.96	28.95	28.80	28.49	28.46	8.5	25	0.35	0.28
0+800	28.95	29.01	28.97	28.85	28.52	28.44	8.5	25	0.37	0.27
0+825	29.02	29.08	28.97	28.92	28.49	28.43	8.5	25	0.41	0.28
0+850	28.77	28.83	28.92	28.67	28.42	28.45	8.5	25	0.33	0.27
0+875	28.98	29.04	28.95	28.83	28.39	28.80	8.5	25	0.31	0.26
0+900	28.84	28.90	28.98	28.63	28.36	28.77	8.5	25	0.32	0.28

الشركة
الإستشار
محمد الصواف
الهيئة
✓

0+925	28.89	28.95	28.95	28.71	28.34	28.77	8.5	25	0.32	0.29	0.03	6.38	1109.50
0+950	28.96	29.02	28.87	28.86	28.27	28.77	8.5	25	0.32	0.27	0.05	10.63	1120.13
0+975	28.84	28.84	28.84	28.74	28.23	28.29	8.5	25	0.42	0.28	0.14	29.75	1149.88
1+000	29.10	29.00	28.83	29.00	28.25	28.27	8.5	25	0.47	0.26	0.21	44.63	1194.50
1+025	28.97	28.90	29.07	28.74	28.41	28.84	8.5	25	0.32	0.29	0.03	6.38	1200.88
1+050	28.93	28.67	28.89	28.67	28.21	28.63	8.5	25	0.33	0.28	0.05	10.63	1211.50
1+075	28.88	28.71	28.65	28.65	28.22	28.42	8.5	25	0.32	0.27	0.05	10.63	1222.13
1+100	28.87	28.66	28.60	28.67	28.14	28.40	8.5	25	0.31	0.29	0.02	4.25	1226.38
1+125	28.55	28.61	28.55	28.35	28.08	28.35	8.5	25	0.31	0.28	0.03	6.38	1232.75
1+150	28.46	28.52	28.46	28.21	28.02	28.21	8.5	25	0.33	0.28	0.05	10.63	1243.38
1+175	28.39	28.45	28.39	28.14	27.98	28.14	8.5	25	0.32	0.29	0.05	10.63	1254.00
1+200	28.47	28.57	28.51	28.27	27.97	28.31	8.5	25	0.33	0.28	0.05	10.63	1264.63
1+225	28.51	28.57	28.51	28.31	28.03	28.31	8.5	25	0.31	0.28	0.03	6.38	1271.00
1+250	28.48	28.54	28.48	28.38	28.13	28.08	8.5	25	0.31	0.27	0.04	8.50	1279.50
1+275	28.77	28.83	28.77	28.57	28.29	28.57	8.5	25	0.31	0.29	0.02	4.25	1283.75
1+300	28.87	28.93	28.87	28.62	28.40	28.62	8.5	25	0.34	0.27	0.07	14.88	1298.63
1+325	28.85	28.91	28.85	28.60	28.41	28.60	8.5	25	0.33	0.26	0.07	14.88	1313.50
1+350	28.76	28.97	28.91	28.51	28.42	28.66	8.5	25	0.35	0.28	0.07	14.88	1328.38
1+375	28.69	28.87	28.81	28.59	28.37	28.36	8.5	25	0.35	0.29	0.06	12.75	1341.13
1+400	28.75	28.71	28.65	28.50	28.22	28.40	8.5	25	0.33	0.27	0.06	12.75	1353.88
1+425	28.62	28.58	28.52	28.37	28.03	28.27	8.5	25	0.35	0.28	0.07	14.88	1368.75
1+450	28.49	28.44	28.38	28.24	27.92	28.13	8.5	25	0.34	0.28	0.06	12.75	1381.50
1+475	28.41	28.45	28.39	28.16	27.92	28.14	8.5	25	0.34	0.28	0.06	12.75	1394.25
1+500	28.36	28.36	28.30	28.16	27.85	28.10	8.5	25	0.30	0.27	0.03	6.38	1400.63
1+525	28.37	28.42	28.36	28.17	27.84	28.16	8.5	25	0.33	0.29	0.04	8.50	1409.13
1+550	28.30	28.16	28.10	28.05	27.75	27.85	8.5	25	0.30	0.28	0.02	4.25	1413.38
1+575	28.24	28.24	28.18	28.04	27.72	27.98	8.5	25	0.31	0.27	0.04	8.50	1421.88
1+600	28.37	28.29	28.23	28.17	27.75	28.03	8.5	25	0.31	0.28	0.03	6.38	1428.25
1+625	28.37	28.37	28.31	28.17	27.81	28.11	8.5	25	0.32	0.29	0.03	6.38	1434.63
1+650	28.54	28.59	28.53	28.34	27.92	28.33	8.5	25	0.36	0.29	0.07	14.88	1449.50
1+675	28.55	28.48	28.42	28.35	27.90	28.22	8.5	25	0.33	0.28	0.05	10.63	1460.13
1+700	28.56	28.50	28.44	28.36	27.90	28.24	8.5	25	0.34	0.27	0.07	14.88	1475.00
1+725	28.26	28.25	28.19	27.76	27.81	28.09	8.5	25	0.35	0.28	0.07	14.88	1489.88
1+750	28.48	28.48	28.42	28.28	27.78	28.22	8.5	25	0.37	0.28	0.09	19.13	1509.00
1+775	28.38	28.51	28.45	28.18	27.90	28.25	8.5	25	0.34	0.29	0.05	10.63	1519.63
1+800	28.54	28.58	28.52	28.34	28.04	28.32	8.5	25	0.31	0.29	0.06	12.75	1532.38
1+825	28.55	28.59	28.53	28.35	27.99	28.33	8.5	25	0.33	0.27	0.06	12.75	1545.13
1+850	28.45	28.47	28.41	28.25	27.84	28.21	8.5	25	0.34	0.28	0.06	12.75	1557.88
1+875	28.59	28.51	28.45	28.39	27.88	28.25	8.5	25	0.34	0.28	0.06	12.75	1570.63
1+900	28.46	28.52	28.46	28.26	27.92	28.26	8.5	25	0.33	0.26	0.07	14.88	1585.50
1+925	28.62	28.68	28.66	28.52	27.93	28.56	8.5	25	0.32	0.27	0.05	10.63	1596.13
1+950	28.62	28.68	28.62	28.52	27.89	28.52	8.5	25	0.33	0.29	0.04	8.50	1604.63
1+975	28.62	28.68	28.61	28.52	27.94	28.51	8.5	25	0.31	0.28	0.03	6.38	1611.00
2+000	28.62	28.68	29.09	28.52	27.86	28.99	8.5	25	0.34	0.28	0.06	0.00	1611.00
الاجمالي													1611.00

20

محمد الصواف

محمد

محمد

ممر سيارات التكرير

Station	Old Asphalt			NGL			طول المصطف	Width	م.و.م.ط	م.و.م.م.ط	كمية التكرير	التر. التكرير
	Left	Center	Right	Left	Center	Right						
0+000	29.32	29.27	29.26	29.11	28.73	29.05	0	9	0.32	0.20	0.00	0.00
0+025	29.21	29.24	29.27	28.70	28.88	28.96	25	9	0.36	0.20	45.00	45.00
0+050	29.21	29.08	29.12	28.70	28.77	28.79	25	9	0.38	0.20	45.00	90.00
0+075	29.08	29.14	29.09	28.70	28.74	28.74	25	9	0.37	0.20	45.00	135.00
0+100	29.12	29.18	29.04	28.97	28.74	28.66	25	9	0.32	0.20	45.00	180.00
0+125	29.11	29.17	28.91	29.01	28.64	28.49	25	9	0.35	0.20	45.00	225.00
0+150	29.43	29.17	28.98	29.25	28.56	28.80	25	9	0.32	0.20	45.00	270.00
0+175	29.46	28.98	28.92	28.64	28.54	28.82	25	9	0.46	0.20	45.00	315.00
0+200	28.96	28.99	29.08	28.56	28.54	28.98	25	9	0.32	0.20	45.00	360.00
0+225	28.90	28.92	29.21	28.57	28.52	28.97	25	9	0.33	0.20	45.00	405.00
0+250	29.37	29.10	29.04	29.19	28.55	28.86	25	9	0.31	0.20	45.00	450.00
0+275	29.16	29.05	28.99	29.06	28.52	28.65	25	9	0.33	0.20	45.00	495.00
0+300	28.98	29.04	28.98	28.80	28.59	28.63	25	9	0.33	0.20	45.00	540.00
0+325	29.01	29.07	29.00	28.91	28.60	28.63	25	9	0.32	0.20	45.00	585.00
0+350	28.90	28.96	28.96	28.65	28.61	28.53	25	9	0.35	0.20	45.00	630.00
0+375	28.97	29.03	28.93	28.61	28.59	28.53	25	9	0.40	0.20	45.00	675.00
0+400	28.91	28.97	28.96	28.81	28.55	28.46	25	9	0.34	0.20	45.00	720.00
0+425	29.00	29.06	29.03	28.90	28.57	28.39	25	9	0.41	0.20	45.00	765.00
0+450	28.91	28.97	29.01	28.81	28.52	28.52	25	9	0.35	0.20	45.00	810.00
0+475	28.96	29.02	29.06	28.86	28.57	28.58	25	9	0.34	0.20	45.00	855.00
0+500	29.03	29.09	29.08	28.55	28.59	28.64	25	9	0.48	0.20	45.00	900.00
0+525	29.19	29.14	29.08	28.68	28.82	28.93	25	9	0.33	0.20	45.00	945.00
0+550	29.21	29.06	29.10	28.65	28.60	29.00	25	9	0.37	0.20	45.00	990.00
0+575	29.11	29.17	29.15	28.64	28.59	29.05	25	9	0.38	0.20	45.00	1035.00
0+600	29.07	29.13	29.14	28.58	28.59	29.04	25	9	0.38	0.20	45.00	1080.00
0+625	29.05	29.11	29.22	28.87	28.57	29.04	25	9	0.30	0.20	45.00	1125.00
0+650	29.06	29.12	29.09	28.88	28.56	28.91	25	9	0.31	0.20	45.00	1170.00
0+675	29.46	29.52	29.11	29.36	28.60	29.01	25	9	0.37	0.20	45.00	1215.00
0+700	29.08	29.14	29.07	28.90	28.57	28.89	25	9	0.31	0.20	45.00	1260.00
0+725	28.99	29.05	28.99	28.81	28.51	28.81	25	8.5	0.30	0.28	59.50	1319.50
0+750	28.94	29.00	28.94	28.76	28.44	28.76	25	8.5	0.31	0.29	61.63	1381.13
0+775	28.90	28.96	28.95	28.80	28.49	28.46	25	8.5	0.35	0.28	59.50	1440.63
0+800	28.95	29.01	28.97	28.85	28.52	28.44	25	8.5	0.37	0.27	57.38	1498.00
0+825	29.02	29.08	28.97	28.92	28.49	28.43	25	8.5	0.41	0.28	59.50	1557.50
0+850	28.77	28.83	28.92	28.67	28.42	28.45	25	8.5	0.33	0.27	57.38	1614.88
0+875	28.98	29.04	28.95	28.83	28.39	28.80	25	8.5	0.31	0.26	55.25	1670.13
0+900	28.84	28.90	28.98	28.63	28.36	28.77	25	8.5	0.32	0.28	59.50	1729.63
0+925	28.89	28.95	28.95	28.71	28.34	28.77	25	8.5	0.32	0.29	61.63	1791.25
0+950	28.96	29.02	28.87	28.86	28.27	28.77	25	8.5	0.32	0.27	57.38	1848.63
0+975	28.84	28.84	28.84	28.74	28.23	28.29	25	8.5	0.42	0.28	59.50	1908.13
1+000	29.10	29.00	28.83	29.00	28.25	28.27	25	8.5	0.47	0.26	55.25	1963.38
1+025	28.97	28.90	29.07	28.74	28.41	28.84	25	8.5	0.32	0.29	61.63	2025.00
1+050	28.93	28.67	28.89	28.67	28.21	28.63	25	8.5	0.33	0.28	59.50	2084.50
1+075	28.88	28.71	28.65	28.65	28.22	28.42	25	8.5	0.32	0.27	57.38	2141.88
1+100	28.87	28.66	28.60	28.67	28.14	28.40	25	8.5	0.31	0.29	61.63	2203.50
1+125	28.55	28.61	28.55	28.35	28.08	28.35	25	8.5	0.31	0.28	59.50	2263.00
1+150	28.46	28.52	28.46	28.21	28.02	28.21	25	8.5	0.33	0.28	59.50	2322.50
1+175	28.39	28.45	28.39	28.14	27.98	28.14	25	8.5	0.32	0.29	61.63	2384.13
1+200	28.47	28.57	28.51	28.27	27.97	28.31	25	8.5	0.33	0.28	59.50	2443.63
1+225	28.51	28.57	28.51	28.31	28.03	28.31	25	8.5	0.31	0.28	59.50	2503.13
1+250	28.48	28.54	28.48	28.38	28.13	28.08	25	8.5	0.31	0.27	57.38	2560.50

الهيئة العامة للغذاء والدواء
EGYPT

الاستشاري
محند الهوان

المسحوقه ضوئيا ب

1+275	28.77	28.83	28.77	28.57	28.29	28.57	25	8.5	0.31	0.29	61.63	2622.13
1+300	28.87	28.93	28.87	28.62	28.40	28.62	25	8.5	0.34	0.27	57.38	2679.50
1+325	28.85	28.91	28.85	28.60	28.41	28.60	25	8.5	0.33	0.26	55.25	2734.75
1+350	28.76	28.97	28.91	28.51	28.42	28.66	25	8.5	0.35	0.28	59.50	2794.25
1+375	28.69	28.87	28.81	28.59	28.37	28.36	25	8.5	0.35	0.29	61.63	2855.88
1+400	28.75	28.71	28.65	28.50	28.22	28.40	25	8.5	0.33	0.27	57.38	2913.25
1+425	28.62	28.44	28.37	28.03	28.27	28.13	25	8.5	0.35	0.28	59.50	2972.75
1+450	28.49	28.45	28.39	28.16	27.92	28.14	25	8.5	0.34	0.28	59.50	3032.25
1+475	28.41	28.36	28.30	28.16	27.85	28.10	25	8.5	0.30	0.27	57.38	3091.75
1+500	28.37	28.42	28.36	28.17	27.84	28.16	25	8.5	0.33	0.29	61.63	3149.13
1+525	28.30	28.16	28.10	28.05	27.75	27.85	25	8.5	0.30	0.28	59.50	3210.75
1+550	28.24	28.24	28.18	28.04	27.72	27.98	25	8.5	0.31	0.27	57.38	3270.25
1+575	28.37	28.29	28.23	28.17	27.75	28.03	25	8.5	0.31	0.28	59.50	3327.63
1+600	28.37	28.29	28.23	28.17	27.81	28.11	25	8.5	0.32	0.29	61.63	3387.13
1+625	28.37	28.29	28.23	28.17	27.92	28.33	25	8.5	0.36	0.29	61.63	3448.75
1+650	28.54	28.59	28.53	28.34	27.90	28.22	25	8.5	0.33	0.28	59.50	3510.38
1+675	28.55	28.48	28.42	28.35	27.90	28.24	25	8.5	0.34	0.27	57.38	3569.88
1+700	28.56	28.50	28.44	28.36	27.90	28.09	25	8.5	0.35	0.28	59.50	3627.25
1+725	28.48	28.25	28.19	27.76	27.81	28.22	25	8.5	0.37	0.28	59.50	3686.75
1+750	28.38	28.51	28.42	28.28	27.78	28.25	25	8.5	0.34	0.29	61.63	3746.25
1+775	28.54	28.58	28.52	28.34	28.04	28.32	25	8.5	0.31	0.29	61.63	3807.88
1+800	28.55	28.59	28.53	28.35	27.99	28.33	25	8.5	0.33	0.27	57.38	3869.50
1+825	28.45	28.47	28.41	28.25	27.84	28.21	25	8.5	0.34	0.28	59.50	3926.88
1+850	28.59	28.51	28.45	28.39	27.88	28.25	25	8.5	0.34	0.28	59.50	3986.38
1+875	28.46	28.52	28.46	28.26	27.92	28.26	25	8.5	0.33	0.26	55.25	4045.88
1+900	28.62	28.68	28.66	28.52	27.93	28.56	25	8.5	0.32	0.27	57.38	4101.13
1+925	28.62	28.68	28.62	28.52	27.89	28.52	25	8.5	0.33	0.29	61.63	4158.50
1+950	28.62	28.68	28.61	28.52	27.94	28.51	25	8.5	0.31	0.28	59.50	4220.13
1+975	28.62	28.68	29.09	28.52	27.86	28.99	25	8.5	0.34	0.28	59.50	4279.63
2+000	28.62	28.68	29.09	28.52	27.86	28.99	25	8.5	0.34	0.28	59.50	4339.13
الاجمالي												4339.13

1.5

خبر لوف
محم

Station	DESIGN			FERMA			العرض	الطول	السمك	التعبئة	التعبئة الترتيبية
	L	C	R	L	C	R					
0+000	29.11	29.17	29.11	28.96	29.02	28.96	9	0	0.15	0	0
0+020	29.06	29.12	29.06	28.91	28.97	28.91	9	20	0.15	27	27
0+040	29.01	29.07	29.01	28.86	28.92	28.86	9	20	0.15	27	54
0+060	28.96	29.02	28.96	28.81	28.87	28.81	9	20	0.15	27	81
0+080	28.91	28.97	28.91	28.76	28.82	28.76	9	20	0.15	27	108
0+100	28.86	28.92	28.86	28.71	28.77	28.71	9	20	0.15	27	135
0+120	28.82	28.88	28.82	28.67	28.73	28.67	9	20	0.15	27	162
0+140	28.77	28.83	28.77	28.62	28.68	28.62	9	20	0.15	27	189
0+160	28.72	28.78	28.72	28.57	28.63	28.57	9	20	0.15	27	216
0+180	28.67	28.73	28.67	28.52	28.58	28.52	9	20	0.15	27	243
0+200	28.66	28.72	28.66	28.51	28.57	28.51	9	20	0.15	27	270
0+220	28.7	28.76	28.7	28.55	28.61	28.55	9	20	0.15	27	297
0+240	28.74	28.8	28.74	28.59	28.65	28.59	9	20	0.15	27	324
0+260	28.77	28.83	28.77	28.62	28.68	28.62	9	20	0.15	27	351
0+280	28.81	28.87	28.81	28.66	28.72	28.66	9	20	0.15	27	378
0+300	28.85	28.91	28.85	28.7	28.76	28.7	9	20	0.15	27	405
0+320	28.89	28.95	28.89	28.74	28.8	28.74	9	20	0.15	27	432
0+340	28.92	28.98	28.92	28.77	28.83	28.77	9	20	0.15	27	459
0+360	28.96	29.02	28.96	28.81	28.87	28.81	9	20	0.15	27	486
0+380	28.99	29.05	28.99	28.84	28.9	28.84	9	20	0.15	27	513
0+400	29.01	29.07	29.01	28.86	28.92	28.86	9	20	0.15	27	540
0+420	29.01	29.07	29.01	28.86	28.92	28.86	9	20	0.15	27	567
0+440	29.01	29.07	29.01	28.86	28.92	28.86	9	20	0.15	27	594
0+460	28.99	29.05	28.99	28.84	28.9	28.84	9	20	0.15	27	621
0+480	28.97	29.03	28.97	28.82	28.88	28.82	9	20	0.15	27	648
0+500	28.95	29.01	28.95	28.8	28.86	28.8	9	20	0.15	27	675
0+520	28.93	28.99	28.93	28.78	28.84	28.78	9	20	0.15	27	702
0+540	28.91	28.97	28.91	28.76	28.82	28.76	9	20	0.15	27	729
0+560	28.89	28.95	28.89	28.74	28.8	28.74	9	20	0.15	27	756
0+580	28.87	28.93	28.87	28.72	28.78	28.72	9	20	0.15	27	783
0+600	28.84	28.9	28.84	28.69	28.75	28.69	9	20	0.15	27	810
0+620	28.82	28.88	28.82	28.67	28.73	28.67	9	20	0.15	27	837
0+640	28.8	28.86	28.8	28.65	28.71	28.65	9	20	0.15	27	864
0+660	28.78	28.84	28.78	28.63	28.69	28.63	9	20	0.15	27	891
0+680	28.76	28.82	28.76	28.61	28.67	28.61	9	20	0.15	27	918
0+700	28.74	28.8	28.74	28.59	28.65	28.59	9	20	0.15	25.5	945
0+720	28.72	28.78	28.72	28.57	28.63	28.57	8.5	20	0.15	25.5	970.5
0+740	28.7	28.76	28.7	28.55	28.61	28.55	8.5	20	0.15	25.5	996
0+760	28.67	28.73	28.67	28.52	28.58	28.52	8.5	20	0.15	25.5	1021.5
0+780	28.65	28.71	28.65	28.5	28.56	28.5	8.5	20	0.15	25.5	1047
0+800	28.63	28.69	28.63	28.48	28.54	28.48	8.5	20	0.15	25.5	1072.5
0+820	28.61	28.67	28.61	28.46	28.52	28.46	8.5	20	0.15	25.5	1098
0+840	28.59	28.65	28.59	28.44	28.5	28.44	8.5	20	0.15	25.5	1123.5
0+860	28.56	28.62	28.56	28.41	28.47	28.41	8.5	20	0.15	25.5	1149
0+880	28.54	28.6	28.54	28.39	28.45	28.39	8.5	20	0.15	25.5	1174.5
0+900	28.52	28.58	28.52	28.37	28.43	28.37	8.5	20	0.15	25.5	1200
0+920	28.5	28.56	28.5	28.35	28.41	28.35	8.5	20	0.15	25.5	1225.5
0+940	28.47	28.53	28.47	28.32	28.38	28.32	8.5	20	0.15	25.5	1251
0+960	28.45	28.51	28.45	28.3	28.36	28.3	8.5	20	0.15	25.5	1276.5
0+980	28.43	28.49	28.43	28.28	28.34	28.28	8.5	20	0.15	25.5	1302
1+000	28.41	28.47	28.41	28.26	28.32	28.26	8.5	20	0.15	25.5	1327.5

الرئيسية
 الاستشارة
 محمد الصوافي
 حيدر

Station	DESIGN			FERMA			الارتفاع	الطول	السمك	الكمية	الكمية التراكمية
	L	C	R	L	C	R					
1+020	28.39	28.45	28.39	28.24	28.3	28.24	8.5	20	0.15	25.5	1353
1+040	28.36	28.42	28.36	28.21	28.27	28.21	8.5	20	0.15	25.5	1378.5
1+060	28.34	28.4	28.34	28.19	28.25	28.19	8.5	20	0.15	25.5	1404
1+080	28.31	28.37	28.31	28.16	28.22	28.16	8.5	20	0.15	25.5	1429.5
1+100	28.27	28.33	28.27	28.12	28.18	28.12	8.5	20	0.15	25.5	1455
1+120	28.23	28.29	28.23	28.08	28.14	28.08	8.5	20	0.15	25.5	1480.5
1+140	28.18	28.24	28.18	28.03	28.09	28.03	8.5	20	0.15	25.5	1506
1+160	28.13	28.19	28.13	27.98	28.04	27.98	8.5	20	0.15	25.5	1531.5
1+180	28.14	28.2	28.14	27.99	28.05	27.99	8.5	20	0.15	25.5	1557
1+200	28.19	28.25	28.19	28.04	28.1	28.04	8.5	20	0.15	25.5	1582.5
1+220	28.25	28.31	28.25	28.1	28.16	28.1	8.5	20	0.15	25.5	1608
1+240	28.32	28.38	28.32	28.17	28.23	28.17	8.5	20	0.15	25.5	1633.5
1+260	28.38	28.44	28.38	28.23	28.29	28.23	8.5	20	0.15	25.5	1659
1+280	28.44	28.5	28.44	28.29	28.35	28.29	8.5	20	0.15	25.5	1684.5
1+300	28.5	28.56	28.5	28.35	28.41	28.35	8.5	20	0.15	25.5	1710
1+320	28.56	28.62	28.56	28.41	28.47	28.41	8.5	20	0.15	25.5	1735.5
1+340	28.61	28.67	28.61	28.46	28.52	28.46	8.5	20	0.15	25.5	1761
1+360	28.55	28.62	28.56	28.41	28.47	28.41	8.5	20	0.15	25.5	1786.5
1+380	28.48	28.54	28.48	28.33	28.39	28.33	8.5	20	0.15	25.5	1812
1+400	28.39	28.45	28.39	28.24	28.3	28.24	8.5	20	0.15	25.5	1837.5
1+420	28.31	28.37	28.31	28.16	28.22	28.16	8.5	20	0.15	25.5	1863
1+440	28.22	28.28	28.22	28.07	28.13	28.07	8.5	20	0.15	25.5	1888.5
1+460	28.14	28.2	28.14	27.99	28.05	27.99	8.5	20	0.15	25.5	1914
1+480	28.05	28.11	28.05	27.9	27.96	27.9	8.5	20	0.15	25.5	1939.5
1+500	27.99	28.05	27.99	27.84	27.9	27.84	8.5	20	0.15	25.5	1965
1+520	27.97	28.03	27.97	27.82	27.88	27.82	8.5	20	0.15	25.5	1990.5
1+540	27.95	28.01	27.95	27.8	27.86	27.8	8.5	20	0.15	25.5	2016
1+560	27.93	27.99	27.93	27.78	27.84	27.78	8.5	20	0.15	25.5	2041.5
1+580	27.91	27.97	27.91	27.76	27.82	27.76	8.5	20	0.15	25.5	2067
1+600	27.92	27.98	27.92	27.77	27.83	27.77	8.5	20	0.15	25.5	2092.5
1+620	28	28.06	28	27.85	27.91	27.85	8.5	20	0.15	25.5	2118
1+640	28.1	28.16	28.1	27.95	28.01	27.95	8.5	20	0.15	25.5	2143.5
1+660	28.18	28.24	28.18	28.03	28.09	28.03	8.5	20	0.15	25.5	2169
1+680	28.15	28.21	28.15	28	28.06	28	8.5	20	0.15	25.5	2194.5
1+700	28.08	28.14	28.08	27.93	27.99	27.93	8.5	20	0.15	25.5	2220
1+720	28.01	28.07	28.01	27.86	27.92	27.86	8.5	20	0.15	25.5	2245.5
1+740	27.94	28	27.94	27.79	27.85	27.79	8.5	20	0.15	25.5	2271
1+760	27.94	28	27.94	27.79	27.85	27.79	8.5	20	0.15	25.5	2296.5
1+780	27.97	28.03	27.97	27.82	27.88	27.82	8.5	20	0.15	25.5	2322
1+800	27.99	28.05	27.99	27.84	27.9	27.84	8.5	20	0.15	25.5	2347.5
1+820	28.02	28.08	28.02	27.87	27.93	27.87	8.5	20	0.15	25.5	2373
1+840	28.05	28.11	28.05	27.9	27.96	27.9	8.5	20	0.15	25.5	2398.5
1+860	28.07	28.13	28.07	27.92	27.98	27.92	8.5	20	0.15	25.5	2424
1+880	28.1	28.16	28.1	27.95	28.01	27.95	8.5	20	0.15	25.5	2449.5
1+900	28.13	28.19	28.13	27.98	28.04	27.98	8.5	20	0.15	25.5	2475
1+920	28.15	28.21	28.15	28	28.06	28	8.5	20	0.15	25.5	2500.5
1+940	28.17	28.23	28.17	28.02	28.08	28.02	8.5	20	0.15	25.5	2526
1+960	28.16	28.22	28.16	28.01	28.07	28.01	8.5	20	0.15	25.5	2551.5
1+980	28.14	28.2	28.14	27.99	28.05	27.99	8.5	20	0.15	25.5	2577
2+000	28.1	28.16	28.1	27.95	28.01	27.95	8.5	20	0.15	25.5	2602.5
الاجمالي							2602.5				

!

محمد الصواف

محمد الصواف



حصر كميات المخلفات

مخلفات اشمون: Volume Surface:

Volume Fill: 0.00

Volume cut: 1325

Volume Total: 1325

Compare Surface: ashmoen

Base Surface: NGL

الهيئة

التوقيع

الإستشارة

التوقيع

شركة الصواف

التوقيع

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الرابعة (وسط الدلفا)

إختبارات صلاحية سن (٦)

رقم الملف: ١١/٢٨

عملية: طر يه (١٠٠) القنطرة البيضاء - محلة سيك - أبو ركيه
تنفيذ: شركة المصروفات

أحضرت العينات: م / ١ / شراح البنا

بتاريخ: ٢٠٢٤ / ١١ / ١٥

بيان العينة: عينة رقم (٥٣٧) مينة سن ٦٠
التجارب المطلوبة: عينة من الفرس عند ل

التدرج - الصلابة - اللدونة - نسبة الطبعي.

هـام: العينات مسئولية من أحضرها.

رقم المؤطرة	المحجوز	المار	نسبة المار	المواصفات
٢	صفر	٢٨٢٤٧	% ١٠٠	١٠٠
١,٥	٣.	٢٨٢١٧	% ٩٩,٩	١٠٠ / ٧٠
١	٩٩.	٢٧٢٢٧	% ٩٦	٨٥ / ٥٥
٤ / ٣	٨٢٦.	١٨٩٦٧	% ٦٧	٨٠ / ٥٠
٢ / ١	٣٧١٩	١٥٢٤٨	% ٥٤	-----
٨ / ٣	٣٦.	١٤٨٨٨	% ٥٣	٧٠ / ٤٠
٤	١٤٠٨	١٣٤٨٠	% ٤٨	٦٠ / ٣٠
المتبقى	١٣٤٨٠	صفر	صفر	-----
١٠	٧٩	٤٢١	% ٤٠	٥٠ / ٢٠
٤٠	٢١٧	٢٨٣	% ٢٧	٣٠ / ١٠
٢٠٠	٣٩٠	١١٠	% ١١	١٥ / ٥

المواصفات	نسبة المار	وزن المحجوز
لا تزيد عن ٤٥ %	% ٣٨	٣٥٩٥
نسبة المار بعد الغسيل	% ٣٩	١٤٥
نسبة المار قبل الغسيل		
وزن المار		
وزن المحجوز		

نسبة الطبعي	صفر
اللدونة	صفر

١٢ / ٢٨ / ٢٠٢٤

ملاحظات العينة

السيد مهندس العملية للعام

مدير عام العمل

د/ مصطفى محمد عبدالقادر

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

رقم الملف : ١٩/٢٨

التجارب المطلوبة :
الأوزان النوعية والامتصاص والتفتت من الماء
هام : العينات مسئولية من أحضرها.

المواصفات	()	(٥٢٧)	
		٢٦٤	(د) وزن العينة جافة في الهواء قبل الاختبار
		٢٧.٦	(ب) وزن العينة مشبعة جافة السطح في الهواء
		١٦٤٩	(ج) وزن العينة مشبعة مغمورة في الماء
		٢٦٣	(أ) وزن العينة جافة في الهواء بعد إجراء التجربة
		٩,٤٨٨	(١) الوزن النوعي الكلى = أ / (ب - ج)
		٢,٥٦٠	(٢) الوزن النوعي المشبع جاف السطح = ب / (ب - ج)
		٢,٦٨١	(٣) الوزن النوعي الظاهري = أ / (أ - ج)
لا تزيد عن ١.٠		٩.٩	(٤) النسبة المئوية للإمتصاص = (ب - أ) / أ
لا تزيد عن ٢.٥		٢.٤	(٥) النسبة المئوية للفتت في الماء = (د - أ) / د

ملاحظات العينة

السيد محمد بن إسماعيل العامري

مدير عام العمل

د/مفتی محمد عبد القادر

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل النهري
المنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

إختبارات صلاحية سن (٦)

عينة رقم (٥٥٠)

رقم الملف: ١١/٢٨
صليحة، طريقه (١٠٠) القنطرة البيضاء - أشمون - أبو قربة

تنفيذ: شركة المصروفات
أحضار العينات: م/م سامية رشاد

بتاريخ: ٢٠٢٤/٨/٢٢ عينة سن ٦

بيان العينة: عينة رقم (٥٥٠) من المنشوبات عند

التجارب المطلوبة: عينة من المنشوبات عند

الندرج: الصلابة - اللدونة - نسبة الطبعي

معام: العينات مسنونة من أحضرها.

رقم الموزنة	المحجوز	الممار	نسبة الممار	المواصفات
٢	١١٨	٢٠٩٨٧	% ١٠٠	١٠٠
١,٥	٢٤٠٠	٢٠٨٦٩	% ٩٩	١٠٠/٧٠
١	٢٤٨١	١٨٤٦٩	% ٨٨	٨٥/٥٥
٤/٢	٣٤٨٠	١٦١٨٨	% ٧٧	٨٠/٥٠
٢/١	١٢٨٦	١٢٧٠٨	% ٦١	٧٠/٤٠
٨/٢	١٧٥٢	١١٤٢٢	% ٥٤	٦٠/٣٠
٤	٩٦٧٠	٩٦٧٠	% ٤٦	٥٠/٢٠
المتبقى	٣٧	٤٦٣	% ٤٣	٢٠/١٠
١٠	١٩٢	٣٠٨	% ٢٨	١٥/٥
٤٠	٣٩٨	١٠٢	% ٩	
٢٠٠				

وزن المحجوز	٣٦٢٠
وزن الممار	١٣٨٠
نسبة المار قبل الفسيل	% ٩٧,٦
نسبة المار بعد الفسيل	% ٢٩
المواصفات	لا تزيد عن ٤٥ %

نسبة الطبعي	صفر
اللدونة	صفر

١٢ ماي ٢٠٢٤

ملاحظات العينة

السيد مهندس / محمد عبد السلام

مدير عام العمل

د/ مصطفى محمد عبد الطاهر

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

رقم الملف : ٢٨ / ١

أحضرت العينات، /اسم المادة: التاريخ، ٢٠٢٤/١٢/٢

بيان العينة، عينة رقم (٥٥٠)

التجارب المطلوبة،

الأوزان النوعية والإمتصاص والتفتت من الماء

هــام : العينات مسئولية من أحضرها.

2,001

۳/۴ سالہ ہیں

ملاحظات العينة

السيرة الذاتية العملية للعالم

مدير عام العمل

د/مستشفى عبد القادر

رقم الملف: ١٩/٢٨

سنة المصروف

أحضرت العيادات
٢٢٠٢٤/١٤/٢٢

بتاریخ: ۱۳۰۱/۱۱/۱۱
صنعتی رقم (۵۹۰)

التجارب المطلوبة: 3. الدودة - نسبة الطبيعي.

التدرج - الصلابة - اللدونة - ...
... مسؤولية من أحضرها.

الصلابة بجهاز لوس انجلوس بعد ٥٠٠ لفة

لا تزيد عن ٤٥ %

نسبة الطيعة

الدونة

6/15/2020

ملاحظات العينة

سيد محمد علي احمد العلوم

مدير عام العمل

د/مصطفى احمد عبد القادر

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

أوزان نوعية وامتصاص وتفتيت من الماء

عملية، طريقه (1) المصنوع البساط - أ. ب. م. م. تنفيذ، شركة الصادات

أحضرت العينات : ١/٩ مادة مسادة

بيان العينة، عينة رقم (٥٩.)

الأوران النوعية والإمتصاص والتفتت من الماء

هـام : العينات مسئولية من أحضرها.

المواصفات	()	(٥٩٠)	
		٢٢٥٢	(د) وزن العينة جافة في الهواء قبل الاختبار
		٢٣.٤	(ب) وزن العينة مشبعة جافة السطح في الهواء
		١٤.٠	(ج) وزن العينة مشبعة مغمورة في الماء
		٢٢٤٨	(أ) وزن العينة جافة في الهواء بعد إجراء التجربة
		٢,٤٨٧	(١) الوزن النوعي الكلي = أ / (ب - ج)
		٢,٥٤٩	(٢) الوزن النوعي المشبع جاف السطح = ب / (ب - ج)
		٢,٦٥١	(٣) الوزن النوعي الظاهري = أ / (أ - ج)
لا يزيد عنه ١,١٠٪		٢,٥	(٤) النسبة المئوية للإمتصاص = (ب - أ) / أ
لا يزيد عنه ٥٪		٢.٩	(٥) النسبة المئوية للتفتت في الماء = (أ - د) / د

۳/۵ مایلا صبر

ملایر. عام العمل

د/مطفي محمد عبدالقادر

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الرابعة (وسط الدلفا)

رقم الملف: ١١/٢٨

إختبارات صلاحية سن (٦)

عينة رقم (٦٩٢)

البضام

عملية: طريقه (١٠٠) صر صر
تنفيذ: شركة الصراف
أحضرت العينات: ١/٢
بتاريخ: ٢٠٢٥/٤/٦
بيان العينة: عينة رقم (٦٩٢) عينة سن ٦
التجارب المطلوبة: عينة من الخرسانة
التدرج: الصلابة - اللدونة - نسبة الطبعي.
هـام: العينات مسئولية من أحضرها.

رقم العينة	المحجوز	المار	نسبة المار	المواصفات
٢	ص	٢٣٣٤٩	٪١٠٠	١٠٠
١,٥	٨٨	٢٣٢٦١	٪٩٩,٦	١٠٠/٧٠
١	٤١٣٩	١٩١٢٢	٪٨٢	٨٥/٥٥
٤/٢	٤٨٠٥	١٤٣١٧	٪٦١	٨٠/٥٠
٢/١	٢٣٣٤	١١٩٨٣	٪٥١	٧٠/٤٠
٨/٢	٧٦٤	١١٢١٩	٪٤٨	٦٠/٣٠
٤	١٢٦٥	٩٩٥٤	٪٤٣	٥٠/٢٠
المتبقى	٩٩٥٤	ص	ص	٣٠/١٠
١٠	١١٠	٣٩٠	٪٣٤	١٥/٥
٤٠	٢٨٥	٢١٥	٪١٨	
٢٠٠	٣٥٠	١٥٠	٪١٣	

المواصفات	نسبة المار بعد ٥٠٠ لفة
وزن المحجوز	٣٧٢٩
وزن المار	١٤٧١
نسبة المار قبل الفسيل	٪٤٥,٤
نسبة المار بعد الفسيل	٪٤٧
المواصفات	لا تزيد عن ٤٥ ٪

نسبة الطبعي	ص
اللدونة	ص

أما بك صر

ملاحظات العينة

السيد مهندس العملية للعالم

مدير عام العمل

د/ مصطفى محمد عبد القادر