

عملية اعمال رفع كفاءة طريق الفيوم / ابشواى /
يوسف الصديق (القطاع الثالث) مركز يوسف
بخصوص :- الصديق محافظة الفيوم بطول ١ كم محافظة الفيوم
(بالأمر المباشر)

تنفيذ :- شركة اعمار للمقاولات العامه (يوسف شعبان عبد
العليم)

عقد رقم :- العقد رقم (٧٤٨) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص ختامي رقم (خامس) عن العملية عاليه من اصل
وثلاثه صور و باقي المرفقات

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحرير أ.ف. :- ٢٠٢٥/٠٢/٠٩
مرفقات : ()

اصل المستخلص + عد ٣ صورة
اصل استمارة ٥٠ ع . ح
اصل بيان اعمال
اصل الحصر
عدد (٧) شهادات
خطاب محملات
اصل المقاييس النهائية
اصل محضر التقييم
اصل محضر الاستلام الابتدائي
اصل خطاب المحملات

رئيس الإدارة المركزية

منطقة بني سويف

مهندس /
احمد عراقي حسين

٨٢٢٢٢٢٤٨٧ / فامس / ٨٢٢٢٢٢٤٨٧ / ت

عملية اعمال رفع كفاءة طريق القيوم / ابشواى /
يوسف الصديق (القطاع الثالث) مركز يوسف
الصدديق محافظة القيوم بطول ١ كم محافظة القيوم
(بالأمر المباشر)

شركة اعمار للمقاوالات العامة (يوسف شعبان عبد
تنفيذ :-
العليم)

عقد رقم :- العقد رقم (٧٤٨) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبه ... وبعد

بالاحاله الي خطاب الوارد لنا من السيد العميد / رئيس الادارة المركزية للشئون الماليه و
الاداريه بخصوص استيفاء بعض البيئات بخصوص المستخلصات
تنشرف بان نرفق لسيداتكم البيئات المطلوبه بخصوص المشروع بعاليه باته :
١- لا يوجد عماله محمله علي هذا العقد
٢- لا يوجد سيارة محمله علي هذا العقد
٣- لا يوجد محملات في هذا العقد
٤- يوجد بند اتريه في هذا المستخلص

برجاء التكرم من سيداتكم بالاحاطة و التفصل بالتنبيه باللازم

وننضلو بقبول فانق الاحترام

تصديق الم: ٢٠٢٥/٠٢/٠٩
مرفقت: ()

رئيس الإدارة المركزية

منطقة بني سويف
احمد عراقي حسين

عملية اصال رفع كفاءة طريق القيوم / ايسواي / يوسف الصديق (القطاع الثالث) مركز يوسف الصديق محافظة القيوم بطول ١ كم محافظة القيوم (بالامر المباشر)

شركة اعمل للمقاولات العامه (يوسف شعبان عبد العليم)

٢٠٢٤/٠٤/٠٢ عن المدة عن الفترة من بدء العمل حتى


بيان بالاصال الواردة بالمستخلص المرفق

بند	نوع الاعمال	الوحدة	الكمية السابقة	الكمية خلال المدة	الاجمالي	الموقع		الملاحظات
						من	الى	
1	اصال توريد و تشغيل اترية رملية مع الدماك	م ^٣	٣,٠٠٠	١٧٥.٦٨	٣,١٧٥.٦٨			
2	اصال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع الترب	بالعدد	٥,٠٠٠	٢٧.٦٠	٥,٠٢٧.٦٠			
3	اصال تكسير و ازاله المسطحات المنهارة بالرصيف الحالي	م ^٣	٩١٩	٠.٢١	٩١٩.٢١			
4	اصال توريد و تركيب برابغ مواسير سبيله التجهيز قطر داخلي ١ م	م ^٣	١٥	٠.٠٠	١٥.٠٠			
5	اصال توريد وتشغيل طبقة لاسس من الاجير الصلبة لتقع تكسير الكسرات مسطحة ١٦٠ كم	م ^٣	٣,٧١٠	٣٧.٨٠	٣,٧٤٧.٨٠			
6	اصال تشاء طبقة تشريب (بريم) باستخدام الاسفلت المسال متوسط التطوير M.C.O	م ^٣	١,٦٠٠	٠.٠٠	١,٦٠٠.٠٠			
7	اصال توريد و فرش طبقة من الرابطة سمك ٦ سم	م ^٣	١,٦٠٠	٠.٠٠	١,٦٠٠.٠٠			
11	اصال توريد و بناء تكسي من البيش سمك ٤٠ سم من الاجير الصلبة	م ^٣	٢,٧٠٠	٣١٧.٨٠	٣,٠١٧.٨٠			
12	اصال توريد و صب خرسانته عاليه لحمايه المواسير	م ^٣	١٦٠	٢.١٤	١٦٢.١٤			

مدير عام تنفيذ و الصيانة

مهندس المشروع

مهندس الشركة



مقابلة ختامية

رقم	م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الذمة	سعر التكلفة
1	1	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرفص الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل حتى 10 كم وعمل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لكراسة الشروط ومواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م³	919.21	60	55152.6
2	2	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات التشغيل باستخدام المعدات بسبك لا يزيد عن 25 سم لإستكمال المسحوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والكثافات المرورية العالية أو داخل المدن السكنية المزدحمة أو المرور على مدقات للوصول للموقع وذلك طبقاً لإفادة طاقم الإشراف والبنديبجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف وطبقاً لمصفات النقل 60 كم - السعر لا يشمل قيمة المادة المحجورة مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر .	م³	3175.68	96	304865.28
3	3	بالمتر المكعب أعمال حفر واستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وأتسوية السطح بألات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومعدل على البند تحميل ونقل التربة الثلاثة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبنديبجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م³	5027.6	17	85469.2
4	4	أعمال توريد وتشغيل طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتلجرة ناتج تكسير الكسارات بحيث لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لها عن 80% مع الفرش والدمك على طبقات وبحيث لا يزيد سمك الطبقة الواحدة عن 15 سم بعد الدمك طبقاً للشروط ومواصفات وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة والمحاسبة هندسياً بعد الدمك والذمة شاملة بالنتر المكعب مسافة النقل 160 كم	م³	3747.8	335	1255513
5	5	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشرب من البيتومين السائل متوسط الظاير MC30 بمعدل 1.2 كجم/م² ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبنديبجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م²	1600	27.75	44400
6	6	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسبك 6 سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 60/70 وإردة شركة النصر السويسى أو ما يعادلها والذمة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبنديبجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	م²	1600	143	228800
7	7	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية طبقاً للرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنت 250 كجم /م³ اسمنت بورتلاندى مع الدمك الميكانيكى على ان تحلق الخرسانة رتبة لا تقل عن 200 كجم /سم² ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبنديبجمع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	م³	162.14	1120	181596.8
8	8	بالمتر الطولى أعمال توريد وتركيب بريلغ مواسير سائلة التجهيز قطر داخل 1 م (رتبة 2) وسبك 6 سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (350 كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + 0.8 م زلط + 0.4 م رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشرش على المقاومة رتبة 52/36 بمعدل 10 م للمتر الطولى في اتجاه محور المسورة وبمعدل 6 م للمتر الطولى في الاتجاه المعروض عن تدعيم نهايات المسورة وبخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيخ المقطرن ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبنديبجمع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	15	1300	19500
9	9	بالمتر المكعب أعمال توريد وبناء تكاسى من الدبش سمك 40 سم من الاجار الصلبة والسليمة الغالية من البقع والوروق الطرية لا يقل أخلاعه عن 40 سم بحيث لا يقل الوزن النوعى عن 2.6 ولا يزيد الامتصاص عن 6 % ولا يزيد التآكل عن 45 % ويتم إستبدال الوجه الخارجى بأجانب الدبش وجعلها قائمة الزوايا وتكون المونة المستخدمة من الأسمنت والرمل بنسبة خلط 300 كجم/م³ من الرمل الحرش النظيف مع الكحلة المعرولة بالكحلة الخفيفة الفاطسة ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبنديبجمع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م³	3017.8	366	1104514.8
10	10	بالمتر المكعب سعر المادة المحجورة للدبش (80 جنيه) بالإضافة الى نسبة الدمك (25%) والإستقطاعات (12%) وتقع عن المنطقة مسئولية تحصيل هذه الرسوم وقيام الشركات بدفعها من علمه أو تقديم ما يثبت ذلك من ايضالات رسمية معتمدة من الشركة الوطنية	م³	3017.8	112	337993.6
11	11	كارتات نقل طبقات الاسفلت	م²	1600	3	4800
12	12	كارتات نقل الاسس	م²	3747.8	25	93695
13	13	كارتات نقل التربة	م²	1175.68	13	41283.84
		الإجمالي				3,757,584.12

مهندس الهيئة

م. الإستشاري

شركة

ب. يوسف شعبان

مدير عام التنمية والتخطيط
مهندس / حكيم الدين حسن
رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الاقتصادية بنى سويف
أحمد عبد الرحمن
مهندس /

م. الشركة
م. الإستشارة
م. هاني إبراهيم
م. يوسف شعبان
م. مهندس الهيئة
م. محمد حبيب

أ. أمان الدين

محكمة القروم

ن. ف / ٨٢ - ٢٧٣٦٨ - ٢٧٣٨٨٦٩٤

محضر تقييم

عملية / اعمال رفع كفاءة طريق ابشواي يوسف الصديق (القطاع الثالث) بطول 1.00 كم محافظة الفيوم

تنفيذ / شركة إعمار للمقاولات العامة

إشراف / المنطقة السادسة بني سويف

عقد رقم :- 748 لسنة 2023/2022

بناء على العقد الصادر بتاريخ 2022/11/16 والمدرج ضمن مشروعات حياة كريمة مرحلة أولى
اجتمعت اللجنة المشكلة لعمل تقييم للعملية عاليه وبعد الإطلاع على محضر الإستلام الابتدائي تم حساب
الخصومات المالية وبيانها كالآتي :-

إجمالي الخصم (التقييم المعمل) على بند الطبقة الرابطة 6 سم = 9289.28 جنيه



إجمالي الخصم (التقييم الظاهري) على بند الطبقة الرابطة 6 سم = 1464.32 جنيه

إجمالي الخصم (التقييم الظاهري) على بند طبقات السن = 4842.76 جنيه

إجمالي الخصم (التقييم الظاهري) على بند الدبش = 11045.14 جنيه

القيمة الإجمالية للخصم = 26641.50 جنيه

مهندس المعمل (هيئة الطرق)
أ. بسمة مصلح



المركز المصري لإستشارات الهندسية (إفاكونسلت)	محضر تقييم الاستلام الابتدائي لعملية / اعمال رفع كفاءة طريق ابشواي يوسف الصدى (القطاع الثالث) بطول 1.00 كم محافظة الفيوم	الجهة المالكة: الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري
--	---	--

شركة إعمار للمقاولات العامة (بلاطة للطبقة الرابطة الاسفلتية)

طبقة رابطة سمك 6 سم :-

المسطح = 1600.00 م²
سعر المتر من الطبقة = 143.00 جنيه مصري

أ - التدرج

بمراجعه نتائج العينات ومقارنتها بتدرج (د3) وجد خروج في المناخل

مناخل خشنه	"1"	"3/4"	"3/8"	اجملى الخروج
نسبه ملويه ماره	100	97	73	
المواصفات العظمى	100	100	64.8	
المواصفات الصغرى	95	95.8	54.8	
نسبه الخروج	0	0	8.2	8.2

مناخل ناعمه	# 4	# 8	# 30	# 50	# 100	# 200	اجملى الخروج
نسبه ملويه ماره	49	30	12	7	5	3.3	
المواصفات العظمى	47.7	35	19.9	10.9	5.5	3.5	
المواصفات الصغرى	39.7	28.5	13.9	4.9	2.5	0.5	
نسبه الخروج	1.3	0	1.9	0	0	0	3.2

الجزء الخشن

= الخصم المقابل

= الخصم المقابل

الجزء الناعم

= الخصم المقابل

= الخصم المقابل

منخل # 200

= الخصم المقابل

= الخصم المقابل

ب -نسبه الاسفلت

نسبة البتومين المطلوبة في التصميم (%) = 4.5 %


نسبه الاسفلت	رقم العينه
4.3	1
0.200	نسبه النقص أو الزيادة (%) =

جنيه مصري

لا يوجد خصم

= الخصم المقابل

إجمالى الخصم للطبقة الرابطة	9289.28 جنيه مصري
-----------------------------	-------------------



رئیس اداره امور کتب
 (محمد علی قزوینی)

(ب) الكاتب المنوط

المختتم ذو التاريخ

۱۱۷۰

رئيس المصلحة

علامة

في — سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل المجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ الإبرادات _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع ح» برقم : توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

٢٠٢ سنة _____ روجع فى _____ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شيك
إذن صرف

مدير او رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فى _____ سنة ٢٠٢٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٦٠٠٤ س ٢٠٢١ - ١٥٠٠٠



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ح . ع ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————