



الهيئة العامة للطرق والكباري - المنطقة الثانية (القتل وسيناء) بالإسماعيلية

تطوير وتوسعة الطريق الدولي الساحلي في المسافة من 70+000 الى 80+000 اتجاه اسكندرية

تنفيذ شركة النيل العامة للطرق والكباري

حصر جاري بند رقم (6) اعمال تحميل ونقل اتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات
-مسافة النقل لاتقل عن 225 كم الخ.....

مستخلص (3) جاري

الكمية الاجمالية	الوحدة	البند	م
51995.24	م3	اعمال تحميل ونقل اتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات -مسافة النقل لاتقل عن 225 كم الخ.....	6

مهندس الهيئة
11
11/11/2019

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

كسرة الجبل

11/11/2019

مهندس المشي
مهندس الاستشاري

مهندس الاستشاري

مهندس المشي

رقم الترسيد	STATION		الارتفاع	طبقة التربة	السمك (م)	المريض (م)	الطول (م)	الحجم (م3)	اجمالي كمية الردم (م3)
	FROM	TO							
F-67	72+300	72+320	اسكندرية	فرقة-1.00	0.25	19.20	20.00	96.00	مستخلص جاري 3
F-68	70+440	70+540	اسكندرية	فرقة-0.75	0.25	19.00	100.00	475.00	مستخلص جاري 3
F-69	72+300	72+340	اسكندرية	فرقة-0.75	0.25	18.50	40.00	185.00	مستخلص جاري 3
F-70	72+300	72+400	اسكندرية	فرقة-0.50	0.25	18.00	100.00	450.00	مستخلص جاري 3
F-71	71+160	71+280	اسكندرية	فرقة-0.25	0.25	19.02	120.00	570.45	مستخلص جاري 3
F-72	71+300	71+360	اسكندرية	فرقة-1.25	0.25	12.00	60.00	180.00	مستخلص جاري 3
F-73	72+300	72+400	اسكندرية	فرقة-0.25	0.25	17.50	100.00	437.50	مستخلص جاري 3
F-74	72+300	72+400	اسكندرية	فرقة-0.00	0.25	16.70	100.00	417.50	مستخلص جاري 3
F-75	71+300	71+360	اسكندرية	فرقة-1.00	0.25	12.00	60.00	180.00	مستخلص جاري 3
F-76	72+280	72+300	اسكندرية	فرقة-1.00	0.25	19.20	20.00	96.00	مستخلص جاري 3
F-77	72+280	72+300	اسكندرية	فرقة-0.75	0.25	18.50	20.00	92.50	مستخلص جاري 3
F-78	72+280	72+300	اسكندرية	فرقة-0.50	0.25	18.00	20.00	90.00	مستخلص جاري 3
F-79	70+440	70+540	اسكندرية	فرقة-0.50	0.25	19.00	100.00	475.00	مستخلص جاري 3
F-80	72+280	72+300	اسكندرية	فرقة-0.25	0.25	17.50	20.00	87.50	مستخلص جاري 3
F-81	70+440	70+540	اسكندرية	فرقة-0.25	0.25	19.00	100.00	475.00	مستخلص جاري 3
F-82	71+300	71+340	اسكندرية	فرقة-0.75	0.25	14.00	40.00	140.00	مستخلص جاري 3
F-83	70+440	70+540	اسكندرية	فرقة-0.00	0.25	20.00	100.00	500.00	مستخلص جاري 3
F-84	71+300	71+340	اسكندرية	فرقة-0.50	0.25	14.50	40.00	145.00	مستخلص جاري 3
F-85	72+180	72+260	اسكندرية	فرقة-1.00	0.25	13.85	80.00	277.00	مستخلص جاري 3
F-86	71+300	71+340	اسكندرية	فرقة-0.25	0.25	14.50	40.00	145.00	مستخلص جاري 3
F-87	72+180	72+260	اسكندرية	فرقة-0.75	0.25	13.50	80.00	270.00	مستخلص جاري 3
F-88	72+180	72+280	اسكندرية	فرقة-0.50	0.25	13.50	100.00	337.50	مستخلص جاري 3
اجمالي ماسبق									
45874.29									51995.24
									اجمالي كمية الردم (م3)

تطوير وتوسعة الطريق، الدوار، المسافة في المسافة من 70+000 إلى 80+000 اتجاه اسكندرية
مسافة النقل، ونقل التربة صالحة للردم من المحتاج، المعتمدة والمطابقة للمواصفات
اجمالي كمية الردم (م³)





الهيئة العامة للطرق والكباري - المنطقة الثانية (القتال وسيناء) بالإسماعيلية

تطوير وتوسعة الطريق الدولي الساحلي في المسافة من 70+000 الى 80+000 اتجاه اسكندرية

تنفيذ شركة النيل العامة للطرق والكباري

حصر جاري بند رقم (7) اعمال توريد وفرش طبقة من الردم الصخري (بولدز) احجار مختلفة صالحة لقطاعات الاحلال من 10 الى 30 سم

مستخلص (3) جاري

م	البند	الوحدة	الكمية الاجمالية
7	اعمال توريد وفرش طبقة من الردم الصخري (بولدز) احجار مختلفة صالحة لقطاعات الاحلال من 10 الى 30 سم الاسترارة عليح ١ (مليون جنيه) حسب اتيكال الاختبار والتمغيل والتم وعليها بمستخلص جاري (11)	م ³	22932.94

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

مهندس الهيئة
الهيئة العامة للطرق والكباري
الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس الشركة
الهيئة العامة للطرق والكباري
الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس الشركة
الهيئة العامة للطرق والكباري
الهيئة العامة للطرق والكباري



تطوير وتوسعة الطريق الدولي الساحلي في المسافة من 70+000 الى 80+000 اتجاه اسكندرية

حصر جاري بند رقم (7) اعمال توريد وفرش طبقة من الردم الصخري (بولدز) احجار مختلفة صالحة لقطاعات الاحلال من 10 الى 30 سم

STATION		الاتجاه	طبقة التشغيل	السمك (م)	العرض (م)	الطول (م)	الحجم (م ³)	اجمالي كمية البولدز (م ³)	ملاحظات
FROM	TO								
75+440	76+040	اسكندرية	بولدز			600.00	17865.97	22932.94	ماسبق
76+300	76+380	اسكندرية	بولدز			80.00	1190.97		
76040.00	76140.00	اسكندرية	بولدز	0.85	16.00	100.00	1360.00		
76140.00	76210.00	اسكندرية	بولدز	0.85	8.00	70.00	476.00		مستخلص جاري 3
70600.00	70800.00	اسكندرية	بولدز	0.85	12.00	200.00	2040.00		مستخلص جاري 3

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

شركة
الطرق والكباري
البحرين



الهيئة العامة
للمنطقة والكباري والنقل البري
(GARBIT)

حصص كمية البوادرز من محطة 76+040 الى 76+210

الكمية م	السمك م	العرض م	الطول م	المحطة	
				الى	من
1360	0.85	16	100	76+140	76+040
476	0.85	8	70	76+210	76+140
2040	0.85	12	200	70+800	70+600
3876			الاجمالي		

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكباري - المنطقة الثانية (القتال وسيناء) بالإسماحيية

تطوير وتوسعة الطريق الدولي الساحلي في المسافة من 70+000 الى 80+000 اتجاه اسكندرية

تنفيذ شركة النيل العامة للطرق والكباري

حصر جاري بند رقم (8) اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع

مستخلص (3) جاري

الكمية الاجمالية	الوحدة	البند	م
7846.67	م ³	اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع	8

مهندس الهيئة
15
15/11/2018

مهندس الاستشاري
15/11/2018

مهندس الشركة
15/11/2018

مهندس الشركة
15/11/2018



تطوير وتوسعة الطريق الدولي الساحلي في المسافة من 70+000 الى 80+000 اتجاه اسكندرية

حصر جاري بند رقم (8) اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدريج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع


رقم الريكويست	STATION		الاتجاه	طبقة التشغيل	السمك (م)	العرض (م)	الطول (م)	الحجم (م3)	اجمالي كمية الاساس (م3)		ملاحظات
	FROM	TO							7846.67		
اجمالي ماسبق											
B-14	72+300	72+400	اسكندرية	اساس 1	0.20	15.10	100.00	302.00			6506.00
B-15	72+310	72+390	اسكندرية	اساس 2	0.20	14.70	80.00	235.20			مستخلص جاري 3
B-16	70+440	70+540	اسكندرية	اساس 1	0.20	22.42	100.00	448.39			مستخلص جاري 3
B-17	70+450	70+530	اسكندرية	اساس 2	0.20	22.19	80.00	355.08			مستخلص جاري 3

م/ ص محطة ٤٤، ٧١+٥٤٤ ← ٧١+٥٤٢ بوضوح حارة تقوعه لمطالع حبيب رمضان السيد

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكباري - المنطقة الثانية (القتال وسينام) بالإسماعيلية

تطوير وتوسعة الطريق الدولي الساحلي في المسافة من 70+000 الى 80+000 اتجاه اسكندرية

تنفيذ شركة النيل العامة للطرق والكباري

حصر جاري بند رقم (17) بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعي المستورد جيو تكتايل للتداخل لا يقل عن 10% ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة الخ....

مستخلص (3) جاري

الكمية الاجمالية	الوحدة	البند	م
7080.00	م ²	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعي المستورد جيو تكتايل للتداخل لا يقل عن 10% ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة الخ....	17

مهندس الهيئة
مهندس
الهيئة

مهندس الاستشاري
مهندس

مهندس
مهندس

مهندس الشركة
مهندس



تطوير وتوسعة الطريق الدولي الساحلي في المسافة من 70+000 الى 80+000 اتجاه اسكندرية

بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعي المستورد جيوكستابل التداخل لا يقل عن 10% ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية
المعمدة بند رقم (17)

NO. OF REQ	STATION		DIM.			Q.M2	CUM. AREA (M2)
	FROM	TO	WIDE(M)	LENGTH(M)	AREA(M2)		
1	75+450	75+850	17.70	400.00	7080.00	7080.00	7080.00

مهندس الهيئة
[Signature]

مهندس الاستشاري
[Signature]

مهندس الشركة
[Signature]



الهيئة العامة للطرق والكبارى - المنطقة الثانية (القتال وسيناء) بالاسماعيلية

تطوير وتوسعة الطريق الدولى الساحلى فى المسافة من 70+000 الى 80+000 اتجاه اسكندرية

تنفيذ شركة النيل العامة للطرق والكبارى

حصر جارى بند رقم (23) اعمال توريد وصب خرسانة عالية لحماية مواسير البرايخ الخ.....

مستخلص (3) جارى

الكمية الاجمالية	الوحدة	البند	م
400.89	م ³	اعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية مواسير البرايخ الخ.....	23

مهندس الهيئة
الاسماعيلى
المهندس

مهندس الاستشارى
الاسماعيلى
المهندس

مهندس الشركة

المهندس
الشركة



تطوير وتوسعة الطريق الدولي الساحلي في المسافة من 70+000 الى 80+000 اتجاه اسكندرية

اعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية مواسير البرايخ الخ بند رقم (23)

NO.OF REQ	CULVERT		DIM.				Q.M3	CUM.VOL (M3)	NOTES
	STATION	WIDE(M)	LENGTH(M)	THICK (M)	AREA(M2)				
1	71+085	1.1	25	0.3	0.33	8.25	400.89	خرسانة عادية قريشة لزوم مواسير 50 سم جاري 1	
2	71+090	1.1	25	0.3	0.33	8.25		خرسانة عادية قريشة لزوم مواسير 50 سم جاري 1	
3	71+149	1.1	19	0.3	0.33	6.27		خرسانة عادية قريشة لزوم مواسير 50 سم جاري 1	
	71+149	1.1	18		0.67	12.06		خرسانة تغليف لزوم مواسير 50 سم جاري 1	
4	71+361	1.1	25.5	0.3	0.33	8.415		خرسانة عادية قريشة لزوم مواسير 50 سم جاري 1	
	71+361	1.1	23		0.67	15.41		خرسانة تغليف لزوم مواسير 50 سم جاري 1	
5	71+600	1.1	18.3	0.3	0.33	6.039		خرسانة عادية قريشة لزوم مواسير 50 سم جاري 1	
	71+600	1.1	18		0.67	12.06		خرسانة تغليف لزوم مواسير 50 سم جاري 1	
6	72+318	1.1	22.6	0.3	0.33	7.46		خرسانة عادية قريشة لزوم مواسير 50 سم جاري 1	
	72+318	1.1	21		0.67	14.07		خرسانة تغليف لزوم مواسير 50 سم جاري 1	
7	73+108	1.1	24.3	0.3	0.33	8.019		خرسانة عادية قريشة لزوم مواسير 50 سم جاري 1	
	73+108	1.1	21		0.67	14.07		خرسانة تغليف لزوم مواسير 50 سم جاري 1	
8	77+432	1.1	26.5	0.3	0.33	8.745		خرسانة عادية قريشة لزوم مواسير 50 سم جاري 1	
	77+432	1.1	24		0.67	16.08		خرسانة تغليف لزوم مواسير 50 سم جاري 1	
9	78+340	1.1	30	0.3	0.33	9.9		خرسانة عادية قريشة لزوم مواسير 50 سم جاري 1	
10	78+640	1.2	27.65	0.3	0.36	9.95		خرسانة عادية قريشة لزوم مواسير 60 سم جاري 1	
	78+640	1.2	27		0.787	21.249		خرسانة تغليف لزوم مواسير 60 سم جاري 1	
11	79+010	1.2	49	0.3	0.36	18.12		خرسانة عادية قريشة لزوم الحداية الموازية جاري 1	
	79+010	1.2	49			13.45		خرسانة عادية لزوم اكثاف الحداية الموازية جاري 1	

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة



تطوير وتوسعة الطريق الدولي الساحلي في المسافة من 70+000 الى 80+000 اتجاه اسكندرية

اعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية مواسير البرايخ الخ بند رقم (23)

NO. OF REQ	CULVERT		DIM.			Q.M3	CUM.VOL (M3)	NOTES
	STATION	WIDE(M)	LENGTH(M)	THICK (M)	AREA(M2)			
12	71+085	1.1	18.5	—	0.67	12.395		خرسانة تغليف لزوم 50 سمس جاري3
13	71+090	1.1	15.5	—	0.67	10.385		خرسانة تغليف لزوم 50 سمس جاري3
14	71+360	1.1	14	0.3	0.33	4.62		خرسانة عادية فرشة لزوم 50 سمس جاري3
	71+360	1.1	14	—	0.67	9.38		خرسانة تغليف لزوم 50 سمس جاري3
	71+816	1.1	28.5	0.3	0.33	9.405		خرسانة عادية فرشة لزوم 50 سمس جاري3
16	71+816	1.1	28	—	0.67	18.76		خرسانة تغليف لزوم 50 سمس جاري3
	71+890	1.1	20	0.3	0.33	6.6		خرسانة عادية فرشة لزوم 50 سمس جاري3
	71+890	1.1	15.25	—	0.67	10.2175		خرسانة تغليف لزوم 50 سمس جاري3
18	72+145	1.1	15.2	0.3	0.33	5.016		خرسانة عادية فرشة لزوم 50 سمس جاري3
	72+145	1.1	12.4	—	0.67	8.308		خرسانة تغليف لزوم 50 سمس جاري3
	72+915	1.8	20	0.4	0.72	14.4		خرسانة عادية فرشة لزوم 50 سمس جاري3
19	72+915	1.8	15.6	—	0.67	10.452		خرسانة تغليف لزوم 50 سمس جاري3
	73+100	1.1	21.2	0.3	0.33	6.996		خرسانة عادية فرشة لزوم 50 سمس جاري3
	73+100	1.1	20.2	—	0.67	13.534		خرسانة تغليف لزوم 50 سمس جاري3
21	73+319	1.1	10	0.3	0.33	3.3		خرسانة عادية فرشة لزوم 50 سمس جاري3
	73+319	1.1	9.2	—	0.67	6.164		خرسانة تغليف لزوم 50 سمس جاري3
	78+340	1.1	27	—	0.67	18.09		خرسانة عادية فرشة لزوم 50 سمس جاري3
23	79+542	1.1	15	0.3	0.33	4.95		خرسانة تغليف لزوم 50 سمس جاري3
	79+542	1.1	15	—	0.67	10.05		خرسانة تغليف لزوم 50 سمس جاري3

مهندس المراقبة
محمد

مهندس الاستشاري
عبدالله

مهندس الشركة

مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكباري - المنطقة الثانية (القتل وسيناء) بالإسماعيلية

تطوير وتوسعة الطريق الدولي الساحلي في المسافة من 70+000 الى 80+000 اتجاه اسكندرية

تنفيذ شركة التيل العامة للطرق والكباري

حصر جاري بند رقم (25) باطن توريد وتركيب ورص التسليح (60/40) لزوم البرايخ والجلب

مستخلص (1) جاري

الكمية الاجمالية	الوحدة	البند	م
1.46	الطن	باطن توريد وتركيب ورص التسليح (60/40) لزوم البرايخ والجلب	25

مهندس الهيئة
أحمد حسن

مهندس الاستشاري
محمد حسن

مهندس الشركة

مهندس الشركة



تطوير وتوسعة الطريق الدولي الساحلي في المسافة من 70+000 الى 80+000 اتجاه اسكندرية
حصص حديد جلب العدائيات بند رقم (25)

الوزن (كجم)	الطول التقني في الوحدة الواحدة (م)	عدد الاسيخ	وزن الشع الطولي (كجم)	شكل السبيخ	طول الوحدة	عدد الوصلات	عدد الواسير	قطر العداية	العداية
35.037	7.568	4	0.62		0.6	7.5	8	50 سم	71+361
27.778	6	10	0.62		0.6				
25.694	7.568	4	0.62		0.6				
20.370	6	10	0.62		0.6	5.5	6	50 سم	71+600
30.365	7.568	4	0.62		0.6				
24.074	6	10	0.62		0.6	6.5	7	50 سم	72+318
30.365	7.568	4	0.62		0.6				
24.074	6	10	0.62		0.6	6.5	7	50 سم	73+108
45.417	8.656	4	0.62		0.6				
37.778	7.2	12	0.62		0.6	8.5	9	60 سم	78+640
300.953	اجمالي الوزن (كجم)								

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة



تطوير وتوسعة الطريق الدولي الساحلي في المسافة من 70+000 الى 80+000 اتجاه اسكندرية

حصر حديد جلب العدائيات بند رقم (25)

الوزن (كجم)	الطول الكلي في الوصلة الواحدة (م)	عدد الرباطات	وزن حديد التسليح (كجم)	شكل التسليح	طول الوصلة	عدد الوصلات	عدد الواساتير	قطر التسليح	المساحة
28.030	7.568	4	0.62		0.6	6	6	50 سم	
22.222	6	10	0.62		0.6	6	6	50 سم	
37.373	7.568	4	0.62		0.6	8	8	50 سم	
29.690	6	10	0.62		0.6	8	8	50 سم	
167.210	271	507	0.62	حديد رأسي	1	3	—	—	
209.440	339.45	—	0.62	حديد برافعات	1	3	—	—	
493.904	إجمالي الوزن (كجم)								

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

مهندس الشركة



تطوير وتوسعة الطريق الدولي الساحلي في المسافة من 70+000 الى 80+000 اتجاه اسكندرية
حصر حديد جلب العدايات بند رقم (25)

الوزن (كجم)	الطول الكلي (في الوصلة الواحدة) (م)	عدد الاسلاك	وزن الشد الطولي (كجم)	شكل التسليح	طول الوصلة	عدد الوصلات	عدد التوسيد	قطر التسليح	العدايات	
28,030	7,568	4	0,62		0,6	6	6	50 سم		71+085
22,222	6	10	0,62		0,6	5	5	50 سم		71+090
23,358	7,568	4	0,62		0,6	5	5	50 سم		71+816
18,519	6	10	0,62		0,6	5	5	50 سم		71+890
23,358	7,568	4	0,62		0,6	5	5	50 سم		
18,519	6	10	0,62		0,6	5	5	50 سم		
42,044	7,568	4	0,62		0,6	5	5	50 سم		
33,333	6	10	0,62		0,6	5	5	50 سم		
23,358	7,568	4	0,62		0,6	5	5	50 سم		
18,519	6	10	0,62		0,6	5	5	50 سم		

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



الهيئة العامة للطرق والكباري - المنطقة الثانية (القتل وسيناء) بالإسماعيلية

تطوير وتوسعة الطريق الدولي الساحلي في المسافة من 70+000 الى 80+000 اتجاه اسكندرية

تنفيذ شركة النيل العامة للطرق والكباري

حصر جاري بند رقم (30) اعمال توريد وتشغيل رمل نظيفة او تربة زلطية موردة من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبري ولزوم طبقة التعمية فوق البلدرز واسفل الخرسانة العادية للحدبات

مستخلص (3) جاري

الكمية الاجمالية	الوحدة	البند	م
2642.02	م ³	اعمال توريد وتشغيل رمال نظيفة او تربة زلطية موردة من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبري ولزوم طبقة التعمية فوق البلدرز واسفل الخرسانة العادية للحدبات	30

مهندس الهيئة
مهندس
17/1/14

مهندس الاستشاري
مهندس
17/1/14

مهندس الشركة
مهندس
17/1/14

مهندس الشركة
مهندس
17/1/14



تطوير وتوسعة الطريق الدولى الساحلى فى المسافة من 70+000 الى 80+000 اتجاه اسكندرية

اعمال توريد وتشغيل رمال نظيفة او تربة زراعية موروثة من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبري ولزوم طريقة التعمية فوق البلديز واسفل الخرسانة العادية للمدبات بنتر رقم [30]

NO.OF REQ	STATION		DIM.				Q.M3	CUM.VOL (M3)	NOTES
	from	to	WIDEN(M)	LENGTH(M)	THICK (M)	AREA(M2)			
1	71+085		1.7	25	0.5	0.85	21.25	2642.02	مستخلص جاري 1
2	71+090		1.7	25	0.5	0.85	21.25		مستخلص جاري 1
3	71+149		1.7	19	0.5	0.85	16.15		مستخلص جاري 1
4	71+361		1.7	25.5	0.5	0.85	21.675		مستخلص جاري 1
5	71+600		1.7	18.3	0.5	0.85	15.555		مستخلص جاري 1
6	72+318		1.7	22.6	0.5	0.85	19.21		مستخلص جاري 1
7	73+108		1.7	24.3	0.5	0.85	20.655		مستخلص جاري 1
8	77+432		1.7	26.5	0.5	0.85	22.525		مستخلص جاري 1
9	78+340		1.7	30	0.5	0.85	25.5		مستخلص جاري 1
10	78+640		1.8	27.65	0.5	0.9	24.885		مستخلص جاري 1
11	79+010		1.7	14.00	0.50	0.85	11.90		مستخلص جاري 1
12	71+360		1.7	28.50	0.50	0.85	24.23		مستخلص جاري 3
13	71+816		1.7	15.20	0.50	0.85	12.92		مستخلص جاري 3
14	71+890		1.7	20.00	0.50	0.85	17		مستخلص جاري 3
15	72+145		1.7	20.00	0.50	0.85	17		مستخلص جاري 3
16	72+915		2.4	20.00	0.50	1.2	24		مستخلص جاري 3
17	73+100		1.7	21.20	0.50	0.85	18.02		مستخلص جاري 3
18	73+319		1.7	10.00	0.50	0.85	8.5		مستخلص جاري 3
19	78+341		1.7	27.00	0.50	0.85	22.95		مستخلص جاري 3
20	79+542		1.7	15.00	0.50	0.85	12.75		مستخلص جاري 3
12	75+450	75+850	18.65	400.00	0.30	7460.00	2238.00		مستخلص جاري 3 رمال تمسبة فوق البلديز

مهندس الهيئة
[Signature]

مهندس الاستشاري
[Signature]

مهندس الشركة
[Signature]



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
م. ط. م.



الهيئة العامة للطرق والكباري (GARB)



تقرير بنتائج اختبار الضغط علي مكعبات خرسانية

الجهة	شركة النيل العامة للطرق والكباري
المشروع	تطوير الطريق الدولي الساحلي (من كم 70 الى كم 80)

العنصر الانشائي	العداية 73+319
-----------------	----------------

تاريخ الصب	18/12/2024
تاريخ التكسير	16/1/2025
عمر الخرسانة في تاريخ التكسير	28

النتائج

رقم العينة	وزن العينة كجم	مسطح التحميل (سم * سم)	حمل الكسر كيلو نيوتن	إجهاد المقاومة كجم/سم ²	ملاحظات
1	8.625	15*15	574	170	
2	8.210	15*15	542	136	
3	8.540	15*15	565	145	
متوسط الاجهاد			560	254	

مهندس الشركة

مهندس الاستشاري



وزارة النقل
مصر
م.م.م.



الهيئة العامة للطرق والكباري (GARBU)



تقرير بنتائج اختبار الضغط علي مكعبات خرسانية

الجهة	شركة النيل العامة للطرق والكباري
المشروع	تطوير الطريق الدولي الساحلي (من كم 70 الى كم 80)

العنصر الانشائي	العداية 70+616
-----------------	----------------

تاريخ الصب	4/12/2024
تاريخ التكسير	10/12/2024
عمر الخرسانة في تاريخ التكسير	7

النتائج

رقم العينة	وزن العينة كجم	مسطح التحميل (سم * سم)	حمل الكسر كيلو نيوتن	إجهاد المقاومة كجم/سم ²	ملاحظات
1	8.330	15*15	470	170	
2	8.264	15*15	440	136	
3	8.312	15*15	455	145	
متوسط الاجهاد			455	206	

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
م.م.م.م.



الهيئة العامة للطرق والكباري (GARB)



تقرير بنتائج اختبار الضغط علي مكعبات خرسانية

الجهة	شركة النيل العامة للطرق والكباري
المشروع	تطوير الطريق الدولي الساحلي (من كم 70 الى كم 80)

العنصر الانشائي	العداية 70+616
-----------------	----------------

تاريخ الصب	4/12/2024
تاريخ التكسير	1/1/2025
عمر الخرسانة في تاريخ التكسير	28

النتائج

رقم العينة	وزن العينة كجم	مسطح التحميل (سم * سم)	حمل الكسر كيلو نيوتن	إجهاد المقاومة كجم/سم ²	ملاحظات
1	8.560	15*15	552	170	
2	8.440	15*15	531	136	
3	8.720	15*15	595	145	
متوسط الاجهاد					253

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
م.م.م.



الهيئة العامة للطرق والكباري (GARB)



تقرير بنتائج اختبار الضغط علي مكعبات خرسانية

الجهة	شركة النيل العامة للطرق والكباري
المشروع	تطوير الطريق الدولي الساحلي (من كم 70 الى كم 80)

العنصر الانشائي	العداية 73+304
-----------------	----------------

تاريخ الصب	12/12/2024
تاريخ التكسير	9/1/2025
عمر الخرسانة في تاريخ التكسير	28

النتائج

رقم العينة	وزن العينة كجم	مسطح التحميل (سم * سم)	حمل الكسر كيلو نيوتن	إجهاد المقاومة كجم/سم ²	ملاحظات
1	8.610	15*15	566	170	
2	8.210	15*15	542	136	
3	8.520	15*15	558	145	
متوسط الاجهاد			555	252	

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة



وزارة النقل
شركة النيل العامة للطرق والكباري
م. م. م. م.



الهيئة العامة للطرق والكباري (GARB)



تقرير بنتائج اختبار الضغط علي مكعبات خرسانية

الجهة	شركة النيل العامة للطرق والكباري
المشروع	تطوير الطريق الدولي الساحلي (من كم 70 الى كم 80)

العنصر الانشائي	العداية 73+319
-----------------	----------------

تاريخ الصب	12/12/2024
تاريخ التكسير	19/12/2024
عمر الخرسانة في تاريخ التكسير	7

النتائج

رقم العينة	وزن العينة كجم	مسطح التحميل (سم * سم)	حمل الكسر كيلو نيوتن	إجهاد المقاومة كجم/سم ²	ملاحظات
1	8.140	15*15	420	170	
2	8.180	15*15	427	136	
3	8.110	15*15	415	145	
	متوسط الاجهاد		421	191	

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة



تقرير بنتائج اختبار الضغط علي مكعبات خرسانية

الجهة	شركة النيل العامة للطرق والكباري
المشروع	تطوير الطريق الدولي الساحلي (من كم 70 الى كم 80)

العنصر الانشائي	العداية 73+319
-----------------	----------------

12/12/2024	تاريخ الصب
9/1/2025	تاريخ التكسير
28	عمر الخرسانة في تاريخ التكسير

النتائج

ملاحظات	إجهاد المقاومة	حمل الكسر	مسطح التحميل	وزن العينة	رقم العينة
	كجم/سم ²	كيلو نيوتن	(سم * سم)	كجم	
	170	544	15*15	8.320	1
	136	535	15*15	8.210	2
	145	587	15*15	8.540	3
	252	555	متوسط الاجهاد		

مهندس الاستشاری

مهندس الشركة



المنطقة الثانية القنطرة وسيناء الإسماعيلية

ملف رقم :

تقرير رقم: (٩٦١) بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٨ م
عملية : مشروع تنفيذ طريق الخدمة الفرستى
للشاحنات بالطريق الدولى الساحلى من كم ٧٠
إلى كم ٨٠ اتجاه الاسكندرية ..
تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق والكبارى ..

السيد المهندس/ مدير عام التنفيذ شركة النيل العامة للطرق والكبارى ..

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم النتائج المعملة للحيثات الواردة من العملية عالية التي تم تحليلها بمصل بالمنطقة
وأدرجت النتائج بتقرير رقم (٩٦١) لسنة ٢٠٢٤ م .

بإرجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللائم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتحية،،،

تحريرا فى ٢٠٢٤/٩/٩ م

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/بدر عبدالتواب بدر

مرفق طية (٣) ورقته

(العقود لخصم قيمة التجارب من المستخلص)

محمد جبريل لاسمى

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الثانية القناة وسيناء الإسماعيلية

تقرير رقم: (٩٦١) بتاريخ ٢٠٧٤/٨/٢٨ م
عملية : مشروع تنفيذ طريق الخدمة الخرسانية
الشامعات بالطريق الدولى الساحلى من كم ٠
إلى كم ٨٠ اتجاه الاسكندرية ..
تنفيذ شركة النيل العامة للطرق والكبارى ..

ملف رقم :

بيانات إدارية :

الذى احضر العينات : /السيد عبد العظيم
/محمد سعد
(فنى معمل)
(فنى معمل)

العينات مسئولية الذى احضرها .

بيان العينات :

عينه رقم (٥٠٧٦) عينه بولدرز احجار دولوميتيه ممثله لتشوينات الموقع كم (٧٧).
عينه رقم (٥٠٧٧) عينه بولدرز احجار دولوميتيه ممثله لتشوينات الموقع كم (٧٦).

التجارب التى اجريت :

- ١- التدرج (78 - 89 - AASHTO-T).
- ٢- التآكل بجهاز لوس أنجلوس (77 - 96 - AASHTO-T).
- ٣- الأوزان النوعية والامتصاص والتفتت (77 - 85 - AASHTO-T).



أولاً : التدرج البيولوجي

الاختبار / رقم العينة	٥٠٧٦	٥٠٧٧
التدرج	٢٠.٥	١٠٠
	٣	١٠٠
	٢٠.٥	١٠٠
	٢	٣٨
	١٠.٥	١٤
	١	٥

* التآكل بجهاز لوس التجلوس

رقم العينة	٥٠٧٦	٥٠٧٧
نسبة الشاغل بعد ٥٠٠ لغة بعد التصليل	٢٢	٢٢

* الأوزان النوعية والامتصاص والتفتت :-

رقم العينة	٥٠٧٦	٥٠٧٧
الوزن النوعي الكلي	٢.٧٠١	٢.٧٢٠
الوزن النوعي مشبع جاف السطح	٢.٧٠٧	٣٨
الوزن النوعي الظاهري	٢.٧١٨	٢.٧١٦
الامتصاص %	٠.٢	٠.٢
التفتت %	٠.١	٠.١

الملاحظات

* العينتان أرقام (٥٠٧٦، ٥٠٧٧) يرجى الرجوع لمواصفات المشروع.

قيمة التكاليف

* مبلغ وقدره (٣٥٠٨) ألفان وخمسمائة وثمانية جنيهاً فقط لا غير.

(المقود الخصم قيمة التجارب من المبيعات).

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / بدر عبد التواب بدر

مدير المصنع /

تكاليف معمل المواد

رقم التقرير: ٩٦١

بتاريخ: ٢٨/٨/٢٠٢٤

طريق الخدمة الخرساني للشاحنات

اسم العملية:

إشراف:

تنفيذ:

المنطقة الثانية الاسماعيلية/القنال وسيناء

شركة النيل العامة للطرق والكباري

الاجمالي	تكاليف اختبار العينات		الاختبار
	التكاليف	عدد العينات	
١٦٠	٨٠	٢	تحضير العينة
٤٥٠	٢٢٥	٢	تدرج خشن
٠	٢٠٠	٠	تدرج ناعم
٢٢٠	٢١٥	٢	التآكل بجهاز لوس انجلوس
٤٤٠	٢٢٠	٢	الاوزان النوعية - الامتصاص
٢٧٠	١٣٥	٢	التفتت (التحلل)
٠	١٧٥	٠	المسبولة و الندونة
٠	١١٥	٠	بروكتور (المعدل)
٠	١٧٥	٠	نسبة تحمل كاليفورنيا
٠	٠	٠	نسبة الطبيعي
٢٥٠			تكاليف اعداد و كتابة التقارير
٢٢٠٠			اجمالي تكاليف معمل المواد
٣٠٨			القيمة المضافة (١٤%)
٢٥٠٨			الاجمالي

مدير إدارة المعمل:









تقرير رقم: (٩٧٢) بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١١ م
عملية : مشروع تنفيذ طريق الخدمة الخرساني
للشاحنات بالطريق الدولي الساحلى من كم ٧٠
إلى كم ٨٠ اتجاه الإسكندرية ..
تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق والكبارى ..

المنطقة الثانية القناة وسيناء الإسماعيلية

ملف رقم :

السيد المهندس/ مدير عام التنفيذ شركة النيل العامة للطرق والكبارى..

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكُم النتائج العملية للصيانة الواردة من العملية عالية التي تم تحليلها بمعمل بالمنطقة
وأدرجت النتائج بتقرير رقم (٩٧٢) لسنة ٢٠٢٤ م .

بالرجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللائم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتحية،،،

تحريراً في ٢٠٢٤/٩/١٨ م

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/بدر عبدالنواب بدر

موقع عليه (١٠) وثقاه

(العقود لخصم قيمة التجارب من المستخلص).

مهندس/بدر عبدالنواب بدر

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
لمنطقة الثانية القناة وسيناء الاسماعيلية

تقرير رقم: (٩٧٢) بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١١ م
عملية : مشروع تنفيذ طريق الخدمة الخرساني
للشاحنات بالطريق الدولى الساحلى من كم ٧٠
إلى كم ٨٠ اتجاه الاسكندرية ..
تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق والكبارى ..

ملف رقم :

بيانات ادارية :

الذى احضر العينات : أ/ السيد عبد العظيم
أ/ محمد سجاد
(فنى معمل)
(فنى معمل)

العينات مسئولية الذى احضرها .

بيان العينات :

عينه رقم (٥١٢٧) عينه أترية حصوية ممثله للموقع كم (٧٥.١٤٠) .
عينه رقم (٥١٢٨) عينه بولدرز احجار دولوميتيه ممثله للموقع كم (٧٦.١٠٠) .

التجارب التى اجريت :

- ١- التدرج (78 - 89 - AASHTO-T) .
- ٢- اختبار السيولة (76 - 89 - AASHTO-T) والدونة (70 - 90 - AASHTO-T) .
- ٣- التآكل بجهاز لوس أنجلوس (77 - 96 - AASHTO-T) .
- ٤- الأوزان النوعية والامتصاص والتفتت (77 - 85 - AASHTO-T) .
- ٥- الدمك المعدل (74 - 180 - AASHTO-T) .
- ٦- اختبار نسبة تحمل كاليفورنيا (72 - 193 - AASHTO-T) .

أولاً : التدرج البواريز

الاختبار / رقم العينة	٥٩٢٨
التدرج	٩٠٠
	٩٠٠
	٤٥
	٣٠
	١٥
	٤
	١

* التآكل بجهاز لوس انجلوس

رقم العينة	٥٩٢٨
نسبة الفاقد بعد ٥٠٠ ساعة بعد الضرب	١٤

* الأوزان النوعية والامتصاص والتفتت :-

رقم العينة	٥٩٢٨
الوزن النوعي الكلي	٢.٦٢٦
الوزن النوعي مشبع جاف السطح	٢.٦٦٢
الوزن النوعي الظاهري	٢.٧٢٦
الامتصاص %	١.٤
التفتت %	٥.١

ب

أ

أولاً : التدرج الأتربة

الاختبار	رقم العينة	المواصفات لطبقة الأتربة
التدرج	٢.٥	١٠٠
	٢	١٠٠
	١.٥	٩٨
	١	٩٧
	٣/٤	٩٥
	٣/٨	٨٨
	رقم ٤	٧٦
	رقم ١٠	٥٩
	رقم ٤٠	٢٩
	رقم ٢٠٠	٥.٣
السيولة واللدونة	حد السيولة L.L	—
	مجال اللدونة P.L	عديمه
الدمك المعدل	أقصى كثافه جفاه جم/سم ^٣	٢.١٥٤
	النياه الملائمه	٧.٢
نسبه تحمل كاليفورنيا	C.B.R	٢٥ لا تقل عن ١٠ %
	الانتفاش	عديمه
تصنيف التربه		١١-١٠-١١-١١ طبقا لمواصفات المشروع

الملاحظات

* العينة رقم (٥١٢٨) يرجى الرجوع لمواصفات المشروع .
* العينة رقم (٥١٢٧) تقى حدود المواصفات لطبقه الأتربة .

قيمة التكاليف

* مبلغ وقدره (٣٦٤٢.٣٠) ثلاثه الاف وستمانه واثنان وأربعون جنيها وثلاثون قرشا فقط لا غير .

(العقود لخصم قيمة التجارب من المستخلص).

رئيس الادارة المركزية ...

مدير المعمل /

مهندس / بدر عبد التواب بدر

تكاليف معمل المواد

بتاريخ : ٢٠٢٤/٩/٢١

رقم التقرير : ٩٧٧

طريق الخدمة الخرساني للشاحنات
المنطقة الثانية بالإسماعيلية
شركة النيل العامة للطرق والكباري

اسم العملية :

إشراف :


تنفيذ :

الاجمالي	تكاليف اختبار العينات		الاختبار
	عدد العينات	التكاليف	
١٦٠	٨٠	٢	تحضير العينة
٤٥٠	٢٢٥	٢	تدرج خشن
٢٠٠	٢٠٠	١	تدرج ناعم
٣١٥	٣١٥	١	التآكل بجهاز لوس انجلوس
٢٢٠	٢٢٠	١	الافزان النوعية + الامتصاص
١٢٥	١٢٥	١	التفتت (التحلل)
١٧٥	١٧٥	١	السيولة و اللدونة
٦١٥	٦١٥	١	دمك معدل
٦٧٥	٦٧٥	١	نسبة تحمل كاليفورنيا
٠	٦٠٠	٠	نسبة الدمك في الموقع
٠	١٠٠	٠	نسبة الطبيعي
٢٥٠	تكاليف أعداد و كتابة التقارير		
٣١٩٥	إجمالي تكاليف معمل المواد		
٤٤٧,٣٠	القيمة المضافة ١٤ %		
٣٦٤٢,٢٠	الاجمالي (تكاليف العينات + القيمة المضافة)		

مدير إدارة المعمل:







المنطقة الثانية القناة وسيناء بالإسماعيلية

ملف رقم :

تقرير رقم : (١٠٤٢) بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٦ م
عملية : مشروع تنفيذ طريق الخدمة الخرساني
للشاحنات بالطريق الدولي الساحلى من كم ٧٠
إلى كم ٨٠ اتجاه الاسكندرية ..
تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق والكبارى ..

السيد المهندس/ مدير عام التنفيذ شركة النيل العامة للطرق والكبارى..

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم النتائج المعملية للعينات الواردة من العملية عالية التي تم تحليلها بمعمل بالمنطقة
وأدرجت النتائج بتقرير رقم (١٠٤٢) لسنة ٢٠٢٤ م .

بالرجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللائم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتحية،،،

تحريرا فى ٢٠٢٤/١١/١٧ م

رئيس الإدارة المركزية

بدر عبد اللطاب بحر

م

مرفق طية (٣) ورقاه

(العقود لخصم قيمة التجارب من المستخلص).

مختبر جيلو (٤١)

مهندس / مدير الفني

رئيس الإدارة العامة

رئيس الإدارة العامة (المقرن لخصم قيمة التجارب من المشتريات)

مدير المشتريات /

مبلغ وقدره (٣٩٤٧٠٠) ثلاثة آلاف وثمانمائة وأربعون جنيهاً فقط لا غير.

قيمة التكاليف

* القيمة رقم (٥٣٩٠) يرحى الرجوع لمواصفات المشروع.

* القيمة رقم (٥٣٩٠) تبقى حدود المواصفات لطبقه الأثرية.

الملاحظات

رقم المينة	٥٣٩١
الوزن النوعي الكلي	٢.٧٨٥
الوزن النوعي مشبع جافاً	٢.٧١٠
الوزن النوعي الظاهري	٢.٧٥٣
الامتصاص %	٠.٩
% التفتت	٠

* الأوزان النوعية والامتصاص والتفتت:-

رقم المينة	٥٣٩١
نسبة الامتصاص ٥٠٠ لفة	١٧.٩
بسط المسيل	

* التآكل بجهاز لوس انجلوس

النتائج	١	١٩
	١.٥	١٧
	٢	١٩
	٢.٥	١٣
	٣	١١
	٣.٥	١٠
رقم المينة / رقم الاختبار		٥٣٩١

تاريخ: ١١/١١/٢٠١٣

تاريخ: ١١/١١/٢٠١٣

١١/١١/٢٠١٣ (١٠٣٠١) رقم

4

Rev _____

Rev _____

Rev _____

Rev _____

Rev _____

Rev _____

Rev _____

Rev _____

Rev _____

Rev _____

Rev _____

Rev _____

Rev _____

Rev _____

Rev _____

Rev _____

Rev _____

Rev _____

Rev _____

Rev _____

Rev _____

Rev _____

Rev _____

Rev _____

تقرير رقم (١٠٩٦) بتاريخ ٢٠٢٨/٠٢/٢٤ م.
عملية : مشروع تنفيذ طريق الخدمة الخدمية
للتشاحلات بالطريق الدولي الساحلي من كم ٧٠
إلى كم ٨٠ اتجه الإسكندرية ..
تنفيذ : شركة النيل انعام للطرق والتكوير ..

本書は、東京大学文学部国文学科の学生が、国文学科の授業で読むべき国文学の名著を、最新の研究動向を踏まえ、最新の注釈と解説を付した。本書は、国文学科の学生が、国文学の名著を、最新の研究動向を踏まえ、最新の注釈と解説を付した。


العنوان / الاسماعيلية آخر شارع سيناء (عوايشيه مصر)

تاريخ: (٢).....

أولاً : التدرج ثلاثية

تقرير رقم (١٠٦١) بتاريخ ١٤/١٨

الاختبار	رقم العينة	٢٠٢٣	المواصفات لطبقة الأسفلتية
التدرج	٢٠.٥	١٠٠	
	٢	١٠٠	
	١٦.٥	٤٧.٩	
	١٦	٤٢.٥	
	٢/٤	٨٤.٧	
	٣/٨	٧٦	
	رقم ١	٧٣	
	رقم ١٠	٦٨	
	رقم ٤٠	٣٣	
	رقم ٢٠٠	٥.٧	
السيولة	حد السيولة I.L.	—	
واللدونة	مجال اللدونة P.L.	تدنيته	
الدهك المدهال	المسح كلفه جده	٢.٦٦٦	
	جده/سنة		
	نسبة المواد البلاستيكية %	٧.٥	
نسبة تحلل	CBR	٣٠	لا تقل عن ١٥ %
كاليفورنيا	الانكسار	تدنيته	
تصنيف التربة		١١-١٠-١١-١١	طبقاً لمواصفات المشروع



تابع.....(٣).....

تقرير رقم (١٠٩٦) بتاريخ

ثانيا : التدرج سن (٦) لطيفة الأساس :-

المواصفات لطيفة الأساس (ب)	٥٢٨٤	رقم العينة	الاختبار
—	١٠٠	٢٠٥	التدرج
١٠٠	١٠٠	١٢	
١٠٠-٧٠	٩٥	١١.٥	
٨٥-٥٥	٩٦	١١	
٨٠-٥٠	٦٣	١٠.٣	
٧٠-٤٠	٥٣	٨.٣	
٦٠-٣٠	٤٤	رقم ٤	
٥٠-٢٠	٣٣	رقم ١٠	
٣٠-١٠	١٥.٨	رقم ٤٠	
١٥-٥	٧.٣	رقم ٢٠٠	
لا يزيد عن ٣٠%	-	حد الميونة L.L	الميونة
لا يزيد عن ٨%	عديمة	مجال التدونة P.L	واللدونة
--	٢.٢٢١	أقصى كثافة جافة حجم/سم ^٣	الدمك المعدل
----	٦.٢	المياه الملائمة%	
لا تقل عن ٨٠%	١٠٠+	C.B.R	نسبة تحمل
	عديمه	الانكماش	كالقورنية
لا يزيد عن ١٠%	٧	نسبة الطبعي%	

التأكد بجهاز لوس الجلوس

المواصفات للأساس	٥٢٨٤	رقم العينة
لا تزيد عن ٤٠%	٢٢	نسبة الفاقد بعد ٥٠٠ لفة بعد الغسيل

نقريه رقم (١٠٩٦) بتاريخ ١٨/٢/١٤٣٨

تابع..... (٣).....

* الأوزان النوعية والامتصاص والتفتت:

المواصفات الأساس	٥٢٨٤	رقم العينة
	٢,٥٦٧	الوزن النوعي القلي
	٢,٦١٤	الوزن النوعي متبوع جاف السطح
	٢,٦٩٤	الوزن النوعي المتبوع من
لا يزيد عن ١٠%	٢,٨	الامتصاص %
لا يزيد عن ٥%	٠,٢	التفتت %

الملاحظات

- ١- العينة رقم (٥٢٨٣) تفي حدود المواصفات لطبقه الاندريه
- ٢- العينة رقم (٥٢٨٤) تفي حدود المواصفات لطبقه الاساس من حيث النوعية والتدرج (ب).

قيمه التكاليف

* مبلغ وقدره (٥٦٥٤) خمسه الاف وستمانه واربعه وخمسون جنيها فقط لا غير .

(العقود لخصم قيمة التجارب من المستخلص).

مدير المعمل /

رئيس الادارة المركزية

مدير المعمل /

مهندس / بدر عبد التواب بدر



تكاليف معمل المواد

بتاريخ : ١٨/١٢/٢٠٢١

رقم التقرير : ١٠٩٦

طريق الخدمة الخرساني للشاحنات

اسم العملية :

المنطقة الثانية الاسماعيلية/القنال وسيناء

إشراف :

شركة النيل العامة للطرق والكباري

المقر :

الاجمالي	تكاليف اختيار العينات		الاختبار
	التكاليف	عدد العينات	
١٦٠	٨٠	٢	تحضير العينة
٤٥٠	٢٢٥	٢	تدرج حصى
٤٠٠	٢٠٠	٢	تدرج قاعم
٣١٥	٣١٥	١	قنطرة ، جهاز لوس الجلس
٢٢٠	٢٢٠	١	الاوزان النوعية + الامتصاص
١٣٥	١٣٥	١	النقطة (التحلل)
٣٥٠	١٧٥	٢	المسبولة و اللدونة
١٢٢٠	٦٩٥	٢	بروكتور (المعدل)
١٣٥٠	٦٧٥	٢	تعيينه تحمل كاتيفورنيا
٩٠٠	١٠٠	١	تعيينه الطبيعي
٢٥٠			تكاليف اعداد و كتابة التقارير
٤٩٦٠			اجمالي تكاليف معمل المواد
٦٩٤			القيمة المضافة (١٤ %)
٥٦٤٠			الاجمالي

مدير إدارة المعمل :





