

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص ختامي رقم (٢) لمشروع اعمال رفع كفاءة طريق ساقلته/نيدة
الزراعي الشرقي (القطاع الثاني) بطول ٤ كم من كم ٩.٥٠٠ الى كم ١٣.٥٠٠ ضمن مبادرة (حياه كريمه)

تنفيذ (شركة احمد على احمد عبدالعال ابوخروف)

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٤٢٧)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا: ٢٠٢٤/١٢/١٢



مهندس /

المرفقات :

عدد ()

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جاري رقم ٢٠٢٤ عن عملية

الادارة رفع كفاءه طريقه سافله / سيد الزاوي الشرق (القطاع الثاني)
بطول ٤ كم من الـ ١٩,٥٠ الى ١٢,٥ في المادى الرئيسيه (ماده كرسه)

عن شهر نوفمبر ٢٠٢٤ وبيانه كالاتى:

الاستقطاعات

ق	جنيه	
١٩٨٨٢٤٩٨,٢٠	جملة الاعمال	٧١٤٨,٢٠
١٩٧٢٩٥٢١,٢٨	السابق صرفه	٢٨٢١,٢٠
	خصم معمل المنطقة	٢٩٦٠,٤٠
١٤٩٩٦٦,٨٩	المستحق صرفه	
	جملة الاستقطاعات	
	الصافي	

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه بالالزم نحو المراجعة والصرف برسم شركة /
م. عبد الله أبو ظريف وموافاتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

برامى ماسيخ محمد تميم العلي

تحرير ٢٠٢٤/١٢/١٢

عدد (١) استمارة ٥٠ ح.ع

عدد (٢) مستخلص

عدد (١) تقرير معمل المنطقة ٢١٧

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

بيانات الفواتير				رقم
رقم	تاريخ	جنية	قرش	الختم ذو التاريخ
	١٤٢٦	٨٤		
المجملة				

مصلحة _____
قسم _____
المبلغ المستحق إلى شركة البركة العربية العامة بعمرون
الطلبات طية أو ..
مقتضى ضارحة } بموجب

صادر مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على _____
شيك على البنك المركزي في _____
شيك على الخارج
صاحب الحق أو _____
يسحب باسم _____
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

تَقْيِد فِي السَّجَل بِرَقْم

(ب) الكاتب المنوط -

[illegible]

رئيس المصلحة

مكة

سنة

(۴۱) إقرار كاتب سجل الد

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها أعلى

بخاری -

(او) بان للمبلغ مضاف بحساب

الإيرادات -

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ح. برقم _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل

روجع ، فى _____ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

سَيِّدِكَ

يعتمد حسب
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

سنة المبلغ

(د) (١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٠٢٤ "ع.ح) ——— إضاء الكاتب الموقوف

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

امضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ .. (٣) وسحب .

(٤) قَبْدِ اَوْ

(۵) ادراک فی کشف

(۶) استلمت

بيان الاعمال بالمستخلص رقم ختامي

رفع كفاءة طريق سافلته / نيدة الزراعي الشرقى القطاع الثاني بطول ٤ كم من ٩+٥٠٠ كم حتي ١٣+٥٠٠ كم ضمن مبادرة حياة كريمة

رقم البند وبيانه: (١)

بالمتر المسطح اعمال وتوريد وفرش طبقة اساس بالسبك المحدد

تنفيذ شركة / أحمد على أحمد عبدالعال

الكمية بالمقايسة		١٠٠,٠	مقدار العمل السابق	٠,٠٠٠
بيان الأعمال	الموقع الكيلو مترى		الطول م	الاجمالى م
	من	الى		
اعمال الاساس	٩+٥٠٠	١٣+٥٠٠	٤٠٠٠	١٠٠,٠
الاجمالى				
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه		١٠٠,٠		
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق		١٠٠,٠٠٠		
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة		٠,٠		
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى		١٠٠,٠		

مهندس الهيئة العامة للطرق والكبارى

التوقيع



مهندس / انصر عمار المتابعة
ب ض: ٧٩٥-٧٤٤-٨٤٥
س.ت: ٦٩٠٠
التوقيع جرجا

بيان الاعمال بالمستخلص : (ختامي)

رفع كفاءة طريق سافلتة / نيدة الزراعي الشرقى القطاع الثاني بطول ٤ كم من ٩+٥٠٠ كم حتى ١٣+٥٠٠ كم ضمن مبادرة حياة كريمة

بالمتر المسطح اعمال FDR



رقم البند وبيانه: (٢)

تنفيذ شركة / أحمد على أحمد عبدالعال

الكمية بالمقايضة		٤٨٩	مقدار العمل السابق	٠,٠٠٠
بيان الأعمال	الموقع الكيلو مترى		الطول م	الاجمالى م٢
	من	الى		
FDR اعمال	٩+٥٠٠	١٣+٥٠٠	٤٠٠٠	٤٨٩
الاجمالى				
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه		٤٨٩		
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق		٤٠٠		
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة		٨٩		
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى		٤٨٩		

مهندس الهيئة العامة للطرق والكبارى

التوقيع /



بيان الاعمال بالمستخلص : (ختمى)

رفع كفاءة طريق ساقنته / نيدة الزراعي الشرقى القطاع الثاني بطول ٤ كم من ٩+٥٠٠ كم حتى ١٣+٥٠٠ كم ضمن مبادرة حياة كريمة

رقم البند وبيانه: (٣)

بالطن اعمال توريد واصافة الاسمنت

تنفيذ شركة / أحمد على أحمد عبدالعال


الكمية بالمقايضة	١٥,٨	مقدار العمل السابق	٠,٠٠٠
بيان الأعمال	الموقع الكيلو مترى	الطول م	الاجمالى بالطن
من	الى		
٩+٥٠٠	١٣+٥٠٠	٤٠٠٠	١٥,٨
اعمال الاسمنت			

الاجمالى

١٥,٨	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه
١٥	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
٠,٨	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة
١٥,٨	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى

مهندس الهيئة العامة للطرق والكبارى

التوقيع





الهيئة العامة للطرق والكبارى

بيان الاعمال بالمستخلص رقم: ختامي

رفع كفاءة طريق ساقلته / نيدة الزراعي الشرقى القطاع الثاني بطول ٤ كم من ٩+٥٠٠ كم حتى ١٣+٥٠٠ كم ضمن مبادرة حياة كريمة

رقم البند وبيانه: (٤)

بالمتر المسطح توريد و رش طبقة تشريب M.C.O

تنفيذ شركة أحمد علي احمد عبدالعال أبو خروف


الكمية بالقياسة		٥٥٨٧٨,٨	مقدار العمل السابق	٠,٠٠٠
بيان الأعمال بالمقاييس	الموقع الكيلو مترى		الطول (م)	الاجمالى م٢
	من	الى		
أعمال MCO	٩+٥٠٠	١٣+٥٠٠	٤٠٠	٥٥٨٧٧

الاجمالى

٥٥٨٧٧	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه
٥٥٥٠٠	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
٣٧٧,٠٠٠	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة
٥٥٨٧٧,٠٠٠	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى

مهندس الهيئة العامة للطرق والكبارى

التوقيع /



بيان الاعمال بالمستخلص رقم : ختامي

رفع كفاءة طريق ساقنته / نيدة الزراعي الشرقي القطاع الثاني بطول ٤ كم من ٩+٥٠٠ كم حتي ١٣+٥٠٠ كم ضمن مبادرة حياة كريمة

رقم البند وبيانه: (٥)

بالمتر المسطح اعمال وتوريد وفرش طبقة رابطة اسفلتية بسمك ٦ سم

تنفيذ شركة احمد على احمد عبدالعال أبو خروف

٠,٠٠٠	مقدار العمل السابق	٢٣.٢٤	الكمية بالقياسية	
الاجمالي م٢	الطول (م)	الموقع الكيلو مترى		بيان الأعمال بالمقاييس
		من	الى	
٥٥٨٧٧	٤٠٠	١٣+٥٠٠	٩+٥٠٠	أعمال الطبقة السطحية
الاجمالي				
٥٥٨٧٧	اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه			
٥٥٥٠٠,٠٠٠	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق			
٣٧٧,٠٠٠	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة			
٥٥٨٧٧,٠٠٠	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي			

مهندس الهيئة العامة للطرق والكبارى

التوقيع /



مهندس الشركة المنفذ
التوقيع: /
٢١٥-٧٤٤-٨٤٥
٦٢٨٥٠

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم المقايضة الختامية لمشروع رفع كفاءة طريق ساقلته/نيدة الزراعى الشرقى(القطاع الثانى) بطول ٤ كم من الكم ٩.٥٠٠ الى الكم ١٣.٥٥ ضمن المبادرة الرئاسية(حياه كريمه) تنفيذ (شركة احمد على احمد عبدالعال ابوخروف) .

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا: ٢٠٢٤ / ١٢ / ١٢

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عماد حسين
الهيئة العامة للطرق والكباري
وزارة النقل
ادارة المشروعات

المرفقات :

عدد ()

مقايسة ختامية

مشروع :- رفع كفاءة طريق ساقلته / نيدة الزراعى الشرقى القطاع الثانى بطول ٤ كم
من كم ٩+٥٠٠ حتى كم ١٣+٥٠٠ ضمن مبادره حياه كريمه المرحلة الاولى سوهاج


شركه احمد علي احمد عبد العال أبو خروف

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
١	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٤٠% وألا يزيد الإمتصاص عن ١٠% وفردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . مسافة النقل ١٠٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٧ جنية لكل ١ كم زيادة او النقصان وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,٤ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم . - السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة و على الشركة المنفذه تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر .	م ^٣	١٠٠	٤٦٠,٠	٤٦٠٠٠
٢	أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت بسمك ٣٠ سم وذلك بإعادة تدوير طبقات الأسفلت وطبقة الأساس القائمة معاً والفئة شاملة نظافة سطح الأسفلت الحالي والخلط وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المسطح.	م ^٢	٤٨٩	٨٤	٤١٠٧٦
٣	بالطن أعمال توريد وإضافة أسمنت مطابق للشروط والمواصفات ويضاف بالنسب المقررة بالخلطة التصميمية والفئة شاملة كل مايلزم لنهو العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الاشراف .	طن	١٥,٨٠	٢٨٥٠	٤٥٠٣٠
٤	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ٠,٧٥ كجم/م ^٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	٥٥٨٧٧	٣٦,٢٥	٢٠٢٥٥٤١
٥	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٦٠/٧٠ واردة شركة النصر بالسويس أو ما يمثّلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	٥٥٨٧٧	٣١٩,٠	١٧٨٢٤٧٦٣
الاجمالي					١٩٩٨٢٤١٠,٢٥
خصم ٥٠,٥٠ % طبقاً للمفاوضة					٩٩٩١٢,٠٥
الاجمالي بعد الخصم					١٩٨٨٢٤٩٨,٢٠

رئيس الإدارة المركزية



Handwritten signature in blue ink.



تحريراً في / ٢٠٢٤

مقايضة ختامية

مشروع :- رفع كفاءة طريق ساقنته / نيدة الزراعى الشرقى القطاع الثانى بطول ٤ كم
من كم ٩+٥٠٠ حتى كم ١٣+٥٠٠ ضمن مبادره حياه كريمه المرحله الاولى سوهاج


شركه احمد علي احمد عبد العال أبو خروف

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
١	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠% وألا يزيد الإمتصاص عن ١٠% وفردتها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . مسافه النقل ١٠٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٧ جنيه لكل ١ كم زيادة او النقصان وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,٤ جنيه لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم . - السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة و على الشركة المنفذه تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر .	م³	١٠٠	٤٦٠,٠	٤٦٠٠٠
٢	أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت بسمك ٣٠ سم وذلك بإعادة تدوير طبقات الأسفلت وطبقة الأساس القائمة معاً والفئة شاملة نظافة سطح الأسفلت الحالي والخلط وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المسطح.	م²	٤٨٩	٨٤	٤١٠٧٦
٣	بالطن أعمال توريد وإضافة أسمنت مطابق للشروط والمواصفات ويضاف بالنسب المقررة بالخلطة التصميمية والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الاشراف .	طن	١٥,٨٠	٢٨٥٠	٤٥٠٣٠
٤	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ٠,٧٥ كجم/م² ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م²	٥٥٨٧٧	٣٦,٢٥	٢٠٢٥٥٤١
٥	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك ٦سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٦٠/٧٠ وإردة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م²	٥٥٨٧٧	٣١٩,٠	١٧٨٢٤٧٣
الاجمالي					١٩٩٨٢٤١٠,٢٥
خصم ٠,٥٠% طبقاً للمفاوضة					٩٩٩١٢,٠٥
الاجمالي بعد الخصم					١٩٨٨٢٤٩٨,٢٠

رئيس الادارة المركزية



تحت إشراف /



شهادة المهندسين

مشروع : تنفيذ اعمال رفع كفاءه طريق ساقته / نيده الزراعي الشرقي (القطاع الثاني) بطول ٤ كم

محافظة سوهاج (ضمن مبادرة حياه كريمه المرحلة الاولى)

• **تنفيذ : شركة احمد علي احمد عبد العال أبو خروف**

• **أسم مهندسي الشركة المنفذة : -**

١- السيد المهندس / محمد عبد اللطيف الوتيدي

٢- السيد المهندس / محمد ممدوح علي مجاهد

٣- السيد المهندس / محمد راضي علي مجاهد

• **سير وسلوك مهندسي الشركة : جيد .**

جهاز الإشراف



مهندس المشروع / محمد عبد العاطي

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

عماد حسين



شهادة

مشروع : تنفيذ اعمال رفع كفاءه طريق ساقته / نيده الزراعي الشرقي (القطاع الثاني) بطول ٤ كم

محافظة سوهاج (ضمن مبادرة حياه كريمه المرحلة الاولى)

- **تنفيذ : شركة احمد علي احمد عبد العال أبو خروف**
- **تقر المنطقة بتوفر المعدات بالمشروع طبقا التعاقد ووفقا للبرنامج الزمني ولما يتطلبه العمل وتعليمات المهندس المشرف وذلك من بدء المشروع حتي تاريخه .**

جهاز الإشراف

مهندس العملية

١٢/٥/٢٠١٩

مهندس / محمد عبد العاطي عبد الظاهر

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
عماد حسين


شهادة

مشروع : تنفيذ اعمال رفع كفاءه طريق ساقطته /نيده الزراعي الشرقي (القطاع الثاني) بطول ٤ كم

محافظة سوهاج (ضمن مبادرة حياه كريمه المرحلة الاولى)

• **تنفيذ : شركة احمد علي احمد عبد العال أبو خروف**

• **تشهد الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى - المنطقة الثامنة - قنا .**

بأنه تم إجراء التجارب العملية الخاصة بالعملية عاليه .

جهاز الإشراف

مدير العمل

مهندس / ابتسام احمد عارف



جهاز الاشراف

مهندس / محمد عبد العاطي



تحريراً في : / / ٢٠٢٤

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /



شهادة

مشروع : تنفيذ اعمال رفع كفاءه طريق ساقلته /نيسده الزراعي الشرقي (القطاع الثاني) بطول ٤ كم

محافظة سوهاج(ضمن مبادرة حياه كريمه المرحلة الاولى)

• تنفيذ : شركة احمد علي احمد عبد العال أبو خروف

• تقرر المنطقة بإنها قامت بحصر و مراجعة قوائم الكميات الختامية المرفقة بالمستخلص الختامي و تم التوقيع عليها

بمعرفة جهاز الإشراف العملية و مهندس التنفيذ للشركة .

و كذلك تم مراجعتها مالياً بمعرفة إدارة الشؤون المالية بالمنطقة و أرفق بالمستخلص المقاييس الختامية للأعمال التي تمت .

و هذا إقرار من المنطقة بذلك

المراجعة الفنية

المراجعة المالية

محاسب / مبارك عبد الغني يوسف



رئيس الإدارة المركزية

مهندس /



مهندس / محمد عبد العاطي



تصديقاً في : ٢٠٢٤ / /

تقرير رقم (٢١٧) بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢٤
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية / ساقطته / نيده
تنفيذ/ شركة احمد على احمد ابو خروف للمقاولات

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة احمد على احمد ابو خروف

تحية طيبة — وبعد،،،

نتشرف بان نرسل وفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٤٩١	اختبار صلاحية عينة اساس تكسير

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

قيمة إجراء التجارب	٢٨٦٠
١٤% ضريبة القيمة المضافة	٤٠٠.٤
المبلغ الاجمالي	٣٢٦٠.٤

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٤
فني المعمل،،،

مدير المعمل



رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

(عماد حسين)



تقرير رقم (٢١٧) بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٠
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
عملية/ ساقطته / نيده الزراعي الشرقي
تتفـيـذ/ شركة محمود علي ابو خروف للمقاولات
(مهندس الهيئة)

أحضرت العينة بمعرفة المهندس/ احمد عبد الباسط

حدود المواصفات	٤٩١	أرقام العينات
	أساس سن تكسير	الطبقة المختبرة
	من ٣ الى ٦.١٠٠ كم	الموقع الكيلو متري
١٠٠	١٠٠	"٢
١٠٠-٧٠	٩٢.٥	"١.٥
٨٥-٥٥	٨٠.٢	"١
٨٠-٥٠	٦٩.٢	"٤/٣
٧٠-٤٠	٤٧.٣	"٨/ ٣
٦٠-٣٠	٣٨	رقم ٤
٥٠-٢٠	٣٣	رقم ١٠
٣٠-١٠	٢٩	رقم ٤٠
١٥-٥	٢٢	رقم ٢٠٠
—	% ٦	نسبة المياه الملائمة
—	٢.٢٣	أقصى كثافة جافة طن/م ^٣
لا تزيد عن ٢%	صفر	الانكسار
لا تقل عن ٨٠%	% ٩٥	C.B.R
لا تزيد عن ٣٠%	صفر	حد السيولة
صفر - ٨	عديمة	مجال اللدونة
لا تزيد عن (٥٠) %	% ٢٢	نسبة لوس انجلوس

تحريرا في: ٢٠٢٤/١٠/٣١

فني المعمل ،،،

مدير المعمل ،،،



مهندس /

م/

محضر أستلام أبتدائي

لمشروع :- أعمال رفع كفاءة طريق ساقلثة / نيدة الزراعي الشرقي (القطاع الثاني) من الكم ٩,٥٠ حتى الكم ١٣,٥٠ بطول ٤ كم ضمن مبادرة حياة كريمة

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٤٢٧)

تنفيذ : شركة أحمد على أحمد عبد العال أبو خروف

إشراف المنطقة الثامنة (قنا)

إنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/ ١٢ / ٩ وبناءا على القرار الإداري رقم (١١٠) بتاريخ ٢٠٢٤ / ١١ / ٢١ الصادر من السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق بخصوص تشكيل لجنة الأستلام الأبتدائي لعملية عاليه فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الأتي أسماؤهم :-

رئيسا	مدير عام منطقة اسوان	١- مهندس / وليد صالح
عضوا	الأدارة المركزية للطرق	٢- مهندس / محمد علي خلف
عضوا	أدارة ضبط الجودة	٣- مهندس / محمد عبدالمنعم
عضوا	أدارة المعامل	٤- مهندس / مروان سلام
عضوا	المنطقة المشرفة	٥- مهندس / محمد عبدالعاطي
عضوا	الشركة المنفذة	٦- مهندس / محمد مجاهد

وقد بدأت اللجنة أعمالها بالإطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات و عقد العملية ، ثم أنتقلت اللجنة إلى الموقع لمعاينة الأعمال ظاهريا على الطبيعة وقامت اللجنة بأخذ أكوار لقياس سماكات طبقات الرصف الاسفلتية (مرفق كشف) و كذلك بلاطات أسفلتية لاجراء التجارب اللازمة عليها بالمعامل المركزية وقد تبين أن الأعمال عبارة عن :-

- أعمال طبقة أسفلت سطحية ٦ سم بطريق ساقلثة نيدة الزراعي الشرقي من الكم ٩,٥٠٠ حتى الكم ١٥,٧٠٠

حالة سطح الطريق :

- مقبولة بصفة عامة عدا ما تلاحظ من وجود خشونة و عدم تجانس و عدم دقة المناسيب بالسطح و سوء تنفيذ اللحامات الطولية و العرضية في بعض المسافات المتفرقة و قد قدرتها اللجنة بنسبة ٥٪ من المسطحات المنفذة .




توصيات اللجنة :-

- ١- خصم نسبة ٥٪ من المسطحات المعيبة بالبند الخاص بحالة سطح الطريق .
 - ٢- علي الشركة ترميم أماكن البلاطات فوراً تحت إشراف المنطقة المشرفة .
 - ٣- علي المنطقة متابعة سلوك اعمال الرصف اثناء فترة الضمان وابلاغ الشركة باي عيوب تظهر لصلاحها فوراً
 - ٤- علي مندوب المنطقة موافاة اللجنة بقوائم الكميات والتجارب المعملية التي اجريت علي الاعمال اثناء التنفيذ لاتمام التقييم
 - ٥- علي مندوب المعامل المركزية موافاة اللجنة بنتائج الاختبارات لاتمام اجراءات التقييم
 - ٦- مرفق كشف بسماعات طبقات الرصف.
 - ٧- الحصر مسنولية المنطقة المشرفة .
- وعليه تري اللجنة انه لامانع من استلام الاعمال استلاما ابتدائيا ويعتبر تاريخ بداية فترة الضمان هو ١٧ / ١١ / ٢٠٢٤ م طبقاً لخطاب المنطقة المشرفة .

وعلى ذلك جرى التوقيع

توقيع اللجنة :

١- 
٢- محمد 
٣- 
٤- 
٥- 
٦- 

لمشروع:- أعمال رفع كفاءة طريق ساقlette / نيدة الزراعى الشرقى (القطاع الثانى) من

الكم ٩,٥٠ حتى الكم ١٣,٥٠ بطول ٤ كم ضمن مبادرة حياة كريمة

تنفيذ : شركة أحمد على أحمد عبد العال أبو خروف

كشف بسماقات الأسفلت

الكيلو متر	طبقة سطحية (سم)	ملاحظات
10.00	6	
11.00	7	
12.00	6	
13.00	6.5	
14.00	6.5	
15.00	7.5	



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،

بسمان حصر المواد الحجرية

مشروع / أعمال أعمال رفع كفاءة طريق ساقنته / نبدة الزراعى الشرقى القطاع الثانى بطول 4 كم

من كم ٩٠٥٠٠ حتى كم ١٢٠٥٠٠ ضمن مبادره حياه كريمه المرحلة الاولى سوهاج

تنفيذ / شركه أحمد على احمد عبد العال ابو خروف

يرجى التفضل بالاحاطه والتنبيه باتخاذ مايلزم مع التفضل من سيادتكم بالعلم ان المواد الحجرية المستخدمه بسانها كالآتي :

م :	نوع ماده الحجرية	الوحده	الكمية	الجهة الحصول علي الخامة
1	أساس تكسير	٣م	100	محجر احمد علي احمد عبد العال
2	سن	٣م	1957.3	محجر احمد علي احمد عبد العال
3	اتربة	٣م	0	محجر احمد علي احمد عبد العال
4	رمل	٣م	811.2	محجر احمد علي احمد عبد العال

يرجى التكرم من سيادتكم بالعلم والاحاطه والتنبيه باتخاذ اللازم

تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا في ١٧ / ٢ / ٢٠٢٥

مرفق مستخلص ختامي

التوقيع
 مهندس / عماد حسين
 رئيس الإدارة المركزية
 المنطقة الثامنة بقنا (سوهاج - قنا - الأقصر)







بخصوص

مشروع :- أعمال رفع كفاءة طريق ساقلته / نيدة الزراعي الشرقي القطاع الثاني بطول ٤ كم
من كم ٩+٥٠٠ حتي كم ١٣+٥٠٠ ضمن مبادره حياه كريمه المرحلة الاولى سوهاج

تنفيذ: شركة / أحمد علي أحمد عبدالعال أبوخروف

تحية طيبة وبعد

مسطح الطبقة * السمك * الكثافة للطبقة الاسفلتية * نسبة المادة في الخلطة

كمية المادة المحجربة في
الطبقة الاسفلتية

كثافة المادة * (1+نسبة الاسفلت)

الماده	البند	الكمية	الوحدة	السمك	كثافة الخلطة	نسبة المادة	كثافة المادة	نسبة الاسفلت	الكمية
أساس تكسير	أساس تكسير كمارات	100	٣م						100
رمل تكسير	أعمال الطبقة السطحية	55877	٢م	0.06	2.387	0.29	2.73	4.80%	811.2
سن ١	أعمال الطبقة السطحية	55877	٢م	0.06	2.387	0.45	2.653	4.80%	1295.2
سن ٢	أعمال الطبقة السطحية	55877	٢م	0.06	2.387	0.23	2.653	4.80%	662.0

100.0	أساس تكسير
811.2	رمل تكسير
1295.2	سن ١ رابطة و سطحية
662.0	سن ٢ رابطة و سطحية

برجاء التكرم بالاحاطة واتخاذ اللازم

وتفضلو بقبول فائق الاحترام

رئيس الإدارة المركزية

عماد حسن



محضر تقييم

عملية : أعمال رفع كفاءة طريق ساقطة / نيدة الزراعى الشرقى (القطاع الثانى) من الكم ٩,٥٠٠ حتى الكم

١٣,٥٠٠ بطول ٤ كم ضمن مبادرة حياة كريمة عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٤٢٧)

تنفيذ : شركة أحمد على أحمد عبد العال أبو خروف

إشراف المنطقة الثامنة (قنا)

انه فى يوم الأحد الموافق ٢٠٢٥/ ٢/٢ وبناءا على قرار السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق رقم (١١٠) الصادر بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢١ ومحضر الاستلام الابتدائى للعملية عالية تم عمل التقييم الفنى للعملية عاليه وقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :-

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| ١- مهندس / وليد صالح | مدير عام منطقة أسوان - رئيسا |
| ٢- مهندس / محمد على خلف | الإدارة المركزية الطرق - عضوا |
| ٣- مهندس / محمد عبد المنعم | ادارة ضبط الجودة - عضوا |
| ٤- مهندس / مروان سلام | ادارة المعامل المركزية - عضوا |
| ٥- مهندس / محمد عبد العاطى | مندوب المنطقة المشرفة - عضوا |
| ٦- مهندس / محمد مجاهد | مندوب الشركة المنفذة - عضوا |

وبعد الإطلاع على التجارب العملية الخاصة بالعملية ونتائج الاختبارات التي تمت أثناء التنفيذ (علما بأن نتائج الاختبارات التي تمت أثناء التنفيذ بمعرفة المنطقة المشرفة والشركة المنفذة تحت مسئوليتهم) يتم خصم من مستحقات الشركة لدى الهئية مبلغ وقدره ٢٢٣٤٩٢,٨٢ جنيه وجاءت تفصيلا كالتالى

-الخصم على الطبقة السطحية = يتم خصم مبلغ وقدره ٢٢٣٤٩٢,٨٢ جنيه
-الخصم على سماكات الطبقة السطحية = لا يوجد خصم

طبقا لتوصيات محضر الاستلام الابتدائى يتم خصم من مستحقات الشركة لدى الهئية مبلغ وقدره ٤٥٦١,٩١ جنيه

وعلى ذلك يكون اجمالى الخصومات من مستحقات الشركة لدى الهئية مبلغ وقدره ٢٦٨٠٥٤,٧٣ جنيه
(فقط مبلغ وقدره مائتان وثمانية وستون ألفا وأربعة وخمسون جنيها وثلاثة وسبعون قرشا فقط لا غير)
التوقيعات :

٦- 
٥- 
٤- 
٣- 
٢- 
١- 

مواصفات المشروع		
رقم الموزن	الحد الأدنى	الحد الأقصى
100	100	3/4"
85.46	75.46	1/2"
75.99	65.99	3/8"
43.18	35.18	رقم ٤
32.5	26.5	رقم ٨
20.5	14.5	رقم ٢٠
14.29	8.29	رقم ٥٠
8.14	5.14	رقم ١٠٠
6.18	2.18	رقم ٢٠٠
5.05	4.55	البيتومين

سعر الطبقة السطحية م٢
نسبة البيتومين التصميمية

التقييم للطبقة السطحية (3ب)

المسطح	التردات										الحيود										كمية وحيود الكميات لتغطية السطحية ٣ب									
	3/4"	1/2"	3/8"	رقم٤	رقم٢٠	رقم ٥٠	رقم ١٠٠	رقم ٢٠٠	الاسفلت	3/4"	1/2"	3/8"	رقم٤	رقم٢٠	رقم ٥٠	رقم ١٠٠	رقم ٢٠٠	نقص	ناعم	نقص	رقم ٢٠٠	نقص	الطبيعي	نقص	اجمالي نقص	نسبة التجاور	البيوتومين			
3725.13	100	93	82	46	32.6	22	12	4.8	2.2	4.85	0	7.54	6.01	2.82	0.1	1.5	0.34	0	13.55	48305.1	4.76	28281.96	0	0	0	76587.07	0	0		
3725.13	100	89	78	45.8	33.2	20.8	12.8	5.9	2.8	4.72	0	3.54	2.01	2.62	0.7	0.3	0	0	5.55	19785.5	3.62	21508.55	0	0	0	41294.03	0	0		
3725.13	100	80.8	71	40	32.5	25.2	13.06	4.06	2.7	4.7	0	0	0	0	0	0	1.08	0	0	0	5.78	34342.38	0	0	0	34342.38	0	0		
3725.13	100	82.5	72.6	42.2	35	19.8	14.2	5.2	2.72	4.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.5	14853.97	0	0	0	14853.97	0	0		
3725.13	100	83.4	71	41.2	32.5	20.5	18.05	4.06	1.015	5	0	0	0	0	0	0	1.08	3.76	0	0	0	28757.28	1.165	20765.849	0	0	0			
3725.13	100	/	72	40.3	29.8	19.7	12.3	4.9	2.4	4.8	0	0	0	0	0	0	0	0.24	0	0	0	1425.98	0	0	0	1425.98	0	0		
3725.13	100	/	72.9	39.9	30.8	18.7	10.3	4.6	3.3	4.8	0	0	0	0	0	0	0	0.54	0	0	0	3208.46	0	0	0	3208.46	0	0		
3725.13	100	/	70.5	41	31.2	19.5	12.9	5	3.9	4.8	0	0	0	0	0	0	0	0.14	0	0	0	831.82	0	0	0	831.82	0	0		
3725.13	100	/	74.2	41	31.8	18.9	9.23	6.2	3.5	4.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0			
3725.13	100	/	72.6	42.6	31.4	17.5	11.7	7.9	3.7	4.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0			
3725.13	100	/	72.9	38.7	30	19.1	10.6	5.5	3.2	4.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0			
3725.13	100	/	70.4	41.6	30	18.6	9.6	7.4	3.9	4.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0			
3725.13	100	/	66.6	41.2	27.1	17	11.1	6.2	3.8	4.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0			
3725.13	100	/	73.8	42.6	30.9	16.7	10.8	4.9	3	4.8	0	0	0	0	0	0	0	0.24	0	0	0	1425.98	0	0	0	1425.98	0	0		
3725.13	100	/	70.7	37.3	30	17	11.12	7.5	4.1	4.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0			
اجمالي الكمية م٢	55877.00																		19.1	22.66	1.17	0.00	223492.82	0.00		0				

اجمالي الطوال الممثل م	3838
اجمالي الكمية م٢	55877
حيود السن	68090.59
حيود الناعم	134636.38
حيود العار من رقم ٢٠٠	20765.85
نسبة المبسط و المستطيل	0.00
نسبة الطبقى %	0.00
اجمالي النقص في التدرج	223492.82
نسبة الاسفلت	0.00
اجمالي النقص	223492.82

●
●
●
●
●
●