

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص ختامي رقم (٢) لمشروع اعمال رفع كفاءة طريق ساقلطة/نيذة
الزراعى الشرقى (القطاع الرابع) بطول ٤ كم من ٢٤.٠٠ الى ٢٨.٠٠ ضمن مبادرة (حياه كريمه)

تنفيذ (شركة محمود على احمد عبدالعال ابوخروف)

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٤٢٩)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،



تحريرا: ٢٠٢٤/١٢/١٩

رئيس الادارة المركزية



مهندس /



المرفقات :

عدد ()

استمارة لاعتماد الصرف

مصلحة <u>الهيئة العامة للغذاء والدواء</u>		بيانات الفواتير		رقم
قسم <u>المبلغ المستحق إلى شركة محمود عبد الله الجوزي</u>	فرش	جنية	انتاريخ	الختم ذو التاريخ
الطلبات طية أو <u>تخلو قسماً</u>	٥٠	٥٨٩	٥٠	
بموجب				
صادر مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة				كشف المراجعة
إذن صرف على				رئيس القسم
شيك على البنك المركزي في				
شيك على الخارج				
صاحب الحق أو				
يسحب باسم <u>شركة محمود عبد الله الجوزي</u>				
ويرسل إليه بال عنوان الآتي :				
	٥٠	٥٨٩	٥٠	

تفديد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم		نوع الخصم		فرش	جنية
	بيانات	بند	فصل	فرع		
	١٨٠٠ رفع كفاية طريق سافلية / شركة الزاوي الشرق (القطاع الرابع) بطول ٤ كم - الع - ١١٠٠				٢٠	٥٨٩
	٢٨٠٠ من الادارة الرئيسة مياه ق٢٧					٥٠
	بيانات الاستقطاعات	جنية	مليم			
	عادي إضافي دمغة توقيع					
	قرش جنية قرش جنية قرش					
	رسم الدمغة					

رؤج

رئيس المصلحة



(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المنخفض وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب

الإمضاء _____ بتاريخ _____

الإمضاء _____

الإمضاء _____

الإيرادات _____

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ع. ح برقم _____ توقيع الكاتب المنوط السجل

رؤج ، في _____ سنة _____

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

وكيل الحسابات _____ مدير أو رئيس الحسابات _____

يعتمد حسب _____

شيك _____

إذن صرف _____

في _____ سنة _____ المبلغ _____

(د) (١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٠٢٤ ع. ح) _____ إمضاء الكاتب المنوط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة _____

إمضاءات موظفي الشطب _____

الختم ذو التاريخ (٣) سجب _____

(٤) قيد أو سجل _____

(٥) أدرج في كشف _____

(٦) استلمت _____

شيك / إذن صرف _____

إمضاء طالب أو كاتب الشطب _____

في _____ سنة _____

بيان الاعمال بالمستخلص رقم: ختامي

رفع كفاءة طريق ساقفته / نيدة الزراعي الشرقى القطاع الثاني بطول ٤ كم من ٢٤+٠٠٠ كم حتي ٢٨+٠٠٠ كم ضمن مبادرة حياة كريمة

رقم البند وبيانه: (١)

بالمتر المسطح اعمال وتوريد وفرش طبقة اساس بالسبك المحدد

تنفيذ شركة / محمود على أحمد عبدالعال

الكمية بالمقايسة		١,٠٠٠,٠		
بيان الأعمال	الموقع الكيلو مترى		الاجمالى م	الاجمالى م
	من	الى		
اعمال الاساس	٢٤+٠٠٠	٢٨+٠٠٠	٤٠٠٠	٥٠٠,٠
الاجمالى				
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه				
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق				
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة				
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى				

مهندس الهيئة العامة للطرق والكبارى

التوقيع



مهندس الشركة المنفذة
التوقيع

بيان الاعمال بالمستخلص : (ختامي)

رفع كفاءة طريق ساقلته / نيدة الزراعي الشرقى القطاع الرابع بطول ٤ كم من ٢٤+٠٠٠ كم حتي ٢٨+٠٠٠ كم ضمن مبادرة حياة كريمة

بالمتر المسطح اعمال FDR

رقم البند وبياناته: (٢)

تنفيذ شركة / محمود على أحمد عبدالعال

		٥١,٠٠٠	الكمية بالمقايضة		
الاجمالى م٢	الطول م	الموقع الكيلو مترى		بيان الأعمال	
		الى	من		
٥١٠٠٠	٤٠٠٠	٢٨+٠٠٠	٢٤+٠٠٠	أعمال FDR	



الاجمالى

٥١٠٠٠	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه
٥١٠٠٠	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
٠	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة
٥١٠٠٠	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى

مهندس الهيئة العامة للطرق والكبارى



التوقيع/



بيان الاعمال بالمستخلص : (ختامي)

رفع كفاءة طريق ساقنته / نيدة الزراعي الشرقى القطاع الثاني بطول ٤ كم من ٢٤+٠٠٠ كم حتي ٢٨+٠٠٠ كم ضمن مبادرة حياة كريمة

رقم البند وبيانه: (٣)

بالطن اعمال توريد وازافة الاسمنت

تنفيذ شركة / محمود علي أحمد عبدالعال

		١,٤٠٠		الكمية بالمقايسة	
بيان الأعمال	الموقع الكيلو مترى		الطول م	الاجمالى بالطن	
اعمال الاسمنت	٢٤+٠٠٠	٢٨+٠٠٠	٤٠٠٠	١,٥٠٦	
الاجمالى					
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه					
١٤٠٠					
الكمية المدرجة بالمستخلص السابق					
١٠٦					
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة					
١,٥٠٦					
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى					

مهندس الهيئة العامة للطرق والكبارى

التوقيع/





الهيئة العامة للطرق والكبارى

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : ختامي

رفع كفاءة طريق سافلتة / نيدة الزراعي الشرقي القطاع الثاني بطول ٤ كم من ٢٤+٠٠٠ كم حتي ٢٨+٠٠٠ كم ضمن مبادرة حياة كريمة

رقم البند وبيانه: (٤)

بالمتر المسطح توريد و رش طبقة تشريب M.C.O

تنفيذ شركة محمود علي احمد عبدالعال أبو خروف


الكمية بالقياسة		٣١٧١٢	
بيان الأعمال بالمقاييس	الموقع الكيلو مترى		الاجمالى م
	من	الى	
أعمال MCO	٢٤+٠٠٠	٢٨+٠٠٠	٣١٥٠٠

الاجمالى

٣١٥٠٠	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه
٣١٥٠٠,٠٠٠	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
٠,٠٠٠	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة
٣١٥٠٠,٠٠٠	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى

مهندس الهيئة العامة للطرق والكبارى

التوقيع



بيان الاعمال بالمستخلص رقم : ختامي

رفع كفاءة طريق ساقنته / نيدة الزراعي الشرقى القطاع الثاني بطول ٤ كم من ٢٤+٠٠٠ كم حتي ٢٨+٠٠٠ كم ضمن مبادرة حياة كريمة

رقم البند وبيانه: (٥)



بالمتر المسطح اعمال وتوريد وفرش طبقة رابطة أسفلتية بسمك ٦ سم

تنفيذ شركة محمود علي احمد عبدالعال أبو خروف

الكمية بالقياسة		٣١٧١٢	
بيان الأعمال بالمقاييس	الموقع الكيلو مترى		الاجمالى م
	من	الى	
أعمال الطبقة السطحية	٢٤+٠٠٠	٢٨+٠٠٠	٣١٥٠٠
الاجمالى			
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه		٣١٥٠٠	
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق		٣١٥٠٠,٠٠٠	
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة		٠,٠٠٠	
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى		٣١٥٠٠,٠٠٠	

مهندس الهيئة العامة للطرق والكبارى

التوقيع /



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم المقايضة الختامية لمشروع رفع كفاءة طريق ساقلته/نيدة الزراعي الشرقي (القطاع الرابع) بطول ٤ كم من الكم ٢٤٠٠ الى الكم ٢٨٠٠ ضمن المبادرة الرئاسية (حياه كريمه) تنفيذ (شركة محمود على احمد عبدالعال ابو خروف) .

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا: ١٢ / ١٢ / ٢٠٢٤

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عماد حسين

المرفقات :

عدد ()

مقايضة ختامية

مشروع :- رفع كفاءة طريق ساقته / نيدة الزراعي الشرق القطاع الرابع بطول ٤ كم
من كم ٢٤+٠٠٠ حتي كم ٢٨+٠٠٠ ضمن مبادره حياه كريمه المرحله الاولى سوهاج

شركه محمود علي احمد عبد العال أبو خروف

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
١	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتردجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠% ولا يزيد الإمتصاص عن ١٠% وفرداها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠سم ورشها بالمياه الأضوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . مسافة النقل ١٠٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٧ جنية لكل ١ كم زيادة او النقصان وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,٤ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم . - السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة و على الشركة المنفذه تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر.	م³	٥٠٠	٤٦٠,٠	٢٣٠٠٠٠
٢	أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت بسمك ٣٠ سم وذلك بإعادة تدوير طبقات الأسفلت وطبقة الأساس القائمة معا والفئة شاملة نظافة سطح الأسفلت الحالي والخلط وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المسطح.	م²	٥١٠٠٠	٨٤	٤٢٨٤٠٠٠
٣	بالطن أعمال توريد وإضافة أسمنت مطابق للشروط والمواصفات ويضاف بالنسب المقررة بالخلطة التصميمية والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الاشراف .	طن	١٥٠٦	٢٨٥٠	٤٢٩٢١٠٠
٤	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ٠,٧٥ كجم/م² ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م²	٣١٥٠٠	٣٦,٢٥	١١٤١٨٧٥
٥	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٦٠/٧٠ وإدارة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخروط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م²	٣١٥٠٠	٣١٩,٠	١٠٠٤٨٥٠٠
الاجمالي					١٩٩٩٦٤٧٥,٠٠
خصم ٠,٥٠% طبقاً للمفاوضة					٩٩٩٨٢,٣٨
الاجمالي بعد الخصم					١٩٨٩٦٤٩٢,٦٣

تحريراً في / ٢٠٢٤

رئيس الادارة المركزية
مهندس /
عماد حسين

محمود علي احمد عبد العال أبو خروف
س.ت: ٧١٤٧٦
ب.ض: ٨٠٠-٥١٧-٤٣١

مقايضة ختامية

مشروع :- رفع كفاءة طريق ساقته / نيدة الزراعي الشرق القطاع الرابع بطول ٤ كم
من كم ٢٤+٠٠٠ حتي كم ٢٨+٠٠٠ ضمن مبادره حياه كريمه المرحلة الاولى سوهاج

شركه محمود علي احمد عبد العال أبو خروف

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
١	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتردجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠% ولا يزيد الإمتصاص عن ١٠% وفردها على طبقتين بإستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠سم ورشها بالمياه الأضوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . مسافه النقل ١٠٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٧ جنيه لكل ١ كم زيادة او النقصان وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,٤ جنيه لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم . - السعر يشمل قيمة المادة المحجريه و على الشركة المنفذه تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر .	م³	٥٠٠	٤٦٠,٠	٢٣٠٠٠٠
٢	أعمال إنشاء طبقة أساس مئتم بسمك ٣٠ سم وذلك بإعادة تدوير طبقات الأسفلت وطبقة الأساس القائمة معاً والفئة شاملة نظافة سطح الأسفلت الحالي والخلط وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المسطح.	م²	٥١٠٠٠	٨٤	٤٢٨٤٠٠٠
٣	بالطن أعمال توريد وإضافة أسمنت مطابق للشروط والمواصفات ويضاف بالنسب المقررة بالخلطة التصميمية والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الاشراف .	طن	١٥٠٦	٢٨٥٠	٤٢٩٢١٠٠
٤	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ٠,٧٥ كجم/م² ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م²	٣١٥٠٠	٣٦,٢٥	١١٤١٨٧٥
٥	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك بإستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٦٠/٧٠ واردة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م²	٣١٥٠٠	٣١٩,٠	١٠٠٤٨٥٠٠
الاجمالي					١٩٩٩٦٤٧٥,٠٠
خصم ٠,٥٠% طبقاً للمفاوضة					٩٩٩٨٢,٣٨
الاجمالي بعد الخصم					١٩٨٩٦٤٩٢,٦٣

تجرباني / ٢٠٢٤

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

محمود علي احمد عبد العال أبو خروف
س.ب: ٧١٤٧٣
ب.ض: ٤٣١-٥١٧-٨٠٠

شهادة

مشروع : تنفيذ اعمال رفع كفاءه طريق ساقطته /نيده الزراعي الشرقي (القطاع الرابع) بطول ٤ كم

محافظة سوهاج(ضمن مبادرة حياه كريمه المرحلة الاولى)

• تنفيذ : شركة محمود علي احمد عبد العال أبو خروف

تقر المنطقة بإنها قامت بحصر و مراجعة قوائم الكميات الختامية المرفقة بالمستخلص الختامي و تم التوقيع عليها
بمعرفة جهاز الإشراف العملية و مهندس التنفيذ للشركة .

و كذلك تم مراجعتها مالياً بمعرفة إدارة الشئون المالية بالمنطقة وأرفق بالمستخلص المقياسه الختامية للأعمال التي تمت .

و هذا إقرار من المنطقة بذلك

المراجعة الفنية

المراجعة المالية

مهندس / محمد عبد العاطي

محاسب / مبارك عبد الغني يوسف



تحريراً في : ٢٠٢٤ / /

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

عماد حسين


شهادة

مشروع : تنفيذ اعمال رفع كفاءه طريق ساقته /نيده الزراعي الشرقي (القطاع الرابع) بطول ٤ كم

محافظة سوهاج (ضمن مبادرة حياه كريمه المرحلة الاولى)

- **تنفيذ : شركة محمود علي احمد عبد العال أبو خروف**
- **تقر المنطقة بتوفر المعدات بالمشروع طبقا التعاقد ووفقا للبرنامج الزمني ولما يتطلبه العمل وتعليمات المهندس المشرف وذلك من بدء المشروع حتي تاريخه .**

جهاز الإشراف

مهندس العملية

مهندس / محمد عبد العاطي عبد الظاهر

محمد عبد العاطي

رئيس الإدارة المركزية



شهادة المهندسين

مشروع : تنفيذ اعمال رفع كفاءه طريق ساقته / نيده الزراعي الشرقي (القطاع الرابع) بطول ٤ كم

محافظة سوهاج (ضمن مبادرة حياه كريمه المرحلة الاولى)

• تنفيذ : شركة محمود علي احمد عبد العال أبو خروف

• أسم مهندسي الشركة المنفذة :

- ١ - السيد المهندس / محمد عبد اللطيف
- ٢ - السيد المهندس / محمد راضي علي مجاهد
- ٣ - السيد المهندس / احمد ربيع عبد الكريم

• سير وسلوك مهندسي الشركة : جيد .

جهاز الإشراف

مهندس المشروع / محمد عبد العاطي
٢٠٢٣/٠٥/٢٥

رئيس الإدارة المركزية



شهادة

مشروع : تنفيذ اعمال رفع كفاءه طريق ساقته /نيده الزراعي الشرقي (القطاع الرابع) بطول ٤ كم
محافظة سوهاج (ضمن مبادرة حياه كريمه المرحلة الاولى)
• تنفيذ : شركة محمود علي احمد عبد العال أبو خروف
تشهد الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري - المنطقة الثامنة - قنا .
بأنه تم إجراء التجارب العملية الخاصة بالعملية عاليه .

جهاز الإشراف

مدير العمل
مهندس / ابتسام احمد عارف

جهاز الاشراف
مهندس / محمد عبد العاطي

تحريراً في : / / ٢٠٢٤

رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

تقرير رقم (٢١٥) بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢٤
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية / سافلتة / نيده
تنفيذ/ شركة محمود على احمد ابو خروف للمقاولات

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة احمد على احمد ابو خروف

تحية طيبة — وبعد،،،

نتشرف بان نرسل وفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٤٨٧	اختبار صلاحية عينة اساس تكسير

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

قيمة اجراء التجارب	٢٨٦٠
١٤% ضريبة القيمة المضافة	٤٠٠.٤
المبلغ الاجمالى	٣٢٦٠.٤

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا فى ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٤

فنى المعمل،،،

مدير المعمل

م/ع

رئيس الإدارة المركزية
مهندس/

(عماد حسين)

تقرير رقم (٢١٥) بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٠
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
عملية/ ساقطته / نيده الزراعي الشرقي
تنفيذ/ شركة امحمود على ابو خروف للمقاولات
(مهندس الهيئة)

أحضرت العينة بمعرفة المهندس/ احمد عبد الباسط

حدود المواصفات	٤٨٧	أرقام العينات
	أساس سن تكسير	الطبقة المختبرة
	من صفر الى ٣ كم	الموقع الكيلو متري
١٠٠	١٠٠	"٢
١٠٠-٧٠	٩٠.٥	"١.٥
٨٥-٥٥	٧٧.٦	"١
٨٠-٥٠	٦٦.٨	"٤/٣
٧٠-٤٠	٤٤.٤	"٨/ ٣
٦٠-٣٠	٣٥.٧	رقم ٤
٥٠-٢٠	٣٠.٢	رقم ١٠
٣٠-١٠	٢٤	رقم ٤٠
١٥-٥	١٨	رقم ٢٠٠
—	% ٦	نسبة المياه الملائمة
—	٢.٢٤	أقصى كثافة جافة طن/م ^٣
لا تزيد عن ٢%	صفر	الانفتاح
لا تقل عن ٨٠%	% ٩٣	C.B.R
لا تزيد عن ٣٠%	صفر	حد السيولة
صفر - ٨	عديمة	مجال اللدونة
لا تزيد عن (٥٠) %	% ٢٣	نسبة لوس انجلوس

تحريرا في: ٢٠٢٤/١٠/٣١
فني المعمل ،،،

مدير المعمل ،،،

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
(عماد حسين)

محضر أستلام أبتدائي

لمشروع:- أعمال رفع كفاءة طريق ساقلنة / نيدة الزراعي الشرقي (القطاع الرابع) من الكم ٢٤,٠٠ حتى الكم

٢٨,٠٠ بطول ٤ كم ضمن مبادرة حياة كريمة

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٤٢٩)

تنفيذ : شركة محمود على أحمد عبد العال أبو خروف

إشراف المنطقة الثامنة (قنا)

إنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/ ١٢ / ٩ وبناءا على القرار الإداري رقم (١٠٩) بتاريخ ٢٠٢٤/ ١١ / ٢١

الصادر من السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق بخصوص تشكيل لجنة الأستلام الأبتدائي لعملية عاليه فقد

أجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الآتي أسماؤهم :-

رئيسا	مدير عام منطقة اسوان	١- مهندس / وليد صالح
عضوا	الإدارة المركزية للطرق	٢- مهندس / محمد علي خلف
عضوا	أدارة ضبط الجودة	٣- مهندس / محمد عبدالمنعم
عضوا	أدارة المعامل	٤- مهندس / مروان سلام
عضوا	المنطقة المشرفة	٥- مهندس / محمد عبدالعاطي
عضوا	الشركة المنفذة	٦- مهندس / محمد مجاهد

وقد بدأت اللجنة أعمالها بالإطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات و عقد العملية ، ثم أنتقلت اللجنة إلى الموقع لمعاينة الأعمال ظاهريا على الطبيعة وقامت اللجنة بأخذ أكوار لقياس سماكات طبقات الرصف الاسفلتية (مرفق كشف) وكذلك بلاطات أسفلتية لاجراء التجارب اللازمة عليها بالمعامل المركزية وقد تبين أن الأعمال عبارة عن :-

١- أعمال تدوير أسفلت FDR بسمك ٣٠ سم و تغطيتها بطبقة أسفلت سطحية ٦ سم بطريق ساقلنة نيدة الزراعي الشرقي من الكم ٢٤,٠٠ حتى الكم ٢٨,٠٠ .

حالة سطح الطريق :

- مقبولة بصفة عامة عدا ما تلاحظ من وجود خشونة و بري خفيف و عدم دقة المناسيب بالسطح و سوء تنفيذ اللحامات الطولية و العرضية في بعض المسافات المتفرقة و قد قدرتها اللجنة بنسبة ٦ % من المسطحات المنفذة .



توصيات اللجنة :-

- ١- خصم نسبة ٦ % من المسطحات المعيبة بالبند الخاص بحالة سطح الطريق .
 - ٢- علي الشركة ترميم أماكن البلاطات فوراً تحت إشراف المنطقة المشرفة .
 - ٣- علي المنطقة متابعة سلوك اعمال الرصف اثناء فترة الضمان وابلأغ الشركة باي عيوب تظهر لاصلاحها فوراً
 - ٤- علي مندوب المنطقة موافاة اللجنة بقوائم الكميات والتجارب المعملية التي اجريت علي الاعمال اثناء التنفيذ لاتمام التقييم
 - ٥- علي مندوب المعامل المركزية موافاة اللجنة بنتائج الاختبارات لاتمام اجراءات التقييم
 - ٦- مرفق كشف بسماكات طبقات الرصف.
 - ٧- الحصر مسنولية المنطقة المشرفة .
- وعليه تري اللجنة انه لامانع من استلام الاعمال استلاما ابتدانيا ويعتبر تاريخ بداية فترة الضمان هو ١٧ / ١١ / ٢٠٢٤ م
- طبقاً لخطاب المنطقة المشرفة .

وعلى ذلك جرى التوقيع

توقيع اللجنة :

٦- 

٥- 

٤- 

٣- 

٢- محمد علي 

١- 

لمشروع:- أعمال رفع كفاءة طريق ساقلنتة / نيدة الزراعي الشرقي (القطاع الرابع) من الكم ٢٤,٠٠ حتى الكم

٢٨,٠٠ بطول ٤ كم ضمن مبادرة حياة كريمة

تنفيذ : شركة محمود على أحمد عبد العال أبو خروف

كشف بسماقات الأسفلت

الكيلو متر	طبقة سطحية (سم)	ملاحظات
<u>27.500</u>	<u>6.2</u>	
<u>26.500</u>	<u>6.1</u>	
<u>25.500</u>	<u>6.5</u>	
<u>24.500</u>	<u>7.5</u>	

محمود على أحمد عبد العال أبو خروف

محضر تقييم

عملية : أعمال رفع كفاءة طريق ساقلته / نيدة الزراعى الشرقى (القطاع الرابع) من الكم ٢٤,٠٠٠ حتى الكم ٢٨,٠٠٠ بطول ٤ كم ضمن مبادرة حياة كريمة عقد رقم (٢٩/٤/٢٠٢٤/٢٠٢٥)
تنفيذ : شركة محمود على أحمد عبد العال أبو خروف
إشراف المنطقة الثامنة (قنا)

انه فى يوم الأحد الموافق ٢٠٢٥/ ٢/٢ وبناءا على قرار السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق رقم (١٠٩) الصادر بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢١ ومحضر الاستلام الابتدائى للعملية عالية تم عمل التقييم الفنى للعملية عاليه وقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :-

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| ١- مهندس / وليد صالح | مدير عام منطقة أسوان - رئيسا |
| ٢- مهندس / محمد على خلف | الإدارة المركزية الطرق - عضوا |
| ٣- مهندس / محمد عبد المنعم | ادارة ضبط الجودة - عضوا |
| ٤- مهندس / مروان سلام | ادارة المعامل المركزية - عضوا |
| ٥- مهندس / محمد عبد العاطى | مندوب المنطقة المشرفة - عضوا |
| ٦- مهندس / محمد مجاهد | مندوب الشركة المنفذة - عضوا |

وبعد الإطلاع على التجارب المعملية الخاصة بالعملية ونتائج الاختبارات التي تمت أثناء التنفيذ (علما بأن نتائج الاختبارات التي تمت أثناء التنفيذ بمعرفة المنطقة المشرفة والشركة المنفذة تحت مسئوليتهم) يتم خصم من مستحقات الشركة لدى الهيئة مبلغ وقدره ١٦٣٩٤١,٢٨ جنيه وجاءت تفصيلا كالتالى

- الخصم على الطبقة السطحية = يتم خصم مبلغ وقدره ١٦٣٩٤١,٢٨ جنيه
- الخصم على سماكات الطبقة السطحية = لا يوجد خصم

طبقا لتوصيات محضر الاستلام الابتدائى يتم خصم من مستحقات الشركة لدى الهيئة مبلغ وقدره ٣٦١٧٤,٦٠ جنيه

وعلى ذلك يكون اجمالى الخصومات من مستحقات الشركة لدى الهيئة مبلغ وقدره ٢٠٠١١٥,٨٨ جنيه (فقط مبلغ وقدره مائتان ألفا ومائة وخمسة عشر جنيها وثمانية وثمانون قرشا فقط لا غير)
التوقعات :

- | | |
|----|---|
| ٦- |  |
| ٥- |  |
| ٤- |  |
| ٣- |  |
| ٢- |  |
| ١- |  |

سعر الطبقة السطحية جنيهه		319.00
سمك الطبقة السطحية سم		60
سعر طبقة أسفلتية بسمك ٣ سم جديدة		159.50

ملاحظات	الكيلو متر	الطول الممثل (م)	العرض (م)	السمك (مم)	النقص في السمك (مم)	نسبة النقص في السمك (%)	اجمالي مسطح النقص (م²)	اجمالي قيمة النقص (م²)
	24.000							
	24.500	1000	9.5	75	0	0.0	0.0	0.00
	25.500	1000	9.5	65	0	0.0	0.0	0.00
	26.500	1000	9.5	61	0	0.0	0.0	0.00
	27.500	1000	9.5	62	0	0.0	0.0	0.00
	28.000							
نهاية العملية								
اجمالي الطول							0.00	0.00
اجمالي النقص في الطبقة								

اجمالي النقص في السماكات للطبقة بالجنيه	0.00
---	------

1
1
1
1

محرر

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،

بسم الله الرحمن الرحيم

مشروع / أعمال رفع كفاءة طريق سائلته / نيدة الزراعى الشرقى القطاع الرابع بطول ٤ كم

من كم ٢٤+٠٠٠ حتى كم ٢٨+٠٠٠ ضمن مبادره حياه كريمه المرحلة الاولى سوهاج

تنفذ / شركة محمد علي، احمد عبد العال، امه خداف

يرجى التفضل بالاحاطه والتنبيه باتخاذ مايلزم مع التفضل من سيادتكم بالعلم ان المواد الحجرية المستخدمه بياذها كالآتي :

م :	نوع الماده المحجريه	الوحده	الكمية	الجهة الحصول علي الخامه
1	أساس تكسير	٣م	500	محجر احمد علي احمد عبد العال
2	سن	٣م	1103.4	محجر احمد علي احمد عبد العال
3	اتربة	٣م	0	محجر احمد علي احمد عبد العال
4	رمل	٣م	457.3	محجر احمد علي احمد عبد العال

يرجى التكرم من سيادتكم بالعلم والاحاطه والتنبيه باتخاذ اللازم

تحريرا في ١٧ / ٢ / ٢٠٢٥


مرفق مستخلص ختامي

التوقيع

مهندس / عماد حسين

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثامنة بقنا (سوهاج - قنا - الأقصر)



تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مرفق مستخلص ختامي

بخصوص

مشروع :- أعمال رفع كفاءة طريق ساقلته / نيدة الزراعى الشرقى القطاع الرابع بطول ٤ كم
من كم ٢٤+٠٠٠ حتي كم ٢٨+٠٠٠ ضمن مبادره حياه كريمه المرحله الاولى سوهاج

تنفيذ: شركة / محمود علي أحمد عبدالعال أبوخروف

تحية طيبة وبعد

مسطح الطبقة * السمك * الكثافة للطبقة الاسفلتية * نسبة المادة في الخلطة

كمية المادة المحجيرية في
الطبقة الاسفلتية

كثافة المادة * (1+نسبة الاسفلت)

المادة	البند	الكمية	الوحدة	السمك	كثافة الخلطة	نسبة المادة	كثافة المادة	نسبة الاسفلت	الكمية
أساس تكسير	أساس تكسير كسارات	500	م ٣						500
رمل تكسير	أعمال الطبقة السطحية	31500	م ٢	0.06	2.387	0.29	2.73	4.80%	457.3
سن ١	أعمال الطبقة السطحية	31500	م ٢	0.06	2.387	0.45	2.653	4.80%	730.2
سن ٢	أعمال الطبقة السطحية	31500	م ٢	0.06	2.387	0.23	2.653	4.80%	373.2

500.0	أساس تكسير
457.3	رمل تكسير
730.2	سن ١ رابطة و سطحية
373.2	سن ٢ رابطة و سطحية

برجاء التكرم بالاحاطة واتخاذ اللازم

وتفضلو بقبول فائق الاحترام

رئيس الإدارة المركزية
عماد حسيب

