

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص ختامى رقم (٢) لمشروع اعمال رفع كفاءة طريق ساقلته/نيذة
الزراعى الشرقى (القطاع الثالث) بطول ٤ كم من كم ١٣.٥٠٠ الى كم ١٧.٥٠٠ ضمن مبادرة (حياه كريمه)

تنفيذ (شركة ابناء ابو خروف لانشاء الطرق والتوريدات العمومية)

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٤٢٨)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،



تحريرا: ٢٠٢٤/١٢/١٢

رئيس الادارة المركزية

مهندس /





المرفقات :

عدد ()

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص مجارى رقم ٢ ^{فأب} عن عملية

الادفع كفارة للممر سافلت / سيد الزرارى (القطاع الثالث)

طول ٤ كم من الخ ١٢٥٠ الى ١٧٠٥٠ المادية الرئيس (صا، كرب)

عن شهر نوفمبر ٢٠٢٤ وبيانه كالاتى:

الاستقطاعات

ق	جنيه	
١٩ ٨٧٦ ٧٩١, ٩٨	جملة الاعمال	١٧ ٨٢٦, ٥٠
١٩ ٥٥٠ ٢٨٥, ٦٢	السابق صرفه	٨٩٥٢, ١٠
	خصم معمل المنطقة	
٢٥٦ ٢٢٩, ٢٥	المستحق صرفه	
	جملة الاستقطاعات	

الصافي

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة /
اسناد رقم ١٢٥٠ / ١٧٠٥٠ المادية الرئيس وموافاتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

برائى فخرى سيد محمد نجار تفهيم العلم

تحرير ٢٠٢٤/١٢/١٤

عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح

عدد (٢) مستخلص


عدد (١) تقرير معمل المنطقة



رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

بيانات الفواتير				رقم
رقم	التاريخ	جنية	قرش	الختم ذو التاريخ
	٢٥٦	٢٢٩	٢٥	
ملاحظة قسم المبلغ المستحق إلى شركة انصار ابو فؤاد لانتاج الطرمه والتوزيع الهوى الطلاب طية او .. بموجب مستند صك رقم				صادر مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة إذن صرف على شيك على البنك المركزى فى شيك على الخارج صاحب الحق او يسحب باسم شركة انصار ابو فؤاد لانتاج الطرمه والتوزيع الهوى ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

[illegible]

فَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَبِالْإِسْلَامِ
وَكُلِّ شَيْءٍ عَمِلْتُ بِهِ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

(١) إقرار كاتب سجل الحيونات والتنازلات _____ الإمضاء _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق للصرف _____ الإمضاء _____

جاري _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب _____ بتاريخ _____ الإمضاء _____

الإيرادات _____

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ع.ح" برقم _____ توقيع الكاتب المنوط السجل _____

راجع ، في _____ سنة (علامات المراجع ورليس المصلحة)

شيك

يعتمد حسب
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

_____ في _____ سنة المبلغ

(د) (١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٠٢٤ ع.ح) _____ إمضاء الكاتب المنوط _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ .. (٣) سجب .. شيك / إذن صرف رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط _____

(٤) قيد أو سجل الشيكات / الحوالات تحت رقم امضاء الكاتب المنوط

(٥) أدرج في كشف الشبهات / الحوالات رقم _____ امضاء الكاتب المنوط _____

(٦) استلمت / إن صرّف / إمضاء طالب أو كاتب الشطب / في _____ سنة

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم المقايسة الختامية لمشروع رفع كفاءة طريق ساقلته/نيدة الزراعى الشرقى(القطاع الثالث) بطول ٤ كم من الكم ١٣.٥٠٠ الى الكم ١٧.٥٠٠ ضمن المبادرة الرئاسية(حياه كريمه)

تنفيذ (شركة ابو خروف لانشاء الطرق والتوريدات العمومية) .

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا: ١٢ / ١٢ / ٢٠٢٤

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عماد حسين

المرفقات :

عدد ()

مقايضة ختامية

مشروع :- رفع كفاءة طريق ساقلته / نيدة الزراعى الشرقى القطاع الثالث بطول ٤ كم
من كم ١٣+٥٠٠ حتى كم ١٧+٥٠٠ ضمن مبادره حياه كريمه المرحله الاولى سوهاج

شركة ابناء أبو خروف لإنشاء الطرق والتوريدات العموميه

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
١	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠% وألا يزيد الإمتصاص عن ١٠% وفردتها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠سم ورشها بالمياه الأضوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . مسافه النقل ٩٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٧ جنيه لكل ١ كم زيادة او النقصان وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,٤ جنيه لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم . - السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة و على الشركة المنفذه تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر.	م³	١٨٤٥٠	٤٤٣,٠	٨١٧٣٣٥٠
٢	أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت بسمك ٣٠ سم وذلك بإعادة تدوير طبقات الأسفلت وطبقة الأساس القائمة معا والفئة شاملة نظافة سطح الأسفلت الحالي والخلط وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المسطح.	م²	٦٠٠٠	٨٤	٥٠٤٠٠٠٠
٣	بالطن أعمال توريد وإضافة أسمنت مطابق للشروط والمواصفات ويضاف بالنسب المقررة بالخلطة التصميمية والفئة شاملة كل مايلزم لنهو العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الاشراف .	طن	١٩٣٦,٨	٢٨٥٠	٥٥١٩٨٨٠
٤	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ٠,٧٥ كجم/م² ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م²	٣٥٠٠	٣٦,٢٥	١٢٦٨٧٥
٥	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٦٠/٧٠ واردة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م²	٣٥٠٠	٣١٩,٠	١١١٦٥٠٠
الاجمالي					١٩٩٧٦٦٠٥,٠٠
خصم ٠,٥٠% طبقاً للمفاوضة					٩٩٨٨٣,٠٣
الاجمالي بعد الخصم					١٩٨٧٦٧٢١,٩٨

تحريراً في / / ٢٠٢٤

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسين



مقاييس ختامية



مشروع :- رفع كفاءة طريق ساقلته / نيدة الزراعي الشرقى القطاع الثالث بطول ٤ كم
من كم ١٣+٥٠٠ حتى كم ١٧+٥٠٠ ضمن مبادره حياه كريمه المرحله الاولى سوهاج

شركة ابناء أبو خروف لإنشاء الطرق والتوريدات العموميه

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
١	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠% وألا يزيد الإمتصاص عن ١٠% وفرداها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠سم ورشها بالمياه الأضولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . مسافه النقل ٩٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٧ جنية لكل ١ كم زيادة او النقصان وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,٤ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم . - السعر يشمل قيمة المادة المحجورة و على الشركة المنفذه تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر.	م³	١٨٤٥٠	٤٤٣,٠	٨١٧٣٣٥٠
٢	أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت بسمك ٣٠ سم وذلك بإعادة تدوير طبقات الأسفلت وطبقة الأساس القائمة معا والفئة شاملة نظافة سطح الأسفلت الحالي والخلط وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المسطح.	م²	٦٠٠٠٠	٨٤	٥٠٤٠٠٠٠
٣	بالطن أعمال توريد وإضافة أسمنت مطابق للشروط والمواصفات ويضاف بالنسب المقررة بالخلطة التصميمية والفئة شاملة كل مايلزم لنهو العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الاشراف .	طن	١٩٣٦,٨	٢٨٥٠	٥٥١٩٨٨٠
٤	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ٠,٧٥ كجم/م² ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م²	٣٥٠٠	٣٦,٢٥	١٢٦٨٧٥
٥	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٦٠/٧٠ وإردة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م²	٣٥٠٠	٣١٩,٠	١١١٦٥٠٠
الاجمالي					١٩٩٧٦٦.٥,٠٠
خصم ٠,٥٠% طبقاً للمفاوضة					٩٩٨٨٣,٠٣
الاجمالي بعد الخصم					١٩٨٧٦٧٢١,٩٨

رئيس الادارة المركزية



مهندس /

تحريراً في / / ٢٠٢٤



شهادة

**مشروع : تنفيذ اعمال رفع كفاءه طريق ساقته /نيده الزراعي الشرقي (القطاع الثالث) بطول ٤ كم
محافظة سوهاج(ضمن مبادرة حياه كريمه المرحلة الاولى)**

- **تنفيذ : شركة أبناء أبو خروف لإنشاء الطرق والتوريدات العمومية**
- **تقر المنطقة بتوفر المعدات بالمشروع طبقا التعاقد ووفقا للبرنامج الزمني ولما يتطلبه العمل وتعليمات
المهندس المشرف وذلك من بدء المشروع حتي تاريخه .**

جهاز الإشراف

مهندس العملية

مهندس / محمد عبد العاطي عبد الظاهر



رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
عماد حسين



شهادة

مشروع : تنفيذ اعمال رفع كفاءه طريق ساقلته /نيده الزراعي الشرقي (القطاع الثالث) بطول ٤ كم

محافظة سوهاج(ضمن مبادرة حياه كريمه المرحلة الاولى)

• تنفيذ : شركة أبناء أبو خروف لإنشاء الطرق والتوريدات العمومية

تشهد الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى - المنطقة الثامنة - قنا .

بأنه تم إجراء التجارب العملية الخاصة بالعملية عاليه .

جهاز الإشراف

مدير العمل

مهندس / ابتسام احمد عارف

جهاز الاشراف

مهندس / محمد عبد العاطي

تحريراً في : ٢٠٢٤ / /

رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

شهادة

مشروع : تنفيذ اعمال رفع كفاءه طريق ساقلته /نيده الزراعي الشرقي (القطاع الثالث) بطول ٤ كم

محافظة سوهاج(ضمن مبادرة حياه كريمه المرحلة الاولى)

• تنفيذ : شركة أبناء أبو خروف لإنشاء الطرق والتوريدات العمومية

تقر المنطقة بإنها قامت بحصر و مراجعة قوائم الكميات الختامية المرفقة بالمستخلص الختامي و تم التوقيع عليها

بمعرفة جهاز الإشراف العملية و مهندس التنفيذ للشركة .

وكذلك تم مراجعتها مالياً بمعرفة إدارة الشئون المالية بالمنطقة وأرفق بالمستخلص المقياسه الختامية للأعمال التى تمت .

وهذا إقرار من المنطقة بذلك

المراجعة الفنية

المراجعة المالية

مهندس / محمد عبد العاطي
١٢/٥/٢٠٢٤

محاسب / مبارك عبد الغني يوسف



تحريراً في : ٢٠٢٤ / /

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /



شهادة المهندسين

مشروع : تنفيذ اعمال رفع كفاءة طريق ساقلته / نيده الزراعي الشرقي (القطاع الثالث) بطول ٤ كم

محافظة سوهاج (ضمن مبادرة حياه كريمه المرحلة الاولى)

• تنفيذ : شركة أبناء أبو خروف لإنشاء الطرق والتوريدات العمومية

• أسم مهندسي الشركة المنفذة : ■

- ١- السيد المهندس / احمد يوسف رزق
- ٢- السيد المهندس / محمد ممدوح علي مجاهد
- ٣- السيد المهندس / احمد ربيع عبد الكريم

• سير وسلوك مهندسي الشركة : جيد .

جهاز الإشراف

مهندس المشروع / محمد عبد العاطي

محمد عبد العاطي

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

عماد حسين





بيان الاعمال بالمستخلص : (ختامي)

رفع كفاءة طريق ساقلته / نيدة الزراعي الشرقى القطاع الثاني بطول ٤ كم من ١٣+٥٠٠ كم حتي ١٧+٥٠٠ كم ضمن مبادرة حياة كريمة

رقم البند وبيانه: (١)

بالمتر المسطح اعمال وتوريد وفرش طبقة اساس بالسبك المحدد

تنفيذ شركة / أبناء أبو خروف لانشاء الطرق والتوريدات العمومية

بيان الأعمال	الموقع الكيلو مترى		الاجمالى م	الطول م	الاجمالى م
	من	الى			
أعمال الاساس	١٣+٥٠٠	١٧+٥٠٠	٤٠٠٠	١٨,٤٥٠	١٨,٤٥٠
الاجمالى					
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه					
١٨,٤٥٠					
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق					
١٨,٢٠٠					
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة					
٢٥٠					
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى					
١٨,٤٥٠					

مهندس الهيئة العامة للطرق والكبارى

التوقيع/



بيان الاعمال بالمستخلص : (ختامي)

رفع كفاءة طريق ساقلته / نيدة الزراعي الشرقى القطاع الثاني بطول ٤ كم من ١٣+٥٠٠ كم حتي ١٧+٥٠٠ كم ضمن مبادرة حياة كريمة

بالمتر المسطح اعمال FDR

رقم البند وبيانه: (٢)

تنفيذ شركة / أبناء أبو خروف لانشاء الطرق والتوريدات العمومية

الكمية بالمقايسة		٦١,٠٠٠		
بيان الأعمال	الموقع الكيلو مترى	من	الى	الاجمالى م
أعمال FDR	١٣+٥٠٠	١٧+٥٠٠	٤٠٠٠	٦٠٠٠٠
الاجمالى				
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه				
٦٠٠٠٠				
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق				
٦٠٠٠٠				
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة				
٠				
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى				
٦٠٠٠٠				

مهندس الهيئة العامة للطرق والكبارى

التوقيع/٢



مهندس الشركة المنفذة

التوقيع/

بيان الاعمال بالمستخلص : (ختامي)

رفع كفاءة طريق ساقنته / نيدة الزراعي الشرقى القطاع الثاني بطول ٤ كم من ١٣+٥٠٠ كم حتى ١٧+٥٠٠ كم ضمن مبادرة حياة كريمة

رقم البند وبيانه: (٣)

بالطن اعمال توريد وازافة الاسمنت

تنفيذ شركة / أبناء أبو خروف لانشاء الطرق والتوريدات العمومية

الكمية بالمقايضة

١,٨٥٠

الاجمالى بالطن

الطول م

الموقع الكيلو مترى

بيان الأعمال

الى

من

١٩٣٦,٨

٤٠٠٠

١٧+٥٠٠

١٣+٥٠٠

اعمال الاسمنت

الاجمالى

١٩٣٦,٨

اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه

١٨٥٠

اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق

٨٦,٨

الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة

١٩٣٦,٨

اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى

مهندس الهيئة العامة للطرق والكبارى

التوقيع/



بيان الاعمال بالمستخلص : (ختامي)

رفع كفاءة طريق ساقلته / نيدة الزراعي الشرقى القطاع الثاني بطول ٤ كم من ١٣+٥٠٠ كم حتي ١٧+٥٠٠ كم ضمن مبادرة حياة كريمة

رقم البند وبيانه: (٤)

بالمتر المسطح توريد و رش طبقة تشريب M.C.O

تنفيذ شركة / أبناء أبو خروف لانشاء الطرق والتوريدات العمومية

الكمية بالقياسة		٣٨٩٨,٥	مقدار العمل السابق	٠,٠٠٠
بيان الأعمال بالمقاييس	الموقع الكيلو مترى		الطول (م)	الاجمالى م
	من	الى		
أعمال MCO	١٣+٥٠٠	١٧+٥٠٠	٤٠٠٠	٣٥٠٠

الاجمالى

٣٥٠٠	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه
٣٥٠٠,٠٠٠	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
٠,٠٠٠	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة
٣٥٠٠,٠٠٠	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى

مهندس الهيئة العامة للطرق والكبارى

التوقيع



بيان الاعمال بالمستخلص : (ختامي)

رفع كفاءة طريق ساقلته / نيدة الزراعي الشرقى القطاع الثاني بطول ٤ كم من ١٣+٥٠٠ كم حتى ١٧+٥٠٠ كم ضمن مبادرة حياة كريمة

رقم البند وبيانه: (٥)

بالمتر المسطح اعمال وتوريد وفرش طبقة رابطة اسفلتية بسمك ٦ سم

تنفيذ شركة / أبناء أبو خروف لانشاء الطرق والتوريدات العمومية

الكمية بالقايصة

٣٨٩٨,٥

بيان الأعمال بالمقايصة

الموقع الكيلو مترى

الطول (م)

الاجمالى م٢

من

الى

١٣+٥٠٠

١٧+٥٠٠

٤٠٠٠

٣٥٠٠

أعمال الطبقة السطحية

الاجمالى

اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه

٣٥٠٠

اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق

٣٥٠٠,٠٠٠

الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة

٠,٠٠٠

اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى

٣٥٠٠,٠٠٠

مهندس الهيئة العامة للطرق والكبارى

التوقيع /



محضر أستلام أبتدائي

لمشروع:- أعمال رفع كفاءة طريق ساقلته / نيدة الزراعي الشرقي (القطاع الثالث) من الكم ١٣,٥٠ حتى الكم ١٧,٥٠ بطول ٤ كم ضمن مبادرة حياة كريمة
عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٤٢٨)
تنفيذ : شركة أبناء أبو خروف لإنشاء الطرق و التوريدات العمومية
إشراف المنطقة الثامنة (قنا)

إنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/ ١٢ / ٩ وبناءا على القرار الإداري (١٠٨) بتاريخ ٢٠٢٤ / ١١ / ٢١ الصادر من السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق بخصوص تشكيل لجنة الأستلام الأبتدائي لعملية عاليه فقد أجمعت اللجنة المشكلة من السادة الأتي أسماؤهم :-

رئيسا	مدير عام منطقة اسوان	١- مهندس / وليد صالح
عضوا	الإدارة المركزية للطرق	٢- مهندس / محمد علي خلف
عضوا	أدارة ضبط الجودة	٣- مهندس / محمد عبدالمنعم
عضوا	أدارة المعامل	٤- مهندس / مروان سلام
عضوا	المنطقة المشرفة	٥- مهندس / محمد عبدالعاطي
عضوا	الشركة المنفذة	٦- مهندس / محمد مجاهد

وقد بدأت اللجنة أعمالها بالأطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات ، ثم أنتقلت إلى الموقع لمعاينة الأعمال ظاهريا على الطبيعة وقامت اللجنة بأخذ أكوام لقياس سماكات طبقات الرصف الاسفلتية (مرفق كشف) وكذلك بلاطات أسفلتية لأجراء التجارب اللازمة عليها بالمعامل المركزية وقد تبين أن الأعمال عبارة عن :-

- ١- أعمال تدوير أسفلت FDR بسمك ٣٠ سم في المسافة من الكم ٩,٥٠ حتى الكم ١٥,٧٠٠
- ٢- أعمال طبقة أسفلت سطحية ٦ سم بطول ١٠٠ متر من الكم ٩,٥٠ حتى الكم ٩,٦٠٠ بطريق ساقلته نيدة الزراعي الشرقي .

وقد تبين من الفحص الظاهري الاتي :

حالة سطح الطريق :

- تم تغطية أعمال طبقة FDR بالطبقة السطحية ضمن أعمال مشروع آخر
- مقبولة بصفة عامة عدا ما تلاحظ من وجود خشونة و عدم دقة المناسيب بالسطح و سوء تنفيذ

اللحامات الطولية و العرضية في بعض المسافات المتفرقة و قد قدرتها اللجنة بنسبة ٥ % من

المسطحات المنفذة لبند الطبقة السطحية)





توصيات اللجنة :-

- ١- خصم نسبة ٥٪ من المسطحات المعيبة بالبند الخاص بحالة سطح الطريق .
 - ٢- علي الشركة ترميم أماكن البلاطات فورات تحت إشراف المنطقة المشرفة .
 - ٣- علي المنطقة متابعة سلوك اعمال الرصف اثناء فترة الضمان وابلاغ الشركة باي عيوب تظهر لاصلاحها فوراً
 - ٤- علي مندوب المنطقة موافاة اللجنة بقوائم الكميات والتجارب العملية التي اجريت علي الاعمال اثناء التنفيذ لاتمام التقييم
 - ٥- علي مندوب المعامل المركزية موافاة اللجنة بنتائج الاختبارات لاتمام اجراءات التقييم
 - ٦- مرفق كشف بسماعات طبقات الرصف.
 - ٧- الحصر مسئولية المنطقة المشرفة .
- وعليه تري اللجنة انه لامانع من استلام الاعمال استلاماً ابتدائياً ويعتبر تاريخ بداية فترة الضمان هو ١٧ / ١١ / ٢٠٢٤ م طبقاً لخطاب المنطقة المشرفة .

وعلى ذلك جرى التوقيع

توقيع اللجنة :

٦- 
٥- 
٤- 
٣- 
٢- 
١- 

لمشروع:- أعمال رفع كفاءة طريق ساقlette / نيدة الزراعي الشرقي (القطاع الثالث) من الكم ١٣,٥٠ حتى الكم

١٧,٥٠ بطول ٤ كم ضمن مبادرة حياة كريمة

تنفيذ : شركة أبناء أبو خروف لإنشاء الطرق و التوريدات العمومية

كشف بسماقات الأسفلت

الكيلو متر	طبقة سطحية (سم)	ملاحظات
٩,٥٥٠	6	



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،

ببشأن حصر المواد الحجرية

مشروع / أعمال رفع كفاءة طريق ساقلته / نيدة الزراعى الشرقى القطاع الثالث بطول ٤ كم

من كم ١٢+٥٠٠ حتى كم ١٧+٥٠٠ ضمن مبادره حياه كريمه المرحلة الاولى سوهاج

تنفيذ / شركه ابناء أبو خروف لإنشاء الطرق والتوريدات العموميه

يرجى التفضل بالاحاطه والتنبيه باتخاذ مايلزم مع التفضل من سيادتكم بالعلم ان المواد الحجرية المستخدمه بيانها كالاتي :

م :	نوع ماده الحجرية	الوحده	الكمية	الجهة الحصول علي الخامة
1	أساس تكسير	٣م	18450	محجر احمد علي احمد عبد العال
2	سن	٣م	122.6	محجر احمد علي احمد عبد العال
3	اتربة	٣م	0	محجر احمد علي احمد عبد العال
4	رمل	٣م	50.8	محجر احمد علي احمد عبد العال

يرجى التكرم من سيادتكم بالعلم والاحاطه والتنبيه باتخاذ اللازم

تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا في ١٧ / ٢ / ٢٠٢٥

مرفق مستخلص ختامي

التوقيع /
مهندس / عماد حسين
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنة بقنا (سوهاج - قنا - الأقصر)



١٧ / ٢ / ٢٠٢٥

١٧ / ٢ / ٢٠٢٥

بخصوص

مشروع :- أعمال رفع كفاءة طريق ساقلته / نيدة الزراعى الشرقى القطاع الثالث بطول ٤ كم
من كم ١٣+٥٠٠ حتى كم ١٧+٥٠٠ ضمن مبادره حياه كريمه المرحله الاولى سوهاج

تنفيذ: شركة / ابناء أبو خروف لإنشاء الطرق والتوريدات العموميه
تحية طيبة وبعد

مسطح الطبقة * السمك * الكثافة للطبقة الاسفلتية * نسبة المادة في الخلطة

كمية المادة المحجربة في
الطبقة الاسفلتية

كثافة المادة * (1+نسبة الاسفلت)

الماده	البند	الكمية	الوحدة	السمك	كثافة الخلطة	نسبة المادة	كثافة المادة	نسبة الاسفلت	الكمية
أساس تكسير	أساس تكسير	18450	٣م						18450
رمل تكسير	أعمال الطبقة السطحية	3500	٢م	0.06	2.387	0.29	2.73	4.80%	50.8
سن ١	أعمال الطبقة السطحية	3500	٢م	0.06	2.387	0.45	2.653	4.80%	81.1
سن ٢	أعمال الطبقة السطحية	3500	٢م	0.06	2.387	0.23	2.653	4.80%	41.5

18450.0	أساس تكسير
50.8	رمل تكسير
81.1	سن ١ رابطة و سطحية
41.5	سن ٢ رابطة و سطحية

برجاء التكرم بالاحاطة واتخاذ اللازم

وتفضلو بقبول فائق الاحترام

رئيس الإدارة المركزية

مهندس

عماد حسين



محضر تقييم

عملية : أعمال رفع كفاءة طريق ساقlette / نيدة الزراعى الشرقى (القطاع الثالث) من الكم ١٣,٥٠٠ حتى الكم ١٧,٥٠٠ بطول ٤ كم ضمن مبادرة حياة كريمة عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٤٢٨)
تنفيذ : شركة أبناء أبو خروف لإنشاء الطرق والتوريدات العمومية
إشراف المنطقة الثامنة (قنا)

انه فى يوم الأحد الموافق ٢٠٢٥/ ٢/٢ وبناء على قرار السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق رقم (١٠٨) الصادر بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢١ ومحضر الاستلام الإبتدائى للعملية عالية تم عمل التقييم الفنى للعملية عاليه وقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :-

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| ١- مهندس / وليد صالح | مدير عام منطقة أسوان - رئيسا |
| ٢- مهندس / محمد على خلف | الإدارة المركزية الطرق - عضوا |
| ٣- مهندس / محمد عبد المنعم | ادارة ضبط الجودة - عضوا |
| ٤- مهندس / مروان سلام | ادارة المعامل المركزية - عضوا |
| ٥- مهندس / محمد عبد العاطى | مندوب المنطقة المشرفة - عضوا |
| ٦- مهندس / محمد مجاهد | مندوب الشركة المنفذة - عضوا |

وبعد الإطلاع على التجارب العملية الخاصة بالعملية ونتائج الأختبارات التي تمت أثناء التنفيذ (علما بأن نتائج الاختبارات التي تمت أثناء التنفيذ بمعرفة المنطقة المشرفة والشركة المنفذة تحت مسئوليتهم) يتم خصم من مستحقات الشركة لدى الهيئة مبلغ وقدره ١٥٥١٩,٣٥ جنيه وجاءت تفصيلا كالتالى

-الخصم على الطبقة السطحية = يتم خصم مبلغ وقدره ١٥٥١٩,٣٥ جنيه
-الخصم على سماكات الطبقة السطحية = لا يوجد خصم

طبقا لتوصيات محضر الاستلام الإبتدائى يتم خصم من مستحقات الشركة لدى الهيئة مبلغ وقدره ٢٧٩١,٢٥ جنيه
وعلى ذلك يكون اجمالى الخصومات من مستحقات الشركة لدى الهيئة مبلغ وقدره ١٨٣١٠,٦٠ جنيه
(فقط مبلغ وقدره ثمانية عشر ألفا وثلاثمائة وعشرة جنيها وستون قرشا فقط لا غير)
التوقيعات :

٦- 
٥- 
٤- 
٣- 
٢- 
١- 



CamScanner

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

مواصفات المشروع		
رقم الميزان	الحد الأدنى	الحد الأقصى
3/4"	100	100
1/2"	75.46	85.46
3/8"	65.99	75.99
رقم ٤	35.18	43.18
رقم ٨	26.5	32.5
رقم ٣٠	14.5	20.5
رقم ٥٠	8.29	14.29
رقم ١٠٠	5.14	8.14
رقم ٢٠٠	2.18	6.18
البيتومين	4.55	5.05

سعر الطبقة السطحية م ٢
نسبة البيتومين التصميمية

319
4.8

التقييم للطبقة السطحية (3ب)

الموقع	الحيود										التدرجات										المسطح								
	رقم ٢٠٠	رقم ١٠٠	رقم ٥٠	رقم ٣٠	رقم ٨	رقم ٤	3/8"	1/2"	3/4"	الاسفلت	رقم ٢٠٠	رقم ١٠٠	رقم ٥٠	رقم ٣٠	رقم ٨	رقم ٤	3/8"	1/2"	3/4"										
كمية وحيود الكميات لطبقة السطحية ٣ب																													
البيتومين	نسبة التجاوز	نقص	اجمالي نقص	الطبيعي	نقص	رقم ٢٠٠	نقص	ناعم	نقص	سن	نقص	نقص	نقص	نقص	نقص	نقص	نقص	نقص	نقص	نقص									
بداية العملية السطحية																													
0	0	15519.35	0	0	0	15519.35	2.78	0.0	0	0	1.08	0	0	1.7	0	0	0	4.95	2.7	4.06	14.1	20.1	34.2	41.9	73	82.5	100	3500.00	
0	0.00	15519.35	0.00	0.00	0.00	15519.35	2.78	0.00	0	اجمالي النقص										نهاية العملية									
اجمالي الكمية م ٢																													

3838	اجمالي الطوال الممثل م
3500	اجمالي الكمية م ٢
0.00	حيود السن
15519.35	حيود الناعم
0.00	حيود المار من رقم ٢٠٠
0.00	نسبة المبسط والمستطيل
0.00	نسبة الطبيعي %
15519.35	اجمالي النقص في التدرج
0.00	نسبة الاسفلت
15519.35	اجمالي النقص

استكمال طريق ازدواج طريق الزقازيق - السنبلالوين - شركة السلام انترناشيونال للمقاولات و التجارة - سطحية							
ملاحظات	الكيلو متر	الطول الممثل (م)	العرض (م)	السبك (مم)	النقص في السبك (مم)	نسبة النقص في السبك (%)	اجمالي مسطح النقص (م ²)
	9.500						
	9.550	100	10	60	0	0.0	0.00
	9.600						
	2000.0					اجمالي النقص في الطبقة	0.00

1

0.00	اجمالي النقص في السماكات للطبقة بالجنيه
------	---

تم الخصم طبقاً لكود ٢٠١٢

محمد