

حضر ختامي عملية : استكمال رفع كفاءة القطاع الثاني من طريق سعود / الشوابكه / بحر البقر مركز الحسينية محافظة الشرقية بطول ١,٥ كم ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "

تنفيذ / شركة روتاك للمقاولات العامة

رقم البند	البند	الوحدة	الكميه
٢	اعمال حفر	٣م	١٧٠٥,٤٣
٣	توريد وتشغيل اتربه صالحة للردم	٣م	١٢٥٣,٤٢
٤	اعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة	٣م	١٦٥١,٤١
٦	اعمال توريد وفرش طبقة أساس	٣م	٣٥٠٠,٠١
١٨	اعمال توريد ورش طبقة تشريب	٢م	١٠٩٢٦,٥٠
مستحدث (١)	اعمال توريد وفرش طبقة سطحية ٦ سم	٢م	١٠٩٢٦,٥٠

مهندس الهيئة  
مطر العزيز  
مطر العزيز من  
شركة روتاك

مهندس الشركه  
أحمد عاصي العزيز  


حصر عملية : اعمال استكمال رفع كفاءة القطاع الثاني من طريق سعد / الشوابكة / بحر البقر مركز الحسينية  
محافظة الشرقية بطول ١,٥ كم ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "

تنفيذ / شركة روتاك للمقاولات العامة

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية
٢	اعمال الحفر	٣م	١٧٠٥,٤٣
٣	توريد وتشغيل اتربيه صالحه للردم	٣م	١٢٥٣,٤٢
٤	اعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة	٣م	١٦٥١,٤١
٦	اعمال توريد وفرش طبقة اساس	٣م	٣٥٠٠,٠١

\* لا يعتمد بالكميات إلا بعد تسليم نتائج إختبارات العينات وفقاً للمواصفات وإشتراطات العقد

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



حصر علية: أعمال استكمال رفع كفاءة القطاع الثاني من طريق سعوه / الشوابكة / بحر البقر مركز الحسينية  
محافظة الشرقية بطول ١,٥ كم ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

تنفيذ/شركة روتاك للمقاولات العامة

### حصر بند رقم (٢) : اعمال الحفر

كمية الحفر (م) (٣)	مثبت العيل من الجهتين	كمية الحفر	متوسط سطح الحفر	عرض القطاع (أيسر + أيمن)	الطول	القطاع
١٦,٤١	١,٥٣	١٤,٨٨	٠,٣٥	٢,٦٠	١٢,٥	٤,٢٠
٢٢,٣٨	٣,٠٦	٢٩,٣١	٠,٢٥	٣,٣٥	٢٥	٤,٢٤٥
٢٧,٣٨	٢,٢٥	٢٥,١٣	٠,٣٠	٣,٣٥	٢٥	٤,٢٥
٢٨,٥٠	٢,٢٥	٢٦,٢٥	٠,٣٠	٣,٥٠	٢٥	٤,٢٧٥
٢٧,٣٨	٢,٢٥	٢٥,١٣	٠,٣٠	٣,٣٥	٢٥	٤,٢٠
٢٧,٣٨	٢,٢٥	٢٥,١٣	٠,٣٠	٣,٣٥	٢٥	٤,٢٢٥
٢٧,٠٠	٢,٢٥	٢٤,٧٥	٠,٣٠	٣,٣٠	٢٥	٤,٣٥
٢٧,٣٨	٢,٢٥	٢٥,١٣	٠,٣٠	٣,٣٥	٢٥	٤,٣٥
٢٥,٣٥	٢,٢٥	٢٣,١٠	٠,٣٠	٣,٠٨	٢٥	٤,٤٠
٢٨,١٣	٢,٢٥	٢٥,٨٨	٠,٣٠	٣,٤٥	٢٥	٤,٤٧٥
٢٩,٦٣	٢,٢٥	٢٧,٣٨	٠,٣٠	٣,٦٥	٢٥	٤,٦٥
٢٩,٦٣	٢,٢٥	٢٧,٣٨	٠,٣٠	٣,٦٥	٢٥	٤,٤٧٥
٢٩,٦٣	٢,٢٥	٢٧,٣٨	٠,٣٠	٣,٦٥	٢٥	٤,٥٠
٢٩,٦٣	٢,٢٥	٢٧,٣٨	٠,٣٠	٣,٦٥	٢٥	٤,٥٣٥
٢٩,٦٣	٢,٢٥	٢٧,٣٨	٠,٣٠	٣,٦٥	٢٥	٤,٥٣
٢٩,٦٣	٢,٢٥	٢٧,٣٨	٠,٣٠	٣,٦٥	٢٥	٤,٥٧٥
٣١,٥٠	٢,٢٥	٢٩,٢٥	٠,٣٠	٣,٩٠	٢٥	٤,٦٠
٣٢,٣٨	٢,٢٥	٣١,١٣	٠,٣٠	٤,١٥	٢٥	٤,٦٢٥
٣٨,٥١	٢,٠٦	٣٥,٤٤	٠,٣٥	٤,٠٥	٢٥	٤,٦٥
٤٧,٢٥	٠,٠٦	٤٢,١٩	٠,٤٥	٣,٧٥	٢٥	٤,٤٧٥
٤٥,٥٦	٠,٠٦	٤٠,٥١	٠,٤٥	٣,٦٠	٢٥	٤,٧٠
٤٥,٥٦	٠,٠٦	٤٠,٥١	٠,٤٥	٣,٦٠	٢٥	٤,٧٧٥
٤٢,١٩	٠,٠٦	٣٧,١٣	٠,٤٥	٣,٣٠	٢٥	٤,٧٥
٣٩,٩٦	٠,٠٦	٣٤,٨٨	٠,٤٥	٣,١٠	٢٥	٤,٧٧٥
٤٥,٥٦	٠,٠٦	٤٠,٥١	٠,٤٥	٣,٦٠	٢٥	٤,٨٠
٤٩,١٣	٥,٠٦	٤١,٠٦	٠,٤٥	٣,٦٥	٢٥	٤,٨٢٥
٣٦,٠٠	٤,٠٠	٣٢,٠٠	٠,٤٠	٣,٢٠	٢٥	٤,٨٥
٣٩,٠٠	٤,٠٠	٣٥,٠٠	٠,٤٠	٣,٥٠	٢٥	٤,٨٧٥
٣٥,٤٤	٣,٠٦	٣٢,٣٨	٠,٣٥	٣,٧٠	٢٥	٤,٩٠
٢٨,٨٨	٢,٢٥	٢٦,٦٣	٠,٣٠	٣,٠٠	٢٥	٤,٩٢٥
٢٦,٢٥	٢,٢٥	٢٤,١٠	٠,٣٠	٣,٢٠	٢٥	٤,٩٥
١٠٢٧,١٣				الاجمالي (٣م)		



مهندسي الشبانى

حضر عملية : اعمال استكمال رفع كفاعة القطاع الثاني من طريق سعد / الشوابكة / بحر البقر مركز الحسينية  
محافظة الشرقية بطول ١,٥ كم ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

تنفيذ / شركة روتاكس للمقاولات العامة

### حضر بند رقم (٢) : اعمال الحفر

كمية الحفر (م <sup>3</sup> )	مثلث العجل من الجهتين	كمية الحفر	متوسط سلك الحفر	عرض القطاع (أيسر + أيسر)	الطول	القطاع
ما قبله (٣م)						
٢٧,٠	٤,٠	٢٦,٨	٠,٣٠	٣,٣٠	٢٥	١,٩٧٥
٢٢,٥	٤,٠	٢٩,٥	٠,٤٠	٢,٩٥	٢٥	٠,٠٠
٣٠,٥	٤,٠	٢٦,٥	٠,٤٠	٢,٦٥	٢٥	٠,٠٢٥
٢٨,٥	٤,٠	٢٦,٥	٠,٤٠	٢,٤٥	٢٥	٠,٠٠
٢٨,٥	٤,٠	٢٤,٥	٠,٤٠	٢,٤٥	٢٥	٠,٠٧٥
٢٩,٥	٤,٠	٢٥,٥	٠,٤٠	٢,٥٥	٢٥	٠,١٠
٢٧,٥	٤,٠	٢٣,٥	٠,٤٠	٢,٣٥	٢٥	٠,١٢٥
٢٤,٥	٤,٠	٢٠,٥	٠,٤٠	٢,٠٥	٢٥	٠,١٥
٢٥,٨	٤,٠	٢١,٨	٠,٤٠	٢,١٨	٢٥	٠,١٧٥
٢١,٥	٤,٠	١٧,٥	٠,٤٠	١,٧٥	٢٥	٠,٢٠
١٩,٣	٢,١	١٦,٢	٠,٣٥	١,٨٥	٢٥	٠,٢٢٥
١٩,٣	٢,١	١٦,٢	٠,٣٥	١,٨٥	٢٥	٠,٢٥
٢١,٠	٢,١	١٧,٩	٠,٣٥	٢,٠٥	٢٥	٠,٢٧٥
١٦,٦	٢,١	١٣,٦	٠,٣٥	١,٥٥	٢٥	٠,٣٠
١٨,٤	٢,١	١٥,٣	٠,٣٥	١,٧٥	٢٥	٠,٣٢٥
٢٤,١	٢,١	٢١,٠	٠,٣٥	٢,٤٠	٢٥	٠,٣٥
٢٩,٨	٢,١	٢٦,٧	٠,٣٥	٣,٠٥	٢٥	٠,٣٧٥
٣٢,٤	٢,١	٢٩,٣	٠,٣٥	٣,٣٥	٢٥	٠,٤٠
٣٢,٤	٢,١	٢٩,٣	٠,٣٥	٣,٣٥	٢٥	٠,٤٤٥
٢٩,٨	٢,١	٢٦,٧	٠,٣٥	٣,٠٥	٢٥	٠,٤٥
٢٥,٨	٢,١	٢٢,٨	٠,٣٥	٢,٧٠	٢٥	٠,٤٧٥
٢٤,٥	٢,١	٢١,٤	٠,٣٥	٢,٦٥	٢٥	٠,٥٠
٢٣,٦	٢,١	٢٠,٦	٠,٣٥	٢,٣٥	٢٥	٠,٥٢٥
٢٦,٣	٢,١	٢٣,٢	٠,٣٥	٢,٦٥	٢٥	٠,٥٥
٢٩,٨	٢,١	٢٦,٧	٠,٣٥	٣,٠٥	٢٥	٠,٥٧٥
٢٩,٨	٢,١	٢٦,٧	٠,٣٥	٣,٠٥	٢٥	٠,٦٠
الاجمال (٣م)						
١٧٠,٥٤٣						

ممثل مجلس الهيئة



تنفيذ /شركة روتك للمقاولات العامة

### حصر بند رقم (٣) : اعمال الردم

كمية الردم (م³)	مثلث العيل من الجيشن	كمية الردم A2	كمية الردم +الابين A1	متوسط سعك الردم	عرض القطاع (ايثر + ابىمن)	الطول	القطاع
١١,٢٧	٠,٢٦	٥,١١	٥,٩٢	٥,١٤	٣,٤٠	٢٥	٤,٢٠
٢٥,١٣	٠,٨٦	٨,٧٠	١٥,٥٧	١٠,١٩	٣,٣٥	٢٥	٤,٢٢٥
١٩,٣٠	٠,٢٨	١٠,٢١	٨,٨١	٩,١١	٣,٣٥	٢٥	٤,٢٥
٢١,٠٩	٠,٢٣	١٢,٤٧	٨,٣٩	١٠,١٠	٣,٥٠	٢٥	٤,٢٧٥
١٩,٥٨	٠,٣٠	١٠,١٦	٩,١٥	٩,١١	٣,٣٥	٢٥	٤,٢٠
١٨,٨٨	٠,٢٥	١٠,٢٣	٨,٣١	٩,١٠	٣,٣٥	٢٥	٤,٢٢٥
١٨,٣٠	٠,٢١	١٠,٤٥	٧,٦٣	٩,٠٩	٣,٣٠	٢٥	٤,٢٥
١٨,٤٢	٠,٢١	١٠,٤٥	٧,٧٥	٩,٠٩	٣,٣٥	٢٥	٤,٢٧٥
١٥,٠٠	٠,٢٦	٦,٨٤	٧,٩٠	٦,٩٠	٣,٠٨	٢٥	٤,١٠
١٩,٩٤	٠,٢٥	١٠,٩٨	٨,٧٠	٩,١٠	٣,٦٥	٢٥	٤,٦٢٥
٢٣,٠٧	٠,٢٥	١٣,٧٧	٩,٠٥	١٠,١٠	٣,٧٥	٢٥	٤,٦٥
٢٣,٥٦	٠,٢٨	١٣,٦٠	٩,٦٦	١٠,١١	٣,٧٥	٢٥	٤,٦٧٥
٢٣,٢٥	٠,٢٦	١٣,٧١	٩,٢٨	١٠,١٠	٣,٧٥	٢٥	٤,٥٠
٢٣,٣١	٠,٢٦	١٣,٧٩	٩,٣٦	١٠,١٠	٣,٧٥	٢٥	٤,٥٢٥
٢٣,٥٤	٠,٢٨	١٣,٦٠	٩,٦٦	١٠,١١	٣,٧٥	٢٥	٤,٥٣
٢٣,٣١	٠,٢٦	١٣,٧٩	٩,٣٦	١٠,١٠	٣,٧٥	٢٥	٤,٥٧٥
٢٧,٨٥	٠,٣٠	١٣,٩٠	١٠,٧٥	١٠,٣١	٣,٩٠	٢٥	٤,٧٠
٢١,٦٧	٠,٢٨	٢٠,٦٠	١٠,٩٨	١٠,١١	٤,١٠	٢٥	٤,٦٢٥
٢٤,٦٤	٠,٠٦	١٨,٧٨	١٥,١١	١٤,١٥	٤,٠٠	٢٥	٤,٧٥
٢٧,٠٧	١,٠٧	١١,٩٧	٢٢,٥٢	١٥,٢٥	٣,٧٥	٢٥	٤,٦٧٥
٣٥,٥٢	١,٤٧	١٢,٢٢	٢١,٨٣	١٧,٢٤	٣,٧٠	٢٥	٤,٧٠
٣٦,٧٥	١,٥٩	١٠,٦٢	٢٢,٧٣	١٥,٢٥	٣,٧٠	٢٥	٤,٧٢٥
٣٢,٨٥	١,٠٩	١٠,٦٢	٢٠,٨٣	١٥,٢٥	٣,٣٠	٢٥	٤,٧٥
٣١,٣٦	١,٣٦	٩,٨٩	١٩,٨٣	١٤,٢٦	٣,١٠	٢٥	٤,٧٧٥
٣٣,٠٤	١,٣٨	١٠,٦٩	٢١,١٧	١٤,٢٤	٣,١٠	٢٥	٤,٨٠
٣٤,٦٣	١,٥٩	٩,٩٩	٢٣,٠٤	١٤,٢٥	٣,١٠	٢٥	٤,٨٢٥
٣٢,١٧	١,٨٩	٧,٢٠	١٥,٠٨	١٣,١٩	٣,١٠	٢٥	٤,٨٥
٢٨,٩٣	١,٠٦	٩,٨٥	١٨,٠١	١٣,٢١	٣,٠٠	٢٥	٤,٨٧٥
٢٧,٦٥	١,٥٣	١٣,٦٢	١٣,٦٩	١٣,١٥	٣,٧٠	٢٥	٤,٩٠
٢١,٠٩	٠,٢٩	١٢,٧٩	٨,٦٨	٩,٠٩	٣,٥٠	٢٥	٤,٩٢٥
١٣,٢٤	٠,١٧	٦,٦٧	٦,٧٠	٦,٠٨	٣,٢٠	٢٥	٤,٩٠



مدونات الهدى

تنفيذ /شركة روتاك للمقاولات العامة

### حصر بند رقم (٣) : اعمال الردم

القطاع	الطول	عرض القطاع (أيسر + أيمون)	متوسط سمك الردم	كمية الردم +A1	كمية الردم A2	مثلث الميل من الجهتين	كمية الردم (٣ م)
							ما قبله (٣ م)
٧٧٤,١٨							
١٧,٨٠	٠,١٨	١٠,٥٩	٧,٠٢	٠,١٩	٢,٣٠	٢٥	٤,٩٧٥
٢١,٧٩	١,٠٦	٥,٥٥	١٥,١٨	٠,٢١	٢,٩٥	٢٥	٥,٠٠٠
١٧,٩٧	٠,٨٩	٦,٦٢	١٢,٦٧	٠,١٩	٢,٦٥	٢٥	٥,٠٢٥
١٤,٣٥	٠,٨٣	٢,٣٤	١١,١٤	٠,١٨	٢,٤٥	٢٥	٥,٠٥٠
١٥,١١	١,٩٣	٢,٢٩	١١,٧٩	٠,١٩	٢,٤٥	٢٥	٥,٠٧٥
١٥,٧٢	١,٩٦	٢,٢٧	١٢,٦٩	٠,٢٠	٢,٥٥	٢٥	٥,١٠٠
١١,٧٨	٠,٨٦	٠,٠١	١,٩٢	٠,١٩	٢,٣٥	٢٥	٥,١٢٥
٥,٥١	٠,٨٣	٤,٦٧	٩,٣٢	٠,١٨	٢,٠٥	٢٥	٥,١٥٠
٥,١٩	٠,٨٦	٥,٨٠	١٠,١٣	٠,١٩	٢,١٨	٢٥	٥,١٧٥
٣,٢٥	٠,٨٧	٥,٧٩	٨,١٧	٠,١٩	١,٧٥	٢٥	٥,٢٠٠
٠,٤٩	٠,٥١	٧,٦١	٧,٧١	٠,١٦	١,٨٥	٢٥	٥,٢٢٥
٠,٥٧	٠,٥١	٧,٦٢	٧,٥٧	٠,١٤	١,٨٥	٢٥	٥,٢٥٠
٤,٠١	٠,٥١	٣,٨١	٧,٣١	٠,١٤	٢,٠٥	٢٥	٥,٢٧٥
٠,٥١	٠,٦٨	٦,٣٨	٥,٣٩	٠,١٤	١,٥٥	٢٥	٥,٣٠٠
٠,٩١	٠,٥٣	٦,٣٠	٦,٣٨	٠,١٥	١,٧٥	٢٥	٥,٣٢٥
٨,٣٩	٠,٦٦		٧,٩٥	٠,١٣	٢,٦٠	٢٥	٥,٣٥٠
١١,٣٨	٠,٥١		١٠,٨٧	٠,١٤	٣,٠٥	٢٥	٥,٣٧٥
١٣,٦٦	٠,٦١		١٣,٥٠	٠,١٦	٣,٣٥	٢٥	٥,٤٠٠
١٣,٠٥	٠,٥٦		١٢,٥٠	٠,١٥	٣,٣٥	٢٥	٥,٤٢٥
١٨,٣١	٠,٧٤	٥,٥١	١٢,٦٧	٠,١٦	٣,٠٥	٢٥	٥,٤٥٠
١٢,٧٣	٠,٥٨	٢,٢٤	٩,٩٢	٠,١٥	٢,٧٠	٢٥	٥,٤٧٥
٧,٦٢	٠,٥٨	٢,٢٤	٩,٢٩	٠,١٥	٢,٤٥	٢٥	٥,٤٧٥
٧,٩٩	٠,٦٧	٢,٢٨	٩,٧٠	٠,١٦	٢,٣٥	٢٥	٥,٥٠٠
٩,٨٥	٠,٥١	٠,١١	٩,٣٥	٠,١٤	٢,٧٥	٢٥	٥,٥٢٥
١٧,٧٥	٠,٥٨	٥,٧١	١١,٥٧	٠,١٥	٣,٠٥	٢٥	٥,٥٧٥
١٨,١٥	٠,٦١	٥,٥٠	١١,٩٠	٠,١٦	٣,٠٥	٢٥	٥,٦٠٠
الاجمالى (٣ م)		١٠٤٣,٤٢					

كمية زدم تراش خط التليفونات المثلث يعد تنفيذ طبقة السن بعرض ٥، وارتفاع ٣، سمي ويكامل طول القطاع

٢١٠				٠,٣	٠,٥	١٦٠٠
١٢٥,٤٢	اجمالی					

اجمال



مدونات الهيئة

حضر عملية : اعمال استكمال رفع كلامة القطاع الثاني من طريق سعد (الشوابكة)  
بحر البقر مركز الحسينية محافظة الشرقية بطول ١,٥ كم ضمن المبادرة الرئاسية  
''حياة كريمة ''


تنفيذ /شركة روتاك للمقاولات العامة

### حصص بند رقم (٤) : اعمال التكسير

النقطة	الطول	عرض القطاع	مسك الاسطلات	الكمية م
٦,٢٠٠	٢٥	٥,٧٠	٠,٢١	٢٣,٣٩
٦,٢٢٥	٢٥	٥,٧٠	٠,١٦	٢٧,٧٦
٦,٢٥٠	٢٥	٥,٧٠	٠,١٩	٢٩,١٩
٦,٢٧٥	٢٥	٥,٧٠	٠,٢٠	٢٨,٦١
٦,٢٩٠	٢٥	٥,٧٠	٠,٢١	٢٩,٨٢
٦,٢٧٥	٢٥	٥,٧٠	٠,٢١	٢٩,٥٦
٦,٣٢٥	٢٥	٥,٧٠	٠,٢٠	٢٨,٢٤
٦,٣٠٠	٢٥	٥,٧٠	٠,٢٠	٢٨,١٣
٦,٣٤٥	٢٥	٥,٧٠	٠,٢٠	٢٨,٣٦
٦,٣٥٠	٢٥	٥,٧٠	٠,١٩	٢٧,٦٢
٦,٣٧٥	٢٥	٥,٧٠	٠,٢٠	٢٨,٠١
٦,٣٠٠	٢٥	٥,٧٠	٠,٢٠	٢٧,٨٩
٦,٣٢٥	٢٥	٥,٧٠	٠,١٩	٢٧,٦٢
٦,٣٥٠	٢٥	٥,٧٠	٠,٢٠	٢٧,٨٩
٦,٣٧٥	٢٥	٥,٧٠	٠,١٩	٢٦,٩٥
٦,٣٠٠	٢٥	٥,٧٠	٠,١٩	٢٧,٦٢
٦,٣٤٥	٢٥	٥,٧٠	٠,٢٠	٢٨,٨٦
٦,٣٥٠	٢٥	٥,٧٠	٠,٢٠	٢٨,٦٢
٦,٣٧٥	٢٥	٥,٧٠	٠,٢١	٣٠,٦٠
٦,٣٠٠	٢٥	٥,٩٠	٠,٢١	٢٩,١٢
٦,٣٤٥	٢٥	٥,٩٠	٠,٢٠	٣٠,٦١
٦,٣٥٠	٢٥	٦,٢٠	٠,٢٠	٣٠,٨٢
٦,٣٧٥	٢٥	٦,٣٠	٠,٢١	٣١,١٥
٦,٣٠٠	٢٥	٥,٨٠	٠,٢٠	٢٨,٦٢
٦,٣٤٥	٢٥	٥,٨٠	٠,٢١	٣٠,٦٦
٦,٣٥٠	٢٥	٥,٨٠	٠,١٩	٢٨,١٥
٦,٣٧٥	٢٥	٥,٨٠	٠,٢٠	٢٩,٧٠
٦,٣٠٠	٢٥	٥,٨٠	٠,٢١	٢٩,٨٧
٦,٣٤٥	٢٥	٥,٧٥	٠,٢٢	٣٠,٦٦
٦,٣٥٠	٢٥	٥,٧٠		٨٧٥,٣١
الاجمالي (٣٢)				

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري



حصر عمليه : اعمال استكمال رقم مقامة القطاع الثاني من طريق سعد (الشوابكة)  
بحرب البقر مركز العسينية محافظة الشرقية بطول ١,٥ كم ضمن المبادرة الرئاسية  
حياة كريمة "

تنفيذ / شركة روتاك للمقاولات العامة

حصر بند رقم (٤) : اعمال التكسير

النقطة	الطول	عرض القطاع	مسك الأسطوان	الكتلة
<b>ما قبله (٣م)</b>				<b>٨٧٥,٣١</b>
٢٠,٦١	٠,٢١	٥,٧٠	٢٥	٤,٩٧٥
٢٨,١٥	٠,١٩	٥,٨٠	٢٥	٥,٠٠٠
٣١,٧٧	٠,٢١	٦,٠٠	٢٥	٥,٠٢٥
٣٢,٦٢	٠,٢٢	٦,٠٠	٢٥	٥,٠٥٠
٣١,١٢	٠,٢١	٦,٠٠	٢٥	٥,٠٧٥
٣٠,١١	٠,٢٠	٥,٩٠	٢٥	٥,١٠٠
٣١,٥٨	٠,٢١	٥,٩٠	٢٥	٥,١٢٥
٣١,٥٣	٠,٢٢	٥,٨٠	٢٥	٥,١٥٠
٢٩,٨٢	٠,٢١	٥,٥٧	٢٥	٥,١٧٥
٣٢,٠٠	٠,٢١	٦,٠٠	٢٥	٥,٢٠٠
٣٠,٠٣	٠,٢١	٥,٨٠	٢٥	٥,٢٢٥
٣٠,١٨	٠,٢١	٥,٨٠	٢٥	٥,٢٥٠
٣٠,٤٠	٠,٢١	٥,٩٠	٢٥	٥,٢٧٥
٣٢,٦٧	٠,٢١	٦,٢٠	٢٥	٥,٣٠٠
٣٠,٦٢	٠,٢٠	٦,٠٠	٢٥	٥,٣٢٥
٣١,٨٠	٠,٢٢	٥,٨٥	٢٥	٥,٣٥٠
٢٩,٥٦	٠,٢١	٥,٧٠	٢٥	٥,٣٧٥
٢٧,٦٦	٠,١٩	٥,٧٠	٢٥	٥,٤٠٠
٢٨,٢١	٠,٢٠	٥,٧٠	٢٥	٥,٤٢٥
٢٧,١٤	٠,١٩	٥,٧٠	٢٥	٥,٤٥٠
٢٨,٨٨	٠,٢٠	٥,٨٥	٢٥	٥,٤٧٥
٢٧,٧٦	٠,٢٠	٥,٦٠	٢٥	٥,٥١٠
٢٦,١٣	٠,١٩	٥,٦٠	٢٥	٥,٥٢٥
٢٩,٢٢	٠,٢١	٥,٦٠	٢٥	٥,٥٥٠
٢٨,٢٦	٠,٢٠	٥,٧٠	٢٥	٥,٥٧٥
٢٧,٦٥	٠,١٩	٥,٧٠	٢٥,٠٠	٥,٦٠٠
<b>الاجمالي (٣م)</b>				<b>١٧٥١,٤١</b>

مهندس الهيكل

مهندس الاستشاري



حصر عليه : اعمال استكمال رفع كفاءة القطاع الثاني من طريق سعد / الشوابكة / بحر البقر مركز المصيبة محافظة الشرقية يطول ١.٥ كم ضمن العبارة الرئيسية "حياة كريمة"  
تنفيذ / شركة روتاك للمقاولات العامة

حصر بند رقم (٦) : اعمال توريد وفرش طبقة اساس

النطاط	الطول	عرض القطاع	سنت الانسان	الكمية م
٤,٢٠٠	١٢,٥	٨,٨٠	٠,٢٧	٢٩,٧٠
٤,٢٢٥	٢٥	٨,٧٥	٠,٣٠	٢٥,٦٣
٤,٢٥٠	٢٥	٨,٧٥	٠,٣٠	٢٥,٦٣
٤,٢٧٥	٢٥	٨,٩٠	٠,٢٩	٢٤,٥٣
٤,٣٠٠	٢٥	٨,٧٥	٠,٣٠	٢٥,٦٣
٤,٣٢٥	٢٥	٨,٧٥	٠,٣٠	٢٥,٦٣
٤,٣٤٠	٢٥	٨,٧٥	٠,٣٠	٢٥,٦٣
٤,٣٦٥	٢٥	٨,٧٥	٠,٢٧	٢٩,٠٦
٤,٤٠٠	٢٥	٨,٥٠	٠,٣٠	٢٣,٢٥
٤,٤٢٥	٢٥	٨,٨٠	٠,٣٠	٢٦,٠٠
٤,٤٤٠	٢٥	٩,٠٠	٠,٣٠	٢٧,٥٠
٤,٤٤٥	٢٥	٩,٠٠	٠,٣٠	٢٧,٥٠
٤,٤٦٠	٢٥	٩,٠٠	٠,٣٠	٢٧,٥٠
٤,٤٨٠	٢٥	٩,٠٠	٠,٣٠	٢٧,٥٠
٤,٤٩٠	٢٥	٩,٢٥	٠,٣٠	٢٩,٣٨
٤,٤٩٥	٢٥	٩,٥٠	٠,٣٠	٧١,٢٥
٤,٤٧٥	٢٥	٩,٥٠	٠,٣٠	٧١,٢٥
٤,٤٧٦	٢٥	٩,٢٠	٠,٢٩	٧١,٧٠
٤,٤٧٧	٢٥	٩,٢٠	٠,٣٠	٧١,٠٠
٤,٤٧٨	٢٥	٩,٢٠	٠,٢٩	٧١,٧٠
٤,٤٧٩	٢٥	٩,٢٠	٠,٣٠	٧١,٠٠
٤,٤٧٩	٢٥	٩,٢٠	٠,٢٨	٦٤,٥٥
٤,٤٨٠	٢٥	٩,١٥	٠,٣٠	٦٨,٦٣
٤,٤٨٠	٢٥	٩,١٥	٠,٢٨	٦٤,٥٥
٤,٤٨٠	٢٥	٩,١٥	٠,٢٨	٦٨,٦٣
٤,٤٨٠	٢٥	٨,٧٠	٠,٢٧	٥٨,٧٣
٤,٤٨٠	٢٥	٩,٠٠	٠,٢٧	٦١,٧٦
٤,٤٨٠	٢٥	٩,٢٠	٠,٢٨	٦١,٦١
٤,٤٨٠	٢٥	٩,٠٠	٠,٢٩	٦٥,٤٥
٤,٤٨٠	٢٥	٨,٥٠	٠,٢٨	٥٩,١٢
الاجمالى (٣٥)		١٩٩٧,٢٤		

ممثل الهيئة



حصر عملية : اعمال استكمال رفع كفاءة القطاع الثاني من طريق سعود / الشوابكة / بحر البقر مركز الحسينية محافظة الشرقية بطول ١,٥ كم ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"  
تنفيذ / شركه روتك المقاولات العامة

حصر بند رقم (٦) : اعمال توريد وفرش طبقة اساس

الكتبه م	القطاع	عرض القطاع	الطول	سماك الأساس
<b>١٩٩٧,٢٤</b>				<b>ما قبله (٣م)</b>
٦١,٢٥	٠,٢٨	٨,٧٥	٢٥	٤,٩٧٥
٦٣,٧٥	٠,٣٠	٨,٥٠	٢٥	٥,٠٠٠
٦٠,٩٠	٠,٢٩	٨,٤٠	٢٥	٥,٠٢٥
٦١,٥٠	٠,٣٠	٨,٢٠	٢٥	٥,٠٥٠
٦١,٥٠	٠,٣٠	٨,٢٠	٢٥	٥,٠٧٥
٦١,٥٠	٠,٣٠	٨,٢٠	٢٥	٥,١٠٠
٥٦,٠٠	٠,٢٨	٨,٠٠	٢٥	٥,١٢٥
٥٧,٠٠	٠,٣٠	٧,٧٠	٢٥	٥,١٥٠
٥٦,٣٨	٠,٢٩	٧,٥٠	٢٥	٥,١٧٥
٥٦,٢٥	٠,٣١	٧,٥٠	٢٥	٥,٢٠٠
٥٢,٦٥	٠,٢٩	٧,٤٠	٢٥	٥,٢٢٥
٥٥,٥٠	٠,٣٠	٧,٤٠	٢٥	٥,٢٥٠
٥٧,٧٥	٠,٣٠	٧,٧٠	٢٥	٥,٢٧٥
٥٦,٢٥	٠,٢٩	٧,٥٠	٢٥	٥,٣٠٠
٥٦,٣٨	٠,٢٩	٧,٥٠	٢٥	٥,٣٢٥
٦٠,٠٠	٠,٣٠	٨,٠٠	٢٥	٥,٣٥٠
٦٢,٧٥	٠,٣٠	٨,٥٠	٢٥	٥,٣٧٥
٦٦,٠٠	٠,٣٠	٨,٨٠	٢٥	٥,٤٠٠
٦٣,٨٠	٠,٢٩	٨,٨٠	٢٥	٥,٤٢٥
٦١,٦٢	٠,٢٩	٨,٥٠	٢٥	٥,٤٥٠
٥٧,٤٠	٠,٢٨	٨,٢٠	٢٥	٥,٤٧٥
٥٨,٥٠	٠,٣٠	٧,٨٠	٢٥	٥,٥٠٠
٥٣,٩٠	٠,٢٨	٧,٧٠	٢٥	٥,٥٢٥
٥٨,١١	٠,٢٩	٨,٠٠	٢٥	٥,٥٥٠
٦٦,٧٥	٠,٢٢	٨,٥٠	٢٥	٥,٥٧٥
٦٢,٥٠	٠,٢٠	٨,٥٠	٢٥,٠٠	٥,٦٠٠
<b>٣٥٠,٠٠</b>				<b>الاجمالى (٣م)</b>

ممثل الشركة





الطبقة العامة  
للطرق والكباري والنقل البري  
(GARBLT)



حصر عملية : اعمال رفع كفاءة استكمال القطاع الثاني من طريق سعود / الشوابكة / بحر البقر مركز الحسينية محافظة الشرقية بطول ١,٥ كم ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

تنفيذ / شركة روتاك للمقاولات العامة

### حصر بند رقم (١٨) : اعمال التشريب

الكمية م	عرض القطاع	الطول	القطاع
٨٥,٠٠	٦,٨٠	١٢,٥٠	٣٦٢٥
١٦١,٢٥	٦,٤٥	٢٥	٣٦٥٠
١٨٠,٠٠	٧,٢٠	٢٥	٣٦٧٥
١٨٣,٧٥	٧,٣٥	٢٥	٣٧٠٠
١٧٥,٠٠	٧,٠٠	٢٥	٣٧٢٥
١٧٧,٥٠	٧,١٠	٢٥	٣٧٥٠
١٨١,٢٥	٧,٢٥	٢٥	٣٧٧٥
١٧٢,٥٠	٦,٩٠	٢٥	٣٨٠٠
١٦٧,٥٠	٦,٧٠	٢٥	٣٨٢٥
١٦٧,٥٠	٦,٧٠	٢٥	٣٨٥٠
١٦٢,٥٠	٦,٥٠	٢٥	٣٨٧٥
١٦٨,٧٥	٦,٧٥	٢٥	٣٩٠٠
١٧٣,٧٥	٦,٩٥	٢٥	٣٩٢٥
١٨٧,٥٠	٧,٥٠	٢٥	٣٩٥٠
١٨٢,٥٠	٧,٣٠	٢٥	٣٩٧٥
١٧٨,٧٥	٧,١٥	٢٥	٤٠٠٠
١٨٧,٥٠	٧,٥٠	٢٥	٤٠٢٥
١٩٧,٥٠	٧,٩٠	٢٥	٤٠٥٠
١٨٥,٠٠	٧,٤٠	٢٥	٤٠٧٥
١٧٧,٥٠	٧,١٠	٢٥	٤١٠٠
١٧٥,٠٠	٧,٠٠	٢٥	٤١٢٥
١٧٥,٠٠	٧,٠٠	٢٥	٤١٥٠
١٨٥,٠٠	٧,٤٠	٢٥	٤١٧٥
١٨٠,٠٠	٧,٢٠	٢٥	٤٢٠٠
١٨٢,٥٠	٧,٣٠	٢٥	٤٢٢٥
١٩٧,٥٠	٧,٩٠	٢٥	٤٢٥٠
١٩٦,٢٥	٧,٨٥	٢٥	٤٢٧٥
١٨١,٢٥	٧,٢٥	٢٥	٤٣٠٠
١٨٥,٠٠	٧,٤٠	٢٥	٤٣٢٥
١٨٣,٧٥	٧,٣٥	٢٥	٤٣٥٠
١٧٧,٥٠	٧,١٠	٢٥	٤٣٧٥
١٨٥,٠٠	٧,٤٠	٢٥	٤٤٠
١٩٠,٠٠	٧,٦٠	٢٥	٤٤٢٥
١٩١,٢٥	٧,٦٥	٢٥	٤٤٥٠
١٩٢,٥٠	٧,٧٠	٢٥	٤٤٧٠
١٨٨,٧٥	٧,٥٥	٢٥	٤٥٠٠
١٧١,٢٥	٦,٨٥	٢٥	٤٥٢٥
١٩٥,٠٠	٧,٨٠	٢٥	٤٥٥٠
٦٧٨٥,٠٠			

صورة التوقيع

١٨٦,٢٥	٧,٤٥	٢٥	٤٥٧٥
١٨٧,٥٠	٧,٥٠	٢٥	٤٦٠٠
١٩٢,٥٠	٧,٧٠	٢٥	٤٦٢٥
٢٠٠,٠٠	٨,٠٠	٢٥	٤٦٥٠
١٩٧,٥٠	٧,٩٠	٢٥	٤٦٧٥
١٩١,٢٥	٧,٦٥	٢٥	٤٧٠٠
١٧٢,٥٠	٧,٩٠	٢٥	٤٧٢٥
١٧١,٢٥	٧,٨٥	٢٥	٤٧٥٠
١٧٢,٥٠	٧,٩٠	٢٥	٤٧٧٥
١٧٥,٠٠	٧,٠٠	٢٥	٤٨٠٠
١٧٧,٥٠	٧,١٠	٢٥	٤٨٢٥
١٨٢,٥٠	٧,٣٠	٢٥	٤٨٥٠
١٨٥,٠٠	٧,٤٠	٢٥	٤٨٧٥
١٩٢,٥٠	٧,٧٠	٢٥	٤٩٠٠
١٨٨,٧٥	٧,٥٥	٢٥	٤٩٢٥
١٧٥,٠٠	٧,٠٠	٢٥	٤٩٥٠
١٦٦,٢٥	٧,٦٥	٢٥	٤٩٧٥
١٧٢,٥٠	٧,٩٠	٢٥	٥٠٠٠
١٨٠,٠٠	٧,٢٠	٢٥	٥٠٢٥
١٨٠,٠٠	٧,٢٠	٢٥	٥٠٠٠
١٨٠,٠٠	٧,٢٠	٢٥	٥٠٧٥
١٧٧,٥٠	٧,١٠	٢٥	٥١٠٠
١٣٧,٨٧	٧,٠٧	١٩,٥٠	٥١٣٢
٤١٤١,٦٢			
١٠٩٢٦,٦٢			الاجمالي

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



حصر عملية : اعمال رفع كفاءة استكمال القطاع الثاني من طريق سعود / الشوابكة / بحر البقر مركز الحسينية  
محافظة الشرقية بطول ١,٥ كم ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"  
تنفيذ / شركة روتاك للمقاولات العامة

حصر بند مستحدث رقم (١) : اعمال توريد و فرش طبقة سطحية اسفلتية ٦ سم

الكمية	عرض القطاع	الطول	القطاع
٨٥,٠٠	٦,٨٠	١٢,٥٠	٣٦٢٥
١٦١,٢٥	٦,٤٥	٢٥	٣٦٥٠
١٨٠,٠٠	٧,٢٠	٢٥	٣٦٧٥
١٨٣,٧٥	٧,٣٥	٢٥	٣٧٠٠
١٧٥,٠٠	٧,٠٠	٢٥	٣٧٢٥
١٧٧,٥٠	٧,١٠	٢٥	٣٧٥٠
١٨١,٢٥	٧,٢٥	٢٥	٣٧٧٥
١٧٢,٥٠	٦,٩٠	٢٥	٣٨٠٠
١٦٧,٥٠	٦,٧٠	٢٥	٣٨٢٥
١٦٧,٥٠	٦,٧٠	٢٥	٣٨٥٠
١٦٢,٥٠	٦,٥٠	٢٥	٣٨٧٥
١٦٨,٧٥	٦,٧٥	٢٥	٣٩٠٠
١٧٣,٧٥	٦,٩٥	٢٥	٣٩٢٥
١٨٧,٥٠	٧,٥٠	٢٥	٣٩٥٠
١٨٢,٥٠	٧,٣٠	٢٥	٣٩٧٥
١٧٨,٧٥	٧,١٥	٢٥	٤٠٠٠
١٨٧,٥٠	٧,٥٠	٢٥	٤٠٢٥
١٩٧,٥٠	٧,٩٠	٢٥	٤٠٥٠
١٨٥,٠٠	٧,٤٠	٢٥	٤٠٧٥
١٧٧,٥٠	٧,١٠	٢٥	٤١٠٠
١٧٥,٠٠	٧,٠٠	٢٥	٤١٢٥
١٧٥,٠٠	٧,٠٠	٢٥	٤١٥٠
١٨٥,٠٠	٧,٤٠	٢٥	٤١٧٥
١٨٠,٠٠	٧,٢٠	٢٥	٤٢٠٠
١٨٢,٥٠	٧,٣٠	٢٥	٤٢٢٥
١٩٧,٥٠	٧,٩٠	٢٥	٤٢٥٠
١٩٦,٢٥	٧,٨٥	٢٥	٤٢٧٥
١٨١,٢٥	٧,٢٥	٢٥	٤٣٠٠
١٨٥,٠٠	٧,٤٠	٢٥	٤٣٢٥
١٨٣,٧٥	٧,٣٥	٢٥	٤٣٥٠
١٧٧,٥٠	٧,١٠	٢٥	٤٣٧٥
١٨٥,٠٠	٧,٤٠	٢٥	٤٤٠
١٩٠,٠٠	٧,٦٠	٢٥	٤٤٤٥
١٩١,٢٥	٧,٦٥	٢٥	٤٤٥٠
١٩٢,٥٠	٧,٧٠	٢٥	٤٤٧٠
١٨٨,٧٥	٧,٥٥	٢٥	٤٥٠٠
١٧١,٢٥	٦,٨٥	٢٥	٤٥٢٥
١٩٥,٠٠	٧,٨٠	٢٥	٤٥٥٠
٦٧٨٥,٠٠			

١٨٦,٤٥	٧,٤٥	٢٥	٤٥٧٥
١٨٧,٥٠	٧,٥٠	٢٥	٤٦٠٠
١٩٢,٥٠	٧,٧٠	٢٥	٤٦٢٥
٢٠٠,٠٠	٨,٠٠	٢٥	٤٦٥٠
١٩٧,٥٠	٧,٩٠	٢٥	٤٦٧٥
١٩١,٢٥	٧,٦٥	٢٥	٤٧٠٠
١٧٢,٥٠	٧,٩٠	٢٥	٤٧٢٥
١٧١,٢٥	٧,٨٥	٢٥	٤٧٥٠
١٧٢,٥٠	٧,٩٠	٢٥	٤٧٧٥
١٧٥,٠٠	٧,٠٠	٢٥	٤٨٠٠
١٧٧,٥٠	٧,١٠	٢٥	٤٨٢٥
١٨٢,٥٠	٧,٣٠	٢٥	٤٨٥٠
١٨٥,٠٠	٧,٤٠	٢٥	٤٨٧٥
١٩٢,٥٠	٧,٧٠	٢٥	٤٩٠٠
١٨٨,٧٥	٧,٥٥	٢٥	٤٩٢٥
١٧٥,٠٠	٧,٠٠	٢٥	٤٩٥٠
١٦٦,٢٥	٦,٦٥	٢٥	٤٩٧٥
١٧٢,٥٠	٦,٩٠	٢٥	٥٠٠٠
١٨٠,٠٠	٧,٢٠	٢٥	٥٠٢٥
١٨٠,٠٠	٧,٢٠	٢٥	٥٠٥٠
١٨٠,٠٠	٧,٢٠	٢٥	٥٠٧٥
١٧٧,٥٠	٧,١٠	٢٥	٥١٠٠
١٣٧,٨٧	٧,٠٧	١٩,٥٠	٥١٣٢
٤١٤١,٦٢			
١٠٩٢٦,٦٢			الاجمالي

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

بيانات العمل وبيانات الميزانية

بيانات العمل وبيانات الميزانية / الميزانية / رقم (٢٣٦٠٢٢) / تاريخ (٢٠٢٠/٥/١١)

روتانا للمقاولات

رقم (٩)

٢٠٢٠/٥/١١ رقم (٢٣٦٠٢٢)

التاريخ : ٢٠٢٠/٥/١١

البيانات المالية :

قام باعداد البيانات :

عدد (٢) عينات بلاطه استهلاكية لطاقة سلعه (٤) من موافق مختلفه

العينات التي اجريت عليها :

التدرج والاسخلاص وتحليل نسبة الاسفلت

تحديد الثبات والانسياب للخلطه الاسفلتيه بطريقه مارشال

النتائج :

المواصفات (ج)	الكتير التصميمي	الكتير التصميمي	ك ١٥٠ بلاطه	ك ٤٧٠ بلاطه	الميزات
١٠٠	٨٠	١٠٠	٩٣,١	٩٨	٩٣
٨٠	٧٠	٨٠	٧٣,٨	٧١	٧٨
٦٥	٤٨	٥٦,١	٤٨,٤	٤٩	٤٥
٩٠	٣٥	٤٩,٢	٤٣,٢	٤٠	٤٦
٢٠	١٩	٢٠	٢٦,٣	٢٣	٢٠
٢٣	١٣	٢١,٨	١٤,٨	١٦	١٦
٢٥	٧	٨,٧	٥,٧	٧	٨
٨	٢	٥	٢,٧٢	٣,٨٢	٢,٠٣
		٥,٧٥	٥,٢٥	٥,٣	٥,٤١
لا يقل عن ١٢٠ كجم			١٦٠	١٦٢	١٢%
٢٠٠			٣,٦	٣,١	٣,١
٥٠٠٠٠			٥٦	٥٦	٥٦
					الجسامه كجم/م
					الثبات بالكم
					الانسياب بال بالم
					النسبة المئويه %

العينه تتفق مع حدود السماحيه للتدرج التصميمي بالميزات ماعدا المضار فيها . وتتفق في نسبة الاسفلت مع النسبة التصميميه .

٢- مارشال النتائج للتدرج التصميمي الصادر من معمل مديرية الطريق والنقل بالشرقية بقرار رقم (٢٢) لسنة ٢٣٦٠٢٢ بناءاً على طلب الشركة وموافقتها جهاز الاتراف

ملحوظه / العينات مسؤوليه من احضرها

ج / التحاليف

بيان العينات	مخلوط اسفالتي	مارشال	اصدادر تقرير	قيمه التجارب	ضريمه %	الاجمالى
الاجمالى						
١٢٠	٢٠	٢				
٨٧,٦	٢٠	٤				
٢٥,						
٢٣٧,						
٣٣١,٨						
٢٧٠١,٨,						

تقرير اثرى ٢٠٢٠/٥/١١

مهندس العمل / د.مازن عباس

رئيس الادارة المركزيه

سليمان ابراهيم

مساعد مسوى صاحب

ممثل العمل  
د. محمد عباس  
ممثل السيد عبد الله

٢٠٢٠/٥/١٠

ادارة المعمل و ضبط الجودة

العنوان: طريق سعدون / المطلاع / بحري القو (المعلم الثاني) من ٩٤٥ - ٩٥٥

رقم المعاشر: ١٩٧

التاريخ: ٢٠٢٣/٠٦/٠٦

تقرير محاري رقم (١٩٧) لسنة ٢٠٢٣

التاريخ: ٢٠٢٣/٠٦/٢٠

أ/ هشام منصور

عدد (٢) عينات اسفلت لطبيعة سطحية (ج) من موقع مختلفه

بيانات ادارية:

بيان العينات:

بيان العينات على اجرت عاليها:

الناتج والاستخلاص، وتحديد نسبة الاسفلت  
تحديد الثبات والانسياب للخلطة الاسفلتية بطريقه مارشال

النتائج:

المواصفات (ج)	الندرج المسمى	كـ ٤٣٥٠ خلف الغش	كـ ٤١٥٠ بلاطة	الميزات
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١"
٨٠	٨٠	٩٣,١	٩٨	٣/٤"
٦٥	٦٥	٧٣,٨	٧١	٣/٨"
٥٥	٤٨	٥٦,١	٥٤	٤#
٥٠	٣٥	٤٩,٢	٤٧	٨#
٣٥	١٩	٣٠	٢٨	٢,٣#
٢٣	١٢	٢٠,٨	١٥	٥,٠#
١٥	٧	٨,٧	٧,٧	١٠,٠#
٨	٣	٣	٣,٥	٢٠,٠#
	٥,٧٥	٥,٢٥	٥,٥١	% الاسفلت
لا يقل عن ١٢٠ كجم		١٦٢٠	١٦٩٠	ثبات بالكم
٢٠٠		٣,١	٣	انسياب بالكم
٥٠٠-٣٠٠		٥٢٣	٥٦٣	البساعه كجم/م

العينة تتفق مع حدود السماحية للتدرج التصميمي بالميزات المذكره اليها . وتتفق في نسبة ١% اسفلت مع النسبة التصميميه .

تم مقارنة الناتج بالتدرج التصميمي الصادر من معمل مديرية الطرق والنقل بالشارقه بتقرير رقم (٦٢) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بدعا على طلب الشركة وموافقة جهاز الاشراف

ملحوظه / العينات مسؤوليه من احضرها .

ج / التكاليف

بيان العينات	مخلوط اسفلتي	مارشال	م اعداد تقرير	قيمه التجارب	ضيق.م %	الاجمالى
٢						٦٣٠
	٤					٨٢٠
		٤				٢٥٠
			٣			٢٣٧
				٣		٣٣١,٨
					١٤%	٢٧٠١,٨٠
						٢٠٢٣/٠٦/٠٦

مهندس المعمل / رضا عاشور

رئيس الاداره المركزية

مهندس

سلوى سامي صالح

مهندس المعمل

مهندسين / احمد العبد

منار السيد عبد الله

**مقاييس ختامية لعمليات استكمال رفع كفاءة القطاع الثاني من طريق سعود / الشوابكة / بحرب البقر مركز الحسينية  
محافظة الشرقية بطول ١,٥ كم ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"  
شركة روتكاك للمقاولات العامة**


ال Benson	الوحدة	القيمة	الكمية	الإجمالي
١	٣م	5.25	٠	٠.٠٠
٢	٣م	٢٠	1705.43	34,108.60
٣-٣	٣م	١٥٦	1253.42	195,533.52
٣-ب	٣م	١٦٥	٠	٠.٠٠
٤	٣م	٨٦	1651.41	142,021.26
٥	٣م	٣٣٠	٠	٠.٠٠
٦	٣م	٤٠٦	3500.01	1,421,004.06
٧	٦.٣م	١٢٠	٠	٠.٠٠

٦	٠.٠٠	٠	١٧٥٠	٢٣	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادي للأساسات والبلاطات الافتتاحية ذات محتوى أسمنت ٢٠ كجم/م٢ اسمنت بورتلاندي مع الدملك الميكانيكي على الإقل اجهاد الكسر للعينات عن ٢٠ كجم/م٢ مع اجراء الاختبارات الازمة ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف
٩	٠.٠٠	٠	٢٤٢٠	٢٣	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الافتتاحية ذات محتوى أسمنت ٣٥ كجم/م٣ اسمنت بورتلاندي مع الدملك الميكانيكي على الإقل اجهاد الكسر للعينات عن ٣٠ كجم/م٢ مع اجراء الاختبارات الازمة ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف
١٠	٠.٠٠	٠	٢٠٠٠	طن	بالطن اعمال توريد واضافة اسمنت مطابق للشروط والمواصفات ويباضف بالنسب المقررة بالخلطة التصميمية والفئة شاملة كل مايلزم لنهو العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الاشراف والفئة شاملة بالطن
١١	٠.٠٠	٠	٥٨	٢٣	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة أساس سمك ٢٥ سم وذلك بإعادة تدوير طبقات الاسفلت وطبقة الأساس القائمة مما fdr والفتة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالي والخلط والاضافات الأخرى وكل مايلزم لنهو العمل طبقاً طبقاً للشروط والمواصفات العامة والخاصة واشتراطات ضبط الجودة وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة والفئة شاملة بالمتر المسطح
١٢	٠.٠٠	٠	٢٧٥٠٠	طن	بالطن توريد وقطع وثني ورص وتربيط وتشغيل اسياخ حديد التسلیح (٣٦/٥٢) باجهاد ضمان لا يقل عن ٣٦٠ كجم/سم ٢ لزوم جميع عناصر الخرسانة المسلحه طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة، والسعر يشمل عمل الوصلات التي لم ترد رسومات العطاء والاختبارات وكل المعدات الازمة لنقل ورفع الحديد بالموقع وكل مايلزم لتركيب الحديد من سلك رباط وبسكويت وخلافه وكل مايلزم لنهو العمل طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف
١٣	٠.٠٠	٠	١٤٥٠	٣٣	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادي لحماية مواسير البرابيخ طبقاً للرسومات التنفيذية ذات محتوى أسمنت ٢٥ كجم/م٣ أسمنت بورتلاندي مع الدملك الميكانيكي على الأقل إجهاد الكسر للعينات عن ٢٠ كجم/سم ٢ مع اجراء الاختبارات الازمة ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .
١٤	٠.٠٠	٠	٢١٠٠	٣٣	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادي للحوافظ والفرشة لكل من غرف التقنيش والبيارات ٥ مأخذ الري بنسبة خلط ٣٠.٨ لـ ٣٠.٠ م٣ زلط نظيف متدرج ٤٠-٣٠-٣٢ كجم اسمنت ويتم تصميم الخلطة بحيث تعطي جهد كسر زال حرش ٣٢ كجم اسمنت ويتم تصميم الخلطة بحيث تعطي جهد كسر لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم من الصب على الطبيعة والفئة تشتمل اعمال الحفر للوصول الى المنسوب الطبيعي وكذلك سند جوانب الحفر واعمال نزح المياة باي طريقة تستوعبها الطبيعة سواء ذلك باستخدام الطبلات او اي وسيلة مناسبة وكذلك عمل الفرم الخشبية لجوانب الخرسانة العادي والخرسانة المنتجة ميكانيكا للخلط مع اجراء اعمال الدملك وتشغيل المعالجة الخرساني بعد الصب على ان تتم جميع الاعمال طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات المرفقة طبقاً لتقرير استشاري الشركة المتضمن اللوحات التصميمية والنوتة الحسابية والفئة المقدمة للهيئة للاعتماد وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة اعمال تامين سلامة المرور وجميع مايلزم لنهو العمل طبقاً للشروط والمواصفات
١٥	٠.٠٠	٠	٤٧٥	عدد	بعالعدد اعمال رفع وخفض منسوب المطابق وغرف التفتيش الخاصة بالمرافق(مياه-صرف) حتى منسوب الرصيف الجديد ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة كل مايلزم لنهو العمل بالعدد
١٦	٠.٠٠	٠	٤٥٠٠	عدد	بعالعدد توريد وتركيب بالوعات مطر مزودة ببغاء GRB ومحمل عليها مواسير PVC ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة كل مايلزم لنهو العمل بالعدد
١٧	٠.٠٠	٠	١٧٠	٢٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب وحدات من الآنثراكولوك الخرساني ١ سم طبقاً للعينة المعتمدة واجهاد ٢٥ كم ٣/م وباللون المطلوب يتم تركيبه على طبقة من الرمل بسمك ٤٠ مم في الأماكن الموضحة على اللوحات التصميمية ومحمل على البند جمع مايلزم لتركيب و الشطبيه و نمو الأعمال طبقاً لأصول الصناعة مقاس ٦٠×٢٠٠ مم والفئة شاملة كل مايلزم لنهو العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف


344,134.75	10926.5	313.5	٢٣	بالنمر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لشرب من البترول من السائل متوجه للخط ٣٠ [MC] بحد ٦ كجم / م٢ كجم فوق الطية المرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والمقدمة ويم التنفيذ طبقاً للقطاعات المرهبة للمواد ومتطلبات الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و بجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف .	١٨
0.00	0	166.25	٢٣	بالنمر المسطح أعمال توريد ورش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية درج ٢ بسمك ٦ سم بعد الدلك باستدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتون الصلب / ٧٠ واردة شركة النصر بالسويس أو ما يماثله والفقـة تشمل إجراء التجارب المعملية والتحقيقية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العربية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	١٩
0.00	0	10.75	٢٣	بالنمر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتون من السائل سريع التطاير بحد ٤ كجم / م٢ فوق الطية الأسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدياً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العربية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفقـة شاملة كل ما يلزم لثبوـ العـمالـ	٢٠
0.00	0	161.25	٢٣	بالنمر المسطح أعمال توريد ورش طبقة سطحية من الخرسانة الإسفليـة درج ٤ جـ بسمك ٥ سم بعد الدلك باستدام أحجار صلبة ناتج تكسير ٧٠ واردة شركة النصر بالسويس أو ما يماثله والفقـة تشمل إجراء التجارب المعملية والتحقيقية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العربية النموذجـية والرسومـات التفصـيلـية المعـتمـدةـ والـبـندـ يـجـمعـ مشـتمـلـاتـهـ طـبـقـاـ لـأـصـوـلـ الصـنـاعـةـ وـمـوـاصـفـاتـ الـهـيـةـ الـعـامـةـ لـلـطـرـقـ وـالـكـبـارـيـ وـتـعـلـيمـاتـ الـهـيـنـدـسـ المـشـرفـ	٢١
<b>البنود المستحدثة طبقاً لموافقة رئيس مجلس الإدارة</b>					
3426550.40	10926.5	313.6	٢٣	بالنمر المسطح أعمال توريد ورش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدلك باستدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتون الصلب / ٧٠ واردة شركة النصر بالسويس أو ما يماثله والفقـة تشمل إجراء التجارب المعملية والتحقيقية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العربية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	بند مست دث ١
5,563,402.59	<b>اجمالي المقايسة</b>				
<b>الكاربات</b>					
16,294.46	1253.42	13	٣٣	رسوم كارتات توريد ورش طبقة اترية	١
87,500.25	3500.01	25	٣٣	رسوم كارتات توريد ورش طبقة أساس	٢
32,779.50	10926.5	3	٢٣	رسوم كارتات توريد ورش طبقة سطحية بند مستحدث ١	٤
136,574.21	اجمالي الكارتات				
5,699,976.80	اجمالي العام				


يعتمد


رئيس الإدارة المركزية

  
سلوى سامي صالح

مهندس /

  
١٩  
العامـةـ لـلـطـرـقـ وـالـكـبـارـيـ

  
العامـةـ لـلـطـرـقـ وـالـكـبـارـيـ



مذكرة إيضاحية لعملية استكمال رفع كفاءة { القطاع الثاني }  
من طريق سعود / الشوابكة / بحر البقر بطول ١,٥ كم ( حياد كريمة )  
مقاولة شركة روتاك للمقاولات العامة

نظراً لانتهاء الأعمال بعملية استكمال رفع كفاءة { القطاع الثاني } من طريق سعود / الشوابكة / بحر البقر  
بطول ١,٥ كم ( حياد كريمة ) عقد رقم ١٢١٥ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ مقاولة شركة روتاك للمقاولات العامة وإعداد الختامي  
الخاص بها .


فقد صار تجديد المعايير الختامية الخاصة بالعملية المذكورة طبقاً لختامي الأعمال والتى بلغت  
قيمتها الإجمالية ٥٦٩٩٧٦,٢٠ جنيه { فقط خمسة مليون وستمائة تسعة وتسعون ألف وتسعمائة ستة وسبعين  
جنيهاً و ١٧ لا غير } وذلك طبقاً للمنفذ الفعلى على الطريق والحصر الختامي المعد .

مهندس الإشراف

٢٠٢٥ / ٦ / ١٥

يعتمد ،

رئيس الإدارة المركزية



كارل هاربر

شهادة

تشهد الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق بأنه تمت مراجعة ختامي عملية استكمال رفع كفاءة { القطاع الثاني } من طريق سعود / الشوابكة / بحر البقر بطول ١.٥ كم ( حياد كريمة ) عقد رقم ١٢١٥ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ تتنفيذ شركة روتاك للمقاولات العامة ووُجدت مطابقة للحصر الفعلي الذي تم على الطبيعة .

مهندس الإشراف  
حسين سعيد  
٢٠٢٥ / ٦ / ١٥

يعتمد ،

رئيس الإدارة المركزية



مدير الإداره سار  
محمد

المؤسسة العامة للطرق والجسور  
الإسماعيلية المركزية لمنطقة شرق الدلتا  
ملف رقم: ١٠ / ١ / ٥٩

### شهادة

تشهد الإداراة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق بأن شركة روتاك للمقاولات العامة المنفذة لعملية أستكمال رفع كفاءة { القطاع الثاني } من طريق سعود / الشوابكة / بحر البقر بطول ١.٥ كم ( حياء كريمة ) عقد رقم ١٢١٥ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ قد قامت بتنفيذ كافة الالتزامات الواقعه عليها والمحددة طبقاً لعقد العملية وذلك للأعمال المنفذة .


مهندس الإشراف

٢٠٢٥ / ٦ / ١٥

يعتمد ،

رئيس الإداراة المركزية

سلوى سامي صالح



أ/ فخر العبدالله سرار

الصيغة النهائية للطريق والمفاواحة  
الإسماعيلية المركزية لمنطقة شرق الدلتا  
ملف رقم: ٥٩ / ١٥ / ١٥

### شهادة

تشهد الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق بأنه قد تم إجراء التجارب المعملية على الأعمال المنفذة بعملية استكمال رفع كفاءة {القطاع الثاني} من طريق سعود / الشوابكة / بحر البقر بطول ١.٥ كم (حياه كريمة) عقد رقم ١٢١٥ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بمعرفة شركة روتاك للمقاولات العامة ووُجِدَت في حدود المواصفات وتُخضع للتقييم.


مهندس الإشراف

٢٠٢٥ / ٦ / ١٥

يعتمد ،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / سامي صالح



مدير عام الادارة

شهادة

تشهد الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق بأن الأعمال بعملية أستكمال رفع كفاءة {القطاع الثاني} من طريق سعود / الشوابكة / بحر البقر بطول ١.٥ كم (حياة كريمة) عقد رقم ١٢١٥ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ والمنفذة بمعرفة شركة روتاك للمقاولات العامة قد تمت وكانت نسبة التنفيذ ١٠٠ % بالنسبة لأخر مقاييس معتمدة .


مهندس الإشراف

٢٠٢٥ / ٦ / ١٥

يعتمد ،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / سلوى سامي صالح



مكتبة العادل سار

## محضر استلام ابتدائي

بناء على القرار الاداري محلي رقم ( ) الصادر من الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بتشكيل لجنة استلام ابتدائي لعملية: اعمال استكمال رفع كفاءة (القطاع الثاني) من طريق سعود/الشوابكة/بحر البقر بطول 1.5 كم مركز الحسيني محافظة الشرقية ضمن المبادرات الرئيسية حياة كريمة عقد رقم : (2023/2022/1215)

تنفيذ شركة روتاك للمقاولات العامة.

انه في يوم الاحد الموافق 25/5/2025 اجتمعت اللجنة المكونة من:

الهيئة العامة للطرق والكباري	1-السيد المهندس /تامر الصادق مراد
الهيئة العامة للطرق والكباري	2-السيد المهندس /احمد سمير حسن
الهيئة العامة للطرق والكباري	3-السيد المهندس / عمرو الدسوقي
مندوب استشاري المشروع	4-السيد المهندس /عبدالله محمود المقدم
مديرية الطرق والنقل بالشرقية	5-السيد المهندس /محمد صلاح توفيق
معلم المنطقة-الهيئة العامة للطرق والكباري	6-المهندس / دنيس حسني
مندوب عن الشركة المنفذة	7-السيد المهندس / محمد فوزي

وقد بدأت اللجنة أعمالها بالاطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وعقد العملية ثم انتقلت على الطبيعة للمرور على الأعمال المنفذة ومعايتها ظاهريا وكذلك اخذ اكوار وبلاتات من طبقات الرصف المنفذة وعينات من طبقة الأساس المنفذة

وتلاحظ الآتي:

الأعمال مقبوله بصفه عامه فيما عدا تلاحظ من سوء اللحامات الطوليه والعرضيه وعدم استواء المناسب و عدم التجانس في بعض المسافات المتفرقه قدره اللجنة بنسبة 7% من المسطحات المنفذه للطبقه السطحية.

توصيات اللجنة:

- خصم بنسبة 4% من المسطحات المعينه من الطبقه السطحية وعليه ترى اللجنة انه لا مانع من الاستلام الابتدائي لأعمال الطريق المذكور ويعتبر تاريخ 20/5/2025 هو التاريخ الفعلى لنهاي الاعمال وبدء فترة الضمان

وعلى ذلك جرى التوقيع:



- 7-
- 6- دنيس حسني
- 5-
- 4-
- 3-
- 2-
- 1-